

ಅಧ್ಯಾಯ-II

ವಿದ್ಯುತ್ ವಲಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಉದ್ದಿಮೆಗಳಿಗೆ
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಧನಾ ತೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ

ಅಧ್ಯಾಯ - II

2. ವಿದ್ಯುತ್ ವಲಯದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಾಧನಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ

2.1 ಕನಾರಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ (220 ಕೆವಿ/110 ಕೆವಿ ಸಾರ್ವರಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾರ್ಗಗಳು) ಸೃಜಿತ್ಯ ಮೇಲಿನ ಸಾಧನಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ.

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾರಾಂಶ

ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು

ಕಂಪನಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಾರಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದಂತಹ (ಜುಲೈ 1999) ಕನಾರಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತವು (ಕಂಪನಿ) ವಿದ್ಯುತ್ ಅಧಿನಿಯಮ, 2003ರ (ಅಧಿನಿಯಮ) ಪರಿಷ್ಕೇದ 14ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸರಣ ಪರವಾನಿಗೆದಾರ ಕಂಪನಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ದಕ್ಷ, ಸಮಸ್ಯೆಯೆಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮಿತವ್ಯಯೆಲ್ಲಿ ಕೂಡಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತದೆ, ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಜನ್ಮಿತರವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆದಾರರು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಕನಾರಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಸರಣ ಶುಲ್ಕಗಳ ಪಾವತಿಯ ಷರ್ತಿನ ಮೇರೆಗೆ ತಾರತಮ್ಯರಹಿತ ಅನಿಬಂಧಿತ ಬಳಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು

ಸಾಧನಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು

- ಉಪ-ಸೇಷನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪರಿಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತೇ, ಮೂವರ್ ಭಾವಿಯಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲಾಯಿತೇ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತೇ; ಹಾಗೂ
- ಉದ್ದೇಶಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಉಳಿತಾಯ, ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗದ ನಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಅಡಚಣರಹಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಾವಧಿಯ ಒಳಗೆ ಲಭಿಸಿದ್ದವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ ಅಂಶಗಳು

- ಕಂಪನಿಯು, ಗ್ರಿಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಯು ಚಿಂತಿಸಿದಂತೆ ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪರಿಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ರೋಲಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯು, ಪರಿಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೆಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು, ಹಾಗೆಯೇ ಪರಿಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಸೇಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪರಿಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ-ಸೇಷನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಮಿತಮೀರಿದ ಹೊರಣೆ ಬೀಳುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು ಹಾಗೂ ಪರಿಪ್ರೇಕ್ಷಕ

ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರದ ಉಪ-ಸ್ವೇಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ.
(ಕಂಡಿಕೆ 2.1.8)

- ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಸರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (ಸಿಇ) ಹೊರತಂದಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಮೂರ್ಖಾವಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಾನದಂಡದ ಮೇಲಿನ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಕಗಳನ್ನು ಮೀರಿದಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. 31 ಮಾರ್ಚ್ 2019ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ, ₹ 3,870 ಕೋಟಿ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 5,230 ಎಮ್‌ವಿ‌ಎ ಹೆಚ್‌ಪರಿ ಪ್ರಸರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿತ್ತು. ಇದು ಅಂತಹ ಅಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಭರಿಸಲಾದ ವೆಚ್ಚವು ವಿರಣಾ ಪರವಾನಿಗೆದಾರಿಂದ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲಾಗುವ ಪ್ರಸರಣ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗುವದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಹೊರೆಯಾಗಿತ್ತು. (ಕಂಡಿಕೆ 2.1.9)
- ಉಪ-ಸ್ವೇಷನ್‌ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಆಸ್ತಕೆ ಪತ್ರಗಳನ್ನು (ಎಲೋಬಿ) ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 5 ರಿಂದ 13 ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು, ಅದರಿಂದಾಗಿ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುವುದು ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ನಿವೇಶನದ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗಳನ್ನು ವಿಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಉಪ-ಸ್ವೇಷನ್‌ಗಳ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಪುನರ್-ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರೂ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರುಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ನಕಾಶೆ-ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮರೂಪಕ್ಕೆ ತರದಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. (ಕಂಡಿಕೆ 2.1.11.1)
- ಕಂಪನಿಯು (i) ಸಮೀಕ್ಷೆ/ಸರ್ವೇ ಮಾಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗದ ಉದ್ದಕ್ಕು/ಉಪ-ಸ್ವೇಷನ್‌ಗಳ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲ್‌ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು (ii) ಭೂ-ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವುಗಳ ತೆರವಿಗೆ ಶಾಸನಬಧ್ಯ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಜ್ಞ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಸ್ತಕ್ತ ಇರುವ ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರ ಆಗತ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ವಿಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅನುಸರಣೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು, (iii) ತಪ್ಪಿತಸ್ಥಗೊಂಡಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರುಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದರೆಗೆ ಪುನರ್-ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ತಪ್ಪಿತಸ್ತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ (iv) ಆಗತ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿಯ/ಸ್ಥಳದ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕನ್ನು ವಿಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ತಂತಿ (ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್) ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಧಿಕೃತ ಅನುವುಗಳಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಲು ಪದೇಪದೇ ವಿಫಲಗೊಂಡಿತ್ತು. ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಅನುಕೂಲಕರ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ತಂತಿ (ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್) ಅಧಿನಿಯಮದ ಬಲವಾದಂತಹ ಅಧಿಕೃತ ಅನುವುಗಳ ಲಭ್ಯತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಆರು ವಲಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದಂತೆ ₹ 800.19 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 53 ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿಯ/ಸ್ಥಳದ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕನ್ನು ವಿಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಈ ಟೋಪದೋಷಗಳು/ಸ್ನಾನ್‌ತೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದವು. (ಕಂಡಿಕೆಗಳು 2.1.13, 2.1.14 ಮತ್ತು 2.1.15)
- ಎಂಟು ಉಪ-ಸ್ವೇಷನ್‌ಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ವಿರೀದಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬ ಅಧವಾ ಮಾರಾಟಗಾರರು/ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಸ್ವಿಚ್‌ಗಿಯರುಗಳ ಸರಬರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾದ ವಿಳಂಬದ ಕಾರಣ ಉಪ-ಸ್ವೇಷನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾಯಾರಂಭಗೊಳಿಸುವುದು ನಾಲ್ಕುರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿತ್ತು. ಮೊಣಾಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ

ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ/ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ ಸರಕುಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು (ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ) ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಮಯವನ್ನು ಪರಿಗಳಿಸಿ ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುವ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇರಲಿಲ್ಲ. (ಕಂಡಿಕೆ 2.1.16)

- ಪರೀಕ್ಷೆ-ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾದ 53ರ ಪ್ರೇಕ್ಷಿ 50 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮೊಣಾಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗನ ವಿಳಂಬದ ಕಾರಣ, ಕಂಪನಿಯು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ₹ 1,559.27 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಪ್ಪು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲಾಗಿತ್ತಾದರೂ ₹ 556.42 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 1,656 ದಶಲಕ್ಷ ಯೋನಿಟ್ಟುಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮೊಣಾಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವು ಅಂತಹ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ದರಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವಿದ್ಯುತ್ ದರಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು 50 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರೇಕ್ಷಿ 20 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ₹ 566.92 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವು (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019). ಇದು ವರ್ಷಗಳ (2014-2019) ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 9.73ರ ಸರಾಸರಿ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಪರಿಗಳಿಸಿದಂತೆ, ಅಮೊಣ್ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಹೊಡಿಕೆಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ ಭರಿಸಲಾಗಿರುವ ₹ 55.16 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಪ್ಪು ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿಯು ದರಪಟ್ಟಿ ನಿಗದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದು ಅಧಿಕ ಮಟ್ಟದ/ಪ್ರಮಾಣದ ದರಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. (ಕಂಡಿಕೆ 2.1.18)

ಜೀತಿಕೆ

2.1.1. ಕಂಪನಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಫ್ಟ್‌ಮ್ಯಾಡ್ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ಸಲಾದಂತಹ (ಬುಲ್ಲೆ 1999) ಕನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತವು (ಕಂಪನಿ) ವಿದ್ಯುತ್ ಅಧಿನಿಯಮ, 2003ರ (ಅಧಿನಿಯಮ) ಪರಿಜ್ಞೇದ 14ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸರಣ ಪರವಾನಿಗೆದಾರ ಕಂಪನಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯನ್ನು ದಕ್ಕಿ, ಸಮನ್ವಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮಿಶನ್‌ಯಿತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಒಳಗಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರವುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪರವಾನಿಗೆದಾರರು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಂಪನಿ ಅಥವಾ ಒಳಗೆದಾರರು ಕನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ಜ್ಯಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಪ್ರಸರಣ ಶುಲ್ಕಗಳ ಪಾವತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಮೇರೆಗೆ ತಾರತಮ್ಯರಹಿತ ಅನಿಬಂಧಿತ ಒಳಕೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ಸಲಾಯಿತು.

ಕಂಪನಿಯು ಕನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಕನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇಮಕ ಮಾಡಲ್ಪಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಗರಿಷ್ಠ ಹನ್ನೆರಡು ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ದ್ವೇಷಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಯೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯು ಆರು ಪ್ರಸರಣ ವಲಯಗಳನ್ನು³⁵, ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಲಯವು ಓವರ್ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದು, 15 ವ್ಯತ್ತ (ಸರ್ಕಾರ್) ಕಚೇರಿಗಳು ಹಾಗೂ 15 ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಓವರ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಓವರ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆಯೇ, ಪ್ರಸರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು 32 ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಉಪ-ಸ್ವೇಷನ್‌ಗಳ (ಟೆಲ್ಲಾ ಅಂಡ್ ಎಸ್‌ಎಸ್) ವಿಭಾಗಗಳಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ.

2.1.1.1. ಕಂಪನಿಯ ವರಮಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವು ಕನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್‌ಜ್ಯಕ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗ (ಕೆಇಆರ್‌ಸಿ)ಯಿಂದ ಅನುಮೋದಿತಗೊಂಡಿರುವಂತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲಾಗುವ ಪ್ರಸರಣ ಶುಲ್ಕಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ತನ್ನ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಕನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಈಸ್ಟಿಟಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಕಂಪನಿಯು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದಿತ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟಿಟಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಯೋಗವು ಕಂಪನಿಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

2.1.1.2. ಕಂಪನಿಯು, 2014–15ರಿಂದ 2018–19ರ ಇದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 2,864 ಮೇವ್ಯಾನಷ್ಟು ಪ್ರಸರಣ ಸಾಮಾನ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯು ರಾಜ್ಯದ 1.92 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರುಗಳ ಉದ್ದಗಲದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿವಿಧ ಪ್ರವರ್ಗಗಳ ಸರಿಸುಮಾರಾಗಿ 2.55 ಕೋಟಿ ಒಳಗೆದಾರರಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟಿಟಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಯೋಗವು ಕಂಪನಿಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. 2014–15ರಿಂದ 2018–19ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 99.43ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 99.60 ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಯದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರಸರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಲಭ್ಯತೆಯು³⁶, ಕೆಇಆರ್‌ಸಿಯಿಂದ ನಿಗದಿಸೊಳ್ಳಲಷ್ಟಿರುವ ಶೇಕಡಾ 98ರ ಗುರಿಗಿಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಉನ್ನತಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ಮುಂದುವರೆದು, 2014–15ರಿಂದ

³⁵ ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು, ತಮಕೂರು, ಹಾಸನ, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟಿ.

³⁶ ನಿಗದಿತ ಒಲ್ಲೋಚನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣದ ಸಾಮಾನ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಮಾಪನೆ.


2018-19ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 3.67ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 3.16ಕ್ಕೆ ಇಳಿಮುಖಿಗೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಸರಣ ನಷ್ಟಗಳು ಕೆಳಿಗಾಗಿಯಿಂದ ನಿಗದಿಗೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಶೇಕಡಾ 3.92ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 3.47ರ ಗುರಿಯ ಮಟ್ಟಗಳಿಗಿಂತ ಅದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯು, ಪ್ರಸರಣ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಗುರಿಯ ಒಳಗೇ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲದೆಯೇ ಗುರಿ ಮಟ್ಟಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಉಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ₹ 206.30 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಮ್ಮೆ ಮೌಲ್ಯಾದ ಧನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಪ್ರಸರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವರಣೆ

2.1.1.3. ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣವನ್ನು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಓಲ್ಟೇಜುಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 66 ಕೆವಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ದೂರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ (ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್) ವಿದ್ಯುತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ವರ್ಗವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾರ್ವಾರ್ಥಕ ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಓಲ್ಟೇಜುಗಳಲ್ಲಿ (11 ಕೆವಿ) ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ಕಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಸರಣ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೆನಿಷ್ಟೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೂ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಸರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಪ್ರಸರಣಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಧಿಕ ಓಲ್ಟೇಜಿಗೆ (66/110/220/400 ಕೆವಿ) ಉನ್ನತಿಕರಿಸಲಾಗುವುದು (ಸ್ಪ್ರೈ ಅಪ್). ಪ್ರಸರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ, ಉಪ-ಸ್ವೇಚ್ಛನ್ ಗಳಲ್ಲಿ³⁷ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ವಿದ್ಯುತ್ಕಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಓಲ್ಟೇಜಿಗೆ ಇಳಿಸುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗಗಳು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಬಳಕೆದಾರರುಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಒಂದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಸರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರಾಳಿತಿನಿಧ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸೂಳಲ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 2.1.1: ಒಂದು ಮಾದರಿ ಪ್ರಸರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಒತ್ತಾತ್ಮಕ ಪ್ರಾಳಿತಿನಿಧ್ಯತ್ವ



ಲೆಕ್ಚರಿಶೋಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು

2.1.2. ಸಾಧನಾ ಲೆಕ್ಚರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು

- ಉಪ-ಸ್ವೇಚ್ಛನ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪರಿಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತೇ, ಮೂವರ್ ಭಾವಿಯಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲಾಯಿತೇ ಹಾಗೂ ದಾಖಲೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತೇ; ಹಾಗೂ

³⁷ ಉಪ-ಸ್ವೇಚ್ಛನ್ ಗಳು ಅಧಿಕ ಓಲ್ಟೇಜಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೆ ಓಲ್ಟೇಜುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು/ಇಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಅನುಕೂಲತೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಸ್ವಿಚೆಂಗ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಳಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊರಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸುತ್ತುವೆ.

- ಉದ್ದೇಶಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು, ಅಂದರೆ ವಿದೃಶಿನ ಉಳಿತಾಯ, ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗದ ನಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಅಡಚಣೆರಹಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರ್ಕೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಾವಧಿಯ ಒಳಗೆ ಲಭಿಸಿದ್ದವೇ

ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ವಾಪ್ತಿ

2.1.3. 2007–08ರಿಂದ 2011–12ರ ಅವಧಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಸಿದಂತೆ, ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯಾಚಳಪಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಸಾಧನಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು³⁸ ಈ ಹಿಂದೆ ಕನಾರ್ಟಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಕರು ಮತ್ತು ಮಹಾಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ 2011–12 ಸಾಲಿನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಧನಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು 2014–15ರಿಂದ 2018–19ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ-ಸ್ವೇಷನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳ (220 ಕೆವಿ/110 ಕೆವಿ) ಪರಿಕಲ್ಪನೆ, ಮೊರ್ಚಭಾವಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ದೇಶಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಸಿದೆ.

2014–15ರಿಂದ 2018–19ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ₹ 2,975.63 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ 160 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಮೀತಿ (ಮೊಣಿಗೊಂಡಿರುವ ಹಾಗೂ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿರುವ/ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ) ₹ 1,705.52 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 53 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ-ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಆಯ್ದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು³⁹. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿನ ಮಾದರಿ ಆಯ್ದುಯು ಕಂಪನಿಯ ಆರು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿನ ಕಡೆಯ ಪಕ್ಷ ಶೇಕಡಾ 25ರಷ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿತು.

ಮಾದರಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿರುವ, ಆದರೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರದ ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳು/ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ತಪ್ಪಿಗಳು/ಲೋಪದೋಷಗಳು ಇರಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಂಪನಿಯು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಅಂತಹ ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳು/ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ವಿಧಾನ

2.1.4. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಕಂಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವಿಧಾನವು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಮಾನದಂಡ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಗೆ/ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2019ರಿಂದ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರವೇಶ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ವಿಧಾನವು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಗೆ/ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ನೀಡುವುದು, ಚರ್ಚೆಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರಿಂದ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿವುದನ್ನೂ ಸಹ

³⁸ ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಜುಲೈ 2020ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ (ಸಿಬಿಯ) ಚರ್ಚೆಸಿರುವುದಲ್ಲ. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಶಿಥಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂಡಿಕೆ 2.1.ಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

³⁹ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಂತೆ, ಆಯ್ದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 33.13ರಷ್ಟನ್ನು ಹಾಗೂ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶೇಕಡಾ 57.32ರಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ.

ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ಕನಾರ್ಟಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ಸಾಂಸ್ಕಿಕ ಕಚೇರಿ ಹಾಗೂ ಅದರ ಆರು ವಲಯ ಕಚೇರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹದಿನ್ಯೇಮುಂದು ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಾಧನಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ/ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ/ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆಯೇ, 19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019ರಂದು ನಡೆದ ನಿರ್ಗಮನ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ/ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ/ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ/ಸರ್ಕಾರವು ನೀಡಿರುವ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019/ಫೆಬ್ರುವರಿ 2020) ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಧನಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಕರು ಮತ್ತು ಮಹಾಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು ಹೊರತಂದಿರುವ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅನುಸಾರ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಮಾನದಂಡ

2.1.5. ಸಾಧನಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು:

- ವಿದ್ಯುತ್ ಅಧಿನಿಯಮ, 2003, ಕನಾರ್ಟಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಆಯೋಗ (ಕೆಂಪಾರ್ಸಿ), ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಆಯೋಗ (ಸಿಇಆರ್ಸಿ) ಹಾಗು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಸಿಇಎ), ನಿರ್ದಿಷ್ಟಗೊಳಿಸಿರುವ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು, ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು/ಪ್ರಮಾಣಕಗಳು, ಆದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು, ಕನಾರ್ಟಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1885 (ಇಂಡಿಯನ್ ಚೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಆಕ್ಸ್-1885).
- ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ/ಕನಾರ್ಟಿಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು/ಆದೇಶಗಳು, ಕಂಪನಿಯ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಪರಿಪ್ರೇಕ್ಷಣ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ವಾಷಿಂಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು, ಆಂತರಿಕ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸವಿವರ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಿಗೆ ಒಂಬಡಿಕೆಗಳು.

ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು

2.1.6. ಸಾಧನಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಕನಾರ್ಟಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯ ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ/ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ನೀಡಿದ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಈ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳು

ಈ ಹಿಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಶಿಫಾರಸುಗಳು

2.1.7. ಭಾರತದ ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಕರು ಮತ್ತು ಮಹಾಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ ಮಾರ್ಚ್ 2012ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕನಾರ್ಟಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಮೇಲಿನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ “ಕನಾರ್ಟಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿಯಮಿತದ ಕಾರ್ಯವೈರಿಯ” ಮೇಲೆ ಸಾಧನಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು, ಇನ್ನಿತರವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತ್ತು.

- ಅಮೂರ್ಖ/ವಿರಳ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕಿರ್ಮಿತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಉಪ-ಸ್ವೇಷಣೆಗಳು

ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವು ಅಗತ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಅಗರತ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಶಾಸನಬಢ ಅನುಮತಿಗಳು, ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯುವಿಕೆ ಅನುಮತಿಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರುಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೌದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲಿಕಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮೂರಂಭಾವಿಯಾಗಿ ಯೋಜಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

- ನಿರ್ಮಾಣದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕು, ಇವೇ ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಲುವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕಾರಿಡಾರುಗಳ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಅಗತ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರದೇಶದ ಸೂಕ್ತತೆ ಹಾಗೂ ಒತ್ತುವರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಭೂ ಸ್ಥಾಧೀನಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರುಗಳಿಗೆ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೇ ಉಪ-ಸ್ವೇಷನೋಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅಡಚಣೆರಹಿತ ಭೂಮಿಯು ಉಭ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು.

ಈ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ದೋಷಪರಿಹಾರಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ವಿಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲುವುದನ್ನೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೂರಂಭಾವಿಯಾಗಿ ಯೋಜಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅರಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಶಾಸನಬಢ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪಡೇಪಡೇ ಉದ್ದೇಶಿಸುವುದು ಮುಂದುವರೆದಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಸಾಧನಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿತು. ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರ ತರಲಾಗಿದೆ.

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ಮೂರಂಭಾವಿಯಾಗಿ ಯೋಜನೆ

ಪರಿಪ್ರೇಕ್ಷಣಾ ಮೂರಂಭಾವಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ರೋಲಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಗಳು

2.1.8. ಕನಾರಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೆಂಪ್ ಗ್ರಿಡ್ ಕೆಲೋಡ್ (ಗ್ರಿಡ್ ಕೆಲೋಡ್) ವಿಶಿಷ್ಟ ಪರವನಿಗೆದಾರರುಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಹೊರ ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ, ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಮೂರಂಭಾವಿಯಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲು ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಇದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಪರಿಪ್ರೇಕ್ಷಣಾ ಮೂರಂಭಾವಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ರೋಲಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆಯಿತ್ತು. ಈ ಮೂರಂಭಾವಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಿಆರ್ಸಿ ಮುಂದೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿತ್ತು.

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿತು:

- ಕಂಪನಿಯು ಒಂದು ಪರಿಪ್ರೇಕ್ಷಣಾ ಮೂರಂಭಾವಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರತೀ ಇದು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ತಯಾರಿಸುವ ಬದಲಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೊರ ಅಧ್ಯಯನದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ (2012-22) ತಯಾರಿಸಿತ್ತು. ಈ ಮೂರಂಭಾವಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಿಂದ (ಎಪ್ರಿಲ್ 2011) 33 ತಿಂಗಳಿಗೆ ವಿಳಂಬಿಸಿದಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2013ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದುವರೆದು, ಕಂಪನಿಯು ರೋಲಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಿಆರ್ಸಿಗೆ 2013-14ರಿಂದ 2015-16 ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಲ್ಲಿ, ರೋಲಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಅಂದರೆ 2016-17, 2017-18 ಮತ್ತು 2018-19 ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2016ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಲ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು.

- ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಯೋಜನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ (2012–13ರಿಂದ 2016–17) ₹ 859.78 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಭರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಪರಿಪ್ರೇಕ್ಷಣಾ ಮೂವಿಭಾವಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರದ 63 (66/110/220 ಕೆವಿ) ಉಪ-ಸೈಫನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿತು, ಹಾಗೆಯೇ ಪರಿಪ್ರೇಕ್ಷಣಾ ಮೂವಿಭಾವಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ (2012–17) ಸೇರಿದ್ದಂತಹ ವಿವಿಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ (66/110/220/400 ಕೆವಿ) 52 ಉಪ-ಸೈಫನ್‌ಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮೈಸೂರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಪ್ರೇಕ್ಷಣಾ ಮೂವಿಭಾವಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಸಾರ ಅಗತ್ಯತೆಯಿದ್ದಂತಹ 18 ಉಪ-ಸೈಫನ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 33 ಉಪ-ಸೈಫನ್‌ಗಳನ್ನು ಸಾಫಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಂಗಳೂರು ವಲಯ (33 ಉಪ-ಸೈಫನ್‌ಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 30 ಉಪ-ಸೈಫನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು) ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರು ವಲಯದಲ್ಲಿ (ಅಗತ್ಯತೆಯಿದ್ದಂತಹ 23 ಉಪ-ಸೈಫನ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 13 ಉಪ-ಸೈಫನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು) ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾದ ಉಪ-ಸೈಫನ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಮುಖಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಂದು ವಲಯವಾರು ವಿಶೇಷಣೆಯು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿನ 26 ಉಪ-ಸೈಫನ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿನ 11 ಉಪ-ಸೈಫನ್‌ಗಳು ಅವುಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೊರೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದವು (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019) ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಿನಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆಯೇ, ಪರಿಪ್ರೇಕ್ಷಣಾ ಮೂವಿಭಾವಿ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರದ ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ್ದಂತಹ 63 ಉಪ-ಸೈಫನ್‌ಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೇವಲ 22 ಉಪ-ಸೈಫನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (ಶೇಕಡಾ 35) ಶೇಕಡಾ 80ರ ಅತ್ಯತಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೊರೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 15 ಉಪ-ಸೈಫನ್‌ಗಳ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿನ (ಪೀಕ್) ವಿದ್ಯುತ್ ಹೊರೆಯು ಶೇಕಡಾ 50ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಉಳಿದ 26 ಉಪ-ಸೈಫನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿನ (ಪೀಕ್) ವಿದ್ಯುತ್ ಹೊರೆಯು ಶೇಕಡಾ 50ರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 80ರ ನಡುವೆ ಇತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ-ಸೈಫನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಪರಿಪ್ರೇಕ್ಷಣಾ ಮೂವಿಭಾವಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶವನ್ನೂ ಈಚೇರಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಗ್ರಿಡ್ ಕೈಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂತಿಸಲಾಗಿದ್ದಂತೆ ಪರಿಪ್ರೇಕ್ಷಣಾ ಮೂವಿಭಾವಿ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ರೋಲಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿಫಲಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಪರಿಪ್ರೇಕ್ಷಣಾ ಮೂವಿಭಾವಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳಿಸಿದ್ದಂತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮೂವಿಭಾವಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಂತಹ ಉಪ-ಸೈಫನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ತುಮಕೂರಿನ ಉಪ-ಸೈಫನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಇಳಿಮುಖಿಗೊಳಿಸಲು ವಿಫಲಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಿಸಿತು. ರೋಲಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೊರೆ ಅಂದಾಜು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಇಂದಿನದಿನದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನಿಯತಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪರಿಪ್ರೇಕ್ಷಣಾ ಮೂವಿಭಾವಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದು ಸೈಜ ಜಿತ್ರಾವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು.

ಪರಿಪ್ರೇಕ್ಷಣಾ ಮೂವಿಭಾವಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದ ಒಳಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇನ್ನು ಮಂದೆ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತರಿಸಿತು (ಎಪ್ಪಿಲ್ 2020). ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳು (ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್) ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗಿರುವ 11 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಮೂರಣಗೊಳಿಸಿರದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಈ ಉಪ-ಸೈಫನ್‌ಗಳ ಸಮೀಪದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಂತೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಾಫಿಸದಿರುವುದು ಉಪ-ಸೈಫನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 50ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೊರೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿತು.

ಪರಿಪ್ರೇಕ್ಷಣಾ ಮೂವಿಭಾವಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಹಾಗೂ ರೋಲಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಮೂವಿಭಾವಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಂತಹ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮರ್ಥನೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲದೆಯೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಹ ಮೂವಿಭಾವಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು

ಮಾಡದೆಯೇ ಮಾರ್ಗಂತರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ವಾಸ್ತವಾಂಶವು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಪರಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮೂರ್ಚಭಾವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ-ಸೇವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿತಿಮೀರಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೊರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರದಿದ್ದಾಗ್ನೂ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಉಪ-ಸೇವನೆಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂದುವರೆದು, ಸಂಪರ್ಕಿತ 11 ಕೆವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳ ಪೂರ್ವಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಲಿಚಿಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದೇ ಉಪ-ಸೇವನೆಗಳನ್ನು ಸಾಫ್ಟಿಸಲಾಗಿತ್ತಾದರಿಂದ, ಕಂಪನಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯತೆಯ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಉತ್ತರವು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೆಳಗೆ ಹೀಗೆ ಕೂಡ ತಾನು ಮಾಡಿದ್ದ ಕಂಪನಿಯ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಪರಿಪ್ರೇಕ್ಷಣಾ ಮೂರ್ಚಭಾವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಸಮೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯು ಬಂಡವಾಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಪ್ರೇಕ್ಷಣಾ ಮೂರ್ಚಭಾವ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಸಂಮಾಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಚೇರಿಗಳು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದ ಮಧ್ಯಂತರ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು (ಫೆಬ್ರವರಿ 2015). ಪರಿಪ್ರೇಕ್ಷಣಾ ಮೂರ್ಚಭಾವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಂತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತಾದರೂ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತೇ.

ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ಸಾಮಾನ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣಕಗಳನ್ನು ಮೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

2.1.9. ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (ಸಿಇಲ್) ನೀಡಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ಮೂಲಭಾವ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಾನದಂಡಗಳ ಮೇಲಿನ ಕೈಪಿಡಿಯ ಅನುಸಾರ, ಪ್ರಸರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವಂತಹ ಹೊಸ ಪ್ರಸರಣ ಸೇರ್ವಿಸರೆಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾ 27ರಷ್ಟು⁴⁰ ಅಧಿಕಾಂಶವಿರುವಂತೆ ಯೋಜಿಸತಕ್ಕದ್ದು.


ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಇಂಥನ ಮಂತ್ರಾಲಯವು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ಪಕ್ಷ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಸಾರ 2018-19ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಲಾದಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹೇಳಿಯಲ್ಲಿನ (ಐಎ) ಬೇಡಿಕೆಯು 12,877 ಮೇವ್ಯಾ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶೇಕಡಾ 27ರಪ್ಪು ಅಧಿಕಾಂಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದನಂತರ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರಸರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 16,354 ಮೇವ್ಯಾ ಆಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ವಾಸ್ತವಿಕ ಪ್ರಸರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು 31 ಮಾರ್ಚ್ 2019ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ 20,800 ಮೇವ್ಯಾ ಆಗಿತ್ತು.

ఈ కేళగిన రేఖాజీత్తువు 2014–15లో 2018–19రల్లి స్థిరస్తలాదంతహ ప్రసరణ సామద్యులుగూ అదక్కే పరస్పర అభిముఖివాగి ఎదురిసలాదంతహ విష్టుతిన అత్యధిక ప్రమాణాలల్లి అగ్కావిరువ వేళేయల్నిన (పీఎస్) బేడికేయన్న మార్గస్రిరువుదన్న⁴¹ తోరిసుతాడే.

⁴⁰ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ತ್ವಾನ್ವಿತಾರ್ಥಕರುಗಳ ಶಾಮೋಹನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 10ರಷ್ಟು, ಅಂತರ- ಪಾದೆಶಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 15ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಓಲೆಚ್ಚ ಮೀತಿಗಳಲ್ಲಿ + ಶೇಕಡಾ 2ರಷ್ಟು ಅಡಿಕಾಂತ.

⁴¹ పీఎస్ లోడ్స్ ఎందరె-బందు నిధిష్ట అవధియల్లి వ్యవస్థేయ అధ్యయన మాడువ (ఉదాహరణగా: వాణిజ, మాసిక, పెత్తినిత్త, శతాది) విద్యుతిన అత్యదిక మటదలిన బేడికె.

ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 2.1.2: ಪ್ರಸರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿರ ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿನ (ಪೀಕ್) ವಿದ್ಯುತ್ ಹೊರೆ



(ಮೂಲ: ಕೆಳಿತರ್ಥಿ ದರಪಟ್ಟಿ ಆದೇಶಗಳು, ನಿಜಿ ವರದಿಗಳ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಒದಗಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ)

ಪ್ರಸಕ್ತ ಇದ್ದಂತಹ ಪ್ರಸರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಎಲ್ಲಾ ಏದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಗತ್ಯತೆಗಿಂತ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿತ್ತು ಹಾಗೂ 2014-15ರಿಂದ 2018-19ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 27 ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 49ರ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತು. 2018-19ರಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಸರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಶೇಕಡಾ 27ರಷ್ಟು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿತ್ತು. 31 ಮಾರ್ಚ್ 2019ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ, ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರಸರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ₹ 3,870 ಕೋಟಿ⁴². ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ 5,230 ಎಂಬೀ⁴³ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಆಸ್ತಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಭರಿಸಲಾಗುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ವಿಶರಣಾ ಪರವಾನಿಗೆದಾರರುಗಳಿಂದ ವಸೂಲಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದರಿಂದ ಪ್ರಸರಣ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದ ವೆಚ್ಚವಾಗಿತ್ತು.

ಪ್ರಸರಣ ಮೂರ್ಖಭಾವಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲಿನ ಕ್ಷೇತ್ರಿಕಿಯ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಮೂರ್ದೆಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಸರಣ ಪ್ರಭಾವ/ಅಂಶಗಳ ಶಾಖೋತ್ಸವ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೊರೆ ಮಿತಿಗೆ ಸುಮಾರು ಶೇಕಡಾ 25ರಷ್ಟು ಅಧಿಕಾಂಶವನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಸರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತರಿಸಿತು (ಎಪ್ರಿಲ್ 2020). ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ವಿಸೆಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಪ್ರಸರಣದ ಆಕಸ್ಮೀಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿನ/ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೊರೆಯ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗುತ್ತದೆ.

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿರುವ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಸರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (ಸಿಇಎಲ್) ಅನುಮತಿಸಿರುವ ಶೇಕಡಾ 27ರ ಅಧಿಕಾಂಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದನಂತರ ವಾರ್ಷಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿನ (ಪೀಕ್) ವಿದ್ಯುತ್ ಹೊರೆಯ ಅನುಸಾರ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ತರವು ಒಮ್ಮೆವಂತಿಲ್ಲ.

⁴² ದಶಾವರದಲ್ಲಿ 8 ಎಂಬೀ ಉಪ-ಸ್ನೇಷನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ₹ 5.92 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು (15-9-2016) ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಎಂಬೀ ಒಂದಕ್ಕೆ ವೆಚ್ಚವು ₹ 0.74 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಪ್ರಸರಣ ಜಾಲದ ವೆಚ್ಚವು 5,230 ಎಂಬೀ \times ₹ 0.74 ಕೋಟಿ = ₹ 3,870 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತದೆ.

⁴³ ಎಂಬೀ ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಎಂಡಬ್ಲೂನಲ್ಲಿ ತ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಭಾವ/ಅಂಶದಿಂದ ಭಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ (4,446 ಮ್ವಾ)/0.85=5,230 ಎಂಬೀ.

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಅಯ್ದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ

2.1.10. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಅಯ್ದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ 53 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೊಷ್ಟಕ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ 2.1.1: ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಮಾದರಿ ಅಯ್ದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವಿಕೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವರಣೆ	ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು
1	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ	33	20
2	ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದ ಒಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	3	-
3	ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮೀರಿದಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬದೊಂದಿಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ		
	• ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ	11	3
	• 1 ರಿಂದ < 3 ವರ್ಷಗಳು	9	6
	• 3 ರಿಂದ 5 ವರ್ಷಗಳು	3	1
	• > 5 ವರ್ಷಗಳು	7	10

53 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕಗಳ ಅನುಸಾರ ಆಗಸ್ಟ್ 2004 ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019ರ ನಡುವೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯಾ, ಅಯ್ದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ 53 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೇವಲ 33 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲದೆಯೇ, ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದ 33 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಕೇವಲ 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ನಿಗದಿತವಾಗಿದ್ದ ದಿನಾಂಕದ ಒಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. 30 ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ವಿಳಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತಾದ್ದೀರು, 20 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅವುಗಳ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ನಿಗದಿತವಾಗಿದ್ದ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಮೀರಿದಂತೆ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೆಂದ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಮೀರಿದಂತೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವು (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019).

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿಳಂಬ/ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಿರುವಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳು, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರುವುದು, ರೈಲ್‌, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಶಾಸನಬದ್ದ ಅನುಮತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂಬಿತವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವುದು, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆ ಹಾಗೂ ಅಸಮರ್ಪಕ ಮೇಲ್ತೀಚಾರಣೆ, ಇವೇ ಮುಂತಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಗತಿಗಳಿನುವಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಲೋಪದೋಷಗಳು. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಂತರದ ಕಂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ

ಉಪ-ಸ್ವೇಚ್ಛನ್ಯಾಗಳಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಕಾಶೆ

2.1.11. ಕಂಪನಿಯು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ (ಆಗಸ್ಟ್ 2000) ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರ, ಸಂಬಂಧಿತ ವಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರು, ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದನಂತರ, ಉಪ-ಸ್ವೇಚ್ಛನ್ಯಾಗಾಗಿನ ಭೂಮಿಯ ಭಾಗೋಳಿಕ-ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಭೂಮಿಯ ಸರ್ವೇಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ (ತಾಂತ್ರಿಕ), ಇವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವರು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ

ರಚನೆ ನಕಾಶೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವರು. ವಲಯದ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರು ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಅದು ಒಂದು ಸವಿವರ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯ ತಯಾರಿಕೆಗೆ (ಡಿಪಿಆರ್) ಆಧಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯತೆ ವಿಭಾಗವು ಸವಿವರ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅನುಮೋದಿಸುವುದು. ವಿನ್ಯಾಸ ರಚನೆ/ನಕಾಶೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಲೋಪದೋಷಗಳಿಂದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಚರಿಶೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತು.

2.1.11.1. ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರುಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದನಂತರ, ನಾಲ್ಕು ಉಪ-ಸ್ವೇಷನ್‌ಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ, ವಿನ್ಯಾಸ ರಚನೆ/ನಕಾಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಬುದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಅನಿಲ ನಿರೋಧಕ ಉಪ-ಸ್ವೇಷನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (ಜಿಬಿಎಸ್) ನಕಾಶೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಗಳಾಗಿದ್ದವು (ಅನುಬಂಧ-7ನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು). ಪರಿಷ್ಕತ ನಕಾಶೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಆಸಕ್ತಿಯ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 5 ರಿಂದ 13 ತಿಂಗಳುಗಳ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು, ಹಾಗೂ ಅದು ಅಷ್ಟರಮಟ್ಟಿನ ಅವಧಿಗೆ

ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಿತು. ನಿರೇಶನವು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಭೂಮಿಗಿಂತ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ ನೀರು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತಾದ್ದರಿಂದ, ಒಳಬರುವ ಮಾರ್ಗಗಳ, ನೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಕಾರಣ ನಕಾಶೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ/ಸರ್ವೇ ವರದಿ/ಸವಿವರ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಂಡಿಕೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಣ 2.1.1ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸವಿವರ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರುಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕ ನಡುವೆ 6 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ 21 ತಿಂಗಳುಗಳ ಅಂತರವಿತ್ತಾದರೂ (ಅನುಬಂಧ-7ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ 4), ಕಂಪನಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರುಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ನಿರೇಶನದ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಲುವಾಗಿ ಉಪ-ಸ್ವೇಷನ್‌ನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪುನರ್-ಭೇಟಿ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಚರಿಶೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತು. ವಿನ್ಯಾಸ ರಚನೆ/ನಕಾಶೆಗಳನ್ನು ಉತ್ಪನ್ನಿಸುವ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರುಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಅಂತಿಮ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವ ಬದಲು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರುಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದನಂತರ ಅಂತಿಮರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದ ವಿಳಂಬದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಮುಂದುವರೆದು, ಅನಿಲ ನಿರೋಧಕ ಉಪ-ಸ್ವೇಷನ್‌ಗಳಿಗೆ (ಜಿಬಿಎಸ್) (ಅನುಬಂಧ 7ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5 ರಿಂದ 6) ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವಿನ್ಯಾಸ ರಚನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು/ಸರಬರಾಜುದಾರಿರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತಾದ್ದರಿಂದ, ಈ ವಿನ್ಯಾಸ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ 5 ರಿಂದ 13 ತಿಂಗಳುಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿತ್ತು.

ಸವಿವರ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ನಿರೇಶನದ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅದರ ಸೂಕ್ತತೆಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದನಂತರ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತರಿಸಿತು (ಪಟ್ಟಿಲ್ 2020). ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿರೇಶನಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರುಗಳಿಗೆ

ಅಂಕಣ ಸಂಖ್ಯೆ 2.1.1

ಮಲ್ಲಾಂಕಣ 220/110 ಕೆವ ಉಪ-ಸ್ವೇಷನ್

ಕಾಮಗಾರಿಗಾಗಿ ಸವಿವರ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಜುಲೈ 2012ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 2013ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ನಿರೇಶನವು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಭೂಮಿಗಿಂತ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗಿಂತ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿದ್ದರಿಂದ ಮಳ್ಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಲು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಳ್ಳಾಕ್ ಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ರಚನೆ/ನಕಾಶೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಚರಿಶೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತು. ಮುಂದುವರೆದು, ನಿರೇಶನವು ಕಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣನಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಮುರ್ತಂನಿಂದ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಆಗ್ಕಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಈ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ/ಸರ್ವೇ ವರದಿಯಲ್ಲಿ/ಸವಿವರ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಅಗತ್ಯ ನಿರೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತರಿಸಿತು (ಪಟ್ಟಿಲ್ 2020)

ನೀಡಿದನಂತರ ಬದಲಾವಣೆಗೊಂಡಿದ್ದವು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ರೂಪರೇಖೆ ಹಾಗೂ ವಿನ್ಯಾಸ ರಚನೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಕಂಪನಿಯು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸ ರೂಪರೇಖೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಸೂಕ್ತತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಉತ್ತರದಿಂದ ಸುಸಂಪ್ರಸಾಧ್ಯತ್ವದೆ, ಇದು ಅನಗತ್ಯ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕು (ರ್ಯಾಂ ಆಫ್ ವೇ)

2.1.12. ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕೈಪಡಿಯ ಅನುಸಾರ, ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ/ಸರ್ವೇಯನ್ನು, ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ, ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಪ್ಪರಮಣಿಗೆ ನಿಖಿಲವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಥಳಾಕೃತಿ ವಿವರಣೆ ಹಾಳೆಗಳಲ್ಲಿ (ಚೋಮೋ ಶೀಟ್) ಮಾರ್ಗದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದನಂತರ, ಅಂತಹ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲುಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮೂವ್ ಭಾವಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸವಿವರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸಹ ಅದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಅಡ್ಡಹಾಯುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗಾಗಿ, ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಅಡ್ಡಹಾಯುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮಾಡುವ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನಂತರ, ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ತದನಂತರ ಓದರುಗಳ ಮಾರ್ಗಗಳ ಜೋಡಣೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಸವಿವರ ಸಮೀಕ್ಷೆ/ಸರ್ವೇಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಬೃಹತ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿಭಾಗವು ಅರಣ್ಯ, ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಅಂಚೆ ಮತ್ತು ತಂತಿ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ (ಪಿಟಿಸಿಸಿ) ಅನುಮತಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು/ಕಚೇರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆಸೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾರ್ಗಗಳು/ನಿರ್ವೇಶನ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ತೀಮಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೂಡಲೆಯೇ ಕೃಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ಕಂಪನಿಯು ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶವು (ಆಗಸ್ಟ್ 2000) ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಧಿನಿಯಮ, 2003ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡಗಳು/ಪ್ರಾಂಗಣಗಳು ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರೆಬರಾಜು ಮಾರ್ಗಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹಾದುಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿ/ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡಗಳು/ಪ್ರಾಂಗಣಗಳು ಅಥವಾ ನಿರ್ವೇಶನ/ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರುವ 24 ಮಾರ್ಚ್ 2006ರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಓದಲ್ಪಡುವ ಭಾರತೀಯ ತಂತಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1885ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಮಯೋಜಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಮೂರಣಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಯೋಜಿತ ಮಾರ್ಗಗಳ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿದ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆ/ಸರ್ವೇ, ಅಗತ್ಯ ಅನುಮತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಶಾಸನಬಢ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು/ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬಗಳು, ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿ, ಗುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ವಿಳಂಬಗಳು, ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಕ್ಯಾಪ್ತಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದುದು, ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತು.

ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಆದಂತಹ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಹಾಗೂ ತತ್ತ್ವರಿಣಾಮವಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮೂರಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ವಿಳಂಬಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯಗಳು, ಸರೆಬರಾಜಿನ ವಿಶ್ವಸನೀಯತೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವುದು, ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಬೇಡಿಕೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮೂರ್ಯೆಸುವುದು, ಇತ್ಯಾದಿ ಚಿಂತಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಳಂಬಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಅಲ್ಲದೆಯೇ, ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮೂರಣಗೊಂಡಿರದಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಉಪ-ಸ್ವೇಷನ್‌ಗಳು ನಿಷ್ಠಿಯವಾಗಿ ಉಳಿದಿದ್ದವು. ಪ್ರಸರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಗಮನಾರ್ಹವಾದಂತಹ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗೆ (ಕಂಡಿಕೆ

2.1.13ರಿಂದ 2.1.15) ಎತ್ತಿತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅಂತಹುದೇ ಇತರೆ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ‘ಅನುಭಂಧ-೫ಬಿನಲ್ಲಿ’ (ಮೊಣಿಗೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) ಹಾಗೂ ‘ಅನುಭಂಧ-೪ಬಿನಲ್ಲಿ’ (ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) ವಿವರವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿನ/ಸರ್ವೇಗಳಲ್ಲಿನ ಲೋಪದೋಪಗಳು/ಪ್ರಸಾವಿತ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಕಾರಿಡಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಇದ್ದಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ, ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿನ ವಿಘಳತೆ.

2.1.13. ಪ್ರಸಾವಿತ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ ಕಾರಿಡಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಾದು ಹೋಗುವ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳು, ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ನಿರ್ಧಾರಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ/ಸರ್ವೇ ಮಾಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿನ ವಿಘಳತೆಯ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮೊಣಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ:

ಚೋಷ್ಟಕ ಸಂಖ್ಯೆ 2.1.2: ಅರಣ್ಯ, ರೈಲು ಮಾರ್ಗಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ/ಸರ್ವೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿನ ವಿಘಳತೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು

ತ್ರೈ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜನೆ	ಆಸಕ್ತಿ ಪತ್ರದ ದಿನಾಂಕ / (ಎಲೋಬಿ) / ಮೊಣಿಗೊಳ್ಳಲು ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕ	ಲೋಪದೋಪದ ಶ್ವರೂಪ	ಪರಿಣಾಮ
1	ಮಾರ್ಗವಿಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾರ್ಗಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ-ಸ್ವೇಷನ್	ಮಾರ್ಗ 2008/ ಫೆಬ್ರವರಿ 2009	ಉಪ-ಸ್ವೇಷನ್ನಾಗಿ ಭೂಮಿಯು ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಾಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು.	<ul style="list-style-type: none"> ಆರು ವರ್ಷಗಳ ವಿಳಂಬ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಮೊಣಿಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಕಾರಣ ಉಪ-ಸ್ವೇಷನ್ ತನ್ನ ಸಾಮಧ್ಯದ ಶೇಕಡಾ 32ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. 3.2 ಮಿಯೋಗಳಪ್ಪು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.
2	ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿತ ಮಾರ್ಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಪ-ಸ್ವೇಷನ್	ಜನವರಿ 2013/ ಜುಲೈ 2014	ಫೆಬ್ರವರಿ 2011ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಸಮೀಕ್ಷೆ/ಸರ್ವೇಯ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಅಡ್ಡಹಾಯುವೆಕೆಂದು ನಡೆಸಲಾದ (ತುಮಕೂರು-ರಾಯದುಗ್ರ) ತಿಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ	<ul style="list-style-type: none"> ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಾಗೂ ಏರಿದಂತೆ ವಿಳಂಬ 362 ಮಿಯೋಗಳಪ್ಪು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.
3	ವಸಂತನರಸಾಮರದ ಪಿಜಿಸಿಎಲ್ ಉಪ-ಸ್ವೇಷನ್ನಿನಿಂದ ಮಧುಗಿರಿಗೆ ಜೋಡಿ ಸಕ್ರೂಪ್ (ಡಿಸಿ) ಮಾರ್ಗ	ಜುಲೈ 2015/ ಜುಲೈ 2016	<ul style="list-style-type: none"> ಜೂನ್ 2013ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಸಮೀಕ್ಷೆ/ಸರ್ವೇಯ ರೈಲ್‌ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವೆಡಿಬಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಇರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಗಮನಿಸಲಾದ ರೈಲು ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದಂತಹ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಡೆಗಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು (ಫೆಬ್ರವರಿ 2014) 	<ul style="list-style-type: none"> ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ವಿಳಂಬ ₹ 105.20 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಪ್ಪು ವೆಚ್ಚಪು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೂ ನಿಷ್ಳಳವಾಗಿ ಉಳಿದಿತ್ತು. 44 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಪ್ಪು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಪರಿಹಾರದ ಹೊತ್ತು.

ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

⁴⁴ ವಸಂತನರಸಾಮರದ ಪಿಜಿಸಿಎಲ್ 765/400/220 ಕೆವಿ ಉಪ-ಸ್ವೇಷನ್ನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೊರಹರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಸಂತನರಸಾಮರದಿಂದ ಅಂತರಸನಹಳ್ಳಿಗೆ 220 ಕೆವಿ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಶ್ರೇತಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಕಂಪನಿಯು ಕೆಳಹರಿವು ಆಸ್ತಿಯ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮೊಣಿಗೊಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಪಿಜಿಸಿಎಲ್ ಉಪ-ಸ್ವೇಷನ್ನು ನಿರ್ಸ್ಥಿಯವಾಗಿ ಇಡಲಾಗಿತ್ತಾದ್ದರಿಂದ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಯೋಗವು (ಸಿಇಆರ್ಸಿ) ಪಿಜಿಸಿಎಲ್ ದರಪಟ್ಟಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂಗಳಿಂದ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು. ತುತ್ತತುದಿಯ ಫಲಾನುಭವಿಯಾಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಕಂಪನಿಯ ಪಿಜಿಸಿಎಲ್ಗೆ ₹ 39.56 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಪ್ಪು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿತು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೊರಹರಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮೊಣಿಗೊಳ್ಳಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಕನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದಿಂದ (ಕೆಳಿಸಿಎಲ್) ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೋರಿತು.

ಮಾಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾರ್ಗಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ-ಸ್ಟೇಷನ್

2.1.13.1. ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ (ಮಾರ್ಚ್ 2008ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011) ಮೀರಿದಂತೆ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು (ಮೆ. ದೀಪಕ್ ಕೆಬಲ್ಲು ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಗೂ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಮನರ್-ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ (ಮೆ.ಕೆಜಿಸಿ ಇಂಟರ್ನಾಷನಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್), ಮೇ 2015ರಲ್ಲಿ ಮನರ್-ನೀಡಲಾಯಿತು. ಬಿಡದಿ ಪಿಜಿಸಿಪಿಲ್ 400/220 ಕೆವಿ ಉಪ-ಸ್ಟೇಷನ್‌ನಿಂದ 220/66/11 ಕೆವಿ ಮಾಗಡಿ ಉಪಸ್ಟೇಷನ್‌ಗೆ ಡಿಸಿ ಮಾರ್ಗವು ರ್ಯಾತರುಗಳ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಂಟ್‌ಎಂದಾಗಿ ಮೊಣಗೊಂಡಿರದಿದ್ದ ಕಾರಣ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019) ಉಪ-ಸ್ಟೇಷನ್‌ನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 2017ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಿ ಮಾರ್ಗದೊಂದಿಗೆ (ನೆಲಮಂಗಲ-ಅಂಚೆಪಾಳ್ಯ 220ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗ) ಕಾರ್ಯಾರಂಭಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

220 ಕೆವಿ ಮೂಲ ಮಾರ್ಗವು (ಬಿಡದಿಯಿಂದ ಮಾಗಡಿಗೆ) ಅಧಿಕ ಮೊತ್ತದ ಪರಿಹಾರ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ರ್ಯಾತರುಗಳು ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಂಟ್‌ಯನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಮೊಣಗೊಳ್ಳುವುದು ಬಾಕಿಯಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತರಿಸಿತು (ಪಿಪ್ಲು 2020). ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರವು ಮೌನವಾಗಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯು, ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅನುಕೂಲಕರ ಅನುವೃಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲಗೊಂಡಿತ್ತು. ಈ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅನುವೃಗಳ ಅನುಸಾರ ಭೂ ಮಾಲೀಕರುಗಳು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ.

ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾರ್ಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಪ-ಸ್ಟೇಷನ್

2.1.13.2. ಕಂಪನಿಯು 2011ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗದ ಸಮೀಕ್ಷೆ/ಸರ್ವೇಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ರ್ಯಾಲ್ಫ್ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಯು ಇರುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿತ್ತು. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿಯಷ್ಟೇ ಕಂಪನಿಯು 208 ಸ್ಥಳಗಳ ಪ್ರಮೆ 37 ಸ್ಥಳಗಳ ರ್ಯಾಲ್ ಮಾರ್ಗದ (ತುಮಕೂರು-ರಾಯದುಗ್ರ) ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿತು (ಫೆಬ್ರವರಿ 2014). ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ರ್ಯಾಲ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2009ರಲ್ಲಿಯೇ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ರ್ಯಾಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದರು (ಪಿಪ್ಲು 2014). ಅಲ್ಲದೆಯೇ, ಮಾರ್ಗದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿಯೂ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018) ವಿಳಂಬವಾಗಿತು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯು ನವಂಬರ್ 2018ರಲ್ಲಿ ಮೊಣಗೊಂಡಿತು.

ಸಮೀಕ್ಷೆ/ಸರ್ವೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು-ರಾಯದುಗ್ರ ರ್ಯಾಲ್ ಮಾರ್ಗದ ಗುರುತಿನ ಕಲ್ಲುಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 2014ರಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗುರುತಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಲ್ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಗದ ಮಾರ್ಗಾಂತರಣದ ಅಂತಿಮ ತೀವ್ರಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತರಿಸಿತು (ಪಿಪ್ಲು 2020). ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು 2006ರಲ್ಲಿ ಅದಾಗಲೇ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ರ್ಯಾಲ್ ಇಲಾಖೆಯು ತನ್ನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು 2009ರಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತಿರಬೇಕಿತ್ತಾದ್ದರಿಂದ, ಉತ್ತರವು ಒಪ್ಪುವಂತಿಲ್ಲ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ರ್ಯಾಲ್ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ವಿಳಂಬವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು.

ಪರಂತಹ ಸಾಮರ್ಪಣೆ ಉಪ-ಸ್ಟೇಷನ್‌ನಿಂದ ಮಧುಗಿರಿಗೆ ಡಿಸಿ ಮಾರ್ಗ

2.1.13.3. ಸಮೀಕ್ಷೆ/ಸರ್ವೇ ವರದಿಯು (ಮೇ/ಜೂನ್ 2013) 2009ರಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ತುಮಕೂರು-ರಾಯದುಗ್ರ ರ್ಯಾಲ್ ಮಾರ್ಗವು ಇರುವುದನ್ನು ತಿಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2014ರಲ್ಲಿ

ಮತ್ತೊಂದು ಮಾರ್ಗದ (ಪಾವಗಡದ ಉಪ-ಸ್ವೇಷನ್) ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾರ್ಗಗಳು) ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವು ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಅರಿತಿದ್ದಾಗ್ನೂ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಪ್ರಸರಣ ಕಾರಿಡಾರಿನಲ್ಲಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗವು ಇರುವುದನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಿಳಿಸಿದನಂತರ ಕಂಪನಿಯು ರೈಲ್‌ ಅಥಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಜುಲೈ 2015ರಲ್ಲಿಯಷ್ಟೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೆಯೇ, ಈ ಎರಡೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಒಂದೇ ವಿಭಾಗವು (ತುಮಕೂರು) ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗದ ಟವರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1ರಿಂದ 43 ಕ್ರನಾಟಕ ಕ್ಯಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ (ಕೆಳವಡಿಬಿ) ಕ್ಯಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಟವರು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 1, 2, 3, 37, 38 ಮತ್ತು 39 ಖಾಸಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ತನ್ನ ಸಮೀಕ್ಷೆ/ಸರ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸದೆಯೇ ತಪ್ಪೆಸಿತು. 209ರ ಪ್ರಮೇಯ 203 ಟವರುಗಳ ಮೇಲೆ ಭರಿಸಲಾಗಿರುವ ₹ 65.79 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವು ಆರು ಟವರುಗಳು ಖಾಸಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಿರುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದೆಯು ಬಾಕಿಯಿದ್ದು ನಿಷ್ಪಲವಾಗಿ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆಯೇ, ಕಂಪನಿಯು ₹ 39.41 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಷ್ಟು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗವು (ವಸಂತನರಸಾಪುರದಿಂದ ಅಂತರಸನಹಳ್ಳಿ) ಅದೇ ಟವರುಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ವಿಳಂಬದೊಂದಿಗೆ ಆಗಸ್ಟ್ 2019ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತ್ತು.

ತುಮಕೂರು-ರಾಯದುರ್ಗ ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ತನ್ನ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಿರಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತರಿಸಿತು (ಎಪ್ರಿಲ್ 2020). ಟವರುಗಳ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ರೈಲುಗಳು ಉಗ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವವರೆಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಪಾವಗಡ ಉಪ-ಸ್ವೇಷನನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಪನಿಯು ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಘೆಬುವರಿ 2014ರಲ್ಲಿಯೇ ಅರಿತಿದ್ದರಿಂದ, ಉತ್ತರವು ಒಮ್ಮೆವಂತಿಲ್ಲ. ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತದ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಜೀಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರು ಆದೇಶವನ್ನು ಘೆಬುವರಿ 2016ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದರು ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಕೂಡಾ ಕಂಪನಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅಡಚಣೆರಹಿತವಾಗಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ತಂತಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1885ರ ಮೌರೆಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು.

ಶಾಸನಬಧ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ

2.1.14. ಉಪ-ಸ್ವೇಷನಗಳು/ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು/ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು (ರೈಲ್ ಇಲಾಖೆ, ಅರಣ್ಯ, ಇತ್ಯಾದಿ) ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೋಷ್ಟಕ ಸಂಖ್ಯೆ 2.1.3: ಅರಣ್ಯ/ರೈಲ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬದ ಪ್ರಕರಣಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜನೆ	ಆಸ್ತಿ ಪತ್ರದ (ಎಲೋಬಿ) ದಿನಾಂಕ/ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆಯ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕ	ಲೋಪದೊಡ್ಡ ಸ್ವರೂಪ	ಪರಿಣಾಮ
1	ಬೆಳ್ಗಾವಿಯಿಂದ ಘಟಪ್ರಭಾ ಉಪ-ಸ್ವೇಷನಿಗೆ 110 ಕೆಡಿ ಏಕ ಸಕ್ರೂಪಿಟ್‌ (ಎಸ್‌ಸಿ) ಮಾರ್ಗ.	ಜೂನ್ 2007/ಡಿಸೆಂಬರ್ 2007.	<ul style="list-style-type: none"> ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಿರುವುದನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿತ್ತು. ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮನ್‌ರೋ-ನೀಡಲು ಇದು ವರ್ಷಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿತ್ತು. 	<ul style="list-style-type: none"> ಹತ್ತು ವರ್ಷ, ಮೂರು ತಿಂಗಳಗಳ ವಿಳಂಬ. ಬೆಳ್ಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜನಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳು.
2	ವಿಕಾಸ ಟೆಕ್ ಪಾರ್ಕ್, ದೇವರಬೀಸನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ-ಸ್ವೇಷನ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳು.	ಜೂನ್ 2010/ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2011.	ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳು/ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಪತ್ರದ (ಎಲೋಬಿ) ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಗಳಿಂದ	<ul style="list-style-type: none"> ಒಂದು ವರ್ಷಗಳು ಇದು ತಿಂಗಳಗಳ ವಿಳಂಬ. ಉಪ-ಸ್ವೇಷನಿಗ್ಗೆ ಭರಿಸಲಾದ ₹ 31.90

ತ್ವರಿತ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜನೆ	ಆಸಕ್ತಿ ಪತ್ರದ (ಎಲೋಬಿ) ದಿನಾಂಕ / ಮೂಳೆಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕ	ಲೋಪದೋಷದ ಸ್ವರೂಪ	ಪರಿಣಾಮ
			20 ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ವಿಳಂಬ.	ಹೊಂಟಿ ಹೊತ್ತಪಟ್ಟು ವೆಚ್ಚವು ಇದು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಮೀರಿದಂತೆ ನಿಷ್ಣಲವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.
3	ವಚೋವಾಲ್ ಭೂಮಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ 220/110 ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಂತರಿಸುವುದು.	ಮೇ 2016/ಇಸೆಂಬರ್ 2016.	ಅರಣ್ಯ ಇರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ/ಸರ್ವೋಯಿಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗ್ನೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ 11 ತಿಂಗಳುಗಳ ವಿಳಂಬ.	• ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ವಿಳಂಬ.

ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಘಟಪ್ರಭಾ ಉಪ-ಸ್ವೇಚ್ಛನೀಗೆ 110 ಕೆವಿ ಎಸ್‌ಸಿ ಮಾರ್ಗ:

2.1.14.1. ಕಂಪನಿಯು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದ್ದಂತಹ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗವು ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದು ಕೂಡ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸದೆಯೇ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಘಟಪ್ರಭಾ ಉಪ-ಸ್ವೇಚ್ಛನೀಗೆ 110 ಕೆವಿ ಎಸ್‌ಸಿ ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತು. ಆಗಸ್ಟ್ 2012ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ 49.045 ಕಿಮೀಗಳ ಪ್ರಮೆತ್ರಾ ಪ್ರಮೆತ್ರಾ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಡಚಣೆಯಂಟಾಯಿತು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 2013ರಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಯಿತಾದರೂ, ಕಂಪನಿಯು ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಹೊಸ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಕ್ಕೆ (ಮೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾಬುನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ಲ್) ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿತು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೂಳೆಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಕೊಡಿಮೆ ಇದು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು (ಮಾರ್ಚ್ 2018) ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಿತು. ಕಂಪನಿಯು ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮೂಳೆಗೊಳಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ (ಡೀಪ್‌ಕೆ ಕೇಬ್‌ಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್) ನೆನೆಟಿಸುವ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿತು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದನಂತರ ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಮನ್‌ರೋ-ನೀಡಿತು. ವಿಳಂಬದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಕ ಇದ್ದಂತಹ ಉಪ-ಸ್ವೇಚ್ಛನ್‌ಗಳು (ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಜಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿನ 220 ಕೆವಿ ಉಪ-ಸ್ವೇಚ್ಛನ್‌ಗಳು) ಮತ್ತಿಂದಿರಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೊರೆಯಿಂದ ಹೊಡಿದ್ದವು ಹಾಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಅಡಚಣೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು.

ಪ್ರಮುಖ ಇದ್ದಂತಹ ಮಾರ್ಗವು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅದೇ ಕಾರಿಡಾರನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತಾದ್ದರಿಂದ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಕಾರವು ಉತ್ತರಿಸಿತು (ಎಪ್ರಿಲ್ 2020). ಕಂಪನಿಯು ಅರಣ್ಯ ಅಧಿನಿಯಮ, 1980ರ ಆಗತ್ಯೇತ್ತಿಗಳನ್ನು ಅರಿತಿರಬೇಕೆತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುನ್ಸೆಚ್ಚಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಫಲಗೊಂಡಿತಾದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತರವು ಒಮ್ಮವಂತಿಲ್ಲ.

ದೇವರಬೀಸನಹಳ್ಳಿಯ ವಿಕಾಸ ಟೆಕ್ಸ್ ಪಾರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಪ-ಸ್ವೇಚ್ಛನ್

2.1.14.2. ಆಸಕ್ತಿಯ ಪತ್ರವನ್ನು (ಎಲೋಬಿ) ನೀಡಿದನಂತರ (ಜೂನ್ 2010) ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ರ್ಯಾಲ್ಟ್ ಇಲಾಖೆ (20 ತಿಂಗಳುಗಳು), ಕೆರೆ ಅಧಿವ್ಯಾಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (12 ತಿಂಗಳುಗಳು) ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (3 ತಿಂಗಳುಗಳು), ಇವೇ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ

ಪ್ರಾಥಿಕಾರಗಳನ್ನು/ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾದಂತಹ ವಿಳಂಬವಾಗಿತ್ತು. ತತ್ವರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿತ್ತು (ಅಕ್ಷೋಬರ್ 2012 ಮತ್ತು ನವಂಬರ್ 2013ರ ನಡುವೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು). ಅಲ್ಲದೆಯೇ, ಕಂಪನಿಯು ಖಾಸಗಿ ಭೂ ಮಾಲೀಕರುಗಳು ಎತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಾ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅನುವಾಗಳಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ಬಗ್ಗೆಹರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ, ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೂರಣಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯು (ಮಾಚ್ರ್ 2017) ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕವನ್ನು (ಅಕ್ಷೋಬರ್ 2011) ಮೀರಿದಂತೆ ಇದು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕವಾಗಿ ವಿಳಂಬಗೊಂಡಿತ್ತು. ತತ್ವರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಉಪ-ಸ್ವೇಷಣ್ವಿನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಭರಿಸಲಾಗಿದ್ದಂತಹ ₹ 31.90 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವು ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂರಣಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯವರೆಗೂ (ಮಾಚ್ರ್ 2017) ನಿಷ್ಫಲವಾಗಿ ಉಳಿದಿತ್ತು.

ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಪ-ಸ್ವೇಷಣ್ವನ್ನು ಕಾಯೋಫ್‌ದ್ಯುಕ್‌ಗೋಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಟೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಓವರ್‌ಹೆಡ್ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಉಪ-ಸ್ವೇಷಣ್ವೋಗಳಾಗಿ ಆಘಾಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತರಿಸಿತು (ಪಿಪ್ಲ್‌ 2020). ಆದಾಗ್ಯಾ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಾಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕಾರಣ, ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಮೂರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅನುಮತಿಗಳಾಗಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಥಿಕಾರಗಳನ್ನು/ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಾ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅನುವಾಗಳಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗದಿರಲು ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರವು ಮೌನವಾಗಿತ್ತು.

ಎಚ್‌ಎಎಲ್ ಭೂಮಿಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ 220/110 ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಂತರಿಸುವುದು.

2.1.14.3. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗದ ಕಾರಿಡಾರು ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ/ಸರ್ವ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾರ್ಗಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತಾದರೂ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಮಾಚ್ರ್ 2017ರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ (ಮೇ 2016) ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಿಗಳನಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಮಾಚ್ರ್ 2018ರಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018ರಲ್ಲಿ ಮೂರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೂರಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿತವಾಗಿದ್ದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ವಿಳಂಬಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು.

ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸಮಯದ ಅಭಾವದ ಕಾರಣ ಸ್ಥಾಂತರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತರಿಸಿತು (ಪಿಪ್ಲ್‌ 2020). ಮುಂದುವರೆದು ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗವು ತೆಗೆದು ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಭೂ ಮಾಲೀಕರುಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತರಿಸಿತು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅರಿತಿರುವ ವಾಸ್ತವಾಂಶವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಭೂ ಮಾಲೀಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಾ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅನುವಾಗಳ ಅನುಸಾರ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು.

ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳ ಪರಿಶ್ರಾಗಗಳ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಾ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಧಿಕೃತ ಅನುವಾಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸದಿದ್ದದು, ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳ ಪರಿಶ್ರಾಗಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮೋವರ್‌ಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸದಿದ್ದದು/ಪಾಲಿಸದಿದ್ದದು, ಗುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬ, ಇತ್ಯಾದಿ

2.1.15. ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಾ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಧಿಕೃತ ಅನುವಾಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸದಿದ್ದದು, ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳ ಪರಿಶ್ರಾಗಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮೋವರ್‌ಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸದಿದ್ದದು/ಪಾಲಿಸದಿದ್ದದು, ಗುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ:

ಕೋಷ್ಟಕ ಸಂಖ್ಯೆ 2.1.4: ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲ್ಪಟಿನ ವಿಳಂಬ, ಗುತ್ತಿಗಳ ಪುನರ್-ನೀಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬ, ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜನೆ	ಆಸಕ್ತಿ ಪತ್ರದ (ವಲ್ಯಾಬಳಿ) ದಿನಾಂಕ/ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕ	ಲೋಪದೋಷಗಳ ಶ್ವರೂಪ	ಪರಿಣಾಮ
1	ಕೊಡಲಗಿಯಲ್ಲಿ 220 ಕೆವಿ ಉಪ-ಸ್ವೇಚ್ಛನ್ ಮತ್ತು 220 ಕೆವಿ ಡಿಸಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ.	ನವಂಬರ್ 2012/ಮೇ 2014.	<ul style="list-style-type: none"> • ಉಪ-ಸ್ವೇಚ್ಛನ್ಗಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ವಹಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ, ರೈಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ. • ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಾ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅನುವುಗಳು ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಮೊರೆಹೋಗಿದ್ದು. 	<ul style="list-style-type: none"> • ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದರೂ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿದ್ದು. • 206.71 ಮಿಯೋಗಳಪ್ಪು ಇಂಥನ ಉಳಿತಾಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು.
2	ವಾಜಪಂಗಲ ಉಪ-ಸ್ವೇಚ್ಛನ್ವಿಂದ ಕಡಕೊಳ್ಳಲಾಗಿ ಉಪ-ಸ್ವೇಚ್ಛನ್ಗೆ 66 ಕೆವಿ ಮತ್ತು 220 ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗಗಳು.	ಆಗಸ್ಟ್ 2009, ಫೆಬ್ರವರಿ 2010, ಮಾರ್ಚ್ 2011.	<ul style="list-style-type: none"> • ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪುನರ್-ನೀಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ 	<ul style="list-style-type: none"> • ಆರು ವರ್ಷಗಳ ವಿಳಂಬ • 5.46 ಮಿಯೋಗಳಪ್ಪು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. • ₹ 3.72 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವು ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನಿಷ್ಪಲವಾಗಿ ಉಳಿದಿತ್ತು. • ₹ 1.87 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಿತ್ತು.
3	ಮುಲ್ಯಿಯ ಉಪ-ಸ್ವೇಚ್ಛನ್ನು ಮೇಲ್ಮೈಗೇರಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಂದಿಕೂರಿನಿಂದ ಮುಲ್ಯಗೆ 110 ಕೆವಿ ಎಸ್‌ಸಿ ಮಾರ್ಗ.	ಜನವರಿ 2008 / ಆಗಸ್ಟ್ 2008.	<ul style="list-style-type: none"> • ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥಾರದರೂ ಸಹ ಗುತ್ತಿಗೆ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸದಿದ್ದು. • ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಾ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಧಿಕೃತ ಅನುವುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸದಿದ್ದು. 	<ul style="list-style-type: none"> • 11 ವರ್ಷಗಳೇ ಕಳೆದನಂತರವೂ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದಿರುವುದು • ₹ 3.41 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಿತ್ತು. • 153.29 ಮಿಯೋಗಳಪ್ಪು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು. • ಮುಲ್ಯ ಉಪ-ಸ್ವೇಚ್ಛನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಡಚಣೆಗಳು.
4	ಚೆಕ್ಕುಡಿ ಉಪ-ಸ್ವೇಚ್ಛನ್ವಿಂದ ಕುದಚಿ ಉಪ-ಸ್ವೇಚ್ಛನ್ಗೆ ಡಿಸಿ ಮಾರ್ಗ.	ಮೇ 2003/ಆಗಸ್ಟ್ 2004	ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.	<ul style="list-style-type: none"> • 11 ವರ್ಷಗಳಾಗೂ ಮೀರಿದಂತೆ ವಿಳಂಬ • ₹ 5.37 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಿತ್ತು.

ಮೇಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

ಕೊಡಲಗಿಯಲ್ಲಿ 220 ಕೆವಿ ಉಪ-ಸ್ವೇಚ್ಛನ್ ಮತ್ತು 220 ಕೆವಿ ಡಿಸಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ

2.1.15.1. ಉಪ-ಸ್ವೇಚ್ಛನ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ವಹಿಸಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿತ್ತು (ಫೆಬ್ರವರಿ 2013) ಹಾಗೂ ರೈಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2013) ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನಂತರ ಹತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಇದರ ತಪ್ಪಿತಣಾಮವಾಗಿ ರೈಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿತ್ತು (ನವಂಬರ್ 2015). ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು (ಮೆ. ಎಲೋವನ್‌ಎಆರ್‌ಎಸ್‌ವೆ) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಗಳಾಗಿದ್ದವಾದರೂ ಗುತ್ತಿಗೆ ಷರತ್ತುಗಳಲ್ಲಿನ ದಂಡ

ವಿಧಿಸುವ ಅನುವುಗಳಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗುವಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಪನಿಯು ವಿಫಲಗೊಂಡಿತ್ತು. ಮುಂದುವರೆದು, ಒಳಾರ್ಥಿಯ ಜಿಲ್ಲೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಏಪ್ರಿಲ್ 2018ರಲ್ಲಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾಗ್ನೂ, ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತೀಯ ತಂತಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅನುವುಗಳಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮೂರಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ದಿನಾಂಕದನಂತರ (ಮೇ 2014) ಇದು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದನಂತರವೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮೂರಣಗೊಳ್ಳಿರುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019).

ಶಾಸನವಿಧ್ಯಾ ಅನುಮೋದನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲದೆಯೇ ಭೂ ಮಾಲೀಕರುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಕಾರವು ಉತ್ತರಿಸಿತು (ಏಪ್ರಿಲ್ 2020). 220 ಕೆವಿ ಸೈಫನಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಶೇಕಡಾ 95ರಪ್ಪು ಭಾಗವು ಮೂರಣಗೊಂಡಿತ್ತು ಹಾಗೂ 220 ಕೆವಿ ಡಿಸಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕಾಗಿ 119 ಟಿವರುಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ 96 ಟಿವರುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿತು. ಉಳಿದ ಟಿವರುಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆಯು, ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತದ ಪಾವತಿಯು ಇತ್ಯಾರ್ಥಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಾಕಿಯಿದೆ.

ವಿಧಿ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ, ಅವೆಂದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನಿವೇಶನವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಡುವುದು, ರೈಲ್ವೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬಗಳು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ವಿಳಂಬಗಳಿಗೆ ದಂಡವಿಧಿಸುವ ಅನುವುಗಳಿಗೆ ಮೊರೆಹೋಗಿದರಲು ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರವು ಮೌನವಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ತಂತಿ ಅಧಿನಿಯಮ, 1885ರ ಅನುಸಾರ ಕಂಪನಿಯು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾರ್ಗಗಳು ಅಥವಾ ಇತರೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಕಟ್ಟಡ/ಪ್ರಾಂಗಣ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ/ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮೇಶಿಸಲು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತನ್ನ ತೀವ್ರನ್ನು ನೀಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ (ಏಪ್ರಿಲ್ 2018) ತಿಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರುಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತದ ಪಾವತಿಯು ಇತ್ಯಾರ್ಥಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದ್ದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮೂರಣಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಉತ್ತರವು ಒಪ್ಪಬಂತಿಲ್ಲ. ಮುಂದುವರೆದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವು, ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿವಾದಗಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಭೂ ಮಾಲೀಕರುಗಳು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಅಡ್ಡಪಡಿಸದೆಯೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ವಾಜಮಂಗಲ ಉಪ-ಸೈಫನಿನಿಂದ ಕಡಕೊಳ ಉಪ-ಸೈಫನಿಗೆ 66 ಕೆವಿ ಮತ್ತು 220 ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗಗಳು

2.1.15.2. 66 ಕೆವಿ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ₹ 3.72 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 3 ಮತ್ತು 21ರಿಂದ 86 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ತೊಂದರೆಗೆ ಈಡಾಗಿದ್ದ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಖೆಗಳಿಂದ 4 ಮತ್ತು 20 ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಂದಿದ್ದಂತಹ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೇಷನ್‌ಗಳ ಕಾರಣ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಾಯೋರ್ಡ್ಯೂಕೊಳಿಸದೇ ಜೂನ್ 2011ರಿಂದಲೂ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆಯಾಗಿತ್ತು⁴⁵. ಈ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಖೆಗಳು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕಂಪನಿಯು ಪರವಾಗಿ ನವಂಬರ್ 2010ರಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿತವಾರಿ ಮಾಡಿತ್ತು. 220 ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗದ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗವು ಅದೇ ಕಾರಿಡಾರಿನ (66 ಕೆವಿ) ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗಿತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೇಷನ್‌ಯನ್ನು ಮನ: ಎತ್ತಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯು ಟಿವರುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಲ್ಲಿ ಸಕ್ರೂಪ್ಟೊ ಮಲ್ಲಿ ಓಲ್ಪ್ರೋಜ್‌ಗೆ (ಎಂಸಿಎಂವಿ) ಬದಲಾಯಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿತು. ಎರಡೂ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ 4 ರಿಂದ 20ರ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 2014ರಲ್ಲಿ ಹೋಸದಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಕಂಪನಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀವ್ರನ್ನು ನವಂಬರ್ 2010ರಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಪೀಕರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕಂಪನಿಯು ಟಿವರುಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ

⁴⁵ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮೂರಣಗೊಳ್ಳುವುದು ಬಾಕಿಯಿರುವಾಗ, ಕಂಡಕ್ಕರುಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ತನ್ನು ಹರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವ ಮತ್ತು ಗುಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಪುನರ್-ನೀಡುವಲ್ಲಿನ (ಆಗಸ್ಟ್ 2014) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಿತು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಗಗೊಳ್ಳಲಿಕೆಯು (ಮಾರ್ಚ್ 2016) ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಿಂದ (ಮಾರ್ಚ್ 2010) ಆರು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ವಿಳಂಬಗೊಂಡಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಓವರ್‌ಪರಿಸಿದ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿಯ ಕಾರಣ ₹ 1.87 ಕೋಟಿ⁴⁶ ಮೊತ್ತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಭರಿಸಿತು.

విళంబవు అగ్త్యైరువ భూమియ మేలిన హళ్ళిగాగిన సమస్యగళు హగూ ఒవరుగళ మాదరియల్నిన బదలావణేయ కారణదింద ఆగిత్తు ఎంబుదాగి సక్షారవు లుత్తరిసితు. (ఎప్పిల్ 2020). అగ్త్యైరువ భూమియ మేలిన హళ్ళిగాగిన సమస్యగళన్ను బగేహరిసిదనంతరపు కంపనియు కామగారియన్న మునర్-నీడలు హచ్చుకెడిమే నాల్కు వషటగళ విపరీతవాద సమయవన్న తేగెదుకోండితాద్దరింద హగూ అదు సమధానియవాగిరల్లివాదరింద లుత్తరపు ఒప్పువంతిల్ల.

ಉಪ-ಸ್ವೇಚ್ಛನನ್ನು ಮೇಲ್ಮೈಗೋರಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ನಂದಿಕೊರಿನಿಂದ ಮುಲ್ತಿಗೆ 110 ಕೆವಿ ಎಸ್‌ಸಿ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ

2.1.15.3. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು (ಮೆ. ದೀಪಕ್ ಕೆಬಲ್) ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು (ಜಿಕ್ ಸವೆಚ್) ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು, ಅವರಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದ್ದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ (ಜನವರಿ 2008) ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದರು (ಜೂನ್ 2010). ಅಂತಹ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಗಳಿರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆ ಷರತ್ತುಗಳ ಅನುಸಾರ ಕಂಪನಿಯು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನೂ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ವಗೊಳ್ಳಲು ನಿಗದಿತವಾಗಿದ್ದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ (ಅಗಸ್ಟ್ 2008) ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೇ 2016ರಲ್ಲಿ ₹ 5.98 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ₹ 2.94 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಿನನ್ನು ಭರಿಸಿದನಂತರ, ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ವಚ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪರತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ₹ 6.45 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆ. ಘಾನಾ ಕನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್, ಇವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು (ಜನವರಿ 2019) ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಅಕ್ಕೋಬರ್ 2019ರ ವೇಳೆಗೆ ಪೂರ್ವಗೊಳಿಸಬೇಕಿತ್ತಾದರೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭಾವಿಯ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸದ ಕಾರಣ ಪೂರ್ವಗೊಳಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ.

ఈ కావుగారిగే సంబంధిత ఎరడు ప్రకరణాల్లో కనాటకద్వారా ఉచ్చ న్యాయాలయద్వారా బాసియిద్దపు ఎంబుదాగి సకౌరవు లుత్తరిసితు (ఏప్రిల్ 2020). ₹ 42.54 లక్ష మొత్తాదమ్మ సమాపన నష్టగాళన్న గుత్తిగేదారరింద వసులాతి మాడలాగిద హగూ గుత్తిగేయన్న ముక్కాయిగొళిసిద్దర కారణ హచ్చెగొళ్లవ వేళ్లవన్న లుళికే కావుగారిగు పూర్ణగొండనంతర వసులాతి మాడలాగువుదు ఎంబుదాగియూ తిలిసితు. మె. దీపక కేబల్, ఇవరు తప్పితస్తగొండిద్దరూ సహ కంపనియు గుత్తిగే షరత్తుగళిగే మోరే హోగదిద్దుదరింద లుత్తరపు ఒమ్మువంతిల్ల. అల్లదేయే, అగ్త్యాపిరువ భాషియ మేలిన హళ్కిగే సంబంధిత సమస్యలన్న ప్రత్యేకవాగి వ్యవహరిసబముదాగితాద్దరింద, కంపనియు బాసియిరువ కావుగారిగళన్న పూర్ణగొళిసువ సలువాగి భారతీయ తంతి అధినియమద అనుపుగళిగే మోరే హోగువలియూ ఏపలగొండితు.

⁴⁶ ಸ್ಥಳ 4ರಂದ 20ರವರೆಗ 220/66 ಕೆವಿ ಎಂಸಿಮಾನಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಪರಿಪೂರ್ತ ವೆಚ್ಚ (₹ 3.72 ಕೋಟಿ) ಹಾಗೂ ಮೂಲ ಗುತ್ತಿಗೆಳ ಅನುಸಾರ (₹ 1.85 ಕೋಟಿ) 220 ಕೆವಿ ಮತ್ತು 66 ಕೆವಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ನಡುವಿನ ಘಟನೆ.

ಒಕ್ಕೊಂದಿ ಉಪ-ಸ್ವೇಚ್ಛನೀಯಿಂದ ಕುಡಬಿ ಉಪ-ಸ್ವೇಚ್ಛನಿಗೆ ಡಿಸಿ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ

2.1.15.4. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೇ. ಮೈಸೂರು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಂಇಇ), ಇವರಿಗೆ ₹ 7.48 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು (ಮೇ 2003) ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊಣಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಗದಿತವಾಗಿದ್ದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ (ಆಗಸ್ಟ್ 2004) ಆರು ವರ್ಷಗಳನಂತರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ನಿಕ್ಷಷ್ಟಮಣಿದ ಕಾಮಗಾರಿ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಲು ಎಂಇಇನ ಅಸಾಧ್ಯತೆಯ ಕಾರಣ ಮಾರ್ಚ್ 2010ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೇ. ದೀಪಕ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇವರಿಗೆ ಜನವರಿ 2013ರ ವೇಳಿಗೆ ಮೊಣಿಕೊಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಪರತ್ತಿನ ಮೇರಿಗೆ ₹ 6.29 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು (ಪ್ರತಿಲ್ 2012), ಆದರೆ, ಈ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೂ ಕೂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೊಣಿಕೊಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2015ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮತ್ತೊಂದ್ರ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮೂಲಕ (ಮೇ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ) ₹ 6.82 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 2016ರಲ್ಲಿ ಮೊಣಿಕೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಎಂಇಇ ಮತ್ತು ಮೇ. ದೀಪಕ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇವರುಗಳು ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದ ಒಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೊಣಿಕೊಳಿಸಬಿರುವ ಮೂಲಕ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳ ಪರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬ ವಾಸ್ತವಾಂಶವನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಅರಿತಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದು ಗುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಮಯೋಚಿತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೆನಪೋಲಿಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ನೀಡಿತು. ಅದರಿಂದಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯು ಹನ್ನೊಂದು (2004ರಿಂದ 2015) ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಮುಂದುವರೆದು, ಕಂಪನಿಯು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮೊಣಿಕೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮೂಲ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೌಲ್ಯ ₹ 7.48 ಕೋಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ₹ 12.85 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಿತ್ತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ₹ 5.37 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚವರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಎಂಇಇಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ₹ 2 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಷ್ಟು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿವಿಕೆ ಹಣ/ದಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತರಿಸಿತು (ಪ್ರತಿಲ್ 2020). ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸದೇ ಇರುವ ಮೇ. ದೀಪಕ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ನಿಂದ ₹ 4.15 ಕೋಟಿ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ತೀವ್ರಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಆ ಪ್ರೇಕ್ಷಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕು ಶಿಂತರಿಯ ಮೂಲಕ ₹ 0.63 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಉತ್ತರವು ತಿಳಿಸಿತು. ಉತ್ತರವು ಗುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಮೇ. ದೀಪಕ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇವರಿಂದ ₹ 3.52 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಷ್ಟು ಉಳಿಕೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಸುಸ್ಥಿತಗೊಳ್ಳಲಿವಿಕೆ ಹಣ/ದಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತರಿಸಿತು (ಪ್ರತಿಲ್ 2020). ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸದೇ ಇರುವ ಮೇ. ದೀಪಕ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ನಿಂದ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ತೀವ್ರಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಆ ಪ್ರೇಕ್ಷಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕು ಶಿಂತರಿಯ ಮೂಲಕ ₹ 0.63 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಉತ್ತರವು ತಿಳಿಸಿತು. ಉತ್ತರವು ಗುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಮೇ. ದೀಪಕ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇವರಿಂದ ₹ 3.52 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಷ್ಟು ಉಳಿಕೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

- | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುವ ಕಂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಸುಸ್ಥಿತಗೊಳ್ಳಲಿವಿಕೆ ಹಣ/ದಂಡದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತರಿಸಿತು (ಪ್ರತಿಲ್ 2020). ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸದೇ ಇರುವ ಮೇ. ದೀಪಕ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ನಿಂದ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ತೀವ್ರಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಆ ಪ್ರೇಕ್ಷಿಕೆ ಬ್ಯಾಂಕು ಶಿಂತರಿಯ ಮೂಲಕ ₹ 0.63 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಉತ್ತರವು ತಿಳಿಸಿತು. ಉತ್ತರವು ಗುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಮೇ. ದೀಪಕ್ ಕೇಬಲ್ಸ್ (ಇಂಡಿಯಾ) ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇವರಿಂದ ₹ 3.52 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಷ್ಟು ಉಳಿಕೆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.</p> |
| <ol style="list-style-type: none"> ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳ ಉದ್ದೇಶ್ಯ/ಉಪ-ಸ್ವೇಚ್ಛನ್ಯಾಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸಳಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲ್ಸ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಇರುವುದನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆ/ಸರ್ವೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ; ಸಮೀಕ್ಷೆ/ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ ಕೂಡಲೆಯೇ ಶಾಸನಬಧ್ಯ ಅನುಮತಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸಾಯನೆಯ ಉಚ್ಚ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥಗೊಳ್ಳಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರುಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು |

**ಮನರ್-ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ತಪ್ಪಿತಕ್ಕ ಸೃತಿಗೆದಾರರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜರುಗಿಸುವುದು;
ಹಾಗೂ**

- iv.** ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ
ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ತಂತಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಧಿಕೃತ ಅನುವುಗಳಿಗೆ ಮೌರೆ ಹೋಗುವುದು.

ವಿವಿಧ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಿಂದ ಕಂಪನಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂತಹ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ತಂತಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅಧಿಕೃತ ಅನುವುಗಳು ಇದ್ದಾಗೂ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿನ ಲೋಪದೋಷಗಳು ₹ 800.19 ಕೋಟಿ⁴⁷ ಮೊತ್ತವು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಆರು ವಲಯಗಳು ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಶ್ರೇಣಿಗೊಳಳುಗಳಿಂದ ತೆರೆದು 53 ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ 24ರಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದವು (ಮೊಳೆಗೊಂಡಿದ್ದು 13 - ₹ 493.78 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು 11 - ₹ 306.41 ಕೋಟಿ) ಎಂಬ ವಾಸ್ತವಾಂಶವು ರೇಖಾತ್ಮಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸಾಫ್ತಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುವ ನ್ಯಾಯಸಮೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಇತಿಮುತಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಅನುಸರಿಸದಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಅದಿಕಾರಿಗಳ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದ/ಅತ್ಯತ್ಮಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರದ ದಾಖತೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಿಚ್ ಗಿಯರ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಲೋಪದೋಷ

2.1.16. ಸ್ವಿಚ್ ಗಿಯರ್‌ಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಸ್ವಿಚ್‌ಗಳು, ಘೂಸುಗಳು ಅಥವಾ ಸಕ್ರೂಟಿ ಬ್ರೈಕರುಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಉಪಕರಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೆಳವರಿನಲ್ಲಿನ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಸ್ವಿಚ್‌ಗಿಯರ್‌ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಿತ ವಲಯ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರು ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊಳೆಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಿಗದಿತವಾಗಿರುವ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸ್ವಿಚ್‌ಗಿಯರ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿದ್ದರು.

ಎಂಟು ಉಪ-ಸ್ವೇಚ್ಛನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯ ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬ ಅಥವಾ ಮಾರಾಟಗಾರರು/ತಯಾರಕರು ಸ್ವಿಚ್‌ಗಿಯರ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬದ ಕಾರಣ ಉಪ-ಸ್ವೇಚ್ಛನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾಯೋರ್ಡುಕೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕುರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತು. (ಅನುಬಂಧ-೭ನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು). ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, (ಅನುಬಂಧ-೭ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 3 ಮತ್ತು 4) ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೊಳೆಗೊಳ್ಳಲು ನಿಗದಿತವಾಗಿದ್ದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಅಥವಾ ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ (ಅನುಬಂಧ-೭ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರಿಂದ 8) ಮಾರಾಟಗಾರರು/ತಯಾರಕರು ಸ್ವಿಚ್‌ಗಿಯರ್‌ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಕಂಪನಿಯ ತನ್ನ 7 ಜುಲೈ 2012 ದಿನಾಂಕದ ಸ್ಥಾಯಿ ಆದೇಶದ ಅನುಸಾರ ತನ್ನ ಉಪ-ಸ್ವೇಚ್ಛನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸ್ವಿಚ್‌ಗಿಯರ್‌ಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಕನಾಂಟಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ದಿಮೆಯಾಗಿದ್ದ ಸ್ವಿಚ್‌ಗಿಯರ್‌ಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ

ಅಂಕಣ ಸಂಖ್ಯೆ 2.1.2	
ಹಾಗೂ	ಸರಬರಾಜು
ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ/ಸರಬರಾಜುದಾರರಿಗೆ	ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಮಯವನ್ನು ಪರಿಗಳೇಸಿದಂತೆ ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇರಲಿಲ್ಲ,
ಇದು	ಉದ್ದುಕು ಉದ್ದುಕು ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಾಯೋರ್ಡುಕೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಿತ್ತು.

⁴⁷ ಅನುಬಂಧ 8ರ, ಅನುಬಂಧ 8ರ ಮತ್ತು ಕಂಡಿಕೆ 2.1.13, 2.1.14 ಮತ್ತು 2.1.15ನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು.

ಮೈಸೂರು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಎಂಇಇ) ಇವರಿಂದ ಮೂರ್ಯೇಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಲೇಕ್ಪಣಿಶೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಂಪನಿಯು ಎಂಇಇನ ಸರಬರಾಜು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಮಯವನ್ನು ಗಳಿನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಉಪ-ಸ್ವೇಚ್ಛನ್ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೊರ್ಣಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂಬಿತವಾಗಿ ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿರಲ್ಲ. ಇದು ಉಪ-ಸ್ವೇಚ್ಛನ್‌ಗಳು ಸ್ವಿಚ್‌ಗಿಯರ್‌ಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಯ ಕಾರಣ ನಿಷ್ಕೃಯವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೊರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ನಿಗದಿತವಾಗಿದ್ದ ದಿನಾಂಕ ಹಾಗೂ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಎಂಇಇನಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಮಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಂತೆ ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಉಪ-ಸ್ವೇಚ್ಛನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯೋದ್ಯುತ್ತಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗಿರದ ವಿಳಂಬಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು.

ಖರೀದಿ ಆದೇಶದ ಷರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಅನುಸಾರ, ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಮಾಡಲಾದ ಸರಬರಾಜುಗಳಿಗೆ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಕಾರವು ಉತ್ತರಿಸಿತು. (ಹಿಲ್ಲಿ 2020). ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯದ ಒಳಗೆ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಸರಣ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಉತ್ತರವು ಒಮ್ಮೆವಂತಿಲ್ಲ, ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಉಪ-ಸ್ವೇಚ್ಛನ್‌ಗಳು ನಿಷ್ಕೃಯವಾಗಿ ಉಳಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಖರೀದಿ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಖಾಗೂ ಸ್ವಿಚ್‌ಗಿಯರ್‌ಗಳ ಸರಬರಾಜನ್ನು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ವಿಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಮೇಲ್ಮೈಜಾರಣೆ

2.1.17. ಗುತ್ತಿಗೆಗಳ ಷರತ್ತುಗಳ ಅನುಸಾರ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರುಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸ/ರೂಪುರೇಖೆ, ಖರೀದಿ/ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ಕಾಮಗಾರಿಯು ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು (ಫೀಲ್ಡ್ ಎರೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಸಿವಿಟಿಸ್), ಇವೇ ಮುಂತಾದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿವಿಧ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಹದಿನ್ಯೇಮುದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸೆವಿರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಮೀಕ್ಷೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ (ಪಿಇಆರ್ಟಿ) ನಕಾಶೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿತ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಪ್ರತೀ ಶಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಸಮೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಇಂದಿನದಿನದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಮೈಜಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಮುಂದುವರೆದು, ಕಂಪನಿಯು ನೀಡಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆಯ (ಜುಲೈ 2016) ಅನುಸಾರ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರುಗಳು ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಾಧಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಭಾಯಾಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

ಲೇಕ್ಪಣಿಶೋಧನೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿತು:

- ಪರೀಕ್ಷೆ-ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾದ 53 ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರುಗಳು ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಅವೆಂದರೆ ವಿನ್ಯಾಸ/ರೂಪುರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ನಕಾಶೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಿಕೆ, ಸರಕುಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು, ನಿರ್ಮಾಣ, ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೈಲಿಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯ ಚಾಟ್‌ನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಚಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮೈಲಿಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷಿಸಿರಲ್ಲಿ;
- ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರುಗಳು ಭಾಯಾಚಿತ್ರಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯು ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳು ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ

ಪರಿಹಾರಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷಿಸಿದ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ಧಾರಗಳಿರಲಿಲ್ಲ;

- ಕಂಪನಿಯು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಮೊದಲ್ಲೋಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವವರೆಗಿನ ಹಂತಗಳ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು/ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನೋಲ್ಯೈನ್ ಮೂಲಕ ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಜಾಲ ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಚಿಂತಿಸಿದ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (ಪಿಎಂಎಸ್) ಹೊಂದಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಿಎಂಎಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ-ಪೂರ್ವ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವುದು, ಇತ್ತೂದಿಗಳನ್ನು ಸೇರೆಹಿಡಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಚಾಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಗತಿಯ ಜಾಡನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಧವಾಜಿವಾಸ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಡಿಸುವ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಅನುವುಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಂಕೃತೆಯನ್ನು ತುಂಬಿತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆಯೇ, ಯೋಜನೆಗಳು ಮೊಣಿಗೋಂಡನಂತರ ಅವುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಧನವು ಇರಲಿಲ್ಲ.

30 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಅವುಗಳ ಮೊಣಿಗೋಳ್ಳುವಿಕೆಗಾಗಿ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ವಿಳಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೊಣಿಗೋಂಡಿದ್ದವು ಹಾಗೂ 20 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಅವುಗಳ ಪೂರ್ವಾಂಗಗೋಳ್ಳುವಿಕೆಗಾಗಿ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗಿನ ವಿಳಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಗತಿಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದವು ಎಂಬ ವಾಸ್ತವಾಂಶದಿಂದ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯು ಸುಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಲಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗಾಸಿಕವಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಕಾರವು ಉತ್ತರಿಸಿತು (ಪಿಎಲ್ 2020). ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಚಾಟೆನ ಅನುಸಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯತವಾಗಿ ಸಮೀಕ್ಷಿಸುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರುಗಳು ಸಾಧಿಸಿರುವ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್‌ಧಾರ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಭಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಯೋಜನಾ ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣಾ ಕೋಶಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ವಲಯ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿತು. ಅವುಗಳ ಮೊಣಿಗೋಳ್ಳುವಿಕೆಯ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಮೀರಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮೊಣಿಗೋಳ್ಳುದೆಯೇ ಉಳಿಯವಲ್ಲಿಗೆ ದಾರಿಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮೊಣಿಗೋಳಿಸುವಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತರವು ಒಮ್ಮೆವಂತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣೆಯು ವಿಭಾಗೀಯ ಮತ್ತು ವಲಯ ಮಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಕಾರವು, ನಿರ್ಗಮನ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ (19 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019) ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲದೆಯೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಧಿಯಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಾಲಪರಣವಾಗಿದೆಯೇ ಬಗೆಹರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ದ್ವೇಷಂದಿನ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಜೋಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿತು.

ಪ್ರತಿಫಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

2.1.18. ಸವಿವರ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳ ಇನ್ನಿತರವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಮಾಣಕ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವುದಾದಲ್ಲಿ, ಇತರೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅವೆಂದರೆ ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗ/ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಇಳಿಮುಖಿಗೊಳಿಸುವುದು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಅಡಚಣೆರೆಹಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು, ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜಿನ ವಿಶ್ವಸನೀಯತೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವುದು, ಪ್ರಸರಣ

మాగిద ఉద్దేశవన్ను ఇళిముఖగొలిసువుదు, తుత్తతుదియల్లిరువ ప్రదేశదల్నిన ఓల్ఫైజన్ను ఉత్తమగొలిసువుదు, ఓల్ఫైజు స్క్రీతిగతియ సుధారణ, విద్యుత్ హోరెయ బిడుగడే అధివాభవిష్టుదల్ని బేచవణిగేయు పరిమాణకద ఆధారద మేరెగిరలిల్ల. కేలవు సవివర యోజనావరదిగటు నిద్రాష్ట ప్రదేశగళిగే విద్యుత్ సరబరాజిన సుధారణ హాగూ గురుతిసల్పటిరువస్మేషన్సగళ మితిమీరిద విద్యుత్ హోరెయన్ను ఇళిముఖగొలిసువుదన్ను ఒళగొండిద్దప్ప.

ಕಂಪನಿಯು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾಸ್ತವಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಚಿಂತಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರಣಗೊಂಡಿರುವ 33 ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ವಿಚಿತವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಪರೀಕ್ಷೆ-ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾದ 53 ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬದ ಕಾರಣ ಪರಿಮಾಣೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ನಷ್ಟದ ವಿಶೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತು. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಹನ್ನೇರಡು ವರ್ಷಗಳ ವಿಳಂಬದನಂತರ ₹ 992.35 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾದ 30 ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಂಪನಿಯು 1,597 ದಶಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಮುಂದುವರೆದು, 50 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು, ಅವುಗಳ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕಗಳಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಹನ್ನೇರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಮೇರಿದಂತೆ ವಿಳಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವು (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019), ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಯು ₹ 566.92 ಕೋಟಿ ಮೌತದಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯು, ಇಂದಿನವರೆಗೂ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019) ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿರುವ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ 1,715 ದಶಲಕ್ಷ ಯೂನಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯಗಳನ್ನೂ ಸಹ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.

ಪರೀಕ್ಷೆ-ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾದ 53 ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತಿಥಿಗೂ ಮೇಲೆ ₹ 1,559.27 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಷ್ಟು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲಾಗಿತ್ತಾದರೂ, ವಿಳಂಬಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಕಂಪನಿಯು ₹ 556.42 ಕೋಟಿ⁴⁸ ಹೊಲ್ಯೂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು. ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪೂರ್ವಗೊಳ್ಳಲಿವಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬವು, ಅಂತಹ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೇಲಿನ ಒಡ್ಡಿ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ದರಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದರಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು 50 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019) 20 ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ₹ 566.92 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಿತ್ತು. ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ (2014–2019) ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೇಲೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲಗಳ ಮೇಲೆ ಸರಾಸರಿ ಶೇಕಡಾ 9.73ರ ಒಡ್ಡಿಯ ದರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದಂತೆ, ಅಪೂರ್ವಗೊಂಡಿರುವ ಅಸ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಹೊಲ್ಯೂದ ಮೇಲೆ ಭರಿಸಲಾಗಿರುವ ₹ 55.16 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಒಡ್ಡಿಯನ್ನು ದರಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು, ಇದು ಹೆಚ್ಚಳಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದರಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ.

48 50 ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸವರ್ವ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕ್ರೀಷ್ಟಣೆಗಳ ಅನುಸಾರ ಚಿಂತಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯಗಳು (30 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಿಳಂಬಣೆಯಾದಿಗೆ ಮೊಣಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ 20 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಮೊಣಿಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದನಂತರವೂ ಮೊಣಿಗೊಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ) ₹ 1,112.83 ಕೊಟಿ ಮೌಲ್ಯದ 3,312 ಮಿಯುಗಳು (ಮೊಣಿಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳ 1,597 ಮಿಯು ಮತ್ತು ಅಮೊಣಿ ಯೋಜನೆಗಳ 1,715 ಮಿಯು). ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮೊಣಿಗೊಳಿಸಿದನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ವಿಶೇಷಣೆಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಷ್ಟವನ್ನು ಪ್ರಕ್ರೀಷ್ಟಣೆಯಲ್ಲಾಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯಗಳ ಶೇಕಡಾ 50ನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, 2018-19ರ ಸರಾಸರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಖರೀದಿ ದರದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನಷ್ಟವನ್ನು ಲೈಕ್ಹಾಕಲಾಯಿತು (3,312 ಮಿಯುಗಳು x 1/2 = 1,656 ಮಿಯು x ಯೋನಿಟ್, ಒಂದಕ್ಕೆ ₹ 3.36 = ₹ 556.42 ಕೊಟಿ).

ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಕೆಜಾರ್ಸಿಯು, 2019ರ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವಾಗ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷವೂ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿತು, ಇದು ಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗಿರದ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲಣ ತೊಡರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣವಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಲ್ಲದೆಯೇ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊರಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿರ್ಣಯ

2.1.19. ಕಂಪನಿಯು, 2014–15ರಿಂದ 2018–19ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ವೋಲ್ವೇಜನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮಾನದಂಡವಾದ ಪ್ರಸರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಲಭ್ಯತೆಯು ಶೇಕಡಾ 99ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೆಜಾರ್ಸಿಯಿಂದ ನಿಗದಿಗೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಗುರಿಗಿಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಡಿಮೆಯಿತ್ತು. ಕೆಜಾರ್ಸಿಯಿಂದ ನಿಗದಿಗೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಗುರಿ ಸಾಧಿಸ್ತದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ₹ 206.30 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಪ್ಪು ಮೌಲ್ಯಾದ ಧನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು, ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮೂರ್ಚಾವಿಯಾಗಿ ರೋಚಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾನತೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿತು. ಈ ನ್ಯಾನತೆಗಳು ಚಿಂತಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಿಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು/ಅಪೇಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದವು.

2.1.19.1. ಮೂರ್ಚಾವಿ ಯೋಜನೆ

- ಕಂಪನಿಯು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (ಸಿಇವಿ) ನೀಡಿರುವ ಗ್ರಿಡ್ ಕೈಪಿಡಿ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅನುಸಾರ ಅಗತ್ಯತೆಯಿರುವಂತೆ, ಪರಿಪ್ರೇಕ್ಣಣ ಮೂರ್ಚಾವಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ರೋಲಿಂಗ್ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಸಿರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೆಜಾರ್ಸಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯು ಒಂದು ಕಡೆ ಪರಿಪ್ರೇಕ್ಣಣ ಮೂರ್ಚಾವಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿತು ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಪರಿಪ್ರೇಕ್ಣಣ ಮೂರ್ಚಾವಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸಲಾಗಿದ್ದ/ಸೇರಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸಹ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿರದ ಸ್ವೇಷನ್‌ಗಳ ಸಮೀಪ ಇದ್ದಂತಹ ಸ್ವೇಷನ್‌ಗಳು ಮಿತಿಮೀರಿದ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೊರೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದವು.
- ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಸಕ್ತ ಇದ್ದಂತಹ ಪ್ರಸರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಎಲ್ಲಾ ಏದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯತೆಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿತ್ತು. 2018–19ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು (ಸಿಇವಿ) ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಮೂರ್ಚಾವಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಾನದಂಡದ ಮೇಲಿನ ಕೈಪಿಡಿಯ ಅನುಸಾರ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿರುವ 16,354 ಮೆವ್ಯಾ ಅತ್ಯಧಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಡೆಕೆಯಿರುವ ವಿದ್ಯುತ್ (ಪೀಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್) ಇದಕ್ಕೆ ಶೇಕಡಾ 27ರಷ್ಟು ಪ್ರಸರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ (ಮಾರ್ಚೆನ್) ಅಗತ್ಯತೆಗ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 20,800 ಮೆವ್ಯಾ ಆಗಿತ್ತು. ಇದು 4,446 ಮೆವ್ಯಾನಷ್ಟು (5,230 ಎಂಬೀವಿ) ಅಧಿಕ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಅಂತಹ ಅಧಿಕ/ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದ ಸುಮಾರು ₹ 3,870 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿಗಳನ್ನು ದರಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ

2.1.19.2. ಕಂಪನಿಯು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ಜಾಲವನ್ನು ದಕ್ಕಿತೆಯಿಂದ ಮೂರ್ಚಾವಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲಾಯಿತೇ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, 53 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು/ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಪ್ಯಾಗಳ ಮೊಣಿಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದ ಒಳಗೆ ಮೊಣಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಲೇಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತು. ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು/ಯೋಜನೆಗಳ ಮೊಣಿಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದವು:

- ಸವಿವರ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆಯ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರಿಗೆ ಇಡುವವರೆಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ವಿಳಂಬಗಳಾಗಿದ್ದವಾದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗಿದ್ದವಾದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಟೆಂಡರಿಗೆ ಇಡುವ ಮೊದಲು ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣೆಗಳಿಗೆ ಮನ್ಯಾ-ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಪರಿಷ್ಕಾರ ವಿನ್ಯಾಸ/ರೂಪರೇಖೆ ನಕಾಶೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವಲ್ಲಿನ ವಿಫಲತೆ;
- ಉಪ-ಸ್ವೇಚ್ಛನೋಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸರಣ ಮಾರ್ಗಗಳ ರೂಪರೇಖೆ/ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಅನುಮೋದನೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬ;
- ಸಮೀಕ್ಷೆ/ಸರ್ವೆ ಮಾಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೇ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿನ ವಿಫಲತೆ, ಇದು ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಈ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿತ್ತು.
- ಸಮೀಕ್ಷೆ/ಸರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದ ಕೂಡಲೆಯೇ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುಮತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರಿಗೆ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಜೊತೆಗೇ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ವಿಚಿತಪಡಿಸುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿನ ವಿಫಲತೆ;
- ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ಇದ್ದಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರಿ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅನುವುಗಳಿಗೆ ಮೌರೆ ಹೋಗುವಲ್ಲಿನ ವಿಫಲತೆ;
- ತಪ್ಪಿತಸ್ಥ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರುಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ದಂಡನಾ ಅನುವುಗಳಿಗೆ ಮೌರೆ ಹೋಗುವಲ್ಲಿನ ವಿಫಲತೆ;
- ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮೊಣಿಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಸಮರ್ಪಕ ಮೇಲ್ಮೈಕಾರಣೆ.

ಶಿಫಾರಸುಗಳು

ಕಂಪನಿಯ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಳೇಸಬೇಕು

1. ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸರಣ ಸಮಾಧ್ಯದ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಸರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರೆಡೆಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ರಸರಣ ಸಂಬಂಧಿತ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಮಾನದಂಡದ ಮೇಲಿನ ಕೃಪಿಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಕಗಳಿಗೆ ಒಧ್ಧವಾಗಿರುವುದು.
2. ಸಮರ್ಪಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ/ಸರ್ವೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದು, ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಸ್ಯೆಯತೆಯೊಂದಿಗೆ, ಅರಣ್ಯ, ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ

ಅಡಚಣೆರಹಿತ ಕಾರಿಡಾರನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಯುಂಟಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ತಂತ್ರ ಅಧಿನಿಯಮ, 1885ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅನುವುಗಳಿಗೆ ಮೌರೆ ಹೋಗುವುದು.

3. ಸವಿವರ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿರುವ ರೂಪೇಂಬೆ/ವಿನ್ಯಾಸಗಳು, ನಕಾಶೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಉಪ-ಸೈಫನ್‌ಗಳ ನಿರ್ವೇಶನಕ್ಕೆ ಮನರ್-ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಉಪ-ಸೈಫನ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾರಂಭಗೊಳಿಸುವ/ಸಾಫಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಂಪರ್ಕತ ಮೂಲಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊರಹರಿಸು ಮಾರ್ಗಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು;
4. ತಪ್ಪಿತಕ್ಕ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕರ್ತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಬದ್ದತೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
5. ನಿರ್ಮಾಣ-ಮಾರ್ಗ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚಣಪಟಕೆಗಳು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯಗಳು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳು, ಕಾರ್ಯಾಚಣಪಟಕೆ ಚಾಟಿನ ಅನುಸಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ಜಾಡನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಭಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಹಾಗೂ ಜಿಬಿಎಸ್ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಉದಿಕೆ ಮಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಕಾರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು. ಅಲ್ಲದೆಯೇ, ಯೋಜನೆಗಳ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡನಂತರ, ಅವುಗಳಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು.