

ಅಧ್ಯಾಯ-V

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಮೇಲಿನ (ವಿದ್ಯುತ್ ವಲಯವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಸಾಧನಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ

5. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ (ವಿದ್ಯುತ್ ವಲಯವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಮೇಲಿನ ಸಾಧನಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ

5.1. 'ಕನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ' ಮೇಲಿನ ಸಾಧನಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾರಾಂಶ

ಪೀಠಿಕೆ

ಕನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತವನ್ನು (ಕಂಪನಿ) ಕಂಪನಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಸಾಫ್ಟೀಸಲಾಯಿತು (ಜುಲೈ 1999). ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು (ಬಿಬಟಿ) ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು (ಬಿಬಿಬಟಿ) ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಣಕಾಸನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೊಳಿಸುವುದು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು (ಡೆಬಿವ್ಹೋಬಿಂಟಿ) ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೇಗ/ತ್ವರಿತ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು, ಪಕ್ಕದ/ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಸುರಂಗಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಕಟ್ಟಿಸುವುದು, ಸಾಫ್ಟೀಸುವುದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು, ಸುಧಾರಣೆಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಚೋಲ್/ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದು, ವಿಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದಾಗಿದ್ದವು.

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು

ಸಾಧನಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶವು,

- ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ/ಬಿಬಿಆರ್ಡಿ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಕಗಳು/ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅನುಸಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತೇ ಹಾಗೂ ಮೂರ್ಖಭಾವಿಯಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲಾಯಿತೇ; ಹಾಗೂ
- ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರವ್ಯಯತೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ದಕ್ಕತೆಯಿಂದ ಮೂರ್ಖಭಾವಿಯಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲ್ಪಟಿದ್ದವೇ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಪಟಿದ್ದವೇ, ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದನಂತರ ಮೇಲ್ಪಣಿಕಾರಣಯೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತೇ ಹಾಗೂ ಚಿಂತಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭಿಸಿದ್ದವೇ.

ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿತ್ತು:

ಲೇಕ್ಪವಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ ಅಂಶಗಳು

- ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಮಾದರಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಹ-ಹಣಕಾಸು ಮೂಲಕ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ಆರರ ಪ್ರೇಕ್ಷಿ ಐದು ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಮೋದನೆಗಳು ಕೆತ್ತಿಪ್ಪ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಎಫ್‌ಎಂ ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 18ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇಪ್ಪಿಸಿ ಮಾದರಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ದರ್ಶಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮಾರ್ಗಾಂತರಣವು 8 ವರ್ಷಗಳ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅವಧಿಯಾದ್ಯಂತ ಆರು ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರೇಕ್ಷಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ₹ 80.16 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಷ್ಟು ವರ್ಷಾರ್ಥನವು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊರಹರಿಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಿಸಿತು. (ಕಂಡಿಕೆ 5.1.10.2)
- ಕಂಪನಿಯು 13 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ/ಬ್ಯಾನೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ವಾಹನಗಳ ಸಾರಿಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ/ಸರ್ವೇಯ ಅನುಸಾರ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಹ-ಹಣಕಾಸಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಆರು ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಚಾರ ಗಾತ್ರವು 1,630 ಪಿಸಿಯುಗಳು ಮತ್ತು 4,508 ಪಿಸಿಯುಗಳು ನಡುವಿನ ಅಂತರದಲ್ಲಿದ್ದವು ಹಾಗೂ ಅವು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ 5,000 ಪಿಸಿಯುಗಳು ಮಾನದಂಡವನ್ನು ತಲುಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಆರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಮಾನದಂಡವಾಗಿ ಪರಿಗಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. (ಕಂಡಿಕೆ 5.1.10.3)
- ಕನಾರಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ-ಅಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸೀಮಾ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ ಚಾಚು-Ιರ ನಾಲ್ಕು ಪಥಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಿಕೆ ಹಾಗೂ ಚಾಚು-ΙIರ ಎರಡು ಪಥಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಿಕೆಗೆ, 2020 ಮತ್ತು 2024ರ ಸಂಚಾರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಅಂದಾಜುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನುಮೋದಿಸುವ ಬದಲು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ 2010 ಮತ್ತು 2013ರಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣಕಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು. ತತ್ವರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ₹ 29.53 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಿತು. (ಕಂಡಿಕೆ 5.1.11)
- ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತರ ಹಣಕಾಸಿಗೆ (ವಿಜೆಎಫ್) ನೀಡಿದ್ದ ಆಯವ್ಯಯದಿಂದ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಹೊರಹೋಗುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಿಯಾಲಿಟಿದಾರರು ₹ 22.81 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಷ್ಟು ಅನಹರ್ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಿಸಿತು. (ಕಂಡಿಕೆ 5.1.12)
- ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಹ-ಹಣಕಾಸಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಆರು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ತತ್ವರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ/ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾರ್ವಭಾವಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಹನ್ನರದರಿಂದ ಇವ್ವತ್ತೊಂದು ತಿಂಗಳುಗಳ ವಿಳಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಜನೆಗೊಳಿಸಿತು. (ಕಂಡಿಕೆ 5.1.13.1)
- ಓಳೆಲನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾಗ್ಯೂ, ಯಲಹಂಕ-ಅಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸೀಮಾ ರಸ್ತೆಯವರೆಗೆ 16.480 ಕಿಮೀಗಳ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದಕ್ಕೆ 12 ಬ್ಯಾನೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಚಾಚುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಜನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ-ಅಳ್ಳಾವರ-ರಾಮನಗರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೇಲು ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಜನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದರು, ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬಳಕೆದಾರರುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಾಯಿತು. (ಕಂಡಿಕೆ 5.1.13.2 ಮತ್ತು 5.1.13.3)
- ಕಂಪನಿ/ರಿಯಾಲಿಟಿದಾರರುಗಳು ವಿನ್ಯಾಸ, ಮಾರ್ಜನೆಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿಜೆಎಫ್/ವರ್ಷಾರ್ಥನ

ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುರ್ತಿಗೆ/ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಪರಶುಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಅಪಘಾತ ಸಂಭಾವ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ನಿರ್ದಾರಣೆಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷೆ ಅಗತ್ಯತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ಸುರಕ್ಷೆಯೆ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವಲ್ಲಿನ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನೂ ಸಹ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರತಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರುಗಳಿಂದ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. (ಕಂಡಿಕೆ 5.1.14)

- ಧಾರವಾಡ-ಅಳ್ಳಾವರ-ರಾಮನಗರ ರಸ್ತೆಯ ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷೆ ನಿರ್ದಿಗೆ ₹ 32 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ, ಕಂಪನಿಯು ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಬಾಕಿಯಿದ್ದುದರಿಂದ ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಯಲಹಂಕ-ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸೀಮಾ ರಸ್ತೆ, ಬಳಾರಿ ನಗರ-ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸೀಮಾ ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹ-ಹಣಕಾಸಿನ ಏದು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವ ನಿಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರತರಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಶೇಕಡಾ 80ರಷ್ಟು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷೆ ನಿರ್ದಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರುಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. (ಕಂಡಿಕೆ 5.1.15.1)
- ಕಂಪನಿಯು ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ (ಯಲಹಂಕ- ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸೀಮಾ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಿಂಗೇರಾ-ಗಂಗಾವತಿ-ಸಿಂಧನಾರು ರಸ್ತೆ) ಯೋಜನೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗಿದ್ದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ₹ 17.39 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಪ್ಪು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಿತ್ತು. (ಕಂಡಿಕೆ 5.1.16.1 ಮತ್ತು 5.1.16.2)
- ಕಂಪನಿಯು ಏಬಿಆರ್ಡಿಯಿಂದ ₹ 9.43 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಪ್ಪು ಸಾಲದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾಯಿತು, ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 56.58 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದಪ್ಪು ಅಧಿಕ ಬಡ್ಡಿಯ ಹೇಳೆಯಾಗುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. (ಕಂಡಿಕೆ 5.1.17)
- ಮೂರು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅವೆಂದರೆ ಬಳಾರಿ ನಗರ- ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸೀಮಾರಸ್ತೆ, ಗಿಂಗೇರಾ-ಗಂಗಾವತಿ-ಸಿಂಧನಾರು ಹಾಗೂ ಬೀದರ್ ನಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ ರಸ್ತೆಗಳು, ಶಾಶ್ವತೋತ್ಸವ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಧನರಗಳಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರು ಬೂದಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಾರು ಬೂದಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯಾಖಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಎಂಬಾಡ್‌ಟಿವ್‌/ಎಂಬಾಡ್‌ಎಫ್ ನೀಡಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗಿಯಿತು. (ಕಂಡಿಕೆ 5.1.18)
- ಕನಾರ್ಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದಿತ ಟೋಲ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ, 2009ರ ಬದಲಾಗಿ ಟೋಲ್ ದರಗಳನ್ನು ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮಾದರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅನುಸಾರ ನಿರ್ದಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಮರುಕೆಳಿಸುವ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದಂತಾಯಿತು ಹಾಗೂ ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರುಗಳಿಗೆ ಅನರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಾಯಿತು. ವಾಗ್ಧಾರಿ-ರಿಬ್ಬನಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2018ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಟೋಲ್ ₹ 6.24 ಕೋಟಿ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ-ರಾಮನಗರ-ಅಳ್ಳಾವರ ರಸ್ತೆಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2018ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಟೋಲ್ ₹ 1.24 ಕೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು. (ಕಂಡಿಕೆ 5.1.19.1)
- 5.5 ಏಟಿರುಗಳ ಸಾರಿಗೆ ಅಗಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ 23.20 ಕೆಮೀಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರುಗಳಿಗೆ ಟೋಲನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಹಾಗೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಧಾರವಾಡ-ರಾಮನಗರ-ಅಳ್ಳಾವರ ರಸ್ತೆಯ ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಕನಾರ್ಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ನೀಡಿದ್ದ ಟೋಲ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ, 2009ರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಏಪ್ರಿಲ್ 2018ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹವು ₹ 1.41 ಕೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು.

ಇದು ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಮರುಕಳಿಸುವ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದಂತಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರುಗಳಿಗೆ ಅನವ್ ಲಾಭವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಂಥಾಗಿತ್ತು. (ಕಂಡಿಕೆ 5.1.19.2)

- ಕಂಪನಿಯು, ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಹ-ಹಣಕಾಸಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾದ ಇದು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಇದರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ಶಿಂಗಳುಗಳಷ್ಟು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಿತು. ಇದು ₹ 35.86 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಷ್ಟು ಸಂಭಾವ್ಯ ವರಮಾನದ ನಷ್ಟವಾಗುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. (ಕಂಡಿಕೆ 5.1.19.3)
- ಕಂಪನಿಯು ವಾಷ್ವಿಕ ಸಂಚಾರ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ರೂಫ್‌ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿರುವ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರಣ, ಹೆಚ್ಚಿಗೊಂಡಿರುವ ವರಮಾನಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರುಗಳಿಗೆ ಅನವ್ ಲಾಭಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. (ಕಂಡಿಕೆ 5.1.20)
- ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರು ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಡಂಬಿಕೆಯ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಡಂಬಿಕೆಯ ಅನುಸಾರ, ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರುಗಳು ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳ ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಷರತ್ತಿನ ಮೇರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕಂಪನಿಯು ವಿಫಲಗೊಂಡಿತು. (ಕಂಡಿಕೆ 5.1.21)
- ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು, ಐಡಿಡಿ, ಕನಾರ್ಟಿಕ ಸರ್ಕಾರ, ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಘಟಕ (ಪಿಆರ್‌ಯು) ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯೋಜನಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಘಟಕವು(ಪಿಎಂಯು) ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಡಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೂರ್ಕಾಗೊಳಿಸಿದನಂತರವಷ್ಟೇ ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತಾದ್ದರಿಂದ, ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಹ-ಹಣಕಾಸಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾದ ಆರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಮೂರ್ಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯು ಅನುಪಸ್ಥಿತವಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆಯೇ, ಯೋಜನಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಘಟಕವು (ಪಿಎಂಯು) ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಘಟಕಕ್ಕೆ (ಪಿಆರ್‌ಯು) ಮಾಸಿಕ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಕನಾರ್ಟಿಕ ಸರ್ಕಾರವು ರಸ್ತೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ರಚಿಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಕನಾರ್ಟಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ವಚ್ಚಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಅನುಸಾರ ಇರಲಿಲ್ಲ. (ಕಂಡಿಕೆ 5.1.22)

ಪೀಠಿಕೆ

5.1. ಕನಾಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತವನ್ನು (ಕಂಪನಿ) ಕಂಪನಿಗಳ ಅಧಿನಿಯಮ, 1956ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಮ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಸಾಫಿಸಲಾಯಿತು (ಬುಲ್ಲೆ 1999). ಕಂಪನಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು (ಬಿಬಟಿ) ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೊಳಿಸುವುದು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು (ಬಿಬಟಿ) ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು (ಬಿಬಿಎಲ್‌ಟಿ) ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುವುದು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದು (ಬಿಬಿಎಲ್‌ಟಿ) ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಹಣಕಾಸನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಳೆ ಮಾಡುವುದು (ಡಿಬಿಎಫ್‌ಬಿಎಂಟಿ) ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ: ತ್ವರಿತ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು, ಪಕ್ಕದ/ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಸುರಂಗಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಸಾಫಿಸುವುದು, ಕೆಟ್ಟಿಸುವುದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು, ಸುಧಾರಣೆಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಓರ್ಲೋ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ನಿಣಣಿಸುವುದು, ವಿಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಆಗಿದ್ದವು.



ಭಾಯಾಚಿತ್ರ ಸಂಪ್ರಯೋಜನೆ 5.1.1: ಕಂಪನಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ವಿಶ್ವಾಸ್ಯಾಂಕ ಸಹ-ಹಣಕಾಸಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಯೋಜನೆ ರಸ್ತೆ (ಬಿಬಿಎಲ್‌ನಿಂದ ಚಿಂಚೋಳಿ)

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೊಳಿಸುವುದು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವರ್ಗಾವಳೆ ಮಾಡುವುದು (ಡಿಬಿಎಫ್‌ಬಿಎಂಟಿ) ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ: ತ್ವರಿತ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಗಳು, ಪಕ್ಕದ/ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತಿರುವ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಸುರಂಗಗಳು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಸಾಫಿಸುವುದು, ಕೆಟ್ಟಿಸುವುದು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು, ಸುಧಾರಣೆಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಹಾಗೂ ಓರ್ಲೋ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ನಿಣಣಿಸುವುದು, ವಿಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಆಗಿದ್ದವು.

ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾರ್ಗ್ಯಾಟ್‌ಕೊಂಡಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಆಯವ್ಯಯ ಬೆಂಬಲ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಾಗೂ ಕನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಾರ್ಯಾಚಾರ್ಯತೆ ಅಂತರ ಹಣಕಾಸು (ವಿಜಿಎಫ್), ವಿಶ್ವಾಸ್ಯಾಂಕ, ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಾಲಗಳು, ಓರ್ಲೋ ಸಂಗ್ರಹ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಮೂರ್ಕೆಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಸಾರ್ಥಕ ರಚನೆ

5.1.1. ಕಂಪನಿಯ ಕನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ (ಪಿಡಬ್ಲೂಪ್‌ಪಿ ಅಂಡ್ ಐಡಬ್ಲೂಪ್‌ಟಿಡಿ) ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೊಳಿಸುವುದು. ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಸೇರಿದಂತೆ 12 ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ ಮಂಡಳಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಯಿತು. ಕಂಪನಿಯ ದಾಖಾಗೆರೆ, ಹಾಸನ, ಹುಬ್ಲಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಯೋಜನಾ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಚೇರಿಯ ಓರ್ವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರು/ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಹಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ನೇತ್ಯಾತ್ಮಕರ್ತೃತ್ವದಲ್ಲಿತ್ತು.

ಸಾರ್ಥಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಯೋಜನೆಗಳು

5.1.2. ಕನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಕಾರ್ಯನೀತಿ, 2007 ಸಾರ್ಥಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಸ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಈಗಳೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗಿರುವ ಆಸ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ನಿತರವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೀನ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೊಡಿದ್ದು.

ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ವೆಚ್ಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ, ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಪರಿಪಾಠಗಳು ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಗಳಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರುಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕ ಮಟ್ಟದ ದಕ್ಷತೆಗಳು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರದ ಅನುಕೂಲ ಕ್ಷಮಿಕೊಳ್ಳಿದೆ.

ಕಡತದಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳು¹¹³, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು (ಹಿಡಬ್ಲೂಡ್‌ಪಿಲ್ ಅಂಡ್ ಹಿಡಬ್ಲೂಡ್‌ಟಿಡಿ) ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆಯಾದಲ್ಲಿ, ಕನಾರ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ¹¹⁴ (ಕೇವಾಲಿಚೌಪಿ) ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯು ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ಮನವರಸಕ್ತಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವಂತಹ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ.

5.1.3. ಯೋಜನೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಾಂಸ್ಕರಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇದೆ:

ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಸಂಪುಟ 5.1.1: ಪಿಪಿಪಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

(ವಿಜೆಬಿಎಫ್)/ವರ್ವಾದನ ಯೋಜನೆಗಳು	ವಿಶ್ವ ಭಾಷಣಿನ ಹಂಕಾಸ ಪರಾಯದ ಯೋಜನೆಗಳು
<ul style="list-style-type: none"> • ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ (ಕನಾರ್ಟಿಕ) ನಿಯಮಿತವು ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವ ಸಲವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. • ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಥಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ನೇತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಕೋಶವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಏಕ ಗ್ರಾಹಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಎಸಾಡೆಬ್ಲೂಎಫ್) ಮುಂದೆ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಿದ ಸಮಾಂತರ (ಎಸಾರ್ವಿಎಲ್ಎಫ್) ಮುಂದೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸುತ್ತದೆ. 	<ul style="list-style-type: none"> • ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಸಾಡೆಬ್ಲೂಎಫ್ ₹ 50 ಕೋಟಿಯವರಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. • ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರ ನೇತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಿದ ಸಮಾಂತರ (ಎಸಾರ್ವಿಎಲ್ಎಫ್) ₹ 50 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿತೀಕ್ಷಿತದೆ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. • ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ನೇತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರದತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವ್ಯೊ ಪ್ರಸಾರಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂತರ ಹಂಕಾಸ (ವಿಜೆಬಿಎಫ್) ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
<ul style="list-style-type: none"> • ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಸಾಡೆಬ್ಲೂಎಫ್ ₹ 50 ಕೋಟಿಯವರಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. • ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರ ನೇತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಿದ ಸಮಾಂತರ (ಎಸಾರ್ವಿಎಲ್ಎಫ್) ₹ 50 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. • ಕನಾರ್ಟಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ನೇತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮಂಡಿಗಿಯ (ಬಿಜಿಬಿ) ₹ 200 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. • ಕನಾರ್ಟಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಥಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ನೇತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹಂಕಾಸ ಸಂಚಾಲಕ ಸಮಾಂತರ ನೇತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿತೀಕ್ಷಿತದೆ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. 	<ul style="list-style-type: none"> • ಕನಾರ್ಟಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ನೇತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮಂಡಿಗಿಯ (ಬಿಜಿಬಿ) ₹ 200 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. • ಕನಾರ್ಟಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರ ನೇತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಹಂಕಾಸ ಸಂಚಾಲಕ ಸಮಾಂತರ ನೇತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿತೀಕ್ಷಿತದೆ ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

113 ಕನಾಡಕ ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯಾತ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗ್ರಾಮಪಂಚಾಯತ್ರೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಕನಾಡಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಇವು ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಜವಾಬಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.

ಲೆಕ್ಚರಿಶೋಧನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ

5.1.4. ಈ ಸಾಧನೆ ಲೆಕ್ಚರಿಶೋಧನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು 2014–15ರಿಂದ 2018–19 ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಾಗಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-20ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ₹ 2,670.73 ಕೋಟಿ ಮೌತ್ತದಪ್ಪು ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 788.74 ಕಿಮೀಗಳಪ್ಪು ಒಟ್ಟಾರೆ ದೂರದ 12 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು¹¹⁵ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿತು. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ 12 ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಕಂಪನಿಯು ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಿಬಿಟಿ (ವಷಾರ್ಶನ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಾಲ್ಕು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಬಿಬಿಟಿ/ ಡಿಬಿಎಫ್‌ಬಿಟಿ (ಟೋಲ್) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಜಿಲಿಟಿ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ ಆರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಹ-ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯದ ಮೂಲಕ ಹೈಪ್‌ಪ್ರೋಡ್ ವಷಾರ್ಶನದ¹¹⁶ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿತು.

ಲೆಕ್ಚರಿಶೋಧನೆಯು 2014–15ಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮೊಣಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಯೋಜನೆಗಳ¹¹⁷ (ಅನುಬಂಧ-20ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 1, 2, 3 ಮತ್ತು 4) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಗೂ 2014–15ರಿಂದ 2018–19ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಉಳಿದ ಎಂಟು ಯೋಜನೆಗಳ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ್ದರೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಮೀಕ್ಷಿಸಿತು. (ಅನುಬಂಧ-20ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ: 5, 6 ಮತ್ತು 8 ರಿಂದ 13).

ಲೆಕ್ಚರಿಶೋಧನೆಯ ವಿಧಾನ

5.1.5. ಲೆಕ್ಚರಿಶೋಧನೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ವಿಧಾನವು ಲೆಕ್ಚರಿಶೋಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೂ ಮಾನದಂಡನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಿದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ 11 ಫೆಬ್ರವರಿ 2019ರಂದು ನಡೆದ ಒಂದು ಪ್ರಮೇಶ ಮಟ್ಟಿದ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಲೆಕ್ಚರಿಶೋಧನೆಯು ಕಂಪನಿಯ ಸಾಂಸ್ಕಿಕ ಕಚೇರಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಒಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು. ಲೆಕ್ಚರಿಶೋಧನೆಯ ವಿಧಾನವು ಲೆಕ್ಚರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಸಂಸ್ಥೆಯ (ಕಂಪನಿ) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಒಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಚಿರಸುವುದು, ಮಾಹಿತಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಲೆಕ್ಚರಿಶೋಧನಾ ಕೋರಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಲೆಕ್ಚರಿಶೋಧನಾ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳ ನೀಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕರಡು ಸಾಧನಾ ಲೆಕ್ಚರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರವು ಜನವರಿ 2020ರಲ್ಲಿ ಕರಡು ಸಾಧನಾ ಲೆಕ್ಚರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು. ಲೆಕ್ಚರಿಶೋಧನಾ

¹¹⁵ ಅನುಬಂಧ-20ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ-7ರಲ್ಲಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ - ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಘರತ್ವಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಾರ್ಪಿರಲ್ಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿರಲ್ಲಿ.

¹¹⁶ ಹೈಪ್‌ಪ್ರೋಡ್ ವಷಾರ್ಶನ ಮಾದರಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದ ಶೇಕಡಾ 40ರಷ್ಟನ್ನು ಪುನರ್-ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿನ ಅಂತರ-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕು (ಬಿಬಿಆರ್‌ಡಿ) ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯು ಒಂದು ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೌತ್ತಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಾನ ಅನುಪಾದದಲ್ಲಿ (ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶೇಕಡಾ 20) ಒದಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಉಳಿದ ಶೇಕಡಾ 60ರಷ್ಟು ವೆಚ್ಚನ್ನು ರಿಯಾಲಿಟಿದಾರರುಗಳು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರು, ಅದನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅರೆ-ವಷಾರ್ಶನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಕಂಪನಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಆದು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಟೋಲ್ ವರಮಾನವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಹಾಗೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹವಾಗಿತ್ತು.

¹¹⁷ ಅದರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಒಂದು ಯೋಜನೆ, ಅದೆಂದರೆ ಬಳಾರಿ ನಗರ - ಅಂಥಪ್ರದೇಶ ಸೀಮಾ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಒಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮೊಣಿಗೊಳಿಸಿದನಂತರ (ಆಗಸ್ಟ್ 2010) ಹಾಚ್‌೯ 2013ರಲ್ಲಿ ಮೊಣಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಆಡೇಶ ದಿನಾಂಕ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2011ರ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಚರಿಶೋಧನೆಯು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಮೀಕ್ಷಿಸಿರಲ್ಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು (ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರತೀಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ನೀಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಧನಾ ಲೆಕ್ಚರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೀಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು.

ವರದಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ 10 ಜನವರಿ 2020ರಂದು ನಡೆಸಲಾದ ನಿರ್ಗಮನ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಾಧನಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಭಾರತದ ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಕರು ಮತ್ತು ಮಹಾಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು ನೀಡಿರುವ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅನುಸಾರ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು

5.1.6. ಸಾಧನಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶವು,

- ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ/ಬಿಬಿಆರ್ಡಿ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಕಗಳು/ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅನುಸಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತೇ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳಾಯಿತೇ; ಹಾಗೂ
- ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ನ್ಯಯೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷತೆಯಿಂದ ಮಾರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವೇ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವೇ, ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದನಂತರ ಮೇಲ್ಮೈಕಾರಣೆಯು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಕ್ಕಾದಿದ್ದ ಕೂಡಿತ್ತೇ ಹಾಗೂ ಚಿಂತಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭಿಸಿದ್ದವೇ.

ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿತ್ತು:

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಮಾನದಂಡ

5.1.7. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳ ನಿರ್ಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು:

- ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗ, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತ್ರಾಲಯ ನೀಡಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು/ಪ್ರಮಾಣಕಗಳು;
- ಕನಾರಿಕ ಸರ್ಕಾರವು ನೀಡಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು/ಪ್ರಮಾಣಕಗಳು, ಭೂ ಸ್ಥಾಧಿನ ಅಧಿನಿಯಮ, 1894 ಮತ್ತು 2013, ಕನಾರಿಕ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ ರಸ್ತೆ ಟೋಲ್ ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರ ಶುಲ್ಕ-ದರಗಳ ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ವಸೂಲಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ, 2009 ಮತ್ತು 2015;
- ಮನರೋ-ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿನ ಅಂತರ-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕಿನ (ಬಿಬಿಆರ್ಡಿ) ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು, ಬಿಬಿಆರ್ಡಿ ಜೊತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಸಾಲದ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು, ಯೋಜನಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ದಾಖಲೆಗಳು, ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (ಬಾರ್ಸಿ) ಪ್ರಮಾಣಕಗಳು, ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಎನ್‌ಹೆಚ್‌ಎಬಿ) ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುವ ಪಣಕೆಗಳು;
- ಸಂಚಾರ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಗಳು, ಸೀವರ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳು, ಗುತ್ತಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳು, ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು/ಕೃಷಿಕೆಗಳು.

ಕೃತಜ್ಞತೆ

5.1.8. ಸಾಧನೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅನುಕೂಲತೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಕನಾರ್ಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕನಾರ್ಟಕ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಈ ಮೂಲಕ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.

ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ ಅಂಶಗಳು

5.1.9. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸವಿವರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಕಂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಏದು ವಿಸ್ತೃತ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವೆಂದರೆ. ಯೋಜನೆಗಳ ಆಯ್ದೆಯಲ್ಲಿನ ಅಸಂಗತತೆಗಳು, ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಟೋಲನ್ನು ವಿಧಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಫಲ ವಿಶೇಷಣೆ. ಮೌದಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅದೆಂದರೆ ‘ಯೋಜನೆಗಳ ಆಯ್ದೆಯಲ್ಲಿನ ಅಸಂಗತತೆಗಳು’ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಮೌದಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತದೆಯಾದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಾಗಗಳು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಎರಡನೆಯ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತವೆ.

ಯೋಜನೆಗಳ ಆಯ್ದೆಯಲ್ಲಿನ ಅಸಂಗತತೆಗಳು

5.1.10. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮಾಣಕರ್ಗಳಿಗೆ ಅವೆಂದರೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಮೌಲ್ಯ, ತಂತ್ರಜ್ಞತೆ ವಿಭಾಗಾರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಕ್ರೀಷಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಕೆ **5.1.10.1**ಇಂದ **5.1.12**ರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ/ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಕರಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಪರಿಗ್ರಹಿಸಿದ್ದುದು.

5.1.10.1. ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತು ಕನಾರ್ಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆಯ್ದೆಯುದು ಬೆಂಬಲವು ಸಾಲದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ, ರಾಜ್ಯವು ವಿಶ್ವಭ್ಯಾಂಕ್ (ಬಿಬಿಆರ್ಡಿ) ಸಹ-ಹಣಕಾಸಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದಾದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು. ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯು (ಕೆಎಸ್‌ಎಚ್‌ಎಫ್) ¹¹⁸ ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದವು (ಕಂಡಿಕೆ **5.1.2**ನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು). ಕಂಪನಿಯು ಆರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು (ಅನುಬಂಧ-20ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 8ರಿಂದ 13) ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಹ-ಹಣಕಾಸು ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಹೈಕ್ರೋಡ್ ವರ್ಷಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿತು. ಹಣಕಾಸಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರರಶ್ತಗಳ ಅನುಸಾರ, ಯೋಜನೆಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪರಿಮಿತಿಗಳು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾದ ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಮೌಲ್ಯ (ವಿಫೋದಿ) ಆಗಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಸಗಿ

¹¹⁸ ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯು (ಕೆಎಸ್‌ಎಚ್‌ಎಫ್) ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ (ಪನರ್-ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿನ ಅಂತರ-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕು-ಬಿಬಿಆರ್ಡಿ) ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಜಾಲವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಫ್ಟೀಸಲಾಗಿರುವ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿನ ಘಟಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪೂರ್ವಧರ್ಮಿಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆಯಾದಲ್ಲಿ, ಕನಾರ್ಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಕೆಎಸ್‌ಎಚ್‌ಎಫ್) ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯು ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಅಥವಾ ಮನುವರ್ವಸ್ತಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವಂತಹ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಮೈಗೆರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತವೆ. ಸಂಚಾಲಕ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂಡಳಿಯ ಕೆಎಸ್‌ಎಚ್‌ಎಫ್ ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಸ್ಥಾಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಸಹಭಾಗಿತ್ವವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆ/ವಿರೀದಿಗಿಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಮುಂದುವರೆದು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಪ್ರಮಾಣಕಗಳು¹¹⁹ ಅನುಸಾರ, ಈಕ್ಕಣಿ ಐಆರ್‌ಆರ್¹²⁰ ಶೇಕಡಾ 18ರವರೆಗೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಈಕ್ಕಣಿ ಐಆರ್‌ಆರ್ ಶೇಕಡಾ 18ಕ್ಕೆ ಮೀರಿದರೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ, ವಿರೀದಿ/ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ (ಇಷಿಸಿ) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸವಾಲಿಗೆ ಇಡುವ ಅಗತ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಚಾರದ ಗಾತ್ರವು 5,000 ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಕಾರು ಘಟಕಗಳಿಗಿಂತ (ಇಷಿಸಿಯು) ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇಷಿಸಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳವ ಅಗತ್ಯತೆಯಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸಹ ಪ್ರಮಾಣಿಕಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದವು.

ಅದರಂತೆಯೇ, ಕಂಪನಿಯು ಆರು ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವಿಧ ಎಂ ವಿಶೇಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿತು ಮತ್ತು ಓಂಡರು ಸವಾಲು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅರೆ-ವರ್ಷಾರ್ಥನ ಮಿತಿಗಳನ್ನು¹²¹ ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿತು. ಕಂಪನಿಯು ಅಂತರ-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಧಾರ್ತಕ ಸವಾಲುಗಳ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಅರೆ-ವರ್ಷಾರ್ಥನ ದರದ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿದಾರರುಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ಮಾಡಿತು. ಯೋಜನೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ:

ಕೋಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ 5.1.1: ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಹ-ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ಎಂ ವಿಶೇಷಣೆ

(₹ ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ)

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಯೋಜನೆ	ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ	ಸವಾಲು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಿತಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಾದ ಅರೆ-ವರ್ಷಾರ್ಥನ ಮಿತಿ	ನೀಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಅರೆ-ವರ್ಷಾರ್ಥನ ದರ	ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಅರೆ-ವರ್ಷಾರ್ಥನ ದರ ಈಕಡಾವಾರು	ವಿವಿಧ ಎಂ ¹²²
1	ಡಬ್ಲು ಈಸಿಪಿ-1	235.76	32.30	34.20	23.96	-15.48
2	ಡಬ್ಲು ಈಸಿಪಿ-2	226.20	30.20	24.99	16.00	43.65
3	ಡಬ್ಲು ಈಸಿಪಿ-3	276.93	37.60	26.28	25.06	95.21
4	ಡಬ್ಲು ಈಸಿಪಿ-5	219.94	29.80	19.62	23.74	85.61
5	ಡಬ್ಲು ಈಸಿಪಿ-6	205.13	27.40	17.73	22.96	80.90
6	ಡಬ್ಲು ಈಸಿಪಿ-7	204.92	28.30	31.41	22.90	-25.80

ಡಬ್ಲು ಈಸಿಪಿ-ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಹ-ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆ; ಡಬ್ಲು ಈಸಿಪಿ-4ನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಈಕ್ಕಣಿ ಐಆರ್‌ಆರ್/ವಿವಿಧ ಎಂ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಕಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ದರು

5.1.10.2. ಸಂಚಾಲನಾ ಸಮಿತಿ/ಪಿಜಿಬಿ, ಇವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ (ಜುಲೈ 2015/ಆಗಸ್ಟ್ 2015), ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಈಕ್ಕಣಿ ಐಆರ್‌ಆರ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೆಯೇ ಕೇವಲ ವಿವಿಧ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲದೆಯೇ, ಈ ಆರು

¹¹⁹ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು, ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಸಮಗ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹರಿಸಿ ರಸ್ತೆ ವಲಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಇತರೆ ಆಧ್ಯತ್ಮೀಯ ವಲಯಗಳ ಹಣಕಾಸಿನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳವ ಸಲುವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಜಿ.ಕೆ. ಚತುರ್ವೇದಿಯವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು (ಆಗಸ್ಟ್ 2009) ಸಮಿತಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮಂತ್ರಾಲಯವು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತ್ತು. (ನವಂಬರ್ 2009).

¹²⁰ ಪ್ರತಿಫಲದ ಅಂತರಿಕ ದರವು (ಐಆರ್‌ಆರ್) ಯೋಜನೆಯು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಗಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈಕ್ಕಣಿ ಪ್ರತಿಫಲದ ಅಂತರಿಕ ದರವು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಿದನಂತರ ಹಾಡಿಕೊಂಡಿರಿಗೆ (ಈಕ್ಕಣಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು) ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಅಳಿಯುತ್ತದೆ.

¹²¹ ಅರೆ-ವರ್ಷಾರ್ಥನವು ಯಶಸ್ವಿ ಸವಾಲುದಾರರಿಗೆ (ರಿಯಾಲಿಟಿದಾರರಿಗೆ) ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ದರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿಯ ಅವಧಿಯಾದ್ಯಂತ ಅಧವಾ-ಹಾಫ್‌ಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿರುವ ಮೌತ್ತ.

¹²² ವಿವಿಧ ಎಂ = ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಮಿತಿಯ ಅರೆ-ವರ್ಷಾರ್ಥನ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಸವಾಲುದಾರರು ಫೋಣಿಸಿರುವ ಮೌಲ್ಯ ಇವುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ನಿಷ್ಠಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೌಲ್ಯ.

ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿವಾಹೋವಂ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಎರಡು (ಡಬ್ಲೂ ಸೀಪಿ-1 ಮತ್ತು 7) ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ, ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿವಾಹೋವಂ ಕಾರಣ ವರ್ಷಾರ್ಥಿನದ ಹೊರಹರಿವು ಗಣನೀಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಧಿಕ ಮಟ್ಟದ ಅರೆ-ವರ್ಷಾರ್ಥಿನದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದವು.

ಈ ಅನುಮೋದನೆಗಳು, ಇದೇ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಹ-ಹೊಕಾಸಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವ್‌ಸೋಎಚ್‌ಎಪಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿವಾಹೋವಾ ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 18ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಈಕ್ಷಣೆ ಇರುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇಪಿಸಿ ಮಾದರಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ನಿಣಾಯಿಗಳಿಂದ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2013) ಮಾರ್ಗಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಲೇಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತು. ಮುಂದುವರೆದು, ಅದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾನದಂಡವಾಗಿರಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲದೆಯೇ ಕೇವ್‌ಸೋಎಚ್‌ಎಪಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ¹²³ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿವಾಹೋವಂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದಾಗ್ನೂ, ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿವಾಹೋವಂ ಆಧಾರಿತ ಡಬ್ಲೂ ಸೀಪಿ-1 ಮತ್ತು ಡಬ್ಲೂ ಸೀಪಿ-7ರ ಅನುಮೋದನೆಯು ಸರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅವಧಿಯಾದ್ಯಂತ ರೂ 80.16 ಕೋಟಿ¹²⁴ ಮೊತ್ತದಷ್ಟು ವರ್ಷಾರ್ಥಿನದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು.

ಸಂಚಾರ ಗಾತ್ರ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಪರಿಗಳಿಸಿದ್ದಾದು

5.1.10.3. ಕಂಪನಿಯು 13 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ/ಪ್ರೀನೇಚ್ಯಾಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್/ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2013) ಸಂಚಾರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಆರು ಯೋಜನೆಗಳ (ಕೋಷ್ಟಕ ಸಂಖ್ಯೆ 5.1.ನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು) ಸಂಚಾರಿ ಗಾತ್ರವು 1,630 ಪಿಸಿಯುಗಳು ಮತ್ತು 4,508 ಪಿಸಿಯುಗಳ ನಡುವೆ ಇತ್ತು ಹಾಗೂ ಅದು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದ್ದ 5,000 ಪಿಸಿಯುಗಳ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ತಲುಪಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಈ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಪರಿಗಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೇಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತು.

ಅಲ್ಲದೆಯೇ, ಕಂಪನಿಯು ಈ ಆರು ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ದ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015) ₹ 55.62 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಷ್ಟು ವಾರ್ಷಿಕ ಟೋಲ್ ವರಮಾನವು ₹ 13.04 ಕೋಟಿಗೆ¹²⁵ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019) ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ (ಶೇಕಡಾ 77ರಷ್ಟು), ಇದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆಧಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿತು ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯು ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಸಾಲಗಳ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಆಯವ್ಯಯ ಬೆಂಬಲದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಿಂದ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇತ್ತು. ಪ್ರಕ್ಕೆಚಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಂಚಾರ/ಸಾರಿಗೆ ವರಮಾನದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಶೀಪ್ರತರವಾದ ಇಳಿಕೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣಗಳು ಲೇಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ದಾಖಿಲೆಗಳಿಂದ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮಾಣಕಾರ್ಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲು ಸಂಚಾಲನಾ ಸಮಿತಿ/ಪಿಜಿಬಿಯು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿಣಾಯವು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಧಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ಮಾಡಿತು ಹಾಗೂ

¹²³ ಕನಾರ್ಟಿಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಯೋಜನೆ IIರ (ಕೇವ್‌ಸೋಎಚ್‌ಎಪಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿವಾಹೋವಂ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದ್ದವು: ಡಬ್ಲೂ ಸೀಪಿ 1: ₹ 153.34 ಕೋಟಿ, ಡಬ್ಲೂ ಸೀಪಿ 2: ₹ 47.50 ಕೋಟಿ, ಡಬ್ಲೂ ಸೀಪಿ 3: ₹ 37.51 ಕೋಟಿ, ಡಬ್ಲೂ ಸೀಪಿ 4: (-) ₹ 27.68 ಕೋಟಿ, ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿವಾಹೋವಂ (+) ₹ 210.67 ಕೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು.

¹²⁴ ₹ 1.90 ಕೋಟಿ (₹ 34.20 ಕೋಟಿ - ₹ 32.30 ಕೋಟಿ) + ₹ 3.11 ಕೋಟಿ (₹ 31.41 ಕೋಟಿ - ₹ 28.30 ಕೋಟಿ) = ₹ 5.01 ಕೋಟಿ x 16 ಅರೆ ವರ್ಷಾರ್ಥಿನ ಕಂತುಗಳು = ₹ 80.16 ಕೋಟಿ.

¹²⁵ ಕಂಪನಿಯು ಏಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೋರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ವಾರ್ಷಿಕ ಟೋಲ್ ವರಮಾನದಲ್ಲಿನ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕನಾರ್ಟಿಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿತ್ತು (ಮಾರ್ಚ್/ಪ್ರತಿಲ್ಕ 2019).

ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿತು.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಕಗಳು ವರ್ಷಾಶನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆಗಿರುತ್ತವೆಯಾದಲ್ಲಿ, ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸಹ-ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇವು ಇಪಿಸಿ ಮತ್ತು ವಾರ್ಡ್ ಕ ವರ್ಷಾಶನ ನಮೂನೆಯ ಮಿಶ್ರಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತರಿಸಿತು (ಜನವರಿ 2020). ಈ ಪ್ರಮಾಣಕಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಪಥಗಳು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹಾಗೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾದಂತಹ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎನ್‌ಎಚ್‌ಡಿಪಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ, ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು, ಇಪಿಸಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮನರ್-ಸವಾಲಿಗೆ ಇಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಡೆಯ ಪಕ್ಕ ಆರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿತ್ತು.

ಪ್ರಮಾಣಕಗಳು ಬಿಬಟಿ (ಟೋಲ್), ಬಿಬಟಿ (ವರ್ಷಾಶನ) ಹಾಗೂ ಇಪಿಸಿ ಮಾದರಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಥ ಮತ್ತು ಚತುಪಥ ಎರಡನ್ನೂ ವ್ಯವಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವರ್ಷಾಶನವು ಈ ಮಾದರಿಗಳ ಸಮೀಕ್ಷಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ತರವು ಒಮ್ಮೆವಂತಿಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ, ಸಂಚಾಲನ ಸಮಿತಿ¹²⁶ /ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮಂಡಳಿಯು, ಕೆವಸ್‌ಎಚ್‌ಎಪಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಈಕ್ಕಣಿ ಬಆರ್‌ಆರ್ ಮತ್ತು ಏಎಫ್‌ಎಂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನಯೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮಾಣಕಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದವು, ಆದ್ದರಿಂದ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಪ್ರಮಾಣಕಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆವಸ್‌ಎಚ್‌ಎಪಿ ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿ, ಇವರೆಡಕ್ಸ್‌ನಿಂಬಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಸಂಚಾಲನ ಸಮಿತಿ/ಪಿಜಿಬಿಯು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವಾಗ ಎರಡು ವಿವಿಧ ಪ್ರಮಾಣಕಗಳನ್ನು ಏಕ ಅನುಸರಿಸಿ ಎಂಬುದು ಸ್ವಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂದುವರೆದು, ಸಂಚಾರದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಪಿಸಿಯೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆದರೆ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ವಾಹನಗಳ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೆ (ವಾಣಿಜ್ಯ, ಸ್ಥಳೀಯ, ಕೃಷಿ) ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆಯೇ, ಮನರ್-ಸವಾಲಿಗೆ ಇಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಮಾಣಕಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಸಂಚಾರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕ್ರೋಷಕೆಗಳಿಂದ ಮಾರ್ಗಾಂತರಣ ಮಾಡಿ ಅನುಮೋದನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು

5.1.11. ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಕ್ರೋಷಕಲ್ಪಣೆಯು ಸಂಚಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದಂತೆ ಏಳರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಗಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮೂರ್ಖಭಾವಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಒಂದು ಸಿಮಿತ ಅಗಲೀಕರಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕಿದ್ದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗವು ನೀಡಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಮಾದರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯು (ಎಂಸಿಎ) ತಿಳಿಸಿದೆ.

¹²⁶ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಕೆನಾರ್ಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯದಾಗಿದ್ದವು ಹಾಗೂ ಬಿಬಿಆರ್‌ಡಿ ಹಣಕಾಸನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಸಂಚಾಲನ ಸಮಿತಿ/ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮಂಡಳಿಯು ಈ ಎರಡೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದವು. ಸಂಚಾರ ಸಮಿತಿಯ ಕೆನಾರ್ಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಥಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು, ಐಡಿ, ಇವರ ನೇತ್ಯತದಲ್ಲಿದ್ದ ಯೋಜನಾ ಮತ್ತು ಅಂತಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಇಲಾಖೆ, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ (ಅಧಿಕೃತ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು), ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆ (ವೆಚ್ಚೆ), ಲೋಕೋಪರ್ಯೋಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೆಂಪ್ರೋಡಿಸಿಲ್, ಕೆನಾರ್ಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಇವರುಗಳು ಸದಸ್ಯರುಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಬಳಾರಿ ನಗರ- ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸೀಮಾ ರಸ್ತೆಯ ಸವಿವರ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯ ಸಲಹಾರರು ನಡೆಸಿದ (ಜುಲೈ 2009) ಸಾರಿಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಜ್ಯೇಂಜು ಕ್ರಮೀ 1.500 ರಿಂದ ಜ್ಯೇಂಜು ಕ್ರಮೀ 10.000 ವರೆಗೆ (ಚಾಚು-I) 2011ರಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಥವನ್ನು (ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಾರಿಗೆ-6,267 ಪಿಸಿಯುಗಳು) ಹಾಗೂ 2020ರಲ್ಲಿ (ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಾರಿಗೆ-15,495 ಪಿಸಿಯುಗಳು) ಜರುಪ್ಪಬ್ಬ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಯೇಂಜು ಕ್ರಮೀ 10.000ಯಿಂದ ಜ್ಯೇಂಜು ಕ್ರಮೀ 27.170 ವರೆಗೆ (ಚಾಚು- II)ರಲ್ಲಿ 2024 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪಥವನ್ನು (ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಾರಿಗೆ- 6,251 ಪಿಸಿಯುಗಳು) ಹಾಗೂ 2034 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ (ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಸಾರಿಗೆ-15,014 ಪಿಸಿಯುಗಳು) ಜರುಪ್ಪಬ್ಬ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತು. ಅದರಂತೆಯೇ ಸವಿವರ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು.

ಲೆಕ್ಚರಿಶೋಧನೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿತು:

- ಕನಾರಟಕ ಸರ್ಕಾರವು 2020 ಮತ್ತು 2024 ಸಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಾಚುಗಳಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 2010ರಲ್ಲಿಯೇ ಚಾಚು -I ಕ್ಕೆ ಜರುಪ್ಪಬ್ಬ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚಾಚು -IIಕ್ಕೆ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು (ಆಗಸ್ಟ್ 2010). ಬಿಬಟಿ (ವರ್ಷಾಶನ) ಮಾದರಿಯ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅದರಂತೆಯೇ ₹ 327.60 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಾಶನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾವತಿಯೊಂದಿಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು (ಸಿಎ) ಮೊಣಿಗೋಳಿಸಲಾಯಿತು (ಆಗಸ್ಟ್ 2010). ಯೋಜನೆಯ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದಿನಾಂಕವು¹²⁷ ಮಾರ್ಚ್ 2013 ಆಗಿತ್ತು.
- ಈ ರಸ್ತೆಯು ಕನಾರಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಆದ್ಯತೆಯ ರಸ್ತೆಗಳ¹²⁸ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆಯೇ, ಬಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರಿಂದ ದೊರಕಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಅನುಸಾರ, ಆ ರಸ್ತೆಯು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು (ಕನ್ನಾರಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಲೂರು) ಸೇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಚಾರವು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
- 2020 ಮತ್ತು 2024ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ 2013ರಲ್ಲಿಯೇ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಜರುಪ್ಪಬ್ಬ (ಚಾಚು-I) ಮತ್ತು ದ್ವಿಪಥ (ಚಾಚು-II) ರಸ್ತೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣೆಯ ಅನುಸಾರ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆಯೇ, ಅದು ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗವು ನೀಡಿದ್ದ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾದರಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿತ್ತು. ತತ್ತ್ವರಿಂಧನಾಮಾರ್ಗ, ಕಂಪನಿಯ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕ್ರೇಗೋಂಡ ಕಾರಣದಿಂದ ₹ 29.53 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಿತು.
- ಕಂಪನಿಯ, ಯೋಜನೆಯ ಮೊಣಿಗೋಂಡನಂತರ ಒಂದು ಸಾರಿಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿತು (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2017) ಹಾಗೂ ₹ 2.82 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಷ್ಟು ಒಂದು ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಭಾವ್ಯ ಟೋಲ್ ವರಮಾನವನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಾಲ್ಕು ಕರೆಗಳ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2017 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 2018ರ ನಡುವೆ) ನಂತರವೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಹಳ

¹²⁷ ಯೋಜನಾ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದೇಶ ಶೇಕಡಾ 75ರಷ್ಟು ಮೊಣಿಗೋಂಡನಂತರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಫೋಇಸಲಾಗುವುದು, ಅದು ಜೋಲಿನ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರ ಶುಲ್ಕದ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.

¹²⁸ ಕನಾರಟಕ ಸರ್ಕಾರವು 10,000 ಪಿಸಿಯುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ 10,000 ಕ್ರಮೀಗಳಷ್ಟು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಬಳಾರಿ ನಗರ- ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸೀಮೆಯ ರಸ್ತೆಯು ಈ 10,000 ಕ್ರಮೀಗಳ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ನಿಕ್ಯಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುದರಿಂದ, ಕಂಪನಿಯು ಬಿಡ್ಡಗಳ ಮೂಲಕ ಓಎಲ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾರಂಭಿಕವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ 5,183 ಪಿಸಿಯುಗಳು 2,385 ಪಿಸಿಯುಗಳಿಗೆ ಇಳಿಮುಖಗೊಂಡಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. ಆ ರೀತಿ ಇಳಿಮುಖಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣಗಳು ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ, 2020ರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಚಾಚು-I ಕ್ಕೆ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಚಾಚು-IIಕ್ಕೆ ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆಗೆ ಮಾಪಾಡು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯು 2020ರಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಚಾರದ ಮನ್ಯ-ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದನಂತರ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತ್ತು.

ಹಸಿರು ಪ್ರದೇಶ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಪಾರಂಪರಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕಾರಣಗೊಂದ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಚಾಚು -Iರಲ್ಲಿ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿತು (ಜನವರಿ 2020). 2013ರಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, 2020ರಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ 2018ರಿಂದಲೇ ಇದು ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗೆ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯತೆಯು ಉದ್ದೇಶಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಹಾಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್‌ಗಳನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವುದರಿಂದ ಅನುಕೂಲಕರವಲ್ಲ. ರಸ್ತೆಯ ಅತೀ ಕಡಿಮೆ ಉದ್ದದ (29 ಕಿಮೀಗಳು) ಕಾರಣ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕರೆಗಳ ನಂತರವೂ ಕಂಪನಿಯು ಓಎಲ್ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿತು.

ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕ್ಕೆಪಟೆಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಒಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನೇ ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿತಾದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತರವು ಒಪ್ಪುವಂತಿಲ್ಲ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದ ವಾಸ್ತವಾಂಶವು ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ರಸ್ತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪರ್ಕತೆಯ ಕಾರಣ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯ ವಾದಕ್ಕೆ ಮೂರಕವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆಯು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರದಿದ್ದ ಕಾರಣ ಓಎಲ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ ಓವ್‌ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಪಡೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾಸ್ತವಾಂಶದಿಂದ ಇದು ಸಾಬಿತಾಗಿದೆ. ಮೂರನೆಯದಾಗಿ, ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲೀಕರಣವು ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗವು ನೀಡಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಮಾದರಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಅನುಸಾರ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಜೆಎಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದು

5.1.12. ಯಲಹಂಕ – ಆಂತರಿಕದೇಶ ಸೀಮಾ ರಸ್ತೆಯ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಶೇಕಡಾ 40ರ ವಿಜೆಎಫ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ (ಜನವರಿ 2013) ₹ 380.85 ಹೊಟಿ ಹೊತ್ತೆದಷ್ಟು ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯು ಯೋಜನೆಯು ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದ ಶೇಕಡಾ 30ರ ವಿಜೆಎಫ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿತು (ಫೆಬ್ರುವರಿ 2013). ಆದರೆ, ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 34ರ ವಿಜೆಎಫ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿತು ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಮನ್ಯ-ಸಲ್ಲಿಸಿತು (ಮಾರ್ಚ್ 2013). ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯು ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಷ್ಕರೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ತನ್ನ ತಾഴೀಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿತು (ಏಪ್ರಿಲ್ 2013) ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ₹ 380.85 ಹೊಟಿಯ ಶೇಕಡಾ 20ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ₹ 76.17ಹೊಟಿ ಹೊತ್ತೆದಷ್ಟು ವಿಜೆಎಫ್‌ನ ತನ್ನ ಪಾಲನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದ ಶೇಕಡಾ 14ರಷ್ಟು (₹ 53.32 ಹೊಟಿ) ಉಳಿಕೆ ವಿಜೆಎಫ್ ಅನ್ನು ಕನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಭರಿಸಬೇಕಿತ್ತು.

ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೆನಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಜೆಫೋನ್ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕರೆಯಲಾದ (ಜುಲೈ 2013) ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಏರಡು ಉಂಡರುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯೂ ದೂರೆತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ (ಫೆಬ್ರವರಿ 2014), ಶೇಕಡಾ 39.99ರ ಕೆನಿಷ್ಠ ವಿಜೆಫೋನೋಂದಿಗೆ (₹ 152.33 ಕೋಟಿ) ಮೇ. ರಾಮಲಿಂಗಮ್ ಕನ್ನಟಕ್ ಕಂಪನಿ ಪ್ರ್ಯೇವೇಚ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು (ಜನವರಿ 2015).

ಪ್ರಕ್ರೇಷಿಸಲಾಗಿದ್ದ ವಿಜೆಫೋ ಶೇಕಡಾ 40 ಆಗಿದ್ದಾಗೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯು ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು (ಜನವರಿ 2013) ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿತು (ಫೆಬ್ರವರಿ 2013). ಅರ್ಥಿಕ ಹೊಲ್ಯೂದ ವಿಜೆಫೋನೋಂದಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು ಅಪರೂಪದಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅವರ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಅವರಿಗೆ ಅನರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಂತಾಗಿದೆ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಅರ್ಥಿಕ ವಿಜೆಫೋನೋಂದಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ₹ 22.81 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಷ್ಟು (₹ 380.85 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಶೇಕಡಾ 5.99) ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಯವ್ಯಯದ ಹೊರಹರಿವು ಆಗಿತ್ತು. ಅರ್ಥಿಕ ವಿಜೆಫೋನ್ ಕಾರಣ ಯೋಜನೆಯು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮಾಣಕಗಳ ಅನುಸಾರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇಪಿಸಿ ಮಾಡರಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು.

ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೂಲಕ ದರ ಅನ್ನೇಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಶೇಕಡಾ 34 ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಅಂದಾಜು ಅಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತರಿಸಿತು. (ಜನವರಿ 2020) ರಿಯಾಲಿಟಿದಾರರುಗಳ ದರ/ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರೇಷಣೆಗಳು ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಂಪನಿಯ ಅಂದಾಜುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಯಾದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಶೇಕಡಾ 34ನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೂಲಕ ಗೊಳಿಸುವವರೆಗೆ ಪರಮೋಚ್ಚವಾದ ಅಂಶವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು.

ರಿಯಾಲಿಟಿದಾರರುಗಳ ದರ/ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆ ಪ್ರಕ್ರೇಷಣೆಗಳು ಅಂದಾಜುಗಳಿಗಿಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಎಂಬ ವಾಸ್ತವಾಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಕರಣ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಜೆಫೋಗಾಗಿ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಯೋಜನೆಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಗಳಿಸಿದಂತೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಶೇಕಡಾ 34ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಕಡೆಗಳಿಸಿ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಶೇಕಡಾ 39.99ರ ದರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದ ಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

‘ಯೋಜನೆಗಳ ಆಯ್ದುಯಲ್ಲಿ ಅಸಮಂಜಸತೆಗಳು’ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದ್ದು, ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿನ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಅಸಮಂಜಸತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಪ್ರ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮಾಣಕಗಳ ಅನುಸಾರ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ತೀಮಾರ್ಕನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಸಮೀಕ್ಷಿಸಿದ ಹನ್ನೆರಡು ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಕ್ರೇಷಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಮಿತಿಗಳು, ಸಾರಿಗೆ/ಸಂಚಾರ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕ್ರೇಷಣೆಗಳು, ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯತೆ, ಇತ್ಯಾದಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ

5.1.13. ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ, ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪರತ್ತಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಮೂರ್ಚಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಸೇರ್ವಿಸೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಾರು ಬೂದಿಯ ಬಳಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮಾಣಕಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುಸರಣಾ ಕ್ರಮಗಳು, ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಕೆಗಳು **5.1.13.1ರಿಂದ 5.1.18ರಲ್ಲಿ** ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿರೀದಿ/ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬ

5.1.13.1. ಕಂಪನಿಯು ರೂಪಿಸಿದ್ದ ವಿರೀದಿ/ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯ ಅನುಸಾರ ವಿಶ್ವಾಸಿತ ಸಹ-ಹಣಕಾಸಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಆರು ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2014ರಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಖಗೊಳಿಬೇಕಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಆರು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಲ ಪತ್ರಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು/ರಿಯಾಯಿತಿ ಅವಧಿಯು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು (ಪ್ರೈವೇಟ್‌ಎರ್ಲ್/ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಡೇಟ್) ¹²⁹ ಜೂನ್ 2015ರಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಷರತ್ತುಗಳ ಅನುಸಾರ, ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರು ರಿಯಾಯಿತಿ ಅವಧಿಯು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಪತ್ರದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 180 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯು ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವೇಶನದ ಶೇಕಡಾ 80ರಷ್ಟನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿ ಅವಧಿಯು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ (ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಡೇಟ್) ¹³⁰ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು.

ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೂರ್ಖಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬದ ಕಾರಣ ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರೈವೇಟ್‌ಎರ್ಲ್/ನಿರ್ಧಾರಿತ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಗೊಂಡಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಲೇಕ್‌ಪರಿಶೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತು. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮೇ 2011ರಲ್ಲಿ¹³¹ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿತಾದರೂ ಹಾಗೂ ಐಬಿಆರ್ಡಿ ಜೋತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತಾದರೂ, ಕಂಪನಿಯು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2014 ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2017ರ ನಡುವೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಹಾಗೂ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 2016 ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 2019ರ ನಡುವೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಕೋಶದ ರಚನೆ (2012), ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನೇಮಕ (2014) ಹಾಗೂ ಮನವಸ-ಸತಿ ಶ್ರೀಯಾ ಯೋಜನೆಯ (ಆರ್‌ಎಪಿ) ಅನುಮೋದನೆ (2015), ಈ ವಿಳಂಬಗಳ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿತು.

ತತ್ವರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯು ಇದು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ (ಡಬ್ಲೂ ಸೀಪಿ-1, 3, 5, 6 ಮತ್ತು 7) ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ (ಡಬ್ಲೂ ಸೀಪಿ-2) ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2016ರಲ್ಲಿ ವಿರೀದಿ/ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 12ರಿಂದ 21 ತಿಂಗಳುಗಳ ವಿಳಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರ್ಖಗೊಳಿಸಿತು. ತತ್ವರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇದು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ (ಡಬ್ಲೂ ಸೀಪಿ-1, 3, 5, 6 ಮತ್ತು 7) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್/ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2016ರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ (ಡಬ್ಲೂ ಸೀಪಿ-2) ಆಗಸ್ಟ್ 2017ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಿತ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಫೋಂಷನ್ ತಿಂಗಳುಗಳ ಒಂದು ವಿಳಂಬವು ಇದು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 15 ತಿಂಗಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 26 ತಿಂಗಳುಗಳು ಆಗಿತ್ತು.

¹²⁹ ಸಾಲದಾರರು ಸಾಲವನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಲ ಪತ್ರಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ದಿನಾಂಕ ‘ಪ್ರೈವೇಟ್‌ಎರ್ಲ್’ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ರಿಯಾಯಿತಿದಾರಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ಹಣಕಾಸು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ‘ನಿರ್ಧಾರಿತ ದಿನಾಂಕ’ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಡೇಟ್ ಎಂದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್‌ಎರ್ಲ್/ಕ್ಲೌಡ್‌ಎರ್ಲ್ ಸಾಧಿಸಿದ ದಿನ ಅಥವಾ ಏರಡೂ ತಂಡಗಳು ಒಮ್ಮೆಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆ ರೀತಿ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸುವ ದಿನ ಹಾಗೂ ಈ ದಿನಾಂಕವು ರಿಯಾಯಿತಿ ಅವಧಿಯು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುವ ದಿನಾಂಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು.

¹³⁰ ‘ನಿರ್ಧಾರಿತ ದಿನಾಂಕ ಅಥವಾ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಡೇಟ್’ ಎಂದರೆ, ಪ್ರೈವೇಟ್‌ಎರ್ಲ್/ಕ್ಲೌಡ್‌ಎರ್ಲ್ ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಶೇಕಡಾ 80ರಷ್ಟನ್ನು ರಿಯಾಯಿತಿದಾರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ದಿನಾಂಕ. ಈ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅವಧಿಯು ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

¹³¹ ಕಂಪನಿಯು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ಆರು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಹ-ಹಣಕಾಸನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಐಬಿಆರ್ಡಿ ನಡುವೆ ಸಾಲದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಐಬಿಆರ್ಡಿ ನಡುವೆ ಯೋಜನಾ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮೇ 2011ರಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಖಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದೇಶನ್ನು ಯೋಜನಾ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ದಾಖಲೆಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಐಬಿಆರ್ಡಿ ಜೊತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಸಾಲ ಮತ್ತು ಯೋಜನಾ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು.

ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದನಂತರ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿರೀದಿ/ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಫೆಡ್‌ಬ್ಯಾಲನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಸವಿವರ ಯೋಜನಾ ವರದಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತರಿಸಿತು (ಜನವರಿ 2020). ಆರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸಲ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತಾದ್ದರಿಂದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ಹಾಗೂ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನವನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾದಲ್ಲಿರದ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಾರಣ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಕಂಪನಿಯು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಕೋಶದ ಸಮಯೋಚಿತ ರಚನೆ, ಅಗತ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನೇಮಕ, ಆರೋವಿ ಅನುಮೋದನೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಇದು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಉಂಟು ಮಾಡಿತಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಇದರ ತತ್ವರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರಿತ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಯಿತಾದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತರವು ಒಮ್ಮೆವಂತಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಏರಡು ವರ್ಷಗಳ ಒಳಗೆ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿತ್ತಿದ್ದರಿಂದ, ಈ ನಿಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶೀಷ್ಟ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬದ ಒಂದರನಂತರ ಒಂದರಂತೆ ಅನುಕ್ರಮವಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕಾರಣ, ಮೂರಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ 15 ತಿಂಗಳುಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ 26 ತಿಂಗಳುಗಳು ವಂಚಿಸುವಂತಾಯಿತು.

ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಡಚಣೆ ಮುಕ್ತ ರಸ್ತೆ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲತೆ

5.1.13.2. ಯಲಹಂಕ – ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸೀಮಾ ರಸ್ತೆಗೆ ಯೋಜನಾ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದೇಶ 55.522 ಕಿಮೀಗಳಪ್ಪು (ಶೇಕಡಾ 75.76) ಮೂರಣಗೊಂಡನಂತರ ಪಿಸಿಬಡಿ ನೀಡಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರು ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಷರತ್ತುಗಳ ಅನುಸಾರ ಪಿಸಿಬಡಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2018) ಬಳಕೆದಾರ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅಮೂರಣವಾಗಿದ್ದ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ಕಾರಣ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ತೀಳಿಸಿರುವಂತೆ 16.480 ಕಿಮೀಗಳಪ್ಪು ಒಟ್ಟಾರೆ ಉದ್ದೇಶ (ಶೇಕಡಾ 22.51) 12 ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಂತರ ಚಾಚುಗಳು ಮೂರಣಗೊಳ್ಳಲು ಬಾಕಿಯಿದ್ದವು (ಮೇ 2019) ಎಂಬುದನ್ನು ಲೇಕ್ಪಪರಿಶೋಧನೆಯೆ ಗಮನಿಸಿತು.

ಕೋಷ್ಟಕ ಸಂಖ್ಯೆ 5.1.2: ಅಮೂರಣ ಮಧ್ಯಂತರ ಚಾಚುಗಳು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಅಮೂರಣ ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಗಳು	ಕಿಮೀಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
1	23+080 ರಿಂದ 23+500	0.840
2	24+570 ರಿಂದ 25+000	0.430
3	26+860 ರಿಂದ 27+000	0.140
4	35+700 ರಿಂದ 35+820	0.240
5	36+260 ರಿಂದ 36+480	0.440
6	37+650 ರಿಂದ 38+060	0.410
7	48+100 ರಿಂದ 48+500	0.800
8	51+920 ರಿಂದ 54+000	4.160
9	73+220 ರಿಂದ 75+960	5.480
10	79+400 ರಿಂದ 80+360	1.920
11	82+040 ರಿಂದ 82+450	0.820
12	84+820 ರಿಂದ 85+220	0.800
	ಒಟ್ಟು	16.480

ಜ್ಯೇಂಜುಗಳ ಅತ್ಯಲ್ಲ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳಿದ್ದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಮೂರ್ಣ ಚಾಚುಗಳಿಂದ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಈ ಅಮೂರ್ಣ ಚಾಚುಗಳು ಕೆಲವು ಪ್ರಥಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು, ಅವೆಂದರೆ ಎರಡು ರೈಲ್ವೇ ಮೇಲು ಸೇತುವೆಗಳು, ಒಂದು ಪ್ರಥಾನ ಸೇತುವೆ, ನಾಲ್ಕು ಸಣ್ಣ ಸೇತುವೆಗಳು, 19 ಅಡ್ಡ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಗಳು ಹಾಗೂ ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ, ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಕಂಪನಿಯ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣದಿಂದ ಚಾಚುಗಳು ಅಮೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತದ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರಿತ ದಿನಾಂಕದಿಂದ (ಮಾರ್ಚ್ 2016) 13 ರಿಂದ 23 ತಿಂಗಳಿಗಳ ವಿಳಂಬಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. ಕನಾರಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಬಾಕಿಯಿತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ₹ 180 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಪ್ಪು ಪರಿಹಾರದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ (ಜಾನ್ 2019) ಬಾಕಿಯಿದ್ದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಸಹ ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. ಬಹಳಪ್ಪು ಜ್ಯೇಂಜುಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರತೀ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೂರ್ಣ ಚಾಚುಗಳು ಇದ್ದವು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ, ಅದೆಂದರೆ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಚಲಿಸುವುದು/ ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿನ ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆಯೇ, ರಸ್ತೆ ಒಳಕೆದಾರರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣಾನುಗುಣವಾದಂತೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ಪ್ರಯಾಣದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದೇ ಟೋಲ್ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.



ಭಾಯಾಚಿತ್ತ ಸಂಪೂರ್ಣ 5.1.2: ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಮೂರ್ಣಗೊಂಡು ಉಳಿದುರುವ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ (ಮೇ 2019)

ಯಲಹಂಕ – ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸೀಮಾ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2014ರಿಂದ ಜಾನ್ 2016ರವರೆಗೆ ಓವ್ರ್ ಪೂರ್ಣ ಕಾಲದ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಯವರ (ಎಸ್‌ಎಲ್‌ಎಬಿ) ಅನುಮತಿಯಿಂದ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಈ ಮದ್ದೆಯು ಮೇ 2017ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 2017ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿಯಿದ್ದದರಿಂದ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅಡಚಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತರಿಸಿತು (ಜನವರಿ 2020).

ಉತ್ತರವು ಒಮ್ಮೆವಂತಿಲ್ಲ. ದಾಖಿಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಾಕ್ಷಾರಾರಗಳಂತೆ, ವೀರೇಷ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2014ರಿಂದ ಜಾನ್ 2016ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ ಹಾಗೂ ಈ ಮದ್ದೆಯು ಖಾಲಿಯಿದ್ದಾಗ್ನಿಯತ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಲಭ್ಯವಿರದಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಕಚೇರಿಯ ವೀರೇಷ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರು (ಅಡಿಷನಲ್ ಚಾರ್ಫ್). ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆಯೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆಯವರು ವೀರೇಷ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಯವರು ಲಭ್ಯವಿರದಿದ್ದರೂ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನದ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

5.1.13.3. ಧಾರವಾಡ-ಅಳ್ಳಾವರ-ರಾಮನಗರ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 2013ರಲ್ಲಿ 61.75 ಕಿಮೀಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು. ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು, ಇನ್ನಿತರವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಜ್ಯೇಂಜುಗಳು ಕಿಮೀ 5+530, ಕಿಮೀ 22+850 ಮತ್ತು ಕಿಮೀ 39+185ರಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೈಲ್ವೇ-ಮೇಲು ಸೇತುವೆಗಳ (ಆರ್‌ಬಿ) ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇವುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019).

ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಗತಗೊಳಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೇ ಮೇಲು ಸೇತುವೆಗಳಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವಂತೆ ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು ಹಾಗೂ

తత్త్వరిణామవాగి	రియాయితిదారరు
వ్యాప్తియల్ని బదలావణేయన్న అంతిమ	
రూపక్షే తరువల్లి	హాగూ
కంపనీ/సెక్యూరిటీ	ఏన్యూసెగళిగే
అనుమోదనే	నీడువల్లి
విభంగజాగిధ్వని	ఎంబుదస్సు
లేక్కపరిశోధనేయు	గమనిసితు.
రియాయితిదారరు	సల్లిసిద్ధ (మాచోర్)
2012) ఏన్యూసెవన్న ర్యోస్ ఇలాబెయ్మ,	
ప్రారంభదల్లి జింతిసలాగిద్ద ఎత్తరవన్న	
6.525 మీటరుగళింద	8.14
మీటరుగళిగే	హెచ్చెళగొళిసల్పట్ట
కట్టయోందిగే (డెసో) ఏక్సెక్యూషన్ అంకణదింద	
(స్ట్రోన్)	మూరు అంకణగళిగే
సెప్పంబర్ 2013రల్లి పరిష్కరిసితు.	



ಭಾಯೊಚಿತೆ ಸಂಪ್ರೇಶಣೆ 5.1.3: ಜೈನೇಜು ಕಿಮೀ 5+530ರಲ್ಲಿ
ಅಪೂರ್ವಗೊಂಡಿರುವ ಮೂರು ರೈಲು ಮೇಲು
ಸೇತುವೆಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ (ದಿನಾಂಕ 2019)

ರೈತ್ತೇ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ ಮೇಲಿನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು (ನವಂಬರ್ 2014). ರಿಯಾಲಿಟಿದಾರರು ದರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಾರಣ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿರುವ ವೆಚ್ಚ/ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆನ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು, ಈ ವೆಚ್ಚ/ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಎರಡು ಸಲ (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2015/ಜೂನ್ 2016) ಮುನ್ರೋ-ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೂ ರಿಯಾಲಿಟಿದಾರರು ಜೂನ್ 2016ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುನ್ರೋ-ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕಂಪನಿಯು ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಹಾಗೂ ವೆಚ್ಚ/ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗಳ ನಂತರ, ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆಗಸ್ಟ್ 2016ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು. ಸರ್ಕಾರವು ವಿನ್ಯಾಸ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 2018ರಲ್ಲಿಯಷ್ಟೇ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ರಿಯಾಲಿಟಿದಾರರು ಮೂಲ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಆರು ವರ್ಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು. ರೈತ್ತೇ ಇಲಾಖೆಯು ಇದನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಮೂರಾಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಸರ್ಕಾರವು, ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದನಂತರ, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ರೈತ್ತೇ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕನಾರ್ಕಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ನಡುವೆ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಹಂತಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ತೀವ್ರಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿತು (ಆಗಸ್ಟ್ 2018). ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮೂರಾಗೊಳ್ಳುವುದು ಬಾಕಿಯಿದ್ದವು (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019).	 <p>ಭಾಯಾಟ್ತೆ ಸಂಖ್ಯೆ 5.1.4: ರೈತ್ತು ಮೇಲು ಸೇತುವೆಗೆ ಅಮೂರಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ (ಪಟ್ಟಿಲ್ 2019)</p>
---	---



ಫಾಯಾಡಿತ್ತ ಸಂಪ್ರೇಶನ 5.1.4: ರೈಲು ಮೇಲು ಸೇತುವರೆಗೆ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಸಂಪರ್ಕ ರಸೆ. (ಪುಸ್ತಿಲ್ 2019)

ಆಗಸ್ಟ್ 2013ರಿಂದ ಹೊಳೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದಾದರೂ, ರೈಲ್‌ ಮೇಲು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೊಣಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ರೈಲ್‌ ಮೇಲು ಸೇತುವೆಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 3.13 ಕೀಮೆಗಳಷ್ಟು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪೊಣಗೊಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಬಳಕೆದಾರರು ಅಡಚೆಯ ಮುಕ ರಸೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾದರು.

ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ವೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಥಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತರಿಸಿತು (ಜನವರಿ 2020).

ಸಿಬಡಿ (ಆಗಸ್ಟ್ 2013) ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ (ಪಿಳು ವರ್ಷಗಳು) ಕಳೆದಿದ್ದರೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಇನ್ನೂ ಮೂರಣಗೊಂಡಿಲ್ಲವೆಂಬ ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಉಳಿಯತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿನ ವಿವರೀತವಾದಂತಹ ವಿಳಂಬದ ಕಾರಣ ರೈಲ್‌ ಇಲಾಖೆಯು ಜುಲೈ 2012ರಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ಪರಿಷ್ಕೃತ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಅನುಸಾರ ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರು ರೈಲ್‌ ಮೇಲು ಸೇತುವೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಂಪನಿಯು ವಿಫಲಗೊಂಡಿತು.

ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಗತ್ಯತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದದ್ದು

5.1.14. ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಅಪಘಾತ ಸಂಭಾವ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಲೇಕ್‌ಪರಿಶೋಧನೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದು, ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅನ್ನಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗುವ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷತಾ ಲೇಕ್‌ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಯೋಜನೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರದಿದ್ದ ತಜ್ಞರುಗಳು ನಡೆಸಬೇಕಿತ್ತು.

ವಿಜಿವ್ಹಾ/ವರ್ಷಾಶನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾದ ಆರು ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ¹³² ಮೂರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದ ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ (ಫೆಷ್ಯೂಲು ಎಲ್) ಅನುಸಾರ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಿಗೂ ಅನ್ನಾಯಗೊಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರಕ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದರ ಕಡೆಗೆ ಒತ್ತು ಕೊಡುವುದು.

ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಣಾ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಕ್‌ಪರಿಶೋಧನೆಯು ಮಾಡಿದ ಪರಿಶೀಲನೆಯು, ಕಂಪನಿ/ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರುಗಳು ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಬದ್ದರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದಿರುವುದನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೋರಣೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ:

ಕೋಷ್ಟಕ ಸಂಖ್ಯೆ 5.1.3: ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದಿದ್ದದ್ದು

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ	ಅನುಸರಿಸದಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	
1	ವಿನ್ಯಾಸ ಹಂತ	ಮಾರಕ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಲೇಕ್‌ಪರಿಶೋಧನೆಯ ವರದಿಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಓವೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಲಹಾಗಾರರನ್ನು ನೇಮುಕ ಮಾಡಬೇಕು.	ಮೂರು ಯೋಜನೆಗಳು (ಅನುಭಂಧ-20ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 5 ಮತ್ತು 6)
2	ಮೂರಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಹಂತ	ಮೂರಣಗೊಂಡಿರುವ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ಲೇಕ್‌ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ನೇಮುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಓವೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಲಹಾಗಾರರನ್ನು ನೇಮುಕ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅವರ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.	ಒರಡು ಯೋಜನೆಗಳು (ಅನುಭಂಧ-20ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಮತ್ತು 5)
3	ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಧಿ	ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರು ಅಪಘಾತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.	ಆರು ಯೋಜನೆಗಳು (ಅನುಭಂಧ-20ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 10ಂದ 6)

¹³² ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ಪಾರ, ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ-ಅಂದ್ರಪುರದೇಶ ಸೀಮೆ, ವಾಗ್ಧಾರಿ-ರಿಬ್ಬನಪ್ಪಲ್ಲಿ, ಧಾರವಾಡ-ಅಳ್ಳಾವರ-ರಾಮನಗರ, ಗೋವಿಗೋರಾ-ಗಂಗಾವತಿ-ಸಿಂಧನೊರು ಮತ್ತು ಯಲಹಂಕ-ಅಂದ್ರಪುರದೇಶ ಸೀಮೆ.

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ರಿಯಾಲಿಟಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯತೆ	ಅನುಸರಿಸದಿದ್ದ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ	
4	ವಾರ್ಷಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ	ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತೀ ಲೆಕ್ಕಪನ್ನಿಡುವ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಶಿಫಾರಸುಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.	ಇದು ಯೋಜನೆಗಳು (ಅನುಬಂಧ-20ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 10ಂದ 5)
5	ಸುರಕ್ಷತೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಫಟಕ	ರಿಯಾಲಿಟಿದಾರರು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಫಟಕ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಯವರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು.	ಆರು ಯೋಜನೆಗಳು (ಅನುಬಂಧ-20ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 10ಂದ 6)
6	ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯ	ರಿಯಾಲಿಟಿದಾರರು ಚಾಲಕರೊಂದಿಗಿನ ಒಂದು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು.	ಮೂರು ಯೋಜನೆಗಳು (ಅನುಬಂಧ-20ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 2, 5 ಮತ್ತು 6)
7	ಸಂಚಾರಿ ಪೋಲೀಸ್ ದಳ	ರಿಯಾಲಿಟಿದಾರರು ಯೋಜನಾ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಗಸ್ತು ತಿರುಗುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೋಲೀಸ್ ದಳವನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಸಾರಿಗೆ/ಸಂಚಾರ ಸಹಾಯಾರ್ಥ ತಾಣಗಳಾಗಿ/ಪೋಲೆಸ್‌ಸ್ಟ್‌ಗಳಾಗಿ ಕಳ್ಳಡವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು.	ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳು (ಅನುಬಂಧ-20ರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಮತ್ತು 5)

ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿಯೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ರಿಯಾಲಿಟಿದಾರರುಗಳು ವಿಫಲಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವಫಾತ ಸಂಭಾವ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಾರ್ಯಗತಿನಿರ್ವಹಣೆಯ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಣೆಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಭರವಸೆಗಳೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆಯೇ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ರಿಯಾಲಿಟಿದಾರರುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವುದು ಹಾಗೂ ರಿಯಾಲಿಟಿದಾರರುಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪರಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನರ್ಹ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಡಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಅವರಿಂದ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡುವುದು ಕಂಪನಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯು, ಆದಾಗ್ಯಾ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019).

ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಜ್ಜರ್ಖ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಮೂಲಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಕ್ಷಾರವು ಉತ್ತರಿಸಿತು. (ಜನವರಿ 2020), ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿ (ವಾಗ್ಧಾರಿ-ರಿಬ್ಬನಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಿಂಗೇರಾ-ಗಂಗಾವತಿ-ಸಿಂಧನೂರು) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅನುಸಾರ ಹೆದ್ದಾರಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಫಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವಂತೆ ರಿಯಾಲಿಟಿದಾರರುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗುವುದು.

ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಿನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಜ್ಜರ್ಖ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರವು ತಿಳಿಸಿರುವುದಾದಲ್ಲಿ, ರಿಯಾಲಿಟಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅನುಸಾರ ಅಗತ್ಯತೆಯೆಂದರೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಲಹೆಗಾರರು ವಿನ್ಯಾಸ, ನಿರ್ಮಾಣ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮುಂತಾದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬುದು. ಗಿಂಗೇರಾ-ಗಂಗಾವತಿ-ಸಿಂಧನೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವರದಿಯು ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.

5.1.14.1. ವಾಗ್ಧಾರಿ-ರಿಬ್ಬನಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018), ಆ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರಿಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ

ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಶೋಲ್ಸ್‌ ಬಲಪಡಿಸುವುದು, ಗುರುತಿಸಲಾಗಿರುವ ಜಂಕ್ಷನ್ಸ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳು, ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಾಧನಗಳು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಾನ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಭಾರ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಬೇರೆದಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಏಡಿಯನ್ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಕ್ತ ಇರುವಂತಹ ಟ್ರಿಪ್‌ಗಳ ನಿಲುಗಡೆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸುಧಾರಣೆಗೊಳಿಸುವಂತೆ ನೀಡಿದ್ದವು.

ಅದಾಗ್ಯೂ, ಮೇಲಿನ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತಾರವಾಗಿ ದಾಖಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ/ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರುಗಳು ವಿಫಲಗೊಂಡಿದ್ದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರುಗಳಿಗಾಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ರಾಜೀ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.

ಸುರಕ್ಷತಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಣಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತರಿಸಿತು (ಜನವರಿ 2020).

ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರುಗಳಿಗೆ ಅನರ್ವ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿದ್ದುದು

5.1.15. ಕಂಪನಿಯು ಯೋಜನೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರದಿರುವುದು, ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದರುವುದು ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಂಜಿನಿಯರುಗಳ ಮೇಲೆ ಭರಿಸಲಾಗಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡದಿರುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಂಡಿಕೆ **5.1.15.1ರಿಂದ 5.1.15.3ರಲ್ಲಿ** ಚರ್ಚಿಸಿರುವಂತೆ ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರುಗಳಿಗೆ ಅನರ್ವ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು

ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಧಿಗೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸದಿದ್ದುದು.

5.1.15.1. ರಿಯಾಯಿತಿ ಒದಂಬಡಿಕೆಯ (ಕಲಮು 16) ಷರತ್ತುಗಳ ಅನುಸಾರ, ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರು ಯಾವುದೇ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆಗಳ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ವಿಫಲಗೊಂಡಲ್ಲಿ, ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರು ಅದರಿಂದ ಉಳಿಸಿದ ಮೊತ್ತದ ಶೇಕಡಾ 80ರಷ್ಟನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಧಿಗೆ ಯೋಜನೆಯು ಮೂರಣಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ 180 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕು.

ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅವೆಂದರೆ ಬಳಾರಿ ನಗರ-ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸೀಮಾ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ-ಅಳ್ವಾವರ-ರಾಮನಗರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕಂಪನಿಯು ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತು. ಅದಾಗ್ಯೂ, ಬಳಾರಿ ನಗರ- ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸೀಮಾ ರಸ್ತೆಗೆ¹³³, ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವೆಚ್ಚ/ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಂತಿಮ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವ/ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ, ಧಾರವಾಡ-ಅಳ್ವಾವರ-ರಾಮನಗರ ರಸ್ತೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಇಳಿಮುವಿದ ವೆಚ್ಚ/ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅಂತಿಮ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಾದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಅನರ್ವ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಧಾರವಾಡ-ಅಳ್ವಾವರ-ರಾಮನಗರ ರಸ್ತೆಯ ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರು ₹ 32 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿಧಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ

¹³³ ವಿದ್ಯುನ್‌ನ್ಯಾನೀಯ ಕಾಲಿಂಗ್ ಬಾಕ್ಸ್‌ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ (ಜನವರಿ 2013). ಜ್ಯೇನೇಜು 1+500ರಿಂದ ಜ್ಯೇನೇಜು 1+900 ರವರಗೆ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಜ್ಯೇನೇಜು 1+900ರಿಂದ ಜ್ಯೇನೇಜು 2+460ರವರಗೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲವನ್ನು 23 ಮೀಟರುಗಳಿಂದ 21 ಮೀಟರುಗಳಿಗೆ ಇಳಿಕೆ, ಯೆರ್ಗುಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳ ಸಮೀಪದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಿತ್ತು, ಕೆರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಕಲ್ಪಿಂಗ್‌ಗಳು, ಸಾರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಮೋಸ್ಟ್‌ಗಳು/ಸ್ಥಳಗಳು, ವ್ಯಾದ್ಯಕ್ಷೇಯ ಸಹಾಯ ಮೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ವಸತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಿಸದಿರುವುದು, ಇತ್ತೂ.

ಅಗತ್ಯತೆಯಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ (ಯಲಹಂಕ- ಅಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸೀಮಾ ರಸ್ತೆ) ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತಿಸಲಾಗಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ರಸ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಪ್ರಮಾಣಕಗಳಿಗಿಂತ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ವಿಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಭೂಮಿಯ (ಆರ್ಬಡಬ್ಲೂ¹³⁴) ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಇಂಖುವಿಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಈ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಇಂಖುವಿಗೊಳಿಸುವತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮವನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.

ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಭ್ಯಾಂಕ್ ಸಹ-ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏದು ಯೋಜನೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ವಿಸೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾದವುಗಳು ಇದ್ದವಾದರೂ (ಡಬ್ಲೂ¹³⁵ಸಿಪಿ-1 ಮತ್ತು ಡಬ್ಲೂ¹³⁶ಸಿಪಿ-5ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾದವುಗಳಿದ್ದವು) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಿರಲಿಲ್ಲ.

ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ- ಅಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸೀಮಾ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರಿಂದ ಮಾಹಿತಿಯು ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತರಿಸಿತು (ಜನವರಿ 2020). ಧಾರವಾಡ-ಅಳ್ಳಾವರ-ರಾಮನಗರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಭ್ಯಾಂಕ್ ಸಹ-ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳ ಪರತ್ವಗಳ ಅನುಸಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಕ್ರೇಸ್‌ನ್‌ಲೂಗುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿತು. ಯಲಹಂಕ- ಅಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸೀಮಾ ರಸ್ತೆಯ ಉಳಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ವಾದೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಉತ್ತರಿಸಿತು.

ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿರ್ಧಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಹೋಷಣೆಯಾದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಆರು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿರುವ ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ-ಅಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸೀಮಾ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರುಗಳಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಉತ್ತರವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಈಗಾಗಲೇ ವೌಲ್ಯವನ್ನು ಲೇಕ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಧಾರವಾಡ-ಅಳ್ಳಾವರ-ರಾಮನಗರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿರ್ಧಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದಿರಲು ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರವು ಮಾನವಾಗಿತ್ತು.

ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಠಿರಸುವಲ್ಲಿನ ವಿಫಲತೆಯು ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರಿಗೆ ಅನರ್ಥ ಲಾಭವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿದ್ದರೂ

5.1.15.2. ಯಲಹಂಕ-ಅಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸೀಮಾ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಚೈನೇಜ್ ಕಿಮೀ 32.500ರಲ್ಲಿ (ರಾಜಾನುಕುಂಟೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಮರೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ನಡುವೆ) ಮತ್ತು ಚೈನೇಜ್ ಕಿಮೀ 80.200 ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೈಲ್ ಮೇಲು ಸೇತುವೆ (ಆರ್ಬಬಿ)ಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು

¹³⁴ ಚಿಂತಿಸಲಾಗಿದ್ದ 30 ಮೀಟರುಗಳ ಆರ್ಬಡಬ್ಲೂ¹³⁵ಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಚಾಚು-I ಮತ್ತು ಚಾಚು- IIರಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಡಬ್ಲೂ¹³⁶ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ 23.50 ಮೀಟರುಗಳಿಂದ 26.50 ಮೀಟರುಗಳವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 12 ಮೀಟರುಗಳಿಂದ 23.50 ಮೀಟರುಗಳಾಗಿದ್ದವು.

¹³⁵ ಡಬ್ಲೂ¹³⁵ಸಿಪಿ-1: ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಥಾನ ಸೇತುವೆಗೆ ಸೇರುವ ಸಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದ ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳವಾಡಿ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸೇರ್ವಿಸೆ; ಡಬ್ಲೂ¹³⁶ಸಿಪಿ-5: ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ, ಮಳೆನೀರನ ಚರಂಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉದ್ದದ ಸೇರ್ವಿಸೆ ಜಂಕ್ಷನ್‌ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರುವ ಪಟ್ಟಿಗಳು (ಶೈಲ್ಸ್‌ರ್‌) ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮದರ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿರುವುದು.

¹³⁶ ಡಬ್ಲೂ¹³⁶ಸಿಪಿ-2: ಸಂಪರ್ಕ 4 ಎನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯುಟ್ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಚೈನೇಜ್ 57+550ರಿಂದ 59+150ರ ನಡುವೆ ನಾಲ್ಕು ಪಥಗಳ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸೇರ್ವಿಸೆ; ಡಬ್ಲೂ¹³⁷ಸಿಪಿ-3: ಸಂಪರ್ಕ ಎ, ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಸಿ ಬಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮಳೆನೀರ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸೇರ್ವಿಸೆ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಥಗಳ ವಿಭಜಿತ ಸಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದ ನಿರ್ಮಾಣ; ಡಬ್ಲೂ¹³⁸ಸಿಪಿ-6: ಚೈನೇಜ್ 22+000ಯಿಂದ 23+700ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲಗಟ್ಟಿನ ಅಗಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ನಿರ್ವೇಶನದ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ಅನುಸಾರ 3010 ಮೀಟರುಗಳ ಉದ್ದದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಳೆನೀರು ಚರಂಡಿ ಒದಗಿಸುವುದು.

ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ತದನಂತರ, ಕನಾರಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ನೈರೂತ್ಯ ರ್ಯಾಫ್ರೋಯೋಂಡಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ (ಜೂನ್ 2015) ಕಂಪನಿಯು ಜ್ಯೇನೇಜು ಕೆಮೀ 32.500ರಲ್ಲಿ ₹ 26.66 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ ಒಂದು ರ್ಯಾಲು ಮೇಲು ಸೇತುವೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರ ತೆಗೆಯಿತು (ನವೆಂಬರ್ 2016).

ರ್ಯಾಫ್ರೋ ಮಂಡಳಿಯು ಜ್ಯೇನೇಜು ಕೆಮೀ 32.500ರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಫ್ರೋ ಮೇಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ರ್ಯಾಫ್ರೋ ಇಲಾಖೆಯು ಜನವರಿ 2014ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ವಾಲುಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ (ಫೆಬ್ರವರಿ 2014) ಹಾಗೂ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಒಡಂಬಿಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ (ಜೂನ್ 2015) ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತು. ಆದಾಗ್ಯೋ, ಕಂಪನಿಯು ರ್ಯಾಫ್ರೋ ಇಲಾಖೆಯ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೀ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ರ್ಯಾಫ್ರೋ ಮೇಲು ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿತು. ತತ್ವರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತಾದ್ದರಿಂದ ರಿಯಾಲಿಟಿದಾರರು ಅಂತಹ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಶೇಕಡಾ 20ರಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ₹ 5.33 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಷ್ಟು ಅನರ್ಫ ಲಾಭವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಶೇಕಡಾ 80ರಷ್ಟನ್ನು ರಿಯಾಲಿಟಿದಾರರು ಸುರಕ್ಷತಾ ನಿರ್ಧಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆಯಿತ್ತು. ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ರ್ಯಾಫ್ರೋ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ನಡುವೆ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ತೀವ್ರಾನಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರತರಲಾಯಿತು, ಇದು ರಿಯಾಲಿಟಿದಾರರಿಗೆ ಅನರ್ಫ ಲಾಭವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಿಸಿತು.

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯು ನೀಡಿದ ತಾತ್ಕಾರ್ಥಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಜೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಅದು ಎರಡು ರ್ಯಾಫ್ರೋ ಮೇಲು ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತರಿಸಿತು (ಜನವರಿ 2020). ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ವಿಪರೀತವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಜೆಂಡರುಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಮೌದಲು ಕಂಪನಿಯು ರ್ಯಾಫ್ರೋ ಇಲಾಖೆಯ ಮಾಹಿತಿ/ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು (ಜನವರಿ 2014) ಪರಿಗಣಿಸಿದಿರುವುದರಿಂದ ಉತ್ತರವು ಒಪ್ಪುವಂತಿಲ್ಲ. ಮುಂದುವರೆದು, ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಜೀಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು (ಮೇ 2017) ನೀಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಇಳಿಸದೆಯೇ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿಯು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಣಯವು ಸಮಘಟನೀಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.

ಪ್ರತಿಂತಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಸಂಬಳ-ಸಂಭಾವನೆ ಹಾಗೂ ವಿಳಂಬದ ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ವಸೂಲಾಗಿ ಮಾಡಬಿದ್ದಾದ್ದು

5.1.15.3. ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ಸಂಬಳ-ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಅಂತಹ ವೆಚ್ಚಗಳ ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟನ್ನು ರಿಯಾಲಿಟಿದಾರರು ವೆಚ್ಚಗಳ ತಿಳಿತ್ವಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವು ಬ್ಯಾಂಕು ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡ 5ರ ದರದಂತೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಆಕಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಒಡಂಬಿಡಿಕೆಯು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರುತ್ತದೆ, ಕಂಪನಿಯು

ಒಂಬತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ₹ 24.31 ಕೋಟಿ¹³⁷ ಮೊತ್ತದಪ್ಪು ಪಾವತಿಗಾಗಿನ ತಗಾದೆಗೆ (ಜೂನ್ 2012ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 2019) ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೇವಲ ₹ 9.33 ಕೋಟಿ¹³⁸ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಲೇಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತು. ಕಂಪನಿಯು ರಿಯಾಲಿಟಿದಾರರುಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹ-ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018ರವರೆಗೆ ಕ್ರೋಡೀಕೃತಗೊಂಡಿದ್ದ ₹ 13.58 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಪ್ಪು ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತರಿಸಿತು (ಜನವರಿ 2020). ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹ-ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಲೇಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ತನ್ನ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದನಂತರ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡಲಾಯಿತಾದಲ್ಲಿ, ಧಾರವಾಡ-ರಾಮನಗರ-ಅಳ್ಳಾವರ ಮತ್ತು ವಾಗ್ಧಾರ-ರಿಬ್ಬನಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಿರುವ ₹ 2.92 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಾಗೂ ವಿಳಂಬ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರವು ಮೌನವಾಗಿತ್ತು.

ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದ ವೆಚ್ಚ

5.1.16. ಕಂಪನಿಯು ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಡಿಕೆಗಳು **5.1.16.1 ಮತ್ತು 5.1.16.2**ರಲ್ಲಿ ಚೆಚ್ಚಿಸಿರುವಂತೆ ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಮರ್ಥನೀಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ₹ 17.39 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಪ್ಪು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಿತು.

ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಜಾಚನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದರೂ.

5.1.16.1. ಯಲಹಂಕ- ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸೀಮಾ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಕನಾರಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಜ್ಯೇನೇಜು ಕೆಮೀ 38.232ರಿಂದ ಕೆಮೀ 39.400ರಲ್ಲಿನ 1.20 ಕೆಮೀ ಉದ್ದೇಶ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಕೊಡು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯದೆಯೇ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಬಾಡು ಎಂಬ ಷರತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮಂತ್ರಾಲಯವು ತಾತ್ತ್ವಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತ್ತು (ಏಪ್ರಿಲ್ 2013). ಯೋಜನೆಗೆ ಮೇ 2017ರಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವಾಗಲೂ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮಂತ್ರಾಲಯವು ಈ ಷರತ್ತನ್ನು ಮನರುಚ್ಚಿಸಿತು.

ಆದಗೂ, ಕಂಪನಿಯು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಮೇಲೆ ಶಿಳಿಸಲಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಜಾಚನ್ನು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ತನ್ನ ಸಾಫ್ಟ್‌ನೆನ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು (ಜೂನ್ 2017). ಕಾಮಗಾರಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಸೌಲಭ್ಯತೆಗಳು/ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಂತರಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವಂತಹ ಸಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ₹ 10.10 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಲೇಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತು. ಕಂಪನಿಯ ಈ ಶಿಳಿಸಾನವು ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮಂತ್ರಾಲಯದಿಂದ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಷರತ್ತಿನ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಷ್ಟೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕಂಪನಿಯ ಸ್ವೀತ ಹಣದಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ಎಂಬ ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ₹ 10.10 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಪ್ಪು ಅಸಮರ್ಥನೀಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಣಾಮಿಸಿತು.

¹³⁷ ಧಾರವಾಡ-ರಾಮನಗರ-ಅಳ್ಳಾವರ ಮತ್ತು ವಾಗ್ಧಾರ-ರಿಬ್ಬನಪಲ್ಲಿ - ₹ 6.96 ಕೋಟಿ; ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸೀಪಿ-1 ಮತ್ತು 7-₹ 5.96 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸೀಪಿ-2, 3, 5 ಮತ್ತು 6 - ₹ 11.39 ಕೋಟಿ.

¹³⁸ ಧಾರವಾಡ-ರಾಮನಗರ-ಅಳ್ಳಾವರ ಮತ್ತು ವಾಗ್ಧಾರ-ರಿಬ್ಬನಪಲ್ಲಿ - ₹ 4.04 ಕೋಟಿ; ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸೀಪಿ-1 ಮತ್ತು 7-₹ 5.29 ಕೋಟಿ.

ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಚಾಚನ್ನು ಸಮನಾದ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದ ಅಗಲವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆಯ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತರಿಸಿತು (ಜನವರಿ 2020). 1.20 ಕ್ರಿಯೆ ಉದ್ದೇಶದ ಈ ಚಾಚೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಎಂಬ ವಾಸ್ತವಾಂಶವು ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡೆ. ಅಲ್ಲದೆಯೇ, ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಸಕ್ತ ಇದ್ದಂತಹ ನಾಲ್ಕು ಪಥಗಳ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯತೆಗಳು/ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು.

ಎಂಬಾರ್ಥಿಕೆಂಬೆ/ಎನ್‌ಹೆಚ್‌ಎಬ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಮೂರ್ಖಭಾವಿಯಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದು.

5.1.16.2. ಕಂಪನಿಯು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ಬಾಹ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಸಹಾಯದ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿಭಾಗದ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ (ನವಂಬರ್ 2015) ಸಿಂಧನೂರು ಪಟ್ಟಣ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೋಳಿಗೆ (ಕ್ರಿಯೆ 79.000ರಿಂದ ಕ್ರಿಯೆ 80.750) ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರುಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಪಥಗಳಿಂದ ಆರು ಪಥಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿತು ಹಾಗೂ ಗಿಣಿಗೇರಾ-ಗಂಗಾವತಿ ಸಿಂಧನೂರು ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಯ ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾರಕ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು (ಮಾರ್ಚ್ 2016). ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅಕ್ಷೋಬರ್ 2017ರಲ್ಲಿ ₹ 7.29 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಖಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಸಿಂಧನೂರು ಪಟ್ಟಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಒಳಗಿನ ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರುಗಳ ಮೇಲಿನ ಚಾಚನ್ನು ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮಂತ್ರಾಲಯದ 4 ಮಾರ್ಚ್ 2014 ದಿನಾಂಕದ ಗೆಂಟ್‌ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ-150೬ (ಸಿಂಧನೂರಿನಲ್ಲಿ ಜೆವರ್ಗಿ-ಚಾಮರಾಜನಗರ ಭಾಗ) ಆರು-ಪಥಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಲೇಕ್‌ಪರಿಶೋಧನೆಯೆ ಗಮನಿಸಿತು. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮೂರ್ಖಭಾವಿಯಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು (ಆಗಸ್ಟ್ 2015) ಹಾಗೂ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಭರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಸ್ಥಂತ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾರಕ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು, ಇದು ₹ 7.29 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಷ್ಟು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು.

ಪಟ್ಟಣ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ/ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರ ಕೋರಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಂಧನೂರು ಪಟ್ಟಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತರಿಸಿತು (ಜನವರಿ 2020). ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಂಪನಿಯು ಅನ್ಯಥಾ ಇದನ್ನು ಎಂಬಾರ್ಥಿಕೆಂಬೆ/ ಎನ್‌ಹೆಚ್‌ಎಬ್ ತನ್ನ ವಿಚಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ವಿಫಲಗೊಂಡಿತು ಹಾಗೂ ಅಸಮರ್ಥನೀಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಿತು.

ಬಿಂಬಿಕೊಡಲಾಗಿದ್ದ ಬಬಿಉರ್ಬಾಡಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಹಾಯದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

5.1.17. ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹ-ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಶೇಕಡಾ 40ರಷ್ಟು ನಿಮಾರ್ಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅನುದಾನವನ್ನಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಸಮಾನ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಶೇಕಡಾ 25ರಷ್ಟು, ಶೇಕಡಾ 50ರಷ್ಟು, ಶೇಕಡಾ 75ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಶೇಕಡಾ 100ರಷ್ಟು ಮೂರ್ಖಗೊಂಡಾಗ ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ವೆಚ್ಚದ ಶೇಕಡಾ 40ರಷ್ಟರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಶೇಕಡಾ 20ರಷ್ಟನ್ನು ಪಿಡಿಬ್ಲೂಪಿ ಮತ್ತು ಪಿಡಿಬ್ಲೂಪಿಡಿನ ಕೆಂಪ್ಸ್‌ಎಚ್‌ಎಬ್ ವಿಭಾಗವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಬಿಉರ್ಬಾಡಿ ಸಾಲದಿಂದ ಭರಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಉಳಿಕೆ ಶೇಕಡಾ 20ರಷ್ಟನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ವಿಜಯಾ

ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಬಳಸಿಕೊಂಡ (ಪತ್ತಿಲ್ 2017) ಸಾಲದ ಮೊತ್ತದಿಂದ ಭರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಐಬಿಆರ್ಡಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲದ ಚಾಲ್ತಿಯು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018 ಮತ್ತು ಪತ್ತಿಲ್ 2020ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿತ್ತು.

ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ (ಡಬ್ಲ್ಯೂಫಿಎಂ-5) ರಿಯಾಯಿತಿದಾರಿಗೆ ₹ 70.38 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅನುದಾನವನ್ನಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿತ್ತು, ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಕಂತಾಗಿ ₹ 35.19 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲದ ಮೂಲಕ (ಜೂನ್ 2017/ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2017) ಹಾಗೂ ₹ 25.76 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಷ್ಟು ಮೂರು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತನ್ನು ಐಬಿಆರ್ಡಿ ಸಾಲದ ಪ್ರೈಸ್‌ಯಿಂದ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿತ್ತು (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017/ಮೇ 2018) ಎಂಬುದನ್ನು ಲೇಕ್ಪಪರಿಶೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತು. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಕಂತಿನ ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತ ₹ 9.43 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರದ ಕಾರಣ ಪಾವತಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಐಬಿಆರ್ಡಿ ಸಾಲದಿಂದ ₹ 9.43 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅದರ ಚಾಲ್ತಿಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018ರಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಕಂಪನಿಯು ಹೊರಸೆಳೆಯಲಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಕಂಪನಿಯು ಐಬಿಆರ್ಡಿ ಸಾಲದ ಚಾಲ್ತಿಯು (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018) ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಚಾಲ್ತಿಗಿಂತ (ಪತ್ತಿಲ್ 2020) ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲುಪ್ರದೆಂದು ಅರಿವಿದ್ದರೂ ಮೊದಲನೇ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಐಬಿಆರ್ಡಿ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲದ ಪ್ರೈಸ್‌ಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿತು. ಐಬಿಆರ್ಡಿ ಬಡ್ಡಿ ದರವು ಶೇಕಡಾ 6ರಷ್ಟು¹³⁹ ಅಗ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ (ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ) ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊರೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತು. ₹ 9.43 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲೆ ವಾಷ್ಟಿಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಡ್ಡಿಯ ಹೊರೆಯು ₹ 56.58 ಲಕ್ಷ ಅಗುತ್ತದೆ.

ಕನಾರ್ಟಿಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬೇಕಾದ ಐಬಿಆರ್ಡಿ ಸಾಲದ ಪ್ರೈಸ್‌ಯು ಅನುದಾನಗಳು ಜೂನ್ 2017ನಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 2017ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಲಭ್ಯವಿರದಿದ್ದುದರಿಂದ ವಿಳಂಬವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತರಿಸಿತು (ಜನವರಿ 2020). ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊತ್ತದ ಪಾವತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವು ರಿಯಾಯಿತಿ ಬಡಂಬಡಿಕೆಯ ಷರತ್ತುಗಳ ಅನುಸಾರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಆಕ್ಷಿಫಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲದ ಪ್ರೈಸ್‌ಯಿಂದ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಕಂತುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಕನಾರ್ಟಿಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಗಿತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತರವು ಒಮ್ಮೆವಂತಿಲ್ಲ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಹಣಕಾಸು ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯ ವಾದಕ್ಕೆ ಕೆಸ್‌ಎಚ್‌ಪಿ ನೀಡಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ದಾಖಿಲೆಗಳ ಬೆಂಬಲವಿರಲಿಲ್ಲ.

ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾರು ಬೂದಿ ಬಳಸುವ ಬಗ್ಗೆ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಪ್ರಮಾಣಕಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ

5.1.18. ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮಂತ್ರಾಲಯವು ರಸ್ತೆ/ಮೇಲುಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿ (ಎಂಬ್ಯಾಂಕ್‌ಎಂ), ಇವುಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾರು ಬೂದಿಯು ಸಿಗುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರು ಬೂದಿಯನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು (ನವೆಂಬರ್ 2001). ಪರಿಸರ ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತ್ರಾಲಯವು ಸಹ ಶಾಖೋತ್ಸವ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದ 100 ಕಿಮೀ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ (ಜನವರಿ 2016ರಲ್ಲಿ 300

¹³⁹ ಸಾಲದ ಬಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವು ವಾಷ್ಟಿಕವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೊಳ್ಳುವ ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆಗೆ ಶೇಕಡಾ 8.65 ಆಗಿತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಐಬಿಆರ್ಡಿ ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿಯು ಶೇಕಡಾ 2.54 ಆಗಿತ್ತು.

ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ) ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ವೈಕೆ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ರಸ್ತೆಗಳು ಅಥವಾ ಮೇಲು ಸೇತುವೆ ಕಟ್ಟಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಮೇಲ್ಬಣಿನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಮಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಬಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ (ನವೆಂಬರ್ 2009).

ಮೂರು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅವೆಂದರೆ ಬಳಾರಿ ನಗರ- ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸೀಮೆ, ಗಿಂಗೇರಾ-ಗಂಗಾವತಿ-ಸಿಂಧನಾರು ಮತ್ತು ಬೀದರ್‌ನಿಂದ ಚಿಂಪೋಳಿ ರಸ್ತೆ (ಬಿಂಗ್‌ಸೀಪಿ-2) ಶಾಮೋತ್ಸನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂತರರದ ಒಳಗೆ¹⁴⁰ ಇದ್ದವಾದರೂ ಹಾರು ಬೂದಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಾರು ಬೂದಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿನ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಮಂತ್ರಾಲಯವು ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಮಂತ್ರಾಲಯವು ನೀಡಿದ್ದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಗಿಂಗೇರಾ ಗಂಗಾವತಿಯಿಂದ ಸಿಂಧನಾರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 2.95 ಲಕ್ಷ ಘನ ಮೀಟರು ಏರಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಹಾರು ಬೂದಿಯ ಬಳಕೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

ಗಿಂಗೇರಾ ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಏರಿ ಪರಿಮಾಣವು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆಯಿತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ಹಾರು ಬೂದಿಯನ್ನು ಬಳಸಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಶಾಮೋತ್ಸನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು 100 ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತರಿಸಿತು (ಜನವರಿ 2020). ವಿಶ್ವ ಬಾಂಕ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಓಂಡರುಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ (ಜನವರಿ 2015) ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳು 100 ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಒಳಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಹಾರು ಬೂದಿಯ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿತು.

ಉತ್ತರವು ಒಮ್ಮೆವಂತಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಪರಿಶೀಲಿಸಿರುವಂತೆ, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಾರು ಬೂದಿಯು ಬಳಾರಿ ಶಾಮೋತ್ಸನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ (ಬಿಟ್ಟಿವೆಸ್)¹⁴¹. ಲಭ್ಯವಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆಯೇ, ಬಳಾರಿ ಶಾಮೋತ್ಸನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದಿಂದ ಯೋಜನಾ ರಸ್ತೆಗೆ, ಅದೆಂದರೆ ಗಿಂಗೇರಾ, ಗಂಗಾವತಿಯಿಂದ ಸಿಂಧನಾರಿಗೆ ದೂರವು 47 ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು 90 ಕ್ರಿಯೆಗಳ ನಡುವೆಯಿತ್ತು. ಮುಂದುವರೆದು, ಬೀದರ್‌ನಿಂದ ಚಿಂಪೋಳಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಅಕ್ಷೋಬ್ರ್ ಒಂದಿನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ರಸ್ತೆಯು 300 ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಒಳಗೆ ಇತ್ತು ಹಾಗೂ ಜನವರಿ 2016ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಹಾರು ಬೂದಿ ಬಳಕೆಯ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಬಳಾರಿ ನಗರ-ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸೀಮಾ ರಸ್ತೆಗೆ ಹಾರು ಬೂದಿಯ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರವು ಮೌನವಾಗಿತ್ತು.

ಯೋಜನೆಗಳ 'ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕೊರತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಈ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ:

- ಏಳು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಿಕೆ;
- ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಮಯೋಚಿತ ಅನುಮೋದನೆ;

¹⁴⁰ ಬಳಾರಿ ನಗರ-ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸೀಮಾ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಳಾರಿ ಶಾಮೋತ್ಸನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರ (ಬಿಟ್ಟಿವೆಸ್): 25ರಿಂದ 45 ಕ್ರಿಯೆಗಳು; ಗಿಂಗೇರಾ-ಗಂಗಾವತಿ-ಸಿಂಧನಾರು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿವೆಸ್: 47ರಿಂದ 90 ಕ್ರಿಯೆಗಳು; ಬಿಂಗ್‌ಸೀಪಿ-2: ರಾಯಚೂರು ಶಾಮೋತ್ಸನ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರದಿಂದ 165ರಿಂದ 225 ಕ್ರಿಯೆಗಳು.

¹⁴¹ ಬಿಟ್ಟಿವೆಸ್ ಫಟಕ-1ರಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಹಾರು ಬೂದಿಯು 14.51 ಲಕ್ಷ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ನಗಳಷ್ಟು ಲಭ್ಯವಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ಹಾರುಬೂದಿ ಕೊಳ್ಳಿತ್ತು ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು (ಮೂಲ: ಮಾರ್ಚ್ 2014ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ಸಾಲಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಕರು ಮತ್ತು ಮಹಾಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರೆ ವರದಿ).

- ಆರು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಂತಹ ಕವಾಗಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು;
- ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಪರತ್ತುಗಳ (ಒಂದು ಯೋಜನೆ) ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ವವಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತ್ರಾಲಯದ ಶ್ರಮಾಣಕಗಳ ಅನುಸರಣೆ (ಮೂರು ಯೋಜನೆಗಳು).

ಟೋಲ್ ವಿಧಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ

5.1.19. ಟೋಲ್ ದರಗಳ ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಿಕೆ, ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ/ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪರತ್ತುಗಳ ಅನುಸರಣೆ ಹಾಗೂ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಹಾಗ್‌ಗಳ ಗಣಕೀಕರಣ, ಈ ಅಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಡಿಕೆಗಳು **5.1.19.1ಯಂದ 5.1.19.3ರಲ್ಲಿ** ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಸ್ತೆ ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ

5.1.19.1. ಕನಾರಟಕ ಖಾಸಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ (ರಸ್ತೆ ಟೋಲ್ ಅಥವಾ ಬಳಕೆದಾರ ಶ್ರೇಣಿ ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ) ಅಧಿಸೂಚನೆ, 2009ಯ ಅನುಸಾರ, ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ 2009–10ರ ಮೂಲ ಟೋಲ್ ದರಗಳನ್ನು ಸಗಟು ಮಾರಾಟ ಮೌಲ್ಯ ಸೂಚ್ಯಾಂಕದ (ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ.ಎ)¹⁴² ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರತೀ ವರ್ಷವೂ 1 ಏಟಿಲ್‌ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಳಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಅನುಸಾರ, ವಾಗ್ಘರಿ–ರಿಬ್ಬನಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ–ರಾಮನಗರ–ಅಳ್ಳಾವರ್‌ ರಸ್ತೆಗೆ ಟೋಲ್ ದರಗಳನ್ನು ಅದರಂತೆಯೇ ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯತೆಯಿತ್ತು.

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ನೀಡಿರುವ ಶ್ರೇಣಿ ನಿಯಮಗಳು/ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳ ಫೆಡ್ರೋಲ್–ಆರ್ ಅನ್ವಯಗೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು ಎಂದು ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಮೇಲೆ ತೀಳಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು ತೀಳಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೇ, ಶ್ರೇಣಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕಾಗಿ, ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಟೋಲ್ ದರಗಳನ್ನು ಕನಾರಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದಿತ ಟೋಲ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ, 2009ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮಾದರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಅನುಸಾರ ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತು. ಮಾದರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿನ ಮೂಲ ದರಗಳು ಕನಾರಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಟೋಲ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ, 2009ರಲ್ಲಿನ ದರಗಳಿಗಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಂದುವರೆದು, ಮಾದರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಸಗಟು ದರ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನು (ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ.ಎ) ಪರಿಗಳಿಸಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಶೇಕಡಾ ಮೂರನ್ನು ಪರಿಗಳಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕನಾರಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಟೋಲ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ, 2009 ಸಗಟು ದರ ಸೂಚ್ಯಾಂಕದ (ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ.ಎ) ಪರಿಗಳಿನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನುವು ಮಾಡಿತ್ತು.

ವಾಗ್ಘರಿ–ರಿಬ್ಬನಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕನಾರಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ, 2009ರ ಅನುಸಾರ ವಿಧಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಟೋಲ್ ದರಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾದರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಅನುಸಾರ ಖಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಟೋಲ್ ದರಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ:

¹⁴² 2010–11ರ ಸಾಲಿಗೆ ಟೋಲ್ ದರವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು: 2009–10ರ ಮೂಲ ಟೋಲ್‌ದರ x ಇಸೆಂಬರ್ 2009ರ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ.ಎ / ಇಸೆಂಬರ್ 2008ರ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ.ಎ.

ಕೋಷ್ಟಕ ಸಂಖ್ಯೆ 5.1.4: ಬಳಕೆದಾರ ಶುಲ್ಕಗಳ ವಿವಿಧ ವಿಧಿ

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಾಹನದ ಮಾದರಿ	2009–10ರ ಮೂಲ ದರ		1 ಏಪ್ರಿಲ್ 2012ರಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಬಳಕೆದಾರ ಶುಲ್ಕಗಳು	
		(₹ / ಕಿಮೀ)	ಕನಾರಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಟೋಲ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ, 2009ರ ಅನುಸಾರ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಿರುವುದು	ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದುದು	ಕನಾರಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಟೋಲ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ, 2009ರ ಅನುಸಾರ ವಿಧಿಸಬೇಕಿರುವುದು
1	ಕಾರ್/ವ್ಯಾನ್/ಜೀಪ್	0.50	0.58 ¹⁴³	0.632 ¹⁴⁴	0.732
2	ಮುನಿ ಬಸ್/ಎಲ್‌ಸಿಎ	0.75	0.87	0.948	1.097
3	ಬಸ್/ಟ್ರಿಕ್‌	1.50	1.75	1.895	2.208
4	ವಂಬಬಿ	2.25	2.62	2.843	3.305

ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಿಂದ ಟೋಲನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಮೂಲ ದರಗಳು ಕನಾರಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಟೋಲ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ, 2009ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದವು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಇದು ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರು ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2012ರಿಂದ ಮೊದಲ ಚಾಚಿನಲ್ಲಿ (60.61 ಕಿಮೀಗಳು) ವಾಹನ ಒಂದಕ್ಕೆ ₹ 5 ರಿಂದ ₹ 65ರವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಎರಡನೆಯ ಚಾಚಿನಲ್ಲಿ (76.067 ಕಿಮೀಗಳು) ವಾಹನ ಒಂದಕ್ಕೆ ₹ 5 ರಿಂದ ₹ 80ರವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೇಲಿನ ಕೋಷ್ಟಕದಿಂದ ಕಾಣಬಹುದು. ಧಾರವಾಡ-ರಾಮನಗರ-ಅಳ್ಳಾವರ ರಸ್ತೆಗೆ ಕೊಡ ಟೋಲ್ ದರಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇದೇ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಟೋಲ್ ₹ 15 ರಿಂದ ₹ 85ರವರೆಗೆ ಆಗಿತ್ತು.

ವಾಗ್ಘಾರಿ-ರಿಬ್ಬನಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ-ರಾಮನಗರ-ಅಳ್ಳಾವರ ರಸ್ತೆಗೆ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2012 ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2013ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿತು. ವಾಗ್ಘಾರಿ-ರಿಬ್ಬನಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2018ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018ರ ಅವಧಿಗೆ ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ-ರಾಮನಗರ-ಅಳ್ಳಾವರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2018ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2019ರ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಬಳಕೆದಾರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು (ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಅನುಸಾರ) ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಪರಿಮಾಣೇಕರಿಸಿತು, ಅದು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ₹ 6.24 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ₹ 1.24 ಕೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು.

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟೋಲ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ, 2009ನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಟೋಲನ್ನು ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲೆ ಅವರತವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಹೇರೆಯನ್ನು ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರುಗಳಿಗೆ ಅನಹರ ಲಾಭವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು.

ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗವು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದ ಮಾದರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದ ಟೋಲ್ ಮಾದರಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ವಿಶ್ರೀಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತರಿಸಿತು (ಜನವರಿ 2020). ಅದನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಟೋಲ್ ಶುಲ್ಕಗಳ ಲೆಕ್ಕಹಾಕುವಿಕೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೊಡ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.

ಉತ್ತರವು ಒಮ್ಮೆವಂತಿಲ್ಲ. ಅನುಮೋದಿತ ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳ ಷರ್ತೆಗೆ ಅನುಸಾರ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ನೀಡಿರುವ ಶುಲ್ಕ ನಿಯಮಗಳು/ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ಟೋಲ್ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲು ಆಧಾರವಾಗಿರಬೇಕು. (ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳ ಕಲಮು 27.1.1 ಮತ್ತು ಷೆಡ್ಯೂಲು ಆರ್)

¹⁴³ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು, ಬಂದರುಗಳು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯು ನೀಡಿರುವ 5 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2012 ದಿನಾಂಕದ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಅನುಸಾರ.

¹⁴⁴ 2012–13 ಸಾಲಿಗೆ ಟೋಲ್ ದರ = 0.586 (2011–12ರ ಮೂಲ ದರ) x ಡಿಸೆಂಬರ್ 2011ರ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ.ಎ (157.3) / ಡಿಸೆಂಬರ್ 2010ರ ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಪಿ.ಎ (146) = ₹ 0.632.

ಅಲ್ಲದೆಯೇ, ಕನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ನೀಡಿರುವ ಹೊಳೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ, 2009ರಲ್ಲಿ ವಾಗಾರಿ-ರಿಬ್ಬಿನಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ-ರಾಮನಗರ-ಅಳ್ಳಾವರ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಳೆ ದರಗಳನ್ನು ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ದರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸುಸ್ವಾಪಿಸಿದೆ.

5.1.19.2. ಕನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಳೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ, 2009ರ ಅನುಸಾರ, ಬಳಕೆದಾರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದು 7.0 ಮೀಟರುಗಳಿಗಂತ ಅಧಿಕ ಅಗಲವಿರುವ ಎರಡು-ಪಥಗಳ ಸಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಧಾರವಾಡ-ರಾಮನಗರ ಅಳ್ಳಾವರ ರಸ್ತೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದವು 61.75 ಕಿಮೀ ಆಗಿದ್ದ ಈ ಪ್ರಮೆ 23.20 ಕಿಮೀಗಳಷ್ಟು ಚಾಚು ಮೀಸಲು ಅರಣ್ಯದ ಮೂಲಕ 5.5 ಮೀಟರುಗಳ ಅಗಲದೊಂದಿಗೆ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೇಕ್ಪರಿಶೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತು. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು 23.20 ಕಿಮೀಗಳ ಚಾಚಿನಲ್ಲಿ ಏಳು ಮೀಟರುಗಳ ಅಗಲದ ಸಾರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು 5.5 ಮೀಟರುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಆದಗ್ಗೆ, 38.55 ಕಿಮೀಗಳಿಗೆ (23.20 ಕಿಮೀಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ಬದಲು ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರು 61.75 ಕಿಮೀಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಾಚಿಗೆ ಬಳಕೆದಾರರುಗಳಿಗೆ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಕನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ನೀಡಿದ್ದ ಹೊಳೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ, ಕಂಪನಿಯು ಈ 23.20 ಕಿಮೀಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಸ್ತೆಯ ಅಗಲವನ್ನು 7 ಮೀಟರುಗಳಿಂದ 5.5 ಮೀಟರುಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಮುಖಿಗೊಳಿಸಲು (₹ 10.49 ಕೋಟಿ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚದ) ಕ್ರಮ ಕ್ರಿಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. (ಕಂಡಿಕೆ **5.1.15.1**ನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದು)

5.5 ಮೀಟರುಗಳ ಅಗಲದ ಸಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ 23.20 ಕಿಮೀಗಳಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2018ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 2019ರವರೆಗೆ¹⁴⁵ ಹೆಚ್ಚುಪರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಹೊಳೆ ₹ 1.41 ಕೋಟಿ¹⁴⁶ ಆಗಿತ್ತು. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2040ರವರೆಗೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುವ ಈ ಹೆಚ್ಚುಪರಿಪ್ರಮಾಣದ ಹೊಳೆ ರಸ್ತೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಸಮರ್ಥನೀಯ ಹೋರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರಿಗೆ ಅನರ್ಹ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕಡಿಮೆ ಅಗಲದ ಸಾರಿಗೆ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಳಕೆದಾರ ಶುಲ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ದೇಶನಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯನ್ನು ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತರಿಸಿತು (ಜನವರಿ 2020).

ಹೊಳೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ, 2009ರ ಅನುಸಾರ, ಬಳಕೆದಾರ ಶುಲ್ಕವು 7.0 ಮೀಟರುಗಳ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ಅಗಲದ ಸಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದೊಂದಿಗಿನ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಥಗಳ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, 5.5 ಮೀಟರುಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಅಗಲದ ಸಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದ 23.20 ಕಿಮೀ ಉದ್ದದ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಳಕೆದಾರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಉತ್ತರವು ಒಮ್ಮೆವಂತಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಹೊಳೆ ವರಮಾನವು ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೊಳ್ಳಬಿಡ್ಡಿದ್ದಂತಿರುವುದು

5.1.19.3. ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅನುಸಾರ, ಪಿಸಿಬಿಡಿ ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಅಥವಾ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಯಾವುದು ತದನಂತರದ್ದೂ, ಆ

¹⁴⁵ 2013–14ರಿಂದ 2017–18ರ ಅವಧಿಗೆ ವಾಹನಗಳ ಮಾಹಿತಿಯು ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುಪರಿಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಬಳಕೆದಾರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಲೇಕ್ಪರಿಶೋಧನೆಯು ಲೇಕ್ಪಹಾಕಲಾಗಲಿಲ್ಲ.

¹⁴⁶ 5.5 ಮೀಟರುಗಳ ಅಗಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 23.20 ಕಿಮೀಗಳ ಉದ್ದದ ಸಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುಪರಿ ಬಳಕೆದಾರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಾಹನಗಳ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ವಾಹನ ಒಂದರ ಹೊಳೆ ದರದಿಂದ ಗುರ್ತಿಸುವ (ವಾಹನದ ಮಾರ್ಪಾತ್ರ-ಕಾರು, ಲಾರಿ, ಬಸ್ಸು, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಭಿಸಿದಂತೆ ದರವು ₹ 15 ರಿಂದ ₹ 95ರವರೆಗೆ ಆಗಿತ್ತು) ಮೂಲಕ ಲೇಕ್ಪಹಾಕಲಾಗಿದೆ.

ದಿನಾಂಕದಿಂದ 45 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆಯಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯು ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹ-ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಂಭಾವ್ಯ ವರಮಾನದ ನಷ್ಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಿಸಿಬಿಡಿಯ ನಂತರ ತಕ್ಷಾಂದಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಯಮಗಳ ಅನುಸಾರ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಕನಾರಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 2016ರಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿತು.

ಆರು ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಹಿಸಿಬಿಡಿಯನ್ನು ಫೆಬ್ರವರಿ 2018/ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2018ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ಇದು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಲೇಕ್‌ಪರಿಶೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತು. ಬಳಕೆದಾರ ಶುಲ್ಕದ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು (ಎಲ್‌ಬಿ) ಫೆಬ್ರವರಿ 2019 ಮತ್ತು ಜುಲೈ 2019ರ ನಡುವೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019 ಮತ್ತು ಜನವರಿ 2020ರ ನಡುವೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ವಿಳಂಬವು ಇದರಿಂದ ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸಮೃದ್ಧಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದನಂತರವೂ ಬಳಕೆದಾರ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ದಾಖಿಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ.

ಸಮೃದ್ಧಿ ಪತ್ರದ ಅನುಸಾರ ವಾಸ್ತವಿಕ ವಾರ್ಷಿಕ ಟೋಲ್ ವರಮಾನವು ₹ 13.04 ಕೋಟಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಇದು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ವರಮಾನದ ನಷ್ಟವು ₹ 35.86 ಕೋಟಿ¹⁴⁷ ಆಗುತ್ತದೆ. ತತ್ವರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವಿಜಯಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾಲದ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಆಯವ್ಯಯದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಕೋರಬೇಕಾಯಿತಾದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಆಯವ್ಯಯದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೊರೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.

ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮೂರಣಗೊಳ್ಳುವುದು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಹಿಸಿಬಿಡಿ ನೀಡಿದ ಕೂಡಲೇಯೇ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಉತ್ತರಿಸಿತು (ಜನವರಿ 2020). ಸ್ಥಳೀಯರ ದಾಳಿ ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಅಡಚಣೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಕಂಪನಿಯು ಇದು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮಾರ್ಚ್ 2020ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು.

ಉತ್ತರವು ಒಮ್ಮೆವಂತಿಲ್ಲ:

- i. ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಡಂಬಿಡಿಕೆಯ ಷರತ್ತುಗಳ ಅನುಸಾರ, ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮೂರಣಗೊಂಡಿಲ್ಲವಾದರೂ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಸನೀಯತೆಯಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡನಂತರ ಹಿಸಿಬಿಡಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ಬಾಕಿಯಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕಾರಣ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಾದವು ಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ;
- ii. ಕೋಟಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಅಡಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದವು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ವಾರದ ಬೆಂಬಲವಿರಲಿಲ್ಲ;

¹⁴⁷ ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ-1, 6, 7: ಸಮೃದ್ಧಿ ಪತ್ರ/ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ- ಜುಲೈ 2019/ಡಸೆಂಬರ್ 2019: ನಷ್ಟ - ₹ 13.04 ಕೋಟಿ × 5/12 ತಿಂಗಳುಗಳು × 3 ಯೋಜನೆಗಳು = ₹ 16.30 ಕೋಟಿ; ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ-3: ಸಮೃದ್ಧಿ ಪತ್ರ/ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ - ಫೆಬ್ರವರಿ 2019/ಜನವರಿ 2020: ನಷ್ಟ- ₹ 13.04 ಕೋಟಿ × 11/12 ತಿಂಗಳುಗಳು × 1 ಯೋಜನೆ = ₹ 11.95 ಕೋಟಿ; ಡಬ್ಲ್ಯೂಪಿ-5: ಸಮೃದ್ಧಿ ಪತ್ರ/ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ - ಫೆಬ್ರವರಿ 2019/ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2019: ನಷ್ಟ - ₹ 13.04 ಕೋಟಿ × 7/12 ತಿಂಗಳುಗಳು × 1 ಯೋಜನೆ = ₹ 7.61 ಕೋಟಿ.

- iii. ಸಮೃತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದನಂತರ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿನ ಏಳಂಬಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಜಿಎಫ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಖಾಸಗಿ ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರುಗಳು ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತಾದಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರುಗಳಿಗೆ ಸಮೃತಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದನಂತರವೂ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲಗೊಂಡಿತು;
- iv. ಅಲ್ಲದೆಯೇ, ಉಳಿದ ಒಂದು ಯೋಜನೆಗೆ (ಡಿಬ್ಲ್ಯೂಸಿಪಿ-2: ಬೀದರ್-ಚಿಂಚೋಳಿ) ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2020).

ಸಾರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಬಿದ್ದದ್ವಾರಾ

5.1.20. ವಾಗಾರ್ಥಿ-ರಿಬ್ಬನಪಲ್ಲಿ, ಧಾರವಾಡ-ರಾಮನಗರ-ಅಳ್ಳಾವರ ಮತ್ತು ಗಿಣಿಗೇರಾ-ಗಂಗಾವತಿ-ಸಿಂಧನೂರು ರಸ್ತೆ ಯೋಜನೆಗಳ ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳ ಷರತ್ತುಗಳ ಅನುಸಾರ ಕಂಪನಿಯು ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರ ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಿಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸಂಚಾರವನ್ನು ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಿತ್ತು. ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರು ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಾರಿಗೆಗಿಂತ ಸಾರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಸಾರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವ ಸಾರಿಗೆಯು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾರಿಗೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದು, ವಾಸ್ತವಿಕ ಸರಾಸರಿ ಸಾರಿಗೆಯು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವ ಸಾರಿಗೆಗಿಂತ ಶೇಕಡಾ ಎರಡೂವರೆಯವ್ಯಕ್ತಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ರಿಯಾಯಿತಿ ಅವಧಿಯನ್ನು ಅದರಂತೆಯೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು.

ಮುಂದುವರೆದು, ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳ ಷರತ್ತುಗಳು ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರುಗಳು ದಾಖಲೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಾರಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯ ವಿನಿಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಗೆ ದಿನದ ಎಲ್ಲಾ ವೇಳೆಯೂ ಸಂಪರ್ಕತೆಯೊಂದಿಗೆ ಗೊಕೆಯಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್‌ಪಿಸತಕ್ಕದ್ದು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದವು.

ಕಂಪನಿಯು ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿರಲೂ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾರ್ನೂಗಳಲ್ಲಿನ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಜಾಲತಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಲೂ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಸಲಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಾರಿಗೆಯ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚಳಗೊಂಡಿರುವ ವರಮಾನದಿಂದಾಗಿ ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರುಗಳಿಗೆ ಅನಹರ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗಗಳಿರಲಿಲ್ಲ.

ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳ ಅನುವಾಗಳ ಅನುಸಾರ ಸಾರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರುಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮಾಸಿಕ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷೆಸಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಾಸ್ತವಿಕ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಸಲಾಗಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ತಿಳಿಸಿತು (ಜನವರಿ 2020). ಕಂಪನಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಜಾಲತಾಣ ಹಾಗೂ ಯೋಜನಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯ ತಂತ್ರಾಂಶ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ತಿಳಿಸಿತು.

ಕಂಪನಿಯು ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯತೆಯಿದ್ದಂತೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸದೆಯೇ ರಿಯಾಯಿತಿದಾರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ವರದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ಉತ್ತರವು ಒಮ್ಮೆವಂತಿಲ್ಲ.

‘ಟೋಲ್ ವಿಧಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ’ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಕ್ಪರಿಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಏರಡು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ದರ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚಿತ ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ಒಧ್ವವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ವಿಫಲಗೊಂಡಿತಾದ್ದರಿಂದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ದೋಷಗಳಿಧ್ವನ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಲೇಕ್ಪರಿಶೋಧನೆಯು ಈ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಒಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದನ್ನು (ಇದು ಯೋಜನೆಗಳು) ಹಾಗೂ ಮಾಡರಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ಸಾರಿಗೆಯು ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳ ಪರತ್ತನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿತು (ಮೂರು ಯೋಜನೆಗಳು).

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಗತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರದ ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣೆ

5.1.21. ಕಂಪನಿಯು ವರ್ಷಾರ್ಥನೆ/ವಿಜೆಎಫ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮೊರ್ನರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದ ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳು ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರು ಯೋಜನಾ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಸುಗಮತೆ ಹಾಗೂ ಅಡಚಣೆರಹಿತ ಸಾರಿಗೆಯ ಹರಿವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗತಕ್ಕದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರುತ್ತವೆ. ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟನಿರೂಪಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಕಗಳ ಅನುಸಾರ ಯೋಜನಾ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರೋಧಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕೈಫಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಹಾಗೂ ನಿರ್ವಹಣಾ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಾಟಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ್ನು ನೀಡುವ ಅಗತ್ಯತೆಯಿತ್ತು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರುಗಳು ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನುಭಂಧ ಸಂಖ್ಯೆ 21ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳ ಪರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಒದ್ದುವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೇಕ್ಪರಿಶೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತು. ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

- ಬಳಾರಿ ನಗರ- ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸೀಮಾ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಗಿರೀರಾ-ಗಂಗಾವತಿ-ಸಿಂಧನೂರು ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೈಫಿಯಿಗಳು ಮತ್ತು ವಾಟಿಕ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಿಂಡಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೂರಿರಿಂದ ಇದು ವರ್ಷಗಳ ವಿಳಂಬದ ನಂತರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದುವು, ಧಾರವಾಡ-ಅಣ್ಣವರ-ರಾಮನಗರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇವುಗಳನ್ನು 2014-15ರಿಂದಲೂ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರುಗಳು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವದಿಂದ ಕೊಡಿದ ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇರಲಿಲ್ಲ.
- ಹುಬ್ಲಿ-ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈಸ್ಟ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬೆಂಕೆಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬೀಮ್ ಡಿಪ್ಲೆಕ್ನ್ (ಬಿಬಿಡಿ) ಪರೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು¹⁴⁸ ವಾಟಿಕ ಪರೀಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳ ವಿಳಂಬದನಂತರ ಜೂನ್ 2015ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 2018ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದುವರೆದು, ರಸ್ತೆಗೆ ಮೇಲ್ಮೈದರವನ್ನು ಹಾಕುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಅಗತ್ಯತೆಯಿದ್ದಂತಹ 42.96 ಕಿಮೀಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಕೇವಲ 25 ಕಿಮೀಗಳಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು.

¹⁴⁸ ಹಾಲಿ ಇರುವ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನ ರಚನಾತ್ಮಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಳೆಯಲು ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ನಿಶ್ಚಯ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿಗೆ ಸಬಲಗೊಳಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ ಪರೀಕ್ಷೆ.

- iii. ಧಾರವಾಡ-ಅಳ್ಳಾವರ-ರಾಮನಗರ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಿಯಾಲಿಟಿದಾರರು ಸಿಬ್ದಿ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಮೊಣಿಗೊಂಡನಂತರ (ಆಗಸ್ಟ್ 2018ರಲ್ಲಿ ಬಾಕಿಯಿಲ್ಲ) ಬಿಟ್ಟುಮಿನಸ್ ಕಾಂತ್ರೇಟಿನ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮದರವನ್ನು ಹಾಕುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ಮದ ಬಿಟ್ಟುಮಿನಸಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಅವಧಿಯು ಕೇವಲ ಐದು ವರ್ಷಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಶ್ರೀತಿಗಳಿಯು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಸ್ವತಂತ್ರ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರು/ಖಾಗೋಳಿಕ್-ತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಜರ್ಖ ಕೂಡ ರಸ್ತೆಗೆ ಆಗಿರುವ ಹಾನಿಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿರುವ ಕಾರಣ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಆಗಿರುವ ಅನಾನುಕೂಲತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು.
- iv. ಬಳ್ಳಾರಿ ನಗರ- ಅಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸೀಮಾ ರಸ್ತೆಯ ನೆಲಗಟ್ಟಿನ ಮೇಲ್ಮದರವನ್ನು¹⁴⁹ ನವೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಮಾರ್ಚ್ 2017ಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 22 ತಿಂಗಳುಗಳ ವಿಳಂಬದ ನಂತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2018ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
- v. ವಾಗ್ಧಾರಿ-ರಿಬ್ಬನಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗೆ ನೆಲಗಟ್ಟಿನ ಮೇಲ್ಮದರವನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಾಕಿಯಾಗಿದ್ದಂತಹ ದಿನಾಂಕದ ನಂತರವೂ (ಜನವರಿ 2018) ಹಾಗೂ ಒರಟುತನ/ರಫ್ಝನೆಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಬಿಡಿ ಟೆಸ್ಟುಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ (ವಾರ್ಷಿಕ) ನಡೆಸಲು ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ.



ಭಾಯಾಚತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ 5.1.5: ನಿಕ್ಕಪ್ಪಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುವ ಧಾರವಾಡ-ಅಳ್ಳಾವರ-ರಾಮನಗರ ರಸ್ತೆ (ಮೇ 2019).



ಭಾಯಾಚತ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ 5.1.6: ನಿಕ್ಕಪ್ಪಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗಿರುವ ವಾಗ್ಧಾರಿ-ರಿಬ್ಬನಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ (ಏಪ್ರಿಲ್ 2019).

- vi. ಗಿಣಿಗೇರಾ-ಗಂಗಾವತಿ-ಸಿಂಧನಾರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಐದು ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಯತವಾಗಿ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಷರತ್ತನ್ನು ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಇತರೆ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಣಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಾಂತರಣವಾಗಿತ್ತು.

ರಿಯಾಲಿಟಿದಾರರುಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಂತೆ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ವಹಣೆ/ರಿಪೇರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ವಿಫಲಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಪಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ರಿಯಾಲಿಟಿದಾರರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಷರತ್ತಗಳು (ಷರತ್ತು 17.8 ಮತ್ತು 17.9) ಕಂಪನಿಗೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೇಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅಂತಹ ಮೌಲ್ಯ/ವೆಚ್ಚದ ಶೇಕಡಾ 20ಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಒಂದು ಮೊತ್ತವನ್ನು ರಿಯಾಲಿಟಿದಾರರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ/ಕಂಪನಿಗೆ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನಾಗಿ

¹⁴⁹ ಇದು, ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಸವಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ನೆಲಗಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕುವ ಮೇಲ್ಮದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪಾವತಿಸುವ ಅಗತ್ಯತೆಯಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕಂಪನಿಯು ಈ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು.

ಮೂರು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ¹⁵⁰ ರಿಯಾಲಿಟಿದಾರರಾಗಿದ್ದ ಚೆನ್ನೈನ ಮೆ. ಜಿವಿಆರ್ ಇನ್‌ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ನ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇವರು ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಲಾಯಿತು. ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳ (ವಾಗ್ಧಾರಿ-ರಿಭ್ಯನಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ-ರಾಮನಗರ-ಅಳ್ಳಾವರ) ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅವಧಿಯು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2040ರವರೆಗೂ ಉಜ್ಜ್ವಲತಾಗಿತಾದ್ದರಿಂದ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಕನಾರ್ಕಿಕ ಸರ್ಕಾರ/ಕಂಪನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊರೆಯು ಬೀಳುವುದು.

ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯು ರಿಯಾಲಿಟಿದಾರರುಗಳು ರಸ್ತೆಗಳ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕಡೆಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳ ಪ್ರರೂಪಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿರುವರು ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅನುವುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಅಂತಹ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಬದು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿನ ರಿಯಾಲಿಟಿದಾರರುಗಳಿಂದ ವಸೂಲಾತಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಅನುಸಾರ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದ್ದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆಯೇ, ಅವರ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಪೌಲ್ಯವನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಅಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಡಗಿಸುವುದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುವ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ವಂಚಿತರಾದರು. ಕಂಪನಿಯು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರರೂಪಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ವಿಫಲಗೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ, ಇದು ರಿಯಾಲಿಟಿದಾರರುಗಳಿಗೆ ಅನರ್ವ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುವಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಣಮಿಸಿತು.

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೃಷಿಡಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪೂರ್ವಭಾವ ಯೋಜನೆಯ ಕಡೆಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಅನುವುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ರಿಯಾಲಿಟಿದಾರರುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ (ಜನವರಿ 2020) ಒಟ್ಟಕೊಂಡಿತು.

ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣೆ

5.1.22. ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು (ಆಗಸ್ಟ್ 2012) ಇನ್ನಿತರವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೇಖಾಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ ಎರಡು ಹಂತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಸಲಹೆ ನೀಡಿತು. ಅವೆಂದರೆ ಯೋಜನಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಕಂಪನಿ) ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣಾ ಘಟಕ (ಪಿಎಂಯು) ಹಾಗೂ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಥವಾ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮೀಕ್ಷ್ಣ ಘಟಕ (ಪಿಆರ್ಯಾಯು).

ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ 5.1.2: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ

ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮೀಕ್ಷ್ಣ ಘಟಕ (ಪಿಆರ್ಯಾಯು)

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ

- ಪಿಎಂಯು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮಾಸಿಕ ವರದಿಗಳನ್ನು ಓರ್ತಾಯು ಸಮೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ತಪ್ಪಗಳು ಅಥವಾ ಲೋಪದೋಷಗಳು, ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದನ್ನು ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ: ತಾನೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು.

ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲ್ಮೈಚಾರಣಾ ಘಟಕ (ಪಿಎಂಯು)

ಕಂಪನಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ

- ಪಿಎಂಯು ಘೇನಾನ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲೌಡ್‌ರೋನ್ ಸಾಧನೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಮಿತಿಗೆ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಕೊಡಿರುವುದು, ತಪ್ಪಗಳಿಗೆ ದಂಡವಿಧಿಸುವಿಕೆಗೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳು. ಇತ್ತೂದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳ ಪ್ರರೂಪಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಸಿಕ ವರದಿಯನ್ನು ಓರ್ತಾಯುಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು,

¹⁵⁰ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ರಸ್ತೆ ವಾಗ್ಧಾರಿ-ರಿಭ್ಯನಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ-ರಾಮನಗರ-ಅಳ್ಳಾವರ ರಸ್ತೆ.

ಮೂರ್ವ ನಿದರ್ಶನ ಷರತ್ತುಗಳಿಗೆ¹⁵¹ ಅನುಸರಣೆ ಮತ್ತು ಪೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಕ್ಲೌಡ್‌ರೋನ್ ಸಾಧನೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾಲಮಿತಿಗೆ ಬಧತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಬಧತೆಗಳು, ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳು, ತಪ್ಪಿಗಳಿಗೆ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ, ಬಳಕೆದಾರ ಶುಲ್ಕಗಳ ವಿಧಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಿಎಂಯು ವರದಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರುತ್ತವೆ. ಪಿಆರ್ಯು ಪಿಎಂಯು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ವರದಿಯನ್ನು ಸಮೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಯಾವುದಾದರೂ ತಪ್ಪಿಗಳು ಅಥವಾ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಥವಾ ಸ್ವತ: ತಾನೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಿತ್ತು.

ಕನಾರಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರು, ಐಡಿ, ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿನ ಪಿಆರ್ಯು ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯ ಓವರ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರ ನೇತ್ಯಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದ ಪಿಎಂಯು, ಇವುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹ-ಹೊಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ರೂಪಕ್ಕೆ ತೆಂದನಂತರ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2015) ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಫೆಬ್ರವರಿ 2016 ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ 2016ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಯಿತು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನವು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಆಗುವುದು, ಪೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಕ್ಲೌಡ್‌ರೋನ್, ನಿರ್ಧಾರಿತ ದಿನಾಂಕದ ಸಾಧನೆ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿರುವುದನ್ನು ವಿಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಮೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೇಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯು ಗಮನಿಸಿತು. ಮುಂದುವರೆದು, ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಪಿಎಂಯು ಪಿಆರ್ಯುಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಸಿಕ ವರದಿಗಳನ್ನೂ ಸಲ್ಲಿಸಿರಲ್ಲಿ.

ಮುಂದುವರೆದು, ಕನಾರಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವೆಚ್ಚಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಅಯೋಗವು, ರಸ್ತೆಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಷರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳು ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಟೋಲ್ ವಿಧಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನೀತಿ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮಾಣಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸುವ/ರೂಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಂತ್ರಕರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಓವರ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿಯಂತ್ರಕರ (ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ) ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿತು (ಮೇ 2011). ಕನಾರಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಆದಾಗ್ಯಾ, ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರಲ್ಲಿ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019).

ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಪಿಆರ್ಯುಗೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಸ್ತೆ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದುದರ ಪ್ರಭಾವ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೂರಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬ, ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಾರಣ ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಬಾಕಿಯಿದೆ, ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಯೋಜನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯುವುದನ್ನು ಅಂತಿಮ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರದಿರುವುದು, ಬಳಕೆದಾರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ, ಬಳಕೆದಾರ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ, ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಕೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ್ದಿರುವುದು, ಇವುಗಳಿಂದ ಸುಸ್ವಷ್ಟಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಒಂದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ಗಮನ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ (ಡಿಸೆಂಬರ್ 2020) ತಿಳಿಸಿತು. ಪಿಆರ್ಯು ವರದಿಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ವಿಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿಯೂ ಉತ್ತರಿಸಿತು (ಜನವರಿ 2020).

¹⁵¹ ಮೂರ್ವ ನಿದರ್ಶನ ಷರತ್ತುಗಳು ಕಂಪನಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಭೂಮಿಯನ್ನು ರಿಯಾಲಿಟಿದಾರರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಷರತ್ತನ್ನು ಪಾಲಿಸಿರುವುದು ಹಾಗೂ ರಿಯಾಲಿಟಿದಾರರು ಹೊಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಿಸಿರುವುದನ್ನು (ಪೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಕ್ಲೌಡ್‌ರೋನ್) ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಫಲ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ

5.1.23. ಕಂಪನಿಯು 788.74 ಕಿಮೀಗಳ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮೂರಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಜಾಲನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದು ಪ್ರಶಂಸನಾರ್ಹವಾಗಿದ್ದರೂ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ನೋನಂತೆಗಳು ಸಹ ಇದ್ದವು.



ಭಾಯಾಚಿತ್ರ ಕಂಚ್ಯೆ 5.1.7: ಗಣೇರಾ-ಗಂಗಾವತಿ-ಸಿಂಧನೂರು ರಸ್ತೆ – ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಂತರ.

1. ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹ-ಹಣಕಾಸಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾದ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ (360.91 ಕಿಮೀಗಳು) ಜಿಂತಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬಿದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ 15 ತಿಂಗಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 26 ತಿಂಗಳುಗಳಷ್ಟು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು.
2. ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹ-ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ಟೋಲ್ ವರಮಾನವು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಪ್ರಕ್ರೀಪಣೆಗಳ ಶೇಕಡಾ 77ರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಮುಖಗೊಂಡಿದ್ದವು ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯು ಬಳಕೆದಾರ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಸಮಯೋಜಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದನ್ನು ವಿಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿತ್ತು. ತತ್ವರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯು ಯೋಜನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಆಯವ್ಯಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿತು.
3. ಯಲಹಂಕ-ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸೀಮಾ ರಸ್ತೆ (ಕಂಡಿಕೆ 5.1.13.2) ಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ವಿವಿಧ ಅರ್ಥಾರ್ಥ ಮಧ್ಯಂತರ ಚಾಚುಗಳ ಹಾಗೂ ಹುಬ್ಬಳಿ-ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ರಸ್ತೆ, ಬಳಾರಿ ನಗರದಿಂದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸೀಮಾ ರಸ್ತೆ, ವಾಗ್ಧಾರಿ-ರಿಬ್ಬನಪ್ಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ-ಅಳ್ಳಾವರ-ರಾಮನಗರ ರಸ್ತೆ (ಕಂಡಿಕೆ 5.1.21), ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯ, ಇತ್ಯಾದಿ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಟೋಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಿಯೂ, ಒಂದು ಸುಗಮ ಸಾರಿಗೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ವಾಹನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೆಚ್ಚ, ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ, ಇತ್ಯಾದಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಉಳಿತಾಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ, ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನೇ ವಿಫಲಗೊಳಿಸಿತು.
4. ಮುಂದುವರೆದು, ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು (ಬಳಾರಿ ನಗರ- ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸೀಮಾ ರಸ್ತೆ) ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆಡ್ಯತೆಯ ರಸ್ತೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿರದಿದ್ದಾಗ್ನೂ ಬಿಬಟೆ (ವರ್ಷಾರ್ಥ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ನೀಡಿರುವ ಟೋಲ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ್ದ ಕಾರಣ ಬಳಕೆದಾರರು ಎರಡು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ (ವಾಗ್ಧಾರಿ-ರಿಬ್ಬನಪ್ಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ-ಅಳ್ಳಾವರ-ರಾಮನಗರ ರಸ್ತೆ) ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಳಕೆದಾರ ಶುಲ್ಕದ ಹೊರೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದರು. ಮುಂದುವರೆದು, ಸುರಕ್ಷತಾ ಲೇಕ್‌ಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವಲ್ಲಿನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಗತ್ಯತೆಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜೀ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ

ಭರವಸೆಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪರಿಪಾಠಗಳ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರುಗಳಿಗೆ ಅವರು ಖಚು ಮಾಡಿದ ಹಣಕ್ಕೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಪ್ರಕ್ರೇಷಿಸಲಾಗಿತಾದರೂ ಅದನ್ನು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸಾಧಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

ನಿರ್ಣಯ

1. ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸಹ-ಹಣಕಾಸಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಏದು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಮಾಣಕಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಕನಾರ್ಕಿಕ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (ಕೆಎಎಎಬಿ) ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ವರ್ಷಾರ್ಥನ ಮಾದರಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನೆರಾರಾತ್ಮಕ ವಿಫೋದಿಸೊಂದಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಕಾರಣ ₹ 80.16 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳನ್ನು ಪೂರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬದ ಕಾರಣ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿರ್ಧಾರಿತ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಫೋಷಿಸುವಲ್ಲಿ 15ರಿಂದ 26 ತಿಂಗಳಿಗಳ ವಿಳಂಬಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಓರ್ಲೋ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಪೂರಂಭಿಸುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬದ ಕಾರಣ ಕಂಪನಿಯು ₹ 35.86 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಪ್ಪು ವರಮಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವಂತಾಯಿತು;
2. ಬಳಾರಿ ನಗರ- ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸೀಮಾ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಿಗೆ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಕ್ರೇಷಣೆಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ವರ್ಷಾರ್ಥನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಥಗಳ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ₹ 29.53 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಪ್ಪು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಕಂಪನಿಯು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿಜಿಫೋನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ₹ 22.81 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಕಗಳು/ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಂದ ಮಾಗಾಂತರಣ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ₹ 17.39 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದಪ್ಪು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿದ್ದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಿತು;
3. ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಗೊಳಿಸದ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಇಂಘಾರಿಗೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವೆಚ್ಚದ ಶೇಕಡಾ 80ರಪ್ಪು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ನಿರ್ಧಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಿಯಾಯಿತಿದಾರಿಗೆ ಅನರ್ಹ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಬಾಕಿಯಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ವಿಜಿಫೋ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರು ₹ 32 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ನಿರ್ಧಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿರಲಿಲ್ಲ;
4. ಎರಡು ವಿಜಿಫೋ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ನೀಡಿದ್ದ ಓರ್ಲೋ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲಂಭಿಸಿ ಓರ್ಲೋ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತಾದ್ದರಿಂದ, ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬಳಸುವವರಿಗೆ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಳಕೆದಾರ ಶುಲ್ಕದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಎರಡು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಬಳಕೆದಾರರ ಮೇಲಿನ ಓರ್ಲೋ ಶುಲ್ಕದ ಹೊರೆಯು ₹ 8.89 ಕೋಟಿ ಆಗಿತ್ತು;
5. ವಿಜಿಫೋ/ವರ್ಷಾರ್ಥನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಗಕ್ಕತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರುಗಳು ತಮ್ಮ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು. ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರು ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಭಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಈ ನಿಟ್ಟನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಾಗುವ

ರಿಯಾಯಿತಿದಾರರುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯೂ ಕೂಡ ವಿಫಲಗೊಂಡಿತ್ತು;

6. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮೈಭಾರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಪೆಚ್ಚಗಳ ಸುಧಾರಣೆಗಳ ಅರ್ಹೀಗವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದಂತೆ (ಮೇ 2011) ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ನಿಯಂತ್ರಣೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್‌ಪಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಧಿಕ ಮಟ್ಟದ ದಕ್ಕತೆ, ಅಧಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಹಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ.

ಶಿಫಾರಸುಗಳು

1. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಾವಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮಾಣಕಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟನಿಟ್ಟಾಗಿ ಬದ್ದತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಗಾಂತರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆಯೇ ಯೋಜನೆಗಳು ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಗತಗೊಳಿಸಬೇಕು;
2. ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಗತಗೊಳಿಸುವ-ಮೂರ್ವದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭೂ ಸ್ಥಾವಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಅದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮೂರ್ವಾಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷ್ಯ ವಿಳಂಬಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖೆಗಳ ಸಮನ್ವಯತೆಯಾಂದಿಗೆ ಸುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಡುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮೂರ್ವಾಗೊಳಿಸಬೇಕು;
3. ಕಂಪನಿಯು, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ರಸ್ತೆಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಲುವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಯೋಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಾಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ರಿಯಾಯಿತಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗಳ ಪರತ್ತುಗಳಿಗೆ ಬದ್ದತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು;
4. ಟೋಲನ್ನು ಕನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ನೀಡಿರುವ ಟೋಲ್ ಅಧಿನಿಯಮದ ಅನುಸಾರ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಕಂಪನಿಯು ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲ್ಮೈಭಾರಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು;
5. ಕನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು, ಪೆಚ್ಚಗಳ ಸುಧಾರಣಾ ಆರ್ಹೀಗವು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಗತಗೊಳ್ಳಲು ಯೋಜನೆಗಳ ಉತ್ತಮ ಮೇಲ್ಮೈಭಾರಣೆಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣೆ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್‌ಪಿಸಬೇಕು.