



लोक निर्माण विभाग द्वारा
मध्य प्रदेश में वृहद पुलों के निर्माण
पर निष्पादन लेखापरीक्षा
पर
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



मध्य प्रदेश शासन
वर्ष 2023 का प्रतिवेदन क्रमांक 3

लोक निर्माण विभाग द्वारा
मध्य प्रदेश में वृहद पुलों के निर्माण
पर निष्पादन लेखापरीक्षा
पर
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

मध्य प्रदेश शासन
वर्ष 2023 का प्रतिवेदन क्रमांक 3

विषय—सूची		
	कंडिका क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
प्रावक्तव्यन		iii
कार्यकारी सारांश		v
अध्याय 1		
प्रस्तावना		
प्रस्तावना	1.1	1
संगठनात्मक स्वरूप	1.2	1
निधि का आवंटन और व्यय	1.3	2
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.4	2
लेखापरीक्षा मानदंड	1.5	3
लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा कार्यप्रणाली	1.6	3
विगत लेखापरीक्षा	1.7	4
अभिस्वीकृति	1.8	4
अध्याय 2		
योजना		
प्रस्तावना	2.1	5
अनुपयुक्त योजनाकरण	2.2	5
सर्वेक्षण और जांच	2.3	11
पुल परियोजनाओं की निर्माण सारणी का निर्धारण	2.4	14
निष्कर्ष	2.5	15
अनुशंसाएं	2.6	15
अध्याय 3		
कार्यान्वयन		
प्रस्तावना	3.1	17
संविदा प्रबंधन	3.2	17
समयबद्धता का पालन	3.3	21
गुणवत्ता नियंत्रण और निगरानी	3.4	22
निष्कर्ष	3.5	24
अनुशंसाएं	3.6	24
अध्याय 4		
कार्यक्षमता		
प्रस्तावना	4.1	25
वृहद पुलों की कार्यक्षमता	4.2	25
निष्कर्ष	4.3	30
अनुशंसाएं	4.4	31

परिशिष्ट		
परिशिष्ट संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.1	लेखापरीक्षा के लिए चयनित पुल कार्य	33
2.1	उन कार्यों का विवरण जिनमें भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने से पहले कार्य सौंपा गया	39
2.2	पुल कार्यों के कार्यान्वयन के दौरान ड्राइंग और डिजाइन में बड़े	46

परिशिष्ट		
परिशिष्ट संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
	बदलाव वाले कार्यों का विवरण	
2.3	डीपीआर तैयार करने से पहले अपर्याप्त उप-मृदा जांच वाले कार्यों का विवरण	47
2.4	स्वीकृत डिजाइन और ड्राइंग के बिना पहुँच मार्ग वाले कार्यों का विवरण	51
2.5	बिटुमिनस संपर्क सड़क के अविवेकपूर्ण प्रावधान वाले कार्यों का विवरण	56
2.6	बिना सीपीएम और पीईआरटी के अनुप्रयोग वाले कार्यों का विवरण	57
3.1	रॉयल्टी की कम वसूली और ठेकेदार को 'अदेयता प्रमाणपत्र' के बिना अंतिम भुगतान का विवरण	63
3.2	कैरिज वे और पहुँच मार्ग की बेमेल चौड़ाई का विवरण	64
3.3	स्टील लाइनर के अनुचित प्रावधान वाले कार्यों का विवरण	66
3.4	संशोधित तकनीकी स्वीकृति के बिना अतिरिक्त मदों के कार्यान्वयन का विवरण	67
3.5	तटबंधों में फ्लाई ऐश के उपयोग न होने का विवरण	68
3.6	समय विश्लेषण के लिए कार्यों का विवरण	69
3.7	गैर-परिक्षणित और अप्रमाणित इलास्टोमेरिक बियरिंग्स का उपयोग	77
3.8	कार्यान्वयन के दौरान अपर्याप्त संख्या में एक्सप्लोरेटरी बोरिंग वाले कार्यों का विवरण	79
3.9	प्राथमिक उत्पादकों से स्टील का क्रय न करने का विवरण	81
4.1	पुल की संरचना के साथ पहुँच मार्ग तथा कैरिज वे का निर्माण न करने का विवरण	85
4.2	रोड फर्नीचर एवं सुरक्षा मदों का कार्यान्वयन न किये जाने का विवरण	86
4.3	बिना फुटपाथ वाले पुल कार्यों का विवरण	89
4.4	अपर्याप्त चौड़ाई के साथ सेफ्टी कर्ब के कार्यान्वयन का विवरण	90
4.5	सबमर्सिबल पुलों का विवरण जिसमें सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा की अनदेखी की गई थी	91
4.6	पुलों एवं पहुँच मार्ग के गैर-विद्युतीकरण का विवरण	94

प्राक्कथन

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत मध्य प्रदेश के राज्यपाल को राज्य की विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में 2015–16 से 2019–20 की अवधि में ‘लोक निर्माण विभाग द्वारा मध्य प्रदेश में वृहद पुलों के निर्माण’ पर निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में उल्लिखित उदाहरण उनमें से हैं जो नमूना लेखापरीक्षा के दौरान संज्ञान में आए।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप आयोजित की गई है।

कार्यकारी सारांश

पुल संस्कृति के परिचायक होते हैं और प्रायः आधारभूत संरचना के महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जो कल्पनाशक्ति को आकर्षित एवं उत्प्रेरित करते हैं। पुल सड़क परिवहन की आधारभूत संरचना को मौसम और भूसंरचना जैसे भौगोलिक कारकों के विरुद्ध दृढ़ता प्रदान करते हैं। अंदरुनी क्षेत्रों में दूरस्थ गांवों को जोड़ने की अंतिम कड़ी पुलों ही होते हैं। शहरों में, यात्रा के समय को कम करने में पुल सहायक होते हैं, जिससे शहरी परिवृश्य और अधिक व्यवहारिक बन जाता है।

इस प्रकार, लोक निर्माण विभाग से, सभी आवश्यक सुविधाओं सहित प्राक्कलित लागत के भीतर तथा मौजूदा नियमों एवं विनियमों का पालन करते हुए पुलों को बनाये जाने की अपेक्षा की जाती है। लेखापरीक्षा में हमने देखा कि पुलों के निर्माण में मुख्य कमी समय और लागत में वृद्धि थी। 72 लेखापरीक्षित पुल कार्यों में से केवल नौ कार्य अनुबंध में निर्धारित अवधि के भीतर पूरे किए गए थे। शेष 63 पुल कार्यों में एक से 68 महीने का विलंब था। समय और लागत में वृद्धि का प्रमुख कारण अपर्याप्त योजना थी।

पुल जैसी महत्वपूर्ण संरचना के निर्माण के लिए ब्लॉक स्तर से राज्य स्तर तक पर्याप्त योजना, विश्लेषण और सर्वेक्षण की आवश्यकता होती है, जो पुलों के निर्माण और उन्नयन के लिए एक मास्टर प्लान के रूप में परिणत होता है। सीमित उपलब्ध संसाधनों से सर्वोत्तम संभव परिणाम प्राप्त करने के लिए मास्टर प्लान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। तथापि, मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग राज्य स्तर पर या जिला स्तर पर पुलों के निर्माण हेतु कोई मास्टर प्लान या दीर्घकालीन योजना तैयार करने में असफल रहा है।

विभिन्न एजेंसियों, जैसे मध्य प्रदेश राज्य विद्युत कंपनियां, संबंधित नगर निगम, भारतीय रेल, नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ समन्वय योजना प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। तथापि, कई प्रकरणों में परियोजना को समय पर पूरा करने हेतु इन एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने में विभाग असफल रहा है।

एक समुचित योजना तैयार करने में डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने से पहले विस्तृत सर्वेक्षण और जांच करना भी शामिल है ताकि परियोजना समय पर और किफायती रूप से पूरी की जा सके। सर्वेक्षण और जांच, विशेष रूप से सब-सॉयल परीक्षण अपर्याप्त थी, कार्यान्वयन के समय डिजाइन और ड्राइंग्स में कई बड़े परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ी, जैसे कि स्थल का परिवर्तन, एबटमेंट का स्थान, नींव की प्रकृति, पियर्स की संख्या और स्पैन की लंबाई में बदलाव, इत्यादि। एक विशेष प्रकरण में, फ्लड लेवल के गलत आकलन के कारण निर्माण के दौरान हाई लेवल पुल को सबमर्सिबल पुल में बदला गया जिससे लागत और समय में वृद्धि हुई। इसी प्रकार के परिवर्तन 12 पुल कार्यों के कार्यान्वयन के दौरान पाए गए, और इसके परिणामस्वरूप ₹ 101.83 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

विभागीय निर्माण गतिविधियों में नियोजन तथा एक व्यवस्थित पद्धति हेतु विभाग को नियोजन उपकरणों और तकनिकों जैसे क्रिटिकल पाथ मेथड / प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्नीक चार्ट, आदि का उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। विभाग द्वारा सभी पुल कार्यों में क्रिटिकल पाथ मेथड को लागू करने का अभाव था जिसके परिणामस्वरूप परियोजना पूर्ण होने में विलम्ब के कारणों की पहचान करने और उन क्षेत्रों का पता लगाने में भी

वह विफल रहा जहां परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता थी।

एक लागत प्रभावी परियोजना के कार्यान्वयन हेतु कुशल अनुबंध प्रबंधन महत्वपूर्ण होता है, इसमें विवेकपूर्ण वसूली, परिहार्य व्यय तथा मौजूदा नियमों का यथोचित पालन शामिल है। अनुबंधों के प्रबंधन में विभाग की कमियों को इस प्रतिवेदन के अध्याय 3 में वर्णित किया गया है। लेखपरीक्षा ने कई दृष्टांतों में पाया कि ₹ 63.73 लाख की रॉयल्टी कम वसूल की गई थी, इसके अतिरिक्त, ठेकेदारों से खनिज संसाधन विभाग की आदेयता प्रमाण पत्र-प्राप्त किए बिना ₹ 101.95 करोड़ की लागत के कार्यों को अंतिम रूप दिया गया था।

विभाग के अनुबंध प्रबंधन में वित्तीय सतर्कता का अभाव भी कई दृष्टांतों में पाया गया जहां वह अतिरिक्त व्यय से बचने में विफल रहा। एक प्रकरण विशेष में, एक गैर-एसओआर मद के दर की स्वीकृति में विलंब करने के परिणामस्वरूप ₹ 2.54 करोड़ की परिहार्य अतिरिक्त लागत आई।

एक प्रभावी अनुबंध प्रबंधन में नियमों, विनियमों और कोडल प्रावधानों का अनुपालन भी सम्मिलित होता है। कई पुल कार्यों में एम्बैकमेंट के निर्माण के प्रावकलन में फ्लाई ऐश के उपयोग पर विचार नहीं किया गया यद्यपि तापीय विद्युत संयंत्र उन निर्माण स्थलों से 300 किलोमीटर के भीतर थे, जिनमें फ्लाई ऐश का उपयोग करना मौजूदा नियमों के अनुसार अनिवार्य है। एक अन्य प्रकरण में, दो पुल कार्यों में ₹ 1.76 करोड़ मूल्य की कुल 22 मदें जो बिल ऑफ क्वांटिटी में मौजूद नहीं थी, पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति और तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्यान्वित की गई थीं।

गुणवत्ता नियंत्रण, अनुबंध प्रबंधन का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि यह पुलों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और हमने इस संबंध में कुछ कमियां पाई। स्टील जो पुलों के निर्माण का एक प्रमुख घटक होता है, का क्रय प्रायमरी स्टील प्रोड्यूशर अथवा इंटिग्रेटेड स्टील प्लांट से किया जाना चाहिये। जब हमने ₹ 98.39 करोड़ रूपए के 22 पुल कार्यों के स्टील क्रय के बीजकों की जाँच की, तो इसे सुनिश्चित नहीं किया जा सका। उन 22 कार्यों में से सात में स्टील का क्रय स्थानीय विक्रेताओं से किया गया था।

इसके अलावा, स्पेसिफिकेशन में निर्धारित निरीक्षण, परीक्षण और प्रमाणन के बिना इलास्टोमेरिक बियरिंग्स का उपयोग पुलों में किया गया था। विभाग नींव के प्रत्येक स्थान पर पर्याप्त एक्सप्लोरेट्री बोरिंग करने में भी विफल रहा है, जो मिट्टी की प्रकृति का पता लगाने और मिट्टी की सेफ बियरिंग कैपेसिटी का आकलन करने के लिए आवश्यक है, इसप्रकार नींव की सुरक्षा की अवहेलना हुई।

योजना और अनुबंध प्रबंधन के साथ-साथ, पुल की कार्य क्षमता सुनिश्चित करना, जनता के बड़े हिस्से के लिए पुल की उपयोगिता तथा पुल का उपयोग करने वाले यात्रियों की सुरक्षा, दोनों दृष्टि से विभाग के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह देखा गया कि कई प्रकरणों में पहुँच मार्गों का निर्माण पुल-निर्माण के साथ-साथ नहीं किया गया था, बल्कि इसमें 41 महीने तक का विलम्ब हुआ। कई पुलों पर पदयात्रियों की संख्या का ध्यान रखते हुये फुटपाथ का प्रावधान नहीं किया गया था। उदाहरण के लिए, ₹ 81.73 करोड़ की लागत

वाले छ: पुल कार्यों में, जहाँ फुटपाथ का निर्माण आवश्यक था, इसे न तो प्राक्कलनों में शामिल किया गया और न ही कार्यान्वित किया गया था।

कई पुलों में उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित नहीं की गई थी क्योंकि उचित रोड फर्नीचर जैसे रेट्रो-रिफ्लेक्टिव रोड साइन, क्रैश बैरियर, प्रोटेक्टिव वायर मेश, समुचित रोड मार्किंग, चेतावनी के संकेत, फ्लड गेज, इत्यादि या तो प्राक्कलनों में प्रावधानित किए गए थे परंतु कार्यान्वित नहीं किए गए थे या प्रावधानित ही नहीं किए गए थे। साथ ही, कई पुलों पर पैदल चलने वालों के कभी—कभार के आवागमन के लिए सेफटी कर्ब का प्रावधान नहीं किया गया था, सबमर्सिबल पुलों के प्रकरण में रिमूवेबल / कोलैप्सेबल रेलिंग का प्रावधान नहीं किया गया था। पुलों का विद्युतीकरण विशेषतः शहरी क्षेत्रों में और रेल ओवर ब्रिज के प्रकरणों में ही किया गया था।

इस प्रकार, विभाग के पास पुल कार्यों के कार्यान्वयन से पहले कोई पर्याप्त व्यवस्थित योजना तथा अन्य विभागों के साथ समन्वय नहीं था। विभाग अनुबंध के प्रावधानों का सख्त अनुपालन सुनिश्चित नहीं कर सका तथा निर्माण के बाद पदयात्रियों के लिए भी एक सुरक्षित और सुविधाजनक आवागमन आश्वासित करने में विफल रहा।

अध्याय 1

प्रस्तावना

अध्याय 1

प्रस्तावना

1.1 प्रस्तावना

सड़कों अर्थव्यवस्था के विकास की धूरी होती हैं। एक अच्छा सड़क—नेटवर्क ऐसी अंदोसंरचना का निर्माण करता है जो कनेक्टिविटी के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों को व्यापार और निवेश के लिए खोलकर विकास को बढ़ावा देता है और पुल, सड़क नेटवर्क के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। वे स्थानीय समुदायों और वाहनों को एक तरफ से दूसरी तरफ आवागमन में बाधारहित परिवहन की सुविधा प्रदान करते हैं। कनेक्टिविटी प्रदान करने के साथ ही पुल यात्रा के समय को कम करते हैं और सुरक्षित यात्रा भी सुनिश्चित करते हैं। पुलों की लंबाई के आधार पर, पुलों की दो श्रेणियां हैं, वृहद् पुल और लघु पुल। इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार, एक वृहद् पुल वह पुल है जिसकी लंबाई 60 मीटर या उससे अधिक हो और एक लघु पुल वह पुल है जिसकी लंबाई 60 मीटर से कम हो। वृहद् पुल आमतौर पर रेलमार्गों, सड़कों, नदियों, इत्यादि पर बनाए जाते हैं।

अवधि 2015–16 से 2019–20 के दौरान, मध्य प्रदेश शासन ने राज्य में कुल 1,977 पुल निर्माण कार्यों को मंजूरी दी थी, जिनमें से 1,630 लघु पुल और 347 वृहद् पुल हैं।

1.2 संगठनात्मक स्वरूप

लोक निर्माण विभाग, सड़कों, पुलों, रेलवे ओवर ब्रिज (आर.ओ.बी.), फ्लाईओवर और भवनों जैसी शासकीय सम्पदाओं की आयोजना, डिजाइनिंग, निर्माण और रखरखाव की मध्य प्रदेश शासन की प्रमुख एजेंसी है।

प्रमुख सचिव राज्य स्तर पर प्रशासनिक प्रधान होते हैं जबकि प्रमुख अभियंता विभाग के तकनीकी प्रधान होते हैं। सम्पूर्ण ब्रिज जोन¹ को तीन परिक्षेत्रों² में विभाजित किया गया है जो आगे सात संभागीय कार्यालयों³ में विभक्त हैं। प्रमुख अभियंता की सहायता के लिए एक मुख्य अभियंता होता है जिसकी सहायता के लिए परिक्षेत्र कार्यालयों में अधीक्षण यंत्री और संभागीय कार्यालयों के कार्यपालन यंत्री होते हैं। संभागीय कार्यालय पुलों के निर्माण तथा मरम्मत व रखरखाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं।

¹ लोक निर्माण विभाग का ब्रिज जोन पुलों, आरओबी और फ्लाई ओवरों की आयोजना, डिजाइनिंग, निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है और इसका नेतृत्व एक मुख्य अभियंता करता है।

² भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर।

³ भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, ग्वालियर, रीवा और जबलपुर।

मध्य प्रदेश में पुल संभाग और उनके अधिकार क्षेत्र का विवरण



1.3 निधि का आवंटन और व्यय

वृहद पुलों के निर्माण के लिए निधि के स्रोत राज्य बजट, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बँक से प्राप्त ऋण, केंद्रीय सङ्क निधि से सहायता अनुदान और अन्य विभागों के निक्षेप कार्य हैं।

वर्ष 2015–16 से 2019–20 की अवधि के लिए विभाग में वृहद पुलों के संबंध में समग्र वित्तीय स्थिति नीचे तालिका 1.1 में दी गई है:

तालिका 1.1: उपलब्ध निधियों और किए गए व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	आवंटित निधि	किया गया व्यय
2015–16	383.14	383.14
2016–17	389.13	389.13
2017–18	300.70	300.70
2018–19	334.38	334.38
2019–20	284.62	284.62
कुल	1691.97	1691.97

(स्रोत: लोक निर्माण विभाग)

1.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की गई थी कि क्या:

- परियोजना की योजना पर्याप्त थी;
- पुलों का निर्माण आर्थिक रूप से किफायती, कुशलतापूर्वक और योजनानुसार किया गया था; और
- पुलों की उपयोगिता सुनिश्चित की गई थी।

1.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष निम्नलिखित से प्राप्त मानदंडों पर आधारित हैं

- मध्य प्रदेश कार्य विभाग नियमावली,
- मध्य प्रदेश निर्माण लेखा संहिता,
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी इंडियन रोड कांग्रेस स्पेसीफिकेशंस,
- पुलों के निर्माण के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी दिशानिर्देश और आदेश, तथा
- अनुबंधों के नियम, व शर्तें तथा विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देश।

1.6 लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा कार्यप्रणाली

इस निष्पादन लेखापरीक्षा में वर्ष 2015–16 से 2019–20 की अवधि के दौरान वृहद पुलों के निर्माण से संबंधित अभिलेखों की जांच कुल सात संभागों⁴ में से चयनित पांच संभागों⁵ में की गई थी, प्रमुख अभियंता और मुख्य अभियंता के कार्यालयों में भी संबंधित अभिलेखों की जांच की गई। चयन के उद्देश्य से पूर्णता और व्यय के आधार पर, पुल कार्यों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया।

श्रेणी क : पुल कार्य जो वर्ष 2015–16 और 2019–20 के बीच पूरे किए गए।

श्रेणी ख : पुल कार्य जो वर्ष 2015–16 और 2019–20 के बीच पूरे किए जाने थे, लेकिन अभी भी जारी है

श्रेणी ग : निर्माणाधीन पुल (जिनकी निर्धारित पूर्णता अवधि 2019–20 से आगे की है, जिन पर 50 प्रतिशत व्यय हो चुका है

संभागों द्वारा किए गए व्यय का विवरण नीचे तालिका 1.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.2: पूर्ण तथा जारी पुल कार्यों पर किया गया व्यय

संभाग	संख्या	श्रेणी क		श्रेणी ख		श्रेणी ग		कुल	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
उज्जैन	31	306.00	18	95.29	2	30.32	51	431.61	
भोपाल	41	299.15	14	119.88	0	0	55	419.03	
इंदौर	49	324.34	14	72.20	3	13.67	66	410.22	
ग्वालियर	15	197.28	14	183.50	1	4.22	30	385.00	
रीवा	39	184.49	14	82.72	2	54.42	55	321.62	
जबलपुर	34	233.71	16	46.03	2	38.27	52	318.00	
सागर	34	192.41	4	30.33	0	0	38	222.74	
कुल	243	1737.38	94	629.95	10	140.90	347	2508.22	

(स्रोत: लोक निर्माण विभाग)

⁴ भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा, सागर और उज्जैन।

⁵ भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा और उज्जैन।

अवधि, 2015–16 और 2019–20 के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा पांच चयनित संभागों के 279 वृहद पुलों में से 72 पुलों का चयन आईडिया सॉफ्टवेयर⁶ के माध्यम से स्ट्रीटफाइट रैम्ड सैम्प्लिंग पद्धति का उपयोग करके किया गया था जैसा कि परिशिष्ट 1.1 में वर्णित है।

1.7 विगत लेखापरीक्षा

पुलों के निर्माण में योजना, संविदा प्रबंधन, निगरानी और नियंत्रण प्रणाली पर विभाग के प्रदर्शन के आकलन के उद्देश्य से 2012–13 के दौरान ‘पुलों के निर्माण’ पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी। यह निष्पादन लेखापरीक्षा 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिए आर्थिक क्षेत्र (गैर–सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकाशित हुई। उपरोक्त प्रतिवेदन लोक लेखा समिति के विचाराधीन है।

1.8 अभिस्वीकृति

लेखापरीक्षा 13 अगस्त 2021 को एक प्रवेश सम्मेलन के साथ शुरू हुई और 27 जुलाई 2022 को शासन के साथ एक निर्गम सम्मेलन के साथ समाप्त हुई।

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), मध्य प्रदेश, भोपाल इस निष्पादन लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान लोक निर्माण विभाग, मध्य प्रदेश शासन के कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा दिए गए सहयोग और सहायता के लिए आभार व्यक्त करता है।

⁶ इंटरएक्टिव डेटा एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस (आईडीइए) सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट तकनीक है।

अध्याय 2

योजना

अध्याय 2

योजना

2.1 प्रस्तावना

पुलों के निर्माण को प्राथमिकता देने के लिए एक दीर्घकालिक या वार्षिक योजना तैयार की जानी चाहिए। पुल निर्माण के लिए योजना पुलों की आवश्यकताओं, वांछित पुल की विशेषताओं साइट विवरण और संसाधनों की उपलब्धता के आकलन पर आधारित है। इसमें गतिविधियों की एक श्रृंखला शामिल है जैसे कि

- सर्वेक्षण और जांच के पश्चात स्थलों का चयन,
- संरचना के प्रकार और संरचनात्मक तत्त्वों का चयन,
- प्राक्कलन तैयार करना और उसका मूल्यांकन करना,
- निर्माण के लिए आवश्यक समय निर्धारित करना,
- अनुबंध के अभिलेख तैयार करना, इत्यादि।

2.2 अनुपयुक्त योजनाकरण

2.2.1 बिना किसी मास्टर प्लान के पुलों का चयन

मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 2015–16 से 2019–20 की अवधि के दौरान राज्य में प्रस्तावित 324 वृहद पुलों विरुद्ध 277 पुलों के निर्माण की स्वीकृति दी थी। संभाग-वार विवरण नीचे तालिका 2.1 में दिया गया है।

तालिका 2.1: प्रस्तावित और अनुमोदित वृहद पुलों का विवरण

संभाग	वर्ष	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	2019–20	कुल
भोपाल	प्रस्तावित	32	26	7	8	0	73
	अनुमोदित	21	15	3	3	0	42
उज्जैन	प्रस्तावित	9	13	8	14	12	56
	अनुमोदित	7	11	7	11	9	45
जबलपुर	प्रस्तावित	23	17	6	5	4	55
	अनुमोदित	23	17	6	3	2	51
रीवा	प्रस्तावित	12	18	2	4	2	38
	अनुमोदित	12	18	2	4	1	37
इंदौर	प्रस्तावित	20	16	14	8	6	64
	अनुमोदित	20	16	14	8	6	64
ग्वालियर	प्रस्तावित	3	4	1	10	1	19
	अनुमोदित	3	4	1	10	1	19
सागर	प्रस्तावित	3	5	5	6	0	19
	अनुमोदित	3	5	5	6	0	19
कुल	प्रस्तावित	102	99	43	55	25	324
	अनुमोदित	89	86	38	45	19	277

(स्रोत: लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदत्त जानकारी)

लेखापरीक्षा में पाया गया कि भविष्य में बड़े पुलों के निर्माण के लिए कोई मास्टर प्लान तैयार नहीं किया गया था। पुलों के चयन के लिए जनप्रतिनिधियों की सिफारिशों के आधार पर तदर्थ तौर पर शासन को प्रस्ताव भेजे गए। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया

कि निर्माण के लिए पुलों के चयन और बजट में शामिल करने के प्रस्ताव हेतु कोई एक जैसी प्रक्रिया मौजूद नहीं थी।

उत्तर में, शासन ने कहा (अगस्त 2022) कि विभाग द्वारा स्थलों की तकनीकी आवश्यकता, जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा, स्थानीय लोगों की मांग तथा यातायात घनत्व को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन की नीति के अनुसार उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अंतर्गत पुलों का निर्माण करवाया जाता है।

2.2.2 अन्य विभागों के साथ समन्वय न करना

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र (अक्टूबर 1984) के अनुसार, अलाइनमेन्ट प्लान¹ बनाते समय मौजूदा नागरिक सेवाओं के प्रतिस्थापन की आवश्यकताओं का पता लगाने और भविष्य में उनके विस्तार के लिए सड़क पर जगह प्रदान करने हेतु संबंधित सेवा प्रदाता एजेंसियों के साथ समन्वय करना आवश्यक है।

पांच संभागों² के 10 पुल कार्यों³ में लेखापरीक्षा ने देखा (मार्च 2021 और सितंबर 2021 के बीच), कि विभाग अन्य विभागों जैसे कि एम.पी. लोक निर्माण विभाग (इलेक्ट्रिकल / मैकेनिकल), एम.पी. राज्य बिजली बोर्ड, नगर निगम, भारतीय रेलवे, भू-राजस्व विभाग, स्थानीय प्रशासन, नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ समन्वय करने में विफल रहा।

कुछ दृष्टांत इस प्रकार हैं:

दृष्टांत 1: ट्रिपूर्ण हाई फलड लेवल लेने के कारण लागत और समय में वृद्धि
इंडियन रोड कांग्रेस स्पेशल पब्लिकेशन 54 की कंडिका 5.3.7 के अनुसार, फलड फ्लो डेटा, फलड डिस्चार्ज का विश्वसनीय आकलन और तदनुरूपी जलस्तर एक पुल और उसके पहुंचमार्ग के समुचित डिजाइन के मूल तत्व होते हैं। बाढ़ का आकार, बाढ़ का दायरा, बाढ़ का जलस्तर, बाढ़ के चिन्ह या बाढ़ की ऐतिहासिक ऊंचाई संबंधी अन्य सकारात्मक प्रमाण, इत्यादि समस्त उपलब्ध स्रोतों से एकत्रित किए जाने चाहिए। इस तरह के डेटा उपलब्ध कराने के लिए संबंधित अधिकारियों/ एजेंसियों का सहयोग अत्यावश्क है। बाढ़ का डिस्चार्ज डेटा निकटतम गेजिंग स्टेशन से और बाढ़ संबंधी अन्य डेटा सिंचाई या अन्य प्राधिकरणों/एजेंसी के अभिलेखों से लेने चाहिए। ऐसे डेटा की विश्वसनीयता की सूक्ष्म जाँच का बड़ा महत्व होता है।

इंदौर संभाग में ऑकारेश्वर बांध से 1200 मीटर की दूरी पर नागर घाट पर एक हाई लेवल पुल⁴ बनाया जाना था। सर्वेक्षण और जांच (जून, 2016) के बाद, पुल को 177

¹ यह योजना सड़क के किनारों के विकास के संबंध में मौजूदा सड़क का विवरण दिखाती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उपलब्ध राइट ऑफ वे, एवेन्यू की जगह को चौड़ा करने के लिए आवश्यक अतिरिक्त भूमि, पेड़, यूटिलिटी लाइन, इत्यादि शामिल हैं।

² भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा और उज्जैन।

³ राशि ₹ 161.54 करोड़ के व्यय से छ: रेल ओवर ब्रिज, तीन हाई लेवल पुल और एक पलाईओवर जिनमें से दो पुल कार्य पूर्ण किए गए और आठ पुल कार्य जारी हैं।

⁴ हाई लेवल पुल एक पुल है, जो सड़क मार्ग को एच.एफ.एल. चैनल के पार ले जाता है।

मीटर हाई फलड लेवल⁵ और 180.725 मीटर फॉरमेशन लेवल⁶ के साथ निर्मित करने का निर्णय लिया गया और जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग (जी.ए.डी.) को अनुमोदित किया गया।

लेकिन, स्थानीय गांव में विरोध के कारण, निर्माण स्थल को डाउन-स्ट्रीम में बांध से 2.1 किमी दूर पुनर्निर्धारित किया गया। निर्माण कार्य ₹ 17.68 करोड़ में एक ठेकेदार को सौंपा गया (जुलाई 2017)। लेखापरीक्षा ने पाया कि बांध के ऐतिहासिक वाटर डिस्चार्ज पर विचार किए बिना और मनमाने ढंग से हाई फलड लेवल 175 मीटर और फॉरमेशन लेवल 179.175 मीटर निर्धारित करते हुये एक नया जी.ए.डी. मुख्य अभियंता के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया (अगस्त 2017)।



वर्षा ऋतु (अगस्त 2020) में हाई फलड लेवल 176.45 मीटर तक पहुंच गया और कार्य रोकना पड़ा। इसके बाद, विभाग ने नर्मदा हाइड्रॉइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन से वाटर डिस्चार्ज डेटा प्राप्त किया (सितंबर 2020) और अधिकतम डिस्चार्ज की स्थितियों में 182.84 मीटर के हाई फलड लेवल की गणना की। तब तक (अक्टूबर, 2020) 60 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका था और पुल के फॉरमेशन लेवल को ऊंचा किया जाना संभव नहीं था। इसलिए, विभाग ने पुल को एक सबमर्सिबल पुल⁷ के रूप में पुनः डिजाइन करने का निर्णय लिया (फरवरी 2021)। अभी तक ठेकेदार को ₹ 10.62 करोड़ की राशि का भुगतान किया जा चुका था (फरवरी 2021)।


सबमर्सिबल पुल के निर्माण के लिए ₹ 46.53 करोड़ के संशोधित अनुमान के साथ एक संशोधित 'जी.ए.डी.' मुख्य अभियंता के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया (मार्च 2021)। इस 'जी.ए.डी.' में कुछ अतिरिक्त ब्रैकेट थे और इन अतिरिक्त ब्रैकेट को थामने के लिए,

⁵ हाई फलड लेवल बाढ़ का अब तक दर्ज किया गया उच्चतम जलस्तर या डिजाइड डिस्चार्ज हेतु गणना किया गया जलस्तर है।

⁶ फॉर्मेशन लेवल पुल की ऊपरी संरचना का सबसे निचला स्तर है।

⁷ सबमर्सिबल पुल एक ऐसा पुल है जिसे बाढ़ के दौरान ओवर-टॉप रहने के लिए डिजाइन किया जाता है।

अतिरिक्त पाइल और पियर्स भी प्रस्तावित किए गए थे। यह डिजाइन अत्यन्त अनोखा था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:



(स्रोत: लोक निर्माण विभाग के अभिलेख)

निर्माणाधीन कार्य पर अभी तक (फरवरी 2022) ₹ 17.17 करोड़ का व्यय हो चुका है। पलड़ लेवल डेटा के गलत आकलन के कारण पुल निर्माण में लागत-वृद्धि (₹ 28.85 करोड़ संभावित) और समय-वृद्धि (19 माह संभावित) हुई।

उत्तर में, शासन ने कहा (अगस्त 2022) कि हाई पलड़ लेवल का निर्धारण इंडियन रोड कॉमेस द्वारा निर्धारित पद्धति, जैसे कि स्थानीय जानकारी जुटाना, विगत 40 से 50 वर्षों में बाढ़ के हालात पर ग्रामीणों के बयान, नदी का जलग्रहण-क्षेत्र, नदी का वेग और डिस्चार्ज, अपर्दित गहराई, इत्यादि के अनुसार किया जाता है। विगत कुछ वर्षों में, कुछ स्थानों पर वर्षा के पैटर्न में परिवर्तन और कम समय में तीव्र वर्षा के कारण, नदियों के एच.एफ.एल. में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नर्मदा हाइड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा लेखापरीक्षा को प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, अगस्त 2020 के 177.5 मीटर, जिसके बाद पुल के डिजाइन में परिवर्तन प्रस्तावित किया गया, के बनिस्पत, वर्ष 2012 और 2013 में ही हाई पलड़ लेवल क्रमशः 178 मीटर और 179 मीटर तक पहुंच गया था। यदि डीपीआर तैयार करते समय ही विभिन्न मापदंडों जिसमें ऊपर उल्लिखित बांध का डिस्चार्ज डेटा शामिल है, पर विचार कर हाई पलड़ लेवल का सही आकलन किया गया होता, तो निर्माण के दौरान बिना किसी बड़े डिजाइन परिवर्तन के, पुल को निर्धारित समय के भीतर बनाया जा सकता था। इस प्रकरण में संबंधित अभियन्ताओं पर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए।

दृष्टांत 2: लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर रेलवे ओवरर ब्रिज का निर्माण

भोपाल⁸ के सुभाष नगर में लेवल क्रॉसिंग क्रमांक 249ए—सुभाष फाटक के स्थान पर रेलवे ओवरर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण कार्य को 22 माह (अप्रैल 2018 तक) में पूर्ण करने के लिए ठेकेदार को कार्य आदेश जारी किया गया था (जून 2016)। आरओबी और उसके पहुँच मार्ग का निर्माण 11 महीने के विलंब के बाद मार्च 2019 में पूरा हुआ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने मौजूदा जल आपूर्ति पाइप—लाईन को प्रतिस्थापित करने के लिए भोपाल नगर निगम से संपर्क किया था (फरवरी, 2017) और कार्य आदेश (जून, 2016) जारी होने के आठ महीनों के बाद इस बावत् भुगतान किया था। पाइपलाईन को दिसंबर, 2018 में प्रतिस्थापित किया गया।

इसी तरह, रेलवे को आरओबी के दोनों ओर के बीच के भाग को भरना था। उन्होंने पूर्णता की निर्धारित तिथि से दो महीने पहले काम शुरू किया और काम पूरा करने में नौ महीने का समय लिया (जनवरी 2019)।

कार्य में तेजी लाने के लिए विभाग द्वारा उपरोक्त संस्थाओं के साथ पत्राचार किये जाने का कोई प्रमाण अभिलेखों में नहीं था।

उत्तर में, शासन ने कहा (अगस्त, 2022) कि पाइप—लाईन के प्रतिस्थापन के कारण सुभाष नगर आरओबी के कार्य में विलंब नहीं हुआ। संरचना की राह में आने वाली नागरिक सुविधाओं का प्रतिस्थापन निर्माण कार्य के समानान्तर ही किया गया। आरओबी के मामले में रेलवे अपने आर.ओ.डबल्यू में पुल का निर्माण करता है। रेलवे के कार्य में विलंब तैनात एजेंसी की निष्क्रियता के कारण हुआ था। रेलवे ने उनके हिस्से का काम लगभग डेढ़ वर्ष में पूरा किया, इसलिए ब्रिज का उपयोग नहीं हो पाया। कार्य पूरा होने में विलंब के कारण कार्य का उपयोग न हो पाने के लिए पीडब्ल्यूडी जिम्मेदार नहीं है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पाइप—लाईन का प्रतिस्थापन कार्य पूर्णता की निर्धारित तिथि से आठ महीने की देरी से पूरा हुआ था (दिसंबर 2018) जिससे निर्माण कार्य की प्रगति बाधित हुई थी। आगे, विभाग द्वारा कार्य में तेजी लाने के लिए रेलवे के साथ किए गए पत्राचार लेखापरीक्षा को नहीं दिखाये गए।

2.2.3 भूमि अधिग्रहण किये बिना कार्य सौंपना

म.प्र कार्य विभाग नियमावली, खंड 1 की कण्डिका 2.104 में कहा गया है कि जैसे ही किसी कार्य के लिए प्राक्कलन स्वीकृत किया जाता है और निधि आबंटित की जाती है, भूमि अधिग्रहण के लिए आवेदन कलेक्टर को प्रस्तुत किया जावे। आगे, म.प्र. कार्य विभाग नियमावली के परिशिष्ट 1.25 (vi) में कहा गया है कि यह कार्यपालन यंत्री की जिम्मेदारी है कि कार्य शुरू करने के निर्धारित लक्ष्य से पहले आवश्यक भूमि का हस्तांतरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भूमि अधिग्रहण/भूमि हस्तांतरण की रूपरेखा तैयार कर ली जावे।

⁸ भोपाल के सुभाष नगर में लेवल क्रॉसिंग क्रमांक 249ए—सुभाष फाटक के स्थान पर रेलवे ओवरर ब्रिज का निर्माण— अनुमानित लागत ₹ 23.16 करोड़ एवं ठेका मूल्य ₹ 21.50 करोड़, कार्यदेश दिनांक 07.06.2016 को जारी किया गया।

लेखापरीक्षा ने (मार्च 2021 और सितंबर 2021 के बीच) पांच संभागों⁹ में ₹ 231.45 करोड़ के व्यय के 25 पुल कार्यों¹⁰ में, जैसा कि परिशिष्ट 2.1 में वर्णित है, पाया कि ठेकेदारों को कार्य सौंपने से पहले भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई थी। कार्य सौंपे जाने के बाद भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया प्रारंभ करने में दो से 52 माह तक का विलम्ब था। भूमि के अंतिम आवंटन में विलम्ब पांच से 92 माह के बीच था तथा कार्यों को पूर्ण करने में तीन माह से 68 माह का विलम्ब था। कुछ प्रकरणों नीचे तालिका 2.2 में दिए गए हैं:

तालिका 2.2: भू-अर्जन प्रक्रिया में विलम्ब के कारण विलम्बित कार्यों का विवरण

सं. क्र.	पुल कार्य का नाम अनुबंध क्रमांक	कार्य आदेश की तिथि	भूमि अधिग्रहण में देरी (महीनों में)	कार्य पूर्ण होने में विलम्ब (महीनों में)	वर्तमान स्थिती
1	बुरहानपुर भुसावल रेलवे सेक्शन पर लाल बाग रेलवे स्टेशन के पास आरओबी का निर्माण	19-07-2013	92	68	जारी है
2	जिला नरसिंहपुर में खोबी-देवरी-मोहस-अकोला रोड पर उमर नदी के पार एप्रोच रोड सहित बॉक्स प्रकार के पुल का निर्माण	01-04-2010	24	67	पूर्ण
3	जिला सीहोर के सलकनपुर-धर्मकुंडी मार्ग पर अवली घाट के निकट नर्मदा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण आई/सी एप्रोच रोड एवं सुरक्षा कार्य।	15-02-2013	13	51	जारी है
4	जिला छिंदवाड़ा के चराई कला-दरबाई रोड पर पेंच नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण।	14-12-2012	45	44	पूर्ण
5	बैतूल जिले (म.प्र.) में एप्रोच रोड सहित सारनी-लोनिया रोड पर राजधोग में तवा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण।	08-12-2015	52	38	जारी है
6	शहडोल जिला के बरकछ बियोहारी रोड, पर झापर नदी के पार एप्रोच रोड को छोड़कर उच्च स्तरीय (बॉक्स प्रकार) पुल का निर्माण	17-10-2016	52	37	जारी है
7	जिला राजगढ़ के किमी 8 / 10 में राजगढ़ काली पीठ रोड पर अजनार नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण	21-11-2016	52	36	जारी है
8	जिला शाजापुर बोल्डा हरिया कला रोड पर नेवाज नदी के पार सबमर्सिबल ब्रिज का निर्माण	25-09-2013	30	34	पूर्ण
9	जिला रतलाम जावरा में एल.सी. संख्या 177 रतलाम- चंदरिया रेल खंड के स्थान पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	28-09-2018	33	33	जारी है
10	जिला सिंगरौली चचर-कुल्हाई (कुलहनिया) सड़क पर म्यार नदी पर एप्रोच रोड सहित सबमर्सिबल पुल का निर्माण	05-02-2016	65	32	जारी है

उत्तर में, शासन ने कहा (अगस्त 2022) कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रशासनिक स्वीकृति के बाद शुरू की गई थी ताकि कार्यों के निष्पादन के दौरान भूमि का अधिग्रहण किया

⁹ भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा और उज्जैन।

¹⁰ इनमें से 15 पुल कार्य पूर्ण हो चुके थे और 10 पुल कार्य जारी थे।

जा सके और कार्यों को निर्धारित अवधि के भीतर पूरा किया जा सके। भूमि अधिग्रहण में विलम्ब का मुख्य कारण वर्ष 2013 में भारत सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन था। विलम्ब के कुछ अन्य कारण, अदालतों में प्रकरणों का लम्बित होना, कार्यस्थल पर अतिक्रमण, एप्रोच एलाईन्मेंट में मकानों का होना, विभिन्न विभागों के साथ समन्वयन, इत्यादि थे।

2.3 सर्वेक्षण और जांच

पुल निर्माण कार्यों के लिए डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने से पहले विभाग को विनिर्देशों के अनुसार पर्याप्त जांच और सर्वेक्षण करना होता है। परंतु, लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित प्रकरण पाए गए जिनमें पर्याप्त जांच और सर्वेक्षण नहीं किये गये थे।

2.3.1 अपर्याप्त सर्वेक्षण और अवास्तविक प्राक्कलन के कारण कार्य के निष्पादन के दौरान ड्राइंग और डिजाइन में बड़े परिवर्तन हुए

आई.आर.सी. एस.पी.:54 (2000) की कण्डिका 3 के अनुसार, प्रि-फिजिविलिटी रिपोर्ट, फिजिविलिटी रिपोर्ट या प्रिलिमिनरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट और फिर डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ये परियोजना की तैयारी की निर्दिष्ट अवस्थायें हैं। प्रि-फिसिविलिटी रिपोर्ट के स्तर पर, कार्यस्थल चयन एक महत्वपूर्ण तत्व है। जनरल एरेंजमेण्ट ड्राइंग तैयार करने तथा निविदा और कार्यान्वयन के लिए प्राक्कलन तैयार करने के लिए चयनित कार्यस्थल का विस्तृत सर्वेक्षण और जांच की जानी है।

लेखापरीक्षा ने पाया (अक्टूबर 2020 और सितंबर 2021 के बीच) कि पांच संभागों¹¹ के 12 पुल कार्यों¹² के ड्राइंग और डिजाइन में बड़े बदलाव जैसे कि कार्यस्थल-परिवर्तन, एबटमैंट का स्थान परिवर्तन, नींव की प्रकृति में परिवर्तन, स्पान की संख्या एवं लंबाई में बदलाव, पुल की प्रकृति में परिवर्तन, इत्यादि ठेकेदार को कार्य सौंपे जाने के बाद किये गये थे। इसके परिणामस्वरूप कार्यों की लागत में पांच से 137 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई जैसा कि परिशिष्ट 2.2 में वर्णित है। यह ₹ 101.83 करोड़ के शुद्ध अतिरिक्त व्यय में परिणत हुआ।

उत्तर में, शासन ने कहा (अगस्त 2022) कि जनरल एरेंजमेण्ट ड्राइंग, प्रारंभिक जल एवं मृदा परीक्षण कर तैयार की जाती है। कार्य सौंपे जाने के बाद ठेकेदार को मिट्टी का विस्तृत परीक्षण करना होता है। कभी-कभी ठेकेदार द्वारा मिट्टी के विस्तृत परीक्षण के आधार पर नींव की प्रकृति की समीक्षा करने की आवश्यकता पड़ती है। नींव में परिवर्तन, कार्यस्थल की परिवर्तित भूमिति और कुछ नई जलीय विशेषताओं के आधार पर संरचनाओं में अन्य परिवर्तनों की आवश्यकता पड़ती है; लेकिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा हमेशा उनकी जांच की जाती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि न तो विभाग और न ही ठेकेदारों ने निर्धारित संख्या में बोर होल की ड्रिलिंग कर मिट्टी की जांच की थी। इस संबंध में इस प्रतिवेदन की कण्डिका क्रमांक 2.3.2 और कण्डिका क्रमांक 3.4.2 में विवरण दिया गया है। इसके अलावा, शासन ने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि मिट्टी की अपर्याप्त जांच से भी

¹¹ भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा और उज्जैन।

¹² चार रेल ओवर ब्रिज, छ: हाई लेवल और दो फ्लाईओवर जिसमें सात काम पूरे हो चुके हैं और पांच काम चल रहे हैं।

मात्रा में भारी अंतर आया है। इसलिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए।

2.3.2 ड्राइंग और डिजाइन तैयार करने से पहले अपर्याप्त सब-सॉयल परीक्षण
आईआरसी एसपी: 54 की कण्डिका 5.3.8 के अनुसार, तलछट, प्रवाह, और नदीतल और तट की स्थिरता के आकलन के लिए सामान्य रूप से नदीतल और तट में मिट्टी की जानकारी आवश्यक है। खुदाई द्वारा मिट्टी के विष्लेषण से स्काउर, साउंड फाउंडिंग स्ट्रैटा, सेफ बियरिंग कैपासिटी (एस.बी.सी.), तट के मिट्टी की विशेषतायें इत्यादि से सम्बंधित डेटा मिलेगा। आगे, आईआरसी : 78 की कण्डिका 704 के अनुसार, विस्तृत परीक्षण के स्तर पर, प्रस्तावित पुल के कार्यस्थल के प्रभाव क्षेत्र में संरचना के घटकों, विषेषकर नींव की प्रकार के विकल्पों तथा उनके डिजाइन डीटेल्स हेतु डिजाइन पैरामीटर निर्धारित करने के लिए सब-सॉयल परीक्षण आवश्यक है ताकि मौजूद भू-तत्व जैसे, मिट्टी, चट्टान, जलमार्ग का तल, इत्यादि की विशेषताओं का पता लगाया जा सके।

आईआरसी एसपी: 54 की कण्डिका 6.1.2 के अनुसार, कार्य के लेआउट को अंतिम रूप देने के पश्चात्, वास्तविक लेआउट के आधार पर विस्तृत सब-सॉयल परीक्षण करना आवश्यक है। इस समय विभिन्न परीक्षण तथा कार्यस्थल पर इन्हें किये जानेवाले स्थानों का निर्धारण अत्यावश्यक होता है। वृहद पुलों के प्रकरण में प्रत्येक नींव के स्थान पर कम से कम एक बोर होल किया जाना चाहिए। जमीन की तह में चट्टान पाये जाने पर चट्टानी परतों के डीप¹³ के आधार पर बोर होल की संख्या को उपयुक्त रूप से बढ़ाया जा सकता है। परीक्षणों से इंजीनियरिंग डिजाइन को तैयार करने के लिए आवश्यक पर्याप्त जानकारी प्राप्त होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पांच संभागों¹⁴ के 45 पुल कार्यों में पाया (अक्टूबर 2020 और सितंबर 2021 के मध्य) कि आवश्यक 696 बोर होल के स्थान पर मात्र 82 बोर होल किए गए थे। इस प्रकार, बोर होल 88.22 प्रतिशत कम किए गए थे। यह इंगित करता है कि सब-सॉयल परीक्षण पर पर्याप्त डेटा के बिना ही प्राक्कलन तैयार किए गए थे। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की तैयारी के दौरान अपर्याप्त बोर परीक्षणों के कारण अनुबंध के पश्चात् डिजाइन/ड्राइंग, नींव, पुल के प्रकार, पुल की लंबाई तथा स्पान में परिवर्तन पाये गए थे जैसा कि पूर्ववर्ती कण्डिका में उल्लेख किया गया है। विवरण परिशिष्ट 2.3 में दिये गए हैं।

सब-सॉयल परीक्षण न करने के कारण अतिरिक्त व्यय

सलकनपुर-धर्मकुंडी मार्ग पर अवलीघाट के पास नर्मदा नदी पर हाई लेवल पुल का निर्माण कार्य फरवरी 2013 में सौंपा गया था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने कार्य सौंपने से पहले विनिर्देशों के अनुसार आवश्यक 17 बोर होल में से एक भी बोर होल नहीं किया था। कार्य के निष्पादन के दौरान, प्रस्तावित पियर क्रमांक 11 के पास 15 मीटर गहरी एक खाई पाई गई। इससे, चेनेज 315 मीटर से चेनेज 390 मीटर के बीच एक पियर को विलुप्त करना तथा 75 मीटर लंबे एक स्पान का निर्माण अपरिहार्य हो गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.52 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

¹³ ढलान या झुकाव।

¹⁴ भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा और उज्जैन

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि ठेकेदार द्वारा कार्यान्वित बोर होल के परीक्षण परिणामों के आधार पर मुख्य अभियंता द्वारा कार्य की तकनीकी स्वीकृति को तीन बार¹⁵ संशोधित किया गया था। यदि डीपीआर तैयार करने के दौरान विभाग द्वारा समय पर परीक्षण किए गए होते, तो तकनीकी स्वीकृति में इस तरह के बारंबार संशोधन से बचा जा सकता था, जिसके परिणामस्वरूप कार्य पूरा होने में भी देरी हुई। अन्तिम तकनीकी स्वीकृति जुलाई 2021 में दी गई थी, यानी अनुबंध के 57 महीने बाद; कार्य अभी भी प्रगति पर था।

उत्तर में, शासन ने कहा (अगस्त 2022) कि विभाग डीपीआर तैयार करता है और प्रशासनिक स्वीकृति के बाद निविदा आमंत्रित की जाती है, और कार्य स्थल ठेकेदार को सौंप दिया जाता है। प्रत्येक पियर और एबटमेंट के स्थान पर ठेकेदार द्वारा मिट्टी के विस्तृत परीक्षण के बाद, फाउन्डिंग लेवल और एसबीसी को अंतिम रूप दिया जाता है जिसके आधार पर संरचनाएं तैयार की जाती हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रावधान के अनुसार डीपीआर तैयार करने के दौरान प्रत्येक नीव-स्थल पर बोर किया जाना अनिवार्य है, जो विभाग द्वारा नहीं किया गया था।

2.3.3 अनुमोदित डिजाइन और ड्राइंग क बिना पहुँच मार्ग का निर्माण

आईआरसी: 37¹⁶ और आईआरसी: 58¹⁷ पहुँच मार्गों के निर्माण के लिए डिजाइन प्रावधानित करती है। इसके अलावा, मुख्य अभियंता ने शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी पुलों के लिए निर्मित किये जानेवाले पहुँच मार्गों के लिए विभिन्न परतों की मोटाई निर्धारित करने बावजूद निर्देश¹⁸ जारी किया है (जुलाई 2012)।

लेखापरीक्षा ने पांच संभागों¹⁹ के 26 पुल कार्यों²⁰ में पाया (अक्टूबर 2020 से सितंबर 2021) कि सभी 26 पुलों के प्रकरणों में, ₹ 34.42 करोड़ के पहुँच मार्गों का निर्माण क्रॉस-सेक्शन

¹⁵ मुख्य अभियंता द्वारा जनवरी 2015 को ₹ 30.11 करोड़ और फरवरी 2015 को ₹ 30.57 करोड़, जिसके लिए मार्च 2015 को मध्य प्रदेश शासन द्वारा ₹ 49.57 करोड़ की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी।

¹⁶ आईआरसी: 37 के अनुसार, मानक एक्सल की संचयी संख्या और सबग्रेड के सीबीआर वैल्यू के संदर्भ में डिजाइन ट्रैफिक जैसे मापदंडों का उपयोग करके दिए गए यातायात और मिट्टी की ताकत के लिए फ्लेक्सीब्ल पेवमेंट के उपयुक्त डिजाइन का चयन किया जा सकता है।

¹⁷ आईआरसी: 58 के अनुसार, डिजाइन को नियंत्रित करने वाले कारक व्हील लोड, डिजाइन अवधि, डिजाइन ट्रैफिक, तापमान में अंतर, सबग्रेड और सब-बेस की विशेषताएं तथा कंक्रीट की विशेषताएं हैं।

¹⁸ तकनीकी परिपत्र संख्या 1303 /टीसी/डिजाइन भोपाल दिनांक 09-07-2012

पुलों के प्रकार	सड़कों के प्रकार	प्रावधान
हाई लेवल पुल	राज्य सड़क/ मुख्य जिला सड़क	जीएसबी-300 एमएम, डब्ल्यूएमएम-225 एमएम, बीएम-50 एमएम, एसडीबीसी-25 एमएम
हाई लेवल पुल	ग्रामीण सड़क/ मुख्य सड़क	जीएसबी-200 एमएम, जी 2 एवं जी 3-225 एमएम, ओजीपीसी-20 एमएम, सीलिकोट
सबमर्सिबल पुल	राज्य सड़क/ मुख्य जिला सड़क	जीएसबी-300 एमएम, डीएलसी-100 एमएम, पीक्यूसी एम40-300 एमएम
सबमर्सिबल पुल	ग्रामीण सड़क/ मुख्य सड़क	जीएसबी-200 एमएम, डीएलसी-100 एमएम, पीक्यूसी एम-30 300 एमएम

¹⁹ भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा और उज्जैन

²⁰ चार रेलवे ओवर ब्रिज, 10 हाई लेवल पुल, 10 सबमर्सिबल पुल और दो फलाई ओवर, इनमें से 18 पुल बन चुके थे और आठ बनाये जा रहे थे, जिन पर ₹ 34.42 करोड़ के सड़क निर्माण पर हुए व्यय सहित ₹ 408.96 करोड़ खर्च हुए थे।

की परतों की विभिन्न मोटाई के साथ किया गया था। क्रॉस-सेक्शन की मोटाई उपरोक्त विनिर्देशों और मुख्य अभियंता के निर्देशों के अनुरूप नहीं थी। साथ ही, डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में भी आईआरसी की विशिष्टियों के अनुसार तैयार किये गये पहुँच मार्ग के कोई डिजाइन और ड्राइंग नहीं पाये गये। पहुँच मार्गों के आवश्यक मानक से निम्नस्तरीय कार्यान्वयन और शीघ्र क्षतिग्रस्त होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

उत्तर में, शासन ने कहा (अगस्त 2022) कि प्रत्येक कार्यस्थल पर मिट्टी की प्रकृति, यातायात घनत्व तथा भार पर विचार करने के बाद तकनीकी स्वीकृति दी गई थी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि क्रॉस-सेक्शन की मोटाई उपरोक्त विशिष्टियों के अनुरूप नहीं थी। साथ ही, इंडियन ट्राफिक सेन्सस डाटा के अनुसार डिजाइन किये गये सड़क सम्बंधी अभिलेख तथा संयोजी सड़कों के डिजाइन डाटा लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

2.3.4 बिटुमिन की पहुँच मार्गों का अविवेकपूर्ण प्रावधान

मुख्य अभियंता द्वारा जारी परिपत्र (जून 2008 और जुलाई 2012)²¹ के अनुसार, सबमर्सिबल पुलों के लिए हमेशा सीमेंट कंक्रीट पहुँच मार्गों का निर्माण किया जाना चाहिए। बिटुमिन की सड़कों उपयुक्त नहीं होती हैं क्योंकि बाढ़ के समय जलमग्न पहुँच मार्गों की उपरी परत क्षतिग्रस्त हो जाती है।

लेखापरीक्षा ने भोपाल और इंदौर संभागों के दो सबमर्सिबल पुलों²² के कार्यों में पाया (अक्टूबर 2020 और अगस्त 2021 में) कि सीमेंट कंक्रीट के स्थान पर बिटुमिन वाली पहुँच मार्गों का निर्माण किया गया था। इन सड़कों के निर्माण पर ₹ 29.38 लाख का व्यय किया गया था। विवरण परिशिष्ट 2.5 में दिये गये हैं।

उत्तर में, शासन ने कहा (अगस्त 2022) कि बाह नदी पर पुल के प्रकरण में, यद्यपि यह एक सबमर्सिबल पुल है, विगत पांच वर्षों में कभी जलमग्न नहीं हुआ है और इसके पहुँच मार्ग अक्षुण्ण हैं, जिससे अन्ततोगत्वा शासन को लागत में बचत हुई है। खान नदी पर पुल के प्रकरण में, संयोजी सड़कों बिटुमिन की थी, इसलिए पहुँच मार्ग भी बिटुमिन के बनाए गए थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सबमर्सिबल पुल पर बिटुमिन की पहुँच मार्गों का निर्माण मुख्य अभियंता द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप नहीं था।

2.4 पुल परियोजनाओं की निर्माण सारणी का निर्धारण

आईआरसी एसपी: 14 के अनुसार, सभी महत्वपूर्ण पुल परियोजनाओं हेतु, संपूर्ण परियोजना के लिए एक क्रिटिकल पाथ मेथड (सी.पी.एम.)/प्रोग्राम इवैल्युएशन रिव्यू टेक्नीक (पी.इ.आर.टी.) चार्ट होना आवश्यक है। सी.पी.एम उन संभावित गतिविधियों को इंगित करता है तथा जोर देता है जो परियोजना में दिक्कतों और विलम्ब के कारण हो सकते हैं। यदि किन्हीं गतिविधियों में विलम्ब हो रहा है, तो उन बिंदुओं को जहां प्रगति के लिए सुधार

²¹ परिपत्र क्रमांक टेक्नीकल/ड्राइंग/1303 दिनांक 10.07.2012

²² दो सबमर्सिबल पुलों, दोनों कार्यों को कुल ₹ 11.06 करोड़ के व्यय के साथ पूरा किया गया, जिसमें सड़क कार्यों पर ₹ 29.38 लाख व्यय शामिल है।

करने और समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे, यह इंगित करता है। सी.पी.एम के प्रयोग से समय और धन की काफी बचत संभव है।

लेखापरीक्षा ने पाया (मार्च 2021 और सितंबर 2021 के बीच) कि पांच संभागों²³ के 65 पुल कार्यों²⁴ में, जिन पर ₹ 744.71 करोड़ का व्यय किया गया था, जैसा कि परिशिष्ट 2.6 में वर्णित है, न तो सी.पी.एम और न ही पर्ट चार्ट को अपनाया/तैयार किया गया और डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शामिल किया गया था। उपरोक्त 65 कार्यों में यह पाया गया कि इन कार्यों को पूरा करने में एक माह से 68 माह के मध्य विलम्ब हुआ था।

उत्तर में, शासन ने कहा (अगस्त 2022) कि भविष्य के कार्यों में, परियोजना प्रबंधन के लिए सी.पी.एम तथा पर्ट चार्ट का उपयोग किया जाएगा।

2.5 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने पाया कि

- विभाग द्वारा राज्य में पुलों के निर्माण हेतु योजनाएँ तैयार नहीं की जा रहीं थीं। अन्य विभागों के साथ नियोजन एवं समन्वय के अभाव में कार्यों में असामान्य रूप से विलम्ब हुआ।
- अपर्याप्त सर्वेक्षण और जांच के कारण कार्यस्थल, एबटमेंट के स्थान, नींव की प्रकृति, स्पान की संख्या एवं लंबाई में बदलाव, पुल के प्रकार, इत्यादि में परिवर्तन हुआ।
- पहुँच मार्गों का निर्माण डिजाइन और ड्राइंग के अनुमोदन के बिना किया गया था। सबमर्सिबल पुलों के लिए सीमेंट कंक्रीट पहुँच मार्ग के बजाय बिटुमिन के पहुँच मार्ग का निर्माण किया गया था।

2.6 अनुशंसाएं

लेखापरीक्षा यह अनुशंसा करती है कि

1. विभाग एक विस्तृत योजना दो चरणों में लागू कर सकता है सर्वप्रथम, माइक्रो लेवेल पर यानी संभाग/उप-संभाग स्तर पर नए पुलों की आवश्यकता और पुराने के उन्नयन/नवीनीकरण की समीक्षा करके और मैक्रो लेवेल पर, माइक्रो लेवेल के अंतर्गत प्रारंभिक चयनित पुलों में से निर्माण के लिए प्राथमिकता तय करने हेतु विभागीय मास्टर प्लान तैयार करके अथवा राज्य के विकास की किसी अन्य योजना के भाग के रूप में योजना तैयार करके।
2. विभाग स्थल चयन, भूमि अधिग्रहण, यातायात का भरोसेमंद डेटा, हाई फ्ल्ड लेवल, जल निकायों के अभिलक्षणों, इत्यादि के लिए वास्तविक सर्वेक्षण और जांच कर डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक ऐसी प्रक्रिया अपना सकता है

²³ भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा और उज्जैन

²⁴ तीन फ्लाईओवर, 13 रेलवे ओवर ब्रिज, 18 हाई लेवल और 31 सबमर्सिबल पुल; इनमें से 37 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा 28 कार्य जारी हैं।

जिससे एलाइनमेंट / डिजाइन में किसी भी बदलाव, तथा लागत—वृद्धि एवं परियोजना के पूरा होने में अनावश्यक विलम्ब से बचा जा सके।


3. विभाग कार्यों के विलम्ब से पूर्ण होने, प्रमुख विचलनों, त्रुटिपूर्ण आयोजना इत्यादि के कारण राजकोष पर अतिरिक्त व्यय के सभी मामलों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर समुचित कार्रवाई कर सकता है।

अध्याय ३

कार्यान्वयन

अध्याय 3

कार्यान्वयन



चित्र 3.1: पुल के घटक

(स्रोत: इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग एंड रिसर्च डेवलपमेंट)

3.1 प्रस्तावना

पुल की जो डिजाइन जनहित में सर्वोत्तम है वह उतनी ही प्रभावशाली और किफायती होनी चाहिए। एक प्रभावशाली पुल डिजाइन वह है जो सामाग्री की लागत को कम जबकि कार्यकारिता को बढ़ाने पर ज़ोर देती है। एक किफायती पुल डिजाइन वह है जो दक्षता बनाए रखते हुए निर्माण और रखरखाव की लागत को कम करने पर ज़ोर देती है।

3.2 संविदा प्रबंधन

पुलों का निर्माण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी सड़कों एवं पुलों के निर्माण के लिए स्पेसिफिकेशन और इडियन रोड काग्रेस द्वारा जारी स्पेसिफिकेशन के अनुसार किया जाना चाहिए। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता ने पुल कार्यों के लिए दर-अनुसूची जारी की है जो पुलों की लागत के आकलन में सहायता करती है।

3.2.1 रायल्टी की कम वसूली तथा खनिज संसाधन विभाग से अदेयता प्रमाण पत्र के बिना अंतिम भुगतान

मध्य प्रदेश राजपत्र (मार्च 2013) की कण्ठिका 2 एवं मध्य प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग के आदेश (फरवरी 2003) के अनुसार शासकीय कार्य हेतु गौण खनिज निकालने के लिए रायल्टी शुल्क का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जायेगा। ठेकेदार के अंतिम बिल का भुगतान तभी किया जाएगा जब वह कलेक्टर (खनन) द्वारा जारी “अदेयता” प्रमाण पत्र विभाग को प्रस्तुत करेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया (अक्टूबर 2020 से सितंबर 2021 तक) कि भोपाल और उज्जैन संभागों के छह पुल कार्यों में उपयोग की गई सामग्री बावत् ठेकेदारों के चालू देयकों से रॉयल्टी के तौर पर ₹ 1.02 करोड़ राशि के विरुद्ध ₹ 37.72 लाख मात्र की ही कटौती की गई थी। यह ₹ 63.73 लाख की रॉयल्टी की कम वसूली में परिणत हुई, जिसका विवरण परिशिष्ट 3.1 में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, ठेकेदारों से खनिज संसाधन विभाग का अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना ₹ 101.96 करोड़ की लागत वाले इन कार्यों को अंतिम रूप दिया गया था।

उत्तर में, शासन ने कहा (अगस्त 2022) कि रॉयल्टी की राशि की वसूली विभाग के पास उपलब्ध ठेकेदारों की जमा राशि से की जायेगी।

3.2.2 दर की स्वीकृति में विलम्ब के कारण अतिरिक्त व्यय

अनुबंध के कण्डिका 21 में प्रावधान है कि परिवर्तित या प्रतिस्थापित कार्य की दरें, जो कि दर—अनुसूची (एस.ओ.आर.) में नहीं दी गई हैं, उनका निर्धारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा जैसा कि अनुबंध डेटा में परिभाषित किया गया है, किए गए कार्य के समय प्रचलित बाजार दरों के विश्लेषण से प्राप्त दर के आधार पर किया जाएगा।

रीवा संभाग में, “नौगांव सतना—रीवा रोड, सतना में सेमरिया चौक पर फ्लाई ओवर के निर्माण” का कार्य एक ठेकेदार को ₹ 36.91 करोड़¹ में सौंपा गया था (जनवरी 2016)। कार्य 17.05.2018 तक पूरा किया जाना था लेकिन अभी तक जारी था।

लेखापरीक्षा ने पाया (सितंबर 2021) कि स्पान के लिए ‘कम्पोजिट स्टील गर्डर’ की मद एस.ओ.आर में उपलब्ध नहीं थी। इसलिए, ठेकेदार ने ₹ 1,34,285 प्रति मीट्रिक टन की दर प्रस्तुत किया था (जनवरी 2018) जिसे आठ महीने के विलम्ब पश्चात् अधीक्षण यंत्री, जबलपुर सर्कल द्वारा अनुमोदित किया गया था (सितंबर 2018)। इस विलम्ब के कारण, ठेकेदार ने अनुमोदित दर को स्वीकार करने से मना कर दिया और ₹ 1,58,757 प्रति मीट्रिक टन की पुनरीक्षित दर प्रस्तुत किया (अक्टूबर 2019) जिसे मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदित किया गया (नवंबर 2019)। इससे 48वें चलित देयक तक ₹ 2.54² करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

उत्तर में, शासन ने कहा (अगस्त 2022) कि दर (₹ 1,34,285) के अनुमोदन का प्रस्ताव जनवरी 2018 में अधीक्षण अभियंता को भेजा गया था और सितंबर 2018 में उनके द्वारा अनुमोदित किया गया था। चूंकि माह जनवरी से सितंबर के दौरान डब्ल्यूपीआई (111.8 से 122) में वृद्धि के कारण माइल्ड स्टील की कीमत में वृद्धि हुई थी ठेकेदार ने इस दर को स्वीकार करने से मना कर दिया था और एक नई दर (₹ 1,58,757 प्रति मीट्रिक टन) प्रस्तुत किया (अक्टूबर 2019) जिसे अनुमोदित किया गया (नवंबर 2019)।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सितंबर 2018 से नवंबर 2019 की अवधि के दौरान डब्ल्यूपीआई में गिरावट की प्रवृत्ति (122 से 102.2) रही है। अक्टूबर 2019 में, जब ठेकेदार ने उक्त मद के लिए पुनरीक्षित दर प्रस्तुत की तो डब्ल्यूपीआई 103.3 था, जो जनवरी 2018 के डब्ल्यूपीआई (111.8) से कम था। इसके अलावा, तथ्य यह है कि अधीक्षण यंत्री द्वारा पहली दर की स्वीकृति में देरी के कारण, विभाग को ठेकेदार द्वारा उद्धृत दूसरी दर को अनुमोदित करना पड़ा जिसके कारण ₹ 2.54 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

3.2.3 पुल की चौड़ाई और पहुँच मार्ग की चौड़ाई में असमानता

आई.आर.सी.:5 की कण्डिका 120.1 के अनुसार, एक सीधे पुल के दोनों ओर पहुँच मार्ग की न्यूनतम सीधी लंबाई 15 मीटर होगी जिसे आवश्यकतानुसार बढ़ाया जावेगा और पहुँच मार्ग की चौड़ाई पुल की चौड़ाई के बराबर होगी।

¹ अनुमानित लागत, ₹ 37.66 करोड़

² (₹ 158,757 – ₹ 1,34,285) = ₹ 24,472 × 1036.270 मीट्रिक टन।

लेखापरीक्षा ने पाया (मार्च 2021 एवं सितम्बर 2021 के बीच) कि पांच संभागों³ के 17 कार्यों⁴ में पहुँच मार्ग की चौड़ाई पुलों की चौड़ाई के बराबर नहीं रखी गई थी। पुलों की चौड़ाई 7.5 मीटर थी जबकि पहुँच मार्ग की चौड़ाई सात मीटर से 12 मीटर के बीच थी। विभाग ने उपरोक्त विशिष्टि की अनदेखी की है क्योंकि पहुँच मार्ग का निर्माण विशिष्टि के अनुरूप नहीं था। सड़क की चौड़ाई में अचानक परिवर्तन के कारण दुर्घटनाएं हो सकती हैं। पहुँच मार्ग आवश्यक लंबाई में भी नहीं बनाए गए थे। विवरण परिशिष्ट 3.2 में दिया गया है।

शासन ने उत्तर नहीं दिया।

3.2.4 स्टील लाइनर का अनियमित कार्यान्वयन

प्रमुख अभियंता द्वारा जारी (मई 2016) निर्देशं के अनुसार, रेलवे ओवर ब्रीज के निर्माण में “परमानेन्ट स्टील लाइनर”⁵ का उपयोग कार्य स्थल पर उसकी आवश्यकता बावत् मुख्य अभियंता द्वारा प्रस्तुत औचित्य पर प्रमुख अभियंता के पूर्वानुमोदन के पश्चात किया जा सकेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया (मार्च 2021 और सितंबर 2021 के बीच) कि तीन संभागों⁶ के पांच रेलवे ओवर ब्रीज⁷ के कार्यों में, समुचित औचित्य के उल्लेख और प्रमुख अभियंता के पूर्वानुमोदन के बिना 583.65 मीट्रिक टन “परमानेन्ट स्टील लाइनर” का उपयोग किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 4.31 करोड़ का असंगत व्यय हुआ। विवरण परिशिष्ट 3.3 में दिया गया है।

उत्तर में, शासन ने कहा (अगस्त 2022) कि प्रमुख अभियंता से अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया में समय लगता है इस बीच “परमानेन्ट स्टील लाइनर” मद को उच्च अधिकारियों के साथ चर्चा के उपरांत कार्यान्वित किया गया है क्योंकि पाइलिंग के दौरान भारी मशीनों का किराया अधिक होने तथा मिट्टी को ढहने से बचाने के लिए भी कार्य को रोका नहीं जा सकता है।

तथापि, यह सुनिश्चित किया जाता है कि वांछित अनुमति के बाद ही ठेकेदार को लाइनर का भुगतान किया जाए। अतः, बिना अनुमति के स्टील लाइनर का कोई अनियमित कार्यान्वयन नहीं हुआ है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रमुख अभियंता की अनुमति जो “परमानेन्ट स्टील लाइनर” के कार्यान्वयन के लिए एक पूर्वापेक्षा थी, लेखापरीक्षा को नहीं दिखाई गई थी।

³ भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा और उज्जैन।

⁴ दो रेलवे ओवर ब्रीज, सात हाई लेवल एवं आठ सबमर्सीबल पुल जिनमें ग्यारह पुल कार्य पूर्ण थे और छह पुल कार्य रूपये 182.07 करोड़ व्यय के साथ जारी थे।

⁵ कास्ट इन-सीटू कंक्रीट के स्तम्भ धातु के गोलाकार ढॉवों (स्टील लाइनर) में ढाले जा सकते हैं जो स्थायी रूप से अपनी जगह पर रह सकते हैं। हालाँकि, अन्य प्रकार के प्रबलित कंक्रीट कास्ट इन-सीटू पाइल्स, केस्ड या अनकेस्ड, का उपयोग किया जा सकता है यदि इंजीनियर की राय में मिट्टी की स्थिति उनके उपयोग की अनुमति देती है और यदि उनका डिजाइन और लगाने का तरीका संतोषजनक हैं। (एम.ओ.आर.टी.एच. विनिर्देश की कण्डिका 1107)।

⁶ भोपाल, जबलपुर और उज्जैन।

⁷ दो कार्य पूर्ण थे और तीन कार्य जारी थे।

3.2.5 बिना पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति के अतिरिक्त मदों का कार्यान्वयन

शासन द्वारा जारी (जनवरी 2011) परिपत्र⁸ के अनुसार, बिल ऑफ क्वान्टिटी में किसी भी परिवर्तन अथवा नये मद को शामिल करने के प्रकरण में, सक्षम प्राधिकारी से इस संबंध में पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए। एक अन्य परिपत्र⁹ (मई 2011) में कहा गया है कि यदि कार्य की लागत में प्रशासनिक स्वीकृति से परे वृद्धि संभावित हो तो पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के बाद ही कार्य को कार्यान्वित किया जावेगा।

लेखापरीक्षा ने इंदौर एवं रीवा संभागों के दो पुल कार्यों के संबंध में पाया (मार्च 2021 एवं सितम्बर 2021 के बीच) कि 22 मदों जो बिल ऑफ क्वान्टिटी में सम्मिलित नहीं थीं, पुनरीक्षित प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना कार्यान्वित की गई थीं। इन अतिरिक्त मदों पर ₹ 1.76 करोड़ का व्यय हुआ। विवरण परिशिष्ट 3.4 में दिया गया है।

उत्तर में, शासन ने कहा (अगस्त 2022) कि निर्माण कार्य के दौरान कार्यस्थल की प्रकृति के अनुसार कई मदों में वृद्धि या कमी की जाती है, ताकि कार्य बिना रुकावट के प्रगति पर रहे, बाद में पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति जारी किया जाता है। उक्त कार्यों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा तकनीकी रूप से स्वीकृत किया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृतियों के साथ-साथ कार्यान्वित गैर-बीओक्यू मदों के मदवार विवरण पर अनुमोदन लेखापरीक्षा को नहीं दिखाया गया था।

3.2.6 एम्बैकमेंट के निर्माण में फ्लाई ऐश का उपयोग न करना

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 03–11–2009 के अनुसार, फ्लाई ऐश का उपयोग कोयले/लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से 300 कि.मी. की दूरी के भीतर बनाई जा रही सड़कों और फ्लाई ओवर के एम्बैकमेंट में किया जावेगा। कोई भी एजेंसी, व्यक्ति या संगठन उक्त संयंत्र से 300 कि.मी. के अंदर केवल मिट्टी से नीची जमीन के उन्नयन और संघनन की अनुमति नहीं देगा तथा तदनुसार फ्लाई ऐश के उपयोग की कुछ मदों को एस.ओ.आर. के अध्याय 2 में शामिल किया गया है।

लेखापरीक्षा ने इंदौर एवं रीवा संभागों के चार पुल कार्यों में पाया (मार्च 2021 से सितंबर 2021 के बीच) कि निर्माण स्थलों से 300 कि.मी. के अन्दर ताप विद्युत संयंत्रों¹⁰ की उपस्थिति के बावजूद विभाग ने प्राक्कलनों/डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में एम्बैकमेंट के निर्माण (मद क्र. 3.12: एम्बैकमेंट का निर्माण) में फ्लाई ऐश पर विचार नहीं किया था। विवरण परिशिष्ट 3.5 में दिया गया है। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट, खंडवा के पास बड़ी मात्रा में अप्रयुक्त फ्लाई ऐश उपलब्ध थी और इसका उपयोग न किए जाने के कारण इसे 15.83 करोड़ रुपये का जुर्माना देना पड़ा जैसा कि मध्य प्रदेश शासन की अनुपालन लेखापरीक्षा पर भारत के

⁸ परिपत्र सं एफ–52/1/10/P/19–45/भोपाल दिनांक 03–01–2011

⁹ परिपत्र सं एफ–52/1/10/P/19/2277/भोपाल दिनांक 08–05–2011।

¹⁰ मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्री लि., नागदा; श्री सिंगाजी पावर प्लांट, मुंडी, खंडवा; विध्याचल थर्मल पावर स्टेशन, सिंगरौली; मेसर्स संजय गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, उमरिया।

नियंत्रक—महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (2023 का प्रतिवेदन क्र. 2) की कण्डिका क्र. 4.

14.2 में उल्लेख किया गया है।

उत्तर में, शासन ने कहा (अगस्त 2022) कि इस संबंध में निर्देश जारी किये जायेंगे।

3.3 समयबद्धता का पालन

3.3.1 कार्य पूर्ण करने में समय—सीमा का अनुपालन न होना

अनुबंध की कण्डिका 15.1 के अनुसार, कार्य कार्यान्वयन के लिए अनुबंध में उल्लेखित अनुमत्य समय का ठेकेदार द्वारा कड़ाई से पालन किया जायेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया (अक्टूबर 2020 और सितंबर 2021 के बीच) कि पांच संभागों¹¹ के 72 नमूना पुल कार्यों में से केवल नौ कार्य अनुबंधों में निर्धारित समय पर पूरे किए गए थे। जैसा कि परिशिष्ट 3.6 में वर्णित है। 63 पुल कार्यों के संबंध में एक माह से 68 माह तक का विलम्ब पाया गया जैसा कि नीचे तालिका 3.2 में दर्शाया गया है:

तालिका 3.2: लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित वृहद पुलों की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

स. क्र.	संभाग	चयनित कार्यों की कुल संख्या	समय पर पूरे किए गए कार्यों की संख्या	विलंबित कार्यों की संख्या	विलंब की अवधि माह में
1	भोपाल	12	0	12	8 से 51
2	इंदौर	15	2	13	2 से 68
3	जबलपुर	15	2	13	1 से 67
4	रीवा	15	1	14	3 से 55
5	उज्जैन	15	4	11	1 से 36
कुल		72	9	63	1 से 68

(स्रोत: लोक निर्माण विभाग के अभिलेख)

आगे, भोपाल संभाग में, इसके कार्यक्षेत्र के 12 कार्यों में से कोई भी कार्य निर्धारित अवधि के भीतर पूरा नहीं किया गया था। विवरण परिशिष्ट 3.7 में दिया गया है।

उत्तर में, शासन ने कहा (अगस्त 2022) कि विलम्ब भूमि अधिग्रहण, कोविड-19, नागरिक सेवाओं के प्रतिस्थापन, वन विभाग से अनुमति, निधियों की अनुपलब्धता, असमय वर्षा, श्रमिकों की अनुपलब्धता, रेल विभाग के द्वारा देरी, इत्यादि के कारण हुआ था।

¹¹ भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा और उज्जैन

3.4 गुणवत्ता नियंत्रण और निगरानी

3.4.1 गैर-परीक्षित और अप्रमाणित इलास्टोमेरिक बियरिंग का उपयोग



(स्रोत: लेखापरीक्षा दल द्वारा 06.07.2021 को ली गई तस्वीर) अधिकृत निरीक्षक द्वारा अंतिम स्वीकृति के बाद ही बियरिंग्स को कार्यस्थल पर ले जाया जाएगा और इस आशय के प्रमाण-पत्र की एक अभिप्रमाणित प्रति साथ रहेगी।

लेखापरीक्षा ने पांच संभागों¹³ के 23 पुल कार्यों में पाया (मार्च 2021 से सितंबर 2021 के बीच) कि ठेकेदारों ने पुलों के निर्माण में 2.14 करोड़ क्यूबिक सेंटीमीटर इलास्टोमेरिक बियरिंग का उपयोग किया था और विभाग के अधिकृत निरीक्षक द्वारा इन बियरिंग्स के निरीक्षण, परीक्षण और प्रमाणीकरण के जैसा कि आई.आर.सी. मानदंडों में निर्धारित है, कोई अभिलेखीय साक्ष्य संभागीय अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे। इसप्रकार, उपरोक्त पुल कार्यों में अपरीक्षित बियरिंग्स के उपयोग को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। इन अपरीक्षित बियरिंग्स के लिए ठेकेदारों को ₹ 2.08 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया था जैसा कि परिशिष्ट 3.7 में वर्णित है।

उत्तर में, शासन ने कहा (अगस्त 2022) कि पूर्व में, पुल कार्य के लिए कार्यस्थल पर लाए गए बियरिंग का परीक्षण डी.जी.एस एंड डी के द्वारा किया जाता था, लेकिन आजकल, डी.जी.एस. एंड डी को बंद कर दिया गया है। इसलिए, बियरिंग्स का परीक्षण निर्माता और आपूर्तिकर्ता द्वारा विभागीय अधिकारियों तथा ठेकेदार के प्रतिनिधि की उपस्थिति में आईएस विशिष्टि के अनुसार किया जाता है। परीक्षण के परिणाम मानकों के अनुरूप होने पर ही बियरिंग्स का उपयोग कार्य स्थल पर किया जाता है।

¹² इलास्टोमेरिक ब्रिज बियरिंग, जिसे पॉट बियरिंग या इलास्टोमेरिक बियरिंग के रूप में भी जाना जाता है, आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला आधुनिक ब्रिज बियरिंग है। इलास्टोमेरिक बियरिंग्स का उद्देश्य एक पुल या अन्य भारी संरचना को इस प्रकार थामना है कि वजन जमीन या नींव के सापेक्ष, क्षैतिज दिशा में थोड़ा स्थानांतरित हो जाय। इस तरह के बियरिंग के बिना, हिलने पर पुल का सपोर्ट जमीनी हलचल अथवा तापीय विस्तार और संकुचन के कारण चटक या टूट सकता है।

¹³ भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा और उज्जैन

आई.आर.सी.: 83
(भाग-II) 1987 की कण्डिकायें 913 से 918 स्पान के नीचे इलास्टोमेरिक बियरिंग्स¹² लगाये जाने के पहले उनके निरीक्षण, परीक्षण और प्रमाणीकरण के प्रावधान व्यक्त करती हैं। कण्डिका 919.1 के अनुसार, विभाग के

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बियरिंग्स आईआरसी स्पेसिफिकेशन के अनुसार प्रमाणित नहीं किये गये थे। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा अधिकृत निरीक्षक द्वारा बियरिंग्स के निरीक्षण, परीक्षण और प्रमाणीकरण के साक्ष्य लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

3.4.2 एक्सप्लोरेटरी बोरिंग की अपर्याप्त संख्या का कार्यान्वयन

आईआरसी: 78 की कण्डिका 704 के अनुसार, निर्माण के दौरान सब-सरफेस एक्सप्लोरेशन का एक उद्देश्य, गहन जांच के दौरान पाई गई भू-सामग्रियों की विशेषताओं जिनके आधार पर डिजाइन चयनित किया जाता है, की पुष्टि करना है और उनकी पुनः पुष्टि या उन्हें विशिष्ट नींव स्थलों की स्थितियों के अनुरूप बनाने हेतु संशोधित करना है। वृहद पुलों के मामले में, मिट्टी की विशेषताओं और मिट्टी की सेफ बियरिंग कैपेसिटी की पुष्टि के लिए प्रस्तावित पुल के प्रत्येक नींव स्थल पर ठेकेदार द्वारा एक्सप्लोरेटोरी बोरिंग करना चाहित है।

लेखापरीक्षा ने पांच संभागों¹⁴ के 16 पुल कार्यों के बीओक्यू में पाया (मार्च 2021 से सितंबर 2021 के मध्य) कि 277 स्थानों (पियर्स और एबटमेंट) पर एक्सप्लोरेटोरी बोरिंग¹⁵ के प्रावधान थे लेकिन ठेकेदारों ने केवल 98 स्थानों पर ही एक्सप्लोरेटोरी बोरिंग किया था जैसा कि परिशिष्ट 3.8 में वर्णित है। इससे पता चलता है कि ठेकेदारों द्वारा अनुबंध के दायित्वों को पूरा नहीं किया गया था और उस सीमा तक कार्यान्वयन के दौरान सब-सॉयल परीक्षण नहीं किया गया था।

उत्तर में, शासन ने कहा (अगस्त 2022) कि आईआरसी एसपी 54:(2018) की कण्डिका 5.6.5: (सब-सॉयल परीक्षण) के अनुसार, फीजिबिलिटी स्टेज में, वृहद पुल के लिए नदीतल में प्रत्येक 100 मीटर या उसके अंश पर और एप्रोच में एक स्थान पर सब-सॉयल परीक्षण किया जाना चाहिए। कुछ स्थानों पर, नदी के पुलकार्यों में कार्यस्थल पर उभरी हुई चट्टानें पाई गई थीं। आरओबी के प्रकरण में, स्ट्राटा का प्रकार सामान्यतः अपरिवर्तित रहता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा नींव के स्तर को अंतिम रूप दिया गया और अनुमोदित किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 277 स्थानों पर एक्सप्लोरेटोरी बोरिंग का प्रावधान अन्वेषण के दौरान किया गया था न कि फीजेबिलिटी स्टेज पर जैसा कि शासन द्वारा उत्तर दिया गया है। और भी, बीओक्यू में प्रावधानित अनुबंध के दायित्वों की पूर्ति न करने के विषय में उत्तर में कोई उल्लेख नहीं है।

3.4.3 मूल उत्पादकों से स्टील का क्रय न करना

मुख्य अभियंता के परिपत्र (मार्च 2015) के अनुसार, कार्य में उपयोग किये जाने वाले सम्पूर्ण स्टील का क्रय मूल स्टील उत्पादकों या इन्टिग्रेटेड स्टील प्लांट से ही विशिष्टियों के अनुरूप किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पांच संभागों¹⁶ के 22 पुल कार्यों में जैसा कि परिशिष्ट 3.9 में वर्णित है, पाया (मार्च 2021 से सितंबर 2021 के बीच) कि इन पुलों के निर्माण में 17,544 मीट्रिक टन स्टील का उपयोग किया गया था और ठेकेदारों को ₹ 98.39 करोड़ की राशि का

¹⁴ भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा और उज्जैन।

¹⁵ पियर्स और एबटमेंट की जगह पर 100 मिमी व्यास की बोरिंग।

¹⁶ भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा और उज्जैन।

भुगतान किया गया था। 15 पुलों के प्रकरणों में, स्टील क्रय के बीजक अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थे जबकि सात प्रकरणों में उपलब्ध बीजकों से ज्ञात हुआ कि स्टील का क्रय मूल स्टील उत्पादकों या इन्टिग्रेटेड स्टील प्लांट के बजाय स्थानीय विक्रेताओं से किया गया था।

उत्तर में, शासन ने कहा (अगस्त 2022) कि पुल निर्माण में उपयोग किये जाने वाले स्टील का क्रय मुख्यतः मूल उत्पादकों से किया जाता है जो सीधे लौह अयस्क से स्टील का निर्माण और उत्पादन करते हैं तथा इसके लिए पूरी तरह से स्वचालित व्यवस्था रखते हैं। साथ ही, साइट पर लाये गये स्टील का एनएबीएल से संबद्ध प्रयोगशालाओं द्वारा त्रि-पक्षीय जांच के रूप में पुनः परीक्षण किया जाता है और यदि स्पेसिफिकेशन के अनुरूप पाया जाता है, केवल तभी उपयोग की अनुमति दी जाती है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 15 पुल कार्यों हेतु क्रय किये गये स्टील के बीजक उपलब्ध नहीं थे और सात पुल कार्यों के प्रकरणों में लेखापरीक्षा को दिखाये गये बीजकों से पता चला कि ठेकेदारों ने वास्तव में स्थानीय विक्रेताओं से स्टील का क्रय किया था।

3.5 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में विभाग द्वारा आई.आर.सी. के स्पेसिफिकेशन और अनुबंध के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के दृष्टांत पाये गये। विभाग द्वारा एक मद की दर की विलम्ब से स्वीकृति के कारण ₹ 2.54 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। विभाग पुल कार्यों को समय पर पूरा करना सुनिश्चित नहीं कर सका, तथा लेखापरीक्षा ने पाया कि 72 चयनित पुल कार्यों में से केवल नौ कार्य समय पर पूरे किये गये थे और 63 पुल कार्यों में एक माह से 68 माह तक का विलम्ब हुआ था।

3.6 अनुशंसाएं

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि:

- विभाग मध्य प्रदेश कार्य विभाग नियमावली एवं ठेका के अनुबंधों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करे।
- विभाग यह सुनिश्चित करे कि कार्यों के कार्यान्वयन के दौरान पुल कार्यों के लिए आई.आर.सी. स्पेसिफिकेशन का सख्ती से अनुपालन किया जावे।

अध्याय 4

कार्यक्षमता

अध्याय 4

कार्यक्षमता

4.1 प्रस्तावना

मनुष्य के दैनिक जीवन में पुल एक विशेष भूमिका निभाते हैं। वे घाटियों, नदियों, झीलों, चट्ठानों और रेलमार्गों के पार उन स्थानों को जोड़ते हैं जो सालभर या साल के किसी विशेष अवधि में दुर्गम होते हैं। पुलों की कार्यक्षमता को उत्कृष्ट तभी कहा जा सकता है जब उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए उन पर पर्याप्त प्रावधान जैसे सेफटी कर्ब, फुटपाथ, प्रकाश, चेतावनीसूचक संकेत, सड़क फर्नीचर, इत्यादि किये गये हों।

4.2 वृहद् पुलों की कार्यक्षमता

4.2.1 पहुँच मार्गों का पुल संरचनाओं के साथ–साथ निर्माण नहीं किया गया

मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी आदेश (अप्रैल 2005) के अनुसार, पुलों की उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए पहुँच मार्गों का निर्माण पुलों निर्माण के साथ–साथ किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने तीन संभागों¹ के छः² पुल कार्यों में पाया (मार्च 2021 और सितंबर 2021 के बीच) कि पहुँच मार्गों का निर्माण पुलों के निर्माण के साथ–साथ नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 64.30 करोड़ की लागत से तैयार किए गए ये पुल आठ से 41 महीने की अवधि तक जनता के लिए नहीं खोले जा सके तथा उस सीमा तक किया गया व्यय व्यर्थ हुआ। विवरण परिशिष्ट 4.1 में दिया गया है।

उत्तर में, शासन ने कहा (अगस्त 2022) कि पर्याप्त स्थान की अनुपलब्धता, राजस्व विभाग द्वारा भूमि अधिग्रहण सम्बंधी देरी, स्थानीय बाधायें, कानूनी मुद्दे इत्यादि के कारण पहुँच मार्गों का कार्य पुलों के साथ–साथ पूरा नहीं किया जा सका।

4.2.2 पुलों पर फर्नीचर की मदों का कार्यान्वयन न किया जाना

प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क तथा पुल कार्यों के लिए जारी दर–अनुसूची के अध्याय 8 – यातायात संकेत, चिह्न एवं सड़क के लिए अन्य सामान में सुरक्षा तथा फर्नीचर सम्बंधी मदों का प्रावधान है। ये सुरक्षा उपाय सड़कों का उपयोग करनेवालों के मार्गदर्शन, आगाह करने और सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। सड़क फर्नीचर में रेट्रो–रिप्लेकिट रोड साइन, थर्मोप्लास्टिक पेवमेंट मार्किंग, क्रैश बैरियर, प्रोटेक्टिव वायर मेश, इत्यादि शामिल हैं। किसी भी सड़क को उपयोग के लिए तब तक उपयुक्त नहीं माना जाना चाहिए, जब तक कि उस पर यातायात के संकेत और रोड मार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था न हो।

लेखापरीक्षा ने चयनित पांच संभागों के 16 पुल कार्यों³ में से सात पुल कार्यों में पाया (मार्च 2021 और सितंबर 2021 के बीच) कि, हालांकि प्रावकलन में सड़क फर्नीचर और

¹ भोपाल, रीवा, एवं उज्जैन।

² पुल संभाग भोपाल का अनुबंध क्रमांक 111/2012–13 एवं 104/2017–18, पुल संभाग, रीवा का अनुबंध क्रमांक 24/2015–16 एवं 17/2015–16, पुल संभाग, उज्जैन का अनुबंध क्रमांक 22/2013–14 एवं 13/2013–14

³ 13 पुल के कार्य पूर्ण हो चुके थे तथा तीन पुल के कार्य जारी थे।

सुरक्षा की मद्दें प्रावधानित की गई थीं, उन्हें कार्यान्वित नहीं किया गया था। शेष नौ पुल कार्यों में ऐसी मद्दों के प्रावधान न तो प्राक्कलन में किये गये थे और न ही इन्हें ठेकेदारों द्वारा कार्यान्वित किया गया था। इन 16 पुल कार्यों पर ₹ 175.77 करोड़ का व्यय किया जा चुका था जैसा कि परिशिष्ट 4.2 में दिया गया है।

उत्तर में, शासन ने कहा (अगस्त 2022) कि पुलों के पहुंच मार्ग की लंबाई सामान्यतः कम होती है और मौजूदा सड़कों से जोड़ने के लिए ये सीधे संरेखण में होती हैं। हालांकि, आवश्यक सड़क फर्नीचर प्रावधानित किये जाते हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त सभी पुल वृहद पुल थे, इसलिए उन पर फर्नीचर की मद्दों को कार्यान्वित/ स्थापित किया जाना चाहिए था।

4.2.3 फुटपाथ का प्रावधान न करना

आई.आर.सी.: 5 (1998) की कण्डिका 112.5 के अनुसार, प्रावधानित फुटपाथ की चौड़ाई 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। शहरी और जनसंख्या बहुल क्षेत्रों में जहां पदयात्री अधिक हों, फुटपाथ की चौड़ाई आवश्यकतानुसार बढ़ाई जाएगी। आगे, कण्डिका 112.1 (i) के अनुसार, गैर-शहरी क्षेत्र में 60 मीटर से अधिक लंबाई के दो लेनवाले पुलों के लिए 7.5 मीटर चौड़े कैरिजवे के साथ ही जहां कहीं भी आवश्यक हो, दोनों तरफ न्यूनतम 1.5 मीटर चौड़े फुटपाथ का प्रावधान किया जावेगा।



अवलीघाट से सलकनपुर रोड, सीहोर में बिना फुटपाथ का हाई लेवल पुल
(स्रोत: लेखापरीक्षा दल द्वारा 06.07.2021 को ली गई तस्वीर)

लेखापरीक्षा ने तीन संभागों⁴ के छः⁵ पुल कार्यों जिन पर ₹ 81.73 करोड़ का व्यय किया जा चुका था, में पाया (मार्च 2021 और सितंबर 2021 के बीच) कि फुटपाथ के निर्माण

⁴ भोपाल, इंदौर और उज्जैन, (एक रेलवे ओवर ब्रिज, दो हाई लेवल पुल और तीन सबमर्सिबल पुल: चार पुलों का कार्य पूर्ण हो चुका था और दो पुल का कार्य जारी था।


⁵ शहरी क्षेत्र/नगरीय हिस्सों में बने चार पुल, आदिवासी क्षेत्र में बना एक पुल, 15 गांवों को जोड़ने वाले 40 हजार लोगों के फुटफॉल और एक पुल शहरी क्षेत्र में नहीं परन्तु सलकनपुर मंदिर के कारण धार्मिक महत्व का है।

के लिए उपयुक्त होने के बावजूद उन्हें न तो इन कार्यों के प्राक्कलनों में प्रावधानित किया गया था और न ही कार्यान्वित किया गया था। विवरण परिशिष्ट 4.3 में दिया गया है।

उत्तर में, शासन ने कहा (अगस्त 2022) कि शहरी क्षेत्रों में जगह की कमी के कारण पुलों पर फुटपाथ उपलब्ध नहीं कराया जा सका और चूंकि नदी के पुल शहरी क्षेत्रों में नहीं होने के कारण फुटपाथ की आवश्यकता नहीं थी।

उपरोक्त छह पुलों के डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में फुटपाथ का प्रावधान न करने के कारणों का उल्लेख नहीं था। अतः, पदयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये आई.आर.सी.: 5 (1998) की कण्डिका 112 के प्रावधानों के अनुसार फुटपाथ का प्रावधान किया जाना चाहिए था।

4.2.4 अपर्याप्त चौड़ाई के सेफ्टी कर्ब का निर्माण



आई.आर.सी.:5 (1998) की कण्डिका 101.10 के अनुसार, सेफ्टी कर्ब पदयात्रियों के यदाकदा उपयोग के लिए एक रोडवे कर्ब है। आगे, कण्डिका 111.3 में कहा गया है कि सेफ्टी कर्ब की रूपरेखा वही होगी जो रोडवे कर्ब की होगी, सिवाय इसके कि ऊपरी चौड़ाई 0.75 मीटर से कम न हो।

लेखापरीक्षा ने चार संभाग⁶ के पांच पुल कार्यों में पाया (मार्च 2021 से अक्टूबर 2021) कि पुलों की चौड़ाई 8.4 मीटर थी, जिसमें से 7.5 मीटर कैरिजवे था और 0.75 मीटर के प्रावधान के विरुद्ध 0.90 मीटर, यानी प्रत्येक तरफ 0.45 मीटर पर कर्ब प्रदान किया गया था।

⁶ भोपाल, जबलपुर, रीवा और उज्जैन।



अपर्याप्त चौड़ाई के कर्ब के साथ ऋणमुक्तेश्वर से रंजीत हनुमान रोड (उज्जैन) पर सबमर्सिबल पुल

(स्रोत : लेखापरीक्षा दल द्वारा 25.03.2021 लिया गया चित्र)

कर्ब पर लोहे की रेलिंग लगाये जाने के कारण कर्ब की चौड़ाई और घटकर 0.25 मीटर से 0.30 मीटर तक रह गई। इस प्रकार, कर्ब की प्रभावी चौड़ाई पदयात्रियों के आवागमन के लिए अपर्याप्त और असुरक्षित थी। विवरण परिशिष्ट 4.4 में दिया गया है।

उत्तर में, शासन ने कहा (अगस्त 2022) कि ये पुल दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित हैं जहां पदयात्रियों का आवागमन नगण्य होता है। इसलिए, डिजाइन को तदनुसार अनुमोदित किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जनता की सुरक्षा की अनदेखी नहीं की जा सकती है।

4.2.5 रेलिंग लगाने में अनियमितताएं

आई.आर.सी.: 5 (1998) की कण्डिका 115.2.1 के अनुसार, सबमर्सिबल पुलों की रेलिंग कोलैप्सिबल अथवा रिमूवेबल होगी। कण्डिका 115.2.2 यह निर्धारित करती है कि जहां जलमग्न पुल को बाढ़ के घटते ही यातायात के लिए तुरंत खोलना आवश्यक हो वहाँ कोलैप्सिबल रेलिंग का उपयोग किया जावेगा। आगे, कण्डिका 115.2.3 के अनुसार, जहाँ अल्पावधि के लिए बिना रेलिंग के पुल का उपयोग कर रही ट्रैफिक को कोई खतरा न हो रिमूवेबल रेलिंग लगाया जा सकता है।

लेखापरीक्षा ने भोपाल तथां उज्जैन संभागों के अंतर्गत पूर्ण हो चुके दो सबमर्सिबल पुलों⁷ के भौतिक निरीक्षण के दौरान पाया (अक्टूबर 2020 एवं सितम्बर 2021 के बीच) कि विभाग ने उपरोक्त प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए फिकर्स्ड टार्डप रेलिंग लगाया था। जैसा कि बाढ़ के दौरान फिकर्स्ड रेलिंग पानी के प्रवाह में बाधा उत्पन्न कर पुल की उपरी संरचना को नुकसान पहुंचा सकती है।

⁷ भोपाल संभाग के अंतर्गत सीहोर में सोया-चौपाल से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी और उज्जैन संभाग के अंतर्गत उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर ऋणमुक्तेश्वर से रंजीत हनुमान तक।



(स्रोत: लेखापरीक्षा दल द्वारा लिया गया चित्र)

आगे, चित्रकूट के पास राजोला—मोहकमगढ़ हनुमान धारा बाईपास रोड पर पैसुनी नदी के सबमर्सिबल पुल पर, कोलैप्सिबल रेलिंग के बजाय, विभाग ने रिमूवेबल रेलिंग लगाया था। यह उल्लेख योग्य है कि उपरोक्त पुल पर अत्यधिक यातायात होने के कारण, बाढ़ के घटते ही रिमूवेबल रेलिंग को आसानी से नहीं लगाया जा सकता, इसलिए पुल को यातायात के लिए तत्काल खोला जाना संभव नहीं होगा। यदि बाढ़ के घटने के तुरंत बाद पुल को यातायात के लिए खोल दिया जाता है, तो भी रेलिंग के बिना जनता की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

उत्तर में, शासन ने कहा (अगस्त 2022) कि उपरोक्त पुल शहरी क्षेत्र में नाले के ऊपर निर्मित हाई सबमर्सिबल पुल हैं जहाँ पानी का प्रवाह पुल के स्तर से काफी नीचे है। इसलिए, फिक्स्ड रेलिंग लगाये गये हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त पुलों को सबमर्सिबल पुल के रूप में ही डिजाइन किया गया था। इसके अतिरिक्त, आई.आर.सी. : 5 हाई सबमर्सिबल पुलों के संदर्भ में फिक्स्ड रेलिंग के प्रावधान के संबंध में कुछ भी निर्दिष्ट नहीं करती है, इसलिए, या तो कोलैप्सिबल या रिमूवेबल रेलिंग लगाया जाना चाहिए था।

4.2.6 सबमर्सिबल पुल के निर्माण में उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा की अनदेखी
आई.आर.सी. एस.पी.: 82 की कण्डिका 8.3.6 के अनुसार, सभी सबमर्सिबल संरचनाओं और जलमग्न होने की संभावना वाले पहुँच मार्गों पर फ्लड गेज⁸ स्थापित किये जाने चाहिए। कण्डिका 8.3.7 सबमर्सिबल संरचनाओं के दोनों ओर दो सूचना/चेतावनी सूचक

⁸ खतरे के स्तर के साथ सड़क की सतह/डेक पर पानी की गहराई को इंगित करने के लिए सूचना पट्टिका।

पट्टिकायें⁹ लगाने का प्रावधान करती है। आगे, कण्डिका 8.3.8, पहुंच मार्गों के दोनों ओर इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा जारी स्पेसिफिकेशन 99 के अनुरूप चेतावनी संकेतकों के साथ रंबल स्ट्रॉप्स¹⁰ लगाये जाने का प्रावधान करती है।

लेखापरीक्षा ने पांच संभागों¹¹ के 31 सबमर्सिबल पुल कार्यों में पाया (मार्च 2021 और सितंबर 2021 के बीच) कि फलड़ गेज, चेतावनी सूचक पट्टिकाएँ और रंबल स्ट्रिप्स की मद्दें न तो प्राक्कलन में प्रावधानित की गई थीं और न ही इनमें से किसी भी कार्य में कार्यान्वित की गई थीं। विवरण परिशिष्ट 4.5 में दिया गया है।

उत्तर में, शासन ने कहा (अगस्त 2022) कि सबमर्सिबल पुलों पर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, विभाग द्वारा हर साल पुलों के दोनों ओर चेतावनी पट्टिकायें लगाई जाती हैं और साथ ही, गिराये जाने वाले फाटक भी लगाये जाते हैं ताकि बाढ़ के दौरान यातायात को रोका जा सके जिससे जनजीवन के किसी भी संभावित नुकसान से बचा जा सके।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि फल्ड गेज, चेतावनी सूचक पट्टिकायें और रंबल स्ट्रिप्स जैसी मदें स्थायी संस्थापन हैं और ये न तो प्राक्कलनों में प्रावधानित की गई थीं और न ही उपर्युक्त किसी भी कार्य में कार्यान्वित की गई थीं।

4.2.7 पुलों और पहुँच मार्गों का विद्युतीकरण न करना

आई.आर.सी.: 5 (1998) के अनुसार, जहां भी आवश्यक हो, ट्रैक्शन वायर सपोर्ट, रोशनी के लिए पोल या खंभे, ट्रेंच या अन्य उपयुक्त स्थानों पर पुलों और उनके पहुँच मार्गों के स्थाईत्व तथा उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए बिजली या टेलीफोन नलिकाओं, पानी या गैस पाइप और अन्य समान उपयोगिताओं या सेवाओं की स्थापना के लिए प्रावधान किए जाएंगे। प्रशासनिक स्वीकृति के लिए शासन को प्रस्तुत किए जाने वाले पुलों निर्माण के सभी प्रस्तावों में उपयुक्त विद्युतीकरण कार्य का प्रावधान शामिल होना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने भोपाल एवं उज्जैन संभागों के तीन पूर्ण पुल कार्यों में पाया (मार्च 2021 एवं जून 2021 के बीच) कि विद्युतीकरण कार्य न तो प्राक्कलन में उपलब्ध कराए गए थे और न ही कार्यान्वित किए गए थे। इन तीन पुलों में से एक सबमर्सिबल पुल और दो हाई लेवल पुल थे। विवरण परिशिष्ट 4.6 में दिया गया है।

उत्तर में, शासन ने कहा (अगस्त 2022) कि समान्यतः, शहरी क्षेत्रों में निर्मित पुलों, विशेषतः आरओबी और नदी पुलों के निर्माण में विद्युतीकरण के प्रावधान किए जाते हैं। चूंकि ये पुल ग्रामीण क्षेत्रों में थे, इसलिए विद्युतीकरण नहीं किया गया था।

4.3 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा में पाया गया कि मध्य प्रदेश लोक निर्माण (पुल) विभाग ने पुलों के निर्माण के संबंध में इंडियन रोड कॉम्प्रेस द्वारा जारी स्पेसिफिकेशन का अनुपालन नहीं किया था जिससे निर्मित पुलों की प्रभावशीलता निम्नानुसार घट गई:

⁹ चेतावनी जैसे धीमा करें, सबमर्सिबल संरचना 200 मीटर आगे, गति सीमा 15 किमी प्रति घंटा, डेड स्लो सबमर्सिबल संरचना 50 मीटर आगे, जब बाढ़ का पानी कैरिजवे से ऊपर चला जाए तो पार न करें। इत्यादि।

10 सबमर्सिबल पल के 30 मीटर आगे।

११ भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा और उज्जैन।

- पहुँच मार्ग और कैरिजवे पुल संरचनाओं के साथ—साथ नहीं बनाये गये थे।
- शहरी क्षेत्रों और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर बने पुलों की कार्यक्षमता फुटपाथ का प्रावधान न करने, सेफटी कर्ब की अपर्याप्त चौड़ाई तथा बिजली की व्यवस्था न होने के कारण प्रभावित हुई थी।
- सबमर्सिबल पुलों पर आईआरसी स्पेसिफिकेशन का उल्लंघन करते हुए कोलैप्सिबल या रिमूवेबल रेलिंग के बजाय फिक्स रेलिंग लगाया गया था।
- सबमर्सिबल पुल के निर्माण में सड़क / पुल फर्नीचर की मदों और फ्लड गेज, चेतावनी सूचक पट्टिका एवं रंबल स्ट्रिप्स जैसी मदों का प्रावधान न कर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा की अनदेखी की गई थी।

4.4 अनुशंसाएं

लेखापरीक्षा निम्नलिखित अनुशंसाएं करती है:

- विभाग उन सभी प्रकरणों की समीक्षा करे जहाँ पहुँच मार्ग पुल की संरचना के साथ—साथ नहीं बनाये गए थे, और संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करे।
- विभाग निरपेक्ष रूप से उन पुलों पर जहाँ पदयात्रियों का अत्यधिक आवागमन संभावित हो फुटपाथ और विद्युतीकरण के प्रावधान पर विचार कर सकता है। उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और बचाव के लिए पुल कार्यों के प्राक्कलनों में सड़क फर्नीचर और अन्य उपकरणों को भी शामिल किया जाना चाहिए।
- विभाग सबमर्सिबल पुलों पर रिमूवेबल / कोलैप्सिबल रेलिंग का प्रावधान सुनिश्चित करे। चेतावनी संकेत, पर्याप्त रोड मार्किंग, और फ्लड गेज सूचना पट्टिका का प्रावधान करके सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए, जैसा कि इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा अनुशंसित किया गया है।

भोपाल
दिनांक: 3 अप्रैल 2023

(प्रिया पारिख)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा—II)
मध्य प्रदेश

नई दिल्ली
दिनांक: 10 अप्रैल 2023

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिषिक्षा 1.1
लेखापरीक्षा के लिए वयनित पुल कार्य
(संदर्भ: कांडिका संख्या 1.6)

संमाग्र का नाम	पुल का नाम	पुल का प्रकार	अनुबंध संख्या	संविदा राशि (₹ लाख में)	कार्य आदेश की तिथि	पूर्णता की निधारित अवधि (वर्षाकाल सहित/छोड़कर)	लेखापरीक्षा तक उके दार को भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)
1 भोपाल	भोपाल जिले के मुख्य नगर में सुभाष फाटक पर लेवल क्रासिंग	आर.ओ.बी	22 / 2016–17	2,149.59	06–07–2016	22 महीने (सहित)	1,967.00
2 भोपाल	आशुपुरी खसरोद सलकानी से वर्धमान तक बेतवा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण		132 / 2013–14	1,630.46	23–07–2013	24 महीने (छोड़कर)	1,197.00
3 भोपाल	सलकानपुर–धमकुंडी मार्ग पर अवलीधाट के निकट नर्मदा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण आई/सी संपर्क मार्ग एवं सुरक्षा कार्य जिला सीहोर		111 / 2012–13	3,350.61	15–02–2013	30 महीने (छोड़कर)	4,178.00
4 भोपाल	गुरदिया पंजारा विजय सिंह पुणोहित पिपिरिया रोड जिला रायसेन के टेंडोनी नदी पर 4 / 350 सबमर्सिबल ब्रिज का निर्माण		06 / 2018–19	352.52	11–09–2018	08 महीने (छोड़कर)	42.00
5 भोपाल	भोपाल जिले में कर्दूया शाह रोड–जमसर कलां पर बाह नदी पर सबमर्सिबल पुल और एप्रोच रोड का निर्माण		30 / 2015–16	911.51	31–12–2015	18 महीने (छोड़कर)	916.35
6 भोपाल	जिला सीहोर के सोया–चौपाल से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रोड, सी. एच. 3100, 4500 और 5910 मीटर के 03 पुलों का निर्माण		104 / 2017–18	498.88	27–04–2017	12 महीने (छोड़कर)	372.14
7 भोपाल	बैतूल जिले में खरपी से मुकागिरी तक नगर नदी पर सबमर्सिबल पुल 6 / 4 किमी एवण्ल पुल का निर्माण।		134 / 2013–14	280.80	08–08–2013	16 महीने (छोड़कर)	198.49
8 भोपाल	सी.आर.एफ. योजना के तहत भोपाल–बीना खंड के रेलवे क्रासिंग नंबर 288 पर बासीता आर.ओ.बी. का निर्माण।		03 / 2015–16	3,883.12	15–10–2015	24 महीने (छोड़कर)	3,386.61
9 भोपाल	बैतूल जिले (एमपी) में एप्रोच रोड सहित सारनी–लोनिया रोड पर राजधोग में तवा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण		29 / 2015–16	972.85	23–12–2015	18 महीने (छोड़कर)	961.76
10 भोपाल	भोपाल जिले में बैरसिया–धाकपुर–चटेहड़ी–गोडाकला सड़क पर किमी 8 / 4 में चटेहड़ी के पास नाला और किमी 5 / 4 में बाह नदी के पार सबमर्सिबल ब्रिज का निर्माण		26 / 2015–16	700.00	23–12–2015	18 महीने (छोड़कर)	655.53
11 भोपाल	रायसेन जिले में मारथा–सिरवडा मार्ग पर टेंडोनी नदी के पार सबमर्सिबल एप्रोच रोड सहित सबमर्सिबल ब्रिज का निर्माण		11 / 2016–17	537.36	12–05–2016	12 महीने (छोड़कर)	438.55

संभाग का नाम	पुल का नाम	पुल का प्रकार	अनुबंध संख्या	संविदा राशि (₹ लाख में)	कार्य आदेश की तिथि	पूर्णता की निर्धारित अवधि (वर्षाकाल समिति / छोड़कर)	लेखापरीक्षा तक ठेकेदार को मुगातान की गई राशि (₹ लाख में)
12 भोपाल	नेवन नदी पर शुथर से अंडिया रोड तक सबमर्सिबल पुल का निर्माण सबमर्सिबल	13 / 2015–16	134.50	05–10–2015	1,519.07	19–07–2013	08 महीने (छोड़कर)
13 इंदौर	बुरहानपुर भुसवल रेलवे खंड पर लाल बांग रेलवे स्टेशन के पास आरओबी का निर्माण	आर.ओ.बी 17 / 2013–14	1,519.07	19–07–2013	24 महीने (सहित)	981.91	
14 इंदौर	इंदौर में रतलाम खंडवा खंड में रवोई बाजार, लोहा मंडी गढ़ियाड़ा के पास, एलसी संख्या 250 किमी 494–03–04 रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	आर.ओ.बी 02 / 2015–16	3,278.06	11–05–2015	24 महीने (सहित)	2,175.33	
15 इंदौर	माहेश्वर जिला खरगोन में माहेश्वरी नदी पर उच्च सबमर्सिबल पुल का निर्माण	सबमर्सिबल	08 / 2014–15	629.99	29–01–2015	12महीने (छोड़कर)	575.57
16 इंदौर	खंडवा जिला के कालमुखी रोड पर 13 / 4 किमी में टेमी नाला के पार सबमर्सिबल पुल का निर्माण।	सबमर्सिबल	25 / 2013–14	227.70	02–08–2013	12महीने (छोड़कर)	182.49
17 इंदौर	सी.आर.एफ के तहत इंदौर जिला के दार्जिकराडिया तहसील आयर के निकट युग्मन दार्जिकराडिया तराना रोड पर खान नदी पर सबमर्सिबल ब्रिज का निर्माण।	सबमर्सिबल	06 / 2015–16	277.36	18–04–2016	12महीने (छोड़कर)	189.51
18 इंदौर	इंदौर जिले में गालीअड़ा के पास रतलाम–खंडवा खंड के एलसी संख्या 250 किमी 494 / 03–04 के स्थान पर रेल ओवर ब्रिज के तीसरे चरण का निर्माण।	आर.ओ.बी 03 / 2018–19	598.40	09–05–2018	12 महीने (सहित)	372.87	
19 इंदौर	धार जिले के खलधाट–मनपर सड़क में मान नदी पर किमी 43 / 2 उच्च स्तरीय पुल का निर्माण।	हाईलेवल	17 / 2016–17	572.13	01–02–2017	18 महीने (छोड़कर)	701.51
20 इंदौर	मेसलाई–महू रोड पर गंगीर नदी पर सबमर्सिबल ब्रिज का निर्माण उच्च स्तरीय पुल का निर्माण।	सबमर्सिबल	02 / 2013–14	248.70	16–05–2013	12 महीने (छोड़कर)	184.48
21 इंदौर	खंडवा जिला के ओकारेश्वर में नमदा नदी पर बांगाली बांबा आश्रम से बरफनी बांबा आश्रम तक उच्च स्तरीय पुल का निर्माण ।	हाईलेवल	08 / 2017–18	1,767.77	06–07–2017	18 महीने (छोड़कर)	1,062.31
22 इंदौर	बड़वानी जिला के बंडारिया–रायेंबुजुर्ग रोड पर सुसारी नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण।	हाईलेवल	02 / 2018–19	624.03	09–05–2018	14महीने (छोड़कर)	540.00
23 इंदौर	बुरहानपुर (नाबाई) जिला के जैनाबाद गाँव के पास (राजधानी बुरहानपुर) ताप्ती नदी पर सबमर्सिबल ब्रिज का निर्माण	सबमर्सिबल	13 / 2016–17	1,114.47	21–07–2016	18 महीने (छोड़कर)	1,191.86
24 इंदौर	बड़वानी जिला के कलापट–घुड़वल–पिपलियागोई रोड, पर गोई नदी पर सबमर्सिबल ब्रिज का निर्माण	सबमर्सिबल	06 / 2018–19	316.43	08–09–2018	12 महीने (छोड़कर)	137.53

संभाग का नाम	पुल कार्य का नाम	पुल का प्रकार	अनुबंध संख्या	संविदा राशि (₹ लाख में)	कार्य आदेश की तिथि	पूर्णता की तिथि विधानित अवधि (वर्षाकाल महित/छोड़कर) (₹ लाख में)	लेखापरीक्षा तक ठेकेदार को मुगातान की गई राशि
25 इंदौर	इंदौर जिला में तीन इमली चौराहे पर (झिंग रोड) रोड पलाई और ब्रिज का निर्माण		23 / 2012–13	2,861.93	05–10–2012	24 महीने (सहित)	3,035.92
26 इंदौर	खर्सोन जिला के खंडवा-बड़वानी रोड, पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण।		25 / 2018–19	850.37	30–01–2018	18 महीने (छोड़कर)	736.09
27 जबलपुर	बालाघाट जिला के जमुंतोला-चकहेटी रोड पर डोरिया नाला पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण, जिसमें एप्रोच रोड, शामिल है।		03 / 2015–16	566.56	15–10–2015	18 महीने (छोड़कर)	464.93
28 जबलपुर	बालाघाट जिला के बहमन गांव-पंगाओंच रोड, पर सोन नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण		41 / 2013–14	1,108.47	03–09–2013	21 महीने (छोड़कर)	1,049.26
29 जबलपुर	नरसिंहपुर जिला के छिंदवाड़ा रोड पर इटारसी-मानिकपुर सेवक्षन के बीच लेवल क्रैक्सिंग नं. 276 रेलवे कि.मी. 904 / 3–4 के स्थान पर आरओबी का निर्माण नरसिंहपुर		06 / 2017–18	1,510.03	16–08–2017	18 महीने (सहित)	1,613.23
30 जबलपुर	नरसिंहपुर जिला (शाम रोड) (ताबाड़) कलयाण पुर चन्दन खेड़ा रोड पर शाक्कर नदी पर एच.एल. पुल के लिए अतिरिक्त कार्यों का निर्माण		13 / 2013–14	636.26	16–09–2013	18 महीने (छोड़कर)	574.29
31 जबलपुर	कटर्नी जिले में (एलसी-एनएस-115 कटर्नी-बीना सेवक्षन) जबलपुर रोड से मिशन चौक से चांडक चौक तक रेलवे और ब्रिज (आरओबी) सह पलाई का निर्माण		08 / 2018–19	5,467.34	21–12–2018	28 महीने (सहित)	6,327.72
32 जबलपुर	बालाघाट जिले में पुनी से बतरसपारा मार्ग पर वैनगंगा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण		06 / 2018–19	1,642.44	13–08–2018	18 महीने (छोड़कर)	1,419.80
33 जबलपुर	हिंडेरो जिले के दुणिरिया गांव के पास रायमाल पुर रोड पर नर्मदा नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण		12 / 2015–16	666.84	22–12–2015	18 महीने (छोड़कर)	563.44
34 जबलपुर	मंडला जिले में बिजेंगांव-के ओलारी रोड पर थावर नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण		06 / डी.एल. / 2013–14	284.54	08–08–2013	12 महीने (छोड़कर)	308.61
35 जबलपुर	मंडला जिले में घुघरी-सेलवाड़ा रोड पर बुडेनर नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण।		02 / 2018–19	728.87	19–04–2018	14 महीने (छोड़कर)	688.25
36 जबलपुर	जिला नरसिंहपुर में खोदी-देवरी-मोहस-अकोला रोड पर उमर नदी पर एप्रोच रोड सहित बॉक्स प्रकार के पुल का निर्माण के पार एप्रोच रोड सहित बॉक्स प्रकार के पुल का निर्माण		01 / डी.एल. / 2010–2011	105.08	01–04–2010	11 महीने (छोड़कर)	129.22
37 जबलपुर	जिला सिवनी के बखरी-बर्च-सड़क सिवनी रोड में वैनगंगाई-नदी के पार सबमर्सिवल ब्रिज और एप्रोच रोड का निर्माण, जिसमें एप्रोच रोड और प्रोटेक्शन वर्क शामिल है।		34 / डी.एल. / 2013–14	481.43	11–07–2013	18 महीने (छोड़कर)	431.40

संभाग का नाम	पुल का नाम	पुल का प्रकार	अनुबंध संख्या	संविदा राशि (₹ लाख में)	कार्य आदेश की तिथि	पूर्णता की तिथि	निर्धारित अवधि (वर्षाकाल समिति / छोड़कर) (₹ लाख में)	लेखापरीक्षा तक ठेकेदार की मुगातान की गई राशि
38	जबलपुर	छिंदवाड़ा जिला के चराई कला-दरवाई रोड पर पैच नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	हाईलेवल	08 / 2012-13	529.28	14-12-2012	20 महीने (छोड़कर)	629.79
39	जबलपुर	नरसिंहपुर जिले में बर्मन खुर्द-बर्मन केरेली रोड पर बर्मन मेला के सबमर्सिवल पास नर्मदा नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण	सबमर्सिवल	15 / डी.एल. / 2017-18	1,057.91	23-01-2018	18 महीने (छोड़कर)	1,350.58
40	जबलपुर	जबलपुर कटनी खंड पर जबलपुर और अधारताल स्टेशन के बीच एलझी नंबर 319 ए रेलवे कि.मी. 997 / 3-4 पर आरओबी का निर्माण	आर.ओ.बी	03 / 2016-17	1,635.48	15-09-2016	18 महीने (सहित)	1,847.96
41	जबलपुर	नरसिंहपुर-केरपानी रोड पर नर्मदा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण आई/सी एप्रोच रोड एंड ग्रोटेवशन वर्क (सीआरएफ)	हाईलेवल	07 / 2016-17	1,993.29	06-07-2016	23 महीने (छोड़कर)	2,323.27
42	रीवा	रीवा शहर के एनएच-7 में किमी 234 / 6 पर वाराणसी-नागपुर मार्ग पर सिरमोर चौराहा में फ्लाई ऑवर ब्रिज का निर्माण	पलाईओवर	23 / 2012-13	2,246.32	14-01-2013	24 महीने (सहित)	2,032.95
43	रीवा	जिला सिंगारौली के चाचर-कुलहाई (कुलहनिया) मार्ग पर स्थार नदी सबमर्सिवल पर एप्रोच रोड सहित सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण	सबमर्सिवल	24 / 2015-16	574.31	05-02-2016	18 महीने (छोड़कर)	629.44
44	रीवा	कटनी जिला के बरन महगावा सुतरी खरहाता रोड पर उमरार नदी के पार एप्रोच रोड सहित हाई लेवल ब्रिज का निर्माण	हाईलेवल	17 / 2015-16	428.54	17-12-2015	24 महीने (छोड़कर)	307.42
45	रीवा	जिला शहडोल के भाटिया-भोगेड़ा रोड पर कुनुक नदी पर एप्रोच रोड सहित सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण	सबमर्सिवल	06 / 2010-11	160.63	23-12-2010	21 महीने (सहित)	161.90
46	रीवा	जिला शहडोल के बरकट्यवियोहरी रोड पर झापर नदी के पार एप्रोच रोड को छोड़कर उच्च स्तरीय (बॉक्स प्रकार) पुल का निर्माण	हाईलेवल	24 / 2016-17	249.45	17-10-2016	12 महीने (छोड़कर)	209.42
47	रीवा	रीवा-सीधी न्यू बी.जी. रेल लाइन परियोजना से संबंधित एसएच-09, रीवा-सीधी-शहडोल रोड पर 17250 एम चेन्ज पर आरओबी का निर्माण	आर.ओ.बी	02 / 2017-18	682.24	24-04-2017	18 महीने (छोड़कर)	675.76
48	रीवा	सिंगारौली जिले में अंधेरिया-मठिया रोड पर धमाड़ नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण	सबमर्सिवल	11 / 2016-17	216.78	31-05-2016	12 महीने (छोड़कर)	221.96
49	रीवा	किमी 1 / 6-8 में याजोला-मोहकमाड हनुमान धारा बाइपास रोड पर पेसुरी नदी के पार एप्रोच रोड सहित उच्च स्तरीय ब्रिज का निर्माण	हाईलेवल	27 / 2012-13	548.82	23-03-2013	24 महीने (छोड़कर)	831.98
50	रीवा	जिला सतना के नौगंव सतना-रीवा रोड, पर सेमरिया चौक पर पलाई ऑवर ब्रिज का निर्माण	पलाईओवर	23 / 2015-16	3,691.35	18-01-2016	28 महीने (सहित)	5,067.69
51	रीवा	जिला शहडोल केलेदरा-खेसी (बेली लेवेनाना- खेसी रोड 5 / 10 किमी) रोड पर कुनुक नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य	हाईलेवल	01 / 2011-12	208.67	02-02-2011	16 महीने (सहित)	93.48

संभाग का नाम	पुल कार्य का नाम	पुल का प्रकार	अनुबंध संख्या	संविदा राशि (₹ लाख में)	कार्य आदेश की तिथि	पूर्णता की तिथि	निधारित अवधि (वर्षाकाल सहित / छोड़कर) (₹ लाख में)	लेखापरीक्षा तक ठेकेदार को मुगातान की गई राशि
52	रीवा	जिला शहडोल के लेदरा— खेड़ी (बिली येरवाना— खेड़ी रोड 5/10 किमी) रोड पर कुटुक नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण (बैलेस) कार्य	हाईलेवल 14 / 2014–15	227.93	29–10–2014	12 महीने (छोड़कर)	282.30	
53	रीवा	जिला उमरिया के मानपुर रोड, खन्नोधी पर लूपौला घाट पर सोन सबमर्सिबल नदी के पार सबमर्सिबल ब्रिज का निर्माण	सबमर्सिबल 24 / 2012–13	1,148.44	16–01–2013	24 महीने (सहित)	1,049.26	
54	रीवा	गोधर, रीवा में नई रेलवे लाइन पर रेलवे स्टेशन रीवा के पास वाराणसी—नागपुर रोड (एनएच 7) पर रीवा—सीधी के पार 890 मीटर, आरओबी का निर्माण	आर.ओ.बी 01 / 2018–19	3,401.35	04–05–2018	28 महीने (सहित)	2,514.24	
55	रीवा	जिला शहडोल के किमी 14/6–8 झिंक बिजुरी रोड पर कुटुक नदी पर एप्रोच रोड सहित सबमर्सिबल ब्रिज का निर्माण।	सबमर्सिबल 04 / 2010–11	159.86	23–12–2010	16 महीने (सहित)	158.57	
56	रीवा	रीवा जिले के किमी 6/4 सिसमोर समरिया रोड पर बिहार नदी पर एप्रोच रोड सहित उच्च स्तरीय पुल का निर्माण।	हाईलेवल 01 / 2020–21	142.65	17–07–2020	08 महीने (छोड़कर)	14.65	
57	रीवा	रीवा जिले के किमी 6/4 सिसमोर समरिया रोड पर बिहार नदी पर एप्रोच रोड सहित उच्च स्तरीय पुल का निर्माण (बैलेस वर्क)	हाईलेवल 10 / 2016–17	364.66	19–05–2016	12 महीने (छोड़कर)	217.56	
58	रीवा	रीवा शहर के हिस्से में पुराने एनएचनंबर 7 (एमटीआर नंबर 10–20) सीआरएफ के किमी 229/2 से किमी 243/2 तक नए बस स्टैंड के पास समन तिरहांमें 11.46 किमी सीसी रोड आई/ सी पलाईओवर का निर्माण	पलाईओवर 22 / 2018–19	4,350.25	19–12–2018	24 महीने (सहित)	4,234.32	
59	उज्जैन	उज्जैन शहर के एमआर-5 रोड पर उज्जैन भोपाल सेवकान किमी 57/38–40 एलसी नंबर 29 ए के स्थान पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण।	आर.ओ.बी 15 / 2013–14	1,777.95	25–09–2013	20 महीने (छोड़कर)	2,697.08	
60	उज्जैन	जिला उज्जैन के नागदा—उज्जैन रोड के एल.सी. नंबर 25 (किमी. 51 / 22–24) और बड़ नार रोड पर फतेहाबाद का रेल खंड उज्जैन के एल.सी. नंबर 8 एम.जी. पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	आर.ओ.बी 28 / 2013–14	1,928.96	27–01–2014	20 महीने (छोड़कर)	3,490.50	
61	उज्जैन	जिला उज्जैन के विकांत भैरव मंदिर से ओखलेश्वर घाट तक नदी पर सबमर्सिबल ब्रिज का निर्माण।	सबमर्सिबल 01 / 2015–16	1,103.93	04–05–2015	10 महीने (सहित)	946.35	
62	उज्जैन	देवास जिला के एलसी नंबर 30 देवास बरलाई रेल खंड किमी 42 / 17–19 मेंडकी फाटक के स्थान पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	आर.ओ.बी 18 / 2018–19	1,615.32	23–04–2018	22 महीने (सहित)	1,331.94	
63	उज्जैन	जिला उज्जैन के गिरला ग्राम नथन—मीकम पुर रोड, पर चंबल नदी हाईलेवल	हाईलेवल 17 / 2018–19	1,146.27	23–04–2018	18 महीने	396.21	

सं. क्र.	संभाग का नाम	पुल का नाम	पुल का प्रकार	अनुबंध संख्या	संविदा राशि (₹ लाख में)	कार्य आदेश की तिथि	पूर्णता की तिथि अवधि (वर्षाकाल सहित / छोड़कर) (₹ लाख में)	लेख्यापरीक्षा तक ठेकेदार को मुगातान की गई राशि (छोड़कर)
		पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण।						
64	उज्जैन	जिला—रतलाम में किमी 5/2-8 आलोट—उन्हले (नागोश्वर) सड़क पर हाईलेवल	15 / 2015-16	1,289.30	05-11-2015	24 महीने (छोड़कर)	1,531.65	
65	उज्जैन	राजगढ़ जिले के किमी 8/10 मेराजगढ़ काली पीठ मार्ग पर अजननार नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	13 / 2016-17	389.07	21-11-2016	12 महीने (छोड़कर)	290.91	
66	उज्जैन	जिला शाहजापुर के बोल्डा हारिया कला रोड पर नेपाज नदी के पार सबमर्सिवल सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण।	22 / 2013-14	505.63	25-09-2013	20 महीने (छोड़कर)	451.56	
67	उज्जैन	ऋणमुक्तेश्वर से रंजीत हनुमान मंदिर रोड (सिंहहस्य 2016) पर क्षिप्रा सबमर्सिवल नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज और एप्रोच रोड का निर्माण	10 / 2013-14	936.12	22-07-2013	20 महीने (छोड़कर)	1,373.33	
68	उज्जैन	रतलाम जिले में रावती से अमरपुर रोड पर माही नदी पर सबमर्सिवल सबमर्सिवल ब्रिज और एप्रोच रोड का निर्माण	21 / 2013-14	804.15	25-09-2013	24 महीने (छोड़कर)	845.89	
69	उज्जैन	बेरचा—सुनदरशी—अकोदिया सड़क के किमी 12/10 में एप्रोच रोड सबमर्सिवल सहित काली सिंध नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण।	09 / 2016-17	594.50	24-06-2016	18 महीने (छोड़कर)	291.27	
70	उज्जैन	जावरा शहर जिला रतलाम में एल.सी. नंबर 177 (रतलाम चंदेरिया रेल खंडकिमी 341/6-7) के स्थान पर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण	आर.ओ.बी 34 / 2018-19	1,358.06	08-07-2016	24 महीने (सहित)	758.77	
71	उज्जैन	जिला देवास में कमलापुर समांगी रोड पर काली सिंध नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	13 / 2013-14	425.84	12-08-2013	20 महीने (छोड़कर)	491.88	
72	उज्जैन	जिला देवास के बरदा—काकाकिया रोड पर बरदा गांव के पास जामनेर नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	29 / 2018-19	358.70	06-09-2018	12 महीने (छोड़कर)	215.52	
कुल							81,738.48	

परिषिक्त 2.1

उन कार्यों का विवरण जिनमें भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने से पहले कार्य सौंपा गया

(संदर्भ: कांडिका संख्या 2.2.3)

संभाग का नाम	पुल कार्य का नाम अनुबंध संख्या	संविदा राशि (₹ लाख में)	पुल कार्य का नाम अनुबंध संख्या	कार्य आदेश की तिथि	कार्य पूर्ण होने की निधारित तिथि	वास्तविक पूर्णता की तिथि	भूमि अधिग्रहण शुरू करने में देरी (महीनों में)	भूमि अधिग्रहण तक महीनों में विलम्ब	भूमि अधिग्रहण में देरी का कारण	ठेकेदार को आंतिम रूप से भुगतान किए गए कार्य की राशि (₹ लाख में)	
1	उज्जैन	जिला रत्नाम जावरा में (10 / 2016–17 34 / 2018–19)	एल.सी. संख्या 177 (रत्नाम– चंदरिया रेल खंड किमी 341 / 6–7) के स्थान पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	1,358.06 08–07–2016 28–09–2018	08–07–2018 27–09–2020	जारी	17	33	33	अत्यधिक आबादी वाला क्षेत्र। आर.ओ.डब्लू में पड़ी कई पवरी संरचनाएं, पुल का कुछ हिस्सा रेलवे के अधिकार क्षेत्र में आता है। रेलवे से जमीन प्राप्त करना बहुत मुश्किल था, फिर से कुछ हिस्सा पुल राजस्व के अंतर्गत आता है।	93.98
2	जिला उज्जैन के बिरला ग्राम नथन–भीकमपुर रोड, पर चंबल नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण (17 / 2018–19)	1146.27 23–04–2018	22–02–2020	जारी	22	33	13	13	प्रक्रिया जिसमें राजस्व विभाग से भूमि–अधिकरण के लिए समय लगता है। राजस्व न्यायालय को एलए के प्रत्येक मामले को अलग–अलग समय देना होता है, जिसमें समय लगता है।	396.21	
3	जिला राजगढ़ के किमी 8/10 में राजगढ़ काली पीठ रोड पर अजनार नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण (13 / 2016–17)	389.07 21–11–2016	20–03–2018	जारी	52	52	36	36	प्रक्रिया जिसमें राजस्व विभाग से भूमि–अधिकरण के लिए समय लगता है। राजस्व न्यायालय को एलए के प्रत्येक मामले को अलग–अलग समय देना होता है, जिसमें समय	290.91	

संभाग का नाम	पुल कार्य का नाम अनुबंध संख्या	संविदा राशि (₹ लाख में)	कार्य आदेश की तिथि	कार्य पूर्ण होने की निधारित तिथि	वास्तविक पूर्णता की तिथि	भूमि अधिग्रहण शुरू करने में देरी (महीनों में)	भूमि अधिग्रहण लेखापरीक्षा तक महीनों में विलम्ब (महीनों में)	भूमि अधिग्रहण में देरी का कारण	ठेकेदार को अंगतान किए गए कार्य की राशि (₹ लाख में)
4	जिला शाजापुर बोल्ड हरिया नेवाज सबमर्सिवल का निर्माण (22 / 2013–14)	505.63	25–09–2013	15–02–2016	31–12–2018	30	30	34	451.56
5	रतलाम जिले में रावती से अमरपुर रोड पर माही नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज और एग्रोच रोड का निर्माण (21 / 2013–14)	804.15	25–09–2013	22–05–2016	22–08–2017	6	6	15	प्राक्रिया जिसमें राजस्व विभाग से भूमि-अधिकरण के लिए समय लगता है। राजस्व न्यायालय को एलए प्रत्येक मासले को अलग-अलग समय देना होता है, जिसमें समय लगता है
6	जिला देवास में कमलापुर समांगी रोड पर कालीसिध नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण (13 / 2013–14)	509.22	12–08–2013	15–03–2016	31–12–2016	32	32	10	एग्रोच रोड के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण नहीं किया गया, जबकि पुल बन कर तैयार हो गया था।
7	भोपाल जिले में बैरसिया-धाकपुर-चटेहेडी-गोडाकला सड़क पर किमी 8/4 में चटेहेडी के पास नाला और किमी 5/4 में बाह नदी के सबमर्सिवल ब्रिज का	700	08–12–2015	08–02–2018	02–12–2018	21	21	10	भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को प्रारम्भ करने में देरी

संभाग का नाम	पुल कार्य का नाम अनुबंध संख्या	संविदा राशि (₹ लाख में)	कार्य पूर्ण होने की नियांत्रित तिथि	वास्तविक पूर्णता की तिथि	भूमि अधिग्रहण शुरू करने में देरी (महीनों में)	भूमि अधिग्रहण लेखापरीक्षा तक महीनों में विलम्ब (महीनों में)	देशी का कारण	ठेकेदार को अंगतान किए गए कार्य की राशि (₹ लाख में)
निर्माण (26 / 2015–16)	जिला सीहोर के सलकनपुर-धर्मकुंडी मार्ग पर अवली घाट के निकट नर्मदा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण आई/ सी ल्योच रोड एवं सुरक्षा (111 / 2012–13)	3,351	15–02–2013	15–12–2016	जारी	13	भूमि अधिग्रहण के लिए बाधा मुक्त भूमि अधिग्रहन में विलम्ब	4,178.00
जिला सीहोर के बैतूल जिले (म.प्र.) में ल्योच रोड सहित सारनी-लोनिया रोड पर राजधोग में तथा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण (29 / 2015–16)	972.85	08–12–2015	08–02–2018	जारी	52	38	भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को प्रारम्भ करने में देरी	961.76
जिला सीहोर के सोया-चौपाल से हाड़सिंग बोर्ड कॉलोनी रोड पर 03 पुलों का निर्माण, सीएच. 3100, 4500 और 5910 मीटर (104 / 2017–18)	498.88	27–04–2017	27–12–2018	जारी	47	27	एक तरफ का एशोर रोड एक मंदिर के परिसर से होकर गुजर रहा है	372.14
बैतूल जिले में खरपी से मुकागिरी तक 6 / 4 किमी नाग नदी एवं एल पुल (134 / 2013–14) सर्वमार्शिवल ब्रिज का निर्माण।	280.8	08–08–2013	15–05–2015	31–12–2017	11	11	32 प्रारम्भ में बन मजरी की आवश्यकता है और बाद में 04–07–2014 को यह पाया गया कि उक्त पुल एक राजस्व भूमि थी	198.49

संभाग का नाम	पुल कार्य का नाम अनुबंध संख्या	संविदा राशि (₹ लाख में)	कार्य आदेश की तिथि	कार्य पूर्ण होने की निधारित तिथि	वास्तविक पूर्णता की तिथि	भूमि अधिग्रहण शुरू करने में देरी (महीनों में)	भूमि अधिग्रहण लेखापरीक्षा तक महीनों में विलम्ब (महीनों में)	भूमि अधिग्रहण में देरी का कारण	ठेकेदार को अंगतम रूप से भुगतान किए गए कार्य की राशि (₹ लाख में)	
12	इंदौर	झानपुर भुसावल रेलवे सेवकान पर लाल बाग रेलवे स्टेशन के पास आरओडी का निर्माण (17 / 2013–14)	1519.07	19–07–2013	19–07–2015	जारी	27	92	68	भूमि अधिग्रहण का विवाद
13	इंदौर में रतलाम खंडवा खंड पर गढ़ियाडा, के पास चावई बाजार, लोहा मर्डी पर आरओडी एलसीनेवर 250 किमी 494–03–04 का निर्माण (02 / 2015–16)	3278.06	05–11–2015	05–10–2017	15–10–2018	10	10	12	भूमि अधिग्रहण का विवाद	
14	जिला खरगोन खंडवा–बड़वानी रोड, पर कुड़ा नदी पर उच्च रसरीय पुल का निर्माण (25 / 2018–19)	850.37	30–01–2018	29–03–2020	13–06–2021	8	17	14	भूमि अधिग्रहण प्रस्ताव प्रस्तुत करने में विलम्ब।	
15	धार जिले के खलघाट–मनवर सड़क किमी 43 / 2 में मान नदी पर उच्च रसरीय पुल का निर्माण। (17 / 2016–17)	572.13	01–02–2017	31–10–2018	31–08–2020	2	19	22	कई मकानों और अंतिक्रमण को तोड़ना पड़ा / मार्ग में स्थानांतरित किया गया और घरों में रहने वाली जनता अपने घरों को खाली नहीं करना चाहती थी।	
16	जबलपुर जिला बलाधाट बहमन गांव–पंगाओं रोड, पर सोन नदी पर सबमिश्रल निर्माण (41 / 2013–14)	1,108.47	03–09–2013	14–03–2016	31–12–2016	12	51	10	भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव दर से जमा करना।	
									1,049.26	

संभाग का नाम	पुल कार्य का नाम अनुबंध संख्या	संविदा राशि (₹ लाख में)	कार्य आदेश की तिथि	कार्य पूर्ण होने की नियांत्रित तिथि	वास्तविक पूर्णता की तिथि	भूमि अधिग्रहण शुल्क करने में देरी (महीनों में)	भूमि अधिग्रहण में देरी का कारण (₹ लाख में)	देरी का कारण	देरी का कारण
17	जिला नरसिंहपुर (ग्राम सड़क) (13 / 2013–14)	636.26	16–09–2013	15–12–2015	15–02–2017	21	32	14	भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव देर से जमा करना।
18	जिला कल्याणपुर चन्दन खेड़ा रोड पर शक्कर नदी एवं एल पुल के लिए अतिरिक्त कार्यों का निर्माण बालाधाट जिले में पुनी से बतरमारा मार्ग पर वैनगंगा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण (06 / 2018–19)	1642.44	13–08–2018	15–12–2020	10–06–2021	6	14	6	भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव देर से जमा करना।
19	जिला नरसिंहपुर खेड़ी–देवरी–मोहसू–अकोला रोड पर उमर नदी के पार एप्रोच रोड सहित बौकस प्रकार के पुल का निर्माण (01 / 2010–11)	105.08	01–04–2010	31–10–2011	10–06–2017	9	24	67	भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव देर से जमा करना।
20	जिला सिवनी के बखरी–बर्च–सड़क सिवनी रोड में वैनगंगई–नदी के पार सर्बसिवल ब्रिज और एप्रोच रोड का निर्माण, जिसमें एप्रोच रोड और प्रोटेक्शन (34 / 2013–14) शामिल हैं।	481.43	11–07–2013	15–12–2015	30–07–2017	26	38	19	भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव देर से जमा करना।

संभाग का नाम	पुल कार्य का नाम अनुबंध संख्या	संविदा राशि (₹ लाख में)	कार्य पूर्ण होने की निधारित तिथि	भास्त्रिक पूर्णता की तिथि	भूमि अधिग्रहण शुरू करने में देरी (महीनों में)	भूमि अधिग्रहण लेखापरीक्षा तक महीनों में विलम्ब (महीनों में)	भूमि अधिग्रहण में देरी का कारण	ठेकेदार को अंतिम रूप से भुगतान किए गए कार्य की राशि (₹ लाख में)
21	जिला छिदवाड़ा के चराई कला-दरवार्ह रोड पर पेंच नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण (08 / 2012–13)	529.28	14–12–2012	13–04–2015	30–12–2018	3	45	44 विभाग ने भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक राशि का भुगतान करने में 42 महीने का समय लिया। यहाँ यह देखा जा सकता है कि अनुसूची के अनुसार, पुलको 13–04–2015 तक पूरा किया जाना था, और विभाग ने 29–09–2016 को भूमि अधिग्रहण के लिए अंतिम राशि का भुगतान किया।
22	रीवा जिला सिंगरोली (24 / 2015–16) चबर-कुट्टाई (कुलहनिया) सड़क पर स्थार नदी पर एप्रोच रोड सहित सबमर्सिवल पुल का निर्माण	574.31	05–02–2016	05–08–2018	जारी	20	65	32 किसानों से भूमि अधिग्रहण और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने में देरी
23	जिला कटनी बारमहागांव खराहटा रोड पर उमरार नदी पर एप्रोच रोड सहित उच्च स्तरीय पुल का निर्माण(17 / 2015–16)	428.54	17–12–2015	16–12–2018	जारी	13	51	27 किसानों से भूमि अधिग्रहण और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने में देरी
24	शहडोल जिला के बरकछ बियोहासी रोड , पर झापर नदी के पार एप्रोच रोड को छोड़कर उच्च स्तरीय (बॉक्स प्रकार) पुल का	249.45	17–10–2016	16–02–2018	जारी	26	52	37 किसानों से भूमि अधिग्रहण और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने में देरी

संभाग का नाम स. क्र.	पुल कार्य का नाम अनुबंध संख्या	संविदा राशि (₹ लाख में)	कार्य आदेश की तिथि	कार्य पूर्ण होने की नियांत्रित तिथि	भूमि वास्तविक पूर्णता की तिथि	भूमि अधिग्रहण शुल्क करने में देरी (महीनों में)	भूमि अधिग्रहण में देरी तक महीनों में विलम्ब (महीनों में)	ठेकेदार को अंगतान किए गए कार्य की राशि (₹ लाख में)
निर्माण (24 / 2016-17)	शिवा शहर के हिस्से में पुराने एनएचनबर 7 (एमडीआर नंबर10-20) सीआरएफ 22 / 2018-19 के किमी 229 / 2 से किमी 243 / 2 तक नए बस स्टैंड के पास समन तिरहा में 11.46 किमी सीरी सोड आई / सी पलाई ओवर का निर्माण	4350.25	19-12-2018	18-12-2020	31-03-2021	5	5	3 किसानों से भूमि अधिग्रहण और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने में देरी
25	शिवा शहर के हिस्से में पुराने एनएचनबर 7 (एमडीआर नंबर10-20) सीआरएफ 22 / 2018-19 के किमी 229 / 2 से किमी 243 / 2 तक नए बस स्टैंड के पास समन तिरहा में 11.46 किमी सीरी सोड आई / सी पलाई ओवर का निर्माण	कुल						23,145.47

परिशिष्ट 2.2

पुल कार्यों के कार्यान्वयन के दौरान छाइंग एवं लिजाइन में बड़े बदलाव वाले कार्यों का विवरण
(संदर्भ: कंडिका संख्या 2.3.1)

संभाग का नाम	पुल कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	पीएसी (₹ लाख में)	मूल टीएस (₹ लाख में)	संशोधित टीएस (₹ लाख में)	लागत में अतिरिक्त लागत (₹ लाख में)
1 भोपाल	जिला सीहोर के सलकनपुर-धमकुंडी मार्ग पर अवली घाट के निकट नर्मदा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण आई/सी एप्रोच रोड एवं सुरक्षा कार्य	111 / 2012-13	2248.73	2248.73	3134.82	39
2 इंदौर	खंडवा जिला के ऑकारेश्वर में बंगली बाबा आश्रम से बरफनी बाबा आश्रम के बीच नर्मदा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण ।	08 / 2017-18	1623.45	1767.77	4189.58	137
3 जबलपुर	जिला नरसिंहपुर में नरसिंहपुर छिंदवाड़ा रोड पर किमी 904 / 3-4 इटारसी-मानिकपुर सेवदान के बीच रेलवे क्रॉसिंग स. 276 के स्थान पर आरओबी का निर्माण	06 / 2017-18	1,591.18	1,591.18	1,911.85	20
4 जबलपुर	जिला छिंदवाड़ा के चराई कला-दरबाई रोड पर पेंच नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	08 / 2012-13	423.8	425.11	536.55	26
5 जबलपुर	जबलपुर कटनी खंड पर जबलपुर और अद्यारताल स्टेशन के बीच रेलवे किमी 997 / 3-4 पर एलसी नंबर 319 ए के पार आरओबी का निर्माण ।	03 / 2016-17	1770.11	1770.11	2179.32	23
6 जबलपुर	नरसिंहपुर-केपरानी रोड पर नर्मदा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण आई/सी एप्रोच रोड एंड प्रोटेक्शन वर्क (सीआरएफ)	07 / 2016-17	1739.3	1769.76	2210.10	25
7 रीवा	जिला सतना के नौगांव सतना-रीवा रोड, पर सेमरिया चौक पर पलाई ओवर ब्रिज का निर्माण	23 / 2015-16	3,765.53	3,765.53	5,657.75	50
8 रीवा	जिला शहडोल के लोदरा- खेसी (बेली खेवाना- खेसीरोड 5 / 10 किमी) रोड, पर कुतुक 01 / 2011-12 और 14 / 2014-15 नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	224.13	224.13	236.34	5	12.21
9 रीवा	रीवा शहर के हिस्से में पुराने इनाय नंबर 7 के किमी 229 / 2 से किमी 243 / 2 तक नए बस रस्टेंड के पास समन तिरहा में 11.46 किमी सीसी रोड आई/सी पलाई ओवर का निर्माण	22 / 2018-19	3733.3	4350.25	5357.95	23
10 रीवा	किमी 1 / 6-8 में राजोला-मोहकाम ग्रह हनुमान धारा बाइपास रोड पर पेस्टुनी नदी पर एप्रोच रोड सहित उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	27 / 2012-13	446.56	446.56	675.94	51
11 उज्जैन	उज्जैन शहर के एमआर- 5 रोड पर एलसी नंबर 29 ए उज्जैन भोपाल सेवक्षन किमी 57 / 38-40 के स्थान पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण ।	15 / 2013-14	1506.74	1506.7	2470.26	64
12 उज्जैन	उज्जैन जिला के नागदा-उज्जैन खंड पर रेलवे एल.सी. नंबर 25 (किमी 51 / 22-24) और एल.सी. नंबर 8 एम.जी. बड़नगर में फतेहाबाद का रेल खंड पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	28 / 2013-14	1622.34	1622.34	3110.86	92
	कुल	20,695.17	21,488.17	31,671.32	10,183.15	

परिशिक्त 2.3

डीपीआर को तैयार करने से पहले अपर्याप्त सब-सॉयल परीक्षण वाले कार्यों का विवरण

(संदर्भ: कंडिका संख्या 2.3.2)

प्राक्कलन/डीपीआर तैयार करने के लिए आवश्यक न्यूनतम बोर्ड की संख्या	किए गए बोर्ड की संख्या	बोर्ड की कम संख्या	अनुबंध संख्या	पुल कार्य का नाम	संभाग का नाम	संख्या का नाम
12	4	8	01/2015–16	जिला उज्जेन के किंगा नदी पर विकान्त भैरव मंदिर को ओखलेश्वर घाट से जोड़ने वाली सबमर्सिल ब्रिज का निर्माण	उज्जेन	
7	3	4	10/2013–14	ऋणमुत्तेश्वर से रंगीत हनुमान मंदिर रोड पर किंगा नदी पर सबमर्सिल	ब्रिज और एप्रोच रोड	किंगा नदी पर किंगा नदी का निर्माण (सिंहधू 2016)
11	1	10	26/2015–16	भोपाल जिले में बैरसिया-धाकपुर-चटेहड़ी-गोडाकला सड़क पर किंगी 8/4 में चटेहड़ी के पास नाले के पार और किंगी 5/4 में बाह नदी पर सबमर्सिल ब्रिज का निर्माण।	भोपाल	
7	2	5	11/2016–17	रायसेन जिले में मगारथा-सिरवाड़ा मार्ग पर तेदुनी नदी के पार एप्रोच रोड सहित सबमर्सिल ब्रिज का निर्माण।	रायसेन	
14	3	11	03/2015–16	सीआरएफ योजना के तहत भोपाल-बीना खंड के रेलवे क्रासिंग नंबर 288 पर बसेड्डा आरओडी का निर्माण।	सीआरएफ योजना	
6	0	6	134/2013–14	बैतूल जिले में खरपी से मुकामिरी तक 6/4 किंगी नगा नदी एवं ल पुल पर सबमर्सिल ब्रिज का निर्माण।	बैतूल	
3	0	3	13/2015–16	जिला विधिशा के नेवान नदी पर शुथर से अंडिया रोड तक सबमर्सिल पुल का निर्माण	विधिशा	
13	0	13	30/2015–16	भोपाल में जमुसर कलां-कलां शाज रोड पर बाह नदी पर सबमर्सिल ब्रिज और एप्रोच रोड का निर्माण।	जमुसर	
17	0	17	111/2012–13	सलकनपुर-धमकुंडी मार्ग पर अवलीधाट के निकट नमदा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण आई/सी संपर्क मार्ग एवं सुरक्षा कार्य जिला सीहार	सलकनपुर	
38	2	36	17/2013–14	बुरहानपुर भुसावल रेलवे खंड पर लालबाग रेलवे स्टेशन के पास आरओडी का निर्माण।	बुरहानपुर	
21	0	21	02/2015–16	इंदौर के गडियाड़ी, लोहा मंडी के पास रावई बाजार के रतलाम खंडवा खंड पर आरओडी एलसी नंबर 250 किंगी 494–03–04 का निर्माण,	गडियाड़ी	
12	2	10	08/2014–15	जिला खरगोन के महेश्वर में महेश्वरी नदी पर उच्च सबमर्सिल ब्रिज का निर्माण।	खरगोन	
10	2	8	16/2015–16	जिला इंदौर के बेटमा-कलमेर रोड पर गंभीर नदी पर सबमर्सिल ब्रिज का	इंदौर	
13						

सं. क्र.	संभाग का नाम	पुल कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	प्राक्तकलन/डीपीआर तैयार करने के लिए आवश्यक न्यूनतम बोर की संख्या	किए गए बोरों की संख्या	बोरों की कम संख्या
	निर्माण	जिला इंदौर के तीन इमली चौराहा (सिंग रोड) में रोड पलाई औवर ब्रिज का निर्माण	23 / 2012–13	22	1	21
14	जिला इंदौर के तीन इमली चौराहा (सिंग रोड) में रोड पलाई औवर ब्रिज का निर्माण	जिला खरगोन के चंडवा–बड़वानी रोड, पर कुंडा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	25 / 2018–19	14	2	12
15	सौ.आर.एफ के तहत इंदौर के दार्जिकारडिया तहसील अंशवर जिला के निकट गुरान दार्जिकारडिया तराना रोड पर खान नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण।	इंदौर में गाडीअड्डा के पासरतलाम–छंडवा सेवकशन के एलसी नंबर 250 किमी 494 / 03 / –04 के स्थान पर रेल ओवरब्रिज के तीसरे चरण का निर्माण।	06 / 2015–16	6	0	6
16	धार के खलधाट–मन्नवर मार्ग पर मान नदी पर किमी 43 / 2 में उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	इंदौर में गाडीअड्डा के पासरतलाम–छंडवा सेवकशन के एलसी नंबर 250 किमी 494 / 03 / –04 के स्थान पर रेल ओवरब्रिज के तीसरे चरण का निर्माण।	03 / 2018–19	6	0	6
17	स्तरीय पुल का निर्माण	भेसलाई–महु रोड पर गंभीर नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण	02 / 2013–14	6	0	6
18	खडवा जिला के ऑकारेक्षर, मैं बंगली बाधा आश्रम से बर्फनी बाधा आश्रम के बीच नर्मदा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण।	बडवानी जिला के बंडारिया–रायझी बुजुर्ग रोड पर सुसारी नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण।	08 / 2017–18	38	2	36
19	भेसलाई–महु रोड पर गंभीर नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण	बडवानी जिला के बंडारिया बुजुर्ग रोड पर सुसारी नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण।	02 / 2018–19	9	0	9
20	जिला बुधहानपुर (नावाडे) के जैनाबाद गांव (राजघाट बुधहानपुर) के पास ताप्ती नदी पर सबमर्सिवल पुलों का निर्माण	जिला बुधहानपुर (नावाडे) के जैनाबाद गांव (राजघाट बुधहानपुर) के पास ताप्ती नदी पर सबमर्सिवल पुलों का निर्माण	13 / 2016–17	18	3	15
21	जिला बालाघाट के बहमनगांव–प्रग्नाओं रोड, पर सोन नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण	जिला बालाघाट के जमुतोला–चकहेटी रोड पर डोरिया नाला पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण, जिसमें एपोच रोड, शामिल हैं	41 / 2013–14	15	6	9
22	जिला नरसिंहपुर के इटारसी–मानिकपुर सेवकशन के बीच नरसिंहपुर छिंदवाड़ा रोड, मैं रेलवे कॉस्टिंग सं. 276 रेलवे किमी 904 / 3–4 के स्थान पर आरओबी का निर्माण	जिला नरसिंहपुर के इटारसी–मानिकपुर सेवकशन के बीच नरसिंहपुर छिंदवाड़ा रोड, मैं रेलवे कॉस्टिंग सं. 276 रेलवे किमी 904 / 3–4 के स्थान पर आरओबी का निर्माण	03 / 2015–16	12	0	12
23	जबलपुर	जिला बालाघाट के जमुतोला–चकहेटी रोड पर डोरिया नाला पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण	06 / 2017–18	14	1	13
24	जिला नरसिंहपुर (ग्राम सडक) (नावाडे) के कल्याणपुर चन्दन खेड़ा रोड पर शकर नदी पुल के लिए अतिरिक्त कार्यों का निर्माण	जिला नरसिंहपुर (ग्राम सडक) (नावाडे) के कल्याणपुर चन्दन खेड़ा रोड पर शकर नदी पुल के लिए अतिरिक्त कार्यों का निर्माण	13 / 2013–14	10	2	8
25	करनी लिले के (एलसी–एनाएवस–115 करनी–बीना सेवकशन) में जबलपुर रोड से मिशन चौक से चांडक चौक तक रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) सह	करनी लिले के (एलसी–एनाएवस–115 करनी–बीना सेवकशन) में जबलपुर रोड से मिशन चौक से चांडक चौक तक रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) सह	08 / 2018–19	44	6	38

संभाग का नाम क्र.	पुल कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	प्राक्कलन / डीपीआर तैयार करने के लिए गए बोरों आवश्यक न्यूनतम बोर की संख्या	किए गए बोरों की संख्या	बोरों की कम संख्या
पलाई का निर्माण					
बालाघाट जिले में पुनी से बतस्मारा मार्ग पर वैन गंगा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	बालाघाट जिले में पुनी से बतस्मारा मार्ग पर वैन गंगा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	06 / 2018–19	17	4	13
हिंडोरी जिले के हुगरिया गांव के पास राय मालपुर रोड पर नर्मदा नदी पर सर्बमार्सिंचल ब्रिज का निर्माण	हिंडोरी जिले के हुगरिया गांव के पास राय मालपुर रोड पर नर्मदा नदी पर सर्बमार्सिंचल ब्रिज का निर्माण	12 / डीएल / 2015–16	16	7	9
मंडला जिले में बिजे गांव–के ओलारी रोड पर थावर नदी पर सर्बमार्सिंचल ब्रिज का निर्माण	मंडला जिले में बुधरी–सैलवाडा रोड पर बुडेनर नदी पर सर्बमार्सिंचल ब्रिज का निर्माण।	06 / डीएल / 2013–14	11	0	11
जिला नरसिंहपुर में छोबी–देवरी–मोहस–अकोला रोड पर उमर नदी के ऊपर एसएसी / 2018–19 पार एप्रोच रोड सहित बॉक्स के प्रकार के सर्बमार्सिंचल ब्रिज का निर्माण	जिला नरसिंहपुर में छोबी–देवरी–मोहस–अकोला रोड पर बुडेनर नदी पर सर्बमार्सिंचल ब्रिज का निर्माण।	41 / एसएसी / 2018–19	20	0	20
चराइकला–दरबाई रोड जिला छिंदवाड़ा पर पेंच स्तरीय पुल का निर्माण	चराइकला–दरबाई रोड जिला छिंदवाड़ा पर पेंच स्तरीय पुल का निर्माण	01 / डीएल / 2010–2011	6	0	6
नरसिंहपुर जिले में बर्मन खुट्ट–बर्मन करेली रोड पर बर्मन मेला थाल के पास नर्मदा नदी पर सर्बमार्सिंचल ब्रिज का निर्माण	नरसिंहपुर जिले में बर्मन खुट्ट–बर्मन करेली रोड पर बर्मन मेला थाल के पास नर्मदा नदी पर सर्बमार्सिंचल ब्रिज का निर्माण	15 / डीएल / 2017–18	20	0	20
जबलपुर कटनी खंड पर जबलपुर और अथार ताल स्टेशन के बीच ऐलवे किमी नंबर 997 / 3–4 पर एलसी नंबर 319 ए के पार आउटेंटी का निर्माण	जबलपुर कटनी खंड पर जबलपुर और अथार ताल स्टेशन के बीच ऐलवे किमी नंबर 997 / 3–4 पर एलसी नंबर 319 ए के पार आउटेंटी का निर्माण	03 / डीएल / 2016–17	23	0	23
नरसिंहपुर–केरपानी रोड आई/सी एप्रोच रोड और प्रोटेक्शन वर्क (सीआरएफ) पर नर्मदा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	नरसिंहपुर–केरपानी रोड आई/सी एप्रोच रोड और प्रोटेक्शन वर्क (सीआरएफ) पर नर्मदा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	07 / डीएल / 2016–17	16	4	12
रीवा शहर एनएच-7 में किमी 234/6 पर वाराणसी–नागपुर मार्ग पर सिरमोर चौराहा रीवा में पलाई ओवर ब्रिज का निर्माण	रीवा शहर एनएच-7 में किमी 234/6 पर वाराणसी–नागपुर मार्ग पर सिरमोर चौराहा रीवा में पलाई ओवर ब्रिज का निर्माण	23 / 2012–13	13	2	11
सिंगरीली जिले में अंधेरिया–मटिया रोड पर धमाड़ नदी पर सर्बमार्सिंचल ब्रिज का निर्माण	सिंगरीली जिले में नौगांव सतना–रीवा रोड पर सेमरिया चौक पर पलाई ओवर ब्रिज का निर्माण	11 / 2016–17	8	2	6
किमी 1 / 6–8 में राजोला–मोहकमगढ़ हनुमान धारा बाईपास रोड पर पैसुनी नदी के पार एप्रोच रोड सहित उच्च स्तरीय ब्रिज का निर्माण	किमी 1 / 6–8 में राजोला–मोहकमगढ़ हनुमान धारा बाईपास रोड पर पैसुनी नदी के पार एप्रोच रोड सहित उच्च स्तरीय ब्रिज का निर्माण	27 / 2012–13	12	0	12
जिला सतना के नौगांव सतना–रीवा रोड पर सेमरिया चौक पर पलाई ओवर ब्रिज का निर्माण	जिला सतना के नौगांव सतना–रीवा रोड पर सेमरिया चौक पर पलाई ओवर ब्रिज का निर्माण	23 / 2015–16	38	5	33
जिला शहडोल के लेदरा– छेंरी (बिली खेरवाना– खेरिरोड 5 / 10किमी) रोड, पर कुनुक नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण ,(संतुलन) कार्य	जिला शहडोल के लेदरा– छेंरी (बिली खेरवाना– खेरिरोड 5 / 10किमी) रोड, पर कुनुक नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण ,(संतुलन) कार्य	14 / 2014–15	10	4	6
जिला उमरिया के मानपुर रोड, खन्नोधी पर लौपैला धाट पर सोन नदी पर सर्वमार्सिंचल ब्रिज का निर्माण	जिला उमरिया के मानपुर रोड, खन्नोधी पर लौपैला धाट पर सोन नदी पर सर्वमार्सिंचल ब्रिज का निर्माण	24 / 2012–13	8	4	4

संभाग का नाम क्र.	पुल कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	प्राक्कलन/डीपीआर तैयार करने के लिए आवश्यक न्यूनतम बोर की संख्या	किए गए बोरों की संख्या	बोरों की कम संख्या
43	जिला शहडोल के किमी 14/6-8 हिंक विजुरी रोड पर कुनुक नदी पर ^{एग्रेच रोड सहित सधारिष्वल ब्रिज का निर्माण।}	04/2010-11	11	4	7
44	रीवा जिले के किमी 6/4 में सिरमोर सेमरिया रोड पर बिहार नदी पर ^{एग्रेच रोड सहित उच्च स्तरीय पुल का निर्माण (बिलेस चर्क)}	01/2020-21	16	2	14
45	रीवा शहर के हिस्से में पुराने एनएच नंबर 7 (एमडीआर नंबर 10-20) सीआरएफ के किमी 229/2 से किमी 243/2 तक नए बस स्टैंड के पास समन तिरहामे 1146 किमी सीधी रोड आई/सी पलाई ओवर का निर्माण ^{कुल}	22/2018-19	50	2	48
		696	82	614	

परिशिष्ट 2.4

स्वीकृत डिजाइन और झाइंग के बिना पहुँच मार्ग वाले कार्यों का विवरण

(संदर्भ: कंडिका संख्या 2.3.3)

स. क्र. संभाग का नाम	पुल कार्य का नाम	पुल के प्रकार	सड़क के प्रकार	अनुबंध संख्या	टेक्नेदार को अद्यतन मुआतान (₹ लाख में)	पूर्ण कर लिया गया है या जारी है	टीमी दिनांक 09 / 07 / 12 के अनुसार क्रॉस सेक्शन का प्रावधान	क्रॉस सेक्शन के कार्यान्वयन का विवरण	एप्रोच रोड के लिए मुआतान की गई राशि (₹ लाख में)
1	उज्जैन जिला उज्जैन के क्षिप्रा नदी पर विकास भैरव सर्वमसिंधल समिति आदेश वाले मंदिर को ओखलोश्वर घाट से जोड़ने वाले सर्वमसिंधल ब्रिज का निर्माण	एसआर/ एमडीआर	01 / 2015–16	946.35	पूर्ण	300 मिमी जीएसबी, 300 डीएलसी और 300 एम-40 और एप्रोच रोड की शेष लंबाई में 300 एम-40 और 300 मिमी जीएसबी, 225 मिमी एप्रोच रोड की पूरी उड्डल्यू एमएम 50 मिमी धीरम लंबाई में 25 मिमी एसडीबीसी के साथ बीटी रोड	टीमी दिनांक 09 / 07 / 12 के अनुसार क्रॉस सेक्शन का प्रावधान	टीमी दिनांक 09 / 07 / 12 के अनुसार क्रॉस सेक्शन का प्रावधान	82.56
2	जिला-रतलाम के आलोट-उद्दले (नगेश्वर) सड़क पर किमी 5 / 2-8 आई/सी एप्रोच पर क्षिप्रा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	हाईलेवल एसआर/ एमडीआर	15 / 2015–16	1,531.65	पूर्ण	300 मिमी जीएसबी , 300 मिमी डब्ल्यूएमएम , 50 मिमी 100 वीएम और 25 मिमी एसडीबीसी ।	टीमी डब्ल्यूएमएम , 50 मिमी 100 वीएम और 25 मिमी डीएलसी और 300 मिमी का कठोर फुटपथ	टीमी डब्ल्यूएमएम , 50 मिमी 100 वीएम और 25 मिमी डीएलसी और 300 मिमी का कठोर फुटपथ	133.49
3	बेरचा-सुनदरशी-अकोदिया सड़क के किमी 12 / 10 में एप्रोच रोड सहित कालीसिंध नदी पर सर्वमसिंधल ब्रिज का निर्माण	सर्वमसिंधल एसआर/ एमडीआर	09 / 2016–17	291.27	जारी	200 मिमी जीएसबी, 300 मिमी डीएलसी और 300 एम-30 और एप्रोच रोड की शेष लंबाई में 200 एम-40 और 300 मिमी जीएसबी, जी 2 150 एप्रोच रोड की मिमी, 75 मिमी जी 3 और 20 मिमी) ओजीपीसी के साथ बीटी रोड	टीमी जीएसबी, 300 मिमी डीएलसी और 300 एम-30 और एप्रोच रोड की शेष लंबाई में 200 एप्रोच रोड की पूरी उड्डल्यू एमएम 50 मिमी धीरम लंबाई में 25 मिमी डीएलसी और 300 मिमी का कठोर फुटपथ	टीमी जीएसबी, 300 मिमी डीएलसी और 300 एम-30 और एप्रोच रोड की शेष लंबाई में 200 एप्रोच रोड की पूरी उड्डल्यू एमएम 50 मिमी धीरम लंबाई में 25 मिमी डीएलसी और 300 मिमी का कठोर फुटपथ	144.94
4	ऋणमुक्तश्वर से रंजीत हनुमान नंदिर रोड पर क्षिप्रा नदी पर सर्वमसिंधल ब्रिज और एप्रोच रोड का निर्माण (सिंहस्थ 2016)	सर्वमसिंधल एसआर/ एमडीआर	10 / 2013–14	1,373.33	पूर्ण	300 मिमी जीएसबी, 300 मिमी डीएलसी और 300 एम-40 और एप्रोच 300 मिमी रोड की शेष लंबाई में 300 एम-30	टीमी जीएसबी, 300 मिमी डीएलसी 100 मिमी, एप्रोच 300 मिमी में सीसी	टीमी जीएसबी, 300 मिमी डीएलसी 100 मिमी, एप्रोच 300 मिमी में सीसी	276.41

स. क्र.	संभाग का नाम	पुल कार्य का नाम	पुल के प्रकार	सड़क के प्रकार	अनुबंध संख्या	ठेकेदार के अद्यतन भुगतान (₹ लाख में)	पूर्ण कर लिया गया है या जारी है	टीमी दिनांक 09 / 07 / 12 के अनुसार क्रॉस सेक्षन का प्रावधान	क्रॉस सेक्षन के कार्यान्वयन का विवरण	एप्रोव रोड के लिए भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)
5	भोपाल	सलकनपुर-धर्मकुड़ी मार्ग पर अवलीघाट के निकट नर्मदा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण आई/सी एप्रोव रोड एवं सुरक्षा कार्य जिला सीहोर	हाईलेवल वीआर / ओडीआर	111 / 2012-13	4,178.00	जारी	टीमी जीएसबी, 225 और 25 निमी एसडीबीसी के साथ बीटी रोड	टीमी जीएसबी 200 और 20 निमी और आजीपीसी 20 सीलकोट	टीमी जी-II सीआरएम 180 निमी, डब्ल्यूएमएम 225 निमी और बीएम 50 निमी, और बीसी 30 निमी	105.91
6		रायसेन जिले में मारथा-सिरवाड़ा मार्ग पर तेंदुनी नदी के पार एप्रोव रोड सहित सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण।	सबमर्सिवल वीआर / ओडीआर	11 / 2016-17	438.55	पूर्ण	टीमी डीएलसी और एम-40 और एप्रोव रोड की शेष लंबाई में 300 निमी जीएसबी, 225 डब्ल्यू एमएम 50 निमी एसडीबीसी के साथ बीटी रोड	टीमी डीएलसी 100 और 300 निमी और एम-40 सीसी फुटपाथ 250 निमी जीएसबी, 225 डब्ल्यू एमएम 50 निमी एसडीबीसी के साथ बीटी रोड	टीमी डीएलसी 100 और 300 निमी और एम-40 सीसी फुटपाथ 250 निमी जीएसबी, 225 डब्ल्यू एमएम 50 निमी एसडीबीसी के साथ बीटी रोड	196
7		सीआरएफ योजना के तहत भोपाल-बीना खंड के रेलवे क्रासिंग नंबर 288 पर बासोदा आरओबी का निर्माण	आरओबी एसआर / एमडीआर	03 / 2015-16	3,386.61	जारी	टीमी बीएम और 25 निमी एसडीबीसी के बिटुमिनस सड़क	टीमी जीएसबी, 225 डब्ल्यूएमएम 50 निमी और बीएम 50 निमी, और बीसी 30 निमी	टीमी जीएसबी, 225 डब्ल्यूएमएम 50 निमी और बीएम 50 निमी, और बीसी 30 निमी	82.56
8		बेतूल जिले (एमपी) में एप्रोव रोड सहित सारनी-लोनिया रोड पर राजधोग में तथा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	हाईलेवल वीआर / ओडीआर	29 / 2015-16	961.76	जारी	टीमी (जी 2 एवं जी 3) डब्ल्यूएमएम 250 आजीपीसी और सीलकोट के 60 निमी, और बीसी 30 निमी, साथ बिटुमिनस सड़क	टीमी जीएसबी, 225 डब्ल्यूएमएम 280 निमी, और डीजीबीएम 300 निमी, और बीसी 30 निमी	टीमी जीएसबी, 225 डब्ल्यूएमएम 280 निमी, और डीजीबीएम 300 निमी, और बीसी 30 निमी	133.49
9	इंदौर	धार जिले में खलघाट-मनवर सड़क के किमी 43/2 में मान नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण।	हाईलेवल एसआर / एमडीआर	17 / 2016-17	701.51	पूर्ण	टीमी जीएसबी-300 डब्ल्यूएम-225 बीएम-50 निमी, एसडीबीसी-25 पीक्यूसी एम-40 300 निमी	टीमी जीएसबी-150 डीएलसी-100 निमी	टीमी जीएसबी-150 डीएलसी-100 निमी, पीक्यूसी एम-40 300 निमी	38.21

संभाग का नाम क्र.	पुल कार्य का नाम	पुल के प्रकार	सड़क के प्रकार	अनुबंध संख्या	ठेकेदार को अद्यतन मुगातान (₹ लाख में)	पूर्ण कर लिया गया है या जारी है	टीमी दिनांक 09 / 07 / 12 के अनुसार क्रॉस सेक्शन का प्रावधान	क्रॉस सेक्शन के कार्यान्वयन का विवरण	एमोच रोड के लिए मुगातान की गई राशि (₹ लाख में)
10	जिला नरसिंहपुर के इटारसी-मानिकपुर सेक्शन के बीच नरसिंहपुर छिंदवाड़ा रोड, में रेलवे क्रॉसिंग सं. 276 में रेलवे किमी 904/3-4 के स्थान पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	हाईलेवल	एमआर/एमडीआर	06 / 2017-18	1,613.23	जारी	जीएसबी-300 उबल्यूएम-225 टीमी, एसडीबीसी-25	सीआरएम 250 एमएम, डीएलसी 100 एमएम और एम-40 सीसी फुटपथ 300 एमएम	22.83
11	जिला बालाधाट के जमुनटोला-चकहेठी रोड पर डोरियानाला पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण, जिसमें एमोच रोड, शामिल है	आरओबी वीआर/ओडीआर	वीआर/ओडीआर	03 / 2015-16	464.93	पूर्ण	जीएसबी-200 उबलसी 100 एमी और एम 30 सीसी फुटपथ 300 एमी	जीएसबी 100 उबलसी 100 एमी और एम-30 सीसी फुटपथ 300 एमी	25.3
12	जिला बालाधाट के बहमन गांव-पंगाऊब रोड, पर सोन नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण पर सोन नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण	सबमर्सिवल	वीआर/ओडीआर	41 / 2013-14	1,049.26	पूर्ण	जीएसबी-200 उबलसी 100 एमी और एम 30 सीसी फुटपथ 300 एमी	जीएसबी 200 उबलसी 100 एमी और एम-30 सीसी फुटपथ 300 एमी	75.78
13	जिला नरसिंहपुर (शाम सड़क) कल्याणपुर चन्दन खेड़ा रोड पर शक्कर नदी उच्चररीय पुल के लिए अतिरिक्त कार्यों का निर्माण (नाबाहर)	हाईलेवल	वीआर/ओडीआर	13 / 2013-14	574.29	पूर्ण	जीएसबी-200 उबलसी 150 एमी, जी 3 75 एमी, ओजीपीसी 20 एमी और प्रेमियम सीलकोट	प्राइम कोट, टैकल बिटुमिनस कंफ्रीट 25 एमी	11.05
14	कटनी जिले में (एलसी-एनएक्स-115 कटनी-बीना सेक्शन) जबलपुर रोड से मिशन चौक से चांडक चौक तक रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) सह पलाई का निर्माण कटनी-बीना सेक्शन) जबलपुर रोड से मिशन चौक से चांडक चौक तक रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) सह पलाई का निर्माण बालाधाट जिले में पुनी से बत्रमारा मार्ना पर वैनगंगा नदी पर उच्चररीय पुल का निर्माण	एमआर/एमडीआर	एमआर/एमडीआर	08 / 2018-19	6,327.72	जारी	जीएसबी-300, उबल्यूएम-225, टीमी, एसडीबीसी-25	सीआरएम, डीएलसी, एम-40 / एम-30	266.31
15	बालाधाट जिले में पुनी से बत्रमारा मार्ना पर वैनगंगा नदी पर उच्चररीय पुल का निर्माण	हाईलेवल	वीआर/ओडीआर	06 / 2018-19	1,419.80	पूर्ण	जीएसबी-300 उबल्यूएम-225 एम 50 एमी एसडीबीसी 25 एमी	सीआरएम, डबल्यूएमएम, ग्रेड ब्रेक्यूएम-225 और कोट, टैक कोट, डेस बिटुमिनस और ऐकडैम बिटुमिनस कंफ्रीट	96.59

स. क्र.	संभाग का नाम	पुल कार्य का नाम	पुल के प्रकार	सड़क के प्रकार	अनुबंध संख्या	ठेकेदार के अद्यतन मुगातान (₹ लाख में)	पूर्ण कर लिया गया है या जारी है	टीमी दिनांक 09 / 07 / 12 के अनुसार क्रॉस सेक्षन का प्रावधान	क्रॉस सेक्षन के कार्यान्वयन का विवरण	एप्रोच रोड के लिए मुगातान की गई राशि (₹ लाख में)
16	दिल्ली के हूंगरिया गांव के पास राय मालपुर रोड पर नमदा नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण	सबमर्सिवल वीआर/ओडीआर	12 / 2015–16	563.44	पूर्ण	जीएसबी 200 डीएलसी–100 एम–30 300 मिमी	जीएसबी 200 डीएलसी–100 एम–30 300 मिमी	सीआरएम 150 मिमी, सीसी 100 मिमी, सीसी 40 300 मिमी	सीआरएम 150 मिमी, डीएलसी 100 मिमी, सीसी 40 300 मिमी	134.93
17	जिला सिवनी के बखरी–बर्चा–सड़क सिवनी रोड में वैनगंगा–नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज और एप्रोच रोड का निर्माण, जिसमें एप्रोच रोड और प्रोटेक्शन वर्क शामिल हैं।	सबमर्सिवल एसआर/एमडीआर	34 / 2013–14	431.4	पूर्ण	जीएसबी–200 डीएलसी–100 300 मिमी	जीएसबी–200 डीएलसी–100 300 मिमी	निमी, और 100 मिमी और 300 सीसी और 300 मिमी	निमी, डीएसबी, डीएलसी और 100 मिमी और 300 सीसी	17.76
18	जिला हिंदवाड़ा के चराइकला–दरबाई रोड पर फैच नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण एवं प्रोटेक्शन वर्क शामिल हैं।	हाईलेवल वीआर/ओडीआर	08 / 2012–13	629.79	पूर्ण	200 मिमी जीएसबी, निमी डीएलसी और 300 मिमी एम–30 सीसी	200 मिमी जीएसबी, निमी डीएलसी और 300 मिमी एम–30 सीसी	100 सब ब्रेस–0.20 मिटर, ब्रेस कोर्स–250 मिमी डब्ल्यूएमएम को मोटाई	ब्रेस–0.20 मिटर, ब्रेस कोर्स–250 मिमी डब्ल्यूएमएम–50 मिमी बीटी के साथ 25 मिमी एसडीबीसी	57.39
19	नरसिंहपुर–केपानी रोड पर नमदा नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण आई/सी एप्रोच रोड एवं प्रोटेक्शन वर्क (सीआरएफ)	हाईलेवल एसआर/एमडीआर	07 / 2016–17	2,323.27	पूर्ण	जीएसबी–200 डब्ल्यूएमएम–225 ओजोपीसी 20 मिमी	जीएसबी–200 डब्ल्यूएमएम–225 ओजोपीसी 20 मिमी	सीआरएम 100 मिमी, डीएलसी 100 मिमी, सीसी 40 250 मिमी	सीआरएम 100 मिमी, डीएलसी 100 मिमी, सीसी 40 250 मिमी	54.5
20	रीवा रीवा–सीधी न्यू बी.जी. रेल लाइन परियोजना के संबंध में एसएच–09, रीवा–सीधी–शहडोल सर्ग पर 17250 एम चेनेज आरओबी का निर्माण	आरओबी एसआर/एमडीआर	02 / 2017–18	675.76	जारी	एमडीआर में उच्च स्तरीय पुलों में जीएसबी–300 डब्ल्यूएमएम–225 बीएम–50 एमएम और एसडीबीसी 25 मिमी का प्रावधान था।	एमडीआर में उच्च स्तरीय पुलों में जीएसबी–300 डब्ल्यूएमएम–225 बीएम–50 एमएम और एसडीबीसी 25 मिमी का प्रावधान था।	बीएम 50 मिमी, डीएलसी–300 मिमी, डब्ल्यूएमएम–125 मिमी	बीएम 50 मिमी, डीएलसी–300 मिमी, डब्ल्यूएमएम–125 मिमी	79
21	सिंगरोली जिले में अंधेरिया–मटिया रोड पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण धमाड़ नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण	सबमर्सिवल वीआर/ओडीआर	11 / 2016–17	221.96	पूर्ण	जीएसबी–200 डीएलसी–100 एम–30 300 मिमी में	जीएसबी–200 डीएलसी–100 सीसी 125 मिमी, सीसी 40 200 मिमी	सीआरएम–100 मिमी, सीसी 125 मिमी, सीसी 40 200 मिमी	49.71	

संभाग का नाम	पुल का कार्य का नाम	पुल के प्रकार	सङ्केतक के प्रकार	अनुबंध संख्या	ठेकेदार को अद्यतन मुगातान (₹ लाख में)	पूर्ण कर लिया गया है या जारी है	ट्रेसी दिनांक 09 / 07 / 12 के अनुसार क्रॉस सेक्शन का प्रावधान	क्रॉस सेक्शन के कार्यान्वयन का विवरण	एमोव रोड के लिए मुगातान की गई राशि (₹ लाख में)	
22	जिला सताना के नौगांव सताना-रीवा रोड, पर सेमरिया चौक पर पलाई ओवर ब्रिज का निर्माण	फलाईओवर	एसआर / एमडीआर	23 / 2015-16	5,067.69	जारी	जीएसबी—300 निमी, जी-II—150 निमी, बीएम-50 निमी और एसडीबीसी-25 निमी	सीएआरएम—200 निमी, डीएलसी—150 सीसी, फुटपाथ—200 निमी	600.61	
23	जिला उमरिया के मानपुर रोड, खन्नोधी पर रुपैला घाट परसोन नदी पर सबमरिया ब्रिज का निर्माण	सबमरिया ब्रिज	वीआर / ओडीआर	24 / 2012-13	1,049.26	पूर्ण	जीएसबी—200 निमी, डीएलसी—100 एम-30, सीसी—300 जी-II—150 जी-III—75 निमी, बीएम-50 निमी और एसडीबीसी-25 निमी	जीएसबी—150 निमी, डीएलसी—150 एम-30, सीसी—300 जी-II—150 निमी, बीएम-50 निमी, जी-III—75 निमी, ओजीपीसी-20 निमी, ओजीपीसी-20 निमी, सिलकोट	168.95	
24	जिला शहडोल के लेदरा-खेडी हाईलेवल ब्रिन्हीखेवना—खेडीरोड 5 / 10 किमी) रोड, पर कुनक नदी पर उच्चस्तरीय पुल का निर्माण (संतुलन) कार्य	हाईलेवल	वीआर / ओडीआर	14 / 2014-15	282.3	पूर्ण	जीएसबी—200 निमी, जी-II और III 225 निमी, ओजीपीसी-20 निमी, कोट	जीएसबी—150 निमी, डीएलसी—150 एम-30 सीसी—250 निमी, ओजीपीसी-20 निमी, सिलकोट	48.25	
25	जिला शहडोल के केंगम में झींक बिजुरी रोड पर कुनक नदी पर एग्रोच रोड सहित सबमरिया ब्रिज का निर्माण। 14 / 6-8 जिला शहडोल	सबमरिया ब्रिज	वीआर / ओडीआर	04 / 2010-11	158.57	पूर्ण	जीएसबी—200 निमी, डीएलसी—100 एम-30 सीसी—300 निमी	सीआरएम—200 निमी, डीएलसी—100 निमी, सीसी एम-30	12.86	
26	रीवा शहर के हिस्से में पुराने एनएच नंबर. 7 (एमडीआर नंबर 10-20) सीआरएफ के किमी 229/2 से किमी 243/2 तक नए बस स्टैंड के पास समन तिरहा में 11.46 किमी सीसी रोड आई/सी पलाईओवर का निर्माण	फलाईओवर	एसआर / एमडीआर	22 / 2018-19	4,234.32	पूर्ण	जीएसबी 300 निमी, डब्ल्यूएमएम 225 निमी, बीएम 50 निमी एसडीबीसी 25 निमी	सीसी एम-30 फुटपाथ, डीएलसी	527.08	
									कुल	40,896.02
										3,442.47

परिशिष्ट 2.5

बिटुमिनस पहुँच मार्ग के अविवेकपूर्ण प्रावधान वाले कार्यों का विवरण (संदर्भ: कंडिका संख्या 2.3.4)

संभाग का नाम	पुल कार्य का नाम	पुल का प्रकार	अनुबंध संख्या	संविदा राशि (₹ लाख में)	किए गए कार्य की मात्रा (₹ लाख में)	पूर्ण कर लिया गया है या चल रहा है	बिटुमिनस सड़क की लागत (₹ लाख में)
1 भोपाल	भोपाल जिले में जमुसर कलां पर बाह नदी पर सर्बमार्शिक ब्रिज और एप्रोच रोट का निर्माण	सर्बमार्शिक ब्रिज	30 / 2015–16	911.51	916.35	पूर्ण	13.3
2 इंदौर	इंदौर के पास गुरान दार्जिकारडिया तराना रोड पर ग्राम दार्जिकारडिया तहसील असवर खान नदी पर सर्बमार्शिक ब्रिज का निर्माण।	सर्वमार्शिक ब्रिज	06 / 2015–16	277.36	189.51	पूर्ण	16.08
		कुल		1,188.87	1,105.86		29.38

परिषिक्त 2.6

बिना सीपीएम और पट्ट के अनुप्रयोग वाले कार्यों का विवरण

(संदर्भ: कांडिका संख्या 2.4)

संख्या का नाम क्र.	पुल कार्य का नाम अनुबंध संख्या	पीएसी (₹ लाख में)	कार्य आदेश की तिथि	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	वास्तविक पूर्णता की तिथि	कार्य पूर्ण होने में देरी हुई	लेखापरीक्षा की तिथि	टेकेदार को किए गए कार्य की अंतिम रूप से मुक्तान की गई राशि (₹ लाख में)
1	उज्जेन उज्जेन शहर के एमझार-5 रोड पर एलसी नंबर 29ए उज्जेन भापाल सेक्वेन किमी 57 / 38-40 के स्थान पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण।	15 // 2013-14	1,506.74	25-09-2013	24-03-2016	24-03-2016	नहीं	0
2	उज्जेन जिला के नागदा-उज्जेन खंड पर रेलवे एल.सी. नवबर 25 (किमी 51 / 22-24) और एल.सी. नंबर 8 एम.जी. फटेहाबाद का रेलखंड पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण।	28 // 2013-14	1,622.34	27-01-2014	26-01-2016	27-02-2016	हाँ	1
3	जिला उज्जेन के क्षिता नदी पर विक्रात भैरव महिर को ओखलेश्वर घाट से जोड़ने वाली सर्वमासिक ब्रिज का निर्माण।	01 / 2015-16	912.34	04-05-2015	04-03-2016	28-02-2016	नहीं	0
4	जिला देवास में एलसी नंबर 30 देवास बरलाई रेल खंड किमी 42 / 17-19 मेंडकी फाटक के स्थान पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण।	18 // 2018-19	1615.32	23-04-2018	22-02-2020	—	हाँ	13
5	जिला उज्जेन के बिरलाग्राम नयन-भीकमपुर रोड, पर चंबल नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण।	17 // 2018-19	1,059.40	23-04-2018	22-02-2020	—	हाँ	13
6	जिला-रतलाम में आलोट-उन्हले (नागेश्वर) सड़क किमी 5 / 2-8 पर आई/सी एग्रोच पर क्षिता नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण।	15 // 2015-16	1,296.04	05-11-2015	05-11-2018	15-07-2018	नहीं	0
7	राजगढ़ जिले के किमी 8 / 10 में राजगढ़ कालीपीठ मार्ग पर अजनार नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण।	13 // 2016-17	437.95	21-11-2016	20-03-2018	—	हाँ	36
8	जिला शाजापुर बोल्ड हरिया कला रोड पर नेवाज नदी के पर सर्वमासिक ब्रिज का निर्माण।	22 // 2013-14	469.18	25-09-2013	15-02-2016	31-12-2018	हाँ	34
9	रिन्मुकेश्वर से रंगीत हनुमान महिर रोड पर क्षिता नदी पर सर्वमासिक ब्रिज और एग्रोच रोड का निर्माण।	10 // 2013-14	830.2	22-07-2013	15-12-2015	26-02-2016	हाँ	2
10	रतलाम जिले में शावती से अमरापुर रोड पर माही नदी पर सर्वमासिक ब्रिज और एग्रोच रोड का निर्माण।	21 // 2013-14	708.19	25-09-2013	25-05-2016	22-08-2017	हाँ	15

स. संभाग का नाम	पुल कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	पीएसी (₹ लाख में)	कार्य कार्य की आदेश की तिथि	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	कार्य पूर्ण होने में दर्शी हुई	लेखापरिक्षा की तिथि की अनुसार महीनों में विलम्ब (₹ लाख में)	लेकेदार को किए गए कार्य की अतिम रूप से युग्मतान की गई राशि (₹ लाख में)	
11	बेरचा-युनवर्थी-अकोदिया सड़क के कालीसिंध नदी पर किमी 12 / 10 में एप्रोच रोड सहित सबमार्सिल ब्रिज का निर्माण	09 / 2016-17	662.25	24-06-2016	15-12-2018	-	हां	27	291.27
12	भोपाल खुभाष पाठक के स्थान पर रेलवे औपर ब्रिज का निर्माण आशापुरी खासरोद सलकानी से वर्धमानी पर बोतवा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	22 / 2016-17	2,316.37	06-07-2016	04-06-2018	-	हां	34	1,967.00
13	आशापुरी खासरोद सलकानी से वर्धमानी पर बोतवा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	132 / 2013-14	1533.83	23-07-2013	15-06-2016	06-02-2017	हां	8	1,197.00
14	सलकानपुर-धमकुंडी मार्ग पर अवलीधाट के निकट नर्मदा नदी 111 / 2012-13 सलकानपुर-धमकुंडी मार्ग पर अवलीधाट के निकट नर्मदा नदी 111 / 2012-13	2248.73	15-02-2013	15-12-2016	-	हां	51	4,178.00	
15	जिला रायसेन के गुरादिया पांजरा विजय स्ट्रिंग पुरोहित पिपरिया रोड पर तेंदुनी नदी पर किमी 4 / 350 सबमार्सिल ब्रिज का निर्माण	06 / 2018-19	391.64	11-09-2018	10-09-2019	-	हां	19	42
16	भोपाल जिले में जमुसर कलां – कड़वा शाह रोड पर बाह नदी 30 / 2015-16 सबमार्सिल ब्रिज और एप्रोच रोड का निर्माण – पर सबमार्सिल ब्रिज के सोया-चौपाल से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रोड, 104 / 2017-18 सीएच-3100, 4500 और 5910 मीटर पर 03 पुलों का निर्माण	920.72	31-12-2015	28-02-2018	-	हां	40	916.35	
17	जिला सीहोर के सोया-चौपाल से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रोड, 104 / 2017-18 सीएच-3100, 4500 और 5910 मीटर पर 03 पुलों का निर्माण	586.85	27-04-2017	27-12-2018	-	हां	30	372.14	
18	बेतूल जिले में खरपी से मुकामियी तक 6 / 4 किमी नाग नदी एचएल पुल में सबमार्सिल ब्रिज का निर्माण।	134 / 2013-14	268.22	08-08-2013	15-05-2015	31-12-2017	हां	32	198.49
19	सीआरएफ योजना के तहत भोपाल-बीना खंड के रेलवे क्रासिंग नंबर 288 पर बसोडा आरओडी का निर्माण	03 / 2015-16	3808.44	15-10-2015	12-01-2018	-	हां	38	3,386.61
20	बेतूल जिले में तवा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण पर राजधोग में तवा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	29 / 2015-16	947.46	08-12-2015	08-02-2018	-	हां	38	961.76
21	भोपाल जिले में बेरसिया-धाकपुर-चटेहड़ी-गोडाकला सड़क पर किमी 8 / 4 में चटेहड़ी के पास नाला और किमी 5 / 4 में बाह नदी के पार सबमार्सिल ब्रिज का निर्माण	26 / 2015-16	782.3	08-12-2015	08-02-2018	02-12-2018	हां	10	655.53
22	रायसेन जिले में मारधा-सिरवाड़ा मार्ग पर तेंदुनी नदी के पार अप्रोच रोड सहित सबमार्सिल ब्रिज का निर्माण	11 / 2016-17	577.87	12-05-2016	12-01-2018	20-05-2019	हां	16	438.55
23	तेवन नदी पर सुधर से अडिया रोड तक सबमार्सिल पुल का निर्माण जिला-विदिशा	13 / 2015-16	149.79	05-10-2015	04-06-2016	26-12-2017	हां	19	101.85

संभाग का नाम स्र. क्र.	पुल कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	पीएसी ₹ लाख में)	कार्य कार्य की आदेश की तिथि	कार्य पूर्ण होने की निधारित तिथि	कार्य पूर्ण होने में देरी हुई	लेखापरिक्षा की अनुसार महीनों में वितम्ब	लेखापरिक्षा की अनुसार से मुग्धतान की गई राशि ₹ लाख में
24	इंदौर बुरहानपुर भुसावल रेलवे खंड पर लाल बांग रेलवे स्टेशन के पास अरओबी का निर्माण	17 / 2013–14	1307.29	19–07–2013	19–07–2015	—	हाँ	68 981.91
25	इंदौर में रतलाम खंडवा खंड में रवोई बाजार, लोहामंडी गढ़ियाअड्डा के पास, एलसी सख्ता 250 किमी 494–03–04 रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	02 / 2015–16	2914.61	05–11–2015	05–10–2017	15–10–2018	हाँ	12 2175.33
26	महश्वर जिला खण्डवा नदी पर उच्च सबमर्सिल पुल का निर्माण	08 / 2014–15	567	29–01–2015	28–05–2016	31–03–2016	नहीं	0 576
27	जिला खंडवा के खंडवा कालमुखी रोड पर किमी 13 / 4 में टेमी नाला पर सबमर्सिल ब्रिज का निर्माण।	25 / 2013–14	245.1	08–02–2013	15–02–2015	15–04–2015	हाँ	2 1824.9
28	सी.आर.एफ के तहत जिला इंदौर के गुरान दार्जिकराडिया तराना रोड पर दार्जिकराडिया तहसील आवर के निकट खान नदी पर सबमर्सिल ब्रिज का निर्माण।	06 / 2015–16	310.27	18–04–2016	17–12–2017	04–05–2018	हाँ	5 189.51
29	इंदौर जिले में गडीअड्डा के पास रतलाम-खंडवा खंड के 250 किमी 494 / 03–04 एलसी के स्थान पर रेल ओवर ब्रिज के तीसरे चरण का निर्माण।	03 / 2018–19	528.95	09–05–2018	08–05–2019	—	हाँ	23 372.87
30	धार जिले खण्डवा-मनवर सडक किमी 43 / 2 में मान नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण।	17 / 2016–17	651.04	01–02–2017	31–10–2018	31–08–2020	हाँ	22 701.51
31	भैसलाई-महू रोड पर गंभीर नदी पर सबमर्सिल ब्रिज का निर्माण	02 / 2013–14	276.46	16–05–2013	15–01–2015	10–11–2015	हाँ	10 184
32	खंडवा जिला के औकारेश्वर में नर्मदा नदी पर बंगाली बांध आश्रम से बफनी बांध आश्रम तक उच्चस्तरीय पुल का निर्माण।	08 / 2017–18	1623.45	07–06–2017	15–12–2019	—	हाँ	15 1,062.31
33	जिला बड़वानी बड़वानी-राखी बुजुर्ग रोड पर सुसारी नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण।	02 / 2018–19	584.19	09–05–2018	08–03–2020	—	हाँ	13 540
34	बुरहानपुर (नाबाड़) जिला के जैनाबाद गाँव के पास (राजधान बुरहानपुर) तापी नदी पर सबमर्सिल ब्रिज का निर्माण बड़वानी जिला के कलापट-बुडचल-पिपलियागाई रोड, परगोई नदी पर सबमर्सिल ब्रिज का निर्माण।	13 / 2016–17	1,120.86	21–07–2016	14–12–2018	31–10–2019	हाँ	11 1,191.86
35	बुरहानपुर जिला के कलापट-बुडचल-पिपलियागाई रोड, परगोई नदी पर सबमर्सिल ब्रिज का निर्माण	06 / 2018–19	355.4	08–09–2018	08–09–2018	—	हाँ	31 137.53

संभाग का नाम	पुल कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	पीएसी (₹ लाख में)	कार्य कार्य की आदेश की तिथि	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	कार्य पूर्ण होने में देरी हुई	लेखापरिक्षा की तिथि की अंतिम रूप से युग्मतान की गई राशि (₹ लाख में)	टेक्केदार को किए गए कार्य की अंतिम रूप से युग्मतान की गई राशि (₹ लाख में)
36	जबलपुर बालाघाट जिला के जमुटोला-चकहेटी रोड पर डोरिया नाला पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण, जिसमें एप्रोच रोड, शामिल है बालाघाट जिला के बहुमनगांव-पंगाऊब रोड, पर सोन नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण	03 / 2015-16	629.44	03-09-2013	14-12-2017	31-03-2018	हां	4 464.93
37	सबमर्सिवल जिला के छिंदवाड़ा रोड पर इटारसी-मानिकपुर सेवकान के बीच लेवल क्रॉसिंग नं. 276 रेलवे कि.मी. 904 / 3-4 के स्थान पर आरआई का निर्माण नरसिंहपुर	41 / 2013-14	1022.29	03-09-2013	14-03-2016	31-12-2016	हां	10 1,049.26
38	नरसिंहपुर जिला के छिंदवाड़ा रोड पर इटारसी-मानिकपुर सेवकान के बीच लेवल क्रॉसिंग नं. 276 रेलवे कि.मी. 904 / 3-4 के स्थान पर आरआई का निर्माण नरसिंहपुर	06 / 2017-18	1,591.18	16-08-2017	15-02-2019		हां	30 1,613.23
39	नरसिंहपुर जिला (शाम रोड) कल्याणपुर चन्दन खेड़ा रोड पर शबकर नदी पर एचएल पुल के लिए अतिरिक्त कार्यों का निर्माण (नावाड़े)	13 / 2013-14	555.49	16-09-2013	15-12-2015	15-02-2017	हां	14 574.29
40	कटनी जिले में (एलसी-एनएक्स-115 कटनी-बीना सेवकान) जबलपुर रोड से मिशन चौक से चाँडक चौक तक रेलवे ओवर ब्रिज (आरआई) सह फलाइओवर का निर्माण बालाघाट जिले में पुनी से बतरमारा मार्ग पर वैनगंगा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	08 / 2018-19	4974.83	21-12-2018	20-04-2021	—	हां	4 6327.72
41	लिंगोरी जिले के हुंगारिया गांव के पास राय मालपुर रोड पर नमदा नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण	06 / 2018-19	1495.85	13-08-2018	15-12-2020	10-06-2021	हां	6 1,420
42	लिंगोरी जिले के हुंगारिया गांव के पास राय मालपुर रोड पर मंडला जिले में बिजेंगांव-केंओलारी रोड पर थावर नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण	12 / 2015-16	714.43	22-12-2015	21-02-2018	25-11-2018	हां	9 563.44
43	मंडला जिले में बिजेंगांव-केंओलारी रोड पर थावर नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण	2013-14	299.36	08-08-2013	15-02-2015	30-03-2017	हां	25 308.61
44	मंडला जिले में घुघरी-सेलवाड़ा रोड पर बुडनर नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण	02 / 2018-19	651.59	19-04-2018	18-02-2020	—	हां	18 688
45	जिला नरसिंहपुर में खोदी-देवरी-मोहस-अकोला रोड पर उमर नदी के उस पार एप्रोच रोड, सहित बॉक्स प्रकार के निर्माण	2010-11	91.24	01-04-2010	31-10-2011	10-06-2017	हां	67 129.22
46	जिला सिवनी के बख्सी-बर्स-सडक सिवनी रोड में वैनगंगाई-नदी के पार सबमर्सिवल ब्रिज और एप्रोच रोड का निर्माण, जिसमें एप्रोच रोड और प्रोटेक्शन वर्क शामिल है।।	2013-14	463.85	11-07-2013	15-12-2015	30-07-2017	हां	19 431.4
47	जिला छिंदवाड़ा ,चाराईकला-दररबाई रोड पर पेंच नदी पर उच्च निर्माण	08 / 2012-13	423.8	14-12-2012	13-04-2015	30-12-2018	हां	44 629.79

संभाग का नाम स्र. क्र.	पुल कार्य का नाम अनुबंध संख्या	पीएसी (₹ लाख में)	कार्य कार्यादेश की तिथि	कार्य पूर्ण होने की निधारित तिथि	वास्तविक पूर्णता की तिथि	क्या कार्य पूर्ण होने में देरी हुई	लेखापरिक्षा की तिथि के अनुसार महीनों में विलम्ब	टेक्केदार को किए गए कार्य की आतिम रूप से मुग्धतान की गई राशि (₹ लाख में)	
48	स्तरीय पुल का निर्माण नरसिंहपुर जिले में बमन खुर्द–बमन करेली रोड पर बमन मेला स्थल के पास नर्मदा नदी पर सबमर्सिल ब्रिज का निर्माण	989.72	23–01–2018 / 2017–18	15 / भैंगल / 03 / 2016–17	989.72 / 2017–18	22–03–2021	—	5 / 1350.58	
49	जबलपुर कटनी खंड पर जबलपुर और अधिकार ताल स्टेशन के बीच एलसी नंबर 319 ऐ रेलवे किमी 997 / 3–4 पर आरओबी का निर्माण	1756.88	15–09–2016	1756.88 / 2016–17	1756.88 / 2016–17	14–03–2018	—	42 / 1847.96	
50	नरसिंहपुर–केरपानी रोड पर नर्मदा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण आई/सी एप्रोच रोड एंड प्रोटक्सन वर्क(सीआएएफ) का निर्माण शहर के एनएच-7 में किमी 234 / 6 पर वाराणसी–नागपुर मार्ग पर सिरमोर चौराहा में पलाईँओवर ब्रिज का निर्माण	1739.3	06–07–2016	07 / 2016–17	1739.3 / 2012–13	14–04–2019	—	नहीं / 2323.27	
51	शीवा शहर के एनएच-7 में किमी 234 / 6 पर वाराणसी–नागपुर मार्ग पर शहर–कुलहाई (कुलहाई) मार्ग पर स्थार किला सिंगरोली के चाचर–कुलहाई कटनी पर एप्रोच रोड सहित सबमर्सिल ब्रिज का निर्माण कटनी जिला के बरन महगांव सुतरी खरहाता रोड पर उमरार नदी के पार एप्रोच रोड सहित हाई लेवल ब्रिज का निर्माण जिला शहडोल के भाटिया–भोगाडा रोड, पर कुकुक नदी के एप्रोच रोड सहित सबमर्सिल ब्रिज का निर्माण जिला शहडोल के बरकछढ़ बियोहारी रोड पर झापर नदी के पार एप्रोच रोड को छोड़ कर उच्च स्तरीय (बॉक्स प्रकार) पुल का निर्माण शीवा–सीधी न्यू बी.जी. रेल लाइन परियोजना से संबंधित एसएच-09, रीवा–सीधी–शहडोल रोड पर 17250 एम चेनेज पर आरओबी का निर्माण सिंगरोली जिले में अंधेरिया–मठिया रोड पर धमाड़ नदी पर सबमर्सिल ब्रिज का निर्माण किमी 1 / 6–8 में राजोला–मोहकमाड़ हनुमान धारा बाइपास रोड पर मेसुनी नदी के पार एप्रोच रोड सहित उच्च स्तरीय ब्रिज का निर्माण जिला सतना के तोगाव सतना–सीवा रोड, पर सेमरिया चौक पर पलाईँओवर ब्रिज का निर्माण	724.79	24–04–2017	02 / 2017–18	724.79 / 2013–2014	23–10–2018	—	29 / 675.76	
52	जिला सिंगरोली के चाचर–कुलहाई (कुलहाई) मार्ग पर स्थार किला शहडोल के भाटिया–भोगाडा रोड सहित हाई लेवल ब्रिज का निर्माण जिला शहडोल के बरकछढ़ सुतरी खरहाता रोड पर उमरार नदी के पार एप्रोच रोड सहित हाई लेवल ब्रिज का निर्माण जिला शहडोल के बरकछढ़ बियोहारी रोड पर झापर नदी के पार एप्रोच रोड को छोड़ कर उच्च स्तरीय (बॉक्स प्रकार) पुल का निर्माण शीवा–सीधी न्यू बी.जी. रेल लाइन परियोजना से संबंधित एसएच-09, रीवा–सीधी–शहडोल रोड पर 17250 एम चेनेज पर आरओबी का निर्माण सिंगरोली जिले में अंधेरिया–मठिया रोड पर धमाड़ नदी पर सबमर्सिल ब्रिज का निर्माण किमी 1 / 6–8 में राजोला–मोहकमाड़ हनुमान धारा बाइपास 27 / 2012–13	243.25	31–05–2016	11 / 2016–17	243.25 / 2013–2014	31–01–2018	23–03–2020	हां / 221.96	
53	जिला सिंगरोली के चाचर–कुलहाई (कुलहाई) मार्ग पर स्थार किला के बरन महगांव सुतरी खरहाता रोड पर उमरार नदी के पार एप्रोच रोड सहित हाई लेवल ब्रिज का निर्माण जिला शहडोल के बरकछढ़ सुतरी खरहाता रोड पर उमरार नदी के पार एप्रोच रोड सहित हाई लेवल ब्रिज का निर्माण जिला शहडोल के बरकछढ़ बियोहारी रोड पर झापर नदी के पार एप्रोच रोड को छोड़ कर उच्च स्तरीय (बॉक्स प्रकार) पुल का निर्माण शीवा–सीधी न्यू बी.जी. रेल लाइन परियोजना से संबंधित एसएच-09, रीवा–सीधी–शहडोल रोड पर 17250 एम चेनेज पर आरओबी का निर्माण सिंगरोली जिले में अंधेरिया–मठिया रोड पर धमाड़ नदी पर सबमर्सिल ब्रिज का निर्माण किमी 1 / 6–8 में राजोला–मोहकमाड़ हनुमान धारा बाइपास 27 / 2012–13	446.56	23–03–2013	446.56 / 2013–2014	23–03–2016	22–03–2016	नहीं / 0 / 831.98		
54	जिला शहडोल के बरकछढ़ बियोहारी रोड पर कुकुक नदी के पार एप्रोच रोड सहित हाई लेवल ब्रिज का निर्माण जिला शहडोल के बरकछढ़ सुतरी खरहाता रोड पर उमरार नदी के पार एप्रोच रोड सहित हाई लेवल ब्रिज का निर्माण जिला शहडोल के बरकछढ़ बियोहारी रोड पर झापर नदी के पार एप्रोच रोड को छोड़ कर उच्च स्तरीय (बॉक्स प्रकार) पुल का निर्माण शीवा–सीधी न्यू बी.जी. रेल लाइन परियोजना से संबंधित एसएच-09, रीवा–सीधी–शहडोल रोड पर 17250 एम चेनेज पर आरओबी का निर्माण सिंगरोली जिले में अंधेरिया–मठिया रोड पर धमाड़ नदी पर सबमर्सिल ब्रिज का निर्माण किमी 1 / 6–8 में राजोला–मोहकमाड़ हनुमान धारा बाइपास 27 / 2012–13	289.69	17–10–2016	289.69 / 2013–2014	16–02–2018	—	हां / 307.42		
55	जिला शहडोल के बरकछढ़ बियोहारी रोड पर झापर नदी के पार एप्रोच रोड को छोड़ कर उच्च स्तरीय (बॉक्स प्रकार) पुल का निर्माण जिला शहडोल के बरकछढ़ सुतरी खरहाता रोड पर उमरार नदी के पार एप्रोच रोड को छोड़ कर उच्च स्तरीय (बॉक्स प्रकार) पुल का निर्माण शीवा–सीधी न्यू बी.जी. रेल लाइन परियोजना से संबंधित एसएच-09, रीवा–सीधी–शहडोल रोड पर 17250 एम चेनेज पर आरओबी का निर्माण सिंगरोली जिले में अंधेरिया–मठिया रोड पर धमाड़ नदी पर सबमर्सिल ब्रिज का निर्माण किमी 1 / 6–8 में राजोला–मोहकमाड़ हनुमान धारा बाइपास 27 / 2012–13	175	23–12–2010	175 / 2013–2014	22–04–2012	30–09–2015	हां / 41	161.9	
56	जिला शहडोल के बरकछढ़ बियोहारी रोड पर झापर नदी के पार एप्रोच रोड को छोड़ कर उच्च स्तरीय (बॉक्स प्रकार) पुल का निर्माण शीवा–सीधी न्यू बी.जी. रेल लाइन परियोजना से संबंधित एसएच-09, रीवा–सीधी–शहडोल रोड पर 17250 एम चेनेज पर आरओबी का निर्माण सिंगरोली जिले में अंधेरिया–मठिया रोड पर धमाड़ नदी पर सबमर्सिल ब्रिज का निर्माण किमी 1 / 6–8 में राजोला–मोहकमाड़ हनुमान धारा बाइपास 27 / 2012–13	289.69	17–10–2017	289.69 / 2013–2014	16–02–2018	—	हां / 37	209.42	
57	जिला शहडोल के बरकछढ़ बियोहारी रोड पर धमाड़ नदी के पार एप्रोच रोड सहित हाई लेवल ब्रिज का निर्माण सबमर्सिल ब्रिज का निर्माण किमी 1 / 6–8 में राजोला–मोहकमाड़ हनुमान धारा बाइपास 27 / 2012–13	724.79	24–04–2017	02 / 2017–18	243.25 / 2013–2014	31–01–2018	23–10–2018	—	हां / 29
58	जिला शहडोल के बरकछढ़ बियोहारी रोड पर धमाड़ नदी के पार एप्रोच रोड सहित हाई लेवल ब्रिज का निर्माण किमी 1 / 6–8 में राजोला–मोहकमाड़ हनुमान धारा बाइपास 27 / 2012–13	446.56	23–03–2013	446.56 / 2013–2014	23–03–2016	22–03–2016	नहीं / 0	831.98	
59	जिला शहडोल के तोगाव सतना–सीवा रोड, पर सेमरिया चौक पर 23 / 2015–16	3,765.53	18–01–2016	17–05–2018	—	हां / 34	5,067.69		

संभाग का नाम स्र. क्र.	पुल कार्य का नाम अनुबंध संख्या	पीएसी (₹ लाख में)	कार्य कार्य आदेश की तिथि	कार्य पूर्ण होने की निधारित तिथि	कार्य पूर्ण होने में देरी हुई	लेखापरिष्का की तिथि के अनुसार से मुग्हतान की गई राशि (₹ लाख में)	लेकेदार को किए गए कार्य की अतिम रूप से मुग्हतान की गई राशि (₹ लाख में)
60	जिला शहडोल के लेदरा – खेड़ी बिलीखेरवाना – खेड़ी रोड 5/10 किमी) रोड पर कुनूक नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण (संतुलन) कार्य	192.18	29–10–2014	28–02–2016	04–02–2018	हाँ	23
61	जिला उमरिया के मानपुर रोड, खन्नोधी पर कपोला घाट पर सोन नदी के पार सबमासिकल ब्रिज का निर्माण	820.61	16–01–2013	15–01–2016	31–12–2017	हाँ	23
62	गाधर, शिवा में नई रेलवे लाइन पर रेलवे स्टेशन शिवा के पास वाराणसी–नागपुर रोड (एनएच 7) पर शिवा–सीधी के पार 890 मीटर, आरक्षेबी का निर्माण	3245.87	04–05–2018	03–09–2020	—	हाँ	7
63	जिला शहडोल के किं.मी. 14/6-8 छिंक बिजुरी रोड पर कुनूक नदी पर एपोच रोड सहित सबमासिकल ब्रिज का निर्माण।	149.45	23–12–2010	22–04–2012	30–11–2016	हाँ	55
64	शिवा जिले के किमी 6/4 सिरमोर से मरिया रोड पर बिहार नदी पर एपोच रोड सहित उच्च स्तरीय पुल का निर्माण (बिलेस वर्क)	171.87	17–07–2020	15–06–2021	—	हाँ	3
65	शिवा शहर के हिस्से में पुराने एनएच नंबर 7 (एमडीआर नंबर 10–20) सीआरएफ के किमी 229/2 से किमी 243/2 तक नए बस रस्टेंड के पास समन तिरहा में 11.46 किमी सीधी रोड आई/सी पलाईओवर का निर्माण	3733.3	19–12–2018	18–12–2020	31–03–2021	हाँ	3
			कुल				74,470.85

परिषिक्त 3.1

रॉयल्टी की कम वसूली और ठेकेदार को 'अद्यता प्रमाणपत्र' के बिना अंतिम भुगतान का विवरण
(संदर्भ: कंडिका संख्या 3.2.1)

स्र. क्र.	संभाग का नाम	पुल कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	कटोरी की जाने वाली रॉयल्टी की राशि (राशि ₹ में)	काटी गई रॉयल्टी की राशि (राशि ₹ में)	रॉयल्टी की कम वसूली (राशि ₹ में)	किए गए कार्य का मूल्य (₹ लाख में)
1	उज्जैन	उज्जैन शहर के एमआर-5 रोड पर उज्जैन भोपाल सेवकान किमी 57 / 38-40 एल.सी. नंबर 29ए के स्थान पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण।	15 / 2013-14	32,17,788	20,00,000	12,17,788	2,697
2		जिला उज्जैन के नागदा-उज्जैन खंड के एल.सी. नंबर 25 (किमी..51 / 22-24) और बड़नगर रोड पर फतेहबाद का रेल खंड उज्जैन के एल.सी. नंबर 8 एम.जी. पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	28 / 2013-14	26,87,196	9,00,000	17,87,196	3,491
3		जिला उज्जैन के विक्रांत ऐरव मंदिर से ओखलेश्वर घाट तक क्षिप्रा नदी पर 01 / 2015-16 सबमर्सिल ब्रिज का निर्माण					
4	भोपाल	भोपाल जिले के सुभाष नगर में सुभाष फाटक पर लेवल क्रासिंग संख्या 249ए के स्थान पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	22 / 2016-17	20,72,815	2,60,372	18,12,443	946
5		रायसेन जिले में मगरथा-सिरवाडा मार्ग पर तेंदुनी नदी के ऊस पार पहुंच मार्ग 11 / 2016-17 सहित सबमर्सिल ब्रिज का निर्माण।		8,34,153	4,29,623	4,04,530	439
6		भोपाल जिले में वैरसिया-धाकापुर-चटेहड़ी-गोडाकला मार्ग पर चटेहड़ी के निकट किमी 8 / 4 और बाह नदी के किमी 5 / 4 में नाले पर सबमर्सिल पुल का निर्माण	26 / 2015-16	7,85,750	1,81,704	6,04,046	656
कुल			1,01,44,706	37,71,699	63,73,007	10,195	

परिशिष्ट 3.2

कैरिज वे और पहुँच मार्ग की बेमेल चौड़ाई का विवरण

(संदर्भ: कांडिका संख्या 3.2.3)

सं. क्र.	संमाग का नाम	पुल का नाम	अनुबंध संख्या	सविदा राशि (₹ लाख में)	पहुँच मार्ग की चौड़ाई (मीटर में)	किए गए कार्य का मूल्य (₹ लाख में)
1	भोपाल	सलकन्पुर-धर्मकुंडी मार्ग पर अवलीधाट के निकट नमदा नदी पर संपर्क मार्ग एवं सुरक्षा कार्य सहित उच्च स्तरीय पुल का निर्माण जिला सीहोर सीआरएफ योजना के तहत भेपाल-बीना छंड के रेलवे क्रासिंग नंबर 288 पर बसेड़ा 03 / 2015–16	111 / 2012–13	3,351	7.50	7.00
2		बेटूल जिले (एम.पी.) में एप्रेच रोड सहित सारनी-लोनिया रोड पर राजधानी में नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण		3883.12	7.50	7.00
3		रायसेन जिले में मारधा-सिरवाड़ा रोड पर तेंदुनी नदी पर पहुँच मार्ग सहित सबमर्सिंबल ब्रिज का निर्माण (एचएम-34)		972.85	7.50	3.75 / 7.00
4		आशापुरी खसरोद सलकानी से वधमानी पर बेतवा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण		537.36	7.50	5.5 / 7.3
5		जिला सीहोर के सोया-चौपाल से हाउलिंग बोर्ड कॉलोनी रोड, सीएच. 3100, 4500 और 5910 मीटर के 03 पुलों का निर्माण	104 / 2017–18	498.88	7.50	7
6		भोपाल जिले में कट्टया शाह रोड – जमुसर कलां पर बाह नदी पर सबमर्सिंबल ब्रिज और एप्रेच रोड का निर्माण	30 / 2015–16	911.51	7.50	7
7		महेश्वर जिला खरगोन में माहेश्वरी नदी पर उच्च सबमर्सिंबल पुल का निर्माण	08 / 2014–15	630	7.50	8.40
8	इंदौर	भेसलाई-महू रोड पर गंभीर नदी पर सबमर्सिंबल ब्रिज का निर्माण	02 / 2013–14	248.7	7.50	7.5 से 5.5
9		धार जिले के खलधाट-मनवर सड़क किमी 43 / 2 में मान नदी पर उच्च स्तरीय पुल 17 / 2016–17 का निर्माण		572.13	7.50	11.10 से 7.5
10		खंडवा जिला के ओंकारेश्वर में नमदा नदी पर बंगाली बाबा आश्रम से बफर्नी बाबा 08 / 2017–18 का निर्माण		1,767.77	7.50	7
11		आश्रम तक उच्च स्तरीय पुल का निर्माण				1,062.31
12	जबलपुर	जिला बालाधारी, बहमनगांव-पंगाऊ रोड, पर सोन नदी पर सबमर्सिंबल ब्रिज का निर्माण	41 / 2013–14	1,108.47	7.50	7.00
13		जिला बालाधाट, जमुतोला-चकहती रोड पर डोरिया नाला पर सबमर्सिंबल ब्रिज का निर्माण, जिसमें एप्रेच रोड, शामिल है।	03 / 2015–16	629.44	7.50	7.00
14		नरसिंहपुर जिलाके छिंदवाड़ा रोड पर इटारसी-मानिकपुर सेक्षन के बीच लेवल क्रॉसिंग नं. 276 रेलवे कि.मी. 904 / 3–4 के स्थान पर आरओबी का निर्माण नरसिंहपुर	06 / 2017–18	1,510.03	7.50	12

संभाग का नाम	पुल कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	संविदा	पुल की चौड़ाई (मीटर में)	पहुँच मार्ग की चौड़ाई (मीटर में)	किए गए कार्य का मूल्य (₹ लाख में)
15 रीवा	जिला शहडोलक भाटिया-भोगोडा रोड, पर कुनुक नदी पर एप्रोच रोड सहित 6 / 2010–11			160.63	7.50	8.00
16 उज्जैन	जिला शाजापुर में बोल्डा हरिया कला रोड पर नेवाज नदी के उस पार सबमसिल 22 / 2013–14			505.63	7.50	7.00
17	जिला देवास में कमलापुर समांगी रोड पर कालीसिंध नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण			509.22	7.50	7.6 से 7.95
	कुल	19,427.20				491.88
						18,207.48

परिशिष्ट 3.3

स्टील लाइनर के अनुचित प्रावधान वाले कार्यों का विवरण

(संदर्भ: कांडिका संख्या 3.2.4)

संख्या	संभाग का नाम	पुल कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	संविदा राशि (₹ लाख में)	ठेकेदार को आंतिम रूप से भुगतान किए गए कार्य की राशि (₹ लाख में)	स्टील लाइनर की मात्रा एमटी. में	स्टील लाइनर की दर ₹ प्रति एमटी. में	निविदा प्रतिशत	भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)
1	भोपाल	भोपाल जिले के सुभाष नगर में सुभाष फाटक पर लेयल क्रासिंग 22 / 2016–17		2,149.59	1967.48	112,877	88,679	.720	92.89
2		सीआरएफ योजना के तहत भोपाल–बीना खंड के रेलवे क्रासिंग 03 / 2015–16		3,386.12	160,83	54,000	1,9	88.50	
3	जबलपुर	कटनी जिले में (एलसी–एनएस–115 कटनी–बीना सेक्शन) 08 / 2018–19		5467.34	6327.72	142,75	49,500	9.9	77.66
4	उज्जैन	जबलपुर रोड से मिशन चौक से चांडक चौक तक रेलवे ओवर ब्रिज (आरझेबी) सह पलाई ओवर का निर्माण उज्जैन शहर के एमउआर–5 रोड पर उज्जैन भोपाल सेक्शन 15 / 2013–14		1,506.74	2,697.08	97,828	86,701	18	100.09
5		किमी 57 / 38–40 एलसी नंबर 29ए के स्थान पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण। जिला उज्जैन के नागदा–उज्जैन खंड के एलसी नंबर 25 28 / 2013–14		1,928.96	3,490.50	69,367	86,701	18.90	71.51
		(किमी. 51 / 22–24) और बड़नगर रोड पर फतेहबाद का रेल खंड उज्जैन के एल.सी. नंबर 8 एम.जी. पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण।							
		कुल		14,935.75	17,869.39	583.65			430.65

परिषिक्त 3.4

संशोधित तकनीकी स्वीकृति के बिना अतिरिक्त मदों के कार्यान्वयन का विवरण
(संदर्भ: कंडिका संख्या 3.2.5)

संभाग का नाम	पुल कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	पी.ए.सी. (₹ लाख में)	संविदा राशि (₹ लाख में)	टेकेन्डर को भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)	गैर-बीओक्यू मदों के लिए भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)	क्या अतिरिक्त मदों को शामिल करने के साथ संशोधित टीएस उपलब्ध था	एसओआर के संदर्भ में गैर बीओक्यू मदों का विवरण
1	इंदौर खंडवा जिला के कालमुखी रोड पर टेम्पी नाला पर किमी 13/4 सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण।	25 / 2013–14	245.10	227.70	182.49	10	22.82	नहीं
2	रीवा किमी 1 / 6–8 में राजोला–नोहकमगढ़ हनुमान धारा बाइपास रोड पर पेस्टूनी नदी के पार एंप्रोच रोड सहित उच्च स्तरीय ब्रिज का निर्माण	27 / 2012–13	446.56	548.82	831.98	12	152.84	नहीं
कुल	दो पुलों का कार्य		691.66	776.52	1,014.47	22	175.66	

परिशिष्ट 3.5

तटबंधों में पलाई ऐश के उपयोग न होने का विवरण

(संदर्भ: कंडिका संख्या 3.2.6)

संभाग का नाम	पुल कार्य का नाम	पुल का प्रकार	अनुबंध संख्या	संविदा राशि (₹ लाख में)	किए गए कार्य का मूल्य (₹ लाख में)	निकटतम थर्मल पावर स्टेशन	किमी में निर्माण स्थल से दूरी	कार्य की स्थिति
1 उज्जैन	उज्जैन शहर के एमआर-5 रोड पर उज्जैन भोपाल सेवकशन किमी 57 / 38-40 एलसी नंबर 29 ए के स्थान पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण।	आरओबी	15 / 2013-14	1,506.74	2,697.08	ग्रासिम, नागदा	56.5	पूर्ण
2	जिला उज्जैन के नागदा-उज्जैन खंड के एल.सी. नंबर 25 (किमी..51 / 22-24) और बड़नार रोड पर फतेहाबाद का रेल खंड उज्जैन के एल.सी. नंबर 8 ए.म.जी. पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण।	आरओबी	28 / 2013-14	1,928.96	3,490.50	ग्रासिम, नागदा	63.7	पूर्ण
3 शिवा	सिंगरोली जिले में अंथरिया-मठिया रोड पर धमाड नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण	सबमर्सिवल	11 / 2016-17	216.78	221.96	सिंगरोली सुपर थर्मल स्टेशन	70	पूर्ण
4	जिला उमरिया के मानपुर रोड, खन्नोधी पर कुपोला घाट पर सोन नदी के पार सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण	कुल		4,800.92	7,657.52			

परिशिष्ट 3.6

समय विश्लेषण के लिए कार्यों का विवरण
(संदर्भ: कांडिका संख्या 3.3.1)

संभाग का नाम	पुल कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	संविदा राशि (₹ लाख में)	कार्य आदेश की तिथि	कार्य पूर्ण होने की निधारित तिथि	वास्तविक समापन की तिथि	कोई देरी	मार्च 2021 तक महीनों में विलंब	टेकेदार को कार्य की अंतिम रूप से मुगालान की गई राशि (₹ लाख में)
1	उज्जैन उज्जैन शहर के एमआर-5 रोड पर उज्जैन भोपाल सेक्ष्यान किमी 57 / 38-40 एलसी नंबर 29 ए के स्थान पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण।	15 / 2013-14	2,149.59	25-09-2013	24-03-2016	24-03-2016	नहीं	0	2,697.08
2	उज्जैन जिला उज्जैन के नागदा-उज्जैन खट्ट के एल.सी. नंबर 25 (किमी.51 / 22-24) और बड़नगर रोड पर फटोहाबाद का रेल खट्ट उज्जैन के एल.सी. नंबर 8 एम.जी. पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	28 / 2013-14	1,928.96	27-01-2014	26-01-2016	27-02-2016	हाँ	1	3,490.50
3	उज्जैन जिला उज्जैन के विक्रात भैरव मदिर से ओखलश्वर घाट तक किंविता नदी पर सर्वमर्सिष्वल ब्रिज का निर्माण देवास जिला के एलसी नंबर 30 देवास बरलाई रेल खट्ट किमी 42 / 17-19 मेंडकी फाटक के स्थान पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	01 / 2015-16	1,103.93	04-05-2015	04-03-2016	28-02-2016	नहीं	0	946.35
4	उज्जैन देवास जिला के एलसी नंबर 30 देवास बरलाई रेल खट्ट किमी 42 / 17-19 मेंडकी फाटक के स्थान पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण जिला उज्जैन के बिरला ग्राम नयन-भीकम पुर रोड, पर चंबल नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण।	18 / 2018-19	1,615.32	23-04-2018	22-02-2020	चल रहा है।	हाँ	13	1,331.94
5	उज्जैन जिला-रतलाम में किमी 5 / 2-8 आलोट-उन्हले (नागश्वर) सड़क पर क्षिप्रा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण जिला-रतलाम में किमी 5 / 2-8 आलोट-उन्हले (नागश्वर) सड़क पर क्षिप्रा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	17 / 2018-19	1,146.27	23-04-2018	22-02-2020	चल रहा है।	हाँ	13	396.21
6	उज्जैन राजगढ़ जिले के किमी 5 / 2-8 आलोट-उन्हले (नागश्वर) सड़क पर क्षिप्रा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण राजगढ़ जिले के किमी 8 / 10 में राजगढ़ कालीपीठ मार्ग पर अजनार नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	15 / 2015-16	1,289.30	05-11-2015	05-11-2018	15-07-2018	नहीं	0	1,531.65
7	उज्जैन राजगढ़ जिले के किमी 8 / 10 में राजगढ़ कालीपीठ मार्ग पर अजनार नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण जिला शाजापुर के बोल्ड हरिया कला रोड पर नेवाज नदी के पार सर्वमर्सिष्वल ब्रिज का निर्माण।	13 / 2016-17	389.07	21-11-2016	20-03-2018	चल रहा है।	हाँ	36	290.91
8	उज्जैन जिला शाजापुर के बोल्ड हरिया कला रोड पर नेवाज नदी के पार सर्वमर्सिष्वल ब्रिज का निर्माण।	22 / 2013-14	505.63	25-09-2013	15-02-2016	31-12-2018	हाँ	34	451.56

संभाग का नाम	पुल कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	संविदा राशि (₹ लाख में)	कार्य आदेश की तिथि	कार्य पूर्ण होने की निधारित तिथि	वास्तविक समाप्त की तिथि	कोई देरी	मार्च 2021 तक महीनों में विलंब	ठेकेदार की कार्य की अंतिम रूप से मुग्हान की गई राशि (₹ लाख में)
9	उज्जैन रिनमुकेश्वर से रंजीत हनुमान मंदिर रोड पर किंशा नदी पर सबमर्सिल ब्रिज और एप्रोच रोड का निर्माण (सिहस्थ 2016)	10 / 2013–14	936.12	22–07–2013	15–12–2015	26–02–2016	हाँ	2.5	1,373.33
10	उज्जैन रतलाम जिले में रावती से अमरापुर रोड पर माही नदी पर सबमर्सिल ब्रिज और एप्रोच रोड का निर्माण	21 / 2013–14	804.15	25–09–2013	25–05–2016	22–08–2017	हाँ	15	845.89
11	उज्जैन बेरया-सुनदरशी-अकोदिया सड़क के किमी 12 / 10 में एप्रोच रोड सहित कालीसिंध नदी पर सबमर्सिल ब्रिज का निर्माण	09 / 2016–17	594.5	24–06–2016	15–12–2018	चल रहा है।	हाँ	27	291.27
12	उज्जैन जोगा शहर जिला रतलाम में एल सी. नंबर 177 (रतलाम चरदेहिया रेलखंड किमी 341 / 6–7) के थान पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	10 / 2016–17 34 / 2018–19	1,358.06	08–07–2016	07–08–2018	पहले का कार्य 25–05–18 को समाप्त कर दिया गया था एवं नए कार्य सौंपा गया है।	हाँ	33	758.77
13	उज्जैन जिला देवास में कमलापुर समानी रोड पर कालीसिंध नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	13 / 2013–14	425.84	12–08–2013	12–12–2015	31–12–2016	हाँ	13	491.88
14	उज्जैन जिला देवास के बरदा-कांकारिया रोड पर बरदा गांव के पास जामनर नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	29 / 2018–19	358.7	06–09–2018	14–02–2020	चल रहा है।	हाँ	13	215.52
15	उज्जैन एलसी नंबर 81 सुभाष फाटक से रतलाम गोधरा पर आरओबी का निर्माण	21 / 2019–20	1443.9	02–03–2020	02–02–2022	चल रहा है।	नहीं	0	1356.17
16	भोपाल जिले के सुभाष नगर में सुभाष फाटक पर लेवल क्रासिंग संख्या 249 ए के थान पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	22 / 2016–17	2,149.59	07–06–2016	04–06–2018	31–03–2019	हाँ	34	1,967.00
17	भोपाल आशपुरी खसरोद सलकानी से वर्धमानी पर बेतवा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	132 / 2013–14	1,630.46	23–07–2013	15–06–2016	02–06–2017	हाँ	8	1,197.00

संभाग का नाम	पुल कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	संविदा राशि (₹ लाख में)	कार्य आदेश की तिथि	कार्य पूर्ण होने की निधारित तिथि	वास्तविक समाप्ति की तिथि	कोई देरी	मार्च 2021 तक महीनों में विलंब	ठेकेदार की कार्य की अंतिम रूप से मुग्धान की गई राशि (₹ लाख में)
18 भोपाल	सलकनपुर-धमकुंडी मार्ग पर अवलीघाट के निकट नर्मदा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण आई/सी संपर्क मार्ग एवं सुरक्षा कार्य जिला सीहोर	111 / 2012–13	3,350.61	15–02–2013	15–12–2016	चल रहा है।	हाँ	51	4,178.00
19 भोपाल	गुरुदिंश पांजरा विजय सिंह पुराहित पिपिरिया रोड जिला रायसेन के तेंदुनी नदी पर 4/350 सबमर्सिबल ब्रिज का निर्माण	06 / 2018–19	352.52	11–09–2018	09–10–2019	चल रहा है।	हाँ	19	42
20 भोपाल	भोपाल जिले में कड़या शाह रोड – जमुसर कलां पर बाह नदी पर सबमर्सिबल ब्रिज और एप्रोच रोड का निर्माण	30 / 2015–16	911.51	31–12–2015	28–02–2018	चल रहा है।	हाँ	37	916.35
21 भोपाल	जिला सीहोर के सोया-चौपाल से हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी रोड, सीएच.3100, 4500 और 5910 मीटर के 03 पुलों का निर्माण	104 / 2017–18	498.88	27–04–2017	27–12–2018	—	हाँ	27	372.14
22 भोपाल	बेटूल जिले में खरपी से मुकागिरी तक नाग नदी पर सबमर्सिबल ब्रिज 6/4 किमी एचएल पुल का निर्माण।	134 / 2013–14	280.8	08–08–2013	15–05–2015	31–12–2017	हाँ	32	198.49
23 भोपाल	सीतापारफ योजना के तहत भोपाल-बीना खड के रेलवे क्रांकिंग नंबर 288 पर बसोडा आरओडी का निर्माण	03 / 2015–16	3,883.12	15–10–2015	01–12–2018	26–12–2019	हाँ	38	3,386.61
24 भोपाल	बेटूल जिले (एमपी) में एप्रोच रोड सहित सारनी-लोनिया रोड पर राजधोग में तवा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	29 / 2015–16	972.85	23–12–2015	02–08–2018	—	हाँ	38	961.76
25 भोपाल	भोपाल जिले में बैरसिया-धाकपुर-चटेहड़ी-गोडाकला सड़क पर किमी 8/4 में चटेहड़ी के पास नाला और किमी 5/4 में बाह नदी पर सबमर्सिबल ब्रिज का निर्माण	26 / 2015–16	700	23–12–2015	08–02–2018	02–12–2018	हाँ	10	655.53
26 भोपाल	रायसेन जिले में मारस्था-सिरवाड़ा मार्ग पर तेंदुनी नदी के पार एप्रोच रोड सहित सबमर्सिबल ब्रिज का निर्माण	11 / 2016–17	537.36	12–05–2016	12–01–2018	20–05–2019	हाँ	16	438.55
27 भोपाल	नेवन नदी पर शुथर से अंडिया रोड तक सबमर्सिबल पुल का निर्माण जिला-विदिशा बुरहानपुर भसावल रेलवे खंड पर लाल बाग रेलवे स्टेशन के पास आरओडी का निर्माण	13 / 2015–16	134.5	05–10–2015	06–04–2016	31–12–2017	हाँ	19	101.85
28 इंदौर	इंदौर नर्मदा पुल का निर्माण	17 / 2013–14	1,519.07	19–07–2013	19–07–2015	चल रहा है।	हाँ	68	981.91

संभाग का नाम	पुल कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	संविदा राशि (₹ लाख में)	कार्य आदेश की तिथि	कार्य पूर्ण होने की निधारित तिथि	वास्तविक समाप्ति की तिथि	कोई देरी	मार्च 2021 तक महीनों में विलंब	ठेकेदार की कार्य की अंतिम रूप से मुग्धान की गई राशि (₹ लाख में)
29	इंदौर	इंदौर में रतलाम खंडवा खंड में रवोई बाजार, लोहा मंडी गढ़ियाऊ के पास, एलसी संख्या 250 किमी 494–03–04 रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	02 / 2015–16	3,278.06 11–05–2015	10–05–2017	15–10–2018	हाँ	17	2,175.33
30	इंदौर	महेश्वर जिला खरगोन में माहेश्वरी नदी पर उच्च सबमार्सिल पुल का निर्माण	08 / 2014–15	629.99 29–01–2015	28–05–2016	31–03–2016	नहीं	0	575.57
31	इंदौर	खंडवा जिला के कालमुखी रोड पर टेमीनाला के पार किमी 13 / 4 सबमार्सिल ब्रिज का निर्माण।	25 / 2013–14	227.7 02–08–2013	15–02–2015	15–04–2015	हाँ	2	182.49
32	इंदौर	सी.आर.एफ के तहत इंदौर जिला के दारिकाडिया तहसील आवर के निकट गुरान दारिकाडिया तराना रोड पर खान नदी पर सबमार्सिल ब्रिज का निर्माण।	06 / 2015–16	277.36 18–04–2016	17–12–2017	05–04–2018	हाँ	4	189.51
33	इंदौर	इंदौर जिले में गाई अड्डे के पास रतलाम–खंडवा खंड के एलसी संख्या 250 किमी 494 / 03–04 के थान पर रेल ओवर ब्रिज के तीसरे चरण का निर्माण।	03 / 2018–19	598.4 09–05–2018	05–08–2019	चल रहा है।	हाँ	23	372.87
34	इंदौर	धार जिले के खलाघाट–मनवर सडक में मान नदी पर किमी 43 / 2 उच्च स्तरीय पुल का निर्माण।	17 / 2016–17	572.13 01–02–2017	31–10–2018	31–08–2020	हाँ	22	701.51
35	इंदौर	भेसलाई–महू रोड पर गंधीर नदी पर सबमार्सिल ब्रिज का निर्माण	02 / 2013–14	248.7 16–05–2013	15–01–2015	10–11–2015	हाँ	10	184.48
36	इंदौर	खंडवा जिला के ऑकारेश्वर में नर्मदा नदी पर बंगाली बांध आश्रम से बर्फनी बांध आश्रम तक उच्च स्तरीय पुल का निर्माण।	08 / 2017–18	1,767.77 06–07–2017	15–12–2019	चल रहा है।	हाँ	15	1,062.31
37	इंदौर	जिला बड़वानी, बड़ारिया–रायबीड़ुर्ग रोड पर सुसारी नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण।	02 / 2018–19	624.03 09–05–2018	03–08–2020	चल रहा है।	हाँ	13	540
38	इंदौर	बुरहानपुर जिला के जैनाबाद गाँव के पास (राजधानी बुरहानपुर) ताती नदी पर सबमार्सिल ब्रिज का निर्माण (नाबाद)	13 / 2016–17	1,114.47 21–07–2016	14–12–2018	31–10–2019	हाँ	11	1,191.86
39	इंदौर	बड़वानी जिला के कलापट–बुड़चल–पिपलिया गोई रोड, पर गोई नदी पर सबमार्सिल ब्रिज का निर्माण	06 / 2018–19	316.43 08–09–2018	08–09–2018	चल रहा है।	हाँ	32	137.53
40	इंदौर	इंदौर जिला में तीन इमली चौराहे पर (सिरोड) रोड 23 / 2012–13	2,861.93 05–10–2012	04–10–2014	20–02–2018	हाँ	40	3,035.92	

संभाग का नाम	पुल कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	संविदा राशि (₹ लाख में)	कार्य आदेश की तिथि	कार्य पूर्ण होने की निधारित तिथि	वास्तविक समाप्ति की तिथि	कोई देरी	मार्च 2021 तक महीनों में विलंब	ठेकेदार की कार्य की अंतिम रूप से मुग्धतान की गई राशि (₹ लाख में)
पलाई ओवर ब्रिज का निर्माण									
41	इंदौर खरगोन जिला के खंडवा-बड़वानी रोड, पर कुंडा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण।	25 / 2018–19	850.37	30–01–2018	29–03–2020	31–03–2021	हाँ	12	736.09
42	इंदौर कलमेर बेटमा रोड, इंदौर पर गंभीर नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण	16 / 2015–16	666.99	08–12–2015	28–11–2016	30–11–2016	नहीं	0	645.44
43	जबलपुर बालाधाट जिला के जमुनोला-चकहटी रोड पर डोरिया नाला पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण, जिसमें एप्रेच रोड, शामिल है।	03 / 2015–16	566.56	15–10–2015	14–12–2017	31–03–2018	हाँ	4	464.93
44	जबलपुर बालाधाट जिला के बहमनगांव-पंगाओब रोड, पर सोन नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण	41 / 2013–14	1,108.47	03–09–2013	14–03–2016	31–12–2016	हाँ	10	1,049.26
45	जबलपुर नरसिंहपुर जिला के छिंदवाड़ा रोड पर इटरसी-मानिकपुर सेवक्षन के बीच लेवल क्रोसिंग नं. 276 रेलवे कि.मी. 904 / 3–4 के रुद्धान पर आरओबी का निर्माण नरसिंहपुर	06 / 2017–18	1,510.03	16–08–2017	15–02–2019	चल रहा है।	हाँ	25	1,613.23
46	जबलपुर नरसिंहपुर जिला (ग्रामरोड) कल्याणपुर चब्दन खेड़ा रोड पर शबकर नदी पर एचएल पुल के लिए अतिरिक्त कार्यों का निर्माण (नाबाई)	13 / 2013–14	636.26	16–09–2013	15–12–2015	15–02–2017	हाँ	14	574.29
47	जबलपुर कटनी जिले में (एलसी-एनएक्स-115 कटनी-बीना सेवक्षन) जबलपुर रोड से मिशन चौक से चाउक चौक तक रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) सह फलाई का निर्माण (नाबाई)	08 / 2018–19	5,467.34	21–12–2018	20–04–2021	चल रहा है।	हाँ	0	6,327.72
48	जबलपुर बालाधाट जिले में पुनी से बत्रमारा मार्ग पर वैन गंगा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	06 / 2018–19	1,642.44	13–08–2018	15–12–2020	10–06–2021	हाँ	6	1419.8
49	जबलपुर डिंडोरी जिले के हृगारिया गांव के पास राय मालपुर रोड पर नमदा नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण	12 / 2015–16	666.84	22–12–2015	21–02–2018	25–11–2018	हाँ	9	563.44
50	जबलपुर मंडला जिले में बिजेगांव-केओलारी रोड पर थावर नदी 06 / फीएल / 2013–14 पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण	284.54	08–08–2013	15–02–2015	30–03–2017	हाँ	25	308.61	
51	जबलपुर मंडला जिले में घुघरी-सेलवाड़ा रोड पर बड़ोर नदी पर 02 / 2018–19	728.87	19–04–2018	18–02–2020	चल रहा है।	हाँ	13	688.25	

संभाग का नाम	पुल कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	संविदा राशि (₹ लाख में)	कार्य आदेश की तिथि (₹ लाख में)	वास्तविक समाप्ति की तिथि	कोई देरी	मार्च 2021 तक महीनों में विलंब	ठेकेदार की कार्य की अंतिम रूप से मुग्धान की गई राशि (₹ लाख में)
	सर्वमसिष्टल ब्रिज का निर्माण।							
52	जबलपुर जिला नरसिंहपुर में खोबी-देवरी-मोहस-अकोला रोड पर उमर नदी के पार एप्रोच रोड सहित बौवस प्रकार के पुल का निर्माण	01 / डीएल का 2010-2011	105.08 01-04-2010	31-10-2011 10-06-2017	हाँ	67	129.22	
53	जबलपुर जिला सिवनी के बखरी-बर्बा-सड़क सिवनी रोड में वैनगंगई-नदी के पार सर्वमसिष्टल ब्रिज और एप्रोच रोड का निर्माण, जिसमें एप्रोच रोड और प्रोटेक्शन वर्क शामिल है।	34 / डीएल / 2013.14	481.43 11-07-2013	15-12-2015 30-07-2017	हाँ	19	431.4	
54	जबलपुर छिंदवाड़ा जिला के चराई कला-दरबाई रोड पर पैच नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	08 / 2012-13	529.28 14-12-2012	13-04-2015 30-12-2018	हाँ	44	629.79	
55	जबलपुर नरसिंहपुर जिले में बर्मन खुट्ट-बर्मन करेली रोड पर बर्मन 15 / डीएल / 2017-18 मेला स्थल के पास नर्मदा नदी पर सर्वमसिष्टल ब्रिज का निर्माण	1,057.91 23-01-2018	22-03-2021	चल रहा है।	नहीं	0.35	1,350.58	
56	जबलपुर कटनी खण्ड पर अधार ताल स्टेशन के बीच एलसी नंबर 319ए रेलवे किमी 997 / 3-4 पर आरओबी का निर्माण	03 / 2016-17	1,635.48 15-09-2016	14-03-2018	चल रहा है।	36	1,847.96	
57	जबलपुर-केरणी रोड पर नर्मदा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण आई/सी एप्रोच रोड एंड प्रोटेक्शन वर्क (सीआरएफ)	07 / 2016-17	1,993.29 06-07-2016	14-04-2019 30-11-2018	नहीं	0	2,323.27	
58	रीवा शहर के एनएच-7 में किमी 234 / 6 पर वराणसी-नागपुर मार्ग पर सिरमोर घौराह में पलाई ओवर ब्रिज का निर्माण	23 / 2012-13	2,246.32 14-01-2013	13-01-2015 30-04-2016	हाँ	16	2,032.95	
59	रीवा जिला सिंगरोली के चवर-कुलहाई (कुलहनिया) मार्ग पर नदी पर एप्रोच रोड सहित सर्वमसिष्टल ब्रिज का निर्माण	24 / 2015-16	574.31 05-02-2016	08-05-2018	चल रहा है।	32	629.44	
60	रीवा कटनी जिला के बरनमहानां सुरी खरहाता रोड पर उमर नदी के पार एप्रोच रोड सहित हाई लेवल ब्रिज का निर्माण	17 / 2015-16	428.54 17-12-2015	16-12-2018	चल रहा है।	27	307.42	

संभाग का नाम	पुल कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	संविदा राशि (₹ लाख में)	कार्य आदेश की तिथि	कार्य पूर्ण होने की निधारित तिथि	वास्तविक समाप्ति की तिथि	कोई देरी	मार्च 2021 तक महीनों में विलंब	ठेकेदार की कार्य की अंतिम रूप से मुग्धान की गई राशि (₹ लाख में)	
61	रीवा	जिला शहडोल के भाटिया-भोगाडा रोड, पर कुनुक नदी पर एग्रोच रोड साहेत सबमार्सिंबल ब्रिज का निर्माण	06 / 2010–11	160.63	23–12–2010	22–04–2012	30–09–2015	हाँ	41	161.9
62	रीवा	जिला शहडोल के बरकट्ट वियोहारी रोड पर झापर नदी के पार एग्रोच रोड को छोड़कर उच्च स्तरीय (बॉक्स प्रकार) पुल का निर्माण	24 / 2016–17	249.45	17–10–2016	16–02–2018	चल रहा है।	हाँ	37	209.42
63	रीवा	रीवा-सौंधी न्यू. बी.जी. रेल लाइन परियोजना से संबंधित एमएच-09, रीवा-सौंधी-शहडोल रोड पर 17250 एम चैनेज पर आसओषी का निर्माण	02 / 2017–18	682.24	24–04–2017	23–10–2018	चल रहा है।	हाँ	29	675.76
64	रीवा	सिंगरौली जिले में अंधेरिया-माटिया रोड पर धमाड़ नदी पर सबमार्सिंबल ब्रिज का निर्माण	11 / 2016–17	216.78	31–05–2016	31–01–2018	23–03–2020	हाँ	26	221.96
65	रीवा	किमी 1 / 6–8 में राजोला-मोहकमगढ़ हजुरमान धारा बाइपास रोड पर पेसूनी नदी के पार एग्रोच रोड सहित उच्च स्तरीय ब्रिज का निर्माण	27 / 2012–13	548.82	23–03–2013	23–03–2016	22–03–2016	नहीं	0	831.98
66	रीवा	जिला सतना के नौगांव सतना-रीवा रोड, पर सेमरिया चौक पर पलाई ओवर ब्रिज का निर्माण	23 / 2015–16	3,691.35	18–01–2016	17–05–2018	चल रहा है।	हाँ	34	5,067.69
67	रीवा	जिला शहडोल के लेदरा – खेरी (ब्रेली खेरवाना- खेरी रोड 5 / 10 किमी) रोड पर कुनुक नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण (स्ट्रुलन) कार्य	14 / 2014–15	227.93	29–10–2014	28–02–2016	04–02–2018	हाँ	23	282.3
68	रीवा	जिला उमरिया के मानपुर रोड, खन्नौथी पर रुपोला घाट पर सोन नदी के पार सबमार्सिंबल ब्रिज का निर्माण पर गोधर, रीवा में नई रेलवे लाइन पर रेलवे स्टेशन रीवा के पास वाराणसी-नागपुर रोड (एनएच 7) पर रीवा-सौंधी के पार 890 मीटर, आरओषी का निर्माण	24 / 2012–13	1,148.44	16–01–2013	15–01–2016	31–12–2017	हाँ	23	1,247.98
69	रीवा	गोधर, रीवा में नई रेलवे लाइन पर रेलवे स्टेशन रीवा के पास वाराणसी-नागपुर रोड (एनएच 7) पर रीवा-सौंधी के पार 890 मीटर, आरओषी का निर्माण	01 / 2018–19	3,401.35	04–05–2018	09–03–2020	चल रहा है।	हाँ	7	2,514.24
70	रीवा	जिला शहडोल के किमी. 14 / 6–8 झिंक बिजुरी रोड पर कुनुक नदी पर एग्रोच रोड सहित सबमार्सिंबल ब्रिज का निर्माण।	04 / 2010–11	159.86	23–12–2010	22–04–2012	30–11–2016	हाँ	55	158.57

संभाग का नाम	पुल कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	संविदा राशि (₹ लाख में)	कार्य आदेश की तिथि	वास्तविक समाप्ति की तिथि	कोई देरी	मार्च 2021 तक महीनों में विलंब	ठेकेदार की कार्य की अंतिम रूप से युग्मतान की गई राशि (₹ लाख में)
71 रीवा	रीवा जिले के किमी 6/4 सिरमोर से मरिया रोड पर बिहार नदी पर एक रेड सहित उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	10 / 2016–17	364.66	19–05–2016	18–01–2018	चल रहा है।	38	217.56
72 रीवा	रीवा शहर के हिस्से में पुराने इनएच नंबर (एमटीआरनंबर 10–20) सीधीआरएफ के किमी 229/2 से किमी 243/2 तक नए बस स्टैंड के पास समनातिरहा में 11.46 किमी सीसी रोड आई/सी पलाईओवर का निर्माण	22 / 2018–19	4,350.25	19–12–2018	18–12–2020	31–03–2021	हाँ	3
		कुल	83,869.69				मध्यिका	16.5

परिशिक्त 3.7

गैर-परीक्षणित और अप्रमाणित इलास्टोमेरिक बियरिंस का उपयोग

(संदर्भ: कंडिका संख्या 3.4.1)

संख्या का नाम	पुल कार्य का नाम	ताइप	अनुबंध संख्या	सविदा राशि (₹ लाख में)	किए गए कार्य का मूल्य (₹ लाख में)	मात्रा (घन सेमी में)	दर्द (₹ प्रति घन सेमी)	राशि का भुगतान (₹ लाख में)
1	भोपाल सलकनपुर-धर्मकुंडी मार्ग पर अवलीधाट के निकट नर्मदा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	उच्च स्तरीय	111 / 2012-13	3343.64	4177.86	1755840.00	0.8	14.05
2	भोपाल जिले के सुभाष नगर में सुभाष फाटक पर लेवल क्रासिंग संख्या 249ए के स्थान पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	आरओबी	22 / 2016-17	2149.59	1967.48	2196480.00	0.86	18.89
3	भोपाल जिले में कड़या शाह रोड - जमुसर कलां पर बाह नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज और एग्रोच रोड का निर्माण	सबमर्सिवल	30 / 2015-16	911.51	916.35	428467.00	0.86	3.68
4	बहूल जिले में खरपी से मुकागिरी तक नाग नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज 6/4 किमी एकात्म पुल का निर्माण	सबमर्सिवल	134 / 2013-14	280.80	198.49	156160.00	0.86	1.34
5	सीआरएफ योजना के तहत भोपाल-बीना खंड के रेलवे क्रासिंग नंबर 288 पर बसोडा आरओबी का निर्माण	आरओबी	03 / 2015-16	3883.12	3386.61	2578867.20	1.8	46.42
6	इंदौर जिला खरगोन, खट्ठवा-बड़वानी रोड, पर कुंडा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	उच्च स्तरीय	25 / 2018-19	850.37	736.08	780000.00	0.78	6.08
7	जिला इंदौर, बेटमा-कलमेर रोड, पर गंभीर नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज संख्या 1 मेसलाई-मह रोड पर गंभीर नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण का निर्माण	सबमर्सिवल	16 / 2015-16	666.99	645.43	331488.00	0.86	2.85
8	धार जिले के खलधाट-मनवर सड़क में मान नदी पर किमी 43/2 उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	सबमर्सिवल	02 / 2013-14	248.70	184.48	173600.00	0.6	1.04
9	इंदौर जिले में गडीउड्हा के पास रतलाम-खंडवा खंड के एलसी संख्या 250 किमी 494 / 03-04 के स्थान पर रेलओवरब्रिज के तीसरे चरण का निर्माण	उच्च स्तरीय	17 / 2016-17	572.13	701.51	487500.00	0.86	4.19
10	इंदौर जिले में गडीउड्हा के पास रतलाम-खंडवा खंड के एलसी संख्या 250 किमी 494 / 03-04 के स्थान पर रेलओवरब्रिज के तीसरे चरण का निर्माण	आरओबी	03 / 2018-19	598.40	372.87	409600.00	0.86	3.52
11	खंडवा जिला के ओकारेकर में नर्मदा नदी पर बांगली बाबा आश्रम से बर्फनी बाबा आश्रम तक उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	उच्च स्तरीय	08 / 2017-18	1767.77	1062.31	141700.00	0.86	1.22
12	बुहानपुर जिला के जैनाशाद गाँव के पास (राजधान बुहानपुर) ताप्ती नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण (नाबाड्ड)	सबमर्सिवल	13 / 2016-17	1114.47	1191.86	611840.00	0.86	5.26

सं. क्र. का नाम	पुल समाग का नाम	पुल कार्य का नाम	टाइप	अनुबंध संख्या	संविदा राशि (₹ लाख में)	किए गए कार्य का मूल्य (₹ लाख में)	मात्रा (घन सेमी में)	दरें (₹ प्रति घन सेमी)	राशि का भुगतान (₹ लाख में)
13	जबलपुर	बालाधाट जिला के बहमनगांव-पणाओब रोड, पर सोन नदी पर सबमर्सिवल		41 / 2013–14	1108.47	1049.26	515648.00	0.86	4.43
14		सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण डिंडोरी जिले के दुंगिया गांव के पास रायमालपुर रोड पर नर्मदा नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण		12 / डीएल / 201 5–16	666.84	563.44	721280.00	0.86	6.20
15		मंडला जिले में बिजेगांव-केझोलारी रोड पर थावर नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण		06 / डीएल / 201 3–14	284.54	308.61	368320.00	0.86	3.17
16		मंडला जिले में घघरी-सैलवाड़ा रोड पर बुडनेर नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण		02 / एसएस / 20 18–19	728.87	688.25	659280.00	0.78	5.14
17	रीवा	रीवा शहर एनएच-7 में किमी 234 / 6 पर वाराणसी-नागपुर मार्ग पर पलाई ओवर सिरमोर चौराहा रीवा में पलाई ओवर ब्रिज का निर्माण		23 / 2012–13	2246.32	2032.95	1989465.60	0.86	17.11
18		रीवा-सीधी न्यू बी.जी. रेल लाइन परियोजना से संबंधित एसएच-09, रीवा-सीधी-शहडोल रोड पर 17250 एम चेनेज पर आरओबी का निर्माण		आरओबी 02 / 2017–18	682.24	675.76	307200.00	0.86	2.64
19		किमी 1 / 6–8 में राजोला-मोहकमपाट हनुमान धारा बाइपास रोड पर पेसूनी नदी के पार एग्रोच रोड सहित उच्च स्तरीय ब्रिज का निर्माण तिला शहडोल के लेदरा-खेरी बिली खेरवाना-खेरीरोड 5 / 10 किमी) रोड, पर कुनूक नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य		सबमर्सिवल 27 / 2012–13	548.82	831.98	506440.00	0.8	4.05
20		रीवा जिले के लेदरा-खेरी बिली खेरवाना-खेरीरोड 5 / 10 किमी) रोड, पर कुनूक नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कार्य		उच्च स्तरीय 14 / 2014–15	227.93	282.30	280800.00	0.65	1.83
21		रीवा जिले के किमी 6 / 4 सिस्मोर से मरिया रोड पर बिहार नदी पर एग्रोच रोड सहित उच्च स्तरीय पुल का निर्माण		उच्च स्तरीय 01 / 2020–21	142.65	14.65	280800.00	0.86	2.41
22		रीवा शहर के हिस्से में पुराने एनएच नंबर 7 (एमटीआर नंबर 10–20) सीआरएफ के किमी 229 / 2 सेकिमी 243 / 2 तक नए बस स्टैड के पास समनातिशयहा में 11.46 किमी सीसी रोड आई / सी पलाईओवर का निर्माण		पलाई ओवर 22 / 2018–19	4350.25	4234.32	3756100.00	0.95	35.68
23	उज्जैन	तिला रत्तलाम में किमी 5 / 2–8 आलोट-उन्हले (नागश्वर) सड़क पर क्षिप्रा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण		उच्च स्तरीय 15 / 2015–16	1289.30	1532.00	1935360.00	0.86	16.64
		कुल			28663.72	27754.85	21372235.80	अर्थात् 21.37 घन मी	207.84

परिषिक्त 3.8

कार्यान्वयन के दौरान अपर्याप्त संख्या में एक्सप्लोरेटरी बोरिंग वाले कार्यों का विवरण

(संदर्भ: कांडिका संख्या 3.4.2)

स. संभाग का नाम	पुल कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	संविदा राशि (₹ लाख में)	टेक्केदार को किए गए और मुगतान किए गए कार्य का मूल्य (₹ लाख में)	प्रावधानों के अनुसार बोरिंग की संख्या	कार्यान्वयन के अनुसार बोरिंग की संख्या	एक्सप्लोरेटरी बोरिंग में कमी	मुगतान की गई राशि (₹ लाख में)
1	उज्जैन जिला उज्जैन के विक्रांत भेरव मंदिर से ओखलेश्वर धाट तक क्षिप्रा नदी पर सबमार्सिंबल ब्रिज का निर्माण	01 / 2015–16	1,103.93	946.35	12	6	6	1.99
2	जिला रतलाम में किमी 5 / 2–8 आलोट–उहले (नागेश्वर) सड़क पर क्षिप्रा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	15 / 2015–16	1,289.30	1,531.65	14	0	14	0
3	गुरदिअ पंजारा विजय सिंह पुराहित पिपरिया रोड जिला रायपुर से नदी पर 4 / 350 सबमार्सिंबल ब्रिज का निर्माण	06 / 2018–19	352.52	42	3	2	1	0.75
4	सलकनपुर–थर्मकुंडी मार्ग पर अवलीधाट के निकट नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण आई/सी संपर्क मार्ग एवं सुरक्षा कार्य जिला सीहोर	111 / 2012–13	3,350.61	4,177.86	17	0	17	4.25
5	सुभाष नगर में सुभाष फाटक पर लोवल क्रासिंग संख्या 249ए के स्थान पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	22 / 2016–17	2,149.59	1,967.48	15	0	15	8.6
6	इंदौर बुरहानपुर भुसावल रेलवे खंड पर लाल बाग रेलवे स्टेशन के पास आरझोबी का निर्माण	17 / 2013–14	1519.07	981.91	38	8	30	4.44
7	इंदौर जिले में गडीअड्डा के पास रतलाम–खंडवा खंड के एलसी संख्या 250 किमी 494 / 03–04 के स्थान पर रेल ओवर ब्रिज के तीसरे चरण का निर्माण।	02 / 2015–16	3278.06	2175.33	21	13	8	6.08

संभाग का नाम	पुल कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	संविदा राशि (₹ लाख में)	ठेकेदार को किए गए और भुगतान किए गए कार्य का मूल्य (₹ लाख में)	प्रावधानों के अनुसार बोरिंग की संख्या	कार्यान्वयन के अनुसार बोरिंग की संख्या	एकसलोटरी बोरिंग में कमी	भुगतान की गई राशि (₹ लाख में)	
8	महेश्वर जिला खरगोन में महेश्वरी नदी पर (उच्च) सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण	08 / 2014–15	630	576	12	2	2	10	2.64
9	जिला इंदौर ,बेटमा-कलमेर रोड, पर गंभीर नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण	16 / 2015–16	666.99	645.43	10	4	4	6	2.45
10	इंदौर जिला में तीन इमली चौराहे पर (झिंग रोड) रोड फ्लाई ऑवर ब्रिज का निर्माण	23 / 2012–13	2,861.93	3,035.92	22	13	9	9	3.46
11	सी.आर.एफ के तहत इंदौर जिला के 06 / डीएल / 2 015–16 दार्जिकराडिया तहसील आवर के निकट गुरान दार्जिकराडिया तराना रोड पर खान नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण।	277.36	189.51	6	2	2	4	4	0.76
12	जबलपुर जिला (ग्रामरोड) कल्याणपुर चन्दन खेड़ा रोड पर शक्कर नदी पर पुल के लिए आतिरिक कार्यों का निर्माण (नाबाड़)	13 / 2013–14	636.26	574.29	17	2	2	15	1.47
13	नरसिंहपुर जिले में बर्मन खुर्द-बर्मन करेली रोड पर बर्मन में लापेस के पास नर्मदा नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण।	15 / डीएल / 2 017–18	1057.91	1350.58	20	10	10	10	3.89
14	रीवा रीवा-सीधी न्यू बी.जी. रेल लाइन परियोजना से संबंधित एसएच-09, रीवा-सीधी-शहडील रोड पर 17250 एम चेनेज पर आरओबी का निर्माण	02 / 2017–18	682.24	676	4	0	4	0	0
15	रीवा शहर के हिस्से में पुराने एन एच नंबर 7 (एमडीआर नंबर 10-20) सीआरएफ के किमी 229 / 2 सेकिमी 243 / 2 तक नए बस स्टैंड के पास समननिराहा में 11.46 किमी सीसी रोड आई/सी पलाई ओवर का निर्माण	22 / 2018–19	4350.25	4,234	50	36	36	14	11.64
16	रीवा जिले के किमी 6 / 4 सिर्फार सेमरिया रोड पर बिहार नदी पर एप्रोच रोड सहित उच्च स्तरीय पुल का निर्माण (बिलेस वर्क)	01 / 2020–21	142.65	14.65	16	0	0	16	0
	कुल		24,343.67	23,118.96	277	98	179	52.42	

परिषिक्त 3.9

प्राथमिक उत्पादकों से स्टील का क्रय न करने का विवरण
(संदर्भ: कांडिका संख्या 3.4.3)

स. क्र.	संभाग का नाम	पुल कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	संविदा राशि (₹ लाख में)	प्रयुक्त स्टील की मात्रा (एमटी)	स्टील के लिए ठेकेदार को मुगतान की गई राशि (₹ लाख में)	क्या प्रस्तुत वीजक प्राथमिक उत्पादक के दोरान बीजक प्रस्तुत किए गए थे	ठेकेदार द्वारा किए गए और भुगतान किए गए कार्य का मूल्य (₹ लाख में)	ठेकेदार द्वारा किए गए और भुगतान किए गए कार्य का मूल्य (₹ लाख में)
1	उज्जैन	रतलाम जिले में रावती से अमरपुर रोड पर माही नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज और एपोच रोड का निर्माण	21 / 2013–14	804.15	335.083	254.66	हाँ	नहीं	845.89
2		बेरचा-सुनदरशी-अकोदिया सड़क के किमी 12 / 10 में एपोच रोड सहित कालीसिंध नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण	09 / 2016–17	594.5	217.377	122.53	हाँ	नहीं	291.27
3	भोपाल	सलकनपुर-धर्मकुंडी मार्ग अवलीधाट के निकट नमदा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण आई/सी संपर्क मार्ग एवं सुरक्षा कार्य जिला सीहोर	111 / 2012–13	3,351	2200.342	1079.1	नहीं	नहीं	4178
4		गुशाडिया पांजरा विजय सिंह पुरोहित पिपरिया रोड जिला रायसेन के तेंदुनी नदी पर 4 / 350 सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण	06 / 2018–19	352.52	20.786	10.18	हाँ	नहीं	42

संभाग का नाम	पुल कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	संविदा राशि (₹ लाख में)	प्रयुक्त स्टील की मात्रा (एमटी)	स्टील के लिए ठेकेदार को मुगतान की गई राशि (₹ लाख में)	क्या प्रस्तुत दोरान बीजक प्रस्तुत किए गए थे	क्या प्रस्तुत दोरान बीजक प्राथमिक उत्पादक के अन्तर्गत का मूल्य (₹ लाख में)	ठेकेदार द्वारा किए गए और मुगतान किए गए कार्य का मूल्य (₹ लाख में)	कार्य पूर्ण है या चल रहा है	
5	सीआरएफ योजना के तहत शेषाल-बीना खंड के रेलवे क्रासिंग नंबर 288 पर बसोदा आरओबी का निर्माण	03/2015–16	3883.12	2120.913	1524.8	नहीं	नहीं	3388.61	चल रहा है	
6	शेषाल टिले के सुझाप तार में सुमाष फाटक पर लेवल क्रासिंग संख्या 249ए के स्थान पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	22/2016–17	2,149.59	1284.764	656.01	नहीं	नहीं	1967.48	चल रहा है	
7	बैतूल जिले (एमपी) में एपोच रोड सहित सारनी-लोनिया रोड पर राजधोग में तवा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	29/2015–16	972.85	961.76	212.22	नहीं	नहीं	172.51	चल रहा है	
8	इंदौर सी.आर.एफ के तहत इंदौर जिला के दारिंगराडिया तहसील आवर के निकट गुरान दारिंगराडिया तराना रोड पर खान नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण।	06/डीएल/201 5–16	277.36	105.64	71.68	हाँ	नहीं	एम/एस अरिहंत स्टील, इंदौर, एम/एस स्टील होम्स, इंदौर.	189.51	पूर्ण
9	जबलपुर जिला बालघाट, जमुनोला-चक्रहेटी रोड पर डारिया नाला पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण, जिसमें एपोच रोड शामिल है	03/2015–16	566.56	17.46	13.15	नहीं	नहीं	1,420	पूर्ण	
10	नरसिंहपुर जिला के छिंदवाड़ा रोड पर इटारसी-मानिकपुर सेवकशन के बीच लेवल क्रासिंग नं. 276 रेलवे कि.मी. 904/3–4 के स्थान पर आरओबी का निर्माण नरसिंहपुर मंडला जिले में बिजेनांव-केओलारी रोड पर थावर नदी पर सबमर्सिवल	06/2017–18	1,510.03	1152.05	631.81	नहीं	नहीं	1,613.23	चल रहा है	
11		06/2013–14	284.54	171.153	123.6	नहीं	नहीं	308.61	चल रहा है	

संभाग का नाम क्र.	पुल कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	संविदा राशि (₹ लाख में)	स्टील के प्रयुक्ति स्टील की मात्रा (एमटी)	लिए ठेकेदार लोखापरिका की गई राशि (₹ लाख में)	क्या प्रस्तुत दोरान बीजक प्रस्तुत किए गए थे	दीलरों का नाम	ठेकेदार द्वारा किए गए और भुगतान किए गए कार्य का मूल्य (₹ लाख में)	कार्य पूर्ण है या चल रहा है	
12	ब्रिज का निर्माण	कटनी जिले में (एलसी-एनएस-115 कटनी-बीना सेक्षन) जबलपुर रोड से निशन चौक से चाउक चौक तक रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) सह पलाई का निर्माण।	08 / 2018-19	5467.34	2431.504	1215.5	नहीं	नहीं	कोई नहीं	6327.72 चल रहा है
13		मंडला जिले में धुधरी-सैलवाड़ा रोड पर बुडनेर नदी पर सबमासिंचल ब्रिज का निर्माण।	02 / 2018-19	728.87	472.85	261.45	हाँ	नहीं	तपा मार्कटिंग मडला, अनंत मेटलिक्स छत्तीसगढ़	688 चल रहा है
14		जबलपुर और अधारताल स्टेशन के बीच जबलपुर कटनी खंड पर रेलवे किमी 997 / 3-4 एलसी नंबर 319 प के पार आरओबी का निर्माण नगरिंदहार-के याती रोड पर नर्मदा नदी पर ऊच्च स्तरीय पुल का निर्माण आई/सी एप्रोच रोड एंड प्रोटेक्शन वर्क (सीआरएफ)	03 / 2016-17	1635.48	1155.86	634.14	नहीं	नहीं	कोई नहीं	1847.96 चल रहा है
15		बालाघाट जिले में पुनी से बतरमारा मार्ग पर वैनगांगा नदी पर ऊच्च स्तरीय पुल का निर्माण	07 / 2016-17	1993.29	1564.28	1043.7	नहीं	नहीं	कोई नहीं	2323.27 पूर्ण
16		बालाघाट जिले में पुनी से बतरमारा मार्ग पर वैनगांगा नदी पर ऊच्च स्तरीय पुल का निर्माण	06 / 2018-19	1642.44	722.027	392.53	नहीं	नहीं	कोई नहीं	1,420 पूर्ण
17	रीवा	कटनी जिला के बरन महावा सुतरी खरहाता रोड पर उमरार नदी के पार एप्रोच रोड सहित हाई लेवल ब्रिज का निर्माण	17 / 2015-16	428.54	169.375	109.92	नहीं	नहीं	कोई नहीं	307.42 चल रहा है

संभाग का नाम	पुल कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	संविदा राशि (₹ लाख में)	प्रयुक्त स्टील की मात्रा (एमटी)	स्टील के लिए ठेकेदार को मुगतान की गई राशि (₹ लाख में)	क्या प्रस्तुत दोरान वीजक प्राथमिक उत्पादक के गए थे	क्या प्रस्तुत दोरान वीजक प्राथमिक उत्पादक के गए थे	ठीलों का नाम	किए गए और मुगतान का चल रहा है	
18	जिला शहडोल के बरकच्छ वियोहारी रोड पर ज्ञापर नदी के पार एग्रेच रोड को छोड़कर उच्च स्तरीय (बॉक्स प्रकार) पुल का निर्माण	24/2016-17	249.45	112.1519	52.53	हाँ	हाँ	पवन शहडोल	ट्रेडर्स्	209.42 चल रहा है
19	सिंगरोली जिले में अंधेरिया-महिया रोड पर धमाड़ नदी पर सबमर्सिल ब्रिज का निर्माण	11/2016-17	216.78	75.1891	36.24	नहीं	नहीं	कोई नहीं	बीजक	221.96 पूर्ण
20	जिला शहडोल के किमी 14/6-8 इंक बिजुरी रोड पर कुनुक नदी पर एग्रेच रोड सहित सबमर्सिल ब्रिज का निर्माण।	04/2010-11	159.86	80.8932	35.87	नहीं	नहीं	कोई नहीं	बीजक	158.57 पूर्ण
21	रीवा जिले के किमी 6/4 स्त्रमर से मरिया रोड पर बिहार नदी पर एग्रेच रोड सहित उच्च स्तरीय पुल का निर्माण (बोलेस वर्क)	01/2020-21	142.65	10.646	4.81	नहीं	नहीं	कोई नहीं	बीजक	14.65 चल रहा है
22	रीवा शहर के हिस्से में पुराने एनएचनबर 7 (एमडीआर नबर 10-20) सीआरएफ के किमी 229/2 से किमी 243/2 तक नए बस स्टैंड के पास समन तिरहा में 11.46 किमी सीसी रोड आई/सी पलाईओवर का निर्माण	22/2018-19	4350.25	2161.622	1352.52	नहीं	नहीं	प्रकाश इंटरप्राइजेज, रीवा, प्रकाश हार्डवेयर, रीवा, विभूति ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, कर्चा, विन्ध्य आयरन प्रोडक्ट्स रीवा, आराधना ट्रेडिंग कोऑपरेशन, सतना		4,234.32 पूर्ण
	कुल		31,761.17	17543.73	9,838.95					32,168.40

परिषिक्त 4.1

पुल की संरचना के साथ पहुँच मार्ग तथा कैरिज वे का निर्माण न करने का विवरण

(संदर्भ: कंडिका संख्या 4.2.1)

स. क्र.	संभाग का नाम	पुल कार्य का नाम	पुल का प्रकार	अनुबंध संख्या	किए गए कार्य का मूल्य (₹ लाख में)	काम की जिम्मति	पुल के पूर्ण होने की तिथि उचित	पहुँच मार्ग के पूरा होने की तिथि / तारीख	पहुँच मार्ग के निर्माण में महीनों की तारीख
1	भोपाल	सलकनपुर-धर्मकुटी मार्ग पर अवलोधाट के निकट नर्मदा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण आई/ सी संपर्क मार्ग एवं सुरक्षा कार्य जिला सीहोर	उच्च स्तरीय	111 / 2012-13	4,178.00	जारी	20-11-2019	पूर्ण नहीं हुआ	13 30-10-2020
2		जिला सीहोर के सोया-चौपाल से हाउसिंग बोर्ड कालोनी रोड, सीएच-3100, 4500 और 5910 मीटर के 03 पुलों का निर्माण	सबमर्सिबल	104 / 2017-18	372.14	जारी	26-04-2018	पूर्ण नहीं हुआ	38 30-06-2021
3	रीवा	जिला सिंगरोली के चवर-कुहाई (छुलहनिया) मार्ग पर स्थार नदी पर एप्रोच रोड सहित सबमर्सिबल ब्रिज का निर्माण	सबमर्सिबल	24 / 2015-16	629.44	जारी	15-04-2018	पूर्ण नहीं हुआ	41 30-09-2021
4		कटनी जिला के बरन महानां सुतरी खरहाता रोड पर उमरार नदी के पार एप्रोच रोड सहित हई लेवल ब्रिज का निर्माण	उच्च स्तरीय	17 / 2015-16	307.42	जारी	16-12-2018	पूर्ण नहीं हुआ	24 30-09-2021
5	उज्जैन	जिला शाजापुर के बोलडाहरिया कला रोड पर नेवाज नदी के पार सबमर्सिबल ब्रिज का निर्माण।	सबमर्सिबल	22 / 2013-14	451.56	पूर्ण	17-11-2017	31-12-2018	12 30-03-2021
6		जिला देवास में कमला पुर समांगी रोड पर कालीसिंध नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	उच्च स्तरीय	13 / 2013-14	491.88	पूर्ण	01-05-2016	31-12-2016	8 30-03-2021
		कुल			6430.44	दरी	8 महीने से 41 महीने		

परिशिष्ट 4.2

रोड फर्नीचर एवं सुरक्षा मर्दों का कार्यान्वयन न किये जाने का विवरण

(संदर्भ: कांडिका संख्या 4.2.1)

सं. क्र.	संभाग का नाम	पुल कार्य का नाम	पुल का प्रकार	अनुबंध संख्या	संविदा राशि (₹ लाख में)	वास्तविक समापन की तिथि	किए गए कार्य का मूल्य (₹ लाख में)	प्राककलन में शामिल लेकिन कार्यान्वयन नहीं किए गए
1	उज्जैन	उज्जैन शहर के एमआर-5 रोड पर आरओबी उज्जैन भोपाल सेवकान किमी 57 / 38-40 एलसी नंबर 29 ए के स्थान पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण।		15 / 2013-14	1,506.74	24-03-2016	2,697.08	एसओआर आइटम नंबर 8.90 सड़कों पर पौटग लाइन, डैश एसे आति, आइटम नंबर 8.40 रेट्रो-सिपलेक्टराइज्ड साइर्स, आइटम नंबर 8.60 दिशा और जगह की पहचान के संकेत और आइटम नंबर 8.24 "रोड मार्कर / लेस रिप्लेक्टर के साथ रोड रस्तड।
2		जिला उज्जैन के नागदा-उज्जैन खंड के एल.सी. नंबर 25 (किमी. 51 / 22-24) और बड़ नगर रोड पर फतेहाबाद का एम.जी.रेलव्हेंड उज्जैन के एल.सी. नंबर 8 पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण		28 / 2013-14	1,928.96	27-02-2016	3,490.50	एसओआर आइटम नंबर 8.4 रेट्रो-सिपलेक्टराइज्ड साधारणी और आइटम नंबर 8.6 दिशा और स्थान पहचान चिह्न
3		जिला दवास में कमलापुर समांगी रोड पर काली सिंध नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण		उच्च स्तरीय	13 / 2013-14	425.84	31-12-2016	491.88 एसओआर मद संख्या 8.40 रेट्रो-सिपलेक्टराइज्ड ट्रैफिक साइर्स, आइटम नंबर 8.60 दिशा और स्थान पहचान संकेत और आइटम नंबर 8.18 "मध्यम वर्जन वाले स्टील बौनल पर ट्यूबलर स्टील रेलिंग, एसओआर आइटम नंबर 8.7 दो कोट पैट करना।
4		रिनमुकेश्वर से रंजीत हनुमान मंदिर रोड पर क्षिण नदी पर सबमसिल ब्रिज और एप्रोच रोड का निर्माण (सिहस्थ 2016)		सबमसिल	10 / 2013-14	936.12	26-02-2016	1,373.33 प्राककलन में कोई प्रावधान नहीं, कोई कार्यान्वयन नहीं
5		रतलाम जिले में गवरी से अमरपुर रोड पर माही नदी पर सबमसिल ब्रिज और एप्रोच रोड का निर्माण		सबमसिल	21 / 2013-14	804.15	22-08-2017	845.89 प्राककलन में कोई प्रावधान नहीं, कोई कार्यान्वयन नहीं
6	भोपाल	आशापुरी खसरोद सलकानी से वर्धमानी पर बेतवा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण		उच्च स्तरीय	132 / 2013-14	1,630.46	06-02-2017	1,197.00 ट्रैफिक साइन और ब्रिज फर्नीचर

संभाग का नाम	पुल कार्य का नाम	पुल का प्रकार	अनुबंध संख्या	संविदा राशि (₹ लाख में)	वास्तविक समापन की तिथि	किए गए कार्य का मूल्य (₹ लाख में)	प्राककलन में शामिल लेकिन कार्यान्वित नहीं किए गए
7 इंदौर	बेटमा—कलमेर रोड पर गंभीर नदी पर सबमर्सिवल	16 / 2015–16	666.99	30–11–2016	645.43	एसओआर आइटम नंबर 8.4 रेटो–रिपलेकेट ट्रैफिक साइन्स, रेटो–रिपलेकेट बॉशनरी, अनिवार्य और सूचनात्मक संकेत जो वह चार स्थूनतम चार नंबर के साथ पोस्ट करता है	एसओआर आइटम नंबर 8.4 रेटो–रिपलेकेटराइज्ड ट्रैफिक सिग्नल प्रदान करना और रेटो–प्रावर्तित चेतावनी ट्रैफिक करना, अनिवार्य और सूचनात्मक संकेत एसओआर मद 8.25 मेटल बीम क्रेश बैरियर
8	खगोन जिलाके खंडपा—बढ़पानी रोड, पर कुंडा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण।	25 / 2018–19	850.37	13–06–2021	736.09	मद संख्या 8.4 रेटो–रिपलेकेटराइज्ड ट्रैफिक सिग्नल प्रदान करना और रेटो–प्रावर्तित चेतावनी ट्रैफिक करना, अनिवार्य और सूचनात्मक संकेत एसओआर मद 8.25 मेटल बीम क्रेश बैरियर	एसओआर आइटम नं 8.6 दिशा और स्थान पहचान चिह्न
9 जबलपुर	बहमनगांव—पंगाड़ी रोड, जिला बालाघाट पर सोन नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण।	41 / 2013–14	1,108.47	31–12–2016	1,049.26	एसओआर आइटम नं 8.6 दिशा और स्थान पहचान चिह्न	
10	मंडला जिले में धुघरी—सैलवाड़ा मार्ग पर बुड़नेर नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण।	06 / डीएल / 2013–14	284.54	चल रहा है।	688.25	प्राककलन में कोई प्रावधान नहीं, कोई कार्यान्वयन नहीं	
11	जिला छिंदवाड़ा ,चराईकला—दरबाई रोड पर पंच नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण।	08 / 2012–13	529.28	30–12–2018	629.79	प्राककलन में कोई प्रावधान नहीं, कोई कार्यान्वयन नहीं	
12 रीवा	जिला शहडोल ,भाटिया—भोगोड़ा रोड, पर कुन्जक नदी पर अंग्रेज रोड सहित सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण।	6 / 2010–11	160.63	30–09–2015	161.9	प्राककलन में कोई प्रावधान नहीं, कोई कार्यान्वयन नहीं	
13	रीवा—सीधी न्यू बी.जी. रेल लाइन परियोजना से संबंधित एसएच-09, रीवा—सीधी—शहडोल रोड पर 17250 एम चेनेज पर आरओबी का निर्माण।	आरओबी 02 / 2017–18	682.24	चल रहा है।	676	प्राककलन में कोई प्रावधान नहीं, कोई कार्यान्वयन नहीं	
14	सिंगरोली जिले में अंदेहिया—मटिया रोड पर धमड़ नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण।	सबमर्सिवल 11 / 2016–17	216.78	23–03–2020	221.96	प्राककलन में कोई प्रावधान नहीं, कोई कार्यान्वयन नहीं	

संभाग का नाम	पुल कार्य का नाम	पुल का प्रकार	अनुबंध संख्या	संविदा राशि (₹ लाख में)	वास्तविक समापन की तिथि	किए गए कार्य का मूल्य (₹ लाख में)	प्राकलन में शामिल लेकिन कार्यान्वित नहीं किए गए
15	गोधर, रीवा में नई रेलवे लाइन पर रेलवे स्टेशन रीवा के पास वाराणसी-नागपुर रोड (एनएच 7) पर रीवा-सीरी के पार 890 मीटर, आरओबी का निर्माण	आरओबी	01 / 2018–19	3401.35	चल रहा है।	2,514.24	प्राकलन में कोई प्रावधान नहीं, कोई कार्यान्वयन नहीं।
16	जिला शहडोल के किमी. 14 / 6–8 चिंक सबमर्सिवल विजुली रोड पर कुनुक नदी पर एप्रोच रोड सहित सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण।	सबमर्सिवल	04 / 2010–11	159.86	30–11–2016	158.57	प्राकलन में कोई प्रावधान नहीं, कोई कार्यान्वयन नहीं।
	कुल			15,292.78		17,577.17	

परिशिष्ट 4.3

बिना फुटपाथ वाले पुल कार्यों का विवरण
(संदर्भ: कांडिका संख्या 4.2.3)

संभाग का नाम	पुल कार्य का नाम	पुल का अनुबंध संख्या	संविदा राशि (₹ लाख में)	क्या बैंकों में निर्माण किया गया है	क्या फुटपाथ/कर्ब प्रावकलन का हिस्सा आ	क्या फुटपाथ/कर्ब कार्यान्वयन किया गया था	किए गए कार्ब का मूल्य (₹ लाख में)
1	उज्जैन रिनमुकेश्वर से रंजीत हनुमान मंदिर रोड पर द्वित्रा नदी पर सबमार्सिल 10 / 2013–14 सबमार्सिल ब्रिज और एप्रोच रोड का निर्माण (सिंहस्थ 2016)		936.12	हाँ	नहीं	नहीं	1,373.33
2	जावरा शहर जिला रतलाम में एल.सी. नंबर 177 (रतलाम चंदेरिया रेलखंड किमी 341 / 6–7) के स्थान पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण	आरओबी 34 / 2018–19	1,358.06	हाँ	नहीं	नहीं	93.98
3	जिला उज्जैन के विकान भैरव मंदिर से ओखलेश्वर घाट तक क्षिप्रा सबमार्सिल 01 / 2015–16 नदी पर सबमार्सिल ब्रिज का निर्माण		1,104	हाँ	नहीं	नहीं	946.35
4	रतलाम जिले में रावती से अमरपुर रोड पर माही नदी पर सबमार्सिल ब्रिज और एप्रोच रोड का निर्माण	सबमार्सिल 21 / 2013–14	804.15	ग्रामीण / रहवास के निकट	नहीं	नहीं	845.88
5	भोपाल सलकनपुर-धर्मकुंडी मार्ग पर अवलीघाट के निकट नर्मदा नदी पर उच्च स्तरीय जिला सीहोर	उच्च 111 / 2012–13	3,351	नहीं	नहीं	नहीं	4,177.86
6	इंदौर खरगोन जिला के खंडवा-बडवानी रोड, पर कुंडा नदी पर उच्च स्तरीय कुल का निर्माण ।	उच्च स्तरीय 25 / 2018–19	850.37	हाँ	नहीं	नहीं	736.09
		कुल	8,403.70				8,173.49

परिशिष्ट 4.4

अपर्याप्त चौड़ाई के साथ सेफ्टी कर्ब के कार्यान्वयन का विवरण

(संदर्भ: कांडिका संख्या 4.2.4)

(मीटर में)

सं. क्र.	कार्य का नाम	संभाग का नाम	पुल का प्रकार	पुल की कुल चौड़ाई	कैरेज वे की चौड़ाई	कार्यान्वयन कर्ब सहित चौड़ाई	प्रावधान के अनुसार, दोनों ओर कर्ब की चौड़ाई
1	जमुसर कला से कद्याशाह मार्ग पर बाह नदी पर सबमसिंचल बोपाल ब्रिज का निर्माण		सबमसिंचल	8.4	7.5	0.45	0.75
2	जिला छिदवाड़ा, चराईकला-दरबाई रोड पर पेंच नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण		जबलपुर	उच्च स्तरीय			
3	अवलीधाट पर सलकनपुर-धर्मकुंडी मार्ग पर नर्मदा नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण		भोपाल	उच्च स्तरीय			
4	रिनमुकेश्वर से रंगीत हनुमान मंदिर रोड पर किंपा नदी पर सबमसिंचल ब्रिज और एक रोड का निर्माण (सिहरथ 2016)		उज्जैन	सबमसिंचल			
5	मठिया से अधेरिया रोड तक धमाड़ नदी पर सबमसिंचल ब्रिज का निर्माण		रीवा	सबमसिंचल			

परिषिक्त 4.5

सबमर्सिंबल पुलों का विवरण जिनमें सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा की अनदेखी की गई

(संदर्भ: कंडिका संख्या 4.2.6)

संभाग का नाम	पुल कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	संविदा राशि (₹ लाख में)	कार्य आदेश की तिथि	ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य और भूगतान किए गए कार्य का मूल्य (₹ लाख में)
1 भोपाल	गुरदिंशु पंजार विजय सिंह पुरोहित पिपिरिया रोड जिला रायसेन के टेंडुनी नदी पर 4/ 350 सबमर्सिंबल ब्रिज का निर्माण	06 / 2018–19	352.52	11–09–2018	42.00
2 भोपाल	भोपाल जिले में कड़या शाह रोड – जमुसर कलां पर बाह नदी पर सबमर्सिंबल ब्रिज और एप्रोच रोड का निर्माण	30 / 2015–16	911.51	31–12–2015	916.35
3 भोपाल	जिला सीमोहर के सोया–चौपाल से हाउसिंग बोर्ड कालोनी रोड, सीएच.3100, 4500 और 5910 मीटर के 03 पुलों का निर्माण	104 / 2017–18	498.88	27–04–2017	372.14
4 भोपाल	बैतूल जिले में खरपी से मुकारियी तक नाग नदी पर सबमर्सिंबल ब्रिज 6 / 4 किमी एचएल पुल का निर्माण।	134 / 2013–14	280.80	08–08–2013	198.49
5 भोपाल	भोपाल जिले में बैरासिया–धाकपुर–चटेहड़ी–गोडाकला सड़क पर किमी 8 / 4 में चटेहड़ी के पास नाला और किमी 5 / 4 में बाह नदी पर सबमर्सिंबल ब्रिज का निर्माण	26 / 2015–16	700.00	08–12–2015	655.53
6 भोपाल	रायसेन जिले में मारवा–सिरवाड़ा मार्ग पर टेंडुनी नदी के पार एप्रोच रोड सहित सबमर्सिंबल ब्रिज का निर्माण	11 / 2016–17	537.36	12–05–2016	438.55
7 भोपाल	नेवन नदी पर शुधर से अंडिया रोड तक सबमर्सिंबल पुल का निर्माण जिला–विदिशा का निर्माण।	13 / 2015–16	134.50	05–10–2015	101.85
8 इंदौर	जिला खरगोन, महेश्वर में माहेश्वरी नदी पर उच्च पनडुब्बी पुल का निर्माण	08 / 2014–15	629.99	29–01–2015	575.57
9 इंदौर	खंडवा जिला के काल मुखी रोड पर टेमिनलों के पार किमी 13 / 4 सबमर्सिंबल ब्रिज 25 / 2013–14 का निर्माण।		227.70	02–08–2013	182.49
10 इंदौर	सी.आर.एफ के तहत इंदौर जिला के दार्जिकराडिया तहसील आवर के निकट गुराना दार्जिकराडिया तराना रोड पर खान नदी पर सबमर्सिंबल ब्रिज का निर्माण।	06 / 2015–16	277.36	18–04–2016	189.51
11 इंदौर	भेसलाई–महू रोड पर गंधीर नदी पर सबमर्सिंबल ब्रिज का निर्माण।	02 / 2013–14	248.70	16–05–2013	184.48
12 इंदौर	बुरहानपुर जिला के तेजाबाद गाँव के पास (साजावाट बुरहानपुर) तापती नदी पर सबमर्सिंबल ब्रिज का निर्माण (नाबाड़)	13 / 2016–17	1,114.47	21–07–2016	1,191.86
13 इंदौर	बड़वानी जिला के कलापट–घुड़चल–पिपलिया गोई रोड, पर गोई नदी पर सबमर्सिंबल ब्रिज का निर्माण।	06 / 2018–19	316.43	08–09–2018	137.53
14 जबलपुर	बालाधाट जिला के जमुतोला–चकहेती रोड पर डोरियानाला पर सबमर्सिंबल ब्रिज का	03 / 2015–16	566.56	15–10–2015	464.93

संभाग का नाम क्र.	पुल कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	संविदा राशि (₹ लाख में)	कार्य आदेश की तिथि	ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य और भुगतान किए गए कार्य का मूल्य (₹ लाख में)
15	निर्माण, जिसमें एप्रोच रोड, शामिल है बालाधाट जिला के बहुमनगांव-पगाओब रोड, परसोन नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण	41 / 2013–14	1,108.47	03–09–2013	1,049.26
16	जबलपुर डिंडोरी जिले के दुःसारिया गांव के पास रायमालपुर रोड पर नर्मदा नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण	12 / 2015–16	666.84	22–12–2015	563.44
17	जबलपुर मंडला जिले में बिजे गांव-केओलारी रोड पर थावर नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण	06 / डीएल / 2013–14	284.54	08–08–2013	308.61
18	जबलपुर मंडला जिले में घुशी-सैलवाडा रोड पर बुडेनर नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण।	02 / 2018–19	728.87	19–04–2018	688.25
19	जबलपुर सहित बौकस प्रकार के पुल का निर्माण जिला नरसिंहपुर में खोबी-देवरी-मोहस-आकोला रोड पर उमर नदी के पार एप्रोच रोड	01 / डीएल का 2010–2011	105.08	01–04–2010	129.22
20	जबलपुर जिला सिवनी के बरयरी-बर्च-सडक सिवनी रोड में वैनगंगा-नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज और एप्रोच रोड का निर्माण, जिसमें एप्रोच रोड और प्रोटेक्शन वर्क शामिल है।	34 / डीएल / 2013–14	481.43	11–07–2013	431.40
21	जबलपुर नरसिंहपुर जिले में बर्मन खुर्द-बर्मन करेली रोड पर बर्मन मेला स्थल के पास नर्मदा नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण	15 / डीएल / 2017.18	1,057.91	23–01–2018	1,350.58
22	रीवा जिला सिंगरोली के चचर-कुलहाई (कुलहनिया) मार्ग पर चार नदी पर अप्रोच रोड सहित सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण	24 / 2015–16	574.31	05–02–2016	629.44
23	रीवा जिला शहदाल के भाटिया-भोगोडा रोड, पर कुनुक नदी पर एप्रोच रोड सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण	06 / 2010–11	160.63	23–12–2010	161.90
24	रीवा सिंगरोली जिले में अंधेरिया-मटिया रोड पर धमाड नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण	11 / 2016–17	216.78	31–05–2016	221.96
25	रीवा जिला उमरिया के मानपुर रोड, खनोधी पर रुपोला घाट पर सोन नदी के पार सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण	24 / 2012–13	1,148.44	16–01–2013	1,049.26
26	रीवा जिला शहडोल के किमी. 14 / 6–8 झींक बिजुरी रोड पर कुनुक नदी पर एप्रोच रोड सहित सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण।	04 / 2010–11	159.86	23–12–2010	158.57
27	उज्जैन जिला उज्जैन के विकांत भैरव मंदिर से ओखलेश्वर घाट तक क्षिप्रा नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण	01 / 2015–16	1,103.93	04–05–2015	946.35
28	उज्जैन जिला शाजापुर के बोलडहरिया कला रोड पर नेवाज नदी के पार सबमर्सिवल ब्रिज का निर्माण।	22 / 2013–14	505.63	25–09–2013	451.56
29	उज्जैन रिनमुकेश्वर से रंजीत हुमान मंदिर रोड पर क्षिप्रा नदी पर सबमर्सिवल ब्रिज और एप्रोच रोड का निर्माण (सिंहरथ 2016)	10 / 2013–14	936.12	22–07–2013	1,373.33

संभाग का नाम क्र.	पुल कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	संविदा राशि (₹ लाख में)	कार्य आदेश की तिथि	ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य और भुगतान किए गए कार्य का मूल्य (₹ लाख में)
30	उज्जैन रत्नाम जिले में यावती से अमरापुर रोड पर माही नदी पर सर्बमार्शिवल ब्रिज और एप्रोच रोड का निर्माण	21 / 2013–14	804.15	25–09–2013	845.89
31	उज्जैन बेरचा–सुनदरी–अकोदिया सड़क के किमी 12/10 में एप्रोच रोड सहित कालीसिंध नदी पर सर्वमार्शिवल ब्रिज का निर्माण	09 / 2016–17	594.50	24–06–2016	291.27
	कुल		17,434.27		16,301.57

परिशिष्ट 4.6

पुलों एवं पहुँच मार्ग के गैर-विद्युतीकरण का विवरण

(संदर्भ: कांडिका संख्या 4.2.7)

संख्या का नाम	पुल कार्य का नाम	पुल का प्रकार	अनुबंध संख्या	संविदा राशि (₹ लाख में)	क्या फुटपाथ का प्रावधान था	क्या विद्युतीकरण का प्रावधान अनुमान में था	क्या पुल की लंबाई पर विद्युतीकरण किया गया था	क्या ब्रिज एप्रोच रोड पर विद्युतीकरण किया गया था	टेकेदार द्वारा किए गए कार्य के लिए और भूगतान का मूल्य (₹ लाख में)
1	उज्जैन जिला-रतलाम में किर्मी 5 / 2-8 हाई लेवल आलोट-उड्हले (नागश्वर) सड़क पर क्षित्रा नदी पर उच्च रसरीय पुल का निर्माण	जिला-रतलाम में किर्मी 5 / 2-8 हाई लेवल (नागश्वर) सड़क पर क्षित्रा नदी पर उच्च रसरीय पुल का निर्माण	15 / 2015-16	1,289.30	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	1,531.65
2	रिनमुकेश्वर से रंगीत हनुमान सर्वमर्सिक्षिल सर्वमर्सिक्षिल ब्रिज मंदिर रोड पर क्षित्रा नदी पर सर्वमर्सिक्षिल ब्रिज और एप्रोच रोड का निर्माण (सिहस्थ 2016)	रिनमुकेश्वर से रंगीत हनुमान सर्वमर्सिक्षिल सर्वमर्सिक्षिल ब्रिज मंदिर रोड पर क्षित्रा नदी पर सर्वमर्सिक्षिल ब्रिज और एप्रोच रोड का निर्माण (सिहस्थ 2016)	10 / 2013-14	936.12	नहीं	एप्रोच रोड पर ही विद्युतीकरण	नहीं	हाँ	1,373.33
3	भोपाल वर्धमान से आशपुरी खसरोद सलकानी पर बेतवा नदी पर उच्च रसरीय पुल का निर्माण	वर्धमान से आशपुरी खसरोद सलकानी पर बेतवा नदी पर उच्च रसरीय पुल का निर्माण	हाई लेवल 132 / 2013-14	1,630.46	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	1,197.00
		कुल		3,855.88					4,101.98

संक्षिप्त रूपों की शब्दावली

ए.ए.	एडमिनिस्ट्रेटिव एप्रवल
बी.ओ.क्यू	बिल ऑफ क्वांटिटी
सी.ई.	चीफ इंजिनियर
डी.एल.सी.	ड्राई लीन कांक्रीट
डी.पी.आर.	डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट
ई.ई.	एकजिक्यूटिव इंजिनियर
ई-इन-सी	इंजिनियर इन चीफ
एफ.एल.	फॉरमेशन लेवल
जी.ए.डी.	जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग
जी.ए.ल.	ग्राउंड लेवल
जी.एस.बी.	ग्रेनुलर सब-बेस
एच.एफ.एल.	हाई फ्लॉड लेवल
एच.एल.बी.	हाई लेवल ब्रिज
आइ.डी.ड.ए.	इंटरएक्टिव डेटा एक्सट्रैक्शन एंड एनालिसिस
आई.आर.सी.	इंडियन रोड कांग्रेस
आई.एस.	इंडियन स्टैंडर्ड
एम.डी.आर.	मेजर डिस्ट्रीक्ट रोड
एम.जे.बी.	मेजर ब्रिज
एम.एन.बी.	माइनर ब्रिज
एम.ओ.आर.टी.एच.	मिनिस्ट्री आफ रोड ट्रांस्पोर्ट एंड हाईवेज
एम.पी.पी.डब्लू.डी.	मध्य प्रदेश पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट
एन.एच.डी.सी.	नर्मदा हाड़ोलिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन
ओ.डी.आर.	अदर डिस्ट्रिक्ट रोड
ओ.एफ.एल.	ऑर्डिनरी फलड लेवल
पी.क्यू.सी.	पैवमेंट क्वालिटी कांक्रीट
आर.एल.	रोड लेवल
आर.ओ.बी.	रेल ओवर ब्रिज
आर.यू.बी.	रेल अंडर ब्रिज
एस.बी.सी.	सेफ बियरिंग केपेसिटी
एस.ई.	सुप्रीटेंडिंग इंजिनियर
टी.एस.	टेक्निकल सेंक्षण
वी.आर.	विलेज रोड
डब्लू.बी.एम.	वाटर बाउंड मैकेडम
डब्लू.एम.एम.	वेट मिक्स्ड मैकेडम

© भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
2023
www.cag.gov.in