

# ଅଧ୍ୟାୟ VI

ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପର  
ବିସ୍ତୃତ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା



## ଅଧ୍ୟାୟ VI

### ପୂର୍ବ ବିଭାଗ

#### 6. ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିସ୍ତୃତ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା

##### 6.1 ଉପକ୍ରମ

ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଗ୍ରାନ୍ତପୋର୍ଟ କରିତରରେ ପରିବହନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସହାୟତାରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପ (ଓଏସଆର୍ପି) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଜାନୁଆରୀ 2009 ରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ (ଡବ୍ଲୁବି) ସହ ରଣ ବୁଝି କରିଥିଲେ । ପ୍ରକଳ୍ପର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 1,431.19 କୋଟି ଟଙ୍କା (322.5 ମିଲିୟନ ଆମେରିକା ଡଲାର) ଏବଂ ଡବ୍ଲୁବି ରଣ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଂଶ ଯଥାକ୍ରମେ 953.24 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ 477.95 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା । ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବଧି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ (2009-14) ପାଇଁ ଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ଜୁନ୍ 2016 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା ।


ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଦୁଇଟି ଉପାଦାନ ରହିଥିଲା ଯଥା- (କ) ରାସ୍ତା କରିତର ଉନ୍ନତି ଉପାଦାନ ଏବଂ (ଖ) ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ସମର୍ଥନ ଉପାଦାନ ପାଇଁ ସରକାରୀ-ବେସରକାରୀ ସହଭାଗିତା (ପିପିପି) ନୀତି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିନରେ ଛଅଟି ପୃଥକ ରାସ୍ତାର 461 କିଲୋମିଟର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥିଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2008) କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିସର ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ସଡ଼କ ସଂଖ୍ୟା 4 କୁ ଏବଂ ରାସ୍ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 310 କିଲୋମିଟରକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା (ଜାନୁଆରୀ 2013) । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାରେ ବିଳମ୍ବ, ସରକାରୀ ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ କିଛି ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିବା । ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟୟକୁ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା ।

କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାର ମନ୍ତ୍ର ଅଗ୍ରଗତି ହେତୁ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ରଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା (ଜୁନ୍ 2016), ସେତେବେଳକୁ ମାତ୍ର 150 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଥିଲା ଯାହାକି 461 କିଲୋମିଟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷ୍ୟର 33 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଏହା ପରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ବାକି ଅର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଥିବା ବଜେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହିପରି ଓଡ଼ିଶା, ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର 953.24 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହମତି ରାଶି ତୁଳନାରେ 419.12 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରଣ (ଜୁନ୍ 2016 ସୁଦ୍ଧା) ବ୍ୟବହାର କରିପାରିଥିଲା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୂଳ ରଣର 56 ପ୍ରତିଶତ ବିତରଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା ।

ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଦସ୍ତାବିଜରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉନ୍ନତିକରଣ ଉପାଦାନ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଡିଜାଇନ ମାନକ ଆଗାମୀ 20 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରବାହକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ମାନକ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ନିମନ୍ତେ ବିନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିତରଣ ସହିତ ସୁସଜ୍ଜିତ ଥିଲା ।

ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚାରୋଟି ରାସ୍ତା ଓଏସଆର୍ପି ଅଧିନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଯଥା- i) ଭବାନୀପାଟଣା-ଖରିଆର (68 କିମି), ii) ଚାନ୍ଦବାଲି-ଭଦ୍ରକ-ଆନନ୍ଦପୁର (95 କିମି), iii) ବ୍ରହ୍ମପୁର-ତପସାଣି (41 କିମି) ଏବଂ iv) ଜଗତପୁର-ଚାନ୍ଦବାଲି (106 କିମି) ।


### ମାନଚିତ୍ର 3: ଓଏସଆର୍ପି ଅଧିନରେ ବିକଶିତ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥାନ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ମାନଚିତ୍ର



#### 6.1.1 ସାଂଗଠନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା

ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ବିଭାଗ (ଓଡବୁଡ଼ି)ର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯତ୍ନ ତଥା କମିଶନର-ତଥା-ସଚିବ । ଏଥିରେ ଜଣେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯତ୍ନ (ସିଭିଲ), ସାତ ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଯତ୍ନ ଓ 20 ଜଣ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯତ୍ନ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ସର୍କଲରେ ପୂର୍ବ ବିଭାଗର ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାଧାରଣ ବୃତ୍ତିଗତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦାୟିତ୍ଵରେ ଅଛନ୍ତି । ବିଭାଜନ ସ୍ତରରେ ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନମାନେ ବିଭାଗର ପ୍ରଶାସନିକ ସୁନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି । ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ବିଭାଗ ଦାୟିତ୍ଵରେ 80 ଜଣ ବିଭାଜନ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି । ଓଏସଆର୍ପି ପାଇଁ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରିଚାଳନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପରିଚାଳନା କରିବା ନିମନ୍ତେ 2005 ମସିହାରୁ ଓଡବୁଡ଼ିରେ ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା ସୁନିର୍ଦ୍ଧାରିତ (ପିଏମ୍‌ସୁ) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା । ମୁଖ୍ୟ ଯତ୍ନ (ବିଶ୍ଵ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ) ପିଏମ୍‌ସୁର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଛଅ ଜଣ ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନ (ଇଇ) ଏବଂ ଜଣେ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ (ଡିଏଫ୍‌ଓ) ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରୁଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଚାରୋଟି ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଜନ ପ୍ରକଳ୍ପ ରାସ୍ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ଵ ନେଉଛନ୍ତି ।

#### ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ବିଭାଗର ସାଂଗଠନିକ ଚାର୍ଟ



**6.1.2 ସମୀକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ମାନଦଣ୍ଡ**

ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମ୍ପେଦ ଯୋଜନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦକ୍ଷ ଥିଲା କି ନାହିଁ, ପ୍ରକଳ୍ପର ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ଠିକ୍ ଥିଲା କି ନାହିଁ, ମିତବ୍ୟୟତା, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ପ୍ରକଳ୍ପର ଚେଷ୍ଟର ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା କରାଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ, ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପର ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା କି ନାହିଁ, ତାହା ଆକଳନ କରିବା ଏହି ବିସ୍ତୃତ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ।

(i) ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଏବଂ ଆଦେଶ, ଯୋଜନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା/ ସର୍କୁଲାର ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ / ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ, ସମୟ ସମୟରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ (ii) ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ, ମାନକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତା ଏବଂ ରୁଚ୍ଛି ସର୍ଭାବଳୀ (iii) ଭାରତୀୟ ସଡ଼କ କଂଗ୍ରେସ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ/ ଏମ୍‌ପ୍‌ଆର୍‌ସିଏଚ୍ ଏବଂ ଏଚ୍ ସ୍ୱେସିଫିକେସନ୍/ ଭାରତୀୟ ମାନକ ବ୍ୟୁରୋ/ ରାଜ୍ୟ ଦର ସୂଚୀ ଏବଂ ହାର ବିଶ୍ଳେଷଣ (iv) ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ କୋଡ୍ ଏବଂ ମାନୁଆଲ୍ (v) ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ରଣ ରୁଚ୍ଛିନାମା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ରୁଚ୍ଛିର ସର୍ଭାବଳୀ (vi) ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଦସ୍ତାବିଜ୍ (vii) ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ପିର ଫାଇନାଲ୍ ମାନୁଆଲ୍ (viii) ଓଡ଼ିଶା ବଜେଟ୍ ମାନୁଆଲ୍ 1963 ଏବଂ (ix) ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିରୀକ୍ଷଣ ନୋଟ୍ ଇତ୍ୟାଦିରୁ ଏହି ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା ।

**6.1.3 ସମୀକ୍ଷାର ପରିସର ଏବଂ ପକ୍ଷ**

2017-22 ଅବଧିକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି 25 ଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଛଅଟି ରାସ୍ତା ଓ କୋଠାବାଡ଼ି (ଆର୍‌ଆର୍‌ସ୍‌ବି) ବିଭାଜନ<sup>159</sup>, ତିନୋଟି ସାଧାରଣ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଭାଜନ<sup>160</sup> ଏବଂ ପିଏମ୍‌ୟୁର ଯାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମଇ ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମସ୍ତ 14 ଟି ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅତିର୍ ଦ୍ୱାରା ଯାସ୍ତ୍ର କରାଯାଇଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଆଧାର କରି ସ୍ତରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ନମୁନା ପକ୍ଷ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁନିଟ୍ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଅତିର୍ ପକ୍ଷରେ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣ, କାର୍ଯ୍ୟ ରୁଚ୍ଛିର ଯାସ୍ତ୍ର, ଅତିର୍ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମେମୋ (ପିଓଏମ୍) ଜାରି କରିବା, ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଏଜେନ୍ଦ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ରେକର୍ଡ୍ ଯାସ୍ତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ରାସ୍ତାର ସ୍ଥିତି ଯାସ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାର ମିଳିତ ସରକମିନ୍ ତଦତ୍ତ (ଜେପିଆଇ) ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । 9 ଜୁନ୍ 2022 ରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ସହ ଏକ ପ୍ରବେଶ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ପି ଆକଳନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ସମୀକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ମାନଦଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ଜିଓଉର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କ ସହ 21 ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ।

**ସମୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ**

**6.2 ଯୋଜନା**

**6.2.1 ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ କ୍ଷେତ୍ର ନୀତି ଅନୁମୋଦନ ନହେବା**

ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଦସ୍ତାବିଜ୍ (ଅଗଷ୍ଟ 2008) ରେ ଡିସେମ୍ବର 2011 ସୁଦ୍ଧା ସଡ଼କ କ୍ଷେତ୍ର ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ସଡ଼କ କ୍ଷେତ୍ର ସଂସ୍ଥାଗତ ବିକାଶ ଅଧ୍ୟୟନର ସୁପାରିଶ ଆଧାରରେ ଏହି ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବାର ଥିଲା । ସଡ଼କ କ୍ଷେତ୍ର ନୀତିରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ସହିତ ଏକ୍‌ସଲ ଲୋଡ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନୀତି, ରାସ୍ତା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଣ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରଣନୀତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

<sup>159</sup> ଆର୍‌ଆର୍‌ସ୍‌ବି ବିଭାଜନ, ଭଦ୍ରକ, କଟକ-II, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା-II, ଗଞ୍ଜାମ-I, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ଖରିଆର  
<sup>160</sup> ସାଧାରଣ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଭାଜନ (ଜିଇଡି)-I, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜିଇଡି-II, କଟକ ଏବଂ ଜିଇଡି-IV ସୁନାବେଡ଼ା

ଯାତ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ, ଉନ୍ନତ ସୁଯୋଗ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ଏହି ନୀତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା । ଯଦିଓ 2008-09 ରେ ଓସ୍ତୁଆରପିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ତଥାପି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆସନ୍ତା ଦଶନ୍ଧି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି 'ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ନୀତି 2014' ନାମକ ଏକ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ସଡ଼କ କ୍ଷେତ୍ର ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କ୍ଷମତାପନ୍ନ କମିଟି (ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ସି) ସଡ଼କ କ୍ଷେତ୍ରର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ନୀତିକୁ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିମନ୍ତେ କ୍ୟାବିନେଟର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଅଂଶଦାର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା (ମଇ 2014) ।

ଅତିଗ୍ରହ ଜଣାଗଲା ଯେ, 2014 ମସିହାରେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପଲିସି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିନଥିଲା (ନଭେମ୍ବର 2022) । ଏହି ନୀତି ଅନୁମୋଦନ ହୋଇନଥିବାରୁ ଜିଓଓର ସଡ଼କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ସଂସ୍ଥାଗତ ବିକାଶ ସହାୟତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଏକ୍ସଲ ଲୋଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନୀତି ଏବଂ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ସଡ଼କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଣ୍ଠି ଗଠନ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ତେଣୁ, ଆଠ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଡ଼କ କ୍ଷେତ୍ର ନୀତି ପ୍ରଣୟନରେ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ସଡ଼କ କ୍ଷେତ୍ରର ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ଯୋଜନାର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସରକାର ଦର୍ଶାଇଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2023) ଯେ, ସଡ଼କ କ୍ଷେତ୍ର ନୀତି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା (ଜୁନ୍ 2014) । ତେବେ, ବାସ୍ତବତା ହେଉଛି ଯେ ଆଠ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ନୀତିର ଅନୁମୋଦନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକି ଅଛି ।

**6.2.2 ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ତୁଟିପୁଣି ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ**

ଓଡ଼ିଶା, ଓସ୍ତୁଆରପିର ଚାରୋଟି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ (ଡିପିଆର୍) ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ 4.68 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଜଣେ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କୁ<sup>161</sup> ନିଯୋଜିତ କରିଥିଲା (ନଭେମ୍ବର 2005) । ଅପ୍ରେଲ ରୁ ନଭେମ୍ବର 2007 ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତୃତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଇ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା । ଡିପିଆର୍ ଆଧାରରେ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ନଭେମ୍ବର 2008 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2013 ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଚେଷ୍ଟର ଆହ୍ୱାନ/ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା:

**6.2.2.1** ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସମୟରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା । ଅତିଗ୍ରହ ଜଣାଗଲା ଯେ, ଚାରୋଟି ରାସ୍ତାରେ 1,103 ଟି ଆଇଟମ୍ ମଧ୍ୟରୁ ବିଭାଗ କେବଳ 43 ଟି ଆଇଟମ୍‌ରେ ଅର୍ଥାତ୍ 3.9 ପ୍ରତିଶତ ସଠିକ୍ ପରିମାଣ ଆକଳନ କରିପାରିଥିଲା । 225 ଟି ଆଇଟମ୍‌ର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ 471 ଟି ଆଇଟମ୍‌ର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, 315 ଟି ଆଇଟମ୍‌କୁ ଡିଲିଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ 49 ଟି ନୂଆ ଆଇଟମ୍‌କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଆକଳନରେ ପରିକଳ୍ପିତ ମୂଲ୍ୟ 80.68 ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା କି **ପରିଶିଷ୍ଟ- XX** ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯାହା ନିମ୍ନମାନର ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିବା ସୂଚାଏ ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2023) ଯେ, 2007 ରେ ପରାମର୍ଶଦାତାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୂଳ ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସମୟରେ, ସାଇଟ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଯୋଜନା ଏବଂ ପ୍ରୋପାଇଲର ସଂଶୋଧନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, କିଛି ଆଇଟମ୍‌କୁ ହଟାଇ ନୂତନ ଆଇଟମ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ସହିତ ଆକଳନକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଉତ୍ତରଟି ଗ୍ରହଣାତି ନୁହେଁ କାରଣ ତୁଚ୍ଛନାମାଗୁଡ଼ିକ ଏକାଧିକ ଥର ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇଲା ଯେ ବିଭାଗ ସାଇଟ୍‌ର ପରିସ୍ଥିତି ଆକଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ

<sup>161</sup> କନ୍‌ସଲ୍ଟିଙ୍ଗ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍ସ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଲିମିଟେଡ୍, କନ୍‌ସ୍ପୁର

ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟର ଆଇଟମରେ ବ୍ୟାପକ ଭିନ୍ନତା ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଯଦି ତିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ସର୍ତ୍ତେ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଠିକ୍ ଭାବେ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାନ୍ତା ।

**6.2.2.2** ଓପିଡ଼ି କୋଡ ଭାଗ-1 ର ଅନୁକ୍ଷେପ 6.3.16 ଅନୁଯାୟୀ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ମୂଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅଧିନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇନଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟର ଅତିରିକ୍ତ ଆଇଟମ ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିରେ ନୂତନ ଏବଂ / କିମ୍ବା ବିକଳ ଆଇଟମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ।

ଅତିରିକ୍ତ ସମସ୍ତ 14 ଟି ପ୍ୟାକେଜର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ଠିକାଦାରମାନେ ଆଠଟି ପ୍ୟାକେଜ୍ ବାବଦରେ କମ୍ ଦର ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯାହା ଚେଷ୍ଟର ଆହ୍ୱାନ ହୋଇଥିବା ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟର (-) ତିନି ରୁ (-) 15.3 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମୟରେ ତୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ତିପିଆର ଯୋଗୁଁ କାମର ପରିସର ପରିବର୍ତ୍ତନ<sup>162</sup> ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ଅତିରିକ୍ତ ଆଇଟମ୍ ଯୋଡ଼ାଯାଇ ଚେଷ୍ଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଦର ସୂଚୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରା ଚୁକ୍ତି ସାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିଲା । ଫଳରେ, ବିଭାଗ ମୂଳ ଚୁକ୍ତିନାମାର ରିହାତି/ ଛାଡ଼<sup>163</sup> ଲାଭ କରିପାରି ନଥିଲା ଏବଂ 2.73 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା ଯାହାକି **ପରିଶିଷ୍ଟ- XXI** ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ, ତୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ତିପିଆର ଯୋଗୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଏବଂ ରିହାତି/ ଛାଡ଼ ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ କ୍ଷତି ହେଲା ।

ଉତ୍ତରରେ ସରକାର ଦର୍ଶାଇଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2023) ଯେ, ପରିମାଣ ଏବଂ ଆଇଟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବାସ୍ତବ ସାଇଟ୍ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ କାରଣରୁ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କଥା ହେଲା, ଯଦି ତିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ସର୍ତ୍ତେ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଠିକ୍ ଭାବେ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିନଥାନ୍ତା ଏବଂ ରିହାତି କିମ୍ବା ଛାଡ଼ ନ ମିଳିବା ଆକାରରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷର କ୍ଷତିକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ।

ଏହିପରି, ରାସ୍ତାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଓ ଯାଞ୍ଚର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କାମ ବିଳମ୍ବିତ ହେବା ସହ ସମୟ ଓ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ତିପିଆରର ତୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

**6.2.3 ତୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ**

ପ୍ରକଳ୍ପର ତୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଦେଖାଗଲା:

**6.2.3.1** ଓପିଡ଼ି କୋଡ ଭାଗ-1 ର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.7.4 ଅନୁଯାୟୀ ଦାୟିତ୍ୱସମ୍ପନ୍ନ ସିଭିଲ୍ ଅଫିସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇନଥିବା ଜମିରେ କୌଣସି କାମ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ ନାହିଁ ।

ପିଏମ୍‌ୟୁ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଆର୍‌ଆର୍‌ସି ବିଭାଜନର ରେକର୍ଡ଼ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଚାନ୍ଦବାଲି-ଭଦ୍ରକ-ଆନନ୍ଦପୁର ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଗଷ୍ଟ 2011 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନଭେମ୍ବର 2008 ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ମୁଖ୍ୟତଃ ବିଡ଼ ଦସ୍ତାବିଜରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଉତ୍ତରରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଥରର ଅଭାବ ଏବଂ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ଜାଗା ହସ୍ତାନ୍ତରରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ କାମର ଅଗ୍ରଗତି ମନ୍ଦର ଥିବାରୁ ଚୁକ୍ତି ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଥିଲା (ନଭେମ୍ବର 2012) । ପ୍ରଥମ ଠିକାଦାର ନଭେମ୍ବର 2012

<sup>162</sup> ଚେଷ୍ଟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଲଭର୍ଟର ଡିଜାଇନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନୂତନ କଲଭର୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାସ୍ତାର ପ୍ରସ୍ଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ, କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମୟରେ ଆକଳନରେ ଦୁଇ ଲେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଚାରି ଲେନ୍‌ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା, ଆଇଆରସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱେସିଫିକେସନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା, ଆକଳନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରିମାଣ ସାଇଟ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଆକଳନ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ତିପିଆର ସମୟରେ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇ ନଥିବା ବିସ୍ତୃତ ମାଟି ପାଣି ଜମା ହୋଇଥିବା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

<sup>163</sup> କାର୍ଯ୍ୟଚୁକ୍ତିର ଆଇଟମ୍ ଦରର ଅଫର ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ

ରେ କାମ ଛାଡ଼ିଥିଲେ । ତେଣୁ, ଜାନୁଆରୀ 2016 ସୁଦ୍ଧା କାମ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ, ଅନ୍ୟ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ (ନଭେମ୍ବର 2013) ଏକ ବର୍ଷ ସମୟ ନେଇଥିଲା । ଏଥି ମଧ୍ୟରେ, ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଯାତାୟତ ଉପଯୋଗୀ କରିବା ପାଇଁ ଇଇ, ଭଦ୍ରକ (ଆର୍.ଆଣ୍ଡ.ବି) ବିଭାଜନ ପକ୍ଷରୁ 2.87 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ।

ବିଭାଗ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଜାଗା ଯୋଗାଇବାରେ ଓ ଡିପିଆରରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଖଣିଗୁଡ଼ିକରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଥର ଥିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବଂ ବଳକା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଇବାରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 2.87 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ।


ତେଣୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ସଠିକ୍ ଯୋଜନା କରିବାରେ ବିଭାଗର ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ 2.87 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ।

ଉତ୍ତରରେ, ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2023) ଯେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନହେବା କାରଣରୁ ମୂଳ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମ ସମ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିନଥିଲା ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା (ନଭେମ୍ବର 2012) । ରଦ୍ଦ ହେବା ପରେ, ବଳକା କାମ ପାଇଁ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଯାତାୟତ ସୁରୁତ୍ୱରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଏହି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଏହା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନାର ଅଭାବକୁ ସୂଚାଇଥାଏ । ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପିଏମ୍.ସ୍କୁ 2005 ମସିହାରୁ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ତୁରନ୍ତ ରଦ୍ଦ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ।

**6.2.3.2** ଓପିଡ଼କୁଟି କୋଡ୍ ଭାଗ-1 ର ପାରା 3.4.10 ଅନୁଯାୟୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମିତବ୍ୟୟୀ ଉପାୟରେ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ପିଏମ୍.ସ୍କୁରେ ଥିବା ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ “ଜଗତପୁର ରୁ ନିଶ୍ଚିତକୋଇଲି<sup>164</sup> ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟମାନ କ୍ୟାରେଜ୍ ଡ୍ରେଗ୍ ଦୁଇ ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତକରଣ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ” କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସରରେ କଟା ପଥର ବ୍ୟବହାର କରି

63,822 ଘନ ମିଟର ଗ୍ରାନୁଲାର ସବ୍‌ବେସ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ସମୁଦାୟ 23,613 ଘନ ମିଟର ଜିଏସ୍‌ବି କାମ ହେବା ପରେ, ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କଟା ପଥର ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବାରୁ ଜିଏସ୍‌ବିରେ ସ୍ଲାଗ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା (ନଭେମ୍ବର 2016) । ଜିଏସ୍‌ବିରେ ସ୍ଲାଗ୍ ର ବ୍ୟବହାର ଶସ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ ସ୍ଲାଗ୍ ବଦଳରେ ପଥରରେ ଜିଏସ୍‌ବି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଯୋଗୁଁ ଜିଏସ୍‌ବିର ଆଇଟମ୍ ଦର ଘନମିଟର ପିଛା 293 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଉପଲବ୍ଧତା ଯାଞ୍ଚ ନକରି ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଖରାପ ଯୋଜନାକୁ ସୂଚାଏ । ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ଜିଏସ୍‌ବିରେ ସ୍ଲାଗ୍ କଟା ପଥର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ଏବଂ 69 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅତିକରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଗଲା ।



ଶସ୍ତା ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆକଳନରେ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଫଳରେ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ, ମିତବ୍ୟୟୀତା ଭାବରେ ଯୋଜନା ଓ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ବିଭାଗର ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ 69 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହେଲା ।

<sup>164</sup> ଜଗତପୁର-ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତାର ଭାଗ କିଲୋମିଟର 0/000 ରୁ କିଲୋମିଟର 25/000



ଉତ୍ତରରେ, ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2023) ଯେ, ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ଜିଏସ୍‌ସିରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସ୍ଥାନର ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତତା ବିଭାଗକୁ ଜଣାନ୍ତୁଥିଲା । ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆଇଆରସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରେ ଯେ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଜିଏସ୍‌ସି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏକ ସାମଗ୍ରୀ । ପୁନଶ୍ଚ, ଚୌଦ୍ୱାର ନିକଟସ୍ଥ ଏକ କାରଖାନାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ।

**6.2.3.3** ଆଇଆରସି 37-2001 ବିବରଣୀର ଅନୁକ୍ଷେପ 4.2.1.5 ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବ-ଗ୍ରେଡ୍ ମାଟିରେ<sup>165</sup> ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ କ୍ୟାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ବିୟରିଂ ରେସିଓ (ସିବିଆର)<sup>166</sup> ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଉପଗ୍ରେଣା ମୃତ୍ତିକାର ମୂଲ୍ୟ ଯେଉଁଠାରେ ସିବିଆର ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତରୁ କମ୍, ଉପଗ୍ରେଣା ମୃତ୍ତିକାର ସିବିଆର ମୂଲ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ଭାଗ ପରି ନକ୍ସା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଉପସ୍ତର ବ୍ୟତୀତରେ 150 ମିଲିମିଟର ଘନତ୍ୱ ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ସ୍ତରର ସର୍ବନିମ୍ନ ସିବିଆର ମୂଲ୍ୟ 10 ପ୍ରତିଶତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଅତିର୍ ଆଠଟି ରାସ୍ତାର ଡିପିଆରୁ ଜାଣିଲା ଯେ ସର୍ବଗ୍ରେଡ୍ ମାଟିର ସିବିଆର ମୂଲ୍ୟ ଛଅ ରୁ 10 ପ୍ରତିଶତ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା । ଡିପିଆର ଆଇଆରସି ଅନୁଯାୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ବାଲିର କ୍ୟାପିଂ ଲେୟରର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ଆଇଆରସି ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବବେସ୍<sup>167</sup> (ଜିଏସ୍‌ସି) ବେସ୍ କୋର୍ସ<sup>168</sup> (ଫ୍ରେଜ୍ ମିକ୍ସ ମାକାଡାମ୍) (ଡବ୍ଲୁଏମ୍ଏମ୍) ଏବଂ ଉଇଣ୍ଡିଂ କୋର୍ସ<sup>169</sup> (ବିଗୁମିନାସ୍ ମାକାଡାମ୍) (ଡିଏମ୍) ଏବଂ ସେମି ତେନ୍ତୁ ବିଗୁମିନାସ୍ ମାକାଡାମ୍) (ଏସ୍‌ଡିବିସି) ର ମୋଟେଇ ଉପରୋକ୍ତ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଆଠଟି ରାସ୍ତାର ଆକଳନରେ, ଜିଏସ୍‌ସିର ଆବଶ୍ୟକ ମୋଟେଇ ବ୍ୟତୀତ 500 ମିଲିମିଟର ବାଲି ସହିତ 11.21 ଲକ୍ଷ ଘନମିଟର ବାଲି କ୍ୟାପିଂ ଲେୟର, ଘନମିଟର ପିଛା 286 ରୁ 700 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଇଆରସି ସ୍ୱେସିଫିକେସନର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ 43.51 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ପରିଶିଷ୍ଟ-XXII ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଦର୍ଶାଗଲା ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2023) ଯେ ସର୍ବନିମ୍ନ 10 ପ୍ରତିଶତ ସିବିଆର ମୂଲ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ମାଟିର ଅଭାବ ହେତୁ ବାଲିକୁ ବନ୍ଦରେ କ୍ୟାପିଂ ଲେୟର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦରେ ମାଟି ସହିତ ବାଲିକୁ କ୍ୟାପିଂ ଲେୟର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା ।

**6.2.4 ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯୋଜନା ଅଭାବରୁ ସମୟ ଓ ଖର୍ଚ୍ଚର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା**

ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ପି ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଦସ୍ତାବିଜ (ପିଏଡି)ର ଅନୁକ୍ଷେପ 37 ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ଅଇଥାନ ଓ ପୁନର୍ବସତି, ଗଛ ସଫା କରିବା ଏବଂ ଉପଯୋଗିତା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସମେତ ପ୍ରାକ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଥିବା ସାଧାରଣ କାରଣ । ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ସିଭିଲ୍ ଓ ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସମସ୍ତ ପ୍ରାକ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାୟ 25 ପ୍ରତିଶତ କାର୍ଯ୍ୟ ରୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବରୁ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଦରକାର ।

ପିଏମ୍‌ୟୁରେ ଥିବା ରେକର୍ଡ୍ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ୟାକେଜ୍‌ରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ଚାରୋଟି ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶିକ୍ତକରଣ ଓ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଥମେ 725.44 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନଭେମ୍ବର

<sup>165</sup> ସର୍ବଗ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ମିତ ରାସ୍ତା ପେଭ୍‌ମେଣ୍ଟ ତଳେ ଥିବା ମୂଳ ସାମଗ୍ରୀ । ଏହାକୁ ଗଠନ ସ୍ତର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ।  
<sup>166</sup> କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ବିୟରିଂ ରେସିଓ (ସିବିଆର) ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରବେଶ ପରୀକ୍ଷା ଯାହା ରାସ୍ତା ଏବଂ ପେଭ୍‌ମେଣ୍ଟ ସର୍ବଗ୍ରେଡ୍ ଶକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।  
<sup>167</sup> ସର୍ବବେସ୍ ହେଉଛି ସର୍ବ ଗ୍ରେଡ୍‌ରେ ରଖାଯାଇଥିବା ସମୁଦାୟ ପଦାର୍ଥର ସ୍ତର, ଯାହା ଉପରେ ବେସ୍ କୋର୍ସ ସ୍ତର ଅବସ୍ଥିତ ।  
<sup>168</sup> ପେଭ୍‌ମେଣ୍ଟର ବେସ୍ କୋର୍ସ ହେଉଛି ଏକ ଆସ୍ତାନ୍ତର ରୋଡ୍‌ଫ୍ରେଜ୍, ରେସ୍ ଗ୍ରାକ୍, ରାଇଡିଂ ଏରିନା କିମ୍ବା କ୍ରାଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମଗ୍ରୀର ଏକ ସ୍ତର । ଏହା ପୃଷ୍ଠସ୍ତର ତଳେ ଅବସ୍ଥିତ ଯେଉଁଠି ଫ୍ରେଜିଙ୍ଗ୍ କୋର୍ସ ଏବଂ ବେଲେବେଲେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ବାଲିସ୍ତର କୋର୍ସ ରହିଥାଏ ।  
<sup>169</sup> ରାସ୍ତାଘାଟ, ଏୟାରଫିଲ୍ଡ୍ ଏବଂ ଡକ୍‌କାର୍ଡ୍ ନିର୍ମାଣର ଉପର ସ୍ତର ହେଉଛି ଫ୍ରେଜିଙ୍ଗ୍ କୋର୍ସ ।

2010 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବାର ଥିଲା । ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ବିଳମ୍ବ, ଅଇଥାନ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣବସତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଉପଯୋଗିତା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ନହେବା ଇତ୍ୟାଦି କାରଣରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ରୁ ଜୁନ୍ 2017 ମଧ୍ୟରେ ବୁକ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ବାତିଲ କରାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 14 ଟି ପ୍ୟାକେଜରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃଚେଷ୍ଟର କରାଯାଇ 963.80 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଅଗଷ୍ଟ 2016 ରୁ ଅପ୍ରେଲ 2021 ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ନିମ୍ନ ସାରଣୀ 6.1 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି:

ସାରଣୀ 6.1: ରାଷ୍ଟ୍ରା ପ୍ୟାକେଜର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ର. ସଂ.	ରାଷ୍ଟ୍ରା	ମୂଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ମୂଲ୍ୟ	ମୂଳ ସମାପ୍ତି ଅବଧି	ପୁନଃଚେଷ୍ଟର ହୋଇଥିବା ପ୍ୟାକେଜ୍ ସଂଖ୍ୟା	ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ପ୍ରକୃତ ତାରିଖ	ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ	ମାସରେ ବିଳମ୍ବ
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ଭବାନିପାଟଣା-ଖରିଆର	105.51	ଅଗଷ୍ଟ 2011	3	ଅଗଷ୍ଟ 2016	158.29	60
2	ଚାନ୍ଦବାଲି-ଆନନ୍ଦପୁର-ଭଦ୍ରକ	216.23	ଅଗଷ୍ଟ 2011	5	ଅପ୍ରେଲ 2021	316.35	116
3	ବ୍ରହ୍ମପୁର-ତପ୍ତପାଣି	81.97	ନଭେମ୍ବର 2010	2	ଅଗଷ୍ଟ 2016	108.18	69
4	ଜଗତପୁର-କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା-ଚାନ୍ଦବାଲି	321.73	ମାର୍ଚ୍ଚ 2016	4	ମଇ 2019	380.98	38
	<b>ମୋଟ</b>	<b>725.44</b>		<b>14</b>		<b>963.80</b>	

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀ ସୂଚାଉଛି ଯେ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଯୋଜନା ଅଭାବରୁ ବୁକ୍ସି ବାତିଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରକୃତ ପାଇଁ 238.36 କୋଟି ଟଙ୍କା (32.86 ପ୍ରତିଶତ) ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମୟ ସୀମା 38 ରୁ 116 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ।

ଉତ୍ତରରେ ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2023) ଯେ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ଅଇଥାନ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣବସତି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଉପଯୋଗିତା ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ଗଛ କାଟିବା ଇତ୍ୟାଦିରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ମୂଳ ଚୁକ୍ତିନାମା ରଦ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃଚେଷ୍ଟର କରାଯାଇଥିଲା । ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ପିଏଡିର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ବିଭାଗ ସିଭିଲ୍ ଡ୍ଵାର୍କ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ର ସମସ୍ତ ପ୍ରାକ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାୟ 25 ପ୍ରତିଶତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଏକାଧିକ ଥର ବୁକ୍ସିକୁ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।

**6.2.4.1 ସ୍ଵତ୍ଵିଲିପି ସ୍ଥାନାନ୍ତରରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ ପରିସର ପରିବର୍ତ୍ତନ**

6.78 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବୁକ୍ସି ରାସ୍ତାର<sup>170</sup> ସ୍ଵତ୍ଵିଲିପି ସେବା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଫେବୃଆରୀ 2009 ରୁ ମଇ 2011 ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଭେମ୍ବର 2009 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2011 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା । 5.84 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜମି ନମିଳିବା, ଅନଧିକୃତ କୋଠା ଦ୍ଵାରା ଜବରଦଖଲ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନହେବା ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଠିକାଦାର କାମ ଶେଷ କରିପାରିନଥିଲେ । ତେଣୁ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସରକୁ ବଦଳାଇ ଉପଯୋଗିତା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ସହ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ମଧ୍ୟରେ 95 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବାକି କାମ 4.28 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଛଅରୁ ସାତ ବର୍ଷ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ, ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଜନା ଅଭାବରୁ ସାତ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ସହ 3.34 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଥିଲା ।

ଅତିବ୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଉପରେ ସରକାର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2023) ।

<sup>170</sup> 1) ବ୍ରହ୍ମପୁର-ତପ୍ତପାଣି ଏବଂ 2) ଜଗତପୁର-ଚାନ୍ଦବାଲି

**6.2.4.2 ପରାମର୍ଶ ସେବା ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ**

ପ୍ୟାକେଜ୍ ଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ ତଦାରଖ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ପରାମର୍ଶଦାତା (ଏଲ୍‌ଇଏ ଆସୋସିଏଟସ୍ ସାଉଥ ଏସିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍) କୁ ନଭେମ୍ବର 2013 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 2015 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ମଇ 2016 ସୁଦ୍ଧା 20.16 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଶେଷ ହେବାର ଥିଲା । ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ବିଳମ୍ବ, କାମର କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦର ଯୋଗୁଁ ରୁକ୍ଷିତ, କାମର ପୁନଃଗଠନ ଇତ୍ୟାଦି କାରଣରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପ୍ୟାକେଜର ସିଭିଲ କାମ ଶେଷ ହୋଇପାରିନଥିଲା । କନସଲଟାନ୍ଟ୍ ଅବଧିକୁ ଦୁଇ ଥର ଯଥାକ୍ରମେ ଡିସେମ୍ବର 2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 38.21 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜୁନ୍ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 39.31 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଯାହାଫଳରେ 19.15 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

ଉତ୍ତରରେ ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2023) ଯେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ପିଏପିଏ ଥଇଥାନ, ପୁନର୍ବସତି ଏବଂ ଗଛ କାଟିବା ବିଳମ୍ବ କାରଣରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ଆନ୍ତଃବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା । ଏହି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ୟ ବିଭାଗ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରଖିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା ।

ଯାହାଫଳରେ, ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ କ୍ଷେତ୍ର ନୀତି ଅନୁମୋଦନ ନହେବା, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସର୍ଭିସର ଅଭାବ ଓ ତୁରନ୍ତ ଡିପିଆର ଯୋଗୁଁ 420.65 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିନାହିଲା ।

**6.3 ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା**

**6.3.1 ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆବଶ୍ୟକ**

ଓଡ଼ିଶା ବଜେଟ୍ ମାନ୍ୟତା, 1963ର ନିୟମ 46 ଅନୁଯାୟୀ ବଜେଟ୍ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ଆକଳନକୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସଠିକ୍ କରିବା ସହିତ ଅତ୍ୟଧିକ ଆକଳନ କରି ବର୍ଷ ଶେଷରେ ବିପୁଳ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନକରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ । ତେଣୁ ବାସ୍ତବ ଭିତ୍ତିରେ ବଜେଟ୍ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ପିଏମ୍‌ୟୁର ରେକର୍ଡ୍ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 2017-22 ଅବଧିରେ ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ପିରେ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ 531.85 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ବିଭାଗ 474.03 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା, ଯାହା କି ନିମ୍ନ ସାରଣୀ 6.2 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା:

**ସାରଣୀ 6.2: ବଜେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ବ୍ୟୟର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ**

(ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)

ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ	ବଜେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ	ଖର୍ଚ୍ଚ	ସମର୍ପଣ/ ପ୍ରତ୍ୟାହାର	ସମର୍ପଣ/ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପ୍ରତିଶତ
1	2	3	4	5
2017-18	229.35	229.35	0	-
2018-19	150.00	150.00	0	-
2019-20	75.00	64.51	10.49	13.98
2020-21	47.50	19.04	28.46	59.91
2021-22	30.00	11.13	18.87	62.90
<b>ମୋଟ</b>	<b>531.85</b>	<b>474.03</b>	<b>57.82</b>	

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ପାଣ୍ଟିଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 13.98 ପ୍ରତିଶତରୁ 62.90 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ବିଶେଷକରି ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 50 ପ୍ରତିଶତ ପାଣ୍ଟି ସମର୍ପଣ / ପ୍ରତ୍ୟାହାର ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ।

ତେଣୁ ବଜେଟ୍ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ବ୍ୟୟକୁ ଉଲ୍ଲୁଙ୍ଘନ କରି ବାସ୍ତବ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରକୃତ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପାଣ୍ଠି ସମର୍ପଣ ହୋଇଥିଲା ।

ଉତ୍ତରରେ ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2023) ଯେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଉପଯୋଗିତା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବଜେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଯାହା ଅନ୍ୟ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା । ଉପରୋକ୍ତ ଉତ୍ତର ଦର୍ଶାଇଲା ଯେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା ।

**6.3.2 ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ପୁନଃଅଧିକାର ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣସତ୍ତା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ**

ଓଏସ୍ଆର୍ପିର ପିଏଡି ଅନୁଯାୟୀ ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚର 6.3 ପ୍ରତିଶତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ପୁନଃଅଧିକାର ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣସତ୍ତା ଏବଂ ଉପଯୋଗିତା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କାମ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରାଯାଏ । 2008-09 ପର ଠାରୁ ଓଏସ୍ଆର୍ପିର ମୋଟ ଖର୍ଚ୍ଚ 1,400.39 କୋଟି ଟଙ୍କା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2022) ଥିଲା । ପିଏଡିର ଅନୁକ୍ଷେପ 37 ଆହୁରି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଯେ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ପୁନଃଅଧିକାର ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଧିକାର, ଉପଯୋଗିତା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ଗଛ ସଫା କରିବା ଭଳି ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରୁଚ୍ଛି ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ 25 ପ୍ରତିଶତ ସିଭିଲ୍ ୱାର୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ୍ ।

ଅତିର୍ ଅବଲୋକନ କଲେ ଯେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ପୁନଃଅଧିକାର ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣସତ୍ତା ଏବଂ ଉପଯୋଗିତା ସ୍ଥାନାନ୍ତର ବାବଦରେ 88.22 କୋଟି ଟଙ୍କା (1,400.39 କୋଟି ଟଙ୍କାର 6.3 ପ୍ରତିଶତ) ବ୍ୟୟ ହେବାର ଥିଲା, ଯାହା ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶା 198.44 କୋଟି ଟଙ୍କା (ମୋଟ ବ୍ୟୟର 14.17 ପ୍ରତିଶତ) ବ୍ୟୟ କରିଥିଲା । ତେଣୁ, ପିଏଡି ନିୟମରେ ବିଭ୍ରାଟ୍ ଓ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ 110.22 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଥିଲା ।

ଉତ୍ତରରେ ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2023) ଯେ, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣର ମୂଲ୍ୟ ହାର ବୃଦ୍ଧି, ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି, ଅଣଧାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଚଳିତ ଆକଳନରେ ଉପଯୋଗିତା ସ୍ଥାନାନ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା, କାରଣ ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ଏହିସବୁ ବିଷୟକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା । ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟାରୁଚ୍ଛିତ୍ତ କରୁଡ଼ାକ୍ତ କେବଳ ପ୍ରକୃତରେ ବିଳମ୍ବ ନୁହେଁ ବରଂ ଜମି କ୍ରୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ହେଲା । ତଥାପି ଉତ୍ତରରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପରି ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାରଣ ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ସମୟରେ ବିଚାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା ।

**6.3.3 କାମର ମନ୍ତ୍ର ଅଗ୍ରଗତି ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା**

ପିଏମ୍ସ୍ୱର ରେକର୍ଡ୍ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2008 ମଧ୍ୟରେ ତିନୋଟି କାମ<sup>171</sup> ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକା ପ୍ରଦାନ ତାରିଖ ଠାରୁ ଦେଡ଼ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିନଥିଲା ।

କ୍ରମାଗତ ଅସନ୍ତୋଷଜନକ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ମଇ 2011 ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2012 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଣକୁ ନିଲମ୍ବିତ ରଖିଥିଲା । ନିଲମ୍ବିତ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ତରୁତି 48.37 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଣ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲା । ତେଣୁ, ସଡ଼କ ପ୍ରକୃତ ଗୁଡ଼ିକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ବିଫଳ ହେବା ଫଳରେ ଏହି ତିନୋଟି ପ୍ରକୃତ ପାଇଁ ରଣ ବନ୍ଧନ ବନ୍ଦ ହେବା ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 48.37 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରଣ ପ୍ରଦାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ବୋଧ୍ ପଡ଼ିଥିଲା ।

<sup>171</sup> ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଖରିଆର (ପ୍ୟାକେଜ ସଂଖ୍ୟା-ଓଏସ୍ଆର୍ପି-ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁ-ଆଇସିବି-ଓଇ 1-P01), ଚାନ୍ଦବାଲି, ଭଦ୍ରକ-ଆନନ୍ଦପୁର ରୋଡ଼ (ପ୍ୟାକେଜ ସଂଖ୍ୟା-ଓଏସ୍ଆର୍ପି-ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁ-ଆଇସିବି-ଓଇ 1-P02) ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରପାଣୀ (ପ୍ୟାକେଜ ସଂଖ୍ୟା-ଓଏସ୍ଆର୍ପି-ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁ-ଆଇସିବି-ଓଇ1-P03)

ଉତ୍ତରରେ ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2023) ଯେ, ପ୍ରତିପୁରଣର ସମନ୍ୱୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଦାବି କରାଯାଇଥିବା ରାଶିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତିପୁରଣ କରାଯାଇଅଛି । ତେବେ ରାଶିର ଦାବି ସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ 48.37 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବେ ବି ବକେୟା ରହିଥିଲା ।

**6.3.4 ଅଧିକାରୀ ଅନୁଦାନର ଅଣ-ବିତରଣ**

ଓଏସଆର୍ପି ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଜାତିକାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଏସଆର୍ପିର ଫାଇନାନ୍ସ ମାନୁଆଲର ଅନୁକ୍ଷେପ 2.8 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଭାବିତ ବ୍ୟକ୍ତି (ପିଏପି)ଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀ ଅନୁଦାନ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଏପି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ୟାକେଜ୍ ମ୍ୟାନେଜର (କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନ) କ୍ ମାମଲରେ ମିଳିତ ଭାବେ ଶୋଲାଯାଇଥିବା ଏକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟେକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜମା କରାଯିବ ।

ପିଏମ୍‌ସ୍‌ରେ ରେକର୍ଡ୍ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଅତିରୁକ୍ତ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନିୟମିତତା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା:

- ଏଠାରେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା 6,055 ଜଣ ପିଏପି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭାଗ କେବଳ 5,814 ଜଣ ପିଏପିଙ୍କ ଯୁଗ୍ମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଧିକାରୀ ଅନୁଦାନ (ଆର୍‌ଜି) ବାବଦରେ 38.39 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲା । 241ଟି ପିଏପି ପାଇଁ ଆର୍‌ଜି ଜମା ନହେବାର କାରଣ ରେକର୍ଡ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲା ।
- 38.39 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ 31.24 କୋଟି ଟଙ୍କା ବକ୍ଷନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 3,318 ଜଣ ପିଏପିଙ୍କ ବାକି ଥିବା 7.15 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୁଗ୍ମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ରଖାଯାଇଥିଲା ।
- ସମୁଦାୟ 5,814 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2,496 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ 3,101 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆଂଶିକ ଭାବେ 31.24 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଅବଶିଷ୍ଟ 217 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର 2.63 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକାରୀ ଅନୁଦାନର କୌଣସି ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଯଦିଓ ଏହି ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କ ଯୁଗ୍ମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅପ୍ରେଲ 2021 ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ।

ତେଣୁ, ପିଏପିଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜାବିକା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ 7.15 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକାରୀ ଅନୁଦାନ ରାଶି ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ସରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜୁଲାଇ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଏପିଙ୍କ ଯୁଗ୍ମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ରହିଥିଲା ।

ଉତ୍ତରରେ, ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2023) ଯେ ଜମା ମଞ୍ଜୁରୀ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଯୁଗ୍ମ ଖାତାରେ ରାଶି ଜମା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଅନୁଯାୟୀ ଜମା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କଥା ହେଲା ସରକାରୀ ପାଣ୍ଟି ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ସମର୍ପଣ ବିନା ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ରହିଥିଲା ।

**6.4 ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପରିଚାଳନା**

**6.4.1 ବୁଦ୍ଧି ଦାୟିତ୍ୱ ଅବଧି ହ୍ରାସ ହେତୁ 9.10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ପରିହାୟ ବ୍ୟୟ**

ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନକୁ ଏଡାଇବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ଉଦ୍ଦୀପନା ଗୁଣବତ୍ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିରୋଧ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ, ଏମ୍‌ଓଆର୍‌ଟିଏ (ନଭେମ୍ବର 2010 ଏବଂ ଅପ୍ରେଲ 2012) ନିର୍ଦ୍ଦାରିତ କରିଥିଲା ଯେ କ୍ଷଣାତ୍ ବିତିଂ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଯେଉଁଠାରେ ବିରୁଦ୍ଧିତା ମୋଟାପଟା 40 ମିଲିମିଟର ସହ ସମାନ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଅଟେ, ସେହିଠାରେ ବୁଦ୍ଧି ଦାୟିତ୍ୱ ଅବଧି (ଡିଏଲ୍‌ପି) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ତାରିଖ ଠାରୁ ତିନି ବର୍ଷ ହେବା ଉଚିତ୍ ।

ଅତିରୁ ଦେଖିଲା ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ମାନଦଣ୍ଡ ଠାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ନିର୍ମିତ ଚାରୋଟି ଯାକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ 40 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ମୋଟାପଟା ବିଶିଷ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧିତା ଲେୟାର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ହେଁ କାର୍ଯ୍ୟ

ଶେଷ ହେବା ଦିନ ଠାରୁ ମାତ୍ର ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଡିଏଲ୍‌ପି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା । ଡିଏଲ୍‌ପି ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ସଂପୃକ୍ତ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁଣବତ୍ତା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ଅତିତରଳେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲା ଯେ, ନିମ୍ନମାନର କାମ ଯୋଗୁଁ ଡିଏଲ୍‌ପିର ଅବଧି ଶେଷ ହେବାର ଠିକ୍ ପରେ, ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମରାମତି ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ।

ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ପି ଅଧୀନରେ ଥିବା ଚାରୋଟି ରାଷ୍ଟ୍ର କାମ ଶେଷ ହୋଇ ଡିଏଲ୍‌ପି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଧାରିବା ପରେ ଜୁନ୍ 2016 ରୁ ଅପ୍ରେଲ 2021 ମଧ୍ୟରେ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ଅତିତରଳୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ, ଡିଏଲ୍‌ପି ଅବଧି ଶେଷ ହେବାର ମାତ୍ର ଛଅ ମାସ ପରେ ଛଅ ଜଣ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ<sup>172</sup> ନଭେମ୍ବର 2020 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣ ସହିତ ଭୂପୃଷ୍ଠର ନବୀକରଣ କୋଟ, ସତରଫ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଅର୍ଥୋ-ପ୍ଲାନିଫିକେସନ୍ ଚେଷ୍ଟା ବାବଦରେ 131 ଟି ରୁକ୍ଷିନାମାରେ 9.11 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ଯାହା **ପରିଶିଷ୍ଟ-XXIII** ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । ଯଦି ରୁକ୍ଷିଗୁଡ଼ିକରେ ତିନି ବର୍ଷର ଡିଏଲ୍‌ପି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତା । ତେଣୁ ଡିଏଲ୍‌ପି ହ୍ରାସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ବିଭାଗକୁ 9.11 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।

ଉତ୍ତରରେ ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2023) ଯେ, ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ପି ଅଧୀନରେ ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରୁକ୍ଷିର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଏଫ୍‌ଆଇଟିଆଇସି<sup>173</sup> ରୁକ୍ଷିର ଫର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ଥିଲା । ଯଦି ଡିଏଲ୍‌ପି ଅବଧିକୁ ତିନି ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରିଯାଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଠିକାଦାରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଫ୍‌ରରେ ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ନେଇଥାନ୍ତେ । ଏହି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣାୟ ନୁହେଁ କାରଣ ରୁକ୍ଷିନାମାରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ଡିଏଲ୍‌ପି ଅବଧି ଏଫ୍‌ଆର୍‌ପି ଆଣ୍ଡ ଏର୍ ନିୟମର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଏବଂ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ ନକରିବା କାରଣରୁ ବିଭାଗ ଅପଥରେ ବିଭିନ୍ନ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା ।

**6.4.2 ଖୁଲାସି ଠିକାଦାରଙ୍କଠାରୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଅନାଦାୟ**

ସାଧାରଣ ରୁକ୍ଷିନାମା ସର୍ତ୍ତାବଳୀ (ଜିସିସି)ର ଧାରା 15.2 (ବି) ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଠିକାଦାର କାମ ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଭାବରେ ରୁକ୍ଷି ଅଧୀନରେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ ନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତେବେ ନିୟୁକ୍ତଦାତା ରୁକ୍ଷିକୁ ରଦ୍ଦ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇବେ । ଜିସିସିର ଧାରା 15.4 ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ରୁକ୍ଷିକୁ ଧାରା 15.2 ଅଧୀନରେ ରଦ୍ଦ କରାଯାଏ ତେବେ ନିୟୁକ୍ତଦାତାଙ୍କୁ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ନିୟୁକ୍ତଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା କୌଣସି କ୍ଷତି ଏବଂ କାମର କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ପିଏମ୍‌ୟୁରେ ରେକର୍ଡରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 2011 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ 321.74 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ<sup>174</sup> (ଡିସେମ୍ବର 2008) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଠିକାଦାରଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି (ଲଓଟି) (ମାର୍ଚ୍ଚ 2011 ରୁ ଅପ୍ରେଲ 2012 ମଧ୍ୟରେ) ଆହୁରି ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ (799 ଦିନ) ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷ ହେବାର ଅବଧିକୁ ନଭେମ୍ବର 2013 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ କାମର ମନ୍ଦର ଅଗ୍ରଗତି ହେତୁ ଧାରା 15.2 ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ଉପରୁ ଏହି ରୁକ୍ଷିଗୁଡ଼ିକୁ ନଭେମ୍ବର 2012 ରେ ରଦ୍ଦ କରିଥିଲା । ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକାଦାରମାନେ 86.28 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର 10 କିଲୋମିଟର (6.13

<sup>172</sup> ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯତ୍ନା ଭଦ୍ରକ, କଟକ-2, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା-2, ଗଞ୍ଜାମ-1, ଖରିଆର ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି  
<sup>173</sup> ଏଫ୍‌ଆଇଟିଆଇସି ହେଉଛି ଫେଡରେସନ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଫରାସା ଭାଷା ଶବ୍ଦ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫେଡରେସନ୍ । ଏଫ୍‌ଆଇଟିଆଇସି, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରୁକ୍ଷିନାମା ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଅଭ୍ୟାସ ତତ୍ତ୍ୱମେଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରେ ଯାହା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ  
<sup>174</sup> (i) ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଖରିଆର (ଏସ୍‌ଏଚ୍-16 ର କିଲୋମିଟର 2/0 ରୁ କିଲୋମିଟର 70/0) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଲେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପ୍ରଚଳିତ କ୍ୟାରେଜ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସୁରକ୍ଷାକରଣ (ପ୍ୟାକେଜ୍ ସଂଖ୍ୟା ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ପି-ଓଲ1-ପି01)  
 (ii) ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଚାନ୍ଦବାଲି-ଭଦ୍ରକ-ଆନନ୍ଦପୁର ରାଷ୍ଟ୍ର (ଏସ୍‌ଏଚ୍-9 ର କିଲୋମିଟର 0/0 ରୁ କିଲୋମିଟର 45/0) ଏବଂ ଏସ୍‌ଏଚ୍-53 ର କିମି 0/0 ରୁ 50/0 କିଲୋମିଟର) ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର କ୍ୟାରିଜ୍ ଡେଡ୍‌ଲାଇନ୍ ଦୁଇ ଲେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସୁରକ୍ଷାକରଣ (ପ୍ୟାକେଜ୍ ସଂଖ୍ୟା ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ପି-ସିଡୁ-ଆଇସିବି-ଓଲ1-ପି02)

ପ୍ରତିଶତ) ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ । ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃଚେଷ୍ଟର କରାଯାଇ (ଜାନୁଆରୀ 2013 ରୁ ନଭେମ୍ବର 2013 ମଧ୍ୟରେ) ଅନ୍ୟ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 367.54 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ମୂଳ ଠିକାଦାର ମାନେ 2012 ମସିହାରେ ବିବାଦ ସମାଧାନ ବୋର୍ଡ (ଡିଆର୍ବି) ନିକଟରେ ପାଞ୍ଚଟି<sup>175</sup> ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଦୁଇଟି ଦାବିକୁ ନେଇ ଡିଆର୍ବି ଠିକାଦାରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରାୟ ଜାରି କରିଥିଲେ । ବୁଦ୍ଧିନୀମାତ୍ର ସର୍ତ୍ତର ଧାରା 20.6 ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଶା ଆର୍ବିଟ୍ରେସନକୁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆର୍ବିଟ୍ରେସନ୍ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ମଧ୍ୟ ଜିଏସ୍‌ସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ଉପରେ ଭିନ୍ନ ରାଶି ବାବଦରେ 6.49 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ ।

ଇତି ମଧ୍ୟରେ ଠିକାଦାରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବିର ସମାଧାନ ପାଇଁ (ଡିସେମ୍ବର 2016) ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲେ । ଆପୋସ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କମିଟି (ନଭେମ୍ବର 2017) 35.23 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦାରିତ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଜିସିସିର ଧାରା 15.4 ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ବାକି ଥିବା କାମର ପୁନଃଚେଷ୍ଟର ଯୋଗୁଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା 132.08 କୋଟି ଟଙ୍କାର<sup>176</sup> ପାର୍ଥକ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଓଡ଼ିଶା ଆଦାୟ କରିନଥିଲା ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ବକେୟା ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ଖୁଲାପକାରୀ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ ନହେବା ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବିବାଦର ସମାଧାନ କରି ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ ଯେପରି କୌଣସି କ୍ଷତି ନପହଞ୍ଚେ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ଆଇନ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଯଦି ଏପରି ହୁଏ, ତେବେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଦାରିତ କରିବାକୁ କହିଥିଲା । ଅବଶିଷ୍ଟ କାମର ପୁନଃଚେଷ୍ଟର ଯୋଗୁଁ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠାରୁ 132.08 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନଥିବା ଅତିବ୍ରତ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ।

ଉତ୍ତରରେ ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2023) ଯେ, ସେଟଲମେଣ୍ଟ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଜିସିସିର ଧାରା 15.4 ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲାନ୍ସ କାମର ପୁନଃଚେଷ୍ଟରରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଆଦାୟ ହୋଇନଥିବାରୁ ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ।

**6.5 ପ୍ରକଳ୍ପ ନିଷାଦନ**

**6.5.1 ଭୁଲ ଭାବେ ଲିଡ୍ ଚାର୍ଜ ଗ୍ରହଣ ଫଳରେ 38.32 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ହୋଇଥିଲା**

ଓପିଡ଼ି ସଂହିତା ଭାଗ-1 ର ଅନୁକ୍ଳେଦ 3.4.10 ରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆକଳନ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ଦରସୂଚୀ (ଏସ୍‌ଓଆର୍) ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନର ଅତ୍ୟନ୍ତ ମିତବ୍ୟୟିତା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଉପାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

ପିଏମ୍‌ସୁରେ ଥିବା ରେକର୍ଡ୍ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ଲିଡ୍ ଚାର୍ଜକୁ ଭୁଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କାରଣରୁ ଆକଳନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଠିକାଦାରମାନେ ଅନୁଚିତ୍ ଫାଇଦା ପାଇଥିଲେ, ଯାହା କି ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା:

<sup>175</sup> ଦାବି 1 – କାର୍ଯ୍ୟର ଜିଏସ୍‌ସି ଆଇଟମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରିମାଣ  
 ଦାବି 2 – ଶ୍ରମ ସେସ୍ ଫେରସ୍ତ ଆଦାୟର ପ୍ରତିପୁରଣ  
 ଦାବି 3 – ଧାରା-1 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ କ୍ଷତିପୁରଣ ଆଦାୟ ବିରୋଧରେ  
 ଦାବି 4 – ବୁଦ୍ଧିନୀମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ  
 ଦାବି 5 – ବାଧ୍ୟମୁକ୍ତ ଜାଗା ଉପଲବ୍ଧ ନହେବା କାରଣରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହେବୁ କ୍ଷତିପୁରଣ ଦାବି ।

<sup>176</sup> ଡିଆର୍ବିରେ ଥିବା ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ: 321.74 କୋଟି ଟଙ୍କା, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ ମୂଲ୍ୟ: 86.28 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ 321.74 କୋଟି ଟଙ୍କା - 86.28 କୋଟି ଟଙ୍କା = 235.46 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟର ପୁନଃସାର ଦାମ 367.54 କୋଟି ଟଙ୍କା, ପାର୍ଥକ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ 367.54 କୋଟି ଟଙ୍କା - 235.46 କୋଟି ଟଙ୍କା = 132.08 କୋଟି ଟଙ୍କା

**6.5.1.1** ଚାନ୍ଦବାଲି-ଭଦ୍ରକ-ଆନନ୍ଦପୁର ରାସ୍ତାର ଅବଶିଷ୍ଟ କାମର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପଥର ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ଅତିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ବାୟୁଚ୍ଛି ଖଣି ଠାରୁ ଲିଡ୍ ଦୂରତା (ଫେବୃଆରୀ 2013) 67 କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2007-08 ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୂଳ ଆକଳନରେ ସମାନ ଖଣି ପାଇଁ 43 କିଲୋମିଟର ଲିଡ୍ ଦୂରତା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । 24 କିଲୋମିଟର ଅତିରିକ୍ତ ଲିଡ୍ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଫଳରେ ପ୍ରତି ଘନ ମିଟର ପିଛା 164.86 ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ଏହିପରି 1,76,896 ଘନ ମିଟର ପଥର ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ 2.92 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ।

ଉତ୍ତରରେ ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2023) ଯେ, ଖଣିରେ ପଥରର ଅଭାବ ଥିବାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଲିଡ୍ କୁ ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା । ଉକ୍ତ ଖଣିରେ ପଥର ଅଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗ କୌଣସି ଦସ୍ତାବିଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିବାରୁ ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ।

**6.5.1.2** ରାଜ୍ୟ ଦରର ବିଶ୍ଳେଷଣ (ଏଓଆର୍)<sup>177</sup> ର ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ (ସଡ଼କ କାର୍ଯ୍ୟ) ଟିକ୍ସଣା 4 ଅନୁଯାୟୀ ଡେଡ୍ ମିଲ୍ ପୁଣ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖଣିରୁ ମିଳିତ ପୁଣ୍ୟ ସାଇଟକୁ ଏବଂ ମିଲ୍ ପୁଣ୍ୟରୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ପାଇଁ ସମୁଦାୟ ଦୂରତା ଖଣିରୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।

11 ଟି ସଡ଼କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଆକଳନ ମୁଖ୍ୟ ଯତ୍ନା, ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2008 ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2016 ମଧ୍ୟରେ 1,342.14 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ (ନଭେମ୍ବର 2010 ରୁ ମଇ 2018 ମଧ୍ୟରେ) ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ 1,359.20 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅପ୍ରେଲ 2021 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ।

ଡବ୍ଲୁଏମ୍ଏମ୍, ଡିବିଏମ୍ ଏବଂ ବିସି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ 11.02 ଲକ୍ଷ ଘନମିଟର ପଥର ଉତ୍ପାଦ, ଖଣିରୁ ମିଶ୍ରଣ ପୁଣ୍ୟକୁ ଏବଂ ମିଶ୍ରଣ ପୁଣ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପରିବହନ କରାଯାଇଥିଲା । ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଖଣିରୁ ମିଶ୍ରଣ ପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ମିଶ୍ରଣ ପୁଣ୍ୟରୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପରିବହନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା ।

ଅତିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଏହି ଆକଳନରେ ପଥର ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ପାଇଁ, ଖଣିରୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଲିଡ୍ ଚାର୍ଜ୍ 9 ରୁ 123 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ମିଶ୍ରଣ ପୁଣ୍ୟରୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପରିବହନ ପାଇଁ ଅଯଥା ଲିଡ୍ ଚାର୍ଜ୍ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା, 7 ରୁ 24 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇଟମ୍ ଦରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ଏଓଆର୍ ର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଥିଲା । ମିଶ୍ରଣ ପୁଣ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଲିଡ୍ ଚାର୍ଜ୍ (ଘନ ମିଟର ପିଛା 71.28 ଟଙ୍କାରୁ 208.14 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ), ଆଇଟମ୍ ଦରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ଆନୁମାନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ 13.04 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା, ଯାହା **ପରିଶିଷ୍ଟ-XXIV** ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆକଳନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଧାରରେ କାମ ପ୍ରଦାନ ଫଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ସହ ସଂପୃକ୍ତ ଠିକାଦାରମାନେ ଅଯଥା ଫାଇଦା ପାଇଥିଲେ ।

ଉତ୍ତରରେ, ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2023) ଯେ, ଆନୁମାନିକ ଦର ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ କାରଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତ ରୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ଆଧାରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ

<sup>177</sup> ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆଇଟମ୍ ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ନିମନ୍ତେ ବିଚାରକୁ ନିଆଯିବାକୁ ଥିବା ଗ୍ରହ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ବିହିତ କରି ଓଡ଼ିଶା ଏଓଆର୍ 2006 ପ୍ରକାଶନ କରିଥିଲେ



ବାସ୍ତବକଥା ହେଲା, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ନିଲାମକୁ ଏଭଳି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆକଳନ ସହ ତୁଳନା କରିବା ଫଳରେ ଠିକାଦାରମାନେ ଅନୁଚିତ୍ ଫାଇଦା ପାଇଥିଲେ ।

**6.5.1.3** ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତା, ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ରାସ୍ତା<sup>178</sup> ପାଇଁ 406.99 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆକଳନ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2013 ରୁ ଜୁଲାଇ 2015 ମଧ୍ୟରେ) କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2013 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2016 ମଧ୍ୟରେ 375.72 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ରୁ ଜୁନ୍ 2017 ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଅପ୍ରେଲ 2018 ରୁ ମଇ 2019 ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ 379.38 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଉପରୋକ୍ତ ଆକଳନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ବାଲି ପରିବହନ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଲିଡ୍ 15 ରୁ 22 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ତେବେ ଜଗତପୁର-ଦୁହୁରିଆ ରାସ୍ତା<sup>179</sup> ଛାଡ଼ି ଚାର୍ଟି ଅନୁଯାୟୀ ବାଲି ପାଇଁ 10 ରୁ 14 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଡ୍ ଗ୍ରହଣୀୟ ଥିଲା । ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ରାସ୍ତା କାମ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚରୁ ଆଠ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ଲିଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ 10.29 ଲକ୍ଷ ଘନମିଟର ବାଲି ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା ଏବଂ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 6.08 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକା ଫାଇଦା ମିଳିଥିଲା, ଯାହା **ପରିଶିଷ୍ଟ-XXV** ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।

ଉତ୍ତରରେ ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2023) ଯେ, ନିଲାମକାରୀଙ୍କୁ ଆକଳନ ଆଇଟମ୍ ଦର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ନିଲାମକାରୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ଆକଳନରୁ ଦର ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି । ତେବେ ବାସ୍ତବକଥା ହେଲା, ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ନିଲାମକୁ ଏଭଳି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆକଳନ ସହ ତୁଳନା କରିବା ଫଳରେ ଠିକାଦାରମାନେ ଅଧିକା ଫାଇଦା ପାଇଥିଲେ ।

**6.5.1.4** ଚାନ୍ଦବାଲି-ଭଦ୍ରକ-ଆନନ୍ଦପୁର ରାସ୍ତାର ତିନୋଟି ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍, ଭଦ୍ରକରୁ ଆନନ୍ଦପୁର (ଅବଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ), ଭଦ୍ରକରୁ ପିରାହାଟ ଓ ପିରାହାଟରୁ ଚାନ୍ଦବାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ଆକଳନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମୋରମ୍<sup>180</sup> ପାଇଁ ଲିଡ୍ ଚେନାପାଡ଼ି/ ଢେଙ୍କାରୁ ଯଥାକ୍ରମେ 40 କିଲୋମିଟର, 55 କିଲୋମିଟର ଓ 78 କିଲୋମିଟର ଥିଲା । ତେବେ ଉପରୋକ୍ତ ରାସ୍ତାର ସୂଚକ ଛାଡ଼ି ଚାର୍ଟି ଅନୁଯାୟୀ, ମୋରମ୍ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଲିଡ୍ ଯଥାକ୍ରମେ 17 କିଲୋମିଟର, 48 କିଲୋମିଟର ଏବଂ 71 କିଲୋମିଟର ଥିଲା । ତେଣୁ, ମୋରମ୍ ପାଇଁ ଲିଡ୍ ଚାର୍ଜ 266.80 ଟଙ୍କା, 552 ଟଙ୍କା ଏବଂ 706.90 ଟଙ୍କା ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆକଳନରେ 379.50 ଟଙ୍କା, 602.90 ଟଙ୍କା ଏବଂ 752.40 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଯଥାକ୍ରମେ 112.70 ଟଙ୍କା, 50.90 ଟଙ୍କା ଏବଂ 45.50 ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହିପରି 3.63 ଲକ୍ଷ ଘନମିଟର ମୋରମ୍ ପରିବହନ ପାଇଁ ଆକଳନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ 2.37 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକାଦାରମାନ ଅଧିକା ଫାଇଦା ପାଇଥିଲେ, ଯାହା **ପରିଶିଷ୍ଟ-XXVI** ରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଛି ।

<sup>178</sup> (i) ଜଗତପୁରରୁ ନିଶ୍ଚିତକୋଇଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2- ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ଓ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ (ପ୍ୟାକେଜ୍ ନଂ-ଓଏସ୍ଆର୍ପି-ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁ-ଆଇସିବି-ପି04ଏ 1) (ii) ନିଶ୍ଚିତକୋଇଲି ରୁ ଦୁହୁରିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟମାନ କ୍ୟାରେଜ୍ ଡ୍ରେଗ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ଓ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ (ପ୍ୟାକେଜ୍ ନଂ-ଓଏସ୍ଆର୍ପି-ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁ-ଆଇସିବି-ପି04ଏ2) ଏବଂ (iii) ଦୁହୁରିଆରୁ ଚାନ୍ଦ ବାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ଓ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ (ପ୍ୟାକେଜ୍ ନଂ-ଓଏସ୍ଆର୍ପି-ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁ-ପି04ଏ) ।

<sup>179</sup> ଜଗତପୁର-ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତାର କିଛି ଅଂଶ ।

<sup>180</sup> ଏହା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ, ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ, ଗ୍ରାଭେଲ, ପଥର କଣିକା ଇତ୍ୟାଦିର ମିଶ୍ରଣ ଅଟେ । ପ୍ଲୁମ୍ ଫିଲିଂ, ରାସ୍ତା ଫୁଟପାଥ, ଖାଲରେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଫିଲିଂ, ଫୁଟିଂ ଗାଡ଼ ଇତ୍ୟାଦିରେ ମୋରମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।

ଉତ୍ତରରେ ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2023) ଯେ ଖଣିରେ ସାମଗ୍ରୀର ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆକଳନରେ ମୋରମ ପାଇଁ ହାରାହାରି ଲିଡକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ନିକଟସ୍ଥ ଖଣିରେ ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ ନହେବା ସପକ୍ଷରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇନଥିଲା ।

**6.5.1.5** ଏଓଆର୍ 2006 ର ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର 35 ତମ ଆଇଟମରେ, ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବୁରୋ ପିଟ୍‌ରୁ<sup>181</sup> ପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁମୋଦିତ ସାମଗ୍ରୀ, ସମସ୍ତ ଲିଫ୍ଟ ଏବଂ ଲିଡ୍ ସହିତ, ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପାୟରେ ଏହି ସାମଗ୍ରୀକୁ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟରର ଲିଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ସଂପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନକୁ ପରିବହନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଓଏସଆର୍‌ପି ବିଡ୍ ତକ୍ସିମେଣ୍ଟର ବୈଷୟିକ ସ୍ୱେସିଫିକେସନର ଧାରା 111.3 ଅନୁଯାୟୀ ଠିକାଦାର ବୁରୋ କ୍ଷେତ୍ର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନକୁ ଜଡ଼ାକର୍ତ୍ତ ଭାବେ ପାଳନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ।

ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅତିର୍ତ୍ତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲା:

- ପାଞ୍ଚଟି ରାସ୍ତାର ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 7.75 ଲକ୍ଷ ଘନ ମିଟର ପରିମାଣର ମାଟି ପରିବହନ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ଆକଳନରେ ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ପରିବର୍ତ୍ତେ (ଯାହା ଏଓଆର୍‌ରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି) 10 ରୁ 68 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଲିଡ୍ ଦୂରତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆକଳନରେ ଘନମିଟର ପିଛା 33.58 ରୁ 227.68 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତିରିକ୍ତ ଲିଡ୍ ଦର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।
- ତୁଚ୍ଛିର ସର୍ଭ ଅନୁଯାୟୀ, ଠିକାଦାରମାନେ ବୁରୋ ପିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବୁରୋ କ୍ଷେତ୍ର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ ପ୍ରକାଶ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଆଗୁଆ ଦାଖଲ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଠିକାଦାରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜମିରୁ ବୁରୋ ମାଟି ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିବା ତୁଚ୍ଛିର ନକଲ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିବାର ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଠିକାଦାରମାନେ ଏଭଳି କୌଣସି ପ୍ଲାନ ଦାଖଲ କରିନଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମାଟିର ଉତ୍ସ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏହିପରି, ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ବିନା ପାଞ୍ଚ କିଲୋମିଟର ପରିବର୍ତ୍ତେ 10 ରୁ 68 କିଲୋମିଟର ଲିଡ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଫଳରେ 7.75 ଲକ୍ଷ ଘନମିଟର ମାଟି ପରିବହନ ଦିଗରେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 13.91 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ଫାଇଦା ମିଳିଥିଲା ବୋଲି **ପରିଶିଷ୍ଟ-XXVII** ରେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦିଆଗଲା ।

ଉତ୍ତରରେ ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2023) ଯେ ମାଟି ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପ୍ରକୃତ ଲିଡକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଟି ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନଟ ସପକ୍ଷରେ ବିଭାଗ କୌଣସି ରେକର୍ଡ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିବାରୁ ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇ ନଥିଲା ।

ଏହିପରି ଆକଳନରେ ଲିଡ୍ ଚାର୍ଜକୁ ଭୁଲ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଫଳରେ 38.32 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ।

**6.5.2 ରାଜ୍ୟ ଏସ୍‌ଓଆର୍/ଏଓଆର୍ ଗ୍ରହଣ ନହେବା କାରଣରୁ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ**

ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟ ଏସ୍‌ଓଆର୍/ ଏଓଆର୍ ଗ୍ରହଣ ନକରିବା କାରଣରୁ ଅତିଗତରେ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

**6.5.2.1** ଓପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି ସଂହିତାର ଅନୁକ୍ଳେଦ 3.4.10 ଅନୁଯାୟୀ ଯେକୌଣସି କାମ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଏସ୍‌ଓଆର୍ ଗ୍ରହଣ କରି ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟ ଏସ୍‌ଓଆର୍ ଅକ୍ଲୋବର

<sup>181</sup> ବୁରୋ କ୍ଷେତ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠାରୁ ସାମଗ୍ରୀ ଖନନ କରାଯାଇ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭର୍ତ୍ତି ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଏ ।

2013 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଓଭରହେଡ୍ ଚାର୍ଜ ଏବଂ ତାପରେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଲାଭ ଏବଂ ଓଭର ହେଡ୍ ଚାର୍ଜ ବାବଦରେ 7.5 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ମୋଟ 15 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଭର ହେଡ୍ ଚାର୍ଜ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ ।

ପିଏମ୍‌ୟୁରେ ଥିବା ରେକର୍ଡ୍ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2008 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ମଧ୍ୟରେ ମୂଖ୍ୟ ଯନ୍ତା, ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା 1610.06 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ 13ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ସମନ୍ୱୟ ଆକଳନ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା । ନଭେମ୍ବର 2010 ରୁ ମଇ 2018 ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନଭେମ୍ବର 2008 ରୁ ନଭେମ୍ବର 2016 ମଧ୍ୟରେ 1572.78 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଜୁନ୍ 2016 ରୁ ଅପ୍ରେଲ 2021 ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ।

ଅତିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ, 13 ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର କାମ ପାଇଁ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଓଭର ହେଡ୍ ଦର ବାବଦରେ 8 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଲାଭ ପାଇଁ 10 ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପାଦାନ ଉପରେ 18.8 ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିଲା । ସଡ଼କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ଏସ୍‌ଆର୍ ଏବଂ ଏଓଆର୍ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମ୍‌ଓଆର୍‌ଟି ଆଣ୍ଡ ଏଚ୍ ଡାଟା ପୁସ୍ତକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ମାନଦଣ୍ଡରେ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ନ ଥିଲା ।

ଉପରୋକ୍ତ ସଡ଼କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଏସ୍‌ଆର୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏମ୍‌ଓଆର୍‌ଟି ଆଣ୍ଡ ଏଚ୍ ଡାଟା ପୁସ୍ତକ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଫଳରେ ଓଭରହେଡ୍ ଦର ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଲାଭ ବାବଦରେ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରତିଶତ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରକଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା । ଯାହାଫଳରେ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ 69.54 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଚିତ୍ ଫାଇଦା ମିଳିଥିଲା, ଯାହାକି **ପରିଶିଷ୍ଟ -XXVIII** ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ଅତିରରେ ଏହା ଦର୍ଶାଯିବା ପରେ ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2023) ଯେ, ନିଲାମଧାରୀଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଆକଳନ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଟେଣ୍ଡରକୁ ତୁଳନା କରି ଅନୁମୋଦନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଲାମ ରାଶିର ଆନୁମାନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ବାସ୍ତବ କଥା ହେଲା ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ନିଲାମକୁ ଏପରି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆକଳନ ସହ ତୁଳନା କରିବା ଫଳରେ ଠିକାଦାରମାନେ ଅନୁଚିତ୍ ଫାଇଦା ପାଇଥିଲେ ।

**6.5.2.2** ଜୁଲାଇ 2015 ରୁ ଅକ୍ଟୋବର 2017 ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସୁଦୂତାକରଣ କରି ଦୁଇ ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ମୂଖ୍ୟ ଯନ୍ତା, ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଆକଳନ କରାଯାଇ 426.70 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା । ଜୁନ୍ 2017 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 2019 ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ 424.56 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାନୁଆରୀ 2018 ରୁ ଅପ୍ରେଲ 2021 ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ମୋଟ 396.15 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଅତିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ଆକଳନରେ 191 ଘନମିଟର ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଏଓଆର୍ ଅନୁଯାୟୀ 60/70 ମାନକ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଗ୍ରେଡ୍ 22.50 ଟନ୍ ବିଗୁମିନର<sup>182</sup> ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବେଳେ 24.30 ଟନ୍ ସିଆର୍‌ଏମ୍‌ଟି<sup>183</sup> ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ତଦନୁଯାୟୀ ବିସି ଦର ଘନ ମିଟର ପିଛା 247.48 ଟଙ୍କାରୁ 358.58 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିଲା । ଏଓଆର୍ ଠାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ସିଆର୍‌ଏମ୍‌ଟିର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ 35,036.70 ଘନମିଟର ବିସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ 1.17 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକି **ପରିଶିଷ୍ଟ -XXIX** ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

<sup>182</sup> ବିଗୁମିନ 60/70 ହେଉଛି ବିଗୁମିନର ଏକ ମାନକ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଗ୍ରେଡ୍ ସାଧାରଣତଃ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପେଭିଙ୍ଗ୍ ଗ୍ରେଡ୍ ବିଗୁମିନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

<sup>183</sup> କ୍ରମ ରବର ମୋଡିଫାୟାଡ୍ ବିଗୁମିନ ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋ କାର୍ବନ୍ ବାଇକ୍ସର ଯାହା ବିଗୁମିନ ଏବଂ ଜିକ୍ସି ଏଡିଟିଭ୍ ସହିତ କ୍ରମ ରବରର ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ ପାରାମିଟ୍ରିକ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରାପ୍ତ ।

ଉତ୍ତରରେ ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2023) ଯେ, ଏମ୍‌ଓଆର୍‌ଟିଏର୍ ସ୍ୱେସିଫିକେସନର ପଞ୍ଚମ ସଂଶୋଧନ ଅନୁଯାୟୀ ସିଆର୍‌ଏମ୍‌ବିର ପରିମାଣ ନେଇ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣ ନୁହେଁ କାରଣ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଏମ୍‌ଓଆର୍‌ଟିଏର୍ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ।

**6.5.2.3** ଓପିଡିବୁଡି କୋଡର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.4.10 ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଯେ ଆକଳନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମିତବ୍ୟୟିତା ଉପାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । 200 ଘନମିଟର ମାଟି ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଏମ୍‌ଓଆର୍‌ରେ ମୋଟର ଗ୍ରେଡର<sup>184</sup> ଉଡ଼ା ଶୁଳ୍କ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 1,545 ଟଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ।



ଫଟୋ ସଂଖ୍ୟା 17: ମୋଟର ଗ୍ରେଡର ଚିତ୍ର

ପିଏମ୍‌ୟୁରେ ଥିବା ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ 13 ଟି କାର୍ଯ୍ୟର ଆକଳନରେ ଏମ୍‌ଓଆର୍‌ମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସର୍ବ୍‌ସେ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମାଟିର ଗ୍ରେଡିଂ ଏବଂ ସମତଳକରଣ ଦିଗରେ 1,545 ଟଙ୍କା ଉଡ଼ା ଶୁଳ୍କ ସହିତ ମୋଟର ଗ୍ରେଡରର କ୍ଷମତା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 100 ଘନ ମିଟର ଭାବରେ ନିଆଯାଇଥିଲା । 200 ଘନମିଟର ପରିବର୍ତ୍ତେ 100 ଘନମିଟର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ଏହି ଉଡ଼ା ଶୁଳ୍କ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 28.75 ଲକ୍ଷ ଘନମିଟର ମାଟିର ଗ୍ରେଡିଂ ଏବଂ ସମତଳକରଣ ବାବଦରେ ଆକଳନ ଖର୍ଚ୍ଚ 2.75 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା, ଯାହା କି **ପରିଶିଷ୍ଟ -XXX** ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି । ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆକଳନ ଆଧାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ଫଳରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ସହ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 2.75 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଉତ୍ତରରେ, ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2023) ଯେ ନିଲାମଧାରୀମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀର ଆକଳନ ଦର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ନିଜର ଆକଳନ ଆଧାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ତୁଳନାରେ ସେମାନଙ୍କର ଦର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ । ଏହି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା କାରଣ କାମର ମୋଟ ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟ ଚେଷ୍ଟରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ନିଲାମଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଦରକୁ ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ତୁଳନା କରି ନିଲାମଧାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଦର ରୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ନିଲାମଧାରୀମାନେ ଅନୁଚିତ୍ ଲାଭବାନ ହୋଇଥିଲେ ।

**6.5.3 ଅଧିକ ଦର ଗ୍ରହଣ ହେବା କାରଣରୁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ୍ ଫାଇଦା**

”ଭବନାପାଟଣା ରୁ ଖରିଆର<sup>185</sup> ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟମାନ ଯାନବାହନ ପଥକୁ ଦୁଇ ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ଓ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ” କରିବା ପାଇଁ ଆକଳନ ଓ ତୁଚ୍ଛିନାମାରେ ରୁରୋ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅନୁମୋଦିତ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ବନ୍ଧ ଓ ଉପଗ୍ରେତ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା । ବନ୍ଧରେ 1,49,647 ଘନମିଟର ମାଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ହାର ଘନମିଟର ପିଛା 160 ଟଙ୍କା ଏବଂ 2,14,827 ଘନ ମିଟର ସର୍ବ୍‌ଗ୍ରେଡ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ହାର ଘନମିଟର ପିଛା 175 ଟଙ୍କା ଥିଲା ।

<sup>184</sup> ଏକ୍ ଗ୍ରେଡର, ସାଧାରଣତଃ ରୋଡ୍ ଗ୍ରେଡର, ମୋଟର ଗ୍ରେଡର କିମ୍ବା କେବଳ ବ୍ଲେଡ୍, ଯାହାକି ଗ୍ରେଡିଂ ସମୟରେ ଏକ ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ଲମ୍ବା ବ୍ଲେଡ୍ ସହିତ ଭାରୀ ଯନ୍ତ୍ର ଏକ ରୂପ ।  
<sup>185</sup> ଏସ୍‌ଏର୍-16 ର କିଲୋମିଟର 2/0 ରୁ କିଲୋମିଟର 70/0

ପିଏମ୍‌ୟୁରେ ଥିବା ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ମୂଳ ରୁକ୍ଷନାମା (ଜୁଲାଇ 2013) ରେ ଉପରୋକ୍ତ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ଦର ଉପଲକ୍ଷ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏକ ଅନୁପୂରକ ଟ୍ରକ୍ସ (ଡିସେମ୍ବର 2018 ରେ) କରାଯାଇ ଯଥାକ୍ରମେ 160 ଟଙ୍କା ଏବଂ 175 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଘନମିଟର ପିଛା ଯଥାକ୍ରମେ 176.60 ଟଙ୍କା ଏବଂ 224.20 ଟଙ୍କାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରୁଡ୍‌କାନ୍ସ ବିଲରେ ବନ୍ଦ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 1,93,171 ଘନମିଟର ଖନନ ଓ 93,762 ଘନମିଟର ସର୍ବଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ ମାଟି ବନ୍ଦ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 78.18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଅନୁପୂରକ ରୁକ୍ଷନାମାରେ ଅଧିକ ଦର ଗ୍ରହଣ କରିବାର କାରଣ ରେକର୍ଡରେ ଉପଲକ୍ଷ ହୋଇନଥିଲା । ଅଧିକ ଦରରେ ମାଟି ଖନନ ଫଳରେ 78.19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହେବା ସହ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ୍ ଫାଇଦା ହୋଇଥିଲା ।

ଉତ୍ତରରେ ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2023) ଯେ ଯେହେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିମାଣ ରୁକ୍ଷରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପରିମାଣର 25 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ରୁକ୍ଷର ସର୍ଭାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ବିଚ୍ୟୁତ୍ ପରିମାଣର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରୁକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟର ଏକ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଦୁଇଟି ସାମଗ୍ରୀର ଯୁନିଟ୍ ଦରକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି । ଉତ୍ତରଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ, 25 ପ୍ରତିଶତ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟବହୃତ ପରିମାଣ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଆକଳନ ବାସ୍ତବ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

**6.5.4 ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆଇଟମର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦର ଯୋଗୁଁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ୍ ଫାଇଦା**

ଭଦ୍ରକରୁ ପିରହାଟ ରାସ୍ତାର<sup>186</sup> କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ସମୟରେ ଟେଣ୍ଡର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୂଖ୍ୟ ଯନ୍ତା, ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦନ ଅନୁଯାୟୀ ପରିସର ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥିଲା (ଡିସେମ୍ବର 2017), କାରଣ ମୋରମର ଅଭାବ ଏବଂ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ରହିଥିଲା । ତେଣୁ କ୍ରସର ଷ୍ଟୋନ ଧୂଳି ସହିତ 8,539.83 ଘନ ମିଟର ସର୍ବଗ୍ରେଡ ପାଇଁ ଘନମିଟର ପିଛା 1,588.70 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଆଇଟମ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସରରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଅତିଚଳୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏସ୍‌ଆର୍ (ଜିଏସ୍‌ଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ) ହାର ଅନୁଯାୟୀ ପଥର ଧୂଳିର ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ ଘନମିଟର ପିଛା 83.81 ଟଙ୍କା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ ଘନମିଟର ପିଛା 340 ଟଙ୍କା ଭାବେ ନିଆଯାଇଥିଲା । ଇଞ୍ଜିନିୟର-ଇନ୍-ଚିଫ୍ (ଇଆଇସି) କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳର ନିକଟତମ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ମର୍ଡ୍ରେ 62 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ବାଗୁଡ଼ି ପଥର ଖଣି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ (ଜାନୁଆରୀ 2018) । କିନ୍ତୁ, ଚତେଇଧରା ଖଣି ଠାରୁ 100 କିଲୋମିଟର ଲିଡ୍ ଦୂରତା ନିଆଯାଇଥିଲା । ଏସ୍‌ଆର୍ ଏବଂ ପଥର ଧୂଳି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଲିଡ୍ ବିଚାରକୁ ନେଲେ, ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ଘନମିଟର ପିଛା 1,019 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଯାହା କି ଭେରିଏସନ୍ ଆଇଟମ୍ ପାଇଁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଦର ତୁଳନାରେ ଘନମିଟର ପିଛା 569.70 ଟଙ୍କା କମ୍ ଥିଲା ।

8,539.83 ଘନମିଟର ଭେରିଏସନ୍ ଆଇଟମ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଦର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବା ଫଳରେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 48.65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁଚିତ୍ ଫାଇଦା ମିଳିଥିଲା ।

ଉତ୍ତରରେ, ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2023) ଯେ ଜିସିସି ଅନୁଯାୟୀ ଆଇଟମ୍ ପାଇଁ ଯୁନିଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ । ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଏସ୍‌ଆର୍‌ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ ଦର ଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ ଅଧିକ ଦୂରତା ପାଇ ଲିଡ୍ ଚାର୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ଯୁନିଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ।

**6.6 ତଦାରଖ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ**

<sup>186</sup> ଚାନ୍ଦବାଲି-ଭଦ୍ରକ-ଆନନ୍ଦପୁର ରାସ୍ତାର କିଛି ଅଂଶ

ପ୍ରକାଶର ପିଏଡି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛି ଯେ ପ୍ରକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ତଦାରଖ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରକାଶର ପ୍ରଭାବ, ଫଳାଫଳ ଆକଳନ କରିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକଶିତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଅତିଗତରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ତ୍ରୁଟି ନିମ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା:

**6.6.1 ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ**

ପ୍ରକାଶର ଫାଇନାନ୍ସ ମାନୁଆଲର ଅନୁକ୍ଷେପ 7.2 ଅନୁଯାୟୀ ଆର୍ଥିକ କାରବାରର ସଠିକତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସନୀୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା, ଗଣିତଗତ ଭୁଲ, ତ୍ରୁଟି, ଭୁଲ ବର୍ଗୀକରଣ ମାମଲା, ଅସାଧାରଣ କାରବାର ଏବଂ ବଜେଟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇତ୍ୟାଦି ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ସଚ୍ଚୁଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଫାଇନାନ୍ସ ମାନୁଆଲର ଅନୁକ୍ଷେପ 1.5 ଅନୁଯାୟୀ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥୋଗ୍ରାଫି ଡିଭିଜନର ଓଡ଼ବୁଡି ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଠିକାଦାର ଏବଂ ତଦାରଖ ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ମନିଟର କରିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ତଦାରଖ କରିବା ପିଏମ୍‌ସୁର ଦାୟିତ୍ୱ । ପିଏମ୍‌ସୁକୁ ଦେୟ ସ୍ଥାନକପତ୍ର ରୂପାନ୍ତ କରିବା, ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ଠିକାଦାରଙ୍କ ଖାତା ଏବଂ ଓପିଡବୁଡି କୋଡ ଅଧିନରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରେକର୍ଡର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ।

ପିଏମ୍‌ସୁରେ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଭାବର କେତେକ ଉଦାହରଣ ସାମନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

**6.6.1.1** ଓପିଡବୁଡି କୋଡର ପରିଶିଷ୍ଟ-II ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ (i) ଟେକ୍ ମାପ ରେଜିଷ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ (ii) କାର୍ଯ୍ୟର ମାପ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ଅଧିକାଂଶ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ମାପ ଗୁଡ଼ିକର ସଠିକତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର 10 ପ୍ରତିଶତ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ମାପ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । କିନ୍ତୁ ଅତିଗତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ପିଏମ୍‌ସୁ ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଟେକ୍ ମାପ ରେଜିଷ୍ଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅତିଗତକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ମାପ ପୁସ୍ତକରେ ଏହିପରି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ମାପ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଏଣ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ନଥିଲା, ଯଦିଓ ଓପିଡବୁଡି କୋଡ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ।

ଉତ୍ତରରେ, ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2023) ଯେ, ଓଡ଼ବୁଡି ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ ମାପ ପାଇଁ ରୁକ୍ଷିତ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା । ଓପିଡବୁଡି କୋଡର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ।

**6.6.1.2** ଭବନାପାଟଣା-ଖରିଆର ରାସ୍ତାର ରୂପାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଲ୍ (ବଳକା କାମ) ଯାଞ୍ଚ (ନଭେମ୍ବର 2016) କରିବା ବେଳେ ପିଏମ୍‌ସୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା ଯେ, ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ସେହି କାମ ପାଇଁ 5.30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯାହା ସେ ସମ୍ପାଦନ କରିନଥିଲେ କିନ୍ତୁ, ପୂର୍ବ ଠିକାଦାର ଏହାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ । ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟକୁ ସୁଧ ବହନକାରୀ ଅଗ୍ରାମ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବା ସହ ବର୍ତ୍ତମାନର ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠାରୁ 18 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ସୁଧ ସହ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ମୂଖ୍ୟ ଯତ୍ନ, ଡିପିଆଇଆଣ୍ଡଆର୍ (ଜୁଲାଇ 2018) ରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ।

ଅତିଗ୍ ଦେଖିଲା ଯେ, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିନା ସୁଧରେ ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ଅସ୍ୱଳ୍ପ କରାଯାଇଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2021) । ଅତିଗ୍ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲା ଯେ, ଚିହ୍ନଟ ସତ୍ତ୍ୱେ (ଡିସେମ୍ବର 2016 ରେ) ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ରେ) 51 ମାସ ବିଳମ୍ବରେ ବିନା ସୁଧରେ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା । 4.05 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ଯୋଗ୍ୟ ସୁଧ ହିସାବ କରାଯାଇଥିଲା (ଚିହ୍ନଟ ତାରିଖ ଠାରୁ ଯେହେତୁ ଅତିଗ୍‌ରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ରେକର୍ଡରୁ ପ୍ରକୃତ ଦେୟ ତାରିଖ ଠାବ କରାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ) । ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷକୁ 4.05 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ହେବା ସହ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ୍ ଫାଇଦା ହୋଇଥିଲା ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ, ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2023) ଯେ, ଚୁକ୍ତିରେ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ଉପରେ ସୁଧ ଆଦାୟ କରିବାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା । ତେବେ, ଅଧିକ ଦେୟ ଯୋଗୁଁ ଠିକାଦାର ଅପଥରେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ଏତେ ଅଧିକ ଦେୟ ପାଇଁ କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

**6.6.1.3** “ବୁଦ୍ଧପୁରରୁ ତତ୍ପ୍ରାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟମାନ ଯାନବାହନ ପଥକୁ ଦୁଇ ଲେନ୍‌ରେ ପ୍ରଶାସନକରଣ ଓ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ” କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦାରଖ ଅଭାବରୁ ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କ (ଅପ୍ରେଲ 2013 ରୁ ଅପ୍ରେଲ 2015 ମଧ୍ୟରେ) 46 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମିଥ୍ୟା ଦାବି ଉପରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ, ମଇ 2015 ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015 ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ପୁନଃ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉପରୋକ୍ତ କାମ ପାଇଁ ସେହି ଠିକାଦାର ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ମେସିନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ତଥ୍ୟକୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2013 ଏବଂ ଜୁନ୍ 2014 ରେ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା 9.69 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁଧ ମୁକ୍ତ ଉପକରଣ ଅଗ୍ରାମରୁ ଜିଣି ଥିବା ମେସିନର ବିବରଣୀ ସହିତ ମିଶାଇ ଆର୍ଥିକ ଦସ୍ତାବିଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2013 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 2016 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଶତ ଭିତ୍ତିରେ ଏହି ରାଶି ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଉପରୋକ୍ତ ଜାଲିଆତି କେବଳ ମଇ 2015 ରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଠାବ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହିପରି ଅଭ୍ୟାସ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତଦାରଖର ଅଭାବ ରହିଛି । ଏଭଳି ଅନୁଚିତ୍ ଦେୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।

ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଉତ୍ତରରେ, ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2023) ଯେ ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜାଲିଆତି ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ତରୁବି ସଂପୃକ୍ତ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କୌଣସି ତରୁବି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ବାରଣ କରିଥିଲା ।

**6.6.1.4** ସେହିଭଳି “ଚାନ୍ଦବାଲି-ଭଦ୍ରକ-ଆନନ୍ଦପୁର ରାସ୍ତା କାମ (ବଳକା କାର୍ଯ୍ୟ) ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର କ୍ୟାରେଜ ଡ୍ରେକୁ ଦୁଇ ଲାଇନକୁ ପ୍ରଶାସନକରଣ ଓ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ” କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ 17.37 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମିଥ୍ୟା ଦାବି କରିଥିଲେ । ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତିକରି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ଯତ୍ନୀ ଏକ ତଦନ୍ତ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ । ତଦନ୍ତ କମିଟି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ଯେ, ସାତଟି ସ୍ଥାନରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ତାଇଭର୍ସନ ରାସ୍ତା କାମ ପାଇଁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲେ ହେଁ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର (ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ବୃତ୍ତିଗତ କର୍ମଚାରୀ) ସମର୍ଥନ କରି ଥିଲେ । ଉପରୋକ୍ତ କାମ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା 17.37 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରିବା ସହ ସଂପୃକ୍ତ ଠିକାଦାର ଓ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ତଦନ୍ତ କମିଟି ସୁପାରିଶ କରିଥିଲା । ଏହା ସୂଚାଉଛି ଯେ, ଦାବିକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ ମାପ କରିନଥିଲା, ଯଦିଓ ଏହା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ଇଞ୍ଜିନିୟରଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ଚିଠିଆ ଅତିତ୍ ପାଇଁ ଉପଲକ୍ଷ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ଉତ୍ତରରେ, ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2023) ଯେ, ଅତିରିକ୍ତ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରାମର୍ଶଦାତା ହାଇଡ୍ରୋ ଇଞ୍ଜିନିୟର (ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବୃତ୍ତିଗତ କର୍ମଚାରୀ) ଏବଂ ଆବାସିକ ଯତ୍ନାକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ । ଜାଲିଆତି ଦାବି କରିଥିବା ଠିକାଦାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇନଥିଲା ।

**6.6.1.5** ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଅନୁମତି ଯୋଗୁଁ “ଭବନାପାଟଣା-ଖରିଆର<sup>187</sup> ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ବିଦ୍ୟମାନ ଯାନବାହନ ପଥକୁ ଦୁଇ ଲେନ୍‌ରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ” କାର୍ଯ୍ୟର ରୁଚ୍ଛିନାମା ରଘୁ (ନଭେମ୍ବର 2012) କରାଯାଇଥିଲା । ବାକି କାମ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2013) । ଦ୍ୱିତୀୟ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସର୍ତ୍ତେ ସମୟରେ ପ୍ରଥମ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଡିଭିଏମ୍ କାମ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଜିଏସ୍‌ସି ଏବଂ ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ଏମ୍ କିଛି ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ତେଣୁ, 1.32 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ପୁନଃକାମ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଉଭୟ ତଦାରଖ ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ସଂପୃକ୍ତ (ଆର୍‌ଆଇ‌ସି) ତତ୍ତ୍ୱାବଳୀର ଓଡ଼ିଶା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ତଦାରଖରେ ବିଫଳତାକୁ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ।

ଉତ୍ତରରେ, ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2023) ଯେ, ପୂର୍ବ ଠିକାଦାର ରୁଚ୍ଛି ରଘୁ ହେବାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ । ପୂର୍ବ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ କାମ ଛାଡ଼ିବା ଏବଂ ବାକି କାମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଦେଡ଼ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ଥିଲା । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଏବଂ ବିଗୁମିନସ୍ ସ୍ତର ବିନା ଉନ୍ନୋଚିତ ସର୍ବଗ୍ରେହ ଏବଂ ତଳ ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା । ବୈଷୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏଭଳି ଉନ୍ନୋଚିତ ପୃଷ୍ଠରେ କୌଣସି ଗ୍ରାଫିକ୍ ଚଳାଚଳ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ । କାରଣ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍କଳନ ହରାଇପାରନ୍ତି । ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ଭାରୀ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାଟି ଗୁରୁତର ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । କାମ ଶେଷ କରିବା ଏବଂ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂପୃଷ୍ଠର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ରୋକିବା ଦିଗରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିବାରୁ ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇନଥିଲା । କାମ ଛାଡ଼ିବା କାରଣରୁ ହୋଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଖୁଲାପକାରୀ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

**6.6.2 ରାସ୍ତାର ଗୁଣବତ୍ତାର ମିଳିତ ବସ୍ତୁଗତ ନିରୀକ୍ଷଣ**

ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ପି ଅଧିନରେ ଚାରୋଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଡିପିଆର୍ ଅନୁଯାୟୀ 20 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ରାସ୍ତାର ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ରାସ୍ତାର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ଆକଳନ ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଅତିରିକ୍ତ ଟିମ୍ (ଅଗଷ୍ଟ 2022) ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ପି ଅଧିନରେ ଥିବା ଚାରୋଟି ରାସ୍ତାର ମିଳିତ ସରକମିନ୍ ତଦନ୍ତ (ଜେପିଆଇ) କରିଥିଲେ । ଜୁନ୍ 2016 ରୁ ଅପ୍ରେଲ 2021 ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଏହି ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିବାର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉଦାହରଣ ଅତିଗତରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।

(କ) ଭବନାପାଟଣା-ଖରିଆର ରୋଡ଼: ଜୁନ୍ 2016 ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2016 ମଧ୍ୟରେ କାମ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜୁନ୍ 2017 ରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2017 ମଧ୍ୟରେ ତୁଟି ଦାୟିତ୍ୱ ଅବଧି (ଡିଏଲ୍‌ପି) କରାଯାଇଥିଲା । ସିଡି ଆପ୍ରେଟରେ<sup>188</sup> କିଲୋମିଟର 6/000 ଏବଂ କିଲୋମିଟର 8/000 ରେ ଦବିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳି ଥିଲା । ସେଠାରେ ଅନେକ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଫାଟ ସହ ଅନେକ ଖାଲ<sup>189</sup> ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ।

2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ କିଲୋମିଟର 26/000 ରୁ କିଲୋମିଟର 27/000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀକରଣ କୋଟରେ ରାସ୍ତା



ଫଟୋ 18: କିଲୋମିଟର 26/125 ରେ ଦବିଥିବା ରାସ୍ତା

<sup>187</sup> ଏସ୍‌ଏଚ୍-16 ର 2/000 କିଲୋମିଟର ରୁ 70/000 କିଲୋମିଟର  
<sup>188</sup> କ୍ୱାଡ୍ରାଣ୍ଟେଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆପ୍ରେଟ୍ ରୋଡ୍  
<sup>189</sup> 15/000 ରୁ କିଲୋମିଟର 26/000, କିଲୋମିଟର 38/000 ରୁ କିଲୋମିଟର 43/000, କିଲୋମିଟର 46/000 ରୁ କିଲୋମିଟର 48/000, କିଲୋମିଟର 51/000 ରୁ କିଲୋମିଟର 52/000, କିଲୋମିଟର 63/000 ରୁ କିଲୋମିଟର 66/000 ଏବଂ କିଲୋମିଟର 69/000



ମରାମତି କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କିଲୋମିଟର 26/125 ଏବଂ କିଲୋମିଟର 27/000 ରେ ଦବିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କିଲୋମିଟର 5/000, ରୁ କିଲୋମିଟର 20/000, କିଲୋମିଟର 46/000 ରୁ କିଲୋମିଟର 48/000, କିଲୋମିଟର 58/000 ରୁ କିଲୋମିଟର 59/000 ଏବଂ କିଲୋମିଟର 63/000 କିଲୋମିଟରରେ କୁମ୍ଭାର ଫାଟ<sup>190</sup> ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । କିଲୋମିଟର 27/000 ରୁ କିଲୋମିଟର 30/000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାରୋଟି ବ୍ରିଜ୍ ପଥ ଦବି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ରାସ୍ତା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା । କିଲୋମିଟର 41/000, କିଲୋମିଟର 54/000 ଏବଂ କିଲୋମିଟର 69/000 ରେ ସୋଲ୍ଡର ଦବିଯିବା ସହିତ ଦବିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।



ଫଟୋ 19: ଚାରୋଟି ସେତୁର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଦୁର୍ବଳ ରାସ୍ତା

**(ଖ) ଚାନ୍ଦବାଲି-ଭଦ୍ରକ-ଆନନ୍ଦପୁର ରାସ୍ତା:**

ଜୁନ୍ 2019 ରୁ ଅପ୍ରେଲ 2021 ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚଟି ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ଡିଏଲ୍‌ପି ସହିତ (ଜୁନ୍ 2020 ରୁ ଅପ୍ରେଲ 2022 ମଧ୍ୟରେ) ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ୟାକେଜ୍ରେ କାମ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । କିଲୋମିଟର 6/650 ରେ ଇଞ୍ଜାପୁର ନିକଟରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଖାଲ ଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ବିସି ପୃଷ୍ଠରେ ବାମପାର୍ଶ୍ଵ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣପାର୍ଶ୍ଵରେ, କିଲୋମିଟର 30/000 ରୁ କିଲୋମିଟର 35/000 ମଧ୍ୟରେ ଲିନିୟର ଏବଂ କୁମ୍ଭାର ଫାଟ ଥିବା ବେଳେ ଏସ୍‌ଡିବିସିରେ ଖାଲ, ବକ୍ସ କଲଭର୍ଟର ଛାତ ସ୍ଵାଭିରେ ଖାଲ ଓ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।



ଫଟୋ 20: କିଲୋମିଟର 30/000 ରୁ କିଲୋମିଟର 35/000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିନିୟର ଓ କୁମ୍ଭାର ଫାଟ



ଫଟୋ 21: ବକ୍ସ କଲଭର୍ଟର ଛାତ ସ୍ଵାଭି ଉପରେ ଏସ୍‌ଡିବିସିରେ ଖାଲ


**(ଗ) ବ୍ରହ୍ମପୁର-ତନ୍ତପାଣି ରାସ୍ତା:**

ଅଗଷ୍ଟ 2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଏଲ୍‌ପି ସହ ଏହି କାମ ଅଗଷ୍ଟ 2016 ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ରାସ୍ତା ପୃଷ୍ଠରେ କିଲୋମିଟର 5/000 ରୁ କିଲୋମିଟର 8/000, କିଲୋମିଟର 10/000 ରୁ କିଲୋମିଟର 11/000, କିଲୋମିଟର 16/000 ରୁ କିଲୋମିଟର 18/000, କିଲୋମିଟର 39/000, କିଲୋମିଟର 42/000 ରୁ କିଲୋମିଟର 45/000 ରୁ ଏବଂ କିଲୋମିଟର 49/000 ରେ ଖାଲ ହୋଇଥିଲା । ରାସ୍ତାରେ କିଲୋମିଟର 10/000 ରୁ କିଲୋମିଟର 11/000, କିଲୋମିଟର 20/000 ରୁ କିଲୋମିଟର 21/000 ଏବଂ କିଲୋମିଟର 27/000 ରୁ କିଲୋମିଟର 28/000 ରେ କୁମ୍ଭାର ଫାଟ ଓ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଫାଟ



ଫଟୋ 22 : କିଲୋମିଟର 10/000 ରୁ 11/000 କିଲୋମିଟରରେ ଖାଲ ଓ ଭୂପୃଷ୍ଠ ଫାଟ

<sup>190</sup> ପରସ୍ପର ସହ କଡ଼ିତ ଫାଟକୁ କୁମ୍ଭାର ଫାଟ କୁହାଯାଏ

<p>ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।</p>	
<p><b>(ଘ) ଜଗତପୁର-ଦୁହୁରିଆ-ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତା:</b></p> <p>ଜୁଲାଇ 2018 ରୁ ମଇ 2019 ମଧ୍ୟରେ କାମ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜୁଲାଇ 2019 ରୁ ମଇ 2020 ମଧ୍ୟରେ ଡିଏଲ୍‌ପି ଥିଲା । ରାସ୍ତା ପୃଷ୍ଠରେ କିଲୋମିଟର 0/500 ରୁ କିଲୋମିଟର 1/000, କିଲୋମିଟର 37/000 ରୁ କିଲୋମିଟର 49/000, କିଲୋମିଟର 54/000 ରୁ କିଲୋମିଟର 55/000, କିଲୋମିଟର 57/000 ରୁ କିଲୋମିଟର 58/000, କିଲୋମିଟର 62/000 ରୁ କିଲୋମିଟର 63/000, କିଲୋମିଟର 66/000, କିଲୋମିଟର 67/000, କିଲୋମିଟର 69/000 ଏବଂ ବାକ୍ସ କଲଭର୍ଟ ଛାଡ଼ ର ଏସ୍‌ଡିବିସ ଉପରେ ଖାଲ ପଡ଼ିଥିଲା ।</p> <p>ରାସ୍ତାର ବାମପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଲୋମିଟର 20/000 ରୁ କିଲୋମିଟର 21/000, କିଲୋମିଟର 53/000 ରୁ କିଲୋମିଟର 55/000 ମଧ୍ୟରେ ରେଖା ଏବଂ କୁମ୍ଭାର ଫାଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । କିଲୋମିଟର 57/000 ରୁ କିଲୋମିଟର 58/000 ମଧ୍ୟରେ ବେସ୍ ଦବିଯାଇଥିଲା । ରାସ୍ତାର ବର୍ମ କ୍ୟାରେଜ୍ ଡ୍ରେ ପକ୍କା ବନ୍ଧ ସର ଠାରୁ ଅଧିକ ଥିଲା ଏବଂ ରାସ୍ତା ପୃଷ୍ଠର ପକ୍କା ବନ୍ଧ ଉପରେ ମାଟି ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା । କିଲୋମିଟର 10/000 ରୁ କିଲୋମିଟର 15/200, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଭୂପୃଷ୍ଠ ଫାଟ ଓ ଖାଲଗୁଡ଼ିକୁ ବିଗୁମିନସ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମରାମତି କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୂଚାଉଛି ।</p>	 <p><b>ଫଟୋ 23: କିଲୋମିଟରରେ 45/200 ଗାଡ଼ ଓ ଫାଟ</b></p>  <p><b>ଫଟୋ 24: କିଲୋମିଟର 57/000 ରୁ କିଲୋମିଟର 58/000 ବେସ୍ ଡିପ୍ରେସନ</b></p>

ଉପରୋକ୍ତ ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଇଲା ଯେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରାସ୍ତାର ଗୁଣବତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଯାହାଫଳରେ ଡିଏଲ୍‌ପିର ଅବଧି ଶେଷ ହେବାର ଠିକ୍ ପରେ ରାସ୍ତା ପୃଷ୍ଠରେ ଗାଡ଼, କୁମ୍ଭାର ଫାଟ, ଭୂପୃଷ୍ଠ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ରାସ୍ତା ଦବି ଯାଇଥିଲା, ଯଦିଓ ଏହି ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକ 20 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏମ୍‌ଆର୍‌ଟିଏର କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ତାରିଖ ଠାରୁ ଡିଏଲ୍‌ପିକୁ ତିନି ବର୍ଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଡିଏଲ୍‌ପିକୁ ମାତ୍ର ଏକ ବର୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଯାହାକି ରାସ୍ତାର ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୂଚାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମରାମତି ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାର ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ବିଭାଗ ଭାର ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଯେପରି **ଅନୁକ୍ଷେପ 6.4.1** ରେ ଦର୍ଶାଗଲା ।

ଉତ୍ତରରେ ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2023) ଯେ ନିର୍ମାଣଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣବତ୍ତା ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇଥିଲା । ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ରାସ୍ତାର ଏକ ବର୍ଷର ଡିଏଲ୍‌ପି ଅବଧି ସରିବା ପରେ ରାସ୍ତାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୂଚାଉଥିଲା ।

**6.6.3 ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ କମିଟିର ସଭା ଡାକିବାରେ ଅଭାବ**

ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଦସ୍ତାବିଜରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ କମିଟି (ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ସି) ଗଠନ କରିବ ଏବଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ସି ସାମଗ୍ରୀକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ

ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାର ବ୍ୟବହାର କରିବ । ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଇସି ନିୟମିତ ଭାବେ ବୈଠକ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଥିଲା ।

ଅତିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ଯଦିଓ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ରଣ, ଅପ୍ରେଲ 2009 ରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାର ପାଖାପାଖି ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଫେବୃଆରୀ 2011 ରେ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଇସିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଜୁନ୍ 2017 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଇସି ବୈଠକ 21 ଥର ଡକାଯାଇଥିଲା । ଅପ୍ରେଲ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲେ ହେଁ ଜୁନ୍ 2017 ରୁ ଅପ୍ରେଲ 2021 ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବୈଠକ ହୋଇନଥିଲା । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଠକ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ 11 ଦିନରୁ 344 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥିଲା ।

ତେଣୁ ବୈଠକ ଆୟୋଜନରେ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଓ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 48.37 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା, ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା ଓ ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ଘଟଣା ଘଟାପଡ଼ି ହୋଇଥିଲା ।

ଉତ୍ତରରେ ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2023) ଯେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ରଣ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ରାଜ୍ୟ ପାଣ୍ଠିରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା । ତେଣୁ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଇସିର କୌଣସି ବୈଠକ ଡକାଯାଇ ନଥିଲା । ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, କାରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପାଇଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପ୍ରାଇଜାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ସର୍ଭାଇଭାନ୍ସ ଓ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଇସି ଗଠନ ର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା ଏବଂ ଏସ୍‌ଏଲ୍‌ଇସିର ଅନୁପସ୍ଥିତି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତାର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ତଦାରଖ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା ।

**6.6.4 ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଗୁଣବତ୍ତା ତଦାରଖର ଅଭାବ**

ପିଏଡି ଅନୁଯାୟୀ, ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଗୁଣବତ୍ତା ନିରୀକ୍ଷଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଡିଜାଇନର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତତା ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟସମ୍ପାଦନ ତଦାରଖର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତତା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମେତ ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ଥିଲା ।

ପିଏମ୍‌ୟୁରେ ଥିବା ରେକର୍ଡ୍ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା, ରାଉରକେଲାର ଏନଆଇଟିକୁ ଗୁଣବତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତତା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସାଧାନ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ 37.39 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଏକ ବର୍ଷ (ଜୁନ୍ 2011 ରୁ ଜୁନ୍ 2021) ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ (ଜୁନ୍ 2011) କରିଥିଲା । ରୁକ୍ମିନୀମା ଅନୁଯାୟୀ ଏନଆଇଟିକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭ ରିପୋର୍ଟ ବ୍ୟତୀତ ଦୁଇଟି ଗୁଣାତ୍ମକ ଅତିରୁ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାର ଥିଲା । ଅତିରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ କେବଳ ପ୍ରାରମ୍ଭ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ଅଗଷ୍ଟ 2012) 17.17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏନଆଇଟିର ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ରେକର୍ଡରେ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା କୌଣସି ସାଧାନ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଠାରୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ନିଶ୍ଚିତତା ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଗୁଣବତ୍ତା ନିରୀକ୍ଷଣର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଉପରୋକ୍ତ ଅନୁଲେଖରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି । ଯଦି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଗୁଣବତ୍ତା ତଦାରଖ କରାଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିଁ ନିମ୍ନମାନର ନିର୍ମାଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା ।

ଉତ୍ତରରେ ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2023) ଯେ, କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଉପରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ନିରୀକ୍ଷଣକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲେ । ଉତ୍ତରଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ ପିଏଡି ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଗୁଣବତ୍ତା ମନିଟର ନିୟୋଜିତ ନକରି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା ।

**6.6.5 ପ୍ରକଳ୍ପ ଫଳାଫଳର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ**

ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରକଳ୍ପର ସମାପ୍ତି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ 16 ଟି ସଂଶୋଧିତ ସୂଚକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଛଅଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ<sup>191</sup> ଭାବେ ହାସଲ ହୋଇଥିଲା, ଛଅଟି ଆଂଶିକ<sup>192</sup> ହାସଲ ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟିଏ<sup>193</sup> ହାସଲ ହୋଇ ନଥିଲା ଏବଂ ତିନୋଟି<sup>194</sup> ଆକଳନ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ସାମାନ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷଜନକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମଗ୍ରିକ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଅସନ୍ତୋଷଜନକ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥିଲା ।

ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପିଏଡିର ଅନୁକ୍ଷେପ 50 ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ସଡ଼କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ସେବାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବିଷୟରେ ସଡ଼କ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ଧାରଣା ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଅତି କମରେ ତିନୋଟି ଉପଭୋକ୍ତା ସନ୍ତୋଷ ସର୍ତ୍ତାକ୍ଷର କରିବାକୁ ଥିଲା । ଯଦିଓ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରାଗୁଡ଼ିକ (ଜୁନ୍ 2016 ରୁ ଅପ୍ରେଲ 2021 ) ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ସର୍ତ୍ତାକ୍ଷର କରାଯାଇନଥିଲା । ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ରଣ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ପାଣ୍ଡିରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରା ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା । ପିଏଡିର ଅନୁକ୍ଷେପ 49 ଅନୁଯାୟୀ ପିଡିଓ ଏବଂ ଫଳାଫଳ ସୂଚକାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧିର ତଦାରଖ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଫଳାଫଳ ତାହା ମୁଖ୍ୟ ଉପକରଣ ଥିଲା ।

ତେବେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସୂଚକାଙ୍କ / ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସେଭଳି କୌଣସି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ରେଟିଂରେ ଓଡ଼ିଶା ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପର ସାମଗ୍ରିକ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନର ଭବିଷ୍ୟତର ବିକାଶ ମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହାୟତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ ।

ଉତ୍ତରରେ ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2023) ଯେ, ଯେହେତୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ରଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା ବାକି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରାଜ୍ୟ ପାଣ୍ଡିରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସୂଚକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ କୌଣସି ସମାକ୍ଷା କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଉତ୍ତର ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ କାର୍ଯ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଏହାର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଉଦାସୀନ ମନୋଭାବ ଯୋଗ୍ୟ କରିଥିଲେ ।

**6.7 ଉପସଂହାର**

ରାଜ୍ୟର ଟାଗେଟ୍‌ରେ ଗ୍ରାହ୍ୟପୌର୍ଣ୍ଣ କରିତରରେ ପରିବହନ ଦୂର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ରଣ ସହାୟତାରେ ଓଏସ୍‌ଆର୍‌ପି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା । ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦକ୍ଷ ଥିଲା କି ନାହିଁ, ପ୍ରକଳ୍ପର ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଥିଲା କି ନାହିଁ, ପ୍ରକଳ୍ପର ଚେତ୍ତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା, ଅର୍ଥନୀତି, ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା କି ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପର ତଦାରଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଏବଂ

<sup>191</sup> (i) ସୂଚନା ଅଧିକାର (ଆରଟିଆଇ) ପିଏମ୍‌ୟୁର ଅନୁପାଳନ ଅନୁପାତ 100 ପ୍ରତିଶତ ରଖାଯାଇଥିଲା । (ii) କୈବ ବିବିଧତା ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମେତ ପରିବେଶ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା (ଇଏମ୍‌ପି)କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା । (iii) ପ୍ରକଳ୍ପ ବିସ୍ତାପିତ ପରିବାର ଏବଂ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରତିଶତ ସେମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ / କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟର ପୁନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ । (iv) ପିପିପି ପାଇଁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଥିଲା ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ରିହାତି (v) ଶାସନ ଏବଂ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟଯୋଜନା ଏବଂ ହସ୍ତାନ୍ତ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ମାଲଲଖୁଣ୍ଡ ପୂରଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ (vi) ସଡ଼କ ନିରାପତ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା ।

<sup>192</sup> (i) ପ୍ରକଳ୍ପ କରିତରରେ ଯାନବାହନର ବେଗ 36 ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି (ii) ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ (ଓଡ଼ିଶା) ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସଜ୍ଜତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଛି (କ) କୋର ରୋଡ ନେଟୱାର୍କ (ସିଆର୍‌ଏନ୍) ପାଇଁ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା (ଖ) ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଠିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଛି (ଗ) ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା ଅଧିକାରୀ (ଆରଟିଆଇ) ପ୍ରକାଶ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଏସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ । ଗଣନା ଯୋଗ୍ୟତା କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା (ଜିଏସ୍‌ପି) (iii) 461 କିଲୋମିଟର ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥକୁ ଉନ୍ନତ ଓ ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇଥିଲା (iv) ରୋଡିଆସେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ (ରାମ) ସଡ଼କ ନିରାପତ୍ତା (ଆୟାରସ୍) ଏବଂ ପରିବେଶ ଏବଂ ସାମାଜିକ (ଇଏସ୍) ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଓଡ଼ିଶା (v) ଉନ୍ନତ ସଡ଼କ ନୀତି ଏବଂ ବିଧାନ ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା କିଓପ୍ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏବଂ (vi) ସ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆର୍ଥିକ ବିକଳ ବିକଶିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

<sup>193</sup> ପ୍ରକଳ୍ପ କରିତରରେ ଅପରେଟିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ 15 ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇବ

<sup>194</sup> (i) ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧୀନରେ ସଡ଼କ କରିତରର ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁକୂଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା (ii) ଆରଓଏଡି ଉପଭୋକ୍ତା ସାର୍ବିଫିକେସନ୍ ସୂଚକାଙ୍କରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ (iii) ନେଟ୍ ଓ୍ୱାର୍କ ଭିତ୍ତ ସୂଚକାଙ୍କରେ ଉନ୍ନତି ।

ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ଆକଳନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ବିସ୍ତୃତ ଅନୁପାଳନ ଅତିର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ କ୍ଷେତ୍ର ଆଠ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକତାର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିନା ଡିପିଆର୍ ଗୁଡ଼ିକର ତୁଟିପୁର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯୋଗୁଁ ଓଏସଆର୍ପି ଅଧିକାଂଶ ପରିସରକୁ ବାରମ୍ବାର ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ସହ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅଯଥା ଫାଇଦା ମିଳିଥିଲା । ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ କ୍ଷେତ୍ର ନୀତି ଅନୁମୋଦନ ନହେବା ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସର୍ଭେ ଓ ତୁଟିପୁର୍ଣ୍ଣ ଡିପିଆର୍ ଯୋଗୁଁ 310.65 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିନାହିଁ । ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କର 48.37 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରଣ ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ବୋଧ ପଡ଼ିଥିଲା । ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ଥଇଥାନ ଓ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଥଇଥାନ ଓ ଉପଯୋଗିତା ସ୍ଥାନାନ୍ତରରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର ରୁକ୍ଷି ବାତିଲ ହେବା ସହ କାମ ଶେଷ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ମୂଲ୍ୟ ଓ ସମୟ ଅତ୍ୟଧିକ ହେବା ସହିତ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଯାତାୟତ ଯୋଗ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାଷ୍ଟ୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ବିଭାଗକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ।

ପ୍ରକଳ୍ପର ଆର୍ଥିକ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନଦଣ୍ଡ/ ମାନକ ଏବଂ ପୋଡାଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସୁସଙ୍ଗତ ନଥିଲା । ଆବଶ୍ୟକ ପାଣ୍ଡିର ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉପଯୋଗ ନହେବା ଫଳରେ 2019-22 ରେ 57.82 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟସମର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା । ବିଶେଷ କରି ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 50 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ପାଣ୍ଡି ଆୟସମର୍ପଣ କରିବା ଅଦୂରଦର୍ଶୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୂଚାଉଛି ।

ଅଧିକ ଲିଡ୍ ଟାର୍ଜ ଅଗ୍ରହଣୀୟ ଓଭରହେଡ୍ ଟାର୍ଜ ଏବଂ ଭୁଲ୍ ଭଡ଼ା ଶୁଳ୍କ ପ୍ରଦାନ କରି ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଫଳରେ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଅଯଥା ଫାଇଦା ମିଳିଥିଲା । ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ଯୋଗୁଁ କନସଲଟାନ୍ସୀ ସେବା ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିଲା ।

ବିଭାଗର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରକଳ୍ପର ତଦାରଖରେ ଅବହେଳା ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଏସ୍ଏଲ୍‌ଇସି ବୈଠକ ନିୟମିତ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ଗୁଣାତ୍ମକ ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଭାବରୁ ମିଥ୍ୟାଦାବା ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପର ମନ୍ଦର ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଥିଲା । ଯଦିଓ 20 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ତିନି ମାସ ମଧ୍ୟରେ (ଯୁଗ୍ମ ଶାରୀରିକ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା) ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଅନେକ ଫାଟ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଯାହା ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତଦାରଖର ଅଭାବକୁ ସୂଚାଉଛି । ଚୂଡ଼ାୟ ପକ୍ଷ ତଦାରଖ ଅଭାବରୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ବିଫଳତା ଦେଖାଦେଇଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାଂଶ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ସରିବା ପରେ ସଡ଼କ ଉପଭୋକ୍ତା ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ନହେବା ଫଳରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଫଳାଫଳର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।

**6.8 ସୁପାରିଶ:**

**ସରକାର ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି:**

- ଉନ୍ନତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ କ୍ଷେତ୍ର ନୀତିର ଚାର୍ତ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ।
- ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଫଳପ୍ରସ୍ତୁତ ରୂପାୟନ ପାଇଁ ଜାଗା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆଧାରରେ ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା । ତୁଟିପୁର୍ଣ୍ଣ ଡିପିଆର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ।

- ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶେଷ କରିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାକ୍ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ।
- ଏମ୍ପ୍ଲୋୟିମେଣ୍ଟ ଡାଟା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷାଣ୍ଡାର୍ଥ ବିତ୍ତି ଡକ୍ଟ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଧିନରେ ତିନି ବର୍ଷର ତୁଟି ଦାୟିତ୍ଵ ଅବଧି ଗ୍ରହଣ କରିବା ।
- ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟକୁ ଏଡ଼ାଇବା ଏବଂ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଅଯଥା ଫାଇଦା ନଦେବା ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ।
- ଜିସିସିର ଧାରା 15.4 ଅନୁଯାୟୀ ବଳକା କାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟରୁ ଉପହୁତ୍ଵା ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ଠାରୁ 132.08 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରାଯାଇ ଏହି ମାମଲାରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ଵ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯିବ ।
- ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମିଳାମିଶା ଠାବ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ତରରେ ଡବ୍ଲୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ।
- ସଡ଼କ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଦକ୍ଷ ଯୋଜନା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପାଇଁ ମନିଟରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ।