

**परिशिष्ट-1.1**  
(संदर्भित कंडिका-1.7.2, पृष्ठ-8)  
बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन एवं कंडिका दर्शाती विवरणी

वर्ष	कार्य			नदी घाटी परियोजना			ओ ए डी		
	नि.प्र.	कंडिका		नि. प्र.	कंडिका		नि.प्र.	कंडिका	
		अनुभाग-ए	अनुभाग-बी		अनुभाग-ए	अनुभाग-बी		अनुभाग-ए	अनुभाग-बी
1993-94	11	10	6	-	-	-	-	-	-
1994-95	11	7	7	-	-	-	-	-	-
1995-96	11	4	13	-	-	-	-	-	-
1996-97	14	27	6	-	-	-	-	-	-
1997-98	9	31	18	-	-	-	-	-	-
1998-99	5	2	8	-	-	-	-	-	-
1999-00	15	9	15	-	-	-	-	-	-
2000-01	3	13	7	-	-	-	-	-	-
2001-02	5	0	8	-	-	-	-	-	-
2002-03	36	52	127	-	-	-	-	-	-
2003-04	58	52	249	-	-	-	-	-	-
2004-05	113	130	425	32	37	145	307	436	1415
2005-06	125	147	466	46	46	311	359	370	1702
2006-07	167	212	838	44	52	174	231	427	860
2007-08	128	218	650	35	16	131	265	383	1170
2008-09	126	270	593	37	25	124	309	158	1572
2009-10	98	109	478	37	8	108	290	124	1573
2010-11	152	316	925	26	11	97	181	85	954
कुल	1087	1609	4839	257	195	1090	1942	1983	9246

**परिशिष्ट-2.1**

(संदर्भित कडिका-2.1.7.1, पृष्ठ-15)

(ए) आई.ए.वाई., मनरेगा एवं बी.आर.जी.एफ. के अंतर्गत निधि के प्रवाह एवं उसके विरुद्ध व्यय को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

योजना	वर्ष	प्रारंभिक शेष	केन्द्रीय ऑकड़ा	राज्य का आबंटन	विविध प्राप्तियां (ब्याज)	कुल उपलब्ध निधि	व्यय (कोष्ठ में दिया गया ऑकड़ा प्रतिशत में)	अव्ययित शीर्ष
आई.ए.वाई. (सामान्य)	2008-09	113.32	689.02	167.71	-	970.05	434.13 (45)	535.92
	2009-10	535.92	1157.48	337.40	-	2030.80	302.86 (15)	1727.94
	2010-11	1727.94	1218.29	500.60	-	3446.83	2142.90 (62)	1303.93
उन्नयन	2008-09	19.73	177.57	41.93	-	239.23	104.05 (43)	135.18
	2009-10	135.18	77.78	80.24	-	293.20	156.56 (53)	136.64
	2010-11	136.64	शून्य	शून्य	-	136.64	132.64 (97)	4.00
नक्सल प्रभावित नया निर्माण	2009-10	शून्य	719.95	241.01	-	960.96	874.41 (91)	86.55
	2010-11	86.55	883.29	203.90	-	1173.74	1142.42 (97)	31.32
नक्सल प्रभावित उन्नयन	2009-10	शून्य	179.98	60.10	-	240.08	150.88 (63)	89.20
	2010-11	89.20	132.85	शून्य	-	222.05	214.98 (97)	7.07
	<b>योग</b>	<b>133.05</b>	<b>5236.21</b>	<b>1632.89</b>	<b>-</b>	<b>7002.15</b>	<b>5655.83 (81)</b>	<b>1346.32</b>
मनरेगा	2008-09	534.57	9980.42	606.32	1.45	11122.76	6035.88 (54)	5086.88
	2009-10	5086.88	3000.00	274.88	-	8361.76	5639.37 (67)	2722.39
	2010-11	2722.39	3854.12	428.21	-	7004.72	4199.12 (60)	2805.60
	<b>योग</b>	<b>534.57</b>	<b>16834.54</b>	<b>1309.41</b>	<b>1.45</b>	<b>18679.97</b>	<b>15874.37 (85)</b>	<b>2805.60</b>
बी.आर.जी.एफ.	2008-09	शून्य	1051.32	-	-	1051.32	630.53 (60)	420.79
	2009-10	420.79	809.57	-	-	1230.36	230.29 (19)	1000.07
	2010-11	1000.07	645.36	-	-	1645.43	1079.00 (66)	566.43
	<b>योग</b>	<b>शून्य</b>	<b>2506.25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2506.25</b>	<b>1939.82 (77)</b>	<b>566.43</b>
<b>कुल योग</b>			<b>24577.00</b>	<b>2942.30</b>		<b>28188.37</b>	<b>23470.02</b>	<b>4718.35</b>

(स्रोत: डी.आर.डी.ए. हजारीबाग)

## (बी) आई.ए.वाई. के अन्तर्गत निधि की कटौती

(₹ लाख में)

योजना	वर्ष	प्रावधान		आबंटन		कटौती		
		केन्द्रीय	राज्य	केन्द्रीय	राज्य	केन्द्रीय	राज्य	कुल
आई.ए.वाई. (सामान्य)	2009-10	1258.81	419.64	1157.48	337.40	101.33	82.24	183.57
तथैव	2010-11	2396.94	599.24	1218.29	500.60	1178.65	98.64	1277.29
उन्नयन	2009-10	103.60	34.55	77.78	80.24	25.82	-	25.82
नक्सल प्रभावित(सामान्य)	2009-10	1413.74	471.25	719.95	241.01	693.79	230.24	924.03
नक्सल प्रभावित(उन्नयन)	2009-10	353.24	117.80	179.98	60.10	173.26	57.70	230.96
<b>कुल</b>								<b>2641.67</b>

(स्रोत: डी.आर.डी.ए. हजारीबाग)

## (सी) समाज कल्याण, कल्याण एवं एन.आर.एच.एम. के अन्तर्गत निधि का प्रवाह एवं उसके विरुद्ध वहित व्यय को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

योजना	वर्ष	प्रारंभिक शेष	आबंटन	निधि का कुल उपलब्धता	व्यय	अव्ययित शेष, कोष्ठ में आँकड़ा प्रतिशत
समाज कल्याण	2008-09	7.42	17.51	24.93	23.03	1.90 (8)
	2009-10	1.90	1.85	3.75	3.37	0.38 (10)
	2010-11	0.38	2.05	2.43	1.93	0.50 (21)
	<b>कुल</b>	<b>7.42</b>	<b>21.41</b>	<b>28.83</b>	<b>28.33</b>	<b>0.50</b>
कल्याण	2008-09	1.94	9.96	11.90	7.64	4.26(36)
	2009-10	4.26	14.27	18.53	11.22	7.31 (39)
	2010-11	7.31	18.77	26.08	11.73	14.35(55)
	<b>कुल</b>	<b>1.94</b>	<b>43.00</b>	<b>44.94</b>	<b>30.59</b>	<b>14.35</b>
एन.आर.एच.एम.	2008-09	2.12	5.38	7.50	5.85	1.65 (22)
	2009-10	1.65	6.48	8.13	4.57	3.56 (44)
	2010-11	3.56	15.14	18.70	11.81	6.89 (37)
	<b>कुल</b>	<b>2.12</b>	<b>27.00</b>	<b>29.12</b>	<b>22.23</b>	<b>6.89</b>

(स्रोत: डी.एस.डब्ल्यू.ओ., डी.डब्ल्यू.ओ. एवं डी.एच.एस., हजारीबाग)

(डी) पेयजल एवं स्वच्छता, सिंचाई एवं रोड, पुल खण्ड के अन्तर्गत निधि का प्रवाह एवं उसके विरुद्ध व्यय दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	निधि विमुक्त/उपलब्ध	व्यय	अव्ययित शेष(प्रतिशत)
1	2	3	4
<b>पेयजल एवं स्वच्छता</b>			
<b>पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल</b>			
2008-09	9.34	8.31	1.03 (11)
2009-10	8.31	7.49	0.82 (10)
2010-11	14.97	9.01	5.96(40)
उप-योग	32.62	24.81	7.81(24)
<b>स्वजल धारा</b>			
1 अप्रैल 2008 का प्रारंभिक शेष	0.06	शून्य	0.06
2008-09	0.00	0.01	(-) 0.01
2009-10	0.99	0.00	0.99
2010-11	0.00	0.06	(-) 0.06
उप-योग	1.05	0.07	0.98
<b>सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान</b>			
1 अप्रैल 2008 का प्रारंभिक शेष	1.86	शून्य	1.86
2008-09	6.12	1.74	4.38
2009-10	4.78	4.04	0.74
2010-11	2.21	6.06	(-) 3.85
उप-योग	14.97	11.84	3.13
कुलयोग	48.64	36.72	11.92
<b>सिंचाई</b>			
<b>जल-पथ प्रमंडल</b>			
2008-09	42.44	41.85	0.59 (1)
2009-10	24.76	13.65	11.11 (45)
2010-11	32.86	21.09	11.77 (36)
उप-योग	100.06	76.59	23.47 (23)
<b>लघु सिंचाई प्रमंडल</b>			
2008-09	2.03	1.78	0.25 (12)
2009-10	0.40	0.17	0.23 (58)
2010-11	2.58	2.57	0.01 (ए)
उप-योग	5.01	4.52	0.49 (10)
कुलयोग	105.07	81.11	23.96 (23)
<b>सड़क एवं पुल पथ निर्माण प्रमंडल</b>			
2008-09	12.48	6.81	5.67 (45)
2009-10	15.84	12.44	3.40 (21)
2010-11	17.94	16.29	1.65 (9)
उप-योग	46.26	35.54	10.72 (23)
<b>ग्रामीण कार्य प्रमंडल (राज्य योजना)</b>			
2008-09	9.79	8.96	0.83 (8)
2009-10	1.52	1.01	0.51 (34)
2010-11	0.34	0.28	0.06 (18)
उप-योग	11.65	10.25	1.40 (12)
<b>ग्रामीण कार्य प्रमंडल (पी.एम.जी.एस.वाई.)</b>			
2008-09	7.11	7.11	शून्य
2009-10	23.17	23.17	शून्य
2010-11	11.28	11.28	शून्य
उप-योग	41.56	41.56	शून्य
<b>ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल</b>			
2008-09	9.50	9.50	शून्य
2009-10	9.65	9.65	शून्य
2010-11	5.43	4.83	0.60
उप-योग	24.58	23.98	0.60
<b>कुलयोग</b>	<b>124.05</b>	<b>111.33</b>	<b>12.72 (10)</b>

(स्रोत: डी.डब्ल्यू.एस.डी., जिला जल एवं स्वच्छता मिशन, आर.सी.डी., आर.डब्ल्यू.डी., आर.डी.एस.डी., जल पथ प्रमंडल एवं एम.आई. प्रमंडल)

## परिशिष्ट-2.2

(संदर्भित कंडिका-2.1.9.1; पृष्ठ-21)

एन.आर.एच.एम. के अन्तर्गत मानव बल संसाधन के ब्यौरे को दर्शाती विवरणी

क्रम संख्या	पद का नाम	स्वीकृति बल	कार्यरत बल	कमी (प्रतिशत)
<b>जिला सदर अस्पताल स्तर</b>				
1.	चिकित्सा पदाधिकारी (डाक्टर)	18	13	05
2.	स्टाफ नर्स	15	12	03
3.	फार्माशिष्ट	03	00	03
4.	लैब तकनीशियन	03	01	02
<b>कुल</b>		<b>39</b>	<b>26</b>	<b>13(33.33)</b>
<b>सी.एच.सी. स्तर</b>				
1.	चिकित्सा पदाधिकारी (डाक्टर)	39	30	09
2.	ए.एन.एम.	40	24	16
3.	फार्माशिष्ट	09	02	07
4.	लैब तकनीशियन	10	03	07
<b>कुल</b>		<b>98</b>	<b>59</b>	<b>39(39.79)</b>
<b>पी.एच.सी. स्तर</b>				
1.	चिकित्सा पदाधिकारी (डाक्टर)	26	24	02
2.	ए.एन.एम.	26	12	14
3.	फार्माशिष्ट	14	00	14
4.	लैब तकनीशियन	14	00	14
		<b>80</b>	<b>36</b>	<b>44(55)</b>
<b>एच.एस.सी. स्तर</b>				
1.	ए.एन.एम.	140	103	37(26.42)
<b>कुल</b>		<b>357</b>	<b>224</b>	<b>133(37.25)</b>

( स्रोत: सी.एम.ओ., हजारीबाग )

## परिशिष्ट-2.3

( संदर्भित कंडिका-2.1.11.1 पृष्ठ-28)

डी.एस.डब्लू.ओ., हजारीबाग के अन्तर्गत अपूर्ण कार्यों का ब्यौरा दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	परियोजना का नाम	भवनों की संख्या	अपूर्ण भवनों की संख्या	अपूर्ण भवनों पर व्यय (₹ लाख में)	अभियुक्ति
1.	ए डब्लू सी का निर्माण	136	41	46.65	17 ए.डब्लू.सी. का निर्माण प्रारंभ ही नहीं हुआ एवं ₹ 39.13 लाख कोषागार में जमा करा दिया गया
2.	कार्यरत महिलाओं का होस्टल	01	01	40.76	
3.	नारी निकेतन	01	01	24.54	
<b>कुल</b>		<b>138</b>	<b>43</b>	<b>111.95</b>	

(स्रोत: डी.एस.डब्लू.ओ., हजारीबाग)

**परिशिष्ट-2.4**

(संदर्भित कांडिका-2.1.14.4 पृष्ठ-39)

मनरेगा के अन्तर्गत बंद किये गये कार्यों का ब्यौरा दर्शाती विवरणी

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति का वर्ष /प्रारंभ	प्राक्कलित लागत	विमुक्त निधि	कार्य परिचय
<b>ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल हजारीबाग</b>					
1	मारीडीह के मारीडीह नाला पर कच्चा चेकडेम का निर्माण	2006	1750000	700000	153524
2	पुरानापनिया में कुरदल नाला पर पक्का चेकडेम का निर्माण	2006	900000	800000	559404
3	दादीघाघर में तालाब का निर्माण	2006	775000	698000	693712
4	कैली में हल्देया नाला पर चेकडेम का निर्माण	2006	900000	810000	855968
5	लखेयादार से शिवलाल रविदास के मकान तक ग्रेड-1 सड़क का निर्माण	2008	534900	213000	355100
6	बरडेवा में गुहो आहर का गहरीकरण	2007	400000	810000	178433
7	तरवा में तारा आहर का गहरीकरण	2007	387100	348390	317291
8	कसुरा में बड़का आहर का गहरीकरण	2007	349800	140000	280483
9	आरिया में जीहुलिया तालाब का गहरीकरण	2007	438801	176000	142139
10	जगदीशपुर में विरला आहर का गहरीकरण	2007	402100	161000	153084
11	बहरानपुर में बनाही आहर का गहरीकरण	2007	355100	140000	260000
12	सालिया से कुरथीतुरी तक ग्रेड-1 सड़क एवं क्लवर्ट का निर्माण	2007	1202200	700000	893121
13	सेखा सिमाने से केदार सिंह के घर तक ग्रेड-1 सड़क एवं क्लवर्ट का निर्माण	2007	1102400	650000	614627
14	बरसी से दन्दाई तक ग्रेड-1 सड़क का निर्माण	2007	941100	846990	613512
15	पुलवा नदी से बालोराम तक ग्रेड-1 सड़क का निर्माण	2007	601600	240000	514000
16	खुशैल बागी से जुरजु सिमाना तक ग्रेड-1 सड़क का निर्माण	2007	713600	280000	550000
			<b>11753701</b>	<b>7713380</b>	<b>7134398</b>
<b>राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, हजारीबाग</b>					
17	कारगालो में बसीयानों बांध का गहरीकरण	2006	545000	218000	162675
18	कुरहागढ़हा में तेतरीया आहर का पुनरुद्धार	2007	420000	168000	169257
19	बरकादाखुर्द में राधाकृष्ण मंदिर के निकट तालाब का गहरीकरण	2007	550000	220000	195000
20	कण्डसर में बांध तालाब का गहरीकरण एवं विस्तारीकरण	2007	660000	264000	270000
21	रगवागढ़हा में आहर जीर्णोद्धार	2007	640000	576000	406000
22	असाधीर में आहर के पुराने चेकडेम का पुनरुद्धार	2007	520000	208000	220000
23	हेडलाग में बेला आहर का गहरीकरण	2007	360000	175000	215253
24	पेलावल में दुबिया आहर का पुनरुद्धार	2007	425000	170000	170000
25	बांका में जोड़ा आहर का गहरीकरण	2007	420000	168000	140000
26	पबरा में साहगी पोखर का गहरीकरण	2007	400000	160000	220000
27	मरघटिया में तालाब का पुनरुद्धार	2007	490000	196000	150000
28	रेहवा में रेहवा आहर का गहरीकरण	2007	455000	409500	390000
29	पबरा में हरीना आहर का गहरीकरण	2007	520000	208000	200000
30	खोरहा में खोरहा आहर का गहरीकरण	2007	445000	178000	100000
31	रेहा में रेहा तालाब का विस्तारीकरण एवं गहरीकरण	2007	830000	332000	150000
32	गडोखार में बाली बांध के जल भण्डारण क्षेत्र का विस्तारीकरण	2007	550000	220000	50000

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति का वर्ष /प्रारंभ	प्राक्कलित लागत	विमुक्त निधि	(राशि ₹ में)
					कार्य परिव्यय
33	पी.डब्ल्यू.डी. रोड धेनुरी सिरसी से पी.डब्ल्यू.डी. रोड बड़कागाँव तक ग्रे-1 सड़क का निर्माण	2007	1370300	800000	770425
34	दुकरा से धरहरा ग्रेड-1 सड़क का निर्माण	2007	1755000	700000	860000
35	कुरहाग्रहा से रेवार तक ग्रेड 1 सड़क का निर्माण	2007	1888700	750000	1222000
36	दुकरा से रोमी कर्बला तक ग्रेड 1 सड़क का निर्माण	2008	1168000	150000	150000
37	पीडब्लूडी रोड सिरसी से पीडब्लूडी रोड बड़कागाँव तक ग्रेड 1 सड़क का निर्माण	2007	1370300	770000	770000
38	दुकरा से धरहरा तक ग्रेड 1 सड़क का निर्माण	2007	1755000	860000	860000
39	खुतरा में खुतराछरवा नाला पर मिट्टी भराई	2008	2195000	300000	300000
40	खुराग्रहा मोड़ से रेवार तक ग्रेड-1 सड़क का निर्माण	2007	1888700	1222000	1222000
41	देवीमंडप, घुटी से सयाल तक ग्रेड-1 सड़क का निर्माण	2007	2436000	2193000	2015188
42	लोकिया में बड़ा तालाब का गहरीकरण	2007	565000	226000	180000
43	गंगपैचो में कालीमंडा तालाब का पुनरूद्धार	2007	1329100	131000	110000
44	बेरोकला में सिंघा तालाब का निर्माण	2007	1339500	235000	80000
45	सालियाडीह में गंगासागर तालाब का पुनरूद्धार	2007	776600	310000	100000
46	मानगो में सिजुआ आहर का गहरीकरण	2007	560000	504000	395429
47	चालकुशा में कानगिया सिंहा आहर का गहरीकरण	2007	560000	100000	85000
48	चालकुशा में उपरबारा सिंहा आहर का गहरीकरण	2007	550000	120000	115000
			<b>29737200</b>	<b>13241500</b>	<b>12443227</b>
<b>लघु सिंचाई प्रमंडल, हजारीबाग</b>					
49	झींगीबाराई में सरकारी आहर का गहरीकरण	2006	680000	612000	508200
50	मसानी में सिमरा आहर का गहरीकरण	2006	900000	810000	793400
51	वरियाँव में आहर का गहरीकरण	2006	870000	783000	782300
52	झींगीबाराई में नवा आहर का गहरीकरण	2006	680000	272000	242700
53	पुनाई इचाक में नाली एवं तालाब का पुनरूद्धार	2006	273000	109000	60000
54	सयालकला में पांडे तालाब का पुनरूद्धार	2006	450000	405000	389700
55	हसेल में नया तालाब का पुनरूद्धार	2006	710000	641000	576300
56	गारडीह में गंगाहाट टोला आहर का पुनरूद्धार	2006	590000	236000	202200
57	भुसाई में नाली एवं आहर का पुनरूद्धार	2006	230000	92000	146500
58	मंगुरा में बैठाबांध का गहरीकरण	2006	800000	720000	706000
59	आरा में मरवा आहर का पुनरूद्धार	2006	609000	548100	365300
60 एवं 98	कटकमसांडी में 20 फीट डायमीटर का 25 की संख्या एवं 10 फीट डायमीटर का 14 की संख्या में कुंओं का निर्माण	2008	5173400	2069400	2026800
99	कुरकुट्टा में करबोहवा नाला पर चेकडेम का निर्माण	2008	856300	514000	514000
100	इटीज में तालाब का निर्माण	2008	462000	185000	184500
101	सिरमा में तालाब का निर्माण	2008	457000	183000	182400
	<b>उप- योग</b>		<b>13740700</b>	<b>8179500</b>	<b>7680300</b>
	<b>कुलयोग</b>		<b>55231601</b>	<b>29134380</b>	<b>27257925</b>

( स्रोत: आर.डी.एस., एन.आर.ई.पी. एवं एम.आई. प्रमंडलें )

**परिशिष्ट-2.5**

(संदर्भित कंडिका-2.1.14.4; पृष्ठ-39)

बिना पूर्णता के बंद किये गये मनरेगा के अन्तर्गत योजनाओं को दर्शाती विवरणी

(राशि ₹ में)

वर्ष	कार्य का नाम	प्राक्कलित लागत	कुल व्यय
2006-07	जोरदाग में 150'X150'X10' का तालाब	198800	55868
	जोरदाग में 150'X150'X10' का तालाब	198800	49594
2007-08	पतरा से मनातु (2 कि.मी.) ग्रेड-1 सड़क का निर्माण	997800	607354
	फदरिया पानी से हेंडगिरी (2 कि.मी.) ग्रेड-1 सड़क का निर्माण	997800	924001
	स्थायी पौधाशाला 1 हेक्टेयर	325800	309281
	फटहा से चन्दवा (2 कि.मी.) ग्रेड-1 सड़क का निर्माण	1980300	1202195
	हेडलाग विद्यालय चौक से लुरकु यादव के घर तक (1 कि.मी.) ग्रेड-1 सड़क का निर्माण	498900	223969
	जीतपुर से नरसी धावा तक (5 कि.मी.) ग्रेड-1 सड़क का निर्माण	1980300	1973460
	रोमी से बसय (3कि.मी.) तक ग्रेड-1 सड़क का निर्माण	1496700	428540
	बहेरा से हथीनदर (1.61 कि.मी.)	282067	261900
कटी से घाटोडबर ( 9.65 कि.मी.)	1690651	700000	
2008-09	गाडवाल- 7' ऊँचाई एवं लम्बाई 400'	484600	451740
		<b>कुल</b>	<b>71,87,902</b>

**परिशिष्ट-2.6**

(संदर्भित कंडिका-2.1.14.5; पृष्ठ-40)

लाभुक समितियों को अग्रिम एवं समायोजन की विवरणी

(राशि ₹ में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	समितियों को अग्रिम		समितियों द्वारा प्रस्तुत वाउचर				बकाया अग्रिम
			राशि	अवधि	शुद्ध व्यय	रॉयल्टी	बिक्री कर	कुल व्यय	
1	पांडे कुली में किच नाला पर चेकडेम	900000	733900	1/07 से 5/08	694098	19824	00	713922	19978
2	बेलातु मोड़ सरवा में चेकडेम	900000	676950	2/07 से 5/08	107598	00	00	107598	569352
3	डोडी गढ़हा नाला पर चेकडेम	930000	799600	1/07 से 9/08	400515	20257	00	420772	378828
4	सोनबारा में बिहडीया नाला पर चेकडेम	900000	810000	1/07 से 8/07	727398	11102	2374	740874	69126
5	सिकरी में सिकरीबेटी झरना के निकट चेकडेम	900000	620000	2/07 से 3/08	439484	10195	2120	451799	168201
		<b>कुल</b>	<b>3640450</b>		<b>2369093</b>	<b>61378</b>	<b>4494</b>	<b>2434965</b>	<b>1205485</b>



**परिशिष्ट-2.7**  
(संदर्भित कंडिका-2.1.14.6 पृष्ठ-40)  
अनुचित दस्तावेजों को दर्शाती विवरणी

(राशि ₹ में)

लाभुक	अब तक का कार्य मूल्य	भुगतान	प्रस्तुत अभिश्रव			अभियुक्तियाँ
			मास्टर रोल	सामग्री	कुल	
मुसमात मालो देवी	73319	73319	44064	44839	88903	1. एम.आर.न. 132110 एवं 47932 में समान श्रमिक का नाम समान अवधि के दौरान। 2. मजदूरी भुगतान का कोई प्रमाण नहीं एवं जॉब कार्ड में कार्टींग एवं ओभर राईटिंग।
कौलेश्वर सिंह भोक्ता	39511	39511	20700	20927	41627	1. मजदूरी भुगतान का कोई प्रमाण नहीं एवं अंगुठे का निशान भी सत्यापित नहीं पाया गया। 2. कार्य की मापी जो मई 2008 में ली गई थी जिसमें 57 श्रमिकों को कार्य करता हुआ दर्शाया गया, जबकि मस्टर रोल में मार्च एवं अप्रैल 2009 में श्रमिकों को कार्यरत दर्शाया गया था।
देवांती देवी	79245	70840	36586	47582	84168	1. एम.आर.सं. 132046 से 50 एवं 132075 में समान श्रमिक कुशल एवं अकुशल विभिन्न जॉब कार्ड में सन्निहित था। 2. एम.आर.सं. 356686 एवं 132076 हाजिरी लेने एवं श्रमिकों के पावती के बाद रद्द कर दिया गया। 3. श्रमिकों का केवल अप्रैल 2008 तक संलग्न दिखाया गया परन्तु प्रथम द्वितीय एवं तृतीय मापी मई 2008, जुलाई 2008 एवं अप्रैल 2010 में अभिलिखित पया गया।
बासुदेव पासवान	76519	76519	26529	42700	69229	1. एम.आर.सं. 132029 एवं 47858 में समान श्रमिक का नाम समान अवधि के दौरान सन्निहित पाया गया (01.06.2008 से 15.06.2008)। 2. सत्यापित भुगतान एवं एमआर के अनुसार भुगतान एक जैसे नहीं थे।
बैजनाथ रविदास	76397	76397	24191	54956	79147	1. यद्यपि मजदूरी भुगतान रोकड़ में भुगतान बताया गया लेकिन एमआर एवं जॉब कार्ड में कोई प्रमाण पत्र नहीं पाया गया। जॉब कार्ड में कोई संख्या नहीं था। 2. बोल्टर के अधिप्राप्ति का वाउचर प्रस्तुत किया गया जबकि बोल्टर का कोई कार्य नहीं था। 3. एक श्रमिक का नाम एमआर की समान संख्या में जुड़ा पाया गया (132019 से 132022)
किशोरी पासवान	78820	74815	37325	51638	88963	1. मजदूरी भुगतान का कोई प्रमाण नहीं था। 2. समान श्रमिक को समान दिन में एमआर संख्या 47853 एवं 132023 में दोहरा भुगतान दिखाया गया।
	<b>423811</b>	<b>411401</b>	<b>189395</b>	<b>262642</b>	<b>452037</b>	

**परिशिष्ट-2.8**

(संदर्भित कडिका-2.1.19.2; पृष्ठ-48)

मुख्य मारक हथियार एवं क्षेत्रीय हथियार की आवश्यकता एवं उपलब्धता दर्शाती विवरणी

हथियार का नाम	आवश्यकता	उपलब्ध	कमी	कमी (प्रतिशत में)
<b>मुख्य मारक हथियार</b>				
5.56 एमएम इनसास रायफल	891	691	200	22
एके-47	164	64	100	61
9 एमएम स्टेनगन	शून्य	30	शून्य	-
9 एमएम पिस्टल	249	149	100	40
.38 रिवल्वर	155	130	25	16
भीएल पिस्टल	54	24	30	56
<b>क्षेत्रीय हथियार</b>				
5.56 एमएम एलएमजी	23	08	15	65
51 एमएम मोर्टर	3	शून्य	3	100
हैंड ग्रेनेड ट्यूब	25	शून्य	25	100
लॉन्चर	5	शून्य	5	100
7.62 एमएम एलएमजी	25	शून्य	25	100
.22 गोला बारूद	2026	26	2000	99
5.56 इन्सास गोलाबारूद	176476	76476	100000	57
7.62 एसएलआर रायफल	165	65	100	61
7.62 एसएलआर मेगर्जीन	295	95	200	68
7.62 एसएलआर गोलाबारूद	62062	12062	50000	81
एके 47 गोलाबारूद	78037	28037	50000	64
एके 47 मेगर्जीन	756	256	500	66
.38 रिवल्वर गोलाबारूद	21219	19219	2000	09
रायफल ग्रेनेड	322	122	200	62
हैंड ग्रेनेड	645	445	200	31
51 एमएम 2 एचई बम	30	12	18	60
51 एमएम स्मोक बम	30	9	21	70
टीजी लॉग रेंज सेल	551	351	200	36
टीजी शॉर्ट रेंज सेल	357	157	200	56
ग्रेनेड 3 डब्लू इ	312	112	200	64
ग्रेनेड 4 डब्लू इ	319	119	200	63
डब्लू पी सेल	55	5	50	91
डी. मारकन ग्रेनेड	52	2	50	96
स्ट्रिंगर सेल ग्रेनेड	55	5	50	91
स्टेन मार्क 3 ग्रेनेड	55	5	50	91

## परिशिष्ट-2.9

(संदर्भित कंडिका-2.1.19.4; पृष्ठ-49)

## स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल की अवस्था दर्शाती विवरणी

रैंक	अप्रैल 2008 तक की अवस्था			मार्च 2011 तक की अवस्था		
	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	कमी (प्रतिशत में)	स्वीकृत पद	कार्यरत पद	कमी (प्रतिशत में)
<b>अधिकारी संवर्ग</b>						
एसएसपी	1	1	-	1	1	-
डिप्टी एसपी	4	4	-	4	4	-
इन्सपेक्टर	3	4	-	3	4	-
एसआई	65	60	8	102	71	30
एएसआई	54	51	6	159	133	16
मेजर सार्जेंट	1	1	-	1	1	-
सार्जेंट	2	1	50	2	1	50
<b>कांस्टेबलरी संवर्ग</b>						
हवलदार	299	123	59	367	120	67
कांस्टेबल	1366	1042	24	1632	990	39
ड्राईवर	32	23	28	102	76	25
सुबेदार	3	2	33	3	2	33
आरएसआई (टी)	15	6	60	15	15	-
आरएसआई (एआर)	2	2	-	2	-	100
आरएसआई (एमटी)	1	1	-	1	-	100
एचएभी. ड्राईवर	9	4	56	23	4	83
एचएभी. आरमोरार	3	2	33	3	3	-

**परिशिष्ट-2.10**

(संदर्भित कंडिका-2.2.6.1; पृष्ठ-56)

**31 दिसम्बर 2010 को झारखण्ड के कारागारों में वास्तविक निवास दर्शाती विवरणी**

क्र.सं.	जिला	कारागार का नाम	क्षमता			जनसंख्या			प्रतिशत
			पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	
1.	बोकारो	जिला कारागार , चास	320	15	335	314	10	324	96.71
2.		उप कारागार , तेनुघाट	225	25	250	268	23	291	116.40
3.	चतरा	जिला कारागार , चतरा	165	12	177	310	07	317	179.09
4.	देवघर	जिला कारागार , देवघर	267	25	292	426	30	456	156.16
5.	धनबाद	जिला कारागार , धनबाद	811	25	836	1309	50	1359	162.55
6.	दुमका	केन्द्रीय कारागार , दुमका	775	68	843	1383	89	1472	174.61
7.	पूर्वी सिंहभूम	केन्द्रीय कारागार , जमशेदपुर	1397	50	1447	939	59	998	68.97
8.		उप कारागार , घाटशिला	150	07	157	257	05	262	166.87
9.	गढ़वा	जिला कारागार , गढ़वा	188	10	198	532	17	549	277.27
10.	गिरिडीह	जिला कारागार , गिरिडीह	320	34	354	556	29	585	165.25
11.	गोड्डा	जिला कारागार , गोड्डा	291	07	298	273	72	345	115.77
12.	गुमला	जिला कारागार , गुमला	300	02	302	572	28	600	198.67
13.	हजारीबाग	केन्द्रीय कारागार , हजारीबाग	1300	30	1330	1963	97	2060	154.88
14.	जामताड़ा	जिला कारागार , जामताड़ा	100	25	125	104	14	118	94.40
15.	खूंटी	उप कारागार , खूंटी	362	18	380	330	12	342	90.00
16.	कोडरमा	जिला कारागार , कोडरमा	200	10	210	235	15	250	119.05
17.	लातेहार	जिला कारागार , लातेहार	161	05	166	367	09	376	226.50
18.	लोहरदागा	जिला कारागार , लोहरदागा	219	05	224	237	13	250	111.61
19.	पलामू	केन्द्रीय कारागार , मेदनीनगर	379	12	391	747	30	777	198.72
20.	पाकुड़	जिला कारागार , पाकुड़	100	04	104	188	05	193	185.57
21.	राँची	केन्द्रीय कारागार , राँची	3323	102	3425	3631	77	3708	108.26
22.		जिला कारागार , साहेबगंज	200	25	225	214	09	223	99.11
23.	साहेबगंज	उप कारागार , राजमहल	137	06	143	138	11	149	104.19
24.	सराईकेला	जिला कारागार , सराईकेला	290	08	298	637	10	647	217.11
25.	सिमडेगा	जिला कारागार , सिमडेगा	85	05	90	397	07	404	448.88
26.	पश्चिमी सिंहभूम	जिला कारागार , चाईबासा	295	26	321	1002	24	1026	319.62
			<b>12360</b>	<b>561</b>	<b>12921</b>	<b>17329</b>	<b>752</b>	<b>18081</b>	

## परिशिष्ट-2.11

(संदर्भित कंडिका-2.2.6.11; पृष्ठ-63)

नमूना जाँच किये गये कारागारों में उपलब्ध आग्नेयास्त्र दर्शाती विवरणी

जेल का नाम	प्रदत्त किये गये हथियारों की संख्या			कार्यशील हथियारों की संख्या			अकार्यशील हथियारों की संख्या		
	संगीन	रायफल303	.410 मस्केट	संगीन	रायफल 303	.410 मस्केट	संगीन	रायफल303	.410 मस्केट
खूंटी (उप कारागार)	04	-	04	04	-	04	-	-	-
तेनुघाट (उप कारागार)	-	05	-	-	05	-	-	-	-
देवघर ( जिला कारागार)	-	-	04	-	-	04	-	-	-
धनबाद ( जिला कारागार)	09	10	09	07	05	04	02	05	05
जमशेदपुर (केन्द्रीय कारागार)	05	24	13	05	24	13	-	-	-
राँची (केन्द्रीय कारागार)	-	86	42	-	73	25	-	13	17
हजारीबाग (केन्द्रीय कारागार)	-	23	10	-	23	08	-	-	02
मेदनीनगर, (पलामू) (केन्द्रीय कारागार)	-	23	-	-	20	-	-	03	-
गिरिडीह ( जिला कारागार)	-	10	04	-	10	04	-	-	-
कोडरमा ( जिला कारागार)	-	05	05	-	05	05	-	-	-

**परिशिष्ट-2.12**

(संदर्भित कंडिका-2.2.7.1; पृष्ठ-67)

**प्रगतिशील कार्यों को दर्शाती विवरणी**

क्र. सं.	कारागार का नाम	वर्ष	कार्य का संक्षिप्त विवरण	क्रियान्वयन अभिकरण को भुगतान की गई राशि (₹)	क्रियान्वयन अभिकरण का नाम
1	जमशेदपुर	2010-11	परिवीक्षा कार्यालय का निर्माण	303500	पी डब्ल्यू डी
2	जमशेदपुर	2010-11	सन्तरी पोस्ट का निर्माण	116250	पी डब्ल्यू डी
3	गिरिडीह	2009-10	परिवीक्षा कार्यालय एवं आवास का निर्माण	2500000	एन आर ई पी
4	गिरिडीह	2009-10	कारागृह उद्योग के शेड का निर्माण	1007400	पी डब्ल्यू डी
5	राँची	2007-08	निर्माणाधीन स्त्री अस्पताल को पूर्ण करना	1452750	बीसीडी-I
6	राँची	2008-09	कारागार में बायो गैस संयंत्र की स्थापना	1168200	जरेडा
7	राँची	2008-09	फॉसी घर के निर्माण संबंधित कार्य	173350	बीसीडी-I
8	राँची	2008-09	जेलर के आवास का निर्माण	2350700	बीसीडी-I
9	राँची	2009-10	08 शौचालय, 04 स्नानाघर एवं 05 पेशाब खानों का निर्माण	834400	बीसीडी-I
10	राँची	2009-10	स्त्री वार्ड में रसोई घर एवं ध्यान केन्द्र का निर्माण	932550	बीसीडी-I
11	राँची	2010-11	मुख्य द्वार का निर्माण	556390	बीसीडी-I
12	राँची	2010-11	पश्चिमी चाहरदीवारी की ऊँचाई में वृद्धि	628050	एन आर ई पी -II
13	राँची	2010-11	अर्द्ध स्वचालित साबुन मिलाने वाली मशीन	1000000	एनसीसीएफ, राँची
14	राँची	2010-11	आर.ओ. प्रणाली का स्थापना	2500000	श्री विजय इन्टरप्राइजेज राँची
15	मेदनीनगर (पलामू)	2010-11	कारागार परिसर के चाहरदीवारी के दिवाल के बाहर एल.टी. लाईन का विस्तारीकरण	292100	
16	मेदनीनगर (पलामू)	2010-11	वॉच टावर का 03 इकाई का निर्माण	708000	
17	मेदनीनगर (पलामू)	2010-11	केन्द्रीय वॉच टावर का 01 इकाई का निर्माण	2516100	
18	मेदनीनगर (पलामू)	2010-11	बोरस्टॉल स्कूल का पुनरूद्धार	653700	
19	धनबाद	2007-08	उत्पादन सह प्रशिक्षण, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता से संबंधित कार्य	1736000	बीसीडी
20	धनबाद	2008-09	अधीक्षक के आवास का निर्माण	2496400	बीसीडी
21	धनबाद	2008-09	सेल (20 इकाईयों) का निर्माण	4637400	बीसीडी
22	धनबाद	2009-10	पाँच यूनिट सोकपिट एवं सेप्टिक टैंक का निर्माण	568600	बीसीडी-
23	धनबाद	2009-10	पुलिस बैरेक्स का निर्माण	3206500	एन आर ई पी
24	धनबाद	2009-10	उत्पादन सह प्रशिक्षण, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता से संबंधित कार्य (अतिरिक्त आबंटन)	414800	बीसीडी
25	खूंटी	2008-09	प्रशासनिक भवन का निर्माण	4991400	बीसीडी
26	खूंटी	2008-09	अधीक्षक के आवास निर्माण	1934900	बीसीडी

क्र. सं.	कारागार का नाम	वर्ष	कार्य का संक्षिप्त विवरण	क्रियान्वयन अभिकरण को भुगतान की गई राशि (₹)	क्रियान्वयन अभिकरण का नाम
27	खूंटी	2008-09	डॉक्टर के आवास का निर्माण	1875200	बीसीडी
28	खूंटी	2009-10	गैरेज का निर्माण	163800	जिला अभियंत्रण खूंटी
29	खूंटी	2009-10	जेनेरेटर कक्ष का निर्माण	152700	जिला अभियंत्रण खूंटी
30	खूंटी	2010-11	पी.सी.सी. सड़क का निर्माण	1580600	बीसीडी-
31	कोडरमा	2007-08	अतिरिक्त सेल का निर्माण	890500	पी डब्ल्यू डी
32	कोडरमा	2007-08	कान्फ्रेंस सेल का निर्माण	788000	पी डब्ल्यू डी
33	हजारीबाग	2005-06	बरही में उप कारागार का निर्माण	60778000	बीसीडी
34	हजारीबाग	2006-07	अतिरिक्त वार्ड (03 इकाई ) का निर्माण	12008300	बीसीडी
35	हजारीबाग	2006-07	अतिरिक्त वार्डों का निर्माण	8000000	बीसीडी
36	हजारीबाग	2007-08	उद्योग सेड का निर्माण	1500000	बीसीडी
37	हजारीबाग	2007-08	रसोईघर सेड का पुनरुद्धार	400000	बीसीडी
38	हजारीबाग	2007-08	मुलाकाती कमरा का निर्माण एवं अधीक्षक आवास का विस्तारीकरण	200000	बीसीडी
39	हजारीबाग	2007-08	वार्डों (02 इकाई) का निर्माण	8022800	बीसीडी
40	हजारीबाग	2007-08	प्रशिक्षण -सह- उत्पादन केन्द्र का निर्माण	1736600	बीसीडी
41	हजारीबाग	2008-09	-तथैव-	2296100	बीसीडी
42	हजारीबाग	2008-09	"सी" टाईप क्वार्टरों के 04 इकाईयों का निर्माण	4885700	बीसीडी
43	हजारीबाग	2008-09	"ए" टाईप क्वार्टरों के 48 इकाईयों का निर्माण	27308000	बीसीडी
44	हजारीबाग	2008-09	जलापूर्ति के लिए निर्माण कार्य	3136400	डी डब्लू एवं एस डी
45	हजारीबाग	2008-09	उप कारागार बरही में जल आपूर्ति एवं स्वच्छता से संबंधित कार्य	10000000	डी डब्लू एवं एस डी
46	हजारीबाग	2008-09	परिमिति दीवार का निर्माण	28935300	एन आर ई पी -II, राँची
47	हजारीबाग	2009-10	उप कारागार रामगढ़ में आवासीय भवन का निर्माण	602000	बीसीडी
48	हजारीबाग	2009-10	उप कारागार रामगढ़ में जलापूर्ति एवं स्वच्छता का कार्य	5000000	बीसीडी
				<b>219939440</b>	

**परिशिष्ट-2.13**

(संदर्भित कंडिका-2.2.7.1; पृष्ठ-67)

**अभी तक प्रारंभ नहीं हुए कार्यों को दर्शाती विवरणी**

क्रम सं.	जेल का नाम	वर्ष	कार्य का संक्षिप्त विवरण	क्रियान्वयन अभिकरण को भुगतान किया राशि (₹)
1	जमशेदपुर	2010-11	रसोईघर में लाईटनिंग कन्डक्टर कार्य (02 सं.), केन्द्रीय वॉचटावर (06 सं.) सामुदायिक हॉल कार्य, शेड एवं सेल (02 सं.) प्रदान करना ।	459450
2	जमशेदपुर	2010-11	-तथैव- पूरुष वार्ड (06सं.)स्त्री वार्ड (01 सं.) कारागार अस्पताल, ऊपरी भाग वार्ड एवं प्रशासनिक भवन	540550
3	राँची	2009-10	प्रस्तावित उप-कारागार बुन्दु के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण	4000000
4	मेदनीनगर	2010-11	जेल परिसर के निकट एक रेल पोल डी.पी. को हटाना	8262
5	मेदनीनगर	2010-11	11 केवीए लाईन में एक इकाई रेल पोल डी.पी. का संस्थापन	104950
6	मेदनीनगर	2010-11	शौचालय के 10 इकाईयों का निर्माण	217800
7	मेदनीनगर	2010-11	कारागार परिसर के परिमिति दीवार ओवर ब्रिज से स्कूल तक एवं अधीक्षक के आवास से सर्किट हाउस के दीवार तक का निर्माण	135400
8	मेदनीनगर	2010-11	अपूर्ण बैरकों में लोहे की खिड़की एवं दरवाजे को लगाना एवं ग्रिल का कार्य	411300
9	धनबाद	2010-11	चहारदीवारी का निर्माण	362600
10	खुंटी	2009-10	पुस्तकालय का निर्माण	726200
11	खुंटी	2009-10	सैप्टिक टैंक का निर्माण	535042
12	खुंटी	2010-11	दो वॉच टावरों का निर्माण	778100
13	खुंटी	2010-11	पुरुष वार्ड का निर्माण	1481100
14	खुंटी	2010-11	एक इकाई कर्मचारी क्वार्टरों (06ब्लॉक)का निर्माण	5817600
15	खुंटी	2010-11	निर्माण के द्वारा चार वॉच टावरों के उंचाई को बढ़ाना	157250
16	कोडरमा	2006-07	डी.एफ.एम.डी., एच.एच.एम.डी.	50000
17	कोडरमा	2006-07	पोर्टेबल सर्वलाईट	35000
18	कोडरमा	2006-07	विडियो कॉन्फ्रेंसिंग /इ-गवर्नेन्स	1200000
19	कोडरमा	2006-07	सार्वजनिक सम्बोधन प्रणाली की व्यवस्था जैमर सहित इलेक्ट्रॉनिकएवं हैन्ड ओपरेटर सायरन	100000
20	कोडरमा	2006-07	जैमर सहित विद्युत एवं हस्तचालित सायरन	475000
21	कोडरमा	2006-07	सी.सी.टी.भी.	200000
22	कोडरमा	2006-07	वीडीयो कॉन्फ्रेंसिंग	945000
23	कोडरमा	2006-07	स्त्री वार्ड का सशक्तीकरण	500000
24	कोडरमा	2006-07	सुरक्षा सम्बन्धित अन्य निर्माण कार्य	500000
25	कोडरमा	2007-08	जेलर के आवास का निर्माण	911800
26	कोडरमा	2008-09	एलपीजी कूकिंग प्रणाली	144000
27	हजारीबाग	2006-07	कारागार के रसोई घर का संधारण	1000000
28	हजारीबाग	2006-07	सामुदायिक भवन का निर्माण	1158300
29	हजारीबाग	2006-07	वीडीयो कॉन्फ्रेंसिंग/ई-गवर्नेन्स	500000
30	हजारीबाग	2007-08	जेल अस्पताल का विस्तारीकरण	1550000
31	हजारीबाग	2007-08	चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के लिए स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	1095500
32	हजारीबाग	2008-09	100 कैदियों के क्षमता के आठ नये वार्डों का निर्माण	43474400
33	हजारीबाग	2008-09	बाहरी दीवार के चारो तरफ पी.सी.सी. सड़क एवं नाली का निर्माण	3381000
34	हजारीबाग	2008-09	-तथैव- भीतरी दीवार	1306600
35	हजारीबाग	2008-09	बरही उप कारा में स्टॉफ क्वार्टरों का निर्माण	30734500
36	हजारीबाग	2008-09	खुला कारागार में सामुदायिक हॉल एवं कार्य शेड का निर्माण	5943709
37	गिरिडीह	2009-10	25 ईकाई हैन्ड पम्पों की मरम्मत	107535
38	गिरिडीह	2009-10	2 ईकाई गैरेजों का निर्माण	288400
39	गिरिडीह	2009-10	पुराने दीवार का गिराया जाना	404100
40	मेदनीनगर	2006-07	हुसैनाबाद के लिए भूमि-अधिग्रहण	5777625
41	मेदनीनगर	2006-07	जैमर सहित विद्युत एवं हस्तचालित	475000
42	मेदनीनगर	2006-07	सी.सी.टी.भी. का संस्थापन	200000
<b>कुल</b>				<b>118193073</b>



**परिशिष्ट-2.14**

( संदर्भित कडिका-2.2.8.1; पृष्ठ-70)


**कैदियों एवं प्रधान/प्रधान वार्डर के निर्धारित मानदण्डों की गणना**

1	एक दिन में 8 घंटों के अनुसार वार्डरों/प्रधान वार्डरों की कुल स्वीकृत बल (1742+115) =1857, 1/3वाँ =619.
2	कार्यरत व्यक्ति (356+61) =417, 1/3वाँ =139.
3	स्वीकृत बल के साथ-साथ कारागार की कुल क्षमता का अनुपात (12921 कैदियों/619 वार्डरों) =1:21.
4	कार्यरत व्यक्ति के साथ-साथ कुल क्षमता का अनुपात (12921कैदियों/139 वार्डरों) =1:93.
5	कार्यरत व्यक्ति के साथ-साथ कारागारों में रखे गये कैदियों की वास्तविक संख्या (18081 कैदियों/139वार्डर =1:130.

**परिशिष्ट-2.15**

( संदर्भित कंडिका-2.3.2; पृष्ठ-77 )

**ग्रामीण विकास विभाग के संगठनात्मक संरचना को दर्शाती विवरणी**



## परिशिष्ट-2.16

(संदर्भित कंडिका-2.3.6.4; पृष्ठ-80)

## भूमि अधिग्रहण के बिना कराये गये कार्यों के ब्यौरों को दर्शाती विवरणी

प्रमंडल का नाम	कार्य का नाम एवं अनुबंध संख्या	अनुबंधित लागत (₹ लाख में)	अभियुक्ति
आर.डी.एस.डी., गिरिडीह	गान्धेय प्रखण्ड में उदयपुर धोबना पर उच्च स्तरीय पुल (2 एफ2/2009-10)	98.71	पहुँच पथ (₹ 7.00 लाख की लागत पर 250 मीटर प्रत्येक हिस्से में) के साथ पुल का निर्माण ₹ 98.71 लाख में किया गया। आरेखन रूपरेखा एवं विशिष्टियों के अनुसार कार्य को पूर्ण घोषित किया गया (जनवरी 2011)। तथापि प्रमंडलीय पदाधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन (मई 2011) के क्रम में यह पाया गया कि भूमि समस्या के कारण पुल के एक हिस्से पर पहुँच पथ निर्मित नहीं हुआ था। यद्यपि क.अ. द्वारा बताया गया कि भूमि समस्या के कारण पहुँच पथ निर्मित नहीं किया जा सका था।
आर.डी.एस.डी., राँची	कुमारबाग अरसंडे सड़क में पोट पोटे नदी पर पुल का निर्माण (16 एफ2/08-09)	95.41	पहुँच पथ के लिए भूमि की अनुपलब्धता के कारण ₹ 27.67 लाख का व्यय वहन करने के बाद कार्य रोक दिया गया (फरवरी 2010)।
आर.डी.एस.डी., कोडरमा	तितिरचांच एवं हरनो के मध्य गौरी नदी पर पुल का निर्माण (2 एफ2/07-08)	143.80	निर्मित क्षेत्र के प्रभावित भूमि स्वामियों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए स्थानीय एम.एल.ए द्वारा डीसी कोडरमा को अनुरोध किया गया (जून 2008) 20 भू-स्वामियों द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र प्रमंडलीय कार्यालय में प्रस्तुत किया गया (जून 2008) एवं क्षतिपूर्ति के भुगतान तक कार्य रोकने का अनुरोध किया गया। पहुँच पथ के लिए भूमि की अनुपलब्धता के कारण कार्य 12 महीने से विलंब के साथ ₹ 143. 80 लाख खर्च करने के पश्चात पूर्ण किया गया।
	मरकच्चो एवं जयनगर सड़क के मध्य तेतरैन नदी पर पुल का निर्माण (3एफ2/08-09)	270.00	पहुँच पथ के लिए भूमि अनुपलब्धता के कारण 12 महीने के विलंब से ₹ 269.79 लाख के व्यय के पश्चात कार्य पूर्ण किया गया ।
	तेतरोन-बंसडीह सड़क में केशो नदी पर पुल का निर्माण (1 एफ2/2010-11)	411.80	मुख्य अभियंता को प्रमंडलीय पत्र सं0 666/21.7.10 द्वारा बताया गया कि यदि घुमावदार पुल निर्माण होगा तो पुल निर्माण के लिए कमतर सार्वजनिक भूमि की आवश्यकता होगी। यद्यपि प्रमंडलीय पदाधिकारी के परामर्श की उपेक्षा करते हुये घुमावदार पुल के बजाय सीधा पुल निर्मित किया गया। कार्य ₹ 120.37 लाख के व्यय वहन के बाद भी अपूर्ण पड़ा था।

**परिशिष्ट-2.17**

( संदर्भित कंडिका-2.3.8; पृष्ठ-82 )

विभागीय डीपीआर एवं संवेदक के जीएडी के बीच भिन्नताओं के ब्यौरे को दर्शाती विवरणी

प्रमंडल का नाम	अनुबंध सं.	अनुबंधित लागत (₹ लाख में)	विभागीय डीपीआर के अनुसार विशिष्टियाँ		संवेदक के डीपीआर/ जीएडी के अनुसार विशिष्टियाँ	अभियुक्तियाँ
			कार्य की मद	विशिष्टियाँ		
आर.डी.एस.डी, सराईकेला	2एफ2/2008 -09	350.17	हाईएस्ट फ्लड लेवल ( एच.एफ.एल.)	100 मी.	102.125 मी.	
			लोवेस्ट वाटर लेवल (एल. डब्ल्यू.एल.)	97.200 मी.	97.60 मी.	
			फाउन्डेशन	पाईल	ओपेन	
			स्पेन	3 X 24.75 मी. सहित 2 पीयरस्	6 X 12. 635 मी. सहित 5 पीयरस्	
			हाईएस्ट फ्लड लेवल (एच.एफ.एल.)	99.50 मी.	98.86 मी.	
			लोवेस्ट वाटर लेवल (एल. डब्ल्यू.एल.)	93.87 मी.	87.66 मी.	
			फाउन्डेशन	सहित	ओपेन	
			स्पेन	6 X 24.75 मी. सहित 5 पीयरस्	9 X 16.86 मी. सहित 8 पीयरस्	
	4एफ2/2008 -09	290.36	स्पेन	6 X 10.80 मी. सहित 5 पीयरस्	7 X 9.34 मी. सहित 6 पीयरस्	
			स्पेन	4 X 24.75 मी. सहित 3 पीयरस्	10 x 10.122 मी. सहित 9 पीयरस्	
आर.डी.एस.डी, गुमला	1/2008-09	284.20	पीयर	खड़ी दीवार आकृति का स्तम्भ	नींव में 3 मी. भिन्नता के साथ गोलाकार का स्तम्भ	
	7/2008-09	187.50	टाईप ऑफ ब्रिज	घुमावदार	खड़ा	
			फाउन्डेशन	कठोर चट्टान पर पिल का नींव	मुलायम चट्टान पर पिल का नींव	
			मिट्टी की स्थिति	नदी के किनारे कठोर चट्टान पर 5 से 7 मी.	नदी के नीचे कठोर चट्टान पर 3 से 5 मी.	
आर.डी.एस.डी, कोडरमा	1 एफ2/2010-11	134.50	टाईप ऑफ ब्रिज	खड़ा	घुमावदार	
	2 एफ2/2010-11	129.00	फाउन्डेशन	सभी पीयरस् एवं एब्यूटमेन्ट के लिए खुला नींव	एब्यूटमेन्ट (ए-1) को छोड़कर सभी पीयरस् एवं एब्यूटमेन्ट के लिए पाइल नींव	
			मिट्टी की स्थिति	वर्तमान धरातल के नीचे 4 से 4.60 मी. के तहत नरम चट्टान	वर्तमान धरातल के नीचे 4 मी. नरम चट्टान एब्यूटमेंट (ए-1) को छोड़कर जो की नदी तल से 8 मी. नीचे है	

प्रमंडल का नाम	अनुबंध सं.	अनुबंधित लागत (₹ लाख में)	विभागीय डीपीआर के अनुसार विशिष्टियाँ		संवेदक के डीपीआर/ जीएडी के अनुसार विशिष्टियाँ	अभियुक्तियाँ
			कार्य की मद	विशिष्टियाँ		
आर.डी.एस.डी, कोडरमा	2 एफ2/2007-08	143.80	स्पेनस्	18.75 मी. लम्बाई के प्रभावी 5 स्पेन	विभागीय डी.पी.आर. की तुलना में 16.12 मी. लम्बाई में 6 स्पेन में कढ़ाई एवं गहराई पिर्यस के साथ भिन्नता	
आर.डी.एस.डी, साहेबगंज	3 एफ2/2009-10	159.65	फाउन्डेशन	पाईल	ओपेन	
			लेन्थ ऑफ ब्रिज स्पेन	76.087 मी. 3 X 24.75 मी.	67.08 मी. 4 X 16.76 मी.	
			2 एफ2/2007-08	62.43	फाउन्डेशन स्पेन	पाईल 2 X 24.75 मी.
	2 एफ2/2008-09	571.91	फोरमेशन लेवल	103.725 मी.	103.788 मी.	उध्वा नाला
लेन्थ ऑफ ब्रिज	123.75 मी.		126.80 मी.			
स्पेन/पीयर	24.75 मी.		25.32 मी.			
एब्यूटमेन्ट फाउन्डेशन	94.552 मी.		77.67 मी.			
पीयर-फाउन्डेशन	90.889 मी.		69.17 मी.	गुमानी नदी		
फोरमेशन लेवल	106.145 मी.		105.579 एम			
हाईस्ट फ्लाड लेवल (एच.एफ.एल.)	102.42 मी.		101.804 मी.			
आर.डी.एस.डी, राँची	6 एफ2/2009-10	198.31	लेन्थ ऑफ ब्रिज	99 मी.	101.480 मी.	चान्हो प्रखण्ड के अन्तर्गत बेजांग-कांबो पथ में कोयल नदी पर
			स्पेन	24.75 मी.	25.32 मी.	
			फोरमेशन	100	100.18	
		लेन्थ	117.9 मी.	119.72 मी.		
		स्पेन	9 x 13.100 मी.	8 x 14.96 मी.		
		314.592	फोरमेशन	205.181 मी.	204.976 मी.	
	लेन्थ					
	स्पेन	6 x 25.32 मी.	7 x 21.75 मी.			
	314.52	फोरमेशन	110.095 मी.	110.125 मी.	चोरा चितरकोटा एवं ब्राम्बे पर	
	स्पेन	6 x 25.36 मी.	7 x 21.75 मी.			
11 एफ2/2008-09	370.06	स्पेन	8 x 18.75 मी. 19.3 मी.	9 x 17.22 मी. 17.029 मी.	मुरहु प्रखण्ड के अन्तर्गत महिल मानालोय सड़क के बनाई नदी पर	
		फाउन्डिंग लेवल				
		एब्यूटमेन्ट	83.2 मी.	83.2 मी.		
	पीयर	80.2	79.44			
	191.16	फोरमेशन	105.348	105.166	मुरहु प्रखण्ड के गन्डा टोली 17 वें कि.मी. में तजना नदी पर	
		लेन्थ स्पेन	6 x 18.75 मी.	7 x 16.814, 16.604 मी.		

प्रमंडल का नाम	अनुबंध सं.	अनुबंधित लागत (₹ लाख में)	विभागीय डीपीआर के अनुसार विशिष्टियाँ		संवेदक के डीपीआर/ जीएडी के अनुसार विशिष्टियाँ	अभियुक्तियाँ		
			कार्य की मद	विशिष्टियाँ				
आर.डी.एस.डी, राँची	11एफ2/2008-09	111.69	स्पेन	3 x 18 . 7 5 मी.	4x14.48 मी.	ओमॉझी प्रखण्ड के अन्तर्गत मायापुर गाँव के तालाब के पास		
			फाउंडिंग लेवल					
			पी 1	94.5 मी.	93.4 मी.			
			पी 2	92 मी.	93.4 मी.			
			पी 3		93.4 मी.			
		ए 2	95.481 मी.	93.4 मी.				
		एन.ए.	फोरमेशन	102.4 मी.	101.612	ओमॉझी प्रखण्ड के जीदू-चिस्का पथ के जीदू नाला पर आर.सी.सी. पुलिया		
			स्पेन	2x22.36	3x14.93मी, 14.91 मी.			
		166.02	फोरमेशन	लेन्थ	स्पेन	103.635 मी.	102.478 मी.	सोनुआ प्रखण्ड के चकाहातु- सारुडीह के बीच डामरा
					स्पेन	5 x 19.380 मी.	9x10.760 मी.	
	101.51	फोरमेशन	लेन्थ	स्पेन	103.175 मी.	101.299 मी.	फेटा के आगे थान्घाटांड टोली	
				स्पेन	2x25.38 मी.	2x10.158 मी. + 3x10.148 मी.		
	19एफ2/2008-09	358.74	फोरमेशन	लेन्थ	1 0 6 . 8 6 5 मी.	106.097 मी.	मांडर प्रखण्ड में नगदा गाँव के पास कोयल नदी पर	
				स्पेन	177.56 मी.	177.52 मी.		
				स्पेन	7x24.75 मी.	12x14.75 मी.		
	18एफ2/2008-09	310.2	फोरमेशन	लेन्थ	103.38 मी.	103.887 मी.	कर्रा प्रखण्ड के चीदी- जागो सड़क में चीदी नदी पर	
				स्पेन	13 x 10.3 7 मी.	11x12.67 मी.		
फाउंडिंग लेवल								
पी 1				94.5 मी.	92.2 मी.			
पी 2				93 मी.	92.2 मी.			
पी 3				92.3 मी.	92.2 मी.			
पी 4				93 मी.	92.2 मी.			
पी 5				93.7 मी.	92.2 मी.			
पी 6				94.3 मी.	92.2 मी.			
पी 7				94.8 मी.	92.2 मी.			
पी 8	94.6 मी.	92.2 मी.						

प्रमंडल का नाम	अनुबंध सं.	अनुबंधित लागत (₹ लाख में)	विभागीय डीपीआर के अनुसार विशिष्टियाँ		संवेदक के डीपीआर/ जीएडी के अनुसार विशिष्टियाँ	अभियुक्तियाँ
			कार्य की मद	विशिष्टियाँ		
आर.डी.एस.डी, राँची	18एफ2/2008-09		पी 9	95.8 मी.	92.2 मी.	
			पी 10	98 मी.	92.2 मी.	
			पी 11	97.2 मी.	92.2 मी.	
			पी 12	96.4 मी.	92.2 मी.	
			ए 2	94.6 मी.	92.2 मी.	
	21एफ2/2008-09	117.54	फोरमेशन	103.41 मी.	101.57 मी.	करा प्रखण्ड के छोटकी लाकारी नदी पर
			लेन्थ	38.76 मी.	38.78 मी.	
			स्पेन	2 x 18 . 7 5 मी.	4x9.690 मी.	
			फाउंडिंग लेवल			
			ए 1	77.5 मी.	94.89 मी.	
			पी 1	72.29 मी.	94.89 मी.	
			ए 2	77.5 मी.	94.89 मी.	
		109.71	फोरमेशन	104.12 मी.	102.514 मी.	कांके प्रखण्ड में चारी गाँव के पास रसीका दुबा नदी पर
			लेन्थ			
			स्पेन	2 x 22 . 3 6 मी.	5x8.93 मी.	
			फाउंडिंग लेवल			
			ए 1	84 मी.	94.675 मी.	
			पी 1	84 मी.	94.675 मी.	
			ए 2	84 मी.	94.675 मी.	

**परिशिष्ट-2.18**

( संदर्भित कंडिका-2.3.9.2; पृष्ठ-84 )

**अपूर्ण पुलों पर निष्फल व्यय दर्शाती विवरणी**

प्रमंडल का नाम	अनुबंध सं./वर्ष पुलों की सं.	कार्य का नाम	एजेन्सी का नाम	अनुबंधित लागत (₹ लाख में) अनुबंध की तिथि	पूर्ण करने का नियत तिथि (माह में)	अब तक का भुगतान (₹करोड़ में)
आर.डी.एस.डी, दुमका	4 एफ2/09-10 4	सकरी एवं बसवरा/जरमंडी के मध्य में नदी पर पुल (II) रामपुर एवं नावाडीह /जरमंडी पर पुल (III) गोपालपुर एवं रघुवाडीह नदी पर पुल (iv) बिराजपुर एवं पंडेश्वर नाथ/ जरमंडी के मध्य पुल	महामाया कंस्ट्रक्सन	402.00 06.05.09	05.08.10 (15)	2.13
आर.डी.एस.डी, गिरीडिह	1 एफ2/09-10 1	काठजोबरा नदी पर चिलगाग्राम पंचायत एवं कानगोट्टी में पुल	झारखण्ड कंस्ट्रक्सन	264.00 28.10.09	27.01.11 (15)	1.98
आर.डी.एस.डी, गुमला	2 एफ2/06-07 7	सात पुल का निर्माण (i) लाफरी नदी पर (ii) कांजी नदी पर (iii) लावा नदी पर (iv) डुमरा जयरागी कंजी नदी पर (v) बासा नदी पर (vi) बहरा नदी पर (vii) शंख नदी पर	पालु कंस्ट्रक्सन	961.38 एन.ए.	(18)	8.82
	1 एफ2/07-08 4	उच्चस्तरीय पुल का निर्माण (i) घाघरा तेन्दु सड़क पर उत्तरी कोयल नदी पर (ii) चैनपुर सड़क बहागरा के अंकुर नदी पर (iii) बनारी जनती सड़क पर सुदा नदी पर (iv) कामडारा बानों सड़क के दक्षिण कोयल नदी के ऊपर	अशोक प्रा0 जायसवाल	615.16 29.06.07	28.12.08 (18)	5.06
	2 एफ2/07-08 1	विशुनपुर लोंगा भाया चैनपुर एवं विश्रामपुर में उत्तरी कोयल नदी पर	अशोक प्रा0 जायसवाल	134.62 10.10.07	09.10.08 (12)	1.11
	4 एफ2/07-08 1	बसिया प्रखंड के अन्तर्गत कोयल नदी के आर-पार	अशोक प्रा0 जायसवाल	565.00 29.02.08	28.08.09 (18)	5.23
	5 एफ2/07-08 1	पहुँच पथ के साथ टांगीनाथपुर डुमरी के अन्तर्गत बासा नदी के आर-पार	कृष्ण दीपक कंस्ट्रक्सन	179.97 13.03.08	12.03.09 (12)	1.51
	8 एफ2/08-09 1	मरियम टोली-सरना टोली/रायडीह पथ में शंख नदी पर पुल का निर्माण	तौहिद अख्तर	388.85 23.02.09	22.05.10 (15)	2.27
	9 एफ2/08-09 1	गुमला प्रखण्ड के फोरी से कोनपा पथ के बमनी नदी पर पुल का निर्माण	हेमन्त कुमार	306.50 02.03.09	01.06.10 (15)	0.74
	10 एफ2/08-09 1	चैनपुर-जरी पथ/चैनपुर पर शंख नदी पर पुल	हेमन्त कुमार	654.50 03.03.09	02.09.10 (18)	4.71
	15 एफ2/08-09 1	तिलैयाडीह-रायकेरा/पालकोट में करमबोहा तोरपा नदी पर पुल का निर्माण	एस. किशोर प्रसाद	233.75 28.04.09	27.04.10 (12)	2.22
	16 एफ2/08-09 1	चैनपुर के अन्तर्गत सिलविल के निकट बराडीह पथ पर उत्तरी कोयल नदी पर पुल	शौर्य कंस्ट्रक्सन	163.74 10.08.09	09.02.11 (18)	1.47
	17 एफ2/08-09 1	विशुनपुर सामदरी-नेतरहाट पथ/विशुनपुर पर उत्तरी कोयल नदी पर पुल	कुमार एवं राय कंस्ट्रक्सन	157.14 11.08.09	10.08.10 (12)	0.79
	18 एफ2/08-09 1	सिसई अन्तर्गत दरहा छड़दा पथ पर कंसा नदी पर पुल	अशोक प्रसाद जायसवाल	254.50 12.10.09	11.01.11 (15)	2.34



प्रमंडल का नाम	अनुबंध सं./वर्ष पुलों की सं.	कार्य का नाम	ऐजेन्सी का नाम	अनुबंधित लागत (₹ लाख में) अनुबंध की तिथि	पूर्ण करने का नियत तिथि (माह में)	अब तक का भुगतान (₹ करोड़ में)
	19एफ2/08-09 1	पी.एम.जी.एस.वाई. पथ कोलाबीरा से एन एच-23/गुमला प्रखंड पर कोलाबीरा नदी पर पुल	अम्बर कंस्ट्रक्सन	136.38 18.10.09	17.01.11 (15)	0.70
	21एफ2/08-09 1	सुरूबेरा-बेलुघेरा/पालकोट में फौजेर नदी पर पुल	कृष्णा दीपक कंस्ट्रक्सन	176.01 11.11.09	10.11.10 (12)	1.01
आर.डी.एस.डी, कोडरमा	4 एफ2/08-09 1	जागीडीह एवं डिबडीह के मध्य घाघरा नदी पर पुल	अमिताभ कंस्ट्रक्सन	418.75 23.06.08	22.09.09 (15)	3.77
	1 एफ2/09-10 1	ग्राम मेघातरी एवं चुरकुडी के मध्य नदी पर पुल एवं गार्डवाल	सुनील तिवारी	427.00 09.06.09	08.06.10 (12)	3.54
	6 एफ2/09-10 1	नीमुडीह के निकट कुंडी मनमोहन पथ पर केशो नदी पर पुल	गणेश यादव	437.85 04.10.09	03.01.11 (15)	3.52
	7 एफ2/09-10 1	पुराना नगर पंचायत के अन्तर्गत पासीयाडीह नाला पर रंगगनीयातन पासीयाडीह में पुल	अमिताभ कंस्ट्रक्सन	506.46 08.10.09	07.01.11 (15)	4.15
	8 एफ2/09-10 1	पुरानानगर पंचायत में पासीयाडीह नालासाही-पुरानानगर सड़क पर मीना नदी पर पुल	सदानन्द गुप्ता	121.00 19.01.10	18.01.11 (12)	1.15
आर.डी.एस.डी., सराईकेला	3 एफ2/08-09 2	दो पुलों का निर्माण (i) बड़गाँव एवं सहरबेरा को जोड़ने वाली सिनी मेन पथ के सोना नदी पर पुल (ii) खरसावाँ प्रखंड के अन्तर्गत रामगढ़के साथ रानतूर को जोड़ने वाली, सोना नदी पर पुल	नवरत्नम कंस्ट्रक्सन	435.05 02.03.09	01.03.10 (12)	2.47
	2 एफ2/08-09 2	दो पुलों का निर्माण (i) बैकारी पहुँच के साथ सिमरदुरा को जोड़नेवाली आसुना नाला पर (ii) केन्द्र हालटोरा, पहुँच पथ के साथ दिगरसाई को जोड़ने वाली संजय नदी पर	नव निर्माण कंस्ट्रक्सन	350.17 02.03.09	01.03.10 (12)	3.33
	4 एफ2/09-10 1	पहुँच पथ के साथ जानुम एवं लेटेमदा के मध्य जुरिया नाला पर पुल का निर्माण	नव निर्माण विल्डर्स	76.89 11.02.10	10.02.11 (12)	0.46
आर.डी.एस.डी, साहेबगंज	1 एफ2/08-09 2	दो पुलों का निर्माण (i) हाजीपुर दियारा/साहेबगंज प्रखंड में मरगंगा नाला पर (ii) टी.टी.बहियार से लीला मिशन/मंदरो प्रखंड के मध्य में भोरा नदी पर	केके नरसारिया	353.00 27.05.08	26.05.09 (12)	2.96
	2 एफ2/08-09 3	एक पैकेज में तीन डब्ल्यू स्तरीय पुलों का निर्माण (i) उधवा प्रखण्ड, जिला साहेबगंज के अन्तर्गत कचहरी घाट के निकट उधवा नाला पर (ii) पथना प्रखण्ड के अन्तर्गत तिलभीट्टा एवं अठगाँवा के मध्य गुमानी पदी पर (iii) साहेबगंज जिला में पथना प्रखण्ड के सुगनीभाषा के निकट करनी नाला पर	केके नरसारिया	571.91 27.05.08	26.08.09 (15)	4.27

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल एवं वाणिज्यिक)

प्रमंडल का नाम	अनुबंध सं./वर्ष पुलों की सं.	कार्य का नाम	एजेन्सी का नाम	अनुबंधित लागत (₹ लाख में) अनुबंध की तिथि	पूर्ण करने का नियत तिथि (माह में)	अब तक का भुगतान (₹ करोड़ में)
	1 एफ2/09-10 1	बरहरवा प्रखण्ड के अन्तर्गत डोमपारा ग्राम में हिरनपुर-श्रीकुण्डा के मध्य करनी नदी पर पुल का निर्माण	श्री राम इन्टरप्राइजेज्	238.00 25.08.09	24.08.10 (12)	1.67
	2 एफ2/09-10 1	बरहरवा प्रखण्ड के अन्तर्गत दिलालपुर-चन्दौल पथ में करनी नदी (नाला) पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	श्री राम इन्टरप्राइजेज्	270.00 25.08.09	24.08.10 (12)	1.62
आर.डी.एस.डी, राँची	2 एफ2/07-08 5	वी.पी.डी.पी. के शेष पुलिया निर्माण कार्य (i) कपिला नदी पर(ii) छत्ता नदी पर (iii) ताली नाला पर (iv) करकरी नदी पर (v) कोयल नदी पर	केएनपी सिंह	252.30 25.07.07	एन.ए.	0.00
	2 एफ2/09-10 1	नामकुम प्रखण्ड के बीनहर बेरा-हेसालटोली के आर-पार	शंभू सिंह	134.00 18.05.09	17.05.10 (12)	1.20
	13एफ2/09-10 1	लापूंग प्रखण्ड के दिम्बूगढ़हा नदी पर	देव इंटरप्रा. प्र. लि.	189.00 29.01.10	28.01.11 (12)	1.18
आर.डी.एस.डी, गोड्डा	4 एफ2/07-08 2	2 पुलों का निर्माण	राजेश साह	170.53 28.11.07	27.11.08 (12)	1.58
आर.डी.एस.डी, चाईबासा	5 एफ2/07-08 4	4 पुलों का निर्माण	तिवारी एवं अदी कंस्ट्रक्सन	766.26 01.12.07	31.05.09 (18)	2.76
	6 एफ2/02-03 5	5 पुलों का निर्माण	के.के. बिल्डरस्	680.00 27.02.03	26.04.04 (15)	5.54
	4 एफ2/08-09 4	4 पुलों का निर्माण	सत्यम् बिल्डरस्	696.50 13.02.09	12.05.10 (15)	1.39
आर.डी.एस.डी, बोकारो	4 एफ2/06-07 1	गोमिया प्रखण्ड के दानिया पंचायत में बोकारो नदी पर समरसिबल आरसीसी पुल का निर्माण	गणेश यादव	142.00 29.07.06	28.07.07 (12)	0.92
आर.डी.एस.डी, पलामू	1एफ2/09-10 3	3 पुलों का निर्माण	कुमार एवं राँय कंस्ट्रक्सन	1433.05 22.05.09	21.04.10 (12)	0.14
	2एफ2/09-10 1	मनातू प्रखण्ड के सोनपुरवा बलियारी में अमानत पदी पर पुल का निर्माण	इंडियन इलेक्ट्रिकल सर्विसेस	578.06 06.06.09	05.09.10 (12)	2.44
	3एफ2/07-08 1	विश्रामपुर प्रखण्ड के उटारी- मंगहीयोर में कोयल नदी के आर पार उच्च स्तरीय पुल का निर्माण	कलसी बिल्डीकॉन	1283.19 17.12.07	16.03.09 (15)	10.40
	6एफ2/08-09 5	5 पुलों का निर्माण	गुप्तेश्वर कंस्ट्रक्सन	1044.06 03.03.09	02.06.10 (15)	8.59
	2एफ2/07-08 2	2 पुलों का निर्माण	गुप्तेश्वर कंस्ट्रक्सन	292.69 13.12.07	12.12.08 (12)	2.87
<b>कुल</b>	<b>80</b>			<b>17461.22</b>		<b>114.02</b>

## परिशिष्ट-2.19

( संदर्भित कांडिका-2.3.9.3; पृष्ठ-85)

पूर्व के कार्यों को 75 प्रतिशत तक पूर्ण किये बिना ही अभिकरणों को एक से अधिक कार्यों का आवंटन या तो समान तिथि में या बाद के तिथियों को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	प्रमंडल का नाम	अभिकरण का नाम	अनुबंध संख्या	कार्य आवंटन की तिथि	अनुबंध लागत (₹ लाख में)	संवेदक को कार्य के अगले आवंटन के समय उसके पूर्व के कार्यों की पूर्णता की अवस्था (प्रतिशत में)
1.	आर.डी.एस.डी कोडरमा	अमिताभ कंस्ट्रक्सन	2 एफ2/2007-08	31.12.2007	-	-
		तथैव	3 एफ2/2008-09	07.05.2008	270.73	0% (2एफ2/2007-08)
		तथैव	4 एफ2/2008-09	17.03.2008	418.76	0% (3एफ2/2008-09)
		तथैव	7 एफ2/2009-10	15.06.2009	506.46	8% (4एफ2/2008-09)
		तथैव	2 एफ2/2010-11	20.02.2010	129.00	0%(7एफ2/2009-10)
		गणेश यादव	5 एफ2/2008-09	01.07.2008	-	-
		तथैव	06/2009-10	15.06.2009	437.85	13%(5एफ2/2008-09)
2.	आर.डी.एस.डी गिरिडीह	मेसर्स सिद्धार्थ कंस्ट्रक्सन	2/2007-08	28.01.2008	-	-
		तथैव	3/2007-08	28.01.2008	337.80	0%
		तथैव	4/2007-08	28.01.2008	184.90	0%
		तथैव	3/2008-09 ( दो पुलों के लिए)	25.02.2009	520.61	59%(2/2007-08) 19%(03/2007-08) 95%(04/2007-08)
		तथैव	4/2008-09	25.02.2009	467.28	0%(3/2008-09)
		मेसर्स पुष्पांजली कंस्ट्रक्सन	6/2007-08(दो पुलों के लिए)	20.02.2008	-	-
		तथैव	9/2007-08(दो पुलों के लिए)	18.03.2008	502.73	31%(06/2007-08)
		मेसर्स यू एवं एम इंटरप्राइजेज	1/2008-09	28.04.2008	-	-
		तथैव	2/2008-09	23.09.2008	212.50	0%(1/2008-09)
		सुभाष सिंह	2/2009-10	08.02.2010	-	-
		तथैव	1/2010-11	05.05.2010	372.96	0%(2/2009-10)
तथैव	4/2010-11	05.10.2011	159.95	68%(2/2009-10) विवादग्रस्त (1/2010-11)		
3.	आर.डी.एस.डी दुमका	मेसर्स एस.के. टेकरीवाल	1/2007-08	04.07.2007	-	-
		तथैव	2/2007-08	04.07.2007	100.00	उसी तिथि पर अनुवर्ती आवंटन
		तथैव	4/2007-08	30.01.2008	417.96	40% (1/2007-08)
		तथैव	1/2009-10	19.01.2009	-	-
		तथैव	2/2009-10	19.01.2009	405.00	उसी तिथि पर अनुवर्ती आवंटन
		मेसर्स हरदेव कंस्ट्रक्सन	3/2008-09	23.03.2009	-	-

क्र. सं.	प्रमंडल का नाम	अभिकरण का नाम	अनुबंध संख्या	कार्य आवंटन की तिथि	अनुबंध लागत (₹ लाख में)	संवेदक को कार्य के अगले आवंटन के समय उसके पूर्व के कार्यों की पूर्णता की अवस्था (प्रतिशत में)
		मेसर्स हरदेव कंस्ट्रक्सन	4/2008-09	23.03.2009	245.05	उसी तिथि पर अनुवर्ती आवंटन
		तथैव	3/2009-10	15.04.2009	519.58	0%(4एफ 2/2008-09)
		तथैव	3/2010-11	23.09.2010	-	-
		तथैव	4/2010-11	23.09.2010	116.02	उसी तिथि पर अनुवर्ती आवंटन
		तथैव	9/2010-11	22.10.2010	-	-
		तथैव	10/2010-11	22.10.2010	86.67	उसी तिथि पर अनुवर्ती आवंटन
		मेसर्स रवीन्द्र महतो	11/2010-11	10.11.2010	-	-
		तथैव	12/2010-11	22.11.2010	127.83	05(11एफ2/2010-11)
4.	आर.डी.एस.डी गुमला	अशोक प्रसाद जयसवाल	1/2007-08	28.05.2007	-	-
		तथैव	2/2007-08	10.09.2007	134.61	0%(1/2007-08)
		तथैव	4/2007-08	01.02.2008	565.00	28%(1/2007-08), 0%(2/2007-08)
		तथैव	18/2008-09	10.02.2009	254.50	56%(2/2007-08)
		कृष्णा दीपक कंस्ट्रक्सन	5/2007-08	21.01.2008	-	-
		तथैव	6/2008-09	10.01.2009	163.70	11%(5/2007-08)
		तथैव	21/2008-09	27.01.2009	176.01	18%(5/2007-08), 0%(6/2008-09)
		हेमन्त कुमार	9/2008-09	19.01.2009	-	-
		तथैव	10/2008-09	19.01.2009	654.50	0%
		शौर्य कंस्ट्रक्सन	12/2008-09	28.02.2009	-	-
		तथैव	16/2008-09	15.05.2009	163.74	0%(12/2008-09)
5.	आर.डी.एस.डी सरायकेला	नवनिर्माण कंस्ट्रक्सन	2 एफ 2/2008-09	10.02.2009	-	-
		तथैव	3 एफ 2/2008-09	06.02.2009	435.05	0% (2एफ2/2008-09)
		तथैव	4 एफ 2/2009-10	26.05.2009	76.89	0% (3एफ2/2008-09)
		तथैव	7 एफ 2/2010-11	25.09.2010	210.37	0%(4एफ2/2009-10), 27%(3एफ2/2008-09)
		परमानन्द चौधरी	1 एफ 2/2009-10	18.05.2009	-	-
		तथैव	2 एफ 2/2009-10	28.05.2009	97.98	0% (1एफ2/2009-10)
		वृंदावन कंस्ट्रक्सन	2 एफ 2/2010-11	25.09.2010	-	-
		तथैव	3 एफ 2/2010-11	13.09.2010	153.75	0% (2एफ2/2010-11)
6.	आर.डी.एस.डी साहेबगंज	श्रीराम कंस्ट्रक्सन	1/2006-07	18.04.2006	-	-
		तथैव	1/2007-08	11.05.2007	153.80	50%(1/2006-07) 0% (1/2007-08)
		तथैव	3/2007-08	18.07.2007	220.25	0% (1/2007-08)
		तथैव	1/2009-10	02.03.2009	238.00	70%(1/2007-08)

क्र. सं.	प्रमंडल का नाम	अधिकरण का नाम	अनुबंध संख्या	कार्य आवंटन की तिथि	अनुबंध लागत (₹ लाख में)	संवेदक को कार्य के अगले आवंटन के समय उसके पूर्व के कार्यों की पूर्णता की अवस्था (प्रतिशत में)
		श्रीराम कंस्ट्रक्सन	2/2009-10	25.05.2009	159.65	0%(1/2009-10)
		तथैव	अनुबंध किया जाना था	25.10.2010	150.00	47%(2/2009-10)
		के.के. नरसारिया	1/2008-09	20.02.2008	-	-
		तथैव	2/2008-09	20.02.2008	597.91	अनुवर्ती आवंटन
7.	आर.डी.एस.डी राँची	हर्ष कंस्ट्रक्सन	5/2006-07	20.02.2006	17.75	-
		तथैव	4/2006-07	31.03.2006	19.89	0%(5/2006-07)
		गंगा इंटरप्राइजेज	6/2006-07	उपलब्ध नहीं	-	-
		तथैव	10/2007-08	15.01.2008	395.65	
		तथैव	4/2008-09	10.07.2008	1381.03	
		के.एन.पी. सिंह	1/2007-08	28.05.2007	-	-
		तथैव	2/2007-08	8.06.2007	252.30	
8.	आर.डी.एस.डी चाईबासा	सत्यम बिर्ल्डस्	7/2010-11	19.10.2010	-	अनुवर्ती आवंटन
			8/2010-11	19.10.2010	193.00	
			9/2010-11	19.10.2010	473.21	
			17/2010-11	22.12.2010	101.00	
			18/2010-11	22.12.2010	146.00	
9.	आर.डी.एस.डी गोड्डा	ओम प्रकाश बजाज	1/2007-08	26.06.2007	-	उसी वित्तीय वर्ष में आवंटित
			6/2007-08	20.12.2007	149.54	
			7/2007-08	05.02.2008	480.42	
10.	आर.डी.एस.डी पलामू	गुप्तेश्वर कंस्ट्रक्सन	4/2008-09	18.12.2008	-	उसी वित्तीय वर्ष में आवंटित
			6/2008-09	03.03.2009	1044.06	
11.	आर.डी.एस.डी बोकारो	गणेश यादव	3/2006-07	29.07.2006	-	अनुवर्ती आवंटन
			4/2006-07	29.07.2006	142.00	
		मालती इंटरप्राइजेज	1/2008-09	07.04.2008	-	उसी वित्तीय वर्ष में आवंटित
			6/2008-09	31.12.2008	196.59	
<b>कुल</b>					<b>16,137.79</b>	

**परिशिष्ट-2.20**

(संदर्भित कडिका-2.3.9.4 पृष्ठ-85)  
अमान्य निविदाकारों को कार्य का आवंटन दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

प्रमंडल का नाम	संवेदक का नाम	अनुबंध सं.	डीपीआर लागत	निविदाकार की लागत	डीपीआर के तुलना में अनुबंध लागत का प्रतिशत	निविदा निर्णय करने वाला अधिकारी
आर.डी.एस.डी, गिरीडिह	सुभाष सिंह	2 एफ2/2009-10	116.78	98.71	15.47% कम	मुख्य अभि. प्रा.वि.विशेष, राँची क्षेत्र
आर.डी.एस.डी, साहेबगंज	श्री राम इन्टर प्राइजेज	अनुबंध अभी तक क्रियान्वित नहीं	187.00	150.00	20% कम	
	एस.के. टेकरीवाल		189.62	147.40	22% कम	
	ओम प्रकाश बजाज		288.50	221.00	23% कम	
	हरदेव कंस्ट्रक्सन		251.82	196.41	22% कम	
	रवीन्द्र महतो		177.36	137.91	22% कम	
आर.डी.एस.डी, दुमका	हरदेव कंस्ट्रक्सन	4एफ2/2010-11	138.99	116.02	16.52% कम	
	प्रीति इन्टरप्राइजेज	5 एफ2/2010-11	145.91	121.47	16.75% कम	
	प्रीति इन्टर प्राइजेज	6 एफ2/2010-11	115.42	90.94	21.20% कम	
	राजेन्द्र महतो	12एफ2/2010-11	154.47	127.83	17.24% कम	
आर.डी.एस.डी, राँची	दिलीप कुमार	15एफ2/2010-11	63.91	53.00	17 % कम	
<b>कुल</b>			<b>1829.78</b>	<b>1460.69</b>		

## परिशिष्ट-2.21

(संदर्भित कंडिका-2.3.9.5; पृष्ठ-86 )

उच्चतर प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना एकल निविदाकार को कार्य आवंटन दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

प्रमंडल का नाम	एन.आई. टी.सं./अनुबंध सं.	अभिकरण का नाम जिसे कार्य आवंटित किया गया	कार्य का नाम	डी.पी.आर. लागत	डी.पी.आर. लागत के अनुसार कार्य निर्णय करने वाला अधिकारी	अगला उच्चतर पदाधिकारी जिससे अनुमोदन की आवश्यकता थी
आर.डी.एस.डी, गिरीडिह	2/2010-11	रामचन्द्र यादव	जमुनिया नदी पर पुल	136.40	मुख्य अभि. ग्रा.वि. विशेष, प्रक्षेत्र	विभाग
	6/2010-11	सरयू नारायण चौधरी	बारनायर नदी पर पुल	155.11	तथैव	तथैव
आर.डी.एस.डी, सराईकेला	4/2008-09	परमानन्द चौधरी	घाटदुल्मी एवं कंकीबेरा के मध्य जुरिया नाला पर पुल	81.08	मुख्य अभि. ग्रा.वि. विशेष, राँची प्रक्षेत्र (655/18.05.09)	तथैव
	तथैव	तथैव	चलियामा के साथ चुरगोरा को जोड़ने वाली बहमनी नाला पर पुल	97.78	मुख्य अभि. ग्रा.वि. विशेष, राँची प्रक्षेत्र (716/28.05.09)	तथैव
	2/2008-09	नव निर्माण कंस्ट्रक्सन	जानुम एवं लेटेमडा के मध्य जुरिया नाला पर पुल	76.89	मुख्य अभि. ग्रा.वि. विशेष, राँची प्रक्षेत्र (702/26.05.09)	तथैव
आर.डी.एस.डी, चाईबासा	02 एफ 2/2007-08	भारत कंस्ट्रक्सन	होरीना-मुन्डार पथ में कंगीरा नदी पर पुल	300.90	मुख्य अभि. ग्रा.वि. विशेष, राँची प्रक्षेत्र	तथैव
आर.डी.एस.डी, बोकारो	05एफ2/2006-07	उषा इन्टरप्राईजेज	बेरमो प्रखण्ड कोनार नदी पर सम्बरसिबल पुल (बचा हुआ कार्य)	103.00	मुख्य अभि. ग्रा.वि. विशेष, राँची प्रक्षेत्र	तथैव
<b>कुल</b>				<b>951.16</b>		

**परिशिष्ट-2.22**

( संदर्भित कंडिका-2.3.9.7; पृष्ठ-86 )

कार्य पूर्णता में विलम्ब के लिए जुर्माना नहीं/कम आरोपित किये जाने को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

प्रमंडल का नाम	अनुबंध संख्या (एफ2)	अनुबंध मूल्य	नियत समय अवधि	पूर्णता की वास्तविक तिथि	दिनों में विलम्ब (अपूर्णकार्य में विलम्ब 31.03.2011 तक संगणित किया गया)	आरोप्य योग्य जुर्माना (अनुबंधीय मूल्य का 10%)	आरोपित जुर्माना	अन्तर
आर.डी.एस.डी, सराईकेला	2/08-09	350.17	1 मार्च 2010	अपूर्ण	394	35.02	19.93	15.09
	3/08-09	435.05	1 मार्च 2010	अपूर्ण	394	43.51	24.28	19.23
	4/08-09	290.36	1 मार्च 2010	27 जून 2010	117	29.04	8.07	20.97
	2/09-10	97.78	21 जुलाई 2010	7 सितं. 2010	47	9.78	0	9.78
	4/09-10	76.89	10 फर. 2011	अपूर्ण	48	7.69	2.59	5.10
आर.डी.एस.डी, गिरिडीह	2/07-08	433.97	27 जन. 2009	7 मार्च 2010	403	43.40	3.55	39.85
	3/07-08	337.8	28 अप्रैल 2009	25 मार्च 2010	330	33.78	16.89	16.89
	4/07-08	184.9	27 जन.2009	27 अगस्त 2009	211	18.49	0	18.49
	5/07-08	543.05	28 अप्रैल 2009	10 फर. 2010	287	54.31	28.45	25.86
	6/07-08	315.77	19 फर.2009	5 मार्च 2010	378	31.58	8.29	23.29
	9/07-08	502.73	17 जून 2009	28 अक्टू. 2010	497	50.27	31.92	18.35
	1/08-09	347.90	27 जुलाई 2009	25 नव. 2010	485	34.79	18.79	16.00
	2/08-09	212.50	22 सितं. 2009	5 सितं. 2010	347	21.25	13.18	8.07
	3/08-09	520.61	24 मई 2010	18 नव. 2010	177	52.06	0	52.06
	4/08-09	467.28	25 अगस्त 2010	20 फर. 2011	178	46.73	24.73	22.00
आर.डी.एस.डी, कोडरमा	01/08-09	238.50	11 मई 2009	26 मई 2010	379	23.85	19.77	4.08
	1/09-10	427.00	8 जून 2010	अपूर्ण	295	42.70	7.1	35.60
	6/09-10	437.85	3 जन.2011	अपूर्ण	86	43.79	0	43.79
	7/09-10	506.46	7 जन.2011	अपूर्ण	82	50.65	0	50.65
	8/09-10	121.00	18 जन.2011	अपूर्ण	71	12.10	0	12.10
आर.डी.एस.डी, दुमका	3/07-08	91.96	14 दिसं. 2008	10 मार्च 2009	85	9.20	0	9.20
	1/08-09	1605.10	28 फर. 2010	अपूर्ण	395	160.51	46.55	113.96
	4/09-10	402.00	5 अगस्त 2010	अपूर्ण	237	40.20	7.2	33.00
आर.डी.एस.डी, साहेबगंज	1/07-08	153.80	31 जुलाई 2008	30 मार्च 2009	241	15.38	7.69	7.69
	1/08-09	353.00	26 मई 2009	अपूर्ण	673	35.30	9.86	25.44
	2/08-09	571.91	26 अगस्त 2009	अपूर्ण	581	57.19	41.42	15.77
	1/09-10	238.00	24 अगस्त 2010	अपूर्ण	218	23.80	5	18.80
	2/09-10	270.00	24 अगस्त 2010	अपूर्ण	218	27.00	5	22.00



(₹ लाख में)

प्रमंडल का नाम	अनुबंध संख्या (एफ2)	अनुबंध मूल्य	नियत समय अवधि	पूर्णता की वास्तविक तिथि	दिनों में विलम्ब (अपूर्णकार्य में विलम्ब 31.03.2011 तक संगणित किया गया)	आरोप्य योग्य जुर्माना (अनुबंधीय मूल्य का 10%)	आरोपित जुर्माना	अन्तर
आर.डी.एस.डी, राँची	10/07-08	395.65	17 फर. 2009	12 अक्टु. 2009	236	39.57	0	39.57
	4/08-09	1381.03	9 जन. 2010	8 जुलाई 2010	179	138.10	0	138.10
	12/08-09	94.88	1 दिसं. 2009	23 दिसं. 2010	386	9.49	0.83	8.66
	13/08-09	150.13	1 दिसं. 2009	15 जन. 2011	409	15.01	6.81	8.20
	14/08-09	926.48	3 दिसं. 2010	अपूर्ण	117	92.65	0	92.65
	17/08-09	120.30	25 दिसं. 2009	10 मार्च 2011	439	12.03	4.21	7.82
	19/08-09	566.30	27 जन. 2010	30 अक्टु. 2010	275	56.63	0	56.63
	21/08-09	227.25	5 फर. 2010	4 फर. 2011	363	22.73	0	22.73
	33/08-09	465.99	12 मई 2009	20 जून 2010	403	46.60	0	46.60
2/09-10	134.00	17 मई 2010	अपूर्ण	317	13.40	2.46	10.94	
आर.डी.एस.डी, चाईबासा	6/02-03	680.00	26 अप्रैल 2004	19 अगस्त 2006	844	68.00	11	57.00
	1/06-07	200.00	1 जून 2007	27 जुलाई 2007	55	20.00	0	20.00
	5/07-08	766.26	31 मई 2009	26 दिसं. 2009	208	76.63	0	76.63
	8/07-08	430.74	26 मई 2009	30 सितं. 2009	126	43.07	0	43.07
	2/08-09	21.92	7 दिसं. 2008	30 मार्च 2009	112	2.19	1.41	0.78
	4/08-09	696.50	12 मई 2010	अपूर्ण	322	69.65	9.21	60.44
आर.डी.एस.डी, गोड्डा	1/07-08	603.84	26 सितं. 2008	10 सितं. 2009	348	60.38	0	60.38
	3/07-08	227.41	26 फर. 2009	1 सितं. 2009	186	22.74	0	22.74
	4/07-08	170.53	27 नव. 2008	अपूर्ण	853	17.05	4.75	12.30
	7/07-08	480.42	4 मई 2009	30 जन. 2010	270	48.04	0	48.04
	13/08-09	450.50	29 सितं. 2009	30 जन. 2010	122	45.05	0	45.05
	1/09-10	126.18	5 अक्टु. 2010	अपूर्ण	176	12.62	0	12.62
	2/09-10	84.95	15 अगस्त 2010	अपूर्ण	227	8.50	1.12	7.38
आर.डी.एस.डी, पलामू	2/07-08	292.69	12 दिसं. 2008	28 अगस्त 2009	258	29.27	0	29.27
	3/07-08	1283.19	16 मार्च 2009	अपूर्ण	744	128.32	6.17	122.15
	4/07-08	350.00	18 मार्च 2009	22 मार्च 2010	368	35.00	14.85	20.15
	1/08-09	147.00	27 अप्रैल 2009	3 अगस्त 2009	97	14.70	0	14.70
	3/08-09	205.60	5 मई 2009	5 अगस्त 2010	456	20.56	7.24	13.32
	6/08-09	1044.06	2 जून 2010	अपूर्ण	301	104.41	18.54	85.87
	2/09-10	578.06	5 सितं. 2010	अपूर्ण	206	57.81	1.38	56.43

(₹ लाख में)

प्रमंडल का नाम	अनुबंध संख्या (एफ2)	अनुबंध मूल्य	नियत समय अवधि	पूर्णता की वास्तविक तिथि	दिनों में विलम्ब (अपूर्णकार्य में विलम्ब 31.03.2011 तक संगणित किया गया)	आरोप्य योग्य जुर्माना (अनुबंधीय मूल्य का 10%)	आरोपित जुर्माना	अन्तर
आर.डी.एस.डी, बोकारो	3/06-07	273.00	28 जन. 2008	12 मार्च 2008	43	27.30	0	27.30
	4/06-07	142.00	28- जुलाई -07	अपूर्ण	1341	14.20	0	14.20
	1/07-08	482.75	29 अगस्त 2009	30 दिसं. 2009	122	48.28	0	48.28
	2/07-08	80.16	9 जुलाई 2008	5 फर. 2009	210	8.02	1.6	6.42
	3/07-08	114.60	1 नव. 2008	20 जून 2009	230	11.46	0.82	10.64
	6/07-08	346.91	2 दिसं. 2008	30 मई 2010	543	34.69	7.26	27.43
	7/07-08	306.76	30 जन. 2009	26 अगस्त 2009	207	30.68	0	30.68
	8/07-08	114.00	17 मार्च 2009	30 अप्रैल 2010	408	11.40	7.35	4.05
	1/08-09	152.20	6 अप्रैल 2009	26 अगस्त 2009	141	15.22	0	15.22
	5/08-09	182.80	30 दिसं. 2009	28 जन. 2010	28	18.28	0	18.28
	2/09-10	578.16	31 दिसं. 2010	20 फर. 2011	50	57.82	0	57.82
आर.डी.एस.डी, गुमला	3/06-07	277.90	4 मार्च 2008	30 अगस्त 2009	543	27.79	6.75	21.04
	1/07-08	615.16	20 दिसं. 2008	अपूर्ण	830	61.52	5.68	55.84
	2/07-08	134.61	9 अक्टू. 2008	अपूर्ण	902	13.46	4.6	8.86
	5/07-08	179.97	12 मार्च 2009	अपूर्ण	748	18.00	10.7	7.30
	7/08-09	184.28	12 मई 2010	29 सितं. 2010	139	18.43	9.52	8.91
	8/08-09	388.85	22 मई 2010	अपूर्ण	312	38.89	2.93	35.96
	9/08-09	306.50	1 जून 2010	अपूर्ण	302	30.65	3.85	26.80
	10/08-09	654.50	2 सितं. 2010	अपूर्ण	209	65.45	15.93	49.52
	11/08-09	117.60	2 मार्च 2010	26 जुलाई 2010	145	11.76	0	11.76
	12/08-09	117.86	22 अप्रैल 2010	अपूर्ण	342	11.79	0	11.79
	15/08-09	233.75	27 अप्रैल 2010	अपूर्ण	337	23.38	9.67	13.71
	17/08-09	157.14	10 अगस्त 2010	अपूर्ण	232	15.71	0	15.71
	18/08-09	254.5	11 जन. 2011	अपूर्ण	78	25.45	0	25.45
	19/08-09	136.38	17 जन. 2011	अपूर्ण	72	13.64	0	13.64
21/08-09	176.00	10 नव. 2010	अपूर्ण	140	17.60	2.5	15.10	
<b>कुल</b>						<b>3054.44</b>	<b>529.40</b>	<b>2525.04</b>

## परिशिष्ट-2.23

( संदर्भित कंडिका-2.4.3.2; पृष्ठ-95 )

प्राथमिक पूछताछ की पूर्णाता में अत्यधिक विलंब को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	पी. ई.सं.एवं दिनांक	शामिल राशि (₹ में)	विषय /आरोप
1	2/01- 8.5.2001	4,00,000	असमानुपातिक सम्पत्ति
2	10/01-20.10.2001	9,33,000	सरकारी राशि का गबन
3	8/02 -2.7.2002	8,56,60,274	गबन
4	10/02 - 6.7.2002	4,48,80,000	ठगी
5	6/03 - 6.2.2003	68,00,000	सड़क के निर्माण में अनियमितता
6	7/03 - 22.2.2003	75,57,683	सड़क के निर्माण में अनियमितता
7	6/06 - 5.12.2006	1,20,000	असमानुपातिक सम्पत्ति
8	1/07 - 20.2.2007	80,00,000	वास्तु शिल्पी की नियुक्ति में अनियमितता
9	5/07 -29.3.2007	8,68,00,000	असमानुपातिक सम्पत्ति
10	18/07 -11.5.2007	16,80,00,000	असमानुपातिक सम्पत्ति
11	23/07 -22.5.2007	50,000	सेविकाओं के चयन में अनियमितता
12	9/08 -23.12.2008	20,89,16,258	कृषि में आगत आर्थिक सहायता का दुरुपयोग
13	13/09 -9.7.2009	15,30,78,00,000	सरकारी राजस्व के हानि का आरोप
14	14/09 -9.7.2009	10,00,00,000	वित्तीय अनियमिततायें
15	19/09 -8.9.2009	12,00,00,000	बिना निविदा के भवन का निर्माण
16	20/09 -8.9.2009	33,23,04,726	गबन
17	24/09-8.10.2009	1,00,000	रिश्वत खोरी
18	25/09 -8.10.2009	2,20,000	रिश्वत खोरी
19	28/09-8.10.2009	15,00,000	गबन
20	1/10 -15.1.2010	10,000	अवैधसंग्रहण
21	3/10 -15.1.2010	5,07,35,888	गबन
22	10/10 -3.3.2010	1,00,00,000	असमानुपातिक सम्पत्ति
23	15/10 -21.6. 2010	20,000	रिश्वत खोरी
24	18/10 -28.7.2010	50,000	पद के दुरुपयोग के कारण सरकारी राजस्व की हानि
25	44/10-29.11.2010	25,00,00,000	कल्याण एवं एम.एल.ए. निधि का घोटाला
26	8/11-31.3.2011	5,00,00,000	असमानुपातिक सम्पत्ति
	<b>कुल</b>	<b>16,84,08,57,829</b>	

**परिशिष्ट-2.24**

(संदर्भित कडिका-2.4.3.2 पृष्ठ-95)

एफ.आई.आर. के संबंध में निगरानी पूछताछ के पूर्णता में अत्यधिक विलंब दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	मामला सं. एवं दिनांक	शामिल राशि (₹ में)	विषय /आरोप
1	20/93- 10.7.1993	2,45,00,000	अधिक भुगतान के कारण सरकारी राजस्व की हानि
2	12/10-17.4.2010	50	ट्रेप केस, सरकारी माध्यमिक विद्यालय, चदवा, लातेहार एच.आर.डी. विभाग
3	13/10-28.4.2010	11,000	ट्रेप केस, ए.एस.आई., गुमला, गृह विभाग
4	16/10-14.5.2010	4,000	ट्रेप केस, अंचल कार्यालय, गिरीडिह
5	43/10-20.9.2010	10,000	ट्रेप केस, अंचल कार्यालय, धनबाद
6	55/10-23.10.2010	31,000	ट्रेप केस, बालिका मध्य विद्यालय, जगरन्नाथपुर, चाईबासा
7	56/10-27.10.2010	5,000	ट्रेप केस, सदर अस्पताल, राँची
8	62/10-30.11.2010	25,00,00,000 (सम्बन्धित अन्य मामले के साथ संलग्न)	सरकारी राशि का गबन, पथ निर्माण विभाग, चतरा
9	7/11-25.3.2011	30,50,400	अंचल कार्यालय एवं आवासी भवन, खुंटी के निर्माण में गबन
10	6/2011- 3.3.2011	26,42,900	राजस्व कोर्ट, खुंटी के निर्माण में गबन
11	8/11-28.3.2011	1,000	ट्रेप केस
	<b>कुल</b>	<b>28,02,55,350</b>	

## परिशिष्ट-2.25

(संदर्भित कंडिका-2.4.3.2; पृष्ठ-95)

परिवादों के मामले में निगरानी पूछताछ के पूर्णता में अत्यधिक विलंब को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	संचिका सं. एवं वर्ष	शामिल राशि (₹)	विषय /आरोप
1	65/2003	1,01,33,548	हेसापीढ़ी भूभाग सड़क में बिना किसी कार्य का भुगतान
2	60/2009	22,10,00,000	निरसा धनबाद में बराकर नदी पर पुल का गिर जाना
3	4/2010	76,17,700	एम जी नरेगा, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार
4	52/2009	42,97,96,529	श्री अनुग्रह प्रकाश, मुख्य अभियंता द्वारा अनियमितता
5	44/2009	12,32,400	मेसो, रातु प्रखंड, राँची द्वारा प्राक्कलन के अनुसार तालाब का निर्माण नहीं किया जाना
6	22/2006	2,81,00,000	पलामू जिला के अन्तर्गत तालाब के पुनरुद्धार में निधि का दुरुपयोग
7	10/2010	20,00,000	इचाक प्रखंड, हजारीबाग, स्टेडियम के निर्माण के गुणवत्ता की पूछताछ
8	17/2010	1,00,00,000	केन्द्रीय निगरानी, आयोग, नई दिल्ली से शिकायत पत्र
9	12/2010	8,00,000	चाकुलिया प्रखंड में सड़क निर्माण की पूछताछ
10	5/2010	16,45,00,000	मधुपुर लहरजोरी मुख्य सड़क निर्माण एवं सतसंग भिरखीबाद सड़क के निर्माण की पूछताछ।
11	1/2009	76,00,000	औरंगा कार्य प्रमंडल, पांकी, पलामू द्वारा एस.एल.आर पुल के निर्माण की पूछताछ।
12	52/2004	23,45,22,000	उपरी शंख जलाशय परियोजना में स्पीलवे के निर्माण में अत्यधिक व्यय पर पूछताछ
13	16/2008	31,32,00,000	कृषि निदेशालय द्वारा सरकारी निधि का गबन
14	18/2010	40,00,000	बी.ए.यू. व्यवसाय विकास इकाई के निर्माण में अनियमितता पर पूछताछ
15	27/2008	59,29,568	जल एवं स्वच्छता प्रमंडल जमशेदपुर में हैन्ड पम्प घोटाला पर पूछताछ
16	59/2009	16,97,500	सम्पूर्ण स्वच्छता मिशन के अन्तर्गत शौचालय निर्माण में घोटाला पर पूछताछ
17	10/2010	9,91,65,064	सारथ, पालाजोरी सड़क में अनियमितता पर पूछताछ
18	23/2006	8,05,000	श्री आर.सी.श्रीवास्तव आई.एफ.एस. के विरुद्ध पूछताछ
19	4/2003	1,00,00,000	श्री नागमनी एम.पी. के एमपी लैड योजना के अन्तर्गत क्रियान्वित कार्य पर पूछताछ
20	31/2006	7,42,00,000	गढ़वा पुलिस लाईन कम्पाउन्ड के निर्माण पर पूछताछ
21	13/2007	75,57,683	गढ़वा म्युनिस्पलिटी द्वारा क्रियान्वित निर्माण कार्यों पर पूछताछ
	कुल	1,63,38,56,992	

**परिशिष्ट-2.26**

(संदर्भित कंडिका-2.4.3.2; पृष्ठ-95)

अभियोजन अनुरोध के निर्गत नही होने के कारण निगरानी ब्यूरो के विचाराधीन मामलों के ब्योंरों को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	मामला एवं तिथि	विषय /आरोप
1	26/97 -26.8.1997	ग्रामीण विकास विभाग महगामा, गोड्डा में गबन
2	17/2000-17.9.2000	ए.जे.बी.एन. पटना राँची में गबन
3	31/2000-14.11.2000	ए.जे.बी.एन. पटना राँची में गबन
4	25/02-8.4.2002	ऊर्जा विभाग सिकिदरी, राँची में बिजली सामग्री के खरीद में घपला
5	5/03-4.2.2003	डी.एस.ई. कार्यालय, पाकुड़ में जालसाजी
6	6/03-4.2.2003	डी.एस.ई. कार्यालय, पाकुड़ में जालसाजी
7	31/03-3.11.2003	दुमका के आयुक्त भवन के निर्माण में अनियमिततायें
8	5/04-25.3.2004	ए.सी.एम.ओ. कार्यालय, धनबाद में दवा घोटाला
9	18/04-12.10.2004	सदर अस्पताल, दुमका में दवा घोटाला
10	11/09	कृषि विभाग, राँची में असमानुपातिक सम्पत्ति मामला
11	19/09-29.10.2009	स्वास्थ्य विभाग, हजारीबाग में नियुक्ति में अनियमितता
12	1/10-12.1.2010	नावाडीह, बोकारो सामाज कल्याण एवं बाल विकास विभाग में आंगनबाड़ी सेविका के नियुक्ति में अनियमितता
13	13/10-28.4.2010	गुमला, गृह विभाग में ए.एस.आई. ट्रेप केश
14	29/10-24.7.2010	डी.एस.ई. कार्यालय, दुमका में पदोन्नति में अनियमिततायें
15	37/10-30.8.2010	कृषि विभाग, हजारीबाग में अनियमिततायें एवं गबन
16	38/10-30.8.2010	जे.एस.इ.बी. राँची में विद्युतीकरण में अनियमिततायें
17	39/10-30.8.2010	जे.एस.इ.बी. राँची में असमानुपातिक सम्पत्ति
18	49/10-6.10.2010	खेलगाँव होटवार, राँची में खेलकुद के समानों के क्रय में अनियमितता
19	51/10-20.10.2010	सरकारी पोलटेक्नीक, राँची में शिकायत सं.580/20003
20	54/10-20.10.2010	सरकारी प्राथमिक विद्यालय, पांडेपुरा, पलामू में छात्रवृत्ति का जाली आहरण एवं भुगतान
21	61/10-30.10.2010	पथ निर्माण विभाग, हजारीबाग में सरकारी राशि का गबन
22	62/10-30.10.2010	पथ निर्माण विभाग, चतरा में सरकारी राशि का गबन
23	63/10-30.11.2010	पथ निर्माण विभाग, चतरा में सरकारी राशि का गबन
24	64/ 10-30.11.2010	पथ निर्माण विभाग, चतरा में सरकारी राशि का गबन
25	65/10-30.11.2010	पथ निर्माण विभाग, चतरा में सरकारी राशि का गबन
26	66/10-30.11.2010	पथ निर्माण विभाग, चतरा में सरकारी राशि का गबन

**परिशिष्ट-2.27**

(संदर्भित कंडिका-2.4.3.2; पृष्ठ-95)

पर्यवेक्षण टिप्पणी के अप्रस्तुतीकरण के कारण निगरानी ब्यूरो में विचाराधीन मामलों के ब्यौरे को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	मामला सं. एवं दिनांक	विषय
1	40/10-31.8.2010	श्री पारस कुमार, सहायक अभियंता के विरुद्ध असमानुपातिक सम्पत्ति
2	61/10-30.11.2010	पथ निर्माण विभाग, हजारीबाग में सरकारी राशि का गबन
3	62/10-30.11.2010	पथ निर्माण विभाग, चतरा में सरकारी राशि का गबन
4	63/10-30.11.2010	पथ निर्माण विभाग, चतरा में सरकारी राशि का गबन
5	64/10-30.11.2010	पथ निर्माण विभाग, चतरा में सरकारी राशि का गबन
6	65/10-30.11.2010	पथ निर्माण विभाग, चतरा में सरकारी राशि का गबन
7	66/10-30.11.2010	पथ निर्माण विभाग, चतरा में सरकारी राशि का गबन
8	2/11-20.1.2011	बिद्युत बोर्ड, जमशेदपुर में उपकरणों के क्रय में अनियमितता एवं गबन
9	6/11-23.3.2011	राजस्व न्यायालय, खुंटी के निर्माण में गबन
10	7/11-25.3.2011	खुंटी में अंचल कार्यालय एवं आवासीय भवन के निर्माण में गबन
11	8/11-28.3.2011	ट्रेप केस

**परिशिष्ट-2.28**

(संदर्भित कंडिका-2.4.3.2; पृष्ठ-95)

भी.बी. एवं टी.ई.सी. के बीच समन्वय के अभाव के कारण टी.ई.सी. में पी.ई. का ब्यौरा दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	संचिका सं./वर्ष	विषय
1	45/2009	झारखण्ड राज्य पथ निर्माण विभाग में अभियंता/ संवेदकों द्वारा भ्रष्टाचार के शिकायत की पूछताछ
2	12/2002	भवन निर्माण प्रमंडल, चतरा द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं की पूछताछ
3	16/2008	कृषि निदेशालय द्वारा सरकारी निधि का गबन
4	18/2006	भवन का मूल्यांकन
5	11/2010	भवन का मूल्यांकन
6	2/2011	भवन का मूल्यांकन
7	13/2007	गढ़वा म्युनिस्पलिटी द्वारा क्रियान्वित निर्माण कार्यों की पूछताछ

**परिशिष्ट-2.29**

(संदर्भित कंडिका-2.4.3.2; पृष्ठ-96)

अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण निगरानी ब्यूरो में विचाराधीन एफ.आई.आर. मामलों के ब्यौरों को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	मामला सं. एवं दिनांक	विषय/आरोप
1	19/94-13.7.1994	मेसो, पाकूड़ में घोटाला
2	23/94-1.8.1994	मुहम्मदगंज, पलामू वेल्लिंग इलेक्ट्रॉडस् के क्रय में दुर्विनियोग
3	53/95-28.7.1995	वन प्रमंडल, देवघर एवं गिरीडिह में कीटनाशक के क्रय में गबन
4	15/97-29.2.1997	पथ प्रमंडल साहेबगंज में घोटाला
5	26/97- 26.8.1997	ग्रामीण विकास विभाग, महागामा, गोड्डा में गबन
6	3/98 -9.4.1998	इन्सुलेटर फैक्टरी, नामकुम, राँची में गबन
7	13/98-14.7.1998	विद्युत कार्यालय, दुमका में विद्युत उपकरण के क्रय में गबन
8	6/99 -3.2.1999	आर.ई. ओ. धनबाद एवं गिरीडिह में हैंडपम्प के संस्थापन में गबन
9	29/99-11.10.1999	भू-गर्भ विज्ञान विभाग, डोरण्डा, राँची में भवन निर्माण में अनियमिततायें
10	11/2000-4.3.2000	पी.एच.डी. कार्यालय राँची में अनियमित नियुक्ति
11	24/2000-10.11.2000	ए.जे.बी.एन., पटना राँची में गबन
12	31/2000-14.11.2000	ए.जे.बी.एन., पटना राँची में गबन
13	13/07-3.10.2007	आर.ई. ओ. डाल्टेनगंज, पथ निर्माण में अनियमितता एवं गबन
14	9/08-8.6.2008	लेस्लीगंज, पांकी, डाल्टेनगंज, पथ निर्माण में अनियमितता
15	9/10-22.3.2010	कला एवं सांस्कृति विभाग, सिमडेगा, बाह्य स्टेडियम के निर्माण में अनियमितता
16	27/10-10.7.2010	निरसा, धनबाद, बराकर नदी पर पुल का गिर जाना
17	37/10- 30.8.2010	कृषि विभाग, हजारीबाग में अनियमितता एवं गबन
18	39/10-30.8. 2010	जे.एस.ई.बी., राँची, असमानुपातिक सम्पति
19	42/10-16.9. 2010	हजारीबाग, (पश्चमी) वन प्रमंडल में वन के नक्शा बनाने में अनियमितता
20	48/10-6.10. 2010	डी.ई.ओ., रामगढ़, विद्यालय भवन के मरम्मत में अनियमितता
21	49/10-6.10. 2010	खेलगाँव, होटवार, राँची, खेलकूद सामग्री के क्रय में अनियमितता
22	50/10-7.10. 2010	फतेहपुर हिभूम पथ, लोहरदगा, पी.एम.जी.एस.वाई. में अनियमितता
23	51/10-20.10. 2010	सरकारी पोलिटेक्नीक, राँची
24	52/10-20.10. 2010	श्री आर.के सिन्हा, सदस्य सचिव जे.एस.पी.सी.बी, राँची के विरुद्ध आरोप
25	54/10-20.10. 2010	सरकारी प्राथमिक विद्यालय, पांडेपुरा, पलामू, छात्रवृत्ति का जाली आहरण एवं भुगतान
26	61/10-30.11. 2010	पथ निर्माण विभाग, हजारीबाग, सरकारी राशि का गबन
27	62/10-30.11. 2010	पथ निर्माण विभाग, चतरा, सरकारी राशि का गबन
28	63/10-30.11. 2010	-तथैव-
29	64/10-30.11. 2010	-तथैव-
30	65/10-30.11. 2010	-तथैव-
31	66/10-30.11. 2010	-तथैव-



## परिशिष्ट-2.30

(संदर्भित कंडिका-2.4.3.2; पृष्ठ-96 )

अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण निगरानी ब्यूरो में विचाराधीन पी.ई. के ब्यौरों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	पी.ई. सं. एवं दिनांक	विषय/आरोप
1	7/02 -28.6.2002	अवैध नियुक्ति
2	6/03 -6.2.2003	पथ के निर्माण में अनियमितता
3	2/05 -7.2.2005	विभिन्न परियोजनाओं में घुस की मांग करना
4	4/07 -28.3.2007	कोयला की तस्करी
5	5/07 -29.3.2007	असमानुपातिक सम्पत्ति
6	9/07 -11.4.2007	अवैध वसूली
7	10/07 -11.4.2007	अवैध वसूली
8	26/07-25.5.2007	एम.जी. नरेगा परियोजना में राशि की अवैध वसूली
9	6/08 -1.11.2008	एमबीबीएस 2000 के प्रवेश में अनियमितता
10	9/08 -23.12.2008	कृषि आगत में आर्थिक सहायता का दुरुपयोग
11	10/09 -5.6.2009	असमानुपातिक सम्पत्ति
12	13/09 -9.7.2009	सरकारी राजस्व की हानि
13	16/09-9.7.2009	पशु चिकित्सा विभाग में अवैध नियुक्ति
14	31/09 -14.10.2009	असमानुपातिक सम्पत्ति
15	32/09 -14.10.2009	दूसरा जे.पी.एस.सी. सिविल सेवा जाँच परीक्षा में अनियमितता
16	35/09 -14.10.2009	सरकारी निधि का दुरुपयोग
17	36/09 -15.10.2009	जैविक खाद के क्रय में अनियमितता
18	37/09 -15.10.2009	असमानुपातिक सम्पत्ति
19	41/09 -15.10.2009	वित्तीय अनियमितता
20	3/10-15.1.2010	गबन
21	5/10 -16.1.2010	असमानुपातिक सम्पत्तियों
22	6/10 -21.1.2010	दवा के क्रय में वित्तीय अनियमितता
23	7/10 -1.2.2010	गबन
24	9/10 -8.2.2010	गबन एवं असमानुपातिक सम्पत्ति
25	13/10 -18.6.2010	घूसखोरी
26	14/10 -21.6.2010	असमानुपातिक सम्पत्ति
27	16/10 -26.6.2010	सरकार के अनुमति के बिना भूमि प्रदान करना
28	18/10 -28.7.2010	पद के दुरुपयोग कारण सरकारी राजस्व की हानि
29	28/10 -1.9.2010	जे.पी.एस.सी. द्वारा चिकित्सा अधिकारी के नियुक्ति में अनियमितता
30	31/10 -24.9.2010	भूमि दस्तावेज की जालसाजी
31	36/10 -24.9.2010	शिक्षक के नियुक्ति में अनियमितता
32	37/10 -24.9.2010	सरकारी निधि एवं पद का दुरुपयोग
33	38/10 -24.9.2010	बाजार पर्यवेक्षक की नियुक्ति में अनियमितता
34	39/10 -24.9.2010	सहकारी प्रसार पदाधिकारी के नियुक्ति में अनियमितता
35	41/10 -1.10.2010	सरकारी राजस्व की हानि
36	42/10 -11.10.2010	गबन
37	43/10 -11.10.2010	एम.जी.नरेगा के अन्तर्गत सरकारी निधि का बंदरबांट
38	44/10 -29.11.2010	कल्याण एवं एम.एल.ए. निधि का घोटाला

**परिशिष्ट-2.31**

(संदर्भित कंडिका-2.4.3.2; पृष्ठ-96)

अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण टी.ई.सी.में विचाराधीन पूछताछ को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	संचिका सं.	विषय
1	44/1999	श्रीजगरनाथ प्रसाद, कार्यपालक अभियंता द्वारा ₹ एक करोड़ का "बंदरबांठ"
2	32/1997	आर.डी.सी. क्वार्टर के निर्माण की पूछताछ
3	67/1999	श्री सिन्हा, कार्यपालक अभियंता द्वारा की गई वित्तीय अनियमितता की पूछताछ
4	4/2010	मनरेगा, लिट्टीपाड़ा, पाकुड़ में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार
5	52/2009	श्री अनुग्रह प्रकाश, मुख्य अभियंता द्वारा अनियमितता
6	44/2009	मेसो, रातु प्रखण्ड, राँची द्वारा प्राक्कलन के अनुसार तालाब का निर्माण नहीं किया जाना
7	10/2010	इचाक प्रखण्ड, हजारीबाग में स्टेडियम के निर्माण की गुणवत्ता की पूछताछ
8	17/2010	केन्द्रीय निगरानी आयोग, नई दिल्ली से शिकायत पत्र
9	7/2010	खारसाँवा प्रखण्ड में कल्वर्ट के निर्माण की पूछताछ
10	5/2010	मधुपुर लहरजोरी मुख्य पथ एवं सतसंग मिरखीबाद पथ के निर्माण की पूछताछ
11	6/2010	हजारीबाग जिला में विभिन्न पथों के निमाण की पूछताछ
12	45/2009	झारखण्ड राज्य पथ निर्माण विभाग में अभियंता/संवेदको द्वारा क्रियान्वित विभिन्न परियोजनाओं की पूछताछ
13	12/2002	भवन निर्माण प्रमंडल, चतरा द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं की पूछताछ
14	52/2004	उपरी शंख जलाशय परियोजना में स्पीलवे के निर्माण में अधिक व्यय की पूछताछ
15	16/2008	कृषि निदेशालय द्वारा सरकारी निधि का गबन
16	53/2009	पी.भी.सी. पाइपों के क्रय में अनियमितता की पूछताछ
17	23/2006	श्री आर.सी. श्रीवास्तव, आई.एफ.एस. के विरुद्ध पूछताछ
18	31/2006	गढ़वा पुलिस लाईन कम्पाउण्ड के निर्माण की पूछताछ

## परिशिष्ट-2.32

( संदर्भित कंडिका-2.4.3.2; पृष्ठ-96 )

अभियुक्त के गिराफ्तारी नहीं होने के कारण निगरानी ब्यूरो में विचाराधीन मामलों के ब्यौरों को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	मामला सं. एवं तिथि	अभ्युक्तों की सं.	विषय/आरोप
1	19/93-24.6.1993	1	सराईकेला, इटचाडैम पथ के निरीक्षण में अप्राधिकृत भुगतान
2	20/93-10.7.1993	6	अधिक भुगतान के कारण सरकारी राजस्व की हानि
3	23/94-1.8.1994	1	मुहम्मदगंज, पलामू वेल्लिंग इलेक्ट्रॉड्स के क्रय में दुर्विनियोग
4	1/95-6.1.1995	4	वन प्रमंडल, चाईबासा में कीटनाशक के क्रय में गबन
5	10/95-17.4.1995	6	वन प्रमंडल, कोडरमा में कीटनाशक के क्रय में गबन
6	53/95-28.7.1995	3	वन प्रमंडल, देवघर एवं गिरीडिह में कीटनाशक के क्रय में गबन
7	15/97-29.2.1997	7	पथ प्रमंडल, साहेबगंज में घोटाला
8	13/98-14.7.1998	1	विद्युत कार्यालय, दुमका विद्युत उपकरण के क्रय में गबन
9	6/99-3.2.1999	1	आर.ई.ओ., धनबाद एवं गिरीडिह, ट्यूब वेल के खुदाई में गबन
10	29/99-11.10.1999	3	भू-गर्भ विज्ञान विभाग, झोरण्डा, राँची में भवन निर्माण में अनियमितता
11	27/200-13.11.2000	4	भूमि एवं राजस्व विभाग, राँची में भूमि घोटाला
12	53/02-31.03.2002	5	ग्रामीण विकास विभाग, चतरा, भवन निर्माण में गबन
13	5/03-4.02.2003	2	डी.एस.ई., कार्यालय, पाकुड़ में जालसाजी
14	06/03-4.02.2003	4	डी.एस.ई., कार्यालय, पाकुड़ में जालसाजी
15	19/03-21.06.2003	4	सदर अस्पताल, हमीदगंज, पलामू, दवा घोटाला
16	22/03-21.6.2003	5	एसीएमओ कार्यालय, दुमका, दवा घोटाला
17	23/03-21.6.2003	4	एसीएमओ कार्यालय, पाकुड़, दवा घोटाला
18	31/03-3.11.2003	1	आयुक्त भवन, दुमका भवन के निर्माण में अनियमिततायें
19	3/04-25.3.2004	4	ए.सी.एम.ओ. कार्यालय डाल्टेनगंज दवा एवं उपकरण घोटाला
20	5/04-25.3.2004	2	ए.सी.एम.ओ. कार्यालय धनबाद दवा घोटाला
21	18/04-12.1.2004	13	सदर अस्पताल, दुमका दवा घोटाला
22	20/04-13.10.2004	10	सदर अस्पताल पाकुड़ दवा घोटाला
23	23/04-14.10.2004	4	एम.जी.एम. महाविद्यालय एवं अस्पताल जमशेदपुर, दवा घोटाला
24	24/04-14.10.2004	3	सिविल शल्य चिकित्सक कार्यालय जमशेदपुर दवा घोटाला
25	9/08 -8.6.2008	5	डाल्टेनगंज, लेस्लीगंज, पांकी पथ निर्माण अनियमिततायें
26	19/09-29.10.2009	2	स्वास्थ्य विभाग हजारीबाग, नियुक्ति में अनियमितता
27	1/10-12.1.2010	10	नायाडीह, बोकारो समाज कल्याण एवं बाल विकास विभाग आंगनवाड़ी सेविका के नियुक्ति में अनियमितता
28	39/10-30.8.2010	1	जे.एस.ई.बी, राँची असमानुपातिक सम्पत्ति
29	40/10-31.8.2010	1	श्री पारस कुमार सहायक अभियंता के विरुद्ध असमानुपातिक संपत्ति
30	42/10-16.9.2010	27	हजारीबाग (पश्चिमी) वन प्रमंडल में वन के मानचित्रण में अनियमितता
31	68/10-6.12.2010	13	कस्तुरबा बालिका आवासीय विद्यालय बोकारो में अनियमितता एवं गबन
	<b>कुल</b>	<b>157</b>	

### परिशिष्ट-2.33

(संदर्भित कंडिका-2.4.3.2 पृष्ठ-96)

परिवारों के सत्यापन न होने के कारण निगरानी ब्यूरो में विचाराधीन पी.ई. के ब्यौरों को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	पी.ई. सं. एवं तिथि	विषय/आरोप
1	5/07-29.3.2007	असमानुपातिक सम्पत्ति
2	19/09-8.9.2009	बिना निविदा के भवन का निर्माण
3	20/09-8.9.2009	गबन
4	24/09-8.10.2009	घूसखोरी
5	33/09-14.10.2009	पी.एम.जी.एस.वाई. में अनियमितता

### परिशिष्ट-2.34

(संदर्भित कंडिका-2.4.3.2; पृष्ठ-96 )

अभियुक्तों के नाम एवं पता के सत्यापन नहीं होने के कारण भी.बी. में विचाराधीन मामलों के ब्यौरों को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	मामला सं. /वर्ष एवं दिनांक	बिषय
1	19/1993-24.6.1993	इच्चा डैम, सरायकेला, पथ के निरीक्षण में अप्राधिकृत भुगतान
2	19/1994-13.7.1994	मेसो, पाकुड़ में घोटाला
3	11/2000-24.3.2000	पी.एच.ई.डी. कार्यालय राँची में अनियमित नियुक्ति
4	30/2000-13.11.2000	भू-राजस्व विभाग, राँची, भूमि घोटाला

## परिशिष्ट-2.35

(संदर्भित कंडिका-2.4.3.3; पृष्ठ-97)

कार्य विभागों द्वारा किये गये कार्यों का वर्षवार क्रियान्वयन को दर्शाती विवरणी

वर्ष	विभाग का नाम	व्यय (₹ लाख में)
2006-07	जलसंसाधन विभाग	15024.51
	भवन निर्माण विभाग	4089.73
	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	7551.43
	पथ निर्माण विभाग	13082.27
	ग्रामीण विकास विभाग	50437.05
	<b>कुल</b>	<b>90184.99</b>
2007-08	जलसंसाधन विभाग	58577.03
	भवन निर्माण विभाग	3259.04
	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	19228.14
	पथ निर्माण विभाग	30340.98
	ग्रामीण विकास विभाग	37055.81
	<b>कुल</b>	<b>148461.00</b>
2008-09	जलसंसाधन विभाग	16809.63
	भवन निर्माण विभाग	4345.27
	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	24415.84
	पथ निर्माण विभाग	24352.73
	ग्रामीण विकास विभाग	27921.50
	<b>कुल</b>	<b>97844.97</b>
2009-10	जलसंसाधन विभाग	14139.24
	भवन निर्माण विभाग	2853.57
	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	12005.29
	पथ निर्माण विभाग	9572.33
	ग्रामीण विकास विभाग	36217.96
	<b>कुल</b>	<b>74788.39</b>
2010-11	जलसंसाधन विभाग	प्राप्त नहीं
	भवन निर्माण विभाग	-वही-
	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	-वही-
	पथ निर्माण विभाग	-वही-
	ग्रामीण विकास विभाग	-वही-
	<b>कुल</b>	<b>-वही-</b>
	<b>कुल योग</b>	<b>4,11,279.35</b>

## परिशिष्ट-2.36

(संदर्भित कंडिका-2.4.4.1; पृष्ठ-99)

मार्च 2011 में निगरानी विभाग में स्वीकृत बल के साथ-साथ कार्यरत बल को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	खंड का नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	कमी ( प्रतिशत)
1	निगरानी सचिवालय	44	18	59
2	निगरानी ब्यूरो	266	158	41
3	तकनीकी निगरानी प्रकोष्ठ	58	23	60

**परिशिष्ट-2.37**

(संदर्भित कंडिका-2.4.4.1; पृष्ठ-99)

निगरानी विभाग के विभिन्न खंडों के अन्तर्गत महत्वपूर्ण पदों के स्वीकृत बल के साथ-साथ कार्यरत बल को दर्शाती विवरणी

खंड का नाम	पद का नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्तियाँ
निगरानी सचिवालय	निगरानी आयुक्त	01	00	01
	विशेष सचिव (विधि)	01	01	00
	उप सचिव	02	02	00
	अवर सचिव	02	00	02
	अनुभाग अधिकारी	02	02	00
	सहायक	08	02	06
निगरानी ब्यूरो	महानिदेशक	01	00	01
	आरक्षी महानिदेशक	01	01	00
	उप आरक्षी महानिदेशक	01	01	00
	पुलिस अधीक्षक	05	02	03
	उप पुलिस अधीक्षक	22	18	04
	इन्सपेक्टर/सब-इन्सपेक्टर	73	47	26
तकनीकी परीक्षक सेल	मुख्य अभियंता	01	01	00
	अधीक्षण अभियंता	04	01	03
	कार्यपालक अभियंता	06	02	04
	सहायक अभियंता	05	03	02
	कनीय अभियंता	04	02	02

## परिशिष्ट-3.1

(संदर्भित कंडिका-3.1.2; पृष्ठ-107)

संवेदक द्वारा प्रस्तुत किये गये जाली बीजकों को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	बीजक सं./तिथि	मात्रा (मीट्रिक टन में)	राशि (₹ में)
1	20052121बी 027534/24.12.04	9.077	1,50,218
2	20052121बी 027533/24.12.04	9.077	1,50,218
3	20052121बी 024711/03.12.04	18.154	3,00,436
4	20052121बी 001205/28.06.04	18.154	2,98,220
5	20052121बी 001205/29.06.04	9.077	1,49,110
6	20052121बी 001205/26.06.04	18.154	2,98,220
7	20052121बी 001205/24.06.04	18.154	2,98,220
8	20052121बी 001205/24.06.04	18.154	2,98,220
9	20052121बी 001205/22.06.04	18.154	2,98,220
10	20052121बी 001205/21.06.04	18.154	2,98,220
11	20052121बी 001205/19.06.04	18.154	2,98,220
12	20052121बी 001205/19.06.04	18.154	2,98,220
13	20052121बी 001205/03.07.04	18.154	2,98,220
14	20052121बी 001205/02.07.04	18.154	2,98,220
15	20052121बी 038927/21.03.05	9.077	1,43,390
16	20052121बी 001205/29.06.04	9.077	1,49,110
17	20052121बी 001205/28.06.04	18.154	2,98,220
18	20052121बी 001205/26.06.04	18.154	2,98,220
19	20052121बी 038927/23.03.05	9.077	1,43,390
20	20052121बी 038927/23.03.05	9.077	1,43,390
21	20052121बी 038927/23.03.05	9.077	1,43,390
22	20052121बी 038942/21.03.05	18.154	2,86,780
23	20052121बी 038927/22.3.05	9.077	1,43,390
24	20052121बी 038927/22.03.05	9.077	1,43,390
25	20052121बी 038927/22.03.05	9.077	1,43,390
26	20052121बी 038927/22.03.05	9.077	1,43,390
27	20052121बी 038597/18.03.05	9.077	1,43,390
28	20052121बी 039156/23.03.05	9.077	1,43,390
29	20052121बी 038942/18.03.05	18.154	2,86,780
30	20052121बी 014844/21.03.05	9.077	1,43,390
31	20052121बी 014844/20.03.05	9.077	1,43,390
32	20052121बी 014844/20.03.05	9.077	1,43,390
33	20052121बी 014844/20.03.05	9.077	1,43,390
34	20052121बी 014844/20.03.05	9.077	1,43,390
35	20052121बी 014844/19.03.05	9.077	1,43,390
36	20052121बी 014844/19.03.05	9.077	1,43,390
37	20052121बी 014844/19.03.05	9.077	1,43,390
38	20062121बी 00179/10.04.05	9.077	1,43,390
39	20062121बी 00173/10.04.05	9.077	1,43,390
40	20062121बी 00167/10.04.05	9.077	1,43,390
41	20062121बी 00142/09.04.05	9.077	1,43,390
42	20062121बी 00131/09.04.05	9.077	1,43,390
43	20062121बी 00125/09.04.05	9.077	1,43,390
44	20062121बी 00936/10.04.05	9.077	1,43,390
45	20062121बी 00826/17.04.05	9.077	1,43,390
46	20062121बी 00811/17.04.05	9.077	1,43,390
47	20042121बी 000027/01.03.04	9.077	1,49,110
48	20042121बी 000028/01.03.04	9.077	1,49,110
49	20052121बी 002425/23.04.04	9.077	1,49,110
50	20052121बी 03889/21.03.05	9.077	1,43,390
51	2004 उत्पाद बीजक/22.02.04	9.077	1,48,508
52	2004 उत्पाद बीजक/22.02.04	9.077	1,48,508
	<b>कुल</b>	<b>608.16</b>	<b>98,10,558</b>

**परिशिष्ट-3.2**

(संदर्भित कंडिका-3.2.1; पृष्ठ-110)

**मूल्य वृद्धि के विरुद्ध भुगतान को दर्शाती विवरणी**

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुबंध संख्या	संवेदक का नाम	पूर्णता की अनुसूचित अवधि (महीने में)	अनुबंधीय राशि (₹ में)	मूल्य वृद्धि के रूप में भुगतान की गयी राशि (₹ में)
1.	पांकी में अमानत बराज का निर्माण	18 एफ2/2002-03	मेसर्स शेखर कंस्ट्रक्सन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली	36	38,62,14,610	19,20,35,806
2.	औरंगा दाहिने मुख्य नहर के आरडी 11.30 पर साइफन एक्वाडक्ट सह सिल्ट इजेक्टर सह इस्कैप चैनल का निर्माण	9 एफ 2/2007-08	-तथैव-	24	10,02,94,056	79,06,075
3.	नदी तल पर एफलक्स का बचा हुआ कार्य एवं विस्तारीकरण कार्य एवं डी सिल्टिंग का निर्माण	4 एफ 2/2008-09	-तथैव-	18	44,49,53,002	21,00,000
4.	अमानत बराज गेट का आरेखन निर्माण, आपूर्ति, खड़ा करना, पेन्टिंग एवं प्रारंभण	1 एफ 2/2006-07	मेसर्स हार्डवेयर टुल्स एवं मशीनरी सिडिकेट स् अहमदाबाद	24	8,18,36,082	82,28,110
<b>कुल</b>					<b>1,01,32,97,750</b>	<b>21,02,69,991</b>



## परिशिष्ट-3.3

(संदर्भित कंडिका-3.2.2; पृष्ठ-110)

## बकाया अस्थायी अग्रिमों की विवरणी

क्र. सं.	नाम सर्व/श्री	पदनाम	अग्रिम की राशि (₹ में)	दिनांक/अवधि जिसके दौरान अग्रिम दिया गया	अधिकारियों की वर्तमान अवस्था
1	निरंजन झा	सहायक अभियंता	87,93,705.00	दिसम्बर 2001 से सितम्बर 2003	निलम्बित
2	सुशील कुमार रवि	सहायक अभियंता	38,43,795.00	दिसम्बर 2003 से अगस्त 2004	स्थानान्तरित
3	शिव कुमार सिन्हा	सहायक अभियंता	38,895.00	अगस्त 2000 से अक्टूबर 2000	स्थानान्तरित
4	शिव शंकर शर्मा	कनीय अभियंता	35,238.00	मार्च 2002 से जुलाई 2003	स्थानान्तरित
5	नरेश ठाकुर	कनीय अभियंता	3,821.00	मार्च 2002 से अप्रैल 2003	स्थानान्तरित
6	राजीव रंजन	कनीय अभियंता	3,313.00	मार्च 2001 से मई 2002	स्थानान्तरित
7	हरि नारायण यादव	कनीय अभियंता	28,551.00	मार्च 2002 से सितम्बर 2003	स्थानान्तरित
8	शिवदयाल सक्सेना	सहायक अभियंता	60,628.00	जुलाई 2001 से दिसम्बर 2004	इस प्रमंडल से सम्बन्धित नहीं
9	दया शंकर सिंह	उपलब्ध नहीं	1,536.00	फरवरी 2003 से मार्च 2003	-तथैव-
10	अजय कुमार सिन्हा	कनीय अभियंता	50,000	नवम्बर 2003	-तथैव-
11	अरुण कुमार सिन्हा	सहायक अभियंता	6,309.00	नवम्बर 2002	-तथैव-
12	वृजभूषण सिन्हा	उपलब्ध नहीं	1,20,000.00	अगस्त 2007	-तथैव-
13	लालजी प्रसाद	उपलब्ध नहीं	21,841.00	उपलब्ध नहीं	-तथैव-
14	ओ.पी. विश्वकर्मा	कनीय अभियंता	15,693.00	जून 2003 से जुलाई 2003	-तथैव-
15	राम नरेश प्रसाद सिंह	सहायक अभियंता	1,98,222.00	मार्च 2002 से जुलाई 2002	सेवा निवृत्त
16	गणेश प्रसाद	सहायक अभियंता	2,64,50,589.30	दिसम्बर 2003	विद्यमान
17	लक्ष्मी नारायण	सहायक अभियंता	1,32,452.00	मार्च 2006 से मार्च 2009	विद्यमान
18	रामजी प्रसाद	सहायक अभियंता	7,35,757.82	जनवरी 2005 से सितम्बर 2010	विद्यमान
<b>कुल</b>			<b>4,05,40,346.12</b>	<b>या ₹ 4.05 करोड़</b>	

### परिशिष्ट-3.4

(संदर्भित कंडिका-3.3.3; पृष्ठ-119)

आई.ए.वाई. के अन्तर्गत अपूर्ण गृहों के विरुद्ध वहित व्यय को दर्शाती विवरणी

वर्ष	आई.ए.वाई. के अन्तर्गत गृहों की कुल संख्या	आई.ए.वाई. के अन्तर्गत पूर्ण गृह	आई.ए.वाई. के अन्तर्गत अपूर्ण गृह	राशि ₹ में
<b>तमाड़</b>				
2001-03	303	298	5	50,000
2003-04	343	339	4	40,000
2004-05	374	370	4	40,000
2005-06	159	149	10	1,00,000
2006-07	169	161	8	60,000
2007-08	429	356	73	9,12,500
2008-09	202	153	49	8,57,500
2009-10	439	348	91	15,92,500
<b>कुल</b>	<b>2,418</b>	<b>2,174</b>	<b>244</b>	<b>36,52,500</b>
<b>पेटरवार</b>				
2005-06	96	--	96	850000
2006-07	90	27	63	817500
2007-08	117	36	81	805700
2008-09	559	223	336	5437000
2009-10	142	88	54	971600
<b>कुल</b>	<b>1,004</b>	<b>374</b>	<b>630</b>	<b>88,81,800</b>
<b>कुल योग</b>	<b>3,422</b>	<b>2,548</b>	<b>874</b>	<b>1,25,34,300</b>

भुगतान किया गया प्रथम किस्त:

तमाड़: जून 2001 एवं मार्च 2010 के मध्य

पेटरवार: अक्टूबर 2005 से अगस्त 2009 के मध्य

कार्यों को पूर्ण करने के लिये ली गयी छ: महीने की अधिकतम अवधि:

तमाड़: दिसम्बर 2001 एवं सितम्बर 2010 के मध्य।

पेटरवार: अप्रैल 2006 एवं फरवरी 2010 के मध्य।

### परिशिष्ट-3.5

(संदर्भित कंडिका-3.4.1; पृष्ठ-122)

ब्याज की हानि की गणना को दर्शाती विवरणी

वर्ष	अवरोधित राशि (प्रोग्रेसिव) (₹ में)	सरकार द्वारा लिए गए उधार पर ब्याज (प्रतिशत)	ब्याज (₹ में)
2004-05	1,01,84,421	6.56	6,68,098
2005-06	4,07,06,588	7.55	30,73,347
2006-07	8,09,63,969	8.20	66,39,045
2007-08	9,92,14,941	7.97	79,07,430
2008-09	18,31,15,931	7.42	1,35,87,202
2009-10	50,30,25,244	8.03	4,03,92,927
2010-11 (सितम्बर 2010 तक)	50,30,25,244	8.03	2,01,96,463
2010-11 (अक्टूबर 2010 से मार्च 2011)	8,16,51,107	6.03	24,61,781
<b>कुल</b>			<b>9,49,26,293</b>

## परिशिष्ट-3.6

(संदर्भित कंडिका-3.5.1; पृष्ठ-124)

गैर अनुमत्य सामग्रियों पर प्रीमियम दर की अनुमति के कारण अधिक भुगतान की विवरणी


(₹ लाख में)

क्र. सं.	प्रमंडल का नाम	अनुबंध संख्या	आकलित लागत	प्रीमियम दर (प्रतिशत)	स्वीकृत मूल्य	किये गये कार्यों का मूल्य	सामग्रियों की लागत	दुलार्ड	संवेदक का लाभ	मदों का कुल मूल्य (8+9+10)	अधिक/अतिरिक्त किया गया भुगतान (कॉलम 11X5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1	आर.सी.डी गिरीडिह	10 एफ2/2007-08	1360.00	6.70	1451.14	1450.00	395.08	151.13	39.51	585.72	39.24
<b>कुल</b>			<b>1360.00</b>		<b>1451.14</b>	<b>1450.00</b>	<b>395.08</b>	<b>151.13</b>	<b>39.51</b>	<b>585.72</b>	<b>39.24</b>
2	इन्जीनीयरिंग सेल कोल्हान प्रमंडल चाईबासा	3 एफ 2/2008-09	482.28	4.97	506.25	362.53	166.00	10.95	2.12	179.07	8.90
3	-तथैव-	7 एफ 2/2008-09	492.67	9.50	539.47	425.72	142.40	7.75	0.97	151.12	14.36
4	-तथैव-	8 एफ 2/2009-10	121.59	4.97	127.63	62.12	29.34	3.56	0.85	33.75	1.68
5	-तथैव-	12 एफ2/2009-10	365.88	7.80	394.42	264.94	93.93	18.44	3.07	115.44	9.00
6	-तथैव-	15 एफ2/2009-10	365.82	9.27	399.73	163.74	68.82	13.27	2.14	84.23	7.81
7	-तथैव-	16 एफ2/2009-10	361.15	9.25	394.55	175.42	47.38	13.66	2.35	63.39	5.86
<b>कुल</b>			<b>2189.39</b>		<b>2362.05</b>	<b>1454.47</b>	<b>547.87</b>	<b>67.63</b>	<b>11.50</b>	<b>627.00</b>	<b>47.61</b>
8	आर.सी.डी. दुमका	28 एसबीडी /2007-08	1471.02	9.98	1617.82	111.00	605.36	396.05	100.00	1101.41	109.92
9	-तथैव-	22 एफ2/2007-08	968.78	9.90	1064.69	1367.93	339.07	351.58	69.06	759.71	75.21
<b>कुल</b>			<b>2439.80</b>		<b>2682.51</b>	<b>1478.93</b>	<b>944.43</b>	<b>747.63</b>	<b>169.06</b>	<b>1861.12</b>	<b>185.13</b>
<b>कुल योग</b>			<b>5989.19</b>		<b>6495.70</b>	<b>4383.40</b>	<b>1887.38</b>	<b>966.39</b>	<b>220.07</b>	<b>3073.84</b>	<b>271.98</b>

### परिशिष्ट-4.1

(संदर्भित कंडिका-4.1.2; पृष्ठ-126)

#### विभाग का संगठनात्मक ढाँचा



टिप्पणी: कार्यपालक अभियंता- का. अभि.  
अधीक्षण अभियंता- अधी.अभि.  
मुख्य अभियंता- मु.अभि.

**परिशिष्ट-4.2**

(संदर्भित कंडिका-4.1.8.2; पृष्ठ-133)

**निविदा के निर्णय में विलंब को दर्शाती विवरणी**

प्रमंडल	कार्य	निविदा खोलने की तिथि	तुलनात्मक विवरणी के अनुमोदन की तिथि	विलंब
बोकारो	तेनुघाट में 12 पीठासीन पदाधिकारियों के क्वार्टर का निर्माण	22.05.2008	28.07.2008	53 दिनों
	बोकारो में अतिरिक्त सर्किट हाउस का निर्माण	19.02.2010	15.04.2010	41 दिनों
गोड्डा	गोड्डा में 16 पीओ के क्वार्टरों का निर्माण	05.12.2008	07.02.2009	50 दिनों
	गोड्डा में ए टाईप क्वार्टर का निर्माण	05.12.2008	24.01.2009	36 दिनों
राँची- 2	विधान सभा गेट न. II का निर्माण	29.08.2008	29.11.2008	78 दिनों
	सी.टा.आई. धुर्वा में ए टाईप क्वार्टर	25.01.2008	27.2.2009	385 दिनों
सिमडेगा	सिमडेगा में अतिरिक्त सर्किटहाउस का निर्माण	11.06.2009	28.07.2009	33 दिनों
	सिमडेगा में एस.डी.ओ. के आवास का निर्माण	11.06.2009	28.07.2009	33 दिनों
	सिमडेगा में ई.ई. के आवास का निर्माण	09.09.2009	12.10.2009	19 दिनों
राँची -1	हाईकोर्ट राँची में बी टाईप कर्मचारी क्वार्टरों का निर्माण	09.05.2008	23.07.2008	61 दिनों
	हाईकोर्ट राँची में डी टाईप कर्मचारी क्वार्टरों का निर्माण	09.05.2008	08.08.2008	77 दिनों
जमशेदपुर	उप-कारागार घाटशिला में प्रशासनिक भवन का निर्माण	15.07.2009	29.08.2009	31 दिनों
दुमका	दुमका में होमगार्ड प्रशिक्षण केन्द्र में आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों का निर्माण	19.11.2008	19.02.2009	78 दिनों
रामगढ़	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मान्डु, रामगढ़ का निर्माण	20.09.2007	30.11.2007	57 दिनों

**परिशिष्ट-4.3**

(संदर्भित कंडिका-4.1.8.2 पृष्ठ-133)

**अनुबंध के क्रियान्वयन में विलंब को दर्शाती विवरणी**

प्रमंडल	कार्य	सीएस अनुमोदन की तिथि	अनुबंध की तिथि	विलंब
राँची-2	विधान सभा के गेट न. II का निर्माण	29.11.2008	11.09.2009	267 दिनों
	धुर्वा राँची में सी टाईप क्वार्टरों का निर्माण	28.02.2008	02.03.2009	349 दिनों
सिमडेगा	सिमडेगा में अतिरिक्त सर्किट हाउस का निर्माण	28.07.2009	16.02.2010	184 दिनों
	सिमडेगा में ए (ग्रुप-बी) टाईप क्वार्टरों का निर्माण	22.01.2008	17.07.2009	523 दिनों
	सिमडेगा में एस.डी.ओ. के आवास का निर्माण	28.07.2009	22.02.2010	190 दिनों
जमशेदपुर	जमशेदपुर में सी एवं डी टाईप क्वार्टरों का निर्माण	12.01.2005	30.10.2007	1002 दिनों

**परिशिष्ट-4.4**

(संदर्भित कंडिका-4.1.8.3; पृष्ठ-134)

**जुर्माना का आरोपण नहीं करने को दर्शाती विवरणी**

(₹ लाख में)

प्रमंडल	कार्य का नाम	प्राकलित लागत	पूर्णता की नियत तिथि	जून 2011 तक कार्य की वर्तमान स्थिति	आरोपण योग्य जुर्माना
बोकारो	तेनुघाट में 12 पी ओ क्वार्टरों का निर्माण	128.62	14.01.2010	अपूर्ण	12.86
राँची- 2	सी.टी. आई. धुर्वा में (ए) टाईप क्वार्टरों का निर्माण	13.11	01.09.2009	अपूर्ण	1.31
सिमडेगा	सिमडेगा में (सी) टाईप क्वार्टरों (ग्रुप-बी) का निर्माण	59.66	27.06.2010	अपूर्ण	5.97
	सिमडेगा में अतिरिक्त सर्किट हाऊस का निर्माण	82.96	15.11.2010	अपूर्ण	8.29
	सिमडेगा में (ए) टाईप क्वार्टरों (ग्रुप-ए) का निर्माण	56.78	26.03.2009	अपूर्ण	5.68
	सिमडेगा में (ए) टाईप क्वार्टरों (ग्रुप-बी) का निर्माण	56.78	16.06.2010	अपूर्ण	5.68
राँची-1	उच्च न्यायालय, राँची में (बी) टाईप कर्मचारी क्वार्टरों का निर्माण	403.80	08.07.2010	अपूर्ण	40.38
	उच्च न्यायालय, राँची में (डी) टाईप कर्मचारी क्वार्टरों का निर्माण	173.34	09.06.2010	अपूर्ण	17.33
	उच्च न्यायालय, में पुराने एवं एनेक्सी भवन को जोड़ने वाली पुल का निर्माण	44.25	25.01.2011	अपूर्ण	4.43
	उच्च न्यायालय, राँची में (ए) टाईप कर्मचारी क्वार्टरों का निर्माण	240.30	26.02.2010	अपूर्ण	24.03
जमशेदपुर	जिला एवं सेशन जज, जमशेदपुर के लिए आवासीय क्वार्टरों का निर्माण	38.18	24.08.2007	अपूर्ण	3.82
	40 कोर्ट जमशेदपुर में (सी) टाईप क्वार्टरों का निर्माण	35.11	29.04.2008	अपूर्ण	3.51
	40 कोर्ट जमशेदपुर में (डी) टाईप क्वार्टरों का निर्माण	46.87	29.07.2008	अपूर्ण	4.69
	उपकारा घाटशिला में प्रशासनिक भवन का निर्माण	31.62	04.04.2010	अपूर्ण	3.16
रामगढ़	रामगढ़ में उपायुक्त आवास का निर्माण	82.44	12.10.2010	अपूर्ण	8.24
<b>कुल</b>		<b>1493.82</b>			<b>149.38</b>

## परिशिष्ट-4.5

(संदर्भित कंडिका-4.1.8.4; पृष्ठ-134)

निष्फल व्यय को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

प्रमंडल	कार्य का नाम	प्रारंभ की तिथि	पूर्णता की नियत तिथि	कुल व्यय	किये गये कार्यों का प्रतिशत	जून 2011 तक कार्यों की वर्तमान स्थिति
गोड्डा	गोड्डा में 16 पी.ओ. के क्वार्टरों का निर्माण	02.03.2009	01.06.2010	163.00	82	निधि के अभाव के कारण कार्य बंद
	गोड्डा में (ए) टाईप क्वार्टरों का निर्माण	28.02.2009	27.01.2010	54.81	81	निधि के अभाव के कारण कार्य बंद
	गोड्डा में (बी) टाईप क्वार्टरों का निर्माण	28.02.2009	27.01.2010	205.66	79	निधि के अभाव के कारण कार्य बंद
	गोड्डा में (सी) टाईप क्वार्टरों का निर्माण	02.06.2009	01.05.2010		76	
	गोड्डा में (डी) टाईप क्वार्टरों का निर्माण	02.03.2009	01.02.2010		97	
सिमडेगा	सिमडेगा में एस.डी.ओ. के आवास का निर्माण	22.02.2010	21.08.2010	9.11	19	कार्य अपूर्ण एवं अनुबंध रद्द कर दिया गया
	सिमडेगा में ई.ई. के आवास का निर्माण	16.02.2010	15.08.2010	4.64	15	
	सिमडेगा में (दो गुणों में) 24 इकाई (ए) टाईप क्वार्टरों का निर्माण	27.04.2008 17.07.2009	26.03.2009 16.06.2010	77.39	75 56	निधि के अभाव के कारण कार्य बंद
कुल				514.61		

## परिशिष्ट-4.6

(संदर्भित कंडिका-4.1.8.7; पृष्ठ-136)

कार्य, जिसकी गुणवत्ता की जाँच संचालित नहीं किया गया, का ब्यौरा

(₹ लाख में)

क्रम सं.	प्रमंडल का नाम	कार्य का नाम	भुगतान
1	राँची-2	विधान सभा राँची में बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन	113.52
2	दुमका	दुमका में (डी) टाईप क्वार्टरों का निर्माण	13.67
3	गोड्डा	गोड्डा में 16 पीओज् क्वार्टरों का निर्माण	162.99
4		गोड्डा में (ए) टाईप क्वार्टरों का निर्माण	54.81
5		गोड्डा में (बी), (सी), एवं (डी) टाईप क्वार्टरों का निर्माण	205.66
कुल			550.65

**परिशिष्ट-4.7**

(संदर्भित कंडिका-4.1.8.8; पृष्ठ-137)

सामग्रियों पर प्रीमियम दर के अनुमति के कारण अधिक भुगतान की राशि को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

प्रमंडल	कार्य	बीओक्यू मूल्य के अनुसार आकलित लागत	सामग्रियों की लागत (दुलाई एवं संवेदक के लाभ सहित)	अनुमत्य प्रीमियम दर (प्रतिशत)	प्रीमियम दर के कारण अधिक भुगतान
सिमडेगा	सिमडेगा में (सी) टाईप क्वार्टरों का निर्माण	59.66	35.00	4.5	1.58
	सिमडेगा में (ए) टाईप क्वार्टरों के दो ब्लॉक का निर्माण	113.56	40.05	4.5	1.80
	सिमडेगा में (बी) टाईप क्वार्टरों का निर्माण	48.34	13.55	3.4	0.46
बोकारो	तेनुघाट में 12 पी.ओ. क्वार्टरों का निर्माण	128.62	54.16	9.80	5.31
	बोकारो में अतिरिक्त सर्किट हाऊस का निर्माण	83.94	11.21	4.30	0.48
	तेनुघाट में अस्पताल-सह-पुस्तकालय भवन का निर्माण	36.20	9.12	4.90	0.45
दुमका	आर.टी.सी. (होम गार्ड) दुमका में गैर-आवासीय एवं आवासीय भवनों का निर्माण	1128.05	382.44	9.50	36.33
	दुमका में केन्द्रीय जेल के लिए चाहरदीवारी का निर्माण	57.27	23.17	4.00	0.93
रामगढ़	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मांडु का निर्माण	364.01	187.73	9	16.90
	रामगढ़ में डी.जे. एवं एस.डी.जे.एम. के क्वार्टरों का निर्माण	202.53	67.06	9.5	6.37
	रामगढ़ में फायर स्टेशन भवन का निर्माण	104.59	59.80	9.5	5.68
राँची-1	उच्च न्यायालय में ए टाईप क्वार्टरों का निर्माण	240.30	89.12	9.5	8.47
	उच्च न्यायालय में नये एनेक्सी भवन का निर्माण	211.79	59.85	10	5.98
राँची-2	विधान सभा में गेट-I एवं II का निर्माण	33.66	18.97	4.75	0.90
	धुर्वा में (ए) टाईप क्वार्टरों का निर्माण	13.11	9.86	5	0.49
	विधान सभा में गेट न. III का निर्माण	15.47	8.63	5	0.43
				<b>कुल</b>	<b>92.56</b>



## परिशिष्ट-4.8

(संदर्भित कंडिका-4.1.8.9; पृष्ठ-137)

अनियमित रूप से समय विस्तार प्रदान को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

प्रमंडल	कार्य का नाम	अनुबंध सं.	प्राक्कलित राशि	प्रारम्भ की तिथि	पूर्णता की नियत तिथि	आवेदन की तिथि
विशेष प्रमंडल राँची	होटवार में संग्रहालय भवन का निर्माण	5 एफ2/06-07	688.92	11.07.06	10.10.07	15.10.07
	मल्टीमिडिया लेजर की आपूर्ति, अधिष्ठापन एवं नियुक्ति	2 एफ 2/09-10	134.58	07.08.09	30.10.09	06.07.10
राँची-1	बिरसा मंडप का निर्माण	12 एफ 2/03-04	24.17	21.07.03	29.03.05	17.04.09
	सी.बी.आई. कार्यालय राँची में मालखाना एवं गार्डरूम का निर्माण	209 एफ 2/08-09	22.40	20.09.08	19.03.09	14.03.09
चाईबासा	चाईबासा में (ए) टाईप क्वार्टर का निर्माण	67 एफ 2/07-08	39.19	11.10.07	10.07.08	01.07.09
	चाईबासा में (बी) टाईप क्वार्टर का निर्माण	83 एफ 2/07-08	61.59	23.11.07	22.10.08	01.07.09
	चाईबासा में फायर स्टेशन एवं आवासीय भवन का निर्माण	171 एफ 2/07-08	63.48	22.02.08	21.02.09	26.08.09
जमशेदपुर	घाटशिला में 20 कोर्ट भवन का निर्माण	279 एफ 2/06-07	580.43	09.08.06	08.01.08	05.03.08
साहेबगंज	साहेबगंज में (बी) टाईप क्वार्टरों का निर्माण	14 एफ 2/08-09	47.62	23.07.08	22.06.09	11.08.10
	साहेबगंज में (सी) टाईप क्वार्टरों का निर्माण	26 एफ 2/08-09	60.68	04.09.08	03.08.09	11.08.10
हजारीबाग	ऑडिटोरियम-सह- बहुदेशीय काम्पलेक्स का निर्माण	14 एफ 2/08-09	156.87	07.08.08	06.11.09	05.06.10
चतरा	चतरा में (डी) टाईप क्वार्टरों का निर्माण	71 एफ 2/07-08	68.58	22.02.08	21.01.09	03.06.10
<b>कुल</b>			<b>1948.51</b>			

**टिप्पणी:** सभी मामलों में, समय विस्तार के आवेदन पर अवरोध उत्पन्न होने की तिथि अंकित नहीं था। पुनः एक मामले को छोड़कर, समय विस्तार हेतु आवेदन कार्य के पूर्णता के नियत तिथि के बहुत बाद में आवेदित किया गया था।

## परिशिष्ट-4.9

(संदर्भित कंडिका-4.1.8.10; पृष्ठ-138)

समाचार पत्रों में बिना निविदा आमंत्रण के कार्य के क्रियान्वयन को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

प्रमंडल	2008-09		2009-10		2010-11		कुल योग	
	कार्यों की सं.	प्राक्कलित लागत	कार्यों की सं.	प्राक्कलित लागत	कार्यों की सं.	प्राक्कलित लागत	कार्यों की सं.	प्राक्कलित लागत
जमशेदपुर	29	26.16	-	-	-	-	29	26.16
सिमडेगा	-	-	28	53.02	14	42.69	42	95.71
गोड्डा	-	-	73	71.14	-	-	73	71.14
बोकारो	-	-	-	-	03	2.83	03	2.83
<b>कुल</b>							<b>147</b>	<b>195.84</b>

**परिशिष्ट-4.10**

(संदर्भित कंडिका-4.1.8.11; पृष्ठ 138)

अधिक कार्य जिसको नियमित नहीं किया गया को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

अनुबंध के अनुसार कार्य का क्र० सं०	कार्य/सूची	अनुबंध के अनुसार मात्रा (ए)	मापी पुस्त के अनुसार मात्रा (बी)	अधिक मात्रा (बी-ए)	आधिक्य प्रतिशत में	दर	राशि
<b>(i) भवन निर्माण प्रमंडल जमशेदपुर के घाटशिला में 20 कोर्ट भवन का निर्माण</b>							
2	क्लीन कोर्स प्रदान करना	1224.95मी. <sup>3</sup>	5600.68 मी. <sup>3</sup>	4375.73 मी. <sup>3</sup>	357	93.70 मी. <sup>3</sup>	410006
7	नींव में सीएम (1:6)	150.59 मी. <sup>3</sup>	172.75 मी. <sup>3</sup>	22.16 मी. <sup>3</sup>	15	1226.90/मी. <sup>3</sup>	27188
11	जीएफ+एफएफ सुपर संरचना में सीएम (1:4)	895.28 मी. <sup>2</sup>	2737.54 मी. <sup>2</sup>	1842.26 मी. <sup>2</sup>	206	191.25 /मी. <sup>2</sup>	352332
12	आरसीसी एम- 200 जीएफ+एफएफ	40.38 मी. <sup>3</sup>	55.90 मी. <sup>3</sup>	15.52 मी. <sup>2</sup>	38	5518.70/मी. <sup>2</sup>	85650
13	आरसीसी एम-200 एस.एफ.	300.69 मी. <sup>3</sup>	343.71 मी. <sup>3</sup>	43.02 मी. <sup>3</sup>	14	3534.45/ मी. <sup>3</sup>	152052
17	एम.एस. रिडफोर्समेंट 8 एमएम प्रदान करना	118.172मि.टन	146.541 मि.टन	28.369 मि.टन	24	34835.75/ मि.टन	988255
21	एसएफ में: 12 एमएम सी.पी. टीएफ	1063.45मी. <sup>2</sup>	6951.01 मी. <sup>2</sup>	5887.56 मी. <sup>2</sup>	554	49.00/मी. <sup>2</sup>	288490
	4 <sup>थी</sup> एफ	1063.45 मी. <sup>2</sup>	4789.37 मी. <sup>2</sup>	3725.92 मी. <sup>2</sup>	350	53.35/मी. <sup>2</sup>	198778
26	फुल्ली फ्लैग्ड एस.एफ. एवं एफ	536.54 मी. <sup>2</sup>	799.02 मी. <sup>2</sup>	262.48 मी. <sup>2</sup>	49	57.70/मी. <sup>2</sup>	15145
28	एस.एफ. एवं एफ.एम. गिरल 20 X 6 एमएम हैट	885.31 मी. <sup>2</sup>	1067.73 मी. <sup>2</sup>	182.42 मी. <sup>2</sup>	21	1534.10/मी. <sup>2</sup>	279850
41	एस.एफ. एवं एफ.एम. गिरल 20 X 6 एमएम हैट	58153 कि.ग्रा.	65578.65 कि.ग्रा.	7425.65 कि.ग्रा.	13	38.55/कि.ग्रा.	286259
48	पॉप पुट्टी 2 एमएम	21813.20 मी. <sup>2</sup>	26400.54 मी. <sup>2</sup>	4587.34 मी. <sup>2</sup>	21	33.90/मी. <sup>2</sup>	155510
48	टीक वुड फुल्ली ग्लेडज् शटर	42.32 मी. <sup>2</sup>	71.84 मी. <sup>2</sup>	29.52 मी. <sup>2</sup>	70	1651.00/मी. <sup>2</sup>	48737
141	पीसीसी एम-100 प्रदान करना	222 मी. <sup>2</sup>	300.83 मी. <sup>2</sup>	78.83 मी. <sup>2</sup>	35	1740.50/मी. <sup>2</sup>	137203
<b>उप योग ( ए )</b>							<b>3425455</b>
<b>(ii) भवन निर्माण प्रमंडल, जमशेदपुर द्वारा जमशेदपुर में 40 सिविल कोर्ट का निर्माण</b>							
15	75ए ब्रिक फ्लैट सोलिंग	8515.88 मी. <sup>2</sup>	13199.127 मी. <sup>2</sup>	4683.24 मी. <sup>2</sup>	55	66.50/मी. <sup>2</sup>	311435
28	साल वुड चौखट इत्यादि की आपूर्ति एवं फिटिंग	25.996 मी. <sup>3</sup>	44.849 मी. <sup>3</sup>	18.853 मी. <sup>3</sup>	73	28575.30/मी. <sup>3</sup>	538730
33	स्टील रिडफोर्समेंट 20 एमएम एवं 25 एमएम प्रदान करना	120 मि.टन	264.046 मि.टन	144.046 मि.टन	120	18077.40/ मि.टन	2603977
40	फ्लोर में 25 एमएम थिक कोटा स्टोन बिछाना	1479.05 मी. <sup>2</sup>	12132.55 मी. <sup>2</sup>	10653.50 मी. <sup>2</sup>	720	623.35/मी. <sup>2</sup>	6640859
41	राईजर्स में 25 एमएम थिक कोटा स्टोन	1506.36 मी. <sup>3</sup>	1963.67 मी. <sup>3</sup>	457.31 मी. <sup>3</sup>	30	573.00/मी. <sup>3</sup>	262038
44	25 एमएम थिक मकराना मार्बल	287.70 मी. <sup>2</sup>	777.695 मी. <sup>2</sup>	489.99 मी. <sup>2</sup>	170	925.50/मी. <sup>2</sup>	453490
53	दो कोट ऑयल बाउन्ड डिस्टेम्पर	18599.76 मी. <sup>2</sup>	35683.92 मी. <sup>2</sup>	17084.16 मी. <sup>2</sup>	92	32.00/मी. <sup>2</sup>	546693
<b>कुल</b>							<b>11357222</b>
(-) 2.42 प्रतिशत अनुबंध के अनुसार							<b>274844</b>
<b>उप योग ( बी )</b>							<b>11082378</b>

अनुबंध के अनुसार कार्य का क्र० सं०	कार्य/सूची	अनुबंध के अनुसार मात्रा (ए)	मापी पुस्त के अनुसार मात्रा (बी)	अधिक मात्रा (बी-ए)	आधिक्य प्रतिशत में	दर	राशि
<b>(iii) जमशेदपुर के मंडल जेल धागीडीह में आवासीय कैम्पस् का निर्माण</b>							
3	बालू भराई	1649.15 मी. <sup>3</sup>	3585.19 मी. <sup>3</sup>	1936.04 मी. <sup>3</sup>	117	93.70/मी. <sup>3</sup>	181407
6	नींव में 75 बी में सीएम (1:6)	1632.23 मी. <sup>3</sup>	2121.648 मी. <sup>3</sup>	489.42 मी. <sup>3</sup>	30	1226.90/मी. <sup>3</sup>	600467
8	सुपर स्ट्रक्चर में 75 बी में सीएम (1:6)	3093.79 मी. <sup>3</sup>	3713.325 मी. <sup>3</sup>	619.54 मी. <sup>3</sup>	20	1259.05/मी. <sup>3</sup>	780031
17	पीसीसी एम-150 (1: 2:4)	843.476 मी. <sup>3</sup>	1350.86 मी. <sup>3</sup>	507.38 मी. <sup>3</sup>	60	2391.45/मी. <sup>3</sup>	1213374
25	आरसीसी एम-200 के साथ (1:1.5:3)	161.93 मी. <sup>3</sup>	286.888 मी. <sup>3</sup>	124.96 मी. <sup>3</sup>	77	3821.70/मी. <sup>3</sup>	477560
27	12 एमएम सी.पी.	25983.48 मी. <sup>2</sup>	39212.085 मी. <sup>2</sup>	13228.60 मी. <sup>2</sup>	51	44.65/मी. <sup>2</sup>	590657
35	बालू ढुलाई	6127.98 मी. <sup>3</sup>	8040.50 मी. <sup>3</sup>	1912.52 मी. <sup>2</sup>	31	152.98/मी. <sup>2</sup>	292577
9	आरसीसी एम-200 के साथ (1:1.5:3)	85.22 मी. <sup>3</sup>	135.73 मी. <sup>3</sup>	50.51 मी. <sup>3</sup>	59	3477.25/मी. <sup>3</sup>	175636
42	63 एमएम थिक आरसीसी	260.28 मी. <sup>2</sup>	488.56 मी. <sup>2</sup>	228.28 मी. <sup>2</sup>	88	424.75/मी. <sup>2</sup>	96962
18	मरकाना मार्बल	723.28 मी. <sup>2</sup>	1099.63 मी. <sup>2</sup>	376.35 मी. <sup>2</sup>	52	833.75/मी. <sup>2</sup>	313782
20	एसएफ एवं एफएमएस ग्रिल	1920 कि.ग्रा.	30246.60 कि.ग्रा.	28326 कि.ग्रा.	1475	43.80/कि.ग्रा.	1240679
21	एसएफ एवं एफएम 35 एमएम सालिड	819.30 मी. <sup>2</sup>	1077.55 मी. <sup>2</sup>	258.25 मी. <sup>2</sup>	31	1110.30/मी. <sup>2</sup>	286735
61	सी.आई. पाईप की आपूर्ति एवं फिटिंग	767.98 मी.	1831.28 मी.	1063.30 मी.	138	232.35/मी.	247058
64	इंस्पेक्शन चैम्बर का निर्माण	282	319	37	13	2424.70/प्रति	89714
19	सफेद मकराना मार्बल	516.47 मी. <sup>2</sup>	665.24 मी. <sup>2</sup>	148.77 मी. <sup>2</sup>	29	1011.00/मी. <sup>2</sup>	150406
47	स्नोसेम का दो कोट	2207.61मी. <sup>2</sup>	23293.56 मी. <sup>2</sup>	21085.95 मी. <sup>2</sup>	955	30.15/मी. <sup>2</sup>	635741
कुल							<b>7372786</b>
अनुबंध के अनुसार 9.5 प्रतिशत का जोड़							<b>700415</b>
उप योग ( सी )							<b>8073201</b>
<b>(iv) दुमका में 150 क्षमता वाले कैदियों के बैरक का दो अतिरिक्त वार्डों का निर्माण</b>							
8	जीएफ+एफएफ एस.एफ. लिटेल स्तर पर आरसीसी एम-200 के साथ नोमिनल (1:1:5:3) और बैंड प्रदान करना	8.158 मी. <sup>3</sup> 3.64 मी. <sup>3</sup>	10.3280 मी. <sup>3</sup> 5.164 मी. <sup>3</sup>	2.17 मी. <sup>3</sup> 1.524 मी. <sup>3</sup>	27 42	4026.60/मी. <sup>3</sup> 4079.45/मी. <sup>3</sup>	8737 6217
20	स्टील रिइन्फोर्समेंट ट पी.एम.टी. 12 से 25 एमएम	18.50 मि.टन	27.513 मि.टन	9.01 मि.टन	49	51229.20/ मि.टन	461728
22	फैन कार्य	84	108	24	29	223.80/ प्रति	5371
24	75 एमएम थिक रिइन्फोर्स डेजिगनेटेड 75 ए ब्रिक कार्य प्रदान करना	26.40 मी. <sup>3</sup>	29.92 मी. <sup>3</sup>	3.52 मी. <sup>3</sup>	13	152.60/मी. <sup>3</sup>	537
25	25 x 125 एमएम आरसीसी एम-150 प्रदान करना	28.86 मी. <sup>3</sup>	32.72 मी. <sup>3</sup>	3.86 मी. <sup>3</sup>	13	128.20/मी. <sup>3</sup>	495
उप योग ( डी )							<b>483085</b>
<b>(v) दुमका प्रमंडल के अन्तर्गत मंडल जेल दुमका में 2 संख्या बैरक का निर्माण</b>							
2	शैमिंग, बालिंग, लेबर रायल्टी सहित नींव ट्रेन्चों में कोर्स क्लीन बालू की भराई प्रदान करना	146.408 मी. <sup>3</sup>	169.093 मी. <sup>3</sup>	22.69 मी. <sup>3</sup>	16	112.25/मी. <sup>3</sup>	2546
18	टी.एम.टी. रिइन्फोर्समेंट 8 एमएम से 10 एमएम ज़ायमीटर	5.297 मि.टन	6.216 मि.टन	0.919 मि.टन	17	52106.65/ मि.टन	47886
उप योग ( ई )							<b>50432</b>

अनुबंध के अनुसार कार्य का क्र० सं०	कार्य/सूची	अनुबंध के अनुसार मात्रा (ए)	मापी पुस्त के अनुसार मात्रा (बी)	अधिक मात्रा (बी-ए)	आधिक्य प्रतिशत में	दर	राशि
<b>(vi) सिमडेगा प्रमंडल के अंतर्गत सिमडेगा में ई.ई. कार्यालय का निर्माण</b>							
15	आरसीसी एम-200 में नार्मल मिक्स 1:1:5:3 प्रदान करना	18.54 मी. <sup>3</sup>	22.550 मी. <sup>3</sup>	4.01 मी. <sup>3</sup>	22	4707.53/मी. <sup>3</sup>	18877
19	प्रत्येक फ्लोर के लिए पीसीसी कार्य या आरसीसी के लिए अतिरिक्त	4.28 मी. <sup>3</sup>	5.186 मी. <sup>3</sup>	0.906 मी. <sup>3</sup>	21	52.90/मी. <sup>3</sup>	48
22	स्टील डोर फ्रेम लगाने का प्रबंध करना	66.60 मी.	90.750 मी.	24.15 मी.	36	251.90/मी.	6083
43	एसएफएफ 30 एमएम मोटा साँलिडकोट टाईप क्यूरेटिभ सिंगल लिफ.....	6.30 मी. <sup>2</sup>	7.50 मी. <sup>2</sup>	1.20 मी. <sup>2</sup>	19	1237.45/मी. <sup>2</sup>	1485
34	20 एमएम मोटा सफेद मकराना मार्बल प्रदान करना एवं बिछाना	23.83 मी. <sup>2</sup>	27.928 मी. <sup>2</sup>	4.1 0 मी. <sup>2</sup>	17	1533.01/मी. <sup>2</sup>	6285
41	प्लेन टी.एम.टी. बार रिइनफोर्समेंट 8 एमएम डायमीटर का प्रदान करना	5.675 मि.टन	11.69192 मि.टन	6.01692 मि.टन	106	54744.31/मि.टन	329392
43	20 एमएम डायमीटर रॉड का टी.एम.टी. बार रिइनफोर्समेंट प्रदान करना	0.0225 मि.टन	0.31922 मि.टन	0.29672 मि.टन	1318	52448.81/मि.टन	15563
83	एसएफएफ 15 एमएम डायमीटर टी प्लेन	4	9	5	125	33.76/प्रति	169
94	अनुमोदित बनावट का केश के साथ एसएफएफ पाईप	15.00 मी.	16.66 मी.	1.66 मी.	11	538.23/मी.	893
20	प्रत्येक फ्लोर के लिए ब्रिक कार्य के लिए अतिरिक्त	31.98 मी. <sup>2</sup>	36.308 मी. <sup>2</sup>	4.33 मी. <sup>2</sup>	14	36.32/मी. <sup>2</sup>	157
47	6 एमएम थिक मोजैक स्क्वाटिंग को प्रदान करना एवं बिछाना	45 मी. <sup>2</sup>	52.439 मी. <sup>2</sup>	7.439 मी. <sup>2</sup>	17	455.86/मी. <sup>2</sup>	3391
52	टेबुलर सेक्सन पाईप का आपूर्तिकरण	131.38 कि.ग्रा.	950 कि.ग्रा.	819 कि.ग्रा.	623	70/कि.ग्रा.	57330
53	फैब्रिकेटिंग, इरेक्टिंग के लिए लेबर	0.13 मि.टन	0.950 मि.टन	0.82 मि.टन	631	6803.80/मि.टन	5579
<b>उप योग (एफ)</b>							<b>445252</b>
<b>(vii) सिमडेगा प्रमंडल के अन्तर्गत सिमडेगा में 8 कोर्ट भवनों का निर्माण</b>							
3	कोर्स क्लीन बालू की भरवाई	2033.64 मी. <sup>3</sup>	4104.56 मी. <sup>3</sup>	2070.92 मी. <sup>3</sup>	102	123.47/ मी. <sup>3</sup>	255696
7	कॉलम में आर सी सी प्रदान करना	204.76 मी. <sup>3</sup>	270.10 मी. <sup>3</sup>	65.34 मी. <sup>3</sup>	32	4294.50/मी. <sup>3</sup>	280602
20	टोर स्टील 8 एमएम 10 एमएम से 16 एमएम	83.20 मि.टन 32.37 मि.टन	109.32988 मि.टन 60.78313 मि.टन	26.13 मि.टन 28.41 मि.टन	31 88	65693/मि.टन 64587.50/मि.टन	1716550 1835133
<b>उप योग ( जी )</b>							<b>4087981</b>
<b>कुल योग ( ए+बी+सी+ डी+ई+एफ+जी)</b>							<b>27647784</b>

## परिशिष्ट-4.11

(संदर्भित कंडिका-4.1.8.12; पृष्ठ 139)

संवेदक को आवंटित एक से अधिक कार्य की सूची दर्शाता ब्यौरा

(₹ लाख में)

प्रमंडल का नाम	संवेदक	कार्य का नाम	अनुबंध की तिथि	अनुबंधीय मूल्य
रामगढ़	मेसर्स दिपांशु प्रोमोटर्स एवं बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मांडु का निर्माण	05.09.2008	247.90
		एस.डी.ओ. के कार्यालय रामगढ़ में कैम्पस विकास कार्यों का निर्माण	15.10.2008	66.33
		उप-कारागार में एमएस क्रेटिंग में दरवाजा, खिड़की एवं वेन्टिलेटर्स प्रदान करना एवं लगाना	15.10.2008	75.29
		रामगढ़ में फायर स्टेशन भवन का निर्माण	03.07.2009	114.52
		रामगढ़ में क्लेक्टेरियट भवन का निर्माण	23.10.2009	1102.96
		रामगढ़ में डी.जे., एस.डी.जे.एम. एवं पी.ओ. क्वार्टरों का निर्माण	18.01.2010	221.76
		रामगढ़ में आवासीय भवन का निर्माण	16.06.2010	454.05
		रामगढ़ में 22 कोर्ट भवनों का निर्माण	24.01.2011	1164.15
		रामगढ़ में उप- कारागार (गैर-आवासीय) का निर्माण	09.03.2011	180.18
		दुलमी, रामगढ़ में प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय का निर्माण	07.04.2011	233.27
		रामगढ़, छत्तरपुर में प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय का निर्माण	07.04.2011	233.27
बोकारो	मेसर्स कृष्णा इन्टरप्राइजेज	आई.टी.आई चास बोकारो में 50 शैया वाले बालिका छात्रावास का निर्माण	16.08.2010	157.80
		डी.जे. आवास के आउट हाउस में बैरक का निर्माण	27.01.2011	12.38
	मेसर्स सर्वोदय कंस्ट्रक्शन	उप- कारागार तेनुघाट, बोकारो में परिफेरियल कम्पाउन्ड दिवाल का निर्माण	25.03.2011	30.90
		उप कारागार तेनुघाट में दीवानी कैदी वार्डों का निर्माण	25.03.2011	12.49
सिमडेगा	मेसर्स राम कुमार प्रसाद एवं कंस्ट्रक्शन	सिमडेगा में बी टाईप क्वार्टरों (ग्रुप ए)का निर्माण	30.07.2009	49.88
		सिमडेगा में बी टाईप क्वार्टरों (ग्रुप बी)का निर्माण	30.07.2009	49.88
		सिमडेगा, मंडल कारागार में बैरक का निर्माण	16.02.2010	38.45
	श्री सुधीर कुमार सिंह	सिमडेगा में 100 कैदी बैरक का निर्माण	21.10.2009	65.64
		सिमडेगा में ई.ई. के आवास का निर्माण	16.02.2010	31.55
		सिमडेगा में सिविल एस.डी.ओ. के आवास का निर्माण	22.02.2010	47.92
	मेसर्स आर.एम. कंस्ट्रक्शन	सिमडेगा में ई.ई. के कार्यालय भवन का निर्माण	16.02.2010	67.71
		सिमडेगा में अतिरिक्त परिसदन का निर्माण	16.02.2010	78.81
			कुल	4737.09

( स्रोत: नमूना जाँच किये गये प्रमंडल)

**परिशिष्ट-4.12**

(संदर्भित कंडिका-4.1.9.1 पृष्ठ-139)

स्थापना शुल्क की उगाही नहीं होने को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

प्रमंडल	क्रियान्वित जमा कार्य का कुल मुल्य				स्थापना शुल्क की उगाही नहीं की गई
	2008-09	2009-10	2010-11	कुल	
जमशेदपुर	79.88	54.29	490.94	625.11	62.51
बोकारो	70.99	264.76	171.17	506.92	50.69
रामगढ़	305.34	72.80	-	378.14	37.81
राँची-1	274.79	315.79	370.61	961.19	96.12
राँची-2	155.24	45.40	18.77	219.41	21.94
दुमका	133.81	524.00	335.12	992.93	99.29
गोड्डा	334.58	405.53	179.09	919.20	91.92
सिमडेगा	वर्ष वार ब्योरा प्रस्तुत नहीं किया गया			275.11	27.51
	कुल			<b>4878.01</b>	<b>487.79</b>

(स्रोत: नमूना जाँच किये गये प्रमंडल)

**परिशिष्ट-4.13**

(संदर्भित कंडिका-4.1.9.3; पृष्ठ-141)

निधि का अवरोधन को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

प्रमंडल	कार्य	विभाग का नाम	निधि के प्राप्ति की तिथि	राशि	अवरोधित अवधि
राँची -1	ए.टी.आई. राँची मे वी आईपी लोजिंग कॉरिडोर का निर्माण	कार्मिक एवं प्रशिक्षण	29.10.2005	68.52	11/05 से 05/11 (67 महीने)
	ए.टी.आई. में आपदा प्रबंधन संस्थान का निर्माण		03.03.2006	116.00	3/06 से 05/11 (63 महीने)
	ए.टी.आई. में लेक्चर हॉल, फैकल्टी के लिए चार कमरों का निर्माण इत्यादि		02.03.2007	181.26	3/07 से 05/11 (51 महीने)
	ए.टी.आई. में तीन मंजिला आवासीय भवन		27.03.2008	40.00	04/08 से 05/11 (38 महीने)
	ए.टी.आई. में ध्वनि प्रदूषण से बचाव के लिए बड़े फाउन्टेन का निर्माण		27.03.2008	12.31	04/08 से 05/11 (38 महीने)
	ए.टी.आई. में इनडोर गेम भवन का निर्माण		27.03.2008	25.00	04/08 से 05/11 (38 महीने)
	ए.टी.आई. में प्रबंधन विकास संस्थान का निर्माण		23.03.2009	300.00	04/09 से 5/11 (26 महीने)
	ए.टी.आई. में आधुनिक प्रशिक्षण हॉल		23.03.2009	356.90	04/09 से 5/11 (26 महीने)
	ए.टी.आई. में पुस्तकालय का उन्नयन		23.03.2009	33.26	04/09 से 5/11 (26 महीने)
बोकारो	बोकारो में गृह रक्षा वाहिनी केन्द्र का निर्माण	गृह	18.10.2008	49.00	10/08 से 6/11 (33 महीने)
जमशेदपुर	जमशेदपुर, एमजीएम में 100 शैय्या वाले बालिका छात्रावास का निर्माण	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	10.12.2007	50.00	12/07 से 4/11 (41 महीने)
	घाटशिला में सरकारी महिला औद्योगिक विद्यालय का निर्माण	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	13.10.2004	62.36	10/04 से 4/11 (79 महीने)
	होम गार्ड केन्द्र जमशेदपुर में (ए) टाईप, (सी) टाईप क्वार्टरों का निर्माण	गृह	04.03.2010	283.98	03/10 से 4/11 (14 महीने)
	कुल			<b>1578.59</b>	

(स्रोत: नमूना जाँच किये गये प्रमंडल)

एटीआई- प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान एमजीएम- महात्मा गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय

## परिशिष्ट-4.14

(संदर्भित कंडिका-4.1.9.4; पृष्ठ-141)

## निष्फल व्यय दर्शाता ब्यौरा

(₹ लाख में)

प्रमंडल	कार्य	प्रारंभ का दिनांक	पूर्णता का दिनांक	कुल व्यय	कार्यन्वित कार्य का प्रतिशत	जून 2011 तक काये की वर्तमान अवस्था
जमशेदपुर	बहरागोड़ा में फायर स्टेशन भवन का निर्माण	30.09.2007	29.08.2008	29.73	58	निधि के अभाव के कारण अपूर्ण
राँची-2	सी.टी.आई. धुर्वा, राँची में सी टाईप क्वार्टरों का निर्माण	02.03.2009	01.09.2009	5.04	16	अपूर्ण एवं अनुमोदित, नक्शा एवं आरेखन के अभाव के कारण कार्य स्थगित
सिमडेगा	सिमडेगा में 100 कैदी बैरक	21.10.2009	20.07.2010	12.30	20	कार्य अपूर्ण एवं अनुबंध निरस्त
दुमका	केन्द्रीय जेल दुमका में डी टाईप क्वार्टरों का निर्माण	28.07.2008	27.04.2009	13.67	37	निधि के अभाव के कारण कार्य बन्द
बोकारो	बोकारो में विज्ञान केन्द्र-सह-तकनीकी पुस्तकालय	2002-2003 (विभागीय)	2002-03	20.50	50	22.08.2009 से कार्य स्थगित
<b>कुल</b>				<b>81.24</b>		

## परिशिष्ट-4.15

(संदर्भित कंडिका-4.1.10.2; पृष्ठ-143)

## ए.सी.पी. का अनियमित स्वीकृति के कारण अधिक भुगतान को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

प्रमंडल/कार्यालय	कनीय अभि. का नाम (सर्व श्री)	ए.सी.पी. के प्रदान का दिनांक	अवधि	अधिक राशि	अभियुक्ति
जमशेदपुर	एस.एन. ठाकुर	1 <sup>ली</sup> -09.08.1999	09.08.1999	4.03	पहले ए.सी.पी. के बाद वार्षिक वृद्धि का अनियमित प्रदान एवं दुसरे ए.सी.पी. का अनियमित प्रदान
		2 <sup>री</sup> -27.12.2006	से 31.03.2011		
	विनोद प्रसाद	1 <sup>ली</sup> -09.08.1999	09.08.1999	4.03	
		2 <sup>री</sup> -23.12.2006	से 31.03.2011		
	नन्दलाल सिंह	1 <sup>ली</sup> -09.08.1999	09.08.1999	4.03	
2 <sup>री</sup> -15.12.2006		से 31.03.2011			
कृष्णा सिंह	1 <sup>ली</sup> -19.01.2000	01.01.2003 से 31.03.2011	2.06		
दुर्गा चरन सिंह	1 <sup>ली</sup> -18.10.2007	01.07.2010 से 31.03.2011	0.05		
एस. ई. छोटानागपुर अंचल, राँची	रंधीर सिंह	1 <sup>ली</sup> -09.08.1999 2 <sup>री</sup> -17.12.2006	09.08.2000 से 30.04.2011	4.06	पहले ए.सी.पी. के बाद वार्षिक वृद्धि का अनियमित प्रदान एवं दुसरे ए.सी.पी. का अनियमित प्रदान
<b>कुल</b>				<b>18.26</b>	

**परिशिष्ट-4.16**

(संदर्भित कंडिका 4.1.11.1; पृष्ठ-144)

**नमूना जाँचित प्रमंडलों में अभिलेखों के असंधारण**

अभिलेख का नाम	विवरण	अभियुक्तियाँ
कार्यों की पंजी	कार्य के पंजी का उद्देश्य, उप-कार्यों की लागत, कार्यों की लागत के दर का विश्लेषण एवं आकलनों के अत्यधिक होने की संभावना को देखना है। इसे कार्य सारांश से मासिक आधार पर लिखना है।	कार्य पंजी का संधारण बोकारो, राँची-2, रामगढ़ और सिमडेगा में नहीं किया गया। जिसके परिणामस्वरूप आकलन से अधिक खर्च पर नजर रखने के लिए प्रत्येक कार्य पर वास्तविक व्यय का आँकड़ा तुरन्त उपलब्ध नहीं था।
संवेदक का बही खाता	यह एक बही खाता है जिसमें संवेदक के क्रियान्वयन सामग्रियों से संबंधित सभी लेन देन की प्रविष्टि की जाती है।	संवेदक के बही-खाता बोकारो, गोड्डा, रामगढ़ एवं सिमडेगा में संधारित नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप प्रमंडल में नवीनतम भुगतान अभिलेख एवं समुचित अनुश्रवण के लिए प्रत्येक संवेदक से वांछित योजनावार राजस्व प्राप्तियाँ तुरन्त उपलब्ध नहीं थी।
ब्याज धारित जमानतों की पंजी	इनमें प्राप्तियाँ एवं ब्याज धारित जमानतों का निपटारा संधारित होता है।	राँची-2 में ब्याज धारित जमानत की पंजी संधारित नहीं थी। जिसके परिणामस्वरूप प्रमंडल संवेदकों द्वारा जमा जमानत/गारंटी एवं उनके निपटान का आँकड़ा तुरन्त उपलब्ध नहीं करा सका।
मापी पुस्तिका (एम बी)	यह एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें कार्य के विभिन्न अवयवों के विस्तृत मापी अभिलिखित होता है। प्रत्येक एम.बी. को नवम्बर के माह में प्रमंडलीय कार्यालय में वापस किया जाना था जिसे समीक्षा एवं समीक्षा की तिथि अंकित प्रमाण पत्र के उपरांत ई.ई. द्वारा पुनः निर्गत किया जाना था।	राँची-1, राँची-2, रामगढ़, बोकारो एवं सिमडेगा में समीक्षा के अन्तर्गत वर्षों के दौरान ई.ई. को उपस्थापित नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ई.ई. द्वारा समीक्षा संचालित नहीं किया गया एवं पीछे की तिथि की प्रविष्टि किये जाने (किये गये कार्य के मापी की तिथि) की संभावना से परिहार्य किया नहीं जा सका।
सहायक रोकड़ बही, प्राप्ति बही, विपत्र पंजी	<b>सहायक रोकड़ बही</b> (टी सी प्रपत्र -6) में झारखण्ड कोषागार संहिता खण्ड-1 के नियम 86 अनुपालन में आकस्मिक व्यय एवं टी.ए. के लेन-देन, रोकड़ को अभिलिखित करने के लिए संधारित किया जाता है। सरकारी रकम की प्राप्ति के लिए संबंधित जिला कोषागार से <b>प्राप्ति बही</b> (प्रपत्र-3) प्राप्त किया जाता है। संवितरण के अपने उत्तरदायित्व को कुशलता से पालन के लिए सभी आहरण पदाधिकारियों द्वारा टी.सी. प्रपत्र-38 ए में <b>विपत्र पंजी</b> को संधारित करना चाहिए।	सिमडेगा में सहायक रोकड़ बही, प्राप्ति बही एवं विपत्र पंजी को संधारित नहीं किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप, विभाग विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत लेनदेन के अनुश्रवण एवं संवितरण के दायित्व निर्वहन में विफल रहा। अतिरिक्त, प्राप्ति बही के अनुपस्थिति में सरकारी रोकड़ की प्राप्ति का उचित अभिलेखन सम्भव नहीं हो सका।
निरीक्षण प्रतिवेदनों के निपटारा के निगरानी पंजी	निरीक्षण प्रतिवेदनों में निहित लेखा परीक्षा आपत्तियों के निपटारा पर निगरानी की दृष्टि से प्रमंडलीय कार्यालय में सरकार द्वारा जे.पी. डब्ल्यू.ए. संहिता के नियम-31 के अनुसार निर्धारित पंजी संधारित करना चाहिए। निरीक्षण के समय पर निगरानी पदाधिकारी द्वारा पंजी की जाँच की जायेगी। जो उस पर उचित अभ्युक्ति करेंगे प्रमंडलीय पदाधिकारी को देखना होगा कि इन अभ्युक्तियों को तत्काल देखा गया एवं पंजी को उचित रूप से संधारित किया जा रहा है।	आठ नमूना जाँचित प्रमंडलों में से किसी के द्वारा ऐसा कोई पंजी संधारित नहीं किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप प्रमंडल का नियंत्रण एवं अनुश्रवण प्रणाली कमजोर हुई।



## परिशिष्ट-5.1

(संबन्धित कडिका-5.1.7; पृष्ठ-151)

सरकारी कम्पनियों और सांविधिक निगम के संबंध में 31 मार्च 2011 को प्रदत्त पूँजी, बकाया ऋण तथा मानव बल को दर्शाता अद्यतन विवरणी (कॉलम 5 (क) से 6 (घ) के अंकड़े ₹ लाख में)

क्र. सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	समाहित करने का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी\$			2010-11 के अन्त में बकाया ऋण			2010-11 के ऋण के इक्विटी का अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानव बल (31.03.2011 को कर्मचारियों की संख्या)		
				राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केन्द्रीय सरकार			अन्य	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	(7)	(8)
क. कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ													
कृषि एवं सहबद्ध													
1.	झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (जे.एस.एफ.डी.सी.)	वन एवं पर्यावरण	27.3.2002	5.00	-	-	5.00	-	-	-	-	-	360
2.	झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड (झालको)	जल संसाधन	22.3.2002	500.00	-	-	500.00	525.00	-	-	525.00	1.05:1 (1.05:1)	253
<b>प्रक्षेत्रवार कुल</b>													
3.	झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (जे.आई.आई.डी.सी.ओ.)	उद्योग	15.12.2004	900.00 (400.00)*	-	-	900.00 (400.00)*	-	-	-	-	-	13
4.	झारखण्ड पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड (जे.पी.एच.सी.एल.)	गृह	13.03.2002	200.00	-	-	200.00	-	-	-	-	-	96
5.	ग्रेटर राँची डेवलपमेन्ट एजेंसी लिमिटेड (जी.आर.डी.ए.)	नगर विकास	23.01.2003	1200.00 (100.00)	-	-	1200.00 (100.00)	-	-	-	-	-	12
<b>प्रक्षेत्रवार कुल</b>													
				<b>2300.00 (500.00)</b>	-	-	<b>2300.00 (500.00)</b>	-	-	-	-	-	<b>121</b>
निर्माण													
6.	झारखण्ड सिल्क टेक्सटाइल एवं हेडीक्राफ्ट निगम लिमिटेड (झारक्राफ्ट)	उद्योग	23.08.2006	800.00	-	-	800.00	-	-	-	-	-	208
7.	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जे.एस.एम.डी.सी.)	खान एवं भू-गर्भ विज्ञान	07.05.2002	200.00	-	-	200.00	-	-	-	-	-	419
<b>प्रक्षेत्रवार कुल</b>													
				<b>1000.00</b>	-	-	<b>1000.00</b>	-	-	-	-	-	<b>627</b>

क्र. सं.	प्रक्षेत्र तथा कम्पनी का नाम	विभाग का नाम	समाहित करने का माह एवं वर्ष	प्रदत्त पूँजी \$				2010-11 के अन्त बकाया ऋण				2010-11 के ऋण इक्विटी का अनुपात (पूर्व वर्ष)	मानव बल (31.03.2011 को कर्मचारियों की संख्या)
				राज्य सरकार	केंद्रीय सरकार	अन्य	कुल	राज्य सरकार	केंद्रीय सरकार	अन्य	कुल		
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)	7	8
ऊर्जा													
8.	तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (टीभीएनएल)	ऊर्जा	26.11.1987	10500.00	-	-	10500.00	66500.00	-	-	66500.00	6.33:1	644
9.	कर्णपुरा ऊर्जा लिमिटेड	ऊर्जा	19-09-2008	-	-	5.00	5.00	-	-	393.00	393.00	78.6:1	❖
	<b>प्रक्षेत्रवार कुल</b>			<b>10500.00</b>	<b>-</b>	<b>5.00</b>	<b>10505.00</b>	<b>66500.00</b>	<b>-</b>	<b>393.00</b>	<b>66893.00</b>	<b>6.37:1</b>	<b>644</b>
सेवा													
10.	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (जेटीडीसी)	पर्यटन	22.3.2002	150.00	-	-	150.00	-	-	-	-	-	105
11.	झारखण्ड राज्य विवरण निगम लिमिटेड (जेएसबीसीएल)	उत्पाद एवं निषेध	26-11-2010	(50.00)	-	-	(50.00)	-	-	-	-	-	-
	<b>प्रक्षेत्रवार कुल</b>			<b>150.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>150.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>105</b>
	<b>कुल (क) प्रक्षेत्रवार कुल सभी कार्यरत सरकारी कम्पनियाँ (अंश आवेदन राशि)</b>			<b>(50.00)</b>	<b>-</b>	<b>5.00</b>	<b>(50.00)</b>	<b>67025.00</b>	<b>-</b>	<b>393.00</b>	<b>67418.00</b>	<b>4.66:1</b>	<b>2110</b>
	<b>(ख) कार्यरत सविधिक निगम</b>			<b>14455.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14460.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>ऊर्जा</b>			<b>(550.00)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(550.00)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>1.</b>	<b>झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड</b>	<b>ऊर्जा</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>423581.00</b>	<b>-</b>	<b>14069.00</b>	<b>437650.00</b>	<b>-</b>	<b>5705</b>
	<b>प्रक्षेत्रवार कुल</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>423581.00</b>	<b>-</b>	<b>14069.00</b>	<b>437650.00</b>	<b>-</b>	<b>5705</b>
	<b>कुल (ख)</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>423581.00</b>	<b>-</b>	<b>14069.00</b>	<b>437650.00</b>	<b>-</b>	<b>5705</b>
	<b>प्रक्षेत्रवार कुल सभी कार्यरत सविधिक निगम</b>			<b>14455.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>14460.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>सकल योग (क + ख) (अंश आवेदन राशि)</b>			<b>(550.00)</b>	<b>-</b>	<b>5.00</b>	<b>(550.00)</b>	<b>490606.00</b>	<b>-</b>	<b>14462.00</b>	<b>505068.00</b>	<b>34.93:1</b>	<b>7815</b>
	<b>(ग) अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>(घ) अकार्यरत सविधिक निगम</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>सकल योग (क+ख+ग+घ) (अंश आवेदन राशि)</b>			<b>14455.00</b>	<b>-</b>	<b>5.00</b>	<b>14460.00</b>	<b>490606.00</b>	<b>-</b>	<b>14462.00</b>	<b>505068.00</b>	<b>34.93:1</b>	<b>7815</b>
	<b>आवेदन राशि</b>			<b>(550.00)</b>	<b>-</b>	<b>5.00</b>	<b>(550.00)</b>	<b>490606.00</b>	<b>-</b>	<b>14462.00</b>	<b>505068.00</b>	<b>34.93:1</b>	<b>7815</b>

(कॉलम 5(क) एवं 5(घ) के कोष्ठक में दर्शाए आँकड़े अंश आवेदन राशि को दर्शाते हैं)

§ प्रदत्त पूँजी में अंश आवेदन राशि शामिल है।

\* राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान अंश पूँजी राशि के रूप में जिसे कम्पनी के अंश पूँजी में परिवर्तित होने की प्रत्याशा में ₹ 1 करोड़ विमुक्त किये गए, जे.आई.आई. डी.सी.ओ. के व्यक्तिगत खाता लेखा में जमा किया गया है।

❖ कंपनी के कार्य निदेशक मंडल द्वारा संचालित किए जाते हैं।

## परिशिष्ट-5.2

(संदर्भित कड़िका 5.1.14; पृष्ठ- 153)

## अद्यतन वर्ष के लिए तैयार लेखे के अनुसार सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(कॉलम 5 (क) से 5(घ) और (6) से (12) के आंकड़े ₹ लाख में)

क्र. सं.	प्रक्षेत्र तथा कंपनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों का अन्तिमिकरण हुआ	निवल लाभ (+)/हानि (-)			टर्न ओवर	लेखा ट्रिप्पणी का प्रभाव #	प्रदत्त पूंजी	संचयी लाभ (+)/हानि (-)	निवेशित पूंजी	निवेशित पूंजी से वापसी\$	निवेशित पूंजी से वापसी का प्रतिशत	
				व्याज एवं मुख्यहास से पूर्व निवल लाभ/हानि	व्याज	मुख्य हास								निवल लाभ/हानि
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
<b>(क) कार्यरत सरकारी कंपनियाँ</b>														
कृषि एवं सहबद्ध														
1.	जे.एस.एफ.डी.सी.	2009-10	2010-11	245.24	-	10.52	234.72	4892.37	51.52	5.00	638.25	643.36	234.72	36.48
2.	झालको	2008-09	2010-11	(-)11.78	-	0.82	(-)2.60	160.65	-	500.00	(-)906.74	118.26	(-)2.60	-
<b>प्रक्षेत्रवार कुल</b>				<b>243.46</b>	<b>-</b>	<b>11.34</b>	<b>232.12</b>	<b>5053.02</b>	<b>51.52</b>	<b>505.00</b>	<b>(-)268.49</b>	<b>761.62</b>	<b>232.12</b>	<b>30.48</b>
संरचना														
3.	जे.आई.आई.डी.सी.ओ.	2008-09	2011-12	-13.62	-	3.87	(-)17.49	4.36	-	500.00	77.96	609.06	(-)17.49	-
4.	जे.पी.एच.सी.एल.	2009-10	2010-11	431.02	-	6.85	424.17	251.06	718.42	200.00	1094.75	1293.36	424.17	32.80
5.	जी.आर.डी.ए.	2005-06	2009-10**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>प्रक्षेत्रवार कुल</b>				<b>417.40</b>	<b>-</b>	<b>10.72</b>	<b>406.68</b>	<b>255.42</b>	<b>718.42</b>	<b>700.00</b>	<b>1172.71</b>	<b>1902.42</b>	<b>406.68</b>	<b>21.38</b>
विनिर्माण														
6.	झारकाट	2009-10	2010-11	82.09	0.46	21.36	60.27	653.58	-	650.00	4.61	1255.13	60.73	4.84
7.	जे.एस.एम.डी.सी.	2004-05	2011-12	1431.11	-	15.34	1415.77	3866.71	-	200.00	3245.75	5535.97	1415.77	25.56
<b>प्रक्षेत्रवार कुल</b>				<b>1513.20</b>	<b>0.46</b>	<b>36.70</b>	<b>1476.04</b>	<b>4520.29</b>	<b>-</b>	<b>850.00</b>	<b>3250.36</b>	<b>6791.10</b>	<b>1476.50</b>	<b>22.07</b>
ऊर्जा														
8.	टी.वी.एन.एल	1993-94	2000-01	(-)7093.85	-	-	(-)7093.85	33482.79	-	10000.00	(-)22182.84	58852.10	(-)7093.85	-
9.	कर्णपुरा ऊर्जा लिमिटेड	\$\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>प्रक्षेत्रवार कुल</b>				<b>(-)7093.85</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(-)7093.85</b>	<b>33482.79</b>	<b>-</b>	<b>10000.00</b>	<b>(-)22182.84</b>	<b>58852.10</b>	<b>(-)7093.85</b>	<b>-</b>

क्र. सं.	प्रक्षेत्र तथा कंपनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों का अन्तिमकरण हुआ	निवल लाभ (+)/हानि (-)					टर्न ओवर	लेखा टिप्पणी का प्रभाव #	प्रदत्त पूँजी	संचयी लाभ (+)/हानि (-)	निवेशित पूँजी	निवेशित पूँजी से वापसी\$	निवेशित पूँजी से वापसी का प्रतिफल
				5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	5 (ङ)							
(1)	(2)	(3)	(4)	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
सेवा															
10.	जे.टी.डी.सी.	2003-04	2008-09	23.94	-	1.62	22.32	47.59	-	25.00	32.87	56.92	22.32	39.21	
11.	झारखण्ड राज्य विवरेज निगम लिमिटेड (जे.एस.बी.सी.एल)	\$\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>प्रक्षेत्रवार कुल</b>				<b>23.94</b>	<b>-</b>	<b>1.62</b>	<b>22.32</b>	<b>47.59</b>	<b>-</b>	<b>25.00</b>	<b>32.87</b>	<b>56.92</b>	<b>22.32</b>	<b>39.21</b>	
कुल(क) क्षेत्रवार सभी कार्यरत सरकारी कंपनियां				<b>(-)4896.55</b>	<b>0.46</b>	<b>60.38</b>	<b>(-)4956.69</b>	<b>43359.11</b>	<b>769.94</b>	<b>12080.00</b>	<b>(-)17995.39</b>	<b>68364.16</b>	<b>(-)4956.23</b>	<b>-</b>	
(ख) कार्यरत सांविधिक निगम															
<b>ऊर्जा</b>															
I.	जे.एस.ई.बी	2004-05	2011-12	(-)39275.06	19474.52	6579.08	(-)65328.65	100931.05	(-)1254.00	-	(-)146656.81	119684.38	(-)45854.13	-	
<b>प्रक्षेत्रवार कुल</b>				<b>(-)39275.06</b>	<b>19474.52</b>	<b>6579.08</b>	<b>(-)65328.65</b>	<b>100931.05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(-)146656.81</b>	<b>119684.38</b>	<b>(-)45854.13</b>	<b>-</b>	
कुल (ख) प्रक्षेत्रवार सभी कार्यरत सांविधिक निगम				<b>(-)39275.06</b>	<b>19474.52</b>	<b>6579.08</b>	<b>(-)65328.65</b>	<b>100931.05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(-)146656.81</b>	<b>119684.38</b>	<b>(-)45854.13</b>	<b>-</b>	
<b>सकल योग (क + ख)</b>				<b>(-)44171.61</b>	<b>19474.98</b>	<b>6639.46</b>	<b>(-)70285.34</b>	<b>144290.16</b>	<b>(-)484.06</b>	<b>12080.00</b>	<b>(-)164652.20</b>	<b>188048.54</b>	<b>(-)50810.36</b>	<b>-</b>	

टिप्पणी: झारखण्ड राज्य में कोई अकार्यरत सरकारी कंपनी/सांविधिक निगम नहीं है।

# लेखा टिप्पणी के प्रभाव में वैधानिक लेखापरीक्षक एवं नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों का निवल प्रभाव शामिल है, और लाभ में वृद्धि/हानि में कमी को (+) तथा लाभ में कमी/हानि में वृद्धि को (-) से दर्शाया गया है।

@ निवेशित पूँजी, निवल स्थिर परिसंपत्तियों (पूँजीगत कार्य प्रगति सहित) और कार्यशील पूँजी को जोड़कर जहाँ वित्त कमनियों/निगमों के संदर्भ में नियोजित पूँजी को प्रदत्त पूँजी, मुक्त रिजर्व, बांडे, जमा और उधार (पुनर्वित्त सहित) के आरंभिक और अंत शेष के कुल का औसत से निकाला गया है को छोड़कर।

\$ निवेशित पूँजी से वापसी लाभ एवं हानि लेखे में भास्ति ब्याज तथा लाभ को जोड़कर निकाली गई है।

\*\* वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान कोई वित्तीय गतिविधियों नहीं होने के कारण, लाभ हानि लेखा तैयार नहीं किया गया है।

\$\$ कंपनी ने अभी तक लेखा प्रस्तुत नहीं किया है।

## परिशिष्ट-5.3

(संश्लेषित कड़िका- 5.1.10; पृष्ठ- 151)

मार्च 2011 की समाप्ति पर गारंटी प्रतिबद्धता एवं वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता एवं अनुदान, प्राप्त गारंटियाँ, बकायों की माफ़ी, अपलिखित ऋण तथा इक्विटी में परिवर्तित ऋण को दर्शाती विवरणी

( कॉलम 3(क) से 6(घ) के आँकड़े ₹ लाख में )

क्र. सं.	प्रक्षेत्र तथा कंपनी का नाम	वर्ष के दौरान बजट से प्राप्त इक्विटी/ऋण		वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता एवं अनुदान				वर्ष के दौरान प्राप्त गारंटी और वर्ष के अंत में प्रतिबद्धता				वर्ष के दौरान बकायों की माफ़ी			
		इक्विटी	ऋण	केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	अन्य	कुल	प्राप्त	प्रतिबद्धता	अपलिखित की गई ऋण पुनःअदायगी	इक्विटी में परिवर्तित ऋण	समाप्त किये गये ब्याज/दण्ड ब्याज	कुल		
(1)	(2)	3 (क)	3 (ख)	4 (क)	4 (ख)	4 (ग)	4 (घ)	5 (क)	5 (ख)	6 (क)	6 (ख)	6 (ग)	6 (घ)		
<b>(क) सरकारी कंपनियाँ</b>															
कृषि एवं सहवद्ध															
1.	जे.एस.एफ.डी.सी.	-	-	-	50.00	-	50.00	-	-	-	-	-	-		
	<b>प्रक्षेत्रवार कुल</b>	-	-	-	<b>50.00</b>	-	<b>50.00</b>	-	-	-	-	-	-		
संरचना															
2.	जे.आई.आई.डी.सी.ओ.	100.00*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>प्रक्षेत्रवार कुल</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
विनिर्माण															
3.	झारकामट	150.00	-	-	7.87	-	7.87	-	-	-	-	-	-		
	<b>प्रक्षेत्रवार कुल</b>	-	-	-	<b>7.87</b>	-	<b>7.87</b>	-	-	-	-	-	-		
सेवायें															
4.	जे.टी.डी.सी.	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>प्रक्षेत्रवार कुल</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	<b>कुल(क) प्रक्षेत्रवार सभी कार्यरत सरकारी कंपनियाँ</b>	<b>300.00</b>	-	-	<b>57.87</b>	-	<b>57.87</b>	-	-	-	-	-	-		
<b>(ख) कार्यरत सांविधिक निगम</b>															
<b>रुर्भा</b>															
1.	जे.एस.ई.बी	-	31355.00	-	45000.00	-	45000.00	-	-	-	-	-	-		
	<b>प्रक्षेत्रवार कुल</b>	-	<b>31355.00</b>	-	<b>45000.00</b>	-	<b>45000.00</b>	-	-	-	-	-	-		
	<b>कुल (ख) प्रक्षेत्रवार सभी कार्यरत सांविधिक निगम</b>	-	<b>31355.00</b>	-	<b>45000.00</b>	-	<b>45000.00</b>	-	-	-	-	-	-		
	<b>सकल योग (क + ख)</b>	<b>300.00</b>	<b>31355.00</b>	-	<b>45057.87</b>	-	<b>45057.87</b>	-	-	-	-	-	-		

\* राज्य सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान अंश पूंजी राशि के रूप में जिसे कम्पनी के अंश पूंजी में परिवर्तित होने की प्रत्याशा में विमुक्त किए गए ₹ एक करोड़ जे.आई.आई.डी.सी.ओ. के व्यक्तिगत खाता लेखा में जमा किया गया।

**परिशिष्ट-5.4**

(संदर्भित कॉडिका-5.1.22; पृष्ठ-155)

राज्य सरकार द्वारा उन लोक क्षेत्र उपक्रमों, जिनके लेखे बकाया में हैं, में किए गए निवेश को दर्शाती विवरणी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	लोकक्षेत्र उपक्रम का नाम	वर्ष जब तक लेखाओं को पूर्ण किया गया है	अद्यतन पूर्ण किए गए लेखा के अनुसार प्रदत्त पूंजी	अवधि जिनके दौरान लेखा बकाये थे	राज्य सरकार द्वारा जिन वर्षों के लेखे बकाया में हैं, में किए गए निवेश		
					इक्विटी	ऋण	अनुदान
<b>कार्यरत सरकारी कम्पनी/निगम</b>							
<b>क. सरकारी कम्पनियों</b>							
1.	झारखण्ड पहाड़ी क्षेत्र लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड (शालको)	2008-09	500.00	2009-10 2010-11	-	-	180.00
2.	झारखण्ड पुलिस आवासीय निगम लिमिटेड (जे.पी. एच. सी. एल.)	2009-10	200.00	2010-11	-	-	-
3.	झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (जे.टी.डी. सी.)	2003-04	25.00	2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2010-11	25.00 25.00	-	-
4.	झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (जे. एस. एफ. डी. सी.)	2009-10	5.00	2010-11 2010-11	-	-	50.00
5.	झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जे. एस. एम. डी. सी.)	2004-05	200.00	2005-06 to 2010-11	-	-	-
6.	झारखण्ड औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (जे.आई.आई.डी.सी.ओ.)	2008-09	500.00	2009-10 2010-11	100.00*	-	-
7.	ग्रैंटर रॉबी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड (जी.आर. डी. ए.)	2005-06	-	2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11	50.00 - 110.00 940.00 100.00	-	-
8.	तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड	1993-94	10000.00	1994-95 to 2000-01 2001-02	-	-	1500.00

क्र.सं.	लोकक्षेत्र उपक्रम का नाम	वर्ष जब तक लेखाओं को पूर्ण किया गया है	अद्यतन पूर्ण किए गए लेखा के अनुसार प्रदत्त पूंजी	अवधि जिनके दौरान लेखा बकाये थे	राज्य सरकार द्वारा जिन वर्षों के लेखे बकाया में है, में किए गए निवेश						
					इक्विटी	ऋण	अनुदान				
9.	झारखण्ड सिल्क टेक्सटाईल एण्ड हैंडीक्राफ्ट विकास निगम लिमिटेड (झारक्राफ्ट)	2009-10	650.00-	2002-03	-	1500.00	-	-			
				2003-04	-	-	-	-			
				2004-05	-	500.00	-	-			
				2005-06	500.00	1400.00	-	-			
				2006-07	-	800.00	-	-			
				2007-08	-	-	-	-			
				2008-09	-	-	-	-			
				2009-10	-	-	-	-			
				2010-11	-	-	-	-			
				2010-11	150.00	-	7.87	-			
				10.	कर्णपुरा ऊर्जा लिमिटेड	-	-	2008-09	-	-	-
11.	झारखण्ड राज्य विवरण निगम लिमिटेड	-	-	2009-10	-	-	-				
				2010-11	-	-	-				
				2010-11	-	-	-				
	<b>कुल (क)</b>		<b>11230.00</b>		<b>2125.00</b>	<b>5700.00</b>	<b>237.87</b>				
<b>ख</b>	<b>सांविधिक निगम</b>										
1.	झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड	2004-05	-	2005-06	-	27213.00	38848.00	-			
				2006-07	-	5200.00	25000.00	-			
				2007-08	-	34734.00	92114.00	-			
				2008-09	-	22491.00	8000.00	-			
				2009-10	-	38508.00	40000.00	-			
				2010-11	-	31355.00	45000.00	-			
					<b>कुल (ख)</b>						
					<b>कुल (क) + (ख)</b>		<b>11230.00</b>		<b>2125.00</b>	<b>165201.00</b>	<b>249199.87</b>

(स्रोत: सरकारी कम्पनी/सांविधिक निगम द्वारा प्रदत्त आँकड़े)

\* राज्य सरकार के द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान अंश पूंजी राशि के रूप में ₹ 1 करोड़ विमुक्त किए गए, जिसे कम्पनी के अंश पूंजी में परिवर्तित होने की प्रत्याशा में जे.आई.आई.डी. सी.ओ. के व्यक्तिगत खाता लेखा में जमा किया गया।

**परिशिष्ट-5.5**  
( संदर्भित कंडिका-5.1.14;पृष्ठ-153 )  
सांविधिक निगम के वित्तीय परिणाम को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

झारखण्ड राज्य विद्युत बोर्ड	
विवरण	2004-05
<b>क. सम्पत्ति</b>	
सकल ब्लॉक	1484.42
घटाव: मूल्य ह्रास	941.21
शुद्ध स्थायी सम्पत्ति	543.22
पूँजी खर्च प्रगति में	146.76
सम्पत्ति उपयोग में नहीं	4.05
निवेश	89.53
कुल चालू सम्पत्ति	2851.52
घाटा	1466.57
<b>कुल (क)</b>	<b>5101.64</b>
<b>ख. दायित्व</b>	
कार्यशील पूँजी से उधार	0.00
पूँजीगत दायित्व पर बकाया भुगतान	893.24
पूँजी दायित्व	165.17
राज्य सरकार से निधि	1256.75
योगदान, अनुदान और परिदान	441.82
कुल चालू दायित्व	2344.66
<b>कुल (ख)</b>	<b>5101.64</b>
<b>ग. विनियोजित पूँजी</b>	<b>1196.84</b>



## परिशिष्ट- 5.6

(संदर्भित कंडिका-5.2.9; पृष्ठ-169)

पूरे राज्य में वर्ष 2006-07 से 2010-11 के दौरान नियोजित वितरण नेटवर्क के साथ साथ प्राप्त उपलब्धि के विवरण को दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
(क)	उप-केन्द्रों की संख्याएँ (विभिन्न श्रेणियों के)					
i	वर्ष की शुरुआत में	166	174	184	201	223
ii	वर्ष के लिए अतिरिक्त नियोजित	19	20	36	34	24
iii	वर्ष के दौरान बनाए गए अतिरिक्त	8	10	17	22	14
iv	वर्ष के अन्त में	174	184	201	223	237
v	अतिरिक्त में कमी (ii - iii)	11	10	19	12	10
(ख)	एच.टी. लाईनस् (सी.के.एम. में)					
i	वर्ष की शुरुआत में	18,231	18,762	19620	27,638	32,234
ii	वर्ष के लिए अतिरिक्त नियोजित	177	657	2719	4050	3802
iii	वर्ष के दौरान बनाए गए अतिरिक्त	531	858	8018	4596	6876
iv	वर्ष के अन्त में	18,762	19620	27,638	32,234	39,110
v	अतिरिक्त में कमी (ii - iii)	(-) 354	(-)201	(-)5299	(-)546	(-)3074
(ग)	एल.टी. लाईनस् (सा.के.एम. में)					
i	वर्ष की शुरुआत में	31,477	34,657	44,278	54,099	65,630
ii	वर्ष के लिए अतिरिक्त नियोजित	223	1859	2176	3285	4552
iii	वर्ष के दौरान बनाए गए अतिरिक्त	3180	9621	9821	11531	15901
iv	वर्ष के अन्त में	34,657	44,278	54,099	65,630	81531
v	अतिरिक्त में कमी (ii - iii)	(-)2957	(-)7762	(-)7645	(-)8246	(-)11349
(घ)	पावर ट्रांसफोर्मर क्षमता (एम.बी.ए.)					
i	वर्ष की शुरुआत में	1856	1947	2047	2188	2332
ii	वर्ष के लिए अतिरिक्त नियोजित	-	-	-	-	-
iii	वर्ष के दौरान बनाए गए अतिरिक्त	91	100	141	144	158
iv	वर्ष के अन्त में	1947	2047	2188	2332	2490
(ङ.)	वितरण ट्रांसफोर्मर क्षमता (एम.बी.ए.)					
i	वर्ष की शुरुआत में	-	1676	2092	2182	2305
ii	वर्ष के लिए अतिरिक्त नियोजित	-	-	-	-	-
iii	वर्ष के दौरान बनाए गए अतिरिक्त	-	416	90	123	110
iv	वर्ष के अन्त में	1676	2092	2182	2305	2415