

परिशिष्ट

परिशिष्ट - 1.1

(संदर्भित कंडिका - 1.7 पृष्ठ - 13)

लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं कंडिकाओं को दर्शाती विवरणी

वर्ष	आर्थिक क्षेत्र (गैर -पी.एस.यू.)			सामाजिक क्षेत्र-।			सामाजिक क्षेत्र-॥		
	नि.प्र	कंडिकाओं की संख्या		नि.प्र	कंडिकाओं की संख्या		नि.प्र	कंडिकाओं की संख्या	
		अनुभाग अ	अनुभाग ब		अनुभाग अ	अनुभाग ब		अनुभाग अ	अनुभाग ब
2002-03	07	18	24	--	--	--	--	--	--
2003-04	30	25	162	33	67	233	02	--	07
2004-05	123	130	483	24	14	112	98	300	681
2005-06	160	172	723	98	66	458	119	261	746
2006-07	206	253	956	63	83	282	130	360	425
2007-08	160	216	707	78	81	240	105	269	482
2008-09	161	281	653	86	64	372	108	131	667
2009-10	133	107	541	127	70	697	86	70	607
2010-11	155	279	838	146	61	703	69	169	500
2011-12	100	137	703	134	34	480	78	87	570
कुल	1235	1618	5790	789	540	3577	795	1647	4685

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भित कंडिका 2.1.6: पृष्ठ-23)

प्रोटोटाइप योजनाओं का अवलोकन एवं प्रति इकाई लागत

	जल संग्रहक, सिंचाई योजना एवं भूमि सुधार योजना	वर्षा जल संग्रहण कृषि पद्धति	बागवानी एवं इमारती लकड़ियों का वृक्षरोपण (बहुस्तरीय रोपण)	दूध उत्पादन	गृहीत कुक्कुट पालन	बकरी पालन	तसर (श्री कोकून)	तसर (पोस्ट कोकून)	रंगीनी लाह पालन	शहतुत वृक्षरोपण एवं रेशम कीड़ा पालन
कलस्टर का निम्न आकार	10 गाँव	50 हेक्टेयर 2-5 गाँव में	25 हेक्टेयर 5-7 गाँव में	5 गाँव	10 गाँव	10 गाँव	6 गाँव, 100 एकड़	12 गाँव	10 गाँव	6 गाँव, 30 एकड़
प्रति कलस्टर लाभकों की संख्या	500	250	60	50	60	60	112	360	100	60
कलस्टर में इकाईयों की संख्या	1	3	3	3	4	4	1	1	4	
सभी कलस्टरो में लाभकों की संख्या	500	750	180	150	240	240	112	360	400	
संस्थागत व्यवस्था	अनौपचारिक उपयोगी समूह	अनौपचारिक उपयोगी समूह	अनौपचारिक उपयोगी समूह	पालक का सहकारी	पालक का सहकारी	पालक की समिति	पालक का सहकारी	पालक का सहकारी	अनौपचारिक उपयोगी समूह	पालक का सहकारी
इन्टर प्राइज का आकार	0.2 से 0.4 हेक्टेयर	2 हेक्टेयर	0.4 हेक्टेयर	2 शंकर गाये	1 बैच में 300 पक्षियाँ	शुरू में पाँच बकरीयों जो बट कर 15 होगा बच्चों के साथ	1 हेक्टेयर में वृक्ष रोपण		12 वृक्षों पर 25 किलोग्राम बुड़ लाह	0.4 हेक्टेयर
प्रतिलाभक शुद्ध वार्षिक प्राप्ती	₹ 10,000 से 20,000	₹ 16,000		₹ 12,000	₹ 13,000	₹ 9000	₹ 6000	₹ 9000	₹ 4000	₹ 26,375
परियोजना विनियोग (कार्यशील पूंजी एवं लागत निर्माण)	80,00,000	40,15,876	63,02,430	88,77,625	11,031,547	35,41,200	16,40,500	20,073,100	11,84,900	95,04,760
प्रोत्साहन लागत एवं क्षमता वर्धन लागत	9,89,850	13,99,108	10,53,938	12,67,033	20,00,015	9,87,310	57,65,585	11,91,654	11,23,710	10,52,436
कुल इकाई लागत	89,89,850	54,14,984	73,56,368	101,44,658	130,31,562	45,28,510	74,06,085	212,64,754	23,08,610	105,57,196

परिशिष्ट - 2.2

(संदर्भित कंडिका 2.1.7: पृष्ठ - 26)

बैंच के अनुसार आ0 क0 आ0 द्वारा स0 ज0 वि0 अ0 एवं स0 ज0 वि0 अ0 द्वारा कार्यान्वयन अभिकरणों को निर्गत की गई राशि की विवरणी

(लाख रुपये में)

बैंच	विविध द्वारा आ0 क0 आ0 के निर्गत राशि	पत्र संख्या एवं तिथि	प्रोटोटाइप की संख्या (इकाएयों) स्वीकृत	आ0 क0 आ0 द्वारा स0 ज0 वि0 अ0/एम0 ए0 डी0 ए0 को निर्गत राशि	राशि	अवधि	स0 ज0 वि0 अ0 द्वारा कार्यान्वयन अभिकरणों को	अवधि
I (2005-08)	11122.41	139, दिनांक 22.8.06	146	स0 ज0 वि0 अ0 एम0 ए0 डी0 ए0	9608.80 1613.61	08/06 से 03/09	1. सिमडेगा 2. राँची 3. चक्रधरपुर 4. गुमला	03/06 से 07/11 11/06 से 10/07 04/06 से 08/08 01/06
II (2006-08)	5397.05	171, दिनांक 19.08.08	70	स0 ज0 वि0 अ0 एम0 ए0 डी0 ए0 ओ0 एस0 एम0	4752.34 255.44 389.22	09/2006 से 10/2008	1. सिमडेगा 2. राँची 3. चक्रधरपुर 4. गुमला	02/07 से 10/09 01/08 से 12/08 02/07 से 01/08 04/07
III (2007-10)	13310.39	174, दिनांक 19.08.09 396, दिनांक 05.03.09 161, दिनांक 29.07.10 245, दिनांक 23.10.10	183	स0 ज0 वि0 अ0 एम0 ए0 डी0 ए0 ओ0 एस0 एम0 कलस्टर पी0 टी0 जी0	9714.24 1756.02 1166.91 147.12 526.10	11/2008 से 11/2010	1. सिमडेगा 2. राँची 3. चक्रधरपुर 4. गुमला	03/10 से 03/12 02/09 से 12/10 05/10 से 04/11 08/10

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भित कंडिका 2.1.7.4: पृष्ठ-28)

चाईबासा स.ज.वि.अ. में अपूर्ण योजनाओं की विवरणी

(राशि रुपये में)

क्रम संख्या	योजना क्रमांक	कार्य का नाम	अग्रिम भुगतान	जमा किये गये चल लेखा के अनुसार	कनीय अभियता के नाम
1	1/05-06	मंझारी प्रखण्ड के गितिलिपी में चेक डैम का निर्माण	635000	408160	सुखराम कुंकल
2	2/05-06	तंतनगर प्रखण्ड के रंगपोखरिया चेक डैम का निर्माण	580000	521419	दिनेश चंद्र नंदी
3	7/05-06	कुमारडुंडी प्रखण्ड के देहरि कंदियातिरिया गाँव में चेक डैम का निर्माण	580000	202391	कनिश राउत
4	8/05-06	जगरनाथपुर प्रखण्ड के कुदाहातु में चेक डैम का निर्माण	600000	00	लाल सिंह लमेय
5	9/05-06	मंझारी प्रखण्ड के गितिलिपी गाँव में भवन निर्माण	1307012	822684	सुखराम कुंकल
6	1/06-07	जगरनाथपुर प्रखण्ड के कसिरा गाँव के जहिरा स्थल पर निर्माण	300000	00	साकेत ठाकुर
7	4/06-07	तांतनगर प्रखण्ड के बड़ा कुम्ता में सरना स्थल का चारदिवारी	500000	168989	प्रेम प्रकाश हेम्डम
8	5/06-07	जगरनाथपुर प्रखण्ड के केदमासई में चेक डैम का निर्माण	600000	560451	साकेत ठाकुर
9	7/06-07	जनजातीय छात्रावास भवन का निर्माण (आदिम जनजाति), चाईबासा	550000	00	प्रेम प्रकाश हेम्डम
10	8/06-07	के0 बी0 छात्रावास का मरम्मत, चाईबासा	950000	00	साकेत ठाकुर
11	2/07-08	राजकीय उच्च विद्यालय जनजातीय आवासीय छात्रावास का निर्माण, कुमारडुंगी प्रखण्ड	4771574	1822364	प्रेम प्रकाश हेम्डम
12	1/08-09	मंझारी प्रखण्ड के तारपाई में चहारदिवारी का निर्माण	537300	481413	प्रेम प्रकाश हेम्डम
13	2/08-09	आवासीय विद्यालय (जनजातीय) में भण्डार घर , रासोई घर, भोजन घर का निर्माण, चाईबासा	691400	600000	प्रेम प्रकाश हेम्डम
14	3/08-09	जनजातीय बालिका आवासीय विद्यालय में विधुत कार्य, चाईबासा	600000	418793	प्रेम प्रकाश हेम्डम
15	8/08-09	राजकीय बालिका विद्यालय में 50 शैय्या वाला छात्रावास का निर्माण, चाईबासा	4856700	3090022	उपेन्द्र ठाकुर
16	9/08-09	राजकीय रसेल उच्च विद्यालय, जगरनाथपुर	5538270	5369604	उपेन्द्र ठाकुर
17	10/08-09	तांतनगर प्रखण्ड के बालिका उच्च विद्यालय, चितिमीटी में 50 शैय्या वाला छात्रावास का निर्माण	5490573	5123185	उपेन्द्र ठाकुर
18	1/07-08	बड़ाचिरु में 50 शैय्या वाले अस्पताल में कर्मचारियों के आवास का निर्माण	4307108	3254521	प्रेम प्रकाश हेम्डम
19	5/07-08	मझगाँव प्रखण्ड के डेप्रेबुआ में आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण	200000	87843	प्रेम प्रकाश हेम्डम
20	6/07-08	मझगाँव प्रखण्ड के सगरिफ में आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण	200000	110708	प्रेम प्रकाश हेम्डम
21	7/07-08	कुमारडुंगी प्रखण्ड के दिर्गो में आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण	200000	54627	प्रेम प्रकाश हेम्डम
22	9/07-08	जगरनाथपुर प्रखण्ड के भैराभरसाई में आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण	198300	227904	प्रेम प्रकाश हेम्डम
23	10/07-08	जगरनाथपुर प्रखण्ड के देबुआ में आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण	220000	227904	प्रेम प्रकाश हेम्डम
24	11/07-08	टोटो प्रखण्ड के लुईया में आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण	200000	00	प्रेम प्रकाश हेम्डम
25	2/08-09	कुमारडुंगी प्रखण्ड में दिकुना सकर में पक्का चेक डैम का निर्माण	1481300	1164091	प्रेम प्रकाश हेम्डम
26	7/08-09	चाईबासा में 50 शैय्या जनजातीय कन्या छात्रावास का निर्माण	4899784	4864649	उपेन्द्र ठाकुर
कुल			40994321	29581722	

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भित कंडिका 2.1.7.4 पृष्ठ - 28)

साहेबगंज स0 ज0 वि0 अ0 में अपूर्ण योजनाओं के असमायोजित अग्रिम की विवरणी

क्र म सं ख्या	योजना क्रमांक	नाम	स्थान	कार्यशील की तिथि	प्राक्कलित राशि (₹ लाख में)	अग्रिम राशि (₹ में)	अंतिम अग्रिम की तिथि
1	2/10-11	कन्या उच्च विद्यालय के लिए 100 शैय्या वाले छात्रावास	बान्दरकोला	8.11.10	94.28	1767172	20.9.11
2	3/10-11	उच्च विद्यालय के लिए 100 शैय्या वाले छात्रावास	तालझारि	8.11.10	94.28	8000000	29.3.12
3	4/10-11	छात्राओं के लिए 50 शैय्या वाले छात्रावास	पतना	8.11.10	56.15	5300000	29.3.12
4	5/10-11	छात्राओं के लिए 50 शैय्या वाले छात्रावास	तालझारि	8.11.10	56.15	5000000	28.7.11
5	6/10-11	मध्य विद्यालय के लिए 50 शैय्या वाले छात्रावास	पतना	8.11.10	56.15	5000000	29.3.12
6	7/10-11	मध्य विद्यालय के लिए 50 शैय्या वाले छात्रावास	बरहेट	8.11.10	56.15	2054403	20.9.11
7	8/10-11	छात्रों के लिए 50 शैय्या वाले छात्रावास	बोआरिजोर	8.11.10	56.15	1521900	20.9.11
8	9/10-11	छात्रों के लिए 50 शैय्या वाले छात्रावास	बोआरिजोर	8.11.10	56.15	1507075	20.9.11
9	10/10-11	छात्रों के लिए 50 शैय्या वाले छात्रावास	बोआरिजोर	8.11.10	56.15	1399387	31.3.12
10	11/10-11	विद्यालय अनुरक्षण	बोआरिजोर	8.11.10	3.27	300000	31.3.11
11	12/10-11	अदिम जनजाति के लिए 50 शैय्या वाले छात्रावास	बोआरिजोर	8.11.10	56.15	1899287	27.9.11
12	02/08-09	8 ए0 सी0 आर0, बांझी	बांझी	08-09	42.03	4203000	-
13	03/80-09	डॉक्टरों के लिए आवास्	पतना	08-09	13.14	1313403	-
14	08/05-06	50 शैय्या वाले छात्रावास	रतनपुर	08-09	46.10	4530307	-
15	10/05-06	50 शैय्या वाले छात्रावास	कार्तिकभिठा	08-09	46.10	4366656	-
16	07/05-06	50 शैय्या वाले छात्रावास	कुर्तिका	08-09	46.10	3835134	-
कुल					834.50	51997724	

परिशिष्ट-2.5

(संदर्भित कंडिका 2.1.12: पृष्ठ - 49)

पाँच स.ज.वि.अ. में स्वीकृत एवं कार्य बल की स्थिति का व्योरा

पद का नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्तियाँ
परियोजना निदेशक	5	5	शुन्य
अपर परियोजना निदेशक	10	शुन्य	10
सहायक परियोजना प्रबंधक	10	शुन्य	10
सहायक अभियंता	5	3	2
कार्यलय अधीक्षक	5	4	1
लेखापाल	5	3	2
लिपिक	10	9	1
निजी सहायक सह आशुलिपिक	5	3	2
आदेशपाल	20	15	5
चालक	15	3	12
कुल	90	45	45

परिशिष्ट-2.5 क्रमशः
(संदर्भित कंडिका 2.1.12: पृष्ठ - 49)
पाँच स.ज.वि.अ. में स्वीकृत एवं कार्य तल की स्थिति की विवरण

पद के नाम	चाईबासा		गुमला		राँची		साहेबगंज		सिमडेगा	
	कार्यरत बल	रिक्तियाँ	कार्यरत बल	रिक्तियाँ	कार्यरत बल	रिक्तियाँ	कार्यरत बल	रिक्तियाँ	कार्यरत बल	रिक्तियाँ
परियोजना निदेशक	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
अपर परियोजना निदेशक	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
सहायक परियोजना प्रबंधक	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2
सहायक अभियंता	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1
कार्यलय अधीक्षक	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0
लेखापाल	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1
लिपिक	2	0	2	0	2	0	2	0	1	1
निजी सहायक सह अशुलिपिक	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1
आदेशपाल	2	2	4	0	3	1	4	0	2	2
चालक	1	2	1	2	0	3	1	2	0	3
कुल	08	10	11	07	09	09	12	06	05	13

परिशिष्ट -2.6

(संदर्भित कंडिका 2.2.5: पृष्ठ - 59)

जेएनएनयूआरएम के तहत झारखंड में मार्च 2012 तक स्वीकृत परियोजनाओं की सूची

क्र.सं	परियोजनाओं के नाम	यूएलबी/कार्यान्वयन एजेंसी के नाम
1	शहरी गरीबों के लिए आधारभूत सेवाओं (बीएसयूपी)	रांची नगर निगम
2	शहरी गरीबों के लिए आधारभूत सेवाओं (बीएसयूपी)	धनबाद नगर निगम
3	शहरी गरीबों के लिए आधारभूत सेवाओं (बीएसयूपी)	जमशेदपुर शहरी संकुलन
4	यूआइजी शहरी परिवहन प्रणाली (यूटीएस)	रांची नगर निगम
5	यूआइजी शहरी परिवहन प्रणाली (यूटीएस)	धनबाद नगर निगम
6	यूआइजी शहरी परिवहन प्रणाली (यूटीएस)	जमशेदपुर शहरी संकुलन
7	यूआइजी जल आपूर्ति (डब्लुएस)	रांची नगर निगम
8	यूआइजी जल आपूर्ति (डब्लुएस)	धनबाद नगर निगम
9	यूआइजी- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एस्डब्लुएम)	रांची नगर निगम
10	यूआइजी- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एस्डब्लुएम)	धनबाद नगर निगम
11	यूआइजी-ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एस्डब्लुएम)	जमशेदपुर शहरी संकुलन
12	यूआईडीएसएसएमटी- जल आपूर्ति (डब्लुएस)	देवघर नगर निगम
13	यूआईडीएसएसएमटी- जल आपूर्ति (डब्लुएस)	चाईबासा नगर पषद
14	यूआईडीएसएसएमटी- जल आपूर्ति (डब्लुएस)	चास नगर पषद
15	यूआईडीएसएसएमटी- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एस्डब्लुएम)	चास नगर पषद
16	यूआईडीएसएसएमटी- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एस्डब्लुएम)	लोहरदगा नगर पषद
17	यूआईडीएसएसएमटी- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एस्डब्लुएम)	हजारीबाग नगर पषद
18	समन्वित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)	लोहरदगा नगर पषद
19	समन्वित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)	हजारीबाग नगर पषद
20	समन्वित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)	गुमला नगर पंचायत
21	समन्वित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)	चाईबासा नगर पषद
22	समन्वित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)	गिरिडीह नगर पषद
23	समन्वित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)	मेदिनिनगर नगर पषद
24	समन्वित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)	फुसरो नगर पषद
25	समन्वित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)	चतरा नगर पंचायत
26	समन्वित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)	सरायकेला नगर पंचायत
27	समन्वित आवास और स्लम विकास कार्यक्रम (आईएचएसडीपी)	मिहिजाम नगर पंचायत

परिशिष्ट - 2.7
(संदर्भित कंडिका 2.2.6.2 : पृष्ठ - 62)
सुधारों के कार्यान्वयन की स्थिति
राज्य स्तरीय सुधार

क्र.सं	व्यौर	कार्यान्वयन के लिए समय सीमा	31 मार्च 2012 को स्थिति	
1	74वां सीए (12 वीं अनुसूची के तहत 18 कार्यों के स्थानांतरण)	31.03.10	सीए की 12 वीं अनुसूची के 18 कार्यों को झारखंड नगरपालिका ऐक्ट 2011 में शामिल किया गया।	पूरी तरह से लागू।
2	नगर पालिकाओं में चुनाव	31.03.09	सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के कारण जमशेदपुर, जुगसलाई और मानगो को छोड़कर सभी शहरी स्थानीय निकायों में चुनाव आयोजित किया गया। यह जल्द ही गठित की जाएगी।	लागू।
3	एसएफसी की स्थिति	31.03.09	गठन किया गया है और प्रथम रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया है।	लागू।
4	74वां (जिला योजना समिति का गठन)	31.03.09	गठन किया गया है और अधिसूचना सं.563 दिनांक 02.08.11 द्वारा नियम बना लिया गया है।	लागू।
5	74वां (महानगर योजना समिति का संविधान)	31.03.09	झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 384 में प्रावधान किए गए हैं।	लागू।
6	स्थानांतरण-शहरी योजना कार्य	31.03.10	झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011में शामिल किया गया है जो झारखंड ऐक्ट सं 07/2012 दिनांक-30-01-12 द्वारा अधिनियमित किया गया है।	लागू।
7	स्थानांतरण-शहर जल आपूर्ति और स्वच्छता	31.03.10	झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011में शामिल किया गया है जो झारखंड ऐक्ट सं 07/2012 दिनांक-30-01-12 द्वारा अधिनियमित किया गया है।	लागू।
8	स्थानांतरण-सार्वजनिक परिवह	31.03.10	रांची, धनबाद एवं जमशेदपुर (यू/ए) में बस सेवा शुरू की गई है और यह एसपीवी द्वारा शहरी स्थानीय निकायों की ओर से चलाया जाता है।	लागू।
9	किराया नियंत्रण में सुधार	31.03.09	झारखंड ऐक्ट सं .06/2012 दिनांक 30-01-12. द्वारा अधिनियमित किया गया है।	लागू।
10	5 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी का युक्तिकरण	-	निबंधन विभाग की अधिसूचना संख्या 141 दिनांक 31.05.04 द्वारा लागू किया गया है।	
11	शहरी भूमि सीलिंग और विनियमन अधिनियम (यूएलसीआरए) का निरसन	31.03.11	अधिनियम सं 91 दिनांक 24.01.11 द्वारा निरसित।	लागू।
12	सामुदायिक भागीदारी कानून का अधिनियमन	31.03.10	झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011के अध्याय 5 की धारा 52 में प्रावधान किया गया है।	लागू।
13	सार्वजनिक प्रकटीकरण कानून के अधिनियमन	31.03.09	झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011के अध्याय 6 की धारा 52 में प्रावधान किया गया है।	लागू।

यूएलबी स्तरीय सुधार

क्र.सं	ब्यौरे	कार्यान्वयन के लिए समय सीमा	31 मार्च, 2012 को स्थिति	
14	ई-शासन व्यवस्था	31.03.09	एनएमएमपी के तहत धनबाद में ई-शासन पर पायलट परियोजना भारत सरकार द्वारा स्वीकृत है। मुख्यालय में मुख्य एप्लिकेशन की स्थापना के बाद और धनबाद नगर निगम में पायलट परियोजना के कार्यान्वयन के बाद, समय के साथ अन्य नगर पालिकाओं में लागू किया जाएगा	आंशिक रूप से लागू।
15	एकुअल आधारित दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणालिमें शिफ्ट	31.03.10	सलाहकार मैसर्स प्राइसवाटर हाउस एंड कूपर्स प्राइवेट. लिमिटेड, गुड़गांव द्वारा परियोजना लागू किया जा रहा है। ड्राफ्ट झारखंड नगरपालिका लेखा मैनुअल तैयार किया गया है। एकुअल आधारित दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली को व्यवहार में शीघ्र ही लाया जाएगा।	आंशिक रूप से लागू।
16	संपत्ति कर (85 प्रतिशत कवरेज)	31.03.12	शहरी स्थानीय निकायों को अपंजीकृत होल्डिंग्स के पहचान के लिए निजी व्यक्तियों को शामिल कर संपत्ति कर कवरेज के विस्तार के लिए कदम उठाने हेतु निदेश दिया गया है। झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर (जीएसएस), रांची रांची नगर निगम के लिए घरेलू संपत्तियों की जीआईएस मैपिंग लागू कर रहा है। वर्तमान में झारखंड में होल्डिंग्स की कुल अनुमानित संख्या के खिलाफ शहरी स्थानीय निकाय 60-80 प्रतिशत परिवारों को कवर कर पाये हैं। वांछित स्तर को प्राप्त करने के लिए बचे हुए होल्डिंग्स को कवर करने की प्रक्रिया चल रही है।	आंशिक रूप से लागू।
17	संपत्ति कर 90 प्रतिशत संग्रह क्षमता	31.03.12	कुल दर्ज होल्डिंग्स के खिलाफ करों का भुगतान करने वाले होल्डिंग्स की संख्या लगभग 60-75 प्रतिशत है। सरकार जीआईएस विधि का उपयोग कर आधार बढ़ाने के लिए प्रयास कर रही है। संपत्ति कर संग्रह क्षमता कम है, लेकिन और सभी होल्डिंग्स के जीआईएस मैपिंग पंजीकरण के बाद काफी सुधार होगा। नगर विकास विभाग ने स्थानीय निकायों को संपत्ति कर संग्रह में धीरे-धीरे सुधार कर 90 प्रतिशत तक करने का अनुदेश दिया है।	आंशिक रूप से लागू।
18	100 प्रतिशत लागत वसूली जल आपूर्ति	31.03.11	जल कर लगाया जा रहा है। संशोधित दर पर जल कर जमा करने के लिए सरकारी आदेश जारी किए गए हैं।	लागू।
19	100 प्रतिशत लागत वसूली एसडब्लुएम	31.03.11	पीपीपी आधार पर रांची नगर निगम में कार्यान्वयन किया जा रहा है और इसमें 100 प्रतिशत लागत वसूली मेकानिज्म को शामिल किया गया है।	आंशिक रूप से लागू।
20	शहरी गरीबों के लिए सेवाओं के लिए धन का आंतरिक निर्धारण	31.03.09	झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 105 में प्रावधान किया गया है	लागू।
21	शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवाओं के प्रावधान	31.03.09	झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 105 में प्रावधान किया गया है।	लागू।

वैकल्पिक सुधार

क्र.सं	ब्यौरे	कार्यान्वयन के लिए समयसीमा	31 मार्च 2012 को स्थिति	
22	संपत्ति शीर्षक प्रमाणन प्रणाली का शहरी स्थानीय निकायों में प्रारं	31.03.11	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया गया है।	आंशिक रूप से लागू।
23	भवन उपनियम में संशोधन अनुमोदन	31.03.10	भवन उपनियम 2006 में संशोधित किया गया नया भवन उपनियम सभी शहरी स्थानीय निकायों के लिए संशोधनों के साथ तैयार किया	लागू नहीं।

	प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाना		गया है और यह संबंधित विभाग द्वारा छानबीन की गई है जैसे, कानून, पंजीकरण, भवन। यह बहुत जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा।	
24	वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने के लिए भवन उपनियम में संशोधन	31.03.09	भवन उपनियम 2006 में इसका प्रावधान किया गया है।	लागू।
25	ईडब्ल्यूएस/एलआइजी के लिए सभी आवासीय परियोजनाओं में विकसित भूमि के 25 प्रतिशत का निर्धारण	31.03.10	झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 427(5) (क) में विकसित किए गए भूमि के 20 प्रतिशत का प्रावधान किया गया है	लागू।
26	गैर कृषि प्रयोजनों के लिए कृषि भूमि के रूपांतरण के लिए कानूनी और प्रक्रियात्मक ढांचे का सरलीकरण	31.03.10	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखंड सरकार को संचाल परगना काश्तकारी अधिनियम और छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम में संशोधन करना है ताकि इस सुधार को लागू करने के लिए आवश्यक प्रावधान किया जा सके। प्रस्ताव सक्रिय रूप से विचाराधीन है।	लागू नहीं
27	जमीन और संपत्ति के पंजीकरण की कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया का प्रारंभ	31.03.09	जमीन और संपत्ति के पंजीकरण की कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया पूरे राज्य में शुरू किया गया है।	लागू
28	पुनर्चक्रित पानी का पुनःउपयोग हेतु उपनियम	31.03.11	यह पहले से ही मौजूदा भवन उपनियम 2006 के धारा 17.6.2 (ख) में अनिवार्य कर दिया है "अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण किसी भी भवन के लिए अनिवार्य किया जा जाएगा जो प्रति दिन 12000 लीटर से अधिक की खपत करता हो या जिसमें 24 फ्लैट या अधिक हो, इनमें से जो भी कम है"	लागू।
29	प्रशासनिक सुधार	31.03.09	सरकार ने शहरी स्थानीय निकायों को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर 1190 नए पदों का सृजन किया है और राज्य मुख्यालय में एक तकनीकी सेल बनाया गया है। पदों को युक्तिसंगत बनाया गया है और इन सेवाओं के लिए सेवा नियम बनाने हेतु कार्यवाई जारी है।	आंशिक रूप से लागू।
30	संरचनात्मक सुधार	31.03.09	नगरीय शासन के प्रशासन के लिए विभाग ने राज्य स्तर पर अन्य लाइन संगठनों को बनाया है जैसे टीसीपीओ, सूडा, निदेशालय नगर प्रशासन।	लागू।
31	सार्वजनिक-निजी भागीदारी को प्रोत्साहन	31.03.10	इस एजेंडे का कार्यान्वयन विशिष्ट परियोजनाओं पर आधारित है। पीपीपी आधार पर परियोजनाओं को लागू करने के लिए, परियोजना के क्षेत्र के अनुसार कार्यवाई की जाएगी। वर्तमान में, रांची में एसडब्ल्यूएम परियोजना पीपीपी आधार पर कार्यान्वयन के अधीन है। एसडब्ल्यूएम धनबाद और जमशेदपुर के लिए परियोजनाएं (यूए) पीपीपी आधार पर चलाई जा रही हैं।	लागू।

स्रोत:एसएलएनए द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भित कंडिका 2.2.7.1 : पृष्ठ - 64)

झारखण्ड में जेएनएनयूआरएम के तहत परियोजनाओं के लिए निधि के आवंटन का स्वरूप

कार्यक्रम अवयव	धनबाद और जमशेदपुर	रांची और अन्य ¹
युआइजी	50 प्रतिशत केन्द्रीय शेर 20 प्रतिशत राज्य के शेर और 30 प्रतिशत पैरास्टेटल/यूएलबी/वित्तीय संस्था से ऋण	80 प्रतिशत केन्द्रीय शेर, 10 प्रतिशत राज्य के शेर और 10 प्रतिशत पैरास्टेटल/यूएलबी/वित्तीय संस्था से ऋण।
बीएसयूपी	50 प्रतिशत केन्द्रीय शेर और 50 प्रतिशत राज्य/यूएलबी/लाभार्थी योगदान सहित पैरास्टेटल शेर।	80 प्रतिशत केन्द्रीय शेर और 20 प्रतिशत राज्य/यूएलबी/लाभार्थी योगदान सहित पैरास्टेटल शेर।
यूआईडीएसएसएमटी	लागू नहीं।	80 प्रतिशत केन्द्रीय शेर, 10 प्रतिशत राज्य के शेर और 10 प्रतिशत नोडल/कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा वित्तीय संस्थाओं से ऋण या कार्यान्वयन एजेंसियों के आंतरिक संसाधनों से।
आईएचएसडीपी	लागू नहीं।	80 प्रतिशत केन्द्रीय 20 प्रतिशत राज्य/यूएलबी द्वारा स्वयं के स्रोतों से या लाभार्थी योगदान/वित्तीय संस्थाओं से।

स्रोत: जेएनएनयूआरएम के दिशानिर्देश

¹ गैर मिशन शहर-देवघर, चास, लोहरदगा, गुमला, मेदिनिनगर, फुसरो सरायकेला, गिरिडीह, चाईबासा, चतरा, मिहिजाम हजारीबाग

परिशिष्ट 2.9

(संदर्भित कंडिका 2.2.7.2 : पृष्ठ - 66)

निधि के उपयोग का प्रतिशत दर्शाती विवरणी (चयनित परियोजनाएं)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं	यूएलबी/परियोजना के नाम	परियोजना लागत	3/12 तक प्राप्ति	3/12 तक व्यय	प्रतिशत उपयोग
बीएसयूपी					
1	रांची/बीएसयूपी के द्वितीय चरण	67.47 ²	37.08	7.75 ³	20.90
2	धनबाद/बीएसयूपी के द्वितीय चरण	34.28	6.12	0.44 ⁴	7.19
कुल योग		101.75	43.20	8.19	18.96
युआइजी					
3	रांची जल आपूर्ति	288.39	96.92	96.92 ⁵	100.00
4	धनबाद जल आपूर्ति	365.85	99.12	99.12	100.00
कुल योग		654.24	196.04	196.04	100.00
यूआईडीएसएसएमटी					
5	चास/ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	5.68	3.21 ⁶	1.76	54.83
6	चास/जल की आपूर्ति	34.24	50.26 ⁷	30.64	60.96
7	लोहरदगा/ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	4.48	2.08 ⁸	1.54	74.04
8	हजारीबाग/ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	5.69	2.65 ⁹	2.11	79.62
9	देवघर जल आपूर्ति	47.38	48.07 ¹⁰	30.36	63.16
कुल योग		97.47	106.27	66.41	62.49
आईएचएसडीपी					
10	लोहरदगा आईएचएसडीपी	35.05	11.52	11.87 ¹¹	103.04
11	गुमला आईएचएसडीपी	19.67	9.31	5.61	60.26
12	हजारीबाग आईएचएसडीपी	19.83	9.02	8.14	90.24
कुल योग		74.55	29.85	25.62	85.83
महायोग		928.01	375.36	296.26	78.93

स्रोत: स्वीकृति पत्र, रोकड बही और त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन

- 2 संशोधित तकनीकी स्वीकृत लागत=₹ 81.01 करोड़
- 3 सभी चरणों के लिए प्राप्त धन एक ही बैंक खाते में रखा गया और व्यय से खर्च किया गया. द्वितीय चरण के संबंध में विशेष रूप से व्यय पता लगाने योग्य नहीं था
- 4 सभी चरणों के लिए प्राप्त धन एक ही बैंक खाते में रखा गया और व्यय से खर्च किया गया. द्वितीय चरण के संबंध में विशेष रूप से व्यय पता लगाने योग्य नहीं
- 5 प्रमंडलों द्वारा वास्तविक व्यय=₹ 91.82 करोड़
- 6 डीपीआर तैयार करने के लिए ₹ 0.09 करोड़ भी शामिल है
- 7 डीपीआर तैयार करने के लिए ₹ 0.50 करोड़ भी शामिल है
- 8 डीपीआर के लिए ₹ 0.07 करोड़ (₹ 6.72 लाख) भी शामिल है
- 9 डीपीआर तैयार करने के लिए ₹ 8.54 लाख रुपये भी शामिल है
- 10 डीपीआर तैयार करने के लिए ₹ 0.71 करोड़ भी शामिल है
- 11 प्राप्त आवंटन से अधिक व्यय जमाओं पर अर्जित ब्याज से किया.

परिशिष्ट 2.10

(संदर्भित कंडिका 2.2.7.2: पृष्ठ - 66)

उपयोगिता प्रमाण पत्र की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

शहर	परियोजना का नाम	स्वीकृत परियोजना लागत	2010-11 तक यूएलबी द्वारा प्राप्त की गई कुल राशि (केन्द्रीय हिस्से+राज्य+यूएलबी) डीपीआर तैयार करने के लिए प्राप्त राशि को छोड़कर	व्यय के खिलाफ भारत सरकार को प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाणपत्र की 2010-11 तक स्थिति	2011-12 तक यूएलबी द्वारा प्राप्त की गई कुल राशि (केन्द्रीय हिस्से+राज्य+यूएलबी) डीपीआर तैयार करने के लिए प्राप्त राशि को छोड़कर	2011-12 तक यूएलबी द्वारा खर्च की गई राशि	2011-12 तक व्यय के खिलाफ भारत सरकार को प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाणपत्र
रांची	बीएसयूपी (द्वितीय चरण)	67.47	20.84	शून्य	37.08	7.75	शून्य
	जल आपूर्ति	288.39	96.92	71.67	96.92	96.92	83.93
धनबाद	बीएसयूपी (द्वितीय चरण)	34.28	6.12	शून्य	6.12	0.44	शून्य
	जल आपूर्ति	365.85	99.12	शून्य	99.12	99.12	74.80
देवघर	पानी की आपूर्ति	47.38	29.65	29.06	47.36	30.36	29.06
हजारीबाग	एस्डब्लुएम	5.69	2.55	0.84	2.56	2.12	0.84
	आईएचएसडीपी	19.83	5.69	शून्य	9.02	8.14	शून्य
लोहरदगा	आईएचएसडीपी	35.05	10.22	शून्य	11.52	11.87	10.22
	एस्डब्लुएम	4.48	2.01	1.52	2.01	1.54	1.52
गुमला	आईएचएसडीपी	19.67	9.31	शून्य	9.31	5.61	शून्य
चास	एस्डब्लुएम	5.68	2.55	1.71	3.12	1.76	1.71
	पानी की आपूर्ति	34.24	20.14	15.51	49.76	30.64	20.64
कुल योग		928.01	305.12	120.31	373.90	296.27	222.72

स्रोत: स्थानीय निकायों और एसएलएनए से संकलित आंकड़े

परिशिष्ट - 2.11

(संदर्भित कंडिका 2.2.7.3 : पृष्ठ - 67)

अर्जित ब्याज, उसकी निकासी और जीआरडीए लिमिटेड के प्रशासनिक खाते में हस्तांतरित राशिको दर्शाती विवरणी

(राशि ₹ में)

क्र.सं	वित्तीय वर्ष	अर्जित ब्याज
1	2008-09	27,33,503.49
2	2009-10	2,53,68,944.52
3	2010-11 *	2,28,32,840.10
4	2011-12	2,91,00,741.62
कुल योग		8,00,36,029.73

*केवल जनवरी 2011 तक उपलब्ध आंकड़े

क्र सं	तारीख	चैक सं.	के खाते से स्थानांतरण	बैंक का नाम	खाता सं	₹ में राशि	निकासी के कारण
1	29/09/2008	232503	बीएसयूपी रांची	भारतीय स्टेट बैंक	30357050316	10,00,000.00	प्रशासन के खर्च के लिए
2	02/06/2009	232456	युआइडीएसएसएमटी-डब्लुएस/चास	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हटिया	30357050815	8,00,000.00	तथैव
3	24/02/2009	232504	बीएसयूपी रांची	भारतीय स्टेट बैंक	30357050316	1,00,000.00	तथैव
4	19/02/2009	232457	युआइडीएसएसएमटी-डब्लुएस/चास	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हटिया	30357050815	2,00,000.00	तथैव
5	19/02/2009	47973	बीएसयूपी धनबाद	इलाहाबाद बैंक, मुख्य शाखा	50001409373	1,00,000.00	तथैव
6	13/06/2009	181329	आईएचएसडीपी गुमला	बैंक ऑफ इंडिया, विकास भवन शाखा	496610210000035	1,00,000.00	तथैव
7	13/06/2009	232509	बीएसयूपी रांची	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हटिया	30357050316	1,50,000.00	तथैव
8	13/06/2009	47983	युआइडीएसएसएमटी-डब्लुएस/देवघर	इलाहाबाद बैंक, मुख्य शाखा	50001410049	1,00,000.00	तथैव
9	27/08/2009	17230	युआइजी-डब्लुएस/रांची	बैंक ऑफ इंडिया	496610210000209	30,00,000.00	तथैव
10	16/02/2010	17231	युआइजी-डब्लुएस/रांची	बैंक ऑफ इंडिया	496610210000209	30,00,000.00	तथैव
11	24/10/2010	17234	युआइजी-डब्लुएस/रांची	बैंक ऑफ इंडिया	496610210000209	40,00,000.00	स्व मूल्यांकन कर (निर्धारण वर्ष 2010-11)

12	14/03/2011	232512	बीएसयूपी रांची	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हटिया	30357050316	1,00,00,000.00	अग्रिम कर (निर्धारण वर्ष 2011-12)
13	12.12.11	232513	बीएसयूपी रांची	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हटिया	30357050316	80,00,000	अग्रिम कर (निर्धारण वर्ष 2012-13)
कुल योग						3,05,50,000.00	

स्रोत: एसएलएनए द्वारा उपलब्ध कराये गये आंकड़े

परिशिष्ट-2.12

(संदर्भित कंडिका 2.2.8.3 : पृष्ठ - 74)

मोबिलाइजेशन अग्रिम के भुगतान और वसूली का विवरण

क्र.सं	डिवीजन के नाम	मोबिलाइजेशन अग्रिम का भुगतान (₹)	तारीख	मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली(₹)	मार्च 2012 को वसूल किये जाने हेतु शेष (₹)
रांची					
1	हेडवर्क्स	68884300	26.04.10	68884300 ¹²	शून्य
2	वितरण	41422300	29.04.10	11586523	29835777
3	गोंडा	55814820	28.04.10	28070995	27743825
4	हटिया	45340000	07.05.10/21.02.11	10457603	34882397
5	यांत्रिक शहरी	23248000	03.05.10/19.02.11	शून्य	23248000
कुल योग		234709420		118999421	115709999
धनबाद					
1	डिवीजन-1	298000000	02.06.11	39537706	258462294
कुल योग		298000000		39537706	258462294
महायोग		532709420		158537127	374172293

स्रोत: मापी पुस्तकें

¹² सितंबर 2011 तक पूर्णतया वसूल.

परिशिष्ट-2.13

(संदर्भित कंडिका 2.2.8.10 : पृष्ठ - 84)

बी.ओ.क्यू. के अनुमोदन के बिना निविदाकर्ताओं को आवंटित किये गये आधारभूत संरचनाओं के कार्य

क्रम सं/समूह	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (₹)	जिन्हें काम दिया गया	कार्यादेश सं/तिथि	किया गया भुगतान (₹)
1	टुकु टोली और कदम टोली में बुनियादी सुविधाओं के विकास	47,98,475	मेसर्स सुरेश अग्रवाल	1212/22.10.08	47,96,175
2	दुन्दुरिया में बुनियादी ढांचे का विकास	26,00,276	नृपेन्द्र कुमार सिंह	1213/22.10.08	26,00,276
3	करंज टोली और दादू टोली में बुनियादी सुविधाओं के विकास	49,95,660	न्यू इंडिया कंस्ट्रक्शन	1215/22.10.08	41,95,521
4	चेतार और कुम्हार टोली में बुनियादी सुविधाओं के विकास	87,02,655	बालाजी कंस्ट्रक्शन	1216/22.10.08	76,22,305
5	आजाद बस्ती और हुसैन नगर में बुनियादी सुविधाओं का विकास	48,54,470	रामापति साहू	1217/22.10.08	48,37,021
6	अम्बेडकर नगर में बुनियादी सुविधाओं का विकास	24,20,745	मैसर्स वदूद खान कंस्ट्रक्शन	1218/22.10.08	22,72,570
7	खरिया पारा और भाटी मोहल्ला में बुनियादी सुविधाओं का विकास	45,73,665	मैसर्स उदय कंस्ट्रक्शन	1219/22.10.08	44,89,293
8	गौस नगर और डुम्बर टोली में बुनियादी सुविधाओं का विकास	23,23,115	मैसर्स विककी कंस्ट्रक्शन	1220/22.10.08	23,00,139
9	शांति नगर और घाटो बगीचा में बुनियादी सुविधाओं का विकास	48,38,645	मैसर्स अम्बर कंस्ट्रक्शन	1222/22.10.08	41,51,247
10	वार्ड नं 10,11 और 12 में बुनियादी सुविधाओं का विकास	8,89,455	श्री रंजीत सिंह	1227/22.10.08	8,89,455
11	धोबी मोहल्ला और न्यू बस स्टैंड में बुनियादी सुविधाओं का विकास	9,21,000	श्री अजीत कुमार साहू	1223/22.10.08	9,15,827

12	करम टोली में बुनियादी सुविधाओं का विकास	77,04,385	मैसर्स डी.के. कंस्ट्रक्शन	1221/22.10.08	72,99,398
13	शास्त्री नगर में बुनियादी सुविधाओं का विकास	9,11,920	श्री अरविंद कुमार	1224/22.10.08	8,88,046
14	पंडित मोहल्ला में बुनियादी सुविधाओं का विकास	9,88,540	श्री रूपेश कुमार सिंह	1225/22.10.08	5,58,323
15	बराड़क मोहल्ला में बुनियादी सुविधाओं का विकास	24,18,080	श्री अजीत कुमार साहू	1222/22.10.08	23,70,050
16	हरिजन टोली और सरना टोली में बुनियादी ढांचे का विकास	21,23,000	श्री अजय कुमार सिंह	96 (i)/ 27.01.09	19,03,306
17	दुन्दुरिया में पार्क का निर्माण	23,67,000	श्री अजीत कुमार साहू	98/28.01.09	23,25,716
18	टंगरा बाजार में इन्फोरमल सेक्टर मार्केट का निर्माण	38,29,000	मैसर्स पंजाब आरा मशीन	111/30.01.09	29,48,682
योग		6,22,60,086			57363350

स्रोत: योजना संचिकारं

परिशिष्ट 2.14

(संदर्भित कंडिका 2.2.8.15 : पृष्ठ - 93)

सफाई उपकरणों और वाहनों की अनुमोदित दर से अधिक दर पर खरीद को दर्शाती विवरणी

क्र.सं	उपकरणों के नाम	मात्रा	खरीद दर प्रति इकाई (₹)	डीपीआर के अनुसार स्वीकृत दर (₹)	अधिक दर (प्रतिशत में)	अतिरिक्त/अनियमित व्यय (₹)
चास नगर परिषद						
1	कन्टेनराइज्ड रिक्शा ट्राली	75	11900	8000	48.75	292500
2	सीमलेस हैन्डकार्ट	10	4500	2500	80.00	20000
3	कम्युनिटि डस्टबिन	40	45000	40000	12.50	200000
4	ट्विन बिन	200	7491	5691	31.63	360000
5	डम्पर प्लेशर	3	1272000	900000	41.33	1116000
						1988500
लोहरदगा नगर परिषद						
1	कन्टेनराइज्ड हैन्डकार्ट	30	4625	3250	42.31	41250
2	कन्टेनराइज्ड रिक्शा ट्राली	25	13720	8000	71.50	143000
3	सीमलेस हैन्डकार्ट	5	4625	2500	85.00	10625
4	कम्युनिटिडस्टबिन	20	61900	40000	54.75	438000
5	ट्विन बिन	50	13600	10400	30.77	160000
6	हाइड्रोलिक ट्रैक्टर ट्रेलर	2	457900	250000	83.16	415800
7	डम्पर प्लेशर	2	945500	900000	5.06	91000
8	सीधे कचरा संग्रहण के लिए छोटे वाहन	2	474500	275000	72.54	399000
						1698675
हजारीबाग नगर परिषद						
1	कन्टेनराइज्ड हैन्डकार्ट	75	6500	3250	100.00	243750
2	कन्टेनराइज्ड रिक्शा ट्राली	100	16000	8000	100.00	800000
3	सीमलेस हैन्डकार्ट	40	7500	2500	200.00	200000
4	कम्युनिटिडस्टबिन	40	53500	40000	33.75	540000
5	हैजारडस वेस्ट कंटेनर	10	32200	20000	61.00	122000
6	हाइड्रोलिक ट्रैक्टर ट्रेलर	3	526000	250000	110.40	828000
7	डम्पर प्लेशर	4	995000	900000	10.56	380000
8	सीधे कचरा संग्रहण के लिए छोटे वाहन	3	305000	275000	10.91	90000
					कुल योग	3203750
					महायोग	6890925

स्रोत: डीपीआर और खरीद संबंधी दस्तावेज

परिशिष्ट 2.15

(संदर्भित कंडिका 2.2.8.16 : पृष्ठ - 94)

सफ़ाई वाहनों के अपर्याप्त उपयोग को दर्शाती विवरणी

वाहन	मात्रा	खरीद की तारीख	माइलोमीटर के अनुसार तय की गयी कुल दूरी (कि.मी.)	औसत/माह (कि.मी. में)	लॉग बुक के अनुसार तय की गयी कुल दूरी (कि.मी.)	औसत/माह (कि.मी. में)
हजारीबाग नगर परिषद (29 मई 2012 की स्थिति)						
	2	3	4	5	6	7
ट्रक टिपर	2	08.10.09	(i) 4123 (ii) 8723	(i) 128.84 (ii) 272.59	(i) 13,608 (ii) 15,485	(i) 425.25 (ii) 483.91
हाइड्रोलिक ट्रैक्टर ट्रेलर	3	03.11.09	(i) 1887 ¹³ इएच (ii) 1178 इएच (iii) 1284 इएच	(i) 60.87 इएच (ii) 38 इएच (iii) 41.42 इएच	(i) 22,685 (ii) 25,121 (iii) 24,784	(i) 731.77 (ii) 810.35 (iii) 799.48
क्लोज्ड डम्पर प्लेशर	2	25.02.10	(i) 4925	(i) 182.41	(i) 7506	(i) 278
	2	04.03.10	(ii) 2122 (iii) 2673 (iv) 3228	(ii) 78.59 (iii) 99 (iv) 119.56	(ii) 1405 (iii) 1505 (iv) 3410	(ii) 52.03 (iii) 55.74 (iv) 126.30
सीधे कचरा संग्रहण के लिए छोटे वाहन	3	02.09.09	(i) 5230 (ii) 1586 (iii) 180	(i) 158.48 (ii) 48.06 (iii) 5.45	(i) 2944 (ii) 1760 (iii) लौग बुक उपलब्ध नहीं	(i) 89.21 (ii) 53.33 (iii) -
लोहरदगा नगर परिषद (05 मई 2012 की स्थिति)						
ट्रक टिपर	2	23.06.08	(i) 1581 (ii) 1797	34 38.64	लौग बुक उपलब्ध नहीं	-
हाइड्रोलिक ट्रैक्टर ट्रेलर	2	23.06.08	(i) 414 इएच (ii) 19 इएच	8.9 इएच 0.41 इएच	तथैव	-
क्लोज्ड डम्पर प्लेशर	2	23.06.08	(i) 6426 (ii) 4333	138.19 93.18	तथैव	-
सीधे कचरा संग्रहण के लिए छोटे वाहन	2	23.06.08	(i) 2754 (ii) 465	59.29 10	तथैव	-
चास नगर परिषद (27 अप्रैल 2012 की स्थिति)						

¹³ इंजन घंटे

ट्रक टिपर	2	30.12.08	2858 3386	71.45 84.65	तथैव	-
क्लोज्ड डम्पर प्लेशर	3	15.11.08	6083 4296 12007	152.08 107.40 300.18	तथैव	-

स्रोत: वाहनों और लॉग बुक की माइलोमीटर के भौतिक सत्यापन से संकलित आंकड़े

परिशिष्ट - 2.16

(संदर्भित कंडिका 2.2.10: पृष्ठ - 100)

सभी परियोजनाओं की संक्षिप्त विवरणी

क्र.सं	शहर के नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत परियोजना लागत (करोड़ ₹ में)	03/12 तक प्राप्त राशि (करोड़ ₹ में)	03/12 तक खर्च राशि (करोड़ ₹ में)	प्रतिशत विमुक्ति के विरुद्ध इस्तेमाल की	प्रतिशत परियोजना लागत के खिलाफ इस्तेमाल
बीएसयूपी							
1	रांची	बीएसयूपी	263.59	108.64	7.75	7.13	2.94
2	धनबाद	बीएसयूपी	91.99	21.34	0.44	2.06	0.48
3	जमशेदपुर	बीएसयूपी	148.86	3.59	शून्य	शून्य	शून्य
कुल योग			504.44	133.57	8.19	6.13	1.62
युआइजी							
4	रांची	सिटी बस सेवा	17.50	10.50	6.43	61.24	36.74
		जल आपूर्ति परियोजना	288.39	96.92	96.92	100.00	33.61
		ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	51.39	20.56	6.24	30.35	12.14
5	धनबाद	सिटी बस सेवा	14.30	9.29	6.69	72.01	46.78
		जल आपूर्ति परियोजना	365.85	99.12	99.12	100.00	27.09
		ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	55.86	30.34	0.44	1.45	0.79
6	जमशेदपुर	सिटी बस सेवा	5.50	4.13	4.13	100.00	75.09
		ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	33.36	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल योग			832.15	270.86	219.97	81.21	26.43
आईएचएसडीपी							
7	गिरिडीह	आईएचएसडीपी	25.32	9.18	0.15	1.63	0.59
8	गुमला	आईएचएसडीपी	19.67	9.31	5.61	60.26	28.52
9	लोहरदगा	आईएचएसडीपी	35.05	11.52	11.87	103.04	33.87
10	चायबासा	आईएचएसडीपी	12.99	5.77	3.45	59.79	26.56
11	मेदिनिनगर	आईएचएसडीपी	22.25	9.25	2.72	29.44	12.22
12	फुसरो	आईएचएसडीपी	15.94	7.31	शून्य	शून्य	शून्य
13	चतरा	आईएचएसडीपी	19.83	5.86	शून्य	शून्य	शून्य
14	सरायकेला	आईएचएसडीपी	27.69	11.28	शून्य	शून्य	शून्य
15	हजारीबाग	आईएचएसडीपी	19.83	9.02	8.14	90.24	41.05
16	मिहिजाम	आईएचएसडीपी	27.07	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल योग			225.64	78.50	31.94	40.69	14.16

यूआईडीएसएसएमटी							
17	देवघर	जल आपूर्ति	47.38	48.07	30.36	63.16	64.08
18	चैस	जल आपूर्ति	34.24	50.26	30.64	60.96	89.49
19	चैस	एस्डब्लुएम	5.68	3.21	1.76	54.83	30.99
20	लोहरदगा	एस्डब्लुएम	4.48	2.08	1.54	74.04	34.38
21	हज़ारीबाग	एस्डब्लुएम	5.69	2.65	2.11	79.62	37.08
22	चायबासा	जल आपूर्ति	32.18	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल योग			129.65	106.27	66.41	62.49	51.22
महायोग			1691.88	589.20	326.51	55.42	19.30

स्रोत: स्वीकृति पत्र, रोकड़ बही और एसएलएनए द्वारा उपलब्ध कराये गए आंकड़े

परिशिष्ट- 2.17

(संदर्भित कंडिका 2.3.1 एवं 2.3.3.1.: पृष्ठ- 101 और 105)

त्वरित सिंचाई लाभ योजना(त्व.सिं.ल.यो.) के अन्तर्गत ली गई परियोजनाओं के स्थिति मार्च 2012

सिंचित क्षमता (सि.क्ष.) हेक्टेयर

क्र.सं.	परियोजनाओं के नाम (वृहत मध्यम, लघु)	सृजित.क्षमताओं (सृ.क्ष.) का लक्ष्य	त्व.सिं.ल.यो. को सम्मिलित करने का वर्ष	परियोजनाओं की स्थिति	सृजित सृ.क्ष.
1	गुमानी बराज (वृहत)	16190	1997-98	अपूर्ण	शून्य
2	कंसजोर जलाशय ¹ (मध्यम)	6260	1997-98	आंशिक पूर्ण (2006-07)	6260
3	सोनुआ जलाशय (मध्यम)	8008	1997-98	अपूर्ण	शून्य
4	सूरंगी रिर्जवार (मध्यम)	2601	1997-98	अपूर्ण	शून्य
5	अपरशंख रिर्जवार (मध्यम)	7070	2004-05	आंशिक पूर्ण	400
6	पंचखेरो जलाशय (मध्यम)	3085	2004-05	अपूर्ण	शून्य
7	तपकरा जलाशय (मध्यम)	1860	1997-98	पूर्ण (2002-03)	1840
8	तोरई जलाशय (मध्यम)	8000	1997-98	परित्यक्त	शून्य
9	लतरातू जलाशय (मध्यम)	9900	1997-98	पूर्ण (2002-03)	9900
10	सूकरी जलाशय (लघु)	440	2010-11	अपूर्ण	शून्य
11	284 श्रृंखलाबद्ध अवरोधक बाँधे (चेक डैम) (लघु)	56235	2010-11	148 पूर्ण	26944
योग		119649			45344
12	स्वर्ण रेखा बहुदेशीय परियोजना (वृहत)	265000	2011-12	अपूर्ण	शून्य
13	171 श्रृंखलाबद्ध अवरोधक बाँधे (चेक डैम) (लघु)	21898	2011-12	अपूर्ण	शून्य
योग		286898			शून्य
कुल योग		406547			45344

(स्रोत: जल संसाधन विभाग)

¹ फेज I पूर्ण.

परिशिष्ट- 2.18

(संदर्भित कंडिका 2.3.2.1 एवं 2.3.3.1 :पृष्ठ- 103 और 105)

प्रगतिशील सिंचाई परियोजनाओं पर खर्च की स्थिति मार्च 2012 तक केन्द्रीय ऋण/अनुदान सहित

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	परियोजनाओं का नाम	परियोजना के प्रारंभ का वर्ष	अनुमानित लागत		त्व.सिं.ल.यो. को सम्मिलित करने का वर्ष	त्व.सिं.ल.यो. के अन्तर्गत ऋण/अनुदान			ऋण/अनुदान से व्यय	कुल व्यय राज्य निधि सहित
			प्रारंभिक	वर्तमान		ऋण (1996-2005)	अनुदान (2005-12)	योग		
वृहत एवं मध्यम परियोजनाएँ										
1	गुमानी	1976	3.84	185.76	1997-98	25.94	5.46	31.40	31.40	150.27
2	कंसजोर	1987	8.66	52.97	1997-98	10.56	0.48	11.04	11.04	54.99
3	सोनुआ	1982	8.92	82.65	1997-98	17.64	1.61	19.25	19.25	75.71
4	सुरंगी	1987	4.60	41.17	1997-98	12.15	1.13	13.28	13.28	47.03
5	अपरशंख	1987	9.19	141.19	2004-05	8.27	18.08	26.35	17.73	136.16
6	पंचखेरो	1986	9.55	75.69	2004-05	4.49	3.75	8.24	8.24	69.08
योग			44.76	579.43		79.05	30.51	109.56	100.94	533.24
लघु परियोजनाएँ										
7	सुकरी	2008	9.35	9.35	2010-11	0.00	5.67	5.67	2.55	2.83
8	284 माइक्रो लिफ्ट (एमआई)	2010-11	440.53	440.53	2010-11	0.00	328.88	328.88	222.58	247.30
योग			449.88	449.88		0.00	334.55	334.55	225.13	250.13
कुल योग			494.64	1029.31		79.05	365.06	444.11	326.07	783.37

(स्रोत: जल संसाधन विभाग)

परिशिष्ट- 2.19

(संदर्भित कंडिका 2.3.4: पृष्ठ- 107)

चयनित परियोजनाओं के अपूर्ण कार्यों की विवरणी नवम्बर/दिसम्बर 2012 तक

(₹ लाख में)

क्र.सं	प्रमंडल के नाम	कार्यों के नाम	एकरारनामा संख्या	एकरारनामा की तिथि/कार्य समाप्ति की तिथि	एकरारित मूल्य	भुगतान की वर्तमान स्थिति	टिप्पणी/कार्य के अपूर्णता के कारण
गुमानी परियोजना (नवम्बर 2012 की स्थिति)							
1	सिंचाई प्रमंडल (सि.प्र) बरहेट (मुख्य कार्य)	बराज फाटक एवं स्टोप लॉग की स्थापना करना	24 एफ2/07-08	25.3.08/ 30.6.11	748.02	668.57	संरचना का अनुमोदन न होना
2	(सि.प्र) बरहेट (गुमानी मुख्य नहर (जीएमसी))	चेन संख्या 216 से 253 तक तल की सफाई (बेड क्लीयरेंस)	5 एफ2/11-12	28.12.11/ 25.2.12	20.48	15.41	धीमी गति से कार्य का होना
3	(सि.प्र) बरहरवा (जीएमसी)	एकल पथ पुल चैन सं.584/585 पर	1 एफ 2/12-13	7.4.12/ 31.4.12	31.04	0	-वही-
4		12 आउटलेट	3 एफ 2/08-09	18.8.08/ 31.1.09	4.47	0	ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं किया जाना
5	(सि.प्र) बरहरवा (बरहरवा शाखा	अवशेष मिट्टी कार्य चैन सं. 606.50 से 618 तक	16 एफ 2/10-11	25.3.11/ 24.7.11	6.14	0.56	धीमी गति से कार्य का होना
6	नहर)	अवशेष मिट्टी कार्य चैन सं.618.50 से 708	5 एफ 2/10-11	5.7.11/ 4.3.12	20.35	10.20	-वही-
7		एकल पथ पुल चैन सं. 233 पर	2 एफ 2/12-13	7.4.12/ 31.4.12	14.95	0	-वही-
8	(सि.प्र) बरहेट (दरियापुर वितरणी)	सीडी चैन सं. 270 पर	5 एफ 2/09-10	19.12.09/ 18.6.10	10.97	4.21	-वही-
9	-तथैव- (पतना वितरणी)	12 आउटलेट	8 एफ 2/07-08	25.07.07/ 24.10.07	3.58	2.09	धीमी गति से कार्य का होना
10	(सि.प्र) पाकुड़ (बरमसिया वितरणी)	चेन सं. 578 पर जलवाहा	14 एफ 2/07-08	18.03.08/ 31.3.08	4.22	3.86	-वही-
11	-तथैव-	चेन सं. 167 पर अवशेष मिट्टी कार्य	08 एफ 2/10-11	12.01.11/ 11.4.11	4.99	4.40	-वही-
12	-तथैव-	चेन सं.240 पर जलवाहा का अवशेष मिट्टी कार्य	09 एफ 2/10-11	17.02.11/ 16.5.11	4.75	3.34	-वही-
13	-तथैव-	चेन सं. 510 से 520 पर अवशेष मिट्टी कार्य	11 एफ 2/10-11	17.02.11/ 16.5.11	4.63	2.49	-वही-
	योग				878.59	715.13	
अपरशंख जलाशय योजना (नवम्बर 2012 की स्थिति)							
14	जल पथ प्रमंडल (ज.प.प्र.) II,	3.84 किमी पर सीडी	4 एफ2/09-10	6.3.10/ 5.4.11	18.73	17.53	धीमी गति से कार्य का होना

(₹ लाख में)

क्र.सं	प्रमंडल के नाम	कार्यों के नाम	एकरारनामा संख्या	एकरारनामा की तिथि/कार्य समाप्ति की तिथि	एकरारित मूल्य	भुगतान की वर्तमान स्थिति	टिप्पणी/कार्य के अपूर्णता के कारण
15	चैनपुर, गुमला (दॉयी मुख्य नहर)	6.00/5.67 कि. मी. पर सीडी का अवशेष कार्य	2 एफ 2/09-10	29.7.09/ 29.8.09	7.70	7.13	जनक्रोश
16		0.20, 11.07, 11.34, 11.72, 12.24, 13.50, 13.75 कि.मी. पर काजवे	12 एफ 2/10-11	1.11.10/ 31.1.11	161.83	138.97	धीमी गति से कार्य का होना
17		0.0 से 14.04 कि.मी. के बीच 9 सीधा आउटलेट और 11.72/11.70 कि.मी. पर स्केप रेगुलेटर का निर्माण	13 एफ 2/10-11	2.11.10/ 1.1.11	21.95	17.90	धीमी गति से कार्य का होना
18		9926 से 10082 मी. पर मिट्टी कार्य	13 एफ 2/07-08	15.10.07/ 14.7.08	52.44	51.76	धीमी गति से कार्य का होना
19		9.303 कि.मी. पर सीडी	33 एफ 2/07-08	19.12.07/ 18.9.08	71.39	69.36	-वही-
20		11. कि.मी. पर सीडी	53 एफ 2/07-08	14.03.08/ 13.12.08	27.16	25.31	-वही-
21		12.15 कि.मी. पर सीडी	08 एफ 2/08-09	15.10.08/ 14.4.09	9.52	7.03	-वही-
22		7141 से 7765 मी. पर मिट्टी कार्य तथा 8080 से 8360 मी. पर बोल्टर पिचिंग	09 एफ 2/08-09	15.10.08/ 14.4.09	5.71	4.73	-वही-
23		3360 से 3420 मी. और 3660 मी. पर सुपर पैसेज का अवशेष कार्य	10 एफ 2/08-09	06.11.08/ 4.5.09	17.18	17.17	-वही-
24		13050 से 13110 मी. पर स्केप	14 एफ 2/08-09	30.01.09/ 29.4.09	4.78	4.20	-वही-
25		2.70 और 3.12 कि.मी. पर 2 आउटलेट का निर्माण	15 एफ 2/08-09	09.02.09/ 8.5.09	1.75	1.62	-वही-
26	जलपथ प्रमंडल I, चैनपुर, गुमला (दॉयी मुख्य नहर)	0.72, 1.62 और 2.46 कि.मी. पर 5 आउटलेट का निर्माण	17 एफ 2/08-09	20.02.09/ 19.5.09	2.60	2.49	-वही-
27		2.79 कि.मी. पर मुख्य रेगुलेटर का निर्माण	28 एफ 2/08-09	13.03.09/ 12.5.09	2.68	2.05	-वही-
28		3.84 कि.मी. पर मुख्य रेगुलेटर का निर्माण	29 एफ 2/08-09	13.03.09/ 12.5.09	3.32	2.89	ठेकेदार द्वारा मिट्टी कार्य नहीं किया जाना
29		1.50 पर मुख्य रेगुलेटर का निर्माण	32 एफ 2/08-09	23.03.09/ 18.9.09	1.48	1.39	धीमी गति से कार्य का होना
30		3.6 से 3.9 कि.मी. पर सीडी पुल एवं मिट्टी कार्य	01 एफ 2/10-11	12.04.10/ 11.7.10	38.16	20.86	ठेकेदार द्वारा कार्य बंद कर देना
31		1.85 कि.मी. और 4.65 कि.मी पर सीडी एवं 90 मी. से 660 मी पर मिट्टी कार्य	02 एफ 2/10-11	12.04.10/ 11.7.10	168.21	111.83	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा दिए गए परामर्श को कार्यान्वित करने के लिए प्रारंभिक कार्य बंद किया गया
32		7.68 कि.मी. पर एच.आर.	03 एफ 2/10-11	12.04.10/ 11.7.10	8.27	7.73	धीमी गति से कार्य का होना

(₹ लाख में)

क्र.सं	प्रमंडल के नाम	कार्यों के नाम	एकरारनामा संख्या	एकरारनामा की तिथि/कार्य समाप्ति की तिथि	एकरारित मूल्य	भुगतान की वर्तमान स्थिति	टिप्पणी/कार्य के अपूर्णता के कारण
33		110 मी से 140 तक पत्थर कटाव के साथ नाली(ड्रेन) का निर्माण	01 एफ 2/11-12	1.6.11/ 30.6.11	4.9	4.61	-वही-
34		6823 मी.से 7000 मी.तक मिट्टी स्थापना कार्य	03 एफ 2/11-12	16.06.11/ 16.7.11	13.71	2.90	-वही-
35		1330 मी.से 3550 मी.पर मिट्टी स्थापना कार्य	04 एफ 2/11-12	24.06.11/ 23.7.11	25.75	14.87	-वही-
36		690 से 1320 मी.पर मिट्टी स्थापना कार्य	05 एफ 2/11-12	27.06.11/ 26.7.11	21.89	7.41	-वही-
37		6540 से 6815 मी.पर मिट्टी स्थापना कार्य	06 एफ 2/11-12	27.06.11/ 26.7.11	15.82	3.40	-वही-
38		4020 से 6480 मी.पर मिट्टी स्थापना कार्य एवं तल की सफाई	07 एफ 2/11-12	27.06.11/ 26.7.11	11.14	4.23	-वही-
39		आकाशी वितरणी के लिए मिट्टी कार्य	20 एफ 2/08-09	21.02.09/ 18.8.09	9.78	8.55	बिना भूमि अधिग्रहण के एकरारनामा किया जाना
40		वितरणी सं.-5 का निर्माण	05 एफ 2/10-11	17.09.10/ 16.6.11	59.94	3.67	
41		वितरणी सं. 2 पर मिट्टी कार्य	41 एफ 2/07-08	03.03.08/ 2.7.08	15.73	7.00	-वही-
42	-वही- (वितरणी)	वितरणी सं. 1 पर मिट्टी कार्य	02 एफ 2/08-09	06.05.08/ 4.9.08	5.57	0	भूमि क्षतिपूर्ति दिया जाना बाकी
43		-वही-	04 एफ 2/08-09	15.10.08/ 14.2.09	5.62	1.93	-वही-
44		बाँयी मुख्य नहर 7 कि.मी.से लघु वितरणी	31 एफ 2/08-09	23.03.09/ 22.9.09	6.67	6.31	-वही-
45		पुतरंगी वितरणी पर मिट्टी कार्य	34 एफ 2/08-09	26.03.09/ 24.5.09	14.41	0.55	-वही-
	योग				835.79	577.38	
पंचखेरो जलाशय योजना (दिसम्बर 2012 तक की स्थिति)							
46	जलपथ प्रमंडल बरही (मुख्य कार्य)	स्पेल चैनल	1 एफ 2/07-08	7.5.07/ 6.2.08	356.91	218.55	पुनरिक्षित अनुमान जनवरी 2013 में समर्पित
47		1200 से 1370 मी.पर नदी अवरोधन एवं कौफर बाँध	एस.बी.डी. 1/11-12	18.4.11/ 15.6.12	598.31	188.60	धीमी गति से कार्य
48		चेन सं.20 से 45.47 पर अवशेष मिट्टी कार्य	21 एफ 2/07-08	29.2.08/ 28.11.08	30.69	28.35	सीडी आवश्यक
49	-वही- (बाँयी मुख्य नहर)	चेन सं.137.77 से 172 पर अवशेष मिट्टी कार्य	9 एफ 2/07-08	12.1.08/ 11.10.08	19.77	16.58	क्षतिपूर्ति नहीं दिया गया
50		चेन सं. 172 से 185 पर अवशेष मिट्टी कार्य	11 एफ 2/07-08	18.1.08/ 17.7.08	6.60	2.55	धीमी गति से कार्य
51		चेन सं. 45.47 से 109.47 पर	1 एफ 2/09-10	16.7.09/	11.24	10.58	क्षतिपूर्ति नहीं दिया

(₹ लाख में)

क्र.सं	प्रमंडल के नाम	कार्यों के नाम	एकरारनामा संख्या	एकरारनामा की तिथि/कार्य समाप्ति की तिथि	एकरारित मूल्य	भुगतान की वर्तमान स्थिति	टिप्पणी/कार्य के अपूर्णता के कारण
		अवशेष मिट्टी कार्य		15.10.09			गया
52	-वही-	चेन सं.0.50 से 20.50 पर अवशेष मिट्टी कार्य	13 एफ 2/07-08	6.2.08/ 5.8.08	3.90	1.58	पुनर्निश्चित अनुमान की आवश्यकता
53	(दोईयी मुख्य नहर)	चेन सं. 45.10 से 106.50 पर मिट्टी कार्य	22 एफ2/07-08	29.2.08/ 28.8.08	15.93	13.66	-वही-
योग					1043.35	480.45	
कुल योग					2757.73	1772.96	

(स्रोत: सिंचाई प्रमंडल, बरहरवा, बरहेट, पाकुड़, जलपथ प्रमंडल सं.-1 चैनपुर, सं.-2 चैनपुर एवं बरही)

परिशिष्ट- 2.20

(संदर्भित कंडिका 2.3.4: पृष्ठ- 107)

2007-08 तक एकरारित कार्यों जो कि अबतक अपूर्ण है, कि विवरणी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	प्रमंडलों का नाम	कार्यों का नाम	एकरारनामा सं.	एकरारनामा की तिथि/कार्य संपन्न किए जाने की तिथि	एकरारित मूल्य	वर्तमान तक का भुगतान	टिप्पणी/कार्य के अपूर्णता के कारण
गुमानी बराज परियोजना (नवम्बर 2012 तक की स्थिति)							
1	सिंचाई प्रमंडल बरहरवा (चुटिया वितरणी)	चेन सं.80 पर एकल पथ पुल	22 एफ2/05-06	22.3.06/21.9.06	3.33	2.98	भूमि अधिग्रहण के बिना कार्य को कराये जाने के खिलाफ जनक्रोश
2		चेन सं.167.50 पर एकल पथ पुल	24 एफ 2/05-06	28.3.06/27.9.06	4.00	0	
3		चेन सं. 58.50 पर एकल पथ पुल	1 एफ 2/06-07	8.4.06/7.10.06	3.47	2.99	
4		चेन सं 224 पर एकल पथ पुल	9 एफ 2/06-07	20.10.06/31.3.07	4.54	0	
5		चेन सं 258 पर एकल पथ पुल	12 एफ 2/06-07	7.11.06/31.3.07	4.05	0	
6		चेन सं 283 पर एकल पथ पुल	13 एफ 2/06-07	16.11.06/31.3.07	4.54	0	
7		चेन सं 363 पर एकल पथ पुल	3 एफ 2/06-07	20.5.06/19.11.06	2.02	0	
8		चेन सं 390 पर एकल पथ पुल	2 एफ 2/06-07	4.5.06/3.11.06	2.52	0	
9	सिंचाई प्रमंडल पाकुड़ (फतेहपुर वितरणी)	चेन सं 4 पर जलवाहा	4 एफ 2/04-05	29.11.04	5.40	0.33	संवेदक द्वारा प्रारंभिक कार्य करने के उपरांत कार्यों को लंबे अरसे तक छोड़ दिया गया
10		चेन सं 56 पर जलवाहा	9 एफ 2/04-05	13.12.04	8.05	4.95	
11		चेन सं 320 (दॉयी) पर जलवाहा	7 एफ 2/04-45	8.12.04	3.90	2.29	
12		चेन सं 31 पर जलवाहा	29 एफ 2/05-06	8.12.05	5.72	5.89	
13		चेन सं 76.50 पर जलवाहा	30 एफ 2/05-06	8.12.05	5.50	4.83	
14		चेन सं 275 (दॉयी) पर जलवाहा	46 एफ 2/05-06	19.3.06	1.24	0.97	
15		चेन सं 306 (बॉयी) पर	37 एफ 2/05-06	22.12.05	5.35	3.65	

(₹ लाख में)

क्र. सं.	प्रमंडलों का नाम	कार्यों का नाम	एकरारनामा सं.	एकरारनामा की तिथि/कार्य संपन्न किए जाने की तिथि	एकरारित मूल्य	वर्तमान तक का भुगतान	टिप्पणी/कार्य के अपूर्णता के कारण
16		जलवाहा चेन सं.320 (बाँयी) पर जलवाहा	36 एफ 2/05-06	22.12.05	3.54	2.36	
17	-वही (बरमसिया	चेन सं.360 पर जलवाहा	12 एफ 2/04-05	15.12.04	6.37	4.85	-वही-
18	वितरणी)	चेन सं.468.50 पर जलवाहा	14 एफ 2/04-05	15.12.04	6.63	4.76	
योग					80.17	40.85	
अपरशंख जलाशय योजना (नवम्बर- 2012 तक की स्थिति)							
19	जलपथ प्रमंडल स-II, चैनपुर गुमला (मुख्य कार्य)	180 से 400 मी.पर स्पील चैनल का अवशेष कार्य एवं 0.20 मी.पर सीफॉन	4 एफ 2/02-03	--/ 31.12.07	664.17	540.94	धीमी गति से कार्य
20		6.06 से 6.75 कि.मी. में मिट्टी कार्य एवं 6.65 कि.मी. पर सीडी	8 एफ 2/04-05	6.1.05/ 31.3.06	47.31	36.52	-वही-
21	जलपथ प्रमंडल स-II, चैनपुर गुमला	12.81 से 13.17 कि.मी. में मिट्टी कार्य, 13.03 कि.मी.पर सीडी,13.09 कि.मी.पर एकल पथ	7 एफ 2/04-05	6.1.05/ 5.7.05	15.81	14.24	-वही-
22	(बाँयी मुख्य नहर)	13.17 से 13.77 कि.मी.में मिट्टी कार्य	9 एफ 2/04-05	6.1.05/ 5.7.05	7.96	5.58	-वही-
23		11.34 से 11.77 कि.मी.में मिट्टी कार्य, 11.72 कि.मी. पर सीडी, 11.52 कि.मी.पर एकल पथ	10 एफ 2/05-06	30.4.05/ 29.4.06	54.38	52.48	-वही-
24	जलपथ प्रमंडल स-I, चैनपुर गुमला (दाँयी मुख्य नहर)	3990 मी.पर पुल	49 एफ 2/05-06	17.01.06/ 16.7.06	31.95	24.19	जनाक्रोश
योग					821.58	673.95	
पंचखेरो जलाशय योजना (दिसम्बर- 2012 तक की स्थिति)							
25	जलपथ प्रमंडल	1370 से 2180 मी. मिट्टी बाँध	3 एफ 2/05-	7.7.05/ 6.6.06	158.80	102.03	जनाक्रोश

(₹ लाख में)

क्र. सं.	प्रमंडलों का नाम	कार्यों का नाम	एकरारनामा सं.	एकरारनामा की तिथि/कार्य संपन्न किए जाने की तिथि	एकरारित मूल्य	वर्तमान तक का भुगतान	टिप्पणी/कार्य के अपूर्णता के कारण
	बरही (मुख्य कार्य)	पर अवशेष मिट्टी कार्य	06				क्षतिपूर्ति नहीं दिया गया
26	-वही- (बाँयी मुख्य नहर)	सं. 0 से 20 पर मिट्टी कार्य	5 एफ 2/05-06	23.2.06/ 22.8.06	12.73	11.64	क्षतिपूर्ति नहीं दिया गया
27	-वही- (दाँयी मुख्य नहर)	चेन सं. 29.5 और 41 पर सीडी	14 एफ 2/02-03	15.1.03/ 14.5.03	21.07	17.57	ठेकेदार द्वारा कार्य नहीं किया जाना
योग					192.60	131.24	
कुल योग					1094.35	846.04	

(स्रोत: सिंचाई प्रमंडल बरहरवा और पाकुड़, जलपथ प्रमंडल नं. I और II, चैनपुर गुमला एवं बरही)

परिशिष्ट- 2.21

(संदर्भित कंडिका 2.3.4.2: पृष्ठ- 113)

अत्यधिक भुगतित राशि के नहीं वसूली की विवरणी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्यों का नाम	एकरारनाम सं.	एकरारनामा की तिथि/कार्य पूर्ण करने की तिथि	एकरारित मूल्य	संवेदकों की भुगतान	अंतिम मापी के अनुसार कार्यों का मूल्य	अत्याधिक भुगमान	भारित दंड	सुरक्षित राशि के समांजस्य के उपरांत वसूलनीय राशि
1	6279 मी.से 6300 मी.में मिट्टी कार्य एवं पुल	51 एफ 2/05-06	11.2.06/10.01.07	25.02	21.60	16.89	4.71	2.50	6.13
2	5070 मी सं 6120 मी.में मिट्टी कार्य	38 एफ 2/03-04	29.1.04/28.07.04	20.60	20.18	17.67	2.51	2.06	4.01
3	6775 मी.से 6840 मी.में मिट्टी कार्य	01 एफ 2/05-06	19.4.05/18.10.05	22.96	24.83	17.09	7.74	2.30	7.57
4	1890 पर सीडी 2150 मी.पर पुल 2600 में कट पुल 3600 से 3900मी में मिट्टी कार्य	01 एफ 2/10-11	12.4.10/11.07.10	38.61	20.86	20.85	0.01	3.86	0.90
5	6660 से 6715 मी में मिट्टी कार्य	02 एफ 2/05-06	19.4.05/18.10.05	22.96	9.24	5.25	3.99	2.30	3.81
6	3600 मी.से 3990 में मिट्टी कार्य	61 एफ 2/03-04	19.2.04/18.08.04	33.12	22.09	22.09	0	3.31	0.37
7	6140 से 6240 में मिट्टी कार्य और सीडी सह बैरल	28 एफ 2/05-06	24.1.06/23.04.07	179.53	187.85	159.12	28.73	17.95	41.92
योग				342.80	306.65	258.96	47.69	34.28	64.71

(स्रोत: जलपथ प्रमंडल नं. I, चैनपुर, गुमला)

परिशिष्ट- 2.22

(संदर्भित कंडिका 2.3.4.4:पृष्ठ- 118)

चयनित लघु सिंचाई परियोजनाओं के दिसम्बर 2012 तक की स्थिति की विवरणी

फेज	चेक डैम (सीडी) सहित स्वीकृत योजनाएँ				पूर्ण योजनाओं एवं चेक डैम (सीडी)				अपूर्ण योजनाएँ		
	सं.	सीडी	लागत (त्व.सिं.ल. यो.)	सृजित.क्षमता (सृ.क्ष.) का लक्ष्य	सं.	सीडी	सृजित.क्षमता (सृ.क्ष.)	व्यय	सं.	सीडी	व्यय
कोडरमा											
I	4	11	469.21	619	3	8	373	196.11	0 ²	0	0.00
II	5	20	584.71	685	5	20	672	419.07	0	0	0.00
III	9	30	928.52	1000	5	19	519	304.20	4	11	79.16
योग	18	61	1982.44	2304	13	47	1564	919.38	4	11	79.16
हजारीबाग											
I	4	13	495.07	615	4	13	595	400.11	0	0	0.00
II	2	6	305.01	260	2	6	260	178.48	0	0	0.00
योग	6	19	800.08	875	6	19	855	578.59	0	0	0.00
पाकुड़											
I	2	10	419.20	495	2	10	495	305.72	0	0	0.00
II	2	7	242.70	410	2	7	410	178.01	0	0	0.00
योग	4	17	661.90	905	4	17	905	483.73	0	0	0.00
रामगढ़											
I	5	19	602.50	1107	4	18	1002	405.37	1	1	0.00
II	2	5	131.79	170	2	5	170	102.47	0	0	0.00
III	7	28	891.45	1284	7	28	840	810.95	0	0	0.00
योग	14	52	1625.74	2561	13	51	2012	1318.79	1	1	0.00
गुमला											
I	4	10	544.19	684	4	10	551	417.18	0	0	0.00
II	5	13	979.12	914	4	12	741	668.39	1	1	12.83
III	17	56	3333.67	3556	1	3	150	86.97	16	53	557.70
योग	26	79	4856.98	5154	9	25	1442	1172.54	17	54	570.53
साहेबगंज											
I	5	18	541.98	585	3	13	359	235.63	2	5	76.13
II	3	9	251.84	520	3	9	275	251.39	0	0	0.00
योग	8	27	793.82	1105	6	22	634	487.02	2	5	76.13
पूर्वी सिंहभूम											
I	6	20	697.09	1590	6	20	1381	547.79	0.00	0	0.00
II	1	3	172.26	270	1	3	180	137.20	0.00	0	0.00
III	9	26	1473.60	2970	5	16	1680	585.61	4	10	152.51
योग	16	49	2342.95	4830	12	39	3241	1270.60	4	10	152.51
कुल योग	92	304	13063.91	17734	63	220	10653	6230.65	28	81	878.33

(स्रोत: संबंधित लघु सिंचाई प्रमंडलें)

² एक श्रृंखला (तीन सीडी चेक डैम सहित) कोडरमा जिला में स्थगित किया गया।

परिशिष्ट-2.23

(संदर्भित कंडिका 2.4.2: पृष्ठ - 125)

आठ चयनित जिलों में जाचें किये गए पंचायत भवनों को दर्शाने वाली विवरणी

क्रम.सं	जिलों के नाम	प्रखण्ड के नाम	ग्राम पंचायत के नाम
1	लोहरदगा	लोहरदगा	रामपुर
2	लोहरदगा	लोहरदगा	आरकोसा
3	लोहरदगा	लोहरदगा	भटखिजरी
4	लोहरदगा	लोहरदगा	हेसल
5	लोहरदगा	लोहरदगा	जोरी
6	लोहरदगा	लोहरदगा	निगनी
7	लोहरदगा	लोहरदगा	जूरिया
8	लोहरदगा	लोहरदगा	बगहा
9	लोहरदगा	लोहरदगा	हिरही
10	लोहरदगा	लोहरदगा	मनहो
11	लोहरदगा	कुडू	जिंगी
12	लोहरदगा	कुडू	लावागाई
13	लोहरदगा	कुडू	सुंदरु
14	लोहरदगा	कुडू	कोलसिमरी
15	लोहरदगा	कुडू	टाटी
16	लोहरदगा	कुडू	पंडरा
17	लोहरदगा	कुडू	काकरगढ
18	लोहरदगा	कुडू	बडकीचापी
19	लोहरदगा	कुडू	चांदलासो
20	लोहरदगा	कुडू	सलगी
21	धनबाद	धनबाद	नावाडीह
22	धनबाद	धनबाद	दामोदरपुर
23	धनबाद	धनबाद	सियालगूडडडी.
24	धनबाद	धनबाद	पेटिया
25	धनबाद	धनबाद	अलगरिया
26	धनबाद	धनबाद	परसिया
27	धनबाद	धनबाद	बरडूबी
28	धनबाद	धनबाद	समशिखारा
29	धनबाद	धनबाद	डूबराजडीह
30	धनबाद	धनबाद	ढोकरा
31	धनबाद	गोविंदपुर	बरवा पूर्वी
32	धनबाद	गोविंदपुर	गोविंदपुर पूर्वी
33	धनबाद	गोविंदपुर	बिराजपूर
34	धनबाद	गोविंदपुर	खरनी
35	धनबाद	गोविंदपुर	तिलैया
36	धनबाद	गोविंदपुर	डमकारा बरवा
37	धनबाद	गोविंदपुर	नगर कियारी
38	धनबाद	गोविंदपुर	पथूरिया
39	धनबाद	गोविंदपुर	बारीयो

क्रम.सं	जिलों के नाम	प्रखण्ड के नाम	ग्राम पंचायत के नाम
40	धनबाद	गोविंदपुर	कंचनपूर
41	देवघर	देवघर	सरसा
42	देवघर	देवघर	शंकरी
43	देवघर	देवघर	गिलूआचांदडीह
44	देवघर	देवघर	खोरापनन
45	देवघर	देवघर	महतोडीह उदयपुरा
46	देवघर	देवघर	संगाम लोधिया
47	देवघर	देवघर	पिचरीबाद
48	देवघर	देवघर	केनमनकाठी
49	देवघर	देवघर	कोकरीबैंक
50	देवघर	देवघर	मासनजोर
51	देवघर	पालोजोरी	बाधडीह
52	देवघर	पालोजोरी	बिराजपुर
53	देवघर	पालोजोरी	भुरकुन्डी
54	देवघर	पालोजोरी	महुआडाबर
55	देवघर	पालोजोरी	बसहा
56	देवघर	पालोजोरी	रघुआडीह
57	देवघर	पालोजोरी	धावा
58	देवघर	पालोजोरी	जमुआ
59	देवघर	पालोजोरी	दुधानी
60	देवघर	पालोजोरी	कुन्जबोना
61	देवघर	मधुपुर	पहरुडीह
62	देवघर	मधुपुर	गोनिया
63	देवघर	मधुपुर	जमुनी
64	देवघर	मधुपुर	सिकटीया
65	देवघर	मधुपुर	डरवे
66	देवघर	मधुपुर	जामागुडी
67	देवघर	मधुपुर	सुग्गापहाडी-2
68	देवघर	मधुपुर	पसिया
69	देवघर	मधुपुर	डलहा
70	देवघर	मधुपुर	सपतार
71	देवघर	मधुपुर	बरा नारायणपुर
72	जामताड़ा	जामताड़ा	चन्द्रदीप
73	जामताड़ा	जामताड़ा	गोपालपुर
74	जामताड़ा	जामताड़ा	सोनबाद
75	जामताड़ा	जामताड़ा	शहरडाल
76	जामताड़ा	जामताड़ा	बरजोरा
77	जामताड़ा	जामताड़ा	दखीनबहल
78	जामताड़ा	जामताड़ा	सुखजोरा
79	जामताड़ा	जामताड़ा	पियासोला
80	जामताड़ा	जामताड़ा	दुलादी
81	जामताड़ा	जामताड़ा	नवाडीह
82	जामताड़ा	नारायणपुर	नारायणपुर

क्रम.सं	जिलों के नाम	प्रखण्ड के नाम	ग्राम पंचायत के नाम
83	जामताड़ा	नारायणपुर	नयाडीह
84	जामताड़ा	नारायणपुर	ढावाकेन्द्र
85	जामताड़ा	नारायणपुर	बुढूडीह
86	जामताड़ा	नारायणपुर	बांकुडीह
87	जामताड़ा	नारायणपुर	नवाडीह
88	जामताड़ा	नारायणपुर	पबिया
89	जामताड़ा	नारायणपुर	शहरपुरा
90	जामताड़ा	नारायणपुर	रुपडीह
91	जामताड़ा	नारायणपुर	टोपाटांड
92	जामताड़ा	नारायणपुर	दिघारी
93	जामताड़ा	करमाताड	अलगचुंआ
94	जामताड़ा	करमाताड	बरमुंडी
95	जामताड़ा	करमाताड	तारकोजोरी
96	जामताड़ा	करमाताड	करमाताड
97	चतरा	चतरा	आरा
98	चतरा	चतरा	बरैनी
99	चतरा	चतरा	दाढा
100	चतरा	चतरा	देवरिया
101	चतरा	चतरा	गंधरिया
102	चतरा	चतरा	मोकतमा
103	चतरा	चतरा	पाराडीह
104	चतरा	चतरा	सिकीद
105	चतरा	चतरा	सीमा
106	चतरा	चतरा	टीकर
107	चतरा	ईटखोरी	धनकेरी
108	चतरा	ईटखोरी	धुना
109	चतरा	ईटखोरी	हलमता
110	चतरा	ईटखोरी	ईटखोरी
111	चतरा	ईटखोरी	करनी
112	चतरा	ईटखोरी	कोनी
113	चतरा	ईटखोरी	मलकपुर
114	चतरा	ईटखोरी	नवाडीह
115	चतरा	ईटखोरी	परसौनी
116	चतरा	ईटखोरी	टोनाटाड.
117	सिमडेगा	सिमडेगा	अरानी
118	सिमडेगा	सिमडेगा	बंगरु
119	सिमडेगा	सिमडेगा	बडापरपानी
120	सिमडेगा	सिमडेगा	बीरु
121	सिमडेगा	सिमडेगा	गरजा
122	सिमडेगा	सिमडेगा	जोकबहार
123	सिमडेगा	सिमडेगा	कोचेडेगा
124	सिमडेगा	सिमडेगा	कुळलुकेरा
125	सिमडेगा	सिमडेगा	पिथरा

क्रम.सं	जिलों के नाम	प्रखण्ड के नाम	ग्राम पंचायत के नाम
126	सिमडेगा	सिमडेगा	तमरा
127	सिमडेगा	कोलेबिरा	एगेडा
128	सिमडेगा	कोलेबिरा	अघरमा
129	सिमडेगा	कोलेबिरा	बंदरचुंआ
130	सिमडेगा	कोलेबिरा	बरसलोआ
131	सिमडेगा	कोलेबिरा	डोमटोली
132	सिमडेगा	कोलेबिरा	कोलेबिरा
133	सिमडेगा	कोलेबिरा	लचरागढ
134	सिमडेगा	कोलेबिरा	नावाटोली
135	सिमडेगा	कोलेबिरा	रैसिया
136	सिमडेगा	कोलेबिरा	शाहपुर
137	लातेहार	लातेहार	अरागुंडी
138	लातेहार	लातेहार	बैंदी
139	लातेहार	लातेहार	डेमु
140	लातेहार	लातेहार	धनकारा
141	लातेहार	लातेहार	हेथपोचरा
142	लातेहार	लातेहार	ईचाक
143	लातेहार	लातेहार	नावागढ
144	लातेहार	लातेहार	पेसरार
145	लातेहार	लातेहार	सांसग
146	लातेहार	लातेहार	शिशि
147	लातेहार	चंदवा	अलौदीया
148	लातेहार	चंदवा	बोदा
149	लातेहार	चंदवा	चकला
150	लातेहार	चंदवा	चंदवा पूर्वी
151	लातेहार	चंदवा	डुमारो
152	लातेहार	चंदवा	जमीरा
153	लातेहार	चंदवा	लाधुप
154	लातेहार	चंदवा	मलहान
155	लातेहार	चंदवा	सेरक
156	पूर्वी सिंहभूम	जमशेदपुर	बगबेरा पश्चिमी
157	पूर्वी सिंहभूम	जमशेदपुर	बयांगबील
158	पूर्वी सिंहभूम	जमशेदपुर	बेको
159	पूर्वी सिंहभूम	जमशेदपुर	छोटा गोविन्दपुर उत्तर
160	पूर्वी सिंहभूम	जमशेदपुर	छोटा गोविन्दपुर दक्षिण
161	पूर्वी सिंहभूम	जमशेदपुर	घाघीडीह पूर्वी
162	पूर्वी सिंहभूम	जमशेदपुर	हलुदबनी मध्य
163	पूर्वी सिंहभूम	जमशेदपुर	हुरलुंग
164	पूर्वी सिंहभूम	जमशेदपुर	केरूवाडुंगरी
165	पूर्वी सिंहभूम	जमशेदपुर	किताडीह उत्तर
166	पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	मऊभंडार उत्तर
167	पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	कालचिती
168	पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	बरजुरी

क्रम.सं	जिलों के नाम	प्रखण्ड के नाम	ग्राम पंचायत के नाम
169	पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	बघुरिया
170	पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	महुलिया
171	पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	उलदा
172	पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	काराडुबा
173	पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	बनकारी
174	पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	झांटीझरना
175	पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	पाबरा

परिशिष्ट-2.24

(संदर्भित कंडिका 2.4.3: पृष्ठ - 127)

पंचायत भवनों के निर्माण एवं व्यय को दर्शाने वाली विवरणी

क्रम.सं	जिलों के नाम	प्रखण्ड	पंचायत भवनों के नाम	पूर्ण होने की देय तिथि	पूर्ण होने की तिथि	किया गया व्यय	विलम्ब महीनों मे
1	लोहरदगा	लोहरदगा	जोरी	30.09.08	25.11.09	1350000	14
2	लोहरदगा	कुडू	चांदलासो	31.12.10	05.05.11	2008846	04
3	लोहरदगा	कुडू	लावागाँई	31.10.10	04/2011	1975800	06
4	लोहरदगा	कुडू	बडकीचापी	30.11.07	28.01.10	1620239	26
5	धनबाद	धनबाद	परसिया	31.03.09	08.10.10	1990700	18
6	धनबाद	धनबाद	बरडूबी	31.03.09	10.12.10	1990700	20
7	धनबाद	धनबाद	समशिखारा	30.03.09	10.12.10	1990700	20
8	धनबाद	धनबाद	डूबराजडीह	31.03.09	07.09.10	1990700	17
9	धनबाद	गोविंदपुर	नगर कियारी	31.08.10	25.03.12	1900000	18
10	धनबाद	गोविंदपुर	बारीयो	31.03.09	30.12.10	1990700	21
11	धनबाद	गोविंदपुर	कंचनपूर	31.03.09	25.01.10	1990700	10
12	देवघर	देवघर	शांकरी	27.09.10	06/2011	2096580	09
13	देवघर	देवघर	गिलूआचांदडीह	01/2010	07.08.10	2097273	06
14	देवघर	देवघर	खोरापन्नन	13.04.09	06.09.10	2090024	16
15	देवघर	देवघर	महतोडीह उदयपुरा	27.10.10	04.06.11	2065161	07
16	देवघर	देवघर	संग्राम लोधिया	21.03.11	08.08.11	1718971	05
17	देवघर	देवघर	पिचरीबाद	13.04.09	14.09.10	2087453	18
18	देवघर	पालोजोरी	बाधडीह	02.11.09	28.12.10	2097470	14
19	देवघर	पालोजोरी	बिराजपुर	31.10.08	07.01.09	1624000	02
20	देवघर	पालोजोरी	भुरकुन्डी	04/2009	11.01.10	2097500	08
21	देवघर	पालोजोरी	पहरुडीह	11.04.09	28.12.10	2097450	19
22	देवघर	मधुपुर	गोनिया	27.06.10	15.02.11	1883013	07
23	देवघर	मधुपुर	जमुनी	27.07.08	15.03.10	1623966	19
24	देवघर	मधुपुर	सिकटीया	13.04.09	15.02.10	2097500	09
25	देवघर	मधुपुर	डरवे	04/2009	10.10.09	2096716	05
26	देवघर	मधुपुर	जामागुडी	31.10.10	08.08.11	2180572	09
27	देवघर	मधुपुर	सुग्गापहाडी-2	31.12.10	05.03.12	2043168	14
28	देवघर	मधुपुर	पसिया	31.12.10	02.08.11	2177516	07
29	देवघर	मधुपुर	डलहा	19.03.11	07.02.12	2182200	11
30	देवघर	मधुपुर	सपतार	31.10.10	07.08.11	2178853	09
31	देवघर	मधुपुर	बरा नारायणपुर	31.12.10	31.07.11	2179185	07
32	जामताड़ा	जामताड़ा	गोपालपुर	24.03.10	20.10.10	2070100	10
33	जामताड़ा	जामताड़ा	सोनबाद	15.03.10	26.08.10	2066100	05
34	जामताड़ा	जामताड़ा	शहरडाल	07.08.10	12.08.11	2070100	12
35	जामताड़ा	जामताड़ा	बरजोरा	06.11.10	11.07.11	2070100	07
36	जामताड़ा	जामताड़ा	दखीनबहल	06.11.10	10.07.11	2070100	07

37	जामताडा	जामताडा	सुखजोरा	08.07.09	14.06.10	2059990	11
38	जामताडा	जामताडा	दुलादी	07.07.09	16.10.10	2070100	15
39	जामताडा	जामताडा	नवाडीह	10.08.09	26.03.10	2066730	07
40	जामताडा	जामताडा	पियासोला	06.11.10	05.11.11	2070100	19
41	जामताडा	नारायणपुर	बांकुडीह	08.04.09	09.03.10	2065161	10
42	जामताडा	नारायणपुर	पबिया	07.07.09	09.03.10	2065372	06
43	जामताडा	नारायणपुर	शहरपुरा	23.03.09	20.06.10	2070100	15
44	जामताडा	नारायणपुर	रुपडीह	10.08.09	20.06.10	1990700	10
45	जामताडा	नारायणपुर	टोपाटांड	20.08.10	20.05.11	2070100	09
46	जामताडा	नारायणपुर	दिघारी	08.07.09	06/2010	2070100	10
47	जामताडा	करमाताड	अलगचुंआ	20.09.10	10.02.11	2070100	05
48	जामताडा	करमाताड	बरमुंडी	30.06.10	10.01.11	2070100	06
49	सिमडेगा	सिमडेगा	अरानी	22.01.10	12.10.10	2003400	08
50	सिमडेगा	सिमडेगा	बंगरु	19.06.08	16.10.11	1624000	40
51	सिमडेगा	सिमडेगा	बडापरपानी	01.05.09	18.11.11	2003400	30
52	सिमडेगा	सिमडेगा	बीरु	31.12.09	02.09.10	2003400	08
53	सिमडेगा	सिमडेगा	गरजा	31.03.08	05.10.08	1624000	04
54	सिमडेगा	सिमडेगा	जोकबहार	20.04.11	29.10.11.	2066000	07
55	सिमडेगा	सिमडेगा	कोचेडेगा	10.06.08	28.08.11	1624000	38
56	सिमडेगा	सिमडेगा	कुळलुकेरा	02.10.10	15.04.11	2066000	06
57	सिमडेगा	सिमडेगा	पिथरा	31.03.08	05.10.08	1624000	06
58	सिमडेगा	सिमडेगा	तमरा	20.04.11	10.12.11	2048072	07
59	सिमडेगा	कोलेबिरा	एगेडा	30.04.09	05.03.11	1987918	22
60	लातेहार	लातेहार	अरागुंडी	11.02.09	10.09.11	1990700	31
61	लातेहार	लातेहार	हेथपोचरा	11.02.09	11.10.11	1990700	32
योग						121254399	

परिशिष्ट-2.25

(संदर्भित कंडिका 2.4.3: पृष्ठ - 127)

आठ चयनित जिलों में अपूर्ण पंचायत भवनों पर किये गए व्यय को दर्शाने वाली विवरणी

क्रम.सं	जिला	प्रखण्ड	ग्राम पंचायत	व्यय 30 जून 2012 तक	पूर्ण होने की देय तिथि	विलम्ब महीनों मे जून 2012 तक
1	लोहरदगा	लोहरदगा	रामपुर	1060000	31.12.10	18
2	लोहरदगा	लोहरदगा	आरकोसा	1526175	31.11.10	19
3	लोहरदगा	लोहरदगा	भटखिजरी	1286000	30.12.10	18
4	लोहरदगा	लोहरदगा	हेसल	1646276	30.11.10	19
5	लोहरदगा	लोहरदगा	निगनी	1393515	31.12.10	18
6	लोहरदगा	लोहरदगा	जूरिया	1376064	31.12.10	18
7	लोहरदगा	लोहरदगा	बगहा	1707244	30.11.10	19
8	लोहरदगा	लोहरदगा	हिरही	1513786	30.11.10	19
9	लोहरदगा	लोहरदगा	मनहो	1595763	31.08.07	58
योग				13104823		
1	लोहरदगा	कुडू	जिंगी	1450772	31.10.10	18
2	लोहरदगा	कुडू	सुंदरु	1958425	30.11.10	19
3	लोहरदगा	कुडू	कोलसिमरी	1751209	30.11.10	19
4	लोहरदगा	कुडू	टाटी	1951630	20.11.10	17
5	लोहरदगा	कुडू	पंडरा	1282357	31.12.10	17
6	लोहरदगा	कुडू	काकरगढ	1917409	31.12.10	18
7	लोहरदगा	कुडू	सलगी	1068030	30.03.08	51
योग				11379832		
1	धनबाद	धनबाद	नावाडीह	998918	02.10.11	09
2	धनबाद	धनबाद	दामोदरपुर	850438	02.10.11	09
3	धनबाद	धनबाद	सियालगूदडडी.	582405	02.10.11	09
4	धनबाद	धनबाद	पेटिया	407268	02.10.11	09
5	धनबाद	धनबाद	अलगरिया	634443	02.10.11	09
6	धनबाद	धनबाद	ढोकरा	1398857	31.03.09	39
योग				4872329		
1	धनबाद	गोविंदपुर	बरवा पूर्वी	1527991	31.03.10	27
2	धनबाद	गोविंदपुर	गोविंदपुर पूर्वी	1204285	31.03.10	27
3	धनबाद	गोविंदपुर	बिराजपुर	1557609	09/2010	20
4	धनबाद	गोविंदपुर	खरनी	995705	31.03.10	27
5	धनबाद	गोविंदपुर	तिलैया	1624532	31.03.10	27
6	धनबाद	गोविंदपुर	डमकारा बरवा	796000	30.07.10	23
7	धनबाद	गोविंदपुर	पथूरिया	1600000	31.05.10	25

क्रम.सं	जिला	प्रखण्ड	ग्राम पंचायत	व्यय 30 जून 2012 तक	पूर्ण होने की देय तिथि	विलम्ब महीनों मे जून 2012 तक
योग				9306122		
1	देवघर	देवघर	सरसा	453456	05/2011	13
2	देवघर	देवघर	केनमनकाठी	477583	21.01.11	17
3	देवघर	देवघर	कोकरीबैंक	450764	05/2011	13
4	देवघर	देवघर	मासनजोर	988882	26.06.11	12
योग				2370685		
1	देवघर	पालोजोरी	महुआडाबर	656399	31.07.11	11
2	देवघर	पालोजोरी	बसहा	684925	31.07.11	11
3	देवघर	पालोजोरी	रघुआडीह	1867720	10/2010	19
4	देवघर	पालोजोरी	धावा	761935	31.07.11	11
5	देवघर	पालोजोरी	जमुआ	355000	31.05.11	13
6	देवघर	पालोजोरी	दुधानी	681641	31.05.11	13
7	देवघर	पालोजोरी	कुन्जबोना	435684	31.05.11	13
योग				5443304		
1	जामताड़ा	जामताड़ा	चन्द्रदीप	606571	25.05.11	13
योग				606571		
1	जामताड़ा	नारायणपुर	नारायणपुर	1132560	11.12.07	54
2	जामताड़ा	नारायणपुर	नयाडीह	644746	30.06.08	48
3	जामताड़ा	नारायणपुर	ढावाकेन्द्र	1337554	04.04.11	14
4	जामताड़ा	नारायणपुर	बुदूडीह	762445	12.06.08	54
5	जामताड़ा	नारायणपुर	नवाडीह	2069800	30.07.11	11
योग				5947105		
1	जामताड़ा	करमाताड	तारकोजोरी	518147	31.12.11	06
2	जामताड़ा	करमाताड	करमाताड	564947	21.12.11	06
योग				1083094		
1	सिमडेगा	कोलेबिरा	अघरमा	1449600	8.2.08	52
2	सिमडेगा	कोलेबिरा	बंदरचुआ	1412375	3.8.08	46
3	सिमडेगा	कोलेबिरा	बरसलोआ	1176650	10.2.08	52
4	सिमडेगा	कोलेबिरा	डोमटोली	1190954	25.2.08	52
5	सिमडेगा	कोलेबिरा	कोलेबिरा	1353909	30.7.07	55
6	सिमडेगा	कोलेबिरा	लचरागढ	1161000	10.3.08	51
7	सिमडेगा	कोलेबिरा	नावाटोली	825995	31.3.08	51
8	सिमडेगा	कोलेबिरा	रैसिया	1308875	30.9.07	53
9	सिमडेगा	कोलेबिरा	शाहपुर	1184046	10.2.08	52
योग				11063404		
1	लातेहार	लातेहार	बेदी	648124	16.6.10	24
2	लातेहार	लातेहार	डेमु	1318147	16.6.10	24

क्रम.सं	जिला	प्रखण्ड	ग्राम पंचायत	व्यय 30 जून 2012 तक	पूर्ण होने की देय तिथि	विलम्ब महीनों में जून 2012 तक
3	लातेहार	लातेहार	धनकारा	1034113	16.6.10	24
4	लातेहार	लातेहार	पेसरार	00		
5	लातेहार	लातेहार	ईचाक	1485840	16.6.10	24
6	लातेहार	लातेहार	नावागढ	967031	16.6.10	24
7	लातेहार	लातेहार	सांसग	1487462	16.6.10	24
8	लातेहार	लातेहार	शिशि	452563	15.3.11	15
योग				7393280		
1	लातेहार	चंदवा	अलौदीया	899469	21.12.07	50
2	लातेहार	चंदवा	बोदा	1803484	11.2.09	40
3	लातेहार	चंदवा	चकला	1721925	11.2.09	40
4	लातेहार	चंदवा	चंदवा पूर्वी	869468	14.11.07	51
5	लातेहार	चंदवा	डुमारो	409925	16.6.10	24
6	लातेहार	चंदवा	जमीरा	505768	16.6.10	24
7	लातेहार	चंदवा	लाधुप	858533	21.12.07	50
8	लातेहार	चंदवा	मलहान	482212	15.3.11	15
9	लातेहार	चंदवा	सेरक	15000	12.7.10	23
योग				7565784		
1	पूर्वी सिंहभूम	जमशेदपुर	बगबेरा पश्चिमी	658034	15.1.11	17
2	पूर्वी सिंहभूम	जमशेदपुर	बयांगबील	1101209	30.6.11	12
3	पूर्वी सिंहभूम	जमशेदपुर	बेको	2179452	15.1.11	17
4	पूर्वी सिंहभूम	जमशेदपुर	घाघीडीह पूर्वी	500000	31.3.12	03
5	पूर्वी सिंहभूम	जमशेदपुर	हुरलुंग	540890	15.1.11	17
6	पूर्वी सिंहभूम	जमशेदपुर	केरूवाडुंगरी	1454426	13.1.11	17
योग				6434011		
1	पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	मऊभंडार उत्तर	1645240	31.10.09	30
2	पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	कालचिती	1707944	30.11.10	19
3	पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	बरजुरी	1345352	30.6.11	12
4	पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	काराडुबा	1000000	28.6.08	48
5	पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	बनकारी	200000	30.6.11	12
6	पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	झांटीझरना	639100		
7	पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	बघुरिया	1471818	30.6.11	12
8	पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	महुलिया	1017830	23.11.11	07
9	पूर्वी सिंहभूम	घाटशिला	उलदा	1685715	5.1.11	18
योग				10712999		
1	चतरा	चतरा	आरा	1010000	6.1.11	18
2	चतरा	चतरा	बरैनी	965000	6.1.11	18

क्रम.सं	जिला	प्रखण्ड	ग्राम पंचायत	व्यय 30 जून 2012 तक	पूर्ण होने की देय तिथि	विलम्ब महीनों में जून 2012 तक
3	चतरा	चतरा	दाढा	1472762	6.1.11	18
4	चतरा	चतरा	देवरिया	755000	6.1.11	18
5	चतरा	चतरा	गंधरिया	1330000	6.1.11	18
6	चतरा	चतरा	पाराडीह	00	6.1.11	18
7	चतरा	चतरा	मोकतमा	637000	6.1.11	18
8	चतरा	चतरा	सिकीद	914662	1.7.08	48
9	चतरा	चतरा	सीमा	938000	6.1.11	18
10	चतरा	चतरा	टीकर	593824	1.8.08	47
योग				8616248		
1	चतरा	ईटखोरी	धनकेरी	1312200	30.4.08	43
2	चतरा	ईटखोरी	हलमता	1053457	6.1.11	18
3	चतरा	ईटखोरी	ईटखोरी	1245291	31.1.08	53
4	चतरा	ईटखोरी	करनी	452464	7.10.10	32
5	चतरा	ईटखोरी	धुना	00	6.1.11	18
6	चतरा	ईटखोरी	कोनी	1832914	10.3.11	16
7	चतरा	ईटखोरी	मलकपुर	1724409	6.1.11	18
8	चतरा	ईटखोरी	परसौनी	1813662	6.6.11	13
9	चतरा	ईटखोरी	टोनाटाड.	1000000	6.1.11	18
योग				10434397		
कुल योग				116333988		

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भित कंडिका 3.1.5: पृष्ठ - 146)

विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार विभिन्न जिला स्तरीय कार्यालयों का विवरण

क्रम संख्या	योजना	व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी / एजेंसी
1	एस.एस.ए.	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
2	मध्याह्न भोजन	जिला शिक्षा अधीक्षक
3	रा.ग्रा.स्वा.मि.	जिला स्वास्थ्य समिति
4	समंकेत बाल विकास सेवाएं	जिला समाज कल्याण पदाधिकारी
5	एस.जी.एस.वाई.	जिला ग्रामिण विकास एजेंसी
6	इंदिरा आवास योजना	जिला ग्रामिण विकास एजेंसी
7	आपदा प्रबंधन कार्यक्रम	अपर समहर्ता
8	एन.आर.डी.डब्लू.पी.	ई.ई. पेय जल एवं स्वच्छता प्रमण्डल
9	राज्य सड़क	ई.ई. सड़क निर्माण प्रमण्डल
10	प्रा.मं.ग्रा.सं.यो.	ई.ई. ग्रामीण कार्य प्रमंडल
11	रा.गॉ.ग्रा.वि.यो.	ई.ई. झा.रा.वि.बो.

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भित कंडिका 3.1.7.1: पृष्ठ - 149)

महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र की योजनाओं / कार्यक्रमों के संबंध में

निधि प्रवाह व्यवस्था

प्रक्षेत्र	योजना	निधि प्रवाह
सामाजिक	मनरेगा	भारत सरकार और झारखंड सरकार जिले में बनाए एक अलग बैंक खाता में मनरेगा निधि के अपने संबंधित शेषों के हस्तांतरण करते हैं। राज्य रोजगार गारंटी निधि (रा0रो0गां0नि0) वित्तीय वर्ष 2011-12 के अंत तक राज्य स्तर पर सेटअप नहीं हुए थे। आयुक्त, मनरेगा राज्य स्तर पर समग्र कार्यक्रम कार्यान्वयन और प्रतिवेदन के लिए जिम्मेदार हैं। जिला स्तर पर डीसी, जो पदेन जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी) हैं ब्लॉक, पंचायतों और लाइन विभागों के बीच धन का आवंटन करते हैं।
सामाजिक	एसएसए	भारत सरकार और झारखंड सरकार राज्य के खातों के बाहर राज्य क्रियान्वयन सोसाइटी (एसआईएस) के बैंक खाते में सर्व शिक्षा अभियान के धन हस्तांतरण करते हैं। एसआईएस एक राज्य परियोजना निदेशक (एसपीडी) के नेतृत्व में सर्व शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन के लिए झारखंड सरकार द्वारा गठित एक समाज है, सर्व शिक्षा अभियान के वित्त नियंत्रक और वरिष्ठ वित्त अधिकारी राज्य स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के बैंक खाते में धनराशि की संयुक्त संरक्षक हैं। एसपीडी एस0आई0एस0 के भीतर प्रत्येक जिले के लिए झारखंड सरकार द्वारा स्थापित सर्व शिक्षा अभियान के जिला कार्यक्रम अधिकारी को हस्तांतरित निधियों का प्रशासक है। जिला स्तर पर, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी कार्यालयों में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं लेखा अधिकारी संयुक्त रूप से जिला में बैंक खाते के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं।
सामाजिक	एनआरएचएम	भारत सरकार और झारखंड सरकार राज्य सरकार के खाते के बाहर, राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी (एसएसएस) के बैंक खाते में एनआरएचएम के धन से अपने शेष हस्तांतरण करते हैं। मिशन निदेशक और राज्य लेखा प्रबंधक, एनआरएचएम एसएसएस के बैंक खाते के संचालन के लिए संयुक्त रूप से जिम्मेदार हैं। मिशन निदेशक निधि का व्यवस्थापक हैं। वे जिला स्वास्थ्य समिति के बैंक खाते में धन स्थानान्तरण करते हैं। सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा अधिकारी सचिव होते हैं, जिला कार्यक्रम प्रबंधक और जिला लेखा प्रबंधक संयुक्त रूप से बैंक खाते का संचालन करते हैं।
सामाजिक	एमडीएम	मध्याह्न भोजन योजना के भुगतान में चार घटक . (i) खाद्यान्न, (ii) खाद्यान्न का परिवहन (iii) खाद्यान्न का भोजन में रूपांतरित लागत (iv) योजना का प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन शामिल है। भारत सरकार द्वारा निधि का हस्तांतरण खाद्यान्न-भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2010 तक के लिए भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को सीधे खाद्यान्न की लागत प्रतिपूर्ति और अब यह सीधे झारखण्ड सरकार के बजट के माध्यम से किया जाता है। खाद्यान्न की परिवहन लागत: जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसई) झारखण्ड सरकार के बजट के माध्यम से ट्रांसपोर्टों को सीधे प्रतिपूर्ति करती है। रूपांतरित लागत और प्रबंधन अनुश्रवण एवं मूल्यांकन: भारत सरकार झारखंड सरकार के बजट माध्यम से डी0एस0ई0 के लिए इन फंडों का हस्तान्तरण करते हैं। झारखंड सरकार की व्यवस्था: उपर्युक्त सभी चार घटकों की निकासी जिला स्तर पर झारखंड सरकार के बजट के माध्यम से डीएसई करते हैं।
सामाजिक	आईएवाई	भारत सरकार जिला ग्रामीण विकास एजेंसी को सीधे अपने शेष हस्तान्तरण करता है। झारखण्ड सरकार का हिस्सा राजकोष से डीआरडीए द्वारा निकासी की जाती है। दोनों एक ही बैंक खाते में रखा जाता है। डीडीसी, डीआरडीए बैंक खाता संचालित करते हैं और निधि के व्यवस्थापक हैं। वे योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) के माध्यम से लाभार्थी के खातों में निधि स्थानान्तरण करते हैं।
सामाजिक	टीएससी	भारत सरकार प्रत्येक जिले में, जिला जल एवं स्वच्छता मिशन के बैंक खाते में सीधे अपने हिस्से हस्तान्तरण करते हैं। मिशन के पदेन सचिव जो मिशन के निदेशक हैं, झारखंड सरकार से प्राप्त आवंटन के आधार पर जिला कोषागार से निकासी करते हैं और मिशन के बैंक खाते में रखते हैं।
आर्थिक	पीएमजीएसवाई	एक स्वायत्त एजेंसी के रूप में स्थापित (2004) झारखण्ड राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से फण्ड प्राप्त कर कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईयों को फण्ड उपलब्ध कराती है।

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भित कंडिका 3.1.8.2: पृष्ठ - 151)

मार्च 2012 में डीआईएसई के आंकड़ों के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात

क्रम सं.	प्रखण्ड का नाम	नामांकन	शिक्षक	अनुपात
1	विश्रामपुर	21343	402	53
2	चैनपुर	52115	889	58.62
3	छतरपुर	39483	809	48.80
4	मेदिनीनगर	25575	680	37.61 (38)
5	हैदरनगर	16980	330	51.45
6	हरिहरगंज	18681	319	58.56
7	हुसैनाबाद	36022	632	60
8	लेस्लीगंज	23807	465	51.19
9	मनातु	13281	242	55
10	मूहम्मदगंज	9852	169	58.29
11	नवा बजार	12138	207	58.64
12	नवाडीह बजार	26019	539	48.27
13	पांडु	15047	262	57.43
14	पांडवा	10763	226	47.62
15	पांकी	43395	722	60.10
16	पाटन	31329	537	58.34
17	पीपरा	11396	190	59.98 (60)
18	सतबरवा	18519	328	56.46
19	तरहसी	19025	355	53.59
20	उंटारी रोड	7927	137	57.86

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भित कंडिका 3.1.8.4: पृष्ठ - 153)

विद्यालयों में मौलिक सुविधाओं का विवरण

क्रम संख्या	प्रखण्ड	विद्यालयों की कुल संख्या	बिना पेयजल सुविधा के विद्यालय	बिना शौचालय सुविधा के विद्यालय	बिना बालिका शौचालय सुविधा के विद्यालय	बिना रैम्प सुविधा के विद्यालय	बिना चारदिवारी के विद्यालय	बिना विद्युत सुविधा के विद्यालय
1	सदर (यू)	175	28 (16)	148 (85)	122(70)	120(69)	121(69)	165(94)
2	चैनपुर(आर)	303	35(12)	245 (81)	202(67)	213(70)	272(90)	295(97)
3	सतबरवा (आर)	135	17(15)	105(78)	79(59)	94(70)	111(82)	132(98)
4	लेस्लीगंज(आर)	166	10(6)	136(82)	103(62)	142(86)	144(87)	166(100)
5	पांकी(आर)	289	20(7)	260(90)	156(54)	272(94)	261(90)	285(99)
6	मनातु(आर)	92	06(7)	81(88)	51(55)	57(62)	83(90)	92(100)
7	पाटन(आर)	194	15(8)	166(86)	119(61)	103(53)	175(90)	190(98)
8	विश्रामपुर(आर)	118	03(3)	90(76)	67(57)	106(90)	95(81)	113(96)
9	पांडु(आर)	73	10(14)	63(86)	48(66)	58(79)	70(96)	71(97)
10	छतरपुर(आर)	241	23(10)	199(83)	176(73)	229(95)	191(79)	238(99)
11	हरिहरगंज(आर)	86	01(1)	80(93)	41(48)	51(59)	73(85)	84(98)
12	हुसैनाबाद(यू)	168	13(8)	154(92)	130(77)	95(57)	144(86)	161(96)
13	हैदरनगर(आर)	63	08(13)	48(76)	33(52)	36(57)	55(87)	63(100)
14	मोहम्मदगंज(आर)	40	07(18)	31(78)	24(60)	26(65)	34(85)	40(100)
15	पीपरा(आर)	61	04(7)	46(75)	46(75)	42(69)	56(92)	61(100)
16	नवा बाजार(आर)	69	09(13)	56(81)	37(54)	57(83)	59(86)	66(96)
17	पांडवा (आर)	56	01(2)	47(84)	23(41)	38(68)	47(84)	55(98)
18	नवाडीह बाजार (आर)	170	15(9)	149(88)	106(62)	168(99)	143(84)	168(99)
19	उंटारी रोड (आर)	40	03(8)	32(80)	33(83)	35(88)	32(80)	37(93)
20	तरहसी (आर)	117	09(8)	100(85)	63(54)	77(66)	104(89)	117(100)
मौलिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं (प्रतिशत)		2656	237 (9)	2236 (84)	1659 (62)	2019 (70)	2270 (85)	2599 (98)
मौलिक सुविधाएं उपलब्ध (प्रतिशत)			2419 (91)	420 (16)	997 (38)	637 (30)	386 (15)	56 (02)

स्रोत: जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, एसएसए पलामू - कोष्टक में दर्शाई गई संख्या प्रतिशत में।

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भित कंडिका 3.1.10.3: पृष्ठ - 160)

मूलभूत उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा सुविधा की विवरणी

विविध	सीएच सी	पीएच सी	एचएस सी	अनुमंडल अस्पताल	सदर अस्पताल
कुल स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या	10	21	171	02	01
रक्त संग्रह की सुविधा	02	0	0	02	01
नवजात शिशु देखभाल की सुविधा	08	0	0	02	01
24 X 7 सेवा की सुविधा	08	10	35	02	01
अंतःरोगी सेवा की सुविधा	08	10	0	02	01
एक्स-रे की सुविधा	02	0	0	01	01
अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा	0	0	0	0	01
ईसीजी की सुविधा	0	0	0	0	01
प्रसव देखभाल की सुविधा	0	0	0	01	01
24 घंटे आकस्मिक सेवा की सुविधा	08	10	0	02	01
परिवार नियोजन की सुविधा (ट्यूबकटोमि एवं भासेकटोमि)	01	0	0	02	01
गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु की देखभाल की सुविधा	01	0	0	0	01
शिशुरोग विशेषज्ञों की सुविधा	01	0	0	01	01
शल्य कक्ष की सुविधा	08	0	0	02	01
प्रसवगृह की सुविधा	08	10	35	02	01
मुफ्त दवाई की सुविधा	08	0	0	02	01
बाधा रहित विद्युत प्रवाह की सुविधा	08	0	0	02	01
किराये की भवन में चल रहे केंद्रों की संख्या	0	0	99	0	0
स्वास्थ्य केंद्रों में बेड की संख्या	06	02	01	06	100
24 घंटे जलापूर्ति की सुविधा	08	10	0	0	0

नोट :- उपरोक्त वर्णित सुविधाएँ आईपीएचएस के अनुसार सभी सीएचसी में रहना अनिवार्य।

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भित कंडिका 3.1.10.4: पृष्ठ - 161)

एन0आर0एच0एम0 के अंतर्गत जिला में स्वीकृत बल (स) पदस्थापन (प) की स्थिति की विवरणी

	नियमित चिकित्सक			एएनएम			लैब तकनिशियन			एक्स-रे तकनिशियन			स्टाफ नर्स			फॉर्माशिस्ट			महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता		
	स	प	र	स	प	र	स	प	र	स	प	र	स	प	र	स	प	र	स	प	र
जिलास्तर	26	20	06	6	4	2	3	1	2	2	2	0	8	8	0	2	2	0	0	0	0
सीएचसी स्तर	41	30	11	45	23	22	10	0	10	0	0	0	2	0	2*	10	1	9	20	7	13
पीएचसी स्तर	42	22	20	42	16	26	4	0	4	0	0	0	0	0	0	21	0	21	0	0	0
एचएससी स्तर	0	0	0	146	78	68*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	109	72	37(34)	239	121	118(49)	17	1	16(94)	2	2	0	10	8	2(20)	33	3	30(91)	20	7	13(65)

कुल स्वीकृत पद- 430

कार्यरत -214

रिक्ति -216 (50 प्रतिशत)

परिशिष्ट 3.7

(संदर्भित कंडिका 3.1.13: पृष्ठ - 171)

आईएवाई आवास निर्माण की भौतिक उपलब्धि

श्रेणी	वर्ष	विगत वर्षों की अपूर्ण आवास	निर्माण के लिए ली गई योजना	कुल आवास	अपूर्ण आवास (प्रतिशत)
सामान्य	2009-10	2622	5550	8172	6462 (79)
	2010-11	6462	10433	16895	10597 (63)
	2011-12	10597	3817	14414	4780 (33)
उत्क्रमित	2009-10	1448	1266	2714	1431 (53)
	2010-11	1431	शून्य	1431	शून्य
	2011-12	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
नक्सल प्रभावित सामान्य	2009-10	शून्य	7553	7553	7054 (93)
	2010-11	7054	शून्य	7054	377 (5)
	2011-12	377	शून्य	377	377 (100)
नक्सल प्रभावित उत्क्रमित	2009-10	शून्य	4406	4406	4302 (98)
	2010-11	4302	शून्य	4302	154 (4)
	2011-12	154	शून्य	154	154 (100)

स्रोत: डीआरडीए पलामू का अभिलेख

परिशिष्ट 3.8

(संदर्भित कंडिका 3.1.14: पृष्ठ - 172)

अन्नपूर्णा, बीपीएल, एएवाई एवं अतिरिक्त बीपीएल योजना के अंतर्गत उचित मूल्य दुकान (एफपीएस) द्वारा कम दर्शाए गये खाद्यान की विवरणी

(क्विंटल में)

योजना का नाम	वर्ष	खाद्यान के नाम	एफपीएस को एसएफसी द्वारा वास्तविक रूप से जारी की गई अनाज	एमओ द्वारा संधारित एफपीएस को वास्तविक प्राप्त अनाज	एफपीएस द्वारा कम प्राप्ति	न्यूनतम मूल्य	राशि ₹ में
अन्नपूर्णा	2009-10	चावल	12416.64	10402.50	2014.14	2088	4205524
	2011-12	चावल	5752.55	4184.40	1568.15	2088	3274297
बीपीएल	2009-10	चावल	199037.85	173791.99	25245.86	2088	52713356
	2010-11	चावल	246590.57	219918.72	26671.85	2088	55690822
	2011-12	चावल	273690.23	264521.98	9168.25	2088	19143306
	2009-10	गेहूँ	73020.25	66889.83	6130.42	1526	9355020
	2010-11	गेहूँ	25574.50	23137.20	2437.30	1526	3719320
एएवाई	2009-10	चावल	121102.87	106461.74	14641.13	2088	30570679
	2009-10	गेहूँ	76782.19	69881.04	6901.15	1526	10531155
	2010-11	गेहूँ	30411.20	25766.80	4644.22	1526	7087080
	2010-11	चावल	187320.85	162460.73	24860.12	2088	51907930
अतिरिक्त बीपीएल	2010-11	चावल	57687.72	57110.40	577.32	2088	1205444
	2011-12	चावल	309827.18	213926.00	95901.18	2088	200241664
कुल							44.96 करोड़

(क्विंटल में)

अनाज	एसएफसी द्वारा वास्तविक रूप से एफपीएस को जारी	एमओ द्वारा संधारित एफपीएस को वास्तविक प्राप्त अनाज	एफपीएस द्वारा कम प्राप्ति
चावल	1413426.46	1212778.46	200648.00
गेहूँ	205788.14	185674.87	20113.27

परिशिष्ट 3.9
(संदर्भित कंडिका 3.1.18.1: पृष्ठ - 179)

पीएमजीएसवाई सड़क के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की विवरणी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	स्वीकृत सड़क			पूर्ण सड़क			अपूर्ण सड़क			ग्रामीण बस्तियाँ जिन्हें जोड़ना था	
	सड़क की संख्या	लम्बाई (किमी)	करार मूल्य	सड़क की संख्या	लम्बाई (किमी)	व्यय	सड़क की संख्या	लम्बाई (किमी)	व्यय	1000 से उपर	1000 से नीचे
2000-09	86	385.66	90.21	63	264.38	63.78	23	114.38	15.69	210	12
2009-10	90	279.15	77.14	27	87.30	22.25	63	191.85	31.21	0	177
2010-11	35	160.46	43.39	12	44.50	10.10	23	115.96	11.38	92	0
2011-12	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल	125	439.61	120.53	39	131.80	32.35	86	307.81	42.59	92	177

स्रोत: आरडब्लूडी डिविजन, मेदिनीनगर एवं जेएसआरआरडीए

परिशिष्ट 3.10

(संदर्भित कंडिका 3.1.20.7: पृष्ठ - 187)

31 मार्च 2012 को स्वीकृत एवं कार्यरत बल की स्थिति की विवरणी


		अप्रैल 2009 की स्थिति			31 मार्च 2012 की स्थिति			
पदाधिकारी संवर्ग								
कैडर	स्वीकृत पद	कार्यरत	कमी	कमी प्रतिशत में	स्वीकृत पद	कार्यरत	कमी	कमी प्रतिशत में
पुलिस अधीक्षक	1	1	00	00	1	1	00	00
पुलिस उपाधीक्षक	4	4	00	00	4	02	02	50
निरीक्षक	6	5	01	17	7	7	00	00
उपनिरीक्षक	98	62	36	37	142	79	63	44
सहायक उपनिरीक्षक	141	98	43	30	195	176	19	10
प्रवर परिचारी	1	1	00	00	1	1	00	00
परिचारी	2	1	01	50	2	0	02	100
आरक्षी संवर्ग								
हवलदार	366	216	150	41	426	241	185	43
सिपाही	1652	1357	295	18	1892	1710	182	10
चालक	90	44	46	51	150	88	62	41

स्रोत: कार्यालय पुलिस अधीक्षक, पलामू

परिशिष्ट -4.1

(संदर्भित कंडिका 4.1.2: पृष्ठ - 193)


पशुपालन निदेशालय का संगठनात्मक ढाँचा



परिशिष्ट 4.2

(संशोधित कंडिका 4.1.2: पृष्ठ - 193)

गव्य विकास निदेशालय का संगठनात्मक ढाँचा



परिशिष्ट 4.3

(संदर्भित कंडिका 4.1.7.1: पृष्ठ - 196)

(अ) प. स्वा. एवं उ. सं., कांके रॉची द्वारा विभिन्न टीकाओं के उत्पादन का लक्ष्य एवं उपलब्धि

वर्ष	लक्ष्य (लाख डोज)					उपलब्धि (लाख डोज)							
	एचएस	बी क्यू	एन्थैक्स	आर डी	एस एफ	कुल	एचएस	बी क्यू	एन्थैक्स	आर डी	एस एफ	कुल	प्रतिशत
2007-08	16	11	2	25	0.1	54.10	3.199	4.665	शून्य	शून्य	शून्य	7.86	14.53
2008-09	16	11	2	25	0.1	54.10	1.84	1.14	शून्य	शून्य	शून्य	2.98	5.51
2009-20	16	11	2	25	0.1	54.10	4.951	2.27	शून्य	शून्य	शून्य	7.22	13.35
2010-11	16	11	2	25	0.1	54.10	6.04	5.17	2.00	शून्य	शून्य	13.21	24.42
2011-12	16	11	2	5	0.5	34.50	6.516	6.59	2.50	शून्य	शून्य	15.60	45.22

(स्रोत: प. स्वा. एवं उ. संस्थान कांके)

(ब) टीकाकरण के लक्ष्य एवं उपलब्धि का विवरण

वर्ष	लक्ष्य (लाख डोज)					उपलब्धि (लाख डोज)						
	एचएस	बी क्यू	एन्थैक्स	आर डी	एस एफ	कुल	एचएस	बी क्यू	एन्थैक्स	आर डी	एस एफ	कुल
2007-08	10	10	शून्य	5	0.5	25.5	4.37	3.19	शून्य	शून्य	0.05	7.61
2008-09	10	10	शून्य	5	0.5	25.5	9.21	8.79	शून्य	शून्य	0.05	18.05
2009-10	10	10	शून्य	5	0.5	25.5	5.09	6.54	0.99	1.39	0.01	14.02
2010-11	10	10	शून्य	5	0.5	25.5	7.64	4.64	0.98	0.54	शून्य	13.80
2011-12	15	10	2	5	0.5	32.5	6.51	6.59	2.50	1.00	शून्य	16.60

(स्रोत: पशुपालन निदेशालय)

परिशिष्ट 4.4

(संदर्भित कंडिका 4.1.7.2: पृष्ठ - 201)

स्वीकृत एवं कार्यरत बल की विवरणी

(अ) पशुपालन निदेशालय

वर्गीकृत पद	राज्य स्तर			नमना जाँचित जिले		
	स्वीकृत	कार्यरत बल	कमी (प्रतिशत)	स्वीकृत	कार्यरत बल	कमी (प्रतिशत)
राजपत्रित (वर्ग- II) पशु चिकित्सक	773	524	249(32)	296	218	78 (26)
अराजपत्रित (वर्ग- III)	1362	590	772(57)	525	206	319(61)
अराजपत्रित (वर्ग- IV)	1453	1197	256(18)	484	418	66(14)
कुल	3588	2311	1277(36)	1305	842	463(35)

स्रोत: पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग

(ब) गव्य विकास निदेशालय

वर्गीकृत पद	राज्य स्तर			नमना- जाँचित जिले		
	स्वीकृत	कार्यरत बल	कमी (प्रतिशत)	स्वीकृत	कार्यरत बल	कमी (प्रतिशत)
तकनीकी पदाधिकारी एवं कर्मचारी	160	84	76 (48)	49	23	26 (53)
गैर तकनीकी पदाधिकारी एवं कर्मचारी	136	98	38 (28)	38	21	17 (45)
कुल	296	182	114 (39)	87	44	43(49)

स्रोत: पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग, झारखण्ड सरकार

परिशिष्ट 4.5
(संदर्भित कंडिका 4.1.9: पृष्ठ - 205)
पशुपालन निदेशालय के अन्तर्गत योजनाओं का विवरण

बकरा विकास योजना						
वर्ष	योजना का नाम	योजना	इकाई लागत ₹	आवंटन (करोड़ ₹ में)	व्यय (₹ करोड़ में)	उद्देश्य
2007-08	बकरी पालकों के स्वयं सहायता समूहों के संरचना का सृजन	राज्य योजना	27,130	1.02	0.89	दुमका एवम् रॉची जिलों के बकरी पालकों के स्वयं सहायता समूह को आधारभूत संरचना (375इकाई) की उपलब्धता
2008-09	10 ब्लैक बंगाल बकरियों एवं एक उन्नत नस्ल का बकरा	रा.कृ.वि.यो.	60000	3.65	3.63	बकरा विकास हेतु राज्य में उन्नत नस्ल के बकरा इकाईयों (687) का वितरण
2009-10	10 स्थानीय बकरियों एवं एक ब्लैक बंगाल बकरा	रा.कृ.वि.यो.	18000 और 1100 प्रशिक्षण एवं अनुश्रवण के लिए	0.42	0.33	उन्नत नस्ल के बकरों का पुनः उत्पादन जिससे लाभुकों को ₹ 18,600 प्रतिवर्ष की कमाई हो
2011-12	पॉच ब्लैक बंगाल बकरियों एवं एक ब्लैक बंगाल बकरा राज्य योजना के अंतर्गत	राज्य योजना	22500 और प्रचार प्रसार हेतु 800	4.40	3.83	उन्नत नस्ल की बकरियों का उत्पादन (₹ 11,694 प्रथम वर्ष और ₹ 40,929 दूसरे वर्ष)
कुक्कुट विकास योजना						
2008-09	बैकयाई पौल्ट्री योजना (60 मुर्गी की इकाई)	रा.कृ.वि.यो.	8,000	3.40	3.38	गाँव में अण्डों एवं कुक्कुट मांस के उत्पादन में वृद्धि के साथ कमजोर वर्ग के प्रत्येक लाभुकों को (4793 इकाई) वार्षिक अनुमानित ₹ 0.17 लाख की आमदनी
2010-11	400 ब्रायलर मुर्गियों की इकाई का अनियोजित ग्रामीण महिलाओं में वितरण	रा.कृ.वि.यो.	86,000	1.61	1.03	प्रोटीन युक्त आहार की उपलब्धता एवं ग्रामीणों के आर्थिक हालत में सुधार के साथ 250 इकाईयों की स्थापना द्वारा ₹ 0.43 लाख प्रतिवर्ष की आमदनी
2011-12	-वही-	रा.कृ.वि.यो.	86,000	3.27	3.04	प्रोटीन युक्त आहार की उपलब्धता एवं ग्रामीणों के आर्थिक हालत में सुधार के साथ 760 पालटरी इकाई इकाईयों की स्थापना द्वारा ₹ 0.43 लाख प्रतिवर्ष की आमदनी

सूकर विकास योजना						
2009-10	सूकर विकास योजना उन्नत नस्ल के पुनः उत्पादित सूकर इकाईयों का वितरण	रा.कृ.वि.यो.	30,000 (2नर + 4 मादा)	1.50	1.09	सूकर पालकों एवं सूकर पालन हेतु प्रशिक्षित लाभुकों के बीच टी एण्ड डी नस्ल की सूकर इकाईयों (1006) का वितरण जिसका अनुमानित लाभ ₹ 0.23 लाख प्रतिवर्ष
2010-11	-वही-	रा.कृ.वि.यो.	40,000 (2 नर + 4 मादा) 71,000 (5 नर + 8 मादा) 40,000 (तीन सूकर शेड)	1.80	1.64	-वही- (2नर + 4मादा इकाई के लिए 317, 5नर +8मादा इकाई के लिए 122 और सूकर शेड के लिए 115) लाभ (2 नर + 4 मादा इकाई से ₹ 0.27 लाख, 5 नर + 8 मादा इकाई से ₹ 0.66 लाख और शेड निर्माण इकाई से लाभ आकलित नहीं किया गया)
2011-12	-वही-	रा.कृ.वि.यो.	27,500 (2 नर + 4 मादा)	3.16	2.13	सूकर पालकों या सूकर पालन हेतु प्रशिक्षित लाभुकों के बीच टी एण्ड डी नस्ल की सूकर इकाईयों(1294) का वितरण- अनुमानित 25,880 सूकर बच्चों का प्रथम वर्ष के अंत में उत्पादन

स्रोत: पशुपालन एवं मत्स्य पालन विभाग

परिशिष्ट 4.6

(संदर्भित कंडिका 4.1.9.6 : पृष्ठ - 218)

दुधारू पशु वितरण कार्यक्रम के प्राक्कलित राशि का विवरण

(राशि ₹ में)

वर्ष	दो गाय योजना				मिनी डेयरी (पाँच गाय)				मिनी डेयरी (दस गाय)				
	इकाई लागत	अनुदान		इकाई लागत	कुल	अनुदान		इकाई लागत	कुल	अनुदान		इकाई लागत	कुल
		फेज I	फेज II			फेज I	फेज II			फेज I	फेज II		
2007-08	48910	24460	13530	10930	140825	35225	24475	10750					
2008-09	72000	36000	22750	13250	184000	92000	62000	30000					
2009-10	67000	33500	20250	13250	174000	69600	48100	21500	350000	115500	70950	44550	
2010-12	80760	40380	23690	16690	208400	104200	70520	33680	418800	167520	99760	67760	

(राशि ₹ में)

वर्ष	कामाशियल डेयरी (20 गाय)				मॉडर्न डेयरी (50 गाय)				मॉडर्न डेयरी (100 गाय)				
	इकाई लागत	अनुदान		इकाई लागत	कुल	अनुदान		इकाई लागत फेज I	कुल	अनुदान		इकाई लागत फेज I	कुल
		फेज I	फेज II			फेज I	फेज II			फेज I	फेज II		
2007-08	561340	112268	69344	42924									
2008-09	715000	178750	111250	67500					5450000	1090000	820000	270000	
2009-10	700000	175000	107500	67500					5450000	1090000	820000	270000	
2010-12	837600	209400	124700	84700	2269000	453800	284400	169400					

स्रोत: गव्य विकास निदेशालय

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष का सामान्य, समाजिक एवं आर्थिक (गैर स क्षेत्र) प्रक्षेत्रों का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

परिशिष्ट 4.7

(संदर्भित कंडिका 4.1.9.6: पृष्ठ - 218)

पशु वितरण योजना की स्थिति का विवरण

(संख्या इकाई में)

वर्ष	दो गाय		मिनी डेयरी		मिनी डेयरी		कामशियल डेयरी		मॉर्डन डेयरी (50 गाय)		मॉर्डन डेयरी (100 गाय)				
	लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि		लक्ष्य	उपलब्धि				
		फेज I	फेज II		फेज I	फेज II		फेज I	फेज II		फेज I	फेज II			
2007-08	1067	973	850	96	88	74	-	-	28	28	25	-	-	-	-
2008-09	859	724	486	100	99	85	-	-	58	53	41	-	-	9	8
2009-10	192	192	192	275	261	214	59	56	25	23	19	-	-	-	-
2010-11	575	538	346	229	208	163	72	64	24	21	14	2	1	-	-
कुल	2693	2427	1874	700	656	536	131	120	135	125	99	2	2	9	8

वर्ष	लक्ष्य		उपलब्धि		कमी	
	फेज I	फेज II	फेज I	फेज II	फेज I	फेज II
2007-08	1191	1191	1089	949	102	242
2008-09	1026	1026	884	619	142	407
2009-10	551	551	532	465	19	86
2010-11	902	902	833	578	69	324
कुल	3670	3670	3338	2611	332	1059

स्रोत: नमूना-जांचित जिले

परिशिष्ट 4.8

(संदर्भित कंडिका 4.1.9.9: पृष्ठ - 222)

झारखण्ड डेयरी परियोजना के प्रगामी लक्ष्य एवं उपलब्धि

विवरण	इकाई	2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
आच्छादित होने वाले गाँव	संख्या	130	00	360	111	580	242	850	292
आच्छादित होने वाले दुग्ध उत्पादक	संख्या.	4600	00	11800	715	20850	1368	32450	2212
आच्छादित होने वाले गाँवों में कुल दुग्ध संग्रहण	एलपीडी	8000	00	21000	2500	40000	4230	65000	7330
दूध की बिक्री	एलपीडी	8000	00	21000	1450	36000	2260	58000	5020
दही की बिक्री	एलपीडी	0	00	00	00	4000	00	7000	30
घी की बिक्री	एमटी	11	00	40	00	74	00	129	00

स्रोत: गव्य विकास निदेशालय टिप्पणी : एलपीडी लीटर प्रतिदिन।

परिशिष्ट 4.9
(संदर्भित कंडिका 4.1.10 पृष्ठ - 223)
संयुक्त क्षेत्रीय निदेशालय द्वारा निरीक्षण का विवरण

जिला	स्थापित डेयरी इकाईयों की संख्या			कॉमर्शियल एवं मॉडर्न डायरी इकाई की संख्या		योजनाओं का आर. जे. डी द्वारा निरीक्षण		टिप्पणी
	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	आवश्यक	किया गया	
बोकारो	06	61	27	02	शून्य	10	2	2009-10 में एक बार और 2011-12 में एक बार.
धनबाद	173	104	50	04	03	10	1	2009-10 में कॉमर्शियल डेयरी का एक बार
दुमका	उपलब्ध नहीं	145	20	01	शून्य	10	1	2008-09 के कामर्शियल डेयरी 2009-10 में एक बार
गुमला	04	46	12	01	शून्य	10	1	2008-11 के सभी कॉमर्शियल डेयरी 2010-11 में एक बार
पूर्वी सिंहभूम	227	182	29	02	01	10	1	कॉमर्शियल एवं मॉडर्न डेयरी के लिए 2008-09 में एक बार
लातेहार	164	35	16	शून्य	शून्य	10	1	2008-09 में एक बार
राँची	515	182	317	09	07	10	उपलब्ध नहीं	निरीक्षण किया गया लेकिन कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं किया गया।
देवघर	129	129	55	04	शून्य	10	उपलब्ध नहीं	

स्रोत: नमूना-जाँचित जिले।

परिशिष्ट-5.1

(संदर्भित कंडिका: 5.1.3; पृष्ठ - 233)

ग्रामीण कार्य प्रमंडल गढ़वा के लम्बित अस्थाई अग्रिमों की विवरणी

(राशि ₹ में)

क्रमांक	नाम/सुत्री/त्री	पदनाम	लम्बित अग्रिम राशि	अग्रिमो के अनुमोदन की तिथि/समयावधि (अग्रिमों की संख्या)	अनुमोदित अग्रिम का उद्देश्य	अधिकारियों की वर्तमान स्थिति	अप्रैल 2011 को लंबित अग्रिम की समयावधि	मार्च 2013 तक शेष प्राप्य
1	सुखराम प्रसाद	स. अ.	1054391	जुन 2010 से मार्च 2011 (11 अदद)	मनरेगा, सांसद कोष	31 जूलाई 2011 को सेवा निवृत्त	8 से 17 माह	95319
2	स्व एस एन सिंह	स. अ.	2611407	फरवरी 2008 से मार्च 2010 (23 अदद)	मनरेगा, स्वास्थ्य सांसद कोष, एस.एस.जे.एस .भी.वाई, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना,	अगस्त 2010 को देहांत	20 से 45 माह	1474810
3	डीबी शर्मा	स. अ.	1834352	फरवरी 2007 से मार्च 2010 (29 अदद)	मनरेगा, जिला योजना, विधायक कोष, सुनिश्चित ग्रामीण रोजगार योजना, एस.एस.जे.एस .भी.वाई, मुख्यमंत्री वि. योजना सांसद कोष	जुलाई 2010 में स्थानांतरण	20 से 57 माह	0
4	कमलेश कुमार	स. अ.	145858	जुन 2009 से अगस्त 2009 (02 अदद)	कार्य आरोपित भुगतान	अगस्त 2009 में स्थानांतरण	27 से 29 माह	145858
कुल			5646008					1715807

स अ-सहायक अभियंता, एम. जी. एन. आर. ई. जी. एस.-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, एम.एल.ए. कोष-विधायक कोष, एम.पी.कोष- सांसद कोष, एम. एम. वी. वाई.-मुख्यमंत्री विकास योजना, एन. एफ. एफ. डब्लु. पी.- राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना एस.एस.जे.एस.भी.वाई. सुनिश्चित स्वर्ण जयंती एवं समविकास योजना

परिशिष्ट-5.2

(संदर्भित कंडिका: 5.1.3; पृष्ठ - 233)

ग्रामीण विशेष कार्य प्रमंडल (आर.डी.एस.) गुमला के लम्बित अस्थाई अग्रिमों का ब्यौरा

(राशि ₹ में)

क्रमांक	नाम/सुत्री/त्री	पदनाम	लम्बित अग्रिम राशि (₹ लाख में)	अग्रिमो के अनुमोदन की तिथि/समयावधि (अग्रिमों की संख्या)	अनुमोदित अग्रिम का उद्देश्य	अधिकारियों की वर्तमान स्थिति	अप्रैल 2010 को लंबित अग्रिम की समयावधि	मार्च 2013 तक शेष प्राप्य
1	उमेश प्र. सिन्हा	क.अ.	908182	अप्रैल 2005 से जून 2007 (32 अदद)	एन एफ एफ डब्लू पी, एम एम वाई, एम एल ए, एस.एस.जे.एस.भी.वाई, मनरेगा	आर डी एस डी हजारीबाग में प्रतिनियुक्त	34 से 60 माह	908182
2	श्रध्दानंद सिंह	क.अ.	383770	फरवरी 2008 से मई 2009 (10 अदद)	मनरेगा	आर ई ओ गुमला	11 से 26 माह	0
3	रामेश्वर सिंह	क.अ.	73312	अप्रैल 2005 से फरवरी 2010 (34अदद)	आर एस वी वाई, एन एफ एफ डब्लू पी मनरेगा	वर्तमान	2 से 60 माह	0
4	बनारसी प्र. सिंह	क.अ.	145691	मई 2005 से जुलाई 2008 (24 अदद)	आर एस वी वाई, विधायक कोष, एन एफ एफ डब्लू पी,	सेवानिवृत्त	21 से 59 माह	145691
5	अजय कुमार जायसवाल	क.अ.	83485	2007 से नवंबर 2009(42 1 अदद)	आर एस वी वाई, विधायक कोष,	वर्तमान	5 से 40 माह	83485
6	सावना उराँव	क.अ.	560264	फरवरी 2004 से नवंबर 2006 (05 अदद)	आर एस वी वाई, विधायक कोष, एन एम वाई	एन आर ई पी गुमला	41 से 74 माह	560264
7	महेन्द्र कुमार सिन्हा	क.अ.	1363201	अप्रैल 2005 से जून 2007 (54 अदद)	आर एस वी वाई, विधायक कोष, एन एफ एफ डब्लू पी, एस.एस.जे.एस.भी.वाई, मनरेगा	वर्तमान	36 से 60 माह	1363201
8	रामानुज सिंह	क.अ.	3589	जनवरी 2004 से मार्च 2009 (07 अदद)	विधायक कोष, डब्लू एफ,	वर्तमान	13 से 75 माह	0
9	सिधेश्वर	क.अ.	176167	2004 से	विधायक कोष, डब्लू	बिहार मे	68 से	56915

	प्रसाद			अगस्त 2004 (02 अदद)	एफ,	स्थानांतरण	76 माह	
10	अरविंद कुमार सिंह	क.अ	12704	2006 से दिसंबर 2008 (28 अदद)	आर एस वी वाई, पुलिस	वर्तमान	16 से 52 माह	0
कुल			3710365					3117738

स्रोत:- प्रमंडल द्वारा प्रस्तुत आँकड़े

क.अ.-कनीय अभियंता, मनरेगा- म. गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, एम. एल. ए. फंड - विधायक कोष,
एम. एम. वी. वाई.-मुख्यमंत्री विकास योजना, एन. एफ. एफ. डब्लु. पी.- राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना,
एस.एस.जे.एस.भी.वाई. सुनिश्चित स्वर्ण जयंती एवं समविकास योजना

परिशिष्ट-5.3

(संदर्भित पैराग्राफ: 5.1.4: पृष्ठ - 235)

मार्च 2007 से मई 2011 के दौरान लिया गया अधिक मकान किराया भत्ता की विवरणी

क्रमांक	कार्यालय का नाम	कर्मचारियों की संख्या	देय मकान किराया भत्ता (प्रतिशत)	देय मकान किराया भत्ता	मकान किराया भत्ता देय एवं आहरित (प्रतिशत)	मकान किराया भत्ता देय एवं आहरित	अतिरिक्त मकान किराया भत्ता आहरित
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रखण्ड विकास कार्यालय नामकुम	65	5	2,26,699	15	6,80,102	4,53,403
			10	9,87,906	20	19,75,812	9,87,906
	कुल	65		12,14,605		26,55,914	14,41,309
2	अंचल कार्यालय, नामकुम	33	5	1,83,940	15	5,51,819	3,67,879
			10	6,78,967	20	13,57,930	6,78,963
	कुल	33		8,62,907		19,09,749	10,46,842
3	बाल विकास परियोजना कार्यालय, नामकुम	16	5	1,00,933	15	3,02,,799	2,01,866
			10	5,66,111	20	11,32,222	5,66,111
	कुल	16		6,67,044		14,35,021	7,67,977
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नामकुम	67	5	5,15,614	15	15,46,841	10,31,227
			10	23,40,981	20	46,81,962	23,40,981
	कुल	67		28,56,595		62,28,803	33,72,208
5	बाल विकास परियोजना अधिकारी, रातु	11	10	4,58,906		9,17,812	4,58,906
	कुल	11		4,58,906	20	9,17,812	4,58,906
	कुल योग	192		60,60,057		1,31,47,29	70,87,242

परिशिष्ट-5.4

(संदर्भित पैराग्राफ: 5.1.4.; पृष्ठ - 235)

मार्च 2009 से मई 2011 के दौरान भुगतान किए गये अग्राह्य परिवहन
भत्ता का विवरणी

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	कर्मचारियों की संख्या	भुगतान किया गया परिवहन भत्ता
1	प्रखण्ड विकास कार्यालय, नामकुम	65	6,25,538
कुल		65	6,25,538
2	अंचल कार्यालय, नामकुम	24	3,52,378
कुल		24	3,52,378
3	बाल विकास परियोजना कार्यालय, नामकुम	10	2,95,425
कुल		10	2,95,425
4	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नामकुम	67	8,21,801
कुल		67	8,21,801
5	बाल विकास परियोजना अधिकारी, रातु	11	2,22,876
कुल		11	2,22,876
कुल योग		177	23,18,018

परिशिष्ट-5.5

(संदर्भित कंडिका: 5.2.1; पृष्ठ - 237)

डी0आई0 पाईपों (के-9) के गलत दर विश्लेषण के कारण अधिकाई भुगतान को दर्शाने वाली विवरणी

(राशि ₹ में)

डी0आई0 पाईपों का व्यास	कर और भाड़ा लागत सहित वास्तविक लागत (बीजक)	(बी) पर 10 प्रतिशत अनुमव्य ठेकेदार के लाभ का दर	बी0 ओ0 क्यू0/ एस्टीमेट के अनुसार दर	समायोजन(डी0 पर 15 प्रतिशत अधिक)के अनुसार दर/भुगतान किया गया	10 प्रतिशत ठेकेदार के काम पर उपबंधित अधिकाई दर (ई0 सी0)
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)
200मी0मी0व्यास	1145.00	1259.50	1365.59	1570.00	310.50
250मी0मी0व्यास	1513.00	1664.30	1794.95	2064.00	399.70
300मी0मी0व्यास	1930.00	2123.00	2272.98	2614.00	491.00
350मी0मी0व्यास	2420.00	2662.00	2834.03	3259.00	597.00
400मी0मी0व्यास	2905.00	3195.50	3419.12	3932.00	736.50
450मी0मी0व्यास	3475.00	3822.50	4086.99	4700.00	877.50
600मी0मी0व्यास	5356.00	5891.60	6276.09	7218.00	1326.40
700मी0मी0व्यास	6927.00	7619.70	8128.44	9348.00	1728.30

एस्टीमेट/एग्ग्रीमेंट में उपबंधित डी0 आई0 पाईपों के उच्च दर के कारण अधिकाई भुगतान किया गया

(राशि ₹ में)

डी0आई0 पाईपों का व्यास	एम0बी0 के अनुसार डी0आई0 पाईपों की लम्बाई	अधिकाई दर	अधिकाई भुगतान
200मी0मी0व्यास	995.50	310.50	309103.00
250मी0मी0व्यास	1496.00	399.70	597951.00
300मी0मी0व्यास	6283.50	491.00	3085199.00
350मी0मी0व्यास	6171.00	597.00	3684087.00
400मी0मी0व्यास	2579.00	736.50	1899434.00
450मी0मी0व्यास	7621.50	877.50	6687866.00
600मी0मी0व्यास	4994.50	1326.40	6624705.00
700मी0मी0व्यास	1550.00	1728.30	2678865.00
कुल योग	31691.00	6466.90	25567210.00

परिशिष्ट 5.6

(संदर्भित कंडिका: 5.2.1; पृष्ठ - 237)

डी0आई0 पाईपों के गलत दर विश्लेषण के कारण अधिकाई भुगतान को दर्शाने वाली विवरणी (के-7)

डी0आई0 पाईपों का व्यास	कर और भाड़ा लागत सहित वास्तविक लागत (बीजक)	(बी) पर 10 प्रतिशत अनुमव्य ठेकेदार के लाभ का दर	बी0 ओ0 क्यू0/ एस्टीमेट के अनुसार दर	समायोजन(डी0 पर 15 प्रतिशत अधिक)के अनुसार दर/भुगतान किया गया	10 प्रतिशत ठेकेदार के काम पर उपबंधित अधिकाई दर (ई0 सी0)	अभ्युक्ति
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)	(जी)
100 मी0मी0व्यास	604.00	664.40	616.44	709.00	44.60	यद्यपि ठेकेदार ने डी0आई0 पाईप जिस दर पर खारीदा उसमें भाड़ा लागत सम्मिलित था लेकिन ₹ 13449791 की राशि ठेकेदार को भुगतान किया गया, वह एयीमेंट में सम्मिलित था।
150 मी0मी0व्यास	875.00	962.50	893.08	1027.00	64.50	
250 मी0मी0 व्यास	1803.00	1983.30	1736.99	1998.00	14.70	
300 मी0मी0 व्यास	1652.00	1817.20	2223.82	2557.00	739.80	
350 मी0मी0 व्यास	2079.00	2286.90	2799.92	3220.00	933.10	
400 मी0मी0 व्यास	2492.00	2741.20	3402.58	3913.00	1171.80	
450 मी0मी0 व्यास	2954.00	3249.40	4098.82	4714.00	1464.60	
500 मी0मी0 व्यास	3470.00	3817.00	4889.18	5623.00	1806.00	
600 मी0मी0 व्यास	4570.00	5027.00	6507.88	7484.00	2457.00	

एस्टीमेट मे उपबंधित डी0 आई0 पाईपों के उच्च दर के कारण किया गया अधिकाई भुगतान

राशि ₹ मे

डी0आई0 पाईपों का व्यास	एम0बी0 के अनुसार डी0आई0 पाईपों की लम्बाई	अधिकाई दर	अधिकाई भुगतान
100 मी0मी0व्यास	133155.00	44.60	5938713.00
150 मी0मी0व्यास	48380.00	64.50	3120510.00
250 मी0मी0व्यास	16860.00	14.70	247842.00
300 मी0मी0व्यास	7012.50	739.80	5187848.00
350 मी0मी0व्यास	3729.00	933.10	3479530.00
400 मी0मी0व्यास	181.50	1171.80	212682.00
450 मी0मी0व्यास	352.00	1464.60	515539.00
500 मी0मी0व्यास	27.50	1806.00	49665.00
600 मी0मी0व्यास	49.50	2457.00	121622.00
कुल योग	209747.00		18873951.00

परिशिष्ट 5.7

(संदर्भित कंडिका : 5.2.1; पृष्ठ - 237)

डी.आई. पाईपों (के-9) की भाड़ा लागत के अन्याय-संगत व्यय को दर्शानेवाली विवरणी

(राशि ₹ में)

डी.आई. पाईपों का व्यास	एम.बी. के अनुसार डी.आई. पाईपों की लम्बाई	एम.बी. के अनुसार राशि	एम.बी. के अनुसार 15 प्रतिशत प्रीमियम	एम.बी. के अनुसार भाड़ा लागत पर अधिकाई भुगतान (कॉलम 3+ कॉलम 4)
1	2	3	4	5
200 मी0मी0व्यास	995.50	77391.00	11608.00	89000.00
250 मी0मी0व्यास	1496.00	158696.00	23804.00	182500.00
300 मी0मी0व्यास	6283.50	862285.00	129343.00	991628.00
350 मी0मी0व्यास	6171.00	1199766.00	179965.00	1379731.00
400 मी0मी0व्यास	2579.00	668580.00	100287.00	768867.00
450 मी0मी0व्यास	7621.50	2262518.00	339378.00	2601896.00
600 मी0मी0व्यास	4994.50	2329335.00	349400.00	2678735.00
700 मी0मी0व्यास	1550.00	983243.00	147486.00	1130729.00
कुल योग	31691.00			9823086.00

परिशिष्ट 5.8

(संदर्भित पैराग्राफ: 5.2.1; पृष्ठ - 237)

डी.आई. पाईपों (के-7) की भाड़ा लागत के अन्याय-संगत व्यय को दर्शानेवाली विवरणी

(राशि ₹ में)

डी.आई. पाईपों का व्यास	एम.बी. के अनुसार डी.आई. पाईपों की लम्बाई	एम.बी. के अनुसार राशि	एम.बी. के अनुसार 15 प्रतिशत प्रीमियम	एम.बी. के अनुसार भाड़ा लागत पर अधिकाई भुगतान (कॉलम 3+ कॉलम 4)
1	2	3	4	5
100 मी0मी0व्यास	133155.00	3881468.00	582220.00	4463688.00
150 मी0मी0व्यास	48380.00	2257894.00	338684.00	2596579.00
200 मी0मी0व्यास	24655.00	1917665.00	287649.00	2205316.00
250 मी0मी0व्यास	16860.00	1767292.00	265094.00	2032387.00
300 मी0मी0व्यास	7012.50	962325.00	144349.00	1106674.00
350 मी0मी0व्यास	3729.00	724992.00	108749.00	833741.00
400 मी0मी0व्यास	181.50	47052.00	7058.00	54110.00
450 मी0मी0व्यास	352.00	104495.00	15674.00	120169.00
500 मी0मी0व्यास	27.50	9199.00	1379.00	10578.00
600 मी0मी0व्यास	49.50	23086.00	3463.00	26549.00
कुल योग	234402.00			13449791.00

परिशिष्ट 5.7 एवं परिशिष्ट 5.8 का कुल योग= ₹ 98,23,086 + ₹ 1,34,49,791= ₹ 2,32,72,877