

परिशिष्ट-I

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.6.2)

अमृत परियोजनाओं के विवरण एवं परियोजनाओं की पूर्णता में विलम्ब दर्शाने वाला विवरण

(अ) सीवरेज परियोजनायें

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकायों के नाम	स्वीकृत परियोजना लागत	परियोजना की पात्र लागत	व्यय	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि	जून 2021 तक विलम्ब
अपूर्ण परियोजनायें								
1	नगर निगम, अजमेर	68.21	68.21	63.17	05.04.2017	04.04.2019	प्रगतिरत	27 माह
2	नगर निगम, भरतपुर	79.66	79.66	57.68	28.03.2017	27.03.2019	प्रगतिरत	27 माह
3	आरयूआईडीपी, भीलवाडा	9.95	9.95	5.60	23.08.2017	22.8.2020	प्रगतिरत	10 माह
4	नगर परिषद, भिवाडी	114.31	114.31	104.51	01.06.2016	31.5.2018	प्रगतिरत	37 माह
5	नगर परिषद, बूंदी	100.00	100.00	80.45	01.05.2017	30.4.2019	प्रगतिरत	26 माह
6	नगर परिषद, चितौडगढ़	87.89	82.89	57.65	01.05.2017	30.04.2019	प्रगतिरत	26 माह
7	नगर परिषद, धोलपुर	24.00	15.72	10.70	11.12.2017	10.12.2018	प्रगतिरत	31 माह
8	नगर परिषद, गंगापुरसिटी	99.42	99.42	62.80	28.03.2017	27.03.2019	प्रगतिरत	27 माह
9	नगर परिषद, हिंडौनसिटी	91.64	91.64	80.97	28.03.2017	27.03.2019	प्रगतिरत	27 माह
10	(ii) देलावास एसटीपी	33.95	33.95	0.00	03.03.2020	02.03.2023	प्रगतिरत	-
11	(iii) करतारपुरा नाला	31.59	21.59	0.00	07.07.2018	06.07.2019	प्रगतिरत	24 माह
12	(i) आरयूआईडीपी, कोटा	95.19	95.19	0.00	21.06.2019	19.06.2022	प्रगतिरत	-
13	(ii) यूआईटी, कोटा चरण-1	80.25	79.34	19.17	11.09.2020	10.12.2021	प्रगतिरत	-
14	(iii) यूआईटी, कोटा चरण-2	15.19	13.03	2.79	15.10.2020	15.04.2021	प्रगतिरत	2 माह
15	नगर परिषद, नागौर	62.18	58.68	29.13	17.04.2017	16.04.2019	प्रगतिरत	26 माह
16	आरयूआईडीपी, श्रीगंगानगर	10.00	10.00	1.56	06.01.2017	05.01.2020	प्रगतिरत	18 माह
17	नगर परिषद, सुजानगढ़	100.00	100.00	71.00	07.04.2017	06.04.2019	प्रगतिरत	27 माह
18	आरयूआईडीपी, पाली	10.00	10.00	6.90	02.11.2015	31.10.2018	प्रगतिरत	32 माह
	योग	1113.43	1083.58	654.08				

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (शहरी स्थानीय निकाय तथा नगरीय विकास एवं आवासन)

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकायों के नाम	स्वीकृत परियोजन लागत	परियोजना की पात्र लागत	व्यय	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि	जून 2021 तक विलम्ब
पूर्ण परियोजनायें								
19	यूआईटी, अलवर	67.68	67.68	77.75	01.06.2016	31.05.2018	16.08.20	27 माह
20	नगर परिषद, हनुमानगढ़	6.98	6.98	6.98	19.10.2015	31.03.2017	31.10.17	07 माह
21	नगर निगम, जयपुर (i) एसटीपी आउट फॉल सीवर ब्रह्मपुरी	21.17	21.17	32.92	05.10.2017	04.10.2018	30.04.19	07 माह
22	नगर परिषद, किशनगढ़	100.29	100.29	112.35	30.03.2017	29.03.2019	27.10.20	19 माह
23	आरयूआईडीपी, सवाई माधोपुर	24.00	24.00	16.50	15.06.2017	01.12.2019	16.06.20	07 माह
	योग	220.12	220.12	246.50				
लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जांच की गई परियोजनाये								
अपूर्ण परियोजनायें								
24	नगर परिषद, बारां	85.00	85.00	72.41	01.05.2017	30.04.2019	प्रगतिरत	26 माह
25	नगर निगम, बीकानेर	113.58	113.58	110.56	27.08.2017	26.08.2019	प्रगतिरत	22 माह
26	नगर परिषद, चूरु	98.11	61.11	48.82	27.04.2017	26.04.2019	प्रगतिरत	26 माह
27	नगर परिषद. सीकर-II	71.66	71.66	14.60	11.05.2018	10.05.2020	प्रगतिरत	14 माह
28	नगर निगम, उदयपुर	72.26	72.26	81.00	27.01.2017	28.02.2019	प्रगतिरत	28 माह
29	उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, उदयपुर-II	68.28	68.28	70.00	01.07.2017	30.06.2019	प्रगतिरत	24 माह
	योग	508.89	471.89	397.39				
पूर्ण परियोजनायें								
30	नगर परिषद, ब्यावर	122.87	122.87	112.33	07.04.2017	06.04.2019	24.10.2020	19 माह
31	नगर निगम, जोधपुर	71.78	37.00	37.00	28.12.2016	27.12.2018	18.7.2019	7 माह
32	नगर परिषद, सीकर	109.69	109.69	109.69	01.06.2016	31.05.2018	30.06.2021	37 माह
	योग	304.34	269.56	259.02				
	महायोग	2146.78	2045.15	1556.99				

(ब) जल आपूर्ति परियोजनायें

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकायों के नाम	स्वीकृत परियोजना लागत	परियोजना की पात्र लागत	व्यय	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि	परियोजना में विलम्ब (माह में)
अपूर्ण परियोजनायें								
1	अधि.अभि.पीएचईडी, अजमेर	29.98	29.98	25.06	09.05.2018	18.05.2019	प्रगतिरत	25 माह
2	अधि.अभि.पीएचईडी, अलवर	86.80	86.80	87.00	31.03.2017	09.04.2019	प्रगतिरत	27 माह
3	अधि.अभि.पीएचईडी, भीलवाडा	23.12	23.12	14.57	30.06.2017	09.07.2019	प्रगतिरत	24 माह
4	अधि.अभि.पीएचईडी, भिवाडी	15.07	15.07	12.30	31.03.2017	09.04.2019	प्रगतिरत	27 माह
5	अधि.अभि.पीएचईडी, बूंदी	46.36	40.21	42.98	24.05.2017	02.06.2019	प्रगतिरत	25 माह
6	अधि.अभि.पीएचईडी, चित्तौडगढ़	55.00	55.00	46.26	11.12.2017	20.12.2019	प्रगतिरत	18 माह
7	अधि.अभि.पीएचईडी, धौलपुर	41.67	41.67	25.04	11.12.2017	20.12.2019	प्रगतिरत	18 माह
8	अधि.अभि.पीएचईडी, गंगपुरसिटी	59.81	59.81	45.69	11.12.2017	20.12.2019	प्रगतिरत	18 माह
9	अधि.अभि.पीएचईडी, हिंडौनसिटी	20.57	20.57	18.25	11.12.2017	20.12.2019	प्रगतिरत	18 माह
10	अधि.अभि.पीएचईडी, जयपुर	50.00	50.00	37.19	02.02.2018	11.02.2019	प्रगतिरत	29 माह
11	अधि.अभि.पीएचईडी, कोटा(i)	70.25	70.25	56.46	6.12.2018	15.12.2019	प्रगतिरत	19 माह
12	यूआईटी कोटा (ii)	49.15	49.15	26.33	6.03.2020	27.03.2021	प्रगतिरत	3 माह
13	अधि.अभि.पीएचईडी, नागौर	41.32	41.32	32.85	30.06.2017	09.07.2019	प्रगतिरत	24 माह
14	अधि.अभि.पीएचईडी, सवाई माधोपुर	48.87	48.87	29.77	11.12.2017	20.12.2019	प्रगतिरत	18 माह
	योग	637.97	631.82	499.75				
पूर्ण परियोजनायें								
15	अधि.अभि.पीएचईडी, भरतपुर	49.58	49.58	46.85	11.12.2017	20.12.2019	19.12.19	कोई विलंब नहीं
16	अधि.अभि.पीएचईडी, सुजानगढ़	9.97	9.97	9.16	02.06.2017	11.06.2019	10.06.21	24 माह
	योग	59.55	59.55	56.01				

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (शहरी स्थानीय निकाय तथा नगरीय विकास एवं आवासन)

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकायों के नाम	स्वीकृत परियोजना लागत	परियोजना की पात्र लागत	व्यय	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि	परियोजना में विलम्ब (माह में)
लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जांच की गई परियोजनायें								
अपूर्ण परियोजनायें								
17	अधि.अभि.पीएचईडी, बारां	74.80	74.80	45.91	24.05.2017	02.06.2019	प्रगतिरत	25 माह
18	अधि.अभि.पीएचईडी, बीकानेर	33.90	33.90	23.14	02.02.2018	11.02.2020	प्रगतिरत	17 माह
19	उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, उदयपुर	30.00	30.00	10.00	19.04.2018	25.04.2020	प्रगतिरत	14 माह
20	अधि.अभि.पीएचईडी, झालावाड	68.66	68.66	53.60	18.04.2017	27.04.2019	प्रगतिरत	26 माह
21	अधि.अभि.पीएचईडी, जोधपुर	8.15	8.15	7.32	12.12.2017	21.12.2018	प्रगतिरत	30 माह
	योग	215.51	215.51	139.97				
पूर्ण परियोजनायें								
22	अधि.अभि.पीएचईडी, सीकर	24.28	24.28	27.70	30.12.2016	08.01.2019	31.01.20	13 माह
23	अधि.अभि.पीएचईडी, ब्यावर	28.53	28.53	28.09	30.06.2017	09.07.2019	30.05.19	कोई विलंब नहीं
24	अधि.अभि.पीएचईडी, चुरू	18.16	18.16	17.09	02.06.2017	11.06.2019	15.03.19	कोई विलंब नहीं
	योग	70.97	70.97	72.88				
	महायोग	984	977.85	768.61				

(स) हरित स्थल परियोजनायें

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकायों के नाम	स्वीकृत परियोजना लागत	परियोजना की पात्र लागत	व्यय	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि	परियोजना में विलम्ब (माह में)
अपूर्ण परियोजनायें								
1	नगर परिषद, श्रीगंगानगर	1.16	1.16	0.840	22.07.2019	22.01.2020	प्रगतिरत	17 माह
2	नगर निगम, भरतपुर	1.69	1.69	0.44	05.03.2018	24.11.2018	प्रगतिरत	31 माह
3	नगर परिषद, भीलवाड़ा	1.51	0.40	1.23	09.05.2018	08.11.2018	प्रगतिरत	32 माह
4	नगर परिषद, बूंदी	1.28	0.78	0.80	23.07.2019	22.01.2020	प्रगतिरत	17 माह

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकायों के नाम	स्वीकृत परियोजना लागत	परियोजना की पात्र लागत	व्यय	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि	परियोजना में विलम्ब (माह में)
5	नगर निगम, कोटा	2.17	2.17	1.25	18.10.2017	17.10.2018	प्रगतिरत	32 माह
	योग	7.81	6.2	4.56				
पूर्ण परियोजनायें								
6	यूआईटी, अलवर	2.12	1.33	1.46	25.12.2017	25.06.2018	16.08.20	26 माह
7	नगर निगम, अजमेर	1.50	1.34	1.15	19.12.2017	18.06.2018	31.03.18	कोई विलंब नहीं
8	बीआईडीए, भिवाडी	2.13	2.06	1.78	10.03.2018	09.09.2018	20.03.20	19 माह
9	नगर परिषद, चित्तौडगढ़	1.48	1.48	1.32	26.07.2018	08.11.2018	08.11.18	कोई विलंब नहीं
10	नगर परिषद, धौलपुर	2.33	1.01	1.60	21.03.2018	20.09.2018	28.02.20	17 माह
11	नगर परिषद, गंगापूरसिटी	2.37	1.25	0.930	25.04.2018	24.10.2018	19.03.19	05 माह
12	नगर परिषद, हनुमानगढ़	2.39	2.39	2.39	29.08.2017	28.08.2018	28.08.18	कोई विलंब नहीं
13	नगर परिषद, हिंडौनसिटी	2.50	2.50	2.61	12.12.2018	11.06.2018	09.01.20	19 माह
14	नगर निगम, जयपुर	1.50	1.58	1.73	24.04.2018	30.10.2018	17.04.19	06 माह
15	नगर परिषद, झुंझुनू	1.45	1.29	1.33	01.03.2018	19.09.2018	25.11.19	14 माह
16	नगर परिषद, किशनगढ़	1.72	1.72	1.71	25.06.2018	24.12.2018	24.12.18	कोई विलंब नहीं
17	नगर परिषद, नागौर	1.12	1.12	0.97	11.06.2018	10.12.2018	09.12.18	कोई विलंब नहीं
18	नगर परिषद, पाली	1.80	1.80	2.08	18.12.2017	18.06.2018	31.03.19	09 माह
19	नगर परिषद, सवाई माधोपुर	3.26	3.26	3.48	05.04.2017	04.04.2018	19.03.19	12 माह
20	नगर परिषद, सुजानगढ़	1.20	1.20	1.36	11.07.2018	10.01.2019	30.07.19	07 माह
21	नगर परिषद, टोंक	2.35	1.85	1.96	18.01.2018	17.07.2018	25.03.19	08 माह
	योग	31.22	27.18	27.86				
लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जांच की गई परियोजनायें								
अपूर्ण परियोजनायें								
22	नगर परिषद, बारां	1.20	1.20	0.66	10.06.19	09.12.2019	प्रगतिरत	19 माह
23	जो.वि.प्रा. जोधपुर (iii)	2.39	2.06	1.08	21.03.2020	20.03.2021	प्रगतिरत	3 माह
	योग	3.59	3.26	1.74				

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (शहरी स्थानीय निकाय तथा नगरीय विकास एवं आवासन)

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकायों के नाम	स्वीकृत परियोजना लागत	परियोजना की पात्र लागत	व्यय	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि	परियोजना में विलम्ब (माह में)
पूर्ण परियोजनायें								
24	नगर परिषद, ब्यावर	1.62	1.62	1.71	04.12.2017	03.06.2018	03.10.18	4 माह
25	नगर निगम, बीकानेर	1.81	1.77	1.77	22.3.2018	22.09.2018	10.10.19	13 माह
26	नगर परिषद, चुरू	2.34	1.72	1.99	12.03.2018	11.09.2019	28.02.19	कोई विलंब नहीं
27	नगर परिषद, झालावाड़	2.50	2.50	2.55	20.07.2018	19.01.2019	04/19	3 माह
28	जो.वि.प्रा. जोधपुर (i)	1.77	1.30	1.31	17.08.2019	16.05.2020	11.12.20	7 माह
29	जो.वि.प्रा. जोधपुर (ii)	0.85	0.80	0.80	21.02.2020	20.10.2020	26.11.20	1 माह
30	नगर परिषद, सीकर	2.32	1.83	1.40	04.04.2018	03.10.2018	01.01.20	15 माह
31	नगर निगम, उदयपुर	3.03	2.77	2.78	09.12.2017	08.12.2018	05.11.19	11 माह
	योग	16.24	14.31	14.31				
	महायोग	58.86	50.95	48.47				

(द) जल निकासी परियोजनायें

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकायों के नाम	स्वीकृत परियोजना लागत	परियोजना की पात्र लागत	व्यय	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि	परियोजना में विलम्ब (माह में)
1	नगर परिषद, झुंझुनू	9.99	6.99	7.44	27.08.2017	09.03.2019	20.06.2020	15 माह
	योग	9.99	6.99	7.44				
लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जांच की गई परियोजनायें								
अपूर्ण परियोजनायें								
2	नगर निगम, जोधपुर (i)	13.73	13.73	9.00	07.01.2019	07.01.2020	प्रगतिरत	18 माह
3	नगर निगम, जोधपुर (ii)	30.62	30.62	6.49	07.01.2019	20.03.2021	प्रगतिरत	3 माह
	योग	44.35	44.35	15.49				

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकायों के नाम	स्वीकृत परियोजना लागत	परियोजना की पात्र लागत	व्यय	कार्य प्रारंभ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि	परियोजना में विलम्ब (माह में)
पूर्ण परियोजनायें								
4	नगर परिषद, चुरु	6.08	4.58	4.57	24.07.2017	23.07.2018	23.07.2018	कोई विलंब नहीं
5	नगर परिषद, बारां	1.00	1.00	1.00	23.06.2017	31.03.2018	अंतिम बिल के बकाया के कारण उपलब्ध नहीं	-
6	नगर निगम, उदयपुर	11.50	11.13	11.13	27.01.2017	26.01.2018	24.05.2018	4 माह
	योग	18.58	16.71	16.7				
	महायोग	72.92	68.05	39.63				

परिशिष्ट-II

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.13.1)

अमृत परियोजनाओं में कार्यक्षेत्र में कमी दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	एजेसी	पात्र लागत	संशोधित पात्र लागत	बचत के कारण टिप्पणी
1	सीवरेज	नगर परिषद, धौलपुर	23.72	15.72	सीवर लाइन का क्षेत्र-44.26 किमी, निष्पादित-25.35 किमी
2		नगर परिषद, नागौर	62.18	58.68	भूमि अनुपलब्धता के कारण 2 एमएलडी का एक एसटीपी संभव नहीं था
3		नगर निगम, जयपुर (करतारपुरा नाला)	31.59	21.59	2 एसटीपी की भूमि संवेदक को नहीं सौंपी गई थी, एसटीपी एवं संबद्ध नेटवर्क प्रारंभ नहीं किया जा सका
4		नगर परिषद, चित्तौड़गढ़	87.89	82.89	एसआई से अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता के कारण नेटवर्क के साथ 1 एमएलडी के एक एसटीपी का निष्पादन संभव नहीं है।
5		नगर परिषद, चूरु	98.11	61.11	एसटीपी 1 एवं 2 की भूमि संवेदक को आवंटित की गई किन्तु जन विरोध के कारण कार्य नहीं किया जा सका। 50 किमी का संबद्ध नेटवर्क शुरू नहीं किया जा सका।
		योग	303.49	239.99	
6	हरित स्थल	यूआईटी, अलवर	1.63	1.33	पानी की अनुपलब्धता के कारण, पौधारोपण कार्य संभव नहीं था।
7		नगर निगम, जयपुर	2.05	1.58	भूमि के अतिक्रमण के कारण
8		नगर परिषद, धौलपुर	1.76	1.01	पानी की अनुपलब्धता के कारण
9		नगर परिषद, गंगापुरसिटी	2.25	1.25	भूमि की अनुपलब्धता के कारण, एक उद्यान का कार्य निष्पादित नहीं किया जा सका।
10		नगर परिषद, भीलवाड़ा	1.40	0.40	संवेदक एवं यूएलबी के मध्य विवाद
11		नगर परिषद, बूंदी	1.28	0.78	संबंधित अधिकारी ने अनुमति नहीं दी।
12		नगर परिषद, टोंक	2.35	1.85	नेहरू उद्यान पहले से ही विकसित था।
		योग	12.72	8.20	
13	नाली निकासी	नगर परिषद, चूरु	6.08	4.58	एनओसी की अनुपलब्धता के कारण
14		नगर परिषद, झुंझुनू	9.99	6.99	जन विरोध के कारण कटाई संरचना के साथ एक नाला का कार्य संभव नहीं था।
		योग	16.07	11.57	
		महायोग	332.28	259.76	332.28 (-) 259.76 = 72.52

परिशिष्ट-III

(संदर्भ अनुच्छेद 2.3)

ट्रस्टी बैंक को एनपीएस अंशदान हस्तांतरित नहीं करने के कारण हानि

(राशि ₹ में)

वर्ष	राशि	अवधि वर्ष में	वर्ष 2017-18 के लिए तीनों फंड मैनेजरों की औसत ब्याज दर	ब्याज की हानि
31.03.2017 तक	4,04,45,400	5	9.85	1,99,19,360
2017-18	38,79,611	4	9.85	5,28,567
2018-19	5,26,30,831	3	9.85	1,55,52,411
2019-20	15,41,16,140	2	9.85	3,03,60,880
2020-21	11,78,39,883	1	9.85	1,16,07,228
2020-21 (विविध)	3,99,59,170	1	9.85	39,35,978
	40,88,71,035			8,19,04,424
	₹ 40.89 करोड़			₹ 8.19 करोड़

शब्दकोष	
एएमआरयूटी	अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन
बीएआर	निर्मित क्षेत्र अनुपात
बीएल	बेहतरी शुल्क
सीए	केंद्रीय सहायता
सीसीबीपी	व्यापक क्षमता निर्माण कार्यक्रम
सीआरए	केन्द्रीय अभिलेख रस्वरखाव संस्था
डीओआईटी	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग
डीपीसी	जिला योजना समिति
डीपीसी	विभागीय पदोन्नति समिति
डीपीआर	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन
ईपीएफ	कर्मचारी भविष्य निधि
ईएसआर	उन्नत सेवा जलाशय
जीसीसी	संविदा की सामान्य शर्त
जीएफ एंड एआर	सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम
जीआईएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीपीआरएस	सामान्य पैकेट रेडियो सेवा
एचएमआई	मानव मशीन इंटरफेस
आईईसी	सूचना शिक्षा एवं संचार
आईआरएमए	स्वतंत्र समीक्षा एवं निगरानी संस्था
जेसीटीएसएल	जयपुर शहर परिवहन सेवा लिमिटेड
एलएफएडी	स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग
एलएमसी	लखनऊ नगर निगम
एलएसजीडी	स्वायत्त शासन विभाग
एम कोर्प	नगर निगम
एम काउन्सिल	नगर परिषद
एमओएचयूए	आवास एवं शहरी मामलात मंत्रालय
एमओयूडी	नगरीय विकास मंत्रालय

शब्दकोष	
एमपीसी	महानगर योजना समिति
एनएमएम	राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा नियमावली
एनपीएस	नई पेंशन योजना
एनआरडब्ल्यू	गैर-राजस्व जल
ओ एंड एम	प्रचालन एवं अनुरक्षण
पीडीएमसीज्	परियोजना विकास एवं प्रबंधन सलाहकार
पीएफआरडीए	पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण
पीएचईडी	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
पीएलसी	निर्देशयोग्य तर्क नियंत्रक
पीपीपी	सरकारी निजी कंपनी भागीदारी
पीआरएएन	स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संस्था
पीडब्ल्यूएफ एंड एआर	लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम
आरजीडीपीएस	राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी
आरएमए	राजस्थान नगर पालिका अधिनियम
आरएमएम	राजस्थान नगर पालिका लेखा नियमावली
आरटीयू	दूरस्थ अंतिम स्टेशन इकाइयाँ
आरयूडीएसआईसीओ	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड
आरयूआईडीपी	राजस्थान शहरी अवसंरचना विकास परियोजना
एसएपी	राज्य वार्षिक कार्य योजना
एससीएडीए	पर्यवेक्षी नियंत्रण एवं डाटा अधिग्रहण
एसएफसी	राज्य वित्त आयोग
एसएचपीएससी	राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति
एसएलएज्	सेवा स्तर अनुबंध
एसएलबीज्	सेवा स्तर बेंचमार्क
एसएलआईपी	राज्य स्तरीय सुधार योजना
एसएलएनए	राज्य स्तरीय नोडल अभिकरण
एसएलटीसी	राज्य स्तरीय तकनीकी समिति

शब्दकोष	
एसटीपी	सीवरेज उपचार संयंत्र
टीजी एंड एस	तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता/पर्यवेक्षण
यूसीटीएसएल	उदयपुर शहर परिवहन सेवा लिमिटेड
यूआईटीज्	शहरी सुधार न्यास
यूएलबीज्	शहरी स्थानीय निकाय
एसएलबीज्	सेवा स्तर बेंचमार्क
एसएलआईपी	राज्य स्तरीय सुधार योजना