

परिशिष्ट I

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.3.1)

पंचायती राज संस्थाओं के संविधान में सूचीबद्ध 29 विषयों के हस्तांतरण का विवरण

क्र.सं.	विषय	पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण की स्थिति		
		निधियां	कार्य	कार्मिक
1	कृषि, जिसके अन्तर्गत कृषि विस्तार सम्मिलित है	हाँ	हाँ	हाँ
2	भूमि सुधार, भूमि सुधार का क्रियान्वयन, चकबन्दी और मृदा संरक्षण	हाँ	हाँ	हाँ
3	लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जलग्रहण का विकास	हाँ	हाँ	हाँ
4	पशुपालन, डेयरी और कुक्कुट पालन	नहीं	नहीं	नहीं
5	मत्स्य पालन	हाँ	हाँ	हाँ
6	सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी	हाँ	हाँ	हाँ
7	लघु वन उपज	हाँ	हाँ	हाँ
8	लघु उद्योग, जिसके अन्तर्गत स्वाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी सम्मिलित है	नहीं	हाँ	नहीं
9	स्वादी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग	नहीं	हाँ	नहीं
10	ग्रामीण आवासन	हाँ	हाँ	हाँ
11	पेयजल	हाँ*	हाँ*	हाँ*
12	ईंधन और चारा	हाँ*	हाँ*	हाँ*
13	सड़कें, पुलिया, पुल, घाट, जलमार्ग और अन्य संचार साधन	हाँ*	हाँ*	हाँ*
14	ग्रामीण विद्युतिकरण, जिसके अन्तर्गत विद्युत का वितरण भी सम्मिलित है	नहीं	हाँ	नहीं
15	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	नहीं	हाँ	नहीं
16	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	हाँ	हाँ	हाँ
17	शिक्षा, जिसके अन्तर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी सम्मिलित है	हाँ	हाँ	हाँ
18	तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा	नहीं	हाँ	नहीं
19	प्रौढ और अनौपचारिक शिक्षा	नहीं	हाँ	नहीं
20	पुस्तकालय	नहीं	हाँ	नहीं
21	सांस्कृतिक कार्यक्रम	नहीं	हाँ	नहीं
22	बाजार और मेले	हाँ	हाँ	हाँ
23	स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसके अन्तर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय भी सम्मिलित है	हाँ	हाँ	हाँ
24	परिवार कल्याण	हाँ	हाँ	हाँ
25	महिला एवं बाल विकास	हाँ	हाँ	हाँ
26	समाज कल्याण जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है	हाँ	हाँ	हाँ
27	दुर्बल वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	हाँ	हाँ	हाँ
28	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	हाँ*	हाँ*	हाँ*
29	सामुदायिक सम्पत्तियों का अनुरक्षण	हाँ*	हाँ*	हाँ*

स्रोत: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाएं (सितम्बर 2021 को स्थिति)।

\* हस्तांतरित लेकिन अस्थायी रूप से वापस लिए गए।

परिशिष्ट II

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.5.2.1)

महालेखाकार द्वारा उपलब्ध कराए गए तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए 13 मापदंडों को दर्शाने वाला विवरण

1. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा निर्धारित पहले से मौजूद प्रारूपों के संबंध में निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के प्रतिवेदन के प्रारूप और सामग्री सहित अंकेक्षण की प्रकृति, सीमा और कार्यक्षेत्र महालेखाकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।
2. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के कर्मचारी राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करना जारी रखेंगे और राज्य सरकार उनके वेतन का भुगतान करेगी।
3. महालेखाकार लेखों को तैयार करने और उनकी लेखापरीक्षा में समयबद्धता और गुणवत्ता की निगरानी करेंगे।
4. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, महालेखाकार को सूचित करते हुए लेखापरीक्षा योजना तैयार करेगा जिसमें उन पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के विवरण का उल्लेख होगा जिनकी वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा की जाएगी। महालेखाकार द्वारा नमूना जाँच की जाने वाली इकाइयों का चयन महालेखाकार द्वारा किया जाएगा।
5. महालेखाकार द्वारा की गई नमूना जाँच का प्रतिवेदन संबंधित स्थानीय निकाय के प्रमुख एवं निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को, स्थानीय निकाय द्वारा की गई कार्रवाई पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, महालेखाकार द्वारा इंगित लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर निस्तारण/की गई कार्रवाई का उसी तरह से अनुसरण करेगा जैसे वह अपने प्रतिवेदनों का करता है।
6. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के लेखापरीक्षा दलों की संरचना महालेखाकार एवं निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा पारस्परिक रूप से निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी।
7. महालेखाकार के अधिकारीगण, महालेखाकार के निर्णयानुसार, निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा लेखापरीक्षा के संचालन में तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।
8. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग विवरणियाँ/प्रतिवेदनों को ऐसे प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा जिस पर महालेखाकार एवं निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की परस्पर सहमति हो ताकि लेखापरीक्षा कार्यों की प्रभावी निगरानी की जा सके।
9. धन मूल्य या किसी अन्य मानदंड के अलावा, लेखा परीक्षा के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताएं, विशेष रूप से सिस्टम दोष, नियमों का गंभीर उल्लंघन/विचलन, गबन, धोखाधड़ी आदि की सूचना जब भी वे ध्यान में आये निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा महालेखाकार को आवश्यक सहायक दस्तावेजों सहित अर्ध-शासकीय रूप से दी जाएगी।
10. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा पद्धति और प्रक्रिया भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों/मानकों के अनुसार होगी।
11. पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों और स्थानीय निकायों तथा स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के कर्मचारियों के लिए सभी स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित संस्था द्वारा प्रदान किया जाएगा। पाठ्यक्रम सामग्री अर्थात् लेखापरीक्षा प्रक्रिया, लेखों का प्रमाणीकरण, लेखापरीक्षा मानक आदि निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के परामर्श से भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
12. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, महालेखाकार के परामर्श से स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग में आंतरिक नियंत्रण की एक प्रणाली विकसित करेगा।
13. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार करने, उनकी संवीक्षा करने और जारी करने तथा अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में महालेखाकार दिशा-निर्देश जारी करेंगे।

## परिशिष्ट III

(सन्दर्भ अनुच्छेद: 2.1.6)

बीएडीपी के अंतर्गत संयुक्त भौतिक सत्यापन के लिए चयनित कार्यों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

सेक्टर	कार्यों की कुल संख्या	कुल कार्यों का 20 प्रतिशत	'आइडिया' सॉफ्टवेयर से चयनित कार्यों की संख्या	लेखापरीक्षा दल द्वारा निर्णयात्मक नमूनाकरण के माध्यम से चयनित कार्यों की संख्या (5 प्रतिशत)
<b>श्रीगंगानगर - ब्लॉक अनूपगढ़</b>	<b>282</b>	<b>56.4</b>	<b>65</b>	<b>14</b>
कृषि एवं संबद्ध सेक्टर	59	11.8	12	
शिक्षा	37	7.4	8	
स्वास्थ्य	6	1.2	4	
आधारभूत अवसंरचना-I सड़क, पुल इत्यादि	72	14.4	15	
आधारभूत अवसंरचना-II पेयजल आपूर्ति	72	14.4	15	
सामाजिक सेक्टर	31	6.2	7	
स्लैकूद	5	1	4	
<b>जैसलेमर - ब्लॉक सम</b>	<b>736</b>	<b>147</b>	<b>149</b>	<b>37</b>
कृषि एवं संबद्ध सेक्टर	33	6.6	7	
शिक्षा	82	16.4	17	
स्वास्थ्य	17	3.4	4	
आधारभूत अवसंरचना-I सड़क, पुल इत्यादि	119	23.8	24	
आधारभूत अवसंरचना-II पेयजल आपूर्ति	169	33.8	34	
सामाजिक सेक्टर	316	63	63	
<b>बाड़मेर - ब्लॉक चौहटन</b>	<b>140</b>	<b>28</b>	<b>38</b>	<b>7</b>
कृषि एवं संबद्ध सेक्टर	1	0.2	1	
शिक्षा	45	9	9	
स्वास्थ्य	9	1.8	4	
आधारभूत अवसंरचना-I सड़क, पुल इत्यादि	12	2.4	4	
आधारभूत अवसंरचना-II पेयजल आपूर्ति	62	12.4	13	
सामाजिक सेक्टर	8	1.6	4	
स्लैकूद	3	0.6	3	
<b>बीकानेर - ब्लॉक खाजूवाला</b>	<b>390</b>	<b>78</b>	<b>87</b>	<b>20</b>
कृषि एवं संबद्ध सेक्टर	4	0.8	4	
शिक्षा	100	20	20	
स्वास्थ्य	10	2	4	
आधारभूत अवसंरचना-I सड़क, पुल इत्यादि	89	17.8	18	
आधारभूत अवसंरचना-II पेयजल आपूर्ति	60	12	12	
सामाजिक सेक्टर	123	24.6	25	
स्लैकूद	4	0.8	4	
<b>कुल योग</b>	<b>1548</b>		<b>339</b>	<b>78</b>
<b>चयनित किए गए कार्यों की कुल संख्या</b>			<b>417</b>	
<b>संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान जांच किए गए कार्यों की संख्या</b>			<b>338*</b>	<b>81#</b>
<b>संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान जांच किए गए कार्यों की कुल संख्या</b>			<b>419</b>	

\* सार्वजनिक निर्माण विभाग के असहयोग के कारण चयनित एक बीटी सड़क का सत्यापन नहीं हो सका।

# जैसलेमर (ब्लॉक सम), में 37 कार्यों के स्थान पर 41 कार्यों (अर्थात चार अतिरिक्त कार्य) तथा बाड़मेर (ब्लॉक चौहटन) में सात कार्यों के स्थान पर छह कार्यों (अर्थात एक कम कार्य) का निर्णयात्मक आधार पर भौतिक सत्यापन किया गया। इस प्रकार, निर्णयात्मक नमूनाकरण के आधार पर कुल तीन अतिरिक्त कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया।

परिशिष्ट IV

(सन्दर्भ अनुच्छेद: 2.1.8.1)

बीएडीपी के अंतर्गत मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2019 के अनुसार राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र के गाँवों में मौजूद विभिन्न सेक्टरों के तहत विभिन्न महत्वपूर्ण मापदंडों में गंभीर कमियों का ब्योरा दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	सेक्टर	विभाग	मापदंड	गंभीर कमियों वाले गाँवों की संख्या	कुल सीमावर्ती क्षेत्र के गाँवों में से गंभीर कमियों वाले गाँवों का प्रतिशत
1	कृषि एवं संबद्ध सेक्टर	कृषि विभाग, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग	1 (ii). सरकारी बीज केन्द्रों की उपलब्धता	316	39.25
2			1 (iii). बाजारों की उपलब्धता	662	82.24
3			1 (xii). पशुधन विस्तार सेवाएँ	526	65.34
4			1 (xviii). स्वाद्यान्न भण्डारण के लिए गोदाम	368	45.71
5		पशुपालन एवं डेयरी विभाग	2 (v). पशु चिकित्सा क्लिनिक या अस्पताल	291	36.15
6	आधारभूत अवसंरचना-II (पेयजल आपूर्ति)	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	3 (ii). नल के पानी की उपलब्धता	299	37.14
7			3 (v). नल के पानी के कनेक्शन वाले घर	664	82.48
8			3 (vi). स्वच्छ शौचालय रहित घर	66	8.20
9	आधारभूत अवसंरचना -I सड़क एवं पुल	ग्रामीण विकास विभाग	10 (i). सभी मौसम उपयुक्त सड़कें	6	0.75
10			10 (v). पक्की आंतरिक सड़कें	262	32.55
11	शिक्षा	स्कूल शिक्षा विभाग	11 (i). प्रौढ़ शिक्षा केंद्र	608	75.53
12			11 (ii). उच्च विद्यालय	64	7.95
13			11 (iii). उच्चतर/सीनियर माध्यमिक विद्यालय	118	14.66
14			11 (iv). उच्च प्राथमिक विद्यालय	111	13.79
15			11 (v). प्राथमिक विद्यालय	373	46.34
16			11 (vi). व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र	556	69.07
17		उच्च शिक्षा विभाग	7 (i). डिग्री महाविद्यालय	398	49.44
18	स्वास्थ्य	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	15 (i). पीएचसी, सीएचसी की उपलब्धता	110	13.66
19			15 (ii). जन औषधि केंद्र	606	75.28
20			15 (iii). मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुविधाएँ	548	68.07
21	सामाजिक	नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय	17 (i). सौर/पवन उर्जा	660	81.99
22		पंचायती राज मंत्रालय	18 (i). सी एस सी	231	28.70

क्र.सं.	सेक्टर	विभाग	मापदंड	गंभीर कमियों वाले गाँवों की संख्या	कुल सीमावर्ती क्षेत्र के गाँवों में से गंभीर कमियों वाले गाँवों का प्रतिशत
23		उर्जा मंत्रालय	20 (i). घरेलु उपयोग के लिए बिजली	33	4.10
24		सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	22 (i). लोक परिवहन	69	8.57
25		महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	24 (i). आंगनबाड़ी केंद्र	336	41.74
26		वित्तीय सेवाएँ विभाग	4 (i). ए टी एम	349	43.35
27			4 (ii). बैंक	332	41.24
28			4 (iii). इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ व्यापार संवाददाता	587	72.92
29			भू-संसाधन विभाग	8 (ii). सामुदायिक वर्षा-जल संचय प्रणाली	526
30			8 (iii). वाटर शेड विकास परियोजना	606	75.28
31		डाक विभाग	9 (i). डाकघर/उप-डाकघर की उपलब्धता	145	18.01
32		दूरसंचार विभाग	12 (i). टेलीफोन सेवाओं की उपलब्धता	103	12.80
33			12 (ii). इंटरनेट/ब्रोडबैंड सुविधाएँ	261	32.42
34	खेल	युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	23. मनोरंजन केंद्र	689	85.59

परिशिष्ट V

(सन्दर्भ अनुच्छेद: 2.1.10.1)

बीएडीपी के अंतर्गत 'शून्य' रेखा से 0-10 किलोमीटर के भीतर अवस्थित सीमावर्ती गाँवों/बस्तियों को बाहर रखे जाने का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

जिला/ब्लॉक	'शून्य' रेखा से 0-10 किलोमीटर के भीतर अवस्थित बस्तियों की कुल संख्या (बीएडीपी पोर्टल भारत सरकार के अनुसार)	वर्ष 2016-21 के दौरान बीएडीपी के अंतर्गत सम्पादित कार्यों वाले गाँवों/ बस्तियों की कुल संख्या (आईडब्ल्यूएमएस आंकड़ों के अनुसार)	बीएडीपी के अंतर्गत वर्ष 2016-21 के दौरान कोई कार्य नहीं किए गए गाँवों/बस्तियों की कुल संख्या (आईडब्ल्यूएमएस आंकड़ों के अनुसार)
<b>जिला-बाड़मेर</b>			
चौहटन	28	19	9
धनाऊ	13	10	3
गडरा रोड	58	29	29
रामसर	47	24	23
सेड़वा	37	28	9
<b>कुल</b>	<b>183</b>	<b>110</b>	<b>73</b>
<b>जिला-बीकानेर</b>			
स्वाजूवाला	30	20	10
कोलायत	7	7	0
<b>कुल</b>	<b>37</b>	<b>27</b>	<b>10</b>
<b>जिला-जैसलमेर</b>			
जैसलमेर	31	26	5
सम	113	55	58
<b>कुल</b>	<b>144</b>	<b>81</b>	<b>63</b>
<b>जिला-श्रीगंगानगर</b>			
अनूपगढ़	199	100	99
घडसाना	167	88	79
करनपुर	151	95	56
पदमपुर	36	30	6
रायसिंह नगर	134	85	49
श्रीगंगानगर	108	53	55
श्रीविजयनगर	47	28	19
<b>कुल</b>	<b>842</b>	<b>479</b>	<b>363</b>
<b>कुल योग</b>	<b>1206</b>	<b>697</b>	<b>509</b>

## परिशिष्ट VI

(सन्दर्भ अनुच्छेद: 2.1.10.1)

बीएडीपी के अंतर्गत 'शून्य' रेखा से 0-10 किलोमीटर से बाहर सीमावर्ती गाँवों में किए गए कार्यों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाखों में)

ब्लॉक	'शून्य' रेखा से 0-10 किलोमीटर के भीतर के कार्य			'शून्य' रेखा से 10 किलोमीटर के बाहर के कार्य			कुल कार्य		
	कार्यों की कुल संख्या	वित्तीय स्वीकृति की राशि	व्यय	कार्यों की कुल संख्या	वित्तीय स्वीकृति की राशि	व्यय	कार्यों की कुल संख्या	वित्तीय स्वीकृति की राशि	व्यय
<b>जिला -श्रीगंगानगर</b>									
अनूपगढ़	280	2,827.59	2,495.56	2	8.33	8.32	282	2,835.92	2,503.88
करनपुर	267	2,232.13	1,863.09	7	45.33	43.12	274	2,277.46	1,906.21
गंगानगर	303	2,836.63	2,564.33	7	45.21	45.21	310	2,881.84	2,609.54
घड़साना	282	2,297.20	1,956.77	20	254.94	215.42	302	2,552.14	2,172.19
पदमपुर	81	637.31	622.96	0	0	0	81	637.31	622.96
रायसिंह नगर	210	2,465.70	1,976.17	18	191.61	177.84	228	2,657.31	2,154.01
श्रीविजयनगर	71	523.72	518.46	30	255.91	255.57	101	779.63	774.03
(रिक्त)	0	0	0	3	56.00	49.60	3	56.00	49.60
<b>कुल</b>	<b>1,494</b>	<b>13,820.28</b>	<b>11,997.34</b>	<b>87</b>	<b>857.33</b>	<b>795.08</b>	<b>1,581</b>	<b>14,677.61</b>	<b>12,792.42</b>
<b>जिला -जैसलमेर</b>									
जैसलमेर	453	7,827.10	6,704.44	135	2,518.12	2,159.76	588	10,345.22	8,864.20
सम	607	10,509.23	8,116.50	129	3,057.58	2,348.84	736	13,566.81	10,465.34
<b>कुल</b>	<b>1,060</b>	<b>18,336.33</b>	<b>14,820.94</b>	<b>264</b>	<b>5,575.70</b>	<b>4,508.60</b>	<b>1,324</b>	<b>23,912.03</b>	<b>19,329.54</b>
<b>जिला -बाड़मेर</b>									
गडरारोड़	102	3,082.08	2,166.06	4	55.00	37.77	106	3,137.08	2,203.83
चौहटन	103	1,585.96	1,306.70	37	920.65	759.56	140	2,506.61	2,066.26
धनाऊ	94	1,606.15	1,246.38	8	238.83	205.23	102	1,844.98	1,451.61
बाड़मेर*	0	0	0	16	567.40	376.25	16	567.40	376.25
रामसर	66	1,042.92	774.47	7	99.88	44.26	73	1,142.80	818.73
शिव*	0	0	0	5	210.02	167.24	5	210.02	167.24
सेड़वा	177	2,956.94	2,520.04	14	293.68	208.54	191	3,250.62	2,728.58
<b>कुल</b>	<b>542</b>	<b>10,274.05</b>	<b>8,013.65</b>	<b>91</b>	<b>2,385.46</b>	<b>1,798.85</b>	<b>633</b>	<b>12,659.51</b>	<b>9,812.50</b>
<b>जिला -बीकानेर</b>									
कोलायत	116	2,444.99	1,490.50	85	2,340.32	1,746.01	201	4,785.31	3,236.51
खाजूवाला	159	3,163.81	2,341.85	231	3,644.50	3,025.85	390	6,808.31	5,367.70
लुणकरणसर*	0	0	0	1	2.50	उपलब्ध नहीं	1	2.50	उपलब्ध नहीं
<b>कुल</b>	<b>275</b>	<b>5,608.80</b>	<b>3,832.35</b>	<b>317</b>	<b>5,987.32</b>	<b>4,771.86</b>	<b>592</b>	<b>11,596.12</b>	<b>8,604.21</b>
<b>कुल योग</b>	<b>3,371</b>	<b>48,039.46</b>	<b>38,664.28</b>	<b>759</b>	<b>14,805.81</b>	<b>11,874.39</b>	<b>4,130</b>	<b>62,845.27</b>	<b>50,538.67</b>

टिप्पणी: \* ये सभी गैर-बीएडीपी ब्लॉक हैं।

परिशिष्ट VII

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.1.10.4)

बीएडीपी के अंतर्गत आदर्श गाँवों में उपलब्ध सुविधाओं का ब्योरा दर्शाने वाला विवरण

आधारभूत अवसंरचना	सुविधाएँ	सुविधाओं की उपलब्धता		
		आदर्श गाँव-मिठडाऊ, ब्लॉक-चौहटन, (बाड़मेर)	आदर्श गाँव-18 पी, ब्लॉक-अनूपगढ़, (श्री गंगानगर)	आदर्श गाँव-20 बीडी, ब्लॉक-खाजूवाला, (बीकानेर)
शिक्षा की मूलभूत अवसंरचना	अच्छी शैक्षिक सुविधाएँ	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं बीएडीपी के अंतर्गत निर्मित एक डिजिटल पुस्तकालय अक्रियाशील था। एक अतिरिक्त कक्षा कक्ष वाई-फाई, कंप्यूटर, फर्नीचर, प्रोजेक्टर आदि के साथ सुसज्जित नहीं था और संरचना निष्क्रिय थी।
	अच्छे अध्यापकों की उपलब्धता	उपलब्ध नहीं शिक्षकों की बहुत कमी थी। स्वीकृत 12 पदों के विरुद्ध, आठ शिक्षक उपलब्ध थे तथा विषयाध्यापकों के पद रिक्त पड़े थे।	उपलब्ध नहीं शिक्षकों की बहुत कमी थी। 15 की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध, 10 शिक्षक उपलब्ध थे तथा विषयाध्यापकों के पद रिक्त पड़े थे।	उपलब्ध नहीं शिक्षकों की बहुत कमी थी। 12 की स्वीकृत संख्या के विरुद्ध, 7 शिक्षक उपलब्ध थे तथा विषयाध्यापकों के पद रिक्त पड़े थे।
	मूल्य आधारित शिक्षा के लिए प्रावधान	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
सामाजिक आधारभूत ढांचा	सांस्कृतिक केंद्र	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध यद्यपि इसका अभीष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा था, बल्कि एक भण्डार कक्ष के रूप में काम लिया जा रहा था।
	सामुदायिक केंद्र	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध
	पार्क एवं अन्य मनोरंजन सुविधाएँ	एक पार्क उपलब्ध था।	एक पार्क उपलब्ध था।	एक पार्क उपलब्ध था।
स्वास्थ्य देखभाल	सभी सुविधाओं युक्त उपस्वास्थ्य केंद्र यथा- अल्ट्रासाउंड, एक्स रे, पैथ लेब, सभी प्रकार के टीकाकरण, मातृत्व केंद्र, इनडोर व आउटडोर वार्ड आदि। इनडोर वार्ड में पर्याप्त संख्या में बेड हो सकते हैं।	एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध था, हालाँकि आवश्यक सुविधाओं का अभाव था। यद्यपि, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बीएडीपी के अंतर्गत कुछ उपकरण/औजार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिठडाऊ को आपूर्ति हेतु स्वरीदे थे, हालाँकि वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मिठडाऊ को नहीं भेजे गए थे।	एक उप स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध था, हालाँकि जरूरी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थीं।	एक उप स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध था, हालाँकि जरूरी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं थीं। इसके अलावा, यह 6 ग्राम पंचायतों के उप केंद्रों के साथ-साथ एक एएनएम के अतिरिक्त प्रभार के अंतर्गत था।
स्वास्थ्य देखभाल	चल औषधालय, रोगी वाहन आदि	उपलब्ध नहीं।	उपलब्ध नहीं।	उपलब्ध नहीं।
कृषि	जैविक कृषि	उपलब्ध नहीं।	उपलब्ध नहीं।	उपलब्ध नहीं।
	किसानों के लिए प्रशिक्षण एवं परामर्श	उपलब्ध नहीं।	उपलब्ध नहीं।	उपलब्ध नहीं।



आधारभूत अवसंरचना	सुविधाएँ	सुविधाओं की उपलब्धता		
		आदर्श गाँव-मिठडाऊ, ब्लॉक-चौहटन, (बाड़मेर)	आदर्श गाँव-18 पी, ब्लॉक-अनूपगढ़, (श्री गंगानगर)	आदर्श गाँव-20 बीडी, ब्लॉक-खाजूवाला, (बीकानेर)
पानी की सुविधाएँ	सुरक्षित पेयजल सुविधाएँ शुद्ध पेयजल के लिए गाँव के मध्य में या किसी आस पास के गाँव में मूलभूत अवसंरचना का विकास किया जा सकता है। आस पास के सभी गाँव इस उद्देश्य के लिए पाइप लाइन से जुड़े होने चाहिए ताकि आस पास के सभी गाँवों को सुरक्षित पेयजल मिल सके।	उपलब्ध।	उपलब्ध।	उपलब्ध।
स्वच्छता	सभी गाँव, आदर्श गाँव के साथ साथ आस पास के सभी गाँवों को भी स्वच्छता सुविधाएँ उपलब्ध करवाई जाएंगी।	उपलब्ध।	उपलब्ध।	उपलब्ध।
आर्थिक आधारभूत अवसंरचना	अनाज मंडी	उपलब्ध नहीं।	उपलब्ध नहीं।	उपलब्ध नहीं।
	व्यापार केंद्र	उपलब्ध नहीं।	उपलब्ध नहीं।	उपलब्ध नहीं।
	वित्तीय केंद्र एवं सेवाएँ जैसे बैंक आदि।	उपलब्ध नहीं।	उपलब्ध नहीं।	उपलब्ध नहीं।
	व्यावसायिक अध्ययन और युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण और कारीगरों, कमजोर किसानों आदि को कौशल उन्नयन के माध्यम से क्षमता निर्माण कार्यक्रम, पर्यटन और आतिथ्य आदि में कौशल विकास, महिला समूह पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।	उपलब्ध नहीं।	उपलब्ध नहीं।	भवन उपलब्ध परन्तु अभीष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा।
आर्थिक आधारभूत अवसंरचना	पिछड़ा अगड़ा एकीकरण स्तर की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए क्षेत्र विशेष दृष्टिकोण।	उपलब्ध नहीं।	उपलब्ध नहीं।	उपलब्ध नहीं।
	अन्य कोई आवश्यकता आधारित सुविधाएँ	-	-	-
गतिशीलता/संचार	आदर्श/स्मार्ट गाँव को नजदीकी मुख्य सड़क से और आगे आसपास के सभी गाँवों से सड़कों से जोड़ा जाएगा।	उपलब्ध।	उपलब्ध।	उपलब्ध।
	आदर्श/स्मार्ट गाँव में बीएसएनएल का एक मोबाइल टावर होना चाहिए ताकि यह आसपास के गाँवों में आबादी की जरूरतों को पूरा कर सके।	उपलब्ध।	उपलब्ध नहीं।	उपलब्ध।
	डिजिटलाइजेशन: सूचना प्रौद्योगिकी, सीआईसी केंद्र, आदि।	ई-मित्र सुविधा उपलब्ध।	उपलब्ध नहीं।	उपलब्ध नहीं।
विद्युत	आदर्श गाँव एक उर्जा केंद्र होगा जहाँ नई और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न होगी और आसपास के गाँवों को भी वितरित की जाएगी।	उपलब्ध नहीं।	उपलब्ध नहीं।	उपलब्ध नहीं।

आधारभूत अवसंरचना	सुविधाएँ	सुविधाओं की उपलब्धता		
		आदर्श गाँव-मिठडाऊ, ब्लॉक- चौहटन, (बाड़मेर)	आदर्श गाँव-18 पी, ब्लॉक-अनूपगढ़, (श्री गंगानगर)	आदर्श गाँव-20 बीडी, ब्लॉक-खाजूवाला, (बीकानेर)
आवास	शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों, डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ आदि के लिए घर।	आवासीय क्वार्टर उपलब्ध थे।	आवासीय क्वार्टर उपलब्ध थे।	आवासीय क्वार्टर उपलब्ध थे।
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। गंदे पानी का पुनर्चक्रण। वर्षा जल संग्रहण।		उपलब्ध नहीं।	उपलब्ध नहीं।	उपलब्ध नहीं।

## परिशिष्ट VIII

(सन्दर्भ अनुच्छेद: 2.1.10.5(i))

बीएडीपी के अंतर्गत शिक्षा सेक्टर में चयनित कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान देखी गई कमियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/ दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
क्षतिग्रस्त परिसंपत्ति/मरम्मत की आवश्यकता						
1	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रमजान की गफन में अतिरिक्त कक्षा कक्ष और पानी एवं शौचालय की सुविधा का निर्माण (2018-19/34265)	बाड़मेर चौहटन	ग्राम पंचायत- रमजान की गफन	12.00/ 07-02-2019	12.00 पूर्ण	दीवारों में दरारें पाई गई। पानी की सुविधा नहीं पाई गई।
2	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अरबी की गफन में अतिरिक्त 2 कक्षा कक्ष और पानी एवं शौचालय की सुविधा का निर्माण (2018-19/34266)	बाड़मेर चौहटन	ग्राम पंचायत- रमजान की गफन	17.61/ 07-02-2019	17.61 पूर्ण	दीवारों में दरारें पाई गई। पानी तथा शौचालय की सुविधा नहीं पाई गई।
3	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, नवतला जैतमल में अतिरिक्त कक्षा कक्ष एवं पानी की सुविधा का निर्माण (2019-20/1581)	बाड़मेर चौहटन	ग्राम पंचायत- नवतला जैतमल	6.89/ 01-07-2019	6.89 पूर्ण	दीवारों में दरारें पाई गई।
4	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, शोभाला जैतमल में अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण (2019-20/8203)	बाड़मेर चौहटन	ग्राम पंचायत- शोभाला जैतमल	10.00/ 09-12-2019	0.10 प्रगतिरत	कक्ष का एक दरवाजा टूटा हुआ पाया गया।
5	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, 12 एच में दो कमरे के बरामदे का निर्माण (2017-18/19895)	श्रीगंगानगर अनूपगढ़	ग्राम पंचायत- 12 एच	9.00/ 12-06-2017	9.00 पूर्ण	छत और फर्श में दरारें पाई गई।
6	उच्च प्राथमिक विद्यालय, 6 बीजीएम में चारदीवारी विस्तार कार्य (16-17/21856)	बीकानेर खाजूवाला	ग्राम पंचायत- 40 केवाईडी	12.00/ 01-09-2017	12.00 पूर्ण	चार दीवारी में दरारें पाई गई।
7	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, लम्बापार की चारदीवारी का निर्माण (2017-18/23361)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत- लूनार	8.00/ 01-01-2018	4.00 प्रगतिरत	डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था। चारदीवारी का एक तरफ का हिस्सा क्षतिग्रस्त था। चारदीवारी में मुख्य दरवाजा नहीं लगाया हुआ था।
8	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, धनाना की चारदीवारी का निर्माण (2019-20/12628)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत - धनाना	10.00/ 31-03-2020	10.00 पूर्ण	डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था। चारदीवारी का एक तरफ का हिस्सा क्षतिग्रस्त था।
9	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, 12 केवाईडी में अध्यापक आवास का निर्माण (16-17/19995)	बीकानेर खाजूवाला	ग्राम पंचायत - 17 केवाईडी	7.5/ 12-05-2016	7.5 पूर्ण	फर्श टूटा हुआ था। रेम्प पर अत्यधिक ढलान था जो काफी घातक था। सिडकियों में कांच नहीं पाए गए।
10	राजकीय माध्यमिक विद्यालय रमजान की गफन में विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण (2017-18/23462)	बाड़मेर चौहटन	ग्राम पंचायत - रमजान की गफन	9.00/ 14-02-2019	9.00 पूर्ण	दरारें पाई गई और उपयोग में नहीं आ रही थी।

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/ दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
<b>निष्क्रिय/अक्रियाशील संपत्तियां/निष्फल</b>						
11	राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय शोभाला जैतमल में कम्प्यूटर कक्ष तथा विज्ञान कक्ष का निर्माण (2017-18/23447)	बाड़मेर चौहटन	ग्राम पंचायत- शोभाला जैतमल	18.00/ 12-03-2018	17.73 पूर्ण	विद्यालय में विज्ञान संकाय नहीं हैं, जबकि कक्षों को सामान्य उपयोग में लिया जा रहा है।
12	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नवतला जैतमल में अतिरिक्त कक्षा कक्ष और विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण (2017-18/23408)	बाड़मेर चौहटन	ग्राम पंचायत- नवतला जैतमल	18.00/ 14-02-2018	18 पूर्ण	विद्यालय में विज्ञान संकाय नहीं था।
13	राजकीय माध्यमिक विद्यालय रमजान की गफन में कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण (2017-18/23471)	बाड़मेर चौहटन	ग्राम पंचायत- रमजान की गफन	9.00/ 14-02-2019	9 पूर्ण	दरारें पाई गईं तथा कक्षों का उपयोग नहीं किया जा रहा था।
14	राजकीय माध्यमिक विद्यालय 8 केवाईडी में खेल मैदान का निर्माण (16-17/20797)	बीकानेर स्वाजूवाला	ग्राम पंचायत - 8 केवाईडी	11.50/ 23-12-2016	11.50 पूर्ण	खेल मैदान उपयोग में नहीं आ रहा था और केवल शेड पाया गया तथा मैदान में झाड़ियाँ उग रही थी।
15	राजकीय माध्यमिक विद्यालय 2 केएलडी में अध्यापक आवास निर्माण (17-18/25642)	बीकानेर स्वाजूवाला	ग्राम पंचायत - 2 केएलडी	8.00/ 01-01-2018	8 पूर्ण	आवासों का किसी को आवंटन नहीं किया गया था, और इस प्रकार उपयोग में नहीं आ रहे थे।
16	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 8 केवाईडी में विज्ञान प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय कक्ष का निर्माण कार्य (17-18/25783)	बीकानेर स्वाजूवाला	अतिरिक्त जिला समन्वयक, रमसा	19.64/ 22-01-2018	16.75 पूर्ण	संपत्ति उपयोग में नहीं आ रही पाई गई।
17	राजकीय प्राथमिक विद्यालय 3 पीएचएम में खेल मैदान का निर्माण (19-20/7066)	बीकानेर स्वाजूवाला	ग्राम पंचायत - 7 पीएचएम	15.00/ 22-10-2019	15 पूर्ण	केवल शेड पाया गया तथा ट्रेक नहीं पाया गया।
18	डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण कार्य	बीकानेर स्वाजूवाला	ग्राम पंचायत - 20 बीडी	15.00/ 27-11-2017	14.99 पूर्ण	कम्प्यूटर तथा फर्नीचर बिखरे हुए पड़े हैं और उपयोग में नहीं आ रहे हैं।
19	कक्षा कक्ष, दो हॉल और बरामदा का निर्माण कार्य	बीकानेर स्वाजूवाला	ग्राम पंचायत - 17 केवाईडी	12.00/ 04-01-2019	11.99 पूर्ण	विद्युत कनेक्शन नहीं पाया गया, लाइट फिटिंग सही स्थिति में नहीं है, छत पर पानी निकास के लिए कोई पाइप नहीं पाया गया। सिडकी में कांच नहीं पाए गए।
20	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, 27 बीडी में कम्प्यूटर कक्ष मय बरामदे का निर्माण	बीकानेर स्वाजूवाला	ग्राम पंचायत - 2 केडब्ल्यूएम	7.5/ 12-12-2017	7.47 पूर्ण	कोई विद्युत कनेक्शन नहीं पाया गया। कम्प्यूटर नहीं लगाए गए थे।
21	उच्च माध्यमिक विद्यालय तेजपाला में ई-पुस्तकालय का निर्माण (2018-19/808)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत तेजपाला	10.00/ 11-07-2018	9.69 पूर्ण	ई-पुस्तकालय का उपयोग अभीष्ट उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा था और पुस्तकालय खाली पड़ा था।
22	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, चौहानी में अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण (2016-17/16293)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत - दव	5.00/ 27-10-2016	5 पूर्ण	डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था। अतिरिक्त कक्षा कक्ष उपयोग में नहीं आ रहा था।
23	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, लूनार में पुस्तकालय कक्ष का निर्माण (2017-18/18766)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत - लूनार	12.45/ 01-01-2018	12.45 पूर्ण	पुस्तकालय का अभीष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा था तथा पुस्तकालय खाली पड़ा था।

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/ दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
24	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, स्वाराझंडा, स्वबडेला में अतिरिक्त कक्षा कक्षा का निर्माण (2018-19/29554)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत - हरनाऊ	10.00/ 08-03-2019	10 पूर्ण	डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था। विद्यालय में कोई अध्यापक पदस्थापित नहीं था। इसलिए विद्यालय क्रियाशील नहीं था। पुराना भवन क्षतिग्रस्त था और निर्मित अतिरिक्त कक्षा कक्षा बंद था तथा अभीष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग में नहीं आ रहा था क्योंकि चाबियां किसी निजी व्यक्ति के पास थी।
25	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, मुरार में अतिरिक्त कक्षा कक्षा का निर्माण (2018-19/29557)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत - हरनाऊ	10.00/ 08-03-2019	9.69 पूर्ण	डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था। विद्यालय में कोई अध्यापक पदस्थापित नहीं था। इसलिए विद्यालय क्रियाशील नहीं था। पुराना भवन क्षतिग्रस्त था और निर्मित अतिरिक्त कक्षा कक्षा खाली पड़ा था तथा अभीष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग में नहीं आ रहा था।
26	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रायमला में कम्प्यूटर कक्षा का निर्माण (2017-18/18779)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत - रायमला	9.82/ 26-12-2017	9.82 पूर्ण	कम्प्यूटर कक्षा अनुपयोगी पड़ा था तथा अभीष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग में नहीं आ रहा था। एक कम्प्यूटर कक्षा, एक कला एवं शिल्प और एक पुस्तकालय कक्षा समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में निर्मित थे। इस प्रकार आवश्यकताओं का वास्तविक निर्धारण किए बिना निर्माण कार्यों का दोहराव किया गया था।
<b>परिसंपत्तियों का अभीष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाना/व्यक्तिगत उपयोग</b>						
27	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, 3 पीडब्ल्यूएम में पुस्तकालय का निर्माण (2016-17/12896)	बीकानेर स्वाजुवाला	ग्राम पंचायत - 3 पीडब्ल्यूएम	10.00/ 15-09-2016	10 पूर्ण	पुस्तकालय का उपयोग आवास के रूप में किया जा रहा है। बालकनी टूटी हुई पाई गई थी तथा दरारें भी पाई गई।
28	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, नयातला में 2 अतिरिक्त कक्षा कक्षा का निर्माण (2019-20/12629)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत - हरनाऊ	11.00/ 31-03-2020	11 पूर्ण	डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था। दो अतिरिक्त कक्षा कक्षाओं के विरुद्ध, केवल एक कक्षा कक्षा का निर्माण किया गया। अतिरिक्त कक्षा कक्षा का उपयोग अभीष्ट उद्देश्य के लिए न किया जाकर एक अध्यापक द्वारा आवास के रूप में किया जा रहा था।
29	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कम्प्यूटर मय फर्नीचर की खरीद, 18 पी (2017-18/12406)	श्रीगंगानगर अनूपगढ़	ग्राम पंचायत- 18 पी	5.00/ 07-07-2017	5 पूर्ण	दस कम्प्यूटर के बजाए सात ही पाए गए। एक कम्प्यूटर अध्यापक के घर पर लगाया हुआ पाया गया तथा एक अन्य प्रधानाचार्य के कक्षा में लगाया हुआ पाया गया। वे छात्रों द्वारा उपयोग में नहीं लिए जा रहे थे।
30	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कम्प्यूटर प्रयोगशाला का निर्माण (2018-19/13455)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत - तेजपाला	25.00/ 11-07-2018	24.67 पूर्ण	कम्प्यूटर प्रयोगशाला का उपयोग अभीष्ट उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा था बल्कि अध्यापन

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/ दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
						कार्मिक द्वारा आवास के रूप में किया जा रहा था।
31	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, स्याला मठ में अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण (2017-18/23363)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत - म्याजलार	5.5/ 05-02-2018	5 प्रगतिरत	डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था। निर्मित अतिरिक्त कक्षा कक्ष का उपयोग अभीष्ट उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा था बल्कि किसी अन्य के द्वारा व्यक्तिगत उपयोग में लाया जा रहा था।
32	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, म्याजलार में कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण (2018-19/29458)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत - म्याजलार	9.82/ 08-03-2019	9.82 पूर्ण	डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था। कम्प्यूटर कक्ष का उपयोग अभीष्ट उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा था और भण्डार कक्ष के उपयोग में लाया जा रहा था।
<b>अपूर्ण/अनुचित साईट का चयन</b>						
33	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रायमला में पुस्तकालय कक्ष और छात्रा शौचालय का निर्माण (2019-20/1993)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत - रायमला	13.95/ 26-12-2017	10 प्रगतिरत	साईट पर डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था। भौतिक सत्यापन की दिनांक पर कार्य रुका हुआ था तथा कार्य लम्बे समय से अपूर्ण था।
34	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, स्मैयो की ढाणी, शाहगढ़ चारदीवारी का निर्माण (2018-19/29525)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत - शाहगढ़	5.00/ 08-03-2019	2.5 प्रगतिरत	कार्य पूर्ण नहीं किया गया था तथा प्रगतिरत है।
35	राजकीय प्राथमिक विद्यालय से राठौड़ों का वास, किरत सिंह की ढाणी तक इंटरलॉकिंग स्वरंजा का निर्माण (2018-19/29542)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत - म्याजलार	5.00/ 08-03-2019	5 पूर्ण	डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था। नाली निर्मित नहीं थी। पत्थर चुनाई कार्य नहीं किया गया था और उचित ढाल नहीं दिया गया था। इंटरलॉकिंग स्वरंजा मुख्य सड़क से नहीं जुड़ा हुआ था।
36	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, बलिदाद की बस्ती, धनाना में तीन अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण (2018-19/29475)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत - धनाना	16.50/ 08-03-2019	8.25 प्रगतिरत	तकनीकी स्वीकृति के अनुसार छः दरवाजे होने चाहिए थे जबकि वहां तीन दरवाजे बनाए गए थे।
37	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, धनाना में दो अतिरिक्त कक्षा कक्षों का निर्माण (2018-19/29516)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत - धनाना	10.00/ 08-03-2019	5 प्रगतिरत	डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था। कार्य रुका हुआ था तथा भौतिक सत्यापन की दिनांक को कार्य अपूर्ण था।
<b>निर्माण कार्य विनिर्देशों के अनुरूप नहीं/दोषपूर्ण</b>						
38	अध्यापक आवास निर्माण कार्य, 12 केवाईडी	बीकानेर स्वाजवाला	ग्राम पंचायत- 17 केवाईडी	8/ 22-05-2018	8 पूर्ण	रेम्प पर अत्यधिक ढलान पाया गया तथा टाइलें नहीं थी। सिड़की में कांच नहीं पाए गए।
39	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, लाले की बस्ती, धनाना में अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण (2018-19/29480)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत - धनाना	5.5/ 08-03-2019	5.5 पूर्ण	तकनीकी स्वीकृति के अनुसार एक दरवाजा व तीन सिड़कियाँ होनी चाहिए थी जबकि वहां केवल एक दरवाजा व एक सिड़की बनाई गई थी।

## परिशिष्ट IX

(सन्दर्भ अनुच्छेद : 2.1.10.5(ii))

बीएडीपी के अंतर्गत स्वास्थ्य सेक्टर में चयनित कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई कमियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/ दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
<b>क्षतिग्रस्त/मरम्मत की आवश्यकता</b>						
1	उपस्वास्थ्य केंद्र, लूनार का चारदीवारी निर्माण (2018-19/794)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत-लूनार	8.00/ 30-07-2018	8 पूर्ण	एक तरफ की चारदीवारी क्षतिग्रस्त थी। चारदीवारी पर मुख्य द्वार नहीं लगाया हुआ था।
2	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र(पीएचसी), मिठडाऊ में वार्ड तथा प्रसूति कक्ष का निर्माण (2017-18/13021)	बाड़मेर चौहटन	लोक निर्माण विभाग-चौहटन	30.00/ 30-10-2017	28.12 पूर्ण	छत पर पानी इकट्ठा हो रहा था और जलनिकास कार्यशील नहीं था। डिस्प्ले बोर्ड नहीं पाया गया।
<b>निष्क्रिय/अक्रियाशील/निष्फल</b>						
3	बीओपी कैलाश के नजदीक ग्राम 35- ए, में 10 बेड के वातानुकूलित अस्पताल का निर्माण (2019-20/332)	श्रीगंगानगर अनूपगढ़	कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, अनूपगढ़	30.00/ 28-05-2019	11.23 प्रगतिरत	अस्पताल का उपयोग नहीं हो रहा था।
4	बीओपी कैलाश के नजदीक ग्राम 27- ए में 10 बेड के वातानुकूलित अस्पताल का निर्माण (2019-20/333)	श्रीगंगानगर अनूपगढ़	कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, अनूपगढ़	30.00/ 28-05-2019	23 पूर्ण	अस्पताल बंद पाया गया तथा आमजन के द्वारा उपयोग नहीं हो रहा था। इसका रखरखाव नहीं हो रहा था।
5	उप स्वास्थ्य केंद्र, 18 पी में प्रसूति कक्ष का निर्माण (2017-18/12442)	श्रीगंगानगर अनूपगढ़	ग्राम पंचायत 18 पी	10.00/ 07-07-2017	10 पूर्ण	प्रसूति कक्ष में उपकरण नहीं लगे थे।
6	उपकेन्द्र मय एएनएम क्वार्टर एवं प्रसूति गृह का निर्माण कार्य	बीकानेर खाजूवाला	ग्राम पंचायत-20 बीडी	10.00/ 19-07-2017	10 पूर्ण	भवन बंद था और इसका उपयोग नहीं किया जा रहा था।
7	प्रसूति गृह का निर्माण कार्य 17 केवाईडी	बीकानेर खाजूवाला	ग्राम पंचायत-17 केवाईडी	10.00/ 06-02-2018	10 पूर्ण	दरवाजे और शौचालय टूटे हुए हैं और उपयोग नहीं किया जा रहा है।
8	एएनएम क्वार्टर लूनार का मरम्मत कार्य (2016-17/14876)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत-लूनार	5.00/ 19-10-2016	2.5 प्रगतिरत	डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था। एएनएम क्वार्टर क्षतिग्रस्त व जर्जर हालत में है। क्वार्टर में मरम्मत नहीं की गई थी।
<b>परिसंपत्तियों को अभीष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग में नहीं लाना/निजी उपयोग में लाना</b>						
9	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, म्याजलार में प्रसूति कक्ष का निर्माण (2016-17/14871)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत-म्याजलार	8.00/ 11-11-2016	8 पूर्ण	प्रसूति कक्ष में सीढ़ी/रैंप का निर्माण नहीं किया गया था। प्रसूति कक्ष के सामने निर्माण सामग्री रखी हुई थी। प्रसूति कक्ष का उपयोग स्टोर कक्ष के रूप में किया गया था और अभीष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा था।

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/ दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
10	दो वार्ड का लघु अस्पताल भवन मय एक शीत कक्ष, स्टाफ कार्यालय और चिकित्सा अधिकारी कक्ष मय शौचालय का निर्माण, घोठारु (2017-18/13281)	जैसलमेर सम	स्टेशन कमांडर, सेना, जैसलमेर	30.00/ 28-08-2017	30 पूर्ण	डिस्पले बोर्ड उपलब्ध नहीं था। अस्पताल में कोई चिकित्सक/चिकित्सा स्टाफ नियुक्त नहीं था। भवन का उपयोग अस्पताल के उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा था और इसके बजाय इसका उपयोग सेना के जवानों द्वारा आवासीय उद्देश्य के लिए किया जा रहा था।
11	बचियाचोर में एमआई कक्ष का निर्माण (2020-21/847)	जैसलमेर सम	अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग-II, जैसलमेर	25.00/ 25-06-2020	12.50 प्रगतिरत	डिस्पले बोर्ड उपलब्ध नहीं था। एमआई अस्पताल के कमरे का उपयोग अभीष्ट उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा था क्योंकि कोई चिकित्सालय कर्मचारी पदस्थापित नहीं था।
<b>अपूर्ण/अनुचित साईट का चयन</b>						
12	ग्राम साधेवाला में एमआई कक्ष का निर्माण (2019-20/1958)	जैसलमेर सम	सीमा सुरक्षा बल, उत्तर, जैसलमेर	30.00/ 09-08-2019	12.50 अपूर्ण	साईट पर बीएडीपी का कोई डिस्पले बोर्ड उपलब्ध नहीं था। निरीक्षण के दिनांक को साईट पर कोई निर्माण कार्य प्रगति पर नहीं था। कार्य अपूर्ण था और चाबियां ठेकेदार के पास थी। आगे यह देखा गया कि साईट चयन उचित नहीं था क्योंकि निर्माण जल भराव क्षेत्र में किया गया था और एक नाला निर्माण स्थल की ओर सड़क के नीचे से गुजर रहा था। साथ ही, फ्लिथ लेवल का निर्माण सड़क के लेवल से नीचे था।



## परिशिष्ट X

(सन्दर्भ अनुच्छेद: 2.1.10.5(iii))

बीएडीपी के अंतर्गत कृषि एवं संबद्ध सेक्टर में चयनित कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई कमियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियाँ/मरम्मत की आवश्यकता						
1	पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों का निर्माण, मिठडाऊ (2017-18/13040)	बाड़मेर चौहटन	ग्राम पंचायत-मिठडाऊ	10.00/ 10-10-2017	10 पूर्ण	दीवारों में दरारें आ गई थी। पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था नहीं थी। ट्रेविस स्थापित नहीं किया गया था।
निष्क्रिय/अक्रियाशील संपत्तियाँ/निष्फल						
2	पशु उप केंद्र का निर्माण (2016-17/12889)	बीकानेर स्वाजूवाला	ग्राम पंचायत-2 केएलडी	10.35/ 20-09-2016	10.35 पूर्ण	विजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं था और भवन का उपयोग नहीं किया जा रहा था।
3	पशु उप केंद्र का निर्माण, 34 केवाईडी (2016-17/12900)	बीकानेर स्वाजूवाला	ग्राम पंचायत - 34 केवाईडी	10.35/ 15-09-2016	10.34 पूर्ण	कोई कर्मचारी पदस्थापित नहीं था और इसलिए उप केंद्र का उपयोग नहीं किया जा रहा था।
4	पशु उप केंद्र का निर्माण, आनंदगढ़ (16-17/12956)	बीकानेर स्वाजूवाला	ग्राम पंचायत-आनंदगढ़	10.85/ 20-09-2016	10.80 पूर्ण	वहां कोई कर्मचारी पदस्थापित नहीं है इसलिए उपयोग नहीं किया जा रहा था।
5	पशु उप केंद्र, तेजपाला में कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टर का निर्माण (2018-19/801)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत-तेजपाला	15.00/ 11-07-2018	14.99 पूर्ण	आवासीय क्वार्टर स्त्री पड़ा था।
6	पशु चिकित्सालय, म्याजलार में पशु चिकित्सक और कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टर का निर्माण (2018-19/778)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत - म्याजलार	15.00/ 11-07-2018	15 पूर्ण	डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था। पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक और कर्मचारियों के लिए आवासीय घर स्त्री था और पूर्ण होने के बाद से इसका उपयोग नहीं किया जा रहा था।
7	वाटर कोर्स प्लांटेशन, 7 डीएनडी, धनाना (2016-17/16100)	जैसलमेर सम	डीडीपी ई.गा.न.प. जैसलमेर	9.5/ 15-12-2016	9.5 पूर्ण	डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था। वर्ष 2015 में 20 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया गया था और सितंबर 2019 तक रस्वरस्वाव का कार्य किया गया था। इसके बाद स्त्री वृक्षारोपण का रस्वरस्वाव नहीं किया जा रहा था। फलस्वरूप, अधिकांश पौधे जीवित नहीं रह सके जैसा कि भौतिक सत्यापन में देखा गया है।
8	टीला स्थिरीकरण योजना 0-5 आरडी, लोंगेवाला माइनर, लोंगेवाला (2016-17/16096)	जैसलमेर सम	डीडीपी ई.गा.न.प. जैसलमेर	6.33/ 15-12-2016	6.33 पूर्ण	डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था। वृक्षारोपण की ओर कोई बाड़ नहीं थी और पौधों की सुरक्षा के लिए कोई गार्ड तैनात नहीं किया गया था। वर्ष 2014 में 50 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया गया तथा वर्ष 2017-18 (रस्वरस्वाव के तीसरे वर्ष) तक रस्वरस्वाव किया गया। इसके बाद रस्वरस्वाव नहीं किया जा रहा था। फलस्वरूप अधिकांश पौधे जीवित नहीं रह सके और विलायती बबूल के केवल कुछ छोटे पौधे ही जीवित रहे जैसा कि भौतिक सत्यापन में देखा गया है।

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
9	टीला स्थिरीकरण योजना हुसेन की ढाणी, 25 हेक्टेयर लोंगेवाला (2016-17/16094)	जैसलमेर सम	डीडीपी ई.गा.न.प. जैसलमेर	2.64/ 09-09-2016	2.64 पूर्ण	डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था। वृक्षारोपण की तरफ कोई बाड़ नहीं थी और पौधों की सुरक्षा के लिए कोई गार्ड तैनात नहीं किया गया था। वर्ष 2014 में 60 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया गया तथा वर्ष 2017-18 (रस्वरस्वाव के तीसरे वर्ष) तक रस्वरस्वाव किया गया। इसके बाद रस्वरस्वाव नहीं किया जा रहा था। फलस्वरूप, अधिकांश पौधे जीवित नहीं रह सके और विलायती बबूल के केवल कुछ छोटे पौधे ही जीवित रहे जैसा कि भौतिक सत्यापन में देखा गया है।
10	टीला स्थिरीकरण योजना समदे स्नान की ढाणी, 60 हेक्टेयर, लोंगेवाला (2016-17/16098)	जैसलमेर सम	डीडीपी ई.गा.न.प. जैसलमेर	3.17/ 15-12-2016	3.17 पूर्ण	डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था। वृक्षारोपण की ओर कोई बाड़ नहीं थी और पौधों की सुरक्षा के लिए कोई गार्ड तैनात नहीं किया गया था। वर्ष 2014 में 60 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण का कार्य एवं वर्ष 2017-18 तक रस्वरस्वाव का कार्य किया गया था। इसके बाद वृक्षारोपण का रस्वरस्वाव नहीं किया जा रहा था। फलस्वरूप, अधिकांश पौधे जीवित नहीं रह सके और विलायती बबूल के केवल कुछ छोटे पौधे ही जीवित रहे जैसा कि भौतिक सत्यापन में देखा गया है।
11	डब्ल्यूसी पौधारोपण चक 12 एटीडी, 10 हेक्टेयर, बाँधा (2017-18/31385)	जैसलमेर सम	डीडीपी ई.गा.न.प. जैसलमेर	4.75/ 09-04-2018	4.75 पूर्ण	वर्ष 2016-17 में 10 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य (5000 पौधे) एवं वर्ष 2018-19 तक रस्वरस्वाव कार्य किया गया। इसके बाद स्वाला वृक्षारोपण का रस्वरस्वाव नहीं किया जा रहा था। स्वाला के दोनों ओर के अधिकांश पौधे जीवित नहीं रह सके जैसा कि भौतिक सत्यापन में देखा गया है।
<b>अपूर्ण/अनुचित साईट चयन</b>						
12	वाटर कोर्स का निर्माण एस.एन. 137/24, कुल एलटी 2, मुरब्बा 8 के-बी (2017-18/24224)	श्रीगंगानगर अनूपगढ़	ग्राम पंचायत - 8 केबी	4.78/ 15-12-2017	4.28 पूर्ण	660 फीट में वाटर कोर्स बनने के बाद स्थगन आदेश के कारण कार्य रोक दिया गया था। डिस्प्ले बोर्ड नहीं मिला।
13	जंगली जानवरों के लिए एम्बुलेंस (2019-20/8778)	जैसलमेर सम	डीडीपी जैसलमेर	12.00/ 26-12-2019	0.1 प्रारंभ	एक वाहन निर्मित बोलेरो कैम्पर को 28-07-21 को ₹ 7,92,829 में खरीदा गया था, हालांकि, स्वीकृति के 18 माह बीत जाने के बाद भी इसे वाहन संशोधन द्वारा जंगली जानवरों के लिए एम्बुलेंस के रूप में परिवर्तित किया जाना बाकी था। बीएडीपी के तहत बिना किसी एम्बुलेंस संरचना के वाहन खरीदने की अनुमति नहीं है।
<b>गैर अनुमत कार्य</b>						
14	वाटर कोर्स प्लांटेशन, 1,4,5 एमआरडी 5, घोटारू (2016-17/16079)	जैसलमेर सम	डीडीपी ई.गा.न.प. जैसलमेर	4.75/ 15-12-2016	4.75 पूर्ण	घोटारू, ग्राम पंचायत शाहगढ़ क्षेत्र के लिए इन कार्यों को स्वीकृत दर्शाया गया था, जबकि कार्य ग्राम पंचायत बाँधा में निष्पादित किया गया था जो शून्य रेखा पहली बस्ती से 50 किलोमीटर से बाहर था। इस प्रकार, कार्य अस्वीकार्य था।

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/ दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
15	वर्षा जल संचय संरचना (आरडब्ल्यूएचएस) का निर्माण और स्थापना तथा रस्तरखाव 6 आरएमएम, डिट्टोवाला बांधा। (2018-19/29432)	जैसलमेर सम	डीडीपी ई.गा.न.प. जैसलमेर	25.00/ 09-03-2019	21.05 पूर्ण	<p>जल भंडारण टैंक के पास बाड़ में स्थित बूँद-बूँद पद्धति से बेर व अनार के पौधों को पानी नहर से टैंक में संगृहीत कर दिया जा रहा था।</p> <p>उक्त कार्य में बाड़ लगाने पर व्यय: ₹7,99,053 और उर्वरक पर ₹29,400 का व्यय बीएडीपी के तहत स्वीकार्य नहीं था।</p> <p>आगे, अनार और बेर के पेड़ों से उर्वरक उपचार के बाद भी कोई राजस्व उत्पन्न नहीं हुआ और अनार के फल की फसल खराब हो गई।</p> <p>साथ ही, लगाया हुआ पम्प मरम्मत के अभाव में खराब हो गया था और उक्त सिंचाई कार्य के लिए कोई विद्युत कनेक्शन स्थापित नहीं किया गया था।</p> <p>वन भूमि का क्षेत्रफल (12.5 हेक्टेयर) पहचान योग्य नहीं था क्योंकि कोई बाड़ नहीं लगाई गई थी और आसपास का क्षेत्र अन्य किसानों के मुरब्बों से घिरा हुआ था।</p> <p>आरडब्ल्यूएचएस का निर्माण स्वीकृत किया गया था जबकि वर्ष 2019-20 में जलग्रहण क्षेत्र के बिना एक जल भंडारण टैंक का निर्माण किया गया था।</p> <p>डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।</p>

परिशिष्ट XI

(सन्दर्भ अनुच्छेद: 2.1.10.5(iv)(a))

बीएडीपी के अंतर्गत आधारभूत अवसंरचना-I सेक्टर में चयनित कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई कमियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
<b>क्षतिग्रस्त/मरम्मत की आवश्यकता</b>						
1	सीसी ब्लॉक सड़क का निर्माण, 17 केवाईडी आबादी	बीकानेर स्वाजूवाला	ग्राम पंचायत - 17 केवाईडी	20.00/ 01-01-2018	19.99 पूर्ण	उसड़ें हुए ब्लॉक विभिन्न स्थानों पर पड़े थे और सड़क के किनारे क्षतिग्रस्त भी पाए गए थे।
2	म्याजलार पोछीना सड़क से श्याम सिंह/महा सिंह की ढाणी 1.5 किमी. तक बीटी सड़क का निर्माण (2018-19/29309)	जैसलमेर सम	अधिशारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर	31.50/ 18-01-2019	22.56 पूर्ण	बीटी सड़क का कार्य पूर्ण हो गया था और वह दोष देयता अवधि (डीएलपी) के अंतर्गत था। लेकिन यह देखा गया कि सड़क पर कई गड्ढे थे और विभिन्न जगहों पर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी। रस्तरस्वाव नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा, शोल्डर्स उचित नहीं थे, साइड ढलान नहीं दिया गया था।
3	पोछीना ग्राम से अमर सिंह की ढाणी तक किमी. 0/0 से 5/0 (2017-18/31639)	जैसलमेर सम	अधिशारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर	105.00/ 22-03-2018	104.59 पूर्ण	
4	ए/आर छंगानियों की बस्ती 1 किमी, बीटी सड़क का निर्माण (2019-20/12305)	जैसलमेर सम	अधिशारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर	21.00/ 26-02-2020	16.79 पूर्ण	
5	पन्ने सिंह की ढाणी 2 किमी, बीटी सड़क का निर्माण (2018-19/29302)	जैसलमेर सम	अधिशारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर	42/ 18-01-2019	29.54 पूर्ण	
6	राघवा से कालरा कुआँ तक 3.5 किमी बीटी सड़क का निर्माण (2017-18/23178)	जैसलमेर सम	अधिशारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर	73.50/ 26-12-2017	51.25 पूर्ण	
7	नया केरला से उदय सिंह की ढाणी तक 1.5 किमी बीटी सड़क का निर्माण (2017-18/23186)	जैसलमेर सम	अधिशारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर	31.50/ 26-12-2017	25.14 पूर्ण	सड़क पर कई गड्ढे थे और विभिन्न जगहों पर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी। रस्तरस्वाव नहीं किया जा रहा था। शोल्डर्स उचित नहीं थे, साइड ढलान नहीं दिया गया था।
8	म्याजलार पोछीना सड़क से बिन्जराज का तला 0/0 से 1/250 तक का नवीनीकरण (2017-18/31439)	जैसलमेर सम	अधिशारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर	15.00/ 22-03-2018	11.72 पूर्ण	बीटी सड़क का कार्य पूर्ण हो गया था और वह दोष देयता अवधि (डीएलपी) के अंतर्गत था। लेकिन यह देखा गया कि सड़क पर कई गड्ढे थे और विभिन्न जगहों पर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी। रस्तरस्वाव नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा, शोल्डर्स उचित नहीं थे, साइड ढलान नहीं दिया गया था।
9	मुख्य सड़क से धनाना सड़क 0.50 किमी (2016-17/14848)	जैसलमेर सम	अधिशारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर	13.47/ 11-11-2016	7.77 पूर्ण	सड़क पर कई गड्ढे थे और विभिन्न जगहों पर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी।

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
10	राघवा से कालरा कुआँ की ढाणी तक 3 किमी बीटी सड़क का निर्माण (2016-17/14849)	जैसलमेर सम	अधिशारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर	75.00/ 27-10-2016	58.8 पूर्ण	सड़क पर कई गड्ढे थे और विभिन्न जगहों पर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी।
11	40 आरडी आसुतार सड़क से डीटीएसएम तक 4 किमी बीटी सड़क का निर्माण (2018-19/29243)	जैसलमेर सम	अधिशारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर	84.00/ 18-01-2019	69.68 पूर्ण	बीटी सड़क का कार्य पूर्ण हो गया था और वह दोष देयता अवधि (डीएलपी) के अंतर्गत था। पुलिया डाली गई थी, परन्तु पुलिया की तरफ की सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। सड़क पर कई गड्ढे थे और विभिन्न जगहों पर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी। रस्वरस्वाव नहीं किया जा रहा था।
12	डामर सड़क से सहकारी गोदाम तक सीसी ब्लाक सड़क का निर्माण (16-17/23624)	बीकानेर स्वाजूवाला	ग्राम पंचायत - 25 केवाईडी	14.00/ 02-02-2017	14 पूर्ण	सड़क पर दरारें पाई गईं। डिस्प्ले बोर्ड नहीं मिला।
13	आरडी 11 25 केनाल 3 केजेडी पर पुल निर्माण (16-17/24008)	बीकानेर स्वाजूवाला	ग्राम पंचायत - 22 केवाईडी	15.00/ 17-02-2017	13.8 पूर्ण	
14	वाटर से नई आबादी तक सीसी सड़क का निर्माण, 18पी (2017-18/9934)	श्रीगंगानगर अनूपगढ़	ग्राम पंचायत 18 पी	13.88/ 14-06-2017	13.88 पूर्ण	सड़क पर गड्ढे और दरारें थीं।
15	एच-माइजर से आबादी हिस्स की 11 एच तक स्वरंजा सड़क का निर्माण (2017-18/25139)	श्रीगंगानगर अनूपगढ़	ग्राम पंचायत 12 एच	12.00/ 13-12-2017	12 पूर्ण	स्वरंजा टूटा हुआ पाया गया। डिस्प्ले बोर्ड नहीं मिला।
16	बीटी रिंग सड़क घंटियाली 1 किमी का निर्माण (2018-19/29303)	जैसलमेर सम	अधिशारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर	21.00/ 18-01-2019	15.60 पूर्ण	बीटी सड़क का कार्य पूर्ण हो गया था और वह दोष देयता अवधि (डीएलपी) के अंतर्गत था। सड़क पर कई गड्ढे थे।
17	अहमद की ढाणी, धनाना में इंटरलॉकिंग स्वरंजा का निर्माण (2019-20/1796)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत धनाना	5.00/ 30-07-2019	5 पूर्ण	इंटरलॉकिंग सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और सड़कों के बीच में घास उग आई थी। नाली का निर्माण नहीं किया गया था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
18	पंचायत घर पर सीसी सड़क मय नाली का निर्माण (2019-20/1917)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत हरनाऊ	5.00/ 30-07-2019	5 पूर्ण	सीसी सड़क पर एक्सपेंशन ज्वाइंट नहीं दिए गए थे और इसके परिणामस्वरूप सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और कंक्रीट उखड़ गई थी। नाली का निर्माण नहीं किया गया था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
19	गाड सिंह के घर से उम्मेद सिंह के घर तक इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण (2018-19/791)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत लुनार	15.00/ 30-07-2018	7.50 पूर्ण	इंटरलॉकिंग सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। पत्थर की चिनाई नहीं की गई थी और उचित ढलान भी नहीं दिए गए थे। नाली का निर्माण नहीं किया गया था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
20	मुख्य सड़क से सत्तो की ढाणी तक बीटी सड़क का निर्माण (2016-17/25917)	जैसलमेर सम	अधिशारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर	75.00/ 28-02-2017	48.98 पूर्ण	सड़क पर कई गड्ढे थे और विभिन्न जगहों पर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
21	आसुतार रोड से चक आबादी 9 10 एटीडी आसुतार (2016-17/14862)	जैसलमेर सम	अधिशारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर	137.00/ 27-10-2016	91.62 पूर्ण	सड़क पर कई गड्ढे थे और विभिन्न जगहों पर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी। पुलिया डाली गई थी, लेकिन पुलिया की तरफ की सड़क बुरी

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
						तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। डिस्पले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
22	सीसी ब्लॉक सड़क, राजस्व ग्राम 1 के जे डी (16-17/12897)	बीकानेर स्वाजुवाला	ग्राम पंचायत - 3 पीडब्ल्यूएम	15.00/ 15-09-2016	14.99 पूर्ण	सड़क क्षतिग्रस्त पाई गई और डिस्पले बोर्ड भी नहीं मिला।
23	गोहर का तला से भूरामल की ढाणी तक बीटी सड़क का निर्माण (2016-17/16713)	बाड़मेर चौहटन	पीडब्ल्यूडी-चौहटन	146.97/ 16-11-2016	95.71 पूर्ण	विभिन्न स्थानों पर सड़क टूट गई और शोल्डर्स भी क्षतिग्रस्त पाए गए।
24	सीसी ब्लॉक सड़क का निर्माण, 6 बीडीए मुख्य सड़क से वाटर वर्क्स डिग्गी तक 6 बीडीबी (18-19/32474)	बीकानेर स्वाजुवाला	ग्राम पंचायत - 8 केवाईडी	20.00/ 19-12-2018	20 पूर्ण	सीसी ब्लॉक सड़क के किनारे उखड़कर टूट गए थे और कई जगह पड़े थे।
25	मिठडाऊ में आंतरिक सड़क तथा जल निकासी का निर्माण (2017-18/13057)	बाड़मेर चौहटन	ग्राम पंचायत - मिठडाऊ	36.80/ 10-10-2017	36.80 निर्णयात्मक	निकास नाली मिट्टी से भरी हुई थी, इसलिए नाली का आधा हिस्सा जल निकासी के काम में नहीं आ रहा था। नाली में कहीं-कहीं दरारें पाई गई, नाली में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं थी, नाली सिरे से नहीं जुड़ी है।
26	मुख्य सड़क से कोड़ेचो मेघवालों का पाडा ग्राम पंचायत रमजान की गफन में सीसी सड़क का निर्माण (2017-18/23414)	बाड़मेर चौहटन	ग्राम पंचायत - रमजान की गफन	10.00/ 14-02-2018	10 पूर्ण	कहीं-कहीं कंक्रीट उखड़ गई थी और कई जगह दरारें पड़ गई। डिस्पले बोर्ड भी नहीं मिला।
27	मुख्य सड़क से उपकेन्द्र शोभाला जैतमाल तक सीसी सड़क का निर्माण (2017-18/23418)	बाड़मेर चौहटन	ग्राम पंचायत - शोभाला जैतमाल	9.00/ 24-01-2018	9 पूर्ण	कहीं-कहीं कंक्रीट उखड़ गई थी और कई जगह दरारें पड़ गई। डिस्पले बोर्ड भी नहीं मिला।
28	किशन कुमार के घर से जांगीर सिंह के घर तक सीसी सड़क का निर्माण	बीकानेर स्वाजुवाला	ग्राम पंचायत - 17 केवाईडी	20.00/ 06-02-2018	19.99 पूर्ण	सड़क उखड़ गई है और कई गड्ढे थे।
<b>अपूर्ण तथा अनुचित साईट का चयन</b>						
29	धनाना सड़क से दुल्ले का वास जेकब फ़कीर की ढाणी तक इंटरलॉकिंग स्वरंजा मय नाली का निर्माण (2019-20/1829)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत धनाना	10.00/ 30-07-2019	10 पूर्ण	नाली का निर्माण नहीं किया गया था। इंटरलॉकिंग स्वरंजा सड़क को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया था। डिस्पले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
30	अजीज शाले मोहम्मद का वास, इंटरलॉकिंग स्वरंजा मय नाली का निर्माण (2019-20/1831)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत धनाना	10.00/ 30-07-2019	10 पूर्ण	नाली का निर्माण नहीं किया गया था। इंटरलॉकिंग स्वरंजा सड़क को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया था। डिस्पले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
31	2 जीडीएम 81/51, हमीरों की बस्ती इंटरलॉकिंग स्वरंजा मय नाली का निर्माण (2016-17/15993)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत सम	10.00/ 11-11-2016	9.97 पूर्ण	नाली का निर्माण नहीं किया गया था। इंटरलॉकिंग सड़क कई जगहों पर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। पत्थर की चिनाई नहीं की गई थी और उचित ढलान भी नहीं दिए गए थे। इंटरलॉकिंग सड़क को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया था। डिस्पले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
32	राघवा से कालरा कुआँ तक बीटी सड़क का निर्माण 4 किमी (2018-19/29246)	जैसलमेर सम	अधिशारी अभियंता,	84.00/ 18-01-2019	67.89 पूर्ण	एमबी (पृष्ठ संख्या 98) के अनुसार ₹ 1,09,604 के पुलिया/पुल सड़क पर बनाए गए थे लेकिन पुलिया निर्माण का कार्य नहीं किया गया था। सड़क पर लकीरें थी। बीटी

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
			पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर			सड़क का कार्य पूर्ण हो गया था और सड़क दोष देयता अवधि के अंतर्गत थी। विभिन्न जगहों पर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई और शोल्डर्स टूट गए थे।
33	ग्राम जेस्सिओ से बीओपी जेस्सिओ तक बीटी सड़क का निर्माण (2020-21/844)	जैसलमेर सम	अधिशारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर	40.00/ 25-06-2020	10 प्रगतिरत	बीटी सड़क का कार्य पूरा होने की निर्धारित अवधि यानी 16-12-2020 की समाप्ति के बाद भी अपूर्ण था। ठेकेदार को काम पूरा करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
34	सलूनो की ढाणी मुख्य सड़क से 5 डीएनडी बी धनाना तक इंटरलॉकिंग स्वरंजा मय नाली का निर्माण (2016-17/15991)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत धनाना	10.00/ 19-10-2016	10 पूर्ण	नाली का निर्माण नहीं किया गया था। इंटरलॉकिंग सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। इंटरलॉकिंग स्वरंजा सड़क को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
35	मोमड़ाऊ इंटरलॉकिंग स्वरंजा का निर्माण (2019-20/1913)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत शाहगढ़	5.00/ 09-08-2019	2.5 पूर्ण	नाली का निर्माण नहीं किया गया था। पत्थर की चिनाई नहीं की गई थी और उचित ढलान भी नहीं दी गई थी। इंटरलॉकिंग सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। इंटरलॉकिंग स्वरंजा सड़क को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
36	वीर सिंह की ढाणी से हुकुम सिंह की ढाणी तक इंटरलॉकिंग स्वरंजा मय नाली का निर्माण (2019-20/1923)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत म्याजलार	5.00/ 20-08-2019	3.94 पूर्ण	नाली का निर्माण नहीं किया गया था। पत्थर की चिनाई नहीं की गई थी और उचित ढलान भी नहीं दिए गए थे। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
37	मुख्य सड़क से महावीर की ढाणी मुरब्बा नम्बर 110-63 तक बीटी सड़क का निर्माण 2 किलोमीटर (2019-20/12292)	जैसलमेर सम	अधिशारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर	42.00/ 26-02-2020	11 अपूर्ण	भौतिक सत्यापन के दिन काम बंद था। केवल 900 मीटर सड़क का निर्माण किया गया था और उसके बाद भूमि विवाद के कारण काम रोक दिया गया था जैसा कि सहायक अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
<b>निर्माण विनिर्देश के अनुसार नहीं/ दोषपूर्ण</b>						
38	चक नम्बर 10 केएसआर मुरबा न. 188/01 लीलावती की ढाणी तक बीटी सड़क का निर्माण (2018-19/29312)	जैसलमेर सम	अधिशारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर	42.00/ 18-01-2019	28.90 पूर्ण	एमबी (पृष्ठ संख्या 98) के अनुसार ₹ 1,46,139 के 8 पुलिया/पुल सड़क पर बनाए गए थे लेकिन केवल एक पुलिया के निर्माण का कार्य किया गया था। 2 किमी सड़क के विरुद्ध केवल 1.4 किमी सड़क का निर्माण किया गया था जबकि एमबी के अनुसार 2 किमी सड़क का निर्माण किया गया था। बीटी सड़क का काम दोष देयता अवधि के अंतर्गत था। कई जगहों पर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी और शोल्डर्स टूट गए थे।
39	पदमा राम/लूना राम की ढाणी 10 केएसआर से चक न. 10 केएसआर मुरबा न. 188/01 मेघवालों की ढाणी तक बीटी सड़क का निर्माण 1.0 किमी. (2017-18/23189)	जैसलमेर सम	अधिशारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर	21.00/ 26-12-2017	15.11 पूर्ण	एमबी (पेज नं. 99) के अनुसार राशि ₹ 48,696/- के 2 पुलिया/पुल सड़क पर बनाए गए थे, लेकिन एक पुलिया बनाने का काम किया गया था जिसमें भी मिट्टी भर दी गई थी। सड़क पर कई गड्ढे थे।

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
40	बीटी सड़क का निर्माण रिग रोड से खयालामठ 2 किमी (2018-19/29247)	जैसलमेर सम	अधिशारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर	42.00/ 18-01-2019	33.29 पूर्ण	यह देखा गया कि दो (15 मीटर) पुलिया बिछाई गई थी, हालांकि पुलियों का निर्माण/डिजाइन उचित ढंग से नहीं किया गया था और क्रॉस ड्रेनेज के लिए उचित स्थानों पर नहीं रखा गया था। एक पुलिया मिट्टी से भर गई और अवरुद्ध हो गई और दूसरी भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। शोल्डर्स उचित नहीं थे और साइड ढलान नहीं दिया गया था। बीटी सड़क का कार्य पूर्ण हो गया था और सड़क दोष देयता अवधि के अंतर्गत थी। हालांकि, सड़क पर कई गड्ढे थे और विभिन्न जगहों पर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी। रस्वरस्वाव नहीं किया जा रहा था।
41	चक न. 4.9 एस एल डी मुरबा न. 10/60 प्रेमरतन की ढाणी, अपूर्ण बीटी सड़क का निर्माण (2017-18/23166)	जैसलमेर सम	अधिशारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर	21.00/ 18-01-2019	16.55 पूर्ण	एमबी पेज नं. 97 के अनुसार 3 पुलिया राशि ₹ 54,802 का निर्माण क्रॉस ड्रेनेज के लिए किया गया था, हालांकि वास्तव में केवल एक पुलिया का निर्माण किया गया था जो अवरुद्ध हो गई थी। शोल्डर्स उचित नहीं थे और साइड ढलान नहीं दिया गया था। बीटी सड़क का कार्य पूर्ण हो गया था और सड़क दोष देयता अवधि के अंतर्गत थी। हालांकि, सड़क पर कई गड्ढे थे और विभिन्न जगहों पर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी। रस्वरस्वाव नहीं किया जा रहा था।
42	तनोट से नाथुवाला रोड तक 1 किमी बीटी सड़क का निर्माण (2018-19/29304)	जैसलमेर सम	अधिशारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर	21.00/ 18-01-2019	15.40 पूर्ण	1 किमी सड़क में ₹ 36,535 के चार पुलिया का प्रावधान किया गया था, लेकिन पुलिया का कार्य नहीं किया गया था। साइट पर डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध था लेकिन वह स्थाली था।
43	साधना से 6-7 के एस आर तक सड़क का नवीनीकरण 4 किमी (2018-19/30378)	जैसलमेर सम	अधिशारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर	44.00/ 18-01-2019	42.32 पूर्ण	सड़क के शोल्डर्स का निर्माण उचित ढंग से नहीं किया गया था।
44	चक न. 4.9 एस एल डी मुरबा न. 10/60 प्रेमरतन की ढाणी, बीटी सड़क 1 किमी का निर्माण (2017-18/23189)	जैसलमेर सम	अधिशारी अभियंता, पीडब्ल्यूडी II, जैसलमेर	21.00/ 26-12-2017	15.10 पूर्ण	एमबी पेज नं. 97 के अनुसार राशि ₹ 54,802 के तीन पुलिया का निर्माण क्रॉस ड्रेनेज के लिए किया गया था, हालांकि वास्तव में किसी भी पुलिया का निर्माण नहीं किया गया था। बीटी रोड का कार्य पूर्ण हो गया था और सड़क दोष देयता अवधि के अंतर्गत थी। सड़क पर कई गड्ढे थे और विभिन्न जगहों पर सड़क क्षतिग्रस्त हो गई थी। रस्वरस्वाव नहीं किया जा रहा था। शोल्डर्स उचित नहीं थे और साइड ढलान नहीं दिया गया था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
45	मुख्य सड़क से अटल सेवा केंद्र, शाहगढ़ तक इंटरलॉकिंग स्वरंजा मय नाली का निर्माण (2016-17/15825)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत शाहगढ़	10.00/ 11-11-2016	10 पूर्ण	नाली का निर्माण नहीं किया गया था। पत्थर की चिनाई नहीं की गई थी और उचित ढलान भी नहीं दिए गए थे। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।



## परिशिष्ट XII

(सन्दर्भ अनुच्छेद: 2.1.10.5(iv)(b))

बीएडीपी के अंतर्गत आधारभूत अवसंरचना-II सेक्टर के अंतर्गत चयनित कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान देखी गई कमियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/ दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
<b>क्षतिग्रस्त/मरम्मत की आवश्यकता</b>						
1	पेयजल सुधार ग्रोविटी मुख्य लाइन और आरडब्ल्यूआर 6 केजेडी, गांव 6 केजेडी के लिए पाइपलाइन बिछाने और जोड़ने का कार्य (2016-17/12881)	बीकानेर स्वाजूवाला	अधिशारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (जिला ग्रामीण, ब्लॉक-II) बीकानेर	60.00/ 30-11-2016	45.19 पूर्ण	डिग्गी की दीवार टूट गई और पंप नहीं लगा हुआ था। डिस्प्ले बोर्ड नहीं पाया गया।
2	जल संग्रहण संरचना का निर्माण (2017-18/12295)	श्रीगंगानगर अनूपगढ़	ग्राम पंचायत - 18 पी	3.06/ 07-07-2017	3.06 पूर्ण	जल संचयन संरचना में दरारें पाई गई हैं।
3	50 किलो लीटर जीएलआर का निर्माण और चालू करना और असुतार से बंधू की ढाणी, डिक्टोवाला, बांधा तक पाइपलाइन उपलब्ध कराना, बिछाना और जोड़ना (2019-20/8745)	जैसलमेर / सम	कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (जिला), जैसलमेर	10.00/ 26-12-2019	6.84 पूर्ण	प्लिंथ संरक्षण स्वराब था और बुरी तरह क्षतिग्रस्त था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
4	हरडा गांव के पास ट्यूबवेल, सीडब्ल्यूटी, पाइपलाइन, जीएलआर/सीडब्ल्यूआर का निर्माण और चालू करना (2018-19/1706)	जैसलमेर / सम	कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (जिला), जैसलमेर	30.00/ 11-7-2018	24 प्रगतिरत	प्लिंथ संरक्षण क्षतिग्रस्त हो गया था। सीडब्ल्यूआर में जल रिसाव था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
5	हाजी बसाया की ढाणी, लूणार में जलापूर्ति की व्यवस्था का प्रस्ताव (2019-20/12316)	जैसलमेर / सम	कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (शहर), जैसलमेर	17.00/ 26-2-2020	12.09 पूर्ण	प्लिंथ संरक्षण स्वराब और क्षतिग्रस्त था। पानी के नल टूट गए।
6	इसे की ढाणी-डाबरी, लूणार में जलापूर्ति की व्यवस्था का प्रस्ताव (2019-20/12318)	जैसलमेर / सम	कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (शहर), जैसलमेर	15.00/ 26-2-2020	10.76 पूर्ण	
7	भवारू भील की ढाणी, पुंजाराम भील केडी में जीएलआर और पाइपलाइन का निर्माण और 4 डीटीएम शाहगढ़ में डिग्गी का निर्माण (2017-18/22711)	जैसलमेर / सम	कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (जिला), जैसलमेर	35.00/ 26-02-2018	29.72 पूर्ण	4 डीटीएम और भस्वरे की ढाणी पर निर्मित डिग्गियां क्षतिग्रस्त थीं। भस्वरे की ढाणी में नहर से जुड़ी पाइप लाइन नहर में ऊंचाई पर थी और डिग्गी में पानी ठीक से नहीं पहुंच रहा था। जीएलआर क्रियाशील नहीं था। ग्राम पंचायत शाहगढ़ क्षेत्र के लिए कार्यों को स्वीकृत दिखाया गया था जबकि कार्यों का निर्माण वास्तव में ग्राम पंचायत बांधा में किया गया था जो कि शून्य रेखा प्रथम बस्ती से 50 किलोमीटर से अधिक दूर था। आवासीय क्वार्टर 40 आरडी पर निर्मित नहीं पाया गया। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/ दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
8	ग्राम पंचायत हरनाऊ, तनोट, नेतसी, सुल्ताना और जवाहरनगर में तत्काल जलापूर्ति बहाल करने के लिए सीमा क्षेत्र में विभिन्न एचडब्ल्यू के लिए दो वाहन सहित ट्रॉली माउंटेड लोअरिंग मशीन की आपूर्ति (2016-17/15354)	जैसलमेर / सम	कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (जिला), जैसलमेर	60.00/ 27-10-2016	45.19 पूर्ण	यद्यपि वाहन सहित 2 ट्रॉली माउंटेड लोअरिंग मशीन स्वरीदी गई थी तथापि वाहन पर चालक पदस्थापित नहीं था और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा वाहन चलाया जा रहा था। एक लोअरिंग मशीन मरम्मत कार्य की आवश्यकता के कारण क्रियाशील नहीं थी और दूसरी मशीन उसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा काम के लिए तनोट की तरफ भेजी गई थी। वाहन की लॉगबुक उपलब्ध नहीं कराई गई। वाहन सहित ट्रॉली माउंटेड लोअरिंग मशीन पर डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
9	सीमावर्ती क्षेत्र, हरनाऊ में पंचायत के नहर क्षेत्र में 10 ग्रेवल पैक हैंडपंप का निर्माण और चालू करना (2018-19/1702)	जैसलमेर / सम	कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (जिला), जैसलमेर	10.00/ 11-7-2018	10 पूर्ण	निर्मित 8 हैंडपंपों में से सात हैंडपंपों की पहचान ज.स्वा.अ.वि. के विभागीय कर्मियों द्वारा की जा सकी। इन 7 हैंडपंपों में से 2 हैंडपंप (प्राथमिक विद्यालय के निकट और झालरिया में) निष्क्रिय थे। डिस्प्ले बोर्ड/हैंड पंप नं. विवरण के साथ चिह्नित नहीं थे।
<b>निष्क्रिय/अक्रियाशील/निष्फल</b>						
10	सुले कुएं का निर्माण एवं विकास, न्यू झालरिया (2019-20/1966)	जैसलमेर/ सम	ग्राम पंचायत- हरनाऊ	5.00/ 30-7-2019	5 पूर्ण	सुले कुएं पर पानी सींचने वाली रैली नहीं लगाई गई। सुले कुएं का उपयोग नहीं किया जा रहा था और बीएसएफ के लिए आरक्षित जल स्रोत के रूप में रखा गया था। टैंकर के माध्यम से पानी की आपूर्ति के लिए एक और सुला कुआं पास में उपलब्ध था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
11	कर्ता, चिमकड़ा एवं थोरोई में 03 सुले कुओं का निर्माण एवं विकास (2019-20/2076)	जैसलमेर/ सम	ग्राम पंचायत — शाहगढ़	9.00/ 20-08-2019	4.50 प्रारंभ	3 सुले कुओं में से एक का उपयोग किया जा रहा था और अन्य दो का उपयोग नहीं किया जा रहा था। तीनों कुएं एक ही जगह पर थे। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
12	आरडब्ल्यूएसएस 26 एपीडी पर फिल्टर मीडिया की आपूर्ति और चार्जिंग (2017-18/19937)	श्रीगंगानगर अनूपगढ़	अधिशासी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, अनूपगढ़	5.00/ 17-11-2017	5 पूर्ण	पंप हाउस का कार्य प्रगति पर होने के कारण पिछले छह माह से इसका उपयोग नहीं हो रहा था।
13	सीडब्ल्यूआर से कॉन्फ्रेंस हॉल तक पाइप लाइन बिछाकर बाबलियान के चेक पोस्ट के पास विभिन्न मोहल्लों के लिए वाटर हाइड्रेंट और संबंधित कार्य (2016-17/15350)	जैसलमेर/ सम	अधिशासी अभियंता जिला, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जैसलमेर	16.00/ 27-10-2016	13.21 पूर्ण	सीडब्ल्यूआर से कॉन्फ्रेंस हॉल तक पाइप लाइन बिछाकर बाबलियान के चेक पोस्टों के पास विभिन्न मोहल्लों के लिए वाटर हाइड्रेंट और संबंधित कार्य किए जाने थे जबकि कॉन्फ्रेंस हॉल के स्थान को बदलकर बाबलियान के चेक पोस्ट के पास केवल एक हाइड्रेंट बिछाया गया था। मौजूदा सीडब्ल्यूआर से कॉन्फ्रेंस हॉल तक 1,340 मीटर 100 मिमी डीआई के-7 पाइप बिछाया जाना था, हालांकि कॉन्फ्रेंस हॉल में/के निकट में हाइड्रेंट स्थापित नहीं

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/ दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
						किया गया था और पीवीसी पाइप (जैसा सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा बताया गया) बबलियान पोस्ट पर सीडब्ल्यूआर तक बिछाया गया था। बबलियान चेकपोस्ट पर ₹ 13.21 लाख की लागत से बिछाई गई वाटर हाइड्रेंट और पाइप लाइन इसकी स्थापना के बाद से ही काम नहीं कर रही थी और सीडब्ल्यूआर से भी जुड़ी नहीं थी। कोई मोनो ब्लॉक पंप सेट (2 सेट) स्थापित नहीं किए गए थे। साइट पर डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
14	आरओ प्लांट, घोटारू (2018-19/1275)	जैसलमेर/ सम	स्टेशन कमांडर, जैसलमेर	9.50/ 21-6-2018	9.5 पूर्ण	घोटारू में स्थापित नहीं कर लगेवाला में रखा गया।
15	सबमर्सिबल बोरवेल के साथ 30 केवी जेनरेटर, मौजेवाला (2019-20/1745)	जैसलमेर/ सम	स्टेशन कमांडर, जैसलमेर	12.51/ 09-08-2019	2 प्रारंभ	सबमर्सिबल बोरवेल लगाने के बाद काम बंद कर दिया गया है। यह काम नहीं कर रहा है क्योंकि 30 केवी जेनरेटर अभी तक स्थापित नहीं किया गया था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
16	डिगगी एसएसएफ जीएलआर का निर्माण और चालू करना और पाइपलाइन उपलब्ध कराना और बिछाना और जोड़ना, धनाना (2017-18/18688)	जैसलमेर/ सम	अधिशारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (शहर), जैसलमेर	120.00 26-2-2018	96.33 पूर्ण	पानी के फिल्टर को पाइप लाइन से नहीं जोड़ा गया। पंप काम नहीं कर रहे थे और डायरेक्ट बूस्टिंग की जा रही थी। ढाणियों तक बिछाई गई पाइप लाइन में लीकेज थे। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
17	स्यालामठ के निकट स्वीराज सिंह की ढाणी के लिए जीएलआर, पीएल के निर्माण और चालू करने का प्रस्ताव (2016-17/14935)	जैसलमेर/ सम	अधिशारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (शहर), जैसलमेर	20.00/ 13-01-2017	10.91 पूर्ण	जीएलआर, सीडब्ल्यूटी क्रियाशील नहीं थे। पंप रूम 3x4 की विभागीय अधिकारी द्वारा पहचान नहीं की जा सकी। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
18	जीएलआर व पम्प कक्ष का निर्माण और चालू करना, बिंजराज का तला में पाइप लाइन और पंप सेट प्रदान करना, बिछाना और जोड़ना (2017-18/23204)	जैसलमेर/ सम	अधिशारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (शहर), जैसलमेर	79.70 22-03-2018	62.62 पूर्ण	निर्मित पम्प हाउस अक्रियाशील था तथा पम्प रूम में कोई पम्प स्थापित नहीं किया गया था। नलकूप से सीधे जलापूर्ति के लिए बूस्टिंग की जा रही थी। जीएलआर बिंजराज का तला (स्कूल परिसर) में पानी की आपूर्ति नहीं की जा रही थी। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
19	स्वालताना में नलकूप का प्रावधान, मेघवालो की बस्ती और भीम सिंह की ढाणी म्याजलार में सीडब्ल्यूआर, पंप हाउस और सत्तो की ढाणी पी/एल में पाइप लाइन और जीएलआर प्रदान करना, बिछाना और जोड़ना (2019-20/12315)	जैसलमेर/ सम	अधिशारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (शहर), जैसलमेर	60.00/ 26-02-2020	6 प्रारंभ	सत्तो में एक पम्प कक्ष के विरुद्ध, एक सीडब्ल्यूआर तथा दो पम्प में से सीडब्ल्यूआर तथा एक पम्प क्रियाशील नहीं था तथा आगे जलापूर्ति के लिए सीधी बूस्टिंग की जा रही थी। स्वतलाना में दो पम्पों के प्रावधान के विरुद्ध पम्प रूम में कोई पम्प स्थापित नहीं किया गया था तथा नलकूप से सीधे जलापूर्ति की जा रही थी।

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/ दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
						सत्तो की ढाणी में 9 किमी एचडीपीई पाइप में से लगभग 2 किमी एचडीपीई पाइप भी विभिन्न स्थानों पर बिछाई गई थी और इन पाइपों को मोहल्ले में पानी की आपूर्ति के लिए नहीं जोड़ा गया था। सत्तो की ढाणी जीएलआर में पानी नहीं पहुंच रहा था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
20	सीमावर्ती क्षेत्र के विभिन्न बसावटों में पाइप लाइन के साथ जीएलआर एवं सीडब्ल्यूटी निर्माण एवं चालू करना (झुजर सिंह की ढाणी) (2019-20/8736)	जैसलमेर/ सम	अधिशारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (शहर), जैसलमेर	10.00/ 26-12-2019	7.40 पूर्ण	जीएलआर और सीडब्ल्यूटी काम नहीं कर रहे थे। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
21	गांव डाबरी गूंगे की बेरी, जिंदे की ढाणी, डाबरी उत्तर की ओर, स्कूल के पास 5 जीएलआर का निर्माण और चालू करना (2016-17/15341)	जैसलमेर/ सम	अधिशारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (शहर), जैसलमेर	15.00/ 13-1-2017	9.25 पूर्ण	गूंगे की बेरी और जिंदे की बेरी में जीएलआर में जलापूर्ति चालू नहीं थी। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
22	उदय सिंह/नाथू सिंह सिद्ध की ढाणी केरला में नलकूप, पाइप लाइन आदि से जलापूर्ति व्यवस्था का प्रस्ताव। (2019-20/12319)	जैसलमेर/ सम	अधिशारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (शहर), जैसलमेर	15.00/ 26-02-2020	10.47 पूर्ण	जीएलआर और सीडब्ल्यूटी काम नहीं कर रहे थे। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
23	सार्वजनिक पेयजल डिगियों का निर्माण कार्य 2 डीडब्ल्यूडी (2017-18/25641)	बीकानेर स्वाज्वाला	ग्राम पंचायत - 2 केएलडी	5.00/ 01-01-2018	5 पूर्ण	खाला से कनेक्शन नहीं दिए जाने के कारण डिगियों का उपयोग नहीं किया जा रहा था।
24	ट्यूबवेल, जीएलआर, सीडब्ल्यूटी, पंप रूम का निर्माण और चालू करना, पाइप लाइन की आपूर्ति, बिछाने और जोड़ने, विद्युतीकरण और पंप सेट का कार्य, उकरलापार (2017-18/23210)	जैसलमेर/ सम	अधिशारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (शहर), जैसलमेर	30.00/ 22-3-2018	26.54 पूर्ण	नलकूप का निर्माण किया गया और सीधी बूस्टिंग कर जलापूर्ति एक मदरसा को 90 मिमी एचडीपीई पाइप बिछाकर सीधे पानी की आपूर्ति की जा रही थी। इस प्रकार, केवल मदरसे को जलापूर्ति लाइन से लाभान्वित किया गया था और उकरलापार में जीएलआर के साथ पाइपलाइन को जोड़ने से अन्य आवासों/घरों को कोई लाभ नहीं हुआ। सीडब्ल्यूआर को ट्यूबवेल से काट दिया गया। निर्मित सीडब्ल्यूटी पाइपलाइन से नहीं जुड़ा था।
25	नलकूप, जीएलआर, सीडब्ल्यूटी का निर्माण और चालू करना, पाइप लाइन और बूस्टर प्रदान करना, बिछाना और जोड़ना, गजुओं की बस्ती (2017-18/22662)	जैसलमेर/ सम	अधिशारी अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (शहर), जैसलमेर	33.00/ 22-3-2018	32.68 पूर्ण	गजुओं की बस्ती में जीएलआर में जलापूर्ति क्रियाशील नहीं थी। सीडब्ल्यूटी खाली था। नलकूप से लाया गया पानी पीने योग्य नहीं था। इसलिए वहां रहने वाले लोग पीने के पानी के लिए एक तालाब (150 मीटर की दूरी पर) का उपयोग कर रहे थे।
26	आरडब्ल्यूएसएस 4 एमएसआर से 24-ए जीएलआर पर 90 मिमी आकार की एचडीपीई पाइप	श्रीगंगानगर अनूपगढ़	अधिशारी अभियंता, जन स्वास्थ्य	9.89/ 12-04-2019	5.76 पूर्ण	पिछले कुछ दिनों से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है, क्योंकि श्मशान में पानी का कनेक्शन होने से उपभोक्ता के पास पानी

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/ दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
	लाइन प्रदान करना, बिछाना और जोड़ना(2019-20/9539)		अभियांत्रिकी विभाग, अनूपगढ़			नहीं आ रहा है। डिस्प्ले बोर्ड नहीं पाया गया।
<b>अपूर्ण/अनुचित साइट चयन</b>						
27	उम्मेदपुरा ग्राम पंचायत केलनोर में सुले कुएं को गहरा करना, गाद निकालना और चालू करना (2017-18/22875)	बाड़मेर चौहटन	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, दक्षिण, बाड़मेर	19.64/ 16-02-2018	16.59 पूर्ण	बिजली कनेक्शन नहीं हुआ, काम अधूरा है। डिस्प्ले बोर्ड नहीं पाया गया।
<b>विनिर्देशों के अनुसार निर्माण नहीं किया जाना/दोषपूर्ण</b>						
28	एसएमजी नहर के 190 आरडी पर 50 दिनों के कच्चे जल भंडारण का निर्माण एवं चालू करना (2019-20/8747)	जैसलमेर/ सम	अधिशाली अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (जिला), जैसलमेर	30.00/ 26-12-2019	24.05 पूर्ण	कच्चे पानी का भंडारण स्थाली था और स्वराब निर्माण के कारण भरा नहीं जा सका (तला रिस रहा था और सारा पानी भूमि द्वारा अवशोषित कर लिया गया था)। इस प्रकार, निर्मित कच्चे पानी का भण्डारण जलरोधी नहीं था। कच्चे पानी के भंडारण तक पहुंचने के लिए कोई संपर्क मार्ग नहीं बनाया गया था। बिजली कनेक्शन नहीं होने के कारण पानी का पंप काम नहीं कर रहा था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
29	तनोट माता मंदिर में पानी की टंकी व भूमिगत जल टंकी का निर्माण कार्य (2018-19/29589)	जैसलमेर/ सम	अधिशाली अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, (जिला), जैसलमेर	90.00/ 08-03-2019	90 पूर्ण	ओएचएसआर और जीएलआर के काम में प्लिंथ सुरक्षा प्रदान नहीं की गई। साइट पर कोई डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
30	जिला मंडल जैसलमेर, किशनगढ़ में पाइप लाइन उपलब्ध कराना, बिछाना एवं जोड़ना (2019-20/12320)	जैसलमेर/ सम	अधिशाली अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (जिला), जैसलमेर	60.00/ 6-02-2020	35 प्रगतिरत	पाइप लाइन में रिसाव था। एक सीडब्ल्यूटी हाइड्रेंट स्थापित नहीं किया गया था और सीडब्ल्यूटी तक डीआई पाइप के अनुचित तरीके से बिछाने के कारण पानी का दबाव बहुत कम था। यह कार्य का एक हिस्सा था-मौजूदा ढांचे के साथ डीआई पाइप बिछाने और अन्य कार्य प्रगति पर थे। साइट पर कोई डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
<b>गैर अनुमत कार्य</b>						
31	नहर क्षेत्र में विभिन्न हैड वर्क्स की डिग्गी फिल्टर मीडिया पाइपलाइन में सुधार (2018-19/30769)	जैसलमेर/ सम	अधिशाली अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (जिला), जैसलमेर	90.00/ 08-03-2019	90 पूर्ण	किए गए कार्य शून्य रेखा से प्रथम बस्ती से 50 किमी से अधिक दूर थे। साइट पर कोई डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।

परिशिष्ट XIII

(सन्दर्भ अनुच्छेद: 2.1.10.5(v))

बीएडीपी के अंतर्गत सामाजिक सेक्टर के चयनित कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई कमियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
<b>क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियां/मरम्मत की आवश्यकता</b>						
1	सार्वजनिक भवनों और गलियों में सोलर लाइट मिठडाऊ (2017-18/13031)	बाड़मेर चौहटन	ग्राम पंचायत मिठडाऊ	4.95/ 06-04-2018	4.95 पूर्ण	सभी लाइटें काम नहीं कर रही हैं। सार्वजनिक पार्क में लगे सोलर पैनल उखड़ गए हैं। डिस्प्ले बोर्ड नहीं मिला।
2	शौचालय के साथ बस स्टैंड प्रतीक्षालय शेड का निर्माण, 21 एसजेएम (2016-17/15504)	श्रीगंगानगर अनूपगढ़	ग्राम पंचायत 21 एसजेएम	2.00/ 23-02-2017	2 पूर्ण	शौचालय क्षतिग्रस्त स्थिति में था।
3	इंटरलॉकिंग टाइलों का निर्माण चक संख्या 10 आरजेएम 210/41 (2017-18/23335)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत रायमला	5.00/ 01-01-2018	5 पूर्ण	इंटरलॉकिंग सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और सड़कों के बीच में घास उग आई थी। नाली का निर्माण नहीं किया गया था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
4	इंटरलॉकिंग स्तरंजा मय नाली, डिट्टो की ढाणी से आसुतार रोड (2017-18/31659)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत बांधा	10.00 09-04-2018	10 पूर्ण	इंटरलॉकिंग रोड बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। नाली का निर्माण नहीं किया गया था। पत्थर की चिनाई नहीं की गई थी और उचित ढलान भी नहीं दी गई थी। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
5	सीसी सड़क मय नाली का निर्माण, मुख्य सड़क से नरपत सिंह की ढाणी (2018-19/1471)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत म्याजलार	10.00/ 11-07-2018	10 पूर्ण	सीसी सड़क पर एक्सपेंशन ज्वाइंट नहीं दिए गए थे। सीसी रोड बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी और कंक्रीट उखड़ गई थी। नाली का निर्माण नहीं किया गया था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
6	सीसी सड़क मय नाली का निर्माण, मुख्य सड़क से किशन सिंह का वास (2018-19/1475)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत म्याजलार	10.00/ 11-07-2018	10 पूर्ण	
7	सीसी सड़क मय नाली का निर्माण, मुख्य सड़क से सवाई सिंह/उदय सिंह का वास (2018-19/1525)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत म्याजलार	10.00/ 11-07-2018	10 पूर्ण	
8	सीसी सड़क मय नाली का निर्माण, डामर सड़क से सुरेन्द्र सिंह/हठे सिंह का वास (2018-19/1534)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत म्याजलार	10.00/ 11-07-2018	10 पूर्ण	सीसी रोड पर एक्सपेंशन ज्वाइंट नहीं दिए गए थे। सीसी रोड बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी और कंक्रीट उखड़ गई थी। नाली का निर्माण नहीं किया गया था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
9	सीसी सड़क मय नाली का निर्माण, उकरलापार (2016-17/16289)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत लुनार	7.00 19-10-2016	7 पूर्ण	सीसी रोड पर एक्सपेंशन ज्वाइंट नहीं दिए गए थे। सीसी रोड बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी और कंक्रीट उखड़ गई थी। नाली का निर्माण नहीं किया गया था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
10	मुख्य सड़क से 2 डीएनडी तक इंटरलॉकिंग टाइल्स का निर्माण, (2017-18/18756)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत धनाना	5.00 26-02-2018	5 पूर्ण	इंटरलॉकिंग सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी और सड़कों के बीच में घास उग आई थी। नाली का निर्माण नहीं किया गया था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
11	सीसी सड़क मय नाली का निर्माण, अमद की ढाणी, धनाना (2016-17/16283)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत धनाना	8.00 27-10-2016	8 पूर्ण	सीसी रोड पर एक्सपेंशन ज्वाइंट नहीं दिए गए थे। सीसी रोड बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी और कंक्रीट उखड़ गई थी। नाली का निर्माण नहीं किया गया था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
12	सीसी सड़क मय नाली का निर्माण, मोचरे का वास, सड्डेला (2017-18/31534)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत हरनाऊ	10.00/ 22-03-2018	10 पूर्ण	
13	कंडे का वास में सीसी सड़क मय नाली का निर्माण (2017-18/31662)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत हरनाऊ	10.00/ 22-03-2018	10 पूर्ण	
14	मुख्य मार्ग से देरावर सिंह का वास तक नाली के साथ इंटरलॉकिंग स्वरंजा का निर्माण, सत्तो (2016-17/16286)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत सत्तो	10.00/ 11-11-2016	10 पूर्ण	इंटरलॉकिंग रोड बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी। नाली का निर्माण नहीं किया गया था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
15	सामुदायिक हाल का निर्माण, बड्डा (2017-18/31695)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत तेजपाला	5.00/ 09-04-2018	5 पूर्ण	बिजली कनेक्शन नहीं था। फर्श और सिड़कियां टूट गईं। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
16	पंचायत घर से उदय सिंह का वास, सत्तो में नाली के साथ इंटरलॉकिंग स्वरंजा का निर्माण (2016-17/16257)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत सत्तो	10.00 11-11-2016	10 पूर्ण	इंटरलॉकिंग रोड बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। नाली का निर्माण नहीं किया गया था। पत्थर की चिनाई का कार्य नहीं किया गया था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
17	स्वरंजा निर्माण चंदे खां का वास से मुख्य सड़क तक, म्याजलार (2017-18/23343)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत म्याजलार	5.00/ 22-03-2018	5 पूर्ण	इंटरलॉकिंग रोड कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गई थी। पत्थर की चिनाई नहीं की गई थी और उचित ढलान भी नहीं दिए गए थे। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
18	चक आबादी 162 आरडी से जनाब की ढाणी मालीगाड़ा में इंटरलॉकिंग स्वरंजा मय नाली, का निर्माण (2016-17/16237)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत सम	10.00 11-11-2016	9.99 पूर्ण	नाली का निर्माण नहीं किया गया था। पत्थर की चिनाई नहीं की गई थी और उचित ढलान भी नहीं दिए गए थे। इंटरलॉकिंग रोड बीच-बीच में क्षतिग्रस्त थी। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
19	रतन महाराज का तला में नाली के साथ इंटरलॉकिंग स्वरंजा का निर्माण (2016-17/16253)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत म्याजलार	10.00 11-11-2016	10 पूर्ण	इंटरलॉकिंग रोड बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। नाली का निर्माण नहीं किया गया था। पत्थर की चिनाई नहीं की गई थी और उचित ढलान भी नहीं दिए गए थे। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
20	जल निकासी के लिए बोरवेल निर्माण कार्य, 17 केवाईडी (17-18/25631)	बीकानेर खाजूवाला	ग्राम पंचायत- 17 केवाईडी	10.00/ 01-01-2018	10 पूर्ण	बोरवेल का ऊपरी पाइप विभिन्न स्थानों से टूटा हुआ था और डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
21	नाली निर्माण कार्य 28 के वाई डी (16-17/12899)	बीकानेर खाजूवाला	ग्राम पंचायत- 3 पीडब्ल्यूएम	15.00/ 15-09-2016	14.99 पूर्ण	उपयोग नहीं किया जा रहा है क्योंकि नाली रेत से भरी है।
22	पार्क निर्माण, 4 के एस एम (2019-20/14)	श्रीगंगानगर अनूपगढ़	ग्राम पंचायत- बाँधा	5.00/ 28-05-2019	4.74 पूर्ण	कुर्सियां टूटी हुई हैं। कोई वृक्षारोपण/हरियाली नहीं है।
23	सार्वजनिक पार्क का निर्माण कार्य	बीकानेर खाजूवाला	ग्राम पंचायत- 20 बी डी	20.00 अनुपलब्ध	अनुपलब्ध पूर्ण	गेट टूटा हुआ था। बगीचे में पशुओं का गोबर पड़ा था। हरियाली नहीं थी।
24	सार्वजनिक पार्क, मीठडाऊ (2017-18/13052)	बाड़मेर चौहटन	ग्राम पंचायत- मिठडाऊ	25.00/ 10-10-2017	25 पूर्ण	रस-रसाव के लिए न घास थी और न ही बागवान। साथ ही, पार्क में कोई कुर्सी/बेंच भी नहीं थी।

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
25	मारु का वास में सीसी सड़क मय नाली का निर्माण (2017-18/31406)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत-हरनाऊ	10.00 09-04-2018	10 पूर्ण	सीसी रोड का कार्य स्वीकृत था जबकि इंटरलॉकिंग का कार्य प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना किया गया था। इंटरलॉकिंग रोड बीच-बीच में क्षतिग्रस्त हो गई। नाली का निर्माण नहीं किया गया था। पत्थर की चिनाई नहीं की गई थी और उचित ढलान भी नहीं दिए गए थे। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
<b>निष्क्रिय/अकार्यशील परिसंपत्तियां/निष्फल</b>						
26	चक 10 केएसआर एम.एन. 188/01 में स्वाद बीज संग्रह केंद्र निर्माण कार्य (2017-18/18745)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत रायमला	5.00/ 26-12-2017	4.99 पूर्ण	“स्वाद बीज संग्रह केंद्र” अनुपयोगी पड़ा हुआ था और इसका उपयोग अभीष्ट उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा था। निर्मित सीढ़ियाँ क्षतिग्रस्त हो गईं और बिजली का कोई कनेक्शन नहीं था (आस-पास के क्षेत्र में बिजली की कोई लाइन नहीं थी)।
27	कर्ण सिंह की ढाणी 3 आरवाईएम 129/61 रायमाला 3 फेज का विद्युतीकरण (2018-19/1609)	जैसलमेर सम	जेवीवीएनएल जैसलमेर	6.08/ 21-06-2018	6.08 पूर्ण	11 केवी लाइन और एलटी लाइन लगाई गईं और एलटी लाइन और पोल ऐसी खुली जमीन पर बिछाए गए जहां किसी भी लाभार्थी के घर का निर्माण नहीं हुआ था। न तो ट्रांसफार्मर लगाया गया और न ही क्षेत्र के किसी भी निवासी द्वारा बिजली कनेक्शन आवेदित किया गया।
28	ग्राम पंचायत की दुकानें (2019-20/1855)	श्रीगंगानगर अनूपगढ़	ग्राम पंचायत 18 पी	8.00/ 04-02-2019	7.23 पूर्ण	5 दुकानें बनीं थीं लेकिन अब तक 4 आवंटित हुई हैं और एक खाली पड़ी है।
29	आंगनवाड़ी भवन मय पानी की टंकी शौचालय व चारदीवारी निर्माण, 7 पीएचएम (16-17/19938)	बीकानेर खाजूवाला	ग्राम पंचायत-7 पीएचएम	7.50/ 12-05-2016	7.50 पूर्ण	भवन बंद पड़ा है तथा उपयोग में नहीं आ रहा है।
30	आंगनवाड़ी भवन मय पानी की टंकी शौचालय एवं चारदीवारी निर्माण 10 केएलडी (16-17/19945)	बीकानेर खाजूवाला	ग्राम पंचायत-कुंडल	7.50/ 12-05-2016	7.50 पूर्ण	भवन बंद पड़ा है तथा उपयोग में नहीं आ रहा है।
31	ओनाड सिंह की ढाणी का विद्युतीकरण 3 पीएच 7 केएम, पोछीना (2018-19/29436)	जैसलमेर सम	जेवीवीएनएल जैसलमेर	18.43/ 08-03-2019	18.42 पूर्ण	ओनाड सिंह की ढाणी के एक कच्चे घर तक 7 किलोमीटर की लंबाई में 3 फेज विद्युत लाइनें और एलटी लाइन बिछाई गईं। उक्त कार्य में न तो ट्रांसफार्मर लगाया गया और न ही किसी घर का विद्युतीकरण किया गया। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
32	मौजूदा विद्युत लाइन से बस्ती का विद्युतीकरण-क्रमशः राधामोहन की ढाणी 4 आरएमएम, रमेश की ढाणी चक नं 6 आरएमएम, राजेंद्र की ढाणी चक नं 6 आरएमएम, सत्यनारायण की ढाणी चक नं 8 आरएमएम, महेश की ढाणी 9 आरएमएम, सुशीला की ढाणी 9 आरएमएम और राजेश की ढाणी 9 आरएमएम (2018-19/1585)	जैसलमेर सम	जेवीवीएनएल जैसलमेर	28.54/ 21-06-2018	28.54 पूर्ण	विद्यालय तक एलटी लाइन लगाने के बावजूद लाइन से बिजली कनेक्शन नहीं दिया गया। प्रारंभ में राधामोहन की ढाणी तक एक 11 केवी और दूसरी एलटी लाइन खड़ी की गई थी, लेकिन राधामोहन की ढाणी में बने घर को केवल एक एलटी कनेक्शन दिया गया था। इसके बाद एलटी लाइन के पोल या तो गिर गए या एलटी लाइन के बिना खड़े रहे। 11 केवी लाइन के खंभों पर एलटी लाइन रस्की गई थी। राधामोहन की ढाणी तक 11 केवी लाइन पर ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया था। आगे, पूर्व डीएफओ के फार्म पोंड तक एक 11 केवी लाइन स्थापित की गई थी लेकिन कोई ट्रांसफार्मर स्थापित नहीं किया गया था और



क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
						उपरोक्त लाइन से कोई कनेक्शन नहीं दिया गया था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
33	छह शौचालय ब्लॉक वाले दो शौचालयों का निर्माण लोंगेवाला (2019-20/1981)	जैसलमेर सम	स्टेशन कमांडर सेना, जैसलमेर	22.50 09-08-2019	22.50 पूर्ण	पाइप डालने सहित पानी की टंकी ठीक से नहीं लगाई गई। दीवार का एक किनारा क्षतिग्रस्त/अपूर्ण था। दरवाजा बंद था और उस समय सेना के जवानों की अनुपलब्धता के कारण संपत्ति का उपयोग नहीं किया जा रहा था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
34	तनोट में सार्वजनिक शौचालयों मय सोलर लाइट का निर्माण 3 स्नानघर और 3 शौचालय (2019-20/1985)	जैसलमेर सम	स्टेशन कमांडर सेना, जैसलमेर	7.50/ 09-08-2019	5 पूर्ण	शौचालय में कोई सोलर लाइट, बिजली कनेक्शन और पानी की टंकी उपलब्ध नहीं थे। शौचालय का उपयोग नहीं हो रहा था। एक शौचालय में डब्ल्यू सी पर टाइलें लगी हुई थी। साइट पर बीएडीपी का कोई डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
35	आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, मिठड़ाऊ में छात्रों के लिए शौचालय, पानी कक्ष, पीयूईयू के साथ मिनी आरओ और सेमिनार हॉल का निर्माण (2017-18/13034)	बाड़मेर चौहटन	पीडब्ल्यूडी-चौहटन	50.00/ 30-10-2017	44.80 पूर्ण	कोई आरओ स्थापित नहीं गया था। कमरे में सीलन थी। उपयोग में नहीं आने के कारण मोटर खराब पाई गई। शौचालय पर योजना का बोर्ड नहीं पाया गया।
36	सुलभ काम्प्लेक्स का निर्माण, मीठड़ाऊ (2017-18/13043)	बाड़मेर चौहटन	पीडब्ल्यूडी-चौहटन	20.00/ 30-10-2017	19.93 पूर्ण	मल मूत्र निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए इसका उपयोग नहीं हो रहा है। कोई डिस्प्ले बोर्ड नहीं है।
<b>परिसंपत्तियों का अभीष्ट उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं करना/निजी उपयोग</b>						
37	सामुदायिक हाल का निर्माण, हरनाऊ (2017-18/31656)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत हरनाऊ	10.00/ 22-03-2018	10 पूर्ण	कम्युनिटी हॉल खराब स्थिति में था और किसी भी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। आस-पास के स्थानों में बीएडीपी के तहत कई सामुदायिक हॉल बनाए गए थे। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
38	सामुदायिक हाल का निर्माण, गाँधी नगर (2017-18/31401)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत तनोट	5.00/ 09-04-2018	4.99 पूर्ण	सामुदायिक भवन का उपयोग एक परिवार द्वारा आवासीय उद्देश्य के लिए किया जा रहा था। तथापि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु उपयोग करने की कोई अनुमति नहीं दी गई थी। अतः जिस उद्देश्य के लिए इसका निर्माण किया गया है, उसमें इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है।
39	सामुदायिक हॉल का निर्माण, 4 एलएमबी के नजदीक एम.संख्या 162/37 लम्बी माइनर, तेजपाला (2018-19/1396)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत तेजपाला	10.00/ 21-06-2018	5 पूर्ण	सामुदायिक हॉल का उपयोग अभीष्ट उद्देश्य के लिए नहीं कर, चारे के भंडारण के लिए उपयोग किया गया था।
40	पानी की टंकी के साथ आंगनवाड़ी भवन, शौचालय और चारदीवारी निर्माण 7 केएलडी (2016-17/12946)	बीकानेर स्वाजवाला	ग्राम पंचायत कुंडल	7.50/ 27-09-2016	7.31 पूर्ण	ईमारत में दरारें पाई गईं और इसका उपयोग व्यक्तिगत कार्य के लिए किया जा रहा है।
41	सामुदायिक हॉल का निर्माण, ढेल कँवर/तने राव सिंह का वास, बिन्जराज का वास (2017-18/31668)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत पोछिणा	10.00/ 09-04-2018	10 पूर्ण	दरवाजे पर ताला लगा हुआ था और सामुदायिक हॉल का इस्तेमाल किसी के द्वारा निजी इस्तेमाल के लिए किया जा रहा था। सामुदायिक हॉल की चाबी भी उस व्यक्ति के पास ही थी। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
42	सामुदायिक सभा भवन का निर्माण, विस्तार दोहत्तों का वास, मीठडाऊ (2017-18/18749)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत म्याजलार	5.00/ 05-02-2018	5 पूर्ण	किसी व्यक्ति द्वारा निजी उपयोग के लिए सामुदायिक हॉल का उपयोग किया जा रहा है। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
43	सामुदायिक सभा भवन का निर्माण, विस्तार हुकुम सिंह म्याजलार की ढाणी, बिन्जराज का तला (2017-18/22739)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत म्याजलार	5.00/ 05-02-2018	5 पूर्ण	सामुदायिक भवन का उपयोग कोई व्यक्ति व्यक्तिगत उपयोग के लिए कर रहा है। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
44	मेघवाल जैसलराम के वास में सामुदायिक हॉल का निर्माण (2019-20/2018)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत म्याजलार	5.00/ 20-08-2019	5 पूर्ण	सामुदायिक हॉल का उपयोग कोई व्यक्ति व्यक्तिगत उपयोग के लिए कर रहा है। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
45	सामुदायिक हॉल का निर्माण, हरी सिंह/तनेराव सिंह का वास, मीठडाऊ (2018-19/1497)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत म्याजलार	10.00 11-07-2018	10 पूर्ण	
46	अमर सिंह की ढाणी, पोछिणा में बस स्टैंड का निर्माण (2016-17/14887)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत पोछिणा	5.00/ 27-10-2016	5 पूर्ण	बस स्टैंड का निर्माण एक घर के रूप में किया गया था और यह बस स्टैंड नहीं था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
47	सामुदायिक हॉल का निर्माण, रेवंत सिंह/दीप सिंह का वास पोछिणा (2017-18/31497)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत पोछिणा	5.00/ 09-04-2018	5 पूर्ण	सामुदायिक हॉल किसी के द्वारा व्यक्तिगत उपयोग में लिया जा रहा है और इसमें फ्रीजर स्थापित करके दूध संग्रह भंडारण के रूप में उपयोग किया जाता है। सामुदायिक हॉल को एक व्यक्ति के बगल के घर के साथ मिला दिया गया था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
48	सामुदायिक हॉल का निर्माण, स्वसरा न. 620, पोछिणा (2018-19/1448)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत पोछिणा	10.00/ 21-06-2018	5 प्रगतिरत	सामुदायिक हॉल अपूर्ण था और किसी के द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया जा रहा था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
49	सामुदायिक सभा भवन का निर्माण छुग सिंह/तनेराव सिंह का वास (2019-20/2021)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत पोछिणा	5.00/ 30-07-2019	2.50 प्रगतिरत	सामुदायिक हॉल अपूर्ण था और किसी के द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया जा रहा था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
50	सामुदायिक सभा भवन का निर्माण कान सिंह/मंगल सिंह का वास सोहन सिंह की ढाणी (2019-20/2029)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत पोछिणा	5.00/ 30-07-2019	2.50 प्रगतिरत	सामुदायिक हॉल किसी के द्वारा व्यक्तिगत उपयोग में लिया जा रहा था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
51	सामुदायिक सभा भवन का निर्माण, अली शेर की ढाणी (2019-20/2024)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत हरनाऊ	5.00 09-08-2019	5 पूर्ण	सामुदायिक हॉल का उपयोग कोई व्यक्तिगत उपयोग के लिए सोलर पैनल से बिजली के साथ कर रहा था। बीएडीपी के तहत 25 मीटर की दूरी पर एक अन्य सामुदायिक हॉल का भी निर्माण किया गया था जिसका उपयोग कोई व्यक्तिगत उपयोग के लिए कर रहा था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
52	सामुदायिक हॉल का निर्माण चन्दन सिंह/जवाहर सिंह का वास नाथुवाला (2017-18/31400)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत तनोट	5.00/ 09-04-2018	5 पूर्ण	सामुदायिक हॉल का उपयोग ठेकेदार द्वारा निर्माण सामग्री (पास के क्षेत्र में स्कूल के निर्माण में लगे हुए) के भंडारण के लिए किया जा रहा था। हालांकि, उक्त प्रयोजन के लिए उपयोग करने की कोई अनुमति ग्राम पंचायत द्वारा नहीं दी गई थी।
53	नाथुवाला में किसान सेवा केंद्र का निर्माण (2019-20/1843)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत तनोट	5.00/ 18-11-2019	5 पूर्ण	किसान सेवा केंद्र का उपयोग पास के विद्यालय के विभिन्न सामानों का भण्डारण हेतु किया जा रहा था। हालांकि, उक्त प्रयोजन के लिए उपयोग करने की कोई अनुमति ग्राम पंचायत द्वारा नहीं दी गई थी।
54	सर्व किसान सेवा केंद्र झंड सिंह/कान सिंह का वास (2017-18/18742)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत पोछिणा	5.00/ 26-12-2017	5 पूर्ण	किसान सेवा केंद्र का उपयोग किसी के द्वारा निजी उपयोग हेतु किया जा रहा था।
55	त्रिपाल सिंह का वास में सामुदायिक भवन का निर्माण (2017-18/31690)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत रायमला	5.00/ 09-04-2018	4.99 पूर्ण	सामुदायिक भवन का उपयोग त्रिपाल सिंह (पूर्व ब्लॉक सदस्य) द्वारा आवासीय उद्देश्य के लिए किया जा रहा था और उस क्षेत्र के निवासियों द्वारा सामुदायिक उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा था। साइट पर कोई डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
56	मुख्य सड़क से त्रिपाल सिंह का वास तक नाली के साथ इंटरलॉकिंग स्वरंजा सड़क (2019-20/18754)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत रायमला	5.00/ 09-08-2019	4.99 पूर्ण	त्रिपाल सिंह का वास में इंटरलॉकिंग स्वरंजा रोड का निर्माण किया गया था, जहां त्रिपाल सिंह (पूर्व ब्लॉक सदस्य) के परिवार के सदस्य रहते थे। निर्मित इंटरलॉकिंग स्वरंजा रोड को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया था और नाली का निर्माण नहीं किया गया था। साइट पर कोई डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
<b>अपूर्ण/अनुचित साइट का चयन</b>						
57	तनोट माता मंदिर के समीप सामुदायिक शौचालय एवं स्नानघर का निर्माण (2017-18/31688)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत तनोट	8.00/ 09-04-2018	4 अपूर्ण	निरीक्षण के दिन स्थल पर कोई निर्माण कार्य प्रगति पर नहीं था। कार्य अधूरा था। साइट पर बीएडीपी का डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध था।
58	चक 2 एसएसएम फतन स्नान की ढाणी से अयूब की ढाणी और आरयुडी नहर से हसीन की ढाणी से सुमेर की ढाणी का विद्युतीकरण (2019-20/8754)	जैसलमेर सम	सहायक अभियंता जेवीवीएनएल ग्रामीण जैसलमेर	10.01 26-12-2019	8.0 पूर्ण	विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण नहीं था। विभिन्न अंतरालों पर केवल पोल सड़ें किए गए थे। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
59	लॉगेवाला में छह शौचालय ब्लॉक के साथ दो शौचालयों का निर्माण (2019-20/1974)	जैसलमेर सम	स्टेशन कमांडर सेना, जैसलमेर	7.50/ 09-08-2019	7.50 पूर्ण	2 शौचालय ब्लॉकों के विरुद्ध 3 शौचालय ब्लॉकों का निर्माण किया गया। जिसमें से एक अधूरा और एक काम नहीं कर रहा था। केवल एक शौचालय ब्लॉक क्रियाशील था और उपयोग किया जा रहा था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
60	गांव ऑल्ड साधेवाला में सभा भवन का निर्माण (2019-20/2185)	जैसलमेर सम	सीमा सुरक्षा बल	35.00/ 09-08-2019	27.62 प्रगतिरत	निरीक्षण के दिन स्थल पर कोई निर्माण कार्य प्रगति पर नहीं था। काम अधूरा था। स्थल चयन उचित नहीं था क्योंकि निर्माण स्थल की ओर सड़क के नीचे से नाला गुजरने के कारण जलभराव वाले क्षेत्र में निर्माण किया गया था। इसके अलावा, प्लिंथ स्तर का निर्माण सड़क के

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
						स्तर से नीचे किया गया था। साइट पर बीएडीपी का कोई डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
<b>निर्माण विनिर्देशों के अनुरूप नहीं/दोषपूर्ण</b>						
61	नाली के साथ इंटरलॉकिंग स्वरंजा का निर्माण, 3 बीआईएम 158/56, गमनेवाला (2017-18/31502)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत नेतसी	5.00 09-04-2018	5 पूर्ण	नाली का निर्माण नहीं किया गया था। इंटरलॉकिंग स्वरंजा सड़क को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
62	धनाना में शौचालय ब्लॉक का निर्माण (2020-21/848)	जैसलमेर सम	अधिशारी अभियंता, पीडब्लूडी-द्वितीय, जैसलमेर	10.00 02-07-2020	8.41 पूर्ण	स्नान घर और मूत्रालय पाइप को सुला छोड़ दिया गया था और उन्हें नाली/चैम्बर्स से नहीं जोड़ा गया था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
63	इंटरलॉकिंग सड़क फतेह सिंह का वास (2017-18/18757)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत लुनार	5.00 22-03-2018	2.50 प्रारंभ	नाली का निर्माण नहीं किया गया था। पत्थर की चिनाई नहीं की गई थी और उचित ढलान भी नहीं दिए गए थे। घरों के सामने के क्षेत्रों को शामिल करने के लिए इंटरलॉकिंग किया गया था और मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
64	मुख्य सड़क से शैतान सिंह/भूर सिंह का वास, तक नाली के साथ सीसी रोड का निर्माण (2018-19/1530)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत म्याजलार	10.00/ 11-07-2018	8 प्रगतिरत	इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण किया गया जबकि सीसी सड़क की स्वीकृति दी गई थी। नाली का निर्माण नहीं किया गया था। इंटरलॉकिंग स्वरंजा सड़क को मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा गया। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
65	हेलीपैड, तनोट के निकट भूमिगत सभागार का निर्माण (2019-20/1952)	जैसलमेर सम	स्टेशन कमांडर सेना, जैसलमेर	15.84/ 09-08-2019	7.5 प्रगतिरत	5.6 फीट की ऊंचाई होने के कारण दरवाजे छोटे थे। निर्माण की गुणवत्ता खराब थी, छत की पत्थर की पट्टी टूटी हुई थी, जिसे दोनों तरफ अतिरिक्त स्तंभ स्थापित करके आधार दिया गया था। साइट पर बीएडीपी का डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
66	मुख्य सड़क से जान सिंह भोमिया सभा भवन तक नाली के साथ इंटरलॉकिंग स्वरंजा का निर्माण (2017-18/18764)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत रायमला	5.00/ 01-01-2018	5 पूर्ण	इंटरलॉकिंग टाइल्स के बगल में नाली का निर्माण नहीं किया गया था। पत्थर की चिनाई नहीं की गई थी और उचित ढलान भी नहीं दिया गया था। साइट पर बीएडीपी का डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
<b>गैर अनुमत कार्य</b>						
67	रामगढ़-असुतार रोड से विजय सिंह की ढाणी, नेतसी के लिए सीसी सड़क का निर्माण (2016-17/16251)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत नेतसी	8.00/ 13-01-2017	8 पूर्ण	अंतरराष्ट्रीय सीमा से शून्य रेखा बसावट से 50 किमी से अधिक दूरी पर कार्य निष्पादित किया गया। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
68	स्थाला मठ से मुख्य सड़क म्याजलार तक नाली के साथ इंटरलॉकिंग का निर्माण (2018-19/1511)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत म्याजलार	5.00/ 11-07-2018	5 पूर्ण	इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण, स्थाला मठ परिसर में फुटपाथ के सौंदर्यीकरण (स्वीकृत से भिन्न स्थान) के लिए किया गया था। इंटरलॉकिंग टाइलें भिन्न प्रकार की थीं और तकनीकी स्वीकृति और सामग्री खरीद बिलों के अनुसार नहीं थी। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
69	चार दीवारी और सत्संग भवन स्वांगियान मंदिर (2019-20/1826)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत म्याजलार	5.00/ 20-08-2019	5 पूर्ण	बीएडीपी के अंतर्गत स्वांगियान मंदिर में चार दीवारी और सत्संग भवन अनुमत नहीं था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
70	स्थाला मठ में भोजनशाला का निर्माण (2019-20/1842)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत म्याजलार	5.00/ 20-08-2019	5 पूर्ण	स्थाला मठ में भोजनशाला का निर्माण कार्य बीएडीपी के अंतर्गत नहीं किया गया। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
71	स्थाला मठ में सुलभ परिसर के साथ सामुदायिक विश्राम गृह का निर्माण (2019-20/1910)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत म्याजलार	20.00/ 20-08-2019	20 पूर्ण	बीएडीपी के अंतर्गत स्थाला मठ परिसर में सामुदायिक विश्राम गृह मय सुलभ परिसर के निर्माण अनुमत नहीं थे। स्थाला मठ परिसर में उक्त सामुदायिक विश्राम गृह का नाम "प्रवचन कक्ष" रखा गया। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
72	मेघवालों का वास में, रामगढ़ इंटरलॉकिंग स्वरंजा मय नाली का निर्माण (2016-17/16270)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत रामगढ़	5.00/ 11-11-2016	5 पूर्ण	किया गया कार्य शून्य रेखा (सीमा से प्रथम बसावट) से 50 किमी से अधिक दूर था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
73	तगाराम/अचलराम भील का वास, रामगढ़ इंटरलॉकिंग स्वरंजा मय नाली का निर्माण (2016-17/16276)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत रामगढ़	5.00/ 11-11-2016	5 पूर्ण	किया गया कार्य शून्य रेखा (सीमा से प्रथम बसावट) से 50 किमी से अधिक दूर था। साथ ही करीब 308 फीट लंबी सड़क पर अतिक्रमण कर अवरुद्ध कर दिया था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
<b>कार्य का कार्य स्थल पर नहीं पाया जाना</b>						
74	इंटरलॉकिंग स्वरंजा मय नाली, 1 डीटीएम खसरा नं 227/26 डिट्टोवाला (2017-18/31404)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत बांधा	10.00/ 09-04-2018	10 पूर्ण	₹ 9.99 लाख की लागत से किया गया इंटरलॉकिंग सड़क कार्य मौका स्थल पर निर्मित नहीं पाया गया। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
75	इंटरलॉकिंग स्वरंजा मय नाली, 1 डीटीएम खसरा नं 227/28 डिट्टोवाला (2017-18/31657)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत बांधा	10.00 09-04-2018	10 पूर्ण	मौका स्थल पर ₹ 9.99 लाख व्यय के इंटरलॉकिंग सड़क मय नाली का निर्माण नहीं पाया गया। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
76	स्थाला मठ में बस स्टैंड का निर्माण (2016-17/15819)	जैसलमेर सम	ग्राम पंचायत म्याजलार	8.00/ 11-11-2016	8 पूर्ण	बीएडीपी के अंतर्गत कोई बस स्टैंड निर्मित नहीं था। श्री बादलनाथ गोशाला स्थाला मठ के सामने केवल एक बस स्टैंड था जिसका निर्माण 2014-15 में एक अन्य योजना "क्षतिपूर्ति एवं समनुदेशन" के तहत किया गया था। डिस्प्ले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।

परिशिष्ट XIV

(सन्दर्भ अनुच्छेद: 2.1.10.5(vi))

बीएडीपी के अंतर्गत खेल सेक्टर के चयनित कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई कमियों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	निरीक्षित कार्य का विस्तृत नाम (कार्य पहचान संख्या)	जिला/ब्लॉक	कार्यान्वयन संस्था	स्वीकृत राशि/ दिनांक	व्यय तथा कार्य की स्थिति	भौतिक सत्यापन निष्कर्ष
<b>क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियां/मरम्मत की आवश्यकता</b>						
1	बास्केट बाल मैदान, लोंगेवाला (2017-18/22767)	जैसलमेर सम	स्टेशन कमांडर जैसलमेर	6.50/ 09-04-2018	6.50 पूर्ण	जमीन की सतह टूटी हुई थी और ठीक से सीमेंट नहीं किया गया था। डिस्टले बोर्ड उपलब्ध नहीं था।
<b>निष्क्रिय/ अक्रियाशील परिसंपत्तियां /निष्फल</b>						
2	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, अरबी की गफन में खेल मैदान मय चारदीवारी का निर्माण (2019-20/11307)	बाड़मेर चौहटन	ग्राम पंचायत - रमजान की गफन	18.00/ 16-03-2020	18.00 पूर्ण	कार्यानुसार कोई सुविधा विकसित नहीं की गई है (खेल मैदान का निर्माण), केवल चारदीवारी का निर्माण किया गया था।
3	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, शोभाला, जैतमल में खेल मैदान मय चारदीवारी का निर्माण (2019-20/11308)	बाड़मेर चौहटन	ग्राम पंचायत - शोभाला, जैतमल	18.00/ 16-03-2020	18.00 पूर्ण	खेल मैदान में जंगली वनस्पतियाँ और झाड़ियाँ पाई गईं।
4	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, 6 एमएसआर में, खेल मैदान का निर्माण (2020-21/6077)	श्री गंगानगर अनूपगढ़	ग्राम पंचायत - 4 एमएसआर	5.23/ 12-01-2020	5.23 पूर्ण	प्राथमिक विद्यालय होने के कारण उपयोगिता में कमी पाई गई। बास्केट बोल नेट उपलब्ध नहीं था।
5	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय-गुल्लुवाली के पास में, खेल मैदान का निर्माण (2016-17/12964)	बीकानेर स्वाजूवाला	ग्राम पंचायत - गुल्लुवाली	11.25/ 30-09-2016	10.92 पूर्ण	खेल मैदान उपयोग में नहीं आ रहा है, केवल शेड पाया गया है और मैदान में अवांछित झाड़ियाँ पाई गईं।
6	किसपुरा में खेलमैदान का निर्माण (2016-17/12967)	बीकानेर स्वाजूवाला	ग्राम पंचायत - लुन्खान	13.00/ 09-08-2016	13.00 पूर्ण	खेल मैदान उपयोग में नहीं आ रहा है, केवल शेड पाया गया है और मैदान में अवांछित झाड़ियाँ पाई गईं।
7	खेल मैदान विकास कार्य, 3 पीडब्ल्यूएम (2018-19/32460)	बीकानेर स्वाजूवाला	ग्राम पंचायत - 3 पीडब्ल्यूएम	15.00/ 19-12-2018	15.00 पूर्ण	केवल शेड पाया गया और मैदान पर घास उग गई।
8	राजकीय विद्यालय, 12 केवाईडी में खेलमैदान का निर्माण	बीकानेर स्वाजूवाला	ग्राम पंचायत - 17 केवाईडी	15.00/ 01-06-2018	14.99 पूर्ण	केवल शेड बनाया गया है, कोई ट्रेक आदि नहीं है। जंगली वनस्पतियाँ उग आई थी।

## परिशिष्ट XV

(सन्दर्भ अनुच्छेद: 2.1.10.7)

बीएडीपी के अंतर्गत ठेकेदारों को अनियमित मजदूरी के भुगतान का ब्योरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	कार्य की पहचान संख्या	ग्राम पंचायत	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	मजदूरी भुगतान की राशि	सामग्री भुगतान की राशि	कुल भुगतान
1	2018-19/ 801	तेजपाला	पशु चिकित्सा उपकेंद्र तेजपाला में कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टर का निर्माण	15	6.03	8.96	14.99
2	2018-19/ 13457	तेजपाला	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय तेजपाला में पुस्तकालय कक्ष का निर्माण	20	3.21	6.48	9.69
3	2016-17/ 16251	नेतसी	रामगढ़-आसुतार रोड से विजय सिंह की ढाणी, नेतसी तक सीसी सड़क का निर्माण	8	3.51	4.49	8.00
4	2017-18/ 31668	म्याजलार	सामुदायिक भवन का निर्माण, डेलकंवर/तनेराव सिंह का वास, बिंजराज का वास	10	3.53	6.47	10.00
5	2018-19/ 1448	पोछिणा	सामुदायिक भवन का निर्माण, खसरा नं. 620 पोछिणा	10	1.99	6.00	7.99
6	2017-18/ 31404	बांधा	इंटरलॉकिंग स्वरंजा मय नाली, 1 डीटीएम खसरा नं. 227/26, डिट्टोवाला	10	0.89	9.11	10.00
7	2017-18/ 31659	बांधा	इंटरलॉकिंग स्वरंजा मय नाली, डिट्टो की ढाणी से आसुतार रोड	10	1.70	8.30	10.00
8	2018-19/ 29458	म्याजलार	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय म्याजलार में कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण	9.82	2.08	7.73	9.81
9	2017-18/ 18779	रायमला	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रायमला में कम्प्यूटर कक्ष का निर्माण	9.82	3.54	6.28	9.82
<b>कुल</b>				<b>102.64</b>	<b>26.48</b>	<b>63.82</b>	<b>90.30</b>

परिशिष्ट XVI

(संदर्भ अनुच्छेद: 2.2.10.1(i))

एमएलएलैड के अंतर्गत बिना नाली एवं विस्तार जोड़ निर्माण किये सीसी सड़कों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	टिप्पणी
<b>सीसी सड़क</b>						
<b>जिला परिषद बारां</b>						
1	सीसी सड़क का निर्माण, राधेश्याम मास्टरजी से रामकिशन मीना के मकान तक, काचरी	अंता	काचरी	4.00 सितम्बर-18	3.67 मार्च-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
2	सीसी सड़क का निर्माण श्री वैधनाथ कीर के मकान से मांगीलाल कीर के कुआँ की ओर	बारां	इकलेरा	5.00 अक्टूबर-19	4.62 नवंबर-19	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
3	सीसी सड़क का निर्माण मय नाली और चारदिवारी सहित विद्यालय से शमशान घाट की ओर, ग्राम कोटरी		तुलसान	8.00 अक्टूबर-19	7.99 फरवरी-20	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
4	सीसी सड़क का निर्माण, मान सिंह के मकान से गुठान तक, मोतीपुरा कला	छीपाबडोद	बंजारी	2.00 अक्टूबर-18	1.93 जुलाई-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
5	सीसी सड़क का निर्माण, धामनिया मुख्य मार्ग से लोढ़ा बस्ती की ओर, धामनिया			5.00 अगस्त-19	5.00 अक्टूबर-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
<b>जिला परिषद भीलवाड़ा</b>						
6	सीसी सड़क का निर्माण, मूलजी गुर्जर के मकान से हनुमान जी की ओर, चौहानों का खेड़ा/नुवालिया	आसीन्द	जालरिया	5.00 जुलाई-19	5.00 अक्टूबर-19	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
7	सीसी सड़क का निर्माण मदनजी सेन के मकान से तेजाजी चौक की ओर, पांडरू			5.00 जुलाई-19	4.97 अक्टूबर-19	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
8	सीसी सड़क का निर्माण, भालूजी गुर्जर के मकान से उदा जी गुर्जर के मकान तक, नुवालिया			5.00 जुलाई-19	4.99 जुलाई-19	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
9	सीसी सड़क का निर्माण, निर्मन देवी चांदना के मकान से स्कूल के पास, रूपपुरा का खेड़ा	बनेडा	लाम्बिया खुर्द	5.00 मई-13	5.00 मार्च-14	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
10	सीसी सड़क का निर्माण मय नाली, दुर्गा सिंह के मकान से फोर लेन की तरफ, कुचलवाड़ा	जहाजपुर	कुचलवाड़ा कलां	5.00 सितम्बर-16	5.00 अक्टूबर-16	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
11	सीसी सड़क का निर्माण, बाग के बालाजी से लेकर आरा मशीन तक			5.00 मई-16	4.98 जनवरी-17	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
12	सीसी सड़क का निर्माण मय नाली, नंद लाल जी के प्लॉट से छोटू लाल वर्मा के मकान तक, हनुमान नगर			हनुमान नगर	5.00 नवंबर-16	4.99 जनवरी-17
13	सीसी सड़क का निर्माण मय नाली, चेतनजी के मकान से कमल जी के मकान तक	जहाजपुर	हनुमान नगर	5.00 नवंबर-16	4.99 जून-16	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया



क्र.सं.	कार्य का नाम	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	टिप्पणी
14	सीसी सड़क का निर्माण मय नाली, शमशान के रास्ते से निकलकर शंकर जी जाट के मकान तक, स्वाननिया	रायपुर	पालड़ा	5.00 मई-18	5.00 जनवरी-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
15	सीसी सड़क का निर्माण, नारायण गुर्जर के मकान से गोपी गुर्जर के मकान तक, गुन्डाली	सुवाना	गुन्दली	3.00 सितम्बर-18	3.00 मार्च-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
16	सीसी सड़क का निर्माण, कंजर बस्ती के आंगनवाड़ी के पास, सुरास	मांडलगाढ़	सुरास	2.00 अक्टूबर-18	1.94 मई-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
17	सीसी सड़क का निर्माण मय नाली, पानी की टंकी से शंकर बलाई के मकान से होते हुये पथवारी तक		सरथला	5.00 नवंबर-19	4.96 नवंबर-19	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
18	सीसी सड़क का निर्माण मय नाली, भवानीपुरा के मकान से सेराम के मकान तक, लालपुरा		मुकुन्दपुरिया	9.92 मार्च-17	9.92 अप्रैल-17	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
19	सीसी सड़क का निर्माण मय नाली, कल्याण बैरवा के पास बस्ती में, सालमपुरा	मांडलगाढ़	जस्सूजी का सैडा	7.50 अक्टूबर-19	7.50 अक्टूबर-19	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
20	सीसी सड़क का निर्माण मय नाली, भीलों के मकान के पास से आगे मंदिर वाली गली में, आमली			7.50 अक्टूबर-19	7.50 दिसम्बर-19	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
21	सीसी सड़क का निर्माण, चारभुजा परिसर किसान सेवा केंद्र के पास, मानपुरा		मानपुरा	5.00 नवम्बर-19	4.94 नवम्बर-19	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
<b>जिला परिषद चूरु</b>						
22	सीसी सड़क, भवानी सिंह के घर से मंदिर तक, पार्वतिसर	सुजानगाढ़	भीमसर	6.00 अक्टूबर-18	5.96 मार्च-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
23	सीसी सड़क, आम गुवाड़ पंचायत भवन से पशु फाटक की ओर, मलसीसर		मलसीसर	9.99 अक्टूबर-18	9.99 मार्च-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
<b>जिला परिषद जोधपुर</b>						
24	सीसी सड़क का निर्माण, मुख्य सड़क घासी राम के घर से श्री राम प्रजापत के घर तक	लूणी	फिटकासनी	5.00 अक्टूबर-19	4.89 दिसम्बर-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
25	सीसी सड़क का निर्माण, मुख्य सड़क, भंवर सिंह के घर से मेघवालॉ का बास, स्वारडा रणधीर		फिटकासनी	5.00 अक्टूबर-19	4.89 दिसम्बर-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
26	सीसी सड़क का निर्माण, मुख्य सड़क कार्य एससी/एसटी क्षेत्र में चम्पालाल के घर के सामने सड़क पर पानी भराव के स्थान पर		सबदंड	2.00 मार्च-18	2.00 मार्च-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
27	250 फीट सीसी सड़क का निर्माण मुख्य बाजार प्याऊ से भीकरना की दुकान तक	लूणी	सालावास	2.25 मार्च-18	2.23 अगस्त-18	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
28	150 फीट सीसी सड़क का निर्माण, मुख्य बाजार पंचायत समिति भवन से भीकासा की दुकान तक			1.35 मार्च-18	0.72 सितम्बर-18	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया

क्र.सं.	कार्य का नाम	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	टिप्पणी
29	सीसी सड़क का निर्माण, मुख्य सड़क से लाला राम धामामी के घर तक	पीपाड़ शहर	बुचकला	5.00 अक्टूबर-19	5.00 अक्टूबर-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
<b>जिला परिषद करौली</b>						
30	सीसी सड़क का निर्माण, कमला के घर से जाटव बस्ती चौराहे तक लाहचोरा	हिंडौन	लाहचोरा	7.00 जून-16	7.00 जुलाई-16	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
31	सीसी सड़क का निर्माण, विजय सिंह गुर्जर के घर से स्कूल तक दुरगासी		जाटवाड़ा	3.00 जनवरी-17	2.97 जनवरी-17	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
32	सीसी सड़क का निर्माण, मुख्य सड़क से रेख सिंह गुर्जर के घर तक दुरगासी		जटवाड़ा	2.00 जनवरी-17	1.29 जनवरी-17	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
33	सीसी सड़क का निर्माण, श्री राम के बोर से जट्टी की कोठी की ओर खेडी	टोडाभीम	खेडी	5.00 जून-16	4.62 जून-16	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
34	सीसी सड़क का निर्माण, ककराडी से लोहाडा के पुर की ओर, भनकपुरा		भनकपुरा	5.00 सितम्बर-16	5.00 मई-18	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
35	सीसी सड़क का निर्माण, मुख्य सड़क से श्रीमन के कुआ की ओर, लपावाली		लपावाली	5.00 अगस्त-16	3.78 जून-17	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
36	सीसी सड़क मय नाली निर्माण कार्य, महस्वा सड़क कुएं के पास यादराम बैरवा के घर की ओर, नांगल शेरपुर	टोडाभीम	नांगल शेरपुर	5.00 अगस्त-18	5.00 सितम्बर-18	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
37	सीसी सड़क निर्माण कार्य, भगवान सहाय पंचायत समिति सदस्य के घर से मुख्य मार्ग तक		नांगल शेरपुर	5.00 दिसम्बर-17	4.98 दिसम्बर-17	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
38	सीसी सड़क निर्माण कार्य, नांगल महस्वा सड़क से हरकेश वार्डपंच के घर की ओर		नांगल शेरपुर	5.00 दिसम्बर-17	4.99 दिसम्बर-17	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
39	सीसी सड़क निर्माण कार्य, मुख्य सड़क से धावाली की पाल तक, धावाली	मंडरायल	रानीपुरा	5.00 जनवरी-19	5.00 फ़रवरी-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
40	सीसी सड़क मय नाली निर्माण कार्य, कालू के घर से जीतू के घर तक, रानीपुरा		रानीपुरा	3.00 जुलाई-18	1.34 सितम्बर-17	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
41	सीसी सड़क निर्माण कार्य, मुख्य सड़क कैला देवी से गुर्जर बस्ती तक, पड़ेवा	करौली	रामपुर धावाडी	5.00 अगस्त-16	5.00 मार्च-17	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
42	सीसी सड़क निर्माण कार्य, गाँव खुन्धारी में बाबू महाराज के स्थान से जाटव बस्ती होते हुए गूजर बस्ती तक, कुंधा		कुंधा	9.98 जून-17	9.98 सितम्बर-17	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
<b>जिला परिषद प्रतापगढ़</b>						
43	सीसी सड़क निर्माण, संपर्क सड़क से विद्यालय की ओर	छोटी सादडी	मानपुरा जागीर	5.00 अगस्त-18	4.03 जनवरी-19	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
44	सीसी सड़क मय नाली निर्माण, संपर्क सड़क से नाथू लाल के मकान तक		मानपुरा जागीर	3.00 अक्टूबर-18	2.85 अक्टूबर-18	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
45	सीसी सड़क मय नाली निर्माण, विद्यालय से धन सिंह के मकान तक		मानपुरा जागीर	4.00 अक्टूबर-18	3.98 अक्टूबर-18	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
46	सीसी सड़क निर्माण, भेरू लाल मेघवाल के मकान से रामचंद्र दामामी के मकान तक जामलावाडा	छोटी सादडी	नाराणी	4.00 अक्टूबर-18	3.99 नवम्बर-18	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया

क्र.सं.	कार्य का नाम	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	टिप्पणी
47	सीसी सड़क निर्माण, भैरवी माताजी से पेला ढाबा		पीली खेडा	6.00 अक्टूबर-18	6.00 मार्च-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
48	सीसी सड़क निर्माण, नाईयों के घर से लुहार फला तक	छोटी सादडी	सियाखेडी	5.00 दिसम्बर-18	4.63 उपलब्ध नहीं	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
49	सीसी सड़क निर्माण, भेरू के घर से लखमा के घर की तरफ		काला कोट	5.00 दिसम्बर-18	5.00 मार्च-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
50	सीसी सड़क निर्माण, मुख्य सड़क से नंदा बा के फला तक		काला कोट	5.00 दिसम्बर-18	5.00 मार्च-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
51	सीसी सड़क निर्माण, स्वाकलदेव मंदिर से ढाबा माता मंदिर तक, बसेड़ा		बसेड़ा	4.00 दिसम्बर-18	3.94 जनवरी-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
52	सीसी सड़क निर्माण, मोटा घर नेगडिया		सतोला	5.00 अक्टूबर-18	4.80 अप्रैल-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
53	सीसी सड़क निर्माण, देबराला		सतोला	10.00 अक्टूबर-18	9.84 मई-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
54	सीसी सड़क निर्माण, हड़मतिया जागीर विद्यालय परिसर	छोटी सादडी	बम्बोरी	5.00 अक्टूबर-18	4.99 अक्टूबर-18	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
55	सीसी सड़क निर्माण, तेली समाज के सराय के बाहर		करुन्दा	2.00 दिसम्बर-18	1.99 जुलाई-20	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
56	सीसी सड़क निर्माण, लक्ष्मी नारायणजी के मकान से राजपूत मोहल्ला तक		जालोदा जागीर	5.00 अक्टूबर-18	3.65 नवम्बर-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
57	सीसी सड़क निर्माण मय नाली, नाथूजी के मकान से सत्यनारायण माली के मकान तक		सतोला	2.00 नवम्बर-19	1.43 जुलाई-20	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
58	सीसी सड़क निर्माण, लक्ष्मी चन्द्र पाटीदार के घर से देवनारायण बावजी के चबूतरे तक		रम्भावली	3.00 नवम्बर-19	2.98 दिसम्बर-19	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
59	सीसी सड़क निर्माण, नई आबादी बसेड़ा मुख्य मार्ग तक, खेडी आर्यनगर		बसेड़ा	4.00 दिसम्बर-18	3.84 जनवरी-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
60	सीसी सड़क निर्माण, गमेती फला से हीरा बावजी के पास तक, साथपुर	धरियावाद	गडवास	5.00 दिसम्बर-18	5.00 फरवरी-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
61	सीसी सड़क निर्माण, हाकरिया फला मुनिया		भोजपुर	5.00 अगस्त-18	4.99 नवम्बर-18	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
62	सीसी सड़क निर्माण, मोहन के मकान से दमला के मकान की ओर, मंडकलां		पीपलिया	5.00 अक्टूबर-19	5.00 नवम्बर-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
63	सीसी सड़क निर्माण, मुख्य सड़क से बाबरू के घर तक, माता मगरी भानावता बिलदिया		बिलदिया	5.00 जनवरी-20	4.97 जून-20	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
64	सीसी सड़क निर्माण, महादेव जी से मुख्य सड़क की तरफ, केली दातलिया		दातलिया	5.00 जनवरी-20	4.99 फरवरी-20	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
65	सीसी सड़क निर्माण, ठाकुर जी के मंदिर से विजेंद्र पटवारी के घर तक, पारसोला		धरियावाद	पारसोला	5.00 अक्टूबर-19	5.00 अक्टूबर-19

क्र.सं.	कार्य का नाम	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	टिप्पणी
66	सीसी सड़क निर्माण, मुख्य केनाल से चारण तालाब तक		चरनिया	5.00 दिसम्बर-19	4.98 जनवरी-20	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
67	सीसी सड़क निर्माण, लोहार फला से होली फला, भूझो का पटला	धरियावाद	चरनिया	5.00 जुलाई-16	4.99 अगस्त-16	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
68	सीसी सड़क निर्माण, मिडा फला से धावडी फला की ओर, मुंडला		चित्तोडिया	5.00 दिसम्बर-17	5.00 जनवरी-18	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
69	सीसी सड़क निर्माण, होला महाराज की कुई से शंकर/भेरा के घर तक, मुंडकोसिया	धरियावाद	गडवास	5.00 दिसम्बर-17	5.00 जनवरी-18	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
70	सीसी सड़क निर्माण, आंगनवाड़ी II से धरमोला की ओर, साथपुर गडवास		गडवास	5.20 मई-16	5.17 जून-16	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
71	सीसी सड़क निर्माण, मोटा बडला मुनिया		भोजपुर	5.00 दिसम्बर-18	5.00 जनवरी-19	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
72	सीसी सड़क निर्माण, गांव मानपुरा के मुख्य बाजार में	प्रतापगढ़	कुलमीपुरा	2.00 अक्टूबर-17	2.00 नवम्बर-17	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
73	सीसी सड़क निर्माण, गांव टोडा में रिसोर्ट से कालूराम के घर तक		कुलमीपुरा	4.75 मार्च-18	4.75 मार्च-19	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
74	सीसी सड़क निर्माण कार्य, राणा की हरवर शिक्षाकर्मी विद्यालय से गोवर्धन के घर तक	पीपल खूंट	केशरपुरा	5.00 फरवरी-17	5.00 अगस्त-17	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
75	सीसी सड़क निर्माण चोखला के घर से कामजी पिता गलियां के घर तक		जेठलिया	5.00 फरवरी-17	5.00 अगस्त-17	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
<b>जिला परिषद सीकर</b>						
76	सीसी सड़क निर्माण कार्य, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से फगलावा पटोदा सड़क की ओर, फागलवा	धोद	सेवा	3.00 जून-17	3.00 अक्टूबर-17	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
77	सीसी सड़क मय नाली निर्माण कार्य, छगनलाल के घर से बालाजी मंदिर तक ग्राम पंचायत सेवद बड़ी	धोद	सेवद बड़ी	5.00 मई-16	4.80 जून-16	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
78	सीसी सड़क निर्माण कार्य चेलासी से सिहोट छोटी रास्ते पर चेलासी	धोद	श्यामपुरा	6.50 जून-17	6.50 सितम्बर-17	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
79	सीसी सड़क निर्माण कार्य, मुख्य सड़क गजराज वर्मा के मकान से पूरन वर्मा विजय वर्मा मास्टर की तरफ, दलपतपुरा	पाटन	दलपतपुरा	3.00 जनवरी-19	2.19 नवम्बर-19	नाली और विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
80	सीसी सड़क निर्माण कार्य, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मोहनपुरा से मीना बस्ती की ओर, मोहनपुरा	पाटन	बल्लूपुरा	3.50 नवम्बर-17	3.50 अप्रैल-18	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
81	सीसी सड़क निर्माण कार्य, तेजाराम के खेत से मूलाराम के खेत की ओर, श्यामपुरा	पिपराली	श्यामपुरा	9.95 मई-20	9.94 जून-20	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
82	सीसी सड़क निर्माण कार्य, सती मंदिर से पीपलगाट्टा तक, सकराय	पिपराली	श्यामगढ़	5.00 सितम्बर-17	4.94 अगस्त-18	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया

क्र.सं.	कार्य का नाम	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	टिप्पणी
83	सीसी सड़क निर्माण कार्य, शाकम्बरी माता गेट से मंदिर की ओर, सकराय		श्यामगढ़	5.00 सितम्बर-17	4.19 अगस्त-18	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
84	सीसी सड़क मय नाली निर्माण कार्य, पिपराली सड़क से मंजू देवी चहल के घर की तरफ	पिपराली	शिवसिंह पुरा	5.52 जून-17	5.02 अप्रैल-18	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
85	सीसी सड़क निर्माण कार्य, रेलवे फाटक से मीठारवालों की ढाणी मांगीलाल धोबी के घर तक	पिपराली	कटराथल	10.00 अगस्त-18	10.00 नवम्बर-18	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
86	सीसी सड़क निर्माण कार्य, सिंघासन राम नगर मुख्य सड़क से पुष्पेंद्र सिंह के घर की ओर		सिंघासन	5.00 जुलाई-18	5.00 अक्टूबर-18	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
87	सीसी सड़क निर्माण कार्य, हरदयालपुरा चारण का बास डामर सड़क से बगराम बलाई के घर तक, डाडली		चैनपुरा	9.26 जून-18	9.26 सितम्बर-18	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
88	सीसी सड़क निर्माण श्योपाल वर्मा के घर से राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरिजन बस्ती की ओर, गोरिया	पिपराली	सूजावास	5.00 दिसम्बर-17	4.47 मार्च-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
89	सीसी सड़क निर्माण कार्य, ग्राम गुंगारा में केसरवाली जोहड़ी में हरिजन एवम सांसियो की बस्ती की ओर		गुंगाड़ा	7.00 नवम्बर-19	7.00 दिसम्बर-19	विस्तार जोड़ नहीं पाया गया
<b>योग</b>				<b>447.17</b>	<b>434.11</b>	
<b>इंटरलॉकिंग सीसी ब्लॉक सड़कें</b>						
<b>जिला परिषद बारां</b>						
90	सीसी इंटरलॉकिंग स्वरंजा मय नाली निर्माण, सीसी सड़क से श्री मोहन लाल जी राठौड़ के मकान तक	अंता	पचेल कलां	1.00 सितम्बर-19	0.41 अक्टूबर-19	नाली नहीं पायी गयी
91	सीसी प्रीकास्ट निर्माण कार्य ग्राम उदयपुरिया में श्री लदूर लाल मीना के नोहरे से अंता शीश वाली सड़क की ओर	अंता	उदयपुरिया	4.00 अक्टूबर-19	3.99 नवम्बर-19	नाली नहीं पायी गयी
92	सीसी प्रीकास्ट इंटरलॉकिंग मय नाली निर्माण रमेश की बाड़ी से देवनारायण मंदिर की तरफ, ग्राम बमूलिया कलां	अंता	बमूलिया	6.00 नवम्बर-19	5.98 दिसम्बर-19	नाली नहीं पायी गयी
93	इंटरलॉकिंग स्वरंजा मय नाली निर्माण पदम सिंह के मकान से गौरव राठौड़ के मकान तक, ग्राम भोराजेड़ी		जय नगर	5.00 सितम्बर-18	3.86 दिसम्बर-18	नाली नहीं पायी गयी
94	इंटरलॉकिंग स्वरंजा निर्माण, गंगाधर गोचर से रामेश्वर की तरफ कुआँ वाली बस्ती में, ग्राम रावल जावल		मऊ	8.00 अक्टूबर-19	8.00 नवम्बर-19	नाली नहीं पायी गयी
95	इंटरलॉकिंग स्वरंजा मय नाली निर्माण फूल बड़ौदा सड़क से कन्हैया लाल के मकान तक, ग्राम रिझा	छबडा	सोपर	4.39 मार्च-17	4.39 अप्रैल-17	नाली नहीं पायी गयी
96	इंटरलॉकिंग निर्माण, मुख्य सड़क से गांव तक, ग्राम बड़ौदिया में		झारसैडी	5.00 जून-16	4.94 जुलाई-16	नाली नहीं पायी गयी

क्र.सं.	कार्य का नाम	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	टिप्पणी
97	इंटरलॉकिंग मय नाली निर्माण ग्राम बड़ौदिया में संपत के मकान से आंगनवाड़ी केंद्र की ओर		झारखेडी	4.54 मार्च-17	4.54 जून-17	नाली नहीं पायी गयी
<b>जिला परिषद जोधपुर</b>						
98	सीसी ब्लॉक स्वरंजा निर्माण, भगवान महावीर नगर स्वसरा नं. 49 नंदी सड़क पर श्री मदन सिंह राजपुरोहित के घर से पूर्व की तरफ सोहन लाल इंदा के घर तक	लूणी	नांदडी	2.50 अक्टूबर-18	2.50 अप्रैल-19	नाली नहीं पायी गयी
99	सीसी ब्लॉक निर्माण, गणेश चौक से उपासरा तक, सोयला	बावड़ी	सोयला	7.00 दिसम्बर-17	6.99 अगस्त-18	नाली नहीं पायी गयी
<b>जिला परिषद सीकर</b>						
100	इंटरलॉकिंग/सीसी ब्लॉक सड़क निर्माण कार्य, मुख्य सड़क कुढ़ी की ढाणी से कजोड़ मल सैनी के मकान की ओर, कुढ़ी की ढाणी पनिहारवास	खंडेला	पनिहारवास	3.50 सितम्बर-18	3.11 जनवरी-19	नाली नहीं पायी गयी
<b>कुल</b>				<b>50.93</b>	<b>48.71</b>	
<b>महा योग</b>				<b>498.10</b>	<b>482.82</b>	

नोट: हाईलाइट किये गये कार्यों को विभाग के कर्मचारियों के साथ भौतिक रूप से सत्यापित किया गया।

## परिशिष्ट XVII

(संदर्भ अनुच्छेद: 2.2.10.1(ii))

एमएलएलैड के अंतर्गत संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाये गए क्षतिग्रस्त कार्यों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	अनियमिततायें
<b>जिला परिषद बारां</b>					
<b>पंचायत समिति अंता</b>					
1	चार दीवारी का निर्माण, शमशान घाट का मिट्टी भराव, आम की झोपडिया	अमलसरा	10.00 सितम्बर-16	9.59 जुलाई-17	चार दीवारी क्षतिग्रस्त पाई गई।
<b>पंचायत समिति बारां</b>					
2	सीसी सड़क मय नाली निर्माण, छोटू नागर के मकान से प्रहलाद मालव एवं देवकरण के मकान की ओर, गोवर्धनपुरा	बराना	4.00 जुलाई-17	3.08 अगस्त-17	भारी बारिश के कारण सड़क पूर्णतः क्षतिग्रस्त पाई गई।
3	सीसी सड़क मय नाली निर्माण, दुर्गा शंकर नागर के मकान से रमेश नागर के मकान की ओर, इकलेरा	इकलेरा	1.00 अक्टूबर-18	0.98 जून-19	सड़क उखड़ी हुई एवं क्षतिग्रस्त पाई गई।
<b>पंचायत समिति छबड़ा</b>					
4	इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य, हनुवत खेड़ा से मेन सड़क शिवचरण गाडरी के मकान तक	चाचोडा	1.50 जुलाई-18	1.50 जून-19	नाली निर्माण नहीं करने से सड़क विभिन्न स्थानों पर क्षतिग्रस्त पाई गई।
5	इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य, दुर्गा शंकर शर्मा के मकान से ठाकुर के ट्यूबवेल की ओर, कडेया छतरी	भुवा खेड़ी	5.00 मार्च-17	4.04 जुलाई-17	आधे भाग में नाली निर्माण नहीं करने से सड़क विभिन्न स्थानों पर क्षतिग्रस्त पाई गई।
<b>जिला परिषद चूरु</b>					
<b>पंचायत समिति चूरु</b>					
6	इंटरलॉकिंग स्तुरा निर्माण, फूलाराम के घर से गिरधारी/केशर सिंह के घर तक	कोटवाद ताल	6.48 सितम्बर-16	6.48 अक्टूबर-16	कुछ स्थानों पर ब्लॉक उखड़े हुए पाए गए।
7	स्तुरा का निर्माण मय मिट्टी भराव और सुरक्षा दीवार, मुख्य सड़क से आम चौक तक, रावटिब्बा	विजयपुरा	10.53 जून-16	10.53 सितम्बर-16	स्तुरा पानी के बहाव के कारण पूरी तरह क्षतिग्रस्त पाया गया।
8	इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण मुख्य रास्ते से रोहिताश मास्टर के घर से मुख्य चौक, पानी की टंकी मातूराम गिरधारी मेघवाल के घर की तरफ	सुलखानिया छोटा	8.00 अक्टूबर-19	7.98 नवंबर-19	बेस लेयर नहीं बिछाने से सड़क पर उतार चढ़ाव पाया गया।
<b>जिला परिषद करौली</b>					
<b>पंचायत समिति करौली (शहरी)</b>					
9	सीसी सड़क धरम सिंह सरपंच के मकान से चिरंजी थानेदार के मकान तक, वार्ड नंबर 2, नगरपालिका करौली	करौली (शहरी)	2.00 जनवरी-18	1.19 मई-18	सड़क विभिन्न स्थानों पर क्षतिग्रस्त पाई गई।
10	सीसी सड़क निर्माण, भारत टेंट हाउस से चामुंडा मंदिर की ओर	करौली (शहरी)	50.00 सितम्बर-18	49.82 फरवरी-19	सड़क पर जलभराव के कारण सड़क विभिन्न स्थानों पर क्षतिग्रस्त पाई गई।
<b>पंचायत समिति टोडाभीम</b>					

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	अनियमिततायें
11	इंटरलॉकिंग टाइल्स सड़क मय नाली निर्माण, मुख्य सड़क श्री महावीरजी शेखपुरा से रामोली के घर की ओर, किरवाड़ा	किरवाड़ा	5.00 मार्च-18	5.00 अप्रैल-18	सड़क पर जलभराव के कारण सड़क विभिन्न स्थानों पर क्षतिग्रस्त पाई गई।
12	सीसी सड़क निर्माण, मुख्य सड़क से श्रीमन के कुआ की ओर, लपावली	लपावली	5.00 अगस्त-16	3.78 जून-17	नाली का निर्माण नहीं होने से सड़क विभिन्न स्थानों पर क्षतिग्रस्त पाई गई।
13	इंटरलॉकिंग सड़क मय नाली निर्माण, बालाजी मंदिर से मोक्षधाम तक, मूंडिया	मूंडिया	4.00 दिसम्बर-17	3.99 अप्रैल-18	विभिन्न स्थानों पर सड़क क्षतिग्रस्त पाई गई और नाली का निर्माण नहीं करने के कारण सड़क पर कीचड़ पाया गया।
<b>जिला परिषद प्रतापगढ़</b>					
<b>पंचायत समिति पीपलखूंट</b>					
14	सीसी सड़क निर्माण, चौखला के घर से कमजी पिता गलिया के घर तक, जेठलिया	जेठलिया	5.00 फरवरी-17	5.00 अगस्त-17	सीसी सड़क की ऊपरी परत क्षतिग्रस्त पाई गई और नालियां और विस्तार जोड़ निर्मित नहीं पाये गये।
15	सीसी सड़क निर्माण शिक्षा कर्मी विद्यालय से गोवर्धन के घर तक, केशरपुरा	केशरपुरा	5.00 फरवरी-17	5.00 अगस्त-17	सड़क कुछ स्थानों पर क्षतिग्रस्त पाई गई। इसके अलावा, नाली और विस्तार जोड़ भी निर्मित नहीं किये गये थे।
16	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में दो कमरे मय बरामदा निर्माण, मोटी खेड़ी	मोटी खेड़ी	12.00 सितम्बर-17	12.00 जनवरी-19	कमरों की छत की उचित समतलीकरण नहीं किया गया था, जिसके कारण छत पर जल भराव हो गया था परिणामस्वरूप दीवार पर सीलन हुई।
<b>पंचायत समिति प्रतापगढ़</b>					
17	सीसी सड़क निर्माण, राधा कृष्ण मंदिर से शीतला माता मंदिर तक, रठांजना	रठांजना	5.00 मई-16	5.00 अगस्त-16	सीसी सड़क की ऊपरी परत क्षतिग्रस्त पाई गई।
<b>जिला परिषद सीकर</b>					
<b>पंचायत समिति धोद</b>					
18	सीसी सड़क एवं नाली निर्माण, छगन लाल के घर से बालाजी मंदिर तक, सेवद बड़ी	सेवद बड़ी	5.00 मई-16	4.80 जून-16	पानी के बहाव के कारण सीसी सड़क की ऊपरी परत क्षतिग्रस्त पाई गई थी क्योंकि सीसी सड़कों के साथ नाली निर्मित नहीं की गई थी।
19	सीसी सड़क निर्माण, चेलासी से सिहोट छोटी रास्ते पर, चेलासी	श्यामपुरा	6.50 जून-17	6.50 सितम्बर-17	पानी के बहाव के कारण सीसी सड़क की ऊपरी परत क्षतिग्रस्त पाई गई क्योंकि सीसी सड़कों के साथ नाली निर्मित नहीं की गई थी।
<b>योग</b>			<b>151.01</b>	<b>146.26</b>	



## (संदर्भ अनुच्छेद: 2.2.10.2(i))

एमएलएलैड के अंतर्गत सोख्ता गड्ढा/पशु खेती के बिना हैण्डपम्पों की स्थापना और पशु खेती के प्रावधान नहीं किये जाने का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	टिप्पणी
<b>पूर्ण कार्य</b>					
<b>जिला परिषद बारां</b>					
<b>पंचायत समिति बारां</b>					
1	हैण्डपम्प की स्थापना, ग्राम बामुलिया में रामसागर मेघवाल के मकान के पास	सुन्दलक	0.80/ जनवरी-18	0.73 अप्रैल-18	सोख्ता गड्ढा /पशु खेती निर्मित नहीं की गई।
<b>पंचायत समिति किशनगंज</b>					
2	हैण्डपम्प निर्माण रामगढ सड़क धूम पर, किशनाइपुरा	पीपल्दा कलां	0.80 अक्टूबर-16	0.78 जुलाई-17	सोख्ता गड्ढा और पशु खेती निर्मित नहीं की गई।
3	हैण्डपम्प निर्माण माताजी के स्थान के पास	पीपल्दा कलां	0.80 अक्टूबर-16	0.80 जुलाई-17	सोख्ता गड्ढा और पशु खेती निर्मित नहीं की गई।
4	हैण्डपम्प निर्माण रामदयाल मीना के मकान के पास नीचे की ओर	पीपल्दा कलां	0.80 अक्टूबर-16	0.80 जुलाई-17	सोख्ता गड्ढा और पशु खेती निर्मित नहीं की गई।
5	हैण्डपम्प निर्माण ओमप्रकाश मीणा के मकान के सामने मुख्य सड़क पर लक्ष्मीपुरा	सेवानी	0.75 अक्टूबर-16	0.73 मार्च-17	सोख्ता गड्ढा और पशु खेती निर्मित नहीं की गई।
6	हैण्डपम्प निर्माण नन्द लाल रैगर के मकान के पास, गोबरचा	सखरावाडा	0.80 अक्टूबर-16	0.73 फरवरी-17	सोख्ता गड्ढा और पशु खेती निर्मित नहीं की गई।
7	हैण्डपम्प निर्माण नरेश मीना के मकान के पास में मुख्य सड़क हुकुमपुरा	सेवानी	0.75 अक्टूबर-16	0.73 मार्च-17	सोख्ता गड्ढा और पशु खेती निर्मित नहीं की गई।
8	हैण्डपम्प निर्माण मनफूल गुर्जर पुत्र श्री छीतर मल के मकान के पास, श्रीपुरा	सिमलोद	0.85 अक्टूबर-16	0.85 जून-17	सोख्ता गड्ढा और पशु खेती निर्मित नहीं की गई।
9	हैण्डपम्प निर्माण पुराने हैण्डपंप के पास मोयडा का टापरा	सिमलोद	0.85 अक्टूबर-16	0.85 जून-17	सोख्ता गड्ढा और पशु खेती निर्मित नहीं की गई।
10	हैण्डपम्प निर्माण पन्ना लाल मीना के मकान के पास, पदमपुरा	सेवानी	0.75 अक्टूबर-16	0.71 मार्च-17	सोख्ता गड्ढा और पशु खेती निर्मित नहीं की गई।
11	हैण्डपम्प निर्माण रूपनारायण जी के मकान के पास, गुना सड़क नाहरगढ़	नाहरगढ़	0.80 अक्टूबर-16	0.80 मार्च-18	सोख्ता गड्ढा और पशु खेती निर्मित नहीं की गई।
12	हैण्डपम्प निर्माण मांगरोल सड़क अर्जुनपुरा चौराहा, अर्जुनपुरा	पीपल्दा कलां	0.80 अक्टूबर-16	0.78 जुलाई-17	सोख्ता गड्ढा और पशु खेती निर्मित नहीं की गई।
<b>पंचायत समिति शाहाबाद</b>					
13	हैण्डपम्प का निर्माण कम्मू जाटव के मकान के पास, मुसरेडी	संदोकडा	0.75 अक्टूबर-16	0.75 जून-20	सोख्ता गड्ढा और पशु खेती निर्मित नहीं की गई।
14	हैण्डपम्प निर्माण गडरिया मोहल्ला में स्कूल के आगे नाले पर, मुसरेडी	संदोकडा	0.75 अक्टूबर-16	0.75 जून-20	सोख्ता गड्ढा और पशु खेती निर्मित नहीं की गई।

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	टिप्पणी
15	हैण्डपम्प निर्माण काली माता मंदिर के पास, अमरोड़	आगर	0.80 जनवरी-17	0.80 जून-20	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
16	हैण्डपम्प निर्माण भोलाजी मंदिर के पास बील खेडामाल	बील खेडामाल	0.80 जनवरी-17	0.80 मार्च-17	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
17	हैण्डपम्प निर्माण हनुमान जी के मंदिर के पास, पाटन	सनवाडा	0.80 जनवरी-17	0.80 मार्च-17	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
18	हैण्डपम्प निर्माण बाबूलाल सहरिया के मकान के पास, बासखेडा गागल	बीचि	0.80 जनवरी-17	0.80 मार्च-18	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
19	हैण्डपम्प निर्माण ग्यारसी लाल मेहता के मकान के पास, बासखेडा गागल	बीचि	0.80 जनवरी-17	0.80 मार्च-18	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
20	हैण्डपम्प निर्माण नाथू भील के मकान के पास बलारपुर	बीचि	1.10 जनवरी-17	0.80 मार्च-18	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
21	हैण्डपम्प निर्माण रामस्वरूप के मकान के पास कमलवाडा	खटका	0.80 जनवरी-17	0.80 जून-17	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
22	हैण्डपम्प निर्माण पटेल के मकान के पास, भील बस्ती, जावरा	खटका	0.80 जनवरी-17	0.80 जून-17	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
23	हैण्डपम्प निर्माण राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के पास, रताई कलां	ढिकवानी	0.80 जनवरी-17	0.80 अक्टूबर-20	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
24	हैण्डपम्प निर्माण राजकीय प्राथमिक विद्यालय गड़ीघट्टा	बांसथुनी	1.14 मई-16	0.79 अगस्त-20	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
25	हैण्डपम्प निर्माण बद्री लाल सुमन के यहां, भभूका	रेलावन	1.36 मई-16	1.32 मार्च-17	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
26	हैण्डपम्प निर्माण महावीर हलवाई के मकान के सामने, रेलावन	रेलावन	1.36 मई-16	1.33 मार्च-17	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
27	हैण्डपम्प निर्माण गंगा राम गुर्जर के मकान के पास, दौलतपुरा	सुवांस	1.27 मई-16	1.16 मार्च-17	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
28	हैण्डपम्प निर्माण सुखवीर मीना के मकान के पास, जगदेवपुरा	बाकनपुरा	1.19 मई-16	0.76 मार्च-21	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
29	हैण्डपम्प निर्माण घासी लाल के मकान के पास रामगढ सड़क पर सोभागपुरा	सोभागपुरा	1.35 मई-16	0.74 फरवरी-17	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
30	हैण्डपम्प निर्माण विजय सिंह के मकान के सामने	रेलावन	1.36 मई-16	1.32 मार्च-17	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
31	हैण्डपम्प निर्माण हरी सिंह के मकान के सामने, चनडाडिया	रेलावन	1.36 मई-16	1.32 मार्च-17	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
32	हैण्डपम्प निर्माण सती अमली के पास, पदमपुरा, सेवानी	सेवानी	1.27 मई-16	0.96 फरवरी-17	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
33	हैण्डपम्प निर्माण सूरजमल जी गुर्जर के मकान के पास, कंवरपुरा	रेलावन	1.35 मई-16	1.32 मार्च-17	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	टिप्पणी
34	हैण्डपम्प निर्माण पटेल जी के मकान के पास, भूतपुरा	रेलावन	1.36 मई-16	1.34 मार्च-17	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
35	हैण्डपम्प निर्माण राम कुमार गुर्जर के मकान के रास्ते के पास सेरावनी खेडा	सुवास	1.27 मई-16	1.15 मार्च-17	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
36	हैण्डपम्प निर्माण मोती लाल के मकान के पास छत्तरगंज खेडा	छत्तरगंज	1.13 मई-16	1.06 मार्च-18	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
37	हैण्डपम्प निर्माण जिन्द बाबा के स्थान के पास तलवाडा	घट्टी	1.13 मई-16	1.09 मार्च-21	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
38	हैण्डपम्प का निर्माण जिन्द बाबा के स्थान के पास होडापुरा	बील खेडा डांग	0.75 मई-16	0.75 जून-17	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
39	हैण्डपम्प निर्माण जानकी लाल के मकान के पास आम रास्ते पर	गरदा	1.14 मई-16	0.90 मार्च-18	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
40	हैण्डपम्प निर्माण भोगजी भील के मकान के पास, धून	सनवाडा	0.75 मई-16	0.75 मार्च-17	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
41	हैण्डपम्प निर्माण एससी बस्ती, गांव दीवाली	खुरी	1.00 मार्च-21	1.00 जुलाई-21	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
<b>जिला परिषद भीलवाड़ा</b>					
<b>पंचायत समिति भीलवाड़ा (शहरी)</b>					
42	पनघट स्थापना वार्ड नम्बर 50, राजपूत कॉलोनी में	भीलवाड़ा (शहरी)	1.50/ अप्रैल-16	1.26 जून-16	रीचार्ज पिट निर्मित नहीं पाया गया।
43	पनघट स्थापना वार्ड नम्बर 16, पटेल नगर, मयूर स्कूल के पीछे की बस्ती में	भीलवाड़ा (शहरी)	1.50/ अप्रैल-16	1.40 जून-16	रीचार्ज पिट निर्मित नहीं पाया गया।
44	पनघट स्थापना वार्ड नम्बर 18, सेक्टर 4	भीलवाड़ा (शहरी)	1.50/ अप्रैल-16	1.50 जून-16	रीचार्ज पिट निर्मित नहीं पाया गया।
45	पनघट स्थापना वार्ड नम्बर 18, सेक्टर 4, पार्क के पास	भीलवाड़ा (शहरी)	1.50/ अप्रैल-16	1.40 जून-16	रीचार्ज पिट निर्मित नहीं पाया गया।
46	पनघट स्थापना वार्ड नम्बर 19, आदर्श विद्या मंदिर, अम्बेडकर नगर	भीलवाड़ा (शहरी)	1.50/ अप्रैल-16	1.41 जून-16	रीचार्ज पिट निर्मित नहीं पाया गया।
47	हैंडपंप स्थापना वार्ड नम्बर 1, लक्ष्मीपुरा श्मशान घाट पर	भीलवाड़ा (शहरी)	0.70/ दिसम्बर-19	0.70 मई-20	रीचार्ज पिट निर्मित नहीं पाया गया।
48	हैंडपंप स्थापना वार्ड नम्बर 4, खोरिया खेडा माताजी मंदिर के पास	भीलवाड़ा (शहरी)	0.61/ फरवरी-18	0.61 मई-18	रीचार्ज पिट निर्मित नहीं पाया गया।
49	हैंडपंप स्थापना वार्ड नम्बर 4, पुर तालाब की पाल पर कुम्हरिया खेडा	भीलवाड़ा (शहरी)	0.61/ फरवरी-18	0.61 मई-18	रीचार्ज पिट निर्मित नहीं पाया गया।
50	हैंडपंप स्थापना वार्ड नम्बर 1, बाबू लाल तेली के खेत के पास	भीलवाड़ा (शहरी)	0.70/ दिसम्बर-19	0.70 मई-20	रीचार्ज पिट निर्मित नहीं पाया गया।
51	पनघट स्थापना वार्ड नम्बर 50, चमारों का मौहल्ला	भीलवाड़ा (शहरी)	1.50/ अप्रैल-16	1.28 जून-16	रीचार्ज पिट निर्मित नहीं पाया गया।
<b>जिला परिषद करौली</b>					

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	टिप्पणी
<b>पंचायत समिति टोडाभीम</b>					
52	हैण्डपम्प स्थापना महाराज गुर्जर के घर के पास गुर्जर पट्टी बॉल	बॉल	1.00 जून-17	0.98 दिसम्बर-17	पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
53	हैण्डपम्प स्थापना निर्भय गुर्जर एवं चन्द्रभान मास्टर के घर के पास गूजर पट्टी बॉल	बॉल	1.00 जून-17	0.98 दिसम्बर-17	पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
<b>पंचायत समिति हिंडौन</b>					
54	हैण्डपम्प स्थापना अमृत एवं दिगम्बर के घर के पास धुरसी	बाईजट	0.90 नवम्बर-17	0.90 दिसम्बर-17	पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
55	हैण्डपम्प स्थापना राम सहाय पुत्र नाथी जाटव के घर के पास धुरसी का पुरा	बाईजट	0.90 नवम्बर-17	0.90 दिसम्बर-17	पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
56	हैण्डपम्प स्थापना रोशन पुत्र दीवान जाट के घर के पास धुरसी	बाईजट	0.90 नवम्बर-17	0.90 दिसम्बर-17	पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
<b>पंचायत समिति करौली</b>					
57	हैण्डपम्प स्थापना फकीर मौहल्ला ग्राम माकनपुर	बीजलपुर	0.90 सितम्बर-16	0.90 दिसम्बर-16	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
58	हैण्डपम्प स्थापना नाई मौहल्ला काशीपुरा	काशीपुरा	0.90 सितम्बर-16	0.90 नवंबर-16	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
59	हैण्डपम्प स्थापना बैरवा बस्ती काशीपुरा	काशीपुरा	0.90 सितम्बर-16	0.90 नवंबर-16	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
60	हैण्डपम्प स्थापना पुरानी टंकी से पाइप लाइन कार्य धन सिंह माली के घर के पास माली बस्ती ग्राम बावली	माहोली	1.40 सितम्बर-18	1.40 अक्टूबर-18	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
61	सार्वजनिक हैण्डपम्प का स्थापना कार्य मेघाराम गुर्जर के घर के पास भीतर के ढोंगर के नीचे ग्राम मांची	मांची	1.00 दिसम्बर-17	1.00 उपलब्ध नहीं	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
62	हैण्डपम्प स्थापना जगरूप सिंह ठेकेदार के घर के पास तुलसीपुरा	तुलसीपुरा	0.90 सितम्बर-16	0.90 नवंबर-16	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
63	हैण्डपम्प स्थापना पीतम के घर के पास थाढ़ का पुरा	तुलसीपुरा	0.90 सितम्बर-16	0.90 नवंबर-16	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
64	हैण्डपम्प स्थापना अतर सिंह के घर के पास, अचे का पुरा	तुलसीपुरा	0.90 सितम्बर-16	0.90 नवंबर-16	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
65	हैण्डपम्प स्थापना मान सिंह गुर्जर के पास स्वरेटा	तुलसीपुरा	0.90 सितम्बर-16	0.90 नवंबर-16	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
66	हैण्डपम्प स्थापना शिवचरण गुर्जर के पास राजपुर	तुलसीपुरा	0.90 सितम्बर-16	0.89 नवंबर-16	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
67	हैण्डपम्प स्थापना बाबू के घर के पास कीरतपुरा	साईपुर	0.90 अगस्त -18	0.89 अक्टूबर-18	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
68	हैण्डपम्प स्थापना ब्रह्मानंद के घर के पास कीरतपुरा	साईपुर	0.90 अगस्त -18	0.90 अक्टूबर-18	सोस्ता गड्ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	टिप्पणी
69	हैण्डपम्प स्थापना गोविन्द के घर के पास कीरतपुरा	साईपुर	0.90 अगस्त -18	0.90 अक्टूबर-18	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
<b>पंचायत समिति मंडरायल</b>					
70	हैण्डपम्प स्थापना बागरिया बस्ती डांगरी ग्राम पंचायत भरतून	भरतून	0.90 अक्टूबर-16	0.90 अक्टूबर-16	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
71	सार्वजनिक हैण्डपम्प की स्थापना राधे गुर्जर के घर के पास महाराजपुरा	महाराजपुरा	0.90 मार्च-17	0.90 उपलब्ध नहीं	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
72	हैण्डपम्प स्थापना काहरपाडा ग्राम छरी का हार ग्राम पंचायत बहादुरपुर	बहादुरपुर	0.90 सितम्बर-16	0.89 अक्टूबर-16	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
73	हैण्डपम्प स्थापना हनुमानजी के पीछे माली पाडा ग्राम छरी का हार	बहादुरपुर	0.90 सितम्बर-16	0.89 अक्टूबर-16	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
74	हैण्डपम्प स्थापना सार्वजनिक मंदिर के पास ग्राम महाराजपुरा	महाराजपुरा	0.90 मार्च-17	0.90 उपलब्ध नहीं	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
75	हैण्डपम्प स्थापना सार्वजनिक स्थान स्कूल के पास ग्राम चचेरी	महाराजपुरा	0.90 मार्च-17	0.90 उपलब्ध नहीं	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
76	हैण्डपम्प स्थापना सार्वजनिक स्थान ठाकुरजी के मंदिर के पास कानडा की झोपडी	महाराजपुरा	0.90 मार्च-17	0.90 उपलब्ध नहीं	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
77	हैण्डपम्प स्थापना सार्वजनिक स्थान पर बैरवा बस्ती हसनपुर	महाराजपुरा	0.90 मार्च-17	0.90 उपलब्ध नहीं	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
78	हैण्डपम्प स्थापना सार्वजनिक भोमिया के स्थान के पास मालीपुरा	महाराजपुरा	0.90 मार्च-17	0.90 उपलब्ध नहीं	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
79	हैण्डपम्प स्थापना सार्वजनिक स्थान पीपर के पास कानरडा	महाराजपुरा	0.90 मार्च-17	0.90 उपलब्ध नहीं	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
<b>पंचायत समिति सपोटरा</b>					
80	हैण्डपम्प स्थापना गांव के पीछे की ओर ग्राम मोरीन की झोपडी	भरतून	0.90 अक्टूबर-16	0.90 अक्टूबर-16	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
81	हैण्डपम्प स्थापना सरकारी टंकी के पास ग्राम टोंटापुरा, ग्राम पंचायत भरतून	भरतून	0.90 अक्टूबर-16	0.90 अक्टूबर-16	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
<b>जिला परिषद प्रतापगढ़</b>					
<b>पंचायत समिति पीपल खूंट</b>					
82	हैण्डपम्प स्थापना गौतम पुत्र नारिया मीणा के घर के पास ग्राम वडलीखोरी	कचोटिया	0.60/ मई-20	0.59 जून-20	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं पाई गई।
83	हैण्डपम्प स्थापना कैलाश पुत्र नगजी मीणा के घर के पास गांव जान्हिया	कचोटिया	0.60/ मई-20	0.59 जून-20	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं पाई गई।
84	हैण्डपम्प स्थापना रतन पुत्र थावरां के घर के पास गांव पीपलिया	कचोटिया	0.60/ मई-20	0.59 जून-20	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं पाई गई।
85	हैण्डपम्प स्थापना नाथू पुत्र जीवा मीणा के घर के पास ग्राम दौतेड	कचोटिया	0.60/ मई-20	0.59 जून-20	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं पाई गई।

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	टिप्पणी
86	पीने के पानी हेतु हैण्डपम्प की स्थापना वार्ड नंबर 11 असावता सड़क पर तालाब के पास, गोपालजी खाटवाड के पास स्थित पुराने हैण्डपम्प के पास अवलेश्वर	अवलेश्वर	0.75 मई-20	0.75 जून-20	पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
<b>पंचायत समिति प्रतापगढ़</b>					
87	हैण्डपम्प स्थापना बजरंग बली मंदिर के पास, खूंटगढ़	चिकलाड	0.70/ जून-20	0.70/ जून-20	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली नहीं पाई गई।
88	हैण्डपम्प स्थापना होलीराम मगरा फलां के मकान के पास	चिकलाड	0.70/ जून-20	0.70/ जुलाई-20	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली नहीं पाई गई।
<b>जिला परिषद सीकर</b>					
<b>पंचायत समिति खण्डेला</b>					
89	हैण्डपम्प स्थापना पटावाली ढाणी के पास ग्रेवल सड़क पर श्याम नगर	चोकडी	1.00 अक्टूबर-17	0.83 सितम्बर-18	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
90	हैण्डपम्प की स्थापना शिव मंदिर के पास ढाणी बड़वाली ग्राम पंचायत कोटडी लुहारवास	कोटडी लुहारवास	1.00 अक्टूबर-18	1.00 अप्रैल-19	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
91	हैण्डपम्प स्थापना बीरबल/किशनाराम गुर्जर के मकान के सामने ग्राम मेहरो की ढाणी	रोयल	1.20 जनवरी-19	1.18 मार्च-19	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
92	हैण्डपम्प स्थापना दानाराम/भानाराम गुर्जर के मकान के सामने ग्राम मेहरो की ढाणी	रोयल	1.20 जनवरी-19	1.18 मार्च-19	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
93	हैण्डपम्प स्थापना शिव मंदिर के पास, ढाणी बड़वाडी, कोटडी लुहारवास के पास	कोटडी लुहारवास	1.00 अक्टूबर-18	1.00 अप्रैल-19	सोस्ता गड़ढा और पशु खेली निर्मित नहीं की गई।
<b>योग</b>			<b>89.46</b>	<b>85.34</b>	
<b>निर्माणाधीन कार्य</b>					
<b>जिला परिषद प्रतापगढ़</b>					
<b>पंचायत समिति पीपल खूंट</b>					
1	हैण्डपम्प स्थापना गौतम साविया के घर के पास बोरखेडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया
2	हैण्डपम्प स्थापना बेडा बीच सेन्टर घाटी के पास बोरखेडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया
3	हैण्डपम्प स्थापना गौतम जीवा के घर के पास पावटीपाडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया
4	हैण्डपम्प स्थापना धर्मा राकिया के घर के पास बोरखेडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया
5	हैण्डपम्प स्थापना थावरा सोनिया के घर के पास पावटीपाडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया
6	हैण्डपम्प स्थापना गलिया नागजी के घर के पास पावटीपाडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेली का प्रावधान नहीं लिया

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	टिप्पणी
7	हैण्डपम्प स्थापना कांति कचरिया के घर के पास तलाईपाडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेती का प्रावधान नहीं लिया
8	हैण्डपम्प स्थापना धीरिया कमजी के घर के पास कटारियापाडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेती का प्रावधान नहीं लिया
9	हैण्डपम्प स्थापना भूरिया रामा के घर के पास नालपाडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेती का प्रावधान नहीं लिया
10	हैण्डपम्प स्थापना रमन गंगा जी के घर के पास नालपाडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेती का प्रावधान नहीं लिया
11	हैण्डपम्प स्थापना विटला के घर के पास मोवाईपाडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेती का प्रावधान नहीं लिया
12	हैण्डपम्प की स्थापना विश्राम जीवा के घर के पास मोवाईपाडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेती का प्रावधान नहीं लिया
13	हैण्डपम्प स्थापना कालू बनिया के घर के पास डूकरीपाडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेती का प्रावधान नहीं लिया
14	हैण्डपम्प स्थापना लक्ष्मन गौतम के घर के पास डूकरीपाडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेती का प्रावधान नहीं लिया
15	हैण्डपम्प की स्थापना रावजी भाई के खेत के पास डूकरीपाडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेती का प्रावधान नहीं लिया
16	हैण्डपम्प स्थापना केसर फुलिया के घर के पास उगमानापाडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेती का प्रावधान नहीं लिया
17	हैण्डपम्प स्थापना सूरजमलजी के घर के पास उगमानापाडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेती का प्रावधान नहीं लिया
18	हैण्डपम्प स्थापना पूरण चंद रकमा के घर के पास कडबालिया	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेती का प्रावधान नहीं लिया
19	हैण्डपम्प स्थापना रामचंद्र रकमा के घर के पास अम्बापाडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेती का प्रावधान नहीं लिया
20	हैण्डपम्प की स्थापना धूलजी दीपा के घर के पास अम्बापाडा	पीपलखूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेती का प्रावधान नहीं लिया
21	हैण्डपम्प स्थापना काल काचरिया के घर के पास उगमानापाडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेती का प्रावधान नहीं लिया
22	हैण्डपम्प स्थापना पासिया के घर के पास डूकरीपाडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेती का प्रावधान नहीं लिया
23	हैण्डपम्प स्थापना नानका मोतिया के घर के पास तलाईपाडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेती का प्रावधान नहीं लिया
24	हैण्डपम्प की स्थापना रमन लाला के घर के पास मोवाईपाडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेती का प्रावधान नहीं लिया
25	हैण्डपम्प स्थापना हरीश उंकार के घर के पास कडबालिया	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेती का प्रावधान नहीं लिया
26	हैण्डपम्प स्थापना केशिया नारायण के घर के पास डूकरीपाडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेती का प्रावधान नहीं लिया

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	टिप्पणी
27	हैण्डपम्प स्थापना हीरा लालू के खेत के पास नालपाडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेती का प्रावधान नहीं लिया
28	हैण्डपम्प स्थापना मुकेश दलजी के घर के पास बोरखेडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेती का प्रावधान नहीं लिया
29	हैण्डपम्प स्थापना नारायण लालिया के घर के पास पावटीपाडा	पीपल खूंट	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेती का प्रावधान नहीं लिया
30	हैण्डपम्प स्थापना उदा रजिया के घर के पास बागफरा	नायन	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेती का प्रावधान नहीं लिया
31	हैण्डपम्प स्थापना कालू रूपा के घर के पास गोडडा	नायन	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेती का प्रावधान नहीं लिया
32	हैण्डपम्प स्थापना गंगाराम धारजी चौराहे पर बावड़ी	नायन	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेती का प्रावधान नहीं लिया
33	हैण्डपम्प स्थापना शान्ति नारायण के घर के पास गोडडा	नायन	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेती का प्रावधान नहीं लिया
34	हैण्डपम्प की स्थापना छगनी भेरिया के घर के पास ऊपलाखेडा	नायन	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेती का प्रावधान नहीं लिया
35	हैण्डपम्प स्थापना वेस्टा गौतम के घर के पास माताजी सड़क पर	नायन	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेती का प्रावधान नहीं लिया
36	हैण्डपम्प स्थापना रमेश लालू के घर के पास हाबूडीपाडा	नायन	0.70 दिसम्बर-20	0.10	पशु खेती का प्रावधान नहीं लिया
37	हैण्डपम्प स्थापना अमरा हवजी के खेत के पास डूंगरीपाडा	पीपल खूंट	0.70 जनवरी-21	0.10	पशु खेती का प्रावधान नहीं लिया
<b>पंचायत समिति प्रतापगढ़</b>					
38	हैण्डपम्प निर्माण शीतलामाता भग्गा बदरिया के घर के बीच में खोरा	नकोर	0.70 जून-20	0.40	पशु खेती का प्रावधान नहीं लिया
39	हैण्डपम्प निर्माण सुरपुर फला नाथू के घर के बीच में रोन्खेडा	नकोर	0.70 जून-20	0.40	पशु खेती का प्रावधान नहीं लिया
40	हैण्डपम्प की स्थापना धूला के मकान के पास होटारेल	नकोर	0.70 जून-20	0.00	पशु खेती का प्रावधान नहीं लिया
<b>योग</b>			<b>28.00</b>	<b>4.5</b>	

नोट: हाईलाइट किये गये कार्यों को विभाग के कर्मचारियों के साथ भौतिक रूप से सत्यापित किया गया।



## परिशिष्ट-XIX

(संदर्भ अनुच्छेद: 2.2.10.2(ii))

एमएलएलैड के अंतर्गत सरकारी विद्युत कनेक्शन के बिना निर्मित सिंगल फेज बोरिंग का ब्योरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	टिप्पणी
<b>जिला परिषद बारां</b>					
<b>पंचायत समिति अंता</b>					
1	ट्यूबवेल मय मोटर निर्माण, श्मशान घाट, बमूलिया	बमूलिया कलां	1.00 अक्टूबर-19	1.00 नवंबर-19	ट्यूबवेल बिना सरकारी विद्युत कनेक्शन के और पानी की टंकी के पाया गया।
2	सिंगल फेस ट्यूबवेल मय मोटर, जय शंकर नगर के पास, हापाहेडी	जय नगर	0.80 अक्टूबर-19	0.80 दिसम्बर-19	ट्यूबवेल निजी घर से विद्युत कनेक्शन लेने के साथ स्थापित पाया गया।
3	ट्यूबवेल मय विद्युत मोटर, बैरवा बस्ती में, हापाहेडी	जय नगर	0.80 अक्टूबर-19	0.80 दिसम्बर-19	ट्यूबवेल निजी चबूतरे पर स्थापित पाया गया और पास स्थित विद्युत पोल से बिजली लेकर से चलाया अवैध रूप से चलाया जा रहा था।
<b>पंचायत समिति शाहबाद</b>					
4	मोटर, एसेसरीज, बोरिंग निर्माण कार्य, काली के चबूतरे के पास, चमराना बस्ती, सिरसोद	महोदरा	1.30 जनवरी-17	1.21 फरवरी-17	सिंगल फेज बोरिंग सरकारी विद्युत कनेक्शन के बिना निर्मित किये गये।
5	मुख्य सड़क पर मोटर, एसेसरीज, बोरिंग का निर्माण कार्य, धन सिंह के मकान के पास, हातरी	ढिकवानी	1.10 जनवरी-17	1.10 फरवरी-17	
6	मोटर, एसेसरीज, बोरिंग का निर्माण कार्य, बारी वाला मोहल्ला	ढिकवानी	1.30 जनवरी-17	1.28 फरवरी-17	
7	मोटर, एसेसरीज, बोरिंग निर्माण कार्य, राम सिंह भील के मकान के पास, गुदारमल	ढिकवानी	1.10 जनवरी-17	1.10 फरवरी-17	
8	मोटर, एसेसरीज, बोरिंग का निर्माण कार्य, कंवर सिंह भील के मकान के पास, अहेड़ी	ढिकवानी	1.30 जनवरी-17	1.28 फरवरी-17	
9	मोटर, एसेसरीज, बोरिंग निर्माण कार्य, स्कूल के सामने, धनसूरी	नताई	1.30 जनवरी-17	1.25 मार्च-17	
10	मोटर, एसेसरीज, बोरिंग का निर्माण कार्य, कोली मोहल्ला, अजरोंदा	नताई	1.30 जनवरी-17	1.30 मार्च-17	
11	मोटर, एसेसरीज, बोरिंग निर्माण कार्य, अमर सिंह यादव के मकान के सामने, बैराई	गणेशपुरा	1.10 जनवरी-17	1.09 मार्च-17	
12	मोटर, एसेसरी, बोरिंग का निर्माण कार्य, धुल्ले भील के मकान के पास, स्वाजू	गणेशपुरा	1.10 जनवरी-17	1.10 फरवरी-17	

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	टिप्पणी
13	मोटर, एसेसरीज, बोरिंग का निर्माण कार्य, मुन्नालाल भील के मकान के पास, स्वाजू	गणेशपुरा	1.10 जनवरी-17	1.10 फरवरी-17	सिंगल फेज बोरिंग सरकारी विद्युत कनेक्शन के बिना निर्मित किये गये।
14	मोटर, एसेसरीज, बोरिंग निर्माण कार्य, मदन रजत के मकान के पास, वार्ड न. 6, जखोनी	गणेशपुरा	1.30 जनवरी-17	1.29 फरवरी-17	
15	मोटर, एसेसरीज, बोरिंग निर्माण कार्य, हनुमानजी के मंदिर के पास, औदापुरा	गणेशपुरा	1.30 जनवरी-17	1.29 फरवरी-17	सिंगल फेज बोरिंग बिना सरकारी विद्युत कनेक्शन के निर्मित किये गये।
16	मोटर, एसेसरी, बोरिंग का निर्माण कार्य, मुख्य सड़क के पास यज्ञशाला	गणेशपुरा	1.30 जनवरी-17	1.25 फरवरी-17	
17	मोटर, एसेसरीज, बोरिंग निर्माण कार्य, स्कूल के पास, अचरपुरा	बीचि	1.10 जनवरी-17	1.10 मार्च-17	
18	मोटर, एसेसरीज, बोरिंग निर्माण कार्य, राम सिंह भील के मकान के पास, कंकर तलाई	बीचि	1.10 जनवरी-17	1.10 मार्च-17	
19	मोटर, एसेसरीज, बोरिंग निर्माण कार्य, सड़क के पास, नादिया	बीचि	1.10 जनवरी-17	1.10 मार्च-17	
20	मोटर, एसेसरीज, बोरिंग निर्माण कार्य, भोमिया बाबा के स्थान के पास, बसई काली के चबूतरे के पास	सनवाडा	1.10 जनवरी-17	1.09 मार्च-17	
21	मोटर, एसेसरीज, टंकी, बोरिंग निर्माण कार्य, तारा चंद के बाड़े के पास, साद	बील खेडामाल	3.00 जनवरी-17	1.99 मार्च-17	
22	मोटर, एसेसरीज, टंकी, बोरिंग निर्माण कार्य, फारेन यादव और श्याम यादव के मकान के पास, घोघरा	बील खेडामाल	3.00 जनवरी-17	2.21 मार्च-17	
23	मोटर, एसेसरीज, बोरिंग निर्माण कार्य, तेजाजी के चबूतरे के पास, पुराना फरेदुआ	भोयल	1.10 जनवरी-17	1.11 जून-17	
24	मोटर, एसेसरीज कार्य, देवनारायण मंदिर के पीछे, ढिकोनिया	घट्टी	0.50 मई-16	0.37 मई-16	
25	सिंगल फेस मोटर, एसेसरीज कार्य, खेल के पास, मुख्य सड़क, ढिकोनिया	घट्टी	0.50 मई-16	0.34 मई-16	सिंगल फेज बोरिंग सरकारी विद्युत कनेक्शन के बिना निर्मित किये गये।
26	बोरिंग निर्माण कार्य, छोटू लाल नागर के मकान के पास, पंडाली	बजरंगगढ़	0.94 मई-16	0.74 जनवरी-17	
27	मोटर, एसेसरीज, बोरिंग का निर्माण कार्य, आंगनवाडी केन्द्र के पास, बैरवा बस्ती, बानदाखुर्द	पचलावडा	1.41 मई-16	1.22 नवम्बर-16	सिंगल फेज बोरिंग सरकारी विद्युत कनेक्शन के बिना निर्मित किये गये।
28	मोटर, एसेसरीज, बोरिंग का निर्माण कार्य, हेमराज रैबारी के मकान के पास, गोरेला सड़क, तगारिया ढाणी	असनावर	1.41 मई-16	1.14 अगस्त-16	
29	मोटर, एसेसरीज, बोरिंग निर्माण कार्य, राजकीय माध्यमिक स्कूल, सिमलोद	सिमलोद	1.41 मई-16	1.13 मई-16	सिंगल फेज बोरिंग सरकारी विद्युत कनेक्शन के बिना निर्मित किये गये।

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	टिप्पणी
30	मोटर, एसेसरीज, बोरिंग निर्माण कार्य, बजरंग लाल मीना डीलर के मकान के पास, चौराहे पर, कमठा	कांकरदा	1.44 मई-16	0.99 अगस्त-16	सिंगल फेज बोरिंग सरकारी विद्युत कनेक्शन के बिना निर्मित किये गये।
31	मोटर, एसेसरीज, बोरिंग निर्माण कार्य, किशन चंद मीना के मकान के पास, कांकरदा	कांकरदा	1.44 मई-16	0.91 सितम्बर-16	
32	मोटर, एसेसरीज, बोरिंग निर्माण कार्य, श्याम मेघवाल के मकान के पास टोढ़ी, कांकरदा	कांकरदा	1.44 मई-16	0.94 दिसम्बर-16	
33	मोटर, एसेसरीज, बोरिंग निर्माण और खेल कार्य, बड के पेड़ के पास, मंशा का डेरा	घट्टी	1.80 जून-16	1.53 जुलाई-16	
<b>जिला परिषद करौली</b>					
<b>पंचायत समिति हिंडौन</b>					
34	सिंगल फेज ट्यूबवेल मय कुंडा निर्माण कार्य, लेखराज पुत्र कजोडी के घर के पास, गांवड़ी मीना	गांवड़ी मीना	1.87 दिसम्बर-17	1.87 मार्च-18	सिंगल फेज बोरिंग सरकारी विद्युत कनेक्शन के बिना निर्मित किये गये।
35	सिंगल फेज ट्यूबवेल मय कुंडा कार्य, श्री दिगम्बर जैन आदर्श महिला महाविद्यालय बनवारीपुर	गांवड़ी मीना	1.87 दिसम्बर-17	1.87 मार्च-18	
36	सिंगल फेज ट्यूबवेल का निर्माण मय कनेक्शन एवं टंकी कार्य, अटल सेवा केन्द्र, सार्वजनिक स्थान पर, सोमला	सोमला	2.31 मार्च-18	1.47 अप्रैल-18	
<b>पंचायत समिति टोडाभीम</b>					
37	सिंगल फेज ट्यूबवेल का निर्माण मय कुण्ड कार्य, श्रीफूल मीना के घर के पास, स्वारे का पुरा मीना पट्टी, बॉल	बॉल	2.50 जून-17	2.32 अप्रैल-18	सिंगल फेज बोरिंग सरकारी विद्युत कनेक्शन के बिना निर्मित किये गये।
38	सिंगल फेज ट्यूबवेल मय कुंडा निर्माण कार्य, उमराव मीना के घर के पास, एवं नर सिंह मंदिर के पास, मीना पट्टी, बॉल	बॉल	2.50 जून-17	2.45 अप्रैल-18	
<b>जिला परिषद प्रतापगढ़</b>					
<b>पंचायत समिति छोटी सादडी</b>					
39	ट्यूबवेल ड्रिलिंग सिंगल फेज मोटर मय एसेसरीज कार्य, आश्रम के पास	करुन्डा	3.00 दिसम्बर-18	1.60 दिसम्बर-19	सिंगल फेज बोरिंग सरकारी विद्युत कनेक्शन के बिना निर्मित किये गये।
40	ट्यूबवेल बोर मय पंप सेट, उदापुरा	करजू	1.60 अगस्त-18	1.27 दिसम्बर-18	
41	ट्यूबवेल बोर मय पंप सेट, मठ चौराहा	करजू	1.60 अगस्त-18	1.60 जून-19	
42	ट्यूबवेल बोर मय पंप सेट, हनुमान चौराहा	करजू	1.60 अगस्त-18	1.58 जून-19	
<b>पंचायत समिति पीपल खूंट</b>					

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	टिप्पणी
43	ट्यूबवेल और पीने के पानी हेतु टंकी निर्माण, नाहर सिंह माता मंदिर के पास, बस स्टैंड, कचौटिया	कचौटिया	1.40 मई-20	1.40 जून-20	सरकारी विद्युत कनेक्शन नहीं लिया गया था, तथापि, यह पास स्थित मंदिर से बिजली लेकर उपयोग में लिया जा रहा था। ग्राम विकास अधिकारी ने सूचित किया कि बिजली बिलों की देयता सृजित होने के कारण विद्युत कनेक्शन नहीं लिया गया था।
44	ट्यूबवेल मय सीमेंट टंकी निर्माण, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, बगडावद, मोटा धामनिया	मोटा धामनिया	3.00 मई-20	2.99 फरवरी-21	ट्यूबवेल सरकारी विद्युत कनेक्शन के बिना था। तथापि, पास स्थित विद्युत पोल से अवैध विद्युत कनेक्शन लिया गया था।
<b>जिला परिषद सीकर</b>					
<b>पंचायत समिति खण्डेला</b>					
45	सिंगल फेज ट्यूबवेल का केबल बोर मय केसिंग कार्य निर्माण, सार्वजनिक कुए के पास, चक खट्टन्दरा	खट्टन्दरा	1.95 अगस्त-18	1.92 मार्च-19	सिंगल फेज बोरिंग सरकारी विद्युत कनेक्शन के बिना निर्मित किया गया।
<b>पंचायत समिति श्रीमाधोपुर</b>					
46	सिंगल फेज ट्यूबवेल मय खराब मोटर, 300 मीटर केबल और पेनल बदलवाने एवं 700 फीट पाइप डलवाने का कार्य, बाबा हरिदास के आश्रम के पास, देवीपुरा	कोटडी धायलान	1.30 अक्टूबर-17	1.24 जनवरी-18	सिंगल फेज बोरिंग सरकारी विद्युत कनेक्शन के बिना निर्मित किया गया।
<b>योग</b>			<b>68.79</b>	<b>59.83</b>	

नोट: हाईलाइट किये गये कार्यों को विभाग के कर्मचारियों के साथ भौतिक रूप से सत्यापित किया गया।

## परिशिष्ट- XX

(संदर्भ अनुच्छेद: 2.2.10.2(iii))

एमएलएलैड के अंतर्गत बिना टेंडर के हैण्डपम्प और सिंगल फेज ट्यूबवेल के निर्माण का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृति का माह	स्वीकृत राशि	व्यय	पूर्ण होने का माह
1	सार्वजनिक हैण्डपम्प का निर्माण मय टंकी, माली बस्ती, कालीपुरा	करसई	सितम्बर 2016	1.20	1.20	अक्टूबर 2016
2	सिंगल फेज सार्वजनिक बोर का निर्माण, पागर की तलाई पर, कुम्हार मोहल्ला, वामनपुरा	करसई	सितम्बर 2016	3.25	3.25	अक्टूबर 2018
3	सार्वजनिक हैण्डपम्प का निर्माण मय टंकी, आश्रम के पास	माहोली	मार्च 2019	1.20	1.20	जून 2019
4	हैण्डपम्प का निर्माण, बाबू के घर के पास	साईपुर	अगस्त 2018	0.90	0.90	अगस्त 2018
5	हैण्डपम्प का निर्माण, ब्रह्मानंद के घर के पास	साईपुर	अगस्त 2018	0.90	0.90	अक्टूबर 2018
6	सार्वजनिक हैण्डपम्प का निर्माण, गोविन्द के घर के पास, कीरथपुरा	साईपुर	अगस्त 2018	0.90	0.90	अक्टूबर 2018
7	सिंगल फेज मय टंकी का निर्माण और विद्युत कनेक्शन, दयानंद सरस्वती माध्यमिक स्कूल, कीरथपुरा	साईपुर	दिसम्बर 2017	3.00	3.00	जनवरी 2018
8	सिंगल फेज बोर मय टंकी निर्माण सार्वजनिक स्थान पर, एससी बस्ती, गमेती, मनोहरपुरा	सेमरदा	सितम्बर 2016	3.00	3.00	फरवरी 2017
9	नये हैण्डपम्प का निर्माण, अतर सिंह के घर के पास, ऊँचे का पुरा, तुलसीपुरा	तुलसीपुरा	सितम्बर 2016	0.90	0.89	नवम्बर 2016
10	नये हैण्डपम्प का निर्माण, जगरूप ठेकदार के घर के पास, तुलसीपुरा	तुलसीपुरा	सितम्बर 2016	0.90	0.90	नवम्बर 2016
11	नये हैण्डपम्प का निर्माण, पीतम के घर के पास, थाड का पुरा	तुलसीपुरा	सितम्बर 2016	0.90	0.90	नवम्बर 2016
12	हैण्डपम्प का निर्माण, शिवचरण गुर्जर के पास	तुलसीपुरा	सितम्बर 2016	0.90	0.89	नवम्बर 2016
13	नये हैण्डपम्प का निर्माण, मानसिंह गुर्जर के पास	तुलसीपुरा	सितम्बर 2016	0.90	0.90	नवम्बर 2016
14	सिंगल फेज बोर मय विद्युत कनेक्शन निर्माण, हाकिम सिंह पुत्र बाबू सिंह के घर के पास, टिकेतपुरा, पांचना सड़क	तुलसीपुरा	अक्टूबर 2018	2.50	2.50	अप्रैल 2019
योग				21.35	21.33	

परिशिष्ट- XXI

(संदर्भ अनुच्छेद: 2.2.10.3)

एमएलएलैड के अंतर्गत कार्यों पर अलाभकारी व्यय का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	अनियमिततायें
<b>जिला परिषद बारां</b>					
<b>पंचायत समिति अंता</b>					
1	हाई मास्ट लाइट की स्थापना, झण्डी चौराहा, पलायथा	पलायथा	2.10/ सितंबर-19	2.10 अक्टूबर-19	सरकारी विद्युत कनेक्शन नहीं लिया गया था।
2	हाई मास्ट लाइट की स्थापना, चिल्ड्रन पार्क, पलायथा		2.10/ सितंबर-19	2.10 अक्टूबर-19	सरकारी विद्युत कनेक्शन नहीं लिया गया था। हाई मास्ट लाइट बल्ब चोरी हो गये थे। एफआईआर भी दर्ज नहीं कराई गई थी।
3	हाई मास्ट लाइट की स्थापना, सब्जीमंडी चौक, पलायथा		2.10/ सितंबर-19	2.10 अक्टूबर-19	सरकारी विद्युत कनेक्शन नहीं लिया गया था।
<b>जिला परिषद चूरु</b>					
<b>पंचायत समिति चूरु</b>					
4	सामुदायिक भवन का निर्माण, हरिजन मोहल्ला, पोटी	बीनासर	5.66 सितम्बर-18	5.66 नवंबर-18	भवन में प्रवेश करने के लिए उचित रास्ता नहीं होने के कारण सामुदायिक भवन उपयोग में लिया जाना नहीं पाया गया।
5	राजकीय माध्यमिक विद्यालय, गजासर में सूचना, संचार और प्रौद्योगिकी लेब	कडवासर	0.76 मार्च-19	0.76 अगस्त-19	कम्प्यूटर कक्ष की अनुपलब्धता और वैब कैमरा की स्थापना के अभाव के कारण कम्प्यूटर उपकरण अनुपयोगी पड़े हुए थे।
<b>पंचायत समिति राजगढ़</b>					
6	नाला निर्माण गांव रामपुरा में	रामपुरा	21.36/ नवंबर-17	14.82 अप्रैल-18	नाला अवरुद्ध था और चेम्बर खुले पड़े हुए थे। ग्राम विकास अधिकारी ने सूचित किया कि कार्य ग्राम पंचायत को हेन्ड ओवर नहीं किया गया था। इस प्रकार, स्वच्छता का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।
7	पावर हाउस के पूर्व दिशा में सार्वजनिक पक्का तालाब मय वृक्षारोपण निर्माण।	ताम्बा खेड़ी	17.50/ अप्रैल-18	12.91 जून-18	कार्य मौके पर निर्मित किया गया था लेकिन वृक्षारोपण कार्य नहीं पाया गया। सहायक अभियन्ता ने अवगत कराया कि वृक्षारोपण कार्य नहीं कराया गया था।
<b>जिला परिषद जोधपुर</b>					
<b>पंचायत समिति देवू</b>					
8	प्याऊ का निर्माण, करनोतो की ढाणियां जालम नगर	खेडा बागोरिया	3.60/ दिसम्बर-17	3.60 मार्च-18	प्याऊ बिना किसी जल स्रोत के थी।
9	सार्वजनिक प्याऊ का निर्माण, हाजी अमला की ढाणी में		3.60/ फरवरी-18	3.60 जुलाई-18	प्याऊ बिना किसी जल स्रोत के थी।
10	सार्वजनिक प्याऊ का निर्माण, महाराज का स्थान, राम नगर के खसरा नम्बर 401 में	खेडा बागोरिया	3.60/ अक्टूबर-18	3.60 मार्च-19	प्याऊ बिना किसी जल स्रोत के थी और ताला लगा पाया गया।

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	अनियमिततायें
11	सार्वजनिक प्याऊ का निर्माण, जसोड़ों की ढाणी, स्वसरा नम्बर 502 में	भोजाकोर	3.60/ फरवरी-19	3.60 अप्रैल-19	प्याऊ बिना किसी जल स्रोत के थी और ताला लगा पाया गया।
12	सार्वजनिक प्याऊ का निर्माण, राजस्व ग्राम पीपलिया नगर, स्वसरा नम्बर 996/3	रावतनगर	3.60/ जुलाई-18	3.60 नवम्बर-19	प्याऊ बिना किसी जल स्रोत के थी और यह कचरे/कबाड़/टायर से भरी थी।
<b>जिला परिषद करौली</b>					
<b>पंचायत समिति करौली (शहरी)</b>					
13	हैण्ड पम्प का निर्माण, माली बस्ती कांटे के पास, वार्ड नम्बर 36, करौली	करौली (शहरी)	1.00 सितम्बर-16	0.95 मार्च-18	हैण्ड पम्प अक्रियाशील था।
<b>पंचायत समिति टोडाभीम</b>					
14	राजकीय कॉलेज भूडा में पानी हेतु 8 इंच बोर का निर्माण	साकरवाडा	4.00 मार्च-20	3.20 मई-20	बोर मोटर के अभाव में निष्क्रिय पड़ा हुआ था।
15	माध्यमिक स्कूल, पदमपुरा में 5 इंच बोर का निर्माण	पदमपुरा	2.00 अप्रैल-18	1.95 सितम्बर-18	बोर निष्क्रिय पड़ा हुआ था। ग्राम विकास अधिकारी ने सूचित किया कि बोर शुरुआत से सूखा था।
16	हैण्ड पम्प निर्माण, महाराजी गुर्जर के घर के पास, गुर्जर पट्टी, बॉल	बॉल	1.00 जून-17	0.98 नवम्बर-17	हैण्ड पम्प निष्क्रिय पड़ा हुआ पाया गया। हैण्ड पम्प का ऊपरी हिस्सा गायब था।
<b>जिला परिषद प्रतापगढ़</b>					
<b>पंचायत समिति पीपल खूंट</b>					
17	टयूबवेल मय सीमेंटेड टंकी का निर्माण माँ बड़ी केंद्र के पास, तालाब फला, खोरा पाडा	मोटा धामनिया	3.00 मई-20	2.99 जनवरी-21	पानी का टैंक टयूबवेल के स्थान पर पास स्थित हैण्ड पम्प से भरा जा रहा था। ग्राम विकास अधिकारी ने सूचित किया कि पानी का टैंक नहीं जोड़ा जा सकता क्योंकि टयूबवेल बहुत दूर था।
<b>पंचायत समिति प्रतापगढ़</b>					
18	रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) प्लांट और वाटर कूलर की स्थापना, यात्री प्रतीक्षालय के पास बरडिया बस स्टैंड, बरडिया	बरडिया	1.00 जून-18	0.97 जून-18	आरओ बिना उपयोग के पड़ा हुआ था और साईट पर पानी का टैंक भी नहीं पाया गया। ग्राम विकास अधिकारी ने सूचित किया कि आरओ अक्टूबर 2018 से मरम्मत के अभाव में अनुपयोगी पड़ा हुआ था।
19	जिला जेल प्रतापगढ़ में पानी के शुद्धिकरण हेतु आरओ सिस्टम	प्रतापगढ़	0.60 जनवरी-20	0.60 फरवरी-20	आरओ बिना उपयोग के पड़ा हुआ पाया गया और जेल अधीक्षक ने सूचित किया कि आरओ सिस्टम अप्रैल 2021 से सर्विसिंग के अभाव में अनुपयोगी पड़ा हुआ था।
20	सिंगल फेज मोटर पम्प सेट, पानी टैंक मय फिकिसिंग स्टैंड निर्माण, शीतला माता मन्दिर के पास, बड़ी डोरी	बारावरदा	1.00 अक्टूबर-17	1.00 दिसम्बर-17	न तो मोटर पम्प सेट और न ही पानी की टंकी पायी गई। साईट पर केवल लोहे का स्टैंड पाया गया। ग्राम विकास अधिकारी ने सूचित किया कि सामान अज्ञात व्यक्ति द्वारा चुरा लिया गया था।

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	अनियमिततायें
					तथापि, यह पाया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई थी।
21	ट्यूबवेल बोर मय मोटर पम्प सेट के पोली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) टंकी निर्माण, ग्राम सहकारी समिति के पास	देवगढ	1.00 सितम्बर-18	1.00 जुलाई-19	साईट पर ट्यूबवेल और पीवीसी टंकी पाई गयी थी लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुये नहीं थे और बिना अनुपयोगी के पड़े हुए थे। ग्राम विकास अधिकारी ने सूचित किया कि इसके निर्माण से ही विद्युत कनेक्शन के अभाव के कारण ट्यूबवेल और पीवीसी टंकी बिना उपयोग के पड़ी हुई थी।
22	राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बमोतर में कब्बडी, स्नो-स्नो, तीरंदाजी वॉलीबाल एवं बास्केटबाल का खेल मैदान और ट्रेक का निर्माण	अमलावद	14.80/ सितम्बर-18	5.01 उपलब्ध नहीं	कार्य ढाई वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बावजूद भी अपूर्ण था। साईट पर भारी मलबा/चट्टानें पड़ी हुई पाई गयी।
<b>जिला परिषद सीकर</b>					
<b>पंचायत समिति धोद</b>					
23	आरओ की स्थापना, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, आला की ढाणी, नेतडवास	नेतडवास	1.00 दिसम्बर-18	1.00 जून-19	आरओ पानी के टैंक से जुड़ा नहीं होने के कारण जून 2019 से अनुपयोगी पड़ा हुआ था। ग्राम विकास अधिकारी ने सूचित किया कि आरओ से जुड़ी टंकी से पानी उठाने के लिए मोटर की व्यवस्था के अभाव के कारण आरओ उपयोग में नहीं लिया जा रहा था।
24	हाई मास्ट लाइट की स्थापना, मैन चौक जस्सूपुरा	बिन्जासी	5.00 फरवरी-19	4.98 अगस्त-19	लाइट चालू नहीं पाई गई।
25	रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर निर्माण, अटल सेवा केन्द्र पर	श्यामपुरा	0.99/ दिसम्बर-17	0.99 जून-18	रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर रूफ टॉप से जुड़ा हुआ नहीं था जिसके कारण रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर सूखा था।
<b>पंचायत समिति सीकर (शहरी)</b>					
26	भूमिगत कूड़ेदान लगाना, होली खेडा, पालवास सड़क, सीकर	सीकर (शहरी)	2.50 नवम्बर-16	1.76 जनवरी-18	भूमिगत कूड़ेदान साईट पर नहीं पाया गया। सहायक अभियन्ता, नगर परिषद, सीकर ने सूचित किया कि कूड़ेदान से गंदगी होने और कूड़ेदान की उपयोगिता नहीं होने के कारण भूमिगत कूड़ेदान ध्वस्त कर दिया गया।
27	भूमिगत कूड़ेदान लगाना, सुभाष चौक सीकर	सीकर (शहरी)	2.50 नवम्बर-16	1.76 जनवरी-18	भूमिगत कूड़ेदान साईट पर नहीं पाया गया। सहायक अभियन्ता, नगर परिषद, सीकर ने सूचित किया कि कूड़ेदान से गंदगी होने और कूड़ेदान की उपयोगिता नहीं होने के कारण भूमिगत कूड़ेदान ध्वस्त कर दिया गया।
<b>योग</b>			<b>110.97</b>	<b>87.59</b>	



## परिशिष्ट- XXII

(संदर्भ अनुच्छेद: 2.2.10.4(i))

एमएलएलैड के अंतर्गत धार्मिक पूजा स्थलों के पास स्वीकृत खुला बरामदा और कबूतरखाना कार्यों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	कार्य की स्थिति
<b>जिला परिषद भीलवाड़ा</b>					
<b>पंचायत समिति आसीन्द</b>					
1	सार्वजनिक कबूतरखाना निर्माण, गोरडिया सुतवाडी में माताजी के स्थान के पास, गोरडिया	बाजुन्दा	1.50 अक्टूबर-18	1.20 प्रगतिरत	कार्य धार्मिक स्थान के पास स्वीकृत किया गया था।
2	सार्वजनिक कबूतरखाना निर्माण, बाजुन्दा हाथीभाटा में हनुमान जी के स्थान के पास, बाजुन्दा	बाजुन्दा	1.50 अक्टूबर-18	1.20 प्रगतिरत	
3	कबूतरखाना निर्माण, हनुमान जी के स्थान के पास, झाबरकिया	मोतीपुर	3.00 अक्टूबर-18	3.00 जून-20	
4	कबूतरखाना निर्माण, देवनारायण मंदिर के पास, लक्ष्मीपुरा	बरसनी	3.00 जुलाई-19	2.40 प्रगतिरत	
5	कबूतरखाने का निर्माण, तालाब की पाल पर भेरुजी के स्थान के पास बरसनी	बरसनी	2.00 जुलाई-19	1.60 प्रगतिरत	
<b>पंचायत समिति भीलवाड़ा (शहरी)</b>					
6	कबूतरखाना निर्माण, चिन्ताहरण महादेव मंदिर के पास, डी-सेक्टर चित्रकूट नगर, वार्ड नम्बर 42, भीलवाड़ा	भीलवाड़ा (शहरी)	5.00 सितम्बर-19	4.37 सितम्बर-20	कार्य धार्मिक पूजा स्थल के पास स्वीकृत किया गया था।
7	कबूतरखाना निर्माण, चारभुजा नाथ मन्दिर के पास, बिलिया वार्ड नम्बर 6	भीलवाड़ा (शहरी)	7.00 अगस्त-18	5.89 अगस्त-19	
8	कबूतरखाना निर्माण, चामुंडा माता मन्दिर के पास, मंशापूर्ण महादेव मन्दिर के पास, वार्ड नम्बर 26	भीलवाड़ा (शहरी)	7.00 मार्च-20	0.00 उपलब्ध नहीं	
9	कबूतरखाना निर्माण, ओडों का खेडा, भेरुनाथ मन्दिर के पास, भीलवाड़ा	भीलवाड़ा (शहरी)	5.00 मार्च-20	0.00 उपलब्ध नहीं	
10	कबूतरखाना निर्माण, छोटी हरनी वार्ड नम्बर 20, चारभुजा मन्दिर के पास, भीलवाड़ा	भीलवाड़ा (शहरी)	5.00 मार्च-21	0.00 उपलब्ध नहीं	
11	विश्रामस्थली/बरामदा निर्माण, सांगानेर में वार्ड नम्बर 44 में दशहरा मैदान में नामदेव समाज की सती माता के पास	भीलवाड़ा (शहरी)	7.00 दिसम्बर-17	6.19 अगस्त-18	कार्य धार्मिक पूजा स्थल के पास स्वीकृत किया गया था।
12	कबूतरखाना निर्माण, ओडों का खेडा में स्थित बालाजी मन्दिर के पास, भीलवाड़ा	भीलवाड़ा (शहरी)	5.00 मार्च-20	0.00 उपलब्ध नहीं	
13	कबूतरखाना निर्माण, मोडुन्डी के बालाजी के पास, वार्ड नम्बर 11, भीलवाड़ा	भीलवाड़ा (शहरी)	4.00 जून-19	0.00 उपलब्ध नहीं	

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	कार्य की स्थिति
14	कबूतरखाना निर्माण, रामदेव मन्दिर के पास, बैरवा मौहल्ला, मैंन वार्ड नम्बर 4, पुर, भीलवाड़ा	भीलवाड़ा (शहरी)	7.00 सितम्बर-16	6.50 नवम्बर-19	कार्य धार्मिक पूजा स्थल के पास स्वीकृत किया गया था।
15	कबूतरखाना निर्माण, वार्ड नम्बर 2, पाटोला महादेव सड़क पर श्मशान घाट के हनुमान मन्दिर के पास, भीलवाड़ा	भीलवाड़ा (शहरी)	5.00 नवम्बर-17	4.15 नवम्बर-19	
16	कबूतरखाना निर्माण, बाबाधाम के पास, हनुमान मन्दिर के पास, श्याम नगर, वार्ड नम्बर 53,	भीलवाड़ा (शहरी)	5.00 जून-18	4.00 प्रगतिरत	
17	कबूतरखाना निर्माण, कोटा सड़क सांगानेरी गेट पर बालाजी के मन्दिर के पास, कसेरा समाज के नोहरे के पास खाली स्थान पर, भीलवाड़ा	भीलवाड़ा (शहरी)	5.00 मार्च-19	4.62 जुलाई-20	
18	कबूतरखाना विस्तार निर्माण, वार्ड नम्बर 46, विजय सिंह पथिक नगर में, मंशा पूर्णा मन्दिर के पास	भीलवाड़ा (शहरी)	4.00 मार्च-20	3.51 सितम्बर-20	परिसंपत्ति धार्मिक स्थल पर निर्मित की गई थी।
19	कबूतरखाना निर्माण, वार्ड नम्बर 46, विजय सिंह पथिक नगर में, मंशा पूर्णा मन्दिर के पास	भीलवाड़ा (शहरी)	4.00 नवम्बर-19	3.32 जुलाई-20	परिसंपत्ति धार्मिक स्थल पर निर्मित की गई थी।
20	कबूतरखाना निर्माण, विवेकानन्द पार्क में मन्दिर के पास, सुभाष नगर	भीलवाड़ा (शहरी)	10.00 नवम्बर-17	8.49 जनवरी-19	परिसम्पत्ति धार्मिक स्थल पर निर्मित की गई थी।
<b>पंचायत समिति कोटडी</b>					
21	कबूतरखाना निर्माण, श्री तेजाजी महाराज के मन्दिर के पास, जीवा खेडा	जीवा खेडा	2.00 जुलाई-17	2.00 जून-20	कार्य धार्मिक पूजा स्थल के पास स्वीकृत किया गया था।
<b>पंचायत समिति मांडलगढ़</b>					
22	कबूतरखाना निर्माण, चारभुजा मन्दिर के पास, रलायता	रलायता	3.00 सितम्बर-17	3.00 मार्च-21	कार्य धार्मिक पूजा स्थल के पास स्वीकृत किया गया था।
23	कबूतरखाना निर्माण, चौहान साहब सगस जी महाराज के स्थान के पास, धामनडूंगरी	बरुन्दनी	1.50 मई-17	1.50 नवम्बर-19	
24	कबूतरखाना निर्माण, रामदेव जी स्थान के पास, मकडिया	काचरोल	2.50 मई-17	2.50 फरवरी-19	
25	कबूतरखाना निर्माण, भील बस्ती माताजी के स्थान के पास, सिंगोली	सिंगोली	2.00 जुलाई-17	2.00 मार्च-20	
<b>पंचायत समिति हुरडा</b>					
26	कबूतरखाना निर्माण, पाबूजी के स्थान के पास, लाम्बा	लाम्बा	1.00 सितम्बर-17	1.00 नवम्बर-18	कार्य धार्मिक पूजा स्थल के पास स्वीकृत किया गया था।
<b>पंचायत समिति सुवाना</b>					
27	कबूतरखाना निर्माण, श्री बागलेश्वर महादेव के स्थान के पास, मांगरोप	मांगरोप	2.00 जनवरी-17	2.00 जुलाई-19	कार्य धार्मिक पूजा स्थल के पास स्वीकृत किया गया था।

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	कार्य की स्थिति
28	कबूतरस्नाना निर्माण, रामदेव जी मन्दिर के पास, बलाई सैडा	रामपुरिया	1.00 जून-16	1.00 नवम्बर-19	कार्य धार्मिक पूजा स्थल के पास स्वीकृत किया गया था।
29	कबूतरस्नाना निर्माण, सैडा स्मूट माताजी के स्थान के पास	खेराबाद	2.00 मार्च-17	2.00 मार्च-18	
30	कबूतरस्नाना निर्माण, भेरुंजी के स्थान के पास, शिवपुरा	डूडिया	2.00 सितम्बर-17	2.00 दिसम्बर-19	
31	कबूतरस्नाना निर्माण, कालाजी के स्थान के पास, गुन्दली	गुन्दली	2.00 जुलाई-17	2.00 जनवरी-19	
32	कबूतरस्नाना निर्माण, हनुमान जी के मन्दिर के पास, गुन्दली	गुन्दली	2.00 जून-17	2.00 जनवरी-19	
33	कबूतरस्नाना निर्माण, शिवजी के स्थान के पास, डूगरड़ा	गुन्दली	2.00 सितम्बर-18	2.00 जनवरी-20	
<b>पंचायत समिति रायपुर</b>					
34	कबूतरस्नाना निर्माण, कालाजी के स्थान के पास, रांस	आसाहोली	3.00 मई-18	3.00 अप्रैल-20	कार्य धार्मिक पूजा स्थल के पास स्वीकृत किया गया था।
35	कबूतरस्नाना निर्माण, मामदेवजी के स्थान के पास, कालासैड़ी	बोराना	2.00 नवम्बर-19	2.00 मार्च-21	
36	सार्वजनिक कबूतरस्नाना निर्माण, रामदेवजी के स्थान के पास, जालीसैड़ी	बोराना	2.00 नवम्बर-19	1.60 प्रगतिरत	
<b>पंचायत समिति सहाड़ा</b>					
37	सार्वजनिक कबूतरस्नाना निर्माण, एससी/एसटी बस्ती कालिका माता के पास, जयसिंहपुरा	सालेडा	2.00 नवम्बर-19	2.00 जून-20	कार्य धार्मिक पूजा स्थल के पास स्वीकृत किया गया था।
38	सार्वजनिक कबूतरस्नाना निर्माण, भेरुंजी के पास, माकडिया	भुनास	3.00 नवम्बर-19	3.00 जनवरी-21	
39	सार्वजनिक कबूतरस्नाना निर्माण, चावण्डा माता के पास, भुनास	भुनास	2.00 नवम्बर-19	2.00 जनवरी-21	
40	सार्वजनिक कबूतरस्नाना निर्माण, भीलों के माताजी के पास, डेलाना	डेलाना	2.00 नवम्बर-19	2.00 दिसम्बर-20	कार्य धार्मिक पूजा स्थल के पास स्वीकृत किया गया था।
41	सार्वजनिक कबूतरस्नाना निर्माण, बैरवा के भेरुंजी के पास, झूमपुरा	नंदसा	2.00 दिसम्बर-19	1.60 प्रगतिरत	
<b>जिला परिषद प्रतापगढ़</b>					
<b>पंचायत समिति छोटी सादड़ी</b>					
42	खुले बरामदा निर्माण, देवनारायण देवरे के पास, मालावाडा	गोमाना	3.00 दिसम्बर-17	3.00 जून-19	कार्य धार्मिक पूजा स्थल के पास स्वीकृत किया गया था।
43	सार्वजनिक खुला बरामदा निर्माण, देवनारायण मन्दिर के पास, वार्ड नम्बर 4, छोटी सादड़ी	छोटी सादड़ी	2.00 अक्टूबर-17	0.00 उपलब्ध नहीं	
44	खुला बरामदा निर्माण, हनुमानजी के स्थान के पास, उडपाडा खुर्द	पीथलवाडी कलां	2.50 नवम्बर-19	0.00 उपलब्ध नहीं	

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	कार्य की स्थिति
45	सुला बरामदा निर्माण, रामदेवजी के पास, उम्मेदपुरा	गणेश पुरा	2.50 नवम्बर-19	2.50 दिसम्बर-19	कार्य धार्मिक पूजा स्थल के पास स्वीकृत किया गया था।
46	सुला बरामदा निर्माण, महादेव के स्थान के पास, बिलिया	गणेश पुरा	2.50 नवम्बर-19	2.28 अगस्त-20	
47	सुला बरामदा निर्माण, देवनारायण मन्दिर के पास, बरेखां	गागरोल	3.00 नवम्बर-19	0.00 उपलब्ध नहीं	
<b>पंचायत समिति पीलीखेडा</b>					
48	सुला बरामदा निर्माण, रेला हनुमान मन्दिर के पास	छोटी सादड़ी	2.00 जनवरी-18	1.03 फरवरी-19	कार्य धार्मिक पूजा स्थल के पास स्वीकृत किया गया था।
<b>पंचायत समिति धरियावद</b>					
49	सुला बरामदा निर्माण, गोरस्वनाथ मन्दिर के पास, सराजीखेडा	हजारी गुडा	5.00 नवम्बर-19	3.00 प्रगतिरत	कार्य धार्मिक पूजा स्थल के पास स्वीकृत किया गया था।
<b>पंचायत समिति प्रतापगढ़</b>					
50	सुला बरामदे निर्माण, भेरुजी बावजी के स्थान के पास	मधुरा तालाब	2.00 अगस्त-16	1.80 प्रगतिरत	कार्य धार्मिक पूजा स्थल के पास स्वीकृत किया गया था।
51	सुला बरामदा निर्माण, चोखा बावजी के स्थान के पास, उठाखेडा	सरी पीपली	2.00 अगस्त-16	2.00 जुलाई-17	
52	सुला बरामदे का निर्माण, भेरु बावजी के स्थान के पास, सरी पीपली	सरी पीपली	1.00 अक्टूबर-17	0.80 प्रगतिरत	
53	सुला बरामदा निर्माण, जोगिया माताजी के स्थान के पास, भामेरिया	बरडीया	2.00 फरवरी-18	1.94 जुलाई-18	कार्य धार्मिक पूजा स्थल के पास स्वीकृत किया गया था।
54	सुला बरामदे निर्माण, देवनारायण जी मन्दिर के पास, कुशलपुरा	बरडीया	2.00 मार्च-18	2.00 अप्रैल-19	
55	सुला बरामदा निर्माण, नारायण खेडा के वराइ माताजी के स्थान के पास	नारायण खेडा	2.50 मार्च-18	2.50 मई-18	
56	सुला बरामदा निर्माण, हनुमान जी के मन्दिर के पास, खिजनखेडा	नारायण खेडा	2.50 फरवरी-18	2.50 मई-18	कार्य धार्मिक पूजा स्थल के पास स्वीकृत किया गया था।
57	सुला बरामदा निर्माण, मोटा देवरा के स्थान के पास, रठांजना	रठांजना	2.00 जुलाई-18	0.00 उपलब्ध नहीं	
58	सुला बरामदा निर्माण, भेरु बावजी के स्थान के पास, सावराजी फला	ग्यासपुर	2.00 दिसम्बर-18	0.00 उपलब्ध नहीं	
59	सुला बरामदा निर्माण, नरसिंह माताजी के स्थान के पास, खेड़ी	नकोर	2.00 जुलाई-18	2.00 नवम्बर-18	कार्य धार्मिक पूजा स्थल के पास स्वीकृत किया गया था।
60	सुला बरामदा निर्माण, भेरु जी बावजी के स्थान के पास, भियाहुडी	नकोर	1.50 अप्रैल-18	1.50 नवम्बर-18	
61	सुला बरामदा निर्माण, माताजी का फला, बांदरखेडा	नकोर	1.50 जून-18	1.50 अक्टूबर-18	

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	कार्य की स्थिति
62	सुला बरामदा निर्माण, रूपा बावजी के स्थान के पास, करमाडिया खोरी	देवगढ	2.00 जून-18	2.00 अगस्त-18	कार्य धार्मिक पूजा स्थल के पास स्वीकृत किया गया था।
63	सुला बरामदा निर्माण, महादेवजी के स्थान के पास, अम्बाखोरी लालपुरा	देवगढ	2.00 जून-18	1.99 अगस्त-18	
64	सुला बरामदा निर्माण, नरसिंह माताजी के स्थान के पास, सामलीपठार	देवगढ	2.00 जून-18	2.00 अगस्त-18	
65	सुला बरामदा निर्माण, बावजी के स्थान के पास, कालाखेत	जोलर	1.50 जुलाई-18	1.50 नवम्बर-18	
66	सुला बरामदा निर्माण, खाना बावजी के स्थान के पास मंगरी डाडाफला	जोलर	2.00 जुलाई-18	2.00 नवम्बर-18	कार्य धार्मिक पूजा स्थल के पास स्वीकृत किया गया था।
67	सुला बरामदा निर्माण, महादेवजी के स्थान के पास, धावडा	जोलर	2.00 जुलाई-18	1.99 जनवरी-20	
68	सुला बरामदा निर्माण, महादेवजी के स्थान के पास, मोगजीकुडी	धमोतर	2.50 जून-18	2.44 अक्टूबर-20	
69	सुला बरामदा निर्माण, कालिका जी मन्दिर के पास, लेमगरा फला, रिछडी	पाल	1.50 जुलाई-18	0.00 उपलब्ध नहीं	
70	सुला बरामदा निर्माण, नाथु बावजी के स्थान के पास, राणा	पाल	3.00 जुलाई-18	0.00 उपलब्ध नहीं	
71	सुला बरामदा निर्माण, कालिका माताजी के मन्दिर के पास, रावलाफला, मेरिया खेड़ी	मेरिया खेड़ी	2.00 अगस्त-18	2.00 अक्टूबर-18	कार्य धार्मिक पूजा स्थल के पास स्वीकृत किया गया था।
72	सुला बरामदा निर्माण, मधुरातालाब जोड मियाफला में तेजा बावजी के स्थान के पास	मधुरा तालाब	1.50 दिसम्बर-18	0.75 प्रगतिरत	
73	सुला बरामदा निर्माण, पेमा बावजी प्रथम के मन्दिर के पास, धावडीफला	मधुरा तालाब	2.00 सितम्बर-18	0.00 उपलब्ध नहीं	
74	सुला बरामदा निर्माण, देवनारायण मन्दिर के पास, आचल पुर	आचल पुर	5.00 जुलाई-20	0.20 प्रगतिरत	
75	सुला बरामदा निर्माण, भेरु बावजी मन्दिर के पास, घोटारसी	घोटारसी	3.00 जुलाई-20	2.00 प्रगतिरत	
76	सुला बरामदा निर्माण, ऊँठेला माताजी के पास, खेड़ी	नकोर	2.00 जुलाई-18	2.00 फरवरी-19	धार्मिक पूजा उद्देश्यों के लिए उपयोग में लिया जाना पाया गया।
77	सुला बरामदा निर्माण, शीतला माताजी के स्थान के पास, रठांजना	रठांजना	5.00 मार्च-18	5.00 मई-18	धार्मिक पूजा उद्देश्यों के लिए उपयोग में लिया जाना पाया गया।
78	बरामदा निर्माण, जैन मन्दिर के पास, बारावरदा	बारावरदा	3.00 अगस्त-18	2.99 सितम्बर-20	कार्य जैन समाज मंदिर परिसर पर निर्मित पाया गया और सुला बरामदा धार्मिक/पूजा उद्देश्य हेतु उपयोग में लेना पाया गया।
योग			226.50	161.85	

नोट: हाईलाइट किये गये कार्यों को विभाग के कर्मचारियों के साथ भौतिक रूप से सत्यापित किया गया।

परिशिष्ट- XXIII

(संदर्भ अनुच्छेद: 2.2.10.4 (ii))

एमएलएलैड के अंतर्गत अन्य गैर अनुमत कार्यों का ब्योरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	पाई गयी अनियमिततायें
<b>जिला परिषद बांरा</b>					
<b>पंचायत समिति अंता</b>					
1	ग्राम मोतीपुरा की झोपड़िया में सार्वजनिक सामुदायिक भवन का निर्माण	बोहट	6.00 सितम्बर-18	5.89 मार्च-19	सामुदायिक भवन निजी प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जा रहा था।
2	सामुदायिक भवन का निर्माण, मालियों का मोहल्ला, वार्ड नं.2	बोहट	8.00 मार्च-18	7.98 जनवरी-19	सामुदायिक भवन निजी प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जा रहा था।
<b>जिला परिषद भीलवाड़ा</b>					
<b>पंचायत समिति भीलवाड़ा (शहरी )</b>					
3	विश्राम स्थली/बरामदा निर्माण, सांगानेर में वार्ड नं. 44 में दशहरा मैदान में नामदेव समाज की सती माता के पास	भीलवाड़ा (शहरी)	7.00 दिसम्बर-17	6.19 अगस्त-18	परिसंपत्ति धार्मिक स्थल पर निर्मित की गई थी।
4	विश्रान्ति गृह का निर्माण रीको क्षेत्र, एक नंबर चौराहा पर उद्योगपति महादेव के पास	भीलवाड़ा (शहरी)	5.00 मार्च-19	4.99 मार्च-20	परिसंपत्ति धार्मिक स्थल पर निर्मित की गई थी।
5	विश्रान्ति गृह का निर्माण, वार्ड नं. 48, पनिया भैरू के स्थान के पास, भीलवाड़ा	भीलवाड़ा (शहरी)	5.00 नवम्बर-17	4.64 सितम्बर-18	परिसंपत्ति धार्मिक स्थल पर निर्मित की गई थी।
<b>पंचायत समिति बनेडा</b>					
6	सामुदायिक भवन का निर्माण, बैरवा समाज के लिए रामदेव मंदिर के पास, झांतल	बल्दरखा	5.00 जुलाई-18	5.00 फरवरी-19	सामुदायिक भवन टेंट हाउस के लिए किराये पर दिया गया था और निजी प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जा रहा था।
7	सामुदायिक भवन का निर्माण, झांतल	बल्दरखा	5.00 जुलाई-18	4.89 फरवरी-19	सामुदायिक भवन को टेंट हाउस के लिए किराये पर दिया गया था और निजी प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जा रहा था।
<b>जिला परिषद चूरू</b>					
<b>पंचायत समिति चूरू</b>					
8	इंटरलॉकिंग स्वरंजा निर्माण, भालेरी सड़क से किशन लाल की ढाणी तक, स्वसरा नं.931 /115, सोमासी	झारिया	5.48 नवम्बर-19	5.00 फरवरी-20	इंटरलॉकिंग स्वरंजा निर्माण प्राइवेट कृषि भूमि पर किया गया था और लोहे के गेट से अतिक्रमित पाया गया।
<b>पंचायत समिति राजगढ़</b>					
9	सार्वजनिक चौक में इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण, धोलिया	सेउवा	3.25 सितम्बर-18	3.00 मई-19	कार्य स्वीकृत स्थान अर्थात् सार्वजनिक चौक के बजाय आंगनवाड़ी/सामुदायिक भवन के परिसर में निर्मित पाया गया।

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	पाई गयी अनियमिततायें
<b>जिला परिषद जोधपुर</b>					
<b>पंचायत समिति देचू</b>					
10	सार्वजनिक प्याऊ का निर्माण चौधरियों की ढाणियां, खेडा बागोरिया	खेडा बागोरिया	3.60 दिसम्बर-17	3.60 मार्च-18	वाटर हट (प्याऊ) निजी प्रयोजन के लिए उपयोग में ली जा रही थी।
11	सार्वजनिक प्याऊ का निर्माण, माजिसा मंदिर के पास, मेघवालों का बास माँडला कलां	माँडला कलां	4.00 मार्च-19	3.96 दिसम्बर-19	प्याऊ निर्धारित सार्वजनिक उद्देश्य के बजाय व्यक्तिगत निवास के रूप में उपयोग ली जा रही थी।
12	सार्वजनिक प्याऊ का निर्माण, चतुर सिंह की ढाणियां, दुर्गा भवन के पास, खसरा नं. 43	खेडा बागोरिया	3.60 फरवरी-19	3.60 नवम्बर-20	प्याऊ निर्धारित सार्वजनिक उपयोग के बजाय व्यक्तिगत निवास के रूप में उपयोग ली जा रही थी।
13	सार्वजनिक प्याऊ का निर्माण, धाना राम चौधरी की ढाणी .	खेडा बागोरिया	3.60 अप्रैल-18	3.60 जून-18	प्याऊ निर्धारित सार्वजनिक उपयोग के बजाय, व्यक्तिगत निवास के लिए उपयोग में ली जा रही थी।
14	सार्वजनिक प्याऊ का निर्माण, बकसर बूड़किया में दीपगिरी कुआँ के पास	बुरकिया	3.60 अप्रैल-17	3.60 मई-18	प्याऊ का उपयोग निर्धारित सार्वजनिक उपयोग के बजाय, व्यक्तिगत निवास के उपयोग में ली जा रही थी।
15	सार्वजनिक प्याऊ का निर्माण, पेप सिंह/संभू सिंह/अमर सिंह की ढाणी, आई माता मंदिर के पास, खसरा नं. 1652	देचू	3.60 मार्च-18	3.60 मार्च-19	प्याऊ निर्धारित सार्वजनिक उपयोग के बजाय, व्यक्तिगत निवास के लिए उपयोग में ली जा रही थी।
16	सार्वजनिक प्याऊ का निर्माण, मुकुंद के दरीखाने के पास	चान्दसमा	3.60 मार्च-17	3.58 मार्च-19	भवन व्यक्ति विशेष द्वारा आवासीय उद्देश्य के लिए उपयोग में लिया जा रहा था।
17	सार्वजनिक प्याऊ का निर्माण, जवाहर दान की ढाणी, राजस्व गाँव, सांवलों की ढाणी	गोविन्दपुरा	3.60 मार्च-18	3.60 मार्च-19	भवन व्यक्ति विशेष द्वारा आवासीय उद्देश्य के लिए उपयोग में लिया जा रहा था।
18	पानी की प्याऊ का निर्माण, भीलों की बस्ती मे पाबूजी मंदिर के पास, उटवालिया	उटवालिया	3.50 अक्टूबर-16	2.80 मार्च-21	पानी की प्याऊ ताला बंद थी, ग्राम विकास अधिकारी ने सूचित किया कि कुछ ठेकेदारों का सेनेटरी का सामान प्याऊ में स्टोर किया हुआ था।
19	वाचनालय का निर्माण, चिलाई माता मंदिर के पास, राजपूतों की ढाणी, खसरा नं. 531, गोविन्दपुरा	गोविन्दपुरा	3.60 सितम्बर-17	3.60 अप्रैल-19	वाचनालय व्यक्तिगत उद्देश्य हेतु उपयोग लिया जा रहा था। वाचनालय का दरवाजा सार्वजनिक सड़क के बजाय निजी भूमि में खुलता है।
20	सार्वजनिक प्याऊ का निर्माण, गणपत सिंह/रतन सिंह जोधावत की ढाणी बाकासर	बुरकिया	3.60 अक्टूबर-17	3.60 मार्च-18	सार्वजनिक प्याऊ का व्यक्तिगत उद्देश्य हेतु उपयोग में लिया जाना पाया गया। निवासी ने प्याऊ पर कार्य के डिस्प्ले बोर्ड के बजाय स्वयं के नाम की पट्टिका लगा रखी थी। प्याऊ के लिए सार्वजनिक पहुँच नहीं थी क्योंकि व्यक्ति विशेष के निजी फार्म हाउस द्वारा घिरा हुआ था।

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	पाई गयी अनियमिततायें
21	सार्वजनिक प्याऊ का निर्माण, भीख सिंह जशोद की ढाणी के पास	उटवालिया	3.60 जून-18	3.60 मार्च-19	सार्वजनिक प्याऊ व्यक्तिगत उद्देश्य के लिए उपयोग में ली जा रही थी। प्याऊ के लिए सार्वजनिक पहुँच नहीं थी क्योंकि व्यक्ति विशेष के निजी फार्म हाउस द्वारा घिरा हुआ था।
<b>पंचायत समिति लूणी</b>					
22	सार्वजनिक प्याऊ निर्माण, आबादी भूमि में प्रताप सिंह/भीजरराज सिंह आयश के घर के पास, मेलवा	धवा	3.50 अप्रैल-17	3.50 मई-18	प्याऊ शादी समारोह के लिए सामुदायिक भवन के रूप में उपयोग ली जा रही थी।
23	सार्वजनिक प्याऊ निर्माण, आबादी भूमि में रामदेव मंदिर के पीछे स्कूल के पास, मेलवा	धवा	3.50 अप्रैल-17	3.50 अक्टूबर-18	प्याऊ शादी समारोह इत्यादि के लिए सामुदायिक भवन के रूप में उपयोग ली जा रही थी।
24	सार्वजनिक प्याऊ निर्माण, मेघवालों की ढाणी के पास, खसरा नं. 572/2 में राजकीय भूमि पर, खेडा सरेचा	सरेचा	5.00 जून-17	5.00 जनवरी-19	प्याऊ शादी समारोह इत्यादि के लिए सामुदायिक भवन के रूप में उपयोग ली जा रही थी।
25	सार्वजनिक प्याऊ मय शौचालय निर्माण, जोधों की ढाणी, सतलाना	सतलाना	4.50 नवम्बर-17	4.50 मई-18	प्याऊ के साथ टंकी का निर्माण नहीं किया गया था और सामुदायिक भवन में होने वाली शादी समारोह के काम में ली जा रही थी।
<b>जिला परिषद करौली</b>					
<b>पंचायत समिति करौली (शहरी)</b>					
26	सामुदायिक भवन का निर्माण, मुख्य सड़क, टोडाभीम गाजीपुर सड़क के पास स्थान जयराम का पुरा, थाई के पास टोडाभीम	करौली (शहरी)	5.00 जुलाई-17	4.94 अक्टूबर-17	सामुदायिक भवन का एक कमरा आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग लिया जाना पाया गया और अन्य मंदिर प्रयोजन हेतु।
<b>पंचायत समिति टोडाभीम</b>					
27	आंगनवाड़ी की सुरक्षा दीवार का निर्माण	मुण्डिया	3.00/ जुलाई-18	2.32 दिसम्बर-18	सुरक्षा दीवार तालाब पर निर्मित की गई थी चूंकि उस गाँव में आंगनवाड़ी केंद्र नहीं था। सुरक्षा दीवार के निर्माण का कार्य ऐसे स्थान पर स्वीकृत किया गया जो अस्तित्व में ही नहीं था।
<b>जिला परिषद प्रतापगढ़</b>					
<b>पंचायत समिति प्रतापगढ़</b>					
28	यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण, भेरुंजी बावजी के स्थान के पास, टीला	नकोर	1.00 जनवरी-17	1.00 अगस्त-18	धार्मिक पूजा प्रयोजनों के लिए उपयोग लिया जाना पाया गया। यात्री प्रतीक्षालय जैसा कि एमएलएलैड योजना के पैरा 15.1 के दिशानिर्देशों में प्रावधान है निर्धारित 460 वर्ग फीट के बजाय 242 वर्ग फीट में निर्मित पाया गया। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा बताया गया कि भूमि की अनुपलब्धता के कारण निर्माण कार्य कम क्षेत्र में करवाया गया।



क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत	स्वीकृत राशि/माह	व्यय/पूर्ण होने का माह	पाई गयी अनियमिततायें
29	फोरेस्ट पथ का सुदृढ़ीकरण, योगेश्वर महादेव, मनोहर गढ़	मनोहर गढ़	5.00 दिसम्बर-19	5.00 फरवरी-20	कार्य धार्मिक/पूजा स्थल के लिए निर्मित पाया गया।
30	यात्री प्रतीक्षालय का निर्माण, बरडिया, प्रतापगढ़-जीरण सड़क पर महिषासुर माता जी के पास	बरडीया	3.00 जुलाई-18	3.00 नवम्बर-18	यात्री प्रतीक्षालय मंदिर परिसर में पाया गया।
31	खुला बरामदा निर्माण, ग्राम ऊठाखेड़ा में चोखा बावजी के पास	सरी पीपली	2.00 अगस्त-16	2.00 उपलब्ध नहीं	कार्य चोखा बावजी पूजा स्थल पर निर्मित पाया गया और खुला बरामदा धार्मिक/पूजा स्थल प्रयोजन के लिए उपयोग लिया जाना पाया।
<b>जिला परिषद सीकर</b>					
<b>पंचायत समिति धोद</b>					
32	सिंगल फेज नलकूप का निर्माण, माल सिंह शेखावत की ढाणी के पास, बिन्जासी	बिन्जासी	3.50 नवम्बर-17	3.50 जनवरी-18	नलकूप निजी प्रयोजनों के लिए उपयोग लिया जा रहा था। ग्राम विकास अधिकारी ने सूचित किया कि नलकूप निजी प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है क्योंकि यह कृषक के खेत में निर्मित किया गया है।
<b>योग</b>			<b>132.23</b>	<b>128.58</b>	

परिशिष्ट XXIV

(सन्दर्भ अनुच्छेद: 3.1)

पंचायत समिति डीग, कामां, घाटोल एवं पिण्डवाडा में अतिरिक्त सामग्री/कार्यों के अनाधिकृत उपापन का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

ग्राम पंचायत का नाम	मूल निविदा राशि	आरटीपीपी नियम 73 (2) के अनुसार अतिरिक्त सामग्री के उपापन या अतिरिक्त कार्यों के निष्पादन की सीमा	सामग्री (अतिरिक्त सामग्री सहित) के उपापन अथवा कार्य (अतिरिक्त कार्य सहित) के निष्पादन की कुल अनुमत्य सीमा	2017-18 के दौरान उपापन की गयी सामग्री अथवा निष्पादित किये गए कार्य का मूल्य	2017-18 के दौरान उपापन की गयी अतिरिक्त सामग्री अथवा निष्पादित किये गए अतिरिक्त कार्य का मूल्य (मूल निविदा मूल्य का प्रतिशत)	2017-18 के दौरान किये गए अनाधिकृत उपापन अथवा निष्पादित किये गए कार्य का मूल्य (मूल निविदा मूल्य का प्रतिशत)
(1)	(2)	(3) = (2) का 50 प्रतिशत	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5)-(2)	(7) = (5)-(4)
<b>(अ) पंचायत समिति डीग (नरेगा तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अन्य योजनाओं के अंतर्गत निष्पादित किये जाने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु सामग्री की आपूर्ति का कार्य)</b>						
ग्राम पंचायत कुचावटी	0.10	0.05	0.15	0.19	0.09 (90)	0.04 (40)
ग्राम पंचायत इकलेरा	0.10	0.05	0.15	0.27	0.17 (170)	0.12 (120)
ग्राम पंचायत गुहाना	0.10	0.05	0.15	0.50	0.40 (400)	0.35 (350)
ग्राम पंचायत मवई	0.10	0.05	0.15	0.29	0.19 (190)	0.14 (140)
<b>योग</b>	<b>0.40</b>	<b>0.20</b>	<b>0.60</b>	<b>1.25</b>	<b>0.85 (213)</b>	<b>0.65 (163)</b>
<b>(ब) पंचायत समिति कामां (नरेगा तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अन्य योजनाओं के अंतर्गत निष्पादित किये जाने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु सामग्री की आपूर्ति का कार्य)</b>						
ग्राम पंचायत बिलंग	0.10	0.05	0.15	0.33	0.23 (230)	0.18 (180)
ग्राम पंचायत ओलेन्दा	0.10	0.05	0.15	0.53	0.43 (430)	0.38 (380)
ग्राम पंचायत कनवाडा	0.10	0.05	0.15	0.42	0.32 (320)	0.27 (270)
ग्राम पंचायत सोनोस्वर	0.10	0.05	0.15	0.22	0.12 (120)	0.07 (70)
ग्राम पंचायत मुंसेपुर	0.10	0.05	0.15	0.25	0.15 (150)	0.10 (100)
ग्राम पंचायत उचैरा	0.10	0.05	0.15	0.22	0.12 (120)	0.07 (70)
ग्राम पंचायत लेवाड़ा	0.10	0.05	0.15	0.35	0.25 (250)	0.20 (200)
ग्राम पंचायत सहेडा	0.10	0.05	0.15	0.28	0.18 (180)	0.13 (130)
<b>योग</b>	<b>0.80</b>	<b>0.40</b>	<b>1.20</b>	<b>2.60</b>	<b>1.80 (225)</b>	<b>1.40 (175)</b>
<b>(स) पंचायत समिति घाटोल (ड्रिलिंग एवं हैण्डपम्पों की स्थापना का कार्य)</b>						
पंचायत समिति घाटोल	0.25	0.13	0.38	3.03	2.78 (1,112)	2.65 (1,060)
<b>योग</b>	<b>0.25</b>	<b>0.13</b>	<b>0.38</b>	<b>3.03</b>	<b>2.78 (1,112)</b>	<b>2.65 (1,060)</b>
<b>(द) पंचायत समिति पिण्डवाडा (दीवार पर चित्रकारी/स्लोगन-लेखन/झाड़ंग का कार्य)</b>						
पंचायत समिति पिण्डवाडा	0.02	0.01	0.03	0.34	0.32 (1,600)	0.31 (1,550)
<b>योग</b>	<b>0.02</b>	<b>0.01</b>	<b>0.03</b>	<b>0.34</b>	<b>0.32 (1,600)</b>	<b>0.31 (1,550)</b>
<b>महायोग</b>	<b>1.47</b>	<b>0.74</b>	<b>2.21</b>	<b>7.22</b>	<b>5.75 (391)</b>	<b>5.01 (341)</b>

## परिशिष्ट XXV

(सन्दर्भ अनुच्छेद: 3.4)

स्वयं सहायता समूहों को प्रदान की गयी, उनसे वसूल की गयी एवं बकाया रही सीड मनी का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ)	पंचायत समिति	वर्ष जिसमें सीड मनी जारी की गयी	सीड मनी की राशि		
				जारी की गई	वसूल की गई	बकाया
1.	चित्तौड़गढ़	भैंसरोडगढ़	2013-17	16.00	0.60	15.40
		कपासन	2014-15	22.00	6.45	15.55
		भदेसर	2014-15	0.75	0	0.75
		निम्बाहेडा	2012-15	21.50	4.86	16.64
		डूंगला	2014-17	7.75	1.50	6.25
		राशमी	2012-16	24.38	2.65	21.73
		बेगूं	2012-16	36.48	4.62	31.86
		भूपालसागर	2014-15	11.25	1.28	9.97
		गंगरार	2012-17	15.15	7.96	7.19
		बड़ी सादडी	2013-15	22.75	0.40	22.35
		चित्तौड़गढ़	2014-15	2.75	0	2.75
2.	पाली	बाली	2014-15	19.00	2.99	16.01
योग				199.76	33.31	166.45