

परिशिष्ट I

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.3.1)

पंचायती राज संस्थाओं के संविधान में सूचीबद्ध 29 विषयों के हस्तांतरण का विवरण

क्र.सं.	विषय	पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरण की स्थिति		
		निधियां	कार्य	कार्मिक
1	कृषि, जिसके अन्तर्गत कृषि विस्तार सम्मिलित है	हाँ	हाँ	हाँ
2	भूमि सुधार, भूमि सुधार का क्रियान्वयन, चकबन्दी और मृदा संरक्षण	हाँ	हाँ	हाँ
3	लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जलग्रहण का विकास	हाँ	हाँ	हाँ
4	पशुपालन, डेयरी और कुक्कुट पालन	नहीं	नहीं	नहीं
5	मत्स्य पालन	हाँ	हाँ	हाँ
6	सामाजिक वानिकी और फार्म वानिकी	हाँ	हाँ	हाँ
7	लघु वन उपज	हाँ	हाँ	हाँ
8	लघु उद्योग, जिसके अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी सम्मिलित है	नहीं	हाँ	नहीं
9	खादी, ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग	नहीं	हाँ	नहीं
10	ग्रामीण आवासन	हाँ	हाँ	हाँ
11	पेयजल	हाँ *	हाँ *	हाँ *
12	ईंधन और चारा	हाँ *	हाँ *	हाँ *
13	सड़कें, पुलिया, पुल, घाट, जलमार्ग और अन्य संचार साधन	हाँ *	हाँ *	हाँ *
14	ग्रामीण विद्युतिकरण, जिसके अन्तर्गत विद्युत का वितरण भी सम्मिलित है	नहीं	हाँ	नहीं
15	अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत	नहीं	हाँ	नहीं
16	गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम	हाँ	हाँ	हाँ
17	शिक्षा, जिसके अन्तर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी सम्मिलित है	हाँ	हाँ	हाँ
18	तकनीकी प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा	नहीं	हाँ	नहीं
19	प्रौढ और अनौपचारिक शिक्षा	नहीं	हाँ	नहीं
20	पुस्तकालय	नहीं	हाँ	नहीं
21	सांस्कृतिक कार्यकलाप	नहीं	हाँ	नहीं
22	बाजार और मेले	हाँ	हाँ	हाँ
23	स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिसके अन्तर्गत अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालय भी सम्मिलित है	हाँ	हाँ	हाँ
24	परिवार कल्याण	हाँ	हाँ	हाँ
25	महिला एवं बाल विकास	हाँ	हाँ	हाँ
26	समाज कल्याण जिसके अन्तर्गत विकलांगों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण भी है	हाँ	हाँ	हाँ
27	दुर्बल वर्गों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	हाँ	हाँ	हाँ
28	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	हाँ *	हाँ *	हाँ *
29	सामुदायिक सम्पत्तियों का अनुरक्षण	हाँ *	हाँ *	हाँ *

स्रोत: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचनाएं (दिसम्बर 2020 को स्थिति)।

* हस्तांतरित लेकिन अस्थाई रूप से वापस लिए गए।

परिशिष्ट II

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.5.2.1)

महालेखाकार द्वारा उपलब्ध कराए गए तकनीकी मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए 13 मापदंडों को दर्शाने वाला विवरण

- निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा निर्धारित पहले से मौजूद प्रारूपों के संबंध में निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के प्रतिवेदन के प्रारूप और सामग्री सहित अंकेक्षण की प्रकृति, सीमा और कार्यक्षेत्र महालेखाकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।
- निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के कर्मचारी राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करना जारी रखेंगे और राज्य सरकार उनके वेतन का भुगतान करेगी।
- महालेखाकार लेखों को तैयार करने और उनकी लेखापरीक्षा में समयबद्धता और गुणवत्ता की निगरानी करेंगे।
- निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, महालेखाकार को सूचित करते हुए लेखापरीक्षा योजना तैयार करेगा जिसमें उन पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के विवरण का उल्लेख होगा जिनकी वर्ष के दौरान लेखापरीक्षा की जाएगी। महालेखाकार द्वारा नमूना जाँच की जाने वाली इकाइयों का चयन महालेखाकार द्वारा किया जाएगा।
- महालेखाकार द्वारा की गई नमूना जाँच का प्रतिवेदन संबंधित स्थानीय निकाय के प्रमुख एवं निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग को, स्थानीय निकाय द्वारा की गई कार्रवाई पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, महालेखाकार द्वारा इंगित लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर निस्तारण/की गई कार्रवाई का उसी तरह से अनुसरण करेगा जैसे वह अपने प्रतिवेदनों का करता है।
- निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के लेखापरीक्षा दलों की संरचना महालेखाकार एवं निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा पारस्परिक रूप से निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार होगी।
- महालेखाकार के अधिकारीगण, महालेखाकार के निर्णयानुसार, निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा लेखापरीक्षा के संचालन में तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।
- निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग विवरणियां/प्रतिवेदनों को ऐसे प्रपत्र में प्रस्तुत करेगा जिस पर महालेखाकार एवं निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग की परस्पर सहमति हो ताकि लेखापरीक्षा कार्यों की प्रभावी निगरानी की जा सके।
- धन मूल्य या किसी अन्य मानदंड के अलावा, लेखा परीक्षा के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताएं, विशेष रूप से सिस्टम दोष, नियमों का गंभीर उल्लंघन/विचलन, गबन, धोखाधड़ी आदि की सूचना जब भी वे ध्यान में आये निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा महालेखाकार को आवश्यक सहायक दस्तावेजों सहित अर्ध-शासकीय रूप से दी जाएगी।
- निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा पद्धति और प्रक्रिया भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों/मानकों के अनुसार होगी।
- पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों और स्थानीय निकायों तथा स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के कर्मचारियों के लिए सभी स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित संस्था द्वारा प्रदान किया जाएगा। पाठ्यक्रम सामग्री अर्थात् लेखापरीक्षा प्रक्रिया, लेखों का प्रमाणीकरण, लेखापरीक्षा मानक आदि निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के परामर्श से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।
- निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, महालेखाकार के परामर्श से स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग में आंतरिक नियंत्रण की एक प्रणाली विकसित करेगा।
- निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार करने, उनकी संवीक्षा करने और जारी करने तथा अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में महालेखाकार दिशा-निर्देश जारी करेंगे।

परिशिष्ट III

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.1.1)

नमूना जांच के लिए इकाइयों के चयन को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	वर्ष	जिला परिषद	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत
1	2015-18	अलवर	रामगढ़	चौमा, हाजीपुर, केसरोली, लालवंडी, मुबारिकपुर, मिलकपुर, निकच, पिपरोली, पाटा और टीकरी ।
			लक्ष्मणगढ़	बेरला, भैसडावत, चिदवई, चिमरावली, दीनार, मालपुर, मौजपुर, नसवारी, सैदामपुर और सौराई ।
			किशनगढ़बास	बघोरा, ब्रिसांगपुर, धौंगरा, कोलगांव, लंगडवास, माछा, मोठुका, रायबका, सिरमोली और तरवाला ।
			तिजारा	हमीरका, जोजाका, कमालपुर, खलीलपुर, मलियारजट्ट, मसीत, मिठियावास, मुंडाना, फुलावस और सरहेटा ।
		भरतपुर	कामाँ	बिलौंड, जुरहारा, लेवड़ा, लुहेसर, नौगावां, नंदेरा, पाई, सतवास, सोनोस्वर और उन्चेड़ा ।
			नगर	भूतपुरा, डाबक, जलालपुरा, झंझार, खेस्ती, मुंडिया, पालका, सीकरी, सिंहावली और टेस्की ।
2	2018-20	अलवर	किशनगढ़बास	ब्रिसांगपुर, लंगडवास, माछा, मोठुका और रायबका ।
			रामगढ़	हाजीपुर, मिलकपुर, निकच, पिपरोली और पाटा ।
		भरतपुर	कामाँ	बिलौंड, लेवदा, लुहेसर, सतवास और सोनोस्वर ।
			नगर	डाबक, झंझार, सीकरी, सिंहावली और टेस्की ।

नोट: पंचायत समिति लक्ष्मणगढ़ की पांच चयनित ग्राम पंचायतें (भैसडावत चिदवई, मालपुर, नसवारी और सैदामपुर) और पंचायत समिति किशनगढ़बास (जिला परिषद अलवर) की एक चयनित ग्राम पंचायत (रायबका) को नवंबर 2019 से प्रभावी नई पंचायत समिति गोविंदगढ़ और उमरैण (जिला परिषद अलवर) में शामिल किया गया है ।

परिशिष्ट IV

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.1.3.4(i))

कार्यों का ब्यौरा जहाँ किया गया व्यय निष्फल रहा

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति का दिनांक/ स्वीकृत राशि	पूर्णता की दिनांक/ व्यय	संयुक्त भौतिक सत्यापन (मई-अक्टूबर 2018 और नवंबर-दिसंबर 2020) के निष्कर्ष
अलवर				
पंचायत समिति-किशनगढ़बास				
1	हैंडपंप निर्माण कार्य मुहर स्नान के मकान के पास न्याना ग्राम पंचायत दौंगडा	19.03.17/ 0.60	15.05.17/ 0.58	हैंडसेट साइट पर नहीं मिला। बोर पैक किया गया था और इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। अतः किया गया व्यय निष्फल रहा।
2	हैंडपंप निर्माण कार्य हसीना के मकान के पास मैदावाश ग्राम पंचायत ब्रिसांगपुर	17.07.18/ 0.70	31.07.18/ 0.68	हसीना के घर की परिधि में हैंडपंप लगा दिया गया है, उससे जानवर बंधे थे और वह काम नहीं कर रहा था।
पंचायत समिति-लक्ष्मणढ़				
3	सिंगल फेज बोरिंग मय टंकी निर्माण कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में ग्राम पंचायत मौजपुर	27.05.17/ 2.90	15.01.18/ 1.15	बोर सूखा था और व्यय निष्फल रहा।
पंचायत समिति-रामगढ़				
4	नाला निर्माण राजपूत शिव मंदिर से भाग चंद की जोहड़ी की ओर ग्राम पंचायत चौमा	21.3.16/ 5.00	30.06.16/ 4.43	नाले के आरंभिक बिंदु पर गंदे पानी/मिट्टी का एक तालाब था। नाला अवरुद्ध और बिना फेरो कवर था। अतः किया गया व्यय निष्फल रहा।
5	हैंडपंप निर्माण मंदिर के पास, सैयद कॉलोनी ग्राम पंचायत केसरोली	21.04.16/ 0.97	10.06.16/ 0.95	हैंडपंप स्थापित था लेकिन पानी नहीं आ रहा था।
6	नाला निर्माण कार्य वाल में ग्राम कोटकला ग्राम पंचायत निकच	24.8.18/ 5.00	30.11.18/ 5.00	नाले का तलघर और बगल की दीवार को तोड़ दिया गया था जिसे बारिश के पानी की निकासी के लिए बनाया गया था और नाले को बीच में और आखिरी बिंदु पर पत्थर और रेत से अवरुद्ध कर दिया गया था।
7	नाला निर्माण कार्य असरु से जोहड़ की ओर ग्राम पंचायत पिपरोली	01.08.18/ 5.00	15.6.19/ 5.00	नाला पत्थर, रेत और कीचड़ से अवरुद्ध था और एक स्थान पर अतिक्रमण कर लिया गया। नाले का निर्माण निष्फल रहा क्योंकि यह तालाब से जुड़ा नहीं था।
8	चारदीवारी एवं गेट निर्माण कार्य राजकीय प्राथमिक विद्यालय जोहड़ का बास ग्राम पंचायत पिपरोली	01.08.18/ 5.00	27.3.19/ 5.00	चारदीवारी का निर्माण और गेट की स्थापना का कार्य किया गया लेकिन गेट के अंदर और पास के क्षेत्र में झाड़ियों के अधिक बढ़ने के कारण गेट का उपयोग नहीं किया जा रहा था। प्रवेश के लिए एक छोटा सा पुराना गेट इस्तेमाल किया जा रहा था।

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति का दिनांक/ स्वीकृत राशि	पूर्णता की दिनांक/ व्यय	संयुक्त भौतिक सत्यापन (मई-अक्टूबर 2018 और नवंबर-दिसंबर 2020) के निष्कर्ष
9	राजकीय विद्यालय में कमरा निर्माण कार्य नंगलीवाल ग्राम पंचायत हाजीपुर	01.08.18/ 5.00	15.1.19/ 4.91	कमरे का निर्माण हुआ था लेकिन अब तक उसका उपयोग नहीं हो रहा था क्योंकि उसमें ताला लगा हुआ था और बरामदा गंदगी से भरा हुआ था। किया गया व्यय निष्फल रहा।
भरतपुर				
पंचायत समिति-कामाँ				
10	कब्रिस्तान की चारदीवारी लालपुर ग्राम पंचायत लुहेसर	20.9.18/ 5.00	09.01.19/ 5.00	कब्रिस्तान के दोनों ओर प्रवेश द्वार पर बिना किसी अन्य दीवार/गेट के एक छोटी और पुरानी चारदीवारी निर्मित देखी गई थी तथा रास्ते में कटी हुई फसलों के ढेर के कारण यह उपयोग के लिए असुविधाजनक थी।
पंचायत समिति-नगर				
11	डीप बोर निर्माण गुरुद्वारा के पास गढ़तेस्की, ग्राम पंचायत टेस्की	21.12.18/ 3.00	15.12.19/ 3.00	डीप बोर का कार्य विद्युत मोटर एवं विद्युत कनेक्शन के बिना किया गया था तथा वह उपयोग में नहीं था।
12	पोस्वर खुदाई कार्य, बुडली, ग्राम पंचायत झंझार	23.03.17/ 4.49	10.03.17/ 4.41	आवक पानी के लिए कोई जलग्रहण क्षेत्र नहीं था और पोस्वर सूखा था।
13	पोस्वर खुदाई कार्य, झंझार ग्राम पंचायत झंझार	23.03.17/ 3.00	28.06.17/ 2.94	आवक पानी के लिए कोई जलग्रहण क्षेत्र नहीं था और पोस्वर सूखा था।
कुल योग		45.66	43.05	

परिशिष्ट V

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.3.4(ii) (क))

कार्यों का ब्यौरा जहाँ नालियों के निर्माण के प्रावधान थे लेकिन नाली निर्मित नहीं की थी दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति का दिनांक/ स्वीकृत राशि	पूर्णता की दिनांक/ व्यय	संयुक्त भौतिक सत्यापन (मई-अक्टूबर 2018 और नवंबर-दिसंबर 2020) के निष्कर्ष
अलवर				
पंचायत समिति- किशनगढ़ बास				
1	सीसी सड़क मय नाली निर्माण बिशन सिंह के मकान से दर्शन सिंह के मकान की ओर ग्राम पंचायत-कोलगांव	21.03.16/ 12.00	11.08.16/ 11.49	स्वीकृति के अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली का निर्माण नहीं किया गया था।
2	इंटरलॉकिंग सड़क मय नाली निर्माण कार्य मुंशी गुर्जर के घर से स्कूल की ओर ग्राम चंदूकी, ग्राम पंचायत-रायबका	21.03.16/ 4.00	14.02.16/ 3.96	स्वीकृति के अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली निर्माण का प्रावधान न तो तकमीने में लिया गया और न ही निर्माण किया गया।
3	सी.सी.सड़क मय नाली निर्माण उमरदीन के घर से रति राम के ओर, ग्राम पंचायत-तरवाला	21.03.16/ 12.00	15.04.16/ 11.65	नाली का निर्माण नहीं किया गया था, सड़क पर गंदा पानी/मिट्टी जमा थी तथा सड़क क्षतिग्रस्त थी।
4	सी.सी.सड़क मय नाली निर्माण उच्च प्राथमिक विद्यालय से बनवारी की ढाणी. ग्राम पंचायत-तरवाला	21.03.16/ 10.00	13.4.16/ 9.04	नाली नहीं बनी थी, सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त थी।
5	सी.सी.सड़क मय नाली कृष्णा के घर से रतन के घर होते हुए विधालय तक कंकड़ा की ढाणी, ग्राम पंचायत-तरवाला	21.03.16/ 12.00	13.04.16/ 11.65	नाली का निर्माण नहीं किया गया था, सड़क पर गंदा पानी/मिट्टी जमा थी तथा सड़क क्षतिग्रस्त थी।
6	सी.सी.सड़क मय नाली उमरदीन की दुकान से मिश्रा की ढाणी, ग्राम पंचायत- दौंगडा	21.03.16/ 3.00	30.06.16/ 2.90	नाली का निर्माण नहीं किया गया था, सड़क पर गंदा पानी/मिट्टी जमा थी तथा सड़क क्षतिग्रस्त थी।
7	सी.सी.सड़क मय नाली निर्माण आसू खां के घर से शेर खान वाले कुए की ओर, ग्राम पंचायत-माचा	21.03.16/ 3.49	30.04.16/ 3.21	नाली का निर्माण नहीं किया गया था, सड़क पर गंदा पानी/मिट्टी जमा थी तथा सड़क क्षतिग्रस्त थी।
8	सीसी सड़क मय नाली निर्माण हनीफ के घर से इंदु के बंगले तक, ग्राम पंचायत-माचा	19.03.17/ 3.00	15.6.17/ 2.87	नाली का निर्माण नहीं किया गया था, सड़क पर गंदा पानी/मिट्टी जमा थी तथा सड़क क्षतिग्रस्त थी।
9	सीसी सड़क मय नाली निर्माण कालू खां के माकन से मस्जिद की ओर तितरका, ग्राम पंचायत-लंगड़बास	19.07.18/ 5.00	15.08.18/ 4.83	नाली का निर्माण नहीं किया गया था। सड़क क्षतिग्रस्त थी तथा वह यातायात प्रवाह के लिए असुविधाजनक थी।
10	सीसी सड़क मय नाली निर्माण कार्य कब्रिस्तान से पुल्लू के मकान की ओर, ग्राम पंचायत-माचा	17.07.18/ 5.00	30.08.18/ 4.84	सड़क कीचड़ और पानी भर जाने से क्षतिग्रस्त थी क्योंकि इसके साथ नाली का निर्माण नहीं किया था यह यातायात के प्रवाह के लिए असुविधाजनक थी।
11	सीसी सड़क मय नाली निर्माण कार्य रज्जाक की टंकी से मामचंद की ओर पडासला, ग्राम पंचायत-ब्रिसांगपुर	17.07.18/ 10.00	10.09.18/ 9.87	सड़क कीचड़ और पानी भर जाने से क्षतिग्रस्त थी क्योंकि इसके साथ नाली एवं फुटपाथ का निर्माण नहीं किया था यह यातायात के प्रवाह के लिए असुविधाजनक थी।

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति का दिनांक/ स्वीकृत राशि	पूर्णता की दिनांक/ व्यय	संयुक्त भौतिक सत्यापन (मई-अक्टूबर 2018 और नवंबर-दिसंबर 2020) के निष्कर्ष
पंचायत समिति- लक्ष्मणगढ़				
12	इंटरलॉकिंग सीमेंट ईन्ट स्वरंजा मय नाली निर्माण मुख्य सड़क से स्कूल की ओर, ग्राम पंचायत-भैसडावत	19.03.17/ 8.00	15.05.17/ 7.97	स्वीकृति के अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली निर्माण का प्रावधान न तो तकमीने में लिया गया और न ही निर्माण किया गया।
13	सीमेंट ईन्ट स्वरंजा मय नाली निर्माण ढोली कोठी में गोली के मकान से मस्जिद की ओर ग्राम मौजपुर, ग्राम पंचायत-मौजपुर	27.03.17/ 8.00	30.04.17/ 8.00	स्वीकृति के अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली निर्माण का प्रावधान न तो तकमीने में लिया गया और न ही निर्माण किया गया।
14	सी.सी.रोड मय नाली निर्माण समसु के घर से छोटे खां के नोहरे तक ग्राम पंचायत-दिनार	29.03.16/ 5.00	30.09.16/ 4.84	स्वीकृति के अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली निर्माण का प्रावधान न तो तकमीने में लिया गया और न ही निर्माण किया गया।
15	इंटरलॉकिंग सीमेंट ईन्ट स्वरंजा मय नाली निर्माण छुटन सैनी के घर से भुरजी सैनी के घर तक, ग्राम पंचायत-भैसडावत	19.03.17/ 5.00	15.05.17/ 4.99	नाली का निर्माण नहीं किया गया था, सड़क पर गंदा पानी/मिट्टी जमा थी तथा सड़क क्षतिग्रस्त थी।
पंचायत समिति- रामगढ़				
16	सीसी सड़क मय नाली किशोर के घर से सम्मी खां के घर, ग्राम पंचायत-चौमा	21.03.16/ 5.00	31.05.16/ 4.51	स्वीकृति के अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली निर्माण का प्रावधान न तो तकमीने में लिया गया और न ही निर्माण किया गया।
17	इंटरलॉकिंग सीमेंट ईट स्वरंजा मय नाली, नगला चिरावाड़ा की ओर ग्यारसी का घर, ग्राम पंचायत-पाटा	21.03.16/ 4.00	15.09.16/ 3.43	स्वीकृति के अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली निर्माण नहीं किया गया।
18	सीमेंट इंटरलॉकिंग सड़क मय नाली निर्माण अमर सिंह के घर से बुधराम के घर तक, ग्राम पंचायत-मुबारिकपुर	28.03.16/ 1.92	30.04.16/ 1.56	स्वीकृति के अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली निर्माण का प्रावधान न तो तकमीने में लिया गया और न ही निर्माण किया गया।
19	सीमेंट इंटरलॉकिंग सड़क मय नाली निर्माण मुख्य सड़क से प्रीतम के घर तक, ग्राम पंचायत-मुबारिकपुर	28.03.16/ 1.58	15.05.16/ 1.58	स्वीकृति के अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली निर्माण का प्रावधान न तो तकमीने में लिया गया और न ही निर्माण किया गया।
20	सीमेंट इंटरलॉकिंग सड़क मय नाली निर्माण पाटा सड़क से हरनेक सिंह के घर तक, ग्राम पंचायत-मुबारिकपुर	28.03.16/ 3.00	15.5.16/ 2.96	स्वीकृति के अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली निर्माण का प्रावधान न तो तकमीने में लिया गया और न ही निर्माण किया गया।
21	सीमेंट इंटरलॉकिंग सड़क मय नाली निर्माण कददार बास से श्मशान घाट तक ग्राम पंचायत-हाजीपुर	21.03.16/ 10.00	30.04.16/ 10.00	स्वीकृति के अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली निर्माण नहीं किया गया।
22	सीसी सड़क मय नाली निर्माण कार्य राम चंद्र राजपूत से अंधु के बास की ओर ग्राम पंचायत-हाजीपुर	21.03.16/ 10.00	30.04.16/ 9.96	स्वीकृति के अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली निर्माण नहीं किया गया।
23	सीसी सीमेंट टाइल्स इंटरलॉकिंग मय नाली निर्माण विश्राम के घर से रत्तीराम के घर तक, ग्राम पंचायत-टिकरी	21.03.16/ 3.00	30.04.16/ 2.76	स्वीकृति के अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली निर्माण का प्रावधान न तो तकमीने में लिया गया और न ही निर्माण किया गया।

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति का दिनांक/ स्वीकृत राशि	पूर्णता की दिनांक/ व्यय	संयुक्त भौतिक सत्यापन (मई-अक्टूबर 2018 और नवंबर-दिसंबर 2020) के निष्कर्ष
24	सीमेंट इंटरलॉकिंग सड़क मय नाली निर्माण मुख्य सड़क से गुलशन के घर तक मय अमर के घर तक, ग्राम पंचायत-मिलकपुर	31.03.16/ 2.40	20.07.16/ 2.40	नाली का निर्माण केवल एक तरफ किया गया था जो गंदे पानी से अवरुद्ध था और सड़क क्षतिग्रस्त थी।
25	सीसी सड़क मय नाली निर्माण मुख्य सड़क से धर्मी के घर तक जलाबस, ग्राम पंचायत-नीकच	21.03.16/ 5.00	30.04.16/ 5.00	नाली का निर्माण नहीं किया गया था, सड़क पर गंदा पानी/मिट्टी जमा थी तथा सड़क क्षतिग्रस्त थी।
26	सीसी सड़क मय नाली निर्माण झरिया का बास, ग्राम निकच, ग्राम पंचायत-निकच	21.03.16/ 5.00	30.04.16/ 5.00	नाली का निर्माण नहीं किया गया था, सड़क पर गंदा पानी/मिट्टी जमा थी तथा सड़क क्षतिग्रस्त थी।
27	सीसी सड़क मय नाली निर्माण मुख्य सड़क से इस्लाम के घर मकोटा कलां, ग्राम पंचायत-नीकच	21.03.16/ 4.00	30.04.16/ 3.79	नाली का निर्माण नहीं किया गया था, सड़क पर गंदा पानी/मिट्टी जमा थी तथा सड़क क्षतिग्रस्त थी।
28	सीसी इंटरलॉकिंग सड़क मय नाली निर्माण मुख्य सड़क से रुद्वार के घर तक, ग्राम पंचायत-टीकरी	21.03.16/ 2.00	13.06.16/ 2.00	नाली का निर्माण नहीं किया गया था, सड़क पर गंदा पानी/मिट्टी जमा थी तथा सड़क क्षतिग्रस्त थी।
29	सीसी इंटरलॉकिंग सड़क मय नाली निर्माण सोहन के कमरे से जोहड़ तक, ग्राम पंचायत-टीकरी	21.03.16/ 3.00	30.05.16/ 2.79	नाली का निर्माण नहीं किया गया था, सड़क पर गंदा पानी/मिट्टी जमा थी तथा सड़क क्षतिग्रस्त थी।
30	सीसी सड़क मय नाली निर्माण कार्य मिंदर के घर से रामू के घर तक, ग्राम पंचायत-हाजीपुर	21.03.16/ 5.00	31.08.16/ 4.97	कार्य मय नाली स्वीकृत हुआ था लेकिन नाली निर्माण नहीं किया हुआ था तथा सड़क पर ढाई फुट गहरा गड्ढा था। अतः परिवहन संभव नहीं था।
पंचायत समिति- तिजारा				
31	इंटरलॉकिंग टाइल्स स्वरंजा मय नाली निर्माण महेंद्र के घर से बलबाडी होते हुए अमर सिंह के घर की ओर, ग्राम पंचायत-मिठियावास	21.03.16/ 5.00	15.04.16/ 4.86	स्वीकृति के अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली निर्माण का प्रावधान न तो तकमीने में लिया गया और न ही निर्माण किया गया।
32	इंटरलॉकिंग टाइल्स स्वरंजा मय नाली निर्माण केहर सिंह के घर से सुरजीतो के घर की ओर, ग्राम पंचायत-मिठियावास	21.03.16/ 5.00	15.04.16/ 4.94	स्वीकृति के अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली निर्माण का प्रावधान न तो तकमीने में लिया गया और न ही निर्माण किया गया।
33	इंटरलॉकिंग टाइल्स स्वरंजा मय नाली निर्माण गुरुदयाल के मकान से स्कूल की ओर, ग्राम पंचायत-मिठियावास	21.03.16/ 4.98	15.04.16/ 4.82	स्वीकृति के अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली निर्माण का प्रावधान न तो तकमीने में लिया गया और न ही निर्माण किया गया।
34	इंटरलॉकिंग टाइल्स स्वरंजा मय नाली निर्माण लक्ष्मण सिंह के घर से चुन्नी के प्लॉट की ओर, ग्राम पंचायत-मिठियावास	21.03.16/ 5.00	15.04.16/ 4.56	स्वीकृति के अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली निर्माण का प्रावधान न तो तकमीने में लिया गया और न ही निर्माण किया गया।
35	इंटरलॉकिंग टाइल्स स्वरंजा मय नाली निर्माण पंच सरदार बंता सिंह के घर से चोपड़ की ओर, ग्राम पंचायत-मसीत	21.03.16/ 3.60	30.04.16/ 3.51	स्वीकृति के अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली निर्माण का प्रावधान न तो तकमीने में लिया गया और न ही निर्माण किया गया।

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति का दिनांक/ स्वीकृत राशि	पूर्णता की दिनांक/ व्यय	संयुक्त भौतिक सत्यापन (मई-अक्टूबर 2018 और नवंबर-दिसंबर 2020) के निष्कर्ष
36	इंटरलॉकिंग टाइल्स स्वरंजा मय नाली निर्माण शीला के घर से रतन महाशय के घर की ओर जलालपुर, ग्राम पंचायत-मुंडाना	02.02.18/ 5.00	उपलब्ध नहीं/ 4.90	स्वीकृति के अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली निर्माण का प्रावधान न तो तकमीने में लिया गया और न ही निर्माण किया गया।
भरतपुर				
पंचायत समिति-कामां				
37	सी.सी. रोड मय नाली निर्माण ताहिर के कमरे से नसरु के बंगले की ओर, पालड़ीग्राम पंचायत-सतवास	02.12.16/ 4.08	29.03.17/ 4.08	सड़क के साथ नाली का निर्माण नहीं होने से सड़क क्षतिग्रस्त थी।
38	सी.सी.रोड मय नाली निर्माण ममरेज के घर से साबू के घर के ओर ग्राम पंचायत-सतवास	24.09.15/ 4.70	31.01.16/ 4.70	नाली का निर्माण नहीं होने से सड़क पर गंदा पानी/कीचड़ जमा थी एवं इंटरलॉकिंग स्वरंजा क्षतिग्रस्त था।
39	सीसी रोड निर्माण श्मशान भूमि से निजामुद्दीन की ओर ग्राम पंचायत-पाई	23.11.16/ 7.70	22.02.17/ 7.70	नाली का निर्माण नहीं होने से सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ थी एवं सड़क क्षतिग्रस्त थी।
40	सीसी रोड नई मस्जिद से हनीफ के घर, ग्राम पंचायत-बिलौंद	24.09.15/ 2.83	26.01.16/ 2.83	नाली का निर्माण नहीं होने से सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ थी एवं सड़क क्षतिग्रस्त थी।
41	सीसी रोड भागमल के घर से रामलाल की ओर, ग्राम पंचायत-ऊचेड़ा	29.09.15/ 1.65	19.02.16/ 1.65	नाली का निर्माण नहीं होने से सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ थी एवं सड़क क्षतिग्रस्त थी।
42	इंटरलॉकिंग नसरु के कमरे से बरौली की ओर ग्राम पंचायत-बिलौंद	24.09.15/ 4.82	27.01.16/ 4.82	नाली का निर्माण नहीं होने से इंटरलॉकिंग सड़क क्षतिग्रस्त थी।
43	सी.सी.रोड समसू के घर से रुजदार के घर की ओर ग्राम पंचायत-सोनोस्वर	29.09.15/ 1.65	30.01.16/ 1.65	नाली का निर्माण नहीं होने से सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ थी एवं सड़क क्षतिग्रस्त थी।
44	सीसी रोड परसादी गुजर के घर से लच्छी गुजर की ओर।ग्राम पंचायत-पाई	29.09.15/ 4.12	24.11.15/ 4.12	नाली का निर्माण नहीं होने से सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ थी एवं सड़क क्षतिग्रस्त थी।
45	इंटरलॉकिंग टाइल्स इलियास के घर से इस्लाम के घर की ओर ग्राम पंचायत-लेवडा	24.09.15/ 1.93	30.12.15/ 1.92	नाली का निर्माण नहीं होने से इंटरलॉकिंग टाइल्स पर गंदा पानी/कीचड़ पड़ी हुई थी, अतः टाइल्स कई जगहों पर हटी हुई एवं टूटी हुई थीं।
46	सी.सी.रोड छिरमौली के घर से हरजान के घर की ओर ग्राम पंचायत-सोनोस्वर	29.09.15/ 1.65	11.06.16/ 1.21	नाली का निर्माण नहीं होने से सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ थी एवं सड़क क्षतिग्रस्त थी।
47	सीसी रोड निर्माण इसहाक के घर से स्कूल तक ग्राम पंचायत-बिलौंद	27.11.19/ 6.00	13.12.19/ 5.99	सड़क के साथ नाली का निर्माण नहीं किये जाने, घरों से गंदा पानी बहने और सफाई के अभाव में सड़क के कुछ स्थानों पर कीचड़ और गड़ढे थे।
पंचायत समिति-नगर				
48	सी.सी.रोड निर्माण मय नाली जाटव मोहल्ला भुल्लस बोर की ओर जीपी-भट्टपुरा की ओर ग्राम पंचायत-भट्टपुरा	25.10.16/ 4.33	17.02.17/ 4.33	स्वीकृति अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली का निर्माण नहीं किया गया।
49	इंटरलॉकिंग टाइल्स मय नाली निर्माण, स्कूल से रहमत की मस्जिद की ओर ग्राम पंचायत-डाबक	24.09.15/ 3.00	16.12.15/ 2.92	स्वीकृति अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली का निर्माण नहीं किया गया।
50	इंटरलॉकिंग टाइल्स मय नाली निर्माण, हबीब हाउस से पोस्वर की ओर ग्राम पंचायत-सिंघावली	24.09.15/ 7.50	12.12.15/ 7.50	स्वीकृति अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली का निर्माण नहीं किया गया।

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति का दिनांक/ स्वीकृत राशि	पूर्णता की दिनांक/ व्यय	संयुक्त भौतिक सत्यापन (मई-अक्टूबर 2018 और नवंबर-दिसंबर 2020) के निष्कर्ष
51	सी.सी.रोड निर्माण मय नाली नूरुस चक्की से अधूरे इंटरलॉकिंग रोड छज्जू स्पेदल की ओर ग्राम पंचायत-सिंघावली	25.10.16/ 5.58	05.03.17/ 5.58	स्वीकृति अनुसार नाली का निर्माण किया जाना था, लेकिन नाली का निर्माण नहीं किया गया।
52	इंटरलॉकिंग टाइल्स रोड मय नाली निर्माण निचली मस्जिद से समसू खान के घर की ओर ग्राम पंचायत-पालका	07.12.15/ 5.00	29.02.16/ 5.00	नाली का निर्माण नहीं किया गया था, सड़क पर गंदा पानी/मिट्टी जमा थी तथा सड़क क्षतिग्रस्त थी।
53	सी.सी.रोड मय नाली निर्माण सगरु के घर से इसरा की दुकान के ओर डोमारकी, ग्राम पंचायत-स्पेस्ती	07.12.15/ 5.00	11.02.16/ 5.00	नाली का निर्माण नहीं किया गया था, सड़क पर गंदा पानी/मिट्टी जमा थी तथा सड़क क्षतिग्रस्त थी। यह पार करना संभव नहीं थी।
54	इंटरलॉकिंग टाइल्स मय नाली निर्माण हुसैन के घर से स्कूल की ओर, डोमारकी, ग्राम पंचायत-स्पेस्ती	04.01.16/ 7.00	31.03.16/ 7.00	नाली का निर्माण नहीं किया गया था, सड़क पर गंदा पानी/मिट्टी जमा थी। अतः सड़क क्षतिग्रस्त थी। चलना आसान नहीं था।
55	इंटरलॉकिंग टाइल्स मय नाली निर्माण रमेश की दुकान से अकबर के घर की तरफ, रायपुर सुकेती ग्राम पंचायत-पालका	24.09.15/ 3.00	25.03.16/ 3.00	नाली का निर्माण नहीं किया गया था, सड़क पर गंदा पानी/मिट्टी जमा थी तथा सड़क क्षतिग्रस्त थी।
56	सीसी रोड निर्माण मय नाली कैथवाड़ा रोड से सम्मी गुर्जर के घर तक डाबक ग्राम पंचायत-डाबक	11.09.18/ 2.29	14.03.19/ 2.29	सीसी रोड का निर्माण बिना नाली के किया गया तथा यह कुछ स्थानों पर टूट गया।
57	सीसी रोड/स्वरंजा निर्माण जमशेद के घर से असगर की ओर ग्राम पंचायत- जलालपुर	07.12.15/ 8.00	30.01.16/ 8.00	नाली का निर्माण नहीं होने से सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ थी एवं सीसी रोड/स्वरंजा क्षतिग्रस्त था।
58	इंटरलॉकिंग ईट स्वरंजा निर्माण राशिद के घर से आसु के घर तक इसंका बास ग्राम पंचायत-मुंडिया	07.12.15/ 5.00	15.02.16/ 5.00	नाली का निर्माण नहीं होने से सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ थी एवं ईट स्वरंजा क्षतिग्रस्त था।
59	इंटरलॉकिंग ईट स्वरंजा निर्माण जक्कर के घर से झुहरु के घर तक इसानका बास ग्राम पंचायत-मुंडिया	07.12.15/ 5.00	15.02.16/ 5.00	नाली का निर्माण नहीं होने से सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ थी एवं ईट स्वरंजा क्षतिग्रस्त था।
60	सी.सी.रोड निर्माण इस्लाम के घर से कमालदीन के घर की ओर भुवापुरगढ़ी ग्राम पंचायत-डाबक	30.12.16/ 4.00	16.02.17/ 4.00	नाली का निर्माण नहीं किये जाने से सड़क क्षतिग्रस्त थी।
61	इंटरलॉकिंग टाइल्स मय नाली निर्माण नूरी के घर से सुखी के घर की तरफ, बास सावत ग्राम पंचायत-पालका	04.11.15/ 2.88	30.03.16/ 2.88	इंटरलॉकिंग टाइल्स कई जगहों पर उखड़ी एवं टूटी हुई थी।
62	मिट्टी भरत व सी.सी.स्वरंजा निर्माण, महजत से शिया मोहल्ला की तरफ ग्राम पंचायत-जलालपुर	07.12.15/ 10.00	30.06.16/ 10.00	सड़क 80 फीट लंबाई में क्षतिग्रस्त पाई गई और सड़क पर पानी जमा पाया गया।
63	इंटरलॉकिंग टाइल्स निर्माण चौपाल से संतोष के घर की तरफ किशनपुरा झंझार ग्राम पंचायत-झंझार	25.7.18/ 4.20	29.11.18/ 4.20	सड़क के किनारे इंटरलॉकिंग टाइल्स क्षतिग्रस्त थी एवं सड़क पर कीचड़ और पानी था। कुछ स्थानों पर सड़क पूरी तरह अवरुद्ध थी।
योग		321.88	314.78	

परिशिष्ट VI

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.3.4 (ii)(ख))

कार्यों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण जिनमें नालियों के अवरुद्ध होने से सड़कें क्षतिग्रस्त हुईं

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति की तिथि/स्वीकृत राशि	कार्य पूर्ण होने की तिथि/व्यय	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष
अलवर				
पंचायत समिति- लक्ष्मणगढ़				
1	सी.सी.सड़क मय नाली पुलिया मैन रोड से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पंगसेडी ग्राम पंचायत-सैदमपुर	21.03.16/ 8.00	30.05.16/ 6.84	नाली अवरुद्ध थी एवं सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ जमा थी। अतः सड़क क्षतिग्रस्त थी।
पंचायत समिति- रामगढ़				
2	नाली निर्माण मावासी के घर से सरस्वती मंदिर तक ग्राम पंचायत-टिकरी	21.03.16/ 3.00	14.08.16/ 2.98	आरम्भिक बिंदु पर नाली अवरुद्ध थी। अतः सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ जमा थी।
3	सी.सी. सड़क मय नाली निर्माण कार्य मुख्य सड़क से वेद प्रकाश हाउस माई साथवाली गली ग्राम पंचायत-लालवंडी	21.03.16/ 3.00	10.06.16/ 2.35	विवाद के कारण सड़क अधूरी थी (लगभग 25 फीट सड़क) और आगे की सड़क गंदे पानी/ कीचड़ से क्षतिग्रस्त थी।
भरतपुर				
पंचायत समिति- कामां				
4	सी.सी. सड़क मय नाली निर्माण कुँजी के घर से हकीमुद्दीन के घर के ओर ग्राम पंचायत-सतवास	24.09.15/ 4.70	31.01.16/ 4.70	नाली अवरुद्ध होने के कारण, सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ जमा थी तथा सड़क क्षतिग्रस्त थी।
5	सी.सी. सड़क मय नाली निर्माण रत्ती की दुकान से इलियास के घर ओर ग्राम पंचायत-बिलोंद	23.11.16/ 6.47	29.01.17/ 6.47	पानी/कीचड़ जमा होने से सड़क क्षतिग्रस्त थी।
पंचायत समिति- नगर				
6	इंटरलॉकिंग टाइल्स मय नाली निर्माण उस्मान के घर से ममरू की दुकान की ओर। ग्राम पंचायत-पालका	04.01.16/ 4.00	30.03.16/ 4.00	नाली अवरुद्ध थी एवं सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ जमा थी। अतः सड़क क्षतिग्रस्त थी।
7	इंटरलॉकिंग टाइल्स मय नाली निर्माण इस्लाम के घर से कब्रिस्तान की ओर ग्राम पंचायत-डाबक	04.01.16/ 5.00	31.01.16/ 5.00	नाली अवरुद्ध थी एवं सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ जमा थी। अतः सड़क क्षतिग्रस्त थी।
8	इंटरलॉकिंग टाइल्स मय नाली निर्माण मंदिर से नदी की ओर ग्राम पंचायत-जलालपुर	24.09.15/ 3.75	15.12.15/ 3.75	नाली अवरुद्ध थी एवं सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ जमा थी। अतः सड़क क्षतिग्रस्त थी।
9	इंटरलॉकिंग टाइल्स मय नाली निर्माण नवल के घर से इली के घर तक ग्राम पंचायत-मुंडिया	24.09.15/ 7.50	23.01.16/ 7.50	नाली अवरुद्ध थी एवं सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ जमा थी। अतः सड़क क्षतिग्रस्त थी।

क्र. सं	कार्य का नाम	स्वीकृति की तिथि/स्वीकृत राशि	कार्य पूर्ण होने की तिथि/व्यय	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष
10	इंटरलॉकिंग टाइल्स मय नाली निर्माण फिरोजा के घर से फतेह सिंह के घर तक भूतका ग्राम पंचायत-मुंडिया	24.09.15/ 7.50	14.02.17/ 7.50	नाली अवरुद्ध थी एवं सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ जमा थी। अतः सड़क क्षतिग्रस्त थी।
11	सी.सी. रोड मय नाली निर्माण जोगी मोहल्ला से ईस्सर के घर की ओर ग्राम पंचायत-मुंडिया	26.10.16/ 6.85	21.04.17/ 6.85	नाली अवरुद्ध थी एवं सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ जमा थी। अतः सड़क क्षतिग्रस्त थी।
12	इंटरलॉकिंग टाइल्स मय नाली निर्माण दीनू नाई के घर से शाहिद के कमरे की ओर रायपुर सुकेती ग्राम पंचायत-पालका	24.09.15/ 3.00	11.11.15/ 3.00	नाली अवरुद्ध थी एवं सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ जमा थी। अतः सड़क क्षतिग्रस्त थी।
13	सी.सी.रोड मय नाली निर्माण हनीफ के घर से अयूब के घर तक डोवारकी, ग्राम पंचायत-खेस्ती	07.12.15/ 5.00	11.02.16/ 5.00	नाली अवरुद्ध थी एवं सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ जमा थी। अतः सड़क क्षतिग्रस्त थी।
14	सी.सी.रोड मय नाली निर्माण मास्टर की दुकान से लाखू के घर तक अलघानी ग्राम पंचायत-खेस्ती	07.12.15/ 5.00	11.02.16/ 5.00	नाली अवरुद्ध थी एवं सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ जमा थी। अतः सड़क क्षतिग्रस्त थी।
15	सी.सी.रोड मय नाली निर्माण नूरला के घर से भुट्टा के घर की ओर, ग्राम पंचायत-खेस्ती	07.12.15/ 5.00	11.02.16/ 5.00	नाली अवरुद्ध थी एवं सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ जमा थी। अतः सड़क क्षतिग्रस्त थी।
16	इंटरलॉकिंग टाइल्स मय नाली निर्माण गिराज गुर्जर के घर से मंदिर की ओर ग्राम पंचायत-मुंडिया	24.09.15/ 3.75	23.11.15/ 3.75	नाली अवरुद्ध थी एवं सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ जमा थी। अतः सड़क क्षतिग्रस्त थी।
17	इंटरलॉकिंग टाइल्स मय नाली निर्माण मंदिर से लक्ष्मण के घर से होते हुए बाईपास तक ग्राम पंचायत-मुंडिया	24.09.15/ 7.50	13.01.16/ 7.50	नाली अवरुद्ध थी एवं सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ जमा थी। अतः सड़क क्षतिग्रस्त थी।
18	इंटरलॉकिंग टाइल्स मय नाली निर्माण असर के घर से हमीद के घर की ओर। ग्राम पंचायत-झंझार	24.09.15/ 2.25	05.02.16/ 2.25	नाली अवरुद्ध थी एवं सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ जमा थी। अतः सड़क क्षतिग्रस्त थी।
19	सी.सी.रोड मय नाली निर्माण साबू के घर से पोखर की ओर बुडली ग्राम पंचायत-झंझार	25.10.16/ 5.58	26.03.17/ 5.58	नाली अवरुद्ध थी एवं सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ जमा थी। अतः सड़क क्षतिग्रस्त थी।
20	इंटरलॉकिंग टाइल्स मय नाली निर्माण मस्जिद से फतेहपुरिया बास ग्राम पंचायत-झंझार	04.01.16/ 3.00	15.02.16/ 3.00	नाली अवरुद्ध थी एवं सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ जमा थी। अतः सड़क क्षतिग्रस्त थी।
21	इंटरलॉकिंग टाइल्स मय नाली निर्माण महमूद के घर से चौराहे की ओर ग्राम पंचायत-जलालपुर	24.09.15/ 3.75	20.11.15/ 3.75	नाली अवरुद्ध थी एवं सड़क पर गंदा पानी/ कीचड़ जमा थी। अतः सड़क क्षतिग्रस्त थी।
22	सी.सी.रोड मय नाली निर्माण गुरुद्वारा से उच्च प्राथमिक विद्यालय निहम की ओर निहम ग्राम पंचायत-जलालपुर	25.10.16/ 4.37	10.02.17/ 4.37	सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त थी, गिट्टी निकल चुकी थी।
23	इंटरलॉकिंग टाइल्स मय नाली निर्माण केवल कृष्ण की दुकान से नाले की ओर ग्राम पंचायत-सीकरी	04.01.16/ 6.00	31.03.16/ 6.00	टाइलें हटाई हुई थी एवं आधी सड़क क्षतिग्रस्त थी।
योग		113.97	112.14	

परिशिष्ट VII

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.3.4 (iii))

गैर-अनुमत कार्यों की सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत /पंचायत समिति/जिला परिषद का नाम	व्यय (₹ लाख में)	कार्यों की स्थिति
1	जाटव श्मशान घाट की चारदीवारी निर्माण कार्य ग्राम कडुकी में	कसबडेहरा/उमरैण /अलवर	4.00	प्रगतिरत
2	एस.सी.मोहल्ला में श्मशान घाट की चारदीवारी का अधूरा कार्य	पालखड़ी/उमरैण /अलवर	3.73	पूर्ण
3	जाटव श्मशान घाट की चारदीवारी निर्माण ग्राम भटकोल	भटकोल/उमरैण/अलवर	3.00	पूर्ण
4	कब्रिस्तान की चार चारदीवारी कार्य	रेता/कठूमर/अलवर	10.00	पूर्ण
5	श्मशान घाट की चारदीवारी निर्माण कार्य	तहनोली/किशनगढ़बास/अलवर	3.54	पूर्ण
6	श्मशान घाट की चारदीवारी निर्माण कार्य मानकी	चौमा/रामगढ़ /अलवर	4.80	पूर्ण
7	श्मशान घाट की चारदीवारी निर्माण कार्य गुर्जरपुर खुर्द	चौमा/रामगढ़/अलवर	4.25	पूर्ण
8	श्मशान घाट की चारदीवारी निर्माण कार्य ग्राम कोटा कलां	नीकच/रामगढ़/अलवर	4.00	पूर्ण
9	कब्रिस्तान की चारदीवारी निर्माण कार्य करौली खलास	बीजवा /रामगढ़ /अलवर	6.90	प्रगतिरत
10	कब्रिस्तान की चारदीवारी निर्माण कार्य रसगन	रसगन / रामगढ़ /अलवर	4.25	पूर्ण
11	कब्रिस्तान की चारदीवारी निर्माण कार्य पहली चारदीवारी के पास कब्रिस्तान पर	हाजीपुर / रामगढ़ /अलवर	4.80	प्रगतिरत
12	श्मशान घाट की चारदीवारी निर्माण कार्य	हाजीपुर / रामगढ़ /अलवर	6.72	पूर्ण
13	कब्रिस्तान की चारदीवारी निर्माण कार्य पहली चारदीवारी के पास कब्रिस्तान की भूमि पर	हाजीपुर/रामगढ़/अलवर	3.90	पूर्ण
14	श्मशान घाट की चारदीवारी निर्माण कार्य ग्राम तुमरेला में	बेरला/लक्ष्मणगढ़/ अलवर	4.00	पूर्ण
15	कब्रिस्तान की चारदीवारी निर्माण कार्य ग्राम नांगली जीदा	रायबका /किशनगढ़बास/अलवर	4.99	पूर्ण
16	श्मशान घाट की चारदीवारी निर्माण कार्य, टिनशेड निर्माण कार्य	बेलाका/ उमरैण /अलवर	3.00	पूर्ण
17	श्मशान घाट की चारदीवारी, टिनशेड निर्माण कार्य, पथरोड़ा	कैरवावाल/उमरैण /अलवर	4.50	प्रगतिरत
18	श्मशान घाट की चारदीवारी, टिनशेड निर्माण कार्य, ग्राम हरसोली	नसवारी/लक्ष्मणगढ़/अलवर	3.34	पूर्ण
19	श्मशान घाट की चारदीवारी निर्माण कार्य, टिनशेड निर्माण कार्य	सिरमोली/किशनगढ़बास/अलवर	4.90	प्रगतिरत
20	श्मशान घाट की चारदीवारी, इंटरलॉकिंग सड़क मय नाली निर्माण कार्य ग्राम केमाला में	घेघोली/रामगढ़/अलवर	5.00	पूर्ण
योग			93.62	

परिशिष्ट VIII

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.3.4 (IV))

सिंगल फेज बोरिंग एवं हैण्डपम्प पर निष्फल व्यय का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति की तिथि/स्वीकृत राशि	कार्य पूर्ण होने की तिथि/ व्यय	संयुक्त भौतिक सत्यापन (मई-अक्टूबर 2018 और नवंबर-दिसंबर 2020) के निष्कर्ष
अलवर				
पंचायत समिति- किशनगढ़ बास				
1	सिंगल फेज बोरिंग मय टंकी निर्माण एस.सी. मोहल्ला ग्राम, नांगल झीड़ ग्राम पंचायत-रायबका	12.04.16/ 3.50	10.06.16/ 3.12	टंकी में पानी नहीं था क्योंकि टंकी का नल टूटा हुआ था। अतः निर्माण का यथोचित उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।
पंचायत समिति- तिजारा				
2	सिंगल फेज बोरिंग मय टंकी निर्माण आजाद मिस्री की ढाणी में। ग्राम पंचायत-कमालपुर	21.04.16/ 2.20	15.08.16/ 2.19	टंकी बोरिंग से जुड़ी हुई नहीं थी। अतः टंकी के निर्माण का यथोचित उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।
3	सिंगल फेज मोटर मय टंकी निर्माण कार्य राजपूतों की ढाणी में। ग्राम पंचायत-कमालपुर	09.05.17/ 2.50	09.11.17/ 2.42	
4	सिंगल फेज बोरिंग मय टंकी निर्माण कार्य दीना मुत्ता के घर के पास आसीन की ढाणी ग्राम पंचायत-कमालपुर	09.05.17/ 2.20	09.11.17/ 2.20	
5	सिंगल फेज बोरिंग मय टंकी निर्माण कार्य उदल पुत्र बासल के घर के पास ग्राम पंचायत-फुल्लावास	21.04.16/ 2.50	15.06.16/ 2.50	टंकी टूटी हुई थी एवं उपयोग योग्य नहीं थी।
6	सिंगल फेज मोटर बोरिंग मय टंकी निर्माण कार्य जगत पटेल पुत्र श्री बिरजू के घर के पास ग्राम पंचायत-फुल्लावास	09.05.17/ 2.50	10.06.17/ 2.40	टंकी टूटी हुई थी एवं बोरिंग से जुड़ी हुई नहीं थी। अतः टंकी के निर्माण का यथोचित उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।
7	हैंड पंप निर्माण कालू के घर के पास ग्राम पंचायत-खलीलपुर	21.04.16/ 0.50	06.07.16/ 0.50	हैंडपंप उपयोग में नहीं आ रहा था एवं प्लेटफार्म टूट हुआ था। अतः हैण्डपम्प के निर्माण का यथोचित उद्देश्य पूरा नहीं हुआ।
योग		15.90	15.33	

परिशिष्ट IX

(संदर्भ अनुच्छेद 2.1.3.4 (v))

गैर-अनुमत कार्य का विवरण जिन पर निधियों का उपयोग किया गया है

(₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृति की तिथि/स्वीकृत राशि	कार्य पूर्ण होने की तिथि/व्यय	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष
अलवर				
पंचायत समिति- किशनगढ़बास				
1	सिंगल फेज बोरिंग एवं टंकी निर्माण नट बास ग्राम पंचायत - सिरमोली	12.04.16/ 2.48	12.11.16/ 2.43	सार्वजनिक बिजली कनेक्शन नहीं था, केवल बोर लगा हुआ था। बोर का उपयोग व्यक्तियों द्वारा अपने निजी बिजली कनेक्शन के माध्यम से किया जा रहा था, जो की अनियमित था।
2	सिंगल फेज बोरिंग एवं टंकी निर्माण नब्बा के घर के पास, बंशी का बास ग्राम पंचायत - सिरमोली	19.05.17/ 3.00	25.10.17/ 2.36	
3	सिंगल फेज बोरिंग एवं टंकी निर्माण नूर मोहम्मद उर्फ सूंटा के घर के पास, समनीर का बास ग्राम पंचायत - सिरमोली	19.05.17/ 3.00	26.10.17/ 2.40	
4	सिंगल फेज अयूब के घर के पास, गजानंद का बास, ग्राम पंचायत - सिरमोली	19.05.17/ 3.00	21.10.17/ 2.36	
5	सिंगल फेज बोरिंग बिसावाली मस्जिद के पास, पहाड़ी बास, ग्राम पंचायत - सिरमोली	19.05.17/ 3.00	22.10.17/ 2.56	
6	सिंगल फेज बोरिंग एवं टंकी निर्माण आसु खान पुत्र भूरे खान के घर के पास, ग्राम पंचायत - सिरमोली	19.05.17/ 3.00	23.10.17/ 2.36	
7	सिंगल फेज बोरिंग एवं टंकी निर्माण हमीद मियां के घर के पास, ग्राम पंचायत - माचा	19.05.17/ 3.00	14.8.17/ 3.00	
8	हैंडपंप निर्माण मंगतू गुर्जर के घर के पास, पड़ासला, ग्राम पंचायत - ब्रिसांगपुर	19.3.17/ 0.60	1.4.17/ 0.57	हैंडपंप ग्रामीण के घर में लगाया हुआ था और इसे व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल किया जा रहा था। अतः किया गया व्यय अनियमित था।
9	हैंडपंप निर्माण रहमान चुडावत के घर के पास, ग्राम पंचायत - बागौडा	19.3.17/ 0.60	11.5.17/ 0.58	हैंडपंप ग्रामीण के घर में लगाया हुआ था और इसे व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल किया जा रहा था। अतः किया गया व्यय अनियमित था।
10	हैंडपंप निर्माण कार्य इमरान खान के मकान के पास मजारिया ढाणी, ग्राम चोर बसाई ग्राम पंचायत - दौंगडा	19.03.17/ 0.60	15.05.17/ 0.58	हैंडपंप ग्रामीण के घर में लगाया हुआ था और इसे व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल किया जा रहा था। अतः किया गया व्यय अनियमित था।
पंचायत समिति - तिजारा				
11	हैंडपंप निर्माण कार्य पूरण हरिजन के घर के पास ग्राम पंचायत - हमीराका	19.03.17/ 0.50	28.06.17/ 0.50	हैंडपंप ग्रामीण के घर की चारदीवारी के अंदर लगाया गया था जो कि निजी लाभ के लिए था।
12	हैंडपंप निर्माण कार्य देशा के घर के पास। ग्राम पंचायत - हमीराका	19.03.17/ 0.50	20.06.17/ 0.50	हैंडपंप ग्रामीण के घर की चारदीवारी के अंदर लगाया गया था जो कि निजी लाभ के लिए था।
13	बोल्डर हैंडपंप निर्माण कार्य लाल भगत के घर के पास एवं बबिता बेवा के घर के पास। ग्राम पंचायत - खलीलपुर	19.03.17/ 0.90	30.05.17/ 0.90	हैंडपंप ग्रामीण के घर की चारदीवारी के अंदर लगाया गया था जो कि निजी लाभ के लिए था।
योग		24.18	21.10	

परिशिष्ट X

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.2.1)

चयनित जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की सूची दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र.सं.	जिला परिषद का नाम	पंचायत समिति का नाम	ग्राम पंचायत का नाम
1	अलवर	कठूमर	बहरामपुर, दन्तिया, दरौंदा, गारु, जहादु, खोस्वर, मथुराहेड़ा, सालवाड़ी, समौची और टिकरी
		तिजारा	मायापुर, मिल्कपुरतुर्क, मुंडाना, रूपवास और साहबाद
2	बांसवाड़ा	गढ़ी	छोटी, करनपुर, राठियापाड़ा, सागवाड़िया, सरेड़ी बड़ी, लोहाडीया, मेटवाला, सरेड़ी रोहिडा, सुंदानी और उम्बाडा
		घाटोल	बड़ी पादल, बिछवाड़ा, बोपरीखांट, चिरावलागढ़ा, छोटी पादल, दगल, कालीमगरी, कंधावा, रूप जी खेड़ा और सवानिया
3	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	अमरपुर, आंवलहेड़ा, धनेताकलां, जालमपुरा, कशमोर, नगरी, पालका, रोलाहेड़ा, सावा और सेमालिया
		निंबाहेड़ा	बडोली माधो सिंह, बडोली घाटा, फचर अहीरन, करुंडा, गडोला, केली, लासदावन, मरजीवी, रानीखेड़ा और सतखंडा
4	जयपुर	गोविंदगढ़	आष्टिकलां, डोला का बास, फतेहपुरा, हडोता, हस्तेडा, जटावली, खेजरोली, किशनपुरा, महरकलां और नांगल भेरडा
		सांभरलेक	बबेरवालों की ढाणी, बसडी खुर्द, भादवा, डूंगरीकलां, ड्योढ़ी, हरसोली, इटावा, लूनियावास, मांदाभीमसिंह और तेज्या का बास
5	झुंझुनू	झुंझुनू	आबुसर, आजारी कलां, भडूना खुर्द, भीमसर, महारादासी, चतरपुरा, चूड़ी देरवालां, कुलोदकलां, पुरोहितों की ढाणी और उदावास
		उदयपुरवाटी	बड़गांव, बाजवा, बमलास, भाटीवाड़ा, छावसरी, ढाणी भोडो की, दूदिया, नतासा, सिंथल और टीटनवाड़ा
6	उदयपुर	झाडोल	गोरां, गोरां नेताजी का बाड़ा, झाडोल, मानस, पीलक और सेलाना
		सलूम्वर	बामनिया, बरोदा, डागर, इडाना, करावली, सारडी, सेरिया, सती की चोरी, कांट और टोडा

परिशिष्ट XI

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.2.3.2)

कार्यों के विभाजन का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र.सं.	ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/ जिला परिषद का नाम	कार्य का नाम	वित्तीय स्वीकृति संख्या/दिनांक	वित्तीय स्वीकृति राशि	व्यय
1	पुलासर/सरदारशहर/चुरु	पुलासर में श्मशान घाट की उत्तर से पश्चिम तक 329 मीटर चारदीवारी का निर्माण	6830-60/ 30.11.2017	10.00	09.58
2	पुलासर/सरदारशहर/चुरु	पुलासर में श्मशान घाट की पूर्व से दक्षिण तक चारदीवारी का निर्माण	6830-60/ 30.11.2017	15.00	14.96
3	सालासर/सुजानगढ़/चुरु	सालासर में संस्कृत स्कूल से भगवानाराम ढाका के घर की ओर तक 450 वर्गमीटर (वर्गमी) में सीसी रोड का निर्माण	6830-60/ 30.11.2017	03.95	03.94
4	सालासर/सुजानगढ़/चुरु	सालासर में भगवानाराम ढाका के घर से हडमानाराम ढाका के घर की ओर 450वर्गमी में सीसी रोड चौक का निर्माण	6830-60/ 30.11.2017	03.95	03.93
5	सालासर/सुजानगढ़/चुरु	सालासर में हडमानाराम ढाका के घर से बोदूराम की दुकान की ओर 450 वर्गमी में सीसी रोड चौक का निर्माण	6830-60/ 30.11.2017	03.95	03.93
6	सालासर/सुजानगढ़/चुरु	सालासर में बोदूराम की दुकान से सांडशाला की ओर 450 वर्गमी में सीसी रोड का निर्माण	6830-60/ 30.11.2017	03.95	03.93
7	सालासर/सुजानगढ़/चुरु	सालासर में सांडशाला से बाडी चौक तक 400 वर्गमी सीसी रोड का निर्माण	6830-60/ 30.11.2017	03.53	03.51
8	संतरा/गिदा/बाड़मेर	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, संतरा-II में बरामदे सहित तीन कक्षा कक्षों का निर्माण	1195-202/ 11-09-2017	15.00	15.00
9	संतरा/गिदा/बाड़मेर	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, संतरा-I में बरामदे सहित तीन कक्षा कक्षों का निर्माण	1195-1202/ 11-09-2017	15.00	15.00
10	कल्याणपुर/कल्याणपुर/बाड़मेर	राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, कल्याणपुर में तीन कक्षा कक्षों का निर्माण	2058/ 12-03-2018	15.00	14.84
11	कल्याणपुर/कल्याणपुर/बाड़मेर	राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, कल्याणपुर में तीन कक्षा कक्षों का निर्माण	2075/ 23-03-2018	15.00	12.00
योग				104.33	100.62

परिशिष्ट XII

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.2.3.5)

उन कार्यो जिनमें कम सार्वजनिक योगदान प्राप्त हुआ था, का विवरण दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र. स.	कार्य पहचान	पंचायत का नाम	पंचायत समिति एजेंसी का नाम	कार्य का नाम	गाँव की कुल जनसंख्या	अजा / अजजा की जनसंख्या	अजा / अजजा की जनसंख्या प्रतिशत में	वित्तीय स्वीकृति संख्या/ दिनांक	कुल			योग (₹ लाख में)	आदिनांक तक व्यय	योगदान जो प्राप्त किया जाना था	कम प्राप्त अंशदान	कार्य की स्थिति
									योगदान	मनरेगा	राज्य सरकार					
1	2014-15/ 18615	टोडा	सलूम्वर	विश्राम गृह का निर्माण टाड़ हरियावत नोहरा, टोडा	2,032	667	32.82	23/19-03-2015	1.00	0.00	4.00	5.00	5.00	1.50	0.50	पूर्ण
2	2015-16/ 14362	भबराना	झल्लाटा	सामुदायिक भवन का निर्माण, प्रजापत बस्ती, महादेव मंदिर के पीछे, भबराना	5,311	1688	31.78	30/1-2-2016	1.00	0.00	4.00	5.00	5.00	1.50	0.50	पूर्ण
3	2015-16/ 17219	धमानिया	लसाड़िया	मेन रोड से महुदा फला साइड तक सीसी रोड का निर्माण, घाटा, धमानिया	1,753	209	11.92	605/13.01.2016	2.00	1.64	6.36	10.0 0	6.35	3.00	1.00	पूर्ण
4	2015-16/ 17223	धावड़ी	लसाड़िया	आंगनबाड़ी से तखत सिंह के घर तक सीसी सड़क निर्माण, मोड़ जी का खेड़ा, धावड़ी	1,211	430	35.51	604/13.01.2016	1.00	1.36	2.64	5.00	3.6	1.50	0.50	प्रगतिरत
5	201516/ 17227	धावड़ी	लसाड़िया	सीसी सड़क निर्माण राजपूत बस्ती, राठौड़ों का घुड़, धावड़ी	1,211	430	35.51	604/13.01.2016	1.00	1.36	2.64	5.00	2.75	1.50	0.50	पूर्ण
6	2015-16/ 20979	धावड़ी	लसाड़िया	देवीस्थान के पास सामुदायिक भवन निर्माण, नरजी का गुड़ा, धावड़ी	1,211	430	35.51	37/08-03-2016	1.00	0	4.00	5.00	3.98	1.50	0.50	पूर्ण
7	2015-16/ 22990	डागर	सलूम्वर	गाटोद जी मंदिर के पास सामुदायिक भवन निर्माण, डागर	1,769	178	10.06	34/19.02.2016	1.00	0.00	4.00	5.00	5.00	1.50	0.50	पूर्ण
8	2015-16/ 2853	टोडा	सलूम्वर	विश्राम गृह का निर्माण साकलदेव चौराहा, टोडा	2,032	667	32.82	10/15-09-2015	1.00	0.00	4.00	5.00	5.00	1.50	0.50	पूर्ण

क्र. स.	कार्य पहचान	पंचायत का नाम	पंचायत समिति एजेंसी का नाम	कार्य का नाम	गाँव की कुल जनसंख्या	अजा / अजजा की जनसंख्या	अजा / अजजा की जनसंख्या प्रतिशत में	वित्तीय स्वीकृति संख्या/ दिनांक	कुल			योग (₹ लाख में)	आदिनांक तक व्यय	योगदान जो प्राप्त किया जाना था	कम प्राप्त अंशदान	कार्य की स्थिति
									योगदान	मनरेगा	राज्य सरकार					
9	2015-16/ 6684	इडाना	सलूम्वर	चारा गृह का निर्माण, गौशाला, इडाना	1,560	609	39.03	8/14-09-2015	2.00	0.00	7.99	9.99	7.34	3.00	1.00	प्रगतिरत
10	2015-16/ 6687	बड़ौदा	सलूम्वर	सामुदायिक भवन का निर्माण बरोला जी, बड़ौदा	1,238	314	25.36	21/14-01-2016	1.62	0.00	6.52	8.14	6.52	2.44	0.82	पूर्ण
11	2018-19/ 36463	बाघपुरा	झाडोल	ददमिया बाओजी के पास सामुदायिक भवन का निर्माण, बाघपुरा	2,576	979	38	68/06-03-2019	2.00	0.00	8.00	10.0 0	7.00	3.00	1.00	प्रगतिरत
12	2018-19/ 36464	ओगना	झाडोल	सामुदायिक हॉल का निर्माण कलाल वाटिका के पास, ओगना	3,012	900	29.88	65/03-03-2019	2.50	0.00	10.0 0	12.5 0	10.0 0	3.75	1.25	पूर्ण
13	2018-19/ 2169	खेराड	सलूम्वर	सेजनाथ मंदिर के पास सामुदायिक विश्राम गृह का निर्माण, खेराड	1,956	464	23.72	57/10-04-2018	2.00	0.00	7.99	9.99	8.50	3.00	1.00	पूर्ण
योग									19.12	4.36	72.14	95.62	76.04	28.69	9.57	

परिशिष्ट XIII

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.2.4.1)

पंचायत समिति गढ़ी, जिला परिषद बांसवाड़ा में कम मोटाई वाली सीसी सड़कों के निर्माण कार्यो को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र. सं.	कार्य का नाम स्वीकृत राशि/किया गया व्यय	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष	भौतिक सत्यापन में भाग लेने वाले विभागीय प्राधिकारी	(₹ लाख में) निष्पादित नहीं किए गये कार्य के लिए भुगतान की गई राशि
1	ग्राम पंचायत करनपुर में मेन रोड से गट्टू यादव के घर तक सीसी सड़क का निर्माण, ग्राम करनपुर। ₹ 15 लाख / ₹ 15 लाख	भौतिक सत्यापन के दौरान प्रथम और द्वितीय परत की मोटाई क्रमशः 11.6 सेमी और 8.3 सेमी जैसा कि माप पुस्तिका में प्रविष्ट है, के बजाय 7.5 सेमी और 5 सेमी पाई गई।	पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियंता और जिला परिषद के अधिशाषी अभियंता।	12.03*
2	ग्राम पंचायत मेटवाला मे चुन्नी लाल भोई के खेत से कनेला तक सीसी सड़क (लंबाई 331 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर) का निर्माण कार्य। ₹ 10 लाख/₹ 9.99 लाख	भौतिक सत्यापन के दौरान प्रथम और द्वितीय परत की मोटाई क्रमशः 15 सेमी और 10 सेमी जैसा कि माप पुस्तिका में प्रविष्ट है, के बजाय 7.5 सेमी और 5 सेमी पाई गई।	पंचायत समिति के कनिष्ठ तकनीकी सहायक/ सहायक अभियंता।	4.95
3	ग्राम पंचायत उम्बाडा के डोकीपाड़ा मे डोकीपाड़ा स्कूल से नारायण हकरू के घर तक सीसी सड़क का निर्माण कार्य। ₹ 10 लाख / ₹ 9.97 लाख	भौतिक सत्यापन के दौरान प्रथम और द्वितीय परत की मोटाई क्रमशः 14 सेमी और 10 सेमी जैसा कि माप पुस्तिका में प्रविष्ट है, के बजाय 7.5 सेमी और 6.3 सेमी पाई गई।	पंचायत समिति के कनिष्ठ अभियंता/ सहायक अभियंता।	3.74
4	ग्राम पंचायत सरेडी बड़ी मे गाजू नानू के घर से वाला लाला गौतम के घर से होते हुए केरू के घर तक सीसी सड़क का निर्माण कार्य। ₹ 10 लाख/₹ 9.79 लाख	भौतिक सत्यापन के दौरान प्रथम और द्वितीय परत की मोटाई क्रमशः 11.2 सेमी और 10 सेमी जैसा कि माप पुस्तिका में प्रविष्ट है के , बजाय 7.5 सेमी पाई गई।	पंचायत समिति के सहायक अभियंता।	2.76
5	ग्राम पंचायत सुंदानी के ग्राम जन्तोड़ा में पूजा आदिवासी के घर से कल्याण सिंह के घर तक सीसी रोड का निर्माण कार्य। ₹ 10 लाख /₹ 9.92 लाख	भौतिक सत्यापन में प्रथम एवं द्वितीय परत की मोटाई माप पुस्तिका में अंकित 10 सेमी के बजाय 7.5 सेमी पायी गयी।	पंचायत समिति के सहायक अभियंता।	2.36
6	ग्राम पंचायत करनपुर के ग्राम मालपुर मे आदिवासी मोहल्ला में सीसी सड़क का निर्माण। ₹ 5 लाख/₹ 5 लाख	भौतिक सत्यापन में प्रथम एवं द्वितीय परत की मोटाई माप पुस्तिका में अंकित 13.5 सेमी एवं 10 सेमी के स्थान पर क्रमशः 7.5 सेमी एवं 5 सेमी पायी गयी।	पंचायत समिति के सहायक अभियंता एवं कनिष्ठ अभियंता।	2.22
7	ग्राम पंचायत उम्बाडा में आंगनबाड़ी से लक्ष्मण रेबारी के आवास तक सीसी सड़क का निर्माण। ₹ 9 लाख /₹ 9 लाख	भौतिक सत्यापन के दौरान पहली और द्वितीय परत की मोटाई क्रमशः 12.5 सेमी और 10 सेमी जैसा कि माप पुस्तिका में प्रविष्ट है, के बजाय 10 सेमी और 7.5 सेमी पाई गई।	पंचायत समिति के सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता।	1.92
8	ग्राम पंचायत सुंदानी में राजकीय माध्यमिक विद्यालय से पाटीदार मोहल्ला ग्राम जंटोरा तक सीसी रोड का निर्माण कार्य। ₹ 10 लाख/ ₹ 9.73 लाख	भौतिक सत्यापन के दौरान द्वितीय परत की मोटाई माप पुस्तिका में प्रविष्ट 9.5 सेमी के बजाय 7.5 सेमी पाई गई।	पंचायत समिति के सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता।	0.91
योग	₹ 78.40			30.89

*प्रत्येक प्रकरण में अनिष्पादित कार्य के लिए किए गए भुगतान की गणना निम्नानुसार की गई है:

माप पुस्तिका के अनुसार, 495.14 घनमीटर (प्रथम परत: 288.13 घनमीटर , द्वितीय परत: 207.01 घनमीटर) निष्पादित कार्य के लिए भुगतान किया गया था जबकि वास्तविक कार्य 79.75 घनमीटर (पहली परत: 47.85 घनमीटर, दूसरी परत: 31.90 घनमीटर) निष्पादित किया गया था।

निष्पादित न किए गए कार्य का मूल्य:

(i) प्रथम परत: (288.13 घनमीटर - 47.85 घनमीटर) = 240.28 घनमीटर x ₹ 2,417.80 प्रति घनमीटर = ₹ 5,80,949;

(ii) द्वितीय परत (207.01 घनमीटर - 31.90 घनमीटर) = 175.11 घनमीटर x ₹ 3,549.70 प्रति घनमीटर = ₹ 6,21,588;

योग = 415.39 घनमीटर

राशि = ₹ 12,02,537

परिशिष्ट XIV

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.2.4.2)

नाली और एक्सपेंशन जॉइंट का निर्माण न होने के कारण क्षतिग्रस्त सीसी सड़कों का विवरण दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ लाख में)

क्र.सं.	ग्राम पंचायत/पंचायत समिति/जिला परिषद का नाम	कार्य का नाम	व्यय
(अ) सीसी सड़कें नालियों सहित स्वीकृत किन्तु नालियों का निर्माण नहीं हुआ और क्षतिग्रस्त पाई गयीं			
1	ग्राम पंचायत- झाडोल, पंचायत समिति- झाडोल, जिला परिषद- उदयपुर	पद्माजी जानी के घर से शेरसिंह और स्ट्रीस के घर तक नाली सहित सीसी सड़क निर्माण	5.40
2	ग्राम पंचायत- झाडोल, पंचायत समिति- झाडोल, जिला परिषद- उदयपुर	अमृतजीपुरी के घर से भवरजी ठाकुर के घर तक नाली सहित सीसी सड़क निर्माण	7.00
3	ग्राम पंचायत- झाडोल, पंचायत समिति- झाडोल, जिला परिषद- उदयपुर	गिरदारी उस्ताद के घर से पीएचईडी कुएं की ओर नाली सहित सीसी सड़क निर्माण	9.85
4	ग्राम पंचायत- झाडोल, पंचायत समिति- झाडोल, जिला परिषद- उदयपुर	कृषि उपज मण्डी से श्मशान घाट की ओर नाली सहित सीसी सड़क निर्माण	9.49
5	ग्राम पंचायत- नेता जी का बाड़ा, पंचायत समिति- झाडोल, जिला परिषद- उदयपुर	मेन रोड से दयाला भीम के घर के पास नाली सहित सीसी रोड निर्माण	5.00
6	ग्राम पंचायत-लूनियावास, पंचायत समिति- साँभरलेक, जिला परिषद, उदयपुर	भोमिया जी मंदिर से स्वामीयों की ढाणी तक नाली सहित सीसी सड़क स्वरंजा निर्माण	10.00
योग			46.74
(ब) नालों एवं एक्सपेंशन जॉइंट का निर्माण न होने के कारण क्षतिग्रस्त पाई गई सीसी सड़कें			
1	ग्राम पंचायत नेता जी का-बाड़ा, पंचायत समिति- झाडोल, जिला परिषद, उदयपुर	मेन रोड से हनुमान जी, उन्दारा नेताजी का बाड़ा तक सीसी सड़क निर्माण	10.0
2	ग्राम पंचायत झाडोल-, पंचायत समिति झाडोल जिला परिषद, उदयपुर	सोहानी बाई के घर से मुख्य मार्ग तक सीसी सड़क का निर्माण, झाडोल	10.00
3	ग्राम पंचायत झाडोल-, समिति- झाडोल, जिला परिषद, उदयपुर	छगन कुम्हार के घर के पास से हीरा पटेल की गली में सीसी सड़क का निर्माण, झाडोल	9.99
4	ग्राम पंचायत पीलाक, पंचायत समिति- झाडोल, जिला परिषद, उदयपुर	मेन रोड से कालू भेरा के घर के पास तक सीसी सड़क का निर्माण, सरका खेड़ा	10.00
5	ग्राम पंचायत पीलाक, पंचायत समिति - झाडोल, जिला परिषद, उदयपुर	मेन रोड से आंगनबाडी भवन के पास तक सीसी सड़क का निर्माण, कुण्डल	10.00
6	ग्राम पंचायत- करणपुर पंचायत समिति गढ़ी, जिला परिषद बांसवाड़ा	मेन रोड से लालसिंह बंजारा हाउस वाया हुकुमचंद हाउस तक सीसी सड़क का निर्माण कार्य	14.75
7	ग्राम पंचायत- सीथल पंचायत समिति- उदयपुरवाटी, जिला परिषद, झुंझुनू	माम राज के घर से समदार तक सीसी सड़क का निर्माण, सीथल	2.43
8	ग्राम पंचायत- सीथल पंचायत समिति- उदयपुरवाटी, जिला परिषद, झुंझुनू	दाताराम के घर से अमी लाल तक सीसी सड़क का निर्माण, सीथल	3.70
9	ग्राम पंचायत- सीथल पंचायत समिति - उदयपुरवाटी, जिला परिषद, झुंझुनू	बोडाला वेल से मीना मोहल्ला तक सीसी सड़क का निर्माण, सीथल	2.96
10	ग्राम पंचायत- सीथल पंचायत समिति- उदयपुरवाटी, जिला परिषद, झुंझुनू	शीश राम गोरा के घर से श्मशान रोड तक सीसी सड़क का निर्माण, सीथल	4.40
योग			78.23
महायोग (अ+ब)			124.97

परिशिष्ट XV

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.2.4.4)

कार्यों के अनुचित निष्पादन का विवरण दर्शाने वाला विवरण पत्र (कम लंबाई में निष्पादित अथवा नहीं किए गए कार्य)

क्र.सं.	कार्य का नाम (जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत)	व्यय (₹ लाख में)	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष	कार्य के निष्पादन के बिना किया गया भुगतान (₹ लाख में)
1	आंगनबाड़ी से मैदा पाड़ा तक सीसी सड़क (चिरावला गढ़ा/घाटोल/बांसवाड़ा)	9.94	सीसी सड़क का निर्माण 500 मीटर लंबाई में किया गया था, तथापि यह एमबी में 542 मीटर प्रविष्ट किया गया और तदनुसार भुगतान किया गया।	0.77
2	ग्राम इटावा में श्मशान घाट की अपूर्ण चारदीवारी का निर्माण। (तेज्या का बास/ सांभरलेक/ जयपुर)	4.59	श्मशान घाट की केवल 416 फुट की चारदीवारी का निर्माण किया गया था, तथापि, इसे एमबी में 576 फुट प्रविष्ट किया गया था और तदनुसार भुगतान किया गया।	1.27
3	बीरवाली कब्रिस्तान में चारदीवारी, संभों पर छत का निर्माण (मांडा भीम सिंह/सांभरलेक/ जयपुर)	9.54	छत व चबूतरों का प्लास्टर नहीं किया परन्तु इस मद का भुगतान कर दिया गया।	0.16
4	चारदीवारी और कब्रिस्तान के टिन शेड का निर्माण कार्य (कुहाडु/ झुंझुनु/ झुंझुनु)	10.28	प्राक्कलन के अनुसार 252 मीटर के बजाय कब्रिस्तान के सामने 24.38 मीटर लंबाई में चारदीवारी का निर्माण किया गया था। तथापि 227.62 मीटर की पहले से निर्मित पुरानी चारदीवारी को शामिल कर पूर्ण कार्य का भुगतान किया गया।	8.70
5	कब्रिस्तान की चारदीवारी का निर्माण कार्य। (डूंगरी कलां/ सांभरलेक/ जयपुर)	4.21	कब्रिस्तान की चारदीवारी की सफेदी नहीं कराई गई किन्तु इस मद का भुगतान किया गया।	0.09
6	अहादो की पडर में चारदीवारी सहित श्मशान का निर्माण कार्य एवं सीसी कार्य। (रठिया पाड़ा/ गढ़ी/ बांसवाड़ा)	11.94	श्मशान घाट पर मुख्य गेट स्थापित नहीं किया गया लेकिन इस मद के लिए भुगतान किया गया था।	0.30
7	चारदीवारी का निर्माण कार्य एवं खेल मैदान को समतल करना। (सरेदी बड़ी/घड़ी/बांसवाड़ा)	14.96	खेल मैदान की चारदीवारी पर मुख्य गेट स्थापित नहीं किया गया लेकिन इस मद के लिए भुगतान किया गया।	0.24
8	जैन-गुर्जर सामुदायिक श्मशान भूमि की चारदीवारी का निर्माण कार्य। (लूनियावास/ सांभर लेक/ जयपुर)	05.90	नॉमिनल 40 एमएम स्टोन ग्रेट वेल मिक्सिंग कॉम्पैक्शन एंड क्योरिंग आल रेस्पेक्ट (पीसीसी) में सीमेंट कंक्रीट (1:4:8) उपलब्ध कराना और बिछाना के कार्य की मद का निष्पादन नहीं किया गया था। इसे एमबी में निष्पादित के रूप में प्रविष्ट किया गया था।	0.37
9	सार्वजनिक श्मशान भूमि की चारदीवारी का निर्माण, गदरी (लूनियावास/ सांभर लेक/जयपुर)	4.32	नॉमिनल 40 एमएम स्टोन ग्रेट वेल मिक्सिंग कॉम्पैक्शन एंड क्योरिंग आल रेस्पेक्ट (पीसीसी) में सीमेंट कंक्रीट (1:4:8) उपलब्ध कराना और बिछाना के कार्य की मद का निष्पादन नहीं किया गया था। तथापि, इसे एमबी में निष्पादित के रूप में प्रविष्ट किया गया था।	0.26
			(ii) 12 मिमी ग्रेट के साथ 1:2:4 सीसी के अनुपात में चारदीवारी की कोपिंग निष्पादित नहीं की गयी थी।	0.13

क्र.सं.	कार्य का नाम (जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत)	व्यय (₹ लाख में)	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष	कार्य के निष्पादन के बिना किया गया भुगतान (₹ लाख में)
			(iii) नींव की चिनाई का कार्य एमबी में (2x2) और (1.5x1) प्रविष्ट किया गया था, जबकि भौतिक सत्यापन के दौरान यह 1x1 फुट पाया गया था। इस प्रकार, 2x2 का माप अधिक दिखाया गया।	1.21
10	राजपूत श्मशान भूमि की चारदीवारी का निर्माण, गदरी। लूनियावास/सांभर लेक/जयपुर)	04.38	नॉमिनल 40 एमएम स्टोन ग्रेट वेल मिक्सिंग कॉम्पैक्शन एंड क्योरिंग आल रेस्पेक्ट (पीसीसी) में सीमेंट कंक्रीट (1:4:8) उपलब्ध कराना और बिछाना के कार्य की मद का निष्पादन नहीं किया गया था। तथापि, इसे एमबी में निष्पादित के रूप में प्रविष्ट किया गया था।	0.23
11	भोमिया जी मंदिर से स्वामीयों की ढाणी तक नाली सहित सीसी स्वरंजा का निर्माण, गदरी। (लूनियावास/सांभर लेक/जयपुर)	10.00	मैकेनिकल कंक्रीट कटर का उपयोग करके कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट लम्बवत ज्वाइंट 4 से 6 मिमी चौड़ी कटाई का कार्य, जिसमें डायमंड कटिंग व्हील की लागत और स्वांचे में बिटुमेन सीलिंग कंपाउंड को भरने की लागत शामिल है, जिसमें एमबी में निष्पादित सीलिंग कंपाउंड वॉश की लागत शामिल है। तथापि, यह देखा गया कि सीसी सड़क पर कटिंग कार्य निष्पादित नहीं किया गया था और सड़क पर दरारें थी।	0.05
12	जोशी श्मशान की चारदीवारी का निर्माण, टिन शेड, कुर्सी, भूतलीय टैंक और समतलीकरण। (इटावा/सांभर लेक/जयपुर)	14.98	नॉमिनल 40 एमएम स्टोन ग्रेट वेल मिक्सिंग कॉम्पैक्शन एंड क्योरिंग आल रेस्पेक्ट (पीसीसी) में सीमेंट कंक्रीट (1:4:8) उपलब्ध कराना और बिछाना के कार्य की मद का निष्पादन नहीं किया गया था। तथापि, इसे एमबी में निष्पादित के रूप में प्रविष्ट किया गया था।	0.64
13	राजपूत श्मशान घाट की चारदीवारी का निर्माण। (ड्योडी/सांभर लेक/ जयपुर)	4.89	नॉमिनल 40 एमएम स्टोन ग्रेट वेल मिक्सिंग कॉम्पैक्शन एंड क्योरिंग आल रेस्पेक्ट (पीसीसी) में सीमेंट कंक्रीट (1:4:8) उपलब्ध कराना और बिछाना के कार्य की मद का निष्पादन नहीं किया गया था। तथापि, इसे एमबी में निष्पादित के रूप में प्रविष्ट किया गया था।	0.27
14	कब्रिस्तान की चारदीवारी का निर्माण। (ड्योडी/सांभर लेक/जयपुर)	5.00	नॉमिनल 40 एमएम स्टोन ग्रेट वेल मिक्सिंग कॉम्पैक्शन एंड क्योरिंग आल रेस्पेक्ट (पीसीसी) में सीमेंट कंक्रीट (1:4:8) उपलब्ध कराना और बिछाना के कार्य की मद का निष्पादन नहीं किया गया था। तथापि, इसे एमबी में निष्पादित के रूप में प्रविष्ट किया गया था।	0.45
15	सार्वजनिक श्मशान भूमि की चारदीवारी का निर्माण, कोठी (कोठी)। (ड्योडी/सांभर लेक/ जयपुर)	11.85	नॉमिनल 40 एमएम स्टोन ग्रेट वेल मिक्सिंग कॉम्पैक्शन एंड क्योरिंग आल रेस्पेक्ट (पीसीसी) में सीमेंट कंक्रीट (1:4:8) उपलब्ध कराना और बिछाना के कार्य की मद का निष्पादन नहीं किया गया था। तथापि, एमबी में निष्पादित के रूप में प्रविष्ट किया गया था।	0.60
16	श्मशान घाट की चारदीवारी का निर्माण, बावरियो की ढाणी। (मांडा भीम सिंह/सांभर लेक/जयपुर)	10.00	554.5 फीट की चारदीवारी के लिए नींव की चिनाई का काम (105.91 घमी) निष्पादित किया गया था जबकि एमबी में 147.22 घमी को निष्पादित के रूप में मापा गया था। इसलिए एमबी में 41.31 घमी अधिक मापा गया।	1.10

क्र.सं.	कार्य का नाम (जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत)	व्यय (₹ लाख में)	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष	कार्य के निष्पादन के बिना किया गया भुगतान (₹ लाख में)
17	श्मशान घाट की चारदीवारी का निर्माण, गोरिया टिब्बा नाथी का बास । (बसडी खुर्द/सांभर लेक/जयपुर)	8.52	नॉमिनल 40 एमएम स्टोन ग्रेट वेल मिक्सिंग कॉम्पैक्शन एंड क्योरिंग आल रेस्पेक्ट (पीसीसी) में सीमेंट कंक्रीट (1:4:8) उपलब्ध कराना और बिछाना के कार्य की मद का निष्पादन नहीं किया गया था। इसे एमबी में निष्पादित के रूप में प्रविष्ट किया गया था।	0.34
18	कब्रिस्तान के गेट के साथ चारदीवारी का निर्माण, ग्राम गोदारा का बास । (धानियां भौदकी/ उदयपुरवाटी /झुंझुनू)	05.00	(i) नॉमिनल 40 एमएम स्टोन ग्रेट वेल मिक्सिंग कॉम्पैक्शन एंड क्योरिंग आल रेस्पेक्ट (पीसीसी) में सीमेंट कंक्रीट (1:4:8) उपलब्ध कराना और बिछाना के कार्य की मद का निष्पादन नहीं किया गया था। इसे एमबी में निष्पादित के रूप में प्रविष्ट किया गया था। (ii) नींव की चिनाई का काम 2.00 x 1.00 फीट के स्थान पर 1.5 फीट (चौड़ाई) x 2.00 फीट (ऊंचाई) पहली परत में और दूसरी परत में 1.50 फीट (चौड़ाई) x 1.00 फीट (ऊंचाई) 537 फीट चारदीवारी में पाया गया, इसलिए, एमबी में आधिक्य में मापा गया।	0.47 0.18
19	शेड और पानी सहित श्मशान घाट की चारदीवारी का निर्माण, ग्राम धोलामगरा (कांट/सलुम्बर/उदयपुर)	7.59	(i) चारदीवारी का निर्माण चट्टानी स्थल पर किया गया था और नींव का निर्माण नहीं किया गया था। तथापि, नींव की खुदाई (2.00 फीट (चौड़ाई) x 2.00 फीट (ऊंचाई) x 397.5 (लंबाई)=कुल 45.10 घमी) को एमबी में मापा गया। (ii) नींव का निर्माण नहीं पाया गया, जबकि नींव में चिनाई का काम (2.00 फीट (चौड़ाई) x 2.00 फीट (ऊंचाई) x 425 (लंबाई) = कुल 43.92 घमी) एमबी में मापा गया था। (iii) श्मशान घाट में समतलीकरण का कार्य नहीं पाया गया, जबकि एमबी में 262 घमी कार्य में मापा गया।	0.05 0.88 0.36
20	शेड एवं पानी सहित श्मशान घाट की चारदीवारी का निर्माण, ग्राम कटिया । (कांट/सलुम्बर/उदयपुर)	7.29	(i) चारदीवारी का निर्माण चट्टानी स्थल पर किया गया था और नींव का निर्माण नहीं किया गया। तथापि, नींव की खुदाई (2.00 फीट (चौड़ाई) x 2.00 फीट (ऊंचाई) x 425 फीट (लंबाई) = कुल 43.92 घमी) एमबी में मापा गया था। (ii) नींव का निर्माण नहीं पाया गया, जबकि नींव में चिनाई का काम (2.00 फीट (चौड़ाई) x 2.00 फीट (ऊंचाई) x 425 (लंबाई) = कुल 43.92 घमी) एमबी में मापा गया था।	0.05 0.86
21	पावटिया में श्मशान का निर्माण	9.46	बरामदे में 76x11.75x2.5 घन फीट चिनाई का काम 76x11.75x2 घन फीट पाया गया।	0.12
22	आदर्श माध्यमिक विद्यालय रोलाहेड़ा की चारदीवारी का निर्माण (रोलाहेड़ा/चित्तौड़गढ़ /चित्तौड़गढ़)	4.83	(i) 12 मिमी ग्रेट के साथ 1:2:4 सीसी के अनुपात में चारदीवारी की कोपिंग का कार्य एमबी में निष्पादित के रूप में दर्ज किया गया था। तथापि, चारदीवारी की कोपिंग निष्पादित नहीं पायी गयी। (ii) यह देखा गया कि विद्यालय की पहले से निर्मित चारदीवारी पर चारदीवारी का निर्माण किया गया था, जबकि नींव में मिट्टी का काम, पीसीसी और चिनाई का काम एमबी में मापा गया था।	0.13 01.07

क्र.सं.	कार्य का नाम (जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत)	व्यय (₹ लाख में)	संयुक्त भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष	कार्य के निष्पादन के बिना किया गया भुगतान (₹ लाख में)
23	सुला बरामदा और चारदीवारी, रावत का तालाब (अमरपुरा/चित्तौड़गढ़/ चित्तौड़गढ़)	11.57	(i) 12 मिमी ग्रेट के साथ 1:2:4 सीसी के अनुपात में चारदीवारी की कोपिंग का कार्य एमबी में निष्पादित के रूप में दर्ज किया गया था। तथापि, चारदीवारी की कोपिंग निष्पादित नहीं पायी गयी।	0.20
			(ii) नॉमिनल 40 एमएम स्टोन ग्रेट वेल मिक्सिंग कॉम्पैक्शन एंड क्योरिंग आल रेस्पेक्ट (पीसीसी) में सीमेंट कंक्रीट (1:4:8) उपलब्ध कराना और बिछाना के कार्य की मद का निष्पादन नहीं किया गया था। इसे एमबी में निष्पादित के रूप में प्रविष्ट किया गया था।	0.40
24	केवल राम जी के घर के पास खुले बरामदे का निर्माण, ग्राम-रामपुरिया। (नगरी/चित्तौड़गढ़/चित्तौड़गढ़)	6.84	यह देखा गया कि बरामदे की पिछली और दोनों ओर की दीवारों के लिए खुदाई, पीसीसी और नींव में चिनाई के काम को एमबी में निष्पादित के रूप में मापा गया था। तथापि इन दीवारों का निर्माण ग्रामीणों द्वारा पहले ही कर लिया था। इसलिए नींव में खुदाई, पीसीसी और चिनाई के काम के लिए एमबी में निष्पादित के रूप में कार्य, 10.53 घमी, 2.04 घमी और 25.13 घमी अधिक दर्शाया गया था।	0.66
25	राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रार्थना क्षेत्र में इंटरलॉकिंग टाइल्स का निर्माण। (केली/निंबाहेड़ा/चित्तौड़गढ़)	3.00	इंटरलॉकिंग टाइलों में पीसीसी कार्य 70x60 फीट क्षेत्र में 4.5 इंच मापा गया था जैसा कि एमबी में निष्पादित माना गया था। तथापि, इंटरलॉकिंग टाइल्स में पीसीसी का काम 2 इंच का पाया गया।	0.57
26	सामुदायिक हाल का निर्माण, पयारी। (करुंडा/निंबाहेड़ा/चित्तौड़गढ़)	15.00	नॉमिनल 40 एमएम स्टोन ग्रेट वेल मिक्सिंग कॉम्पैक्शन एंड क्योरिंग आल रेस्पेक्ट (पीसीसी) में सीमेंट कंक्रीट (1:4:8) उपलब्ध कराना और बिछाना के कार्य की मद का निष्पादन नहीं किया गया था। इसे एमबी में निष्पादित के रूप में प्रविष्ट किया गया था।	0.26
27	श्मशान शेड, काष्ठगृह, सामुदायिक शेड और चारदीवारी का निर्माण, फचर। (अहिरन/निंबाहेड़ा/ चित्तौड़गढ़)	9.92	(i) चारदीवारी का निर्माण चट्टानी भूमि पर जमीनी स्तर से किया गया था, और नींव में चिनाई का काम नहीं मिला था। जबकि 571x2x2 फीट = 2284 घनफीट (64.64 घन मीटर) चिनाई के काम का मूल्यांकन एमबी में किया गया था।	1.37
			(ii) काष्ठगृह में पत्थर का लिंटेल् (दासा) नहीं मिला।	0.16
28	बोरा खेड़ी में श्मशान घाट की चारदीवारी, टिन शेड एवं पानी की सुविधा, काष्ठगृह का निर्माण, (बडोली माधो सिंह/निंबाहेड़ा/ चित्तौड़गढ़)	9.47	(i) चारदीवारी पर कोपिंग नहीं मिली (50 मिमी)।	0.32
			(ii) दीवार की नींव 1.25 फीट थी। तदनुसार क्षेत्रफल की गणना 59.93 घमी (847x2x1.25 फीट = 2117.5 घनफीट) थी, हालांकि, नींव की चिनाई का भुगतान एमबी में 114.52 घन मीटर के रूप में निष्पादित मापा गया था।	1.36
29	पाइप पुलिया सहित श्मशान घाट का निर्माण, करनपुर। (करनपुर/ गढ़ी/ बांसवाड़ा)	9.82	श्मशान घाट का लोहे का गेट लगा नहीं मिला।	0.20
योग		245.09		26.85

परिशिष्ट-XVI

(सन्दर्भ अनुच्छेद सं.2.3.1)

पंचम राज्य वित्त आयोग की मुख्य विशेषताओं को दर्शाने वाला विवरण (अंतरिम और अंतिम प्रतिवेदन में दी गई अनुशंसाएं)

1 वर्ष 2015-16 के लिए अपने अंतरिम प्रतिवेदन में आयोग द्वारा दी गई अनुशंसाएं

- राज्य की शुद्ध निजी कर प्राप्तियों का 7.182 प्रतिशत जो कि ₹ 3,271.81 करोड़ बनता है, 2015-16 की अवधि के दौरान स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किया जाना था (75.1:24.9 के अनुपात में विभाजित अर्थात् क्रमशः ₹ 2,457.13 करोड़ और ₹ 814.68 करोड़ पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों को)।
- निधियों के हस्तान्तरण को आगे तीन घटकों में वर्गीकृत किया गया था : मूलभूत और विकास कार्यों के लिए अनुशंसित राशि का 85 प्रतिशत, प्रशासन के मानकों में सुधार, डेटाबेस का रखरखाव, राष्ट्रीय प्राथमिकता योजनाओं के कार्यान्वयन आदि के लिए 10 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत स्वातंत्र्य, अभिलेखों, परिसंपत्ति रजिस्टर के रख रखाव अतिरिक्त राजस्व जुटाने के प्रयासों और भामाशाह कार्ड के नामांकन और वितरण को पूरा करने के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए सिफारिश की गई थी।
- आयोग ने जिला परिषदों के लिए 5 प्रतिशत निधियां, पंचायत समितियों के लिए 15 प्रतिशत एवं ग्राम पंचायतों के लिए शेष 80 प्रतिशत निधियां जारी करने की भी सिफारिश की।
- अनुदानों के उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश पंचायत राज विभाग द्वारा दिसंबर 2015 में जारी किए गए थे।

2 आयोग द्वारा वर्ष 2016-17 के लिए अपने अंतरिम प्रतिवेदन में दी गई अनुशंसाएं

- आयोग ने राज्य की शुद्ध निजी कर प्राप्तियों के 7.182 प्रतिशत के हस्तान्तरण के अनुपात को राशि ₹ 3,689.66 करोड़ को स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करना (75.1: 24.9 के अनुपात में विभाजित अर्थात् क्रमशः ₹ 2,770.93 करोड़ एवं ₹ 918.73 करोड़ पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों को) यथावत रखा जैसा कि इसकी पूर्व के प्रतिवेदन में अनुशंसा की गई थी।
- आयोग ने निर्धारित निधियों के उद्देश्य-वार वितरण के सूत्र को संशोधित किया और ग्रामीण पानी की टंकियों के रखरखाव सहित मूलभूत और विकास कार्यों के लिए अनुशंसित राशि का 55 प्रतिशत, राष्ट्रीय/राज्य की प्राथमिकता वाली योजनाओं के लिए 40 प्रतिशत और निर्दिष्ट कार्यों के निष्पादन के लिए प्रोत्साहन के रूप में 5 प्रतिशत अनुदान की सिफारिश की।
- पंचायती राज संस्थाओं में निधियों के स्तर-वार आवंटन के सूत्र को जिला परिषदों के लिए 5 प्रतिशत निधियां, पंचायत समितियों के लिए 20 प्रतिशत और ग्राम पंचायतों के लिए 75 प्रतिशत संशोधित किया गया।
- पंचायती राज विभाग द्वारा अनुदानों के उपयोग के संबंध में दिशा निर्देश नवंबर 2016 में जारी किए गए थे। राजस्थान सरकार द्वारा आयोग की सिफारिशों को स्वीकार (सितंबर 2015 और सितंबर 2016) किया गया था। यह भी प्रावधान किया गया था कि आयोग की अंतिम प्रतिवेदन के लागू होने तक, वर्ष 2016-17 के लिए अंतरिम प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को निधियों हस्तांतरित किया जाना जारी रहेगा।

3 आयोग द्वारा अपने अंतिम प्रतिवेदन में दी गई अनुशंसाएं

- अंतिम प्रतिवेदन में, आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को राज्य की शुद्ध निजी कर प्राप्तियों के 8.5 प्रतिशत के हस्तान्तरण की अनुशंसा की, तथापि, राज्य ने हस्तान्तरण को 7.182 प्रतिशत (पंचायती राज संस्थाओं एवं शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः 75.1:24.9 के अनुपात में विभाजित) के रूप में स्वीकार (जुलाई 2019) किया। आयोग ने अपने पूर्व प्रतिवेदन (2016-17) में की गयी अनुशंसा के अनुसार निर्धारित निधियों के उद्देश्य-वार वितरण और पंचायती राज संस्थाओं के मध्य निधियों के स्तर-वार आवंटन के सूत्र को यथावत रखा। पंचायती राज विभाग द्वारा अनुदानों के उपयोग के संबंध में दिशा-निर्देश जारी (सितंबर 2019) किए गए थे।

परिशिष्ट XVII

(सन्दर्भ अनुच्छेद: 2.3.1)

पंचम राज्य वित्त आयोग पर विषयगत लेखापरीक्षा के लिए चयनित संभाग, जिला, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत का नाम दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	संभाग	जिला	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत
1	अजमेर	टोंक	टोंक	कुरेड़ा, अरनियाकेदार, पीपलू, घास, अरनियामाल, काशीपुरा, सांखना, सोरन, लोहारवाडा एवं हथौना
2	जयपुर	सीकर	धोद	बाडलवास, बढाडर, नागवा, सेवद बड़ी, पूरनपुरा, धोद, अनौसू, स्वास्वोली एवं मुंडवाडा
3	जोधपुर	जोधपुर	लूनी	खुडाला, पलासनी, सतलाना, दर्ईपाडा खिचियान, लूनावास खारा, डोली, मोगरा कलां, फिटकासनी एवं बडला नगर
			शेरगढ़	गजेसिंह नगर, सुवालिया, देवीगढ़, भांडू जाती, खिरजा तिबना, हिम्मतपुरा एवं बापू नगर
4	उदयपुर	उदयपुर	गोगुन्दा	मादड़ा, ओबरा कलां, रावलिया कलां, गोगुन्दा एवं रावलिया खुर्द
			खैरवाड़ा	पाटिया, लराठी, कातरवास कलां, जायरा, डबायचा, करावाडा, बावलवाडा, कनबई एवं कानपुर
कुल	4	4	6	49

परिशिष्ट XVIII

(सन्दर्भ अनुच्छेद: 2.3.3.3)

चयनित इकाइयों में निधियों के निर्धारित प्रतिशत की सीमा से अधिक स्वीकृत सड़कों को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

जिला परिषद पंचायत/ समिति का नाम	हस्तांतरित/ आवंटित राशि	मूलभूत एवं विकास कार्यो के लिए निर्धारित निधियां	सीमेंट कंक्रीट सड़कों के निर्माण हेतु निर्धारित निधियां (कॉलम-3 का 60 प्रतिशत)	स्वीकृत सड़क कार्यों की लागत (आधारभूत एवं विकास कार्यो हेतु निर्धारित निधियों का प्रतिशत)	अधिक स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6
जिला परिषद उदयपुर	2,775.79	1,690.29	1,014.18	1,349.16 (79.82)	334.98
जिला परिषद टोंक	1,348.15	820.94	492.56	846.57 (103.12)	354.01
जिला परिषद सीकर	1,830.35	1,109.27	665.56	1,013.77 (91.39)	348.21
कुल योग (जिला परिषद)	5,954.29	3,620.50	2,172.3	3,209.5	1,037.2
पंचायत समिति लूनी	1,290.69	764.10	458.46	717.25 (93.87)	258.79
पंचायत समिति धोद	750.24	447.24	268.34	598.54 (133.83)	330.20
पंचायत समिति टोंक	1,087.67	648.83	389.3	873.5 (134.63)	484.2
पंचायत समिति खैरवाड़ा	847.09	505.24	303.14	428.14 (84.74)	125
कुल योग (पंचायत समिति)	3,975.69	2,365.41	1,419.24	2,617.43	1,198.19
पंचायत समिति टोंक की ग्राम पंचायत (10)	687.9	424.31	254.58	718.86 (105.65 से 250.47)	464.28
पंचायत समिति खैरवाड़ा की ग्राम पंचायत (8)	523.79	322.61	193.57	367.44 (66.88 से 167.87)	173.87
पंचायत समिति गोगुन्दा की ग्राम पंचायत (2)	170.7	105.12	63.07	117.37 (101.55 से 115.81)	54.3
पंचायत समिति लूनी की ग्राम पंचायत (8)	596.51	368.51	221.09	477.78 (71.34 से 177.70)	256.69
पंचायत समिति धोद की ग्राम पंचायत (9)	584.74	344.85	206.9	480.05 (66.97 से 231.81)	273.15
पंचायत समिति शेरगढ़ की ग्राम पंचायत (1)	74.91	46.57	27.94	40.20 (86.32)	12.26
कुल योग (ग्राम पंचायत)	2,638.55	1,611.97	967.15	2,201.70	1,234.55
महा योग	12,568.53	7,597.88	4,558.69	8,028.63	3,469.94

परिशिष्ट XIX

(सन्दर्भ अनुच्छेद: 2.3.3.4)

2015-16 से 2019-20 के दौरान अभिसरण द्वारा उपयोग में ली गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र. स.	जिला	पंचायत समित	ग्राम पंचायत	आवंटन	अभिसरण द्वारा स्वीकृति योग्य निधियां	अभिसरण द्वारा वास्तविक स्वीकृत निधियां	अभिसरण द्वारा कम स्वीकृत निधियां
जिला परिषद							
1	जोधपुर			2,522.29	504.46	0.00	504.46
2	सीकर			1,830.35	366.07	66.46	299.61
3	टोंक			1,348.15	269.63	226.12	43.51
4	उदयपुर			2,775.79	555.16	0.00	555.16
कुल योग				8,476.58	1,695.32	292.58	1,402.74
पंचायत समिति							
1	जोधपुर	लूनी		1,290.69	258.14	0.00	258.14
2	जोधपुर	शेरगढ़		558.59	112.80	0.00	112.80
3	सीकर	धोद		750.24	150.05	0.00	150.05
4	टोंक	टोंक		1,087.67	217.53	25.50	192.03
5	उदयपुर	गोगुन्दा		448.26	89.65	11.88	77.77
6	उदयपुर	सैरवाड़ा		847.09	169.42	0.00	169.42
कुल योग				4,982.54	997.59	37.38	960.21
ग्राम पंचायत							
1	जोधपुर	लूनी	खुडाला	64.69	12.94	0.00	12.94
2	जोधपुर	लूनी	पलासनी	88.95	17.79	0.00	17.79
3	जोधपुर	लूनी	सतलाना	96.01	19.20	0.00	19.20
4	जोधपुर	लूनी	दईपाड़ा खिचियाँन	40.57	8.11	0.00	8.11
5	जोधपुर	लूनी	लूनावास खारा	78.54	15.71	0.00	15.71
6	जोधपुर	लूनी	डोली	88.34	17.67	0.00	17.67
7	जोधपुर	लूनी	मोगरा कलां	63.39	12.68	0.00	12.68
8	जोधपुर	लूनी	फिटकासनी	64.95	12.99	0.00	12.99
9	जोधपुर	लूनी	बडला नगर	51.67	10.33	0.00	10.33
10	जोधपुर	शेरगढ़	गजेसिंह नगर	45.60	9.12	0.00	9.12
11	जोधपुर	शेरगढ़	सुवालिया	74.91	14.98	0.00	14.98
12	जोधपुर	शेरगढ़	देवीगढ़	51.13	10.23	0.00	10.23
13	जोधपुर	शेरगढ़	भांडू जांटी	67.73	13.55	0.00	13.55
14	जोधपुर	शेरगढ़	खिरजा तिबना	72.79	14.56	0.00	14.56
15	जोधपुर	शेरगढ़	हिम्मतपुरा	65.54	13.11	0.00	13.11

क्र. स.	जिला	पंचायत समित	ग्राम पंचायत	आवंटन	अभिसरण द्वारा स्वीकृति योग्य निधियां	अभिसरण द्वारा वास्तविक स्वीकृत निधियां	अभिसरण द्वारा कम स्वीकृत निधियां
16	जोधपुर	शेरगढ़	बापू नगर	41.99	8.40	0.00	8.40
17	सीकर	धोद	बाडलवास	85.10	17.02	0.00	17.02
18	सीकर	धोद	बढाडर	45.86	9.17	0.00	9.17
19	सीकर	धोद	नागवा	76.16	15.23	0.00	15.23
20	सीकर	धोद	सेवद बड़ी	74.73	14.95	0.00	14.95
21	सीकर	धोद	पूरनपुरा	52.90	10.58	0.00	10.58
22	सीकर	धोद	धोद	85.56	17.11	1.78	15.33
23	सीकर	धोद	अनोंखू	44.69	8.94	0.00	8.94
24	सीकर	धोद	स्वास्वोली	51.95	10.39	0.00	10.39
25	सीकर	धोद	मुंडवाडा	67.79	13.56	0.00	13.56
26	उदयपुर	खैरवाड़ा	पाटिया	71.14	14.22	0.00	14.22
27	उदयपुर	खैरवाड़ा	लराठी	60.46	12.09	0.00	12.09
28	उदयपुर	खैरवाड़ा	कातरवास कलां	56.26	11.25	0.00	11.25
29	उदयपुर	खैरवाड़ा	जायरा	61.92	12.38	0.00	12.38
30	उदयपुर	खैरवाड़ा	डबायचा	59.53	11.90	0.00	11.90
31	उदयपुर	खैरवाड़ा	करावाडा	71.76	14.35	0.00	14.35
32	उदयपुर	खैरवाड़ा	बावलवाडा	52.35	10.47	0.00	10.47
33	उदयपुर	खैरवाड़ा	कनबई	77.57	15.51	0.00	15.51
34	उदयपुर	खैरवाड़ा	कानपुर	65.15	13.03	0.00	13.03
35	उदयपुर	गोगुन्दा	मादडा	50.15	10.03	6.96	3.07
36	उदयपुर	गोगुन्दा	रावलिया कलां	35.54	7.11	0.00	7.11
37	उदयपुर	गोगुन्दा	रावलिया खुर्द	62.35	12.47	0.00	12.47
38	उदयपुर	गोगुन्दा	ओबरा कलां	49.73	9.95	5.22	4.73
39	उदयपुर	गोगुन्दा	गोगुन्दा	120.97	24.19	0.00	24.19
40	टोंक	टोंक	अरनियामाल	60.70	12.14	6.25	5.89
41	टोंक	टोंक	अरनियाकेदार	55.99	11.20	12.00	-0.80
42	टोंक	टोंक	घास	90.08	18.02	21.70	-3.68
43	टोंक	टोंक	हथौना	59.84	11.97	0.00	11.97
44	टोंक	टोंक	काशीपुरा	57.49	11.49	6.20	5.29
45	टोंक	टोंक	कुरेड़ा	58.71	11.74	0.00	11.74
46	टोंक	टोंक	लोहारवाडा	69.05	13.81	0.00	13.81
47	टोंक	टोंक	पीपलू	114.98	23.00	0.00	23.00
48	टोंक	टोंक	सोरन	61.39	12.18	5.00	7.18
49	टोंक	टोंक	सांखना	59.67	11.93	0	11.93
योग				3,224.32	644.75	65.11	579.64
महायोग				16,683.44	3,337.66	395.07	2,942.59

परिशिष्ट XX

(सन्दर्भ अनुच्छेद 2.4)

पट्टे पर दी गई दुकानों के सन्दर्भ में बकाया किराया राशि का विवरण

(₹ लाख में)

(अ) पंचायत समिति तलवाडा के सन्दर्भ में कम वसूली/गैर वसूली का विवरण				
दुकान क्रमांक	किराये की अवधि	कुल उपार्जित किराया	भुगतान किया हुआ किराया	बकाया किराया
1	01.04.2002 से 31.07.2021	8,34,972	1,66,900	6,68,072
2	01.04.2002 से 31.07.2021	8,34,972	1,66,900	6,68,072
3	01.04.2002 से 31.07.2021	8,34,972	1,34,400	7,00,572
4	01.04.2002 से 31.07.2021	8,34,972	1,61,900	6,73,072
5	01.04.2002 से 31.07.2021	8,34,972	1,74,400	6,60,572
6	01.04.2002 से 31.07.2021	8,34,972	1,59,400	6,75,572
7	01.04.2002 से 31.07.2021	8,34,972	1,85,400	6,49,572
8	01.04.2002 से 31.07.2021	8,34,972	1,82,400	6,52,572
9	01.04.2002 से 31.07.2021	8,34,972	1,66,900	6,68,072
10	01.04.2002 से 31.07.2021	8,34,972	1,66,900	6,68,072
11	01.11.2004 से 31.07.2021	5,12,061	1,18,900	3,93,161
12	01.04.2002 से 31.07.2021	8,34,972	1,66,900	6,68,072
13	01.04.2002 से 31.07.2021	8,34,972	1,83,400	6,51,572
14	01.04.2002 से 31.07.2021	8,34,972	1,49,000	6,85,972
15	01.04.2002 से 31.07.2021	8,34,972	1,49,400	6,85,572
16	01.04.2002 से 31.07.2021	8,34,972	1,49,400	6,85,572
17	01.04.2002 से 31.07.2021	8,34,972	1,49,400	6,85,572
18	01.04.2002 से 31.07.2021	8,34,972	1,49,400	6,85,572
19	01.04.2002 से 31.07.2021	8,34,972	1,61,900	6,73,072
20	01.04.2002 से 31.07.2021	8,34,972	1,34,400	7,00,572
21	01.06.2007 से 31.07.2021	9,94,401	2,76,000	7,18,401
22	01.06.2007 से 31.07.2021	9,78,816	2,75,250	7,03,566
23	01.06.2007 से 31.07.2021	10,72,479	2,97,750	7,74,729
24	01.06.2007 से 31.07.2021	10,87,826	2,86,500	8,01,326
25	01.06.2007 से 31.07.2021	12,42,936	2,82,000	9,60,936
26	01.06.2007 से 31.07.2021	9,94,401	2,58,000	7,36,401
27	01.06.2007 से 31.07.2021	12,42,936	3,12,000	9,30,936
28	01.06.2007 से 31.07.2021	12,42,936	2,72,000	9,70,936
29	01.06.2007 से 31.07.2021	13,05,203	3,33,000	9,72,203
30	01.06.2007 से 31.07.2021	7,77,250	2,26,500	5,50,750
31	01.06.2007 से 31.07.2021	12,12,348	3,31,500	8,80,848
32	01.06.2007 से 31.07.2021	13,51,957	3,65,850	9,86,107
योग		2,98,80,018	66,93,950	2,31,86,068

(ब) पंचायत समिति डग के सन्दर्भ में कम वसूली/गैर वसूली का विवरण				
दुकान क्रमांक	किराये की अवधि	कुल उपार्जित किराया	भुगतान किया हुआ किराया	बकाया किराया
1	01.05.2006 से 31.12.2018	4,86,353	1,96,270	2,90,083
2	01.05.2006 से 31.03.2018	3,38,287	2,24,623	1,13,664
3	01.05.2006 से 31.07.2021	8,09,822	2,17,842	5,91,980
4	01.05.2006 से 31.07.2021	6,40,501	1,76,527	4,63,974
5	01.05.2006 से 31.01.2020	8,12,724	79,838	7,32,886
6	01.05.2006 से 31.10.2016	2,40,451	4,800	2,35,651
7	01.05.2006 से 31.07.2021	7,96,503	1,23,500	6,73,003
8	01.05.2006 से 31.07.2021	8,09,822	2,45,180	5,64,642
9 एवं 10	01.12.2006 से 31.07.2021	13,33,723	4,39,236	8,94,487
11	01.05.2006 से 31.07.2021	11,34,266	5,30,670	6,03,596
12	01.06.2007 से 31.07.2021	13,24,525	3,75,000	9,49,525
13	01.05.2007 से 31.07.2021	10,40,799	2,28,000	8,12,799
14	01.04.2007 से 31.07.2021	9,78,029	1,42,050	8,35,979
15	01.05.2006 से 31.07.2021	15,45,902	4,58,212	10,87,690
16	01.05.2006 से 31.07.2021	14,17,791	4,68,000	9,49,791
योग		1,37,09,498	39,09,748	97,99,750
महा योग (अ)+(ब)		4,35,89,516	1,06,03,698	3,29,85,818

परिशिष्ट XXI

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.1.2.8 (i))

उन मामलों के नाम जो फायर एनओसी जारी किए बिना बंद हो गए तथा फायर एनओसी के जारी नहीं/देरी से जारी करने के मामले

क्र.सं.	(i) उन मामलों के विवरण जो फायर एनओसी जारी किए बिना बंद हो गए		(ii) उन मामलों के विवरण जिसमें फायर एनओसी का नवीनीकरण देरी से हुआ		(iii) उन मामलों के विवरण जिसमें फायर एनओसी का नवीनीकरण जारी नहीं किया				
	फर्म का नाम	फायर एनओसी के लिए आवेदन की दिनांक	फर्म का नाम	देरी की अवधि (माह में)	आवेदनकर्ता का नाम	क्षेत्र (वर्ग फीट में)	फायर एनओसी जारी करने की दिनांक	वर्ष जिनमें फायर एनओसी का नवीनीकरण लंबित है	वसूली योग्य राशि
1	कॉम्बे स्पा एंड रिसोर्ट	09.09.2014	पिछोला लेक होटल	7	धर्मेन्द्र डेवेलपर्स	57,600	9.12.15	2017-20	1,15,200
2	शौर्यगढ़ रिसोर्ट एंड स्पा कलड़वास	01.01.2015	पीवीआर सिनेमा	35	हितवाला कंस्ट्रक्शन कंपनी	90,166	22.1.16	2016-20	1,80,332
3	सरस्वती अस्पताल	27.03.2017	आईनॉक्स सिनेमा लेक सिटी मॉल उदयपुर	7	आशियाना बिल्ड प्रोप.	91,516	30.8.16	2017-20	1,37,274
4	एस.एस. होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल	16.10.2017	रेडिशन होटल लेक सिटी मॉल	8	वल्लभ बिल्डमेट	1,14,368	10.12.15	2019-20	1,06,290
5	आरोग्य अस्पताल	23.09.2017	शिव निवास पैलेस	4	तिरुपति बालाजी एजुकेशन ट्रस्ट	11,10,089	18.02.17	2017-20	25,82,238
6	उदय सागर हॉस्पिटैलिटी रिजॉर्ट प्रा. लिमिटेड	09.09.2014	होटल महेंद्र हॉलीडेज एंड रिजॉर्ट इंडिया लिमिटेड	2	अरवाना कॉम्प्लेक्स	59,849	-	2016-20	3,59,094
7	एस.एस. आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एस.एस. हिल्स, झामरकोटड़ा रोड उमरडा, उदयपुर	16.10.2017	अमेरिकन हॉस्पिटल	35	योग				34,80,428
8	हिल गार्डन रिट्रीट	07.10.2014	प्लस मेडिकेयर हॉस्पिटल	4					
9	सुरभि सिनेमा हॉल	19.06.2015	मेवाड़ हॉस्पिटल प्रा. लिमिटेड	65					
10			सनराइज हॉस्पिटल शांति नगर हिरणमगरी सेक्टर	34					
11			प्रभु श्री अपार्टमेंट	11					
12			अनिल क्लिनिक मधुवन उदयपुर	6					

* शाँपिंग कॉम्प्लेक्स पहले से ही निर्मित था तथा 2016-18 की अवधि के लिए फायर एनओसी प्राप्त किए बिना चल रहा था

परिशिष्ट XXII

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.1.3.2 (ii))

आवासीय से व्यावसायिक भूमि उपयोग के परिवर्तन के लिए लीज राशि की वसूली नहीं करना

क्र.सं.	आवेदक का नाम	क्षेत्र (वर्ग गज में)	क्षेत्र का आवासीय आरक्षित मूल्य (आरआरपी) (₹ में)	आरआरपी का पांच प्रतिशत (₹ में)	परिवर्तन आदेश की तारीख	अवधि वर्ष में	लीज की देय राशि (₹ में)
1	आशापुरा रियल एस्टेट	4,500	390	19.50	11.10.2013	7	6,14,250
2	चंदर कुमार मोरदिया	7,700	390	19.50	30.08.2013	7	10,51,050
3	हितवाला कन्स. कम्पनी, एमबी कॉलेज	5,600	295	14.75	25.11.2014	6	4,95,600
4	मनोज श्रीमाली	3,407	235	11.75	20.01.2014	6	2,40,194
5	नफ़ीसा बाई	3,200	390	19.50	07.01.2015	5	3,12,000
6	नन्द लाल व्यास	23,004	390	19.50	22.01.2013	7	31,40,046
7	ओम प्रकाश सोलंकी	4,410	390	19.50	16.04.2013	7	6,01,965
8	पुनीत मेहता	17,431	390	19.50	18.10.2012	8	27,19,236
9	ऋषि गुप्ता एवं अन्य	12,582.70	919.20	45.96	25.03.2013	7	40,48,106
10	संजय सिंघल	7,890.40	295	14.75	29.08.2013	7	8,14,684
11	संसेश्वर डवलपर्स	7,350	295	14.75	14.11.2014	6	6,50,475
योग							1,46,87,606

परिशिष्ट XXIII

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.1.3.2 (v))

अ. पाँच सितारा और चार सितारा होटलों की सूची जो पंजीकृत नहीं हैं

क्र.सं.	होटल का नाम	श्रेणी	2019-20 तक वसूली योग्य पंजीकरण शुल्क	शुल्क की कम वसूली
1	आमन्त्रा होटल	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
2	भैरवगढ़ पैलेस	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
3	क्लब महिंद्रा	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
4	फतेहगढ़	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
5	हेरिटेज रिसोर्ट	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
6	हिल लेक होटल	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
7	होटल एम्पायर पैलेस	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
8	होटल ड्रीम पैलेस	4 सितारा	4,50,000	4,50,000
9	होटल रेडिसन उदयपुर	4 सितारा	4,50,000	4,50,000
10	होटल श्री नारायण	4 सितारा	4,50,000	4,50,000
11	इंद्र प्रकाश होटल	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
12	ताज लेक पैलेस	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
13	रॉयल रिट्रीट	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
14	पिछोला लेक होटल	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
15	विष्णुप्रिया होटल	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
16	राज दर्शन	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
17	क्यू होटल	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
18	रॉयल पाम होटल	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
19	जस्ट राजपुताना	4 सितारा	4,50,000	4,50,000
20	वी रिसॉर्ट्स लेविट्रा	4 सितारा	4,50,000	4,50,000
21	चुण्डा पैलेस होटल	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
22	हिलटॉप होटल पैलेस	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
23	होटल रासलीला	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
24	रेडिसन ब्लू उदयपुर पैलेस रिजॉर्ट एंड स्पा	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
25	अम्बावगढ़ रिट्रीट	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
26	रूपी होटल	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
27	होटल फ्लोरा	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
28	अरलियास रिसॉर्ट्स	4 सितारा	4,50,000	4,50,000
29	लोटस लेक ब्यू रिजॉर्ट	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
30	रामाडा उदयपुर रिजॉर्ट	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
31	होटल लाकन्ड	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
32	स्वरूप विलाज	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
33	रघु महल होटल	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
34	श्री विलास आर्किड	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
35	होटल जय सिंहगढ़	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
36	अमरकोठी होटल	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
37	जोस्टल उदयपुर	4 सितारा	4,50,000	4,50,000
38	होटल अतुल्य निवास	4 सितारा	4,50,000	4,50,000
39	लीला	5 सितारा	6,00,000	6,00,000
योग			2,22,00,000	2,22,00,000

ब. पाँच सितारा और चार सितारा होटलों की सूची जो निम्न श्रेणी में नवीनीकृत हुए

क्र.सं.	होटल का नाम	श्रेणी	नवीनीकृत 2018-19 में	नवीनीकृत 2019-20 में	वसूली योग्य पंजीकरण शुल्क 2019-20 तक	शुल्क की कम वसूली
1	गोल्डन टुलिप	5 सितारा	उपलब्ध नहीं	23,100	6,00,000	5,76,900
2	होटल मोतीमहल	5 सितारा	उपलब्ध नहीं	9,940	6,00,000	5,90,060
3	जगमंदिर आइलैंड पैलेस	5 सितारा	उपलब्ध नहीं	21,100	6,00,000	5,78,900
4	पारस महल	5 सितारा	उपलब्ध नहीं	23,320	6,00,000	5,76,680
5	शालीमार पैलेस	5 सितारा	उपलब्ध नहीं	9,600	6,00,000	5,90,400
6	होटल नारायण लीला इन	4 सितारा	उपलब्ध नहीं	18,100	4,50,000	4,31,900
7	होटल अक्षय निवास	4 सितारा	उपलब्ध नहीं	1,110	4,50,000	4,48,890
8	ललित लक्ष्मी विलास पैलेस	5 सितारा	उपलब्ध नहीं	23,100	6,00,000	5,76,900
9	टाइगर	5 सितारा	उपलब्ध नहीं	18,100	6,00,000	5,81,900
10	फतेह प्रकाश पैलेस	5 सितारा	उपलब्ध नहीं	23,100	6,00,000	5,76,900
11	शिव निवास पैलेस	5 सितारा	उपलब्ध नहीं	23,100	6,00,000	5,76,900
12	ट्रिडेंट होटल	5 सितारा	उपलब्ध नहीं	1,20,000	2,00,000	80,000
योग				3,13,670	65,00,000	61,86,330

परिशिष्ट XXIV

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.1.3.2 (vi))

बस शेल्टर और ट्रेफिक बूथ की कुल भुगतान और देय राशि का विवरण

क्र.सं.	विवरण	फर्म का नाम	अवधि	निगम उदयपुर को प्राप्त होने योग्य राशि	प्राप्त राशि	अंतर राशि
1	33 बस शेल्टर की स्थापना	एनएस पब्लिसिटी	01.12.2011 से	10,41,667	41,02,315	1,12,34,212
			31.03.2012 (दस माह)			
			2012-13	12,50,000		
			2013-14	13,75,000		
			2014-15	15,12,500		
			2015-16	16,63,750		
			2016-17	18,30,125		
			2017-18	20,13,138		
			2018-19	22,14,451		
			2019-20	24,35,896		
			योग	1,42,94,860		
बस शेल्टर का महा योग				1,53,36,527	41,02,315	1,12,34,212
2	31 ट्रेफिक बूथ की स्थापना	मैसर्स बिट्स	01.12.2011 से	8,51,667	शून्य	1,25,39,143
			31.03.2012 (दस माह)			
			2012-13	10,22,000		
			2013-14	11,24,200		
			2014-15	12,36,620		
			2015-16	13,60,282		
			2016-17	14,96,310		
			2017-18	16,45,941		
			2018-19	18,10,535		
			2019-20	19,91,588		
योग	1,16,87,476					
ट्रेफिक बूथ का महा योग				1,25,39,143	शून्य	1,25,39,143
बस शेल्टर और ट्रेफिक बूथ का महा योग				2,78,75,670	41,02,315	2,37,73,355

परिशिष्ट XXV

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.1.3.2 (viii))

बेटरमेंट लेवी की कम/गैर वसूली

बिल्डर का नाम	भूखंड का क्षेत्रफल (वर्ग फीट)	अनुमत्य एफएआर (1.33/1.20)	वास्तव में इस्तेमाल की गयी एफएआर (वर्ग फीट)	अतिरिक्त एफएआर (वर्ग फीट)	बेटरमेंट लेवी की दर (₹ प्रति वर्ग फीट)	वसूल की गयी वास्तविक राशि (₹ में)	वसूली योग्य राशि (₹ में)	बेटरमेंट लेवी की कम/गैर वसूली (₹ में)
वाणिज्यिक भवन के लिए (अनुमत्य एफएआर 1.33)								
कमल काम्प्लेक्स	6,088.50	8,097.70	20,193	12,095.30	390	-	47,17,167	47,17,167
शब्बीर हुसैन	23,580	31,361.40	56,482	25,120.60	243.75	19,07,247	61,23,146	42,15,899
विनय बाफना, एवं अन्य (30 मीटर से अधिक ऊँची)	14,652.75	19,488.16	51,099	31,521	300	81,06,936	94,56,300	13,49,364
आवासीय भवन के लिए (अनुमत्य एफएआर 1.20)								
उदय सागर हॉस्पिटैलिटी	18,300	21,960	38,832.60	16,872.60	160	23,19,040	26,99,616	3,80,576
उदय सिटी डवलपर्स	19,875	23,850	44,558	20,708	122.50	22,20,220	25,36,730	3,16,510
विनायक बिल्ड टेक (अनुमत्य एफएआर 1.80)	32,403.58	58,326.44	20,2191.85	1,43,865.41	210	1,11,88,097	3,02,11,736.10	1,90,23,639.10
चंद्र प्रभा मरडिया	22,443.74	269,32.49	82,430.10	55,497.61	160, 192, 224**	67,82,257	1,00,40,433.13	3258176
दिलीप अमीन और अन्य	24,710	29,652	55,253	25,601	160	35,82,034	40,96,160	5,14,126
योग								3,37,75,457
<p>* आवासीय फ्लैट्स के मामलों में आवासीय मूल्य के 25 प्रतिशत की दर से या ₹ 100 प्रति वर्ग फीट 30 मीटर ऊँचे फ्लैटों के लिए तथा 30 वर्ग मीटर से अधिक के लिए ₹ 300 प्रति वर्ग फीट, जो भी अधिक हो बेटरमेंट लेवी वसूल किया जाना था। वाणिज्यिक भवन के लिए, वाणिज्यिक आरक्षित मूल्य के 30 प्रतिशत की दर या 30 मीटर ऊँची इमारत के लिए ₹ 200 प्रति वर्ग फीट और 30 मीटर से अधिक ऊँचाई के लिए ₹ 300 प्रति वर्ग फीट, जो भी अधिक हो।</p> <p>** एफएआर 1.20-2.25 के लिए = 25% का ₹ 640 (आरक्षित मूल्य)= ₹ 160 एफएआर 2.25-3.25 के लिए = 30% का ₹ 640 (आरक्षित मूल्य)= ₹ 192 एफएआर 3.25-3.64 के लिए = 35% का ₹ 640 (आरक्षित मूल्य)= ₹ 224</p>								