

**परिशिष्ट 1.1**

(कंडिका 1.3 और 1.9 में संदर्भित; पृष्ठ: 13 और 26)

सीएजी ऑडिट के दायरे में सरकारी कंपनियों/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों की सूची, जिनके वर्ष 2020-21 से 2022-23 के खाते 31 दिसंबर 2023 तक प्राप्त हुए हैं

क्रम. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का नाम	पंजीकरण / निगमन की तारीख	तक तैयार किया गया खाता	तक की लेखापरीक्षा पूरी की गई
<b>विद्युत (कार्यात्मक)</b>				
1	झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल)	23.10.2013	2022-23	2022-23
2	झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड (जेयूएसएनएल)	23.10.2013	2021-22	2021-22
3	झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड (जेयूयूएनएल)	23.10.2013	2021-22	2021-22
<b>विद्युत (गैर-कार्यात्मक)</b>				
4	करणपुरा एनर्जी लिमिटेड (केईएल)	19.09.2008	2022-23	2022-23
5	झारखंड कोलियरी लिमिटेड (जेसीएल)	18.06.2009	2022-23	2022-23
6	पतरातू एनर्जी लिमिटेड (पीईएल)	26.10.2012	2022-23	2022-23
<b>गैर-विद्युत (कार्यात्मक)</b>				
1	झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेपीएचसीएल)	13.03.2002	2022-23	2022-23
2	ग्रेटर रांची विकास एजेंसी लिमिटेड (जीआरडीएएल)	10.01.2003	2021-22	2021-22
3	झारखंड औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (जेआईडीसीओ)	15.12.2004	2021-22	2021-22
4	झारखंड रेशम कपड़ा और हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड (झारक्राफ्ट)	23.08.2006	2021-22	2021-22
5	झारखंड मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोक्योरमेंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेएमएचआईपीडीसीएल)	24.05.2013	2020-21	2020-21
6	झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (जेयूआईडीसीओ)	19.11.2013	2022-23	2021-22
7	झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड (जेएसबीसीसीएल)	05.12.2015	2021-22	2021-22
8	झारखंड प्लास्टिक पार्क लिमिटेड (जेपीपीएल)	27.09.2016	2021-22	2021-22
9	रांची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरएससीएल)	30.09.2016	2021-22	2021-22
10	झारखंड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेआरआईडीसीएल)	06.07.2018	2022-23	2021-22
11	झारखंड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (जेईएमसीएल)	27.01.2022	2022-23	2022-23

## परिशिष्ट 1.2

(कंडिका 1.3 में संदर्भित; पृष्ठ: 13)

तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया खातों/पहले प्राप्त खातों वाले कार्यशील एस.पी.एस.ई

क्रम सं.	एसपीएसई का नाम	पंजीकरण / निगमन की तारीख	नवीनतम अंतिम खातों की अवधि
	सरकारी कंपनियाँ		
	विद्युत		
1	तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड (टीवीएनएल)	26.11.1987	2015-16
2	झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (जेयूवीएनएल)	16.09.2013	2017-18
	गैर-विद्युत		
3	झारखंड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (जेटीडीसी)	22.03.2002	2009-10
4	झारखंड हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (झाल्को)	22.03.2002	2016-17
5	झारखंड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (जेएसएफडीसी)	27.03.2002	2018-19
6	झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जेएसएमडीसी)	07.05.2002	2017-18
7	झारखंड राज्य खाद्य और असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (जेएसएफ और सीएससीएल)	18.06.2010	2010-11
8	झारखंड राज्य पेय निगम लिमिटेड (जेएसबीसीएल)	26.11.2010	2017-18
9	झारखंड राज्य अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम लिमिटेड (जेएसएफडीसीएल)	15.03.2012	2019-20
10	झारखंड राज्य कृषि विकास निगम लिमिटेड (जेएसएडीसीएल)	20.01.2016	2019-20
11	झारखंड फिल्म विकास निगम लिमिटेड (जेएफडीसीएल)	07.09.2016	2019-20
12	झारखंड शहरी परिवहन निगम लिमिटेड (जूटकॉल)	20.09.2016	2017-18
13	आदित्यपुर इलेक्ट्रॉनिक मैनुफैक्चरिंग क्लस्टर लिमिटेड (एईएमसीएल)	17.11.2016	2018-19
14	झारखंड कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड (जेसीएनएल)	28.01.2017	2018-19
15	अटल बिहारी वाजपेयी इनोवेशन लैब* (एबीवीआईएल)	26.12.2018	निगमन के बाद से लंबित

\* पीएसई जिसने अपने पहले खाते जमा नहीं किए हैं/अंतिम रूप नहीं दिया है

## परिशिष्ट 1.3

(कंडिका 1.7.3 में संदर्भित; पृष्ठ: 23)

## राज्य सरकार के निवेश और कुल आय का शुद्ध वर्तमान मूल्य

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष की शुरुआत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दी गई इक्विटी	वर्ष के दौरान राज्य सरकार द्वारा दिए गए ब्याज मुक्त ऋण[1]	वर्ष के दौरान कुल निवेश	सरकारी उधार पर औसत ब्याज दर (% में)	वर्ष के अंत में कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए निधियों की लागत वसूलने हेतु न्यूनतम अपेक्षित प्रतिफल	वर्ष की कुल आय	आरओआरआर (प्रतिशत में)
I	ii	iii	iv	v(iii+iv)	vi	vii(ii+v)	viii{vii*(1+vi)/100}	ix[{vii*vi}/100]	x	xi(x*100/vi ii)
2018-19 तक इक्विटी निवेश	6,097.41	4,379.14	0.00	4,379.14	7.98	6,114.49	6,602.42	487.94	-941.56	-14.26
2019-20	6,602.42	0.00	0.00	0.00	6.34	6,602.42	7,021.02	418.59	-1,608.46	-22.91
2020-21	7,021.02	643.00	0.00	643.00	6.13	7,664.02	8,133.82	469.80	-2,689.59	-33.07
2021-22	8,133.82	1,096.90	0.00	1096.90	5.76	9,230.72	9,762.41	531.69	-2,462.86	-25.23
2022-23	9,762.41	0.00	0.00	0.00	5.50	9,762.41	10,299.34	536.93	-3959.99	-38.45
<b>कुल</b>		<b>6,119.04</b>	<b>0.00</b>	<b>6,119.04</b>					<b>-7,702.47</b>	

(स्रोत: 31 दिसंबर, 2023 को एसपीएसई के नवीनतम अंतिम वार्षिक खाते और एसपीएसई द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

**परिशिष्ट 1.4**

(कंडिका 1.14.2 में संदर्भित; पृष्ठ: 33)

**आंतरिक लेखापरीक्षा पर कंपनी वार प्रतिवेदन**

क्रम सं.	कंपनी का नाम	क्या आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है	सीए फर्म का नाम जिसे आंतरिक लेखा परीक्षा आउटसोर्स की गई	क्या आंतरिक लेखा परीक्षक द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है
1	झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड	नहीं	नहीं	नहीं
2	झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड	हाँ	विभिन्न सीए फर्मों द्वारा	हाँ
3	झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	जेयूवीएनएल में एक अलग आंतरिक लेखा परीक्षा अनुभाग है लेकिन वर्ष 2022-23 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा आयोजित नहीं की गई है।		
4	तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड	हाँ	रेजेश श्रीवास्तव एंड कंपनी	हाँ
5	ग्रेटर रांची विकास एजेंसी लिमिटेड	हाँ	अंजलि जैन एंड एसोसिएट्स	हाँ
6	झारखंड कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड	हाँ	अंजलि जैन एंड एसोसिएट्स	हाँ
7	झारखंड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	जीएमवीजे एंड कंपनी	हाँ
8	झारखंड हिल एरिया लिफ्ट इरिगेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	आर. एन. मिश्रा एंड कंपनी	हाँ
9	झारखंड रेशम कपड़ा और हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड	हाँ	एस. के. झा एंड एसोसिएट्स	नहीं
10	झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	हाँ	एपीटी एंड कंपनी एलएलपी	हाँ
11	रांची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ	विनोद सिंघल एंड कंपनी एलएलपी	हाँ
12	झारखंड राज्य पेय निगम लिमिटेड	हाँ	विभिन्न सी.ए. फर्मों द्वारा	हाँ
13	झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड	हाँ	डी सी गर्ग एंड कंपनी	हाँ

(स्रोत: एसपीएसई द्वारा प्रस्तुत जानकारी)

## परिशिष्ट 2.1

(कंडिका 2.5.2.2 में संदर्भित; पृष्ठ: 52 )

मॉडल प्राक्कलनो के आधार पर किए गए कार्यों की लागत और समय में वृद्धि

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	कार्यों का नाम	प्रशासनिक अनुमोदन		अनुबंध		पूर्ण होने की नियत तारीख	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	कुल व्यय	विचलन	समय वृद्धि (महीनों में)
		राशि	तिथि	तिथि	राशि					
1	खाद्य शिल्प संस्थान, देवघर का निर्माण	2066.74	13-11-2017	10-03-2018	1,718.15	09-09-2019	07-05-2021	2,054.92	336.77	20
2	आई.टी.आई. महगामा, गोड्डा का निर्माण	499.95	02-02-2018	07-03-2019	417.00	06-06-2020	25-11-2022	407.68	0	30
3	5000 मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज, पाकुर का निर्माण	936.70	22-10-2020	11-06-2021	870.47	10-09-2022	09-09-2022	1,044.08	173.61	0
4	खूंटपानी, पश्चिमी सिंहभूम में बालिका छात्रावास का निर्माण	133.32	28-10-2013	19-06-2017	129.89	18-06-2018	30-04-2019	138.00	8.11	10
5	गिरिडीह में बालिका छात्रावास का निर्माण	133.32	28-10-2013	10-03-2017	135.30	17-07-2018	25-04-2019	148.78	13.48	9
6	ए.एन.एम. स्कूल चतरा का निर्माण	844.76	26-03-2018	30-09-2019	483.75	29-12-2020	कार्य प्रगति पर है	186.37	00.00	43
7	जे.बी.ए.वी. चंदवाड़ा, कोडरमा का निर्माण	448.30	06-01-2016	28-06-2017	469.89	05-10-2018	20-11-2020	515.31	45.42	43
8	सा.स्वा.के. बरवाडीह, लातेहार का निर्माण	1,261.72	09-01-2020	24-08-2021	1,125.17	23-02-2023	कार्य प्रगति पर है	1,025.94	00.00	18

क्रम संख्या	कार्यों का नाम	प्रशासनिक अनुमोदन		अनुबंध		पूर्ण होने की नियत तारीख	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	कुल व्यय	विचलन	समय वृद्धि (महीनों में)
		राशि	तिथि	तिथि	राशि					
9	सा.स्वा.के. फतेहपुर, जामताड़ा का निर्माण	1,058.11	23-02-2017	14-07-2017	907.29	27-01-2019	10-12-2021	901.79	00.00	34
10	प्रा.स्वा.के. धेंगाडीह, देवरी, गिरिडीह का निर्माण	236.13	23-02-2017	20-10-2017	246.79	19-01-2019	19-11-2019	283.45	36.66	13
11	प्रा.स्वा.के. बसरिया, चौपारण, हजारीबाग का निर्माण	230.00	14-03-2017	25-12-2017	243.90	06-03-2019	02-07-2021	254.57	10.67	28
12	बेतला पार्क, लातेहार का प्रस्तावित निर्माण और नवीनीकरण	583.80	30-03-2017	17.08.2017	513.84	01-10-2018	28-11-2020	529.49	15.65	26
13	पलामू में 5000 मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज का निर्माण	772.78	09-03-2018	05-08-2019	751.24	04-11-2020	कार्य प्रगति पर है	893.55	142.31	36
14	डिग्री कॉलेज, माणिका, लातेहार का निर्माण	1,576.99	27-02-2017	08-09-2017	1,287.85	07-12-2018	01-07-2019	1,401.91	114.06	6
15	डिग्री कॉलेज, टुंडी, धनबाद का निर्माण	1,576.99	16-11-2017	06-03-2018	1345.46	11-02-2020	21-12-2022	1,556.42	210.96	35
16	डिग्री कॉलेज, गोमिया का निर्माण	1,576.99	16-11-2017	14-03-2019	1,270.50	13-03-2021	11-07-2023	1,196.57	00.00	28
17	डिग्री कॉलेज, छतरपुर, पलामू का निर्माण	1,576.99	23-08-2018	31-08-2019	1,458.91	30-08-2021	30-09-2020	1,892.40	433.49	-11
18	डिग्री कॉलेज, महगामा, गोड्डा का निर्माण	1,576.99	21-03-2018	24-11-2018	1,473.69	23-11-2020	05-06-2023	1,428.03	00.00	31
19	डिग्री कॉलेज, मनोहरपुर का निर्माण	1,576.99	27-02-2017	15-12-2017	1,339.61	14-12-2019	30-06-2022	1,589.34	249.73	31
20	डिग्री कॉलेज, खरसांवा का निर्माण	1,576.99	27-02-2017	15-12-2017	1,339.61	14-12-2019	30-06-2022	1,612.95	273.34	31

क्रम संख्या	कार्यों का नाम	प्रशासनिक अनुमोदन		अनुबंध		पूर्ण होने की नियत तारीख	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	कुल व्यय	विचलन	समय वृद्धि (महीनों में)
		राशि	तिथि	तिथि	राशि					
21	डिग्री कॉलेज, जरमुंडी, दुमका का निर्माण	1,576.99	21-03-2018	14-09-2018	1,460.80	13-09-2020	07-12-2022	1,550.04	89.24	27
22	डिग्री कॉलेज, महेशपुर, पाकुर का निर्माण	1,576.99	23-08-2018	09-03-2019	1,460.53	29-08-2021	05-11-2022	1,553.56	93.03	14
23	डिग्री कॉलेज, खिजरी, रांची का निर्माण	1,576.99	16-11-2017	12-11-2018	1,270.50	11-11-2020	30-04-2022	1,200.00	00.00	18
24	डिग्री कॉलेज, नाला का निर्माण	1,576.99	16-11-2017	10-03-2018	1,482.19	09-03-2020	30-11-2020	1,498.20	16.01	9
25	चतरा कॉलेज, चतरा में बहुउद्देशीय परीक्षा भवन का निर्माण	974.45	08-08-2016	25-10-2017	758.87	30-07-2018	30-10-2021	982.00	223.13	40
26	जी.एल.ए. कॉलेज, पलामू में बहुउद्देशीय परीक्षा भवन का निर्माण	1,043.14	08-08-2016	13-04-2017	924.28	12-07-2018	कार्य प्रगति पर है	920.00	00.00	65
27	के.ओ. कॉलेज, गुमला में बहुउद्देशीय परीक्षा भवन निर्माण	974.45	08-08-2016	03-02-2017	760.04	02-05-2018	31-03-2023	842.61	82.96	48
28	के.के.एम. कॉलेज, पाकुर में बहुउद्देशीय परीक्षा भवन का निर्माण	974.45	28-12-2018	25-10-2019	956.14	24-01-2021	28-02-2023	1,183.97	227.86	26
29	गिरिडीह कॉलेज, गिरिडीह में बहुउद्देशीय परीक्षा भवन का निर्माण	974.45	23-04-2018	24-08-2018	936.35	23-11-2019	22-11-2019	1,025.82	19.65	0

क्रम संख्या	कार्यों का नाम	प्रशासनिक अनुमोदन		अनुबंध		पूर्ण होने की नियत तारीख	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	कुल व्यय	विचलन	समय वृद्धि (महीनों में)
		राशि	तिथि	तिथि	राशि					
30	एस.के.एम.यू., दुमका में बहुउद्देशीय परीक्षा भवन का निर्माण	800.72	30-03-2016	17-12-2016	697.14	16-06-2018	30-11-2022	708.12	10.86	54
31	एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय निमडीह, सरायकेला का निर्माण	1,199.18	10-11-2017	23-02-2018	1,149.93	22-08-2019	17-12-2019	1,429.49	279.55	4
<b>कुल</b>		<b>33,500.36</b>			<b>29,385.08</b>			<b>31,955.36</b>	<b>3,106.55</b>	

## परिशिष्ट 2.2

(कंडिका 2.5.4.1 में संदर्भित; पृष्ठ: 67 )

## कार्य जिसमें बोलियों को जमा करने के लिए कम समय की अनुमति दी गई

क्रम सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	निविदा प्राप्ति हेतु अनुमत दिन	बोली प्रस्तुति की प्रारंभ तिथि	बोली प्रस्तुति की अंतिम तिथि	प्रदत्त दिनों की संख्या	कम प्रदत्त दिनों की संख्या
1	मेडिकल कॉलेज दुमका के अंतर्गत 500 बिस्तरों वाले अस्पताल भवन का निर्माण	402.44	28	01-03-2018	14-03-2018	14	14
2	मेडिकल कॉलेज हजारीबाग के अंतर्गत 500 बिस्तरों वाले अस्पताल भवन का निर्माण	426.11	28	01-03-2018	14-03-2018	14	14
3	मेडिकल कॉलेज पलामू के अंतर्गत 500 बिस्तरों वाले अस्पताल भवन का निर्माण	399.25	28	01-03-2018	14-03-2018	14	14
4	500 बिस्तरों वाले अस्पताल, रांची के शेष कार्य का निर्माण	164.70	28	26-08-2017	11-09-2017	16	12
5	प्रमुख पर्यटन स्थल से संबंधित कार्यों का निर्माण पतरातू बांध, रांची का विकास	60.88	28	20-06-2017	03-07-2017	13	15
6	गुमला में पेलेटेड पोल्ट्री फीड प्लांट, ब्रॉयलर ब्रीडर (पैरेंट) फार्म और लेयर पोल्ट्री फार्म का निर्माण	21.67	21	01-03-2018	14-03-2018	14	7
7	पी.एम.सी.एच., धनबाद में पैरामेडिकल संस्थान का निर्माण	8.35	21	06-06-2017	19-06-2017	14	7
8	आई.टी.आई. महगामा, गोड्डा का निर्माण	9.26	21	01-03-2018	13-03-2018	13	8
9	5000 मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज, पलामू का निर्माण	7.23	21	21-06-2018	04-07-2018	14	7
10	5000 मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज, लोहरदगा का निर्माण	7.23	21	31-03-2018	10-04-2018	11	10
11	ए.एन.एम. स्कूल गोड्डा का निर्माण	5.38	21	30-01-2018	08-02-2018	10	11
12	ए.एन.एम. स्कूल चतरा का निर्माण	5.38	21	25-04-2018	09-05-2018	14	7
13	सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क देवघर का निर्माण	13.55	21	29-09-2016	14-10-2016	15	6
14	कोडरमा, बोकारो और गिरिडीह जिलों में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय की चार इकाइयों का निर्माण	18.10	21	26-12-2016	09-01-2017	14	7
15	सा.स्वा.के. बरवाडीह, लातेहार का निर्माण	12.66	21	25-11-2020	05-12-2020	11	10
16	बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद का निर्माण	147.35	28	09-01-2018	22-01-2018	14	14
17	सदर अस्पताल, हजारीबाग का उन्नयन	29.9	21	28-06-2018	11-07-2018	14	7
18	बेतला पार्क, लातेहार का प्रस्तावित निर्माण और नवीनीकरण।	5.71	21	08-05-2017	18-05-2017	11	10
19	सा.स्वा.के. फतेहपुर, जामताड़ा का निर्माण	10.08	21	18-04-2017	01-05-2017	14	7
20	हरिहरगंज, पलामू में 30 बिस्तरों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण	12.1	21	26-12-2018	04-01-2019	9	12

**मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

क्रम सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	निविदा प्राप्त हेतु अनुमत दिन	बोली प्रस्तुति की प्रारंभ तिथि	बोली प्रस्तुति की अंतिम तिथि	प्रदत्त दिनों की संख्या	कम प्रदत्त दिनों की संख्या
21	छोटा टैंगरानी खरसांवा, सरायकेला में मॉडल महिला कॉलेज का निर्माण	9.35	21	28-02-2017	09-03-2017	10	11
22	देवघर में बाल गृह, प्रेक्षण गृह, बहुउद्देशीय हॉल और किशोर (लड़कियों के लिए) के लिए बचाव कक्ष	20.37	21	21-02-2017	07-03-2017	15	6
23	सिद्धो कान्हू विश्वविद्यालय, दुमका के अंतर्गत, जारमुंडी, दुमका जिले में डिग्री कॉलेज का निर्माण	14.12	21	25-04-2018	09-05-2018	15	6
24	खिजरी, रांची में डिग्री कॉलेज का निर्माण	14.12	21	11-12-2017	25-12-2017	15	6
25	महगामा, गोड्डा में डिग्री कॉलेज का निर्माण	14.12	21	25-04-2018	09-05-2018	15	6
26	डिग्री कॉलेज महेशपुर, पाकुर का निर्माण	16.23	21	04-10-2018	18-10-2018	15	6
27	मनिका में मॉडल डिग्री कॉलेज का निर्माण	14.31	21	13-07-2017	22-07-2017	10	11
28	मनोहरपुर और सराईकेला-खरसांवा में मॉडल डिग्री कॉलेज का निर्माण	28.42	21	13-07-2017	22-07-2017	10	11
29	डिग्री कॉलेज टुंडी, धनबाद का निर्माण	14.12	21	11-12-2017	25-12-2017	15	6
30	एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, गढ़वा का निर्माण	15.55	21	14-02-2019	27-02-2019	14	7
31	निमडीह, सरायकेला में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण	11.11	21	13-12-2017	21-12-2017	09	12
32	लातेहार में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण	11.07	21	13-12-2017	21-12-2017	9	12
33	एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, धनबाद का निर्माण	15.55	21	14-02-2019	27-02-2019	14	7
34	गुदरी ब्लॉक, पश्चिम सिंहभूम में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण	11.12	21	08-08-2017	18-08-2017	11	10
35	पलामू के मनातू ब्लॉक में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण	11.12	21	24-05-2017	02-06-2017	9	12
36	पीरटांड ब्लॉक, गिरिडीह में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण	11.12	21	24-05-2017	06-06-2017	13	8
37	एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, पश्चिमी सिंहभूम का निर्माण	11.11	21	13-12-2017	21-12-2017	9	12
38	देवघर में पर्यटन विभाग के लिए खाद्य शिल्प संस्थान का निर्माण	19.09	21	18-12-2017	03-01-2018	17	4
39	सदर और खुटपानी ब्लॉक, पश्चिम सिंहभूम में लड़कियों के छात्रावास की 2 इकाइयों का निर्माण	2.74	21	14-02-2017	24-02-2017	11	10
40	जी.एल.ए. कॉलेज, मेदिनीनगर, पलामू के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विभिन्न निर्माण कार्य	14.73	21	03-11-2018	17-11-2018	15	6

क्रम सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	निविदा प्राप्त हेतु अनुमत दिन	बोली प्रस्तुति की प्रारंभ तिथि	बोली प्रस्तुति की अंतिम तिथि	प्रदत्त दिनों की संख्या	कम प्रदत्त दिनों की संख्या
41	कुरका, चैनपुर, पलामू में एच.आर.डी. विभाग के लिए प्रस्तावित "मॉडल कॉलेज भवन" का निर्माण	9.81	21	11-01-2017	20-01-2017	10	11
42	के.के.एम. कॉलेज में बहुउद्देश्यीय परीक्षा भवन का निर्माण, पाकुर	10.62	21	29-07-2019	07-08-2019	09	12
43	के.ओ. कॉलेज गुमला में बहुउद्देश्यीय परीक्षा भवन का निर्माण	8.44	21	16-11-2016	30-11-2016	15	6
44	चतरा कॉलेज, चतरा और बी.एस. सिटी कॉलेज, बोकारो में 3 बहुउद्देश्यीय परीक्षा भवन का निर्माण	25.30	21	01-12-2016	14-12-2016	14	7
45	जी.एल.ए. कॉलेज मेदिनीनगर, पलामू में बहुउद्देश्यीय परीक्षा भवन का निर्माण	10.27	21	11-01-2017	20-01-2017	10	11
46	गिरिडीह कॉलेज, गिरिडीह के लिए बहुउद्देश्यीय परीक्षा भवन का निर्माण	9.01	21	29-05-2018	12-06-2018	14	7
47	जामताड़ा कॉलेज, जामताड़ा में बहुउद्देश्यीय परीक्षा भवन का निर्माण	10.62	21	04-07-2019	15-07-2019	12	9
48	नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू के नए परिसर का निर्माण	122.69	28	04-05-2018	14-05-2018	11	17
49	नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान (कौशल कॉलेज), दुमका का निर्माण	11.29	21	19-01-2019	02-02-2019	15	6
50	पी.एम.सी.एच., धनबाद में पी.जी. छात्रों के लिए पुरुष और महिला छात्रावास का निर्माण	4.62	21	14-03-2017	25-03-2017	12	9
51	पी.के.आर.एम. कॉलेज, धनबाद के बुनियादी ढांचे का विकास	16.45	21	18-12-2017	03-01-2018	17	4
52	राजकीय पॉलिटेक्निक, जयनगर, कोडरमा का निर्माण	54.59	28	20-08-2019	03-09-2019	15	13
53	रांची विश्वविद्यालय रांची के अंतर्गत एक प्रमुख संस्थान डोरंडा कॉलेज, डोरंडा के लिए बुनियादी ढांचे का विकास	10.18	21	06-06-2019	19-06-2019	14	7
54	500 बिस्तरों वाले सदर अस्पताल (वार्ड के साथ), रांची का शेष कार्य का निर्माण	164.70	28	26-08-2017	11-09-2017	17	11
55	सैनिक स्कूल तिलैया, कोडरमा में एक दो मंजिला भवन का निर्माण	0.79	14	05-04-2017	13-04-2017	9	5
56	प्रा.स्वा.के. बसरिया, चौपारण, हजारीबाग का निर्माण	2.36	14	12-10-2017	21-10-2017	10	4

परिशिष्ट 2.3

(कंडिका 2.5.4.1 में संदर्भित; पृष्ठ: 70)

बोलीदाताओं की बोली क्षमता का कंपनी द्वारा गलत आकलन

क्रम सं.	कार्य का नाम	एजेंसी का नाम	लाभ-हानि खाते से बोली क्षमता की गणना के लिए लिया गया शीर्ष	वर्ष जिसके लाभ-हानि खाता को लिया गया	अभ्युक्तियां
1	हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज के लिए मौजूदा सदर अस्पताल का उन्नयन	मेसर्स निरंजन राय	संविदा कार्यों से सकल प्राप्तियां	2016-17	प्रभारी अभियंता द्वारा चल रहे कार्यों को प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया गया था
2	मेडिकल कॉलेज हजारीबाग के अंतर्गत 500 बिस्तरों वाले अस्पताल भवन का निर्माण	मेसर्स शपूरजी पलोनजी	परिचालनों से राजस्व	2016-17	प्रभारी अभियंता द्वारा चल रहे कार्यों को प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया गया था
3	मेडिकल कॉलेज दुमका के अंतर्गत 500 बिस्तरों वाले अस्पताल भवन का निर्माण	मेसर्स एल. एंड टी. लिमिटेड	2013-14 के दौरान निष्पादित सिविल कार्यों के लिए बोली लगाने वाले के द्वारा अलग से कार्यपत्र प्रस्तुत किया गया था	प्रदान नहीं किया गया	प्रभारी अभियंता द्वारा चल रहे कार्यों को प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया गया था
4	मेडिकल कॉलेज पलामू के अंतर्गत 500 बिस्तरों वाले अस्पताल भवन का निर्माण	मेसर्स शपूरजी पलोनजी	परिचालनों से राजस्व	2016-17	प्रभारी अभियंता द्वारा चल रहे कार्यों को प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया गया था
5	5000 मीट्रिक टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज का निर्माण, पलामू	मेसर्स एस. एंड एम. कंस्ट्रक्शन	अनुबंध कार्य	2015-16	बोलीदाता द्वारा कोई चल रहा कार्य घोषित नहीं किया गया था
6	5000 एमटी क्षमता के कोल्ड स्टोरेज, लोहरदगा का निर्माण	मेसर्स बथवाल ट्रेड कॉम प्राइवेट लिमिटेड	परिचालनों से राजस्व	2016-17	चल रहे कार्यों की सूची बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई थी
7	ए.एन.एम. स्कूल और छात्रावास, गोड्डा का निर्माण	मेसर्स संतोष कुमार सिंह	संविदा कार्यों से सकल प्राप्तियां	2015-16	प्रभारी अभियंता द्वारा चल रहे कार्यों को प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया गया था
8	ए.एन.एम. स्कूल, चतरा का निर्माण	मेसर्स राजू शर्मा	सकल प्राप्तियां	2015-16	बोलीदाता द्वारा कोई चल रहा कार्य घोषित नहीं किया गया था
9	कोडरमा जिले में झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय (चंदवाड़ा) की एक इकाई का निर्माण	मेसर्स निरंजन राय	संविदा कार्यों से सकल प्राप्तियां	2015-16	प्रभारी अभियंता द्वारा चल रहे कार्यों को प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया गया था
10	बेतला पार्क, पलामू का प्रस्तावित निर्माण और नवीनीकरण	मेसर्स रितेश कुमार सिंह	संविदा कार्यों से सकल प्राप्तियां	2015-16	प्रभारी अभियंता द्वारा चल रहे कार्यों को प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया गया था
11	बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का निर्माण	मेसर्स के.एम.वी. प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	परिचालनों से राजस्व	2016-17	प्रभारी अभियंता द्वारा चल रहे कार्यों को प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया गया था
12	सा.स्वा.के. बरवाडीह, लातेहार का निर्माण	मेसर्स राज कंस्ट्रक्शन	सकल संविदा प्राप्तियां	2015-16	प्रभारी अभियंता द्वारा चल रहे कार्यों को प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया गया था

क्रम सं.	कार्य का नाम	एजेंसी का नाम	लाभ-हानि खाते से बोली क्षमता की गणना के लिए लिया गया शीर्ष	वर्ष जिसके लाभ-हानि खाता को लिया गया	अभ्युक्तियां
13	सा.स्वा.के. फतेहपुर, जामताड़ा का निर्माण	मेसर्स बालकृष्ण भलोटिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	परिचालनों से राजस्व	2015-16	प्रभारी अभियंता द्वारा चल रहे कार्यों को प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया गया था
14	सा.स्वा.के. हरिहरगंज, पलामू का निर्माण	मेसर्स राज कंस्ट्रक्शन	सकल संविदा प्राप्तियां	2015-16	प्रभारी अभियंता द्वारा चल रहे कार्यों को प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया गया था
15	छोटा टेंगरानी, सरायकेला-खरसांवा में मॉडल महिला कॉलेज का निर्माण	मेसर्स नीलेश कुमार	संविदा प्राप्तियां	2014-15	प्रभारी अभियंता द्वारा चल रहे कार्यों को प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया गया था
16	देवघर में बाल गृह, प्रेक्षण गृह, बहुउद्देशीय हॉल और किशोर (लड़कियों के लिए) के लिए बचाव हॉल का निर्माण	मेसर्स निरंजन राय	संविदा कार्यों से सकल प्राप्तियां	2015-16	प्रभारी अभियंता द्वारा चल रहे कार्यों को प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया गया था
17	जरमुंडी, दुमका में डिग्री कॉलेज का निर्माण	मेसर्स बी. पी. कंस्ट्रक्शन	संविदा कार्यों से सकल प्राप्तियां	2016-17	प्रभारी अभियंता द्वारा चल रहे कार्यों को प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया गया था
18	खिजरी, रांची में डिग्री कॉलेज का निर्माण	मेसर्स आर. एस. अग्रवाल इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	परिचालनों से राजस्व	2015-16	प्रभारी अभियंता द्वारा चल रहे कार्यों को प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया गया था
19	महगामा, गोड्डा में डिग्री कॉलेज का निर्माण	मेसर्स हरदेव (पी) लिमिटेड	परिचालनों से राजस्व	2015-16	प्रभारी अभियंता द्वारा चल रहे कार्यों को प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया गया था
20	महेशपुर, पाकुर में डिग्री कॉलेज का निर्माण	मेसर्स मदन लाल बजाज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	संविदा प्राप्तियां	2016-17	प्रभारी अभियंता द्वारा चल रहे कार्यों को प्रतिहस्ताक्षरित नहीं किया गया था

परिशिष्ट 2.4

(कंडिका 2.5.4.1 में संदर्भित; पृष्ठ: 71)

ऐसे कार्य जिनके लिए उपकरणों और कर्मियों की विशिष्ट सूची प्रस्तुत नहीं की गई थी

क्रम सं.	कार्य का नाम	संवेदकों का नाम जिन्हें कार्य आवंटित किया गया था	आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए	अनुबंध की तारीख	पूर्ण होने की नियत तारीख	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	अभ्युक्तियां
1	मेडिकल कॉलेज पलामू के अंतर्गत 500 बिस्तरों वाले अस्पताल भवन का निर्माण	मेसर्स शापूरजी पलोनजी एंड कंपनी प्रा. लि.	प्रमुख कर्मियों की योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए; उपकरणों की आयु दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए	20-06-2019	19-12-2021	अपूर्ण (20 प्रतिशत पूर्ण)	एजेंसी ने स्वामित्व वाले सभी उपकरणों की सूची प्रस्तुत की, न कि इस कार्य में तैनात किए जाने वाले उपकरणों का विवरण
2	हजारीबाग के मेडिकल कॉलेज अंतर्गत 500 बिस्तरों वाले अस्पताल भवन का निर्माण	वही	मुख्य कर्मियों की योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए; उपकरणों की आयु दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए	17-06-2019	16-12-2021	अपूर्ण (20 प्रतिशत पूर्ण)	वही
3	मेडिकल कॉलेज, दुमका के अंतर्गत 500 बिस्तरों वाले अस्पताल भवन का निर्माण	मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड	मुख्य कर्मियों की योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए; उपकरणों की आयु दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए	27-05-2019	26-11-2021	अपूर्ण (55 प्रतिशत पूर्ण)	वही
4	दुमका में नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण	मेसर्स शैलेन्द्र कुमार	उपकरण पांच साल तक के निर्धारित मानदंडों के विरुद्ध पांच साल से अधिक पुराने थे और कार्य बल कई कार्यों के लिए थे	27-09-2019	26-03-2021	अपूर्ण (71 प्रतिशत पूर्ण)	एजेंसी ने पुराने उपकरणों की सूची प्रस्तुत की

## परिशिष्ट 2.5

(कंडिका 2.5.4.1 में संदर्भित; पृष्ठ: 72)

## वे कार्य जिनमें अनुबंध के निष्पादन में विलम्ब हुई

क्रम संख्या	कार्य का नाम	बोली अंतिमीकरण की तिथि	अनुबंध की तिथि	निविदा अंतिमीकरण के बाद अनुबंध निष्पादन में लगा समय (दिनों में)	अनुबंध निष्पादन में विलम्ब (दिनों में)
1	मेडिकल कॉलेज, दुमका के अंतर्गत 500 शैय्या वाले अस्पताल भवन का निर्माण	01-03-2019	27-05-2019	87	39
2	मेडिकल कॉलेज, हजारीबाग के अंतर्गत 500 शैय्या वाले अस्पताल भवन का निर्माण	01-03-2019	17-06-2019	108	59
3	मेडिकल कॉलेज, पलामू के अंतर्गत 500 शैय्या वाले अस्पताल भवन का निर्माण	01-03-2019	20-06-2019	111	62
4	गुमला में पेलेटेड पोल्ट्री फीड प्लांट, ब्रायलर ब्रीडर (पैरेंट) फार्म और लेयर पोल्ट्री फार्म का निर्माण	10-05-2018	08-03-2019	302	253
5	पी.एम.सी.एच., धनबाद में पैरामेडिकल संस्थान का निर्माण	18-07-2017	11-09-2017	55	6
6	पलामू में 5000 एम.टी. कोल्ड स्टोरेज का निर्माण	14-08-2018	05-08-2019	356	307
7	लोहरदगा में 5000 एम.टी. कोल्ड स्टोरेज का निर्माण	20-06-2018	11-12-2018	174	125
8	गोड्डा में ए.एन.एम. स्कूल का निर्माण	07-03-2018	08-10-2018	215	166
9	देवघर में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण	21-11-2016	08-03-2017	107	58
10	झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय, कोडरमा का निर्माण	28-03-2017	28-06-2017	92	43
11	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरवाडीह का निर्माण	31-12-2020	24-08-2021	236	187
12	सदर अस्पताल, हजारीबाग का उन्नयन	27-08-2018	15-01-2019	141	92
13	देवघर में बाल गृह, प्रेक्षण गृह, बहुउद्देश्यीय हाल एवं रेस्क्यू हाल (बालिकाओं हेतु) का निर्माण	28-03-2017	29-05-2017	62	13
14	गोड्डा जिले के महगामा में डिग्री कॉलेज का निर्माण	30-07-2018	24-11-2018	117	68
15	मनोहरपुर और सरायकेला-खरसांवा में मॉडल डिग्री कॉलेज का निर्माण	15-09-2017	15-12-2017	91	42
16	धनबाद जिले के टुंडी में डिग्री कॉलेज का निर्माण	15-01-2018	06-03-2018	50	1
17	गढ़वा में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण	07-03-2019	31-10-2019	238	189

18	लातेहार में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण	23-01-2018	26-08-2018	215	166
19	धनबाद जिले के टुंडी में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण	07-03-2019	08-07-2019	123	74
20	पश्चिम सिंहभूम जिले के गुडरी प्रखंड में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण	15-09-2017	27-12-2017	103	54
21	पलामू जिले के मनातू प्रखंड में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण	15-09-2017	19-03-2018	185	136
22	पश्चिम सिंहभूम में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण	02-02-2018	06-08-2018	185	136
23	पश्चिम सिंहभूम जिले के सदर एवं खूंटापानी प्रखंड में 2 इकाई छात्रावास का निर्माण	29-03-2017	19-06-2017	82	33
24	कुरका, चैनपुर (पलामू) में मानव संसाधन विकास विभाग हेतु 'मॉडल कॉलेज भवन' का निर्माण	28-03-2017	23-05-2017	56	7
25	नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान (कौशल कॉलेज), दुमका का निर्माण	05-03-2019	27-09-2019	206	157
26	पलामू जिले के छतरपुर में डिग्री कॉलेज का निर्माण	31-10-2018	31-08-2019	304	255
27	जमशेदपुर महिला कॉलेज का निर्माण	05-03-2019	11-06-2019	98	49
28	दुमका में बहुउद्देश्यीय परीक्षा भवन का निर्माण	27-10-2016	17-12-2016	51	2
29	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जलडेगा, सिमडेगा का निर्माण	30-07-2018	27-12-2019	515	466
30	पाकुड़ में डिग्री कॉलेज का निर्माण	11-12-2018	09-03-2019	88	39
31	रांची जिले के खिजरी में डिग्री कॉलेज का निर्माण	15-01-2018	12-11-2018	301	252
32	पलामू जिले के हरिहरगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण	29-01-2019	31-10-2019	275	226
33	ढेंगाडीह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण	22-06-2017	20-10-2017	120	71
34	गिरिडीह जिले के तिसरी प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण	07-09-2022	08-11-2022	62	13
35	पीरटांड (गिरिडीह) में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण	18-08-2017	24-10-2017	67	18

## परिशिष्ट 2.6

(कंडिका 2.5.5.1 में संदर्भित; पृष्ठ: 77)

## मूल्य समायोजन का अधिक भुगतान

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	कार्य का नाम	भुगतित मू.स.	भुगतेय मू.स.	अधिक भुगतित मू.स.	अभ्युक्तिया
1	हजारीबाग के मेडिकल कॉलेज अंतर्गत 500 बिस्तरों वाले अस्पताल भवन का निर्माण	9.21	8.83	0.38	मासिक मापी के अभाव में कम्पनी के द्वारा चलंत लेखा विपत्र के अनुसार की गयी मासिक कार्य (आर मूल्य) ली गयी और मासिक मूल्य समायोजन निकाला गया. लेखापरीक्षा ने की गयी कार्य को मासिक औसत के आधार पर मूल्य समायोजन निकाला
2	पलामू के मेडिकल कॉलेज अंतर्गत 500 बिस्तरों वाले अस्पताल भवन का निर्माण	8.09	7.88	0.21	वही
3	500 बिस्तरों वाले सदर अस्पताल, रांची के शेष कार्य का निर्माण	11.78	11.25	0.53	आधार सूचकांक सितम्बर 2017 के स्थान पर अगस्त 2017 का लिया गया और ईट के सूचकांक के स्थान पर रीफ्रेक्ट्रीज का सूचकांक लिया गया
4	पारामेडिकल संस्थान पी.एम.सी.एच. धनबाद का निर्माण	0.66	0.63	0.03	मासिक मापी के अभाव में कम्पनी के द्वारा चलंत लेखा विपत्र के अनुसार की गयी मासिक कार्य (आर. मूल्य) ली गयी और मासिक मूल्य समायोजन निकाला गया. लेखापरीक्षा ने की गयी कार्य को मासिक औसत के आधार पर मूल्य समायोजन निकाला
5	गुमला में पेलेटेड पोल्ट्री फीड प्लांट, ब्रायलर ब्रीडर (पैरेंट) फार्म और लेयर पोल्ट्री फार्म का निर्माण	1.20	0.99	0.21	मासिक मापी के अभाव में कम्पनी के द्वारा चलंत लेखा विपत्र के अनुसार की गयी मासिक कार्य (आर. मूल्य) ली गयी और मासिक मूल्य समायोजन निकाला गया. लेखापरीक्षा ने की गयी कार्य को मासिक औसत के आधार पर मूल्य समायोजन निकाला (मात्र छठा चलंत विपत्र )
6	सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क देवघर का निर्माण	0.96	0.70	0.26	मासिक मापी के अभाव में कम्पनी के द्वारा चलंत लेखा विपत्र के अनुसार की गयी मासिक कार्य (आर मूल्य) ली गयी और मासिक मूल्य समायोजन निकाला गया. लेखापरीक्षा ने की गयी कार्य को मासिक औसत के आधार पर मूल्य समायोजन निकाला
7	डिग्री कौलेज खिजरी, रांची के निर्माण	0.41	0.27	0.14	ईटों का सूचकांक एवम की गयी मासिक कार्य गलत ली गयी
	<b>कुल</b>	<b>32.31</b>	<b>30.55</b>	<b>1.76</b>	

परिशिष्ट 2.7

(कंडिका 2.5.5.2 में संदर्भित; पृष्ठ: 81)

श्रम मद पर दर मदों की डी.एस.आर. में अतिरिक्त अनुमान

क्रम सं.	बी.ओ.क्यू. का मद	मद विवरण	डी.एस.आर. मद संख्या	डी.एस.आर. दर, चार प्रतिशत को छोड़कर	मात्रा	राशि (₹)	झारखंड एस.ओ.आ र. दर	राशि (₹)	अधिक अनुमान (₹)
1	3	उत्खनन में मिट्टी का कार्य	2.7.1	212.21	764.24	1,62,179.37	172.20	1,31,602.13	30,577.24
2	4	हार्ड रॉक	2.7.3	595.01	509.49	3,03,151.64	426.70	2,17,399.38	85,752.26
3	33	स्टील दरवाजा फ्रेम	10.14.1.1	326.74	543.92	1,77,720.42	326.28	1,77,470.22	250.20
4	37	फिनिस ब्रास	9.103	597.26	30.00	17,917.80	589.91	17,697.30	220.50
5	38	बॉडी ट्यूबलर ट्यूब दरवाजा क्लोसर	9.84	372.86	12.00	4,474.32	368.30	4,419.60	54.72
6	41	दरवाजे के बोल्ट	9.96.2	181.63	172.00	31,240.36	179.00	30,788.00	452.36
7	42	दरवाजा का शटल	21.1.2.3	434.3	6,012.20	26,11,098.46	421.20	25,32,338.64	78,759.82
8	43	फ्लोट ग्लास 4 पेन	21.3.1	711.84	805.58	5,73,444.07	660.70	5,32,246.71	41,197.36
9	43 (ii)	फ्लोट ग्लास 8 मिमी पेन	21.3.3	1,107.74	52.00	57,602.48	1,069.00	55,588.00	2,014.48
10	46	स्टील कार्य	10.25.2	82.51	2,783.60	2,29,674.84	76.60	2,13,223.76	16,451.08
11	47	स्टील रेलिंग	10.28	453.5	598.80	2,71,555.80	447.50	2,67,963.00	3,592.80
12	50	फर्श की टाइलें	11.41.2	1,074.62	3,183.50	34,21,052.77	1,043.94	33,23,382.99	97,669.78
13	51	फर्श की टाइलें	11.46.2	1,089.79	239.00	2,60,459.81	1,043.50	2,49,396.50	11,063.31
14	52	सिरेमिक फ्लोर टाइल्स	11.40	865.01	301.90	2,61,146.52	827.80	2,49,912.82	11,233.70
15	53	रसोई गेनाइट	8.2.2.2	2,988.77	104.64	3,12,744.89	2,878.30	3,01,185.31	11,559.58
16	54(i)	एज मोल्डिंग संगमरमर कार्य	8.3.1	138.91	25.00	3,472.75	112.00	2,800.00	672.75
17	54(ii)	एज मोल्डिंग गेनाइट कार्य	8.3.2	235.87	25.00	5,896.75	188.50	4,712.50	1,184.25
18	57	पेवर ब्लॉक	16.68	591.07	326.50	1,92,984.36	569.70	1,86,007.05	6,977.30
19	58	चेकर्ड टाइलें	11.20.1	870.48	123.00	1,07,069.04	816.65	1,00,447.95	6,621.09
20	64	बाथरूम का कार्य	22.5	286.37	437.25	1,25,215.28	232.98	1,01,870.51	23,344.78
21	65	छत का फिनिसिंग	22.7.1	993.26	2,324.65	23,08,981.86	945.85	21,98,770.20	1,10,211.66
22	67	प्लास्टर औफ पेरिस	13.26	113.95	19,087.45	21,75,014.93	89.30	17,04,509.28	4,70,505.64
23	69	सीमेंट पुट्टी	13.80	83.86	6,927.85	5,80,969.50	64.46	4,46,569.21	1,34,400.29
24	70	बाहरी पेंट	13.47	92.93	5,542.30	5,15,045.94	83.20	4,61,119.36	53,926.58
25	82	स्टोन बोल्डर लेवलिंग	23.5	885.02	18.00	15,930.36	873.73	15,727.50	202.86
		<b>कुल</b>				<b>1,47,26,044.32</b>		<b>1,35,27,147.92</b>	<b>11,98,896.39</b>

## परिशिष्ट 2.8

(कंडिका 2.5.5.4 में संदर्भित; पृष्ठ: 85)

## रुके हुए कार्यों पर निष्फल व्यय (₹ लाख में)

क्रम संख्या	विभाग	कार्य का नाम	प्रशासनिक अनुमोदन		अनुबंध		पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	आबंटन	आबंटन की तारीख	व्यय	भौतिक पूर्णता (प्रतिशत में)	अंतिम माप/ अंतिम भुगतान	अभ्युक्तियां
			राशि	तिथि	राशि	तिथि							
1	कृषि, पशुपालन और सहकारिता	5000 मीट्रिक टन क्षमता के कोल्ड स्टोरेज का निर्माण, रांची	772.78	09-03-2018	650.43	05-02-2019	04-05-2020	648.15	30-04-2018	505.39	64	मई -2022	संशोधित प्र.अ. आवश्यक
2	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण	30 बिस्तरों वाले सा.स्वा.के. बरहरवा, साहिबगंज का निर्माण	328.28	26-12-2007	328.28	26-12-2007	07-12-2011	267.91	14-12-2021	251.59	76	दिसम्बर 2020	-----
3	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण	प्रा.स्वा.के. खरसांवा का निर्माण	236.13	23-02-2017	212.10	10-11-2017	09-02-2019	189.43	30-04-2018	51.78	20	नवंबर-2018	संवेदक ने काम बंद कर दिया। संवेदक को डिबार कर दिया गया
4	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण	प्रा.स्वा.के. केशवारी, सरिया, गिरिडीह का निर्माण	200.69	27-08-2014	204.50	26-09-2015	25-08-2016	200.69	21-06-2016	112.55	60	सितम्बर 2017	संवेदक को टर्मिनेट किया गया
5	उच्चतर, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास	रांची विश्वविद्यालय चेडी के प्रस्तावित नए परिसर में चारदीवारी का निर्माण	368.62	05-10-2015	336.15	05-12-2016	04-12-2017	368.62	06-12-2016	194.53	57	दिसंबर-17	स्थानीय बाधा और अतिक्रमण के कारण संवेदक कार्य पूरा करने को तैयार नहीं था
6	पर्यटन, कला और संस्कृति, खेल और युवा विकास मामले	पिथोरिया, रांची में सुतियाम्बे हिल का विकास	494.36	07-10-2015	379.29	12-04-2016	19-10-2017	319.19	06-11-2018	215.85	58	जुलाई-2020	संवेदक ने कार्य बंद कर दिया।
<b>कुल</b>			<b>2,400.86</b>		<b>2,110.75</b>			<b>1,993.99</b>		<b>1,331.69</b>			

परिशिष्ट 2.9

(कंडिका 2.5.5.8 में संदर्भित; पृष्ठ: 94)

संवेदकों को दिया गया मोबिलाइजेशन अग्रिम (मो.अ.)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	कार्य का नाम	प्र.अ. राशि	प्र.अ. तिथि	संवेदक का नाम	अनुबंध मूल्य	अनुबंध की तारीख	पूरा होने की निर्धारित तिथि	दिया गया कुल मो.अ.	वसूली गयी राशि	वसूली अवधि	संवेदक को भुगतान	कार्य पूर्णता स्थिति	निर्धारित पूर्णता तिथि (महीनों में) से मो.अ. की वसूली में देरी
1	मेडिकल कॉलेज दुमका, हजारीबाग और पलामू का निर्माण	885.25	सितम्बर 2016	मेसर्स शापूरजी पालनजी	647.83	11-01-2017	10-07-2019	64.78	64.78	दिसंबर 2017 से मई 2019	751.41	30-11-2022	41
2	500 बिस्तरों वाले सदर अस्पताल, रांची के शेष कार्य का निर्माण	307.93	अगस्त 2017	मेसर्स विजेता प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लि.	179.21	28-11-2017	27-02-2019	17.90	17.90	सितंबर 2018 से नवंबर 2020	197.29	07-12-2022	45
3	हजारीबाग के मेडिकल कॉलेज में 500 बिस्तरों वाले अस्पताल भवन का निर्माण	509.14	दिसंबर, 2017	मेसर्स शापूरजी पलोनजी	468.64	17-06-2019	16-12-2021	11.72	11.72	सितंबर 2020 से जुलाई 2023	111.35	कार्य प्रगति पर	22
4	मेडिकल कॉलेज, पलामू में 500 बिस्तरों वाले अस्पताल भवन का निर्माण	481.28	दिसम्बर 2017	मेसर्स शपूरजी पलोनजी	430.39	20-06-2019	19-12-2021	10.76	10.76	अक्टूबर 2020 से जून 2023	89.44	कार्य प्रगति पर	22
5	मेडिकल कॉलेज, दुमका में 500 बिस्तरों वाले अस्पताल भवन का निर्माण	484.59	दिसम्बर 2017	मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो	442.45	27-05-2019	26-11-2021	10.00	10.00	फरवरी 2021 से मई 2022	222.52	कार्य प्रगति पर	23
- 6	बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद का निर्माण	348.45	नवम्बर 2017	मेसर्स के.एम.वी. प्रोजेक्ट लि.	146.62	19-07-2018	18-07-2020	14.60	14.60	नवंबर 2019 से नवंबर 2021	189.89	30-06-2022	35
7	नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू में नए परिसर का निर्माण	309.38	दिसम्बर 2017	मेसर्स जे. के. छाबरा इंजीनियरिंग (जे.वी.)	116.39	09-07-2018	08-07-2020	11.64	11.64	दिसंबर 2019 से सितंबर 2022	110.13	कार्य प्रगति पर	40
कुल		3326.02			2,431.53			141.40	141.40		1,672.03		

## परिशिष्ट 2.10

(कंडिका 2.5.5.8 में संदर्भित; पृष्ठ: 96)

## मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली प्रारम्भ करने में देरी

क्रम संख्या	कार्य का नाम	एजेंसी का नाम	मो.अ. की भुगतान तिथि	अग्रिम की वसूली की प्रारंभिक तिथि	जिस तारीख से वसूली शुरू की जानी चाहिए थी	वसूली के निर्धारित छह महीनों से विलंब (महीनों में)
1	500 बिस्तरों वाले सदर अस्पताल, रांची के शेष कार्य का निर्माण	मेसर्स विजेता प्रोजेक्ट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लि।	11-12-2017	28-09-2018	11-06-2018	4
2	मेडिकल कॉलेज, हजारीबाग के अंतर्गत 500 बिस्तरों वाले अस्पताल भवन का निर्माण	मेसर्स शपूरजी पालनजी	18-10-2019	04-09-2020	18-04-2020	5
3	मेडिकल कॉलेज, पलामू अंतर्गत 500 बिस्तरों वाले अस्पताल भवन का निर्माण	मेसर्स शपूरजी पालनजी	18-10-2019	08-10-2020	18-04-2020	6
4	नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू में नया परिसर, का निर्माण	मेसर्स जे. के. छाबरा इंजीनियरिंग (जे.वी.)	05-11-2018	03-12-2019	05-05-2019	7

परिशिष्ट 2.11

(कंडिका 2.5.5.8 में संदर्भित; पृष्ठ: 96)

पूरा होने की निर्धारित तिथि के बाद मोबिलाइजेशन अग्रिम की वसूली

(₹ करोड़ में)

क्रम सं	कार्य का नाम	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	अग्रिम की तारीख	अग्रिम की राशि	दिया गया कुल मोबिलाइजेशन अग्रिम	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि तक वसूल किया गया	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि के बाद वसूल किया गया	अंतिम किस्त की वसूली की तारीख	पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से विलंब (महीनों में)
1	500 बिस्तरों वाले सदर अस्पताल, रांची के शेष कार्य का निर्माण	27-02-2019	11-12-2017	17.90	17.90	0.99	16.91	28-11-2020	21
2	मेडिकल कॉलेज, हजारीबाग के अंतर्गत 500 बिस्तरों वाले अस्पताल भवन का निर्माण	16-12-2021	18-10-2019	8.00	11.72	6.49	5.23	31-03-2023	15
			31-03-2021	3.72					
3	मेडिकल कॉलेज, पलामू के अंतर्गत 500 बिस्तरों वाले अस्पताल भवन का निर्माण	19-12-2021	18-10-2019	8.00	15.86	5.92	9.94	11-01-2023	13
			31.03.2021	2.76					
			20-08-2019	5.10					
4	नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू में नए परिसर का निर्माण	08-07-2020	05-11-2018	5.82	11.64	2.90	8.74	30-09-2022	27
			01-02-2019	2.00					
			31-07-2019	3.82					
<b>कुल</b>				<b>57.12</b>	<b>57.12</b>	<b>16.30</b>	<b>40.82</b>		

## परिशिष्ट 2.12 ए

(कंडिका 2.5.5.9 में संदर्भित; पृष्ठ: 97)

## पूर्ण कार्यों में समय वृद्धि

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	कार्य का नाम	प्र.अ.		अनुबंध		पूर्ण होने की नियत तिथि	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	व्यय	समय में वृद्धि (दिनों में)
			राशि	तिथि	तिथि	राशि				
1	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण	दुमका में मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण	885.25	01-09-2016	11-01-2017	647.83	10-07-2019	30-11-2022	751.4 2	1,239
2	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण	पलामू में मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण						28-01-2022		933
3	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण	हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण						30-11-2022		1,239
4	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण	रांची में 500 बिस्तरों वाले सदर अस्पताल (वार्ड सहित) के शेष कार्य का निर्माण।	170.55	01-08-2017	28-11-2017	179.21	27-02-2019	07-12-2022	204.8 1	1,379
5	उच्चतर, तकनीकी और कौशल विकास	धनबाद में बिनोद बिहारी महतो कोइलांचल विश्वविद्यालय का निर्माण	348.45	10-11-2017	19-07-2018	146.62	18-07-2020	15-12-2022	189.8 9	879
6	पर्यटन, कला और संस्कृति खेल और युवा विकास मामले	पतरातू डैम के पास पर्यटन से संबंधित निर्माण कार्य एवम विकास	68.37	27-03-2017	14-08-2017	65.65	13-11-2018	31-10-2019	77.84	352
7	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण	रिम्स, रांची में 50 बिस्तरों वाले ट्रॉमा सेंटर और आपातकालीन वार्ड का निर्माण	64.48	19-03-2014	06-08-2014	63.36	05-08-2016	15-11-2018	66.56	832
8	उच्च, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास	राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, जयनगर, कोडरमा का निर्माण	57.96	12-07-2019	29-09-2020	49.13	15-03-2022	26-12-2022	53.06	286

मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रम संख्या	विभाग का नाम	कार्य का नाम	प्र.अ.		अनुबंध		पूर्ण होने की नियत तिथि	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	व्यय	समय में वृद्धि (दिनों में)
			राशि	तिथि	तिथि	राशि				
9	उच्चतर, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास	रांची कॉलेज (भाग-ए), रांची का प्रस्तावित नया निर्माण	38.70	16-01-2017	19-05-2017	32.04	18-05-2019	26-12-2022	38.26	1,318
10	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण	रिम्स, रांची में पुस्तकालय भवन का निर्माण	42.09	02-07-2016	17-04-2017	35.83	16-04-2019	31-05-2022	34.93	1,141
11	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण	हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज के लिए मौजूदा सदर अस्पताल का उन्नयन	31.58	26-03-2018	15-01-2019	26.91	03-12-2019	08-12-2021	31.34	736
12	सामाजिक कल्याण, महिला और बाल विकास	देवघर में बाल गृह, प्रेक्षण गृह, बहुउद्देशीय हॉल और किशोर (लड़कियों के लिए) के लिए बचाव हॉल का निर्माण	23.24	18-01-2017	29-05-2017	18.34	28-01-2019	30-10-2019	23.17	275
13	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण	सा.स्वा.के., बरडीहा, गढ़वा का निर्माण	10.58	01-06-2016	29-02-2016	8.05	24-09-2021	29-12-2021	15.84	96
14	सूचना प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस	देवघर में प्रस्तावित "सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क" का निर्माण	21.30	02-03-2016	08-03-2017	12.19	07-09-2018	27-02-2019	15.31	173
15	उच्च तकनीकी और कौशल विकास	विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के लिए लॉ कॉलेज का निर्माण।	11.12	05-10-2015	12-05-2017	10.35	11-11-2018	08-01-2020	12.66	423
16	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण	कुमारडुंगी, पश्चिम सिंहभूम में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण	11.99	10-11-2017	06-08-2018	11.77	05-02-2020	31-03-2022	11.99	785

क्रम संख्या	विभाग का नाम	कार्य का नाम	प्र.अ.		अनुबंध		पूर्ण होने की नियत तिथि	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	व्यय	समय में वृद्धि (दिनों में)
			राशि	तिथि	तिथि	राशि				
17	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण	गिरिडीह में पीरटांड में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण	12.00	22-02-2017	24-10-2017	11.49	21-03-2019	30-11-2022	11.99	1,350
18	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण	लातेहार में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण	11.99	10-11-2017	26-08-2018	10.74	25-02-2020	10-04-2022	10.53	775
19	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण	पी.एम.सी.एच., धनबाद में पी.जी. कार्यक्रम के लिए सामान्य चिकित्सा और बाल चिकित्सा विभाग, भाग- ए का विस्तार	9.70	27-08-2014	08-06-2015	8.76	07-12-2016	31-08-2018	10.44	632
20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण	एम.जी.एम. मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, जमशेदपुर में पी.जी. कार्यक्रम हेतु सामान्य चिकित्सा और बाल चिकित्सा विभाग का विस्तार (भाग 1),	9.70	27-08-2014	13-10-2014	8.94	12-10-2016	13-02-2017	8.96	124
21	उच्चतर, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास	प्रीमियर कॉलेज-डोरंडा कॉलेज, रांची में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निर्माण कार्य	10.99	06-03-2019	30-09-2019	9.16	29-03-2021	06-12-2022	7.99	113
22	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण	पी.एम.सी.एच., धनबाद में पी.जी. कार्यक्रम के लिए स्त्री रोग विभाग का विस्तार	6.36	27-08-2014	08-06-2015	6.14	07-12-2016	24-09-2018	7.77	656

मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्रम संख्या	विभाग का नाम	कार्य का नाम	प्र.अ.		अनुबंध		पूर्ण होने की नियत तिथि	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	व्यय	समय में वृद्धि (दिनों में)
			राशि	तिथि	तिथि	राशि				
23	उच्चतर, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास	छोटा टेंगरानी , सरायकेला-खरसांवा में महिला कॉलेज का निर्माण	9.18	लागू नहीं	24-05-2017	8.41	23-11-2018	16-04-2022	6.60	1,240
24	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण	ए.एन.एम. स्कूल छात्रावास, गोड्डा का निर्माण।	5.75	15-01-2018	08-10-2018	4.84	07-01-2020	29-10-2021	5.95	661
25	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण	जी.एन.एम. छात्रावास और स्कूल भवन, पलामू का निर्माण।	5.33	29-06-2013	05-06-2014	4.82	04-12-2015	31-03-2019	5.33	1,213
26	श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास	आई.टी.आई. महागामा, गोड्डा में नये भवन का निर्माण	5.00	02-02-2018	07-03-2019	4.17	06-06-2020	25-11-2022	4.37	902
27	रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार	सैनिक स्कूल तिलैया, कोडरमा में एक दोहरी मंजिला भवन का निर्माण	0.80	30-05-2016	28-06-2017	0.71	30-05-2018	16-03-2019	0.71	290
28	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण	रिम्स, रांची में 100 बिस्तरों वाले पेइंग वार्ड का निर्माण	56.50	09-08-2014	25-07-2014	18.45	24-07-2016	29-01-2018	24.26	554
29	उच्चतर, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास	गुमला में बहुउद्देशीय परीक्षा भवन का निर्माण	9.74	08-08-2016	03-02-2017	7.60	02-05-2018	05-12-2018	8.43	217
30	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछडा वर्ग कल्याण	गढ़वा में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण	68.20	06-02-2019	31-10-2019	16.32	30-04-2021	28-06-2023	16.62	789
31	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण	पी.एम.सी.एच., धनबाद में पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट का निर्माण	13.88	12-02-2021	05-03-2021	13.19	04-09-2021	18-12-2021	10.65	105
32	कृषि, पशुपालन और सहकारी	सेन्हा, लोहरदगा में 5000 मीट्रिक टन	7.73	09-03-2018	11-12-2018	7.40	10-03-2020	15-03-2023	8.99	1,100

क्रम संख्या	विभाग का नाम	कार्य का नाम	प्र.अ.		अनुबंध		पूर्ण होने की नियत तिथि	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	व्यय	समय में वृद्धि (दिनों में)
			राशि	तिथि	तिथि	राशि				
		कोल्ड स्टोरेज का निर्माण								
33	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछडा वर्ग कल्याण	एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, टुंडी, धनबाद का निर्माण	68.20	06-02-2019	08-07-2019	16.23	07-01-2021	17-02-2024	16.64	1,136
कुल			1,961.73			1,464.65			1,693.31	

**परिशिष्ट 2.12 बी**

(कंडिका 2.5.5.9 में संदर्भित; पृष्ठ: 97)

**कार्य जो प्रगति पर है, में लगने वाला समय**

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विभाग का नाम	कार्य का नाम	प्र.अ.		अनुबंध		पूरा होने की निर्धारित तिथि	पूरा होने की वास्तविक तिथि	व्यय	समय में वृद्धि (दिनों में)
			राशि	तिथि	राशि	तिथि				
1	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण	मेडिकल कॉलेज, दुमका के अंतर्गत 500 बिस्तरों वाले अस्पताल भवन का निर्माण	484.59	14-12-2017	27-05-2019	442.45	26-11-2021	अपूर्ण	222.52	704
2	उच्चतर, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास	नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू का निर्माण	309.38	05-12-2017	09-07-2018	116.39	08-07-2020	अपूर्ण	110.13	1210
3	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण	मेडिकल कॉलेज, हजारीबाग के अंतर्गत 500 बिस्तरों वाले अस्पताल भवन का निर्माण	509.14	14-12-2017	17-06-2019	468.64	16-12-2021	अपूर्ण	111.35	684
4	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण	मेडिकल कॉलेज, पलामू के अंतर्गत 500 बिस्तरों वाले अस्पताल भवन का निर्माण	481.28	14-12-2017	20-06-2019	430.39	19-12-2021	अपूर्ण	89.44	681
5	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण	रांची के रिम्स में 500 बिस्तरों वाले लड़कों और 500 बिस्तरों वाली लड़कियों के छात्रावास का निर्माण	63.76	09-07-2014	25-07-2014	67.61	24-07-2016	अपूर्ण	78.42	2655
6	कृषि, पशुपालन और सहकारी	आई.ए.एच.पी., कांगे, रांची में नए वैक्सीन उत्पादन केंद्र के उपकरणों का निर्माण, आपूर्ति स्थापना कमीशन और परीक्षण	28.70	01-02-2014	02-07-2014	29.52	01-07-2016	अपूर्ण	27.26	2678
7	कृषि, पशुपालन और सहकारिता	गुमला में पेलेटेड पोल्ट्री फीड प्लांट, ब्रॉयलर ब्रीडिंग फार्म और लेयर पोल्ट्री फार्म का निर्माण	22.99	21-02-2018	08-03-2019	22.65	07-03-2021	अपूर्ण	16.79	968
8	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण	मनातु, पलामू में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण	12.00	22-02-2017	19-03-2018	11.34	05-04-2019	अपूर्ण	11.73	1670
9	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण	सा.स्वा.के. जलडेगा, सिमडेगा का निर्माण	10.89	04-12-2017	27-12-2019	10.68	26-06-2021	अपूर्ण	8.71	857

क्रम संख्या	विभाग का नाम	कार्य का नाम	प्र.अ.		अनुबंध		पूरा होने की निर्धारित तिथि	पूरा होने की वास्तविक तिथि	व्यय	समय में वृद्धि (दिनों में)
			राशि	तिथि	राशि	तिथि				
10	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण	गुदरी, पश्चिम सिंहभूम में एकलव्य आवासीय विद्यालय का निर्माण	12	22-02-2017	27-12-2017	11.57	26-06-2019	अपूर्ण	6.25	1588
11	अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण	नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान (कौशल कॉलेज), दुमका का निर्माण	12.00	28-11-2018	27-09-2019	10.16	26-03-2021	अपूर्ण	5.77	949
12	उच्चतर, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास	जी.एल.ए. कॉलेज, मेदीनीनगर में बहुउद्देशीय परीक्षा हॉल का निर्माण	10.43	08-08-2016	13-04-2017	9.24	12-07-2018	अपूर्ण	9.20	1937
13	उच्चतर, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास	चैनपुर, पलामू में मानव संसाधन विकास विभाग के लिए आधुनिक कॉलेज भवन का प्रस्तावित निर्माण	9.92	26-02-2016	23-05-2017	9.98	09-10-2018	अपूर्ण	10.35	1848
14	उच्चतर, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास	मॉडल कॉलेज मरकचो, कोडरमा का निर्माण	9.92	उपलब्ध नहीं	28-06-2017	8.97	11-11-2018	अपूर्ण	9.39	1815
<b>कुल</b>			<b>1,977.00</b>			<b>1,649.59</b>			<b>717.31</b>	

परिशिष्ट 2.12 सी

(कंडिका 2.5.5.9 में संदर्भित; पृष्ठ: 98)

कार्य जो प्रगति में थे, की लागत में वृद्धि

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग	कार्यों का नाम	प्र.अ.		अनुबंध		पूर्ण होने की नियत तिथि	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	संवेदक को भुगतान	लागत में वृद्धि #
			राशि	तिथि	तिथि	राशि				
1	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण	रांची में 500 बिस्तरों वाले सदर अस्पताल (वार्ड सहित) के शेष कार्य का निर्माण	170.54	01-08-2017	28-11-2017	179.21	27-02-2019	30-10-2022	203.73	10.27
2		मेडिकल कॉलेज दुमका के अंतर्गत 500 बिस्तरों वाले अस्पताल भवन का निर्माण	484.58	14-12-2017	27-05-2019	442.45	26-11-2021	अपूर्ण	217.09	19.96
3		मेडिकल कॉलेज हजारीबाग के अंतर्गत 500 बिस्तरों वाले अस्पताल भवन का निर्माण	509.14	14-12-2017	17-06-2019	468.64	16-12-2021	अपूर्ण	104.81	3.34
4		मेडिकल कॉलेज पलामू के अंतर्गत 500 बिस्तरों वाले अस्पताल भवन का निर्माण	481.28	14-12-2017	20-06-2019	430.39	19-12-2021	अपूर्ण	91.32	4.13
5		रिम्स, रांची में पुस्तकालय भवन का निर्माण	44.13	02-07-2016	17-04-2017	35.83	16-04-2019	31-05-2022	34.93	3.34
6	कृषि, पशुपालन और सहकारिता	आई.ए.एच.पी., कांके, रांची में नए वैक्सीन उत्पादन केंद्र के उपकरणों का निर्माण, आपूर्ति स्थापना, अधिस्थापन और परीक्षण	28.70	01-02-2014	02-07-2014	27.95	01-07-2016	अपूर्ण	26.42	1.28
कुल			1,718.37			1,584.47			678.30	42.32

# विस्तारित अवधि में मूल्य समायोजन के भुगतान के कारण लागत में वृद्धि

## परिशिष्ट 2.13

(कंडिका 2.5.5.10 में संदर्भित; पृष्ठ: 98)

## विलम्ब के साथ हस्तांतरित/ अहस्तांतरित कार्य

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग का नाम	कार्य का नाम	पूर्ण होने की नियत तारीख	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	व्यय	हस्तांतरण की तारीख	सौंपने में विलम्ब (दिनों में)
1	उच्चतर, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास	छतरपुर, पलामू में डिग्री कॉलेज का निर्माण	30-08-2021	30-09-2020	18.92	02-09-2022	702
2	उच्चतर, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास	महगामा, गोड्डा में डिग्री कॉलेज का निर्माण	23-11-2020	05-06-2023	14.28	नहीं सौंपा गया	148
3	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण	रांची में 500 बिस्तरों वाले सदर अस्पताल (वार्ड सहित) के शेष कार्य का निर्माण।	27-02-2019	07-12-2022	197.29	16-12-2022	09
4	उच्चतर, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास	धनबाद में बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का निर्माण	18-07-2020	21-05-2022	189.89	12-12-2022	07
5	पर्यटन, कला और संस्कृति खेल और युवा विकास	प्रमुख पर्यटन गंतव्य से संबंधित निर्माण कार्य पतरातू बांध का विकास।	13-11-2018	31-10-2019	77.84	26-02-2020	118
6	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण	रिम्स, रांची में 50 बिस्तरों वाले ट्रॉमा सेंटर और 50 बिस्तरों वाले आपातकालीन वार्ड का निर्माण	05-08-2016	15-11-2018	66.56	14-08-2020	638
7	उच्चतर, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास	राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज, जयनगर, कोडरमा का निर्माण	15-03-2022	26-12-2022	53.06	09-06-2023	165
8	उच्चतर, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास	रांची कॉलेज (भाग-ए), रांची का प्रस्तावित नया निर्माण	18-05-2019	28-02-2022	38.26	21-11-2022	266
9	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण	रिम्स, रांची में पुस्तकालय भवन का निर्माण	16-04-2019	31-05-2022	34.93	16-12-2022	199
10	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण	हजारीबाग में मेडिकल कॉलेज के लिए मौजूदा सदर अस्पताल का उन्नयन	03-12-2019	08-12-2021	31.34	14-03-2022	96
11	सामाजिक कल्याण, महिला और बाल विकास	देवघर में बाल गृह, प्रेक्षण गृह, बहुउद्देशीय हॉल और किशोर (लड़कियों के लिए) के लिए बचाव हॉल का निर्माण	28-01-2019	30-10-2019	23.17	03-09-2020	309
12	पर्यटन, कला और संस्कृति खेल और युवा विकास मामले	देवघर में खाद्य शिल्प संस्थान का निर्माण	09-09-2019	07-05-2021	21.83	नहीं सौंपा गया	907
13	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण	सा.स्वा.के., बरडीहा, गढ़वा का निर्माण	24-09-2021	29-12-2021	15.84	18-04-2022	110
14	सूचना प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस	देवघर में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क का प्रस्तावित निर्माण	07-09-2018	27-02-2019	15.31	29-11-2019	275
15	स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण	सा.स्वा.के., हरिहरगंज, पलामू का निर्माण	25-09-2021	20-09-2021	14.54	30-07-2022	313

**मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

क्र.सं.	विभाग का नाम	कार्य का नाम	पूर्ण होने की नियत तारीख	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	व्यय	हस्तांतरण की तारीख	सौंपने में विलम्ब (दिनों में)
16	उच्चतर, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास	जरमुंडी, दुमका में डिग्री कॉलेज का निर्माण	13-09-2020	07-12-2022	15.50	नहीं सौंपा गया	328
17	एसटी, एससी अल्पसंख्यक और बीसी	निमडीह, सरायकेला में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण	22-08-2019	17-12-2019	14.29	नहीं सौंपा गया	1414
18	उच्चतर, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास	मनोहरपुर में डिग्री कॉलेज का निर्माण	14-12-2019	30-06-2022	15.89	18-07-2023	383
19	उच्चतर, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास	डिग्री कॉलेज, खरसावा का निर्माण	14-12-2019	30-06-2022	16.12	10-11-2022	133
20	उच्चतर, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास	डिग्री कॉलेज, मणिका का निर्माण	07-12-2018	20-07-2019	14.02	23-06-2020	339
21	उच्चतर, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास	विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के लिए लॉ कॉलेज का निर्माण।	11-11-2018	08-01-2020	12.66	12-06-2020	156
22	उच्चतर, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास	खिजरी, रांची में डिग्री कॉलेज का निर्माण	11-11-2020	30-04-2022	12.00	नहीं सौंपा गया	549
23	एसटी, एससी अल्पसंख्यक और बीसी	कुमारडुंगी, पश्चिम सिंहभूम में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण	05-02-2020	31-03-2023	11.99	17-02-2024	688
24	एसटी, एससी अल्पसंख्यक और बीसी	पीरतांड, गिरिडीह में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण	21-03-2019	30-11-2022	11.99	12-12-2022	12
25	एसटी, एससी अल्पसंख्यक और बीसी	लातेहार में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निर्माण	25-02-2020	10-04-2022	10.53	नहीं सौंपा गया	569
26	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण	पी.एम.सी.एच., धनबाद में पीजी कार्यक्रम के लिए सामान्य चिकित्सा और बाल चिकित्सा भाग ए का विस्तार	07-12-2016	31-08-2018	10.44	26-09-2018	26
27	उच्चतर, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास	गिरिडीह कॉलेज, गिरिडीह में बहुउद्देशीय परीक्षा हॉल का निर्माण	23-11-2019	22-11-2019	9.56	13-04-2021	508
28	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण	सा.स्वा.के., फतेहपुर, जामताड़ा का निर्माण	27-01-2019	10-12-2021	9.02	नहीं सौंपा गया	690
29	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण	एम.जी.एम. मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, जमशेदपुर में पीजी कार्यक्रम के लिए सामान्य चिकित्सा और बाल चिकित्सा विभाग, भाग 1 का विस्तार	12-10-2016	13-02-2017	8.96	12-09-2017	211
30	उच्चतर, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास	डोरंडा कॉलेज, रांची में बुनियादी ढांचे का निर्माण	29-03-2021	06-12-2022	7.99	28-07-2023	234
31	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण	पी.एम.सी.एच., धनबाद में पीजी कार्यक्रम के लिए स्त्री रोग विभाग का विस्तार	07-12-2016	24-09-2018	7.77	26-09-2018	02
32	उच्चतर, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास	के.के.एम. में बहुउद्देशीय परीक्षा हॉल पाकुड़ में कॉलेज	24-01-2021	28-02-2023	11.84	20-05-2023	81

क्र.सं.	विभाग का नाम	कार्य का नाम	पूर्ण होने की नियत तारीख	पूर्ण होने की वास्तविक तिथि	व्यय	हस्तांतरण की तारीख	सौंपने में विलम्ब (दिनों में)
33	उच्चतर, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास	सिद्धो-कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका के लिए बहुउद्देशीय परीक्षा भवन का निर्माण	16-06-2018	30-11-2022	7.08	16-06-2023	198
34	उच्चतर, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास	छोटा टेंगरानी, खरसांवा, सरायकेला में महिला कॉलेज का निर्माण	23-11-2018	16-04-2022	6.60	नहीं सौंपा गया	563
35	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण	ए.एन.एम. स्कूल और छात्रावास, गोड्डा का निर्माण।	07-01-2020	29-10-2021	5.95	06-12-2021	38
36	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण	जी.एन.एम. छात्रावास और स्कूल भवन, पलामू का निर्माण।	04-12-2015	31-03-2019	5.33	20-06-2019	81
37	स्कूली शिक्षा और साक्षरता	चंदवाड़ा, कोडरमा में झारखंड बालिका आवास विद्यालय का निर्माण	05-10-2018	11-01-2021	5.15	17-02-2021	37
38	श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, महगामा, गोड्डा में नए भवन का निर्माण	06-06-2020	25-11-2022	4.37	17-06-2023	204
39	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण	प्रा.स्वा.के. बसरिया, चौपारण का निर्माण	06-03-2019	02-07-2021	2.55	06-08-2021	35
40	स्कूली शिक्षा और साक्षरता	पश्चिमी सिंहभूम के खुटपानी ब्लॉक में लड़कियों के छात्रावास का निर्माण	18-06-2018	30-04-2019	1.48	19-10-2019	172
41	स्कूली शिक्षा और साक्षरता	गिरिडीह ब्लॉक में लड़कियों के छात्रावास का निर्माण	17-07-2018	27-04-2019	1.49	12-10-2019	168
42	रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार	सैनिक स्कूल तिलैया, कोडरमा में एक दोहरी मंजिला परीक्षा ब्लॉक का निर्माण	30-05-2018	16-03-2019	0.71	07-09-2019	175
43	उच्चतर, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास	टुंडी, धनबाद में डिग्री कॉलेज का निर्माण	11-02-2020	21-12-2022	56.50	11-10-2023	294
44	उच्चतर, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास	नाला, जामताड़ा में डिग्री कॉलेज का निर्माण	09-03-2020	30-11-2020	15.76	नहीं सौंपा गया	1065
45	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण	रिम्स, रांची में 100 बिस्तरों वाले पेड़गार्ड का निर्माण	24-07-2016	29-01-2018	24.26	01-08-2018	184
46	उच्चतर, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास	गुमला में बहुउद्देशीय परीक्षा भवन का निर्माण	02-05-2018	05-12-2018	8.43	21-03-2021	837

### परिशिष्ट 3.1

(कंडिका 3.1.5.1 में संदर्भित; पृष्ठ: 148)

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान देखे गए खाद्यान्न के मामले जो खराब हो गए हैं और मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं हैं / खाद्यान्न जो लंबे समय तक अप्रयुक्त पड़े हुए हैं

क्र.सं.	जिला	संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान खराब पड़े खाद्यान्न / अप्रयुक्त खाद्यान्न का पता चला
1	पूर्वी सिंहभूम	<p>2018 के दौरान खरीदी गई दाल की 395.50 क्विंटल (साकची -215.5 क्विंटल, बहरागोरा-180 क्विंटल) पड़ी हुई थी और मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं पाई गई थी जैसा कि जेपीवी (4 अक्टूबर 2023 बहरागोरा में) के दौरान देखा गया था। एजीएम, साकची द्वारा डीएम को भी इसकी सूचना (सितंबर 2021) दी गई थी।</p> <p>2017 से करंडीह गोदाम में खराब चावल के 1,150 क्विंटल, खराब गेहूं के 50 क्विंटल और खराब चीनी के 250 क्विंटल पड़े थे, जैसा कि एजीएम द्वारा डीएम, जमशेदपुर को सूचित (मई 2023) किया गया था।</p> <p>डीएम कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार 2018-22 के दौरान खराब नमक के 550 क्विंटल (करंडीह -150 क्विंटल, घाटशिला -100 क्विंटल और धालभूमगढ़ -300 क्विंटल) पड़े थे और जेपीवी (9 अक्टूबर 2023 घाटशिला में) के दौरान देखे गए थे।</p> <p>350 क्विंटल चावल और 30 क्विंटल गेहूं खराब हो गए और एजीएम द्वारा 60 क्विंटल चीनी बारिश में बह जाने की सूचना (7 जुलाई 2023) दी गई क्योंकि तूफान (जून 2023) के दौरान करंडीह गोदाम की छत उड़ गई थी। बहरागोरा गोदाम में बारह दिन पहले मिलर्स से प्राप्त सीएमआर (अक्टूबर 2023) घुन से संक्रमित थे। सीएमआर उचित मूल्य की दुकानों के बीच वितरण के लिए डीएसडी एजेंटों को और अंत में एनएफएसए के तहत लाभार्थियों को जारी करने के लिए था।</p> <p>बहरागोरा गोदाम के संयुक्त भौतिक सत्यापन (अक्टूबर 2023) के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि जेएसएफसीएल गोदामों में खाद्यान्न और सीएमआर ले जाने वाले ट्रकों को ठीक से कवर नहीं किया गया था और खाद्यान्न के बैग गीले पाए गए थे।</p>
2	गढ़वा	<p>भारत सरकार की गेहूं आधारित पोषण कार्यक्रम (डब्ल्यूबीएनपी) योजना के तहत 2,544.59 क्विंटल चावल पड़ा हुआ था (अगस्त 2023) एजीएम द्वारा डीएसओ को रिपोर्ट (अगस्त 2022) के अनुसार मेरल गोदाम में 15 से 25 महीने तक बिना किसी निर्गमन के ढेर कर दिया गया था।</p>
3	चतरा	<p>डीएम चतरा के तहत चतरा सदर गोदाम में 26.5 क्विंटल चीनी और 10 क्विंटल चना खराब हो गया था जैसा कि एजीएम द्वारा रिपोर्ट (जनवरी 2022) किया गया था।</p>

## परिशिष्ट 3.2

(कंडिका 3.2.1 में संदर्भित; पृष्ठ: 162)

## पुनरावृत्ति/अतिरिक्त खरीद आदेश (POs) जारी न करने के कारण परिहार्य व्यय

क्र.सं.	मद विवरण	पहली एनआईटी की निविदा मात्रा	पहले एनआईटी में एल1 दर (₹ लाख में)	शामिल आपूर्तिकर्ताओं की संख्या	आपूर्ति की सहमत मात्रा (मात्रा)	खरीद आदेश के अनुसार आदेशित मात्रा	शेष मात्रा जिसकी आपूर्ति की जानी चाहिए	कुल शेष मात्रा जिसे खरीदा जा सकता है	नए एनआईटी के अनुसार एल1 दर (₹ लाख में)	नए एनआईटी के माध्यम से खरीदी गई मात्रा	व्यय (₹ लाख में)	अंतर दर (₹ लाख में)	परिहार्य व्यय (₹ लाख में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(10 x 11=12)	(10 - 4=13)	(14)
1.	LT XLPE AB केबल	100 कि.मी.	2.90	एक आपूर्तिकर्ता	150	82	68	68 कि.मी.	3.92	178.50	699.72	1.02	69.36
2.	DPC एल्युमिनियम वाइंडिंग तार और स्ट्रिप्स	400 MT	2.28	तीन आपूर्तिकर्ता	600	113	487	1,175 MT	3.14	140.50	441.17	0.86	120.83
					400	56	344						
					400	56	344						
3.	63 KVA वितरण ट्रांसफार्मर	1,500 DTR	0.81	चार आपूर्तिकर्ता	2,250	375	1,875	6,399 DTRs	0.93	1,000	930.00	0.12	120.00
					1,500	235	1,265						
					1,500	116	1,384						
					2,250	375	1,875						
4.	5 MVA पावर ट्रांसफार्मर	10 PTR	27.26	दो आपूर्तिकर्ता	15	6	9	20 PTRs	41.42	20	828.40	14.16	283.20
					15	4	11						
<b>कुल</b>											<b>2,899.29</b>		<b>593.39</b>