

परिशिष्ट 2.1
(कंडिका 2.4 में संदर्भित)

चयनित जिलों, जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों का विवरण

स . क्र.	चयनित जिलो का नाम	चयनित जनपद पंचायत का नाम	चयनित ग्राम पंचायत का नाम
1	बलरामपुर	रामचंद्रपुर	भीतरछुरा, चूनापातर, हरिहरपुर, मेघुली
		वाडूफनगर	बर्तिकाला, बेटो, गुरुमुति, पंसारा
2	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	चंदेनार, मेटापाल, मेटापाल 02, पण्डेवार
		गीदम	बड़ेपनेड़ा, हिड़पाल, हीरानार कुंडेनार
3	जशपुर	पत्थलगांव	बंदनपुर, बूढ़ाडांड, महेशपुर पतराटोली
		फरसाबहार	धोरासांड, कोल्हेनझरिया, सिकिरिमा, तपकरा
4	रायगढ़	खरसिया	बिलासपुर, दर्री, गाड़ाबोडी, जोबी
		धरमजयगढ़	जमाबीरा, पुसल्दा, सियार, सोखामुड़ा
5	रायपुर	धरसीवा	गिरौद, गोधी, कुकेरा, तिवरैया
		तिल्दा	चटौद, खपरीडीह-खुर्द, तुलसीमानपुर, तरपोंगी
6	सरगुजा	लखनपुर	आमडाला, लोसंगा, मुटकी, पोटका
		सीतापुर	बेलगाँव, भरतपुर, कुनमेरा, ललितपुर

परिशिष्ट 3.1

(कंडिका 3.5 में संदर्भित)

मनरेगा के कार्यान्वयन के लिए मानव संसाधनों का आबंटन

पद का नाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	कमी	कमी (प्रतिशत)
राज्य स्तर				
विशेषज्ञों	04	0	04	100
प्रोग्रामर/डेटा एंट्री ऑपरेटर	13	12	01	08
लेखा अधिकारी/लेखापाल	05	03	02	40
अन्य पदाधिकारी	44	28	16	37
कुल योग	66	43	23	35
जिला स्तर				
सहायक परियोजना अधिकारी	28	21	07	25
कंप्यूटर प्रोग्रामर	28	21	07	25
जिला समन्वयक (तकनीकी)	28	13	15	54
डेटा एंट्री ऑपरेटर	83	56	27	33
शिकायत निवारण समन्वयक	28	18	10	36
अन्य पदाधिकारी	213	129	84	39
कुल योग	408	258	150	37
जनपद पंचायत स्तर				
कार्यक्रम अधिकारी/सहायक कार्यक्रम अधिकारी	146	122	24	16
तकनीकी सहायक	1828	1325	503	28
लेखापाल	292	207	85	29
सहायक प्रोग्रामर	146	118	28	19
समन्वयक (तकनीकी)	146	01	145	99
डेटा एंट्री ऑपरेटर	584	351	233	40
अन्य पदाधिकारी	876	552	324	37
कुल योग	4,018	2,676	1,342	33
ग्राम पंचायत स्तर				
ग्राम रोजगार सहायक	10,862	9,159	1,703	16
कुल योग	10,862	9,159	1,703	16
राज्य कुल	15,354	12,136	3,218	21

(स्रोत: छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े और लेखापरीक्षा द्वारा संकलित)

परिशिष्ट 4.1

(कंडिका 4.2 में संदर्भित)

वर्ष 2019-24 के दौरान जारी की गई राशि और किए गए व्यय का विवरण

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	जारी की गई निधि					कुल जारी राशि	विविध प्राप्ति	कटौती/ राशि हस्तांतरण आदेश की अस्वीकृत राशि	कुल उपलब्ध राशि	व्यय			कुल व्यय	अंतशेष
		वेतन		प्रशासन	सामग्री						वेतन	प्रशासन	सामग्री		
		केन्द्रांश	राज्यांश		केन्द्रांश	राज्यांश									
1	2	3	4	5	6	7	8 (3+4+5+6+7)	9	10	11 (2+8+9-10)	12	13	14	15 (12+13+14)	16
2019-20	115.47	2,048.30	177.72	606.80	0.00	188.86	3,021.67	5.02	0.00	3,142.16	2,199.32	150.8	582.67	2,932.78	209.38
2020-21	209.38	3,377.92	191.13	580.54	0.00	181.9	4331.5	38.2	41.29	4,537.79	3,493.35	164.35	761.66	4,419.35	118.44
2021-22	118.44	2,844.88	268.67	234.49	822.65	274.22	4,444.91	188.92	203.39	4,548.89	3,009.17	155.42	746.41	3,911.00	637.89
2022-23	637.89	2,468.55	50	143.47	881.86	242.16	3,786.04	67.98	87.93	4,403.99	2,565.26	155.23	999.51	3,720.00	683.99
2023-24	683.99	2,375.20	174.46	147.04	653.16	269.51	3,619.38	28.30	319.74	4,011.92	2,288.48	187.53	998.19	3,474.20	537.72
योग	1,765.17	13,114.85	861.98	1,712.34	2,357.67	1,156.65	19,203.50	328.42	652.35	20,644.75	13,555.58	813.33	4,088.44	18,457.33	2,187.42

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकड़े)

परिशिष्ट 6.1

(कंडिका 6.4.3 में संदर्भित)

क्लस्टर सुविधा परियोजना के तहत समयसीमा में प्राप्त किए जाने वाले परिणामों का विवरण

स.क्र.	परिणाम	नागरिक समाज संगठन/क्लस्टर सुविधा परियोजना के परिणामों के लिए समयसीमा (प्रतिशत में)		
		6 माह	12 माह	18 माह
1	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्य पर व्यय, जनपद में क्लस्टर सुविधा परियोजना के प्रारंभ होने की तिथि से 6 महीने के भीतर कुल व्यय के 65 प्रतिशत तक पहुंच जाना चाहिए	100	100	100
2	व्यक्तिगत कार्य पर व्यय, जनपद में क्लस्टर सुविधा परियोजना के प्रारंभ होने की तिथि से 6 महीने के भीतर कुल व्यय के 60 प्रतिशत तक पहुंच जाना चाहिए	100	100	100
3	मनरेगा योजना के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित ग्राम पंचायत योजना को छह महीने के भीतर पूर्ण क्षमता तक पहुंचाना।	ग्राम पंचायत के लिए 100 प्रतिशत भौगोलिक सूचना प्रणाली योजना	भौगोलिक सूचना प्रणाली योजना का 50 प्रतिशत क्रियान्वयन	भौगोलिक सूचना प्रणाली योजना का 100 प्रतिशत क्रियान्वयन
4	भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन योजना के अनुसार कार्यों का प्रारंभ	25	100	100
5	भौगोलिक सूचना प्रणाली आधारित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन योजना के अनुसार शुरू किए गए कार्यों की पूर्णता।	10	60	100
6	कृषि एवं संबद्ध कार्य पर व्यय, जनपद में क्लस्टर सुविधा परियोजना के प्रारंभ होने की तिथि से 6 महीने के भीतर कुल व्यय के 60 प्रतिशत तक पहुंच जाना चाहिए	100 प्रतिशत ग्राम पंचायत	100 प्रतिशत ग्राम पंचायत	100 प्रतिशत ग्राम पंचायत
7	सामुदायिक रूप से वृक्षारोपण कार्य की परिपूर्णता	वृक्षारोपण का 100 प्रतिशत योजना	वृक्षारोपण कार्य का 25 प्रतिशत क्रियान्वयन	वृक्षारोपण कार्य का 100 प्रतिशत क्रियान्वयन
8	सामुदायिक और व्यक्तिगत भूमि पर वृक्षारोपण में पौधों की जीवितता दर	सभी ग्राम पंचायत में कम से कम 90 प्रतिशत	सभी ग्राम पंचायत में कम से कम 90 प्रतिशत	सभी ग्राम पंचायत में कम से कम 90 प्रतिशत
9	सभी अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जाति परिवारों को जिले के औसत से कम से कम 10 प्रतिशत अधिक मानव-दिवस मिलेंगे।	100	100	100

स.क्र.	परिणाम	नागरिक समाज संगठन/क्लस्टर सुविधा परियोजना के परिणामों के लिए समयसीमा (प्रतिशत में)		
		6 माह	12 माह	18 माह
10	मस्टर रोल बंद होने की तारीख से 8 दिनों के भीतर 100 प्रतिशत निधि हस्तांतरण आदेश (एफटीओ) जारी किया जाना चाहिए।	100	100	100
11	कार्य पूरा होने की दर 9 महीनों के भीतर राष्ट्रीय औसत तक पहुंच जानी चाहिए।	राष्ट्रीय औसत का 80 प्रतिशत	राष्ट्रीय औसत तक	राष्ट्रीय औसत से अधिक
12	ग्राम पंचायत/जनपद स्तर पर क्षमता निर्माण ग्राम पंचायत लाभार्थियों और पदाधिकारियों का क्षमता निर्माण को व्यक्तिगत योजनाओं, जल परिदृश्य, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्लानिंग के लाभ, भौगोलिक सूचना प्रणाली उपकरणों का उपयोग जिसमें मानचित्र पठन आदि शामिल कर, बेहतर बनाया जाना चाहिए।	लाभार्थियों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण के दो चरण जनपदस्तर पर पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण के दो चरण	लाभार्थियों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण के चार चरण जनपदस्तर पर पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण के चार चरण	लाभार्थियों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण के चार चरण जनपदस्तर पर पदाधिकारियों के लिए प्रशिक्षण के चार चरण
13	मानव दिवस सृजन के मापदंडों पर जनपद का प्रदर्शन	राष्ट्रीय औसत का 80 प्रतिशत	राष्ट्रीय औसत तक	राष्ट्रीय औसत से अधिक
14	शिकायत निवारण- 15 दिन में निवारण किये गए शिकायतों का प्रतिशत	100	100	100

(स्रोत: क्लस्टर सुविधा परियोजना दिशानिर्देश 2019)

परिशिष्ट 6.2

(कंडिका 6.5.2(i) में संदर्भित)

वर्मीकम्पोस्ट इकाइयों पर निरर्थक व्यय का विवरण

स.क्र.	जिला का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कार्य और लाभार्थी का नाम (वर्क आईडी)	व्यय (₹ में)	कार्य पूर्ण होने की तारीख	संयुक्त भौतिक सत्यापन की तारीख	टिप्पणी
1	दत्तेवाड़ा	पण्डेवार	(2022-23) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं वर्मीकम्पोस्ट (गोंडपाल/पंडेवार) 3312006011/आरएस/1111404411)	2,67,483	22-07-2024	22-08-2024	यह उपयोग में नहीं है।
2	जशपुर	धोरासांड	सामुदायिक वर्मीकम्पोस्ट पिट निर्माण (10) (3307014019/आरएस/1111379675)	1,21,382	07-11-2022	28-08-2024	वर्मीकम्पोस्ट पिट खाली पाया गया और उपयोग में नहीं है।
3	जशपुर	तपकरा	वर्मीकम्पोस्ट निर्माण कार्य (3307014066/आरएस/1111401403)	1,65,400	19-05-2023	28-08-2024	वर्मीकम्पोस्ट पिट खाली पाया गया और उपयोग में नहीं है।
4	रायगढ़	दर्दी	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन वर्मीकम्पोस्ट निर्माण कार्य (2) दर्दी (3313007063/आरएस/1111405766)	97,101	22-09-2023	14-08-2024	हालांकि काम पूरा हो चुका था लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा था।
5	रायगढ़	दर्दी	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन वर्मीकम्पोस्ट निर्माण कार्य (4), राजपुर दर्दी (3313007063/आरएस/1111405765)	1,90,490	27-10-2023	14-08-2024	हालांकि काम पूरा हो चुका था लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा था।
6	रायगढ़	बिलासपुर	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन वर्मीकम्पोस्ट 2 नग, बिलासपुर (3313007058/आरएस/1111405795)	97,947	22-09-2023	21-08-2024	हालांकि काम पूरा हो चुका था लेकिन उसका उपयोग नहीं हो रहा था।
7	रायपुर	खपरीडीहखुर्द	स्वयं सहायता समूहों के लिए वर्मीकम्पोस्ट का निर्माण (3316007091/आरएस/1111361464)	1,24,779	12-10-2020	03-09-2024	वर्मीकम्पोस्ट सूखा था। अनुपयोगी पाया गया।
8	रायपुर	तरपोंगी	वर्मी टैंक निर्माण कार्य-12 नग (3316007007/आरएस/जीआईएस/443735)	4,23,684	02-02-2023	27-08-2024	भौतिक सत्यापन के दौरान, यह निष्क्रिय पाया गया और इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था।
9	रायपुर	तुलसीमानपुर	वर्मी टैंक निर्माण कार्य - 12 नग (3316007038/आरएस/जीआईएस/392850)	3,43,286	09-02-2024	28-08-2024	भौतिक सत्यापन के दौरान, यह निष्क्रिय पाया गया और इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा था।
10	रायपुर	गोधी	वर्मी टैंक निर्माण कार्य (3316012018/एवी/1111385608)	6,21,702	01-09-2022	16-09-2024	वर्मी टैंक के आसपास पानी जमा हुआ था। वर्मी टैंक उपयोग में नहीं था।
11	रायपुर	कुकेरा	वर्मी टैंक निर्माण कार्य-10 नग (3316012008/एवी/1111380918)	1,75,304	04-08-2021	13-09-2024	वर्मी टैंक के आसपास पानी जमा हुआ था। वर्मी टैंक उपयोग में नहीं था।

स.क्र.	जिला का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कार्य और लाभार्थी का नाम (वर्क आईडी)	व्यय (₹ में)	कार्य पूर्ण होने की तारीख	संयुक्त भौतिक सत्यापन की तारीख	टिप्पणी
12	सरगुजा	मुटकी	वर्मीकम्पोस्ट का निर्माण (3305007041/आरएस/1111364268)	1,88,622	16-12-2023	02-09-2024	संयुक्त भौतिक सत्यापन में इसका उपयोग नहीं होना पाया गया था।
13	सरगुजा	बेलगाँव	वर्मीकम्पोस्ट का निर्माण (3305006029/आईएफ/1111505969)	1,68,205	04-12-2023	24-08-2024	गलत कार्यस्थल का चयन, वर्तमान में उपयोग में नहीं है।
योग				29,85,385			

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट का सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकड़ा और संयुक्त भौतिक सत्यापन में लेखापरीक्षा निष्कर्ष)

परिशिष्ट 6.3

(कंडिका 6.5.2 (ii) में संदर्भित)

पशु आश्रयों पर किए गए निरर्थक व्यय का विवरण

स.क्र.	जिला का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कार्य और लाभार्थी का नाम (वर्क आईडी)	व्यय (₹ में)	कार्य पूर्ण होने की तारीख	संयुक्त भौतिक सत्यापन की तारीख	टिप्पणी
1	रायपुर	खपरीडीहखुर्द	स्वयं सहायता समूह बकरी पालन केंद्र (3316007091/एवी/1111380828)	2,08,737	12-01-2021	31-08-2024	वहाँ कोई स्लैब नहीं था। बीच का हिस्सा टूटा हुआ है। इसका उपयोग नहीं हो रहा है।
2	रायपुर	तुलसीमानपुर	पशु विश्राम स्थल निर्माण भाग 2 (3316007038/एवी/1111383558)	12,00,502	02-09-2022	28-08-2024	भौतिक सत्यापन के दौरान, मुख्य दरवाजा बंद पाया गया और यह उपयोग नहीं किया जा रहा था, यह बंद था।
3	रायगढ़	दरी	पशु कोठा कार्य (3313007063/आईएफ/1111736986)	55,893	22-09-2023	14-08-2024	पूर्ण लेकिन उपयोग में नहीं है।
4	दंतेवाड़ा	मेटापाल	(2021 -22) स्वयं सहायता समूह बकरी शेड निर्माण (3312006017/आईएफ/1111680164)	1,33,311	21-11-2023	20-08-2024	यह वर्तमान में उपयोग में नहीं है।
5	दंतेवाड़ा	मेटापाल	(2021-22) स्वयं सहायता समूह मुर्गी शेड निर्माण, मेटापाल (3312006017/आईएफ/1111670513)	1,44,510	18-11-2023	20-08-2024	यह वर्तमान में उपयोग में नहीं है।
6	दंतेवाड़ा	पंडेवार	(2021-2022) सामुदायिक पशु आश्रय निर्माण पंडेवार (3312006011/ आईएफ /1111640818)	10,59,361	02-01-2024	22-08-2024	यह वर्तमान में उपयोग में नहीं है।
7	दंतेवाड़ा	पंडेवार	2022-23 स्वयं सहायता समूह मशरूम शेड निर्माण पंडेवार (3312006011/एवी/1111445748)	1,15,925	31-01-2025	22-08-2024	यह कार्य अधूरा था। वर्तमान में इसका उपयोग नहीं हो रहा है।
8	दंतेवाड़ा	बड़ेपनेडा	(2022-23) बकरी शेड निर्माण (3312005032/एवी/1111445650)	2,54,250	15-04-2024	31-08-2024	निर्मित संपत्ति का आज तक उपयोग नहीं किया जा सका है और यह निरंतर निष्क्रिय पड़ा है।
9	दंतेवाड़ा	बड़ेपनेडा	(2022-23) मशरूम शेड निर्माण (3312005032/एवी/1111445651)	1,49,375	22-10-2024	01-09-2024	निर्मित संपत्ति का आज तक उपयोग नहीं किया जा सका है और यह निरंतर निष्क्रिय पड़ा है।
10	दंतेवाड़ा	बड़ेपनेडा	(2022-23) मुर्गी शेड निर्माण	2,54,555	15-04-2024	01-09-2024	निर्मित संपत्ति का आज तक उपयोग नहीं किया जा सका है और यह निरंतर निष्क्रिय पड़ा है।
योग				35,76,419			

(स्रोत: नरेगासॉफ्ट का सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकड़े और संयुक्त भौतिक सत्यापन में लेखापरीक्षा निष्कर्ष)

परिशिष्ट 6.4

(कंडिका 6.5.2 (iii) में संदर्भित)

पृथक्करण शेडों पर किए गए निष्फल व्यय का विवरण

स. क्र.	जिला का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कार्य का नाम (वर्क आईडी)	व्यय (₹ में)	कार्य पूर्ण होने की तारीख	संयुक्त भौतिक सत्यापन की तारीख	टिप्पणी
1	रायपुर	चटौद	स्वयं सहायता समूह वर्किंग शेड निर्माण (3316007043/एवी/जीआईएस/390163)	5,96,616	29-04-2024	30-08-2024	संपत्ति पर ताला लगा हुआ पाया गया और अनुपयोगी है।
2	रायपुर	खपरीडीहखुर्द	पृथक्करण शेड का निर्माण (3316007091/आरएस/1111400017)	72,176	18-07-2024	31-08-2024	पृथक्करण शेड बंद पाया गया और उपयोग में नहीं है।
3	रायपुर	गिरौद	पृथक्करण शेड का निर्माण (3316012037/एवी/1111381962)	74,100	01-08-2025	29-10-2024	बंद और अनुपयोगी पाया गया।
4	रायपुर	तिवैया	पृथक्करण शेड का निर्माण (3316012013/आरएस/1111381192)	82,604	13-01-2023	19-09-2024	संपत्ति पर ताला लगा हुआ पाया गया और उपयोग में नहीं है।
5	जशपुर	धोरासांड	स्वयं सहायता समूह/संघीय समूह के लिए भवन निर्माण (3307014019/एवी/1111441986)	7,05,994	17-08-2023	28-08-2024	यह पाया गया कि स्वयं सहायता समूह शेड बंद था और उपयोग में नहीं था।
6	रायगढ़	दर्दी	स्वयं सहायता समूह शेड निर्माण (3313007063/एवी/1111387008)	1,67,340	30-05-2023	14-08-2024	उपयोग में नहीं था।
7	दंतेवाड़ा	बड़ेपनेडा	2022-2023 पृथक्करण शेड निर्माण (3312005032/एवी/1111448794)	2,45,316	15-04-2024	01-09-2024	निर्मित संपत्ति का आज तक उपयोग नहीं किया जा सका है और यह निष्क्रिय पड़ी है।
8	दंतेवाड़ा	कुंडेनार	2023-24 सेग्रीगेशन शेड निर्माण कार्य, मसोदी (3312005047/एवी/1111451064)	2,35,313	07-08-2025	05-09-2024	शेड के लिए चयनित स्थल अनुपयुक्त थी, क्योंकि यह निकटतम पारा/टोला से बहुत दूर स्थित है। परिणामस्वरूप, पृथक्करण शेड अप्रयुक्त और अभी भी बेकार पड़ा है।
9	बलरामपुर	चुनापातर	स्वयं सहायता समूह वर्किंग शेड निर्माण (3305016070/एवी/1111445727)	3,01,115	13-06-2024	28-10-2024	निर्मित संपत्ति का आज तक उपयोग नहीं किया जा सका है और यह अभी भी निष्क्रिय है।
10	बलरामपुर	हरिहरपुर	स्वयं सहायता समूह वर्क शेड निर्माण हरिहरपुर (3305016078/एवी/1111445715)	3,03,137	06-04-2023	29-08-2024	शेड के लिए चयनित स्थल अनुपयुक्त थी, क्योंकि यह निकटतम पारा/टोला से बहुत दूर स्थित है। परिणामस्वरूप, पृथक्करण शेड अप्रयुक्त और अभी भी बेकार पड़ा है।
11	बलरामपुर	मेघुली	एसआरएलएम निर्माण (3305016064/डब्ल्यूसी/1111382263)	5,91,717	22-07-2021	28-08-2024	निर्मित संपत्ति का आज तक उपयोग नहीं किया जा सका है
योग				33,75,428			

(स्रोत: नेरगासॉफ्ट का सूचना प्रबंधन प्रणाली के आंकड़े और संयुक्त भौतिक सत्यापन में लेखापरीक्षा निष्कर्ष)