

परिशिष्ट 6.1

संदर्भ पैरा- 6.1

31 मार्च 2011 को बी.एस.यू.पी के अन्तर्गत आवासीय इकाइयों (स्वीकृत/प्रगति पर/पूर्ण) की राज्यवार एवं शहरवार अनुमोदित परियोजनाओं की स्थिति:-

क्रम संख्या	राज्य	शहर	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	संस्वीकृत आवासीय इकाइयों की संख्या	पूर्ण आवासीय इकाइयों
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	17	78746	48873
2.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	8	31525	10976
3.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	12	24423	21315
4.	अरुणाचल प्रदेश	इटानगर	2	852	60
5.	असम	गुवाहाटी	2	2260	352
6.	बिहार	बौद्धगया	1	2000	0
7.	बिहार	पटना	17	20372	0
8.	चंडीगढ़ (यू.टी.)	चंडीगढ़	2	25728	2112
9.	छत्तीसगढ़	रायपुर	6	30000	0
10.	दिल्ली (एन.सी. टी)	एन.सी.टी दिल्ली	20	83380	13528
11.	गोवा	पणजी	1	155	0
12.	गुजरात	अहमदाबाद	3	32640	26022
13.	गुजरात	राजकोट	3	8664	4976
14.	गुजरात	सूरत	12	46856	17280
15.	गुजरात	वडोदरा	3	18428	7088
16.	हरियाणा	फरीदाबाद	2	3248	2196
17.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	2	636	0
18.	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू	3	1455	0
19.	जम्मू एवं कश्मीर	श्रीनगर	2	5222	0
20.	झारखण्ड	धनबाद	5	3620	0
21.	झारखण्ड	जमशेदपुर	3	3676	0
22.	झारखण्ड	रांची	6	8928	0
23.	कर्नाटक	बेंगलौर	14	19984	5794
24.	कर्नाटक	मैसूर	4	8134	3082

25.	केरल	कोच्ची	3	10390	4296
26.	केरल	तिरुवनन्तपुरम	4	13187	4542
27.	मध्यप्रदेश	भोपाल	14	23609	4104
28.	मध्य प्रदेश	इन्दौर	3	8017	816
29.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	4	8500	0
30.	मध्य प्रदेश	उज्जैन	1	1320	0
31.	महाराष्ट्र	नागपुर	10	16186	56
32.	महाराष्ट्र	नान्देड़	10	26307	4478
33.	महाराष्ट्र	नासिक	8	16000	2333
34.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	13	66698	20317
35.	महाराष्ट्र	पुणे	19	57650	10420
36.	मणिपुर	इम्फाल	1	1250	0
37.	मेघालय	शिलांग	3	768	16
38.	मिजोरम	आइजोल	4	1096	135
39.	नागालैंड	कोहिमा	1	3504	750
40.	ओड़िशा	भुवनेश्वर	4	2153	686
41.	ओड़िशा	पुरी	2	355	9
42.	पुडूचेरी	पुडूचेरी	3	2964	262
43.	पजांब	अमृतसर	1	320	0
44.	पंजाब	लुधियाना	1	4832	800
45.	राजस्थान	अजमेर	1	5337	651
46.	राजस्थान	जयपुर	3	17814	0
47.	सिक्किम	गंगटोक	3	254	0
48.	तमिलनाडू	चेन्नई	23	37787	3500
49.	तमिलनाडू	कोयम्बटूर	17	27637	4934
50.	तमिलनाडू	मदुरई	11	25894	9049
51.	त्रिपुरा	अगरतला	1	256	256
52.	उत्तर प्रदेश	आगरा	10	16793	504
53.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	5	1635	1151
54.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	14	14346	2579
55.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	8	14044	1842
56.	उत्तर प्रदेश	मथुरा	7	4598	5231

57.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	13	10613	2307
58.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	10	5963	712
59.	उत्तराखण्ड	देहरादून	9	1362	45
60.	उत्तराखण्ड	हरिद्वार	1	96	0
61.	उत्तराखण्ड	नैनीताल	2	341	0
62.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	11	24344	5371
63.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	91	131009	40275
	जोड़		499	1066161	296081

एम.ओ.एच.यू.पी.ए. से प्राप्त आंकड़े

परिशिष्ट 7.1

संदर्भ पैरा- 7.1

31 मार्च 2011 को यू.आई.जी. के तहत राज्य एवं शहर-वार संस्वीकृत और पूर्ण परियोजनाओं की सूची:-

क्रम संख्या	राज्य का नाम	शहर का नाम	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	पूर्ण परियोजनाओं की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	22	8
2.	आंध्र प्रदेश	तिरुपति	2	—
3.	आंध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	13	4
4.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	13	5
5.	अरुणाचल प्रदेश	इटानगर	3	—
6.	असम	गुवाहाटी	2	—
7.	बिहार	बोधगया	2	—
8.	बिहार	पटना	6	—
9.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	3	—
10.	छत्तीसगढ़	रायपुर	1	—
11.	दिल्ली	दिल्ली	28	4
12.	गोवा	पणजी	शून्य	शून्य
13.	गुजरात	अहमदाबाद	26	18
14.	गुजरात	पौरबंदर	1	—
15.	गुजरात	राजकोट	6	1
16.	गुजरात	सूरत	25	3
17.	गुजरात	वड़ोदरा	13	1
18.	हरियाणा	फरीदाबाद	4	—
19.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	4	—
20.	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू	1	—
21.	जम्मू एवं कश्मीर	श्रीनगर	3	—
22.	झारखण्ड	धनबाद	2	—
23.	झारखण्ड	जमशेदपुर	1	—
24.	झारखण्ड	रांची	2	—
25.	कर्नाटक	बेंगलूर	38	16
26.	कर्नाटक	मैसूर	8	0
27.	केरल	कोचीन	6	—
28.	केरल	तिरुवनन्तपुरम	5	—
29.	मध्य प्रदेश	भोपाल	7	3
30.	मध्य प्रदेश	इन्दौर	10	1
31.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	4	—
32.	मध्य प्रदेश	उज्जैन	2	—
33.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुंबई	25	2
34.	महाराष्ट्र	नागपुर	17	3

35.	महाराष्ट्र	नान्देड़	11	2
36.	महाराष्ट्र	नासिक	6	1
37.	महाराष्ट्र	पुणे	20	2
38.	मणिपुर	इम्फाल	3	—
39.	मेघालय	शिलांग	2	—
40.	मिजोरम	आइजोल	1	—
41.	नागालैंड	कोहिमा	2	—
42.	ओडिशा	भुवनेश्वर	3	—
43.	ओडिशा	पुरी	2	—
44.	पुडुचेरी	पुडुचेरी	2	—
45.	पजांब	अमृतसर	5	—
46.	पजांब	लुधियाना	1	0
47.	राजस्थान	अजमेर—पुष्कर	4	—
48.	राजस्थान	जयपुर	9	—
49.	सिक्किम	गंगटोक	2	—
50.	तमिलनाडू	चेन्नई	35	5
51.	तमिलनाडू	कोयम्बटूर	5	—
52.	तमिलनाडू	मदुरई	8	5
53.	त्रिपुरा	अगरतला	2	—
54.	उत्तर प्रदेश	आगरा	4	—
55.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	4	—
56.	उत्तर प्रदेश	कानपुर	6	—
57.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	7	—
58.	उत्तर प्रदेश	मथुरा	3	—
59.	उत्तर प्रदेश	मेरठ	3	—
60.	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	6	—
61.	उत्तराखण्ड	देहरादून	5	—
62.	उत्तराखण्ड	हरिद्वार	5	—
63.	उत्तराखण्ड	नैनीताल	3	—
64.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल	9	2
65.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	49	9
		जोड़	532*	105

*इनमें 13 वापिस ली गई परियोजनायें शामिल नहीं हैं।

परिशिष्ट 8.1
संदर्भ पैरा- 8.2

बी.एस.यू.पी परियोजनाओं के मामलों में प्रथम किस्त को जारी करने में हुई देरी का विवरण

क्र.सं.	राज्य	शहर	परियोजना	अनुमोदित/सी.एस.एम.सी भीटिंग तिथि	प्रथम किस्त स्वीकृति तिथि	प्रथम किस्त करने की तिथि	देरी (महीनों में)
1.	दिल्ली (एन.सी.टी)	दिल्ली कैंट	समसपुर दिल्ली (डी.एस.आई.आई.डी.सी) में स्लम विस्थापन परियोजना	6 दिसम्बर 2007	6 दिसम्बर 2007	11 फरवरी 2008	2
2.	दिल्ली (एन.सी.टी)	दिल्ली कैंट	डेरांमंडी नई दिल्ली (डी.एस.आई.आई.डी.सी) में स्लम विस्थापन परियोजना	6 दिसम्बर 2007	6 दिसम्बर 2007	11 फरवरी 2008	2
3.	चंडीगढ़ (यू.टी)	चंडीगढ़	चंडीगढ़ स्लम पुनर्वास परियोजना चंडीगढ़ में 19360 प्लॉटों का निर्माण (फेस-II)	14 दिसम्बर 2006	14 दिसम्बर 2006	25 मार्च 2008	15
4.	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू	बी.एस.यू.पी जम्मू शहर (आर.ई.वी) के तहत राजीव नगर के स्लम निवासियों का पुनर्वास	7 नवम्बर 2007	7 नवम्बर 2007	4 जनवरी 2008	2
5.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	एकीकरण पुनर्वास परियोजना लखनऊ	29 दिसम्बर 2006	29 दिसम्बर 2006	7 मार्च 2007	2
6.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	बी.एस.यू.पी लखनऊ फेस-II का कार्यान्वयन	13 सितम्बर 2007	13 सितम्बर 2007	4 जनवरी 2008	4
7.	सिक्किम	गंगटोक	रंगपो गंगटोक नोटिफाईड स्लम क्षेत्र के लिये एकीकरण हाऊसिंग एवस्लम विकास हेतु	28 जनवरी 2009	28 जनवरी 2009	14 जुलाई 2009	6
8.	तमिलनाडू	मदुरई	10688 घरों का निर्माण और मदुरई कारपोरेशन के लिये मूलभूत सुविधायें (फेस-III)	29 अक्टूबर 2007	29 अक्टूबर 2007	4 जनवरी 2008	2
9.	पश्चिम बंगाल	कोलकाता	बी.एस.यू.पी के तहत मौजा बोइनचतला में स्थित राजरघाट, कछरीपारा हटागछिया क्षेत्र में स्लम निवासियों के लिए एकीकरण हाउसिंग परियोजना	19 अक्टूबर 2007	19 अक्टूबर 2007	4 जनवरी 2008	2
10.	केरल	तिरुवनंतपुरम	तिरुवनंतपुरम में बी.एस.यू.पी (फेस-III)	27 दिसम्बर 2007	27 दिसम्बर 2007	5 फरवरी 2008	2

11.	केरल	कोच्ची	केरल कोच्ची में बी.एस.यू.पी फेस-II	27 दिसम्बर 2007	27 दिसम्बर 2007	5 फरवरी 2008	2
12.	मध्य प्रदेश	इन्दौर	चिहित्त स्लमों (हाऊसिंग विकास) के स्लम पुनर्विकास एवं पुनर्वास	26 फरवरी 2009	26 फरवरी 2009	14 जुलाई 2009	5
13.	दिल्ली (एन.सी.टी)	दिल्ली कैंट	बी.एस.यू.पी के तहत कंझावला घोघा एवं बापरोला में स्लम पुनर्स्थापन परियोजना	13 जून 2007	13 जून 2007	30 अक्टूबर 2007	4
14.	दिल्ली (एन.सी.टी)	दिल्ली कैंट	बी.एस.यू.पी के तहत बवाना, नरेला और भोरगढ़, दिल्ली में शहरी गरीबों के लिए हाऊसिंग	13 जून 2007	13 जून 2007	30 अक्टूबर 2007	4
15.	हरियाणा	फरीदाबाद	शहरी नवीनीकरण परियोजना दबुआ कलौनी	28 नवम्बर 2006	28 नवम्बर 2006	31 मार्च 2007	4

परिशिष्ट 8.2

संदर्भ - पैरा 8.2

आई.एच.एस.डी.पी परियोजनाओं के मामले में प्रथम किस्त के जारी होने में हुई देरी की विवरणी

क्र.सं.	राज्य	शहर	परियोजना का नाम	अनुमोदन सी.एस.सी मीटिंग की तिथि	प्रथम किस्त स्वीकृति करने की तिथि	प्रथम किस्त जारी करने की तिथि	देरी (महीनो में)
1	जम्मू एवं कश्मीर	पैरोल	आई.एच.एस.डी.पी परियोजना, पैरोल, जम्मू एवं कश्मीर	27 अप्रैल 07	27 अप्रैल 07	28 दिसम्बर 07	8
2	हरियाणा एवं	भिवानी	आई.एच.एस.डी.पी परियोजना, भिवानी, हरियाणा	28 अगस्त 06	28 अगस्त 06	31 मार्च 07	7
3	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	आई.एच.एस.डी.पी परियोजना, बिलासपुर (फेस-II) छत्तीसगढ़	28 सितम्बर 06	28 सितम्बर 06	31 मार्च 07	6
4	केरल	अलापुझा	आई.एच.एस.डी.पी परियोजना, अलापुझा, केरल	27 अप्रैल 07	27 अप्रैल 07	03 अक्टूबर 07	6
5	महाराष्ट्र	अकोला	आई.एच.एस.डी.पी परियोजना, अकोला, शहर (फेज-III) महाराष्ट्र	28 फरवरी 09	28 फरवरी 09	14 जुलाई 09	5
6	मणिपुर	मोईरंग	आई.एच.एस.डी.पी परियोजना, मोईरंग मणिपुर	11 फरवरी 09	11 फरवरी 09	14 जुलाई 09	5
7	ओडिशा	बरहमपुर	आई.एच.एस.डी.पी परियोजना, बरहमपुर ओडिशा	24 फरवरी 09	24 फरवरी 09	14 जुलाई 09	5
8	त्रिपुरा	बिलोनिया	आई.एच.एस.डी.पी परियोजना, बिलोनिया नगर, त्रिपुरा	11 फरवरी 09	11 फरवरी 09	14 जुलाई 09	5
9	तमिलनाडू	पुदूकोट्टाई	आई.एच.एस.डी.पी परियोजना, पुदूकोट्टाई, तमिलनाडू	27 फरवरी 07	27 फरवरी 07	28 जून 07	4
10	पश्चिम बंगाल	सिलीगुरी	आई.एच.एस.डी.पी परियोजना, सिलीगुरी, पश्चिम बंगाल	28 नवम्बर 06	28 नवम्बर 06	31 मार्च 07	4

11	आंध्र प्रदेश	तिरुपति	आई.एच.एस.डी.पी परियोजना, तिरुपति, आंध्र प्रदेश	18 मई 07	18 मई 07	06 अगस्त 07	3
12	नागालैंड	दीमापुर	आई.एच.एस.डी.पी परियोजना दीमापुर, नागालैंड	29 दिसम्बर 06	29 दिसम्बर 06	31 मार्च 07	3
13	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	आई.एच.एस.डी.पी परियोजना, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	28 नवम्बर 06	28 नवम्बर 06	26 फरवरी 07	3
14	झारखण्ड	हजारी बाग	आई.एच.एस.डी.पी परियोजना, हजारी बाग, झारखण्ड	21 जनवरी 09	21 जनवरी 09	06 मार्च 09	2
15	असम	कोकराझार	आई.एच.एस.डी.पी परियोजना, कोकराझार, असम	18 दिसम्बर 09	18 दिसम्बर 09	18 फरवरी 10	2
16	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	आई.एच.एस.डी.पी परियोजना ग्वालियर, मध्य प्रदेश	29 दिसम्बर 06	29 दिसम्बर 06	26 फरवरी 07	2
17	मध्य प्रदेश	खंडवा	आई.एच.एस.डी.पी परियोजना, खंडवा (परियोजना-I) मध्य प्रदेश	29 दिसम्बर .06	29 दिसम्बर 06	28 फरवरी 07	2
18	महाराष्ट्र	अमरावती	आई.एच.एस.डी.पी परियोजना, अमरावती, फेज-II, अमरावती, महाराष्ट्र	28 जनवरी 09	28 जनवरी .09	06 मार्च 09	2
19	पंजाब	जालंधर	आई.एच.एस.डी.पी परियोजना, जालंधर फेज-II, जालंधर, पंजाब	29 जनवरी 08	29 जनवरी 08	05 मार्च 08	2
20	राजस्थान	जोधपुर	आई.एच.एस.डी.पी परियोजना, जोधपुर, राजस्थान	27 फरवरी .08	27 फरवरी 08	22 अप्रैल 08	2
21	सिक्किम	सिंगटम	आई.एच.एस.डी.पी परियोजना, सिंगटम, सिक्किम	18 दिसम्बर 09	18 दिसम्बर 09	09 फरवरी 10	2

परिशिष्ट 8.3

संदर्भ - पैरा 8.2

यू.आई.जी परियोजनाओं के मामले में प्रथम किस्त के जारी होने में देरी की विवरणी

क्रम संख्या	राज्य का नाम	शहर	परियोजना शीर्षक	सैक्टर	सी.एस.एम.सी./सी.सी.ई.ए./सी.सी.आई.मिटिंग/परियोजना अनुमोदन की तिथि	प्रथम ए.सी.ए जारी करने की तिथि	देरी (महीने में)
1.	दिल्ली	दिल्ली	निलोठी एवं पप्पनकला में 20 एम.जी.डी एस.टी. पी का गठन	सीवरेज	29 दिसम्बर 08	15 मार्च 10	15
2.	गुजरात	अहमदाबाद	अहमदाबाद में टोस कचरा प्रबंधन मैनेजमेंट	टोस कचरा प्रबंधन	22 जनवरी 09	24 फरवरी 10	13
3.	गुजरात	अहमदाबाद	पानी की पकड़ एवं विकास के लिए जल क्षेत्रों का विकास एवं बाढ़ बचाव परियोजना	ड्रेनेज/ स्ट्रोम वाटर ड्रेनेज	18 जनवरी 08	31 दिसम्बर 08	11
4.	कर्नाटक	मैसूर	मैसूर के लिये वाटर सप्लाई परियोजना	वाटर सप्लाई	7 मार्च 08	22 जनवरी 09	10
5.	पुडुचेरी	पुडुचेरी	पुडुचेरी के शहरी क्षेत्र के लिए व्यापार सिवरेज योजना	सिवरेज	20 अप्रैल 07	25 फरवरी 08	10
6.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	चंडीगढ़ में हरित क्षेत्र की सिंचाई के लिए सिवरेज का संचालन एवं हार्वैस्टिंग	जल आपूर्ति	25 अगस्त 06	23 मई 07	9
7.	चंडीगढ़	चंडीगढ़	24X7 पेयजल के द्वारा जल आपूर्ति हेतु संचयन रिमोट कम्प्यूटर द्वारा सर्विलेंस सिस्टम के साथ उचित निगरानी व स्वचालित जल आपूर्ति संरचना का उत्थान	जल आपूर्ति	25 अगस्त 06	23 मई 07	9
8.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	विकेंद्रीकृत पद्धति पर आधारित भूमिगत सीवरेज परियोजना	सिवरेज	6 दिसम्बर 07	2 सितम्बर 08	9

9.	ओडिशा	पुरी	पुरी शहर के लिए 24X7 पाइप द्वारा जल आपूर्ति	जल आपूर्ति	18 जुलाई 08	23 फरवरी 09	7
10.	मणिपुर	ईफाल	ईफाल के लिए सौलिड वेस्ट मैनेजमेंट	सौलिड वेस्ट मैनेजमेंट	18 मई 07	20 दिसम्बर 07	7
11.	दिल्ली	दिल्ली	कनाट प्लेस, नई दिल्ली शहरी नवीकरण तथा धरोहर संचय का पुनर्संचालन	शहरी नवीकरण	29 अगस्त 08	27 फरवरी 09	6
12.	महाराष्ट्र	ग्रेटर मुम्बई	सौलिड वेस्ट मैनेजमेंट, परियोजना, ग्रेटर मुम्बई	सौलिड वेस्ट मैनेजमेंट	23 नवम्बर 07	29 मई 08	6
13.	मेघालय	शिलांग	शिलांग फेस-1 के लिये ड्रेनेज मास्टर प्लान	ड्रेनेज / स्ट्रोम वाटर ड्रेनेस	19 जून 08	26 दिसम्बर 08	6
14.	केरल	तिरुवनन्तपुरम	तिरुवनन्तपुरम में सौलिड वेस्ट मैनेजमेंट	सौलिड वेस्ट मैनेजमेंट	18 जनवरी 08	18 जुलाई 08	6
15.	आंध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम	टी.एस.आर से येनडाडा तथा कोमाडी जंक्शन तक जल आपूर्ति बढ़ाने के लिए जल आपूर्ति पाइपलाइन देना	जल आपूर्ति	10 मई 06	5 अक्टूबर 06	5
16.	तमिलनाडू	मदुरई	मदुरई शहरी समूह क्षेत्र को सयुक्त जल आपूर्ति परियोजना	जल आपूर्ति	21 फरवरी 09	20 जुलाई 09	5
17.	राजस्थान	अजमेर-पुष्कर	अजमेर-पुष्कर को जल आपूर्ति	जल आपूर्ति	28 दिसम्बर 07	29 मई 08	5
18.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	हैदराबाद शहरी क्षेत्र के सिरगमपल्ली नगर पालिका क्षेत्र हेतु सिवरेज मास्टर प्लान का कार्यान्वयन	सिवरेज	6 दिसम्बर 07	29 मई 08	5
19.	पश्चिम बंगाल	कोलकत्ता	पानीहाटी नगर पालिका कोलकाता क्षेत्र हेतु 24X7 जल आपूर्ति योजना	जल आपूर्ति	23 सितम्बर 10	1 फरवरी 11	5
20.	गुजरात	सूरत	नये क्षेत्र हेतु स्टोरम जल निष्पादन पद्धति	ड्रेनेज / स्टोरम वाटर ड्रेनेस	28 जनवरी 08	29 मई 08	4
21.	गुजरात	सूरत	नये पूर्वी जोन क्षेत्र हेतु सिवरेज तथा सिवरेज ट्रीटमेंट सिस्टम	सिवरेज	28 जनवरी 08	29 मई 08	4
22.	महाराष्ट्र	नागपुर	पी.पी.पी ढांचे के तहत नागपुर शहर हेतु 24X7 जल आपूर्ति कार्यान्वयन के लिए पुनः विस्थापन योजना	जल आपूर्ति	13 फरवरी 09	3 जून 09	4

23.	महाराष्ट्र	नागपुर	आनन्द टाकिज के पास पुल के नीचे सड़क निर्माण	सड़क/पलाई ओवर/आर.ओ.बी	22 जनवरी 07	8 मई 07	4
24.	महाराष्ट्र	नागपुर	इतवाड़ी के पास पुल के ऊपर सड़क निर्माण	सड़क/पलाई ओवर/आर.ओ.बी	22 जनवरी 07	8 मई 07	4
25.	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	लखनऊ के लिये पानी की आपूर्ति (फेस-I, फेस-II)	जल आपूर्ति	21 फरवरी 09	3 जून 09	4
26.	बिहार	पटना	पटना शहर हेतु जल आपूर्ति में सुधार तथा बढोतरी	जल आपूर्ति	21 फरवरी 09	3 जून 09	4
27.	असम	गुवाहाटी	गुवाहाटी हेतु सौलिड वेस्ट मैनेजमेंट	सौलिड वेस्ट मैनेजमेंट	22 जनवरी 07	8 मई 07	4
28.	अरुणाचल प्रदेश	इटानगर	राजधानी कॉम्प्लेक्स हेतु वैज्ञानिक तरीके से नगर पालिका सौलिड वेस्ट मैनेजमेंट का गठन	सौलिड वेस्ट मैनेजमेंट	22 फरवरी 07	28 जून 07	4
29.	महाराष्ट्र	नागपुर	मस्करथ में पुल के ऊपर सड़क का निर्माण	सड़क/पलाई ओवर/आर.ओ.बी	22 जनवरी 07	8 मई 07	4
30.	आन्ध्र प्रदेश	विजयवाड़ा	विजयवाड़ा शहर के उत्तरी भाग हेतु सिवरेज प्रदान करना	सिवरेज	13 फरवरी 09	3 जून 09	4
31.	महाराष्ट्र	नागपुर	46 कलस्ट्रों में एन.आई.टी क्षेत्र हेतु (फेस-II) तृतीय वितरण नेट वर्क में जल आपूर्ति योजना	जल आपूर्ति	13 फरवरी 09	3 जून 09	4

यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी परियोजना हेतु पहली किस्त जारी करने में हुई देरी की विवरणी

क्र.स.	राज्य	शहर	परियोजना का नाम	स्वीकृत लागत (₹ लाख में)	स्वीकृत की तिथि	पहली किस्त जारी करने की तिथि	देरी (महीनों में)
1	आन्ध्र प्रदेश	वारंगल (एम.सी)	जल आपूर्ति	16446.00	23 जनवरी 07	31 मार्च 07	1
2	अरुणाचल प्रदेश	सिप्पा	स्टोरम वाटर ड्रेनज	1380.00	19 फरवरी 08	18 मार्च 09	3
3	असम	बारपेटा	स्टोरम वाटर ड्रेनज	1871.96	17 फरवरी 09	17 फरवरी 09	-
4	बिहार	मुजफ्फरपुर	जल आपूर्ति	9872.25	13 अगस्त 08	18 मार्च 09	6
5	चंडीगढ़	बिलासपुर	जल आपूर्ति	4142.60	31 अगस्त 06	07 दिसम्बर 09	4
6	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	सेनटरी सिवरेज सिस्टम	19025.00	14 दिसम्बर 07	26 मार्च 08	2
7	गुजरात	जामनगर	जल आपूर्ति	2015.31	11 अक्टूबर 06	13 फरवरी 08	3
8	हरियाणा	रोहतक	एस डब्ल्यू एम	1988.16	21 अगस्त 07	31 मार्च 08	6
9	हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर	स्टोरम वाटर ड्रेनज	1234.65	19 दिसम्बर 06	31 मार्च 07	4
10	झारखण्ड	हजारीबाग	एस डब्ल्यू एम	569.17	14 फरवरी 08	26 मार्च 08	-
11	जम्मू एवं कश्मीर	कठुआ	ड्रेनज	4089.00	29 दिसम्बर 06	31 मार्च 07	2
12	कर्नाटक	यारगोल	जल आपूर्ति	7992.00	15 फरवरी 07	26 मार्च 08	12
13	केरल	अलापूझा	जल आपूर्ति	9194.00	21 मार्च 07	31 मार्च 07	-
14	मध्य प्रदेश	खण्डवा	जल आपूर्ति	10672.30	27 सितम्बर 07	31 मार्च 08	5
15	मध्य प्रदेश	ग्वालियर	सिवरेज	6650.00	27 मई 07	17 फरवरी 09	16
16	महाराष्ट्र	अकोला	सिवरेज	13275.00	04 मई 07	31 मार्च 09	21

17	महाराष्ट्र	ओरंगाबाद	जल आपूर्ति	35967.00	04 मई .04	18 मार्च 09	21
18	मणिपुर	मोइरंग	जल आपूर्ति	1779.00	11 मई 07	17 फरवरी 09	20
19	नागालैंड	चुमुकोडिमा	सड़कों का उन्नतिकरण	423.89	24 मई 07	07 सितम्बर 09	27
20	ओड़िशा	कटक	सड़कों का उन्नतिकरण	5074.12	22 मई .07	31 मार्च 07	-
21	पंजाब	पटियाला	सिंचेज	8940.00	22 फरवरी 08	18 मार्च 09	-
22	राजस्थान	उदयपुर	जल आपूर्ति	5395.00	12 जनवरी 07	31 मार्च 07	1
23	सिक्किम	मनगन	जल आपूर्ति	1580.00	30 नवम्बर 07	26 मार्च 08	3
24	तमिलनाडू	परमाकुडी	जल आपूर्ति	5824.30	24 फरवरी 07	31 मार्च 07	.
25	तमिलनाडू	रामनाथापुरम	जल आपूर्ति	4770.00	24 फरवरी 07	31 मार्च 07	.
26	त्रिपुरा	बिलोनिया	सड़क तथा स्ट्रीम वाटर ड्रेनज	4311.33	10 अगस्त 07	29 दिसम्बर 07	3
27	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद	सड़क तथा फ्लाइओवर	9087.67	09 अगस्त 06	13 फरवरी 07	4
28	उत्तर प्रदेश	रामपुर	सड़क तथा फ्लाइओवर	8958.00	08 सितम्बर 06	13 फरवरी 07	4
29	उत्तराखण्ड	मसूरी	सिंचेज	6173.25	05 फरवरी 09	18 मार्च 09	.
30	पश्चिम बंगाल	सिलीगुडी	ड्रेनज	3386.39	22 फरवरी 07	06 अगस्त 07	5
31	मेघालय	तुरा	एस डब्ल्यू एम	833.10	25 सितम्बर 08	18 मार्च 09	5
32	मिजोरम	लुगलई	जल आपूर्ति	867.44	12 दिसम्बर 08	18 मार्च 09	2
33	पुडुचेरी	यानम	जल आपूर्ति	3918.00	23 फरवरी 09	28 मई 09	2
34	दादर एवं नागर हेवेली	सिलवासा/अमली	जल आपूर्ति	745.89	02 मार्च 07	28 जून 09	21
35	दमन एण्ड दीव	मोती एवं नन्दी दमन	भूमिगत सिंचेज	942.37	02 मार्च 07	13 फरवरी 09	22

परिशिष्ट 8.5

संदर्भ - पैरा 8.11.2

31.03.2011 को यू.आई.डी.एस.एम.टी के अर्न्तगत राज्य-वार निधियों की निकासी, देय यू.सीज, प्राप्त यू.सीज एवं बकाया यू.सीज का विवरण
(₹ करोड़ में)

क्र.स.	राज्य	2010-11 तक राशि जारी	यू.सीज देय		यू.सीज प्राप्त		मंत्रालय में यू.सीज स्वीकार्य		यू.सीज बकाया	लगाई गई राशि
			संख्या	राशि खर्च/लगाई की	प्राप्त	राशि लगाई	दूसरी किस्त जारी	जारी राशि		
1	अंडमान व निकोबार द्वीप	00	00	00	0	00	00	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	1731.76	84	983.77	71	858.41	64	723.92	13	125.36
3	अरुणाचल प्रदेश	17.71	9	17.71	9	17.71	0	0	0	0
4	असम	99.56	30	92.36	5	16.45	2	4.72	25	75.91
5	बिहार	106.74	11	104.46	1	5.14	0	0	10	99.32
6	चंडीगढ़	00	0	00	0	00	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	91.84	4	67.37	4	67.37	3	24.47	0	0
8	दिल्ली	00	0	00	0	00	0	0	0	0
9	गोवा	3.37	0	00	0	00	0	0	0	0
10	गुजरात	279.47	52	176.19	43	143.34	32	102.77	9	32.85
11	हरियाणा	67.15	8	67.15	4	43.26	0	0	4	23.89
12	हिमाचल प्रदेश	11.80	5	8.08	4	2.95	4	2.95	1	5.13
13	जम्मू एवं कश्मीर	183.54	35	139.19	19	59.61	0	0	16	79.58
14	झारखण्ड	40.00	5	39.69	3	34.04	0	0	2	4.55
15	केरल	173.41	25	170.31	1	16.07	0	0	24	154.24
16	कर्नाटक	468.62	38	272.99	28	211.15	15	123.80	10	61.84

17	लक्षद्वीप	00	0	00	0	00	0	00	0	0	0	0	0
18	मध्यप्रदेश	352.64	47	305.40	23	98.57	13	046.86	24	206.83			
19	महाराष्ट्र	1470.65	94	1076.87	59	606.67	36	348.60	35	470.20			
20	मणिपुर	28.45	5	28.25	5	28.25	0	0	0	0			
21	मेघालय	6.45	2	6.45	0	00	0	0	2	6.45			
22	मिज़ोरम	7.00	2	6.99	2	6.99	0	0	0	0			
23	नागालैंड	1.91	0	00	1	1.91	0	0	-1	-1.91			
24	ओडिशा	91.70	16	89.47	7	41.44	0	0	9	48.03			
25	पुडुचेरी	15.67	0	00	1	15.67	0	0	-1	-15.67			
26	पंजाब	179.36	17	158.31	4	40.36	1	19.82	13	117.95			
27	राजस्थान	284.22	37	243.97	27	101.39	15	37.52	10	142.58			
28	सिक्किम	18.20	5	18.21	5	17.97	0	0	0	0.24			
29	तमिलनाडू	559.65	123	353.09	96	207.31	95	206.56	27	145.78			
30	त्रिपुरा	35.82	4	35.17	2	24.88	0	0	0	10.29			
31	उत्तरप्रदेश	755.93	60	448.35	33	281.44	26	224.94	27	166.91			
32	उत्तराखण्ड	24.69	1	24.69	0	00	0	0	1	24.69			
33	पश्चिम बंगाल	227.83	26	154.04	19	103.35	13	70.10	7	51.05			
34	दादरा एवं नागर हवेली	7.46	1	0.26	0	00	0	0	1	0.26			
35	दमन व दीव	0.31	1	0.31	0	00	0	0	1	0.31			
	जोड़	7342.96	747	5088.36	476	3051.70	319	1937.03	271	2036.66			

परिशिष्ट 8.6

संदर्भ —पैरा 8.11.3

31.03.2011 को बी.एस.यू.पी के बारे में जारी ए.सी.ए के उपयोगिता प्रमाण पत्र की विस्तृत विवरणी:—

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	राज्य / केन्द्र शासित का नाम	अनुमोदित परियोजनाएं	जारी किए गए ए सी ए जिनके लिये उपयोगिता प्रमाण पत्र देय	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र	बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	37	1053.97	863.33	190.64
3	अरुणाचल प्रदेश	2	12.67	1.68	10.99
4	असम	2	48.80	24.40	24.40
5	बिहार	18	78.19	0	78.19
6	चंडीगढ़ (यू.टी.)	2	227.22	174.06	53.16
7	छत्तीसगढ़	6	169.29	78.05	91.24
8	दादर एवं नगर हवेली	0	0	0	0
9	दमन व दीव	0	0	0	0
10	दिल्ली	20	357.19	61.72	295.47
11	गोवा	1	1.15	0	1.15
12	गुजरात	21	656.68	519.73	136.95
13	हरियाणा	2	31.18	27.28	3.90
14	हिमाचल प्रदेश	2	4.57	0	4.57
15	जम्मू एवं कश्मीर	5	36.80	3.19	33.61
16	झारखण्ड	14	82.18	0	82.18
17	कर्नाटक	18	214.46	127.81	86.65
18	केरल	7	125.37	66.98	58.39
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20	मध्यप्रदेश	22	193.74	115.88	77.86
21	महाराष्ट्र	60	1436.07	664.25	771.82
22	मणिपुर	1	10.98	0	10.98

23	मेघालय	3	16.03	11.89	4.14
24	मिजोरम	4	27.26	7.23	20.03
25	नागालैंड	1	79.20	52.81	26.39
26	ओड़िशा	6	23.49	9.96	13.53
27	पुडूचेरी	3	22.93	2.13	20.80
28	पंजाब	2	26.39	17.35	9.04
29	राजस्थान	4	85.47	21.14	64.33
30	सिक्किम	3	15.23	7.97	7.26
31	तमिलनाडू	51	562.05	362.26	199.79
32	त्रिपुरा	1	13.96	12.21	1.75
33	उत्तरप्रदेश	67	639.51	360.57	278.94
34	उत्तराखण्ड	12	17.61	1.28	16.33
35	पश्चिम बंगाल	102	711.46	331.89	379.57
	योग	499	6981.09	3927.04	3054.05

परिशिष्ट 8.7

संदर्भ —पैरा 8.11.4

31.03.2011 तक जारी आई.एच.एस.डी.पी के बारे में ए.सी.ए के उपयोगिता प्रमाण पत्र की विस्तृत विवरणी:-

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	जारी किए गए ए सी ए जिनके लिये उपयोगिता प्रमाण पत्र देय है	प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र	बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीव समूह	2	5.53	0	5.53
2	आंध्र प्रदेश	77	614.37	401.75	212.62
3	अरुणाचल प्रदेश	1	4.48	0	4.48
4	असम	16	35.11	0	35.11
5	बिहार	25	81.24	0	81.24
6	चंडीगढ़ (यू.टी.)		0	0	0
7	छत्तीसगढ़	18	118.31	83.52	34.79
8	दादर एवं नागर हवेली	2	1.67	0	1.67
9	दमन व दीव	1	0.29	0	0.29
10	दिल्ली	0	0	0	0
11	गोवा	0	0	0	0
12	गुजरात	38	125.81	49.99	75.82
13	हरियाणा	18	124.66	59.42	65.24
14	हिमाचल प्रदेश	8	24.39	0	24.39
15	जम्मू एवं कश्मीर	50	44.91	17.72	27.19
16	झारखण्ड	10	55.05	0	55.05
17	कर्नाटक	34	149.18	126.4	22.78
18	केरल	53	130.70	59.50	71.20
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20	मध्यप्रदेश	49	115.73	18.73	97.00
21	महाराष्ट्र	102	674.47	101.97	572.50
22	मणिपुर	6	16.33	9.28	7.05

23	मेघालय	3	11.21	0	11.21
24	मिजोरम	8	14.89	0	14.89
25	नागालैंड	2	29.92	10.88	19.04
26	ओड़िशा	34	92.90	13.51	79.39
27	पुडूचेरी	1	2.74	0	2.74
28	पजांब	14	66.77	0	66.77
29	राजस्थान	57	312.69	71.54	241.15
30	सिक्किम	1	8.96	0	8.96
31	तमिलनाडू	84	316.55	211.69	104.86
32	त्रिपुरा	5	34.55	23.28	11.27
33	उत्तरप्रदेश	158	484.25	170.19	314.06
34	उत्तराखण्ड	21	45.28	0	45.28
35	पश्चिम बंगाल	120	498.79	307.72	191.07
	योग	1018	4241.74	1737.08	2504.64