

अनुलग्नक -1.1
31.12.2012 तक बकाया ए.टी.एन. की स्थिति
(पैराग्राफ : 1.11 देखें)

क्र.सं.	प्रतिवेदन का वर्ष	प्रतिवेदन का अध्याय	पैरा सं.	से संबंधित	संक्षिप्त विषय
1.	31 मार्च 1996 को समाप्त	III	3.13	लोक निर्माण विभाग	झड़ौदा कला में पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय का निर्माण
2.	31 मार्च 1997 को समाप्त	III	3.15	सिचाई तथा वाढू नियंत्रण विभाग	अपव्यय
3.	31 मार्च 2002 को समाप्त	IV	4.4	लोक निर्माण विभाग	परिहार्य वित्तीय बोझ
4.	31 मार्च 2004 को समाप्त	III	3.6	लोक निर्माण विभाग	खराब नियोजन तथा दोषपूर्ण क्रियान्वयन के कारण अपव्यय
5.	31 मार्च 2004 को समाप्त	III	3.7	लोक निर्माण विभाग	लागत वृद्धि पर परिहार्य व्यय
6.	31 मार्च 2004 को समाप्त	III	3.10	लोक निर्माण विभाग	जल प्रभारों का संशोधन न होने के कारण अनावश्यक देयता
7.	31 मार्च 2004 को समाप्त	III	3.11	लोक निर्माण विभाग	कार्मिक की प्रति
8.	31 मार्च 2004 को समाप्त	VI	6.15	दिल्ली वित्त निगम	त्रुटिपूर्ण संशोधित पुनर्भुगतान समय सूची के निर्धारण के कारण हानि
9.	31 मार्च 2005 को समाप्त	III	3.11	लोक निर्माण विभाग	लागत वृद्धि पर अनावश्यक व्यय
10.	31 मार्च 2005 को समाप्त	III	3.14	लोक निर्माण विभाग	अविवेकी निर्णय के कारण अतिरिक्त व्यय
11.	31 मार्च 2006 को समाप्त	खण्ड I अध्याय III	3.5	सिचाई तथा वाढू नियंत्रण विभाग	एक कार्य के समय पूर्व रोके जाने के कारण निष्फल व्यय
12.	31 मार्च 2006 को समाप्त	अध्याय V	5.11		सरकारी कम्पनियों में कॉर्पोरेट गवर्नेंस
13.	31 मार्च 2007 को समाप्त	III	3.5	गृह विभाग	लाइसेंस शुल्क की गैर-प्राप्ति
14.	31 मार्च 2007 को समाप्त	III	3.7	लोक निर्माण विभाग	गैर-इरादतन ठेकेदार को लाभ
15.	31 मार्च 2007 को समाप्त	III	3.8	लोक निर्माण विभाग	ठेकेदार को अवांछित लाभ
16.	31 मार्च 2008 को समाप्त	IV	4.1	वन तथा वन्यजीव विभाग	प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण प्रभारी की वसूली न होना

वर्ष 2013 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या-3

17.	31 मार्च 2008 को समाप्त	IV	4.8	परिवहन विभाग	बस रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरीडोर (बी.आर.टी.सी.) परियोजना
18.	31 मार्च 2008 को समाप्त	V	5.1	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार खाद्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलों का विभाग	आंतरिक नियंत्रण प्रणाली
19.	31 मार्च 2008 को समाप्त	VI	6.17	दिल्ली परिवहन विभाग	बसों का अनियोजित विनियोजन के कारण प्रचालनात्मक हानि
20.	मार्च 2009 को समाप्त	II	2.1	गृह विभाग	दिल्ली अग्निशमन सेवा का कार्यपालन
21.	मार्च 2009 को समाप्त	III	3.1.2	लोक निर्माण विभाग	आरेखों की समय पर आपूर्ति के कारण परिहार्य अतिरिक्त व्यय
22.	मार्च 2009 को समाप्त	III	3.2.1.	लोक निर्माण विभाग	अतिक्रमणों के कारण अधूरे छोड़े गए निर्माण कार्यों पर निष्फल व्यय
23.	मार्च 2009 को समाप्त	III	3.2.2	लोक निर्माण विभाग	अतिरिक्त कार्य हेतु तैनात किए गए स्टाफ पर निष्फल व्यय
24.	मार्च 2009 को समाप्त	III	3.3.1	गृह विभाग	विद्युत आपूर्ति के अनुमत विद्युतीय भार के अविवेकी निर्धारण के कारण परिहार्य व्यय
25.	मार्च 2009 को समाप्त	III	3.3.2	लोक निर्माण विभाग	कालिंदी बाईपास के निर्माण पर निष्प्रयोज्य व्यय
26.	मार्च 2009 को समाप्त	III	3.3.3	लोक निर्माण विभाग	मध्यस्थ की नियुक्ति में देशी के परिणामस्वरूप परिहार्य व्यय
27.	मार्च 2009 को समाप्त	III	3.3.4	लोक निर्माण विभाग	परामर्श शुल्क पर अतिरिक्त परिहार्य व्यय
28.	मार्च 2009 को समाप्त	IV	4.1	परिवहन विभाग	परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर समन्वित लेखापरीक्षा
29.	मार्च 2009 को समाप्त	V	5.2	डी.टी.सी.	दिल्ली परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा
30.	मार्च 2009 को समाप्त	V	5.3.1	दिल्ली पॉवर कम्पनी लिमिटेड	परिहार्य व्यय
31.	मार्च 2009 को समाप्त	V	5.3.2.	दिल्ली वित्त निगम	देयताओं की वसूली न होना
32.	मार्च 2009 को समाप्त	V	5.3.3	दिल्ली वित्त निगम	अपर्याप्त अनुमोदन पूर्व जाँच
33.	मार्च 2009 को समाप्त	V	5.3.4	दिल्ली वित्त निगम	उधारकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही में देरी
34.	मार्च 2010 को समाप्त	III	3.1.1	लोक निर्माण विभाग	परामर्शदाता को ₹ 1.05 करोड़ का अनावश्यक भुगतान

35.	मार्च 2010 को समाप्त	III	3.1.2	लोक निर्माण विभाग	
36.	मार्च 2010 को समाप्त	III	3.1.3.	लोक निर्माण विभाग	₹ 1.48 करोड़ का परिहार्य व्यय तथा ₹ 40 लाख का अधिक भुगतान
37.	मार्च 2010 को समाप्त	III	3.14	लोक निर्माण विभाग	₹ 74.64 करोड़ का अपव्यय
38.	मार्च 2010 को समाप्त	III	3.2.1	लोक निर्माण विभाग	कार्य का अनियमित ढंग से सौंपे जाने के कारण ₹ 1.27 करोड़ का अधिक व्यय
39.	मार्च 2010 को समाप्त	III	3.3.1	लोक निर्माण विभाग	₹ 14.20 करोड़ के अवरोध के अतिरिक्त ₹ 25.62 लाख का अपव्यय/हानि
40.	मार्च 2010 को समाप्त	III	3.3.2	लोक निर्माण विभाग	₹ 5.42 करोड़ का अतिरिक्त व्यय तथा एक हास्पिटल भवन के निर्माण संविदा के अवैध निरसन से हुआ विलम्ब
41.	मार्च 2010 को समाप्त	V	5.2		दिल्ली में विद्युत उत्पादन की गतिविधियाँ
42.	मार्च 2010 को समाप्त	V	5.3.2	दिल्ली राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	अतिक्रमण विहीन कार्यस्थल प्रदान करने के कारण परिहार्य व्यय
43.	मार्च 2010 को समाप्त	V	5.3.3	दिल्ली राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	अधिशुल्क का परिहार्य भुगतान
44.	मार्च 2010 को समाप्त	V	5.3.4	दिल्ली पर्यटन एवं परिवहन विकास निगम लि.	लाईसेंस धारकों को अनुचित लाभ
45.	मार्च 2010 को समाप्त	V	5.3.5	दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड	थोक विद्युत का उपयोग करने वाले लाभार्थियों को अनुचित लाभ
46.	मार्च 2010 को समाप्त	V	5.3.7	दिल्ली परिवहन निगम	ईपीएफ के निवेश में विलम्ब
47.	मार्च 2010 को समाप्त	V	5.3.8	दिल्ली परिवहन निगम	परिहार्य व्यय
48.	मार्च 2011 को समाप्त (प्रतिवेदन सं.3)	2	2.1	खाद्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलों का विभाग	खाद्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामलों का विभाग
49.	मार्च 2011 को समाप्त (प्रतिवेदन सं.3)	3	3.1.1	लोक निर्माण विभाग	कार्य का अनियमित ढंग से सौंपा जाना तथा ₹ 11.59 करोड़ का अतिरिक्त व्यय

वर्ष 2013 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या-3

50.	मार्च 2011 को समाप्त (प्रतिवेदन सं.3)	3	3.1.2	लोक निर्माण विभाग	संविदा के अवैध निरसन के परिणामस्वरूप ₹ 2.21 करोड़ का अतिरिक्त व्यय
51.	मार्च 2011 को समाप्त (प्रतिवेदन सं.3)	3	3.3.1	लोक निर्माण विभाग	₹ 1.76 करोड़ का निष्फल व्यय
52.	मार्च 2011 को समाप्त (प्रतिवेदन सं.3)	5	5.2.1	दिल्ली पावर कम्पनी लिमिटेड	एक निजी डिस्कॉम बी.आर.पी.एल. क अनुचित लाभ
53.	मार्च 2011 को समाप्त (प्रतिवेदन सं.3)	5	5.2.2	दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड	कार्य के निष्पादन में देशी के लिए टेकेदार पर क्षतिपूर्ति/जुर्माने का गैर उदग्रहता
54.	मार्च 2011 को समाप्त (प्रतिवेदन सं.3)	5	5.2.3	इन्द्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड	अनुबंध के सौंपे जाने में देशी के कारण हानि
55.	मार्च 2011 को समाप्त (प्रतिवेदन सं.3)	5	5.2.4	दिल्ली राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	आयकर विवरणी के देशी से फाईल करने के कारण ब्याज की हानि
56.	मार्च 2011 को समाप्त (प्रतिवेदन सं.3)	5	5.2.5	दिल्ली परिवहन निगम	शैल्टरों को देशी से सौंपने के कारण राजस्व की हानि

अनुलग्नक -2.1
संस्वीकृत बजट से अधिक व्यय
(पैराग्राफ : 2.2.4 देखें)

(₹ लाख में)

क्रम सं.	शीर्ष लेखे	गंजूर किया गया बजट	व्यय किया गया	अधिक व्यय
	इलैक्ट्रिकल रखरखाव डिवीजन एम-151			
	गैर-योजना			
1	2059-रखरखाव तथा गरगत बी (1)(1)(4) लघु निर्माण बी 1(4)(2)	1980.00	2068.33	88.33
	इलैक्ट्रिकल रखरखाव डिवीजन एम-253			
	योजना			
2	4059-बीबी 2(1)(2)(1) दिल्ली सरकार, सचिवालय एकीकृत सुखा प्रणाली	378	391.33	13.33
3	5054 बीबी 11(1)(1)(1) सड़कों तथा पुलों के द्वारा	125	131.56	6.56
	गैर-योजना			
4	2059 बी1(1)(5) रखरखाव तथा गरगत	840	847.12	7.12
5	2059 बी1(1)(1)(1)(7) आर.आर.टी.	485	486.18	1.18
6	3054बी3 सड़कें तथा पुलों	915	925.61	10.61
	इलैक्ट्रिकल रखरखाव डिवीजन एम-251			
	गैर-योजना			
7	2059- बी(1)(1)(2) निर्माण	10.00	11.19	1.19
8	2059 रख-रखाव तथा मरम्मत बी1(1)(5) वेतन तथा कार्य भुगतान	1010.00	1039.30	29.30
9	2059 बी1(1)(1)(1)(5) कार्यालय खर्च	1.00	1.16	0.16
10	2216बी2(1)(1)(2) एम एण्ड आर	80.00	80.59	0.59
11	3054 सड़क तथा पुलों का कार्य	150.00	151.40	1.40
	योजना			
12	4059बीबी2(1)(2)(5) उप-आयुक्त कार्यालय	121.00	149.22	28.22
13	4202 तकनीकी शिक्षा पर बीबी4(2)(2)(1) पोलिटेक्निक बिल्डिंग	16.00	20.72	4.72
14	4202 बीबी4(1)(4)(2) दिल्ली सरकार प्रत्याभूति बिल्डिंग	40.00	40.22	0.22
15	4210 बीबी5 (1)(1)(1)(1) जग प्रवेश अस्पताल	67.00	85.70	18.70
16	4210 बीबी 5 (1)(1)(1)(2) 200 बिस्तर वाला बाल-रोग अस्पताल, गीता कॉलोनी का निर्माण	110.00	126.51	16.51
17	4235 बीबी9 (1)(5)(1) वर्तमान बिल्डिंगों में अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराया जाना	45.00	46.91	1.91
18	4851 औद्योगिक इस्टेट सुधार की उन्नति	15.00	16.00	1.00
	इलैक्ट्रिकल रखरखाव डिवीजन एम-252			
	योजना			
19	4210 डा. हेडगेवार आरोग्य संस्थान	85.00	137.85	52.85
20	4210 डिस्पेंसरी तथा स्वास्थ्य केंद्र के लिए बिल्डिंग का निर्माण	8.00	9.00	1.00
	उच्च-नत			
21	8658 उच्च-नत-107-सी.एस.एस. दिल्ली पुलिस	103.12	104.94	1.82
	सिविल रोड रखरखाव डिवीजन एम-411			
	योजना			
22	5054 पुल तथा सड़क का निर्माण-बीबी11(1)(1)(1)	1600.00	1623.34	23.34
	गैर-योजना			
23	3054 पुल तथा सड़क-बीबी3(1)(1)(1)	1300.00	1467.60	167.60

अनुलग्नक -2.2
निर्माणों के पूर्ण किए जाने में विलम्ब
(पैराग्राफ : 2.2.5.2 देखें)

क्रम सं.	कार्य का नाम	पूर्ण होने की तिथि/पूर्ण होने की तिथि	विलम्ब (सितम्बर-12 तक के दिनों में)	सिगिल निर्माण/ इलेक्ट्रिकल निर्माण कारण अडचन (दिनों में)	कार्य स्थल की उपलब्धता के कारण अडचन (दिनों में)	आरेख की अनुपलब्धता (दिनों में)	अडचनों के अन्य कारण (दिनों में)
1	इलेक्ट्रिक रख-रखाव डिवीजन एम-253 हसन पुर गॉव तथा विश्वास नगर एसएच में सीढ़ियाँ, रैम्प तथा एस्केलेटर सहित एफ.ओ.वी. का निर्माण उ.वी.: एस्केलेटर मुहैया कराना, अधिष्ठापन, परीक्षण तथा लगाया जाना	3.10.10/ प्रति पर	728	728	-	-	-
	इलेक्ट्रिक रख-रखाव डिवीजन एम-252 कड़कड़सूमा कोर्ट पर 2x1250 के.वी.ए.डी.सी.सेट की सप्लाई, अधिष्ठापन, परीक्षण तथा लगाया जाना	24.8.2011/ प्रति पर	403	72	-	263	डी.जी. सेट फैन्ल का अधिष्ठापन में विलम्ब (88)
3	विल्डिंग परियोजना-सिविल-बी-23 अशोक विहार फेज़, दिल्ली, कोफ़ीवाला बाग, दिल्ली में 200 बिस्तरो वाला अस्पताल के समापन पर उ.शी.-बहि.रो.वि., सर्विसेज, नर्सिंग और आर.एम.ओ. होस्टाईल ब्लॉक इत्यादि का निर्माण	18.09.10/ प्रति पर	743	-	72	98	वाटर प्रूफिंग एजेंसी का अनुमोदन (9), डीवाटरिंग (1) ब्रिक-वर्क के ब्यों को द्वारा अनुमोदित नहीं करया गया क्लाइन्ट विभाग (48), कार्य को समय पर समापन किया जाना की व्यवस्था (12) क्लाइन्ट विभाग द्वारा फ्लोरिंग स्तर का फैसला (2)
4	जी.बी. पत्त अस्पताल में ई.डी.पी. सैल/रिफरल क्लीनिक/बा.रो.वि. सहित प्रशासन तथा अतिरिक्त पार्किंग बेसमेंट के समापन पर	10.7.08/ 30.11.11	1238	-	1262	578	लकड़ी के कार्य के लिए फैसेले में विलम्ब (5.2.08 से 22.6.09=503), एल्यूमिनियम कार्य के लिए विशेषज्ञ

									एजेन्सियों के लम्बित (17.4.08 से 29.12.08=257) बिकिस्ता अधीक्षक द्वारा फ्लोरिंग के निर्णय में विलम्ब (17.7.08 से 26.3.10=618)
5	लो.ना.ज.प्र. अस्पताल में नए वा.रो.वि. के समापन पर	05.03.12/प्रगति पर		209	-	47	82		राष्ट्रमंडल खेलों के कारण कार्य अस्थायी रूप से बंद रहा (31)
	बिल्डिंग परियोजना-सिविल बी-13			462	-	-	345		टी.एम.टी. वार की गैर उपलब्धता (10), सेंटिंग आउट प्लान्ट की गैर उपलब्धता (35), वाटर सप्लाय प्लान्ट की गैर उपलब्धता (41), पम्पिंग प्लान्ट की गैर-उपलब्धता (17), मोसकिटों वायर मेश का अतिरिक्त कार्य (10)
6	दिल्ली ज्यूडिशियल अकादमी नेशनल लॉ स्कूल तथा नेशनल इन्स्टीट्यूट फॉर मैडिटेशन एण्ड कन्सिलेशन के लिए द्वाराका सैक्ट्स-14 नई दिल्ली में एकीकृत परिसर के समापन पर (उ.शी.: लड़के तथा लड़कियों के छात्रावास में बाह्य विकास शामिल तथा आन्तरिक इलेक्ट्रिकल कन्डीशनिंग कार्य)	24.12.08/30.3.10		1408	816	82	249		
7	शालीमार बाग दिल्ली में डी.ए. कर्मचारियों के लिए सामान्य पूल आवास गृह के समापन पर उ.शी.: 143 एन.ओ. टाईम-II क्वार्टर्स	22.11.08/प्रगति पर		1408	503	15	262		
8	शालीमार बाग दिल्ली में दिल्ली सरकारी कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टर्स के समापन पर उ.शी.: 156 एन.ओ. टाईम-IV क्वार्टर्स	22.11.08/प्रगति पर		396	28	301	22		वर्षा के कारण (13)
9	शालीमार बाग दिल्ली में दिल्ली सरकारी कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टर्स के समापन पर उ.शी.: कार्य स्थल विकास कार्य इत्यादि	1.5.2010/31.5.2011		419	-	264	-		
	सिविल रोड रख-रखाव डिवीजन			659	-	130	336		सीवर लाइनों का रैस्पेक्थिपान (38)
10	विभिन्न सड़कों के तहत जोन एम-2 एम-213 पर सेन्ट्रल मीडियन को मुहैया करवाया जाना तथा बिछाया जाना	8.8.11 प्रगति पर							
	बिल्डिंग रखरखाव डिवीजन बी-231								
11	2009-10 के दौरान लो.ना. अस्पताल नई दिल्ली के प्र./अ. उ.शी.: न्यू सर्जिकल वार्ड ब्लॉक में रैस्पे का निर्माण	11.12.10/कार्य प्रगति							

12	2008-09 के दौरान जी.बी. पन्त अस्पताल (रन.आर.) नई दिल्ली के प्र./अ., उ.शी.: लाप्टी के समापन पर	1452	-	-	1452	-
13	2009-10 के दौरान लो.ना. अस्पताल का प्र./अ., उ.शी.: उल्लब्ध करण जा रहे आधुनिक फर्नीचर की फर्नीचिंग तथा एम.आर.डी. ब्लॉक के 2 तल पर मैडिकल वार्डों के मंडारण के लिए फिक्सिंग कम्पैक्टर	885	-	885	-	-
14	2011-12 के दौरान एम.ए.आई.डी.एस. को प्र./अ., उ.शी.: कम्पा नं. 502 तथा 503 का नवीकरण तथा एम.ए.आई.डी.एस. के 5वें तल पर वॉल पेपर तथा काम्पैक्टर मूहैया करना तथा चिपकाना	250	-	250	-	-
15	2011-12 के दौरान लो.ना. अस्पताल (रन.आर.) को प्र./अ., उ.शी.: वार्ड सं.-13 की छत को बदलना	195	-	195	-	-
16	2009-10 के दौरान जी.बी. पन्त अस्पताल (रन.आर.) को प्र./अ., उ.शी.: नर्सिंग होम वार्ड नं.-11 का नवीकरण	814	-	814	-	-
17	2011-12 के दौरान जी.बी. पन्त अस्पताल (रन.आर.) को प्र./अ., उ.शी.: नर्सिंग होम वार्ड नं.-14 (दवायं खाण्ड) 2 तल पर (पुरानी बिल्डिंग"क" ब्लॉक) का नवीकरण	251	-	251	-	-
18	2011-12 के दौरान जी.बी. पन्त अस्पताल (रन.आर.) को प्र./अ., उ.शी.: नर्सिंग होम वार्ड नं.-15 (दवायं खाण्ड) 3 तल पर (पुरानी बिल्डिंग"क" ब्लॉक) का नवीकरण	183	-	183	-	-
19	2011-12 के दौरान जी.बी. पन्त अस्पताल (रन.आर.) को प्र./अ., उ.शी.: कार्डियोलॉजी आई.सी.यू. का नवीकरण	249	249	-	-	-
20	2008-09 के दौरान जी.बी. पन्त अस्पताल (रन.आर.) को प्र./अ., उ.शी.: मंडार गृहों का गिराया जाना तथा लो.नि.वि. के पूछताछ कार्यालय पर पार्किंग के लिए अनधिकृत झुग्गियों/मंडार गृहों से खाली करण गए क्षेत्र का विकास (बकया कार्य)	204	-	204	-	-
21	2011-12 के दौरान जी.बी. पन्त अस्पताल (रन.आर.) को प्र./अ., उ.शी.: वार्ड नं.-1, पुरानी विल्डिंग "क" ब्लॉक का नवीकरण	175	-	175	-	-
22	2010-11 के दौरान लो.ना. अस्पताल को प्र./अ., उ.शी.: 20.7.11/	438	-	438	-	-

	ए.बी.सी.ओ.एन. कॉलेज/छात्रावास पर पुराने जंग लगे/रिसते प्रगति पर अथवा बेकार सोयल पाईप, जी.आई. पाईप तथा टूटी हुई/बंद सीवर लाईन का बदलना	357	-	-	357	-	-
23	2010-11 के दौरान लो.ना. अस्पताल को प्र./अ., उ.शी.: मीस्टर्द लेन क्वार्टर्स कैम्पस में जल निकास प्रणाली का विकास	9.10.11/प्रगति पर	357	-	357	-	-
24	2010-11 के दौरान आर.एस. रोड पर जी.एन.ई.सी. (एन.आर.) को प्र./अ., उ.शी.: भू-तल, बा.रा.वि. ब्लॉक, बांया खण्ड का नवीकरण	4.11.11/प्रगति पर	331	-	331	-	-
25	2009-10 के दौरान एमएएमसी (एन.आर.) को प्र./अ., उ.शी.: थैथोलॉजी विभाग में 2 संख्या अटैण्ड वाश रूम को शामिल करते हुए प्रैक्टिकल प्रयोगशाला (कमरा नं.-1) को बढ़ाया जाना	6.6.10/प्रगति पर	847	-	847	-	-
26	2010-11 के दौरान एमएएमसी कॉम्प्लेक्स में परिवर्धन-परिवर्तन शक्-गृह	18.5.11/प्रगति पर	501	-	501	-	-
27	2011-12 के दौरान एमएएमसी को प्र./अ., उ.शी.: एनॉल्मी ब्लॉक के भू-तल में ओ.टी.ओ.-नीनो लैवीनलोजिकल प्रयोगशाला का चालू करना	1.1.12/प्रगति पर	273	-	-	-	आश्रित विभाग का लम्बित होना (273)
28	2011-12 के दौरान एमएएमसी को प्र./अ., उ.शी.: अकाल्मी विभाग तथा टॉयलेट का नवीकरण	1.1.12/प्रगति पर	273	-	273	-	-
29	जी.बी. पत्त अस्पताल में फ्लशिंग, एयर-कंडीशन, तथा सिंचाई के लिए एस.टी.पी. से शोधित जल के लिए वितरण प्रणाली को मुहैया तथा अधिष्ठापन करना	11.10.10/प्रगति पर	720	-	720	-	-

रोके गए कार्यों के रजिस्टर नहीं बनाए गए

क्रम सं.	कार्य का नाम	एस.डी.ओ.सी./ ए.डी.ओ.सी.	देसी (दिनों में)
	इलेक्ट्रिकल रख-रखाव डिवीजन एम-251		
30	राम-अयुक्ता (वतारनूप) कार्यालय परिसर नन्द नगरी को चालू करना. उ.शी.: इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन गृहेया करवा गया	6.1.11/ प्रगति पर	633
31	सिविल रोड रख-रखाव डिवीजन एम-312 रोड नं. 43 पर रानी बाग साइड ड्रेन की मरम्मा को शामिल करते हुए. रोड सं. 43 से आर.डी. 500 एन से 3380 एम. रोड सं. 42 से आर.डी. शून्य एन से 625 एम तथा रोड नं. 44 से आर.डी. शून्य एम. से 350 एन. पर ट्रंक ड्रेन के निम्नण द्वारा उल्ल-निकास प्रणाली का सुधार बिल्डिंग परियोजना इलेक्ट्रिकल वी-14	19.10.10/ प्रगति पर	712
32	जिला न्यायालय, रोहिणी बिल्डी, में बकीलों के बैम्बर्स का निर्माण. उ.शी.: डीजी सेट तथा इलेक्ट्रिकल सम्बन्धित निर्माण	9.4.2012/प्रगति पर	174
33	जिला न्यायालय, रोहिणी बिल्डी, में बकीलों के बैम्बर्स का निर्माण. उ.शी.: सबस्टेशन उपकरणों तथा केबल के एच.आई.टी.सी. इत्यादि	8.5.12/ प्रगति पर	145
34	कैदी विभाग के लिए कैदों परिसर का निर्माण. उ.शी.: नजेली में कैदियों की बिल्डिंग के लिए आन्तकिक इलेक्ट्रिकल अधिष्ठान तथा फंछे (सी-142)	19.11.10 प्रगति पर	681
	इलेक्ट्रिकल रख-रखाव डिवीजन एम-151		
35	लो.ना.ज.ना. अस्पताल के लाइव प्यारी एन.आर.डी. ब्लॉक तथा तनजा ब्लॉक में एम.ओ.ई.आई. तथा फंछे. उ.शी.: इलेक्ट्रिकल अधिष्ठान तथा फंछे मुहैया कराए	9.9.09/ प्रगति पर	1117
36	लो.ना.ज.ना. अस्पताल के एम.आर.डी. तथा तनजा ब्लॉक 3 से 32 छात्रावासों, किचन में आर.ए.ओ. एयर कंडीशनर उपकरण. उ.शी.: बी.एल. तनजा ब्लॉक के लिए विल्ड बॉयल लाईन तथा कंट्रोल केबल की एम./एफ.	10.10.09/ प्रगति पर	1086
37	लो.ना.ज.ना. अस्पताल के स्थाय वाई ब्लॉक को प्राइवट वाई में बदल जाने के कारण उनमें गीजर, टेरैफोन सुविधा तथा पुरानी ल्यूनेनगं ला बदला जाना, ई.आई. का नवीकरण उ.शी.: एल.टी.डी.टी. को उपावस्था करते लगाना	30.11.09/प्रगति पर	1035
38	लो.ना. अस्पताल के न्यू गैलिकल ब्लॉक के तीसरे व चौथे ताल पर इलेक्ट्रिकल अधिष्ठान सामान्य मरम्मत एवं नवीकरण शामिल होना	3.2.10/प्रगति पर	970
39	लो.ना. अस्पताल बंसमेन्ट की आई.टी.एफ. प्रयोगशाला के लिए डस्टेबल ए.सी. यूनितों के प्रबंधन	14.4.10/प्रगति पर	900
40	लो.ना. अस्पताल की जो.आर.डी.एच. के इलै.अधि. तथा पंपों का नवीकरण. उ.शी.: वी./शैट की रिसायरिंग तथा बदले जानों की व्यवस्था	14.1.10/प्रगति पर	990
	सिविल रोड रख-रखाव डिवीजन एम-111		
41	रोड नं. 25 सहिदा टी पइन्ट के पात रोड नं. 89 के रोड साईड क्षेत्र (बाहरी/गिस्कारी लाल गोस्वामी मार्ग का सुधार. उ.शी.: बस डे ला निर्माण	24.03.12/प्रगति पर	190
42	रोड नं. 89 (बस्प) के 220 के.वी. नगरपाला गिड से 33 के.वी. डी.एम.एच. गिड टी पइन्ट नगरपाला गिड रोड, लोहामण्डी टी जंक्शन तक केबल बिछाए जाने के लिए बी.एस.ई.एच. द्वारा फुटाया तथा रोड सर्वेस कर की रोड को चालू करना	01.05.12/प्रगति पर	152
43	2011-12 के दौरान रोड नं. 89 (गिस्कारी लाल गोस्वामी मार्ग) ए/आर तथा एम/ओ. उ.शी.: नगरपाला गिड रोड से टी पइन्ट टी.टी.आर. तक जल निकासी के सेक विया था	14.04.12/प्रगति पर	169
44	2011-12 के दौरान लव शीर्ष: 1111 के तहत ए/आर तथा एम/ओ. रोड नं. 86 उ.शी.: (कीर्ति नगर साइड) पर फुटाया का सुधार तथा पुरानी जल निकासी नरम्मत	20.05.12/प्रगति पर	133
45	दि.ज.नो. द्वारा बाबा गंगाधर मार्ग (रोड सं. 12) की बिटुगिनस रोड की रोड को चालू करना	24.04.12/प्रगति पर	159
	बिल्डिंग रख-रखाव डिवीजन एम-332		
46	ही नगर के 503 बिस्तर वाले डी.डी.यू. अस्पताल की अतिरिक्त मरम्मत उ.शी.: अर्टस ओपीडी की नरम्मत एवं स्थ स्थाय	13.12.11/प्रगति पर	292
47	सेन्ट्रल जेल सं. 5 गिहाड में वॉरड स्ट्रोन गिड जगस्टर	4.08.11/प्रगति पर	423
48	सेन्ट्रल जेल गिहाड, नई दिल्ली को ई.ओ.आर. उ.शी.: गिहाड जेल के टी.ए.सी. VIII "जी" क के लिये बैस हेतु गैडर गृह तथा अन्य विविध निर्माण का समापन	9.11.11/प्रगति पर	326
49	निर्मल छाया परिसर, जेल रोड, गिहाड, नई दिल्ली के ए.आर. तथा एम.ओ. उ.शी.: मेनाहोल, गालीरोड सर्वेस उल्ल-निकासी तथा निर्मल छाया परिसर की सीवरलाईन की सकाई	11.7.11/प्रगति पर	447

50	सेन्ट्रल जेल सँ. 2, तिहाड़, में वार्ड नं. 6 तथा कारोन्टरी यूनिट के बीच में फेन्सी में शैड नं. 1 का निर्माण	9.11.11/प्रगति पर	326
51	सेन्ट्रल जेल सँ. 1, तिहाड़, नई दिल्ली को ई.ओ.आर. उ.श्री.: टी.आई.बी. कुमार तथा लीगल इन्टरव्यू के लिए कमरा तथा प्रशासन ब्लॉक के ग्रेशन तल का नवीकरण	29.9.2011/प्रगति पर	367
52	राजेशी गार्ड, पुलिस स्टेश, नई दिल्ली को ई.ओ.आर. उ.श्री.: 2 गनर पोर्ट कोविन का निर्माण	3.10.11/प्रगति पर	363
53	सेन्ट्रल जेल सँ. 2, तिहाड़, नई दिल्ली को ई.ओ.आर. उ.श्री.: सेन्ट्रल जेल नं. 2 तिहाड़ की ड्रकस बिल्डिंग की पीछे की ओर (एस.जी.एम. दर्शन) स्टेयर स्म का निर्माण	3.12.11/प्रगति पर	302
54	2011-12 के दौरान सी.2 वी. जनकपुरी, नई दिल्ली के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को ए.आर. एण्ड एम.ओ., उ.श्री.: स्त्र स्थापन करवाने का निर्माण	3.8.11/प्रगति पर	424
55	सेन्ट्रल जेल सँ. 2, तिहाड़, में मोडिफिकेशन काम इंडमिटेड होल के लिए एम.पी. हाल का निर्माण	6.12.11/प्रगति पर	295
56	सेन्ट्रल जेल सँ. 3, तिहाड़, नई दिल्ली को ई.ओ.आर. उ.श्री.: दिन-रात विद्युत स्त्र स्थापना के लिए बिल्डिंग सामग्री का खर्च	13.09.11/प्रगति पर	383
57	सेन्ट्रल जेल सँ. 8, ई.ओ.आर. तिहाड़ उ.श्री.: मुलाकात जंगला का नवीकरण	26.12.11/प्रगति पर	279
58	तिहाड़ जेल कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली पर टी.एस.पी. बैरक के ई.ओ.आर. उ.श्री.: टॉयलेट नं. छिड़कियों के टूटे हुए/खांचे हुए कमोड शर्ट्स तथा अन्य विविध कार्यों इत्यादि को मूहना करना	18.5.12/प्रगति पर	135
59	सेन्ट्रल जेल तिहाड़ के वार्ड नं. 3 में टूटी हुई ए.सी. शीट रूफिंग का मरम्मत	1.11.11/प्रगति पर	335
60	जनकपुरी ए ब्लॉक के सर्वोदय कन्या विद्यालय तथा सरकारी बाल सीनियर सैकेन्डरी स्कूल में 2011-12 के दौरान ए.आर. तथा एम.ओ. उ.श्री.: आन्तरिक तथा बाह्य परीक्षण	12.9.11/प्रगति पर	384
61	जनकपुरी, सी ब्लॉक के सर्वोदय कन्या विद्यालय तथा सरकारी बाल सीनियर सैकेन्डरी स्कूल के 2011-12 के दौरान के ए.आर. तथा एम.ओ. उ.श्री.: आन्तरिक तथा बाह्य परीक्षण	15.9.11/प्रगति पर	381
62	निर्मल धया का मलैक्स जेल रोड के नारी निकेतन कामप्लेक्स तथा आवासीय क्वार्टर्स के 2011-12 के दौरान ए.आर. तथा एम.ओ. उ.श्री.: मरम्मत तथा परीक्षण कार्य	15.9.11/प्रगति पर	381
63	500 बिस्तर वाले टी.ड.उ.अ. के 2011-12 के दौरान उ.श्री.: नैत चिकित्सा का विस्तार	30.10.11/प्रगति पर	336
64	सेन्ट्रल जेल नं. 3 तिहाड़ के ई.ओ.आर. उ.श्री.: केन्टिन के लिए नई बिल्डिंग का निर्माण	3.2.12/प्रगति पर	240
65	सेन्ट्रल जेल नं. 2 तिहाड़ के कारोन्टरी यूनिट (वार्ड नं. 6) फेन्सी में शैड नं. 1 का निर्माण	23.1.12/प्रगति पर	251
66	सेन्ट्रल जेल नं. 1 तथा 3 तिहाड़ के वर्ष 2011-12 के दौरान ए.आर. तथा एम.ओ. उ.श्री.: डब्ल्यू.सी. टॉयलेट की जाली सहित विविध मरम्मत तथा अन्य मरम्मत	13.04.12/प्रगति पर	170
67	अन्य जेलों, तिहाड़, नई दिल्ली के ई.ओ.आर. उ.श्री.: सेन्ट्रल जेल सँ. 4, 5 में बहरी कॉम्प्लेक्स वॉल पर कारोन्टरीना कैंपल को मूहना करना तथा रिपकाना और वाटर पूफ सीमन्ट पेंट सहित कॉम्प्लेक्स वॉल के परीक्षण को शामिल करते हुए आवासीय क्षेत्र	2.2.12/प्रगति पर	241
68	500 बिस्तर वाले टी.ड.उ.अ. हरी नगर का ई.ओ.आर. उ.श्री.: टॉयलेट का इंधार	23.2.12/प्रगति पर	220
69	अन्य जेलों, तिहाड़, नई दिल्ली के ई.ओ.आर. उ.श्री.: सेन्ट्रल जेल सँ. 4, 5 बहरी कॉम्प्लेक्स वॉल पर कारोन्टरीना कैंपल को मूहना करना तथा रिपकाना और वाटर पूफ सीमन्ट पेंट सहित कॉम्प्लेक्स वॉल के परीक्षण को शामिल करते हुए आवासीय क्षेत्र	1.12.11/प्रगति पर	304
70	सेन्ट्रल जेल नं. 8 तिहाड़ का ई.ओ.आर. उ.श्री.: सेन्ट्रल जेल सँ. 7 के प्रत्येक वार्ड में पोर्ट कोविन का निर्माण	2.1.12/प्रगति पर	272
71	सेन्ट्रल जेल नं. 4 तिहाड़, कॉन्ट्रोल की दीवार की मरम्मत	8.2.12/प्रगति पर	235
72	पीएचक्यू तिहाड़ के सम्मलन कक्ष का नवीकरण	27.1.12/प्रगति पर	247
73	सरकारी बाल सीनियर सैकेन्डरी स्कूल नं. 1 (स्कूल काउंसिल नं. 1618006), सी ब्लॉक, जनकपुरी के कारोन्टरीना कैंपल के रीवेरिग सहित कम्पाउण्ड वॉल को बढ़ाया जाना तथा उत्पत्ती मरम्मत	28.01.12/प्रगति पर	246
74	सेन्ट्रल जेल नं. 8 तथा 9 तिहाड़ जेल की ए.आर. तथा एम.ओ.	9.05.12/प्रगति पर	144
75	तिहाड़ में 2011-12 के दौरान नया आवासीय क्वार्टर्स के तहत उम-डिवाजन एम 1321, सी.बी.एम.डी.एम-132 रु.आर. तथा एम.ओ. उ.श्री.: आन्तरिक तथा बाह्य परीक्षण कार्य	9.06.12/प्रगति पर	113
76	तिहाड़, नई दिल्ली में 2011-12 के दौरान पुराने आवासीय क्वार्टर्स तथा बी वर्डन अधिकारियों के फ्लैट के ए.आर. तथा एम.ओ. उ.श्री.: आन्तरिक तथा बाह्य परीक्षण कार्य	23.6.2012/प्रगति पर	99
77	सी.डी.ए. अस्पताल, हरी नगर में शमसुद्दीन ब्लॉक तथा ई.ओ.आर. उ.श्री.: आन्तरिक तथा बाह्य परीक्षण कार्य	23.3.2012/प्रगति पर	191
78	सी.जे.सँ. 2 तथा 4 के बीच सड़क को चौड़ा किया जाना, वसंतन के परिवहन मार्ग तथा नारी सहित जल निकस प्रणाली को बनाये जाने में सुधार	23.3.2012/प्रगति पर	191
79	जी.डी.एम.एस.ए.ए. (स्कूल कोड सँ. 1615006), राजेशी गार्डन (गेन) का ई.ओ.आर. उ.श्री.: 2 तल पर पोर्ट कोविन स्लॉर सँ. 4 का अनुसंधान	9.3.12/प्रगति पर	205

80	तिहाड़ जेल के गरस्ट हाऊस का नवीकरण	9.2.12/प्रगति पर	234
81	सेन्ट्रल जेल नं. 3, तिहाड़ नई दिल्ली के ई.ओ.आर. उ.श्री.: फेल्ट्री के लिए ए.सी. शीट सर्किंग सहित क्लारे का अनुसंधान तथा 12 सैल लॉक की बाराही वॉल को बढ़ाया जाना	6.5.12/प्रगति पर	147
82	फायर स्टेशन तथा डी.ए. डिपेंडेंसी, जनकपुरी, 11-12 के दौरान का ए.आर. तथा एम.ओ., उ.श्री.: परिकल्पना तथा मसमत कार्य	05.05.12/प्रगति पर	148
83	तिहाड़ के से.जे.सं. 2 को ई.ओ.आर. उ.श्री.: खोड़ी मुलाकात जंगल को मसमत, कल्याण अधिकारी, डिस्पेंसरी तथा खोड़ी इत्यादि	10.4.12/प्रगति पर	173
84	तिहाड़ के से.जे.सं. 2 ई.ओ.आर. उ.श्री.: टॉचलेट के फूट तथा नवीकरण के प्रवधानों को शागिल करते हुए वॉल 7 की नरगत तथा नवीकरण	10.6.12/प्रगति पर	112
85	निर्मल छाया का मौलिक, नारी निकेतन, वॉर्ड 'ए' के ई.ओ.आर. उ.श्री.: पानी को निर्धारित करने के लिए ट्यूबवेल की रीवोर्सिंग	10.5.12/प्रगति पर	143
86	नए आवासीय क्षेत्र में एच.पी.एस. दर्शन तिहाड़ हॉट रूम का अनुसंधान	10.5.12/प्रगति पर	143
87	जॉट परिसर, तिहाड़ जेल का ई.ओ.आर.	26.6.12/प्रगति पर	96
88	चैन रंगल उपग्राम अस्पताल, हरी नगर के आवासीय परिसर का 2011-12 के दौरान ए.आर. तथा एम.ओ., उ.श्री.: बिल्टिंग सर्विस का रख रखाव	2.3.12/प्रगति पर	212
89	500 बिस्तर वाले दैनिक दयाल उपग्राम अस्पताल, हरी नगर का ए.आर. तथा एम.ओ., उ.श्री.: विविध सिविल निर्माण	1.3.12/प्रगति पर	213
90	विद्या मार्ग की बट्य कोर्टमैक वॉल के समीप सेन्ट्रल जेल नं. 4 को पुनर्निर्दिष्ट जी.एम. शीट सहित बाराही वॉल को बढ़ाया जाना	4.5.12/प्रगति पर	149
91	सेन्ट्रल जेल नं. 9, का ई.ओ.आर. उ.श्री.: वॉर्ड सं. 6,7,8,9 में वाटर प्रूफिंग लोबा संमंत्र द्वारा उग्र टाफको, चकियाँ, ओडो, गुलाकत जंगल की नरगत, वॉर्डों में संयुक्त टॉचलेट तथा बाथरूम का नवीकरण	9.6.12/प्रगति पर	113
92	विभिन्न स्कूलों की बिल्डिंगों के तहत 2011-12 के दौरान रक-डिजीजन एम-1322 का ए.आर. तथा एम.ओ., सर्वोदय विद्यालय, ए-ब्लॉक (स्कॉक टावर), हरी नगर में मुर्गाजिले	9.4.12/प्रगति पर	174
93	2011-12 के दौरान विभिन्न स्कूलों बिल्डिंगों का ए.आर. तथा एम.ओ., उ.श्री.: सर्वोदय विद्यालय, ए-ब्लॉक (स्कॉक टावर), हरी नगर में एम नजिले एम.पी.एस. में कोटा स्टेन फ्लोर्सिंग	9.4.12/प्रगति पर	174
94	सेन्ट्रल जेल, सं. 7, तिहाड़ की ई.ओ.आर. उ.श्री.: चक्कर की छत्र पर शैड मुहैया कराना व लगाना	23.6.12/प्रगति पर	99
95	गरकशी वाल सीनियर सैकेंडरी स्कूल, राजेशी गार्डन (एक्टिंग) का ई.ओ.आर. उ.श्री.: बारस्टेड वाल कोर्ट की मसमत तथा वॉल के मंदान का रिकरा	23.5.12/प्रगति पर	130
96	2011-12 के दौरान सब-डिजीजन एम-1322 के तहत विभिन्न स्कूल बिल्डिंगों का ए.आर. तथा एम.ओ., उ.श्री.: स.वा.वि. उशोक नगर में कोटा स्टेन फ्लोर्सिंग	25.4.12/प्रगति पर	158
97	2011-12 के दौरान विभिन्न स्कूल बिल्डिंगों के ए.आर. तथा एम.ओ., उ.श्री.: ए ब्लॉक, (स्कॉक टावर) हरी नगर में सड़क के एक ओर की मसमत	28.4.12/प्रगति पर	155
98	2011-12 के दौरान विभिन्न स्कूल बिल्डिंगों के ए.आर. तथा एम.ओ., उ.श्री.: स.वा.वि. सुभाष नगर में कमरों/खुले क्षेत्र में कोटा स्टेन फ्लोर्सिंग	23.4.12/प्रगति पर	160
99	2011-12 के दौरान विभिन्न स्कूल बिल्डिंगों के ए.आर. तथा एम.ओ., उ.श्री.: स.वा.वि. सुभाष नगर में कमरों/खुले क्षेत्र में कोटा स्टेन फ्लोर्सिंग	23.4.12/प्रगति पर	160
100	2011-12 के दौरान विभिन्न स्कूल बिल्डिंगों के ए.आर. तथा एम.ओ., उ.श्री.: स.वा.वि. सुभाष नगर में कमरों/खुले क्षेत्र में कोटा स्टेन फ्लोर्सिंग	25.4.12/प्रगति पर	162
	इलेक्ट्रिकल रख रखाव डिजीजन एम-252		
101	जिला न्यायालय, कडकडूना में इलेक्ट्रिकल तथा तकनीकी सर्विस की नरगत तथा रख रखाव, उ.श्री.: अग्निशामक यंत्रों को लगाया जाना तथा रिकॉर्सिंग, अग्निशमन यंत्रों की मसमत/बदला जाना	29.11.11/प्रगति पर	306
102	जिला न्यायालय, कडकडूना में इलेक्ट्रिकल तथा तकनीकी सर्विस की नरगत तथा रख रखाव, उ.श्री.: सी लॉक के लिए न्यायिक अधिकारियों की लिस्ट में घोषणा/संकेतन का लगाया जाना	26.12.11/प्रगति पर	279
103	गोमुख टॉवर, कोशाबी, गजियाबाद तथा पुलिस स्टेशन, नयूर विहार की इलेक्ट्रिकल तथा तकनीकी सर्विस की नरगत तथा रख रखाव, उ.श्री.: रिपट में सुधार कार्य	24.12.11/प्रगति पर	281
104	कडकडूना डी.एस.एस. पर फायर अलार्म प्रणाली में लगाई गई एस्टेसहिस/पुर्जों की मसमत/रख रखाव	23.12.11/प्रगति पर	282
105	कडकडूना डी.एस.एस. पर वर्तमान 120 टी.आर. लैपरेटी बिल्टिंग यूनिट II का बदला जाना, उ.श्री.: चिलिंग मशीन का बदला जाना	2.4.12/प्रगति पर	181
106	डी.एस.एस. में इलेक्ट्रिकल तथा तकनीकी सर्विस की मसमत तथा रख रखाव, उ.श्री.: फायर अलार्म प्रणाली की मसमत तथा बदला जाना	1.3.12/प्रगति पर	213
107	कडकडूना कोर्ट, जिला न्यायालय, ए.सी. 1, डी एच डी ब्लॉक में पुराने टूट हुए फायर अलार्म को लगाया जाना तथा एस्टेसहिस का नवीकरण तथा बदला, उ.श्री.: बैलेन्स तथा अग्रेसिवा कां	3.4.12/प्रगति पर	180

अनुलग्नक -2.3
उगाही न किए गए मुआवजे का ब्यौरा
(पैशघ्राफ : 2.2.5.2 को देखें)

क्रम सं.	कार्य का नाम	(राशि ₹ में)	
		संविदा की गई राशि	खाण्ड-2 के तहत उगाही न की गई मुआवजे की राशि
	बिल्डिंग परियोजना इलैक्ट्रिकल बी-14		
1	द्वारका, सैक्ट्स-3, नई दिल्ली में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिए स्टाॅफ क्वार्टर (फज़न-1) का निर्माण उ.शी.: टाईम-11 के 76 फ्लेटों में आन्तरिक इलैक्ट्रिकल तथा पंपों को लगाया जाना	1297560	129756
2	जिला न्यायालय, रोहिणी दिल्ली में वकीलों के चैम्बर्स का निर्माण, उ.शी.: डी.जी.सैट तथा सहायक इलैक्ट्रिकल कार्य (बी-14)	9987148	189756
3	जिला न्यायालय, रोहिणी दिल्ली में वकीलों के चैम्बर्स का निर्माण, उ.शी.: सब-स्टेशन उपकरणों तथा केबल इत्यादि का एस.आई.टी.सी.	9147667	41164
	इलैक्ट्रिकल रख रखाव डिवीजन एम-151		
4	लो.ना.ज.प्र. अस्पताल, नई दिल्ली में एम.आर.डी. तथा तनेजा ब्लॉक लाण्ज़ी में एम.ओ.ई.आई. तथा पंखे (उ.शी.: ई.आई. तथा पंखे लगाना)	118085	11809
5	लो.ना.ज.प्र. अस्पताल, नई दिल्ली आर.एम.ओ. अग्नि सुरक्षा प्रणाली, एन.एम.बी.(उ.शी.: विस्तृत, एन.एम.बी. में लगाई गई स्वचालित एफ.ए. तथा पी.ए. प्रणाली का रख रखाव तथा परिचालन)	380880	38088
6	लो.ना. अस्पताल में 3 से 32 छात्रावासों, ओ.टी., रसोईघर, एम.आर.डी. तथा तनेजा ब्लॉक में आर.एम.ओ. एयर कंडीशनर संयंत्र (उ.शी.:बी.एल. तनेजा ब्लॉक के लिए चिल्ल वाटर लाईन तथा कंट्रोल केबल)	246000	24600
7	लो.ना. अस्पताल, नई दिल्ली में शिशु रोग, ई.आई. प्रभायी स्पेशल वार्ड ब्लॉक का प्राइवेट वार्ड में बदले जाने के कारण शीजर, टेलिफोन सुविधाओं तथा पुरानी इलैक्ट्रिक मंदां का नवीकरण	1771840	177184
8	लो.ना. अस्पताल, नई दिल्ली में नए चिकित्सा ब्लॉक के 3 तथा 4 तल पर इलैक्ट्रिक की सामान्य मरम्मत का नवीकरण	539385	53939
9	लो.ना. अस्पताल, नई दिल्ली में आकस्मिक ब्लॉक के आई बी एफ लैब के बेसमेंट में डकटेबल ए.सी. यूनिट की व्यवस्था	889075	88908
10	लो.ना. अस्पताल, नई दिल्ली, वार्ड सं. 3 से 32 छात्रावासों, ओ.टी., रसोईघर, एम.आर.डी. तथा तनेजा ब्लॉक इत्यादि में आर.एम.ओ. एयर कंडीशनर संयंत्र बेसमेंट, (उ.शी.: वार्ड 14, 16 तथा 20 के लिए पी.टी.ए.सी. प्लान्ट का परिवालन तथा रख रखाव)	666000	66600
11	लो.ना. अस्पताल, नई दिल्ली में ओ.आर.डी.एच. में ई.उ. तथा पंपों का नवीकरण, (उ.शी.: सी./सेंट की रीवायर्सिंग तथा बदला जाना)	1235950	123595
12	लो.ना. अस्पताल, नई दिल्ली, के आकस्मिक रोग ब्लॉक में एम.ओ.ई.आई. तथा पंखे तथा आर.एम.ओ. लिफ्ट (उ.शी.: आपातकालीन शिकारतों का इंतजाम करना)	595746	59575
13	लो.ना. अस्पताल, नई दिल्ली, के आकस्मिक रोग विभाग के फीडर/पिलर सं. 1,2,5,6,9,12-बी, 13,14,15,16,18,20, सी.टी. स्कैन, स्त्री-	2356190	235619

	रोग विशेषज्ञ तथा 120 टी.आर. आपातकालीन ए.सी. प्लान्ट के एम.आई.टी.सी. अतिरिक्त फिडर पिलर्स को सी.ओ.एस. द्वारा वैकल्पिक सलाई सोर्स दिया जा रहा है		
14	लो.ना. अस्पताल, नई दिल्ली, में मेट में एम.ओ.ई.आई. तथा पंखे, बाल, जले हुए वार्डों जिसमें, स्ट्रीट लाइटनिंग शामिल (उ.शी.: स्टील कन्स्ट्रक्ट में जब कभी/जहाँ भी आवश्यकता मालूम हो एस्सेसरीज सहित वायरिंग/स्वियारिंग)	619170	61917
15	लो.ना. अस्पताल, नई दिल्ली, के सब-स्टेशन सं. 1,2,3 में लगाए गए आर.एम.ओ. डी.जी.सेट (एम.आर.आई. सैन्डर पर 160 के.वी.ए. डी./जी. सेट का परिचालन तथा दैनिक रख रखाव)	340200	34020
16	लो.ना. अस्पताल, नई दिल्ली, में बाल-योग वार्ड सं. 14 से 16 तक का नवीकरण (उ.शी. इ.आई. और पंखे)	2025270	202527
17	लो.ना. अस्पताल पर आकस्मिक ब्लॉक में एम.ओ.ई.आई. तथा पंखे तथा आर.एम.ओ. लिफ्ट (उ.शी.: आकस्मिक रोग ब्लॉक पर लिफ्टों का व्यापक रख रखाव)	1024146	102415
18	लो.ना. अस्पताल, नई दिल्ली पर एन.ओ.टी. में एम.ओ.ई.आई. तथा पंखे, मुख्य बा.रो.वि., प्रशासन ब्लॉक, सामान्य तथा स्पेशल वार्ड ब्लॉक (उ.शी.: आकस्मिक रोग ब्लॉक पर लिफ्टों का व्यापक रख रखाव)	717400	71740
19	लो.ना. अस्पताल, नई दिल्ली में एम.ओ.ई.आई. तथा पंखे, मुख्य बा.रो.वि., प्रशासन ब्लॉक, सामान्य तथा स्पेशल वार्ड (उ.शी.: ओ.टी. ब्लॉक तथा न्यू सर्जिकल ब्लॉक में बॉश मेक के पब्लिक एड्रेस सिस्टम का व्यापक रख रखाव)	300000	30000
20	लो.ना. अस्पताल, नई दिल्ली में आर.एम.ओ. लिफ्ट (उ.शी.: ओ.टी.आई.एस. के व्यापक रख रखाव में लिफ्ट सं. 10 से 15 तथा 16, 17 बनाई)	491880	49188
21	लो.ना. अस्पताल, नई दिल्ली में सामान्य तथा स्पेशल वार्ड ब्लॉक का निर्माण (उ.शी.: न्यू बहिरो.वि. के पास, आकस्मिक रोग ब्लॉक को बेट राईजर एण्ड स्क्रिंकल के वैकल्पिक कनेक्शन दिए गए)	434500	43450
22	लो.ना. अस्पताल, नई दिल्ली में पुराने अस्थि रोग बहिरो.वि., भू-तल पर लगाई गई इलैक्ट्रिक का नवीकरण तथा सामान्य मरम्मत	325860	32586
23	लो.ना. अस्पताल, नई दिल्ली में आर.एम.ओ. सब-स्टेशन 1,2,3 (उ.शी.: सब-स्टेशन सं. 3 डी.जी. सेट का बालू परिचालन शामिल)	900000	90000
24	एम.ए.आई.डी.एस., नई दिल्ली में डी.जी. सेट को शामिल करते हुए आर.एम.ओ. सब-स्टेशन (उ.शी.: 1250 के.वी.ए. क्षमता का एड्यु पूल का बनाया हुआ एच.टी.एच.वी.आर. का वार्षिक व्यापक रख रखाव)	828000	82800
25	लो.ना. अस्पताल, नई दिल्ली के सामान्य तथा स्पेशल वार्ड ब्लॉक के आर.एम.ओ. सब-स्टेशन सं. 4 का डी./जी. सेट शामिल (उ.शी. सब-स्टेशन नं. 4 का परिचालन एवं रख रखाव जिसमें डी जी सेट शामिल)	1169924	116992
26	1. लो.ना. अस्पताल, नई दिल्ली के एनएनएच, ओएनएच, जीवीपीएनएच, एवीसीओएन, महिला पी.जी. में एमओआई तथा पंखे (उ.शी.: वायरमैन तथा खलासी नुहैया कराना) 2. लो.ना. अस्पताल नई दिल्ली में आर.एम.ओ. पम्प लगाना (उ.शी.: तनेजा ब्लॉक के पास सबमर्सिबल का परिचालन चालू कराना)	372000	37200
27	लो.ना. अस्पताल, न्यू मेडिकल ब्लॉक, नई दिल्ली के वार्ड सं. 26 से 32 में स्प्रिंज ए.सी. यूनिट नुहैया कराना तथा लगाना (उ.शी.: स्प्रिंज ए.सी. का लगाना)	281820	28182
28	लो.ना. अस्पताल, नई दिल्ली में महिला वाह्य रो.वि., अस्थि रोग एक्सप्रे स्त्री रोग तथा प्रसव, प्रशासन ब्लॉक, मुख्य ओ.टी. नया आकस्मिक रोग विभाग में आरएमओएसी उपकरण (उ.शी.: आकस्मिक ब्लॉक के एनसीलियर सहित 3x300 टी.आर. यार्कमेक चिलींग का परिचालन तथा व्यापक रख रखाव)	6095045	609505

29	1) जी.बी. पत्त अस्पताल, की पुरानी बिल्डिंग में आर.एम.ओ. लिफ्ट (2) जी.बी. पत्त अस्पताल, नई दिल्ली में अकादमी ब्लॉक तथा अरिथिमिया सेंटर की पुरानी बिल्डिंग में आर.एम.ओ. लिफ्ट (उ.शी.: लिफ्ट परिचालन के लिए सर्विस मुहैया कराना)	4199202	419920
30	जी.बी. पत्त अस्पताल, नई दिल्ली में आर.एम.ओ. विन्डोजे, स्प्लिट तथा डक्टवेल टाईप ए.सी. यूनिट लगाना	500400	50040
31	1) जी.बी. पत्त अस्पताल, नई दिल्ली की पुरानी बिल्डिंग में आर.एम.ओ. लिफ्ट (2) जी.बी. पत्त अस्पताल, नई दिल्ली में अरिथिमिया केंद्र में आर.एम.ओ. लिफ्ट (उ.शी.: जॉनसनस मेक लिफ्ट का ब्यापक रख रखाव)	505116	50511
32	जी.बी. पत्त अस्पताल, नई दिल्ली में डी.जी. सैट को शामिल करते हुए आर.एम.ओ. सब-स्टेशन (उ.शी.: सब-स्टेशनों का परिचालन तथा रख रखाव)	2120200	212020
33	जी.बी. पत्त अस्पताल, नई दिल्ली में वार्ड सं. 11 का परिवर्धन तथा प्रत्यावर्तन नवीकरण (उ.शी.: सैन्टर एयर कन्डीशन मुहैया कराना)	1192550	119255
34	टाईप-III क्वार्टरों (टाईप-सी) क्वार्टर मीस्टर्ड लेन, नई दिल्ली का नवीकरण (उ.शी.: सैन्टर 40 नम्बर टाईप-III क्वार्टरों में वायरिंग तथा रिवायरिंग)	1388637	138864
	सिविल रोड़ रख रखाव डिवीजन एम-111		
35	डी.टी.एल. द्वारा रिज़ वेली के ट्रामा सेंटर कट से बिछाई जा रही केबल की परियोजना से सैक्शन 2 के वैकल्पिक रूट के लिए रोड़ की मरम्मत	1344612	134461
36	रोड़ नं. 89 (एक्सटेंशन) उशी बिडमिन्स रोड़, ऑर फुटपाथ गिरधारी लाल गोस्वामी मार्ग टी पाईट पास रोड़ नं. 25 सहित रोड़ साईड एरिया का सुधार (उ.शी.: बस बे का निर्माण)	4640127	464013
37	रोड़ नं. 89 (एक्सटेंशन) पर 220 के.बी. नारायण ग्रिड 33 के.बी. डी.एम.एस. ग्रिड टी पाईट नारायण सिंग रोड़ से लोहा मण्डी टी जलियन तक केबल बिछाए जाने के लिए बी.एस.ई.एस. द्वारा फुटपाथ तथा रोड़ सर्फेस कट के रोड़ की मरम्मत	5058401	505840
38	रोड़ नं. 89 (गिरधारी लाल गोस्वामी मार्ग) 11-12 के दोशन ए/आर तथा एम/ओ. (उ.शी.: नारायण सिंग रोड़ से टी पाईट पी.वी.आर. दिल्ली तक गाद ने जल निकास को आच्छादित किया)	531098	53110
39	रोड़ नं. 36 (कीर्ति नगर साईड) सब-स्टेशन: 1111 के तहत 11-12 के दोशन ए/आर तथा एम/ओ. उ.शी.: कीर्ति नाए, नई दिल्ली के फुटपाथ तथा सड़क जल निकासी का सुधार रोड़ मरम्मत	2638056	263806
40	दि.ज.वा. द्वारा वाबा गंगनाथ मार्ग (रोड़ सं. 12) कट की विटुमिन्स रोड़ के सड़क की मरम्मत	599688	59969
	सिविल रोड़ रख रखाव डिवीजन एम-213		
41	लो.नि.वि. क्षेत्र के तहत विभिन्न सड़कों पर सेंट्रल मिलियन बनाना	36562570	3656257
	बिल्डिंग परियोजना देख रेख एम-332		
42	500 बिस्तर वाले दी.द.उ. अस्पताल, हरी नगर की विशेष मरम्मत (उ.शी ए.आर.टी.एम. बहि.रो.वि. की मरम्मत तथा रख रखाव)	1060478	106048
43	सेन्ट्रल जेल नं. 5 तिहाड़, नई दिल्ली में वाश स्टोन ग्रिडट प्लास्टर	341000	34100
44	सेन्ट्रल जेल, तिहाड़ का ई.ओ.आर., उ.शी.: तिहाड़ जेल, नई दिल्ली के टी.एस.पी. VIII बिएन मैस तथा अन्य विविध निर्माण के लिए शैंड स्टोरेज रूम	1338000	133800
45	निर्मल छाया परिसर, जेल रोड़ नई दिल्ली का ए.आर. तथा एम.ओ., उ.शी.: निर्मल छाया परिसर, नई दिल्ली के मेनहोल्स, नालियों की	332000	33200

	जाबो की जल निकासी तथा सीवर लाईन की सफाई			
46	सेन्ट्रल जेल सं. 2 तिहाड़ नई दिल्ली में वार्ड न. तथा कारपोरेटरी यूनिट के बीच फेंद्री में शैड का निमाण (उ.शी तिहाड़, जेल, नई दिल्ली के टी, एम, पी VIII	2801000	2801000	280100
47	सेन्ट्रल जेल नं. 1, तिहाड़, नई दिल्ली का ई.ओ.आर, उ.शी: टी.ई.पी. रूम तथा लीगल इन्टरव्यू रूम का सृजन एवम् प्रशासन ब्लॉक के प्रथम तल का नवीकरण	1196000	1196000	119600
48	पुलिस स्टेशन, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली का ई.ओ.आर, उ.शी.: 2 नम्बर पोर्ट कोबिन	404000	404000	40400
49	सेन्ट्रल जेल सं. 2, तिहाड़, नई दिल्ली का ई.ओ.आर. (उ.शी.: सेन्ट्रल जेल नं. 2, तिहाड़, नई दिल्ली की चक्कर बिल्डिंग की पिछली ओर भंडार गृह (एस.पी.एस. टाईप) का निर्माण)	2592000	2592000	259200
50	जनकपुरी, नई दिल्ली सी-2, बी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 2011-12 के दौरान ए.आर. तथा एम.ओ. (उ.शी.: रख रखाव सर्विस देना)	391000	391000	39100
51	सेन्ट्रल जेल सं. 2, तिहाड़, नई दिल्ली, मॉडिफेशन सहित बैडमिंटन हॉल इत्यादि के लिए एम.पी.हॉल का निर्माण	3064000	3064000	306400
52	सेन्ट्रल जेल सं. 3, तिहाड़, नई दिल्ली का ई.ओ.आर. (उ.शी.: दिन प्रतिदिन रख रखाव के लिए बिल्डिंग मेटेरियल में वृद्धि)	737000	737000	73700
53	सेन्ट्रल जेल सं. 8, तिहाड़, नई दिल्ली का ई.ओ.आर. (उ.शी.: मुलाकात जंगले का नवीकरण)	1723000	1723000	172300
54	तिहाड़, जेल परिसर, नई दिल्ली के टी.एस.पी. बैरक का ई.ओ.आर., (उ.शी.: मुलाकात टॉयलेट इत्यादि में टूट गए/खो गए खिड़कियों तथा अन्य विविध निर्माणों के काम-बोर्ड शटर लगाने) ?	4434000	4434000	443400
55	सेन्ट्रल जेल, तिहाड़, नई दिल्ली के वार्ड सं. 3 में टूटी हुई ए.सी.श्रीत सफिग की मरम्मत	890000	890000	89000
56	जनकपुरी, ए - ब्लॉक नई दिल्ली, में वर्ष 2011-12 के दौरान सर्वोच्च कन्या विद्यालय तथा सरकारी बाल सीनियर सैकेण्डरी स्कूल की ए.आर. तथा एम.ओ., उ.शी.: आन्तरिक तथा बाह्य फीनिशिंग	372000	372000	37200
57	जनकपुरी, सी-ब्लॉक, नई दिल्ली, में वर्ष 2011-12 के दौरान सर्वोच्च कन्या विद्यालय तथा सरकारी बाल सीनियर सैकेण्डरी स्कूल का ए.आर. तथा एम.ओ., उ.शी.: आन्तरिक तथा बाह्य फीनिशिंग	694000	694000	69400
58	निर्मल छाया परिसर, जेल रोड, नई दिल्ली, में वर्ष 2011-12 के दौरान नारी निकेतन परिसर तथा आवासीय क्वार्टर का ए.आर. तथा एम.ओ., उ.शी.: मरम्मत तथा फीनिशिंग कार्य	1195000	1195000	119500
59	500 विस्तर वाले वी.द.उ.अ., हरी नगर, नई दिल्ली, के वर्ष 2011-12 के दौरान का ई.ओ.आर., उ.शी.: दंत चिकित्सा विभाग का विस्तार	1590000	1590000	159000
60	सेन्ट्रल जेल नं. 3, तिहाड़, नई दिल्ली, का ई.ओ.आर., उ.शी.: कैटीन के लिए नई बिल्डिंग का निर्माण	2535000	2535000	253500
61	सेन्ट्रल जेल सं. 2, तिहाड़, नई दिल्ली कारपोरेटरी यूनिट (वार्ड नं. 6) फेंद्री का 1 नम्बर शैड का निर्माण	2738000	2738000	273800
62	सेन्ट्रल जेल नं. 1 तथा 3, तिहाड़, नई दिल्ली 2011-12 के दौरान का ए.आर. तथा एम.ओ., उ.शी.: डब्ल्यू.सी. टॉयलेट बिल्डिंग सहित मैश तथा अन्य मरम्मत विविध सुधार	694000	694000	69400
63	तिहाड़, नई दिल्ली, विभिन्न जेलों का ई.ओ.आर., उ.शी.: सेन्ट्रल जेल सं. 4, 5 की बाह्य कॉटमोका वाल पर लगाई गई कन्सर्टीना कॉयल तथा सब-डिवीजन एम-3321 के तहत वाटरपूफिंग सीमेंट पेंट सहित कॉटमोका वॉल को शामिल करते हुए आवासीय क्षेत्र	1064000	1064000	106400
64	500 विस्तर वाले वी.द.उ.अ., हरी नगर, नई दिल्ली, का ए.आर./एम.ओ., उ.शी.: टॉयलेट में सुधार	1698000	1698000	169800
65	तिहाड़, नई दिल्ली, विभिन्न जेलों के ई.ओ.आर., उ.शी.: सेन्ट्रल जेल सं. 4, 5 की बाह्य कॉटमोका वाल पर लगाई गई कन्सर्टीना कॉयल तथा सब-डिवीजन एम-3321 के तहत वाटरपूफिंग सीमेंट पेंट सहित कॉटमोका वॉल को शामिल करते हुए आवासीय क्षेत्र	1064000	1064000	106400

66	सेन्ट्रल जेल सं. 8, तिहाड़, नई दिल्ली का ई.ओ.आर. उ.शी.: से.जे.स. 7 के प्रत्येक वार्ड में पोर्ट कोबिन	395000	395000
67	से.जे. सं. 4, नई दिल्ली कॉटेमोका पर दिवार की मरम्मत का निर्माण	2172000	2172000
68	, तिहाड़, नई दिल्ली में सम्मेलन कक्ष का नवीकरण	440000	440000
69	जनकपुरी, सी-ब्लॉक, नई दिल्ली, सरकारी बाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल नं. 1 (स्कूल कोड सं. 1618006) में कन्सर्टिना कॉयल फेल्सिंग सहित कम्पाउण्ड बाल को बढ़ाना व मरम्मत	780000	780000
70	सेन्ट्रल जेल सं. 8 तथा 9, तिहाड़, जेल, नई दिल्ली का ए.आर/एम.ओ.	824000	824000
71	तिहाड़, नई दिल्ली, 2011-12 के दौरान सड-डिवीजन एम-1321, सी.बी.एम.डी., एम-132, के अधीन नये आवासीय क्वार्टरों का ए.आर. तथा एम.ओ. (उ.शी.: आन्तरिक तथा बाह्य फ्रीनिशिंग कार्य)	462000	462000
72	तिहाड़, नई दिल्ली, 2011-12 के दौरान सड-डिवीजन एम-1321, सी.बी.एम.डी., एम-132, के अधीन पुराने आवासीय क्वार्टरों तथा बी टाईप अधिकारियों के फ्लैटों का ए.आर. तथा एम.ओ. (उ. शी. आन्तरिक तथा बाह्य फ्रीनिशिंग कार्य)	205000	205000
73	बी.ट.उ. अस्पताल, हरी नगर, नई दिल्ली में प्रीज़र यूनिट पर शन-गृह ब्लॉक तथा पी.डी.जी. शेंड के अतिरिक्त विस्तार करना	1415000	1415000
74	से.जे. सं. 2 तथा 4 के बीच सड़क चौड़ी करना, वर्तमान आवा-जाही मार्ग का सुधार तथा सड़क के साथ जल-निकास प्रणाली बनाना	3230000	3230000
75	जी.बी.एस.एस. (स्कूल कोड 1515005), राजौरी गार्डन (मुख्य) नई दिल्ली का इ.ओ.आर. (उ.शी.: प्रथम तथा द्वितीय तल पर 4 पोर्ट कोबिन क्लास रूम का निर्माण)	989000	989000
76	तिहाड़ जेल, नई दिल्ली पर गैस्ट हाउस का नवीकरण	345000	345000
77	सेन्ट्रल जेल नं. 3, तिहाड़, नई दिल्ली को ई.ओ.आर., (उ.शी.: 12 सैल ब्लॉक की फैंक्ट्री तथा बड़ी हुई बाउण्ड्री वॉल के लिए ए.सी. शीट ख़रीफ सहित कमरे का निर्माण)	1261000	1261000
78	फायर स्टेशन तथा डी.ए. डिस्पेंसरी, जनकपुरी, नई दिल्ली 11-12 के दौरान ए.आर. तथा एम.ओ., उ.शी.: फ़िनिशिंग तथा सुधार कार्य	321000	321000
79	तिहाड़, नई दिल्ली पर से.जे.नं. 3 का ई.ओ.आर., उ.शी.: ज्योड़ी मुलाकात कल्याण अधिकारी, डिस्पेंसरी (तथा ज्योड़ी इत्यादि का नवीकरण)	971000	971000
80	से.जे.नं. 3 तिहाड़, नई दिल्ली, के.ई. ऊ.आर. उ.शी.: वार्ड 7 में फूट का प्रावधान तथा टायलेट का नवीकरण शामिल करते हुए (वार्ड 7 की मरम्मत तथा नवीकरण)	2381000	2381000
81	नारी निकेतन, निर्मल छाया परिसर, नई दिल्ली, वार्ड 'ए' का ई.ओ.आर. उ.शी.: पानी के नियमन के लिए ट्यूबवैल की रिबोर्सिंग	336000	336000
82	नए आवासीय क्षेत्र, तिहाड़, नई दिल्ली में एस.पी.एस. टाईप तिहाड़ हाट रूम का निर्माण	466000	466000
83	तिहाड़ जेल, नई दिल्ली, न्यायालय परिसर का ई.ओ.आर.	2247000	2247000
84	वीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, हरी नगर, नई दिल्ली, 2011-12 के दौरान के आवासीय परिसर का ए.आर. तथा एम.ओ. (उ.शी.: बिल्डिंग सर्विस का रख रखाव)	423000	423000
85	500 बिस्तर वाले वीन दयाल अस्पताल, हरी नगर, नई दिल्ली, का ए.आर./एम.ओ., उ.शी.: विविध सिविल निर्माण	2055000	2055000
86	विद्या मार्ग, के बाहरी कॉलोनी वॉल के सेन्ट्रल जेल नं. 4 की परफॉर्मिडि जी.एम. शीट सहित बाउण्ड्री वॉल को बढ़ाना	590000	590000
87	सेन्ट्रल जेल नं. 9, तिहाड़, नई दिल्ली, का ई.ओ.आर. उ.शी.: वाटर प्रूफिंग कोबा संयंत्र द्वारा वार्ड सं. 6, 7, 8, 9 चक्कियों, ज्योड़ी, मुलाकात जंगलों में छत के टपकने की मरम्मत, वार्डों में संयुक्त टॉयलेट तथा बाथरूम का नवीकरण	229000	229000

88	2011-12 के दौरान सब-डिवीजन एम-1322 के अधीन अलग-अलग स्कूल की विल्डों का ए.आर. तथा एम.ओ. उ.शी.: वाटर सर्वोदय विद्यालय 'ए' ब्लॉक (वर्ल्ड टॉवर), हरी नगर, नई दिल्ली में दुर्भोजित एम.पी.एस.की मरम्मत	412000	41200
89	2011-12 के दौरान सब-डिवीजन एम-1322 के अधीन अलग-अलग स्कूल भवनों का ए.आर. तथा एम.ओ. उ.शी.: सर्वोदय विद्यालय 'ए' ब्लॉक (वर्ल्ड टॉवर), हरी नगर, नई दिल्ली में एक मंजिल एम.पी.एस. में कोटा स्टोन फ्लोरिंग	410000	41000
90	सेन्ट्रल जेल नं. 7, तिहाड़, नई दिल्ली, का ई.ओ.आर. उ.शी.: चक्कर की छत पर शैड का लगाया जाना	660000	66000
91	सरकारी वाल सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, राजौरा गार्डन (एक्सटेंशन), नई दिल्ली का ई.ओ.आर. उ.शी.: ऊगोड़ी वास्केट गॉल कोर्ट की मरम्मत तथा खेल के मैदान का विकास)	646000	64600
92	2011-12 के दौरान सब-डिवीजन एम-1322 के अधीन अलग-अलग स्कूल भवनों का ए.आर. तथा एम.ओ. (उ.शी.: सर्वोदय विद्यालय, अशोक विहार, नई दिल्ली के कमरों में कोटा स्टोन फ्लोरिंग)	392000	39200
93	2011-12 के दौरान सब-डिवीजन एम-1322 के अधीन अलग-अलग स्कूल भवनों का ए.आर. तथा एम.ओ. (उ.शी.: "ए" ब्लॉक (वर्ल्ड टॉवर), हरी नगर, नई दिल्ली में रोड साईड की मरम्मत)	457000	45700
94	2011-12 के दौरान सब-डिवीजन एम-1322 के अधीन अलग-अलग स्कूल भवनों का ए.आर. तथा एम.ओ. (उ.शी.: सर्वो.बा.वि., सुभाष नगर, नई दिल्ली में कमरों/खुली जगह में कोटा स्टोन फ्लोरिंग)	413000	41300
95	2011-12 के दौरान सब-डिवीजन एम-1322 के अधीन अलग-अलग स्कूल भवनों के अधीन ए.आर. तथा एम.ओ. (उ.शी.: सर्वो.बा.वि., सुभाष नगर, नई दिल्ली में कमरों/खुली जगह में कोटा स्टोन फ्लोरिंग)	400000	40000
96	2011-12 के दौरान सब-डिवीजन एम-1322 के अधीन अलग-अलग स्कूल भवनों के अधीन ए.आर. तथा एम.ओ. (उ.शी.: सर्वो.बा.वि., सुभाष नगर, नई दिल्ली पर एम.पी.एस. के टॉयलेटों का नवीकरण)	402000	40200
97	इलैक्ट्रिक रख रखाव डिवीजन एम-253 हसन पुर गॉव, तथा विश्वास नगर रोड नं. 57 के सामने विश्वास नगर में सीढ़ियों सहित फुटओवर ब्रिज, रैम तथा एस्केलेटर	33992000	559783
98	इलैक्ट्रिक रख रखाव डिवीजन एम-252 जिला न्यायालय, कडकडूमा पर इलैक्ट्रिक तथा तकनीकी सर्विस की मरम्मत तथा रख रखाव उ.शी.: अनिशमन का लगाया जाना तथा अनिशमन की रिफिलींग की मरम्मत/बदला जाना	1781800	19844
99	जिला न्यायालय, कडकडूमा पर इलैक्ट्रिक तथा तकनीकी सर्विस की मरम्मत तथा रख रखाव उ.शी.: सी ब्लॉक के लिए न्यायिक अधिकारियों की लिफ्ट के लिए घोषणा/संकेतन प्रणाली का करया जाना	305620	3065
100	गोमुख टॉवर, कौशांबी, गाजियाबाद तथा पुलिस स्टेशन, मयूर विहार में इलैक्ट्रिकल तथा तकनीकी सर्विस की मरम्मत तथा रख रखाव, उ.शी.: लिफ्ट कार का सुधार	1661200	16794
101	डी.एच.ए.एस., कडकडूमा में फायर अलार्म प्रणाली एस्सेसरिज/कल-युर्जे, को लगाया गया	1848000	18758
102	डी.एच.ए.एस., कडकडूमा पर वर्तमान 120 टी.आर. क्षमता वाले यूनिट II को लगाया गया, उ.शी.: बिलिंग मशीन का बदला जाना	2675125	16271
103	डी.एच.ए.एस., पर इलैक्ट्रिक तथा तकनीकी की मरम्मत तथा रख रखाव उ.शी.: फायर अलार्म सिस्टम की मरम्मत तथा बदला जाना	4494500	33247
104	जिला न्यायालय, कडकडूमा एम.सी.-I, डी एण्ड डी ब्लॉक पर पुराने बेकार फायर अलार्म का नवीकरण तथा बदला जाना, उ.शी.: तुलन तथा अतिरिक्त कार्य	3152057	19042

105	कड़कड़ूमा न्यायालय में 2x1250 के.जी.ए., सी.जी. सैट की सलाई, लगाया जाना, परीक्षण तथा चालू करना सिविल रोड रख रखाव डिजीजन एम-411	34717789	520767
106	भैरों मन्दिर रोड़ ग्रे.के. एस्कलेब-2 तथा एन.एस.आई.सी. ओखला, नई दिल्ली के बाह्य सिंग रोड़ पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण, उ.शी. सिविल कार्य	39013245	835311
	बिल्डिंग परियोजना सिविल बी-23		
107	कोण्डियाला बाग, अशोक विहार फेज में 200 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण	736200000	69600000
108	जी.बी. पंत अस्पताल में ई.डी.पी. सैल का निर्माण	251276877	25127687
		कुल	111899398

अनुलग्नक -2.4
लक्ष्यों की गैर-उपलब्धि
(पैराग्राफ संख्या : 2.2.5.2 को देखें)

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	टेका मूल्य	गैर-उपलब्ध पथर का मूल्य जिन्हें नहीं गया की प्रतिशतता	गैर-उपलब्धता मील पथर के लिए राशि
	इमारत विद्युत परियोजना बी-14			
1	द्वारा मण्डोली में प्रिंसन कम्प्लेक्स का निर्माण एस.एच.: आंतरिक विद्युत प्रतिस्थापन	61469301	4	2458772
2	द्वारा जी.पी.ओ. बिल्डिंग मेटकोफ हाउस का निर्माण एस.एच.: अग्नि शमन पद्धति	14294113	4	571765
	विद्युत अनुरक्षण विभाग एस-151			
3	एमआरडी में एमओइआई तथा पंखें तथा तनेजा ब्लॉक एलएनजेपी अस्पताल, एस.एच.: इ.आई तथा पंखे का प्रबंध करना	118085	4	4723
4	एलएनजेपी अस्पताल में आरएमओ अग्नि सुरक्षा पत्रति एस.एच.: एनएमवी में प्रतिष्ठापित स्वचालित एफए तथा पीए पत्रति का विस्तार, अनुक्षण, संचालन	380880	4	15235
5	एलएन अस्पताल में 3 से 32 होस्टलों ओ. टी. में ही इत्यादि में आरएमओ एयर कंडीशनर संयंत्र एस.एच.: वी,एल. तनेजा ब्लॉक के लिए एस.एच.एफ ठंडे पानी की लाइन तथा केवल नियंत्रण	246000	4	9840
6	एलएन अस्पताल में मीजर सहित इ.माह. की मरम्मत, टेलीफोन सुविधा इत्यादि, एस.एच.: एल.सी.डी.टी.वी. उपलब्ध करना तथा लगकाना	1771840	4	70874
7	एलएन अस्पताल में न्यू मैडिकल ब्लॉक में तीसरी तथा चौथी मंजिल पर इलेक्ट्रिकल इन्स्टलेशन की सामान्य मरम्मत तथा नवीनीकरण	539385	4	21575
8	एलएन अस्पताल, केजुअल्टी ब्लॉक, में भू-तल के आईवीएफ लेब में डबलव ए.सी. यूनिट का प्रावधान	889075	4	35563
9	एलएन अस्पताल के वार्ड सं. 3 से 32, होस्टल इत्यादि में आरएमओ वातानुकूलित संयंत्र एस.एच.: वार्ड सं. 14, 16 तथा 20 के पीटी च/सी प्लॉट का प्रचालन अनुक्षण	666000	4	26640
10	एलएन अस्पताल में ओआरडीएच के इ.आई तथा पंखे का नवीनीकरण एस.एच.: पी./सेट का प्रतिस्थापन तथा रीवाटिंग उपलब्ध करवाना	1235950	4	49438
11	एलएन अस्पताल के केजुअल्टी ब्लॉक में आरएमओ लिफ्टों तथा पंखे तथा एम ओ इ आई	595746	4	23830
12	एलएन अस्पताल के केजुअल्टी ब्लॉक में सीओएस द्वारा खेल विभिन्नप आपूर्ति स्रोत उपलब्ध करने के लिए एस.आई.टी.सी. आतिरिक्त बिलर	2356190	4	94248

13	एलएन अस्पताल के प्रसूति, बाल तथा बर्न वार्ड में एमओइआई तथा पंखे एस.एच.: वायसिंग/सीनाइटींग, स्टील नली में मॉड्यूलर सुविधाएँ सहित	619170	+	24767
14	एलएन अस्पताल में आरएमओडीजी सैट उपलब्ध करवाना एस.एच.: एमआरआई केन्द्र में 160 केबी डी/जी सैट का परिचालन तथा नियमित अनुसूक्षण	340200	+	13608
15	एलएन अस्पताल में बाल चिकित्सा वार्ड सं. 14 से 16 का नवीनीकरण एस.एच.: ईआई तथा पंखे उपलब्ध कराना	2025270	+	81011
16	एलएन अस्पताल के कुजुअल्टी ब्लॉक में एमओइआई तथा पंखे तथा आरएमओ लिफ्ट एसएच.: केंजुअल्टी ब्लॉक में लिफ्टों का विस्तार अनुसूक्षण	1024146	+	40966
17	एलएन अस्पताल के एनओटी तथा मुख्य ओपीडी प्रशासन ब्लॉक इत्यादि में एम ओइआई तथा पंखे, एसएच.: ईआई तथा पंखे ।	717400	+	28696
18	एलएन अस्पताल में एनओटी तथा मुख्य ओपीडी प्रशासन सामान्य ब्लॉक इत्यादि में एमओईआई तथा पंखे एसएच.: न्यू सर्जिकल ब्लॉक तथा ओटी ब्लॉक में बने वॉएच के लोक नवदन पद्धति का अनुसूक्षण तथा विस्तार	300000	+	12000
19	एलएन अस्पताल के आर एम ओ लिफ्ट एसएच ओटी आई एस एक एक निर्मित लिफ्ट सं.10 से 15 तथा 16, 17 का विस्तार अनुसूक्षण	491880	+	19675
20	एलएन अस्पताल में सामान्य तथा स्पेशल वार्ड ब्लॉक का निर्माण एस एच नए ओ.पी.डी. ब्लॉक के निकट केंजुअल्टी ब्लॉक में वेट राईजर तथा स्प्रिंकलर हेतु वैकल्पिक कनेक्शन प्रदान करना	434500	+	17380
21	एलएन अस्पताल में पुराने हड्डी रोग ओपीडी तल का नवीनीकरण तथा वैद्युत अधिष्ठापन के सामान्य मरम्मत का कार्य	325860	+	13034
22	एलएन अस्पताल में उपगृह सं. 1, 2 और 3 उ.शी. की मरम्मत तथा रखरखाव: डीजीसेट सहित उपगृह सं. 3 की संचालन प्रक्रिया	900000	+	36000
23	एलएन अस्पताल में एम.ए.आई.डी.एस. में डीजी सेटों सहित उपगृह की मरम्मत तथा रख रखाव एस एच .: 1250 कि.बो.ए. क्षमता का वार्षिक समायोजी रख रखाव	828000	+	33120
24	एलएन अस्पताल में सामान्य तथा स्पेशल वार्ड ब्लॉको में डी.जी. सैटों सहित की मरम्मत रख रखाव उपगृह एस एच .: डी.जी. सैट सहित उपगृह की संचालन प्रक्रिया तथा रख रखाव	1169924	+	46797
25	1. एलएन अस्पताल में एन.एन.एच., ओ.एन.एच., जीबीपीएनएच, एबीसीओएन, पीजी महिला में वै.आ. का रख रखाव तथा पंखे, उ.शी.: वायसिंग और खलाशी प्रदान करना 2. एलएन.अस्पताल में आर एम ओ पम्प सैट की मरम्मत तथा रख रखाव, उ.शी.:तेनजा ब्लॉक के निकट सबमार्सिबल पम्प की संचालन प्रक्रिया	372000	+	14880
26	एलएन अस्पताल में नए मेडिकल ब्लॉक की वार्ड सं. 26 से 32 में स्प्रिंट टाईप ए.सी. यूनिट प्रदान करना तथा अधिष्ठापन, उ.शी.: स्प्रिंट ए.सी. का अधिष्ठापन	281820	+	11273
27	एलएन अस्पताल में ओपीडी महिला हड्डी रोग एक्स-रे महिला रोग तथा मातृत्व इत्यादि में ए.सी. उपकरण की मरम्मत व रख रखाव उ.शी.: केंजुअल्टी ब्लॉक 3 x 300 टीआर यार्क द्वारा निर्मित चिलिंग यूनिटों का आनुशंगिक भागों सहित संचालन तथा रख रखाव	6095045	+	243802

28	1) जी.बी. पंत अस्पताल में पुराने भवन में आर एम ओ लिफ्टों की मरम्मत व रख रखाव 2) जी.बी. पंत अस्पताल में अकादमिक ब्लॉक और एस्थिमिया केंद्र में आर एम ओ लिफ्टों की मरम्मत तथा रख रखाव, उ.शी.: लिफ्ट संचालन हेतु सेवाएँ प्रदान करना	4199202	4	167968
29	जी.बी. पंत अस्पताल में अधिष्ठापित विंडो, स्विच और डक्टबल ए.सी. की मरम्मत तथा रख रखाव, उ.शी.: लिफ्ट संचालन हेतु सेवाएँ प्रदान करना	500400	4	20016
30	(1) जी.बी. पंत अस्पताल में पुराने भवन में लिफ्टों की मरम्मत व रख रखाव (2) जी.बी. पंत अस्पताल में एस्थिमिया केंद्र में लिफ्टों की मरम्मत व रख रखाव उ.शी.: जॉनसन निर्मित लिफ्टों का विस्तृत रख रखाव	505116	4	20205
31	जी.बी. पंत अस्पताल में डी.जी. सेट सहित आर एम ओ उपग्रह की मरम्मत तथा रख रखाव, उ.शी.: उपग्रहों का संचालन तथा रख रखाव	2120200	4	84808
32	जी.बी. पंत अस्पताल में वार्ड सं. 11 का नवीनीकरण, वृद्धि तथा परिवर्तन, उ.शी.: केन्द्रित वातानुकूलन प्रदान करना	1192550	4	47702
33	मिडर्ड लेन टाईप-III क्वा. (टाईप-सी) क्वाटर्स का नवीनीकरण, उ.शी.: 40 सं. में टाईप-III क्वा. की वायरिंग तथा री-वायरिंग	1388637	4	55545
	विद्युत रख रखाव विभाग एम-252			
34	कड़कड़ूमा न्यायालय में 2 x 1250 कि.वो.ए. डीजी सेट की आपूर्ति, अधिष्ठापन, परीक्षण तथा चालू करना	3471789	4	1388712
35	कड़कड़ूमा में जिला न्यायालय में मरम्मत व रख रखाव तथा विद्युत व यांत्रिक सेवाएँ उ.शी.: अग्निशमन अधिष्ठापन की मरम्मत/प्रतिस्थापन तथा अग्निशमन यंत्रों का पुनः भरवा	1781800	4	71272
36	कड़कड़ूमा में जिला न्यायालय में ई एण्ड एम सर्विस, उ.शी.: सी ब्लॉक हेतु न्यायिक अधिकारी हेतु लिफ्ट में उद्घोषणा/संकेतन तन्त्र प्रदान करना	305620	2	6112
37	गोमुख टॉवर, कौशाम्बी, गाजियाबाद और पुलिस स्टेशन, मयूर विहार में मरम्मत तथा रख रखाव तथा वैद्युत व यांत्रिक सेवाएँ उ.शी.: लिफ्ट कार का सुधार	1661200	2	35224
38	डी.एच. ए.एस., के.के.डी. में अधिष्ठापित फायर अलार्म सिस्टम उपायों/भागों की मरम्मत/प्रतिस्थापन	1848000	4	73920
39	डीएचएस में वैद्युत, केकेडी में अधिष्ठापित वर्तमान 120 टीआर क्षमता की विलिंग यूनिट-II का प्रतिस्थापन, उ.शी.: चिलिंग मशीन का प्रतिस्थापन	2675125	4	107005
40	डीएचएस में वैद्युत तथा यांत्रिक सेवाओं की मरम्मत तथा रख रखाव, उ.शी.: फायर अलार्म सिस्टम की मरम्मत तथा प्रतिस्थापन	4494500	4	179780
41	जिला न्यायालय, केकेडी में पुराने जीर्णोद्धार फायर अलार्म सिस्टम का नवीनीकरण तथा प्रतिस्थापन, उ.शी.: अधिशेष तथा अतिरिक्त कार्य	3152057	4	126082
	विद्युत रखरखाव विभाग एम-253			
42	सड़क सं. 57 पर हसनपुर गाँव और विश्वास नगर में सीढ़ियों, रैम तथा एस्केलेटर वाले फुटओवर ब्रिज का निर्माण	33992000	₹ 8 लाख तक सीमित	800000
	निर्माण परियोजना विभाग बी-13			

43	जिला न्यायालय, रोहिणी में लॉयर चैम्बर्स का निर्माण, उ.शी.: परमाण्विक संसाधक प्रदान करना/लगाना/मरम्मत	16500000	4	660000
44	शालीमार बाग में दि.प्र. स्टॉफ हेतु जीपीए का निर्माण उ.शी.: परमाण्विक संसाधक प्रदान करना/लगाना/मरम्मत	16500000	4	660000
45	जिला न्यायालय रोहिणी में लॉयर चैम्बर्स का निर्माण उ.शी.: मॉड्यूलर सक्स्ट्रेटर सेट प्रदान करना/लगाना/मरम्मत	19300000	4	772000
46	दिल्ली न्यायिक अकादमी, सेक्टर-14, द्वारका हेतु इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स का निर्माण, उ.शी.: परमाण्विक संसाधक प्रदान करना/लगाना/मरम्मत	16500000	4	660000
	निर्माण परियोजना सिविल बी-23			
47	जी.बी. पंत अस्पताल में ईजीपी प्रकोष्ठ-सह-रफरल क्लीनिक/प्रशासकीय सह ओपीडी ब्लॉक तथा अतिरिक्त पार्किंग बेसमेंट का निर्माण	251276877	4.5	11307459
			कुल	21261322

अनुलग्नक -2.5
सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के बिना किए गए भुगतान
(संदर्भ अनुच्छेद: 2.2.6.1 में)

(धनसाशि र में)

क्र. सं.	समझौता सं.	कार्य का नाम	निविदाकृत लागत	वास्तविक भुगतान
		विद्युत रख रखाव विभाग एम-251		
1	9	सीएनबीसी गीता कॉलोनी में 4x80 टीआर क्षमता का एचवीएसी सिस्टम की मरम्मत तथा रख रखाव उ.शी.: सुरक्षा प्रदान करना तथा मरम्मत करना	1833700	2872728
2	22	विभिन्न पुलिस स्टेशनों पर विद्युत अधिष्ठापन तथा पम्प सेट की मरम्मत तथा रख रखाव, उ.शी.: पुलिस स्टेशन तथा क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, वजीराबाद के एल.टी स्लम और नेन बोर्ड में सुस्था चिन्हन प्रदान करने और उनकी मरम्मत करना	1038550	1462321
3	26	अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गीता कॉलोनी में विद्युत तथा यान्त्रिक सेवाएँ, उ.शी.: हाइड्रेंट सुस्था प्रदान करना और मरम्मत करना	1252271	1988463
4	60	शास्त्री पार्क में जगप्रवेश चन्द्र हास्पिटल में विद्युत तथा यान्त्रिक सेवा की मरम्मत तथा रख रखाव, उ.शी.: स्कटिंग लेवल इमर्जेंसी वे गार्डिंग सिस्टम प्रदान करना और लगाना	1177200	2171529
5	68	अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गीता कॉलोनी में विद्युत तथा यान्त्रिक सेवा की मरम्मत तथा रख रखाव उ.शी.: उपग्रह प्रदर्शन पट्ट संकेतक चिन्ह प्रदान करना और लगाना	2116823	3285235
6	3	विद्युत रख रखाव विभाग एम-252 जिला न्यायालय में विद्युत तथा यान्त्रिक सेवाओं की मरम्मत तथा रख रखाव, उ.शी.: विभिन्न प्रकार के आलोकित संकेतक चिन्ह प्रदान करना	2012400	4219530
7	7	डीएचएसए, केकेडी में विद्युत तथा यान्त्रिक भवनों की वार्षिक मरम्मत तथा रख रखाव, उ.शी.: विभिन्न प्रकार के संकेतक चिन्ह प्रदान करना	1359450	2094220
8	26	जिला न्यायालय में विद्युत तथा यान्त्रिक सेवाओं की मरम्मत तथा रख रखाव, उ.शी.: कड़कड़ूमा में फायर हाइड्रेंट सुस्था संकेतक चिन्ह प्रदान करना	2788192	5784176
9	35	डीएसएसबी/डीएचएसए/एसडीए, केकेडी में विभिन्न विद्युत तथा यान्त्रिक भवन की वार्षिक मरम्मत तथा रख रखाव, उ.शी.: सुरक्षा संकेतक चिन्ह प्रदान करना और उनकी मरम्मत	2173750	3383574
10	36	जिला न्यायालय कड़कड़ूमा में नव-निर्मित ई.एफ.जी.एच.लॉथर ब्लॉक में विद्युत तथा यान्त्रिक सेवा की मरम्मत तथा रख रखाव, उ.शी.: सुरक्षा संकेतक चिन्ह प्रदान करना और उनकी मरम्मत	1135100	2246649
11	45	100 बेंडवाले एलबीएस हास्पिटल में विद्युत तथा यान्त्रिक सेवा की मरम्मत तथा रख रखाव, उ.शी.: अग्नि सुरक्षा प्रदान करना और मरम्मत	1256964	2032472
12	63	डीएचएस, कड़कड़ूमा में अधिष्ठापित विभिन्न विद्युत तथा यान्त्रिक सेवाओं की वार्षिक मरम्मत तथा रख रखाव,	1267587	2050556

13	100	जिला न्यायालय कड़कड़डूमा में विद्युत तथा यान्त्रिक सेवा की मरम्मत तथा रख रखाव, उ.शी.: ई.एफ.जी.एच. ब्लॉक में आलोकित सुरक्षा चिन्ह प्रदान करना और मरम्मत	1249000	2705663
14	103	जिला न्यायालय कड़कड़डूमा में विद्युत तथा यान्त्रिक सेवा की मरम्मत तथा रख रखाव, उ.शी.: ए और वी ब्लॉक, कड़कड़डूमा में निम्न अवस्थिति वाली प्रकाश व्यवस्था प्रदान करना तथा मरम्मत (संकेतिक चिन्ह)	1027481	2169747
15	25	जिला न्यायालय केकेडी, दिल्ली में वृद्धि, मरम्मत तथा रख रखाव और विद्युत तथा यान्त्रिक सेवाएँ (लिफ्टों के उन्नयन का कार्य)	1596000	2366160
16	31	डीएचएएस, केकेडी, दिल्ली में अधिष्ठापित विद्युत तथा यान्त्रिक सेवाओं की वृद्धि, मरम्मत रख रखाव, (लिफ्टों के उन्नयन का कार्य)	472575	909355
17	71	गोमुख टॉवर और पुलिस स्टेशन मयूर विहार, दिल्ली में वृद्धि, मरम्मत रख रखाव और विद्युत तथा यान्त्रिक सेवाएँ, (लिफ्टों के उन्नयन का कार्य)	1661200	1356430
18	89	(i) जिला न्यायालय, केकेडी, दिल्ली में वृद्धि, मरम्मत तथा रख रखाव और विद्युत तथा यान्त्रिक सेवाएँ (ii) "ओ" ब्लॉक में विद्युत तथा यान्त्रिक सेवाओं का अधिष्ठापन	1787900	3736966
19	98	डीएचएएस, केकेडी, दिल्ली में वृद्धि, मरम्मत रख रखाव और विद्युत तथा यान्त्रिक सेवाओं का अधिष्ठापन (लिफ्टों के उन्नयन का कार्य)	1261200	2685964
			कुल	49521736

अनुलग्नक - 2.6
निविदा की धनराशि और वास्तविक भुगतान में असंगति होना
(संदर्भ अनुच्छेद : 2.2.6.2 में)

क्र. सं.	समझौता सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	निविदा की राशि	वास्तविक भुगतान	निविदा की राशि तथा वास्तविक भुगतान में अंतर (प्रतिशत)	कारण
1	2	3	4	5	6	7 (6-5)	8
नगरिक सड़क रख रखाव विभाग एम-111							
1	01	विभिन्न फ्लाईओवर्स तथा जंक्शनों पर मास्टिक विद्यारिण कोर्स प्रदान करना तथा विछाना	52,11,7935	42,47,2043	51,21,8642	874,6599 (21)	मास्टिक कार्य का समुचित चैम्बर बनाने हेतु सड़क की लहरों के गहरे भाग को मास्टिक विद्यारिण कोर्स विछाने से पूर्व डीबीसी प्रदान कर भर गया/ठीक किया गया जो कि आवश्यक है। संपूर्ण क्षेत्र पर मास्टिक कोर्स की वर्तमान 25 मि.मी तथा 40 मिमी मोटाई की स्थिति खराब थी और आवश्यक मास्टिक क्षेत्र समझौते में किए गए प्रावधान से अधिक था।
2	86	सड़क सं. 25 (देव प्रकाश शास्त्री मार्ग) का लोहा गण्डी के टी विंदु से आरम्भ तक नया राजेन्द्र नगर तक का सुदृढीकरण	61,54,8807	54,47,3415	61,20,5951	673,2536 (12)	अनुमानों में मास्टिक विद्यारिण कोर्स की मात्राओं को 5500 घ.मी. गान गया, जबकि वास्तविक क्रियान्वित मात्रा 17888 घ.मी. (अनु.मानित मात्रा से 225 प्रतिशत अधिक (₹49575000) थी। वर्तमान मास्टिक वस वे का कुछ भाग को तोड़ा जाना था और नई मास्टिक परत के नीचे डीबीएम की परत की आवश्यकता थी और भीतरी भाग के दबे भाग की आवश्यकता में डीबीसी की आवश्यकता थी। चौराहे पर मास्टिक के अतिरिक्त कार्य को अनुमान में सम्मिलित नहीं किया गया था (₹ 1741780)।
3	77	सड़क सं. 36 (मायापुरी की ओर) तथा 89 (विस्तार) निरिधारी लाल गोस्वामी मार्ग की	40,57,3046	42,18,8302	53,15,5220	109,66,918 (26)	डीबीएम की मात्राओं में 1406 घ.मी. से 3351.49 घ.मी. (अनुमानित मात्राओं में 138 प्रतिशत वृद्धि) की वृद्धि के परिणामस्वरूप ₹ 9739150 की अतिरिक्त व्यय हुआ। प्रमुख कारण मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र पर भारी ट्रैफिक के कारण परत में दरारें आ गई थीं तथा सड़क भी समतल नहीं थी जिससे सड़क पर जल जमाव हो जाने से सड़क की स्थिति और अधिक बिगाड़ गई है।
4	14	महारौली महिपालपुर रोड़ पर मसूद्युर फ्लाईओवर की लंबाई में नाले का निर्माण	33,30,521	29,60,500	42,75,726	13,15,226 (44)	विद्यमान-वास्तविक साइट आवश्यकता के अनुसार, अतिरिक्त कार्य-समझौते में मंद-संमिलित नहीं है।
5	93	एन.एच.-8 (गुडगांव रोड़ के किनारे परिवहन मार्ग)	12,38,9706	10,46,8063	17,04,4689	65,76,626	अतिरिक्त कार्य-धौवा कुंआ पाईप लाईन के विस्तार हेतु वांछित

		धौला कुंआ मेट्रो स्टेशन के विकास बसन्धे के निर्माण तथा फुटपाथों के सुधार हेतु							(63)	के पानी के निकास हेतु आरसीसी पाईप कार्य की आवश्यकता थी (₹13.24 लाख) पाईपलाईन्/नाले पर कलवट्ट स्लेब लगाने और टैक/में आरख/अभिकल्प में संशोधन होने के कारण टैक कोट/डीवीएम की मात्रा में वृद्धि (₹ 12.37 लाख)
6	15	पुरानी डीजी रोड तथा दिल्ली जल बोर्ड द्वारा काटी गई नरिपालपुर महशौली रोड का पुनर्स्थापना. उ.शी: कंक्रीट की कार्य	3131533	2426625	3744878				1318253 (54)	कार्य का क्षेत्र में वृद्धि
विद्युत रख रखाव विभाग एम-151										
7	13	जी.बी. पत्त हास्पिटल में अधिष्ठापित यूरेका फोर्बा मेक के.आर.ओ. सिस्टम का संचालन, रख रखाव खराब हो चुके पुर्जों का प्रतिस्थापन	387288	310176	466714				156538 (50)	वार्षिक राईट आवश्यकता के अनुसार
8	29	एल.एन. हास्पिटल में विभागीय कैंटीन में वैद्युत अधिष्ठापन की नवीनीकरण तथा सामान्य मरम्मत	654894	492142	988213				496071 (101)	साईट आवश्यकता के अनुसार
9	32	एल.एन. हास्पिटल में उपग्रह 1.2 पर स्वचालित/मानव-चालित माइक्रोप्रोसेसर आधारित ए.पी.एफ.सी. पैनेलों का प्रावधान	3085420	3058500	3755309				696809 (23)	साईट आवश्यकता के अनुसार
10	37	जी.बी. पत्त हास्पिटल में अग्निशमन पम्प सेटों, वेटरइजर तथा स्प्रिंकलर सिस्टम तथा जलापूर्ति पम्प सेटों का संचालन व सामान्य रख रखाव	597402	594000	846086				252086 (42)	साईट आवश्यकता के अनुसार
11	40	एल.एन. हास्पिटल में ओ.एन.एच. और एक्कोन हाॅस्पिटल का नवीनीकरण. उ.शी: कंक्रीट एक्कोन के हाॅस्पिटल के कमरों तथा मैरा एवं कार्यालयों हेतु बि.अ. तथा पंखे और वायरिंग तथा सेवायसिंग प्रदान करना	973867	845357	1116440				271083 (32)	साईट पर वास्तविक आवश्यकता
12	57	एमएएमसी के पुस्तकालय ब्लॉक के ए.सी. संयंत्र का प्रतिस्थापन, उ.शी: कंक्रीट माइक्रोप्रोसेसर द्वारा नियंत्रित एयर कूल्ड पैकेज यूनिट प्रदान करना तथा अधिष्ठापन	3702334	3185764	4073402				887638 (28)	अतिरिक्त मंदों के लिए कोई कारण नहीं बताया गया, विचलन-साईट की आवश्यकता के अनुसार
13	59	एल.एन. हास्पिटल में आईसीडीसी पोडियाट्रिकों हेतु वार्ड 19 ए तथा 19 बी के निकट पुराने एचआईएनआई वार्ड का नवीनीकरण, उ.शी: वै.अ. तथा पंखे प्रदान करना	843941	714220	902588				188368 (26)	साईट आवश्यकता के अनुसार
14	66	जी.बी. पत्त हास्पिटल में पुराने भवन के ए.सी. संयंत्र में 110 टीआर क्षमता के नए वाटर कूल्ड स्क्रू विलर	1513084	1439300	1909776				470476 (33)	साईट की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार

		के साथ पुरानी हो चुकी 80 टी आर क्षमता वाली यूनिट सं. 1 का प्रति स्थापन.	692720	485960	799314	313354 (64)	साइट आवश्यकता के अनुसार
15	73	एल.एन. हास्पिटल में बी और सी शाखा कैन्सल्टी ब्लॉक के VIIवें तल पर आपदा प्रबंधन वार्ड हेतु वृद्धि, परिवर्तन	500972	448097	629103	181006 (40)	वास्तविक साइट आवश्यकता
16	92	एमएआईडीएस में पी.जी. लैब का पुनर्बीनीकरण तथा दो प्रयोगशालाओं का एक में परिवर्तन	614728	482360	717924	235564 (49)	वास्तविक साइट आवश्यकता के अनुसार
17	93	एल.एन. हास्पिटल में नए मेडिकल ब्लॉक में मरीजों के परिचारकों हेतु प्रतीक्षालय का निर्माण, उ.शी: वै.अ. तथा पंखे	349797	250250	396790	146540 (59)	अतिरिक्त मटेन्समीसी खराब/जले हुए थे और प्रतिस्थापन किया जाना था।
18	114	एमएएमसी में सेंट्रल लाइवरी में प्रथम तल पर रेडी रूम का नवीनीकरण, उ.शी: वर्तमान डक्टबल टार्पिंग स्प्लिट एयर कंडीशनिंग यूनिटों का प्रतिस्थापन					
नागरिक सड़क रख रखाव विभाग एम-213							
19	20	उप-विभाग सं. 4 की विभिन्न सड़कों की वार्षिक मरम्मत तथा रख रखाव का कार्य: सड़क की सतह की गरमत्	5036738	4327062	8368764	4041702 (93)	कार्य के क्षेत्र में वृद्धि और अनुमानों में ली गई कम मात्रा के कारण
20	21	आईएसबीटी पुल की पूर्वी पट्टुच वाली सड़क का आर डी 1850 मी से 2450 मी तक दोनों ओर 3 लेन से 4 लेन में चौड़ाकरण	81632063	103331174	120438832	17107658 (17)	₹1.04 करोड़ की अतिरिक्त मटेन्सिंग कार्य, ढालू जमीन पर पथरों का ढेर है जिसकी सफाई की जानी थी, सड़क को चौड़ा करने के लिए फुटपाथ की रेलिंग को हटाया जाना था, सड़क को जोड़ने वाली सर्बिस रोड़ का मजबूत दोबार से सुरक्षित करना आवश्यक था पूर्वी पट्टुच वाली सड़क का आर डी पुलिया को चौड़ा करने हेतु नाले और उसकी साईट तक पट्टुच के मार्गों को साफ किया जाना आवश्यक था और पुलिया पर स्टेज में अनुमानित मात्राओं में वृद्धि तथा टो वॉल का निर्माण (₹0.22 करोड़)
21	46	सड़क सं. 59 का आर डी 3450 मी से 6450 मी तक वार्षिक मरम्मत तथा रख रखाव, उ.शी: वर्तमान बिटुमिनरातह की मरम्मत	3161547	2133728	2676250	542522 (25)	क्रियान्वित किए गए अतिरिक्त कार्य हेतु कोई कारण दर्ज नहीं किए गए और डीबीसी मात्राओं में 328 घ.मी. से 365 घ.मी. की वृद्धि की गई। टैंक कोर्ट तथा डीबीएम की मात्राओं में वृद्धि भारी बारिश से सड़क में गड्डे पड़ने के कारण थे और अनुमानों से प्रकृत मात्रा पर्याप्त नहीं थी।
22	86	खजूरी रोड़ से सभापुर गांव तक एमबीरोड़ की वार्षिक मरम्मत तथा रख रखाव उ.शी: डीबीएम तथा डीबीसी प्रदान करना तथा बिछाना	2188320	1622202	3321648	1699446 (105)	भारी बारिश के कारण सड़क की सतह क्षतिग्रस्त होने के कारण डीबीएम तथा डीबीसी की मात्रा में वृद्धि

23	87	जी टी रोड से खजूरी चौक तक एम्बीरोड की वार्षिक मरम्मत तथा रख रखाव उ.शी: सड़क की सहाह की मानसून के बाद मरम्मत	3135458	2324315	4292926	1968611 (85)	डीबीएम और डीबीसी की मात्राओं में वृद्धि का प्रमुख कारण भारी वाशिंग के कारण वृद्धि और तत्पश्चात् भारी ट्रेफिक द्वारा सहाह का अधिक क्षरण होना था जिसे ट्रेफिक की सुगम आवाजाही बनाए रखने के लिए ठीक किया जाना आवश्यक था।
24	112	लो.नि.वि. के क्षेत्र एम-2 के अंतर्गत विभिन्न सड़कों पर केंद्रीय मंत्रिका प्रदान करना	35601334	36562570	53687836	17123266 (47)	₹ 90 लाख की मास्टिक विचारिंग कोर्स का अतिरिक्त कार्य किया गया जो मुख्य समझौते में नहीं था जिसका कारण यह था कि समझौते में इन मदों के लिए कोई प्रावधान नहीं था। ₹ 64.57 लाख की विचलन की मात्राएं सीमेंट कार्य, इंटरलॉकिंग पेंच, ब्लॉक, किनारों के पत्थर में वृद्धि के कारण थीं।
25	63	सड़क सं. 63 की वार्षिक मरम्मत तथा रख रखाव उ.शी: लोनी फ्लाईओवर के नीचे चौक का सुधार और इसे ऊँचा रखना	2670967	2143451	4544163	2400712 (112)	पिनमेंट वाले इन्टरलॉकिंग पेंच ब्लॉक के अतिरिक्त कार्य में प्रावधान नहीं था और लोनी फ्लाईओवर के साथ इस फुटपाथ की मरम्मत की मद को क्रियान्वित करना आवश्यक था। डीबीएम तथा मास्टिक विचारिंग कोर्स की मात्राओं में विचलन मास्टिक विचारों से पले लोनी रोड फ्लाईओवर के नीचे सड़क सं. 63 के दबे मार्गों को उठाने के लिए क्रियान्वित करना आवश्यक था।
26	89	सड़क सं. 63 की वार्षिक मरम्मत तथा रख रखाव उ.शी: लोनी सर्विस रोड की बिट्युमिनास सहाह की मरम्मत	4219370	2939635	5613744	2674109 (91)	टैक कोट, डीबीएम तथा डीबीसी की मद में वृद्धि कार्य के क्षेत्र में वृद्धि के कारण थे। अतिरिक्त मदें सड़क की खराब स्थिति तथा उसकी वर्तमान सतह में बड़े लहरदार होने के कारण सड़क का उप-आधार बनाने के लिए आवश्यक थी।
27	91	खजूरी रोड से सभापुर गाँव तक एमबी रोड की वार्षिक मरम्मत तथा रखरखाव का कार्य, उ.शी: पुलिस ट्रेनिंग चौक तथा कसबल नगर चौक का सुधार	4011336	2177754	4189237	2011483 (92)	टैक कोट, के क्षेत्र में वृद्धि मास्टिक विचारिंग कोर्स की लम्बाई में वृद्धि के कारण थी और डीबीएम तथा डीबीसी का अतिरिक्त कार्य इस कारण से किया गया कि मास्टिक एस्फाल्ट तभी बिछाया जा सकता है जब लगाए जाने वाली सतह एकरेखीय हो क्योंकि सतह को बीएम से समतल बनाने की आवश्यकता थी।
28	103	भोपारा बाईर से नन्द नगरी तक सड़क सं. 63 की वार्षिक मरम्मत तथा रख रखाव	4224223	2585224	4206614	1621390 (63)	वर्तमान क्षेत्र के ऊँची सतह में बड़े उतासू-चड़्डों को भरने के लिए कंकड़ों के प्रयोग का अतिरिक्त कार्य आवश्यक समझा गया। टैक कोट, बीएम, बीसी और मास्टिक विचारिंग कोर्स की मात्राओं में वृद्धि वास्तविक साईट आवश्यकता के कारण थी।
29	105	सड़क सं. 63 की वार्षिक मरम्मत तथा रख रखाव उ.शी: पुलिस भाषा बाईर से गगन टिन्डिन्दु (उत्तरी ओर) तक सर्विस रोड का सुधार	4263021	4220391	8806176	4585785 (109)	अतिरिक्त कार्य कार्य क्षेत्र में वृद्धि यथा (i) मलवे का निपटारा (ii) फुटपाथ की मरम्मत के कारण और ये सर्बिस रोड सं-63 के फुटपाथ की मरम्मत के लिए आवश्यक थे। टैक कोट,

विद्युत रख रखाव विभाग एम-253		डीबी आर डीबीसी की मात्राओं में वृद्धि कार्य के क्षेत्र में वृद्धि के कारण था।	
30	दिल्ली सचिवालय में वैद्युत तथा यांत्रिक सेवा की मरम्मत तथा रख रखाव उ.शी. पुलिस केन्द्रीय ए.सी. संयंत्र में आटोमेटिक एणच्यू कंट्रोल सिस्टम में खराब उपार्णों का प्रतिस्थापन	1122442	608008 (63)
31	वर्तमान ओटिस मेक की लिफ्टों में तल ध्वनि उद्घोषणा तन्त्र को प्रदान करने तथा अधिष्ठापित करने हेतु	417979	259174 (61)
32	दिल्ली सचिवालय में बैटरी बैंक के साथ 3x60 कि.वो.ए. आन-लाइन यूपीएस सिस्टम की एमआईटीसी	4860168	2207353 (45)
33	दिल्ली सचिवालय में वैद्युत तथा यान्त्रिक सेवाओं की गरागत तथा रख रखाव: वर्तमान 3 सं. ओटिस निर्मित लिफ्टों में राल ध्वानिक उद्घोषणा तन्त्र तथा संकेतक तन्त्र प्रदान करना और लगाना	439883	232092 (53)
34	दिल्ली सचिवालय में वैद्युत तथा यांत्रिक सेवाओं की गरागत तथा रख रखाव उ.शी: उपग्रह क्षेत्र में अधिष्ठापित डोमेन द्वारा निर्मित एपीएफसी पैनलों की मरम्मत तथा ओरहॉलिंग	481469	121350 (25)
35	दिल्ली सचिवालय में वैद्युत तथा यांत्रिक सेवाओं की मरम्मत तथा रख रखाव उ.शी: दिल्ली सचिवालय में भिन्न-भिन्न स्थानों पर विभिन्न समागारों में डाटा ट्रांजैक्शन स्विच प्रदान करना और लगाना	1191317	744525 (61)
36	दिल्ली सचिवालय में वैद्युत तथा यांत्रिक सेवाओं की मरम्मत तथा रख रखाव उ.शी: दिल्ली सचिवालय के समागार सं. 2 में अधिष्ठापित डीआईएस निर्मित काफ्रेंस सिस्टम का उन्त्यन	1212823	799497 (65)
37	दिल्ली सचिवालय में दोषपूर्ण फायर अलार्म कंट्रोल पैनल का नए पैनल से प्रतिस्थापन	3604280	1414414 (38)
38	दिल्ली सचिवालय में वैद्युत तथा यांत्रिक सेवाओं की मरम्मत तथा रख रखाव उ.शी: दिल्ली सचिवालय के विभिन्न स्थानों पर व्यवस्था किए जाने योग्य डाटा	1214545	740857 (61)

39	45	स्त्रियों का समवर्गी उपकरणों से प्रतिस्थापन दिल्ली सचिवालय में वैद्युत तथा यांत्रिक सेवाओं की मरम्मत तथा रख रखाव उ.शी: दिल्ली सचिवालय के हॉल सं. 2 के डीआईएस निर्मित पूर्णतः सिजिटल कांफ्रेंस सिस्टम हेतु बिस्काप्रोटोकॉल आधारित ऑटो फोकस वीडियो कैंचरिंग सिस्टम प्रदान करना और अधिष्ठापन	1228500	1237575	1896718	659143 (53)	वास्तविक साईट आवश्यकता के अनुसार
40	46	दिल्ली सचिवालय में वैद्युत तथा यांत्रिक सेवाओं की मरम्मत तथा रख रखाव उ.शी: दिल्ली सचिवालय के हॉल सं. 1 ऑडियो-विजुअल सिस्टम में छोटी मरम्मत	1241400	1248645	1895081	646436 (52)	वास्तविक साईट आवश्यकता के अनुसार
41	53	दिल्ली सचिवालय के ग्रेखागड में अधिष्ठापित वर्तमान ऑडियो-विजुअल सिस्टम में पॉवर एम्प्लिफायर तथा ग्राफिक्स इक्विपमेंट का प्रतिस्थापन	1137973	1141000	1697881	556881 (49)	वास्तविक साईट आवश्यकता के अनुसार
वैद्युत रख रखाव विभाग एम-251							
42	9	सीएनबीसी गीता कॉलोनी में 4x80 टीआर क्षमता वाले एनवीएसी सिस्टम की मरम्मत तथा रख रखाव, उ.शी: सुरक्षा संकेतक-चिन्ह प्रदान करना तथा लगाना	1752250	1833700	2872728	1039028 (57)	वास्तविक साईट आवश्यकता के अनुसार
43	13	बी.आर. अम्बेडकर कॉलेज में वैद्युत तथा यांत्रिक सेवाओं की मरम्मत तथा रख रखाव, आईटीआई नन्द नगरी में वैद्युत तथा यांत्रिक सेवाओं की मरम्मत तथा रख रखाव, वैद्युत अधिष्ठापनों तथा पंखों का रख रखाव, कम्पाउण्ड लाईट, शास्त्री पार्क तथा ताहिरपुर अग्निशमन केंद्र में पम्प सेट की मरम्मत ति रख रखाव, उ.शी: उपगुंठों के लिए सुरक्षा संकेतक चिन्ह प्रदान करना और लगाना	2135000	2235500	3378786	1143286 (51)	वास्तविक साईट आवश्यकता के अनुसार
44	26	गीता कॉलोनी में अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी में वैद्युत तथा यांत्रिक सेवाएं, उ.शी: हाइड्रेंट सुरक्षा संकेतक-चिन्ह प्रदान करना और लगाना	1180174	1252271	1988463	736192 (59)	साईट आवश्यकता के अनुसार
45	60	शास्त्री पार्क में जग प्रवेश चन्द्र होस्पिटल में वैद्युत तथा यांत्रिक सेवाओं की मरम्मत तथा रख रखाव, उ.शी: स्कर्टिंग लेवल इमर्जेंसी वे गार्डिंग सिस्टम (संकेतक चिन्ह)	1133640	1177200	2171529	994329 (84)	साईट आवश्यकता के अनुसार
46	68	गीता कॉलोनी में अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ	2063608	2116823	3285235	1168412 (55)	साईट आवश्यकता के अनुसार


		टेकनॉलॉजी में वैद्युत तथा यान्त्रिक सेवाओं की मरम्मत तथा रख रखाव, उ.सी.: उपगृह डिस्पले बोर्ड के संकेतक विहिन प्रदान करना और लगाना											
	वैद्युत रख रखाव विभाग एम-252												
47	78	कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली हेतु वैद्युत तथा यान्त्रिक सेवाओं की मरम्मत तथा रख रखाव, उ.सी.: लिफ्टों के लिए संकेतक विहिन प्रदान करना और लगाना	1799000	1878670	3611096	1732426 (92)	साइट की आवश्यकता के अनुसार						
48	79	डीएचएएस में अधिष्ठापित वैद्युत तथा यान्त्रिक सेवाओं की मरम्मत तथा रख रखाव उ.सी.: सुस्था संकेतक विहिन प्रदान करना और लगाना	1786630	1865960	3863762	1997802 (107)	साइट की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार						
49	3	जिला न्यायालय में वैद्युत तथा यान्त्रिक सेवाओं की मरम्मत तथा रख रखाव उ.सी.: विभिन्न प्रकार के प्रदीप्त संकेतक विहिन लगाना	1955040	2012400	4219530	2207130 (110)	साइट की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार						
50	7	डीएचएएस, कड़कड़डूमा में विभिन्न वैद्युत तथा यान्त्रिक सेवाओं की वार्षिक मरम्मत तथा रख रखाव	1324350	1359450	2094220	734770 (54)	साइट की आवश्यकता के अनुसार						
51	11	कड़कड़डूमा में ओ-ब्लॉक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में अधिष्ठापित वैद्युत तथा यान्त्रिक सेवाओं की मरम्मत तथा रख रखाव उ.सी.: एफजीएच ब्लॉक में कार्लेरा माईक्रोप्रोसेसर आधारित वॉटर मेनेजमेन्ट सिस्टम प्रदान करना	616012	623500	900486	276986 (44)	अतिरिक्त मर्दों हेतु कोई कारण दर्ज नहीं, विवलन साइट की आवश्यकता के अनुसार						
52	24	शाहदरा में विश्वास नगर में यूटीसीएस के प्रशासकीय ब्लॉक के तीसरे तल का नवीनीकरण	790106	820000	1107053	287053 (35)	साइट की आवश्यकता के अनुसार						
53	26	जिला न्यायालय में वैद्युत तथा यान्त्रिक सेवाओं की मरम्मत तथा रख रखाव, उ.सी.: कड़कड़डूमा में फायर हाइड्रेंट: सुस्था संकेतक विहिन प्रदान करना तथा लगाना	2722032	2788192	5784176	2995984 (127)	साइट की आवश्यकता के अनुसार						
54	32	कड़कड़डूमा में जिला न्यायालय में वैद्युत तथा यान्त्रिक सेवाओं की मरम्मत तथा रख रखाव, उ.सी.: III तल, ए-ब्लॉक, कॉमन हॉल में पीए सिस्टम तथा म्यूजिक सिस्टम की मरम्मत तथा लगाना	286948	297930	466537	168607 (57)	साइट की आवश्यकता के अनुसार						
55	36	जिला न्यायालय, कड़कड़डूमा में नव-निर्मित ईएफजीएच अधिवक्ता ब्लॉक में वैद्युत तथा यंत्रिक सेवा की मरम्मत तथा रख रखाव, उ.सी.: अलोकित	1105784	1135100	2246649	1111549 (98)	साइट की आवश्यकता के अनुसार						

56	48	संकेतक चिह्न प्रदान करना तथा लगाना कड़कड़ूमा में जिला न्यायालय तथा ओ-ब्लॉक रैजिडेशियल कोर्ट कामलेक्स में वैद्युत तथा यांत्रिक सेवाओं की मरम्मत तथा रख रखाव, उ.सी.: लिफ्टों का उन्नयन का कार्य-आर्काइव्हेव तथा लिफ्ट लैंडिंग डोर का स्टेनलेस स्टील का कार्य	576524	596600	1001704	405104 (68)	साइट की आवश्यकता के अनुसार
57	50	कड़कड़ूमा कोर्ट कामलेक्स में अधिष्ठापित वैद्युत तथा यांत्रिक निर्माण सेवाओं की मरम्मत तथा रख रखाव, उ.सी.: कड़कड़ूमा न्यायालय में विभिन्न ब्लॉकों में सभी लिफ्टों हेतु ईपीबीएक्स सिस्टमों की आपूर्ति, अधिष्ठापन, परीक्षण तथा चालू करना	1936170	1993750	4060089	2066339 (103)	साइट की आवश्यकता के अनुसार
58	63	डीएचएस, केकडी में अधिष्ठापित विभिन्न वैद्युत तथा यांत्रिक सेवाओं की मरम्मत तथा रख रखाव, उ.सी.: लिफ्टों अग्नि सुरक्षा निर्देश संकेतक चिह्न प्रदान करना और लगाना	1207535	1267587	2050556	782969 (62)	साइट की आवश्यकता के अनुसार
59	100	जिला न्यायालय, कड़कड़ूमा में वैद्युत तथा यांत्रिक सेवा की मरम्मत तथा रख रखाव, उ.सी.: ई.एफ.जी. और एच ब्लॉक हेतु आलोकित संकेतक चिह्न प्रदान करना और लगाना	1204567	1249000	2705663	1456663 (117)	साइट की आवश्यकता के अनुसार
60	103	जिला न्यायालय, कड़कड़ूमा में वैद्युत तथा यांत्रिक सेवा की मरम्मत तथा रख रखाव, उ.सी.: ई.एफ.जी. और एच ब्लॉक में आलोकित संकेतक चिह्न प्रदान करना और लगाना	979900	1027481	2169747	1142266 (111)	साइट की आवश्यकता के अनुसार
61	28	जी.बी. पत्त हास्पिटल में वृद्धि/परिवर्तन, उ.सी.: टाइम-1 ब्वाटलिंग में भीतरी सड़क पर सी.सी. पेवमेन्ट प्रदान करना और बिछाना	2749951	4131801	10719064	6587263 (159)	विचलन-साइट पर वास्तविक आवश्यकता के अनुसार, अतिरिक्त गैर-समझौते में मद का प्रावधान नहीं किया गया ।
				38176752	515521615	135754263	

अनुदानक-4.1
वर्ष 2007-08 से 2011-12 के लिए बजट आवंटन और व्यय
(ऐसाग्राफ 4.1.1 को देखें)

क्र. सं.	योजना का नाम	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12	
		वजट आवंटन	व्यय	वजट आवंटन	व्यय	वजट आवंटन	व्यय	वजट आवंटन	व्यय	वजट आवंटन	व्यय
1	नियोजन और निगमनी प्रकोष्ठ	500	0.44	5.00	4.48	1.00	0	0	0	1.00	0
2	मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण विद्यालयों	1000	0	25.00	20.59	0	0	10.00	9.91	10.00	3.75
3	अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण	4000	314.49	100.00	67.86	815.00	807.28	362.50	362.45	350.00	159.93
4	सड़क सुस्था	1215.00	724.43	600	590.28	150	147.18	100	97.21	100	16.99
5	परिवहन विभाग और सहायक कार्यालयों का सामर्थ्य	486.00	306.12	585.00	550.60	510.00	440.84	1075.00	1062.26	1272.00	821.95
6	भारति व्यय एमआरटीएस (बीडू डूत वहन प्रणाली)	2036.00	2056.00	89251.00	88750.00	84353.00	84321.00	127694.50	127671.34	149950.00	149939.00
7	गाड़ियों के सड़क उपयुक्त के प्रमाण के लिए अवसंस्थान का आधुनिकीकरण स्कीम का नाम	80000	356.59	248.00	228.34	700.00	666.34	625.00	586.54	350.00	61.65
8	आईएसबीटी का यौक्तिकीकरण और असंकुलन	120000	1107.96	1550.00	1518.81	2900.00	2900.00	200.00	200.00	100.00	95.93
9	मोटर गाड़ियों से निकलने वाले प्रदूषण के नियंत्रण	235.00	234.75	350.00	349.92	500.00	385.64	357.00	356.96	395.00	361.00

10	पार्किंग सुविधाओं को प्रदान करना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	डीटीसी को पुनः संरचना और पुनर्विक्षा	37750.00	37750.00	25000.00	25000.00	62000.00	62000.00	22048.00	22048.00	22034.35	24100.00	20100.00							
12	ईडीवी को सम्मिलित करते हुए परिवहन के वैकल्पिक विकास																		
	क) एक्सार्टी																		
	ख) मोनो रेल																		
	ग) बीआटीएस	8100.00	8025.41	7700.00	7328.93	3000.00	3000.00	0	0	0	925.00	925.00							
13	दिल्ली एकीकृत नगर निगम परिवहन प्राधिकरण (डीएमटीए) का प्रारंभ	5.00	0	1.00	0	0	0	1.00	1.00	0	0	0							
14	पुणे हल्की गाड़ियों के विस्थापन के लिए प्रोत्साहन	35.00	0	2.00	0	0	0	0	0	0	0	0							
15	अनुशीलन तथा परामर्श सेवाएँ	700.00	699.98	1458.00	1130.04	131.00	35.73	300.00	300.00	277.26	200.00	82.52							
16	बस टर्मिनलों तथा डिपों का विकास	4818.00	4795.06	7700.00	7699.10	6000.00	6000.00	5700.00	5700.00	5700.00	2000.00	1836.41							
17	डीएमआरसी फिंडर बस सेवाएँ	0	0	0	0	0	0	175.00	175.00	175.00	0	0							
18	स्कूल बस चालकों तथा गैर डि.म.नि. बस चालकों का प्रशिक्षण	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
19	डीटीआईडीसी को ऋण	0	0	0	0	0	0	4000.00	4000.00	4000.00	2000.00	2000.00							
20	परिचालन तथा नियंत्रण केन्द्र										3500.00	3382.35							
	कुल	127129.00	124704.71	134575.00	133238.95	161060.00	160704.01	162648.00	162533.28	185253.00	179786.48								



अनुलग्नक 4.3
फिटनेस का गैर भरोसेमंद प्रमाण पत्र
(पैराग्राफ 4.1.5.3 (i) (ग) को देखें)

माह	जाँची गई गाड़ियाँ	3 पिटों पर गाड़ियाँ जाँची जा सकती थी	क्षमता से अधिकता में गाड़ियाँ जाँची गई
अप्रैल-10	300 से 376	99	201 से 277
मई-10	305 से 459	99	206 से 360
जून-10	318 से 405	99	219 से 306
जुलाई-10	303 से 405	99	204 से 306
अगस्त-10	324 से 356	99	225 से 257
सितम्बर-10	300 से 376	99	201 से 277
अक्टूबर-10	311 से 424	99	212 से 325
नवम्बर-10	311 से 364	99	212 से 265
दिसम्बर-10	318 से 432	99	219 से 333
जनवरी-11	325 से 431	99	226 से 332
फरवरी-11	320 से 363	99	221 से 264
मार्च-11	330 से 435	99	231 से 336

अनुलग्नक- 4.4
(मुख्य प्रतिवेदन के मूलपाठ में दिये गए फुटनोटस देखें)

फुटनोट-2 प्राप्ति और भुगतान नियमावली 1983 के नियम 118 अनुबंधित करता है कि प्रत्येक सार आकस्मिक बिल में से इस प्रभाव को एक प्रमाणपत्र लागाया जाएगा कि जिस महीने का बिल भुगतान हेतु प्रस्तुत है उसके पिछले महीने के दौरान लिए गए सार आकस्मिक निधियों के संबंध में विस्तृत आकास्मिक बिल नियंत्रक अधिकारी को प्रस्तुत किये गये हैं। इस प्रमाणपत्र के बिना किसी भी अवस्था में सार आकस्मिक बिल नहीं दिया जा सकता है।

फुटनोट 3 जी एफ आर का नियम 176 बताता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में एक विशेष परामर्शदाता चुनना जरूरी हो सकता है जहाँ विभाग के मंत्रालय के सम्पूर्ण हित के संदर्भ में ऐसे एकल स्रोत चुनाव के लिए पर्याप्त औचित्य उपलब्ध हो। एकल स्रोत चुनाव के लिए पूर्ण औचित्य फाइल में रिकार्ड किया जाना चाहिए और एकल स्रोत चुनाव करने से पहले सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।

फुटनोट 4 जीएफआर का नियम 184 बताता है कि यदि किसी अपवादात्मक स्थिति में एक विशेषरूप से चयनित ठेकेदार को कोई कार्य आउटसोर्स किया जाना आवश्यक हो, तो विभाग या मंत्रालय ने सक्षम अधिकारी वित्तीय सलाहकार के परामर्श से ऐसे कर सकता है। ऐसी स्थितियों में विस्तृत औचित्य के लिए पसंद से आउटसोर्सिंग करने हेतु बाध्य करने वाली परिस्थितियाँ और उससे होने वाले विशेष हित या उद्देश्य की प्राप्त प्रस्ताव का आवश्यक भाग होगी।

फुटनोट 5 एवं 9 सीवीसी आर्डर नं. 75/12/04 दिनांक 24 दिसम्बर 2004 जो बताता है कि एक फर्म/ परामर्शदाता जिसे परियोजना की तैयारियाँ कार्यान्वयन के लिए परामर्श सेवाएँ प्रदान करने के लिए लगाया गया है और इन में से कोई उसी परियोजना के लिए प्रारंभिक कार्य से संबंधित क्रमिक प्रदान समानों या कार्यों या सेवाओं से अयोग्य रहेगा।

फुटनोट 6 जीएफआर 2005 का नियम 57 यह बताता है कि नये सेवा पर एक वर्ष के वार्षिक बजट में विचार नहीं कि गई किसी नई सेवा पर एक वित्तीय वर्ष के दौरान कोई व्यय नहीं होगा जबतक कि वर्ष के दौरान आकस्मिक निधि से पुरक अनुदान या विनियोग या एक अग्रिम प्राप्ति न किया गया हो।

फुटनोट 7 विनियोग और पुनर्विनियोग सामान्य बाध्यताएँ पर वित्तीय क्षमता के प्रत्यायोजन नियमावली का नियम 10(4) बताता है कि ससंद द्वारा अनुमोदित बजट में अविचारित नई सेवा या सेवा के नये यंत्र पर व्यय की पूर्ति के लिए निधियों वर्ग विनियोजित या पुनर्विनियोजित नहीं किया जाएगा।

फुटनोट 8 रा.रा.क्षे.वि.स. के व्यापार सम्पादन के नियम 1993 का नियम 5(6)(डी) यह बताता है कि विधान सभा द्वारा अनुमोदित बजट में गैर विचारित नई सेवा पर व्यय कि पूर्ति प्राप्त करने के लिए निधियों का विनियोग या पुनः विनियोग करने हेतु वित्त विभाग सम्मिलित करते हुए किसी प्राधिकारी या विभाग को प्राधिकृत करने के लिए इस नियम में कुछ नहीं अनुमान किया जाएगा।

फुटनोट 10 जीएनसीटीडी के व्यापार संपादन कानून 1993 के खण्ड 5 (2) (ए) और 5 (6) (डी) बताते हैं कि जब तक वित्त विभाग द्वारा बनाये गए कोई सामान्य या विशेष आदेश से व्यय या विनियोग या पुनर्विनियोग फण्डों के अनुमोदन शक्ति द्वारा प्रस्ताव को पूरी तरह आवरित नहीं किया जाएगा, कोई विभाग बिना वित्त विभाग की कोई पूर्वानुमति के आदेश जारी नहीं करेगा जिसमें राजस्व के अपसर्जन सकता है या कोई व्यय हो सकता है जिसके लिए विनियोग कानून में कोई प्रावधान नहीं किया गया है और विधान सभा द्वारा अनुमोदित बजट में गैर विचारे गए नए सेवा पर व्यय प्राप्ति के लिए विनियोग या

पुनर्विनियोग निधियों के लिए वित्त विभाग को सम्मिलित करते हुए किसी प्राधिकारी या विभाग को प्राधिकृत करने के रूप में इस नियम में कुछ नहीं विचार किया जाएगा।

फुटनोट 12 केन्द्रीय मोटर व्हिकल्स नियमावली 1989 के नियम 116 के उप खण्ड (3) अनुबंधित करता है। कि धूम उत्सर्जन स्तर और गाड़ियों के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड स्तर इत्यादि का मापन मुख्य नियमावली के नियम 126 में अथवा राष्ट्रीय अभियांत्रिक शोध संस्थान, नागपुर 400001 संदर्भित किसी एजेन्सी द्वारा अनुमोदित मीटर से इस शर्त के साथ किया जाएगा कि इस यह परिक्षण एजेन्सी मापन मीटरों के अनुमोदन हेतु आईएसओ या ईसीई मानकों का पालन करती हो।

अनुलग्नक-4.5
वर्ष 2011-12 के लिए अवास्तविक बजटिंग की विवरणी
(पैरा 4.2.6.2 में देखें)

(₹ लाख में)

क्र.स.	उप शीर्ष	क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रस्तावित बजट अनुमान	आवंटित बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय
नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय				
1.	डी 1(1)(1)- वेतन	196.80	90.00	124.66
2.	डी.1(1)(5)- कार्यालय व्यय	8.00	4.00	4.76
3.	डी.1(1)(6)- किराया दर तथा कर	2.00	0.50	शून्य
4.	डी.1(1)(11)- चिकित्सा उपचार	2.00	1.00	0.40
5.	डी.1(3)(1)- बीपीएल पर ध्यान केंद्रित करते हुए जन वितरण प्रणाली को एकरेखीय बनाना	10.00	10.00	शून्य
कुल		218.80	105.50	129.82
उत्तर पश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय				
1.	डी 1(1)(1)- वेतन	406.26	200.00	191.22
2.	डी.1(1)(5)- कार्यालय व्यय	10.50	7.00	7.83
3.	डी.1(1)(11)- चिकित्सा उपचार	3.00	1.00	4.80
4.	डी.1(3)(1)- बीपीएल पर ध्यान केंद्रित करते हुए जन वितरण प्रणाली को एकरेखीय बनाना	90.00	50.00	शून्य
कुल		509.76	258.00	203.85

अनुलग्नक -4.6

विभिन्न विनियोजनों की विवरणी जहाँ कुल प्रावधान के 25 प्रतिशत से ज्यादा बचत हो रही थी
(पैरा 4.2.6.3 में देखें)

(₹ लाख में)

क्र.स.	लेखा शीर्ष	कुल विनियोजन	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशतता
नई दिल्ली का क्षेत्रीय कार्यालय					
1.	3456 डी.1(1)(5) कार्यालय व्यय	7.00	4.76	2.24	32.00
2.	3456 डी.1(1)(11) चिकित्सा उपचार	1.00	0.40	0.60	60.00
3.	3456 डी.1(3)(1) बीपीएल पर ध्यान केंद्रित करते हुए जन वितरण प्रणाली को एकरेखीय बनाना	14.65	शून्य	14.65	100.00
कुल बचत				17.49	
उत्तर पश्चिम का क्षेत्रीय कार्यालय					
1.	डी.1(1)(11)- चिकित्सा उपचार	7.00	4.80	2.20	31.50
2.	डी.1(3)(1)- बीपीएल पर ध्यान केंद्रित करते हुए जन वितरण प्रणाली को एकरेखीय बनाना	73.80	0	73.80	100
3.	डी.1(1)(6)- किराया, दर तथा कर	8.50	4.96	3.54	41.68
कुल बचत				79.55	

अनुलग्नक -4.7
विभिन्न विनियोजनों की विवरणी जिनमें बगैर किसी अभ्यर्ण के बचत हुई
(पैरा 4.2.6.3 में देखें)

(रूलाख में)

क्र.स.	उप शीर्ष	अंतिम आवंटन	व्यय	बचत	अभ्यर्णित राशि
नई दिल्ली					
1.	डी.1(1)- निदेशन एवं प्रशासन	138.00	129.81	8.19	शून्य
2.	डी.1(3)(1)- बीपीएल पर ध्यान केंद्रित करते हुए जन वितरण प्रणाली को एकरेखीय बनाना	14.65	शून्य	14.65	शून्य
3.	डी.1(4)(2)- घरेलू एलपीजी पर उपभोक्ताओं को रियायत	0.68	0.68	0.00	शून्य
	कुल	153.33	130.49	22.84	शून्य
उत्तर पश्चिम का क्षेत्रीय कार्यालय					
1.	डी.1(1)- निदेशन एवं प्रशासन	213.00	208.80	4.20	शून्य
2.	डी.1(3)(1)- बीपीएल पर ध्यान केंद्रित करते हुए जन वितरण प्रणाली को एकरेखीय बनाना	73.80	शून्य	73.80	शून्य
3.	डी.1(4)(2)- घरेलू एलपीजी पर उपभोक्ताओं को रियायत	2.25	2.25	0.00	शून्य
	कुल	289.05	211.05	78.00	शून्य

अनुलग्नक -4.8
उत्तर पश्चिम क्षेत्र के मामलों में सूची जहाँ व्यय आवंटन से अधिक हुए
(पैरा 4.2.6.5 में देखें)

(₹ लाख में)

क्र.स.	उप शीर्ष	अंतिम आवंटन	व्यय	आधिक्य
1.	डी.1(1)(1)- वेतन	190.00	191.22	1.22
2.	डी.1(1)(5)- कार्यालय व्यय	7.50	7.83	0.33
	कुल	197.50	199.05	1.55

अनुलग्नक -4.9
डुप्लीकेट राशन कार्डों का संशोधन एवं जारी किया जाना
(पैरा 4.2.9.2 में देखें)

क्र.सं.	कार्ड सं.	प्रकार	घोषित आय	संशोधित हकदारी	टिप्पणी
सर्किल सं. 1					
1	54370198	एएवाई	30.000	एपीएल-एस	-
2	54460189	बीपीएल	36.000	एपीएल-एस	-
3	54410455	एपीएल-एस	2,00,000	एपीएल	-
4	54080257	एपीएल-एस	2,50,000	एपीएल	-
5	54161067	एपीएल-एस	1,20,000	एपीएल	-
6	54341109	एपीएल-एस	1,20,000	एपीएल	-
7	54021589	एपीएल-एस	1,20,000	एपीएल	-
8	54490085	बीपीएल	घोषित नहीं	-	-
9	54290017	बीपीएल	घोषित नहीं	-	-
10	54410043	बीपीएल	घोषित नहीं	-	-
11	54520257	एएवाई	घोषित नहीं	-	-
12	उल्लिखित नहीं		घोषित नहीं	-	-
13	54520233	एएवाई	घोषित नहीं	-	-
14	54460330	बीपीएल	घोषित नहीं	-	-
15	54500032	एएवाई	घोषित नहीं	-	-
16	54480011	एएवाई	घोषित नहीं	-	-
17	54380091	बीपीएल	घोषित नहीं	-	-
18	54090010	बीपीएल	घोषित नहीं	-	-
19	54440335	बीपीएल	घोषित नहीं	-	-
20	54330307	बीपीएल	घोषित नहीं	-	-
21	54440330	बीपीएल	घोषित नहीं	-	-
22	54090064	बीपीएल	घोषित नहीं	-	-
23	54471189	एपीएल	घोषित नहीं	-	-
24	54030110	एपीएल	घोषित नहीं	-	-
25	54160070	एपीएल	घोषित नहीं	-	-
26	54311693	एपीएल	घोषित नहीं	-	-
27	54270205	एपीएल	घोषित नहीं	-	-
सर्किल सं. 9					
28	22300530	एपीएल-एस	1,30,000	एपीएल	-
29	22260019	बीपीएल	48,000	एपीएल-एस	-
30	22250033	बीपीएल	36,000	एपीएल-एस	-
31	22370148	बीपीएल	36,000	एपीएल-एस	-
32	22490041	एएवाई	36,000	एपीएल-एस	-
33	25230006	बीपीएल	30,000	एपीएल-एस	-
34	22550099	बीपीएल	48,000	एपीएल-एस	-
35	22370158	बीपीएल	घोषित नहीं	-	-
36	उल्लिखित नहीं		घोषित नहीं	-	-
37	उल्लिखित नहीं		घोषित नहीं	-	-

38	उल्लिखित नहीं	एपीएल	घोषित नहीं	-	-
39	उल्लिखित नहीं		घोषित नहीं	-	-
40	उल्लिखित नहीं		घोषित नहीं	-	-
41	उल्लिखित नहीं	वीपीएल	घोषित नहीं	-	-
42	उल्लिखित नहीं		घोषित नहीं	-	-
43	22260089		घोषित नहीं	-	-
44	उल्लिखित नहीं		घोषित नहीं	-	-
45	उल्लिखित नहीं		घोषित नहीं	-	-
46	उल्लिखित नहीं		घोषित नहीं	-	-
सर्किल सं. 13					
47	20351274	एपीएल-एस	5,70,000	एपीएल	-
48	20400899	एपीएल-एस	3,00,000	एपीएल	-
49	20570037	एएवाई	36,000	एपीएल-एस	-
50	20461180	एपीएल-एस	1,44,000	एपीएल	-
51	20380071	एपीएल-एस	1,20,000	एपीएल	-
52	20290760	एपीएल-एस	2,00,000	एपीएल	-
53	23420208	एएवाई	60,000	एपीएल-एस	-
54	13070023	वीपीएल	घोषित नहीं	-	-
55	13020083	बीपीएल	घोषित नहीं	-	-
56	20361396	एपीएल	घोषित नहीं	-	-
57	उल्लिखित नहीं		घोषित नहीं		-
58	20250176	वीपीएल	घोषित नहीं	-	-
59	13020095	बीपीएल	घोषित नहीं	-	-
60	13020103	बीपीएल	घोषित नहीं	-	-
61	उल्लिखित नहीं	बीपीएल	घोषित नहीं	-	-
62	20270396	एएवाई	घोषित नहीं	-	-
63	20570091	एएवाई	घोषित नहीं	-	-
सर्किल सं. 40					
64	01240062	एएवाई	72000	एपीएल-एस	-
65	02260011	एएवाई	60000	एपीएल-एस	-
66	02010579	एपीएल	18000	बीपीएल	-
67	40051154	एपीएल	घोषित नहीं	-	-
68	02250609	बीपीएल	घोषित नहीं	-	-
69	02030174	बीपीएल	घोषित नहीं	-	-
70	02010023	वीपीएल	घोषित नहीं	-	-
71	03091675	एपीएल	120000	एपीएल (यू)	गलत एफआईआर के आधार पर डुप्लीकेट कार्ड जारी किया गया
72	02180065	वीपीएल	24000	वीपीएल	गलत एफआईआर के आधार पर डुप्लीकेट कार्ड जारी किया गया। नौकरानी का वेतन न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तय न्यूनतम मजदूरी मानक से कम दिखाया गया

अनुलग्नक -4.10
नवीनीकरण मामलों की सूची जहाँ लाभार्थियों की संख्या तय मानकों से कम थी
(पैरा 4.2.9. 5 (घ) में देखें)

क्र.स.	एफपीएस/केओडी संख्या	मानकों के अनुसार संलग्न की जाने वाली लाभार्थियों की संख्या	संलग्न लाभार्थियों की संख्या	लाभार्थियों की संख्या में कमी
1	केओडी -2213	850	716	134
2	केओडी -3610	850	377	473
3	केओडी-2273	850	527	323
4	एफपीएस -9006	1000	752	248
5	केओडी-3329	850	638	212
6	केओडी-2206	850	423	427
7	केओडी-2582	850	6	844
8	एफपीएस -5544	1000	797	203
9	एफपीएस -6442	1000	671	329
10	एफपीएस -7692	1000	840	160
11	एफपीएस -8083	1000	326	674
12	एफपीएस -8983	1000	537	463
13	एफपीएस -6997	1000	485	515
14	एफपीएस -7735	1000	481	519
15	एफपीएस -8889	1000	505	495
16	केओडी-2739	850	92	758
17	केओडी-3407	850	81	769
18	केओडी-2539	850	255	595
19	केओडी-3416	850	156	694
20	केओडी-4056	850	56	794
21	केओडी-2788	850	58	792
22	केओडी-3333	850	28	822
23	केओडी-3387	850	598	252
24	केओडी-3403	850	115	735
25	केओडी-3780	850	60	790
26	केओडी -3776	850	159	691

अनुलग्नक -4.11
माँग का गलत प्रक्षेपण
(पैरा 4.2.10.1 में देखें)

वर्ग	कार्डों की संख्या जिसके लिए विभाग द्वारा माँग प्रस्तुत गई	अप्रैल 2011 तक कार्डों की वास्तविक संख्या	अंतर
एपीएल	2800052	1414039	1386013
बीपीएल	288213	253011	35202
एएवाई	150235	98698	51537

वर्ग	भारत सरकार द्वारा मासिक आवंटन (टनों में)		लाभार्थियों की संख्या जिनके लिए आवंटन पर्याप्त था	
	गेहूँ	चावल	गेहूँ के लिए *	चावल के लिए **
एपीएल	27064	8000	1082560	800000
बीपीएल	6293	2765	251720	276500
एएवाई	3755	1502	150200	150200

* गेहूँ के लिए प्रति माह 25 कि.ग्रा. की अधिकतम अधिकृत सीमा लेते हुए

** चावल के लिए प्रति माह 10 कि.ग्रा. अधिकतम अधिकृत सीमा लेते हुए

बड़े अक्षर विभाग द्वारा सूचित कार्डों की वास्तविक संख्या और भारत सरकार द्वारा तय वास्तविक मासिक आवंटन का सूचित करते हैं। शेष अक्षर उपरोक्त वर्णित अधिकतम अधिकृत सीमा के आधार पर परिगणित हैं।

अनुलग्नक -4.12

दिल्ली में 2009-10 से 2011-12 के दौरान आवश्यक सामग्रियों तथा सब्जियों के औसत तिमाही खुदरा मूल्य
(पैरा 4.2.15.3 (क) में देखें)

(आंकड़े ₹ प्रति कि.ग्रा./ली. में)

वर्ष	तिमाही	चना दाल	दूध (ली.में)	प्याज	चीनी	सरसों तेल	आलू
2009-10	1 st	34	21	13	27	63	11
	2 nd	39	21	14.50	27.50	60.50	18
	3 rd	39	21	26	35	61	24
	4 th	38	22	23	43	65	9
2010-11	1 st	33	23	14	33	60	9
	2 nd	34.50	24	14	31	62	14
	3 rd	35	24	25	31	62	16
	4 th	35	25	30	33	72	8
2011-12	1 st	38	25.67	11.33	32	70.17	9.33
	2 nd	40	27	17.33	32	72.67	14.83
	3 rd	55.33	29	20.33	34	76.33	14.67
	4 th	51	29	13.83	34	84	8