संलग्नक



<u>संलग्नक -।</u> (संदर्भ: पैरा 6.3.1)

महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड

2014-18 के दौरान जैविक भूमि उद्धार के लिए निर्धारित आंतरिक लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धि का विवरण

	निर्धा	रेत लक्ष्य	वास्तविक	वास्तविक उपलब्धि	
वर्ष	पौधों की संख्या	शामिल किये जाने वाला एचए	पौधों की संख्या	शामिल किये जाने वाला क्षेत्र एचए	उपलब्धि प्रतिशत
2014-15	251764	100.71	118733	47.49	47.16
2015-16	115800	46.32	172742	69.09	149.17
2016-17	263555	105.42	138540	55.41	52.57
2017-18	300275	120.11	270752	108.30	90.17
कुल	931394	372.56	700767	280.29	75.24

नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड

2013-18 की अविध के लिए निगाही ब्लॉक-बी और खड़िया खदान में जैविक भूमि उद्धार के लिए निर्धारित लक्ष्य और वास्तविक उपलब्धि का विवरण

निर्धारित लक्ष्य				वास्तविक उपलब्धि		उपलब्धि प्रतिशत	
क्षेत्र	स्रोत	क्षेत्र (एचए)	पौधों की	क्षेत्र	पौधों की	क्षेत्र	पौधों की
জা ন	स्रात		संख्या	(एचए)	संख्या	(एचए)	संख्या
निगाही	ई.आई.ए/ई.एम.पी	236.8	994560	101.29	319695	42.77	32.14
ब्लॉक-बी ⁵⁸	भूमि उद्धार योजना	77.88	275000	58.28	178000	74.83	64.73
खड़िया ⁵⁹	ई.आई.ए/ई.एम.पी	149.2	523400	43	117500	28.82	22.45
कुल		463.88	1792960	202.57	615195	43.67	34.31

-

 $^{^{58}}$ ब्लॉक-बी के मामले में 2016-17 के दौरान क्षेत्र और रोपण से सम्बन्धित कोई लक्ष्य नहीं था

⁵⁹ 2013-14 और 2014-15 के लिए खड़िया परियोजना में रोपण नहीं किया गया।

<u>संलग्नक -॥</u>

(संदर्भ: पैरा 7.1.1<u>)</u>

खदान समापन स्थिति रिपोर्ट की स्वीकृति के बिना ईसीएल की खदानों का विवरण

क्र. सं.	खान के नाम	समापन का महीना/वर्ष
1	बैंकसिमुलिया 7 और 8	1974-75
2	राणा	1989
3	गौरांगडी यूजी	राष्ट्रीयकरण से पहले समापन
4	खोइराबाद	अक्टूबर 2005
5	बी.ढेमों/रामजीबनपुर	1946-47
6	डालमिया ओ सी	1995
7	केन्द्रा	1998
8	डालमिया यू जी	राष्ट्रीयकरण से पहले समापन
9	दामरा	अप्रैल 1997
10	सैन्टोरिया	1971
11	शामपुर ए	1996-97
12	सीतलपुर	1971
13	देवली	1965
14	बेलरूई दिशरेगढ़	1976
15	बेलडांगा यू जी	1994-95
16	जोरकुरी यू जी	1995-96
17	भनोरा	1996-97
18	जपलास्थली यू जी	1992-93
19	ककरतला 3 और 4	नवंबर 1998
20	ककरतला 1 और 2	नवंबर 1998
21	श्रीपुर	1998
22	तोपोसी यू जी	1998-99
23	तोपोसी ओ सी	2008
24	मधुजोर यू जी	फ़रवरी 2001
25	कृष्णानगर पालस्थली	2001
26	पालस्थली ओ सी	1993-94
27	परहरपुर यू जी	1993-94
28	सेंट्रल जामुरिया	जनवरी 1986
29	रानीपुर	1986
30	संग्रामगढ़	जुलाई 2009
31	संग्रामगढ़ ओ सी	अगस्त 2008
32	साहीबपुर ओ सी	1984
33	जामुरिया	1996
34	पोईडीह ओ सी	1999
35	कास्ता यू जी	1992-93

संलग्नक - III (संदर्भ: पैरा 7.2.3)

बिना ईसी/ सीटीई/ सीटीओ के क्रियाशील इकाईयों का विवरण

क्र.	अनुषंगी	खदान/ वाशरी	बिना ईसी/ सीटीई/ सीटीओ के
स.			क्रियाशील
1.	बीसीसीएल	गैसलिटेंड ओसीपी	ईसी
2.	बीसीसीएल	डोबरी ओसीपी	ईसी
3.	बीसीसीएल	डैमगोरिया ओसीपी	ईसी
4.	बीसीसीएल	कुसुंडा ओसी	ईसी
5.	बीसीसीएल	भोजूडीह वाशरी	ईसी
6.	बीसीसीएल	डुगडा वाशरी	ईसी
7.	बीसीसीएल	माह्दा वाशरी	ईसी
8.	सीसीएल	गिरिडीह ओसीएम	ईसी
9.	सीसीएल	कबरीबाद ओसीएम	ईसी
10.	सीसीएल	कथारा ओसीएम	सीटीई
11.	बीसीसीएल	गैसलिटेंड ओसीपी	सीटीओ
12.	बीसीसीएल	गोधूर ओसीपी	सीटीओ
13.	सीसीएल	कथारा ओसीएम	सीटीओ
14.	सीसीएल	करगली ओसीएम	सीटीओ
15.	सीसीएल	बोकारो कोलियरी	सीटीओ
16.	सीसीएल	कबरीबाद ओसीएम	सीटीओ

संलग्नक -IV (संदर्भ: पैरा 7.3.3)

जल उपकर के भुगतान पर छोड़ी गई बचत का विवरण

(राशि ₹ में)

एमसीएल के क्षेत्रों द्वारा भुगतान जल उपकर					
खदान			वर्ष		
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
अनन्त	198142	171625	211531	77916	85027
भरतपुर	338660	500552	526331	418055	337650
भरतपुर	239548	0	0	0	0
बेलपहाड़	470069	49178	228245	2917081	1004681
भुवनेश्वरी	0	2964812	136901	0	0
बलराम	0	4311292	870400	840883	908916
बसुंधरा	103491	33983	140045	500653	328532
देउलबेरा	225940	184830	241560	243380	74420
हंडीधुआ	293603	244535	319079	365993	98136
हीराखंड	107661	37957	54594	27614	141376
हिमगिरी	168835	13059	40047	6510	0
हिंगुला	312036	181804	142455	300084	164485
आईबी घाटी	82681	62520	75659	7022	0
आईडब्ल्यूएसएस लिंगराज	288900	317276	581751	411750	0
आईडब्ल्यूएसएस तलचर	37800	0	0	0	201150
आईडब्ल्यूएसएस बेलपहाड़	170185	74710	94240	9610	0
जगन्नाथ	124664	89840	162324	156813	83968
कुलदा	0	0	2194736	938142	0
लाजकुरा	296366	128753	478942	895581	224740
लखनपुर	557472	682361	1061594	2131044	2316701
लिंगराज	329542	321897	140288	952251	185146
लीलारी	306487	214831	384693	66858	0
नंदीरा	704183	407919	246657	686780	183380
ओरिएंट 1,11	174129	169344	189023	29226	266352
ओरिएंट 111	247153	184899	240460	34162	326074
ओरिएंट IV	151840	151491	176549	17496	202883
समेलेश्वरी	256173	266105	523921	511673	216224
तालचेर	543120	452352	498480	669079	181536
कल	6728680	12217925	9960505	13215656	7531377
बढ़ी हुई दर पर जल उपकर की कुल राशि (क)	49654143				
सामान्य दर पर उपकर (ख)			24827072		
छोडी गई बचत (क-ख)	24827072				

<u>संलग्नक -V</u> (संदर्भ: अध्याय 8)

रानीगंज और झरिया कोयला क्षेत्र की स्वीकृत मास्टर योजना के महत्वपूर्ण बिन्दु

क्र. सं.	मास्टर योजना के विभिन्न घटकों के	आर.सी.एफ.	जेसीएफ
	विवरण	(ईसीएल)	(बीसीसीएल)
क	आग से निपटान		
1	मौजूदा अग्नि शमक की कुल संख्या	7	67 (45 अग्नि
			परियोजनाओं के
			अधीन)
2	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	40.28	2311.5
ख	पुनर्वास		
1	पुनर्वास किए जाने वाले स्थानों की	139	595
	संख्या		
2	प्रभावित क्षेत्र वर्ग-किमी में	8.62	25.69
3	खाली/पुनर्वास किए जाने वाले मकानों		
	की संख्या		
i)	बीसीसीएल (अधिवर्षिता को ध्यान में	-	44155/25000
	रखते हुए)		
ii)	निजी (अधिकृत)	-	29444
iii)	अतिक्रमणक (अनधिकृत)	-	23847
iv)	अन्य	0	868
	कुल मकानों की संख्या	33196	98314/79159
	शामिल की गयी जनसंख्या	180263	395795
4	पुनर्वास हेतु आवश्यक भूमि (एचए)	896.29	1504.99
5	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	2610.1	4780.6
ग	रेलवे लाइन/सड़क/ओसी पाइपलाइन	7 स्थानों	₹ 20 करोड़ की
	का विपथन		रूपरेखा के साथ
			योजना और सर्वेक्षण
	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	11.35	20
घ	बीसीसीएल/ईसीएल मकानों के	ईसीएल	बीसीसीएल
	पुनर्वास और अग्नि परियोजनाओं हेतु		
	कार्यान्वयन एजेंसी		

2019 की प्रतिवेदन सं. 12

ਤ.	गैर-बीसीसीएल/ईसीएल मकानों-निजी	आसनसोल	झरिया पुनर्वास और
	और पश्चिम बंगाल सरकार की	दुर्गापुर विकास	विकास प्राधिकरण
	अतिक्रमित के पुनर्वास हेतु	प्राधिकरण	(जेआरडीए) झारखंड
	कार्यान्वयन एजेंसी	(एडीडीए)	सरकार
च	कार्यान्वयन समय-सारणी, वर्ष	10 (05 वर्षों के	10 (05 वर्षों के दो
		दो चरण)	चरण) + 2 वर्षों का
			कार्यान्वयन पूर्व का
			
			चरण
छ	अग्नि परियोजनाओं/ पुनर्वास और	2661.73	चरण 7112.11
छ	अग्नि परियोजनाओं/ पुनर्वास और रेलवे लाइन/सड़क/ओसी पाइपलाइन	2661.73	· ·
छ	-	2661.73	· ·