



परिशिष्ट

परिशिष्ट – 1.1
(कांडिका 1.8, 1.9 और 1.12 में संदर्भित)

ऊर्जा क्षेत्र के सरकारी उपक्रमों के अंतिमीकृत लेखों के वर्ष के वित्तीय परिणामों का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	ऊर्जा क्षेत्र के उपक्रम का नाम और कार्य	लेखों की अवधि	ब्याज व कर पूर्व निवल लाभ/ हानि	ब्याज व कर पश्चात निवल लाभ/ हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूंजी	नियोजित पूंजी (1)	नेट वर्थ (2)	संचित लाभ/ हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क.	उत्पादन								
1	मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पा.ज.कं.लि.)	2017-18	1,352.98	32.73	7,245.19	6,251.26	15,106.33	3,266.82	-2,961.89
	योग		1,352.98	32.73	7,245.19	6,251.26	15,106.33	3,266.82	-2,961.89
ख.	पारेषण								
2	मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पा.ट्रा.कं.लि.)	2017-18	235.06	32.48	2,793.99	2,988.69	4,955.74	2,754.52	-234.17
	योग		235.06	32.48	2,793.99	2,988.69	4,955.74	2,754.52	-234.17
ग.	वितरण								
3	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पू.क्ष.वि.वि.कं. लि.)	2017-18	-1,096.07	-2,190.46	9,059.22	5,446.36	1,164.92	-9,312.31	-14,758.67
4	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.प.क्ष. वि.वि.कं.लि.)	2016-17	931.28	552.89	12,305.01	3,049.43	3,674.82	-6,216.16 (4)	-9,344.81
5	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (म.प्र.म.क्ष.वि.वि.कं. लि.)	2017-18	-1,518.21	-2,716.79	9,616.42	5,544.21	-1,628.30	-12,384.34	-17,928.55
	योग		-1,683.00	-4,354.36	30,980.65	14,040.00	3,211.44	-27,912.81	-42,032.03
घ.	अन्य								
6	मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (म.प्र.ऊ.वि.नि.लि.)	2016-17	-	-	24.42	0.69	2.39	0.69	-
7	मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (म.प्र.पा.मै.कं.लि.)	2016-17	96.13	-	24,999.04	6,074.12	600.98	99.52	-
	योग		96.13	-	25,023.46	6,074.81	603.37	100.21	-
	योग कार्यशील (क+ख+ग+घ)		-468.95	-4,289.15	66,043.29	29,354.76	23,876.88	-21,791.26	-45,228.09
ड.	इस प्रतिवेदन में सम्मिलित नहीं								
8	दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड (दा.धू.खं.पा.लि.)	2016-17	-2.23	-3.06	-	45.00	36.38	36.38	-8.62

9	शाहपुरा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड (शा.थ.पा.कं.लि.)	2017-18	0.01	—	—	0.05	4.53	0.08	0.03
10	बाणसागर थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड (बा.थ.पा.कं.लि.)	2017-18	0.01	—	—	0.05	0.61	-2.88	-2.93
11	श्री सिंगाजी पावर परियोजना लिमिटेड (श्री.सिं.पा.प.लि.)	2017-18	—	—	—	0.05	0.04	0.04	-0.01
योग			-2.21	-3.06	—	45.15	41.56	33.62	-11.53
सकल योग (कार्यशील और अकार्यशील)			-471.16	-4,292.21	66,043.29	29,399.91 (3)	23,918.44	-21,757.64	-45,239.62

- (1) नियोजित पूंजी अंशधारक पूंजी और दीर्घवधि ऋणों का योग है।
- (2) नेट वर्थ की गणना प्रदत्त पूंजी और मुक्त कोष और अधिशेष के योग में से संचित हानि और स्थगित राजस्व खर्च घटा कर की जाती है।
- (3) ₹ 29,399.91 करोड़ की प्रदत्त पूंजी में क्र.सं. क 1 और घ 7 पर विदित धारक कंपनियों के ₹ 5997.15 करोड़ शामिल है जो सरकार द्वारा क्र.सं. ड 8 से ड 11 और ग 3 से ग 5 पर विदित इनकी सहायक/ सहयोगी/ संयुक्त उद्यम कंपनियों के लिए दिये गए थे। अतः नेट वर्थ और नियोजित पूंजी की गणना हेतु ₹ 5997.15 करोड़ की राशि को शामिल नहीं किया गया है।
- (4) ₹ 79.22 करोड़ आम कोष सहित।

परिशिष्ट –1.2
(कड़िका 1.8 मे संदर्भित)

31 मार्च 2018 को सरकारी कंपनियों की प्रदत्त पूंजी और बकाया ऋण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कंपनी का नाम और क्षेत्र	प्रदत्त पूंजी				बकाया ऋण			
		राज्य सरकार	केंद्र सरकार	अन्य	योग	राज्य सरकार	केंद्र सरकार	अन्य	योग
1	2	3(क)	3(ख)	3(ग)	3(घ)	4(क)	4(ख)	4(ग)	4(घ)
क. कार्यशील सरकारी कंपनियाँ									
1	मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	0.69	0.00	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2	मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	2,988.69	0.00	0.00	2,988.69	0.00	0.00	2,201.22	2,201.22
3	मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	0.00	0.00	5,446.36	5,446.36	9,727.03	0.00	750.20	10,477.23
4	मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	0.00	0.00	5,129.13	5,129.13	8,378.03	0.00	664.52	9,042.55
5	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	0.00	0.00	5,544.21	5,544.21	8,454.61	0.00	2,301.43	10,756.04
6	मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड	6,066.26	0.00	185.00	6,251.26	244.85	0.00	11,594.66	11,839.51
7	मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	10,412.07	0.00	0.00	10,412.07	0.00	0.00	20.58	20.58
	योग	19,467.71	0.00	16,304.70	35,772.41	26,804.52	0.00	17,532.61	44,337.13
ख. इस प्रतिवेदन मे सम्मिलित नही की गयी अकार्यशील सरकारी कंपनियाँ									
8	शाहपुरा थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड (शा.थ.पा.कं.लि.)	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	4.45	4.45
9	बाणसागर थर्मल पावर कंपनी लिमिटेड (बा.थ.पा.कं.लि.)	0.00	0.00	0.05	0.05	3.49	0.00	0.00	3.49
10	श्री सिंगाजी पावर परियोजना लिमिटेड (श्री.सिं.पा.प.लि.)	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
11	दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड (दा.धू.खं.पा.लि.)	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	0.00	0.00	45.15	45.15	3.49	0.00	4.45	7.94
	महायोग	19,467.71	0.00	16,349.85	35,817.56 ¹	26,808.01	0.00	17,537.06	44,345.07

¹ इसमें ₹ 10,335.10 करोड़ भी सम्मिलित हैं जो क्र.सं. क 6 और क 7 पर विदित धारक कंपनियों को सरकार द्वारा क्र.सं. क 3 से क 5 और ख 8 से ख 11 पर विदित इनकी सहायक/ सहयोगी/ संयुक्त उद्यम कंपनियों के लिए दिये गए थे।

परिशिष्ट – 3.1

(कंडिकाएं 3.1, 3.12, 3.13 एवं 3.19 में संदर्भित)

इस प्रतिवेदन में शामिल किये गए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के अद्यतन लेखों के अनुसार वित्तीय परिणामों का सारांश

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	क्र. स.	क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	ब्याज और कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	संचित लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I एकाधिकार वातावरण में कार्य करने वाले उपक्रम											
अ. सरकारी कम्पनियां											
1	1	म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	80.78	63.05	82.16	39.32	320.87	320.87	281.55
2	2	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित	2017-18	2018-19	-0.12	-0.12	0	100.00	105.31	105.31	5.31
3	3	म.प्र. राज्य खनन निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	160.79	91.81	296.39	2.20	335.13	335.13	332.93
		उप योग			241.45	154.74	378.55	141.52	761.31	761.31	619.79
II सेंटेज/कमीशन/ब्याज आदि अर्जित करने वाली कम्पनियां											
अ. सरकारी कम्पनियां											
4	1	म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2018-19	60.48	33.53	1340.79	3.29	19.08	159.47	156.18
5	2	म.प्र. अर्बन डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	2016-17	2018-19	-3.89	-2.82	0	1.00	-1.84	-1.84	-2.84
6	3	म.प्र. लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2015-16	2018-19	34.06	20.31	150.62	2.83	135.51	120.80	117.97
7	4	म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड	2016-17	2018-19	1268.24	-27.24	12796.07	8.47	155.15	49.13	40.66
8	5	म.प्र. पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कारपोरेशन लिमिटेड	2017-18	2018-19	11.07	8.10	10.14	10.00	23.43	23.43	13.43
9	6	दी प्रोविडेंट इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	2017-18	2018-19	-1.63	-1.66	1.12	0.50	25.21	19.40	18.90
10	7	म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	68.56	53.44	94.08	20.00	255.66	239.97	219.97

क्र. स.	क्र. स.	क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	ब्याज और कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	संचित लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	8	म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2018-19	11.66	6.17	88.53	21.91	72.62	44.35	22.44
12	9	म.प्र. ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	2015-16	2017-18	0.59	0.40	0.13	0.80	1153.18	1.20	0.40
13	10	म.प्र. पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड	2015-16	2018-19	21.61	13.97	38.05	4.58	645.32	59.35	54.77
14	11	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) लिमिटेड	2017-18	2018-19	0	0	14.89	2.85	5.28	5.28	2.43
15	12	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इन्दौर) लिमिटेड	2017-18	2018-19	-4.03	-5.05	184.3	36.64	108.37	36.64	0
16	13	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) लिमिटेड	2017-18	2018-19	0.97	0.97	0.11	4.33	13.39	13.39	9.06
17	14	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (शीवा) लिमिटेड	2017-18	2018-19	0.24	0	0.75	1.80	11.46	7.29	5.49
18	15	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (उज्जैन) लिमिटेड	2017-18	2018-19	0	0	2.34	10.00	36.54	12.13	2.13
19	16	इन्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (ग्वालियर) लिमिटेड	2017-18	2018-19	0	0	0.61	2.25	33.75	7.13	4.88
20	17	डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड	2017-18	2018-19	1.40	1.02	0	112.86	257.17	119.38	6.52
21	18	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (सागर) लिमिटेड	2017-18	2018-19	0.88	0.37	1.62	5.50	13.11	6.85	1.35
22	19	डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन कम्पनी लिमिटेड	2017-18	2018-19	-0.14	-0.19	0	35.00	40.30	40.30	5.30
23	20	पीथमपुर ऑटो क्लस्टर लिमिटेड	2017-18	2018-19	3.09	2.19	6.88	12.12	4.88	4.88	-7.24
24	21	मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	0	0	0	13.39	13.55	13.55	0.16
25	22	म.प्र. प्लास्टिक सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन ग्वालियर लिमिटेड	2017-18	2018-19	0.09	-1.14	0	0.27	15.72	-0.92	-1.19
26	23	संत रविदास मध्यप्रदेश हस्त शिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2017-18	0.10	0.10	32.14	1.26	4.10	3.97	2.71
27	24	जबलपुर इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफेक्चरिंग पार्क लिमिटेड	2016-17	2017-18	0	0	0	0.05	28.10	23.40	23.35
28	25	भोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफेक्चरिंग पार्क लिमिटेड	2016-17	2017-18	0	0	0	0.05	26.82	26.82	26.77
29	26	उज्जैन स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	2016-17	2017-18	0	0	0	0.10	0.10	0.10	0
30	27	भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	2016-17	2018-19	0	0	0	200.00	200.00	200.00	0
31	28	ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	2017-18	2018-19	0.03	0	0	200.00	200.00	200.00	0

क्र. स.	क्र. स.	क्षेत्र व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	ब्याज और कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	संचित लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	29	जबलपुर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	2016-17	2017-18	0	0	0	50.10	56.51	56.51	6.41
33	30	इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	2016-17	2017-18	0	0.34	0.10	103.56	105.56	105.56	2.00
		उप योग			1473.38	102.81	14763.27	865.51	3658.03	1597.52	732.01
ब. सांविधिक निगम											
34	1	म.प्र. राज्य वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कारपोरेशन	2017-18	2018-19	111.98	77.90	279.45	8.06	318.28	318.28	310.22
		उप योग			111.98	77.90	279.45	8.06	318.28	318.28	310.22
III प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में कार्य करने वाली कम्पनियां											
अ. सरकारी कम्पनियां											
35	1	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	9.90	5.92	110.08	24.97	31.34	30.85	5.88
36	2	एम.पी. जेपी मिनरल्स लिमिटेड	2017-18	2018-19	0.11	0	0	61.22	20.71	-88.45	-149.67
37	3	म.प्र. होटल कारपोरेशन लिमिटेड	2017-18	2018-19	0.61	0.42	9.63	1.60	4.88	0.88	-0.72
		उप योग			10.62	6.34	119.71	87.79	56.93	-56.72	-144.51
ब. सांविधिक निगम											
38	1	म.प्र. वित्त निगम	2017-18	2018-19	73.70	-11.39	110.28	406.10	1173.36	418.19	12.09
		उप योग			73.70	-11.39	110.28	406.10	1173.36	418.19	12.09
		महायोग			1911.13	330.40	15651.26	1508.98	5967.91	3038.58	1529.6

परिशिष्ट – 3.2

(कांडिका 3.1 में संदर्भित)

इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं किये गए राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	क्षेत्र व उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	लाभांश, ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी
1	2	3	4	5	6	7
I.	कार्यशील उपक्रमों जिनके लेखे तीन या अधिक वर्षों से बकाया/प्रथम लेखे प्राप्त नहीं/देय नहीं					
	सरकारी कम्पनियां					
1	म.प्र. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2010-11	2018-19	0.74	2.36	8.55
2	म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2003-04	2011-12	0	4.38	18.36
3	म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2018-19	19.38	2.95	81.09
4	सिंगरौली एयरपोर्ट कम्पनी लिमिटेड	0	0	0	0	0
5	मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड	0	0	0	0	0
	उप योग			20.12	9.69	108
II.	कार्यशील उपक्रमों जिन्होंने व्यवसाय शुरू नहीं किया					
6	नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	2017-18	2018-19	0.26	0	5.00
7	म.प्र. मेट्रो रेल कम्पनी लिमिटेड	2016-17	2018-19	-0.18	0	30.00
8	म.प्र. वेन्चर फायनेंस लिमिटेड	2015-16	2016-17	0	0	0.07
9	म.प्र. वेन्चर फायनेंस ट्रस्टी लिमिटेड	2016-17	2017-18	0	0	0.01
	उप योग			0.08	0	35.08
III.	अकार्यशील उपक्रम					
अ.	सरकारी कम्पनियां					
10	म.प्र. राज्य सेतु निर्माण निगम लिमिटेड	1989-90	1993-94	0	0	5.00
11	म.प्र. राज्य वस्त्रोद्योग निगम लिमिटेड	2011-12	2017-18	-3.94	0	6.86
12	एम.पी. ए.एम.आर.एल. (सेमरिया) कोल कंपनी लिमिटेड	2017-18	2018-19	-0.01	0	1.00
13	एम.पी. ए.एम.आर.एल. (मोरगा) कोल कंपनी लिमिटेड	2017-18	2018-19	-0.01	0	1.00
14	एम.पी. ए.एम.आर.एल. (बिछारपुर) कोल कंपनी लिमिटेड	2017-18	2018-19	0.07	0	1.00

क्र. स.	क्षेत्र व उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें अंतिम रूप दिया गया	लाभांश, ब्याज और कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्नओवर	प्रदत्त पूँजी
1	2	3	4	5	6	7
15	एम.पी. ए.एम.आर.एल. (मरकी बरका) कोल कंपनी लिमिटेड	2017-18	2018-19	-0.01	0	1.00
16	एम.पी. जेपी कोल लिमिटेड	2017-18	2018-19	-3.90	0	10.00
17	एम.पी. मोनेट माइनिंग कंपनी लिमिटेड	2017-18	2018-19	0	0	2.00
18	एम.पी. जेपी कोल फील्ड लिमिटेड	2017-18	2018-19	0.01	0	10.00
19	म.प्र. सैनिक कोल माइनिंग प्रा. लिमिटेड	2017-18	2018-19	-0.01	0	33.30
20	म.प्र. एवं महाराष्ट्र मिनरल्स व कैमिकल्स लिमिटेड	0	0	0	0	0
	उप योग			-7.80	0	71.16
ब.	सांविधिक निगम					
21	म.प्र.राज्य सड़क परिवहन निगम	2007-08	2008-09	0	210.05	141.81
	उप योग			0	210.05	141.81
IV	परिसमापन के अधीन उपक्रम					
	सरकारी कम्पनियां					
22	म.प्र. पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड	2005-06	2006-07	0	0	0.16
23	म.प्र. फिल्म विकास निगम लिमिटेड	2009-10	2010-11	0	0	1.04
24	ऑप्टेल टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड	2009-10	2010-11	0	0	23.97
25	म.प्र. विद्युत यंत्र लिमिटेड	0	0	0	0	1.50
	उप योग			0	0	26.67
	सभी क्षेत्रों का योग			12.40	219.74	382.72

परिशिष्ट – 3.3

(कांडिका 3.3 में संदर्भित)

31 मार्च 2018 को राज्य के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के संबंध में अंशपूँजी एवं बकाया ऋण की स्थिति दर्शित करने वाला पत्रक

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	क्षेत्र व उपक्रम का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	2017-18 के अन्त में अंशपूँजी				वर्ष 2017-18 के अन्त में बकाया दीर्घकालीन ऋण			
				म.प्र. सरकार	भारत सरकार	अन्य	योग	म.प्र. सरकार	भारत सरकार	अन्य	योग
1	2	3	4	5 (अ)	5 (ब)	5 (स)	5 (द)	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)
I. एकाधिकार वातावरण में कार्य करने वाले उपक्रम											
सरकारी कम्पनियाँ											
1	म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	वन विभाग	24-जुलाई-75	37.93	1.39	0	39.32	0	0	0	0
2	मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित	लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	09-जुलाई-12	100.00	0	0	100.00	0	0	0	0
3	म.प्र. राज्य खनन निगम लिमिटेड	खनिज संसाधन विभाग	19-जनवरी-62	2.20	0	0	2.20	0	0	0	0
	उप योग			140.13	1.39	0	141.52	0	0	0	0
II. सेंटेंज/कमीशन/ब्याज आदि अर्जित करने वाली कम्पनियाँ											
सरकारी कम्पनियाँ											
1	म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	फल प्रसंस्करण एवं उद्यानिकी विभाग	21-मार्च-69	2.09	1.20	0	3.29	0	0	0	0
2	म.प्र. अर्बन डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	शहरी विकास एवं आवासीय विभाग	27-अप्रैल-15	1.00	0	0	1.00	0	0	0	0
3	म.प्र. लघु उद्योग निगम लिमिटेड	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमी विभाग	28-दिसम्बर-61	2.68	0.15	0	2.83	0	0	0	0
4	म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	03-अप्रैल-74	8.47	0	0	8.47	98.28	0	7.74	106.02
5	म.प्र. पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कारपोरेशन लिमिटेड	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	06-मार्च-14	10.00	0	0	10.00	0	0	0	0
6	दी प्रोविडेन्ट इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी लिमिटेड	वित्त	04-फरवरी-26	0.50	0	0	0.50	0	0	0	0
7	म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड	पीडब्ल्यूडी	14-जुलाई-04	20.00	0	0	20.00	0	0	0	0
8	म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	18-नवंबर-83	21.91	0	0	21.91	17.12	0	0	17.12

क्र. स.	क्षेत्र व उपक्रम का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	2017-18 के अन्त में अंशपूजी				वर्ष 2017-18 के अन्त में बकाया दीर्घकालीन ऋण			
				म.प्र. सरकार	भारत सरकार	अन्य	योग	म.प्र. सरकार	भारत सरकार	अन्य	योग
1	2	3	4	5 (अ)	5 (ब)	5 (स)	5 (द)	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)
9	म.प्र. ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग	14-फरवरी-77	0.80	0	0	0.80	1666.98	0	0.25	1667.23
10	म.प्र. पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड	गृह (पुलिस)	31-मार्च-81	4.58	0	0	4.58	0	0	577.86	577.86
11	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	16-अक्टूबर-87	0	0	2.85	2.85	0	0	0	0
12	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इन्दौर) लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	16-नवंबर-81	0	0	36.64	36.64	0	0	71.73	71.73
13	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	16-नवंबर-81	0	0	4.33	4.33	0	0	0	0
14	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रीवा) लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	16-नवंबर-81	0	0	1.80	1.80	0.71	0	3.46	4.17
15	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (उज्जैन) लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	02-सितम्बर-08	0	0	10.00	10.00	0	0	24.41	24.41
16	इन्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्लपमेंट कॉरपोरेशन (ग्वालियर) लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	28-मई-85	0	0	2.25	2.25	0	0	26.62	26.62
17	डीएमआईसी विक्रम उद्योगपुरी लिमिटेड	उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	18-मार्च-10	0	0	112.86	112.86	0	0	137.79	137.79
18	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (सागर) लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	14-जून-12	0	0	5.50	5.50	0	0	6.26	6.26
19	डीएमआईसी पीथमपुर जल प्रबंधन कम्पनी लिमिटेड	उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	27-मार्च-14	0	0	35.00	35.00	0	0	0	0
20	पीथमपुर ऑटो क्लस्टर लिमिटेड	वाणिज्य एवं उद्योग	27-दिसम्बर-04	0	0	12.12	12.12	0	0	0	0
21	मध्य प्रदेश प्लास्टिक पार्क विकास निगम लिमिटेड	उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	01-अप्रैल-13	0	0	13.40	13.40	0	0	19.00	19.00
22	म.प्र. प्लास्टिक सिटी डेव्लपमेंट कारपोरेशन ग्वालियर लिमिटेड	उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	29-जुलाई-16	0	0	0.27	0.27	0	0	16.64	16.64
23	संत रविदास मध्यप्रदेश हस्त शिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	कुटीर एवं ग्रामोद्योग	28-नवंबर-81	0.02	0.52	0.72	1.26	0	0	0	0
24	जबलपुर इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफेक्चरिंग पार्क लिमिटेड	विज्ञान एवं तकनीक	18-जनवरी-16	0	0	0	0	0	0	0	0
25	भोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स मैनुफेक्चरिंग पार्क लिमिटेड	विज्ञान एवं तकनीक	18-जनवरी-16	0	0	0	0	0	0	0	0
26	उज्जैन स्मार्ट सिटी डेव्लपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	शहरी प्रशासनिक विकास	02-नवंबर-16	0	0	0.10	0.10	0	0	0	0

क्र. स.	क्षेत्र व उपक्रम का नाम	विभाग का नाम	निगमन का माह एवं वर्ष	2017-18 के अन्त में अंशपूजी				वर्ष 2017-18 के अन्त में बकाया दीर्घकालीन ऋण			
				म.प्र. सरकार	भारत सरकार	अन्य	योग	म.प्र. सरकार	भारत सरकार	अन्य	योग
1	2	3	4	5 (अ)	5 (ब)	5 (स)	5 (द)	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)
27	भोपाल स्मार्ट सिटी डेव्लपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	शहरी प्रशासनिक विकास	14-मार्च-16	0	0	200.00	200.00	0	0	0	0
28	ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेव्लपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	शहरी प्रशासनिक विकास	25-अक्टूबर-16	0	0	200.00	200.00	0	0	0	0
29	जबलपुर स्मार्ट सिटी डेव्लपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	शहरी प्रशासनिक विकास	14-मार्च-16	0	0	200.00	200.00	0	0	0	0
30	इन्दौर स्मार्ट सिटी डेव्लपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	शहरी प्रशासनिक विकास	11-मार्च-16	0	0	200.00	200.00	0	0	0	0
	उप योग			72.05	1.87	1037.84	1111.76	1783.09	0	891.76	2674.84
सांविधिक निगम											
1	म.प्र. राज्य वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कारपोरेशन	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	19-फरवरी-58	4.28	0	3.78	8.06	0	0	0	0
	उप योग			4.28	0	3.78	8.06	0	0	0	0
	सेंटेज/कमीशन/ब्याज आदि अर्जित करने वाली कम्पनियों का योग			76.33	1.87	1041.82	1119.82	1783.09	0	891.76	2674.85
III. प्रतिस्पर्धी क्षेत्र की कम्पनियां											
सरकारी कम्पनियां											
1	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन विभाग	24-मई-78	113.97	0	0	113.97	0	0	0	0
2	एम.पी. जेपी मिनरल्स लिमिटेड	खनिज संसाधन विभाग	21-फरवरी-06	0	0	61.22	61.22	0	0	109.16	109.16
3	म.प्र. होटल कारपोरेशन लिमिटेड	पर्यटन विभाग	31-जनवरी-85	0	0	1.60	1.60	0	0	4.00	4.00
	उप योग			113.97	0	62.82	176.79	0	0	113.16	113.16
सरकार के नियंत्रण में अन्य कम्पनियां											
	निरक										
सांविधिक निगम											
1	म.प्र. वित्त निगम	वित्त	30-जून-55	383.70	0	22.40	406.10	0	0	755.17	755.17
	उप योग			383.70	0	22.40	406.10	0	0	755.17	755.17
	प्रतिस्पर्धी क्षेत्र की कम्पनियों का योग			497.67	0	85.22	582.89	0	0	868.33	868.33
	महायोग			714.13	3.26	1126.84	1844.23	1783.09	0	1760.09	3543.18

परिशिष्ट – 3.4

(कांडिका 3.7 में संदर्भित)

मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखों एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखों में 31 मार्च 2018 को पूँजी, ऋण एवं गारंटी के शेषों के संबंध में अंतर को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	उपक्रम का नाम	राज्य के उपक्रमों के लेखों के अनुसार			मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखों के अनुसार			अंतर		
		प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2.09	0.00	0.00	1.92	8.25	0.00	0.17	-8.25	0.00
2	म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	37.93	0.00	0.00	33.55	47.88	0.00	4.38	-47.88	0.00
3	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (भोपाल) लिमिटेड	0	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	-1.50	0	0
4	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (इन्दौर) लिमिटेड	0	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	-1.50	0	0
5	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (जबलपुर) लिमिटेड	0	0.00	35.54	2.50	0.00	0.00	-2.50	0	35.54
6	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (शीवा) लिमिटेड	0	0.71	0.60	1.00	0.00	0.00	-1.00	0.71	0.60
7	म.प्र. इन्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (ग्वालियर) लिमिटेड	0	0.00	20.79	1.75	0.00	0.00	-1.75	0.00	20.79
8	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (सागर) लिमिटेड	0	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	-5.50	0.00	0.00
9	म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	25.5	0.00	0.00	29.61	0.00	0.00	-4.11	0.00	0.00
10	डी प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी लिमिटेड	0.50	0.00	0.00	0.37	0.00	0.00	0.13	0.00	0.00
11	म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	81.09	234.72	0.00	79.63	165.58	0.00	1.46	69.14	0.00

क्र. स.	उपक्रम का नाम	राज्य के उपक्रमों के लेखों के अनुसार			मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखों के अनुसार			अंतर		
		प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	म.प्र. वेन्चर फायनेंस ट्रस्टी लिमिटेड	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
13	म.प्र. पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड	4.58	0.00	0.00	4.00	38.32	0.00	0.58	-38.32	0.00
14	म.प्र. मेट्रो रेल कम्पनी लिमिटेड	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
15	म.प्र. अर्बन डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
16	नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
17	म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	21.91	17.12	0.00	15.13	0.00	0.00	6.78	17.12	0.00
18	म.प्र. ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेन्ट फेसिलिटेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	0.80	1151.98	417.33	0.45	1151.98	0.00	0.35	0.00	417.33
19	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	24.97	0.00	0.00	24.87	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
20	म.प्र. पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कारपोरेशन लिमिटेड	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
21	म.प्र. राज्य वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन	4.28	0.00	0.00	4.43	0.00	0.00	-0.15	0.00	0.00
22	म.प्र. वित्त निगम	383.70	0.00	600.00	357.60	0.00	873.24	26.10	0.00	-273.24
23	म.प्र. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	-0.58	0.00
24	संत रविदास मध्यप्रदेश हस्त शिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.00
25	म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड	0.00	98.28	0.00	0.00	3.99	0.00	0.00	94.29	0.00
26	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (उज्जैन) लिमिटेड	0.00	0.00	54.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.85
	योग	633.36	1502.94	1129.11	565.31	1416.58	873.24	68.05	86.36	255.87

परिशिष्ट – 3.5

(कड़िका 3.8.1 में संदर्भित)

राज्य शासन द्वारा राज्य उपक्रमों में (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त), जिनके लेखे बकाया हैं, बकाया लेखों की अवधि के दौरान किये गये निवेश को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	उपक्रम का नाम	अवधि, जहां तक लेखे अन्तिमकृत हो गये	अवधि जिसके लेखे बकाया हो	नवीनतम लेखों के अनुसार प्रदत्त पूँजी	बकाया लेखों की अवधि के दौरान राज्य शासन द्वारा किया गया निवेश				
					अंशपूँजी	ऋण	पूँजी अनुदान	सब्सिडी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कार्यशील उपक्रम									
I. दो वर्षों तक बकाया									
1	म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	39.32	0.00	0.00	8.22	0.00	8.22
2	उज्जैन स्मार्ट सिटी डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	2016-17	2017-18	0.10	0.00	0.00	96.00	0.00	96.00
3	भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	2016-17	2017-18	200.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
4	इन्दौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड	2016-17	2017-18	200.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
5	म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	21.91	0.00	0.00	0.00	117.09	117.09
6	संत रविदास मध्यप्रदेश हस्त शिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	1.26	0.00	0.00	17.21	0.00	17.21
			2017-18		0.00	0.00	21.08	0.00	21.08
7	म.प्र. ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेन्ट फेसिलिटेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड	2015-16	2016-17	0.8	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50
			2017-18		0.00	0.00	3.15	512.40	515.55
8	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	113.97	0.00	0.00	47.31	94.23	141.54
			2017-18		0.00	0.00	49.21	0.00	49.21
उप योग				577.36	0.00	0.00	346.68	723.72	1070.40
II. तीन वर्ष अथवा उससे अधिक बकाया									
1	म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2016-17 तक	81.09	0.00	22.16	0.00	0.00	22.16
			2017-18		0.00	22.16	0.00	0.00	22.16
2	म.प्र. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2010-11	2016-17 तक	10.75	3.70	8.76	3.09	80.30	95.85
			2017-18		0.00	0.00	0.59	24.00	24.59
3	म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2003-04	2016-17 तक	36.18	6.33	0.00	21.77	98.50	126.60
			2017-18		0.00	0.00	3.68	66.50	70.18
उप योग II					10.03	53.08	29.13	269.30	361.54
योग					10.03	53.08	375.81	993.02	1431.94

परिशिष्ट – 3.6

(कड़िका 3.15 में संदर्भित)

वर्ष 2000-01 से 2017-18 की अवधि के दौरान राज्य उपक्रमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) में राज्य शासन द्वारा निवेशित की गई निधि को दर्शाने वाला विवरण

(₹ करोड़ में)

अ. एकाधिकार वातावरण में कार्य करने वाले उपक्रम												
वर्ष	म.प्र. राज्य वन विकास निगम लिमिटेड				मध्य प्रदेश जल निगम मर्यादित				म.प्र. राज्य खनन निगम लिमिटेड			
	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान
2000-01	14.05	49.62	0	0	0	0	0	0	2.20	0	0	0
2001-02	-5.62	-20.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003-04	29.50	-29.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005-06	0	0	0	1.15	0	0	0	0	0	0	0	0
2006-07	0	0	0	4.94	0	0	0	0	0	0	0	0
2007-08	0	0	0	4.91	0	0	0	0	0	0	0	0
2008-09	0	0	0	4.63	0	0	0	0	0	0	0	0
2009-10	0	0	0	4.60	0	0	0	0	0	0	0	0
2010-11	0	0	0	0.45	0	0	0	0	0	0	0	0
2011-12	0	0	0	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2012-13	0	0	0	26.05	0	0	0	0	0	0	0	0
2013-14	0	0	0	15.14	25.00	0	0	0	0	0	0	0
2014-15	0	0	0	3.94	15.00	0	0	0	0	0	0	0
2015-16	0	0	0	10.10	15.00	0	0	0	0	0	0	0
2016-17	0	0	0	15.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2017-18	0	0	0	8.22	45.00	0	0	0	0	0	0	0
योग												

ब. सैंटेज, कमीशन, राजस्व अनुदान/ सब्सिडी आदि से सुनिश्चित आय अर्जन करने वाले उपक्रम																
वर्ष	म.प्र. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड				म.प्र. मेट्रो रेल कम्पनी लिमिटेड				म.प्र. अर्बन डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड				नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड			
	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान
2000-01	2.09	1.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010-11	0	-1.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011-12	0	7.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.00	0	0	0
2012-13	0	-7.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015-16	0	0	0	0	20.00	0	0	0	1.00	0	0	0	0	0	0	0
2016-17	0	0	0	0	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ब. सॉटेज, कमीशन, राजस्व अनुदान/ सब्सिडी आदि से सुनिश्चित आय अर्जन करने वाले उपक्रम																
वर्ष	संत रविदास मध्यप्रदेश हस्त शिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लिमिटेड				म.प्र. लघु उद्योग निगम लिमिटेड				म.प्र. स्टेट सिविल सप्लाइज कॉरपोरेशन लिमिटेड				म.प्र. पब्लिक हेल्थ सर्विसेस कारपोरेशन लिमिटेड			
	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान
2000-01	0.02	0.34	0	0	2.68	0	0	0	12.00	3.67	0	0	0	0	0	0
2001-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.51	0	0	0	0	0	0
2002-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.16	0	0	0	0	0	0
2003-04	0	-0.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005-06	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.53	0	0	0	0	0	0	0
2006-07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007-08	0	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010-11	0	-0.13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011-12	0	0.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012-13	0	-0.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016-17	0	-0.13	0	0	0	0	0	0	0	87.05	0	0	10	0	0	0
2017-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.23	0	0	0	0	0	0


ब. सेंटेज, कमीशन, राजस्व अनुदान/ सब्सिडी आदि से सुनिश्चित आय अर्जन करने वाले उपक्रम																
	म.प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम (रीवा) लिमिटेड				दी प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड				म.प्र. वेन्चर फायनेंस लिमिटेड				म.प्र. वेन्चर फायनेंस ट्रस्टी लिमिटेड			
वर्ष	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान
2000-01	0	0.71	0	0	0.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2001-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2002-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004-05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2005-06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006-07	0	0.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2007-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008-09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011-12	0	1.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012-13	0	- 1.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.06	0	0	0	0.01	0	0	0
2016-17	0	0	0	0	0	0	0	0	0.20	0.50	0	0	0	0	0	0
2017-18	0	- 0.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ब. सेंटेज, कमीशन, राजस्व अनुदान/ सब्सिडी आदि से सुनिश्चित आय अर्जन करने वाले उपक्रम																
वर्ष	म.प्र. सड़क विकास निगम लिमिटेड				म.प्र. स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड				म.प्र. ट्रेड एण्ड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड				म.प्र. राज्य वेयर हाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन			
	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान
2000-01	0	0	0	0	21.91	0	0	0	0	0	0	0	4.80	0.46	0	0
2001-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.95	0	0
2002-03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0.52	-0.09	0	0
2003-04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.32	0	0
2004-05	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0.80	0	0	0	0	0	0	0
2005-06	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2006-07	-8.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.28	0	0	0
2007-08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2008-09	6.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.28	0	0	0
2009-10	1.00	0	0	0	0	17.12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2010-11	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2011-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82.21	0	0
2013-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.43	0	0
2014-15	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2015-16	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016-17	0		0	0	0	0	0	0	0	1416.98	0	0	0	90.94	0	0
2017-18	0		0	0	0	0	0	0	0	250.00	0	0	0	-263.58	0	0

ब. सेंट्रेज, कमीशन, राजस्व अनुदान/ सब्सिडी आदि से सुनिश्चित आय अर्जन करने वाले उपक्रम				
वर्ष	म.प्र. पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड			
	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान
2000-01	6.00	0	0	0
2001-02	0	0	0	0
2002-03	0	0	0	0
2003-04	0	0	0	0
2004-05	0	0	0	0
2005-06	0	0	0	0
2006-07	-1.42	0	0	0
2007-08	0	0	0	0
2008-09	0	0	0	0
2009-10	0	0	0	0
2010-11	0	0	0	0
2011-12	0	0	0	0
2012-13	0	0	0	0
2013-14	0	0	0	0
2014-15	0	0	0	0
2015-16	0	0	0	0
2016-17	0	0	0	0
2017-18	0	0	0	0

स. प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में कार्य करने वाले उपक्रम								
वर्ष	म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड				म.प्र. वित्त निगम			
	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान	अंशपूँजी	ब्याज मुक्त ऋण	ऋण, जिस पर ब्याज भुगतान में चूक हुई	पूँजी अनुदान
2000-01	23.47	0	0	0	62.54	3.47	0	0
2001-02	1.50	0	0	0	0	-1.74	0	0
2002-03	0	0	0	0	0	0	0	0
2003-04	0	0	0	0	-9.76	-0.30	0	0
2004-05	0	0	0	0	1.50	0	0	0
2005-06	0	0	0	0	5.42	58.57	0	0
2006-07	0	0	0	0	187.58	0	0	0
2007-08	0	0	0	0	65.00	-58.57	0	0
2008-09	0	0	0	0	6.42	0	0	0
2009-10	0	0	0	0	5.00	-1.43	0	0
2010-11	0	0	0	0	25.38	0	0	0
2011-12	0	0	0	10.69	5.00	0	0	0
2012-13	0	0	0	8.68	-15.38	0	0	0
2013-14	0	0	0	19.60	5.00	0	0	0
2014-15	0	0	0	18.34	5.00	0	0	0
2015-16	0	0	0	34.89	5.00	0	0	0
2016-17	0	0	0	64.63	5.00	0	0	0
2017-18	89.00	0	0	60.50	25.00	0	0	0

परिशिष्ट – 4.1
(कड़िका 4.1.2 में संदर्भित)
कंपनी की संगठनात्मक संरचना



परिशिष्ट-4.2

(कांडिका 4.1.5 में संदर्भित)

निष्पादन लेखापरीक्षा में चयनित सड़क परियोजनाओं का विवरण

परियोजना की वर्तमान स्थिति (पूर्ण / निलंबित)	माध्यम + सड़क का प्रकार	परियोजना को दिया गया नाम	परियोजना में शामिल सड़कों के नाम	लंबाई (किलोमीटर)	परियोजना लागत (₹ करोड़ में)	
पूर्ण	बी.ओ.टी. वार्षिकी + एम.डी.आर.	भोपाल-1	बेतुल-आटनेर	34.50	83.92	
			हरदा-छिपानेर	29.30		
		इंदौर-3	बम्कलफाटा -डोगावा के रास्ते बोरवा-सरवर देवला रोड़	बीड- मुंदी -देवला-खुटला-अटूट एन.वी.डी.ए.	23.67	103.43
				पुनासा- मुंदी -सिंगाजी (थर्मल पावर प्लांट) रोड़ और सिंगाजी ब्रिज एप्रोच	28.38	
					13.30	
		इंदौर-5	आशापुर-खालवा-सिंघोट	बड़वाह-काटेकूट रोड़	41.70	113.05
				दरियापुर-जसौंधी-महाराष्ट्र सीमा	23.60	
				गढाकोटा-रेहली-देवरी (एम.डी.आर.)	15.55	
		सागर-1	गढाकोटा-रेहली-देवरी (एम.डी.आर.)	रेहली-गौरझमार	49.30	101.25
					18.08	
	बी.ओ.टी. वार्षिकी + एस.एच.	ग्वालियर-एस.एच.-1	दतिया-दिनारा	8.93	16.00	
	बी.ओ.टी. टोल + वार्षिकी + एम.डी.आर.	ग्वालियर-2	अशोकनगर-विदिशा रोड़	35.68	87.06	
			इंदौर-2	मुंदी-पुनासा-सुलगाव-सनावद रोड़	67.63	124.77
			सागर-3	दमोह-पथरिया-गढाकोटा	40.50	71.88
	बी.ओ.टी. टोल + वार्षिकी + एस.एच.	नर्मदापुरम-एस.एच.-1	बैतूल-सारणी-परासिया	124.10	238.00	
			सागर-एस.एच.-2	दमोह-कटनी	119.20	272.07
			उज्जैन-एस.एच.-2	रतलाम-सैलाना-बांसवाड़ा	43.60	118.00
			उज्जैन-एस.एच.-3	उज्जैन सिंहस्थ बाय पास	14.37	98.26
	बी.ओ.टी. + टोल + एम.डी.आर.	इंदौर-1	मनावर-सिंघाना कुक्षी रोड़	38.23	96.73	
	बी.ओ.टी. + टोल + एन.एच.	रीवा-एन.एच.-1	रीवा से हनुमना मध्य प्रदेश / उत्तर प्रदेश सीमा (एन.एच.-7)	89.30	736.70	
बी.ओ.टी. + टोल + एस.एच.	इंदौर-एस.एच.-1	खंडवा-देडतलाई-बुरहानपुर रोड़	127.10	224.40		
		रीवा-एस.एच.-4	सतना-मझगवां	40.00	105.00	
उप-योग	16 परियोजनाएं	22 सड़क	1,026.02	2,590.52		

परियोजना की वर्तमान स्थिति (पूर्ण / निलंबित)	माध्यम + सड़क का प्रकार	परियोजना को दिया गया नाम	परियोजना में शामिल सड़कों के नाम	लंबाई (किलोमीटर)	परियोजना लागत (₹ करोड़ में)
निलंबित	बी.ओ.टी. वार्षिकी + एम.डी.आर.	ग्वालियर-9	अंबाह-पिनहट रोड़	23.12	158.79
			नादिगाँव-स्योधा रोड़	23.27	
			सतनबाड़ा-नरवर रोड़	25.54	
			टेकना-मानपुर रामेश्वर रोड़	19.41	
	ग्वालियर-8	जवासा-सुनारपूरा	22.63	79.00	
		पवई-पृथ्वीपुरा रोड़	23.20		
	जबलपुर-6		बाईखेडू-सरौद रोड़	12.69	130.55
			बिछिया-शामपुर-डिंडोरी रोड़	53.42	
			धनेटा-राखी-शाहजपुर रोड़	13.50	
			सुरैया-सिमरिया-बधियाखेड़ा-पड़रिया-धामनी-सिंगोरी रोड़	13.22	
	बी.ओ.टी. वार्षिकी + एस.एच.	सागर-एस.एच.-37	टीकमगढ़-ओरछा रोड़	9.34	47.56
	बी.ओ.टी. टोल + वार्षिकी + एम.डी.आर.	छिंदवाड़ा-एम.डी.आर.	गरा-वारासिवनी	46.98	97.77
	बी.ओ.टी. टोल + वार्षिकी + एस.एच.	ग्वालियर-एस.एच.-2	मुरैना-सबलगढ़ रोड़	71.86	141.45
		इंदौर-एस.एच.-36	संघवा-खेतिया रोड़	57.30	101.20
	बी.ओ.टी. + टोल + एन.एच.	जबलपुर-एन.एच.-12	जबलपुर-भोपाल (एन.एच.-12) रोड़	294.20	2,485.96
		रीवा-एन.एच.-75 (1)	बमीठा-पन्ना-नागोद-सतना रोड़	97.60	244.39
		रीवा-एन.एच.-75 (2)	सतना-बेला (एन.एच.-75)	48.04	321.00
	बी.ओ.टी. + टोल + एस.एच.	एस.एच.-23	भोपाल-बैरसिया-सिरोंज रोड़	106.90	176.00
		एस.एच.-54	सिवनी-कटंगी-बोनकट्टा से महाराष्ट्र बॉर्डर तक	73.20	152.55
उप-योग		12 परियोजनाएं	19 रोड़	1,035.42	4,136.22
कुल योग		28 परियोजनाएं	41 रोड़	2,061.44	6,726.74

एम.डी.आर. = मुख्य जिला मार्ग, एस.एच. = राज्य राजमार्ग, एन.एच. = राष्ट्रीय राजमार्ग

परिशिष्ट-4.3

(कांडिका 4.1.9 में संदर्भित)

व्यवहार्यता परामर्शदाता द्वारा अंतिम व्यवहार्यता प्रतिवेदन प्रस्तुत करने से पहले कंपनी द्वारा निविदा आमंत्रित करने और रियायत अनुबंध को अंतिम रूप देने का विवरण

क्र. स.	सड़क का नाम	लंबाई (किलो मीटर में)	व्यवहार्यता परामर्शदाता					विकासकर्ता / रियायतग्राही			अंतिम व्यवहार्यता प्रतिवेदन के बिना कंपनी द्वारा निविदा आमंत्रित करने में जल्दी (दिन)	अंतिम व्यवहार्यता प्रतिवेदन के बिना रियायत अनुबंध हस्ताक्षर करने में जल्दी (दिन)	व्यवहार्यता परामर्शदाता शुल्क (₹ में)	
			नाम	एल.ओ.ए. की तिथि	कार्यादेश की तिथि	अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की नियत तिथि	अंतिम प्रतिवेदन की तिथि	व्यवहार्यता प्रतिवेदन में विलंब (माह)	नाम	एन.आई.टी. की तिथि				रियायत अनुबंध की तिथि
1	आशापुर खालवा सिंघोत	41.7	साई कंसल्टिंग इंजिनियर्स प्रा.लि.	19.08.2010	06.09.2010	03.02.2011	29.02.2012	13	डी.पी. जैन दरियापुर जसौधी (एन्युटी) रोड़ प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	26.05.2011	17.01.2012	279	43	16,88,850
2	दरियापुर से जसौधी	15.55	साई कंसल्टिंग इंजिनियर्स प्रा.लि.	19.08.2010	06.09.2010	03.02.2011	29.02.2012	13		279	43	6,29,775		
3	बड़वाह से काटेकुट तक	23.6	साई कंसल्टिंग इंजिनियर्स प्रा.लि.	19.08.2010	06.09.2010	03.02.2011	29.02.2012	13		279	43	9,55,800		
4	मनावर सिंघाना कुक्षी	38.23	साई कंसल्टिंग इंजिनियर्स प्रा.लि.	19.08.2010	06.09.2010	03.02.2011	27.03.2012	14	मनावर कुक्षी टोलवेज प्रा. लि.	09.05.2011	14.03.2012	323	13	15,48,315
5	मुंदी पुनासा सुलगांव सनावद	67.63	साई कंसल्टिंग इंजिनियर्स प्रा.लि.	19.08.2010	06.09.2010	03.02.2011	29.02.2012	13	डी.बी.एल. मुंदी सनावद टोलवेज लिमिटेड	09.05.2011	05.12.2011	296	86	27,39,015
6	उज्जैन सिंहस्थ बायपास	14.3	साई कंसल्टिंग इंजिनियर्स प्रा.लि.	19.08.2010	06.09.2010	03.02.2011	28.12.2012	23	उज्जयिनी हाइवेज प्रा. लि.	29.11.2012	12.06.2013	29	-	5,39,825
7	अशोकनगर विदिशा	35.68	लायन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स	19.08.2010	14.09.2010	11.02.2011	16.02.2012	12	कोई बोली प्राप्त नहीं	09.05.2011	कोई बोली प्राप्त नहीं	283	कोई बोली प्राप्त नहीं	
						11.02.2011		12	डी.बी.एल. अशोकनगर विदिशा टोलवेज लि.	06.04.2012	22.03.2013	-	-	11,77,440

8	अम्बाह पिनहट	23.12	लायन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स	19.08.2010	14.09.2010	11.02.2011	16.02.2012	12	कॉनकास्ट अंबाह रोड प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	31.05.2011	27.01.2012	261	20	7,62,960
9	टेकना मानपुर रामेश्वर	19.41	लायन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स	19.08.2010	14.09.2010	11.02.2011	16.02.2012	12				261	20	6,40,530
10	नदिगांव से स्योधा	23.27	लायन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स	19.08.2010	14.09.2010	11.02.2011	16.02.2012	12				261	20	7,67,910
11	नरवर से सतनबाड़ा	25.54	लायन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स	19.08.2010	14.09.2010	11.02.2011	16.02.2012	12				261	20	8,42,820
12	दतिया दिनारा	8.38	लायन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स	19.08.2010	14.09.2010	11.02.2011	30.05.2012	16	दिनारा दतिया डी.पी.जे. पाथवेज प्रा. लि.	11.08.2011	09.05.2012	293	21	2,76,540
13	जवासा से सुनारपुरा	22.63	लायन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स	19.08.2010	29.03.2011	26.08.2011	16.02.2012	6	कॉनकास्ट जवासा रोड प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	31.05.2011	17.01.2012	261	30	7,46,790
14	पवई से पृथ्वीपुरा	22.34	लायन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स	19.08.2010	29.03.2011	26.08.2011	16.02.2012	6				261	30	7,37,220
15	मुरैना सबलगढ़	71.86	लायन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स	19.08.2010	29.08.2011	26.01.2012	30.05.2012	4	कॉनकास्ट मुरैना रोड प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.	29.02.2012	15.10.2012	91	—	23,71,380
16	पथरिया— गढ़ाकोटा रेहली देवरी	72	एल.एन. मालवीय—आई.डी. सी. जे.वी.	19.08.2010	06.09.2010	03.02.2011	01.01.2012	11	बंसल पाथवे प्रा. लि.	26.05.2011	05.12.2011	220	27	15,12,000
17	रेहली—गौरझमार	22	एल.एन. मालवीय—आई.डी. सी. जे.वी.	19.08.2010	06.09.2010	03.02.2011	01.01.2012	11				220	27	4,62,000
18	दमोह पथरिया गढ़ाकोटा	27	एल.एन. मालवीय—आई.डी. सी. जे.वी.	19.08.2010	06.09.2010	03.02.2011	01.01.2012	11	कॉनकास्ट दमोह रोड प्रोजेक्ट प्रा. लि.	18.05.2011	08.12.2011	228	24	5,67,000
19	धनेटा राखी शहजपुर रोड	13.5	लायन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स	19.08.2010	08.11.2010	07.04.2011	15.03.2012	11	कॉनकास्ट धनेटा रोड प्रोजेक्ट प्रा. लि.	31.05.2011	22.12.2011	289	84	2,70,000
20	बाईखेडू—सरौद	12.69	लायन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स	19.08.2010	08.11.2010	07.04.2011	15.03.2012	11				289	84	2,53,800
21	सुरैया—सिमरिया— बधियाखेड़ा— पड़रिया—धामनी— सिगोरी	13.22	लायन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स	19.08.2010	08.11.2010	07.04.2011	15.03.2012	11				289	84	2,64,400

22	बिछिया शामपुर डिंडोरी	53.42	लायन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स	19.08.2010	10.09.2010	07.02.2011	15.03.2012	13				289	84	10,68,400
23	गरा वारासिवनी	47	लायन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स	19.08.2010	15.12.2011	13.05.2012	25.10.2012	6	एम.बी.एल. (एम. पी.) रोड निर्माण कंपनी लि.	17.09.2012	22.03.2013	38	—	9,40,000
24	सिवनी-कटंगी- बोनकहा से महाराष्ट्र बॉर्डर तक	75.6	लायन इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स	19.08.2010	10.09.2010	07.02.2011	15.03.2012	13	एम.बी.एल. हाईवे कंपनी लिमिटेड	08.03.2011	09.09.2011	373	188	15,12,000
कुल		789.67												2,32,74,770

परिशिष्ट-4.4

(कड़िका 4.1.9 में संदर्भित)

एस.एल.ई.सी. को दिये गए आंकड़ों और अंतिम व्यवहार्यता प्रतिवेदन में शामिल आंकड़ों में अंतर

परियोजना/ सड़क का नाम	मापदंड	एस.एल.ई.सी. को दिये गए आंकड़े	व्यवहार्यता प्रतिवेदन में शामिल आंकड़े
इंदौर-2/ मुंदी पुनासा सनावद	यातायात		
	कार	343	419
	मिनी बस/एल.सी.वी.	137	166
	बस	38	0
	2 एक्सल	99	70
	3 एक्सल/एम.ए.वी.	56	22
	वित्तीय मापदंड		
	औसत डी.एस.सी.आर.	2.15	1.72
	कर उपरांत आई.आर.आर.	13.17 प्रतिशत	15.03 प्रतिशत
	इक्विटी आई.आर.आर.	13.47 प्रतिशत	19.69 प्रतिशत
	एन.पी.वी.	₹ 211.56 करोड़	₹ 145.19 करोड़
वार्षिकी	₹ 20.13 करोड़	₹ 23.30 करोड़	
सागर-3/ दमोह पथरिया गढ़ाकोटा	औसत डी.एस.सी.आर.	2.19	1.95
	कर उपरांत आई.आर.आर.	13.19 प्रतिशत	14.08 प्रतिशत
	इक्विटी आई.आर.आर.	13.52 प्रतिशत	17.22 प्रतिशत
	एन.पी.वी.	₹ 122.89 करोड़	₹ 7.02 करोड़
	वार्षिकी	₹ 8.13 करोड़	₹ 8.30 करोड़
सागर-1/ रेहली-गौरझमार	औसत डी.एस.सी.आर.	2.06	1.83
	कर उपरांत आई.आर.आर.	12.90 प्रतिशत	14.21 प्रतिशत
	इक्विटी आई.आर.आर.	12.93 प्रतिशत	18.17 प्रतिशत
	एन.पी.वी.	₹ 45.21 करोड़	₹ 2.76 करोड़
	वार्षिकी	₹ 6.14 करोड़	₹ 4.80 करोड़
एस.एच.-54/ सिवनी कटंगी	वी.जी.एफ.	35 प्रतिशत	27 प्रतिशत
ग्वालियर-2/ अशोकनगर विदिशा	रियायत अवधि	30 वर्ष	15 वर्ष
	कर उपरांत आई.आर.आर.	4.87 प्रतिशत	13.94 प्रतिशत
	इक्विटी आई.आर.आर.	2.92 प्रतिशत	14.75 प्रतिशत
	टोल माध्यम पर कोई बोली प्राप्त नहीं हुई, तत्पश्चात् एस.एल.ई.सी. द्वारा परियोजना को बी.ओ.टी. (टोल + वार्षिकी) माध्यम पर लागू करने के लिए संशोधित प्रस्ताव अनुमोदित किया (25 अप्रैल 2012)।		
उज्जैन-एस.एच.-2 /रतलाम-सैलाना-बोंसवाड़ा	माध्यम	टोल + वी.जी.एफ.	टोल + वार्षिकी
	टोल माध्यम पर कोई बोली प्राप्त नहीं हुई, तत्पश्चात् एस.एल.ई.सी. द्वारा परियोजना को बी.ओ.टी. (टोल + वार्षिकी) माध्यम पर लागू करने के लिए संशोधित प्रस्ताव अनुमोदित किया (8 फरवरी 2013)।		
इंदौर-5/ दरियापुर जसौंदी	औसत डी.एस.सी.आर.	2.06	1.68
	कर उपरांत आई.आर.आर.	12.90 प्रतिशत	15.39 प्रतिशत
	इक्विटी आई.आर.आर.	12.93 प्रतिशत	20.66 प्रतिशत
	एन.पी.वी.	₹ 33.53 करोड़	₹ 3.32 करोड़
	वार्षिकी	₹ 4.55 करोड़	₹ 4.20 करोड़
रीवा-एन.एच.-75 (1)/ बमीठा-पन्ना-नागोद-सतना	यह परियोजना, व्यवहार्यता प्रतिवेदन के अनुसार बी.ओ.टी. (टोल) पर व्यवहार्य नहीं थी लेकिन कंपनी ने बी.ओ.टी. (टोल) के तहत इसे लागू करने के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत किया। तत्पश्चात्, रियायत अनुबंध करने के बाद, परियोजना को निलंबित कर दिया गया।		

परिशिष्ट-4.5

(कड़िकायें 4.1.12 और 4.1.19-स में संदर्भित)

बी.ओ.टी. माध्यम पर निलंबित और ई.पी.सी. माध्यम पर पुनः-आवंटित परियोजनाओं की परियोजना लागत में वृद्धि के संबंध में

क्र.स.	परियोजना का नाम	अनुबंध की तिथि	निलंबन की तिथि	परियोजना लागत (₹ करोड़ में)	निलंबन के समय भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	निलंबन के समय वित्तीय प्रगति (₹ करोड़ में)	शेष कार्यों की ई.पी.सी. लागत (₹ करोड़ में)	कुल वास्तविक लागत (₹ करोड़ में)	परियोजना लागत में वृद्धि (₹ करोड़ में)	घोषित नॉन-परफॉर्मिंग असेट्स (₹ करोड़ में)	वार्षिक अनुदान ¹ की प्राप्ति ना होना (₹ करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(7)+(8)	(10)=(9)-(6)	(11)	(12)
1	ग्वालियर-9	27/01/2012	09/04/2015	158.79	27.71	98.86	126.22	225.08	66.29	54.28	-
2	छिंदवाड़ा-एम.डी.आर.	22/03/2013	18/11/2016	97.77	20.40	19.94	82.29	102.23	4.46	0	-
3	जबलपुर-एन.एच.-12	24/02/2012	04/04/2015	2,485.96	0.00	0	2,896.28	2,896.28	410.32	0	397.75
4	रीवा-एन.एच.-75 (1)	20/01/2012	17/01/2018	244.39	49.80	157.49	155.19	312.68	68.29	153.16	34.80
5	जबलपुर-6	22/12/2011	09/04/2015	130.00	56.00	77.56	88.25	165.81	35.81	50.40	-
6	सागर-एस.एच.-37	05/11/2011	13/02/2013	47.56	30.70	14.60	पुनः आवंटित नहीं किया गया			14.60	-
7	एस.एच.-23	14/08/2012	21/01/2016	176.00	12.95	70.25	180.70	250.95	-74.95	21.30	-
8	ग्वालियर-एस.एच.-2	15/10/2012	06/04/2015	141.45	6.72	55.34	116.15	171.49	30.04	34.28	-
9	रीवा-एन.एच.-75 (2)	09/05/2012	01/05/2017	321.00	33.56	196.80	318.05	514.85	193.85	24.72	46.55
10	एस.एच.-54	09/09/2011	18/11/2016	152.55	56.00	85.72	89.55	175.27	22.72	0	-
11	इंदौर-एस.एच.-36	13/07/2012	16/03/2015	101.20	12.46	6.38	113.11	119.49	18.29	0	-
12	ग्वालियर-8	17/01/2012	09/04/2015	79.00	37.56	47.65	48.81	96.46	17.46	48.91	-
कुल योग				4,136.22		830.59	4,214.6	5,030.59	942.48	401.65	479.10

¹ राष्ट्रीय राजमार्गों के मामले में कंपनी को भारत सरकार से प्राप्त होने वाली राशि।

परिशिष्ट-4.6

(कंडिका 4.1.15 में संदर्भित)

परियोजना के लक्ष्यों को समय पर प्राप्त नहीं करने के लिए क्षतिपूर्ति राशि को दर्शाता हुआ विवरण

क्र. स.	परियोजना का नाम	पी.एस. ² राशि (₹ करोड़ में)	सी.ए. ³ की तिथि	नियुक्ति तिथि	निलंबन की तिथि	लक्ष्य	लक्ष्य प्राप्ति की नियत तिथि	नियत तथि के बाद 90 दिन का क्योर पीरियड देने के बाद लक्ष्य कि तिथि	उपलब्धि/ निलंबन की तिथि	दिनों में विलंब की अवधि	क्षतिपूर्ति की कुल राशि (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)+90 दिन	(10)	(11)=(10)-(9)	(12)=(3)X 0.10 प्रतिशत X (11)
निलंबित परियोजनाएं											
1	छिंदवाड़ा-एम.डी. आर.	4.69	22/03/2013	25/09/2013	18/11/2016	प्रथम	23/03/2014	21/06/2014	22/12/2015	549	2,57,48,100
						द्वितीय	24/09/2014	23/12/2014	18/11/2016	696	3,26,42,400
						तृतीय	17/05/2015	15/08/2015	18/11/2016	461	2,16,20,900
						कार्य पूर्ण	24/09/2015	23/12/2015	18/11/2016	331	33,34,800
कुल											8,33,46,200
2	जबलपुर-6	6.5	22/12/2011	03/08/2012	09/04/2015	प्रथम	29/01/2013	29/04/2013	15/05/2013	16	10,40,000
						द्वितीय	02/08/2013	31/10/2013	31/05/2014	212	1,37,80,000
						तृतीय	25/03/2014	23/06/2014	09/04/2015	290	1,88,50,000
						कार्य पूर्ण	02/08/2014	31/10/2014	09/04/2015	160	33,34,800
कुल											3,70,04,800
3	ग्वालियर-8	3.97	17/01/2012	18/10/2012	09/04/2015	प्रथम	15/04/2013	14/07/2013	15/01/2014	185	73,44,500
						द्वितीय	17/10/2013	15/01/2014	27/07/2014	193	76,62,100
						तृतीय	09/06/2014	07/09/2014	09/04/2015	214	84,95,800
						कार्य पूर्ण	17/10/2014	15/01/2015	09/04/2015	84	33,34,800
कुल											2,68,37,200
4	ग्वालियर-एस.एच.-2	7	15/10/2012	26/08/2013	06/04/2015	प्रथम	21/02/2014	22/05/2014	25/08/2014	95	66,50,000
						द्वितीय	25/08/2014	23/11/2014	06/04/2015	134	93,80,000
						तृतीय	17/04/2015	16/07/2015	ड्यू नहीं	0	0
						कार्य पूर्ण	25/08/2015	23/11/2015	ड्यू नहीं	0	0
कुल											1,60,30,000

² निष्पादन सुरक्षा निधि।

³ रियायत अनुबंध।

क्र. स.	परियोजना का नाम	पी.एस. ² राशि (₹ करोड़ में)	सी.ए. ³ की तिथि	नियुक्ति तिथि	निलंबन की तिथि	लक्ष्य	लक्ष्य प्राप्ति की नियत तिथि	नियत तथि के बाद 90 दिन का क्योर पीरियड देने के बाद लक्ष्य कि तिथि	उपलब्धि/ निलंबन की तिथि	दिनों में विलंब की अवधि	क्षतिपूर्ति की कुल राशि (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)+90 दिन	(10)	(11)=(10)-(9)	(12)=(3)X 0.10 प्रतिशत X (11)
5	एस.एच.-54	7.63	09/09/2011	21/02/2012	18/11/2016	प्रथम	18/08/2012	16/11/2012	30/09/2014	683	5,21,12,900
						द्वितीय	19/02/2013	20/05/2013	31/03/2016	1046	7,98,09,800
						तृतीय	12/10/2013	10/01/2014	18/11/2016	1043	7,95,80,900
						कार्य पूर्ण	19/02/2014	20/05/2014	18/11/2016	913	6,96,61,900
कुल											28,11,65,500
6	रीवा-एन.एच.-75 (2)	16.05	09/05/2012	13/08/2013	29/05/2017	प्रथम	08/02/2014	09/05/2014	05/05/2014	0	0
						द्वितीय	12/08/2014	10/11/2014	07/11/2014	0	0
						तृतीय	04/04/2015	03/07/2015	29/05/2017	696	11,17,08,000
						कार्य पूर्ण	12/08/2015	10/11/2015	29/05/2017	566	9,08,43,000
कुल											20,25,51,000
7	ग्वालियर-9	7.93	27/01/2012	29/12/2012	09/04/2015	प्रथम	26/06/2013	24/09/2013	30/11/2013	67	53,13,100
						द्वितीय	28/12/2013	28/03/2014	09/04/2015	377	2,98,96,100
						तृतीय	20/08/2014	18/11/2014	09/04/2015	142	1,12,60,600
						कार्य पूर्ण	28/12/2014	28/03/2015	09/04/2015	12	9,51,600
कुल											4,74,21,400
8	रीवा-एन.एच.-75 (1)	12.89	21/01/2012	11/05/2013	17/01/2018	प्रथम	06/11/2013	04/02/2014	10/05/2014	95	1,22,45,500
						द्वितीय	10/05/2014	08/08/2014	31/01/2017	907	11,69,12,300
						तृतीय	31/12/2014	31/03/2015	17/01/2018	1023	13,18,64,700
						कार्य पूर्ण	10/05/2015	08/08/2015	17/01/2018	893	11,51,07,700
कुल											37,61,30,200

क्र. स.	परियोजना का नाम	पी.एस. ² राशि (₹ करोड़ में)	सी.ए. ³ की तिथि	नियुक्ति तिथि	निलंबन की तिथि	लक्ष्य	लक्ष्य प्राप्ति की नियत तिथि	नियत तथि के बाद 90 दिन का क्योर पीरियड देने के बाद लक्ष्य कि तिथि	उपलब्धि/ निलंबन की तिथि	दिनों में विलंब की अवधि	क्षतिपूर्ति की कुल राशि (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(8)+90 दिन	(10)	(11)=(10)-(9)	(12)=(3)X 0.10 प्रतिशत X (11)
9	इंदौर-एस.एच.-36	5.06	13/07/2012	07/09/2013	16/03/2015	प्रथम	05/03/2014	03/06/2014	16/03/2015	286	1,44,71,600
						द्वितीय	06/09/2014	05/12/2014	16/03/2015	101	51,10,600
						तृतीय	29/04/2015	28/07/2015	ड्यू नहीं	0	0
						कार्य पूर्ण	06/09/2015	05/12/2015	ड्यू नहीं	0	0
कुल											1,95,82,200
पूर्ण परियोजनाएं											
10	रीवा-एस.एच.-4	6.09	06/05/2010	05/01/2011	05/05/2015	प्रथम	03/07/2011	01/10/2011	16/02/2012	138	84,04,200
						द्वितीय	04/01/2012	03/04/2012	30/11/2012	241	1,46,76,900
						तृतीय	26/08/2012	24/11/2012	05/05/2015	892	5,43,22,800
						कार्य पूर्ण	03/01/2013	03/04/2013	05/05/2015	762	4,64,05,800
कुल											12,38,09,700
11	सागर-3	3.5	08/12/2011	04/06/2012	पूर्ण परियोजना	प्रथम	30/11/2012	28/02/2013	28/02/2013	0	0
						द्वितीय	03/06/2013	01/09/2013	31/12/2013	121	42,95,500
						तृतीय	24/01/2014	24/04/2014	22/05/2015	393	1,39,51,500
						कार्य पूर्ण	03/06/2014	01/09/2014	31/12/2018	1582	5,61,61,000
कुल											7,44,08,000
12	इंदौर-एस.एच.-1	11.35	28/07/2011	20/04/2012	पूर्ण परियोजना	प्रथम	16/10/2012	14/01/2013	14/01/2013	0	0
						द्वितीय	19/04/2013	18/07/2013	12/11/2013	117	1,32,79,500
						तृतीय	10/12/2013	10/03/2014	28/02/2015	355	4,02,92,500
						कार्य पूर्ण	19/04/2014	18/07/2014	31/03/2016	622	7,05,97,000
कुल											12,41,69,000

परिशिष्ट-4.7

(कंडिका 4.1.20 में संदर्भित)

वन मंजूरी प्राप्त करने में विलंब

परियोजना/ सड़क का नाम/ अनुबंध की तिथि	कारण के साथ लेखापरीक्षा आपत्तियां	कंपनी का उत्तर	लेखापरीक्षा की अतिरिक्त टिप्पणी
ग्वालियर-9/ सतनवाड़ा नरवर (एम.डी.आर.)/ 27 जनवरी 2012	रियायत अनुबंध में सड़क की नौ किलोमीटर की लम्बाई में वन क्षेत्र की भूमि के उपयोग का विवरण था, लेकिन संभागीय प्रबंधक, मध्य प्रदेश राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड, ग्वालियर द्वारा माधव नेशनल पार्क में सड़क के 10.00 मीटर तक के चौड़ीकरण की अनुमति के प्रस्ताव में अधूरी जानकारी थी (अप्रैल 2013) जैसे आवश्यक क्षेत्र के विवरण नहीं दिये गए, अपूर्ण चेकलिस्ट इत्यादि। कंपनी द्वारा कमियों का अनुपालन करने के बाद, सड़क को चौड़ा करने की अनुमति के लिए संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया (जून 2013)। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने प्रस्ताव की सिफारिश (अगस्त 2014) इस शर्त पर की कि केवल सड़क की उपरी सतह की मौजूदा चौड़ाई (3.05 मीटर) की मरम्मत की जाएगी और इसी अनुसार रियायतग्राही द्वारा सड़क का निर्माण किया गया।	उत्तर मिलना अभी बाकी है।	इस कारण अपर्याप्त चौड़ाई के कारण वन क्षेत्र से गुजरने वाली सड़क पर ब्लैक स्पॉट ⁴ भी बने।
रीवा-एन.एच.-75 (1)/ बमीठा-पन्ना-नागोद-सतना (एन.एच.)/ 20 जनवरी 2012	कंपनी को अगस्त 2009 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा परियोजना का कार्य सौंपा गया। तथापि, पन्ना टाइगर रिजर्व में 31.200 हेक्टेयर (13 किमी) में सड़क के उन्नयन और चौड़ीकरण के लिए संभागीय प्रबंधक, मध्य प्रदेश राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड, रीवा ने 19 महीने के विलंब से आवेदन किया था (अप्रैल 2011)। विलंब के कारण, भारत सरकार के निर्धारित प्रारूप में प्रस्ताव प्रस्तुत न करना और पन्ना टाइगर रिजर्व से गुजरने वाली सड़क का नक्शा वन विभाग से प्राप्त करने में विलंब थे। इसके बाद, कंपनी के प्रस्ताव अतिरिक्त जानकारी जैसे कि प्रस्तावित अंडरपास, पुलिया, सुरंग, फ्लाई ओवर के विवरण एवं निर्धारित प्रारूप में जानकारी इत्यादि के अभाव में अधूरे रह गए। सड़क के चौड़ीकरण के लिए अंतिम अनुमोदन सुप्रीम कोर्ट द्वारा 06 जनवरी 2014 को दिया गया। इसने कार्य की धीमी प्रगति और बाद में परियोजना के निलंबन में भी योगदान दिया।	कंपनी ने 16 दिसंबर 2014 को अंतिम अनुमति प्राप्त कर ली और 17 जनवरी 2018 को अनुबंध को निलंबित कर दिया गया, इसलिए वन मंजूरी के कारण परियोजना में विलंब नहीं हुआ।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 11 मई 2013 की नियुक्ति तिथि से पहले अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी, यह दर्शाता है कि वन मंजूरी भी विलंब और बाद में परियोजना के निलंबन का एक कारक था।
सागर-एस.एच.-37/ टीकमगढ़-ओरछा (एस.एच.) / 05 नवंबर 2011	ओरछा अभयारण्य में सड़क की मरम्मत और रखरखाव के लिए अनुमति का प्रस्ताव संभागीय प्रबंधक, मध्य प्रदेश राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड, सागर द्वारा प्रस्तुत किया गया (मार्च 2009) और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने इस शर्त के साथ स्वीकार किया (अक्टूबर 2010) कि किसी नई सड़क का निर्माण नहीं किया जाएगा और टिप्पणी की कि प्रस्तावित सड़क के उन्नयन के प्रस्ताव हेतु औचित्य की आवश्यकता भी होगी। तथापि, कंपनी ने केवल मरम्मत और रखरखाव के मौजूदा प्रस्ताव की कार्रवाई जारी रखी, लेकिन रियायत अनुबंध सड़क के उन्नयन और चौड़ीकरण के लिए निष्पादित किया। परिणामस्वरूप, निर्माण अवधि के दौरान निर्माण कार्य के लिए ई.पी.सी. ठेकेदार द्वारा मशीनरी और उपकरण जुटाए गए, लेकिन वन विभाग द्वारा उन्हें वन अनुमति ना होने के कारण जब्त कर लिया गया और कार्य	उत्तर मिलना अभी बाकी है।	लागू नहीं

⁴ सड़क हादसे का अधिक खतरा।

परियोजना/ सड़क का नाम/ अनुबंध की तिथि	कारण के साथ लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	कंपनी का उत्तर	लेखापरीक्षा की अतिरिक्त टिप्पणी
	रुक गया। कंपनी ने रियायत अनुबंध निलंबित किया (फरवरी 2013) और ऋणदाता द्वारा रियायतग्राही को प्रतिस्थापित किया गया। बाद वाले रियायतग्राही द्वारा ₹ 47.56 करोड़ की परियोजना लागत बढ़ाकर ₹ 72.60 करोड़ कर दी गई, जिसका मुख्य कारण ₹ 14.60 करोड़ की प्रति-क्रय लागत को शामिल करना था। प्रतिस्थापित रियायतग्राही भी परियोजना को पुनर्जीवित नहीं कर सका। नवंबर 2018 तक भी कार्य पूर्ण नहीं हो सका, जिसके परिणामस्वरूप तीन साल से अधिक का विलंब हुआ।		
भोपाल-1 / बैतूल आठनेर (एम.डी.आर.) / 04 जनवरी 2012	रियायत अनुबंध के अनुसार, 4.60 किलोमीटर के वन क्षेत्र सहित पूरी सड़क को 10 मीटर चौड़ाई (5.50 मीटर कैरिजवे और 2.25 मीटर शोल्डर्स दोनों तरफ) में उन्नयन किया जाना था। जबकि, वन क्षेत्र में उपलब्ध राइट ऑफ वे 9.30 मीटर से 18.50 मीटर की सीमा में था, कंपनी ने वन विभाग से इस स्पष्टीकरण के साथ संपर्क नहीं किया कि मध्य प्रदेश शासन के निर्देश (नवंबर 2006) के अनुसार, वन क्षेत्र में उपलब्ध राइट ऑफ वे में कार्य के निष्पादन के लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, वन विभाग ने वन क्षेत्र में केवल 6.0 मीटर चौड़ाई में सड़क के उन्नयन की अनुमति दी (दिसंबर 2012), वह भी इस शर्त के साथ कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत केंद्र सरकार से पूर्व अनुमति के बिना सड़क का चौड़ीकरण नहीं किया जाएगा। इसके बाद भी, कंपनी ने न तो मध्य प्रदेश शासन के निर्देशों के बारे में वन विभाग को स्पष्ट किया और न ही केंद्र सरकार से सड़क के चौड़ीकरण की अनुमति प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास किए। परिणामस्वरूप, वन क्षेत्र में इन्टरमिडिएट लेन (5.50 मीटर कैरिजवे) के प्रस्तावित निर्माण के स्थान पर सिंगल लेन (3.75 मीटर कैरिजवे) सड़क का निर्माण किया गया।	उत्तर मिलना अभी बाकी है।	लागू नहीं
इंदौर-एस.एच.-1 / खंडवा देडतलाई बुरहानपुर (एस. एच.) / 28 जुलाई 2011	संभागीय प्रबंधक, मध्य प्रदेश राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड, इंदौर ने मौजूदा राइट ऑफ वे पर 6 किलोमीटर के वन क्षेत्र में सड़क के उन्नयन/ पुनर्निर्माण की अनुमति के लिए आवेदन किया (मई 2009)। तथापि, अनुमति इस शर्त के साथ दी (फरवरी 2010) गई कि उन्नयन केवल 3.85 मीटर चौड़ाई में किया जाएगा और केंद्र सरकार की अनुमति के बिना कोई भी चौड़ीकरण नहीं किया जाएगा। कंपनी ने सड़क के चौड़ीकरण के लिए अनुबंध किया। कंपनी ने वन विभाग को स्पष्ट किया (दिसंबर 2012) कि मध्य प्रदेश शासन के निर्देशों (नवंबर 2006) के अनुसार वन क्षेत्र में मौजूदा राइट ऑफ वे में कार्य के निष्पादन के लिए अलग से अनुमति की आवश्यकता नहीं है। फिर भी, वन विभाग ने (फरवरी 2013) निर्माण कार्य रोक दिया। वन विभाग ने फिर से केंद्र से 3.5 मीटर के लिए संशोधित यानी 7.0 मीटर की चौड़ाई के लिए अनुमति दी (फरवरी 2013)। इस प्रकार, कंपनी द्वारा कार्रवाई में विलंब से वन अनुमति प्राप्त करने में विलंब हुआ।	कंपनी ने कहा (जुलाई 2019) कि वन क्षेत्र में सड़क निर्माण की अनुमति (फरवरी 2010) नियुक्ति तिथि से पहले दी गई थी।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियुक्ति तिथि से पहले स्पष्ट नहीं करने के कारण फरवरी 2013 तक 7.0 मीटर के बजाय केवल 3.85 मीटर चौड़ाई में उन्नयन के लिए अनुमति दी गई थी।

परिशिष्ट-4.8
(कड़िका 4.1.20 में संदर्भित)
राइट ऑफ वे प्रदान करने में विलंब

सड़क का नाम और अनुबंध की तिथि	कारण के साथ लेखापरीक्षा आपत्तियां	कंपनी का उत्तर	लेखापरीक्षा की अतिरिक्त टिप्पणी
इंदौर-एस.एच. -1/ 28 जुलाई 2011	व्यवहार्यता प्रतिवेदन और एस.एल.इ.सी. के प्रस्ताव में परियोजना के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का विवरण नहीं दिया गया था। तथापि, संयुक्त दौरे (03 जनवरी 2012) के समय, रियायतग्राही ने देखा (फरवरी 2012) कि कार्य पूर्ण करने के लिए 58.13 हेक्टेयर भूमि को अधिग्रहीत करने की आवश्यकता थी और कंपनी से उसी के लिए राइट ऑफ वे प्रदान करने का अनुरोध किया। तथापि, कंपनी, रियायतग्राही को समय पर भूमि उपलब्ध कराने में असफल रही और प्रस्तावित सड़क पर अतिक्रमण, मंदिरों, पानी की पाइपलाइन, खंभे आदि के कारण नियुक्ति तिथि तक केवल 79.08 प्रतिशत जमीन उपलब्ध कराई गई। संभागीय प्रबंधक, मध्य प्रदेश राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड, इंदौर द्वारा खंडवा शहर क्षेत्र के 3.760 किलोमीटर में भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण हटाने, मंदिरों के स्थानांतरण, पेड़ काटने आदि के मामले, राज्य प्रशासन के साथ रियायत अनुबंध की तिथि से 32 महीने के विलंब के साथ उठाये (मार्च 2014)। परिणामस्वरूप, रियायतग्राही को आवश्यक राइट ऑफ वे प्रदान नहीं किया जा सका और कंपनी ने 3.760 किलोमीटर में संकरी सड़क बनाने का निर्णय लिया (मार्च 2014)।	कंपनी ने कहा (जुलाई 2019) कि नियुक्ति तिथि से पहले, परियोजना की साइट रियायतग्राही को सौंप दी गई।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी ने रियायतग्राही को अपेक्षित चौड़ाई का आवश्यक राइट ऑफ वे प्रदान नहीं किया था, जिसके लिए कार्य क्षेत्र में ऋणात्मक परिवर्तन को भी मंजूरी दी गई थी। कार्य पूर्ण होने में 23 माह का विलंब भी हुआ।
रीवा-एन.एच. -1/ 25 जनवरी 2012	हालाँकि, संभागीय प्रबंधक, मध्य प्रदेश राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड, रीवा ने 89.30 किलोमीटर लम्बाई में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया समय पर शुरू की (मार्च 2011), स्वतन्त्र अभियंता द्वारा सड़क निर्माण में 307 अवरोध बताए गए (सितंबर 2013)। परिणामस्वरूप, जनवरी 2014 और अप्रैल 2016 तक भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना के प्रकाशन में विलंब हुआ। इसके बाद भी, अधिसूचना में शामिल भूमि का विवरण राज्य भूमि के अभिलेखों के विवरण से मेल नहीं खाया। आगे, अक्टूबर 2018 में 5.99 हेक्टेयर भूमि की अतिरिक्त आवश्यकता के लिए भी अधिसूचना जारी की गई। परिणामस्वरूप, कंपनी नियुक्ति तिथि (20 फरवरी 2013) के बाद भी 80 प्रतिशत निजी भूमि प्रदान करने में विफल रही। निर्धारित पूर्णता तिथि (20 फरवरी 2015) तक रियायतग्राही पूरी सड़क की लंबाई (89.30 किलोमीटर) में से 55 प्रतिशत भौतिक प्रगति (49.63 किलोमीटर) प्राप्त कर सका, जिसके लिए 07 फरवरी 2015 को स्वतन्त्र अभियंता द्वारा अनंतिम पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया गया। जमीन की अनुपलब्धता के कारण रियायतकर्ता वांछित प्रगति हासिल नहीं कर सका। कार्य में एक साल का विलंब हुआ।	कंपनी द्वारा कोई विशिष्ट उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।	लागू नहीं।
इंदौर-2/ 05 दिसंबर 2011	संभागीय प्रबंधक, मध्य प्रदेश राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड, इंदौर ने रियायत अनुबंध होने के पश्चात लोक निर्माण विभाग, खंडवा को मुंदी-पुनासा सड़क (23 किलोमीटर) और नर्मदा जल-विद्युत विकास निगम लिमिटेड को पुनासा-सुलगाँव-सनावद सड़क (40 किलोमीटर) सौंपने का अनुरोध किया (मार्च 2012)। मुंदी-पुनासा सड़क लोक निर्माण विभाग, खंडवा द्वारा और पुनासा-सुलगाँव-सनावद सड़क नर्मदा जलविद्युत विकास निगम लिमिटेड द्वारा क्रमशः अप्रैल 2012 और अगस्त 2012 में,	कंपनी का उत्तर मिलना अभी बाकी है।	लागू नहीं।

सड़क का नाम और अनुबंध की तिथि	कारण के साथ लेखापरीक्षा आपत्तियां	कंपनी का उत्तर	लेखापरीक्षा की अतिरिक्त टिप्पणी
	नियुक्ति तिथि (19 मार्च 2012) के बाद सौंप दी गई। इसलिए, कंपनी अन्य एजेंसियों से सड़कें समय पर लेने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप बाद में रियायतग्राही को सड़कें सौंपने में विलंब हुआ। कंपनी और रियायतग्राही के बीच विवाद के बाद, माध्यस्थम अधिकरण (नवंबर 2015) ने नियुक्ति तिथि पुनः निर्धारित करते हुए 31 अगस्त 2012 तय की और कंपनी को साइट सौंपने में विलंब के लिए क्षतिपूर्ति राशि और उस पर ब्याज देने का निर्देश दिया। रियायतग्राही द्वारा कम्पनी से साइट सौंपने में विलंब के लिए ₹ 1.22 करोड़ की क्षतिपूर्ति राशि, नियुक्ति तिथि के पुनः निर्धारण के कारण ₹ 7.50 करोड़ के अतिरिक्त शीघ्र पूर्णता बोनस राशि एवं इन पर ₹ 1.25 करोड़ के ब्याज की मांग की गई (जनवरी 2016)। हालाँकि, कंपनी के आवेदन (जनवरी 2016) के आधार पर, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, भोपाल द्वारा स्थगन दिया गया है; इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय अभी तक लंबित है (मार्च 2019)।		
उज्जैन-एस. एच.-3/ 12 जून 2013	संभागीय प्रबंधक, मध्य प्रदेश राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड, उज्जैन ने प्रारंभ में 66.388 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया (अप्रैल 2013 और जून 2013), तथापि, भूमि की आवश्यकता को संशोधित करते हुए, फरवरी 2014 में 43.091 हेक्टेयर और जून 2014 में 42.978 हेक्टेयर किया गया। अंततः 36.010 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के लिए अधिनिर्णय जारी किया गया। इस प्रकार, कंपनी ने भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को कई बार संशोधित किया, जिससे यह संकेत मिलता है कि कंपनी द्वारा भूमि का सर्वेक्षण पर्याप्त नहीं था। परिणामस्वरूप, कंपनी रियायतग्राही को निर्धारित समय पर जमीन नहीं सौंप सकी, जिससे कंपनी द्वारा नियुक्ति तिथि को 02 फरवरी 2014 से बदलकर 05 मई 2014 तय करके परिणामी ₹ 2.97 करोड़ की 92 दिनों की शीघ्र पूर्णता बोनस राशि का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।	कंपनी ने कहा (मई 2019) कि रियायतग्राही द्वारा कार्य को शीघ्र पूर्ण करना और नियुक्ति तिथि में छूट असंबंधित मुद्दे हैं। आगे कहा गया (सितंबर 2019) कि रियायत अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार बोनस दिया गया है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी ने खुद स्वीकार किया था कि रियायतग्राही ने जमीन सौंपने से पहले कार्य शुरू किया था, इसलिए, यह भी शीघ्र समापन बोनस के लिए एक कारक था।
रीवा-एस.एच.-4/ 06 मई 2010	संभागीय प्रबंधक, मध्य प्रदेश राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड, रीवा ने रियायत अनुबंध की तिथि के तीन साल बाद कलेक्टर, सतना को अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया (जून 2013)। भूमि के अधिनिर्णय के लिए अंतिम अधिसूचना दिसंबर 2013 में जारी की गई थी। इस बीच, रियायतग्राही ने सतना-मझगवां का हिस्सा (कुल 54 प्रतिशत भौतिक प्रगति) पूर्ण किया (जून 2013) और नवंबर 2013 में ई.पी.सी. ठेकेदार से सम्बंधित परेशानियों एवं अपर्याप्त राईट ऑफ वे का हवाला देते हुए परियोजना पर सभी निर्माण गतिविधियों को बंद कर दिया। तदनुसार, कंपनी ने मझगवां-चित्रकूट की शेष परियोजना को निलंबित कर दिया (मई 2015), जिसमें ₹ 56.05 करोड़ लागत का कार्य लंबित था। शेष कार्य पूर्ण करने हेतु, इसे ई.पी.सी. माध्यम पर ₹ 61.88 करोड़ की लागत पर प्रदान किया गया (अगस्त 2015), जिसे सितंबर 2017 तक पूर्ण होना था। इस कारण परियोजना की लागत में ₹ 5.83 करोड़ की वृद्धि के अलावा परियोजना के पूर्ण होने के लिए सरकारी धन का उपयोग करना पड़ा। कार्य अभी भी प्रगति पर है (फरवरी 2019)।	कंपनी का उत्तर मिलना अभी बाकी है।	लागू नहीं।

परिशिष्ट-4.9

(कंडिका 4.1.26 में संदर्भित)

निलंबित परियोजनाओं के मामले में एस्करो खाते से आहरण

क्र.स.	परियोजना का नाम	वित्तपोषण अनुबंध के अनुसार परियोजना लागत (₹ करोड़ में)	निलंबन की तिथि	निलंबन के समय भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	निलंबन के समय वित्तीय प्रगति (₹ करोड़ में)	निलंबन तक एस्करो खाते से आहरित राशि (₹ करोड़ में)	अधिक आहरण (₹ करोड़ में)	निलंबन के बाद आहरण (₹ करोड़ में)
1	ग्वालियर-एस.एच.-2	165.75	06/04/2015	6.72	11.13	79.12	67.99	3.98
2	ग्वालियर-9	158.79	09/04/2015	27.71	44.00	96.16	52.16	2.75
3	रीवा-एन.एच.-75 (2)	483.03	29/05/2017	33.56	162.10	184.95	22.85	0.28
4	रीवा-एन.एच.-75 (1)	244.38	17/01/2018	49.80	121.70	225.15	103.45	0.09
5	ग्वालियर-8	74.77	09/04/2015	37.56	28.08	57.02	28.94	-
6	एस.एच.-54	211.60	18/11/2016	56.00	118.50	175.30	56.80	-
कुल							332.19	7.10

परिशिष्ट – 5.1

(कंडिका 5.1 में संदर्भित)

निर्धारण वर्ष 2008–09 से 2018–19 तक आयकर विवरणी दाखिल करने में विलंब के कारण ब्याज के भुगतान को दर्शाने वाले ब्यौरे का विवरण

निर्धारण वर्ष	मूल रिटर्न दाखिल करने की तिथि	भरने की निर्धारित तिथि	मूल रिटर्न दाखिल करने में देरी (दिनों में)	धारा 234क के तहत राशि (₹ में)	धारा 234ख के तहत राशि (₹ में)	धारा 234ग के तहत राशि (₹ में)	ब्याज भुगतान की राशि (₹ में)
2008–09	24-अगस्त-2009	30-सितम्बर-2008	328	1,42,263.00	2,19,861.00	1,32,354.00	4,94,478.00
2009–10	09-मार्च-2011	30-सितम्बर-2009	525	45,270.00	60,360.00	12,697.00	1,18,327.00
2010–11	29-मार्च-2012	30-सितम्बर-2010	546	11,20,158.00	1,493,544.00	78,220.00	26,91,922.00
2011–12	30-मार्च-2013	30-सितम्बर-2011	547	15,94,296.00	2,143,464.00	4,47,288.00	41,85,048.00
2012–13	29-मार्च-2014	30-सितम्बर-2012	546	13,27,932.00	1,497,925.00	3,72,559.00	31,98,416.00
2013–14	12-मार्च-2014	30-सितम्बर-2013	438	22,092.00	27,672.00	7,971.00	57,735.00
2014–15	31-मार्च-2016	30-सितम्बर-2014	548	0	0	99,351.00	99,351.00
2015–16	29-मार्च-2017	30-सितम्बर-2015	546	2,15,424.00	3,04,128.00	63,993.00	5,83,545.00
2016–17	23-मार्च-2018	30-सितम्बर-2016	541	0	0	0	0
2017–18 ¹	---	30-सितम्बर-2017	---	0	0	15,573.00	15,573.00
2018–19	27-मार्च-2019	30-सितम्बर-2018	544	0	0	0	0
योग				44,67,435.00	57,46,954.00	12,30,006.00	1,14,44,395.00

¹ दि प्रॉविडेन्ट इन्वेस्टमेन्ट कंपनी लिमिटेड (कंपनी) ने निर्धारित समयावधि के भीतर निर्धारण वर्ष 2017–18 के लिए आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया और प्रबंधन में पूर्ण परिवर्तन एवं वित्त वर्ष 2016–17 के लिए कंपनी ऑडिट का लंबित अनुपालन जो समय के लिए वर्जित हो गया है के कारण आयकर रिटर्न दाखिल करने में हुई देरी का हवाला देते हुए आयकर विभाग से देरी को माफ करने का अनुरोध किया (02 अगस्त 2018) और भौतिक रूप में 2017–18 के लिए आयकर रिटर्न प्रस्तुत किया गया, जिसे आयकर विभाग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया और बाद में अनुरोध को खारिज कर दिया गया (26 अप्रैल 2019)। ज्ञात हो कि आंकड़े निर्धारित वर्ष 2018–19 के भौतिक आईटीआर-6 से लिए गए हैं।