

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1; पृष्ठ 1)

विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्त निकायों के विवरण

विभाग	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	स्वायत्त निकाय
1. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1. हरियाणा चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड	1. हरियाणा राज्य बाल अधिकार आयोग
2. चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग	2. हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	2. हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, पंचकुला
3. सैनिक और अर्ध सैनिक कल्याण विभाग	3. हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम लिमिटेड	3. हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड पंचकुला
4. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	4. हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	4. हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड
5. अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण विभाग	5. हरियाणा राज्य वित्तीय सेवाएं लिमिटेड	5. हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग
6. महिला एवं बाल विकास	6. हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	6. हरियाणा खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड पंचकुला
7. उच्च शिक्षा विभाग	7. हरियाणा भूमि मुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	7. हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण पंचकुला (ह.श.वि.प्रा.)
8. श्रम विभाग	8. हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	8. हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, पंचकुला
9. स्कूल शिक्षा विभाग	9. हरियाणा राज्य भंडारण निगम	9. हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण, गुरुग्राम
10. कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग	10. हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी विपणन निगम लिमिटेड	10. गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण
11. खेल एवं युवा कार्यक्रम विभाग	11. हरियाणा लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड	11. हाउसिंग बोर्ड हरियाणा पंचकुला
12. तकनीकी शिक्षा विभाग	12. हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	12. राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण
13. रोजगार विभाग	13. हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	13. हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड
14. आबकारी एवं कराधान विभाग	14. उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	14. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अंबाला
15. वित्त विभाग	15. दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	15. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुरुक्षेत्र
16. ग्रामीण विकास विभाग	16. हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	16. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, करनाल
17. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग	17. पानीपत प्लास्टिक पार्क हरियाणा लिमिटेड	17. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नारनौल
18. पशुपालन एवं डेयरी विभाग	18. हरियाणा राज्य आवास वित्त निगम लिमिटेड (अक्रियाशील)	18. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फतेहाबाद
19. सहकारिता विभाग	19. हरियाणा कॉन्कास्ट लिमिटेड (अक्रियाशील)	19. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जींद
20. मत्स्य पालन विभाग	20. हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड (अक्रियाशील)	20. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कैथल
21. खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग	21. हरियाणा वित्तीय निगम लिमिटेड	21. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हिसार
22. बागवानी विभाग	22. हरियाणा रोडवेज अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड	22. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरसा
23. सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग	23. हरियाणा मास रैपिड परिवहन निगम लिमिटेड	23. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यमुनानगर
24. नव एवं नवीकरणीय ऊर्जा	24. गुडगांव टेक्नोलॉजी पार्क लिमिटेड	24. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, फरीदाबाद
25. बिजली विभाग	25. गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन सिटी बस लिमिटेड	25. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पानीपत

विभाग	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	स्वायत्त निकाय
26. उद्योग एवं वाणिज्य	26. फरीदाबाद स्मार्ट सिटी लिमिटेड	26. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिवानी
27. खान एवं भू-विज्ञान	27. फरीदाबाद सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	27. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकुला
28. नागर विमानन	28. करनाल स्मार्ट सिटी लिमिटेड	28. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रेवाड़ी
29. परिवहन विभाग	29. हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	29. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम
30. नगर एवं ग्राम आयोजना	30. हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	30. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेवात
31. शहरी स्थानीय निकाय	31. हरियाणा ऑर्बिटल रेल निगम लिमिटेड	31. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पलवल
32. सभी के लिए आवास	32. हरियाणा रेल अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	32. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रोहतक
33. पर्यावरण और जलवायु विभाग	33. हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	33. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनीपत
34. वन विभाग	34. हारटोन इंफॉर्मेटिक्स लिमिटेड	34. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झज्जर
35. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	35. हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	35. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चरखी दादरी
36. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	36. हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	36. हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पंचकुला
37. लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	37. ड्रेन इमेजिंग एंड इंफोर्मेशन सर्विसिज आफ हरियाणा लिमिटेड	37. हरियाणा वक्फ बोर्ड, अंबाला कैंट
38. सूचना एवं प्रौद्योगिकी		38. हरियाणा मानव अधिकार आयोग
39. गृह		
40. कला एवं संस्कृति		
41. अभिलेखागार		
42. पुस्तक एवं संग्रहालय		
43. पर्यटन		
44. चुनाव विभाग के प्रधान सचिव		
45. नागरिक संसाधन सूचना विभाग		
46. सामान्य प्रशासन		
47. राज्य चुनाव आयोग		
48. हरियाणा विधानसभा के सचिव		
49. राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग		
50. मुद्रण एवं लेखन सामग्री		
51. राज्यपाल के सचिव		
52. सूचना, जनसंपर्क एवं भाषाएं		
53. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विभाग		

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.6; पृष्ठ 4)

बकाया अनुच्छेदों की श्रेणीवार राशि के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	श्रेणी/अनियमितताओं की प्रकृति	अनुच्छेदों की संख्या	धन मूल्य
1.	चोरी, दुर्विनियोग एवं गबन के कारण हानि	318	103.73
2.	वसूली योग्य राशि	2,361	1,26,776.81
3.	नियमों का पालन न करना	5,308	18,855.18
4.	परिहार्य/अनियमित/अधिक व्यय	3,153	15,196.66
5.	निष्फल/बेकार व्यय	867	2,578.36
6.	योजना के क्रियान्वयन/कार्य के निष्पादन में कमी	1,836	8,717.84
7.	निधियों का उपयोग न करना/अवरोध करना	1,169	10,082.44
8.	स्टोर/स्टॉक का सत्यापन न करना	1,937	1,123.55
9.	साधनों का उपयोग न करने के कारण राजस्व की हानि	2,774	27,970.07
10.	विविध	4,639	12,001.55
	कुल	24,362	2,23,406.19

परिशिष्ट 1.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.7.2; पृष्ठ 5)

उन अनुच्छेदों की सूची जिनमें वसूली को इंगित किया गया है लेकिन 31 मार्च 2024 तक प्रशासनिक विभागों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है

क्र. स.	प्रशासनिक विभाग का नाम	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	अनुच्छेद संख्या	राशि (₹ लाख में)
1.	कृषि	2015-16	2.1.7.5	12,644.00
			2.1.9.3	21.41
		2017-18	2.1.6.3	2,222.00
2.	पशुपालन	2000-01	3.4	21.96
3.	खाद्य एवं आपूर्ति	2014-15	3.6.2	2,446.00
			3.6.3	240.00
		2017-18	3.4	2,404.00
		2018-19	3.5	299.00
4.	नगर एवं ग्राम आयोजना (हुडा)	2000-01	3.16	15,529.00
		2001-02	6.1	4,055.00
		2011-12	2.3.10.8	16,700.00
		2013-14	2.3.10.6	1,266.00
			2.3.10.11	37,386.00
			3.2	84.64
		2015-16	3.18 (क)	41,715.00
			3.18 (ख)	1,077.00
		2017-18	3.17 क	16,086.00
			3.17 ख	1,972.00
			3.18.7 (ii)	1,955.00
			3.18.10	4,678.00
			3.18.11 (i)	342.00
			3.18.11 (ii)	2,025.00
			3.18.11 (iii)	2,690.00
		2018-19	3.14.3.3	3,189.00
			3.14.3.4	713.00
			3.14.3.8	1,314.00
			3.14.3.11	96.00
			3.14.4.3	1,122.00
			3.14.4.5	72.00
			3.15	561.00
		2019-20	2.4	295.00
			2.5	161.00

क्र. स.	प्रशासनिक विभाग का नाम	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	अनुच्छेद संख्या	राशि (₹ लाख में)
5.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (जिला रेड क्रॉस सोसायटी)	2011-12	3.3.5.1	1,572.00
6.	लोक निर्माण विभाग (सिंचाई शाखा)	2010-11	3.1.2	62.25
7.	श्रम एवं रोजगार	2011-12	2.1.9.4	79.95
		2019-20	2.6	154.00
8.	शहरी स्थानीय निकाय	2012-13	2.2.8.6	10,182.00
9.	सहकारिता	2012-13	2.5.7.4	494.00
			2.5.9.3	767.00
10.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2012-13	3.6	125.00
11.	स्कूल शिक्षा	2017-18	3.16.2.5	12.30
		2018-19	3.3	469.00
12.	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	2015-16	3.12.4.1	53.00
13.	उच्च शिक्षा विभाग	2016-17	2.1.7.3	118.00
			2.1.8 (ख)	2,631.00
14.	गृह (जेल) विभाग	2016-17	2.2.7.3	112.00
15.	आवास	2018-19	3.9	41.00
16.	वन	2018-19	3.7.4 (ii)	274.00
17.	अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण	2018-19	2.1.8.1	1,898.00
			2.1.8.2	965.00
			2.1.8.3	11.56
			2.1.8.4 (i)	48.47
			2.1.8.4 (ii)	1.57
			2.1.8.5 (i)	6.36
			2.1.8.5 (ii)	14.89
			2.1.8.6	78.91
			2.1.8.7	474.00
			2.1.8.8	85.86
			2.1.8.10	1.52
			2.1.8.11	2.54
	कुल			1,96,117.19

परिशिष्ट 1.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.7.3; पृष्ठ 6)

31 मार्च 2024 तक लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति की रिपोर्टों की सूची और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन पर लंबित सिफारिशों की संख्या

क्र. सं.	लोक लेखा समिति			लोक उपक्रम समिति (कोपू)		
	लोक लेखा समिति की रिपोर्ट संख्या	लोक लेखा समिति की रिपोर्ट का वर्ष	लंबित सिफारिशें	कोपू की रिपोर्ट संख्या	कोपू के अनुच्छेदों की संख्या	कोपू की रिपोर्ट का वर्ष
1.	16 ^{वीं}	1979-80	1	16 ^{वीं}	1	1983-84
2.	22 ^{वीं}	1984-85	1	19 ^{वीं}	1	1984-85
3.	23 ^{वीं}	1985-86	1	23 ^{वीं}	3	1986-87
4.	26 ^{वीं}	1987-88	1	35 ^{वीं}	1	1992-93
5.	32 ^{वीं}	1990-91	1	38 ^{वीं}	1	1994-95
6.	34 ^{वीं}	1991-92	5	41 ^{वीं}	1	1996-97
7.	36 ^{वीं}	1992-93	3	42 ^{वीं}	1	1996-97
8.	38 ^{वीं}	1993-94	2	43 ^{वीं}	3	1997-98
9.	40 ^{वीं}	1994-95	3	45 ^{वीं}	14	2000-01
10.	42 ^{वीं}	1995-96	1	47 ^{वीं}	14	2000-01
11.	44 ^{वीं}	1996-97	6	48 ^{वीं}	10	2000-01
12.	46 ^{वीं}	1997-98	3	49 ^{वीं}	6	2001-02
13.	50 ^{वीं}	2000-01	16	50 ^{वीं}	4	2002-03
14.	52 ^{वीं}	2001-02	5	51 ^{वीं}	3	2003-04
15.	54 ^{वीं}	2002-03	7	52 ^{वीं}	4	2005-06
16.	56 ^{वीं}	2003-04	11	53 ^{वीं}	15	2006-07
17.	58 ^{वीं}	2005-06	13	55 ^{वीं}	6	2008-09
18.	60 ^{वीं}	2006-07	18	56 ^{वीं}	3	2009-10
19.	61 ^{वीं}	2007-08	5	57 ^{वीं}	5	2010-11
20.	62 ^{वीं}	2007-08	8	58 ^{वीं}	5	2011-12
21.	63 ^{वीं}	2008-09	12	59 ^{वीं}	10	2012-13
22.	64 ^{वीं}	2009-10	7	60 ^{वीं}	5	2013-14
23.	65 ^{वीं}	2010-11	12	61 ^{वीं}	10	2014-15
24.	67 ^{वीं}	2011-12	4	62 ^{वीं}	13	2015-16
25.	68 ^{वीं}	2012-13	11	63 ^{वीं}	15	2016-17
26.	70 ^{वीं}	2013-14	15	64 ^{वीं}	18	2017-18
27.	71 ^{वीं}	2014-15	3	65 ^{वीं}	7	2018-19
28.	72 ^{वीं}	2015-16	26	66 ^{वीं}	9	2019-20
29.	73 ^{वीं}	2016-17	37	67 ^{वीं}	18	2020-21
30.	74 ^{वीं}	2016-17	35	68 ^{वीं}	19	2021-22
31.	75 ^{वीं}	2017-18	32	69 ^{वीं}	22	2022-23
32.	77 ^{वीं}	2017-18	22	70 ^{वीं}	12	2023-24
33.	79 ^{वीं}	2018-19	32	कुल	259	
34.	80 ^{वीं}	2019-20	22			
35.	81 ^{वीं}	2020-21	36			
36.	82 ^{वीं}	2021-22	66			
37.	83 ^{वीं}	2022-23	25			
38.	88 ^{वीं}	2023-24	34			
39.	89 ^{वीं}	2023-24	89			
		कुल	631			

परिशिष्ट 1.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.7.3; पृष्ठ 6)

31 मार्च 2024 तक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति की विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-वार लंबित सिफारिशें

लोक लेखा समिति			लोक उपक्रम समिति		
क्र.सं.	विभाग का नाम	अनुच्छेद	क्र.सं.	विभाग का नाम	अनुच्छेद
1	न्याय प्रशासन	1	1	विद्युत विभाग	67
2	कृषि एवं किसान कल्याण	30	2	हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	25
3	पशुपालन	14	3	हरियाणा वित्तीय निगम	13
4	पुरातत्व एवं संग्रहालय	1	4	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	46
5	वास्तुकला	1	5	हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड तथा हरियाणा भंडारण निगम लिमिटेड	9
6	नागरिक उड्डयन	1	6	हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास निगम लिमिटेड	1
7	सिविल सचिवालय, सामान्य प्रशासन	3	7	हरियाणा भंडारण निगम लिमिटेड	20
8	आयुक्त, हिसार	7	8	हरियाणा बीज विकास निगम लिमिटेड	4
9	सहकारी	12	9	हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड	3
10	विकास एवं पंचायतें	9	10	हरियाणा वन विकास निगम लिमिटेड	2
11	जिला गुरुग्राम	8	11	हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	2
12	एचएसएसपीपी, प्राथमिक, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा सहित शिक्षा	32	12	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	14
13	पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	23	13	हरियाणा पुलिस आवास निगम लिमिटेड	3
14	वाणिज्यिक कर, निषेध और उत्पाद शुल्क सहित उत्पाद शुल्क और कराधान	1	14	हरियाणा महिला विकास निगम लिमिटेड	1
15	लॉटरी, न्याय, वित्त, खजाना और लेखा सहित वित्त	22	15	हरियाणा पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम प्राइवेट लिमिटेड	6
16	खादय, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले	35	16	हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड	1
17	वन एवं वन्य जीवन	9	17	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई एवं नलकूप निगम लिमिटेड	3
18	सामान्य	13	18	हरियाणा राज्य लघु उद्योग निर्यात निगम लिमिटेड	5
19	खादय एवं औषधि प्रशासन, परिवार कल्याण सहित स्वास्थ्य	43	19	हरियाणा मिनरल लिमिटेड	18
20	गृह	12	20	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण	15
			21	हरियाणा चिकित्सा सेवाएं निगम लिमिटेड	1
21	आवास	2	कुल		259
22	कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण	8			
23	एमएसएमई, आपूर्ति एवं निपटान सहित उद्योग और वाणिज्य	10			
24	सूचना, जनसंपर्क एवं सांस्कृतिक मामले	2			
25	सिंचाई	23			
26	श्रम एवं रोजगार	12			
27	चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान	6			
28	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	16			
29	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2			
30	मुद्रण एवं स्टेशनरी	3			
31	लोक निर्माण विभाग (जन स्वास्थ्य)	24			

लोक लेखा समिति			लोक उपक्रम समिति		
क्र.सं.	विभाग का नाम	अनुच्छेद	क्र.सं.	विभाग का नाम	अनुच्छेद
32	नवीकरणीय ऊर्जा	2			
33	राजस्व एवं आपदा प्रबंधन	22			
34	ग्रामीण विकास	19			
35	समाज कल्याण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	33			
36	खेल एवं युवा मामले	6			
37	तकनीकी शिक्षा	4			
38	नगर एवं ग्राम आयोजना	89			
39	परिवहन	31			
40	शहरी स्थानीय निकाय, शहरी विकास, उपनिवेशीकरण, स्थानीय स्वशासन	14			
41	अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण	24			
42	महिला एवं बाल विकास	2			
	कुल	631			

पीआर: लंबित सिफारिश

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.1.3; पृष्ठ 8)


विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के प्रबंधन को नियंत्रित करने वाला विनियामक ढांचा

क्र.सं.	अपशिष्ट का प्रकार	विनियामक ढांचा
1	नगर निगम का ठोस अपशिष्ट	- नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2000 - नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मैनुअल, 2016 - राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 - ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
2	प्लास्टिक अपशिष्ट	- प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2011 - प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
3	खतरनाक अपशिष्ट	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
4	निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट	निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
5	बूचड़खाना अपशिष्ट	- पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (बूचड़खाना) नियम, 2001 - जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974
6	सेनिटरी अपशिष्ट	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.1.4; पृष्ठ 8)

संगठनात्मक संरचना



(स्रोत: शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4; पृष्ठ 10)

चयनित 18 शहरी स्थानीय निकायों की सूची

क्र.सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम
नगर निगम	
1	हिसार
2	पानीपत
3	गुरुग्राम
4	फरीदाबाद
5	सोनीपत
6	पंचकुला
नगर परिषद	
7	कालका
8	कैथल
9	टोहाना
10	बहादुरगढ़
11	नारनौल
12	पलवल
नगरपालिका	
13	नीलोखेड़ी
14	शाहबाद
15	उकलाना
16	बेरी
17	पुन्हाना
18	हेलीमंडी

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.4; पृष्ठ 13)

समूह आवास या वाणिज्यिक, संस्थागत या किसी अन्य गैर-आवासीय परिसर, जिसमें 200 से अधिक आवास हों या जिसका प्लॉट क्षेत्रफल 5,000 वर्ग मीटर से अधिक हो, के लिए विकास योजना में अलग स्थान के सीमांकन की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	समूह आवास, वाणिज्यिक, संस्थागत परिसर का नाम	विकास योजना की स्वीकृति की तिथि	कुल क्षेत्रफल 5,000 वर्ग मीटर से अधिक
1.	मेसर्स अभिनव प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड	30 सितंबर 2021	16,718.57
2.	फाइनेस्ट प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	31 मार्च 2021	5,597.974
3.	मेसर्स कपूर इंडस्ट्रीज एलएलपी	15 अप्रैल 2022	11,735.836
4.	मेसर्स निनानिया एस्टेट लिमिटेड	20 अप्रैल 2017	17,455.66
5.	मेसर्स सोना फाउंडेशन गुरुग्राम	27 सितंबर 2022	16,414.99
6.	मेसर्स राजेंद्र कुमार शर्मा	27 सितंबर 2021	8,346.66
7.	मेसर्स पिकवेल	31 मार्च 2022	5,601.45
8.	मेसर्स कपूर इंडस्ट्रीज एलएलपी	13 सितंबर 2019	9,257.14
9.	मेसर्स इंडियन ट्रांसफॉर्मर्स एंड इलेक्ट्रिकल्स	06 दिसंबर 2021	5,253.78
10.	मेसर्स एडएक्सपेरेंशियल एंड इंफ्रासर्विसेज एलएलपी	11 नवंबर 2021	12,317.56
11.	मेसर्स राजश्री यादव और श्रीमती गीतांजलि यादव	29 नवंबर 2019	8,574.24
12.	मेसर्स वेरा एडु इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड	18 अक्टूबर 2019	13,253.34
13.	श्री सतबीर सिंह पुनिया	17 दिसंबर 2021	24,029.00
14.	मेसर्स जुबिलिएंट मॉल्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली	06 जुलाई 2022	15,904.10

(स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों और शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.6; पृष्ठ 14)

नमूना-जांच किए गए शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपनियम बनाने को दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	उपनियमों की नियत तिथि	अधिसूचना की वास्तविक तिथि	कुल विलंब (दिनों में)	शहरी स्थानीय निकाय के कारण विलंब ¹ (दिनों में)
नगर निगम					
1	हिसार	9 अप्रैल 2017	19 जुलाई 2019	831	106
2	पानीपत	9 अप्रैल 2017	1 सितंबर 2019	875	150
3	गुरुग्राम	9 अप्रैल 2017	अभी नहीं बनाए गए	-	-
4	फरीदाबाद	9 अप्रैल 2017	1 जनवरी 2021	1,363	638
5	सोनीपत	9 अप्रैल 2017	अभी नहीं बनाए गए	-	-
6	पंचकुला	9 अप्रैल 2017	24 जून 2019	806	81
नगर परिषद					
7	कालका	17 सितंबर 2020	17 दिसंबर 2021	456	61
8	कैथल	9 अप्रैल 2017	1 सितंबर 2019	875	150
9	टोहाना	9 अप्रैल 2017	1 अगस्त 2019	844	119
10	बहादुरगढ़	9 अप्रैल 2017	1 अगस्त 2019	844	119
11	नारनौल	9 अप्रैल 2017	1 अक्टूबर 2019	905	180
12	पलवल	9 अप्रैल 2017	1 अगस्त 2019	844	119
नगरपालिका					
13	नीलोखेड़ी	9 अप्रैल 2017	1 जुलाई 2019	813	88
14	शाहबाद	9 अप्रैल 2017	अभी नहीं बनाए गए	-	-
15	उकलाना	9 अप्रैल 2017	5 जुलाई 2019	817	92
16	बेरी	9 अप्रैल 2017	1 अगस्त 2019	844	119
17	पुन्हाना	9 अप्रैल 2017	20 अगस्त 2019	863	138
18	हेलीमंडी	9 अप्रैल 2017	1 जुलाई 2019	813	88

(स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

¹ विलंब की गणना शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन उपनियम जारी करने की तिथि (5 मार्च 2019) और संबंधित शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उपनियम जारी करने की तिथि से की गई, इसके लिए उन्हें अधिसूचना हेतु 30 दिन का समय दिया गया।

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.9; पृष्ठ 17)

नमूना-जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों में सेवा स्तर मानकों की प्राप्ति की स्थिति

विवरण	वर्ष	निगम					परिषद					नगरपालिका							
		हिसार	पानीपत	फरीदाबाद	गुरुग्राम	सोनीपत	पंचकुला	कालका	कैथल	टोहना	बहादुरगढ़	नारनौल	पलवल	नीलोखेड़ी	शाहबाद	उकलाना	बेरी	पुन्हाना	हेलीमंडी
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं का घरेलू स्तर पर कवरेज	2017-18	50	38	70	-	100	-	एनए	10	65	85	30	32	100	50	30	80	32	30
	2018-19	50	100	88	-	100	-	एनए	10	70	90	50	32	100	60	40	100	47	30
	2019-20	50	100	90	-	100	-	एनए	100	85	95	70	32	100	100	50	100	47	30
	2020-21	80	100	92	-	100	-	80	100	85	100	80	75	100	100	60	100	47	55
	2021-22	90	100	94	-	100	-	80	100	95	100	100	90	100	100	80	100	47	70
नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के संग्रहण की दक्षता	2017-18	50	100	70	-	100	-	एनए	10	65	85	30	32	100	60	30	80	33	30
	2018-19	50	100	88	-	100	-	एनए	10	70	90	50	32	100	80	40	100	46	30
	2019-20	50	100	90	-	100	-	एनए	100	85	95	70	32	100	100	50	100	46	30
	2020-21	80	100	92	-	100	-	100	100	85	100	80	75	100	100	60	100	46	55
	2021-22	90	100	94	-	100	-	100	100	95	100	100	90	100	100	80	100	46	70
नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण की सीमा	2017-18	50	0	22	-	40	-	एनए	0	65	30	0	32	90	30	30	40	0	30
	2018-19	50	40	34	-	60	-	एनए	0	70	40	0	32	90	40	40	20	0	30
	2019-20	50	40	55	-	80	-	एनए	70	85	50	40	32	90	60	50	20	0	30
	2020-21	80	100	60	-	100	-	80	80	85	60	70	74	90	100	60	30	0	55
	2021-22	90	100	66	-	100	-	80	20	95	70	70	74	100	100	80	50	0	65
नगरपालिका ठोस अपशिष्ट की वसूली की सीमा	2017-18	50	80	12	-	20	-	एनए	0	65	10	10	32	80	10	30	5	0	30
	2018-19	50	80	12	-	40	-	एनए	0	70	20	10	32	80	10	40	10	0	30
	2019-20	50	80	35	-	60	-	एनए	70	85	30	30	32	80	30	50	10	0	30
	2020-21	60	80	47	-	80	-	एनए	80	85	40	50	32	80	50	60	10	0	30
	2021-22	80	80	52	-	100	-	एनए	20	95	60	60	90	80	70	80	20	0	70

विवरण	वर्ष	निगम					परिषद					नगरपालिका							
		हिसार	पानीपत	फरीदाबाद	गुरुग्राम*	सोनीपत	पंचकुला*	कालका	कैथल	टोहाना	बहादुरगढ़	नारनौल	पलवल	नीलोखेड़ी	शाहबाद	उकलाना	बेरी	पुन्हाना	हेलीमंडी
नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक निपटान की सीमा	2017-18	50	0	0	-	0	-	एनए	0	65	30	0	32	0	0	30	5	0	30
	2018-19	50	0	0	-	0	-	एनए	0	70	40	0	32	0	0	40	10	0	30
	2019-20	50	0	0	-	0	-	एनए	0	85	55	0	32	0	0	50	30	0	30
	2020-21	60	0	0	-	100	-	60	100	85	65	0	32	0	0	60	40	0	30
	2021-22	80	80	0	-	100	-	90	100	95	85	0	90	100	0	80	50	0	70
ग्रामिक शिकायतों के निवारण में दक्षता	2017-18	50	80	100	-	100	-	एनए	100	65	40	70	100	80	80	30	30	75	100
	2018-19	50	80	100	-	100	-	एनए	100	70	50	70	100	80	80	40	40	75	100
	2019-20	50	80	100	-	100	-	एनए	100	85	60	90	100	80	80	50	50	78	100
	2020-21	60	80	100	-	100	-	80	100	85	80	100	100	80	80	60	70	78	100
	2021-22	80	80	100	-	100	-	80	100	95	80	100	100	80	80	80	80	78	100
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सेवाओं में लागत वसूली की सीमा	2017-18	50	0	0	-	20	-	एनए	0	65	0	एनए	0	0	0	30	0	0	0
	2018-19	50	0	0	-	20	-	एनए	0	70	0	एनए	0	0	0	40	10	0	0
	2019-20	60	0	0	-	40	-	एनए	0	85	0	एनए	0	0	0	60	20	0	0
	2020-21	80	0	0	-	60	-	0	0	85	0	एनए	0	0	0	60	20	0	0
	2021-22	90	0	0	-	70	-	0	0	95	0	एनए	0	90	0	80	30	0	0
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रभारों के संग्रहण में दक्षता	2017-18	50	0	9	-	20	-	एनए	0	65	0	एनए	0	0	0	30	0	0	0
	2018-19	50	0	12	-	20	-	एनए	0	70	0	एनए	0	0	0	40	20	0	0
	2019-20	60	0	21	-	40	-	एनए	0	85	0	एनए	0	0	0	60	30	0	0
	2020-21	70	0	0	-	60	-	0	0	85	0	एनए	0	0	0	60	30	0	0
	2021-22	80	0	0	-	60	-	0	0	85	0	एनए	0	80	0	80	40	0	0

* नगर निगम, पंचकुला और नगर निगम, गुरुग्राम द्वारा जानकारी प्रदान नहीं की गई थी।

एनए: उपलब्ध नहीं

(स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.7.1 एवं 2.7.5; पृष्ठ 20, 24)

नमूना-जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों में सोत पर पृथक्करण की प्रतिशतता और घर-घर जाकर संग्रहण की प्रतिशतता दर्शाने वाली विवरणी

विवरण	वर्ष	निगम					परिषद					नगरपालिका							
		हिसार	पानीपत	फरीदाबाद	गुज्याम	सोनीपत	पंचकुला	कालका	कैथल	टोहना	बहादुरगढ़	नारनौल	पलवल	नीलोखेड़ी	शाहबाद	उकलाना	बेरी	पुन्हाना	हेलीमंडी
नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के संग्रहण की दक्षता	2017-18	50	100	70	प्रदान नहीं की गई	100	प्रदान नहीं की गई	एनए	10	65	85	30	32	100	60	30	80	33	30
	2018-19	50	100	88	प्रदान नहीं की गई	100	प्रदान नहीं की गई	एनए	10	70	90	50	32	100	80	40	100	46	30
	2019-20	50	100	90	प्रदान नहीं की गई	100	प्रदान नहीं की गई	एनए	100	85	95	70	32	100	100	50	100	46	30
	2020-21	80	100	92	प्रदान नहीं की गई	100	प्रदान नहीं की गई	100	100	85	100	80	75	100	100	60	100	46	55
	2021-22	90	100	94	प्रदान नहीं की गई	100	प्रदान नहीं की गई	100	100	95	100	100	90	100	100	80	100	46	70
नगरपालिका ठोस अपशिष्ट के पृथक्करण की सीमा	2017-18	50	0	22	प्रदान नहीं की गई	40	प्रदान नहीं की गई	एनए	0	65	30	0	32	90	30	30	40	0	30
	2018-19	50	40	34	प्रदान नहीं की गई	60	प्रदान नहीं की गई	एनए	0	70	40	0	32	90	40	40	20	0	30
	2019-20	50	40	55	प्रदान नहीं की गई	80	प्रदान नहीं की गई	एनए	70	85	50	40	32	90	60	50	20	0	30
	2020-21	80	100	60	प्रदान नहीं की गई	100	प्रदान नहीं की गई	80	80	85	60	70	74	90	100	60	30	0	55
	2021-22	90	100	66	प्रदान नहीं की गई	100	प्रदान नहीं की गई	80	20	95	70	70	74	100	100	80	50	0	65

(स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.7.6; पृष्ठ 25)

नमूना-जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों में सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं (एम.आर.एफ.) की स्थिति

		निगम					परिषद					नगरपालिका					कुल			
विवरण	वर्ष	हिसार	पानीपत	फरीदाबाद	गुरुग्राम	सोनीपत	पंचकुला	कालका	कैथल	टोहना	बहादुरगढ़	नारनौल	पलवल	नीलोखेड़ी	शाहबाद	उकलाना	बेरी	पुन्हाणा	हेलीमंडी	
अपेक्षित एमआरएफ की संख्या	2017-18	10	एनए	7	35	1	1	0	0	1	1	1	2	1	0	10	1	1	1	73
	2018-19	10	2	7	35	2	1	0	0	1	1	1	2	1	1	10	1	1	1	77
	2019-20	10	2	7	35	2	1	0	0	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	69
	2020-21	10	2	7	35	2	1	2	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	73
	2021-22	10	2	6	35	0	1	2	2	1	1	1	2	1	1	2	1	1	1	70
उपलब्ध एमआरएफ की संख्या	2017-18	0	एनए	6	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	11
	2018-19	1	2	6	0	2	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	0	1	17
	2019-20	3	2	6	5	2	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1	23
	2020-21	7	2	7	4	2	1	1	1	0	1	0	3	1	1	1	1	0	1	34
	2021-22	7	2	6	5	0	1	1	1	1	1	0	3	1	1	1	1	0	1	33
एमआरएफ में कमी	2017-18	10	एनए	1	35	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	10	1	1	0	62
	2018-19	9	0	1	35	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	9	1	1	0	60
	2019-20	7	0	1	30	0	0	0	0	1	0	1	2	0	0	2	1	1	0	46
	2020-21	3	0	0	31	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	40
	2021-22	3	0	0	30	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	38

एनए: उपलब्ध नहीं

(स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट 2.9

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.7.7; पृष्ठ 26)

नमूना-जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों में सफाई कर्मचारियों की स्थिति

विवरण	वर्ष	निगम						परिषद						नगरपालिका					कुल	
		हिसार	पानीपत	फरीदाबाद	गुरग्राम	सोनीपत	पंचकुला	कालका	कैथल	टोहाना	बहादुरगढ़	नारनौल	पलवल	नीलोखड़ी	शाहबाद	उकलाना	बेरी	पुन्हुाना		हेलीमंडी
अपेक्षित सफाई कर्मचारियों की संख्या	2017-18	657	1,784	4,250	2,850	850	1,190	एनए	100	163	510	185	453	45	107	40	48	62	52	13,346
	2018-19	730	1,784	4,425	3,100	850	1,190	एनए	100	171	525	186	453	45	107	43	49	62	52	13,872
	2019-20	811	1,784	4,475	3,702	1,068	1,190	एनए	105	178	541	190	453	45	107	46	50	62	52	14,859
	2020-21	901	1,784	4,538	4,736	1,068	1,190	373	110	181	557	261	453	45	107	52	52	62	52	16,522
	2021-22	919	2,250	4,625	6,033	1,068	794	373	110	184	749	265	566	45	107	52	54	62	52	18,309
उपलब्ध सफाई कर्मचारियों की संख्या	2017-18	705	एनए	3,150	एनए	432	963	एनए	80	127	274	174	270	35	89	20	35	60	39	6,453
	2018-19	732	250	3,078	एनए	418	960	एनए	80	154	271	167	265	35	104	20	35	43	54	6,666
	2019-20	714	250	2,988	एनए	685	958	एनए	150	149	263	199	260	35	98	20	35	43	54	6,901
	2020-21	695	250	2,930	6,586	673	686	147	150	143	248	194	263	35	98	25	31	41	53	13,248
	2021-22	751	250	2,905	6,586	659	652	147	150	144	238	202	260	35	96	35	31	40	51	13,232
सफाई कर्मचारियों की कमी	2017-18	-	-	1,100	-	418	227	-	20	36	236	11	183	10	18	20	13	2	18	6,893
	2018-19	-	1,534	1,347	-	432	230	-	20	17	254	19	188	10	3	23	14	19	3	7,206
	2019-20	97	1,534	1,487	-	383	232	-	-	29	278	-	193	10	9	26	15	19	3	7,958
	2020-21	206	1,534	1,608	-	395	504	226	-	38	309	67	190	10	9	27	21	21	4	3,274
	2021-22	168	2,000	1,720	-	409	142	226	-	40	511	63	306	10	11	17	23	22	6	5,077

एनए: उपलब्ध नहीं

(स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट 2.10

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.7.9; पृष्ठ 27)

नमूना-जांच किए गए 14 शहरी स्थानीय निकायों में वाहनों की स्थिति

		निगम		परिषद							नगरपालिका					कुल
विवरण	वर्ष	हिसार	पंचकुला	कालका	कैथल	टोहना	बहादुरगढ़	नारनौल	पलवल	नीलोखेड़ी	शाहबाद	उकलाना	बेरी	पुन्हाना	हेलीमंडी	कुल
अपेक्षित वाहनों की संख्या	2017-18	62	103	0	0	6	16	31	45	10	-	5	3	7	6	294
	2018-19	62	103	0	0	6	16	31	45	10	37	6	3	7	6	332
	2019-20	83	103	0	30	6	22	33	45	10	21	7	3	7	6	376
	2020-21	191	103	20	20	6	22	33	45	10	20	8	3	7	6	494
	2021-22	191	84	20	20	6	25	33	82	10	20	8	3	7	6	515
उपलब्ध वाहनों की संख्या	2017-18	31	103	0	0	6	16	13	22	10	-	2	3	3	6	215
	2018-19	31	103	0	0	6	16	13	22	10	21	2	3	3	6	236
	2019-20	62	103	0	14	6	22	23	22	10	21	4	3	3	6	299
	2020-21	95	103	14	20	6	22	33	20	10	20	5	3	3	6	360
	2021-22	95	84	13	20	6	25	33	82	10	20	5	3	3	6	405
वाहनों की कमी	2017-18	31	0	0	0	0	0	18	23	0	-	3	0	4	0	79
	2018-19	31	0	0	0	0	0	18	23	0	16	4	0	4	0	96
	2019-20	21	0	0	16	0	0	10	23	0	0	3	0	4	0	77
	2020-21	96	0	6	0	0	0	0	25	0	0	3	0	4	0	134
	2021-22	96	0	7	0	0	0	0	0	0	0	3	0	4	0	110

(स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट 2.11

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.7.11.1; पृष्ठ 31)

नमूना-जांच किए गए 13 शहरी स्थानीय निकायों में डंप स्थल पर सुविधाओं की स्थिति

क्र. सं.	विवरण	नगर निगम					नगर परिषद					नगरपालिका				कुल	
		हिसार	पानीपत	गुरुग्राम	सोनीपत	पंचकुला	कैथल	टोहना	बहादुरगढ़	नारनौल	नीलोखड़ी	शाहबाद	उकलाना	बेरी	उपलब्ध	उपलब्ध नहीं	
1	पेयजल	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां	5	8	
2	शौचालय की सुविधा	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं	हां	नहीं	नहीं	5	8	
3	प्रकाश व्यवस्था	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां	5	8	
4	अग्नि सुरक्षा उपकरण	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	4	9	
5	तौलपुल	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	4	9	
6	उपकरण और मशीनरी के लिए शेल्टर	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	2	11	
7	चौकीदार शेड	नहीं	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं	7	6	
8	कार्यालय सुविधा	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	5	8	
9	अपशिष्ट निरीक्षण सुविधा	नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं	4	9	
10	वनस्पति आवरण और वृक्षारोपण	नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	2	11	
11	स्टार्म वाटर ड्रेन	नहीं	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	3	10	
12	आंतरिक सड़कें	नहीं	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	4	9	
13	पहुंच मार्ग	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं	हां	नहीं	हां	हां	8	5	
14	कंपाउंड दीवार और गेट	नहीं	नहीं	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	7	6	
15	विंडरो प्लेटफॉर्म	नहीं	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	2	11	

(स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट 2.12

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.7.11.3; पृष्ठ 33)

हरियाणा में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण न करने के कारण "प्रदूषणकर्ता भुगतान सिद्धांत" के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	एमसी का नाम	अपशिष्ट उत्पादन (टीपीडी)	अपशिष्ट निपटान (टीपीडी)	अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता का अंतर	पूँजीगत लागत		प्रतिदिन ओ&एम लागत		प्रति दिन पर्यावरणीय बाह्यता लागत						
					सीमांत पूँजीगत लागत घटक	पूँजीगत लागत (₹ लाख में)	ओ एंड एम लागत घटक	दिनों की संख्या	ओ एंड एम घटक (₹ लाख में)	प्रति दिन पर्यावरणीय बाह्यता की सीमांत लागत	वास्तविक घटक	अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता अंतर • वास्तविक घटक	न्यूनतम-अधिकतम सीमा के भीतर लागू घटक	दिनों की संख्या (₹ लाख में प्रति दिन)	पर्यावरणीय बाह्यता (₹ लाख में प्रति दिन)
ए	बी	सी	डी	ई=सी-डी	एफ	जी=ई-एफ	एच	आई	जे=एच-ई* आई	के	एल=के-ई/100000	एम=एल-ई	एन	पी=एन*ओ	
1	हिसार	180	95	85	2.4	204	0.02	1	1.7	15	0.0128	1.08	0.05	1	0.05
2	पानीपत	350	50	300	2.4	720	0.02	1	6.0	30	0.0900	27.00	0.15	1	0.15
3	फरीदाबाद	800	734	66	2.4	158	0.02	1	1.3	15	0.0099	0.65	0.05	1	0.05
4	गुज्याम	1,138	390	748	2.4	1,795	0.02	1	15.0	35	0.2618	195.83	0.35	1	0.35
5	पचकुला	90	68	22	2.4	53	0.02	1	0.4	15	0.0033	0.07	0.50	1	0.50
6	कालका	30	27	3	2.4	7	0.02	1	0.1	15	0.0005	0.0014	0.01	1	0.01
7	टोहाना	28.31	8	20.31	2.4	49	0.02	1	0.4	15	0.0030	0.06	0.05	1	0.05
8	बहादुरगढ़	112	50	62	2.4	149	0.02	1	1.2	15	0.0093	0.58	0.05	1	0.05
9	नारनौल	28	6	22	2.4	53	0.02	1	0.4	15	0.0033	0.07	0.05	1	0.05
10	पलवल	100	80	20	2.4	48	0.02	1	0.4	15	0.0030	0.06	0.05	1	0.05
11	शाहबाद	25	23.4	1.6	2.4	4	0.02	1	0.0	15	0.0002	0.0004	0.01	1	0.01
12	उकलाना	9	3	6	2.4	14	0.02	1	0.1	15	0.0009	0.01	0.01	1	0.01
13	बेरी	9	5	4	2.4	10	0.02	1	0.1	15	0.0006	0.002	0.01	1	0.01
14	पुन्हाना	10	2	8	2.4	19	0.02	1	0.2	15	0.0012	0.01	0.02	1	0.02
15	हेलीमंडी	10	0	10	2.4	24	0.02	1	0.2	15	0.0015	0.02	0.02	1	0.02
16	अंबाला सदर	110	0	110	2.4	264	0.02	1	2.2	15	0.0165	1.82	0.05	1	0.05
17	अंबाला	180	170	10	2.4	24	0.02	1	0.2	15	0.0015	0.02	0.02	1	0.02
18	लोहारू	6.4	0	6.4	2.4	15	0.02	1	0.1	15	0.0010	0.01	0.01	1	0.01
19	चरखीदादरी	22	16	6	2.4	14	0.02	1	0.1	15	0.0009	0.01	0.01	1	0.01
20	फतेहाबाद	31.38	10	21.38	2.4	51	0.02	1	0.4	15	0.0032	0.07	0.05	1	0.05
21	रतिया	16	0	16	2.4	38	0.02	1	0.3	15	0.0024	0.04	0.04	1	0.04
22	भूना	13.34	0	13.34	2.4	32	0.02	1	0.3	15	0.0020	0.03	0.03	1	0.03
23	जाखलमंडी	5.25	0	5.25	2.4	13	0.02	1	0.1	15	0.0008	0.00	0.01	1	0.01

क्र. सं.	एससी का नाम	अपशिष्ट उत्पादन (टीपीडी)	अपशिष्ट निपटान (टीपीडी)	अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता का अंतर	पूँजीगत लागत		प्रतिदिन ओंक्षरम लागत		प्रति दिन पर्यावरणीय बाध्यता लागत							
					सीमांत पूँजीगत लागत	पूँजीगत लागत (₹ लाख में)	ओ एंड एस लागत घटक	दिनों की संख्या	ओ एंड एस घटक (₹ लाख में)	प्रति दिन पर्यावरणीय बाध्यता की सीमांत लागत के	वास्तविक घटक	अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता अंतर * वास्तविक घटक	न्यूनतम-अधिकतम सीमा के भीतर लागू घटक	दिनों की संख्या (₹ लाख में प्रति दिन)	पर्यावरणीय बाध्यता (₹ लाख में प्रति दिन)	
ए	बी	सी	डी	ई=सी-डी	एफ	जी=ई+एफ	एच	आई	जे=एच+ई+आई	के	एल=के+ई/100000	एम=एल+ई	एन	ओ	पी=एन+ओ	
24	सोहना	40.33	0	40.33	2.4	97	0.02	1	0.8	15	0.0060	0.24	0.05	1	0.05	
25	होसी	38	0	38	2.4	91	0.02	1	0.8	15	0.0057	0.22	0.05	1	0.05	
26	सिसई	11.25	0	11.25	2.4	27	0.02	1	0.2	15	0.0017	0.02	0.02	1	0.02	
27	नारनौद	8	3	5	2.4	12	0.02	1	0.1	15	0.0008	0.00	0.01	1	0.01	
28	जुलाना	7	0	7	2.4	17	0.02	1	0.1	15	0.0011	0.01	0.01	1	0.01	
29	नरवाना	26	14	12	2.4	29	0.02	1	0.2	15	0.0018	0.02	0.02	1	0.02	
30	झुजूर	26	18	8	2.4	19	0.02	1	0.2	15	0.0012	0.01	0.01	1	0.01	
31	थानेसर	80.2	56.15	24.05	2.4	58	0.02	1	0.5	15	0.0036	0.09	0.05	1	0.05	
32	लाडवा	9.2	1.4	7.8	2.4	19	0.02	1	0.2	15	0.0012	0.01	0.01	1	0.01	
33	इस्माइलाबाद	7.25	3.9	3.35	2.4	8	0.02	1	0.1	15	0.0005	0.00	0.01	1	0.01	
34	करनाल	180	129	51	2.4	122	0.02	1	1.0	15	0.0077	0.39	0.05	1	0.05	
35	तरावड़ी	14.5	12.5	2	2.4	5	0.02	1	0.0	15	0.0003	0.00	0.01	1	0.01	
36	घरौड़ा	21.85	9.85	12	2.4	29	0.02	1	0.2	15	0.0018	0.02	0.02	1	0.02	
37	इंद्री	8.51	0	8.51	2.4	20	0.02	1	0.2	15	0.0013	0.01	0.01	1	0.01	
38	अटेलीमंडी	6	0	6	2.4	14	0.02	1	0.1	15	0.0009	0.01	0.01	1	0.01	
39	नहू	9	0	9	2.4	22	0.02	1	0.2	15	0.0014	0.01	0.01	1	0.01	
40	फिरोजपुर झिरका	12	0	12	2.4	29	0.02	1	0.2	15	0.0018	0.02	0.02	1	0.02	
41	तावड़ू	11.43	0	11.43	2.4	27	0.02	1	0.2	15	0.0017	0.02	0.02	1	0.02	
42	रोहतक	160	130	30	2.4	72	0.02	1	0.6	15	0.0045	0.14	0.05	1	0.05	
43	रेवाड़ी	86	70	16	2.4	38	0.02	1	0.3	15	0.0024	0.04	0.04	1	0.04	
44	बावल	6	3	3	2.4	7	0.02	1	0.1	15	0.0005	0.00	0.01	1	0.01	
45	गोहाना	32	2	30	2.4	72	0.02	1	0.6	15	0.0045	0.14	0.05	1	0.05	
46	खरखौदा	20	16.8	3.2	2.4	8	0.02	1	0.1	15	0.0005	0.00	0.01	1	0.01	
47	कुंडली	16.5	0	16.5	2.4	40	0.02	1	0.3	15	0.0025	0.04	0.04	1	0.04	
48	रेलनाबाद	14	0	14	2.4	34	0.02	1	0.3	15	0.0021	0.03	0.03	1	0.03	
49	यमुनानगर	272	125	147	2.4	353	0.02	1	2.9	15	0.0221	3.24	0.05	1	0.05	
50	सढौरा	4.35	0	4.35	2.4	10	0.02	1	0.1	15	0.0007	0.00	0.01	1	0.01	
कुल					पूँजीगत लागत		5,038	ओ एंड एम लागत		41.98	पर्यावरणीय बाध्यताएं लागत				1	2.28

(स्रोत: हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट 2.13

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.7.12; पृष्ठ 35)

नमूना-जांच किए गए 18 शहरी स्थानीय निकायों में लीगेसी अपशिष्ट की स्थिति

क्र. सं.	विवरण	निगम				परिषद							नगरपालिका				कुल	
		हिसार	पानीपत	गुरग्राम फरीदाबाद	सोनीपत	पंचकुला-कालका	कैथल	टोहाना	बहादुरगढ़	नारनौल	पलवल	नीलोखेड़ी	शाहबाद	उकलाना	बेरी	पुन्हाना		हेलीमंडी
1	लीगेसी अपशिष्ट की अनुमानित कुल मात्रा (मीट्रिक टन में)	1,30,000	4,09,200	32,00,000	3,00,000	3,96,000	98,800	12,000	2,50,000	58,291	21,000	11,000	12,795	6,400	3,800	20,000	0	49,29,286
2	लीगेसी अपशिष्ट की संशोधित मात्रा (मीट्रिक टन में)	2,00,000	4,09,200	40,50,000	3,00,000	4,16,788	1,68,000	12,700	4,30,000	1,88,000	21,000	11,000	743	6,400	10,000	20,000	300	62,44,131
3	क्या प्रसंस्करण के लिए कार्य आदेश दिया गया है (हां या नहीं)	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	नहीं	हां	11
4	कार्य पूरा हुआ या नहीं (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हां	3
5	संसाधित लीगेसी अपशिष्ट की मात्रा (मीट्रिक टन में)	1,12,000	3,80,000	17,96,487	0	1,22,500	85,300	0	2,10,000	1,85,000	21,000	11,000	0	0	6,009	0	0	29,29,296
6	अप्रसंस्कृत लीगेसी अपशिष्ट की मात्रा (मीट्रिक टन में)	88,000	29,200	22,53,513	3,00,000	2,94,288	82,700	12,700	2,20,000	3,000	0	0	743	6,400	3,991	20,000	300	33,14,835

(स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट 2.14

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.7.16.1; पृष्ठ 39)

नमूना-जांच किए गए 16 शहरी स्थानीय निकायों में जारी किए गए चालानों की स्थिति

विवरण	वर्ष	निगम					परिषद					नगरपालिका					कुल	
		हिसार	पानीपत	फरीदाबाद	गुरुग्राम	सोनीपत	पंचकुला	कालका	कैथल	बहादुरगढ़	नारनौल	पलवल	नीलोखड़ी	शाहबाद	उकलाना	बेरी		पुन्हाना
जारी किए गए चालानों की संख्या	2017-18	0	53	0	102	1	140	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0	308
	2018-19	10	86	0	123	10	285	0	0	6	0	0	0	30	3	4	0	557
	2019-20	25	117	468	613	173	364	0	22	8	0	0	62	35	8	6	27	1,928
	2020-21	13	40	47	954	40	60	4	0	18	13	47	73	2	10	8	0	1,329
	2021-22	22	0	3,630	1,850	40	10	32	0	10	2	9	64	34	10	10	2	5,725
	2017-18	0	1,55,000	0	65,000	5,000	70,000	0	0	3,000	0	0	0	0	15,000	1,500	2,500	0
लगाया गया जुर्माना (राशि ₹ में)	2018-19	1,04,500	1,61,000	0	72,500	50,000	1,42,500	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	5,52,500
	2019-20	1,12,000	94,000	9,000	12,71,000	1,73,500	1,82,000	0	11,000	8,000	0	0	42,500	17,500	3,200	3,500	21,500	19,48,700
	2020-21	43,460	47,000	30,500	7,04,500	30,000	24,600	2,000	0	10,000	1,34,000	34,100	22,900	1,000	4,200	4,500	0	10,92,760
	2021-22	31,800	0	45,35,500	16,30,000	44,000	5,000	11,900	0	10,000	4,000	4,000	16,250	42,500	4,200	5,500	1,000	63,45,650
	2017-18	0	0	0	40,000	5,000	70,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	10,500	0	1,28,500
	2018-19	5,500	0	0	52,500	50,000	1,42,500	0	0	3,000	0	0	0	15,000	1,500	2,500	0	2,72,500
वसूल की गई जुर्माना राशि (₹ में)	2019-20	4,500	0	9,000	4,44,000	1,73,500	1,82,000		11,000	8,000	0	0	19,250	14,500	3,200	3,500	21,500	8,93,950
	2020-21	11,960	0	30,500	2,52,000	30,000	24,600	2,000	0	10,000	3,000	34,100	14,600	1,000	4,200	4,500	0	4,22,460
	2021-22	31,800	0	2,49,000	10,03,500	44,000	5,000	11,900	0	10,000	1,200	4,000	12,900	22,000	4,200	5,000	1,000	14,05,500
	2017-18	0	0	0	62	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0	100	0	-
	2018-19	5	0	0	72	100	100	0	0	100	0	0	0	100	100	100	0	-
	2019-20	4	0	100	35	100	100	0	100	100	0	0	45	83	100	100	100	-
वसूल की गई राशि की प्रतिशतता	2020-21	28	0	100	36	100	100	100	0	100	2	100	64	100	100	100	0	-
	2021-22	100	0	5	62	100	100	100	0	100	30	100	79	52	100	91	100	-

(स्रोत: शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट 2.15

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.8.1; पृष्ठ 43)

हरियाणा में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए गठित क्लस्टरों का विवरण

क्र. सं.	क्लस्टर का नाम	क्लस्टर में शहरी स्थानीय निकायों की संख्या	क्लस्टर के अंतर्गत आने वाले शहरी स्थानीय निकायों का नाम	स्थिति	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अपनाई गई प्रौद्योगिकी
1	सोनीपत-पानीपत	4	गन्नौर, समालखा, पानीपत एवं सोनीपत	चालू (अगस्त 2021)	अपशिष्ट से ऊर्जा
2	फरीदाबाद-गुरुग्राम	2	फरीदाबाद एवं गुरुग्राम	प्रदान किया गया (अगस्त 2017) - अभी तक चालू नहीं हुआ	अपशिष्ट से ऊर्जा
3	भिवानी	5	भिवानी, बवानी खेड़ा, चरखी दादरी, लोहारू एवं बाढड़ा	प्रदान किया गया (दिसंबर 2022) - अभी तक चालू नहीं हुआ	अपशिष्ट से खाद बनाना
4	सिरसा	5	सिरसा, रानिया, ऐलनाबाद, कालावाली एवं मंडी डबवाली	प्रदान किया गया (नवंबर 2022) - अभी तक चालू नहीं हुआ	अपशिष्ट से खाद बनाना
5	करनाल-कैथल-कुरुक्षेत्र	18	इन्द्री, नीलोखेड़ी, तरावड़ी, करनाल, घरौंडा, निसिंग, असंध, धानेसर, शाहबाद, लाडवा, कैथल, कलायत, राजौद, चौका, पूंडरी, पेहोवा, इस्माइलाबाद एवं सिवान	प्रदान किया गया (नवंबर 2022) - अभी तक चालू नहीं हुआ	अपशिष्ट से खाद बनाना
6	अंबाला-यमुनानगर	6	अंबाला, नारायणगढ़, यमुनानगर, रादौर, बराड़ा एवं सढौरा	अभी तक प्रदान नहीं किया गया	खुली प्रौद्योगिकी
7	रोहतक-बहादुरगढ़-झज्जर	13	कलानौर, महम, रोहतक, गोहाना, बहादुरगढ़, खरखौदा, जुलाना, झज्जर, सांपला, बेरी, बादली, अटेलीमंडी एवं कुंडली	अभी तक प्रदान नहीं किया गया	खुली प्रौद्योगिकी
8	पंचकुला	2	पंचकुला एवं कालका	अभी तक प्रदान नहीं किया गया	खुली प्रौद्योगिकी
9	हिसार-फतेहाबाद	11	हिसार, बरवाला, हांसी, सिवानी, फतेहाबाद, भूना, उकलाना मंडी, रतिया, टोहाना, जाखल मंडी एवं आदमपुर	अभी तक प्रदान नहीं किया गया	खुली प्रौद्योगिकी
10	जौंद	7	जौंद, नरवाना, सफीदों, उचाना, नारनौद, सिसाय एवं बास	अभी तक प्रदान नहीं किया गया	खुली प्रौद्योगिकी
11	मानेसर-रेवाड़ी	6	बावल, धारुहेड़ा, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, कनीना एवं मानेसर	अभी तक प्रदान नहीं किया गया	खुली प्रौद्योगिकी
12	पलवल-पुन्हाना	8	पुन्हाना, फिरोजपुर झिरका, हथौन, होडल, पलवल, सोहना, नूह एवं तावडू	अभी तक प्रदान नहीं किया गया	खुली प्रौद्योगिकी
13	फरुखनगर	3	फरुखनगर, हेलीमंडी एवं पटौदी	अभी तक प्रदान नहीं किया गया	खुली प्रौद्योगिकी

(स्रोत: शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय द्वारा प्रदान की गई जानकारी)

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1.1; पृष्ठ 57)

गेहूं की खरीद में शामिल एजेंसियां और उनके मुख्य कार्य

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (एफएसडी): अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग सरकारी स्तर पर प्रशासनिक मुखिया हैं और नीतिगत निर्णयों, कार्यक्रमों और योजनाओं आदि के लिए उत्तरदायी हैं। निदेशक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग खरीद, भंडारण और वितरण कार्यों के समग्र प्रबंधन के लिए राज्य खरीद एजेंसियों (एस.पी.ए.) को रबी विपणन सीजन नीति और निर्देश जारी करने के लिए उत्तरदायी हैं। जिला स्तर पर, जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (डी.एफ.एस.सी.) खाद्यान्नों की खरीद, इनके भंडारण और भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) को अंतिम डिलीवरी के लिए उत्तरदायी हैं। जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक, खरीद कार्यों के अलावा जिला स्तर पर सभी राज्य खरीद एजेंसियों के समग्र पर्यवेक्षण के लिए भी उत्तरदायी हैं। उपर्युक्त के अलावा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग गेहूं की खरीद भी करता है और 2017-22 के दौरान राज्य में खरीदे गए कुल गेहूं का 29.70 प्रतिशत खरीदा गया था।

हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड): हैफेड सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के अंतर्गत स्थापित एक शीर्ष सहकारी संघ है और खाद्यान्नों की खरीद के लिए एक एजेंसी के रूप में कार्य करता है। हैफेड ने 2017-22 के दौरान राज्य में खरीदे गए कुल गेहूं का 40.34 प्रतिशत खरीदा था। इसके सत्रह क्षेत्रीय सर्किल कार्यालय हैं, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक जिला प्रबंधक (डीएम) करता है। जिला प्रबंधक गेहूं की खरीद, उसके भंडारण और भारतीय खाद्य निगम को अंतिम डिलीवरी के लिए उत्तरदायी हैं।

हरियाणा राज्य भंडारण निगम (एचएसडब्ल्यूसी): हरियाणा राज्य भंडारण निगम की स्थापना खाद्यान्न, उर्वरक, बीज आदि के भंडारण के लिए गोदामों और वेयरहाउसों के निर्माण और रखरखाव करने के उद्देश्य से की गई थी। हरियाणा राज्य भंडारण निगम खाद्यान्न की खरीद के लिए एक एजेंसी के रूप में भी कार्य करता है। हरियाणा राज्य भंडारण निगम ने 2017-22 के दौरान खरीदे गए कुल गेहूं का 17.66 प्रतिशत खरीदा था। हरियाणा राज्य भंडारण निगम के दस फील्ड सर्कल कार्यालय हैं, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक जिला प्रबंधक करता है जो गेहूं की खरीद, उसके भंडारण और भारतीय खाद्य निगम को अंतिम डिलीवरी के लिए उत्तरदायी है।

हरियाणा एगो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचएआईसी): हरियाणा एगो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड राज्य में कृषि आधारित उद्योग में विविध सेवाएं प्रदान करती है, जिसमें कृषि उपकरण, कीटनाशक, उर्वरक, पशु चारा, बीज आदि का निर्माण और व्यापार शामिल है और यह न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खाद्यान्नों की खरीद करने वाली एजेंसी थी। हरियाणा एगो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 2018 से खरीद कार्य बंद कर दिया है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (ए एंड एफडब्ल्यूडी): यह विभाग वेब पोर्टल "मेरी फसल मेरा ब्यौरा" के लिए कार्यकारी एजेंसी है, जिसमें प्रत्येक किसान को गेहूं की खेती के अंतर्गत भूमि का विवरण और अन्य विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएमबी): खरीद सीजन शुरू होने से पहले मंडी व्यवस्था और खरीद सीजन के दौरान मंडियों में किसानों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है।

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4.4; पृष्ठ 65)

मंडी के बाहर तौल के बाद मंडी परिसर में भंडारित गेहूं पर अधिक व्यय दर्शाने वाली विवरणी

रबी विपणन सीजन	ठेकेदार का नाम	बोरियों का परिवहन	बैग (संख्या में)	दूरी (किलोमीटर में)	भुगतान की गई दरें (₹ प्रति बैग)	भुगतान की गई राशि (₹ में)	प्रति बैग न्यूनतम दूरी के लिए दरें (1 किलोमीटर)	अतिरिक्त व्यय (₹ में)
2017-18	जगदीश यादव एंड कंपनी	समालखा मंडी से एमबी प्लिंथ समालखा	53,782	5.5	4.84	2,60,305	2.37	1,32,842
2020-21	चौधरी रोडलाइन्स	समालखा मंडी से एमबी प्लिंथ समालखा	1,41,603	11	10.27	14,53,829	1.79	12,00,793
2020-21	राठी ट्रांसपोर्ट कंपनी	समालखा मंडी से एमबी प्लिंथ समालखा	1,42,024	11	4.65	6,60,496	0.81	5,45,372
2018-19	जगदीश यादव एंड कंपनी	समालखा मंडी से एमबी प्लिंथ समालखा	1,26,497	13.6	6.97	8,81,862	1.16	7,34,948
2021-22	पूनम ट्रांसपोर्ट कंपनी	समालखा मंडी से एमबी प्लिंथ समालखा	3,20,733	5.3	9.76	31,29,713	4.78	15,97,250
2021-22	शिवा ट्रांसपोर्ट कंपनी	समालखा मंडी से एमबी प्लिंथ समालखा	2,16,598	12.9	20.21	43,77,662	3.87	35,39,211
कुल पानीपत (क)			10,01,237					77,50,416
2018-19	पंडित रोड कैरियर	सढौरा मंडी से एमबी गोदाम सढौरा वाया आशुतोष धर्म कांटा (डी.के.)	64,435	6	8.77	5,65,224	6.95	1,17,272
2018-19	पंडित रोड कैरियर	सढौरा मंडी से हैफेड कॉम्प्लेक्स सढौरा वाया आशुतोष डी.के.	39,692	2.6	6.12	2,42,923	5.3	32,547
2018-19	महेश कुमार	छछरौली मंडी से ओपन प्लिंथ छछरौली मंडी	2,49,668		6.29	15,69,363	4.12	5,41,780
2018-19	पंडित रोड कैरियर	सढौरा मंडी से मंडी शेड सढौरा वाया हैफेड डी.के.	35,300	4	6.96	2,45,522	3.48	1,22,844
2018-19	पंडित रोड कैरियर	सढौरा मंडी से मंडी शेड सढौरा वाया हैफेड डी.के.	53,996	4	6.96	3,75,558	3.48	1,87,906
2019-20	सुरेश कुमार शर्मा	खिजराबाद मंडी से ओपन प्लिंथ खिजराबाद मंडी	2,06,516	5	10.03	20,72,202	4.42	11,58,555
2019-20	सुरेश कुमार शर्मा	खिजराबाद मंडी से एमबी गोदाम खिजराबाद मंडी	43,106	5	10.03	4,32,530	4.42	2,41,825
2019-20	राधे श्याम	छछरौली मंडी से ओपन प्लिंथ छछरौली मंडी वाया श्री कृष्णा डी.के.	1,01,286	1.6	5.83	5,90,365	3.82	2,03,585
2019-20	राधे श्याम	छछरौली मंडी से ओपन प्लिंथ नई मंडी छछरौली मंडी वाया श्री कृष्णा डी.के.	20,043	1.8	5.83	1,16,824	3.82	40,286
2019-20	सुरेश कुमार शर्मा	सढौरा मंडी से मंडी ओपन प्लिंथ सढौरा वाया हैफेड डी.के.	89,609	3.6	7.84	7,02,580	3.92	3,51,267
2019-20	सुरेश कुमार शर्मा	सढौरा मंडी से मंडी शेड सढौरा वाया हैफेड डी.के.	36,999	3.6	7.84	2,90,091	3.92	1,45,036
2019-20	रमेश कुमार	मुस्तफाबाद मंडी से मुस्तफाबाद मंडी प्लिंथ वाया हैफेड डी.के.	3,22,155	3	5.69	18,33,159	3.23	7,92,501
2019-20	द लक्ष्मी को-ऑपरेटिव सोसाइटी	रणजीतपुर मंडी से रणजीतपुर मंडी प्लिंथ वाया किशन डी.के.	1,87,574	1.7	5.51	10,32,686	3.8	3,20,752
2019-20	सुरेश कुमार शर्मा	सढौरा मंडी से मंडी प्लिंथ सढौरा वाया हैफेड डी.के.	13,260	3.6	7.84	1,03,965	3.92	51,979
2019-20	सुरेश कुमार शर्मा	सढौरा मंडी से मंडी शेड सढौरा वाया हैफेड डी.के.	18,081	3.6	7.84	1,41,765	3.92	70,878

रबी विपणन सीजन	ठेकेदार का नाम	बोरियों का परिचयन	बैग (संख्या में)	दूरी (किलोमीटर में)	भुगतान की गई दरें (₹ प्रति बैग)	भुगतान की गई राशि (₹ में)	प्रति बैग न्यूनतम दूरी के लिए दरें (1 किलोमीटर)	अतिरिक्त व्यय (₹ में)
2019-20	द लक्ष्मी को-ऑपरेटिव सोसाइटी	बिलासपुर मंडी से बिलासपुर मंडी प्लिंथ वाया अग्रवाल डी.के.	57,248	1.7	5.51	3,15,162	3.61	1,08,771
2020-21	राणा ट्रांसपोर्ट कंपनी	रणजीतपुर मंडी से रणजीतपुर मंडी प्लिंथ वाया किशन डी.के.	1,30,648	1.7	5.17	6,75,123	3.39	2,32,553
2020-21	राधे श्याम	रादौर मंडी से ओपन प्लिंथ रादौर मंडी	2,11,558	1.7	4.93	10,43,150	3.23	3,59,649
2020-21	महेश कुमार	छछरौली मंडी से ओपन प्लिंथ छछरौली मंडी वाया श्री कृष्णा डी.के.	99,401	1.6	4.86	4,83,486	3.19	1,66,000
2020-21	सुरेश कुमार शर्मा	सढौरा मंडी से मंडी प्लिंथ सढौरा वाया हैफेड डी.के.	24,320	3.7	5.74	1,39,594	2.87	69,798
2020-21	सुरेश कुमार शर्मा	सढौरा मंडी से मंडी शेड सढौरा वाया हैफेड डी.के.	17,219	3.6	5.74	98,835	2.87	49,419
2020-21	सुरेश कुमार शर्मा	प्रताप नगर मंडी से मंडी गोदाम प्रताप नगर वाया बैस डी.के.	34,246	5	7.86	2,69,115	3.46	1,50,682
2020-21	सुरेश कुमार शर्मा	प्रताप नगर मंडी से मंडी प्लिंथ प्रताप नगर वाया बैस डी.के.	76,601	5	7.86	6,01,954	3.46	3,37,044
2020-21	राधे श्याम	सरस्वती नगर मंडी से मंडी ओपन प्लिंथ सरस्वती नगर मंडी	1,65,410	2.9	5.45	9,01,087	3.09	3,90,368
2020-21	महेश कुमार	खारवन मंडी से ओपन प्लिंथ खारवन मंडी	37,023	5.8	8.05	2,97,887	3.19	1,79,932
2021-22	मोहिंदर पाल	रादौर मंडी से ओपन प्लिंथ रादौर मंडी	57,091	1.7	6.76	3,85,650	4.43	1,33,022
2021-22	मोहिंदर पाल	रादौर मंडी से ओपन प्लिंथ रादौर मंडी	54,357	1.7	6.76	3,67,182	4.43	1,26,652
2021-22	मोहिंदर पाल	रादौर मंडी से एमबी गोदाम रादौर मंडी	17,777	1.7	6.76	1,20,084	4.43	41,420
कुल यमुनानगर (ख)			24,64,619					67,24,323
2017-18	राम मूर्ति रवि कुमार	अंबाला शहर	2,44,529	3.3	6.27	15,34,298	2.66	8,82,750
2017-18	जगजीवन पाल सिंह	अंबाला कैंट	85,392	4.1	10.81	9,22,977	4.52	5,37,116
2018-19	राजन एंड ब्रदर	अंबाला शहर	6,64,353	3.2	6.83	45,36,268	2.9	26,10,907
2018-19	बलदेव सिंह	अंबाला कैंट	2,37,019	4.1	10.41	24,67,557	4.35	14,36,335
2019-20	बलदेव सिंह	अंबाला शहर	7,79,344	3.3	8	62,38,259	3.39	35,92,776
2019-20	जगजीवन पाल सिंह	अंबाला कैंट	2,85,195	4.1	13.08	37,28,925	5.48	21,67,482
2020-21	जगजीवन पाल सिंह	अंबाला कैंट	2,26,346	4.1	13.08	29,59,474	5.48	17,20,230
2021-22	बलदेव सिंह	अंबाला शहर	2,95,227	3.3	11.2	33,08,018	4.75	19,04,214
कुल अंबाला (ग)			28,17,405					1,48,51,809
कुल योग (क+ख+ग)			62,83,261					2,93,26,548

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5.1.1; पृष्ठ 70)

राज्य खरीद एजेंसियाँ (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (एफएसडी), हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड) और हरियाणा राज्य खरीद एजेंसियाँ (खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग (एफएसडी), हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ लिमिटेड (हैफेड) और हरियाणा राज्य भंडारण निगम (एचएसडब्ल्यूसी)) के बीच क्षतिग्रस्त गेहूं की नीलामी दरों के बीच अंतर दर्शाने वाली विवरणी

फसल वर्ष	गेहूं की श्रेणी	आंबटित मात्रा	एफएसडी दरें	उठाई गई मात्रा (मीट्रिक टन में)	एचएसडब्ल्यूसी न्यूनतम दरें (प्रति मीट्रिक टन)	हैफेड न्यूनतम दरें (₹ प्रति मीट्रिक टन)	एफएसडी द्वारा वसूली	एचएसडब्ल्यूसी द्वारा वसूली	हैफेड द्वारा वसूली	एचएसडब्ल्यूसी और एफएसडी का अंतर	हैफेड और एफएसडी का अंतर
		(मीट्रिक टन में)		(मीट्रिक टन में)	(प्रति मीट्रिक टन)	(₹ प्रति मीट्रिक टन)	(₹ लाख में)				
2019-20	फीड-I	8,579	12,910	7,220	17,370	13,494	932.11	1,254.11	974.28	322	42.17
2018-19	फीड-I	244	12,000	156	17,370	13,494	18.75	27.1	21.09	8.35	2.33
2019-20	फीड-I	5,843	13,000	5,465	17,370	13,494	710.45	949.27	737.45	238.82	27.00
2019-20	फीड-II	6,169	10,810	4,982	14,370	12,660	538.60	715.91	630.77	177.31	92.17
2018-19	फीड-II	205	10,150	102	14,370	12,660	10.36	14.66	12.92	4.3	2.56
2019-20	फीड-II	8,115	10,810	6,644	14,370	12,660	718.17	954.74	841.08	236.57	122.91
2019-20	फीड-II	2,912	8,691	3,871	14,390	14,190	336.45	557.04	549.33	220.59	212.88
2019-20	फीड-III	5,629	8,691	3,055	8,500	14,190	265.51	259.68	433.50	0	167.99
2018-19	फीड-III	449	8,121	203	8,500	14,190	16.48	17.26	28.79	0.78	12.31
2019-20	औद्योगिक उपयोग	1,052	5,731	2,234	11,900	10,160	128.04	265.85	226.99	137.81	98.95
2019-20	औद्योगिक उपयोग	1,950	5,731	0	11,900	10,160	0.00	0	0.00	0	0.00
2018-19	औद्योगिक उपयोग	113	5,401	60	11,900	10,160	3.25	7.14	6.11	3.89	2.86
2019-20	खाद	296	2,110	571	6,300	11,130	12.05	35.97	63.56	23.92	51.51
2019-20	खाद	2,276	2,110	1,049	6,300	11,130	22.14	66.09	116.80	43.95	94.66
कुल		43,834		35,613			3,712.36	4,854.06	4,642.67	1,418.29	930.30

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.6.1; पृष्ठ 73)

आकस्मिक व्ययों का संक्षिप्त विवरण तथा निर्धारण की विधि

आकस्मिक व्यय	संक्षिप्त विवरण	निर्धारण की विधि
न्यूनतम समर्थन मूल्य	किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान किया जाएगा	न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष फसल बुवाई के मौसम से पहले कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है।
वैधानिक कर	हरियाणा सरकार मार्केट फीस, ग्रामीण विकास फीस जैसे विभिन्न कर और उपकर लगाती है	गेहूं के मामले में कर की दरें हरियाणा सरकार द्वारा बिक्री मूल्य अर्थात् न्यूनतम समर्थन मूल्य की प्रतिशतता के रूप में अधिसूचित की जाती हैं।
आढ़ती कमीशन/दामी प्रभार	आढ़तिया खरीद की प्रक्रिया में तत्काल मध्यस्थ और एग्रीगेटर के रूप में कार्य करते हैं जिसके लिए वे अपना कमीशन लेते हैं	रबी विपणन सीजन 2019 तक प्रभार न्यूनतम समर्थन मूल्य के 2.50 प्रतिशत के रूप में निर्धारित किए गए थे और भारत सरकार द्वारा रबी विपणन सीजन 2020 से ₹ 46 प्रति क्विंटल निर्धारित किए गए हैं।
मंडी श्रम प्रभार	मंडी में सफाई, वजन, सिलाई आदि जैसे विभिन्न कार्यों के लिए श्रमिकों को नियुक्त करने पर होने वाला व्यय	कृषि उपज बाजार समिति अधिनियम के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा प्रभार तय किए जाते हैं।
परिवहन और हैंडलिंग प्रभार	परिवहन और हैंडलिंग के लिए व्यय किए गए प्रभार	अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रभार तय किए जाते हैं
भंडारण प्रभार	खरीद अवधि के दौरान गेहूं के स्टॉक की सुरक्षा और रखरखाव के लिए राज्य खरीद एजेंसियों द्वारा किए गए व्यय की भरपाई करना	भंडारण अवधि के लिए केंद्रीय भंडारण निगम (सी.डब्ल्यू.सी.) की दरों पर कवर एंड प्लिंथ स्टोरेज (सी.ए.पी.) और कवर्ड स्टोरेज के लिए अलग से प्रभार प्रदान किए जाते हैं।
कैरीओवर प्रभार (ब्याज प्रभार और भंडारण प्रभार)	खरीद अवधि के बाद भारतीय खाद्य निगम को डिलीवरी तक गेहूं स्टॉक की सुरक्षा और रखरखाव के लिए राज्य खरीद एजेंसियों द्वारा किए गए व्यय की भरपाई करना	न्यूनतम समर्थन मूल्य, वैधानिक प्रभार, मंडी श्रम प्रभार, परिवहन प्रभार आदि पर संबंधित वर्ष के अनंतिम लागत शीट (पी.सी.एस.) में दी गई दरों पर तथा भंडारण प्रभारों पर केंद्रीय भंडारण निगम (सी.डब्ल्यू.सी.) की दरों पर ब्याज की अनुमति दी गई थी।

परिशिष्ट 4.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.9.1; पृष्ठ 86)

चयनित 12 मंडलों में 60 निर्माण स्थलों के प्रतिष्ठानों का पंजीकरण न कराना

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्रशासनिक रूप से अनुमोदित लागत	निविदा लागत	फरवरी 2023 तक किया गया व्यय	काटा गया उपकर	बोर्ड को अंतरित उपकर
		(₹ लाख में)				
1. विद्युत मंडल, भवन एवं सड़कें (बी एंड आर), गुरुग्राम						
1	गुरुग्राम में न्यायिक परिसर (टॉवर ऑफ जस्टिस) का निर्माण (केवल हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (एच.वी.ए.सी.) प्रणाली प्रदान करना)	13,352.00	784.99	865.55	8.66	0.00
2	जिला मुख्यालय कार्यालय आबकारी एवं कराधान, गुरुग्राम के भवन का निर्माण (केवल हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग (एच.वी.ए.सी.) प्रणाली प्रदान करना)	5,748.52	435.72	413.82	4.14	0.00
3	जिला मुख्यालय कार्यालय आबकारी एवं कराधान, गुरुग्राम के भवन का निर्माण (लैन, ईपीएबीएक्स और सीसीटीवी प्रदान करना)	5,748.42	448.59	446.71	2.39	0.00
4	गुरुग्राम में न्यायिक परिसर (टॉवर ऑफ जस्टिस) का निर्माण (केवल पार्किंग प्रबंधन प्रणाली और आरएफआईडी वाहन प्रवेश स्वचालित बोलाई प्रदान करना)	13,352.00	177.67	142.14	1.42	0.00
5	इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज (ईएसडी) गुरुग्राम के अंतर्गत इलेक्ट्रीकल हेजार्ड (ईएच) की देखभाल	-	-	184.45	0.00	0.00
2. विद्युत मंडल, बी एंड आर, करनाल						
6	पानीपत में 200 बिस्तरों वाले अस्पताल के लिए 1 सुपर स्पेशियलिटी ऑपरेशन थियेटर और तरल ऑक्सीजन टैंक केंद्रीय चिकित्सा गैस पाइपलाइन प्रणाली की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग	1,436.58	497.97	712.85	7.13	7.13
7	हरियाणा राज्य में चार लेन का करनाल कैथल खनौरी रोड (एसएच-08) किलोमीटर 17.10 से 69.400 तक 54.400 को छोड़कर (सेक्शन चिराओ मोड़ से कैथल को 2 लेन से 4 लेन में परिवर्तित करना) (प्रांतीय मंडल नंबर 1, करनाल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत हाई टेंशन (एचटी) और लो टेंशन (एलटी) लाइनों की शिफ्टिंग)	3,934.00	516.62	509.37	5.09	5.09
8	शुगर मिल आरडी 0 से 2800 तक करनाल मेरठ रोड की 6 लेनिंग और शुगर मिल आरडी 2800 से 14670 तक 4 लेनिंग का निर्माण अर्थात जिला करनाल में हरियाणा-यूपी सीमा तक (माननीय मुख्यमंत्री घोषणा कोड 20093) (11 केवी, एचटी और एलटी लाइन की शिफ्टिंग करना)	10,549.00	518.52	621.42	6.22	6.22
9	जिला पानीपत में 500 बिस्तरों वाले अस्थायी कोविड अस्पताल का निर्माण (250 केवीए ट्रांसफार्मर, फीडर विद्युत सेवाएं, फायर सस्पेंशन सिस्टम, परामर्श प्रदान करना और साइट पर सामग्री की आपूर्ति) श्रम प्रभार	5,777.40	6.73	6.73	0.07	0.07
10	हरियाणा राज्य में चार लेन का करनाल कैथल खनौरी रोड (एसएच-08) किलोमीटर 17.10 से 69.400 तक 54.400 से 57.400 को छोड़कर (सेक्शन चिराओ मोड़ से कैथल को 2 लेन से 4 लेन में परिवर्तित करना) (प्रांतीय मंडल नंबर 1, कैथल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत एचटी और एलटी लाइनों का स्थानांतरण)	3,934.00	144.45	277.39	2.77	2.77
3. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) मंडल नंबर 2, पानीपत						
11	पानीपत जिले के सिवाह गांव में सीवरेज सिस्टम उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	1,063.15	1,017.90	900.00	9.00	9.00
12	पानीपत जिले के बाणोली गांव में सीवरेज सिस्टम उपलब्ध कराना	1,099.30	728.25	489.16	4.89	4.89
13	ददलाना गांव-सीवरेज सिस्टम उपलब्ध कराना	644.16	429.48	388.49	3.88	3.88
14	पानीपत जिले के राणा माजरा गांव में सीवरेज सिस्टम उपलब्ध कराना	687.25	516.81	278.56	2.79	2.79
15	पानीपत जिले के चुलकाना गांव के लिए जलापूर्ति योजना का विस्तार	979.35	836.85	97.27	0.97	0.97

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्रशासनिक रूप से अनुमोदित लागत	निविदा लागत	फरवरी 2023 तक किया गया व्यय	काटा गया उपकर	बोर्ड को अंतर्गत उपकर
		(₹ लाख में)				
4.	प्रांतीय मंडल नंबर 1, भवन एवं सड़कें (बी एंड आर), गुरुग्राम					
16	गुरुग्राम में नए न्यायिक परिसर के निर्माण के लिए अनुमानित लागत (न्यायालय भवन) (एमआईएस संख्या सी05/2014/23045)	13,352.00	7,886.78	9,312.76	95.57	95.57
17	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, सोहना की 32 कनाल 04 मरला भूमि की खरीद के लिए जिला राजस्व अधिकारी-सह-भूमि अधिग्रहण कलेक्टर, गुरुग्राम	805.00	0.00	805.00	0.00	0.00
18	गुरुग्राम, हरियाणा में महावीर चौक (पुलिस लाइन के सामने) पर एलिटेड वॉकवे और सरफेस रोड का निर्माण (एमआईएस नंबर सी05/2020/42673)	5,600.00	2,591.88	1,739.10	17.70	17.70
19	गुरुग्राम जिले में अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए मकान/प्लेट का निर्माण (विद्युत स्थापना कार्य सहित) (एमआईएस संख्या सी05/2019/39011)	2,304.00	1,867.80	2,011.41	18.68	18.68
20	गुरुग्राम जिले के सेक्टर-52ए और 53, गुरुग्राम में तैनात न्यायिक अधिकारी के आवास के लिए 56 बहुमजिला सरकारी आवास/प्लेटों का निर्माण (एमआईएस संख्या सी05/2016/28290)	4,692.00	2,658.41	3,868.95	29.31	29.31
5.	प्रांतीय मंडल 1 (भवन एवं सड़कें), हिसार					
21	बालसम और लेक्स (एलईएक्स) के साथ दक्षिणी परिधीय सड़क का निर्माण	4,923.00	3,221.00	5,416.73	42.95	42.95
22	लोक निर्माण विभाग (बी एंड आर) एचएसएएमबी की जेट पैवमेंट्स पर मशीनों द्वारा गड्ढों को भरने और पैवमेंट की मरम्मत के माध्यम से तीन वर्षों तक सड़क का रखरखाव। गूलबी हड़ा और एचएसआईआईसीसी # 37894 (जेट पैचर)	3,682.21	9,816.00	3,911.79	24.17	24.17
23	हिसार मंगाली शरवा रोड एमएस #40548 पर लेवल क्रॉसिंग (आरओबीएलसी)-बी पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण	4,781.78	2,312.00	4,590.88	20.91	20.91
24	गवड़ी भटिंडा रेलवे लाइन #28836 पर आरओबी एलसी 89-60 का निर्माण	5,966.00	4,727.00	4,947.80	7.57	7.57
25	हिसार सदलपुर रेलवे लाइन किमी 3/7-8 पर दक्षिणी परिधीय रोड पर बालसम और डिस्ट्रीब्यूटरी एमआईएस संख्या 28835 पर एलसी 4 पर 2-लेन आरओबी का निर्माण	3,069.00	1,681.00	2,772.68	17.37	17.37
6.	प्रांतीय मंडल नंबर 2, भवन एवं सड़कें, करनाल					
26	सी03/2021/44363 करनाल जिले में पानीपत से मुनक रोड तक वाया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड सड़क का सुदृढीकरण	1,383.76	1,242.25	1,376.38	1.96	1.96
27	सी03/2019/37743 करनाल जिले में घाँडा से फुरलक किलोमीटर 0.00 से 4.00 तक (रोड आईडी 7495) सड़क की फोर लेनिंग (मुख्यमंत्री घोषणा कोड 22901)	932.45	752.51	955.20	7.73	7.73
28	सी03/2021/44183 करनाल जिले में कुटैल से पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय तक ऊँचा समाना गंजो गद्दी रोड तक नई सड़क का निर्माण (विश्वविद्यालय गेट के पीछे की ओर) किलोमीटर 0.00 से 3.05 तक	1,322.25	401.14	643.20	5.89	5.89
29	सी03/2019/38906 करनाल जिले के नीलोखेड़ी में 50 बिस्तरों वाले अस्पताल का उन्नयन (मुख्यमंत्री घोषणा कोड 19966)	1,783.98	677.23	749.76	7.63	7.63
30	सी03/2021/46364 करनाल जिले में कुटैल से पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय तक ऊँचा समाना गंजो गद्दी रोड तक नई सड़क पर बॉक्स टाइप पुल का निर्माण (पूर्वी तरफ) किलोमीटर 0.00 से 3.05 तक	1,322.25	682.46	371.42	5.16	0.00
7.	प्रांतीय मंडल, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें), पानीपत					
31	यमुना नदी पर बिलासपुर को पानीपत जिले के खोजकीपुर से जोड़ने वाले हाई लेवल पुल का निर्माण, जिसमें हरियाणा में 15.387 किलोमीटर सड़क का गाइड बंद और सुधार एवं निर्माण शामिल है। कार्य संख्या सीआरएफ-एचआर-2016-17-130	8,708.00	8,436.01	6,786.22	67.86	67.18
32	पानीपत में 500 ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों वाले अस्थायी अस्पताल का निर्माण	2,888.70	2,435.00	2,438.25	24.38	24.14
33	पानीपत जिले में आसन मोड़ माजरा गोली रोड पर रेलवे किलोमीटर 62/6-7 पर जीए पानीपत (दिल्ली-अंबाला) लाइन पर लेवल क्रॉसिंग संख्या 47 पर रोड ओवर ब्रिज/रोड अंडर ब्रिज का निर्माण	2,981.51	1,632.82	1,451.29	14.51	14.37

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्रशासनिक रूप से अनुमोदित लागत	निविदा लागत	फरवरी 2023 तक किया गया व्यय	काटा गया उपकर	बोर्ड को अंतरित उपकर
		(₹ लाख में)				
34	पानीपत जिले में बरसात रोड से सनोली रोड (एसएच-16) तक ड्रेन नंबर 2 पर सड़क का निर्माण	4,885.88	2,157.12	2,383.39	23.83	23.60
35	पानीपत जिले में 4 लेनिंग पानीपत (ग्रांड ट्रंक रोड राष्ट्रीय राजमार्ग - 44) डहल से राष्ट्रीय राजमार्ग -709 तक (सेक्शन ग्रेड ट्रंक रोड नहर तक) (कैरियर लाइन्ड चैनल) (रोड आईडी 9962) (माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा संख्या 22985 दिनांक 28.08.2018)	1,755.80	1,337.39	1,131.64	11.32	11.20
8.	प्रांतीय मंडल नंबर 3, भवन एवं सड़कें, हिसार					
36	गांव बीड हिसार में एकीकृत परिसर, विशेष गृह, सुरक्षा स्थल और बाल गृह का निर्माण	3,434.76	2,330.94	2,418.47	23.63	23.39
37	बालसम और डिस्ट्रीब्यूटरी हिसार के साथ दक्षिण रन परिधि सड़क पर किलोमीटर 134/4-5 पर लेवल क्रॉसिंग-88 पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण	4,361.26	3,010.30	1,246.93	12.38	12.26
38	हिसार के सिविल अस्पताल की विशेष मरम्मत।	269.59	181.45	217.03	2.17	2.15
39	हिसार हवाई अड्डे की भूमि पर बुर्ज और बार बेड वायर फेंसिंग का निर्माण	247.66	211.24	200.62	1.97	1.95
40	हिसार में लघु सचिवालय में आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम की स्थापना	40.87	17.19	15.58	0.15	0.15
9.	जल सेवाएं मंडल, सिंचाई, फरीदाबाद					
41	आगरा नहर के बायीं ओर किमी 13.000 पर बुरिया नैला के एकस-ड्रंग प्वाइंट पर 4 पुलों का निर्माण, किमी 14.960 पर मवाई एस्केप, किमी 14.590 पर फरीदाबाद ड्रेन और किमी 15.290 पर छांयसा माइनर का निर्माण।	1,692.03	1,692.03	1,692.03	0.00	0.00
42	गुडगांव नहर के आरडी 4115 पर सेक्टर 6, 7, 8 को सेक्टर 3 और 4 बलभगद शहर से जोड़ने वाले 6 लेन सिंगल स्पैन पुल का पुनर्निर्माण	700.00	764.56	731.06	7.24	7.24
43	गुडगांव नहर के आर.डी. 24177 पर वी.आर. ब्रिज का पुनर्निर्माण	-	135.18	116.59	1.15	1.15
44	गुडगांव नहर के आर.डी. 39800 पर वी.आर. ब्रिज का पुनर्निर्माण	164.78	128.21	117.79	1.14	1.14
45	उत्तर प्रदेश सिंचाई द्वारा आगरा नहर के आंतरिक भाग का किलोमीटर 4.350 से 7.100 तक जोर्णोदधार	143.21	143.21	143.21	0.00	0.00
10.	प्रांतीय मंडल (भवन एवं सड़कें), फरीदाबाद					
46	फरीदाबाद जिले में फरीदाबाद लसाना चिरसी मंझावली रोड पर मौजूदा सड़क को चौड़ा करने और बाईपास और यमुना पुल तक पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण (चरण-II) के लिए अनुमानित लागत अनुमान	601.29	-	294.62	0.00	0.00
47	राजकीय महाविद्यालय (पंडित जवाहर लाल नेहरू) सेक्टर-16ए, फरीदाबाद फेज-1 के नए भवन का निर्माण (एमआईएससी05/2019/39031)	4,643.85	2,575.54	3,396.26	32.55	32.55
48	सेक्टर-8, फरीदाबाद में 30 बहुमंजिला न्यायिक हाउस का निर्माण (एमआईएस संख्यासी05/2019/38500)	2,218.72	1,197.34	1,708.62	14.26	14.26
49	कोविड-19 के लिए छायासा स्थित राजकीय मेडिकल कॉलेज की विशेष मरम्मत	940.74	380.10	1,299.25	8.31	8.31
50	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, फरीदाबाद में ऑब्जर्वेशन होम का निर्माण	1,044.51	782.52	1,843.38	16.94	16.94
11.	प्रांतीय मंडल (भवन एवं सड़कें), नरवाना, जींद					
51	बड़ौदा से नगूर तक सड़क की विशेष मरम्मत, चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण	2,229.30	1,441.10	1,786.68	17.87	17.87
52	कलायत में उपमंडल अधिकारी (नागरिक) कॉम्प्लेक्स का निर्माण	1,777.58	857.27	1,262.63	12.63	12.63
53	नरवाना समैन रोड पर रोड ओवर ब्रिज का निर्माण	2,500.00	1,259.55	1,160.25	11.60	11.60
54	अलेवा से राजौंद रोड पर चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण द्वारा विशेष मरम्मत	784.22	760.64	846.13	8.46	8.46

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्रशासनिक रूप से अनुमोदित लागत	निविदा लागत	फरवरी 2023 तक किया गया व्यय	काटा गया उपकर	बोर्ड को अंतरित उपकर
55	नरवाना टोहाना रोड पर चौड़ीकरण सुदृढीकरण द्वारा विशेष मरम्मत	1,132.29	769.28	576.92	5.77	5.77
12.	जल सेवा मंडल, सिंचाई, सफाई, जीद					
56	संरचना के पुनर्निर्माण सहित कंक्रीट लाइनिंग प्रदान करके आरडी 30000 से 45000 तक हांसी शाखा का पुनर्वास	5,712.00	2,182.63	2,231.33	21.46	21.46
57	संरचना के पुनर्निर्माण सहित कंक्रीट लाइनिंग प्रदान करके आर.डी. 45000 से 58310 तक हांसी शाखा का पुनर्वास		1,797.10	2,405.04	18.37	18.37
58	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) XXVI के अंतर्गत संरचना के पुनर्निर्माण सहित कंक्रीट लाइनिंग प्रदान करके आरडी 15000 से 30000 तक हांसी शाखा का पुनर्वास	5,642.00	2,289.62	2,225.98	22.42	22.42
59	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) XXVI के अंतर्गत संरचना के पुनर्निर्माण सहित कंक्रीट लाइनिंग प्रदान करके आरडी 0 से 15000 तक हांसी शाखा का पुनर्वास		1,912.73	1,666.12	16.49	16.49
60	आरडी 0 से 8950 तक ईट साइड लाइनिंग प्रदान करने का अनुमान, जिसमें आरडी 2076, आरडी 4010, आरडी 6500 पडाना ड्रेन पर 3 पुलों का पुनर्निर्माण शामिल है	720.00	612.10	637.52	6.31	6.31
	कुल	1,86,445.36	91,008.18	94,237.80	767.19	743.61

परिशिष्ट 4.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.14; पृष्ठ 99)

जांच के लिए चयनित दुर्घटना स्थलों की सूची

जिला का नाम	क्र. सं.	स्थापना का नाम	मृतक श्रमिकों की संख्या
फरीदाबाद	1	मेसर्स पेबल डाउनटाउन प्राइवेट लिमिटेड	1
	2	मेसर्स एशियन फिडेलिस प्राइवेट लिमिटेड	1
	3	मेसर्स जी.डी. बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड सी/ओ मेसर्स माता अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर	1
	4	मेसर्स बी एल कश्यप एंड सन लिमिटेड	2
गुरुग्राम	5	मेसर्स अल अब्बार मेटल एंड ग्लास प्राइवेट लिमिटेड सी/ओ आईआरईओ मिक्सड यूज्ड लैंड प्रोजेक्ट	2
	6	मेसर्स अहलवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड सी/ओ मेसर्स एडवांस इंडिया प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (एआईपीएल) जॉय सेंट्रल प्रोजेक्ट	2
	7	मेसर्स ईमार इंडिया लिमिटेड प्रोजेक्ट पाम हिल्स	4
	8	मेसर्स सिट्रा प्रॉपर्टीज लिमिटेड	2
हिसार	9	मेसर्स श्री श्याम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड का निर्माण स्थल	4
	10	जीएसएसएस गार्ल्स स्कूल, पाबरा*	2
जौंद	11	आवासीय कार्य*	1
	12	आवासीय कार्य*	1
करनाल	13	मेसर्स कुणाल कंस्ट्रक्शन कंपनी सी/ओ कंस्ट्रक्शन ऑफ एस.ई. ऑफिस, मधुबन, करनाल	0
	14	मेसर्स गर्ग एंड कंपनी सी/ओ कंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज बिल्डिंग, असंध, करनाल	1
	15	मेसर्स बीएस कंस्ट्रक्शन कंपनी- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) नीलोखेड़ी	1
पानीपत	16	मेसर्स एचआर कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड (थर्मल पावर पानीपत)	1
	17	(दुर्घटना दो बार हुई)	1
	18	मेसर्स डब्ल्यूजी कंस्ट्रक्शन, पानीपत फरवरी 2021 में	1
	19	मेसर्स ओम एंटरप्राइजेज, मेहराना	1
कुल			29

* अधिनियम में शामिल नहीं किए गए कार्य

परिशिष्ट 4.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.15; पृष्ठ 102)

चयनित पंजीकृत/अपंजीकृत/आकस्मिक प्रतिष्ठानों का संयुक्त निरीक्षण

क्र. सं.	स्थापना का नाम	जिला	कार्य पूर्ण होने की तिथि	बोर्ड द्वारा निरीक्षण की तिथि, यदि कोई हो	संयुक्त निरीक्षण की तिथि	चल रहा कार्य / पूर्ण किया गया कार्य
पंजीकृत स्थापना						
1	मेसर्स बी एल कश्यप एंड संस लिमिटेड सी/ओ मेसर्स आईआईआईओ ग्रेस रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड	गुरुग्राम	31 मार्च 2023	उपलब्ध नहीं	21 फरवरी 2023	पूर्ण किया गया
2	मेसर्स सिम्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड सी/ओ पुरी एमराल्ड-बी हाउसिंग प्रोजेक्ट, सेक्टर 104, गुरुग्राम	गुरुग्राम	30 अप्रैल 2020	उपलब्ध नहीं	23 फरवरी 2023	पूर्ण किया गया
3	मेसर्स हेरिटेज मैक्स रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड प्रोजेक्ट एलीवेट	गुरुग्राम	31 दिसंबर 2023	उपलब्ध नहीं	21 फरवरी 2023	चल रहा कार्य
4	मेसर्स इंस्टाकार्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	गुरुग्राम	31 मार्च 2024	06 जनवरी 2022	23 फरवरी 2023	चल रहा कार्य
5	मेसर्स नेस्ले इंडिया लिमिटेड यूनिट I और II	पानीपत	30 जून 2019	नहीं	26 अक्टूबर 2022	पूर्ण किया गया
6	मेसर्स एम्पेरियम रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड, एम्पेरियम हैप्पी होम्स, विराट नगर बाईपास रोड, सेक्टर-1ए, पानीपत	पानीपत	12 फरवरी 2022	10 फरवरी 2021	19 अक्टूबर 2022	पूर्ण किया गया
7	मेसर्स डब्ल्यूजी कंस्ट्रक्शन सी/ओ इंदरप्रस्थ जो.ई. और आर.एफ	पानीपत	31 मार्च 2023	नहीं	27 अक्टूबर 2022	चल रहा कार्य
8	मेसर्स एलको एस्टेट वन (एलको इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज लिमिटेड की एक इकाई)	पानीपत	17 जुलाई 2022	नहीं	16 नवंबर 2022	पूर्ण किया गया
9	01 नंबर 33 केवी सब-स्टेशन आंचराकलां, जींद की सामग्री परीक्षण और कमीशनिंग की आपूर्ति के लिए सिविल कार्य	जींद	10 अक्टूबर 2021	नहीं	30 जनवरी 2023	पूर्ण किया गया
10	मेसर्स ओरिएंटल सेल्स कॉर्पोरेशन सी/ओ दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डीएचबीपीएनएल)	जींद	3 अक्टूबर 2022	नहीं	31 जनवरी 2023	पूर्ण किया गया
11	कॉन्ट्रैक्ट सिविल वर्क्स 33 केवीएस/स्टेशन	जींद	31 दिसंबर 2022	नहीं	30 जनवरी 2023	पूर्ण किया गया
12	मेसर्स एनएडटी कंस्ट्रक्शन सी/ओ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज	जींद	30 सितंबर 2023	नहीं	24 जनवरी 2023	चल रहा कार्य
13	मेसर्स एलसी इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड	हिसार	06 मार्च 2021	29 मई 2019	05 जनवरी 2023	पूर्ण किया गया
14	मेसर्स कंस्ट्रक्शन साइट ऑफ मेटेनस याई सी/ओ मेसर्स द ई5 कंपनी	हिसार	31 दिसंबर 2020	30 सितंबर 2020	04 जनवरी 2023	पूर्ण किया गया
15	एमएनसी इलेक्ट्रिकल प्राइवेट लिमिटेड सी/ओ डीएचबीपीएनएल को 01 नंबर 33 केवी की सामग्री निर्माण परीक्षण और कमीशनिंग की आपूर्ति के लिए सिविल कार्य का अनुबंध	हिसार	31 दिसंबर 2022	नहीं	10 जनवरी 2023	पूर्ण किया गया
16	मेसर्स वीएलकॉम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	हिसार	31 अक्टूबर 2024 (देय)	नहीं	28 दिसंबर 2022 एवं 03 जनवरी 2023	चल रहा कार्य
17	मेसर्स रोज बिल्डिंग सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड करनाल	करनाल	31 मार्च 2021	25 जून 2019 (पंजीकरण से पहले) एवं 22 जनवरी 2021	14 मार्च 2023	पूर्ण किया गया
18	मेसर्स मां वैष्णो नेट टेक प्राइवेट लिमिटेड, करनाल	करनाल	30 सितंबर 2021	कोई निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई	06 मार्च 2023	पूर्ण किया गया
19	मेसर्स फैंटेबुलस टाउन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, करनाल	करनाल	30 सितंबर 2024	कोई निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई	06 मार्च 2023	चल रहा कार्य

क्र. सं.	स्थापना का नाम	जिला	कार्य पूर्ण होने की तिथि	बोर्ड द्वारा निरीक्षण की तिथि, यदि कोई हो	संयुक्त निरीक्षण की तिथि	चल रहा कार्य / पूर्ण किया गया कार्य
20	मेसर्स एजिस वैल्यू होम्स लिमिटेड, करनाल	करनाल	30 जून 2023	हां 29 जुलाई 2021 को	15 मार्च 2023	चल रहा कार्य
21	मेसर्स जी.डी. बिज्डेक प्राइवेट लिमिटेड सी/ओ मेसर्स माता अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर	फरीदाबाद	15 जुलाई 2022	नहीं	11 अप्रैल 2023	पूर्ण किया गया
22	मेसर्स लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड - निर्माण	फरीदाबाद	28 फरवरी 2023	नहीं	20 अप्रैल 2023	पूर्ण किया गया
23	मेसर्स माता अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर	फरीदाबाद	31 मार्च 2021	नहीं	11 अप्रैल 2023	पूर्ण किया गया
अपजीकृत स्थापना						
24	मेसर्स आरवी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड	गुरगाम	30 जून 2019	12 अगस्त 2019	04 जनवरी 2023	पूर्ण किया गया
25	मेसर्स रेजा नवोदय	गुरगाम	उपलब्ध नहीं	नहीं	04 जनवरी 2023	पूर्ण किया गया
26	चन्द्र कांता	गुरगाम	उपलब्ध नहीं	नहीं	04 जनवरी 2023	पूर्ण किया गया
27	राम शांति सहकारी समूह आवास सोसायटी (सीजीएचएस) लिमिटेड	गुरगाम	अगस्त 2013	नहीं	04 जनवरी 2023	पूर्ण किया गया
28	मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बिरला पेंट डिवीजन	पानीपत	31 जुलाई 2024	नहीं	16 नवंबर 2022	चल रहा कार्य
29	मेसर्स राम कुमार पुत्र कृष्ण चंद	पानीपत	उपलब्ध नहीं	नहीं	22 नवंबर 2022	चल रहा कार्य
30	गोबिंद राम, मेसर्स आरकेजीसीओटी यानर्स, प्राइवेट लिमिटेड	पानीपत	उपलब्ध नहीं	नहीं	24 नवंबर 2022	चल रहा कार्य
31	संत निरंकारी मंडल	पानीपत	उपलब्ध नहीं	नहीं	27 अक्टूबर 2022	पूर्ण किया गया
32	एसपी कार्यालय लघु सचिवालय जौद के सामने सूरेंद्र दक्ष फोटोस्टेट	जौद	जून 2022	नहीं	27 जनवरी 2023	पूर्ण किया गया
33	दीपक कुमार ठेकेदार, जिंद-पानीपत लाइन, जिंद में रेलवे अंडर ब्रिज का कार्य	जौद	उपलब्ध नहीं	नहीं	25 जनवरी 2023	पूर्ण किया गया
34	सुनील जितल श्री. सनातन धर्म रामलीला प्राइमरी स्कूल, जौद	जौद	जून 2022	नहीं	25 जनवरी 2023	पूर्ण किया गया
35	सूरेंद्र कुमार सेक्टर 26 ए ग्रीन सिटी सफाई रोड, जिंद	जौद	10 अप्रैल 2022	नहीं	27 जनवरी 2023	पूर्ण किया गया
36	मेसर्स एचकेएसडी सर्वोदय हेल्थ केयर, हिसार	हिसार	31 दिसंबर 2023	11 फरवरी 2021	06 जनवरी 2023	चल रहा कार्य
37	मेसर्स आरवीएस होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, हिसार	हिसार	उपलब्ध नहीं	नहीं	28 दिसंबर 2022 एवं 02 जनवरी 2023	चल रहा कार्य
38	राजबीर सिंह, प्लॉट नं. 2047, सेक्टर 16-17, मेन रोड के पास, हिसार	हिसार	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	03 जनवरी 2023	यह स्थल आवासीय था और मकान के मालिक ने प्रवेश से इनकार कर दिया
39	प्रताप जैन, 70 प्रोफेसर कॉलोनी, हनुमान मंदिर के सामने, हिसार	हिसार	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	03 जनवरी 2023 एवं 06 जनवरी 2023	टीम ने दो बार स्थल का दौरा किया लेकिन वहां कोई व्यक्ति नहीं मिला
40	आरडीसी इंडिया प्रोजेक्ट्स, सिग्नेचर ग्लोबल सिटी, करनाल	करनाल	उपलब्ध नहीं	नहीं	15 मार्च 2023	चल रहा कार्य
41	मेसर्स पार्श्व नाथ डेवलपर्स, सेक्टर 35 करनाल	करनाल	उपलब्ध नहीं	नहीं	21 मार्च 2023	पूर्ण किया गया
42	मेसर्स एनकेजी इंग्र स्ट्रक्चर लिमिटेड, कुटैल, करनाल	करनाल	उपलब्ध नहीं	नहीं	14 मार्च 2023	चल रहा कार्य
43	कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल करनाल (एमसीपीआई लिमिटेड), करनाल	करनाल	उपलब्ध नहीं	नहीं	11 अप्रैल 2023	पूर्ण किया गया
44	मेसर्स हैबिट रेजिडेंस, सेक्टर 78, गांव फरीदपुर	फरीदाबाद	31 दिसंबर 2023	नहीं	10 अप्रैल 2023	चल रहा कार्य

क्र. सं.	स्थापना का नाम	जिला	कार्य पूर्ण होने की तिथि	बोर्ड द्वारा निरीक्षण की तिथि, यदि कोई हो	संयुक्त निरीक्षण की तिथि	चल रहा कार्य / पूर्ण किया गया कार्य
45	सेक्टर 86, गेटर फरीदाबाद, एडोर चौक, भुदेना	फरीदाबाद	उपलब्ध नहीं	नहीं	10 अप्रैल 2023	चल रहा कार्य
46	वर्ल्ड स्ट्रीट कमर्शियल कॉलोनी मिक्स रैंड यूज पॉलिमी के अंतर्गत सेक्टर 79	फरीदाबाद	उपलब्ध नहीं	नहीं	12 अप्रैल 2023	चल रहा कार्य
आकस्मिक संस्थान						
47	मेसर्स आहलवालिया कॉन्स्ट्रक्शंस (इंडिया) लिमिटेड। सी/ओ एआईपीएल जॉय सेंट्रल सेक्टर-65, गुरुग्राम	गुरुग्राम	31 दिसंबर 2022	आकस्मिक जांच की तिथि 10 जून 2022, 20 जून 2022, 30 जून 2022 और 08 जुलाई 2022	24 फरवरी 2023	चल रहा कार्य
48	मेसर्स एमार पाम हिल्स, सेक्टर-77, गुरुग्राम	गुरुग्राम	31 दिसंबर 2022	जांच की तिथि 23 फरवरी 2013 एवं 27 जून 2019 तथा आकस्मिक जांच की तिथि 11 अक्टूबर 2022 एवं 09 अगस्त 2022	23 जनवरी 2023	चल रहा कार्य
49	मेसर्स ओएम एंटरप्राइज, वीपीओ मेहराना, जिला पानीपत	पानीपत	उपलब्ध नहीं	आकस्मिक जांच की तिथि 12 अगस्त 2022	27 अक्टूबर 2022	निषिद्ध
50	मेसर्स डब्ल्यूजी कंस्ट्रक्शन मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग	पानीपत	उपलब्ध नहीं	जांच की तिथि 26 जून 2019 एवं 13 जनवरी 2020 तथा आकस्मिक जांच की तिथि 12 फरवरी 2021	22 सितंबर 2022	पूर्ण किया गया
51	मेसर्स एचआर कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड (पानीपत थर्मल प्लांट)	पानीपत	उपलब्ध नहीं	आकस्मिक जांच की तिथि 14 जनवरी 2021 एवं 18 जनवरी 2022	22 सितंबर 2022	पूर्ण किया गया
52	आवासीय भवन मालिक- श्री सुरेश (नरवाना)	जौंद	उपलब्ध नहीं	आकस्मिक जांच की तिथि 12 अगस्त 2021	31 जनवरी 2023	पूर्ण किया गया
53	आवासीय भवन मालिक- श्री नरेश	जौंद	उपलब्ध नहीं	आकस्मिक जांच की तिथि 13 मई 2022	31 जनवरी 2023	पूर्ण किया गया
54	मेसर्स श्री श्याम स्नैक्स फूड प्राइवेट लिमिटेड।	हिसार	31 दिसंबर 2020	आकस्मिक जांच की तिथि 20 मार्च 2020 एवं 29 मई 2020	10 जनवरी 2023	पूर्ण किया गया
55	जीएसएसएस गार्ल्स स्कूल, पाबड़ा	हिसार	उपलब्ध नहीं	आकस्मिक जांच की तिथि 18 फरवरी 2020	04 जनवरी 2023	पूर्ण किया गया
56	मेसर्स कुणाल कंस्ट्रक्शन कंपनी सी/ओ कंस्ट्रक्शन ऑफ एस.ई. ऑफिस, मधुबन, करनाल	करनाल	उपलब्ध नहीं	आकस्मिक जांच की तिथि 05 नवंबर 2018	21 मार्च 2023	पूर्ण किया गया
57	मेसर्स गर्ग एंड कंपनी सी/ओ कंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज बिल्डिंग, असंध, करनाल	करनाल	31 अक्टूबर 2018	आकस्मिक जांच की तिथि 04 जनवरी 2019 एवं 18 जनवरी 2019	01 फरवरी 2023	पूर्ण किया गया
58	बीएस कंस्ट्रक्शन कंपनी - सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) नीलोखेड़ी	करनाल	कार्य रोक दिया गया	आकस्मिक जांच की तिथि 07 अप्रैल 2021 एवं 09 अप्रैल 2021	17 मार्च 2023	निषिद्ध
59	मेसर्स पेबल डाउनटाउन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	फरीदाबाद	31 मार्च 2021	आकस्मिक जांच की तिथि 24 दिसंबर 2019, 31 दिसंबर 2019, 06 जनवरी 2020, 03 मार्च 2020	11 अप्रैल 2023	पूर्ण किया गया
60	मेसर्स जी.डी बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड सी/ओ मेसर्स माता अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर	फरीदाबाद	15 जुलाई 2022	आकस्मिक जांच की तिथि 31 जनवरी 2020, 02 फरवरी 2020, 15 फरवरी 2020, 03 मार्च 2020	11 अप्रैल 2023	पूर्ण किया गया

परिशिष्ट 4.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.16; पृष्ठ 104)

कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या/संवितरित लाभों का जिलावार विवरण

जिले का नाम	पंजीकृत प्रतिष्ठान ¹	लाभार्थियों की जिलावार संख्या	संवितरित लाभों की संख्या	संवितरित राशि (₹ करोड़ में)
गुरुग्राम	2,786	3,408	8,814	9.94
फरीदाबाद	433	1,151	1,975	4.36
झज्जर	202	1,406	3,191	4.96
रेवाड़ी	151	4,257	12,114	19.04
पलवल	109	2,011	3,875	6.61
सोनीपत	60	3,689	10,002	19.40
रोहतक	52	3,015	6,703	16.36
हिसार	42	49,148	1,68,004	243.52
मेवात	36	23,664	76,010	78.15
पानीपत	31	12,938	37,308	51.26
करनाल	26	3,795	8,118	24.04
कुरुक्षेत्र	25	662	1,197	5.65
पंचकुला	26	303	656	4.18
सिरसा	13	17,882	55,432	61.05
भिवानी	11	16,954	54,915	91.69
यमुनानगर	11	5,824	13,228	38.50
महेंद्रगढ़	10	7,162	19,403	27.82
अंबाला	9	6,737	14,725	37.24
जौंद	8	27,074	79,879	118.85
फतेहाबाद	6	13,233	43,113	58.21
कैथल	5	11,805	28,509	71.08
चरखी दादरी	1	2,783	9,326	15.65
कुल योग	4,053	2,18,901	6,56,497	1,007.56

स्रोत: श्रम विभाग के पोर्टल (<http://hrylabour.gov.in>) से प्राप्त डेटा।¹ पोर्टल पर उपलब्ध लाभों का डेटा 29 जनवरी 2018 से था।

परिशिष्ट 4.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.18.1; पृष्ठ 109)

पंजीकृत श्रमिकों का सर्वेक्षण

क्र. सं.	लाभार्थी सर्वेक्षण का सार कार्य की प्रकृति	गुरुग्राम	पानीपत	हिसार	फरीदाबाद	करनाल	जौंद	कुल
1	श्रमिकों की कुल संख्या	96	80	210	86	126	201	799
2	जिनका पता नहीं लग पाया	26	9	21	12	44	76	188
3	सर्वेक्षण किए गए श्रमिकों की संख्या	70	71	189	74	82	125	611
4	हरियाणा का निवासी	70	71	189	74	82	125	611
5	पंजीकृत स्थापना में कार्य किया	1	1	0	0	0	0	2
6	व्यक्तिगत आवासीय घर	47	35	185	62	82	123	534
7	निर्माण श्रमिक (सड़क, पार्क, दीवार, भट्टा)	3	3	0	0	0	0	6
8	मृत्यु के मामले जिनमें परिवार के किसी व्यक्ति ने उत्तर नहीं दिया	5	6	3	11	0	0	25
9	कृषि मजदूरी (अपात्र)	3	3	0	0	0	2	8
10	कारखाना श्रमिक (अपात्र)	0	5	0	0	0	0	5
11	होम मेकर/गृहिणी (अपात्र)	0	4	0	0	0	0	4
12	निर्माण श्रमिकों के अलावा (अपात्र)	6	13	1	0	0	0	20
13	एक वर्ष से अधिक समय से निर्माण श्रमिक नहीं (अपात्र)	5	1	0	1	0	0	7

परिशिष्ट 4.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 4.18.2; पृष्ठ 110)

अपंजीकृत श्रमिकों का सर्वेक्षण

क्र.सं.	विवरण	गुरुग्राम	पानीपत	हिसार	फरीदाबाद	करनाल	जौंद	कुल
1	संयुक्त रूप से निरीक्षण किए गए कार्य स्थलों की संख्या	10	11	10	8	11	10	60
2	21 चालू स्थलों में से सर्वेक्षण किए गए चालू कार्य स्थलों की संख्या	4	4	3	2	3	1	17
3	सर्वेक्षण किए गए कुल श्रमिक	28	29	15	24	19	10	125
4	प्रवासी श्रमिकों की संख्या	28	28	12	23	18	10	119
5	90 दिनों से अधिक समय से निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की संख्या	23	4	4	23	8	10	72
6	पंजीकरण के लिए आवेदन न करने वाले श्रमिकों की संख्या	23	3	4	17	8	10	65
7	पंजीकरण की प्रक्रिया, बोर्ड और इसकी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में न जानने वाले श्रमिकों की संख्या	28	29	4	17	19	10	107
8	अस्थायी आवास उपलब्ध न कराए गए श्रमिकों की संख्या	0	0	0	0	11	0	11
9	निर्माण स्थल पर कैंटीन की सुविधा नहीं दी जा रही थी	25	0	0	0	0	0	25
10	निर्माण स्थल पर पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई थी	5	0	0	0	0	0	5

परिशिष्ट 5.1
(संदर्भ: अनुच्छेद 5.2; पृष्ठ 113)

नमूना-जांच किए गए कार्यों का विभाग/इकाई-वार विवरण दर्शाने वाली विवरणी जहां कार्य के क्षेत्र में वृद्धि/भिन्नता 20 प्रतिशत से अधिक थी

क्र. स.	कार्य का नाम	अनुबंध राशि (₹ करोड़ में)	आबंटन की तिथि	समय-सीमा माह में	किया गया भुगतान (₹ करोड़ में)	पिछले भुगतान की तिथि	बढ़ाया गया (₹ करोड़ में)	वृद्धि की प्रतिशतता
लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) (पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर))								
1.	करनाल जिले में रेलवे किलोमीटर 99/21-23 क्रॉसिंग कौड-मुनक-सलवान असंद रोड (एमडीआर 114) पर एलसी नंबर 61 पर दिल्ली अंबाला रेलवे लाइन पर 4 लेन आरओबी का निर्माण	21.93	31 जनवरी 2019	24	37.36	18 अक्टूबर 2024	37.33	70.22
2.	नेवल घोर गढ़ी बीरबल रोड से जापती छपरा वाया रंदौली रोड पर वेंटेज कॉजवे के स्थान पर धनौरा एस्केप पर एचएल ब्रिज का निर्माण	1.56	01 जनवरी 2020	6	4.19	03 सितंबर 2021	4.19	168.59
3.	करनाल जिले में गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, मेस ब्लॉक, प्रशासनिक/गेस्ट हाउस, सुविधाएं ब्लॉक, चारदीवारी, सड़क/पार्किंग का निर्माण और एनसीसी अकादमी घरौडा के भवन का विद्युत कार्य	17.91	02 जुलाई 2018	24	42.17	12 नवंबर 2020	42.17	135.46
4.	गांव कुटैल (करनाल) में कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी के चारों ओर 7 फीट 6 इंच की चारदीवारी का निर्माण	3.76	15 जून 2018	15	36.96	12 जुलाई 2020	36.96	882.98
5.	करनाल जिले के जुंडला में सरकारी कॉलेज का निर्माण	10.85	28 जुलाई 2017	21	15.40	24 जून 2022	15.40	41.94
6.	पानीपत जिले में पानीपत सफीदों रोड से असंध सेक्शन खुखराना, आसन मोड़ माजरा गोली रोड जिला सीमा (आरडी 0 से 15.240) तक सड़क का सुदृढीकरण	2.15	09 दिसंबर 2019	6	2.82	23 जनवरी 2020	2.82	31.16
7.	अंबाला कैट में वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में स्टेडियम का उन्नयन (स्टेडियम, आईएएफ अनुमोदित सिंथेटिक ट्रैक, फीफा अनुमोदित कृत्रिम फुटबॉल टर्फ का निर्माण)	40.49	20 मार्च 2017	24	114.03	22 मई 2021	114.03	181.63
8.	अंबाला जिले में जगाधरी अंबाला रोड से मुन्नेरहेड़ी तक लिक रोड का सुदृढीकरण (किलोमीटर 0.00 से किलोमीटर 3.040)	1.14	12 सितंबर 2019	6	4.53	01 मई 2024	4.63	306.14
9.	अंबाला कैट में एसडीओ सिविल कॉम्प्लेक्स में प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण (ई.आई. वर्क्स को छोड़कर)	15.59	02 जून 2019	21	34.52	05 जुलाई 2023	34.80	123.22
10.	अंबाला कैट के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आल-वेटर स्विमिंग पूल का निर्माण	8.29	06 मार्च 2019	18	31.35	09 सितंबर 2024	31.38	278.53
11.	भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के शहीदों के सम्मान में अंबाला कैट में युद्ध स्मारक का निर्माण	189.41	22 जून 2018	24	292.31	11 नवंबर 2024	326.56	72.41
12.	कैथल जिले के गांव पाई में कबड्डी अकादमी की सुविधाओं के साथ कबड्डी हॉल का निर्माण	3.65	13 सितंबर 2019	12	5.00	16 जुलाई 2021	5.00	36.99

क्र. स.	कार्य का नाम	अनुबंध राशि (₹ करोड़ में)	आवृत्ति की तिथि	समय-सीमा माह में	किया गया भुगतान (₹ करोड़ में)	पिछले भुगतान की तिथि	बढ़ाया गया (₹ करोड़ में)	वृद्धि की प्रतिशतता
13.	कैथल जिले में ढांड पूंड़ी राजौंद अलेवा सड़क (एमडीआर 113) किलोमीटर 22.10 से 39.96 तक की विशेष मरम्मत (सड़क आईडी 6887 और 6918)	2.20	03 अगस्त 2019	4	3.55	19 मार्च 2021	3.55	61.36
14.	जौंद जिले में बरोडा से नागुरा रोड को चौड़ा और मजबूत करके विशेष मरम्मत (आईडी 6797)	14.41	30 सितंबर 2021	12	17.87	16 नवंबर 2022	17.87	24.01
15.	कैथल जिले के कलायत में 50 बेड वाले अस्पताल का निर्माण	5.88	01 दिसंबर 2018	18	7.99	12 सितंबर 2021	7.99	35.88
16.	कैथल जिले के कलायत में एसडीओ (सी) कॉम्प्लेक्स भवन का निर्माण	8.57	19 सितंबर 2019	18	11.03	01 मई 2022	12.63	47.37
17.	पांडु पिंडारा, जिला जौंद में बस स्टैंड एवं वर्कशॉप का निर्माण	20.00	04 जून 2018	24	26.57	09 फरवरी 2021	26.57	32.85
18.	जौंद, मुआना में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण	4.07	30 मई 2019	18	7.16	22 जुलाई 2021	7.16	75.92
19.	कैथल जिले के गांव क्योडक में आरवीडीसी अर्थात तकनीकी-सह-प्रशासनिक ब्लॉक, पोस्टमार्टम ब्लॉक और आउटडोर क्लिनिक ब्लॉक के विभिन्न भवनों का निर्माण	4.98	01 नवंबर 2019	18	5.83	22 सितंबर 2022	13.41	169.28
20.	समसपुर, चरखी दादरी में नए खेल स्टेडियम का निर्माण	10.85	02 अक्टूबर 2020	18	11.10	06 जून 2024	19.77	82.21
21.	बाधरा से बेरला रोड पर किलोमीटर 0.00 से 8.10 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण एवं सीसीपी (रोड आईडी 2429)	3.20	29 अगस्त 2019	9	6.23	30 सितंबर 2021	6.23	94.69
22.	भिवानी जिले के डिगावा जट्टा में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल का निर्माण	3.62	13 सितंबर 2017	15	5.00	17 दिसंबर 2019	5.00	38.12
23.	लोहारू में हरियाणा रोडवेज वर्कशॉप ब्लॉक का निर्माण	2.38	13 जून 2017	12	4.16	29 सितंबर 2021	4.16	74.79
24.	भिवानी जिले में किलोमीटर 0.00 से 7.00 तक बढ़ावा से तलवड़ी तक नई लिंक रोड का निर्माण	4.75	28 सितंबर 2021	6	6.12	12 अगस्त 2021	6.12	28.84
25.	नगर परिषद, भिवानी द्वारा अमृत योजना परियोजना के अंतर्गत भिवानी शहर की विभिन्न सड़कों पर किए गए रोड कट के कारण विशेष मरम्मत	0.76	29 दिसंबर 2020	6	1.70	11 फरवरी 2021	1.70	123.68
26.	चौधरी बंसी लाल सरकारी पॉलिटेक्निक, भिवानी के परिसर में पुस्तकालय एवं वर्कशॉप ब्लॉक का निर्माण	5.75	24 मार्च 2017	18	8.04	21 जनवरी 2021	8.32	44.70
कुल (26)		408.15			742.99		795.75	94.97
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी)								
27.	डबल्यूएस योजना डाबी कला की संरचनाओं का विस्तार और मरम्मत	0.47	10 सितंबर 2018	6	0.90	11 नवंबर 2019	0.90	91.49
28.	सिरसा टाउन में डबल्यूएस योजना का विस्तार "विभिन्न आकारों की डीआई पाइपलाइन बिछाना"	1.92	14 अगस्त 2019	12	4.12	22 दिसंबर 2020	4.12	114.58
29.	सिरसा टाउन में डबल्यूएस योजना का विस्तार "विभिन्न आकारों की डीआई पाइपलाइन बिछाना"	0.70	11 अप्रैल 2018	6	1.84	02 मई 2019	1.84	162.86
30.	ऐलनाबाद शहर में आरयूबी के निर्माण के कारण 250 मीलीमीटर एसडब्ल्यू पाइप सीवर प्रदान करना और बिछाना	0.04	20 दिसंबर 2017	2	0.38	05 जुलाई 2019	0.38	850.00
31.	मसीता गांव के लिए डबल्यूएस योजना का संवर्द्धन	1.06	25 जुलाई 2018	12	1.76	24 मई 2022	1.81	70.75

क्र. स.	कार्य का नाम	अनुबंध राशि (₹ करोड़ में)	आवृत्ति की तिथि	समय-सीमा माह में	किया गया भुगतान (₹ करोड़ में)	पिछले भुगतान की तिथि	बढ़ाया गया (₹ करोड़ में)	वृद्धि की प्रतिशतता
32.	जिला हिसार के नियाना में वाटर वर्क्स का नवीनीकरण	0.40	30 अगस्त 2017	6	0.65	22 अक्टूबर 2019	0.65	62.50
33.	हिसार, जिले के ग्राम बड़छप्पर में वाटर वर्क्स का उन्नयन एवं नवीनीकरण	0.43	16 जुलाई 2018	3	0.65	27 जून 2022	0.68	58.14
34.	हिसार जिले के ग्राम सिंघवा राघो में जल आपूर्ति योजना का नवीनीकरण	0.45	15 मई 2018	6	0.99	17 फरवरी 2022	1.02	126.67
35.	गांव मेहरारा, तहसील जुलाना, जिला जींद को स्वतंत्र नहर आधारित वाटर वर्क्स प्रदान करना	1.15	26 अक्टूबर 2018	12	1.77	28 जुलाई 2021	2.00	73.91
36.	11 ग्रामीण डबल्यूएस योजनाओं (नहर आधारित) के विस्तार ने जिला जींद के जुलाना निर्वाचन क्षेत्र में 15 गांवों को कवर किया " 4 डबल्यूडबल्यू के चालू होने के बाद 6 गांवों को कवर करते हुए आरसीसी पाइप इनलेट चैनल सिस्ट कैच पिट संप वेल का निर्माण और उससे जुड़े अन्य सभी कार्य"	1.54	27 मार्च 2018	9	2.27	22 नवंबर 2021	2.52	63.64
कुल (10)		8.16			15.33		15.92	95.10
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग (आई एंड डबल्यूआरडी)								
37.	चौतांग नाले के आरडी 118500 पर वी.आर. ब्रिज का निर्माण	0.81	04 सितंबर 2019	6	1.30	24 सितंबर 2021	1.30	60.49
38.	डबल्यूजेसी (एमएलएल) की क्षमता को आरडी 81500 से आरडी 96000 तक बढ़ाना	5.48	18 मई 2018	9	8.36	06 अगस्त 2021	8.36	52.55
39.	डबल्यूजेसी (एमएलएल) की क्षमता को आरडी 68220 से आरडी 81400 तक बढ़ाना	4.91	01 जून 2018	9	9.27	30 नवंबर 2021	9.27	88.80
40.	इंडियाना लिंक ड्रेन में बाढ़ और अपशिष्ट जल से गांव के तालाब को अलग करना और गांव इंडियाना में गांव की आबादी की सुरक्षा करना	0.55	11 सितंबर 2019	6	0.82	02 दिसंबर 2021	0.82	49.09
कुल (4)		11.75			19.75		19.75	68.09
हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएमबी)								
41.	बलानी खेड़ा निर्वाचन क्षेत्र में गांव चांग से खरक कलां तक लिंक रोड का एस/आर	0.73	29 जून 2017	6	2.48	नवंबर 2019	2.48	239.73
42.	तोशाम निर्वाचन क्षेत्र में एल/आर का एस/आर जौ-06 (कार्य योजना 2020-21)	1.04	15 सितंबर 2020	10	2.46	15 फरवरी 2022	2.46	136.54
43.	भिवानी निर्वाचन क्षेत्र ग्रुप-1 में लिंक रोड का एस/आर (कार्य योजना 2018-19)	1.08	04 सितंबर 2018	6	2.48	नवंबर 2020	2.48	129.63
44.	सफीदों निर्वाचन क्षेत्र जी-1 के विभिन्न एल/आर का एस/आर	1.88	22 सितंबर 2020	10	4.25	मार्च 2022	4.25	126.06
45.	भिवानी निर्वाचन क्षेत्र में भिवानी में एनजीएम में चारदीवारी और नाले के पुनर्निर्माण और सर्विस रोड की मरम्मत के साथ 3 गेट का निर्माण	1.07	27 नवंबर 2018	9	2.10	नवंबर 2020	2.10	96.26
46.	भुखापुरी से बुडहरा तक एल/आर का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	0.49	20 फरवरी 2020	6	0.81	24 फरवरी 2022	0.81	65.31
47.	एनजीएम जुलाना में आंतरिक सड़क, सड़क और पार्किंग क्षेत्र का एस/आर	3.81	06 अगस्त 2019	8	6.33	06 मई 2024	6.33	66.14
48.	गांव बुटाना से संधीर तक एल/आर का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	0.67	03 जून 2019	8	0.91	जून 2021	0.91	35.82
49.	सोनीपत में फरमाणा गोहाना रोड से फरमाणा गुहणा रोड तक सड़क का निर्माण	0.81	14 फरवरी 2017	6	1.21	जून 2021	1.21	49.38
50.	गांव मोरखी से भागखेड़ा शिवनामल रोड तक एल/आर का निर्माण	0.87	18 मार्च 2020	6	1.32	03 जनवरी 2025	1.32	51.72

क्र. स.	कार्य का नाम	अनुबंध राशि (₹ करोड़ में)	आबंटन की तिथि	समय-सीमा माह में	किया गया भुगतान (₹ करोड़ में)	पिछले भुगतान की तिथि	बढ़ाया गया (₹ करोड़ में)	वृद्धि की प्रतिशतता
51.	जिला सोनीपत जी-5 में (1) कटवाल से बाली इंजीनियरिंग कॉलेज (आईडी-2841) (2) माहरा से सिन्दरपुर माजरा (आईडी-4959) (3) ईशापुर खेड़ी से सिवाना मौल (आईडी-4950) एल/आर का एस/आर	0.96	07 अगस्त 2018	10	1.04	04 नवंबर 2020	1.41	46.88
52.	एमसी बड़ौदा के गांव कोहला में स्वर्गीय श्री पंकज सांगवान के शहीद स्मारक का निर्माण	0.15	14 फरवरी 2020	2	0.24	जनवरी 2024	0.24	60.00
53.	सफीदों निर्वाचन क्षेत्र (जी-4) के विभिन्न एल/आर का एस/आर	1.58	14 अगस्त 2018	6	2.24	जुलाई 2021	2.24	41.77
54.	एमसी करनाल और तरावड़ी (जी-2) के अधिसूचित क्षेत्र में 3 एल/आर का एस/आर	2.26	03 अगस्त 2018	6	3.01	26 नवंबर 2020	3.01	33.19
55.	नरवाना निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न एल/आर का एस/आर	1.89	14 अगस्त 2018	6	2.52	नवंबर 2019	2.52	33.33
56.	एमसी भट्टू कलां जी-ए के 3 एल/आर का एस/आर	1.24	19 अक्टूबर 2020	9	1.58	नवंबर 2021	1.58	27.42
57.	नई अनाज मंडी जुडला मंडी में एल/आर प्लेटफार्म का निर्माण	7.06	22 जून 2018	12	8.53	सितंबर 2021	8.53	20.82
58.	पुरानी चुंडीपुर से टकवाल रोडों तक सड़क का निर्माण	0.68	05 अप्रैल 2018	6	0.76	12 नवंबर 2020	0.76	11.76
59.	सिरसा जी-2 में डबवाली निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न एल/आर का एस/आर	0.80	22 अक्टूबर 2020	4	0.98	अप्रैल 2022	0.98	22.50
60.	ग्राम बस्ताड़ा से एनजीएम घराँडा तक एल/आर का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण	1.03	24 जुलाई 2019	8	1.12	02 नवंबर 2020	1.12	8.74
कुल (20)		30.10			46.37		46.74	55.28
कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज मंडल (ईई, पीआरआई)								
61.	ब्लॉक कार्यालय भवन नागपुर जिला फतेहाबाद का निर्माण	1.24	03 नवंबर 2017	12	1.58	16 जून 2021	1.58	27.42
62.	वीकेसी खेरी रोहतक का निर्माण	0.22	11 फरवरी 2020	6	0.27	22 दिसंबर 2021	0.27	22.73
63.	आयुर्वेदिक औषधालय उगालन हिसार का निर्माण	0.27	09 अक्टूबर 2019	4	0.32	31 जनवरी 2022	0.32	18.52
64.	इंदरगढ़ (रोहतक) में वीकेसी का निर्माण	0.22	19 फरवरी 2020	6	0.27	31 दिसंबर 2021	0.27	22.73
कुल (04)		1.95			2.44		2.44	25.13
हरियाणा पुलिस आवास निगम (एचपीएचसी)*								
65.	सेक्टर 6, पंचकुला में सीआईडी के लिए दूसरी और तीसरी मंजिल का उन्नयन	0.79	30 मार्च 2018	6	3.19	नवंबर 2019	3.19	303.80
66.	पुलिस मुख्यालय भवन सेक्टर-6 पंचकुला का उन्नयन	1.28	03 अप्रैल 2018	8	3.77	अक्टूबर 2019	3.79	196.09
67.	यूएचबीएन प्रधान कार्यालय का निर्माण कार्य	29.64	12 अप्रैल 2017	36	72.07	अगस्त 2023	72.07	143.15
68.	सेक्टर-23 पंचकुला में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) का निर्माण	72.03	15 मई 2018	24	97.39	मार्च 2022	97.39	35.21
69.	मधुबन, जिला करनाल में एचएपी के लिए प्रशासनिक ब्लॉक का विस्तार	1.20	02 मई 2017	12	1.60	मई 2019	1.60	33.33
70.	पुलिस पब्लिक स्कूल भौंडसी जिला गुरुग्राम का शेष कार्य	3.78	01 अगस्त 2017	15	4.78	सितंबर 2020	4.78	26.46
71.	पीटीसी सुनारियां, जिला रोहतक में 357 टाइप-II और टाइप-III आवासों की विशेष मरम्मत	1.19	10 जनवरी 2018	9	1.50	मई 2020	1.50	26.05
72.	अंबाला में महिला पुलिस थाने का निर्माण	1.80	03 मई 2017	12	2.27	अप्रैल 2022	2.29	27.22
73.	रोहतक में राज्य सतर्कता भवन का निर्माण	4.02	13 नवंबर 2018	15	4.97	अगस्त 2021	4.97	23.63

क्र. स.	कार्य का नाम	अनुबंध राशि (₹ करोड़ में)	आवृत्ति की तिथि	समय-सीमा माह में	किया गया भुगतान (₹ करोड़ में)	पिछले भुगतान की तिथि	बढ़ाया गया (₹ करोड़ में)	वृद्धि की प्रतिशतता
74.	रोहतक में जिला प्रशासन परिसर में जिला फोरम रोहतक के कार्यालय भवन का निर्माण	1.10	30 अगस्त 2018	12	1.34	जून 2020	1.35	22.73
75.	पुलिस लाइन और सुशांत लोक गुरुग्राम में 23 अधिकारी आवासों की विशेष मरम्मत	1.21	26 दिसंबर 2018	12	1.47	जून 2020	1.57	29.75
कुल (11)		118.04			194.35		194.50	64.77
हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईसी)								
76.	आवासीय सेक्टर-1 मानेसर जिला गुरुग्राम में सामुदायिक केंद्र भवन का निर्माण	11.12	08 अक्टूबर 2018	18	14.68	-	14.76	32.73
कुल (01)		11.12			14.68		14.76	32.73
हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी)								
77.	सेक्टर-17 (पॉकेट-सी) से लेग नंबर II सेक्टर डिवीजिंग रोड 14/17, गुरुग्राम तक 500 मिलीमीटर आईडी आरसीसी एनपी3 पाइपलाइन प्रदान करना और बिछाना, मैनहोल चैंबर आदि का निर्माण करना	0.23	30 नवंबर 2018	3	2.94	06 अक्टूबर 2021	3.05	1226.09
78.	सेक्टर 15-II, गुरुग्राम में स्टाफ क्वार्टर का वार्षिक रखरखाव	0.09	20 सितंबर 2019	2	0.48	19 जून 2020	0.48	433.33
79.	आउटफॉल नालियों का निर्माण मास्टर एसडब्ल्यूडी लेग नंबर I और II, एसएफआरसी मेन-होल हेवी ड्यूटी कवर की फिक्सिंग, आदि	298.48	24 दिसंबर 2014	18	349.24	13 जनवरी 2020	483.20	61.89
80.	सेक्टर 49/50, गुरुग्राम के बीच मास्टर रोड के दोनों किनारों पर फुटपाथ का निर्माण	0.40	20 मई 2016	1	0.87	30 जुलाई 2018	0.95	137.50
81.	सोहना रोड से एनएच-8 गुरुग्राम तक दक्षिणी परिफेरल मास्टर रोड का निर्माण	2.65	09 सितंबर 2013	4	9.63	22 अप्रैल 2019	18.09	582.64
82.	सेक्टर-81 से 98, गुरुग्राम को बाहरी स्ट्रीट जल निकासी योजना प्रदान करना	226.93	25 मार्च 2013	18	375.52	दिसंबर 2019	378.16	66.64
कुल (06)		528.78			738.68		883.93	67.16
शहरी स्थानीय निकाय (नगर निगम करनाल, अंबाला और गुरुग्राम)								
83.	नगर निगम करनाल के अंतर्गत मुनक रोड पर कल्पना चावला द्वार का निर्माण	0.46	29 जनवरी 2021	4	0.56	16 जून 2022	0.56	21.74
84.	नगर निगम करनाल के कार्यालय भवन के इंटिरियर फिट-आउट का निर्माण कार्य	9.92	20 अगस्त 2020	9	11.3	19 सितंबर 2022	11.3	13.91
85.	कस्त्रबा गांधी चौक से बनुडी नाला वाई 3 एवं 4 तक बरसाती नाले का निर्माण	1.44	06 नवंबर 2017	15	1.99	26 मई 2022	1.99	38.19
86.	जलबेड़ा चौक से सेशन ड्रेन एवं सेशन ड्रेन से झंडू टायर वाई 7 तक बरसाती नाले का निर्माण	0.62	01 जनवरी 2018	9	1.64	02 नवंबर 2021	1.64	164.52
87.	वाई नंबर 1 से 11 अंबाला शहर के विभिन्न पार्कों में बच्चों के खेलने के उपकरणों की आपूर्ति और फिक्सिंग तथा कार्य	0.29	08 मार्च 2019	6	0.47	07 नवंबर 2020	0.47	62.07
88.	सेक्टर 1 मार्केट, वाई नंबर 11 में पार्किंग का निर्माण	0.25	28 दिसंबर 2018	6	0.35	04 अक्टूबर 2019	0.35	40.00
89.	कार्यालय परिसर नगर निगम परिसर में आयुक्त तथा मुख्य अभियंता के कार्यालय का नवीनीकरण/मरम्मत/रखरखाव	0.26	08 अक्टूबर 2021	3	0.37	08 फरवरी 2022	0.37	42.31

क्र. स.	कार्य का नाम	अनुबंध राशि (₹ करोड़ में)	आबंटन की तिथि	समय-सीमा माह में	किया गया भुगतान (₹ करोड़ में)	पिछले भुगतान की तिथि	बढ़ाया गया (₹ करोड़ में)	वृद्धि की प्रतिशतता
90.	चौकी नंबर 4 से नाहन हाउस से बनड़ी नाका वाया मीरी फीरो चौक और घास मंडी चौक आरएच साइड वार्ड नंबर 3 एवं 4 तक बरसाती नाले का निर्माण	1.25	06 नवंबर 2017	12	2.45	28 जून 2022	2.45	96.00
91.	जलबेरा चौक से राधा स्वामी सत्संग भवन बाया पूर्वी दुर्गा नगर आरएच साइड 11 तक बरसाती नाले का निर्माण	1.18	12 अक्टूबर 2017	15	2.54	26 मई 2022	2.54	115.25
92.	नगर निगम गुरुग्राम के अंतर्गत कीर्ति नगर एवं फ्रेंड्स कॉलोनी वार्ड नंबर 19 में 80 मिलीमीटर मोटी इंटरलॉकिंग टाइल्स उपलब्ध कराना एवं बिछाना	0.07	27 सितंबर 2018	2	0.15	18 अगस्त 2020	0.15	114.29
93.	नगर निगम गुरुग्राम के अंतर्गत जोन 2 में वार्ड नंबर 19 में जलापूर्ति पाइप लाइन लीकेज की मरम्मत/दूषित पानी की समस्या का समाधान	0.05	28 जून 2019	1	0.11	11 मई 2020	0.11	120.00
94.	नगर निगम गुरुग्राम के अंतर्गत सेक्टर-21 मार्केट के सामने डुंदरा बॉर्डर पर चारदीवारी	0.10	24 जून 2020	1	0.29	11 नवंबर 2021	0.29	190.00
95.	नगर निगम गुरुग्राम के अंतर्गत जोन IV में ग्राम टिकरी, वार्ड नंबर 29 में शमशान घाट की मरम्मत एवं रख-रखाव	0.14	01 मई 2018	4	0.27	05 मार्च 2020	0.27	92.86
96.	नगर निगम गुरुग्राम के अंतर्गत जोन II में डुंदरा स्कूल वाली गली से सेक्टर 21 शिव मंदिर वार्ड नंबर 4 तक 200 मिलीमीटर सीवर लाइन प्रदान करना और बिछाना	0.06	04 सितंबर 2019	3	0.24	22 मई 2020	0.24	300.00
97.	नगर निगम गुरुग्राम के अंतर्गत सामुदायिक केंद्र सेक्टर 39 का निर्माण/नवीनीकरण	0.20	31 अगस्त 2018	2	0.36	03 जून 2020	0.36	80.00
98.	एनएच-08 से नगर निगम गुरुग्राम के अंतर्गत झासरसा रोड रेड लाइट वार्ड नंबर 19 तक बीएम और बीसी स्लिप रोड उपलब्ध कराना और बनाना	0.19	05 अगस्त 2019	2	0.40	13 मई 2020	0.40	110.53
कुल (16)		16.48			23.49		23.49	42.54
कुल योग (98)		1,134.53			1,798.08		1,997.28	76.04

* अंतिम भुगतान की तिथि अनुमोदन की तिथि के रूप में ली गई है।

परिशिष्ट 5.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 5.2 एवं 5.6; पृष्ठ 113, 135)

उन कार्यों की सूची जिनमें कार्यों की मदों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के कारण निष्पादन के दौरान बदलाव किए गए थे

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुबंध राशि (₹ करोड़ में)	आबंटन की तिथि	समय-सीमा माह में	किया गया भुगतान (₹ करोड़ में)
लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें) (पीडब्ल्यूडी (बी एंड आर))					
1	(i) अट्टा, (ii) बपोली, (iii) नौल्या (iv) पानीपत में 4 पशु चिकित्सालयों का निर्माण	1.27	18 मई 2018	12	0.30
2	(i) अधमी, (ii) कुराड़, (iii) नोहरा, (iv) पास्सिना कलां, (v) सिताना में 5 पशु औषधालयों का निर्माण	1.49	18 मई 2018	12	1.48
3	बाबैन शहर में किलोमीटर 43.10 से 45.50 (2.40 किलोमीटर) तक लाडवा-शाहबाद रोड (एसएच-07) को चार लेन का बनाकर सड़क का सुधार	5.63	24 जनवरी 2018	06	3.28
4	डांड पूंडरी राजौंद अलेवा रोड को किलोमीटर 11.95 से 15.40 तक सड़क को चार लेन का बनाना और किलोमीटर 11.45 से 15.40 तक मजबूत करना	22.42	30 जनवरी 2017	18	19.68
कुल (04)		30.81			24.74
हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड (एचएसएमबी)					
5	एमसी निसिंग, निगधु और असंध के अधिसूचित क्षेत्र में 6 लिंक रोड की विशेष मरम्मत	2.01	24 अगस्त 2020	06	1.42
कुल (01)		2.01			1.42
हरियाणा पुलिस आवास निगम (एचपीएचसी)					
6	सेक्टर-14, गुरुग्राम में सरकारी महिला कॉलेज में नए छात्रावास ब्लॉक का निर्माण	3.62	20 अप्रैल 2020	15	3.50
7	पुलिस लाइन, गुरुग्राम (एचपीएचसी गुरुग्राम) में 96 टाइप-II आवासों का निर्माण	16.37	26 जून 2017	21	16.40
8	सेक्टर 5, पंचकुला में पुलिस कॉलोनी में 72 आवासों की विशेष मरम्मत	1.12	15 मार्च 2021	06	0.79
9	पुलिस लाइन्स, रेवाड़ी गुप-III में 48 टाइप-II और 12 टाइप-I आवासों का निर्माण	7.43	15 मई 2017	18	6.92
10	पुलिस लाइन, नूह में कल्याण केंद्र का निर्माण	2.53	08 जुलाई 2019	12	2.14
11	पुलिस लाइन, सोनीपत में 12 टाइप-I, 96 टाइप-II, 24 टाइप-III और 12 टाइप-IV आवासों का निर्माण	24.16	11 सितंबर 2019	24	23.61
12	जिला भिवानी में सदर पुलिस थाना, महिला थाना व पुलिस थाना बवानी खेड़ा में मित्र कक्ष का निर्माण	0.91	17 फरवरी 2020	08	0.87
13	पुलिस लाइन, करनाल में 96 टाइप-II, 12 टाइप-III और 12 टाइप-IV आवासों का निर्माण	20.46	16 सितंबर 2019	24	19.50

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुबंध राशि (₹ करोड़ में)	आबंटन की तिथि	समय-सीमा माह में	किया गया भुगतान (₹ करोड़ में)
14	अंबाला शहर में महिला पुलिस स्टेशन में 18 टाइप-II और 2 टाइप-III आवासों का निर्माण	3.39	25 नवंबर 2019	15	3.08
15	बराड़ा, जिला अंबाला में पुलिस स्टेशन का निर्माण	2.26	04 सितंबर 2018	12	2.05
कुल (10)		82.25			78.86
हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (एचएसआईआईडीसी)					
16	औद्योगिक एस्टेट, बरही सोनीपत में मेगा फूड पार्क में साइलोस के लिए सिविल फाउंडेशन	2.21	13 अप्रैल 2017	02	2.09
17	आईएमटी मानेसर में सेक्टर एम-14 और एम-15 के बीच सेक्टर रोड (60 मीटर चौड़ी) और सेक्टर-16 में 75 मीटर वाइड सेक्टर रोड के आंशिक हिस्से का निर्माण	6.79	24 जुलाई 2019	06	5.79
18	पुराने औद्योगिक क्षेत्र (असंध रोड के पास), पानीपत में बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन	16.94	01 मार्च 2019	12	12.38
19	औद्योगिक एस्टेट, राई जिला सोनीपत में फेज-1 सेक्टर-38 में टू-बे फायर स्टेशन भवन का निर्माण	1.88	08 मार्च 2019	08	1.95
कुल (04)		27.82			22.21
कुल योग (19)		142.89			128.71

परिशिष्ट 5.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 5.5 एवं 5.9.1; पृष्ठ 116, 140)

उन कार्यों की सूची जिनमें सक्षम प्राधिकारी से वृद्धि अनुमोदित करार बिना व्यय किया गया था

क्र. सं.	परिशिष्ट 5.1 में क्र.सं.	कार्य का नाम	अनुबंध राशि	किया गया भुगतान
(₹ करोड़ में)				
लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)				
1	3	करनाल जिले में एनसीसी अकादमी घरोंडा	17.91	42.17
2	4	गांव कुटैल (करनाल) में कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी के चारों ओर चारदीवारी	3.76	36.96
3	5	करनाल जिले के जुंडला में सरकारी कॉलेज का निर्माण	10.85	15.40
4	7	अंबाला कैंट में वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम	40.49	114.03
5	12	कैथल जिले के गांव पाई में कबड्डी हॉल	3.65	5.00
6	19	कैथल जिले के गांव क्योडक में आरवीडीईसी	4.98	5.83
7	20	समसपुर, चरखी दादरी में नया खेल स्टेडियम	10.85	11.10
8	21	बाधरा से बेरला रोड किलोमीटर 0.00 से 8.10 तक	3.20	6.23
9	22	भिवानी जिले के दिगावा जट्टान में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल	3.62	5.00
10	23	लोहारू में हरियाणा रोडवेज वर्कशॉप ब्लॉक का निर्माण	2.38	4.16
11	26	भिवानी में चौधरी बंसी लाल सरकारी पॉलिटेक्निक के परिसर में पुस्तकालय एवं वर्कशॉप ब्लॉक का निर्माण	5.75	8.04
हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड				
12	51	सोनीपत में तीन लिंक सड़कों की विशेष मरम्मत - कटवाल से बाली इंजीनियरिंग कॉलेज, माहरा से सिंदरपुर माजरा और ईशपुर खेड़ी से सिवाना मॉल तक	0.96	1.04
कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज				
13	64	ग्राम इंटरगढ़ (रोहतक) में वीकेसी का निर्माण	0.22	0.27
नगर निगम, अंबाला				
14	87	अंबाला शहर में वाई नंबर 1 से 11 तक विभिन्न पार्कों में बच्चों के खेलने के उपकरणों की आपूर्ति एवं फिक्सिंग तथा कार्य	0.29	0.47
		कुल	108.91	255.70

परिशिष्ट 5.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 5.6 (ii); पृष्ठ 136)

उन कार्यों की सूची जिनमें कार्य के निष्पादन के दौरान विभिन्न मदों की मात्रा में परिवर्तन के कारण भिन्नताएं उत्पन्न हुईं

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुबंध राशि	अंतिम भुगतान किए गए बिल तक भुगतान	डीएनआईटी से परे निष्पादित मदें		डीएनआईटी मदों का निष्पादन न होना		20 प्रतिशत से अधिक भिन्नताएं		भिन्नता की कुल राशि	अनुबंध राशि की प्रतिशतता
				मद	राशि	मद	राशि	मद	राशि		
हरियाणा पुलिस आवास निगम											
1	सेक्टर-14, गुरुग्राम में सरकारी महिला कॉलेज में नए छात्रावास ब्लॉक का निर्माण	361.85	349.47	38	22.10	20	73.10	53	83.24	178.44	49.31
2	पुलिस लाइन, गुरुग्राम (एचपीएचसी गुरुग्राम) में 96 टाइप-II आवासों का निर्माण	1,637.00	1,640.00	42	144.44	31	43.16	50	478.96	666.56	40.72
3	सेक्टर 5, पंचकुला में पुलिस कॉलोनी में 72 आवासों की विशेष मरम्मत	111.88	78.46	12	9.46	16	8.46	0	0.00	17.92	16.02
4	पुलिस लाइन्स, रेवाड़ी थुप-III में 48 टाइप-II और 12 टाइप-I आवासों का निर्माण	743.00	692.00	19	59.44	26	76.26	26	35.23	170.93	23.01
5	पुलिस लाइन, नूह में कल्याण केंद्र का निर्माण	253.00	213.67	20	24.45	36	39.69	28	60.03	124.17	49.08
6	पुलिस लाइन, सोनीपत में 12 टाइप-I, 96 टाइप-II, 24 टाइप-III और 12 टाइप-IV आवासों का निर्माण	2,416.00	2,361.00	19	34.00	0	0.00	73	276.00	310.00	12.83
7	जिला भिवानी में सदर पुलिस थाना, महिला थाना व पुलिस थाना बवानी खेड़ा में मित्र कक्ष का निर्माण	90.45	86.61	64	15.70	22	8.05	25	12.07	35.82	39.60
8	पुलिस लाइन, करनाल में 96 टाइप-II, 12 टाइप-III और 12 टाइप-IV आवासों का निर्माण	2,046.00	1,950.00	16	32.2	42	337.08	75	431.77	801.05	39.15
9	अंबाला शहर में महिला पुलिस स्टेशन में 18 टाइप-II और 2 टाइप-III आवासों का निर्माण	338.08	308.00	16	12.14	77	31.29	65	92.32	135.75	40.15
10	बराड़ा, जिला अंबाला में पुलिस स्टेशन का निर्माण	225.80	205.29	65	54.25	42	27.68	64	66.94	148.87	65.93
हरियाणा राज्य औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम											
11	औद्योगिक एस्टेट, बरही सोनीपत में मेगा फूड पार्क में साइलस के लिए सिविल फाउंडेशन	220.98	209.46	7	22.03	4	1.59	6	60.99	84.61	38.29
12	आईएमटी मानेसर में सेक्टर एम-14 और एम-15 के बीच सेक्टर रोड (60 मीटर चौड़ी) और सेक्टर-16 में 75 मीटर वाइड सेक्टर रोड के आंशिक हिस्से का निर्माण	678.88	578.83	7	19.23	11	6.08	22	198.69	224.00	33.00
13	पुराने औद्योगिक क्षेत्र (असंध रोड के पास), पानीपत में बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन	1,693.62	1134	7	39.18	4	186.33	5	287.59	513.10	30.30
14	औद्योगिक एस्टेट, राई जिला सोनीपत में फेज-1 सेक्टर-38 में टू-बे फायर स्टेशन भवन का निर्माण	188.32	178.62	31	7.54	28	5.36	36	26.76	39.66	21.06
	कुल	11,004.86	9,910.41	363	496.16	359	844.13	528	2,110.59	3,450.88	31.36
	(कुल ₹ करोड़ में)	110.05	99.10	363	4.96	359	8.44	528	21.11	34.51	31.36

परिशिष्ट 5.5
(संदर्भ: अनुच्छेद 5.8.2; पृष्ठ 139)

उन कार्यों का विवरण जिनमें अनुबंध में वृद्धि और भिन्नता के कारण समय और लागत में वृद्धि हुई

क्र. सं.	परिशिष्ट 5.1 में क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रारंभिक अनुबंध राशि (₹ करोड़ में)	भुगतान किया गया (₹ करोड़ में)	रनिंग बिल और तिथि	निर्धारित पूर्णता अवधि (महीनों में)	पूरा होने की निर्धारित तिथि	पूर्ण होने की तिथि/अंतिम बिल भुगतान की तिथि	अधिक समय (महीनों में)
1	1	करनाल जिले में कोड-मुनूक-सलवान असंध रोड (एमडीआर 114) को पार करते हुए रेलवे किलोमीटर 99/21-23 पर एलसी नंबर 61 पर दिल्ली अंबाला रेलवे लाइन पर 4 लेन आरओबी का निर्माण	21.93	37.36	15 ^{वां} एवं रनिंग बिल दिनांक 18 अक्टूबर 2024	24	जनवरी 2021	अक्टूबर 2024	45
2	2	धनौरा एक्स्प्रेस पर एचएल ब्रिज	1.56	4.19	पांचवां एवं फाइनल बिल दिनांक 3 सितंबर 2021	6	अगस्त 2020	जून 2021	10
3	5	करनाल जिले के जुंडला में सरकारी कॉलेज	10.85	15.40	19 ^{वां} एवं रनिंग बिल दिनांक 24 जून 2022	21	अप्रैल 2019	जून 2022	38
4	8	जगधरी अंबाला रोड से अंबाला जिले में मुन्नरहेड़ी तक लिंक रोड (किलोमीटर 0.00 से किलोमीटर 3.040 तक), रोड आईडी-178	1.14	4.53	चौथा एवं फाइनल बिल दिनांक 01 मई 2024	6	मार्च 2020	जून 2021	15
5	10	अंबाला कैट के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आल-वेदर स्विमिंग पूल	8.29	31.35	19 ^{वां} एवं फाइनल बिल दिनांक 09 सितंबर 2024	18	सितंबर 2020	दिसंबर 2021	15
6	15	कैथल जिले के कलायत में 50 बेड वाला अस्पताल	5.88	7.99	आठवां फाइनल बिल दिनांक 9 दिसंबर 2021	18	सितंबर 2019	जुलाई 2020	10
7	16	कैथल जिले के कलायत में एसडीओ (सी) कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग	8.57	12.63	16वां फाइनल बिल दिनांक 17 जुलाई 2023	9	मार्च 2021	जनवरी 2022	9
8	18	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मुआना, जींद का निर्माण	4.07	7.16	छठा फाइनल बिल दिनांक 22 जुलाई 2021	18	जनवरी 2021	मई 2021	4
9	21	बाधरा से बेरला रोड पर किलोमीटर 0.00 से 8.10 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण एवं सीसीपी (रोड आईडी 2429)	3.02	6.23	चौथा रनिंग बिल दिनांक 30 सितंबर 2021	9	जून 2020	सितंबर 2021	15
10	23	लोहारू में हरियाणा रोडवेज का वर्कशॉप ब्लॉक	2.38	4.16	तीसरा रनिंग बिल दिनांक 29 सितंबर 2021	12	जून 2018	दिसंबर 2020	27
11	26	चौधरी बंसी लाल सरकारी पॉलिटेक्निक, भिवानी के परिसर में पुस्तकालय और कार्यशाला ब्लॉक	5.75	8.04	नौवां रनिंग बिल दिनांक 21 जनवरी 2021	18	अक्टूबर 2018	सितंबर 2022 ¹	35
		कुल	73.44	139.04					
परिशिष्ट 5.2 में क्र.सं.									
12	3.	बाबैन में किलोमीटर 43.10 से 45.50 (2.40 किलोमीटर) तक लाडवा - शाहबाद रोड (एसएच-07) को चार लेन का बनाना	5.63	3.28	तीसरा रनिंग बिल दिनांक 7 दिसंबर 2020	6	नवंबर 2018	नवंबर 2020	24
13	4.	किलोमीटर 11.95 से 15.40 तक सड़क को चार लेन का बनाना और किलोमीटर 11.45 से 15.40 तक ढांड पूंड़ी राजौंद अलेवा रोड को मजबूत करना	22.42	19.68	15 ^{वां} रनिंग बिल दिनांक 23 अक्टूबर 2019	18	अगस्त 2018	सितंबर 2019	12
		कुल	28.05	22.96					
		कुल योग	102.49	162.00					

¹ लेखापरीक्षा की तिथि अर्थात सितंबर 2022 को कार्य प्रगति पर था।

परिशिष्ट 6.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 6.1; पृष्ठ 144)

कुल लाभार्थियों और एकल लाभार्थी को एकाधिक भुगतान के विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	कुल लाभार्थियों की संख्या	अधिक भुगतान किए गए लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रत्येक लाभार्थी को भुगतान किया गया	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	कुल अतिरिक्त भुगतान	जिलेवार कुल अतिरिक्त भुगतान
1	सोनीपत	22,742	558	दोगुना	27	62	341	93	27	7	1	0	558	566
			4	तीनगुना	0	1	2	0	1	0	0	0	8	
2	पानीपत	15,765	336	दोगुना	2	7	19	194	59	52	3	0	336	342
			3	तीनगुना	0	0	0	3	0	0	0	0	6	
3	अंबाला	24,624	111	दोगुना	3	3	8	27	33	30	7	0	111	115
			2	तीनगुना			1	1					4	
4	झिबानी	27,813	95	दोगुना	2	4	9	15	42	20	3	0	95	95
5	फतेहाबाद	13,615	261	दोगुना	10	48	23	21	53	64	42	0	261	263
			1	तीनगुना						1			2	
6	हिसार	26,346	559	दोगुना	105	62	145	197	27	20	3	0	559	569
			5	तीनगुना	1			3		1			10	
7	झज्जर	13,354	96	दोगुना	8	67	4	7	4	4	2	0	96	96
8	जौंद	25,719	946	दोगुना	37	175	288	294	74	69	9	0	946	1,338
			193	तीनगुना			8	168	17				386	
			2	चारगुना				2					6	
9	कैथल	22,275	777	दोगुना	88	134	79	121	180	142	33	0	777	913
			65	तीनगुना	29	14	1	9	7	4	1		130	
			2	चारगुना					1	1			6	
10	कुरुक्षेत्र	18,872	272	दोगुना	85	9	24	43	72	38	1	0	272	282
			5	तीनगुना	1			1	3				10	
11	मेवात	17,530	492	दोगुना	72	63	102	144	67	34	10	0	492	522
			12	तीनगुना	2	1		3	2	3	1		24	
			2	चारगुना				1	1				6	
12	यमुनानगर	25,540	74	दोगुना	4	13	11	31	12	3	0	0	74	74

क्र. सं.	जिले का नाम	कुल लाभार्थियों की संख्या	अधिक भुगतान किए गए लाभार्थियों की कुल संख्या	प्रत्येक लाभार्थी को भुगतान किया गया	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	कुल अतिरिक्त भुगतान	जिलेवार कुल अतिरिक्त भुगतान
13	नारनौल	14,737	981	दोगुना	189	237	153	350	42	6	3	1	981	1,186
			26	तीनगुना	14	1	7	3	1				52	
			32	चारगुना	27	2		3					96	
			11	पांचगुना	11								44	
			1	छःगुना	1								5	
			1	नौगुना	1								8	
14	पंचकुला	5,489	69	दोगुना	1	2	4	11	13	21	17	0	69	69
15	रोहतक	16,692	176	दोगुना	8	64	21	19	20	36	8	0	176	178
			1	तीनगुना				1					2	
16	सिरसा	16,560	530	दोगुना	6	17	37	118	82	98	172	0	530	613
			20	तीनगुना		2	3		1	5	9		40	
			13	चारगुना				2		3	8		39	
			1	पांचगुना							1		4	
17	फरीदाबाद	4,962	59	दोगुना	21	21	9	8	0	0	0	0	59	63
			2	तीनगुना			1	1					4	
18	गुरुग्राम	10,976	46	दोगुना	18	20	2	5	1	0	0	0	46	46
19	करनाल	24,886	750	दोगुना	54	131	272	267	18	8	0	0	750	801
			24	तीनगुना	1	3	17	2	1				48	
			1	चारगुना			1						3	
20	रेवाड़ी	11,691	105	दोगुना	4	11	14	33	18	15	10	0	105	107
			1	तीनगुना				1					2	
		3,60,188	7,723		832	1,174	1,606	2,202	879	685	343	1	8,238	8,238

₹ 17,29,98,000 का अतिरिक्त भुगतान = 8,238 मामले x ₹ 21,000

अर्थात ₹ 17.30 करोड़

परिशिष्ट 6.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 6.5; पृष्ठ 152)

गुरुग्राम में भू-स्वामियों को परिहार्य ब्याज के भुगतान के मामले

क्र. सं.	एएससी नंबर	गांव	अवाई नंबर	अवाई की तिथि	न्यायालय का नाम	न्यायालय के निर्णय की तिथि	तक ब्याज का भुगतान	न्यायालय के निर्णय की तिथि से ब्याज भुगतान की तिथि तक 90/120 दिन की अनुग्रह अवधि की कटौती के बाद दिनों की देरी	मूलधन	देरी की तिथि से 15 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त दंडात्मक ब्याज
1	1448/10	चोमा	66	23 दिसंबर 2009	एडीजे	30 मई 2018	30 सितंबर 2022	1464	10,59,27,298	6,37,30,506
2	1450/2010	चोमा	66	23 दिसंबर 2009	एडीजे	30 मई 2018	30 सितंबर 2022	1464	15,17,97,601	9,13,28,091
3	426/10	हरपुर	18	26 सितंबर 2008	एएससी	5 सितंबर 2017	07 अप्रैल 2021	1190	7,43,09,389	3,63,40,345
4	422/10	हरपुर	18	26 सितंबर 2008	एएससी	5 सितंबर 2017	26 मई 2019	508	1,33,25,574	27,81,942
5	427/10	हरपुर	18	26 सितंबर 2008	एएससी	5 सितंबर 2017	26 मई 2019	508	4,26,41,838	89,02,214
6	716/10	हरपुर	18	26 सितंबर 2008	एएससी	5 सितंबर 2017	27 मार्च 2018	83	12,03,74,355	41,05,920
7	665/10	सिही	17	26 सितंबर 2008	एएससी	5 सितंबर 2017	08 सितंबर 2018	248	1,64,93,885	16,81,021
8	540/10	सिही	17	26 सितंबर 2008	एएससी	5 सितंबर 2017	30 अप्रैल 2022	1578	5,10,58,280	3,31,10,945
9	539/10	सिही	17	26 सितंबर 2008	एएससी	5 सितंबर 2017	30 अप्रैल 2022	1578	5,45,14,718	3,53,52,421
10	100/12	पवाला खुरसापुर	75	31 मार्च 2010	एएससी	23 अक्टूबर 2019	30 सितंबर 2022	983	4,36,37,778	1,76,28,467
11	78/12	पवाला खुरसापुर	75	31 मार्च 2010	एएससी	23 अक्टूबर 2019	30 सितंबर 2022	983	12,74,797	5,14,983
12	93/12	पवाला खुरसापुर	75	31 मार्च 2010	एएससी	23 अक्टूबर 2019	30 सितंबर 2022	983	39,21,441	15,84,155
13	55/13	पवाला खुरसापुर	75	31 मार्च 2010	एएससी	23 अक्टूबर 2019	30 सितंबर 2022	983	38,68,804	15,62,891
14	95/12	पवाला खुरसापुर	75	31 मार्च 2010	एएससी	23 अक्टूबर 2019	30 सितंबर 2022	983	49,71,709	20,08,434
15	79/12	पवाला खुरसापुर	75	31 मार्च 2010	एएससी	23 अक्टूबर 2019	30 सितंबर 2022	983	4,18,13,355	1,68,91,450
16	23/16	वजीराबाद	45	22 फरवरी 2007	एडीजे	20 मार्च 2018	31 जनवरी 2022	1323	9,41,09,510	5,11,67,212
17	224/08	रेवाड़ी	25	07 दिसंबर 2006	एएससी	29 जनवरी 2016	27 नवंबर 2017	578	3,99,90,984	94,99,228
18	296/11	धनकोट	82	31 मार्च 2010	एएससी	23 अक्टूबर 2019	11 जुलाई 2022	902	5,22,11,145	1,93,53,885
19	312/11	धनकोट	82	31 मार्च 2010	एएससी	23 अक्टूबर 2019	11 जुलाई 2022	902	2,72,68,494	1,01,08,020
20	1512/10	धनकोट	82	31 मार्च 2010	एएससी	23 अक्टूबर 2019	11 जुलाई 2022	902	1,64,41,296	60,94,541
21	333/11	बजधेड़ा	72	31 मार्च 2010	एएससी	1 नवंबर 2019	30 सितंबर 2022	974	5,44,47,820	2,17,94,045
22	338/11	बजधेड़ा	72	31 मार्च 2010	एएससी	1 नवंबर 2019	30 सितंबर 2022	974	7,82,68,741	3,13,28,940
23	335/11	बजधेड़ा	72	31 मार्च 2010	एएससी	1 नवंबर 2019	30 सितंबर 2022	974	1,22,86,571	49,18,795
24	331/11	बजधेड़ा	72	31 मार्च 2010	एएससी	1 नवंबर 2019	30 सितंबर 2022	974	81,86,025	32,76,653
25	352/11	बजधेड़ा	72	31 मार्च 2010	एएससी	1 नवंबर 2019	30 सितंबर 2022	974	31,38,312	12,56,185
26	346/11	बजधेड़ा	72	31 मार्च 2010	एएससी	1 नवंबर 2019	30 सितंबर 2022	974	3,42,18,942	1,36,96,952
27	353/11	बजधेड़ा	72	31 मार्च 2010	एएससी	1 नवंबर 2019	30 सितंबर 2022	974	5,25,57,270	2,10,37,307
28	349/11	बजधेड़ा	72	31 मार्च 2010	एएससी	1 नवंबर 2019	30 सितंबर 2022	974	60,49,757	24,21,560
29	345/11	बजधेड़ा	72	31 मार्च 2010	एएससी	1 नवंबर 2019	30 सितंबर 2022	974	39,22,889	15,70,230
30	339/11	बजधेड़ा	72	31 मार्च 2010	एएससी	1 नवंबर 2019	30 सितंबर 2022	974	1,87,16,438	74,91,703
31	332/11	बजधेड़ा	72	31 मार्च 2010	एएससी	1 नवंबर 2019	30 सितंबर 2022	974	90,74,637	36,32,341
32	341/11	बजधेड़ा	72	31 मार्च 2010	एएससी	1 नवंबर 2019	30 सितंबर 2022	974	6,39,00,566	2,55,77,733
									कुल	55,17,49,113

परिशिष्ट 6.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 6.5; पृष्ठ 152)

फरीदाबाद में भू-स्वामियों को परिहार्य ब्याज के भुगतान के मामले

क्र. सं.	एलएसी नंबर	गांव का नाम	अवार्ड नंबर	अवार्ड की तिथि	न्यायालय का नाम	न्यायालय के निर्णय की तिथि	तक ब्याज का भुगतान	न्यायालय के निर्णय की तिथि से ब्याज भुगतान में विलंब (दिनों में) 90 दिनों की छूट अवधि को छोड़कर	बढ़ी हुई मूलधन राशि	न्यायालय के निर्णय की तिथि से 15 प्रतिशत की दर से भुगतान तक बढ़ी हुई मूलधन राशि पर ब्याज का भुगतान (14*H4*15/36500)
1	250/11	बासेलवा	1	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	5,15,35,594	42,35,802
2	250/11	बासेलवा	1	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	6,01,51,608	49,43,968
3	62/14	एफएम नीमका	11	27 अगस्त 2010	एडीजे	18 मार्च 2015	30 नवंबर 2021	2359	77,70,515	75,33,142
4	62/14	एफएम नीमका	11	27 अगस्त 2010	एडीजे	18 मार्च 2015	09 जून 2021	2185	51,38,652	46,14,228
5	62/14	एफएम नीमका	11	27 अगस्त 2010	एडीजे	10 जून 2021	30 नवंबर 2021	83	25,69,326	1,81,613
6	62/14	एफएम नीमका	11	27 अगस्त 2010	एससी	31 मई 2019	09 जून 2021	650	1,99,36,234	53,25,432
7	62/14	एफएम नीमका	11	27 अगस्त 2010	एससी	10 जून 2021	30 नवंबर 2021	83	99,68,117	7,04,595
8	62/14	एफएम नीमका	11	27 अगस्त 2010	एससी	31 मई 2019	09 जून 2021	650	1,31,83,856	35,21,715
9	62/14	एफएम नीमका	11	27 अगस्त 2010	एससी	10 जून 2021	30 नवंबर 2021	83	65,91,928	2,24,848
10	62/14	एफएम नीमका	11	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 नवंबर 2021	49	2,32,58,937	4,68,365
11	62/14	एफएम नीमका	11	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 नवंबर 2021	49	1,53,81,165	3,09,730
12	1328/11	एफएम नीमका	27	04 फरवरी 2011	एडीजे	08 मई 2014	28 मई 2015	295	40,16,094	4,86,883
13	1328/11	एफएम नीमका	27	04 फरवरी 2011	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	6,35,22,810	52,21,053
14	320/11	भोतला	24	04 फरवरी 2011	एससी	14 जुलाई 2021	12 जून 2022	243	8,00,95,522	79,98,580
15	254/11	बसेला	1	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	8,95,79,672	73,62,713
16	254/11	बसेला	1	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	5,12,74,609	42,14,351
17	865/11	पहेन्दपुर	3	27 अगस्त 2010	एडीजे	24 मार्च 2014	11 नवंबर 2014	142	80,36,451	4,68,976
19	857/11	पलवली	7	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	1,73,04,842	14,22,316
20	858/11	पलवली	7	27 अगस्त 2010	एससी	31 जनवरी 2022	30 जुलाई 2022	90	1,32,78,816	4,91,134
21	858/11	पलवली	7	27 अगस्त 2010	एससी	31 जनवरी 2022	30 जुलाई 2022	90	46,97,028	1,73,726
22	86/13	पलवली	7	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	58,14,091	4,77,870
23	295/11	भटोला	24	04 फरवरी 2011	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	5,37,60,955	44,18,709
24	1282/11	फरीदपुर	25	04 फरवरी 2011	एससी	30 सितंबर 2021	30 अप्रैल 2022	122	1,48,83,463	7,46,212
25	98/15	फरीदपुर	25	04 फरवरी 2011	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	3,56,74,406	29,32,143
26	98/15	फरीदपुर	25	04 फरवरी 2011	एडीजे	06 अप्रैल 2015	30 अप्रैल 2022	2491	90,52,818	92,67,357

क्र. सं.	एलएसी नंबर	गांव का नाम	अवार्ड नंबर	अवार्ड की तिथि	न्यायालय का नाम	न्यायालय के निर्णय की तिथि	तक ब्याज का भुगतान	न्यायालय के निर्णय की तिथि से ब्याज भुगतान में विलंब (दिनों में) 90 दिनों की छूट अवधि को छोड़कर	बढ़ी हुई मूलधन राशि	न्यायालय के निर्णय की तिथि से 15 प्रतिशत की दर से भुगतान तक बढ़ी हुई मूलधन राशि पर ब्याज का भुगतान (14*H4*15/36500)
27	1222/11	एफएम नीमका	27	04 फरवरी 2011	एससी	18 फरवरी 2022	30 जून 2022	42	2,80,77,996	4,84,634
28	1133/11	एफएम नीमका	27	04 फरवरी 2011	एडीजे	22 जनवरी 2013	14 नवंबर 2014	571	9,77,732	2,29,432
29	1133/11	एफएम नीमका	27	04 फरवरी 2011	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	77,32,418	6,35,541
30	1173/11	एफएम नीमका	27	04 फरवरी 2011	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	1,96,69,222	16,16,648
31	839/11	बासेलवा	1	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	1,27,87,854	10,51,056
32	67/10	बरोली	1	24 अप्रैल 2009	एससी	14 जुलाई 2021	31 अगस्त 2022	323	6,93,738	92,087
33	372/10	सिही	4	24 अप्रैल 2009	एससी	14 जुलाई 2021	15 जून 2022	246	5,16,81,120	52,24,749
34	1273/11	फरीदपुर	25	04 फरवरी 2011	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	2,46,59,333	20,26,794
35	377/11	फिरोजपुर	10	09 जून 2009	एडीजे	24 दिसंबर 2011	08 सितंबर 2012	169	9,15,023	63,550
36	377/11	फिरोजपुर	10	09 जून 2009	एससी	10 दिसंबर 2015	05 अप्रैल 2019	1122	53,07,138	24,47,100
37	377/11	फिरोजपुर	10	09 जून 2009	एससी	02 नवंबर 2017	28 सितंबर 2018	240	86,92,726	8,57,365
38	261/11	पलवल	7	09 जून 2009	एडीजे	24 जुलाई 2013	08 मई 2014	198	99,006	8,056
39	261/11	पलवल	7	09 जून 2009	एससी	08 नवंबर 2017	12 नवंबर 2018	279	75,760	8,686
40	300/10	पलवल	7	09 जून 2009	एससी	08 नवंबर 2017	30 अप्रैल 2022	1544	2,23,08,207	1,41,55,016
41	1152/11	एफएम नीमका	27	04 फरवरी 2011	एडीजे	22 जनवरी 2013	04 जुलाई 2015	803	29,46,100	9,72,213
42	187/10	फिरोजपुर	10	09 जून 2009	एडीजे	30 नवंबर 2012	08 मार्च 2015	738	97,927	29,700
43	187/10				एससी	13 फरवरी 2017	30 अप्रैल 2022	1812	5,67,979	4,22,950
44	187/10				एससी	07 मई 2019	30 अप्रैल 2022	999	9,30,308	3,81,936
45	93/99	अजरोधा	13	29 जून 1998	एससी	11 मार्च 2019	31 दिसंबर 2020	571	85,35,622	20,02,948
46	35/12	भटोला	18	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	1,09,64,778	9,01,215
47	807/11	फरीदपुर	9	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	2,58,70,070	21,26,307
48	1089/11	भटोला	24	04 फरवरी 2011	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	2,12,01,425	17,42,583
49	91/99	अजरोधा	15	29 जून 1998	एससी	11 मार्च 2019	31 दिसंबर 2020	571	2,69,92,841	63,34,074
50	424/11	भटोला	18	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	1,21,08,343	9,95,206
51	1130/11	एफएम नीमका	27	04 फरवरी 2011	एडीजे	22 जनवरी 2013	15 सितंबर 2014	511	12,11,185	2,54,349
52					एडीजे	22 जनवरी 2013	15 जनवरी 2014	268	20,34,052	2,24,024
53					एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	2,56,65,045	21,09,456
54	326/10	पलवल	7	09 जून 2009	एडीजे	16 जनवरी 2014	08 दिसंबर 2014	236	20,93,702	2,03,060
55					एससी	08 नवंबर 2017	28 मार्च 2019	415	16,02,129	2,73,240
56	68/14	नीमका	10	27 अगस्त 2010	एससी	06 सितंबर 2021	30 अप्रैल 2022	146	51,37,732	3,08,264

क्र. सं.	एलएसी नंबर	गांव का नाम	अवार्ड नंबर	अवार्ड की तिथि	न्यायालय का नाम	न्यायालय के निर्णय की तिथि	तक ब्याज का भुगतान	न्यायालय के निर्णय की तिथि से ब्याज भुगतान में विलंब (दिनों में) 90 दिनों की छूट अवधि को छोड़कर	बढ़ी हुई मूलधन राशि	न्यायालय के निर्णय की तिथि से 15 प्रतिशत की दर से भुगतान तक बढ़ी हुई मूलधन राशि पर ब्याज का भुगतान (14*H4*15/36500)
57	523/11	खेड़ी खुर्द	8	27 अगस्त 2010	एडीजे	18 मार्च 2013	27 मार्च 2015	649	14,20,260	3,78,801
58					एडीजे	18 मार्च 2013	31 जुलाई 2022	3332	14,20,260	19,44,783
59					एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	1,92,52,264	15,82,378
60	1159/11	एफएम नीमका	27	04 फरवरी 2011	एडीजे	22 जनवरी 2013	10 जून 2014	414	6,19,460	1,05,393
61					एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	48,99,025	4,02,660
63	67/16	खेड़ी कलां	10	09 अगस्त 2012	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	7,61,85,853	62,61,851
64	1204/11	एफएम नीमका	27	04 फरवरी 2011	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	1,61,59,472	13,28,176
65	427/11	भटोला	18	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	1,29,82,835	10,67,082
66	479/11	फज्जपुर	11	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	5,00,99,253	41,17,747
67	621/11	नीमका	10	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	98,28,499	8,07,822
68	540/11	खेड़ी कलां	16	27 अगस्त 2010	एससी	30 सितंबर 2021	30 अप्रैल 2022	122	1,01,17,380	5,07,255
69	252/11	बासलवा	1	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	1,81,51,477	14,91,902
70	655/11	नीमका	10	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	46,12,133	3,79,079
71	445/11	एफएम नीमका	11	27 अगस्त 2010	एससी	31 जनवरी 2022	30 जून 2022	60	2,36,52,565	5,83,214
72	729/11	भुडेना	17	27 अगस्त 2010	एडीजे	16 अक्टूबर 2015	30 अप्रैल 2022	2298	5,20,98,013	4,92,00,507
73		भुडेना	17	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	4,93,72,564	40,58,019
74	237/11	वजीरपुर	4	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	1,04,19,603	8,56,406
75	599/11	मुतर्जापुर	15	27 अगस्त 2010	एडीजे	24 अगस्त 2013	17 सितंबर 2014	299	16,89,116	2,07,553
76					एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	2,03,86,052	16,75,566
77	1037/11	भटोला	18	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	15 मई 2022	215	1,80,68,640	15,96,476
78	473/11	एफएम नीमका	11	27 अगस्त 2010	एडीजे	07 नवंबर 2013	27 सितंबर 2014	234	18,29,388	1,75,922
79						07 नवंबर 2013	27 सितंबर 2014	234	18,29,388	1,75,922
80					एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	2,03,38,602	16,71,666
81	533/11	खेड़ी कलां	16	27 अगस्त 2010	एडीजे	27 मई 2013	26 जून 2014	305	8,76,704	1,09,888
82						27 मई 2013	26 जून 2014	305	8,76,704	1,09,888
83					एससी	30 सितंबर 2021	30 अप्रैल 2022	122	1,08,40,050	5,43,487
84	545/11	खेड़ी कलां	11	27 अगस्त 2010	एडीजे	27 मई 2013	17 जून 2014	296	9,35,151	1,13,755
85					एडीजे	27 मई 2013	17 जून 2014	296	9,35,151	1,13,755
86					एससी	13 नवंबर 2021	30 अप्रैल 2022	78	1,15,62,720	3,70,641
87	169/12	नीमक	1	22 मई 2012	एडीजे	07 मई 2014	22 जून 2015	321	12,47,899	1,64,620

क्र. सं.	एलएससी नंबर	गांव का नाम	अवार्ड नंबर	अवार्ड की तिथि	न्यायालय का नाम	न्यायालय के निर्णय की तिथि	तक ब्याज का भुगतान	न्यायालय के निर्णय की तिथि से ब्याज भुगतान में विलंब (दिनों में) 90 दिनों की छूट अवधि को छोड़कर	बढ़ी हुई मूलधन राशि	न्यायालय के निर्णय की तिथि से 15 प्रतिशत की दर से भुगतान तक बढ़ी हुई मूलधन राशि पर ब्याज का भुगतान (14*H4*15/36500)
88					एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	65,83,877	5,41,141
89	870/11	पहलादपुर	3	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	3,10,45,125	25,51,654
90	239/11	वजीरपुर	4	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	1,52,32,718	12,52,004
91	720/11	बुधेना	17	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	5,83,58,458	47,96,586
92	476/11	एफएम नीमका	11	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	1,99,02,775	16,35,845
93	551/11	खेड़ी कलां	16	27 अगस्त 2010	एससी	13 नवंबर 2021	30 अप्रैल 2022	78	1,18,78,575	3,80,765
94	615/11	बादशाहपुर	6	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	2,15,89,849	17,74,508
95	1102/11	नीमका	1	22 मई 2012	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	2,09,869	17,250
96	59/14	चंदावली	6	07 सितंबर 2001	एससी	19 नवंबर 2015	15 अक्टूबर 2022	2432	11,23,115	11,22,500
97	91/01	अजरौदा	13	29 जून 1998	एससी	11 मार्च 2019	31 दिसंबर 2020	571	3,12,279	73,279
98	803/11	खेड़ी खुर्द	8	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	37,23,689	3,06,057
99		खेड़ी खुर्द	8	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	76,85,059	6,31,649
100	685/11	नीमका	10	27 अगस्त 2010	एडीजे	27 फरवरी 2013	20 अक्टूबर 2013	145	1,55,858	9,287
101					एडीजे	27 फरवरी 2013	20 अक्टूबर 2013	145	1,55,858	9,287
102					एससी	31 जनवरी 2022	31 जुलाई 2022	91	13,30,423	49,754
103	इप डेटा में 157/11 का गलत उल्लेख 1057/11 किया गया	रिवाजपुर	14	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	1,09,48,964	8,99,915
104	197/99	अजरौदा	15	29 जून 1998	एससी	06 अक्टूबर 2010	29 अक्टूबर 2011	298	1,01,14,049	12,38,625
105					एससी	06 अक्टूबर 2010	29 अक्टूबर 2011	298	8,25,635	1,01,112
106					एससी	11 मार्च 2019	31 दिसंबर 2020	571	21,25,229	4,98,701
107					एससी	11 मार्च 2019	31 दिसंबर 2020	571	42,50,461	9,97,403
108					एससी	11 मार्च 2019	31 दिसंबर 2020	571	3,46,976	81,421
109					एससी	11 मार्च 2019	31 दिसंबर 2020	571	1,73,487	40,710
110					एससी	11 मार्च 2019	31 दिसंबर 2020	571	3,46,976	81,421
111					एससी	11 मार्च 2019	31 दिसंबर 2020	571	42,50,461	9,97,403
112	116/2000	अजरौदा	15	29 जून 1998	एससी	06 अक्टूबर 2010	17 अक्टूबर 2011	286	16,84,298	1,97,963
113					एससी	11 मार्च 2019	31 दिसंबर 2020	571	17,69,581	4,15,246
114	567/11	खेड़ी कलां	10	09 अगस्त 2012	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	2,22,63,844	18,29,905
115	254/2000	तिलोरी बांगर	16	29 जून 1998	एससी	06 अक्टूबर 2010	29 सितंबर 2011	268	15,85,222	1,74,592
116					एससी	11 मार्च 2019	31 दिसंबर 2020	571	8,32,743	1,95,409

क्र. सं.	एलएसी नंबर	गांव का नाम	अवार्ड नंबर	अवार्ड की तिथि	न्यायालय का नाम	न्यायालय के निर्णय की तिथि	तक ब्याज का भुगतान	न्यायालय के निर्णय की तिथि से ब्याज भुगतान में विलंब (दिनों में) 90 दिनों की छूट अवधि को छोड़कर	बढ़ी हुई मूलधन राशि	न्यायालय के निर्णय की तिथि से 15 प्रतिशत की दर से भुगतान तक बढ़ी हुई मूलधन राशि पर ब्याज का भुगतान (14*H4*15/36500)
117	255/11	बासेलवा	1	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	5,12,74,609	42,14,351
118	130/13 का गलत उल्लेख 130/11 किया गया	खेड़ी कलां	10	09 अगस्त 2012	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	1,05,84,893	8,69,991
119	317/11	रिवाजपुर	14	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	10,04,05,352	82,52,495
120	312/2k	अजरौदा	13	29 जून 1998	एससी	11 मार्च 2019	31 दिसंबर 2020	571	73,55,904	17,26,118
121	694/11	बुडेना	17	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	9,58,67,660	78,79,534
122	440/11	नीमका	10	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	98,70,542	8,11,277
123	275/99	अजरौदा	13	29 जून 1998	एससी	11 मार्च 2019	31 दिसंबर 2020	571	48,95,837	11,48,845
124	103/13	खेड़ी कलां	10	09 अगस्त 2012	एससी	13 नवंबर 2021	30 अप्रैल 2022	78	3,81,70,831	12,23,558
125	129/13	खेड़ी कलां	10	09 अगस्त 2012	एससी	30 सितंबर 2021	30 अप्रैल 2022	122	4,06,06,673	20,35,896
126	830/11	फरीदपुर	9	27 अगस्त 2010	एससी	14 जुलाई 2021	30 अप्रैल 2022	200	11,84,208	97,332
127	628/11	नीमका	10	27 अगस्त 2010	एससी	31 जनवरी 2022	15 मई 2022	14	49,56,205	28,515
128	287/11	तकवाली	5	27 अगस्त 2010	एससी	31 मई 2019	15 अक्टूबर 2022	1143	1,54,58,719	72,61,363
129	648/2K	अजरौदा	13-15	29 जून 1998	एससी	11 मार्च 2019	31 दिसंबर 2020	571	5,13,510	1,20,499
130	369/2k	अजरौदा	13-15	29 जून 1998	एससी	11 मार्च 2019	31 दिसंबर 2020	571	2,69,60,072	63,26,384
131	299/2k	अजरौदा	13-15	29 जून 1998	एससी	11 मार्च 2019	31 दिसंबर 2020	571	12,90,749	3,02,884
132	488/2K	अजरौदा	13	29 जून 1998	एससी	11 मार्च 2019	31 दिसंबर 2020	571	95,76,552	22,47,210
133	59/99	अजरौदा	13	29 जून 1998	एससी	11 मार्च 2019	31 दिसंबर 2020	571	70,52,295	16,54,874
134	179/98	अजरौदा	13	29 जून 1998	एससी	06 अक्टूबर 2010	29 नवंबर 2011	329	70,83,960	9,57,790
135					एससी	11 मार्च 2019	31 दिसंबर 2020	571	24,80,879	5,82,157
									कुल	27,86,72,378