

परिशिष्ट

परिशिष्ट-2.1.1

(संदर्भ पैराग्राफ: 2.1.7.1; पृष्ठ:16)

वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 11 वन विकास एजेंसियों/ ग्राम वन समितियों के
अव्ययित शेष को दर्शाता विवरण

(₹ लाख में)

वन विकास एजेंसी का नाम	अवधि	अवरोधन की राशि रेंज	अवरोधन की प्रतिशतता
बांदीपोरा	2011-16	0.68 से 100.41	77 और 100
बारामूला	2011-16	0.01 से 53.09	1 और 99
बड़गाम	2011-16	4.66 से 41.98	40 और 100
कुलगाम	2013-16	7.81 से 20.30	61 और 89
टंगमर्ग	2013-16	7.99 से 33.02	50 और 100
जम्मू	2011-16	18.91 से 28.15	32 और 99
राजौरी	2012-15	1.53 से 2.29	3 और 20
रियासी	2011-16	1.00 से 4.32	3 और 100
उधमपुर	2011-16	2.24 से 14.22	7 और 32
रामनगर	2011-16	0.47 से 7.21	1 और 35
किश्तवाड़	2011-16	0.74 से 3.54	1 और 12

परिशिष्ट-2.1.2

(संदर्भ पैराग्राफ: 2.1.8.10; पृष्ठ: 31)

वर्ष 2011-16 के दौरान एएनआर, एआर, पीडी/ एसपी और आरएमएच के अंतर्गत लक्ष्यों एवं उपलब्धियों को दर्शाता विवरण

एफडीए	एएनआर			एआर			पीडी/ एसपी			आरएमएच			कुल		
	टी	ए	एस	टी	ए	एस	टी	ए	एस	टी	ए	एस	टी	ए	एस
बारामूला	170	28	84	302	192	36	150	68	55	5	3	40	627	291	54
बांदीपोरा	180	20	89	160	20	88	150	40	73	00	00	00	490	80	84
बड़गाम	225	93	59	335	112	67	159	81	49	68	26	62	787	312	60
कुलगाम	45	35	22	65	58	11	30	25	17	10	08	20	150	126	16
टंगमर्ग	44	24	45	45	30	33	15	5	67	13	03	77	117	62	47
रामनगर	205	35	83	205	135	34	95	30	68	00	00	00	505	200	60
रियासी	565	505	11	लक्ष्य निर्धारित नहीं									565	505	11
राजौरी	290	150	48	240	190	21	120	111	08	00	00	00	650	451	31
उधमपुर	260	105	60	360	155	57	110	40	64	00	00	00	730	300	59
किश्तवाड़	140	120	14	130	110	15	65	50	23	55	50	09	390	330	15
जम्मू	185	10	95	280	06	98	60	20	67	00	00	00	525	36	93
कुल	2,309	1,125		2,122	1,008		954	470		151	90		5,536	2,693	51
टी = लक्ष्य; ए = उपलब्धियां और एस = प्रतिशतता में कमी															
उपचार क्षेत्र हेक्टेयर में															

परिशिष्ट-2.1.3

(संदर्भ पैराग्राफ: 2.1.8.10; पृष्ठ: 31)

वृक्षारोपण के अलावा अन्य प्रयोजनों हेतु व्ययित राशि की तुलना में प्रत्यक्ष उपलब्धि दर्शाने
वाला विवरण

वन विकास एजेंसी	रखरखाव (हेक्टेयर में)		राशि (₹ लाख में)			टिप्पणियां
	लक्ष्य	उपलब्धियाँ	स्वीकृत	बुक किए गए व्यय	विपथित	
बारामूला	380 (2013-15)	167	10.33	4.70	4.70	राशि खर्च की गई/ विपथित की गई
बांदीपोरा	शून्य	शून्य	00	00	00	प्रस्ताव नहीं दिया गया
बड़गाम	62 (2014-15)	शून्य	1.68	00	00	उपयोग नहीं किया गया
कुलगाम	95 (2014-15)	48	2.47	1.23	1.23	राशि खर्च की गई/ विपथित की गई
टंगमर्ग	62 (2013-14)	शून्य	1.63	00	00	उपयोग नहीं की गयी राशि
राजौरी	2,444 (2011-14)	1,309	42.68	18.15	15.71	कार्यकलाप के अंतर्गत बुक किए गए ₹18.15 लाख के कुल व्यय में से केवल ₹2.44 लाख रखरखाव कार्यकलापों जैसे खरपतवार निकालने/ गुड़ाई, पानी देने आदि पर खर्च किए गए थे।
किशतवाड़	3,150 (2011-14)	1,230	55.63	12.14	10.60	कार्यकलाप के अंतर्गत बुक किए गए ₹12.14 लाख के कुल व्यय में से केवल ₹1.54 लाख रखरखाव कार्यकलापों जैसे खरपतवार निकालने/ गुड़ाई, पानी देने पर खर्च की गई थी।
रामनगर	2,075 (2011-14)	1,170	36.66	14.88	13.26	कार्यकलाप के अंतर्गत बुक किए गए ₹14.88 लाख के कुल व्यय में से केवल ₹1.62 लाख रखरखाव कार्यकलापों जैसे खरपतवार निकालने/ गुड़ाई, पानी देने आदि पर खर्च किए गए थे।

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन - सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्र (गैर-सा.क्षे.उ.)

रियासी	6,460 (2011-14)	5,255	92.32	48.46	47.37	कार्यकलाप के अंतर्गत बुक किए गए ₹48.46 लाख के कुल व्यय में से केवल ₹1.09 लाख रखरखाव कार्यकलापों जैसे खरपतवार निकालने/ गुड़ाई, पानी देने आदि पर खर्च किए गए थे।
उधमपुर	2,555 (2011-14)	488	40.13	8.74	8.74	राशि खर्च की गई/ विपथित की गई
कुल	17,283	9,667 (56 प्रतिशत)	283.53	108.30	101.61	

परिशिष्ट-2.2.1

(संदर्भ पैराग्राफ: 2.2.9; पृष्ठ: 53)

कश्मीर डिवीजन में डीएच, सीएचसी, पीएचसी और एससी में मैनपावर की स्थिति

क. कश्मीर डिवीजन में 12 जिलों अस्पतालों (डीएच) में मैनपावर की स्थिति						
पद का नाम	आईपीएचएस 2012 के अनुसार एक डीएच हेतु स्टाफ की आवश्यक संख्या	12 डीएच हेतु स्टाफ की कुल संख्या	संकाय की स्वीकृत संख्या	तैनात व्यक्ति	आईपीएचएस मानदंडों के प्रति कमी (-)/ अधिकता (+)	संकाय की स्वीकृत संख्या के प्रति कमी (-)/ अधिकता (+)
मैनपावर-चिकित्सा						
दवा	2	24	14	14	-10	0
सर्जरी	2	24	14	14	-10	0
प्रसूति एवं प्रसूतिशास्त्र	2	24	21	19	-5	-2
शिशु रोग विशेषज्ञ	2	24	10	8	-16	-2
एनेस्थेसिया	2	24	21	19	-5	-2
नेत्र विज्ञान	1	12	5	4	-8	-1
ओर्थोपेडिक्स	1	12	11	8	-4	-3
रेडियोलोजी	1	12	4	4	-8	0
पेथोलॉजी	1	12	6	5	-7	-1
ईएनटी	1	12	7	6	-6	-1
डेंटल	1	12	17	17	5	0
एमओ	11	132	210	199	67	-11
मनोरोग	1	12	7	5	-7	-2
आयुष डॉक्टर	1	12	0	0	-12	0
कुल	29	348	347	322	-26	-25
नर्स और पैरा मेडिकल						
स्टाफ नर्स	45	540	102	315	-225	213
प्रयोगशाला तकनीशियन	6	72	28	26	-46	-2
फार्मसिस्ट	5	60	28	28	-32	0
स्टोरकीपर	1	12	0	0	-12	0
रेडियोग्राफर	2	24	7	7	-17	0

ईसीजी तकनीशियन/ इको	1	12	0	0	-12	0
ऑपथेलमिक सहायक	1	12	21	14	2	-7
आहार विशेषज्ञ	1	12	0	0	-12	0
फ़िज़ियोथेरेपिस्ट	1	12	7	7	-5	0
ओटी तकनीशियन	4	48	28	28	-20	0
सीएसएसडी सहायक	1	12	0	0	-12	0
समाज सेवक	2	24	0	0	-24	0
परामर्शदाता	1	12	0	0	-12	0
डेंटल तकनीशियन	1	12	21	21	9	0
डार्क रूम सहायक	2	24	7	7	-17	0
पुनर्वास चिकित्सक	1	12	0	0	-12	0
बायोमेडिकल इंजीनियर	1	12	0	0	-12	0
कुल	76	912	249	453	-459	204
मैनपावर-प्रशासन						
अस्पताल प्रशासक	1	12	0	0	-12	0
हाउसकीपर/ मैनेजर	1	12	0	0	-12	0
मेडिकल रिकॉर्ड अधिकारी	1	12	0	0	-12	0
मेडिकल रिकॉर्ड सहायक	1	12	0	0	-12	0
लेखा/वित्त सहायक	2	24	0	0	-24	0
प्रशासनिक अधिकारी	1	12	0	0	-12	0
कार्यालय सहायक ग्रेड-I	1	12	0	0	-12	0
कार्यालय सहायक ग्रेड-II	1	12	0	0	-12	0
एंबुलेंस सेवा (1 ड्राइवर + 2 तकनीशियन)	3	36	35	35	-1	0
कुल	12	144	35	35	-109	0
ब्लड बैंक						
स्टाफ नर्स	3	36	0	0	-36	0
पुरुष/ महिला नर्सिंग अटेंडेंट	1	12	0	0	-12	0
ब्लड बैंक तकनीशियन	1	12	0	0	-12	0
स्वीपर	1	12	0	0	-12	0
कुल	6	72	0	0	-72	0

ख. कश्मीर डिवीजन में 50 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) में मैनेपावर की स्थिति						
पद का नाम	एक सीएचसी हेतु आईपीएचएस 2012 के अनुसार एक सीएचसी हेतु स्टाफ की आवश्यक संख्या	50 सीएचसी हेतु स्टाफ की कुल संख्या	संकाय का स्वीकृत संख्या	तैनात व्यक्ति	आईपीएचएस मानदंडों के प्रति कमी (-)/ अधिकता (+)	संकाय की स्वीकृत संख्या के प्रति कमी (-)/ अधिकता (+)
ब्लॉक मेडिकल अधिकारी/ मेडिकल अधीक्षक	1	50	50	50	0	0
पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ	1	50	50	50	0	0
पब्लिक हेल्थ नर्स (पीएचएन)	1	50	0	0	-50	0
जनरल सर्जन	1	50	50	50	0	0
फिजिशियन	1	50	50	38	-12	-12
प्रसूति एवं स्त्रीरोग विशेषज्ञ	1	50	50	35	-15	-15
शिशु रोग विशेषज्ञ	1	50	50	28	-22	-22
एनेस्थेसिया	1	50	50	40	-10	-10
दन्त शल्य-चिकित्सक	1	50	50	50	0	0
जनरल ड्यूटी मेडिकल अधिकारी	2	100	350	350	250	0
मेडिकल अधिकारी - आयुष	1	50	0	0	-50	0
स्टाफ नर्स	10	500	350	270	-230	-80
फार्मासिस्ट	1	50	50	50	0	0
फार्मासिस्ट - आयुष	1	50	0	0	-50	0
लैब तकनीशियन	2	100	100	100	0	0
रेडियोग्राफर	1	50	100	90	40	-10
नेत्र चिकित्सा सहायक	1	50	50	50	0	0
दंत चिकित्सा सहायक	1	50	50	50	0	0

कोल्ड चेन और वैक्सीन लॉजिस्टिक असिस्टेंट	1	50	0	0	-50	0
ओटी तकनीशियन	1	50	50	50	0	0
बहु-पुनर्वास/ समुदाय आधारित पुनर्वास कार्यकर्ता	1	50	0	0	-50	0
परामर्शदाता	1	50	0	0	-50	0
पंजीकरण क्लर्क	2	100	0	0	-100	0
सांख्यिकीय सहायक/ डाटा एंट्री ऑपरेटर	2	100	0	0	-100	0
लेखा सहायक	1	50	0	0	-50	0
प्रशासनिक सहायक	1	50	0	0	-50	0
ट्रेसर (रेड क्रॉस/ जॉन्स एम्बुलेंस द्वारा प्रमाणित)	1	50	0	0	-50	0
वार्ड बॉय/ नर्सिंग अर्दली	5	250	250	350	100	100
चालक	1	50	100	100	50	0
कश्मीर में सीएचसी की कुल संख्या: 50	46	2,300	1,850	1,801	-499	-49
ग. कश्मीर डिवीजन में 557 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) में मैनपावर की स्थिति						
पद का नाम	आईपीएचएस 2012 के अनुसार एक पीएचसी हेतु स्टाफ की आवश्यक संख्या	557 पीएचसी हेतु स्टाफ की कुल संख्या	संकाय का स्वीकृत संख्या	तैनात व्यक्ति	आईपीएचएस मानदंडों के प्रति कमी (-)/ अधिकता (+)	संकाय की स्वीकृत संख्या के प्रति कमी (-)/ अधिकता (+)
मेडिकल अधिकारी- एमबीबीएस	1	557	1,154	1,154	597	0
लेखाकार सह डाटा एंट्री ऑपरेटर	1	557	0	0	-557	0
फार्मिसिस्ट	1	557	577	577	20	0
नर्स-दाई (स्टाफ-नर्स)	3	1,671	254	254	-1,417	0
स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)	1	557	577	577	20	0
स्वास्थ्य सहायक (पुरुष)	1	557	0	0	-557	0

स्वास्थ्य सहायक (महिला)/ महिला स्वास्थ्य विजिटर	1	557	72	72	-485	0
प्रयोगशाला तकनीशियन	1	557	254	254	-303	0
बहु-कुशल समूह डी कार्यकर्ता	2	1,114	0	0	-1,114	0
स्वच्छता कार्यकर्ता सह चौकीदार	1	557	577	577	20	0
कश्मीर में पीएचसी की कुल संख्या: 557	13	7,241	3,465	3,465	-3,776	0
घ. कश्मीर डिवीजन में 1,425 उप-केंद्रों (एससी) में मैनपावर की स्थिति						
पद का नाम	आईपीएचएस 2012 के अनुसार एक एससी हेतु स्टाफ की आवश्यक संख्या	1,425 एससी हेतु स्टाफ की कुल संख्या	संकाय का स्वीकृत संख्या	तैनात व्यक्ति	आईपीएचएस मानदंडों के प्रति कमी (-)/ अधिकता (+)	संकाय की स्वीकृत संख्या के प्रति कमी (-)/ अधिकता (+)
एएनएम/ स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला)	1	1,425	1,425	1,381	(-) 44	(-) 44
स्वास्थ्य कार्यकर्ता (पुरुष)	1	1,425	191	160	(-) 1265	(-) 31
सफाई कर्मचारी	1	1,425	1,425	1,402	(-) 23	(-) 23
कुल	3	4,275	3,041	2,943	(-) 1,332	(-) 98

परिशिष्ट-2.3.1

(संदर्भ पैराग्राफ: 2.3.5; पृष्ठ: 76)

चयनित पीपीए की सूची दर्शाता विवरण

विद्युत उत्पादक का नाम	संयंत्र की क्षमता (एमडब्ल्यू में)	जम्मू और कश्मीर की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)	कार्यान्वयन की तिथि	चालू करने की तिथि	विद्युत खरीद पर किया गया व्यय (₹ करोड़ में)
एनसीटीपी-II	980	1.22	05 जुलाई 2012	जुलाई 2010	182.70
झंजर	1,500	1.13	27 नवंबर 2012	अप्रैल 2013	334.15
उनाचार-IV	500	7.68	17 मई 2012	अभी चालू किया जाना है	00.00
रामपुर	412	9.04	19 फरवरी 2014	जून 2014	164.99
नपथा झाकरी	1,500	9.27	16 नवंबर 2013	मई 2004	1,000.49
गांदरबल	93	100.00	22 अप्रैल 2013	अभी चालू किया जाना है	00.00
लॉवर कलनै	48	100.00	22 अप्रैल 2013	अभी चालू किया जाना है	00.00
परनाई	37.50	100.00	22 अप्रैल 2013	अभी चालू किया जाना है	00.00
निमू बाज़गो	45	100.00	26 अक्टूबर 2005	अक्टूबर 2013	699.63
चुटक	44	100.00	26 अक्टूबर 2005	नवंबर 2012	467.04
चमेरा-III	231	10.39	27 फरवरी 2004	जून 2012	219.55
पराबाती	520	10.38	27 फरवरी 2004	जून 2014	90.97
कोल्डम	800	14.25	12 नवंबर 2001	जुलाई 2015	322.84
बीएचईपी-I (पीडीसी)	450	50.00	13 दिसंबर 2000	अप्रैल 2009	1,728.30
अन्ता	650	10.26	18 फरवरी 2000	अगस्त 1990	402.82
और्या	650	9.05	18 फरवरी 2000	फरवरी 1990	533.69
टनकपुर	120	7.45	05 मई 2004	मार्च 2003	49.27
सलाल	690	34.35	05 मई 2004	जून 2005	930.35
फरक्का	1,600	12.73	सितंबर 1997	अप्रैल 1995	172.32
कोटेश्वर	400	6.75	25 नवंबर 2010	मार्च 2011	159.04
कहलगाँव-II	1,000	5.53	15 अक्टूबर 2003	जून 2009	1,034.54
कुल					8,492.69

परिशिष्ट-2.4.1

(संदर्भ पैराग्राफ: 2.4.12; पृष्ठ: 131)

छह जिलों के 39 नमूना जांच किए गए ब्लॉकों की 130 पंचायतों के 653 लाभार्थियों पर लेखापरीक्षा द्वारा किया गया लाभार्थी संतुष्टि स्तर सर्वेक्षण

क्र. सं.	संतुष्टि स्तर पैरामीटर		संख्या	चयनित नमूनों की प्रतिशत
1.	एससी/एसटी जनसंख्या का कवरेज	एससी और एसटी	118	18
		अन्य	535	82
2.	एपीएल/बीपीएल जनसंख्या का कवरेज	बीपीएल	393	60
		एपीएल	260	40
3.	मांग पर उपलब्ध कराई गई सेवा	हाँ	612	94
		नहीं	41	06
4.	समय पर किए गए भुगतान	हाँ	198	30
		नहीं	455	70
5.	उचित रूप से दर्ज भुगतान	हाँ	242	37
		नहीं	411	63
6.	फोटो आदि पर व्यय	हाँ	343	53
		नहीं	310	47
7.	पृथक एचएच पर अपना घर	हाँ	627	96
		नहीं	26	04
8.	योजना में काम करने के बाद घर का निर्माण	हाँ	104	16
		नहीं	549	84
9.	आईएवाई के तहत उपलब्ध कराया गया घर	हाँ	40	06
		नहीं	613	94
10.	पेयजल सुविधाएं	नल का पानी	475	73
		अन्य स्रोत	178	27
11.	विभागों द्वारा स्वास्थ्य जांच	हाँ	171	26
		नहीं	482	74
12.	लाभार्थियों को बीमा कवर	हाँ	167	26
		नहीं	486	74
13.	ग्राम सभा बैठकों में भाग लिया	हाँ	575	88
		नहीं	78	12
14.	सामाजिक लेखापरीक्षा ज्ञान/ निष्पादन	हाँ	443	68
		नहीं	210	32
15.	बच्चों की शिक्षा, विवाह आदि के लिए श्रम विभाग द्वारा लाभान्वित	हाँ	121	19
		नहीं	532	81
16.	शहरी गरीबी के उन्मूलन हेतु कार्यक्रम के बारे में संतुष्टि	औसत	193	30
		अच्छा	318	49
		बहुत अच्छा	142	21

परिशिष्ट-3.20.1

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.20.5; पृष्ठ: 210)

अपर्याप्त वित्तपोषण/ वन विभाग की मंजूरी/ भूमि अधिग्रहण के कारण अपूर्ण सड़क कार्य/ योजनाएं

(₹ लाख में)

क्र. सं.	जिला	डिविजन	लंबाई किमी में	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	व्यय	प्रारंभ करने की तिथि	पूरा होने की अपेक्षित तिथि	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	प्रशासनिक अनुमोदन	स्थिति बीटी: (ब्लैक टॉप); एमटी: (मेटलड); एसएच: (सिंगल); एफडब्ल्यू: (फेयर वेदर); ईडब्ल्यू: (अर्थ वर्क)	टिप्पणियां
1.	जम्मू	I	4.600	जीवन नगर मुरलियन से रैना कॉलोनी (अजीत नगर) और आंतरिक संपर्क मार्ग का निर्माण	157.40	14.85	2013-14	2015-16	हाँ	नहीं	बीटी-0.70 किमी.; एमटी-0.40 किमी.	अपर्याप्त वित्तपोषण
2.	जम्मू	I	5.225	सतवारी हवाई अड्डे आरएस पुरा सड़क के चौड़ीकरण और चार लेन उन्नयन का कार्य अपूर्ण	1,050.00	1,155.00	2010-11	2012-13	हाँ	हाँ	रिकॉर्ड नहीं किया गया	निजी/ वन भूमि का अधिग्रहण, पेड़ों को काटने की अनुमति की प्रतीक्षा, सार्वजनिक उपयोगिताओं का स्थानांतरण
3.	जम्मू	II	37.750	सिदरा कालोनी में आंतरिक सड़कों का सुधार/ उन्नयन	790.57	183.85	2010-11	2014-15	नहीं	नहीं	बीटी-3.30 किमी., एमटी-2.70 किमी., एसएच-3.10 किमी.	अपर्याप्त वित्तपोषण
4.	जम्मू	II	4.100	ढोक पल्लोड़ा में छोड़ी गई सड़कों का निर्माण	127.54	65.66	2011-12	2015-16	नहीं	नहीं	बीटी-1.20 किमी., एसएच-0.20 किमी.	अपर्याप्त वित्तपोषण
5.	जम्मू	II	2.500	शादाली पुल से शादाली गांव तक सड़क का निर्माण	209.30	106.00	2011-12	2015-16	हाँ	नहीं	एसएच-1 किमी.	अपर्याप्त वित्तपोषण
6.	जम्मू	III	62.250	खुरा ब्लॉक में विभिन्न आंतरिक सड़कों का निर्माण	646.00	493.00	2010-11	2014-15	नहीं	नहीं	एसएच एवं एमटी-28 किमी. एवं बीटी-29.75 किमी., एफडब्ल्यू-2.70 किमी.	अपर्याप्त वित्तपोषण
7.	जम्मू	III	14.500	माहं गजानसू सड़क का निर्माण	101.50	95.50	2009-10	2015-16	नहीं	नहीं	बीटी-7.15 किमी.	अपर्याप्त वित्तपोषण

8.	जम्मू	III	4.000	लिक सहित राधा स्वामी दुखडा सड़क का निर्माण	204.00	138.95	2010-11	2014-15	नहीं	नहीं	बीटी-1.10 किमी., एमटी-3.20 किमी., एसएच/ एफडब्ल्यू-2.35 किमी.	अपर्याप्त वित्तपोषण
9.	राजौरी	नावशेरा	10.250	लोरोका से कनारा तक खेटेन पत्रारी के माध्यम से सड़क का निर्माण	661.30	70.50	2011-12	2015-16	हाँ	नहीं	एसएच-1.20 किमी., ईडब्ल्यू-1.20 किमी.	अपर्याप्त वित्तपोषण और वन मुआवजा
10.	राजौरी	नावशेरा	4.800	करमा छपरा के रास्ते खीरी से सेरी तक सड़क का निर्माण	176.72	20.50	2012-13	2015-16	हाँ	नहीं	एसएच-1.00 किमी., ईडब्ल्यू-1.50 किमी.	अपर्याप्त वित्तपोषण
11.	राजौरी	नावशेरा	4.000	कलसियान से हांडान तक सड़क का निर्माण	388.00	76.00	2013-14	2015-16	हाँ	नहीं	ईडब्ल्यू-4.00 किमी.	अपर्याप्त वित्तपोषण
12.	राजौरी	राजौरी	4.000	पीर कांजू से थांडी कासी तक सड़क का निर्माण	215.80	22.10	2011-12	2015-16	हाँ	नहीं	ईडब्ल्यू-1.70 किमी., बीटी, एमटी एवं एसएच-0.50 किमी.	अपर्याप्त वित्तपोषण
13.	राजौरी	राजौरी	4.000	सोका कास के माध्यम से मुख्य सड़क हयातपुरा से मलकला तक सड़क का निर्माण	271.72	23.20	2009-10	2015-16	हाँ	नहीं	ईडब्ल्यू-1.50 किमी.	अपर्याप्त वित्तपोषण
14.	पुंछ	पुंछ	18.000	मंडी लोरान सुल्तानपथरी सड़क का चौड़ीकरण और सुधार	1,999.63	163.85	2009-10	2015-16	हाँ	नहीं	बीटी-7.50 किमी., एमटी-1.0 किमी., ईडब्ल्यू-1.50 किमी.	अपर्याप्त वित्तपोषण
15.	पुंछ	पुंछ	15.000	अरी से पठानीर किमी 1 से 15 तक सड़क का निर्माण	1,330.06	45.30	2010-11	2015-16	हाँ	नहीं	एसएच-1.0 किमी., ईडब्ल्यू-5.70 किमी.	अपर्याप्त वित्तपोषण
16.	कठुआ	कठुआ	4.000	पला मोर से बोहरा तक सड़क का निर्माण	639.50	33.00	2011-12	2015-16	हाँ	नहीं	ईडब्ल्यू-0.50 किमी.	अपर्याप्त वित्तपोषण
17.	कठुआ	कठुआ	17.000	भिनी से घाटी तक जोथाना के माध्यम से सड़क का निर्माण	545.00	22.51	2009-10	2015-16	नहीं	नहीं	रिकॉर्ड नहीं किया गया	अपर्याप्त वित्तपोषण
18.	कठुआ	बसोहली	1.680	पलान में धार रोड से तारखाना मोहल्ला सरमल, राजपूत, लोहार और एससी मोहल्ला तक लिक सड़क का निर्माण	129.20	24.00	2010-11	2015-16	हाँ	नहीं	रिकॉर्ड नहीं किया गया	अपर्याप्त वित्तपोषण
19.	कठुआ	बसोहली	2.025	सबार से हरिजन कॉलोनी तक सड़क का निर्माण	156.16	82.50	2009-10	2015-16	नहीं	नहीं	रिकॉर्ड नहीं किया गया	अपर्याप्त वित्तपोषण
					9,799.4	2,836.27						

परिशिष्ट-3.20.2

(संदर्भ पैराग्राफ: 3.20.5; पृष्ठ: 210)

राज्य योजना के तहत लिए गए सड़क कार्यों/ योजनाओं की लागत तथा समय आधिक्य

(₹ लाख में)

क्र. सं.	परियोजना/ कार्य का नाम	मूल लागत	संशोधित लागत	स्वीकृति की तिथि	चालू होने का वर्ष	पूरा होने का लक्ष्य वर्ष	कार्य की प्रत्यक्ष प्रगति (प्रतिशत में)	व्यय	समय आधिक्य	लागत वृद्धि रेंज
पीडब्ल्यूडी (आरएंडबी) निर्माण डिवीज़न-1, जम्मू										
1.	गांधी नगर में ए, बी, सी और डी ब्लॉक में सड़कें	2,128.84	2,634.02	2009-10	2009-10	2013-14	80.06	2,112.65	3	24
2.	सतवारी कुंजवानी रोड की चार लेन (चरण- II)	1,337.00	1,470.70	मार्च 2013	मार्च -13	अगस्त 2016	98.00	1,465.00	0	10
3.	सतवारी एयरपोर्ट आरएस पुरा रोड का चौड़ीकरण और उन्नयन	1,050.00	1,265.00	मार्च 2011	मार्च -11	अगस्त 2016	90.00	1,155.00	0	20
4.	ग्रेटर कैलाश कॉलोनी में सड़कें	767.17	967.52	2009-10	2009-10	2013-14	99.99	827.25	3	26
5.	सुंजवां में सड़कें	530.20	914.85	2009-10	2009-10	2014-15	97.63	909.64	2	73
6.	गुलमर्ग कॉलोनी सहित भठिंडी में सड़कें	715.50	957.87	2009-10	2009-10	2014-15	74.87	722.11	2	34
7.	सैनिक कॉलोनी में सड़क	581.37	1091.91	2010-11	2010-11	2014-15	61.91	821.20	2	88
8.	भीतरी लिंक सहित बिक्रम चौक से सतवारी हवाई अड्डे तक	679.75	779.79	2009-10	2009-10	2014-15	84.51	661.50	2	15
9.	चन्नी राम और चन्नी हिम्मत, सैनिक कॉलोनी, त्रिकुटा नगर की आंतरिक लिंक	480.76	680.09	2009-10	2009-10	2014-15	78.78	540.76	2	41
10.	रानी बाग पीर बाबा रोड (चार लेन) सहित आंतरिक लिंक	190.00	360.00	2009-10	2009-10	2014-15	93.12	337.37	2	89
11.	कारगिल कॉलोनी सहित भठिंडी बर्मिनी में सड़कें	160.37	566.00	2009-10	2009-10	2014-15	114.63	317.37	2	253
12.	बहु रोटरी से एनएच 1 ए और आसपास के लिंक तक सड़क	199.17	260.17	2009-10	2009-10	2013-14	86.23	235.61	3	31
13.	चावड़ी क्षेत्र में सड़कें	250.00	599.00	2010-11	2010-11	2014-15	82.40	231.50	2	140

14.	बरसाती नाला बबियाना सहित गंग्याल में राजीव गांधी अस्पताल से पीर बाबा तक मुख्य बबलानिया सड़क का सुधार	240.00	340.00	2012-13	2012-13	2014-15	36.91	125.50	2	42
15.	खोर देवोन से जिंदर मेलू	124.91	131.80	2009-10	2009-10	2014-15	54.63	72.00	2	6
16.	लिक रोड अब्दाल से बाकरपुर वाया गुलाब गढ़ पोस्ट नाय बस्ती लिक	108.00	174.78	2010-11	2010-11	2014-15	17.74	31.00	2	66
17.	बिश्नाह एरियन रोड	170.00	261.30	2012-13	2012-13	2014-15	10.52	28.50	2	54
पीडब्ल्यूडी (आरएंडबी) निर्माण डिवीज़न-II, जम्मू										
18.	नई साइड लिक के साथ जानीपुर-अम्ब्रोगटा सड़क	511.64	714.30	2009-10	2014-15	103.73	20.00	543.22	2	40
19.	जानीपुरा कॉलोनी की छोड़ी गई सड़कें	308.68	430.76	2010-11	2014-15	106-26	20.00	317.00	2	40
20.	डेनिस गेट से तवी 2 ब्रिज रोटरी से डीसी ऑफिस तक, गुर्जर नगर फेज -2 का चौड़ीकरण सहित	291.75	403.52	2010-11	2013-14	100.00	0.00	291.75	3	38
21.	लोअर रूप नगर क्षेत्र के आंतरिक लिक	192.50	271.04	2010-11	2014-15	99.96	0.00	192.42	2	41
22.	अमर कॉलोनी, गंगा नगर, पुंछ नगर, बन तालाब नई साइड लिक	186.00	265.37	2010-11	2013-14	100.00	0.00	186.00	3	43
23.	दुर्गा नगर और सूर्यवंशी नगर सड़क नई साइड लिक	175.01	194.22	2009-10	2014-15	99.00	8.00	181.34	2	11
24.	हाई कोर्ट रोड, हैदरपुरा, लकार मंडी, खीर भवानी, नसीब नगर, गुर्जर बस्ती, ऊपरी पल्लोड़ा, केरन लिक रोड और बसंत नगर लिक रोड नई साइड लिक के साथ	165.57	230.02	2009-10	2014-15	100.00	16.20	165.57	2	39
25.	शांतीपुरम, डोगरा नगर और दुर्गा नगर से सटे लोअर मुठी सड़कों पर सड़कें, जिनमें नई साइड लिक के साथ सारिका विहार लोअर रूप नगर शामिल हैं	145.07	212.56	2009-10	2014-15	113.79	20.00	174.07	2	47
26.	गुरहा बखशी नगर की आंतरिक सड़क	165.06	223.92	2009-10	2013-14	100.00	0.00	165.06	3	46
27.	जानीपुरा कॉलोनी के आंतरिक लिक (अतिरिक्त) नए साइड लिक	154.74	212.20	2009-10	2014-15	100.00	0.00	174.74	2	37
28.	पंजतीर्थी से सिद्धा ब्रिज (सर्कुलर रोड तक विस्तार)	150.63	235.50	2009-10	2013-14	96.15	10.00	146.83	3	56
29.	सरवाल के रास्ते रेहड़ी चुंगी से पटोली तक	140.00	185.38	2009-10	2014-15	100.00	0.00	140.00	2	32

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन- सामाजिक, सामान्य और आर्थिक क्षेत्र (गैर-सा.क्षे.उ.)

30.	अनुराधपुराँ ड्रीम सिटी, सरस्वती विहार, दरमल और अमृता विहार नई साइड लिंक और रणबीर नहर के साथ मुख्य सड़क सहित पटोली ब्राह्मण	124.97	160.75	2010-11	2014-15	100.82	20.00	134.00	2	29
31.	मुख्य बखशी नगर रोड	120.00	158.62	2009-10	2014-15	100.00	2.00	120.00	2	32
32.	नए साइड लिंक के साथ अतिरिक्त बंतलाब बरनाई सड़कें	109.81	155.04	2009-10	2014-15	98.83	8.00	108.53	2	41
33.	अतिरिक्त पम्पोश कॉलोनी आंतरिक सड़कें	106.50	112.97	2009-10	2014-15	92.25	10.00	101.75	2	6
		12,760.97	17,620.97					13,736.24		