

**परिशिष्ट - 1.1**  
(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या: 1.3.2; पृष्ठ 6)

**चयनित इकाईयों की सूची**

**(अ) राज्य स्तरीय नोडल इकाईयाँ (अनिवार्य इकाईयाँ)**

क्रम सं	विभाग का नाम	निधि के श्रोत	नोडल कार्यालय
1.	आपदा प्रबन्धन विभाग	रा आ मो नि	1. सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग
2.	लोक निर्माण विभाग	वि आ स - पु और वा स प	2. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून 3. प प्र ई, विश्व बैंक (उ आ रि प), देहरादून 4. प क्रि इ, विश्व बैंक (मा एवं से), देहरादून 5. प क्रि इ, रिहायशी अवस्थापना पुनर्निर्माण और लोक भवन 6. प क्रि इ, आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता और क्षमता विकास (आ जो प्र त स और क्ष वि) 7. प प्र ई, ए वि बैं (उ आ स प), देहरादून 8. प क्रि इ, ए वि बैं (मा एवं से)
3.	पर्यटन	के पो यो-पु वि आ स-पु और वा स प	9. गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून 10. कुमाऊँ मण्डल विकास निगम, नैनीताल 11. प क्रि इ, नागरिक उड्डयन, देहरादून
4.	सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	के पो यो-पु और वि आ स-पु	12. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग
5.	ऊर्जा	वि आ स-पु	13. उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, देहरादून 14. मुख्य परियोजना अधिकारी, उरेडा
6.	कृषि	वि आ स-पु	15. कृषि निदेशक, देहरादून
7.	तकनीकी शिक्षा	वि आ स-पु	16. ब्रिज, रोपवे, टनल, एण्ड अदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड (ब्रिडकुल)
8.	महिला सशक्तिकरण और बाल विकास	के पो यो-पु एवं वि आ स-पु	17. निदेशक, ए बा वि यो, देहरादून
9.	विद्यालयी शिक्षा	के पो यो-पु	18. निदेशालय, विद्यालयी शिक्षा, देहरादून
10.	पेयजल	वा स प	19. प क्रि इ, शहरी अवस्थापना और जलापूर्ति (उत्तराखण्ड जल संस्थान), देहरादून
11.	वन	वि आ स-पु	20. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, देहरादून
12.	जलागम प्रबन्धन	के पो यो-पु	21. निदेशालय, जलागम प्रबन्ध, देहरादून

**(ब) जिला स्तरीय इकाईयाँ**

क्रम सं	इकाईयाँ के नाम	क्रम सं	इकाईयाँ के नाम
<b>बागेश्वर</b>			
1.	अ अ प्रा ख (लो नि वि), बागेश्वर	7.	प प्र उरेडा, बागेश्वर
2.	अ अ नि ख (लो नि वि), कपकोट	8.	राआ प्र प्रा, बागेश्वर
3.	अ अ सि ख बागेश्वर	9.	जि का अ -ए बा वि यो, बागेश्वर
4.	अ अ प क्रि इ-वि बैं (मा एवं से), बागेश्वर	10.	जि का अ-स शि अ, बागेश्वर
5.	अ अ प क्रि इ-वि बैं (मा एवं से), बागेश्वर	11.	मुख्य कृषि अधिकारी, बागेश्वर
6.	अ अ उत्तराखण्ड जल संस्थान, बागेश्वर	12.	विदद्युत वितरण खण्ड, बागेश्वर
<b>चमोली</b>			
1.	अ अ प्रा ख (लो नि वि), गोपेश्वर	10.	प्र व अ बद्दीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर
2.	अ अ अ ख (लो नि वि), थराली	11.	केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
3.	अ अ सि ख, चमोली	12.	जि का अ -ए बा वि यो, चमोली
4.	अ अ सि ख, थराली	13.	जि का अ -स शि अ, चमोली
5.	अ अ प क्रि इ-वि बैं (मा एवं से), गोपेश्वर	14.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कर्णप्रयाग
6.	अ अ प क्रि इ-वि बैं (मा एवं से), चमोली	15.	मुख्य कृषि अधिकारी, चमोली
7.	अ अ यू जे वी एन एल, चमोली	16.	विदद्युत वितरण खण्ड, गोपेश्वर
8.	प प्र उरेडा, चमोली	17.	विदद्युत वितरण खण्ड, नारायण बगड़
9.	रा आ प्र प्रा, चमोली		
<b>पिथौरागढ़</b>			
1.	अ अ नि ख (लो नि वि), अस्कोट	9.	रा आ प्र प्रा, पिथौरागढ़
2.	अ अ सि ख, धारचूला	10.	जि का अ -ए बा वि यो, पिथौरागढ़
3.	अ अ प क्रि इ-वि बैं (मा एवं से), मुन्स्यारी	11.	जि का अ -स शि अ, पिथौरागढ़
4.	अ अ प क्रि इ-वि बैं (मा एवं से), अस्कोट	12.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, पिथौरागढ़

**उत्तराखण्ड में 2013 की आपदा के उपरान्त बुनियादी ढाँचे के पुनर्निर्माण पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

5.	अ अ प क्रि इ-वि बें (मा एवं से), पिथौरागढ़	13.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, डीडिहाट
6.	प प्र उरेडा, पिथौरागढ़	14.	अ अ विदद्युत वितरण खण्ड, धारचूला
7.	अ अ प्रा ख (लो नि वि), डीडिहाट	15.	अ अ विदद्युत द्वितीयक निर्माण कार्य खण्ड, हल्द्वानी
8.	अ अ प्रा ख (लो नि वि), पिथौरागढ़		
<b>रुद्रप्रयाग</b>			
1.	नेहरू पर्वतारोहण संस्थान (ने प सं), सोनप्रयाग	8.	अ अ प क्रि इ-वि बें (मा एवं से), रुद्रप्रयाग
2.	उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम (यू पी आर एन एन)	9.	रा आ प्र प्रा, रुद्रप्रयाग
3.	अ अ प्रा ख (लो नि वि), रुद्रप्रयाग	10.	जि का अ -ए बा वि यो, रुद्रप्रयाग
4.	अ अ नि ख (लो नि वि), ऊखीमठ	11.	जि का अ -स शि अ, रुद्रप्रयाग
5.	अ अ सि ख, रुद्रप्रयाग	12.	मुख्य कृषि अधिकारी, रुद्रप्रयाग
6.	अ अ सि ख केदारनाथ, अगस्त्यमुनि	13.	विदद्युत वितरण खण्ड, रुद्रप्रयाग
7.	अ अ प क्रि इ -वि बें (मा एवं से), गुप्तकाशी	14.	अ अ सिविल-इकाई (लो नि वि) रा आ प्र प्रा, गुप्तकाशी
<b>उत्तरकाशी</b>			
1.	जिला अधिकारी (रा आ प्र प्रा), उत्तरकाशी	17.	अ अ प्रा ख (लो नि वि), भटवाड़ी
2.	अ अ अवस्थापना खण्ड (सि ख), उत्तरकाशी	18.	अ अ नि ख (लो नि वि), चिन्यालीसौंड
3.	अ अ प्रा ख (लो नि वि), उत्तरकाशी	19.	अ अ यू जे वी एन एल, उत्तरकाशी
4.	अ अ सिचाई खण्ड, उत्तरकाशी	20.	अ अ प क्रि इ-वि बें (मा एवं से), उत्तरकाशी
5.	अ अ प क्रि इ-वि बें (मा एवं से), उत्तरकाशी	21.	प प्र, एन बी सी सी, उत्तरकाशी
6.	प्र व अ, उत्तरकाशी	22.	प्र व अ, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, उत्तरकाशी
7.	अ अ रा रा मा (लो नि वि), बड़कोट	23.	अ अ नि ख (लो नि वि), पुरोला, उत्तरकाशी
8.	प्र व अ अपर यमुना, बड़कोट	24.	अ अ सिचाई खण्ड, पुरोला
9.	अ अ नि ख (लो नि वि), बड़कोट	25.	उत्तराखण्ड जल संस्थान, उत्तरकाशी
10.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तरकाशी	26.	परियोजना प्रबन्धक, उरेडा, उत्तरकाशी
11.	जिला पंचायत, उत्तरकाशी	27.	यू जे वी एन एल, मनेरी, उत्तरकाशी
12.	जि का अ -ए बा वि यो, उत्तरकाशी	28.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, मोरी, उत्तरकाशी
13.	जि का अ -स शि अ, उत्तरकाशी	29.	नगर पंचायत बड़कोट, उत्तरकाशी
14.	टोन्स बन खण्ड, पुरोला	30.	नगर पंचायत पुरोला, उत्तरकाशी
15.	गोविन्द वन्य जीव विहार, पुरोला	31.	अ अ विदद्युत वितरण खण्ड, उत्तरकाशी
16.	कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, बड़कोट	32.	अ अ विदद्युत द्वितीयक निर्माण कार्य खण्ड, देहरादून

## परिशिष्ट - 2.1

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या: 2.1.5; पृष्ठ 13)

म और दी पु निधि की क्षेत्रवार स्थिति (31 मार्च 2018 के अनुसार)

(₹ करोड़ में)

परिक्षेत्र का नाम	उत्तराखण्ड शासन द्वारा की गई मांग	म और दी पु पैकेज में स्वीकृत धनराशि						अवमुक्त धनराशि						व्यय					
		वि आ स -पु	वा स प -ए वि षें	वा स प - वि षें	के पो यो -पु	रा आ मो नि	योग	वि आ स -पु	वा स प -ए वि षें	वा स प - वि षें	के पो यो -पु	रा आ मो नि	योग	वि आ स -पु	वा स प -ए वि षें	वा स प - वि षें	के पो यो -पु	योग	रा आ मो नि
मार्ग एवं सेतु	3,456.80	300	708.00	930.00	0	170.49	2,108.49	320.74	916.50	900.66	0	170.49	2,308.39	259.46	908.21	857.00	0	2,024.67	
पर्यटन एवं आपदा तैयारियां	809.40	455.09	336.54	0	102.40	0	894.03	347.03	134.95	0	14.51	0	496.49	179.79	127.46	0	14.51	321.76	
सिचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,215.17	100	0	0	940.21	21.91	1,062.12	179.19	0	0	622.66	21.91	823.76	94.15	0	0	617.87	712.02	
आवासीय एवं लोक भवन	317.23	0	0	186.00	53.16	5.26	244.42	0	0	207.21	38.15	5.26	250.62	0	0	174.78	36.26	211.04	
तकनीकी शिक्षा	50.00	50	0	0	0	0	50.00	50.00	0	0	0	0	50	42.24	0	0	0	42.24	
विद्युत् एवं ऊर्जा	328.28	100	0	0	0	4.74	104.74	135.92	0	0	0	4.74	140.66	80	0	0	0	80.00	
पेयजल आपूर्ति	218.78	0	155.46	0	20.00	31.03	206.49	0	89.98	0	14.08	31.03	135.09	0	89.71	0	9.28	98.99	
कृषि एवं संबद्ध	81.66	14	0	0	0	0	14.00	14.00	0	0	0	0	14	13.49	0	0	0	13.49	
मत्स्य	2.00	2	0	0	0	0	2.00	2.00	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2.00	
वन	169.00	54	0	0	7.62	0	61.62	34.96	0	0	0	0	34.96	7.48	0	0	0	7.48	
जलागम	0	0	0	0	150.00	0	150.00	0	0	0	55.3	0	55.3	0	0	0	17.47	17.47	
आ जो प्र त स एवं क्ष वि एवं प्रशासनिक व्यय	0	0	0	384.00	0	0	384.00	0	0	211.16	0	0	211.16	0	0	144.66	0	144.66	
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास	0	9.91	0	0	15.91	0	25.82	9.91	0	0	3.28	0	13.14	9.74	0	0	3.03	12.77	
ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज	620.21	0	0	0	287.50	0	287.50	0	0	0	21.70	0	17.73	0	0	0	7.54	7.54	
सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सी क्षे व. का)	0	0	0	0	10.86	0	10.86	0	0	0	10.86	0	10.86	0	0	0	10.86	10.86	
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	123.80	0	0	0	123.40	0	123.40	0	0	0	2.54	0	2.54	0	0	0	1.28	1.28	
पशुपालन एवं दुग्ध विकास	25.53	15	0	0	6.85	0	21.85	5.55	0	0	0	0	5.55	0	0	0	0	0	
शहरी विकास	542.19	0	0	0	416.19	0	416.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
खेल/युवा कल्याण	1.31	0	0	0	1.31	0	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
अन्य	1,334.85	0	0	0	0	41.00	41.00	0	0	0	0	41	41	0	0	0	0	0	
<b>योग</b>	<b>9,296.21</b>	<b>1,100</b>	<b>1,200.00</b>	<b>1,500.00</b>	<b>2,135.41</b>	<b>274.43</b>	<b>6,209.84</b>	<b>1,099.30</b>	<b>1,141.43</b>	<b>1,319.03</b>	<b>783.08</b>	<b>274.43</b>	<b>4,617.27</b>	<b>688.35</b>	<b>1,125.38</b>	<b>1,176.44</b>	<b>718.1</b>	<b>3,708.27</b>	<b>0</b>
<b>केन्द्रीय योजना</b>	<b>0</b>				<b>50.00</b>														
<b>सम्पूर्ण योग</b>					<b>6,259.84</b>								<b>4,617.27</b>					<b>3,708.27</b>	

5 चयनित जिलों में व्यय: ₹128.07 करोड़

परिशिष्ट - 2.2

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या: 2.2.1; पृष्ठ 13)

के पो यो की सूची जिसके सापेक्ष भारत सरकार द्वारा कोई निधियाँ अवमुक्त नहीं की गयीं

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	के पो यो का नाम (केंद्र:राज्य के मध्य वितरण पद्धति)	अनुमोदित केंद्रान्श	संघीय मंत्रालय / विभाग का नाम
1.	त्वरित सिचाई लाभ कार्यक्रम-ल सिं (90:10)	54.64	जल संसाधन मंत्रालय
2.	जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (जे एन एन यू आर एम) (80:20)	260.95	शहरी विकास मंत्रालय
3.	राजीव आवास योजना (रा आ यो) (90:10)	65.25	
4.	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (90:10)	15.75	आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
5.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) (90:10)	225.00	ग्राम्य विकास विभाग
6.	राष्ट्रीय पशुधन प्रबंधन कार्यक्रम (100:0)	4.73	पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन विभाग
7.	डेयरी विकास के लिये राष्ट्रीय योजना (100:0)	2.12	
8.	पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान (75:25)	0.98	खेल विभाग
9.	किशोर बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना (100:0)	0.42	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
10.	इन्दिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना (100:0)	12.00	
11.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (70:30)	5.33	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
<b>योग</b>		<b>647.17</b>	

स्रोत: उत्तराखण्ड शासन के के पो यो क्रियान्वयन से संबन्धित विभागों द्वारा प्रदान की गयी सूचना।

परिशिष्ट - 2.3

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या: 2.2.1; पृष्ठ 13)

के पो यो के तहत निधियों के कम आवंटन का विवरण

क्र सं	के पो यो का नाम (केंद्र:राज्य के मध्य वितरण पद्धति)	(₹ करोड़ में)			संघीय मंत्रालय/ विभाग का नाम
		अनुमोदित केंद्रान्श	अवमुक्त धनराशि	कम अवमुक्त	
1.	त्वरित सिचाई लाभ कार्यक्रम/बाढ़ नियंत्रण (70:30)	615.65	79.52	536.13	जल संसाधन मंत्रालय
2.	इन्दिरा आवास योजना (75:25)	28.13	17.02	11.11	ग्राम्य विकास विभाग
3.	एकीकृत जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम (90:10)	135.00	49.77	85.23	भूमि संसाधन विभाग
4.	स्थलों और सर्किट के लिए उत्पाद अवस्थापना विकास (100:0)	102.40	14.51	87.89	पर्यटन मंत्रालय
5.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (90:10)	111.06	2.54	108.52	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
6.	सर्व शिक्षा अभियान (65:35)	24.30	23.36	0.94	विद्यालयी शिक्षा विभाग
7.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (रमसा)	11.32	1.14	10.18	
8.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन आर डी डब्लू पी) आपदा घटक (100:0)	20.00	14.08	5.92	पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय
9.	एकीकृत बाल विकास योजना-ए बा वि यो (75:25)	2.62	2.57	0.05	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
<b>योग</b>		<b>1,050.48</b>	<b>204.51</b>	<b>845.97</b>	

स्रोत: उत्तराखण्ड शासन के के पो यो क्रियान्वयन से संबन्धित विभागों द्वारा प्रदान की गयी सूचना।

**परिशिष्ट - 2.4**  
(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या: 2.2.4; पृष्ठ 18)

**स्वीकृत निधियों के व्यायवर्तन का विवरण**

क्र सं	कार्य का नाम	(₹ लाख में)			लेखापरीक्षा टिप्पणी	इकाई का नाम
		स्वीकृत धनराशि	अवमुक्त धनराशि	व्यायवर्तित धनराशि		
<b>आंशिक व्यायवर्तन के प्रकरण</b>						
1.	बैजनाथ-बागेश्वर-बेरीनाग मो मा के 23 किमी लम्बाई पर पैच मरम्मत कार्य	42	42	36.91	खंड द्वारा ₹36.91 लाख का व्यायवर्तन विभिन्न मार्गों के नवीनीकरण के लिए किया गया।	अ अ, प्रा ख, बागेश्वर
2.	कपकोट-पिंडारी ग्लेशियर मो मा का पुनर्निर्माण (किमी 12.750 से 14.750)	90.29	90.29	21.56	2 किमी भाग की पुनर्स्थापना हेतु स्वीकृत निधि में से ₹ 21.56 लाख को अस्वीकृत कार्य (किमी 17 मे मार्ग का चौड़ीकरण) पर व्यायवर्तित/उपयोगित किया गया था जोकि जून 2013 आपदा के पश्चात क्षतियस्त हुआ था।	अ अ, नि ख, कपकोट (बागेश्वर)
3.	रुद्रप्रयाग पोखरी गोपेश्वर मो मा का पैच मरम्मत कार्य	46.00	46.00	32.56	ये चार मो मा पूर्ण रूप से उ आ स प/ उ आ रि प के तहत निर्मित किए जा रहे थे। खण्ड द्वारा स्वीकृत धनराशि ₹ 84.00 लाख का व्यायवर्तन इन मो मा के पूर्व (जून 2013 आपदा के पूर्व) के दायित्व (₹ 51.44 लाख) और दूसरे कार्यों पर (₹ 32.56 लाख) किया था।	अ अ, प्रा ख, गोपेश्वर (चमोली)
4.	चमोली कुण्ड मो मा के पैच मरम्मत कार्य	18.00	18.00			
5.	जोशीमठ औली मो मा का पैच मरम्मत कार्य	4.00	4.00			
6.	जोशीमठ सिंहद्वार नृसिंह मो मा का पैच मरम्मत कार्य	16.00	16.00			
7.	जाख-पुरान-मैलडूंगरी मेलकू मो मा का पुनर्निर्माण कार्य	55	55	29.72	राज्य क्षेत्र (एस सी पी) के अंतर्गत 17 किलोमीटर लंबाई में मो मा के निर्माण हेतु ₹169.28 लाख की स्वीकृति (फरवरी 2014) हुई, जिसे इसी अवधि (वि व 2015-16 और 2016-17) के दौरान विभिन्न अनुबन्धों के तहत निष्पादित किया जा रहा था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इस कार्य का पहला चालू देयक ₹22.70 लाख (मार्च 2016) ठेकेदार को भुगतान किया गया और अवशेष व्यय ₹ 29.72 लाख अन्य कार्यों और बिटुमिन (स्टॉक) की लागत से संबंधित था जो कार्य के स्वीकृत कार्य-क्षेत्र के लिए आवश्यक नहीं था।	अ अ, प्रा ख, पिथौरागढ़
8.	लडैर सौंडलेख मो मा का पुनर्निर्माण कार्य	13	13	12.46	मो मा का कार्य निष्पादित किए बिना ₹ 12.46 लाख के निधि को अन्य मार्गों की मरम्मत (₹2.46 लाख) और स्टॉक (₹10.00 लाख) के लिए व्यायवर्तित/भारित किया गया था।	
9.	टनकपुर जौलजीबी मो मा का पैच मरम्मत कार्य	19.74	19.74	7.60	खण्ड द्वारा अन्य कार्यों के लिए ₹ 7.60 लाख की निधि व्यायवर्तित की गयी थी।	
10.	नारायणनगर अस्कोट मो मा का पैच मरम्मत कार्य	24.69	24.69	2.76	खण्ड द्वारा अन्य कार्यों के लिए ₹ 2.76 लाख की निधि व्यायवर्तित की गयी थी।	अ अ, नि ख, अस्कोट (पिथौरागढ़)
<b>योग</b>				<b>143.57</b>		

उत्तराखण्ड में 2013 की आपदा के उपरान्त बुनियादी ढाँचे के पुनर्निर्माण पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

पूर्ण व्यावर्तन के प्रकरण						
1.	देवाल-कंडई-सवड़ मो मा का पैच मरम्मत कार्य (किमी. 1 से 10.50)	25	25	25	सम्पूर्ण स्वीकृत धनराशि ₹ 25.00 लाख, अन्य कार्यों के लिए व्ययवर्तित की गयी थी।	अ अ, नि ख, थराली (चमोली)
2.	नारायणबगड़-चोपता मो मा का पैच मरम्मत कार्य (किमी 1 से 9.00)	13.28	13.28	13.28	सम्पूर्ण स्वीकृत धनराशि ₹ 13.28 लाख, अन्य कार्यों के लिए व्ययवर्तित की गयी थी।	
3.	कोठियासैण सावरीसैण मो मा का पैच मरम्मत कार्य (किमी 4 से 8)	75.85	20.00	20.00	इन नौ मो मा के लिए स्वीकृत ₹ 2.80 करोड़ के सापेक्ष सम्पूर्ण अवमुक्त निधि (₹ 91.33 लाख) को अन्य कार्यों में व्ययवर्तित कर दिया गया था।	अ अ, प्रा ख, गोपेश्वर (चमोली)
4.	बिरही गौना मो मा का पैच मरम्मत कार्य (किमी 6,7 और 11 से 13)	87.46	12.21	12.21		
5.	नंदप्रयाग देवखाल मो मा का पैच मरम्मत कार्य (किमी 8,9 और 10)	16.36	8.19	8.19		
6.	सलूड डूंगरा मो मा का पैच मरम्मत कार्य (किमी 3,4 और 5)	27.12	13.61	13.61		
7.	गोपेश्वर देवरखरोदा मो मा का पैच मरम्मत कार्य (किमी 1,2,3,5,8 और 10)	18.56	9.32	9.32		
8.	डूंगरी लिंक मो मा का पैच मरम्मत कार्य (किमी 1 और 2)	11.47	5.50	5.50		
9.	बिरही-गौना मो मा का पैच मरम्मत कार्य (किमी -5)	15.00	7.50	7.50		
10.	बिरही-गौना मो मा का पुनर्स्थापना कार्य (किमी -12 और 13)	13.14	7.50	7.50		
11.	चमोली कुण्ड मो मा का पैच मरम्मत कार्य (किमी 37 से 49)	15.00	7.50	7.50		
12.	सातसिलिंग थल मो मा का पैच मरम्मत कार्य	100	80	80		
13.	कनालीछिना पीपली मो मा का पैच मरम्मत कार्य	34.56	34.56	34.56	सम्पूर्ण स्वीकृत धनराशि ₹34.56 लाख अन्य कार्यों के लिए व्ययवर्तित की गयी थी।	अ अ, नि ख, (पिथौरागढ़)
			<b>योग</b>	<b>244.17</b>		

परिशिष्ट - 2.5  
(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या: 2.2.7; पृष्ठ 25)

ठेकेदारों को किये गये अधिक भुगतान का विवरण

क्र. सं.	कार्य मद	मार्ग का नाम	दर (प्रति घन मी / वर्ग मी)		दर में अन्तर	संपादित मात्रा घन मी / वर्ग मी	अधिक भुगतान (धनराशि ₹ में)	खण्ड / प क्रि इ का नाम	
			उच्च प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित	ठेकेदारों को भुगतान					
1.	वायर क्रेट्स में बोल्टर एप्रोन को उपलब्ध कराने एवं बिछाने का कार्य	डीडीहाट आदिचौरा मो मा	2,137.00	2,800.00	663.00	1,042.90	6,91,442.70	अ अ, वि बैं खण्ड, मुनस्यारी (पिथौरागढ़)	
2.	मलवा सफाई कार्य		900.00	1,242.00	342.00	175.00	59,850.00		
3.	खुली सतह/नीव में आर सी सी (1:2:4) उपलब्ध कराने एवं बिछाने का कार्य	डीडीहाट दूनाकोट मो मा	5,963.20	7,400.00	1,436.80	536.93	7,71,461.00		
4.	मलवा सफाई कार्य		900.00	1,242.00	342.00	516.00	1,76,472.00		
5.	दीवार के पीछे हैंड पैकड स्टोन का भराव का कार्य	क्वीटी सैन राठी मो मा	765.60	850.00	84.40	614.10	51,830.04		
6.	वायर क्रेट्स में बोल्टर एप्रोन को उपलब्ध कराने एवं बिछाने का कार्य		2,204.60	2,800.00	595.40	838.61	4,99,308.39		
7.	कंक्रीट कार्य (एम-15) के लिये अतिरिक्त भुगतान	शिशु मन्दिर नानासेण मो मा	6,351.80	7,500.00	1,148.20	34.54	39,658.82		
8.	वायर क्रेट्स में बोल्टर एप्रोन को उपलब्ध कराने एवं बिछाने का कार्य	शहीद पुष्कर सिंह मो मा	2,204.60	2,800.00	595.40	229.50	1,36,644.30		
9.	मलवा सफाई कार्य		900.00	1,242.00	342.00	180.00	61,560.00		
10.	प्लेन सीमेंट कंक्रीट (1:3:6)	नगरासू -धनपुर - डांडाखाल मो मा	3,800.00	4,762.00	962.00	221.61	2,13,188.82		अ अ वि बैं खण्ड, रुद्रप्रयाग
11.	सील कोट (टाइप-सी)	बरनाली-झोतरी मो मा	59.00	67.10	8.10	33,698.83	2,72,960.52		अ अ, वि बैं खण्ड, उत्तरकाशी
12.	टैक कोट के लिये अतिरिक्त भुगतान	बरेठी-बंचौरा-बद्रीगाड़ मो मा	-	-	-	-	1,36,235.00		अ अ, नि ख चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी
<b>योग</b>							<b>31,10,611.59</b>		

परिशिष्ट - 2.6

(सन्दर्भ प्रस्तर संख्या: 2.2.7; पृष्ठ 25)

ठेकेदारों को दिये गये अदेय लाभ का विवरण

क्रम सं.	प क्रि इ का नाम	इकाई का नाम	मार्ग / कार्य का नाम	मद	अनुबन्ध की लागत (₹ लाख में)	दर		अंतर (₹/ घन मी)	अनुबन्ध की मात्रा के 25 प्रतिशत से अधिक मात्रा का निष्पादन (घन मी)	धनराशि (₹ लाख में)
						अनुबन्ध (₹/ घन मी)	वर्तमान एस ओ आर (₹/ घन मी)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7-8	10	11=9x10
1.	प क्रि इ (मा एवं से)	अ अ ए वि बैं खण्ड, रुद्रप्रयाग	मक्कू-पलदवाड़ी मो मा	बी एम	625.94	12,500	9,911.00	2,589.00	1,306.25	33.82
2.			खिरसू-खेड़ाखाल-कंडई- खाखरा मो मा	बी एम	1,180.60	10,400	9,596.30	803.70	3,096.25	24.88
3.			अ अ ए वि बैं खण्ड, चमोली	चमोली-कुण्ड मो मा	एस डी बी सी	768.99	13,000	10,818.40	2,181.60	402.26
4.	प क्रि इ (नागरिक उड्डयन), देहरादून		उत्तराखण्ड मे हेलीपैड (चम्पावत हेलीपैड) का निर्माण/ नवीनीकरण (चरण-I)	मिट्टी का कार्य	1,149.58	380.00	179.30	200.70	27,956.00	56.11
<b>योग</b>										<b>123.58</b>

## परिशिष्ट - 2.7

(संदर्भ प्रस्तर संख्या: 2.2.7; पृष्ठ 26)

लिविडेटेड डैमेज (एल डी) आरोपित न किये जाने का विवरण

(₹ लाख में)

क्रम स	का क्रि इकाईयाँ का नाम	कार्य का नाम	अनुबन्ध / आगणन की लागत	देरी (दिवसों की संख्या)	आरोपण किए जाने योग्य एल डी	आरोपित / वसूल एल डी	एल डी वसूली में कमी	
1.	अ अ, वि बै खण्ड, बागेश्वर	कांडा सनईउडियार रावतसेरा मो मा	1,031.51	46	23.72	7.00	16.72	
2.	अ अ, वि बै खण्ड, चमोली	सोलना कण्डारा मैखुरा मो मा	1,233.96	58	35.78	0.00	35.78	
3.	अ अ, वि बै खण्ड, मुनस्यारी, (पिथौरागढ़)	डीडीहाट-दूनाकोट एवं डीडीहाट आदिचौरा मो मा	1,000.30	60	30.01	0.00	30.01	
4.		मदनपुर नैनी मो मा	764.68	17	6.50	0.00	6.50	
5.	अ अ, वि बै खण्ड, रुद्रप्रयाग	नगरासू-धनपुर डंडाखाल मो मा	1,129.55	43	19.77	0.00	19.77	
6.		नागजई फेगू मो मा	181.80	30	6.62	0.00	6.62	
7.		सल्या तुलंगा एवं चीनागढ़ उछोला मो मा	748.78	26	9.73	0.00	9.73	
8.		रुद्रप्रयाग से गांधारी गाड़ीघार दस्जूला मो मा	449.54	14	3.15	0.00	3.15	
9.		रैतोली डूंगरा मो मा, खेडाखाल नवासू हरियाली मो मा, कंडाई बारंगना मो मा	608.80	37	11.25	0.00	11.25	
10.	अ अ, ए वि बै खण्ड, गोपेश्वर	चमोली-कुंड मो मा	768.99	90	34.60	0.39	34.21	
<b>अ- वा स प का योग (14 मो मा)</b>					<b>181.13</b>	<b>7.39</b>	<b>173.74</b>	
1.	अ अ, अवस्थापना खण्ड, उत्तरकाशी	भागीरथी नदी के दाहिने किनारे पर मनेरी का बा सु का	704.14	211	70.41	2.11	68.30	
2.		भागीरथी नदी के दाहिने किनारे पर जोशियारा बैराज के अनुप्रवाह पर बा सु का	577.51	413	57.75	0.00	57.75	
3.		अ अ, सिं ख थराली, (चमोली)	सुनाऊ तल्ला, कुल्सारी बाजार, उदीबगढ़, सिलंगी और चैपड़ा बाजार का बा सु का	241.13	513	24.11	0.00	24.11
				231.31	544	23.13	0.00	23.13
4.	अ अ, सिं ख थराली, (चमोली)	नारायणबगड़, कर्णप्रयाग और गैरसैण ब्लॉक में बा सु का	234.84	278	23.48	0.00	23.48	
			300.82	283	30.08	0.00	30.08	
<b>ब - सिचाई का योग (04 बा सु का)</b>					<b>246.88</b>	<b>2.11</b>	<b>244.77</b>	
1.	अ अ, वि वि ख, बागेश्वर	11 के वी लाइन्स का निर्माण	215.35	750	21.54	15.80	5.74	
<b>स - ऊर्जा एवं विद्युत का योग (01 कार्य)</b>					<b>21.54</b>	<b>15.80</b>	<b>5.74</b>	
<b>कुलयोग (अ+ब+स)</b>					<b>449.55</b>	<b>25.30</b>	<b>424.25</b>	

परिशिष्ट - 3.1  
(संदर्भ प्रस्तर संख्या: 3.1; पृष्ठ 32)

विभागवार कार्य की स्थिति (मार्च 2017 एवं मार्च 2018)

कार्यों का विवरण	31 मार्च 2017 तक की स्वीकृतियों का विवरण		पूर्ण होने की नियत तिथि को <sup>#</sup>			31 मार्च 2018 को		
			पूर्ण कार्य	प्रगतिरत कार्य	अनारम्भ कार्य	पूर्ण कार्य	प्रगतिरत कार्य	अनारम्भ कार्य
	स्रोत	कार्यों की संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या	संख्या
मार्ग एवं सेतु ट्रेक रूट सहित	वि आ स -पु	525	395	119	11	499	24	02
	उ आ स प	119	54	65	0	116	03	0
	उ आ रि प	262	167	87	8	187	67	08
	<b>योग</b>	<b>906</b>	<b>616</b>	<b>271</b>	<b>19</b>	<b>802</b>	<b>94</b>	<b>10</b>
बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्य	कें पो यो -पु	54	7	47	0	34	20	0
	वि आ स -पु *	11	5	6	0	11	12	0
	<b>योग</b>	<b>65</b>	<b>12</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>32</b>	<b>0</b>
पर्यटन कार्य, नागरिक उड्डयन सहित	कें पो यो -पु	116	42	74	0	44	72	0
	वि आ स -पु *	55	41	9	5	40	14	02
	उ आ स प	41	2	39	0	35	06	0
	<b>योग</b>	<b>212</b>	<b>85</b>	<b>122</b>	<b>5</b>	<b>119</b>	<b>92</b>	<b>02</b>
ऊर्जा एवं विद्युत निर्माण कार्य	वि आ स -पु *	58	47	5	6	51	05	03
भवन निर्माण कार्य (लोक भवन)	कें पो यो -पु	783	756	10	17	762	10	11
	वि आ स -पु	22	7	10	5	07	10	05
	उ आ रि प	21	7	13	1	14	06	01
	<b>योग</b>	<b>826</b>	<b>770</b>	<b>33</b>	<b>23</b>	<b>783</b>	<b>26</b>	<b>17</b>
जल आपूर्ति निर्माण कार्य	उ आ स प	12	3	9	0	12	0	0
कृषि	वि आ स -पु	245	231	13	1	245	0	0
वन	वि आ स -पु	14	5	1	8	09	0	05
जलागम	कें पो यो -पु	7	0	7	0	0	07	0
<b>योग</b>	वि आ स -पु	930	731	163	36	863	64	17
	कें पो यो -पु	960	805	138	17	840	109	11
	उ आ स प	172	59	113	0	162	10	0
	उ आ रि प	283	174	100	9	201	73	09
<b>कुल योग</b>	<b>2,345</b>	<b>1,769</b>	<b>514</b>	<b>62</b>	<b>2,066</b>	<b>256</b>	<b>37</b>	

\* वि आ स -पु, कें पो यो -पु और उ आ स प कार्यों के लिए 31 मार्च 2017 एवं उ आ रि प कार्यों के लिये 31 दिसंबर 2017।

\* सिंचाई विभाग के 12 बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्य, जि आ प्र प्रा -रुद्रप्रयाग के 02 कार्य और उरेडा का 01 कार्य 2017-18 के दौरान स्वीकृत किया गया था।

परिशिष्ट - 3.2-(अ)  
(संदर्भ प्रस्तर संख्या: 3.2.1.2; पृष्ठ 36)

मोटर मार्गों के पुनर्निर्माण के लिये बहुस्रोतों से वित्त पोषण का विवरण (म और दी पु पैकेज)

(₹ लाख में)

क्र. स.	मार्ग का नाम	इकाईयों का नाम	कार्य का नाम / चेनेज	स्वीकृत लागत (₹ लाख में)	स्वीकृति की तिथि	निधि का स्रोत	लेखा परीक्षा आपत्ति की राशि
1.	बड़ेथी-बनचौरा- बद्रीगाड मो मा	अ अ, नि ख लो नि वि चिन्यालीसोड़, उत्तरकाशी	किमी 1,2,3,12,15,16,22,32 और 34 पर क्षतिग्रस्त दीवार और नाली का पुनर्निर्माण	28.29	03/2015	वि आ स -पु	28.29
		अ अ, आपदा खण्ड (ए वि बै) उत्तरकाशी	किमी 1-16, 70-80 और 96 पर पुनर्निर्माण	1,700.00	09/2014	उ आ स प	0
2.	कुवां -कफनौल-राड़ी मो मा	अ अ, नि ख लो नि वि बड़कोट, उत्तरकाशी	क्षतिग्रस्त दीवारों (किमी 32 से 48) का पुनर्निर्माण और पैच मरम्मत	9.66	03/2015	वि आ स -पु	9.66
		अ अ, आपदा खण्ड (ए वि बै) उत्तरकाशी	47.60 किमी की सम्पूर्ण लम्बाई में पुनर्निर्माण कार्य	256.25	02/2014	उ आ स प	0
3.	भदरासू रमलगाँव मो मा	अ अ, नि ख लो नि वि पुरोला, उत्तरकाशी	किमी-1 मे पुनर्स्थापना और पुनर्निर्माण कार्य	9.32	03/2015	वि आ स -पु	9.32
		अ अ, आपदा खण्ड (वि बै) उत्तरकाशी	2.80 किमी की सम्पूर्ण लम्बाई में पुनर्निर्माण कार्य	235.23	12/2014	उ आ रि प	0
4.	बरनाली -झोटाती मो म	अ अ, नि ख लो नि वि, पुरोला, उत्तरकाशी	किमी-3 मे पुनर्स्थापना और पुनर्निर्माण कार्य	9.00	03/2015	वि आ स -पु	9.00
		अ अ, आपदा खण्ड (वि बै) उत्तरकाशी	9.00 किमी की सम्पूर्ण लम्बाई में पुनर्निर्माण कार्य	591.64	12/2014	उ आ रि प	0
5.	चिन्याणीसोड़जोगथ मो मा	अ अ, नि ख लो नि वि चिन्यालीसोड़, उत्तरकाशी	मोटर मार्ग के किमी 1, 6, 18, 25 और 28 मे पुनर्स्थापना	24.62	03/2015	वि आ स -पु	24.62
		अ अ, आपदा खण्ड (वि बै) उत्तरकाशी	मोटर मार्ग के किमी 1 से 31 में पैच कार्य	5.00	06/2016	वि आ स -पु	5.00
		अ अ, आपदा खण्ड (वि बै) उत्तरकाशी	किमी 1 से 20 में पुनर्निर्माण कार्य	1,153.41	01/2014	उ आ रि प	0
6.	थराली-देवाल-मुंडोली मो मा	अ अ, नि ख लो नि वि थराली, चमोली	मोटर मार्ग का पैच मरम्मत	46.00	05/2014	वि आ स -पु	46.00
		अ अ, आपदा खण्ड (ए वि बै) गोपेश्वर, चमोली	मोटर मार्ग का पुनर्स्थापना और पुनर्निर्माण कार्य	1,840.00	03/2014	उ आ स प	0
7.	लोल्डी कस्बीनगर मो मा	अ अ, नि ख लो नि वि थराली, चमोली	किमी 1 से 3.5 में पैच मरम्मत कार्य	7.00	03/2015	वि आ स -पु	7.00
		अ अ, आपदा खण्ड (वि बै), गोपेश्वर, चमोली	किमी 1.00 से 3.5 पर पी सी से नवीनीकरण कार्य	40.25	01/2015	राज्य क्षेत्र	0
8.	लोल्डी - मलबाजवाद मो मा	अ अ, नि ख लो नि वि, थराली, चमोली	3.50 किमी की सम्पूर्ण लम्बाई में पुनर्स्थापना और पुनर्निर्माण कार्य	164.05	01/2015	उ आ रि प	0
		अ अ, आपदा खण्ड (वि बै), गोपेश्वर, चमोली	1.00 से 5.00 किमी में पैच मरम्मत कार्य	9.00	03/2015	वि आ स -पु	9.00
9.	जोशीमठ सिंहद्वार नरसिंह मो मा	अ अ, प्रा ख लो नि वि गोपेश्वर, चमोली	6.00 किमी की सम्पूर्ण लम्बाई मे पुनर्स्थापना और पुनर्निर्माण कार्य	296.55	02/2015	उ आ रि प	0
		अ अ, आपदा खण्ड (ए वि बै) गोपेश्वर, चमोली	मोटर मार्ग (लम्बाई 3.90 किमी) का सतह मरम्मत कार्य	4.00	05/2014	वि आ स -पु	4.00
10.	जोशीमठ औली मो मा	अ अ, प्रा ख लो नि वि गोपेश्वर, चमोली	सम्पूर्ण लम्बाई (लम्बाई 3.90 किमी) मे मोटर मार्ग का पुनर्स्थापना कार्य	381.00	02/2014	उ आ स प	0
		अ अ, आपदा खण्ड (ए वि बै) गोपेश्वर, चमोली	मोटर मार्ग (लम्बाई 13.40 किमी) का सतह मरम्मत कार्य	16.00	05/2014	वि आ स -पु	16.00
11.	बागेश्वर कपकोट तेजम मो मा	अ अ, नि ख लो नि वि कपकोट, बागेश्वर	मोटर मार्ग (लम्बाई 9.00 किमी) का पुनर्स्थापना कार्य	695.00	02/2014	उ आ स प	0
		अ अ, आपदा खण्ड (ए वि बै) बागेश्वर	सम्पूर्ण लम्बाई (कुल लम्बाई-57 किमी) मे सतह मरम्मत कार्य	65.00	05/2014	वि आ स -पु	65.00
12.	कंडई कमौल्डी मोल्खाखाल मो मा	अ अ, प्रा ख लो नि वि रुद्रप्रयाग	मोटर मार्ग (लम्बाई 35.00 किमी) का पुनर्स्थापना कार्य	1,172.00	03/2014	उ आ स प	0
		अ अ, आपदा खण्ड (वि बै), गुप्तकाशी, रुद्रप्रयाग	मोटर मार्ग (1 से 20 किमी) का पुनर्स्थापना कार्य	7.97	03/2015	वि आ स -पु	7.97
		अ अ, आपदा खण्ड (वि बै), गुप्तकाशी, रुद्रप्रयाग	मोटर मार्ग (लम्बाई 20.78 किमी) का सतह मरम्मत कार्य	3.00	05/2014	वि आ स -पु	3.00
13.	नगरासु डांडाखाल धनपुर	अ अ, प्रा ख लो नि वि रुद्रप्रयाग	मोटर मार्ग (लम्बाई 20.78 किमी) का पुनर्स्थापना कार्य	349.00	01/2014	उ आ रि प	0
		अ अ, आपदा खण्ड (वि बै), गुप्तकाशी, रुद्रप्रयाग	सम्पूर्ण लम्बाई (28.00 किमी) का सतह मरम्मत कार्य	11.00	05/2014	वि आ स -पु	11.00
14.	सातसिलिंग थल मो	अ अ, प्रा ख लो नि वि, पिथौरागढ़	मोटर मार्ग (लम्बाई 28.00 किमी) का पुनर्स्थापना कार्य	1,183.68	01/2014	उ आ रि प	0
		अ अ, आपदा खण्ड (वि बै), गुप्तकाशी, रुद्रप्रयाग	सम्पूर्ण लम्बाई (49किमी) में सतह मरम्मत कार्य	100.00	05/2014	वि आ स -पु	100.00

उत्तराखण्ड में 2013 की आपदा के उपरान्त बुनियादी ढाँचे के पुनर्निर्माण पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

	मा	अ अ, आपदा खण्ड (उ आ स प) पिथौरागढ़	मोटर मार्ग (लम्बाई 49किमी) का पुनर्स्थापना कार्य	128.00	02/2014	उ आ स प	0
15.	डीडीहाट दूनाकोट मो मा	अ अ, प्रा ख लो नि वि डीडीहाट, पिथौरागढ़	मोटर मार्ग (लम्बाई 49 किमी) का सतह मरम्मत कार्य	10.00	05/2014	वि आ स -पु	10.00
		अ अ, आपदा खण्ड (वि बै), मुनस्यारी, पिथौरागढ़	मोटर मार्ग (लम्बाई 19.06 किमी) का पुनर्स्थापना कार्य	623.00	02/2014	उ आ रि प	0
<b>योग (15 प्रकरण)</b>							<b>364.86</b>

**परिशिष्ट - 3.2-(ब)**  
**(संदर्भ प्रस्तर संख्या: 3.2.1.2; पृष्ठ 36)**

उन मोटर मार्गों के लिये स्वीकृत वि आ स - पु जिनका निर्माण अन्य स्रोतों के अन्तर्गत वित्त पोषण (राज्य क्षेत्र / प्र म या स यो) से किया जा रहा है

मार्ग का नाम	इकाईयों का नाम	स्वीकृत (किमी / चेनेज) का विवरण	स्वीकृत लागत (₹ लाख में)	स्वीकृति की दिनांक	निधि का स्रोत	आपत्ति की राशि (₹ लाख में)
बागेश्वर डोफाड धरमधार कोटमन्या (बी डी डी के) मो मा	अ अ, नि ख लो नि वि कपकोट, बागेश्वर	किमी 31 से 74 (36,37,42 एवं 45 को छोड़कर) में मोटर मार्ग का उच्चिकरण कार्य	1,973.70	02/2014	राज्य क्षेत्र	0
		किमी-6 से 30 और 41 से 49 में पुनर्स्थापना एवं पुनर्निर्माण कार्य	51.70	03/2014	राज्य क्षेत्र	0
		63.97 किमी की सम्पूर्ण लम्बाई में सतह मरम्मत कार्य	36.00	05/2014	वि आ स -पु	36.00
	प्र म या स यो खण्ड, बागेश्वर	किमी 6 से 30, 36, 37,42 एवं 45 में उच्चिकरण कार्य	2,062.10	03/2014	प्र म या स यो	0
दंगोली-सालिनी दाड़िमखेत मो मा	अ अ, नि ख लो नि वि कपकोट, बागेश्वर	सम्पूर्ण लम्बाई (कुल लम्बाई 24 किमी) में सतह मरम्मत कार्य	36.00	05/2014	वि आ स -पु	36.00
		मोटर मार्ग (किमी 1 से किमी 21) का उच्चिकरण कार्य	584.35	03/2014	प्र म या स यो	0
<b>योग (दो प्रकरण)</b>						<b>72.00</b>
बरनाली-माकुरी मो मा	अ अ, नि ख लो नि वि, पुरोला	किमी 01 से 02 में मार्ग के क्षतिग्रस्त भाग का मरम्मत कार्य	10.15	06/2016	वि आ स -पु	10.15
		मोटर मार्ग की 03 किमी लम्बाई (किमी 01 से 03) का पुनर्निर्माण	154.61	03/2013	राज्य क्षेत्र	0
जाखपुरान-मेलडूंगरी मो मा	अ अ, प्रा ख लो नि वि, पिथौरागढ़	क्षतिग्रस्त जाखपुरान-मेलडूंगरी मो मा का पुनर्निर्माण कार्य	55.00	06/2016	वि आ स -पु	55.00
		जाखपुरान-मेलडूंगरी मो मा का निर्माण	424.15	02/2014	राज्य क्षेत्र	0
अंदरगढ़ी से धारतोलिया मो मा	अ अ, नि ख लो नि वि, ऊखीमठ	ग्रेड एवं ब्रुटि सुधार कार्य	50.00	06/2016	वि आ स -पु	50.00
		अंदरगढ़ी- धारतोलिया मो मा का निर्माण	257.25	09/2013	राज्य क्षेत्र	0
<b>योग (तीन प्रकरण)</b>						<b>115.15</b>

परिशिष्ट - 3.3  
(संदर्भ प्रस्तर संख्या: 3.2.2.2; पृष्ठ 39)

अमितव्ययी विकल्प के साथ निष्पादित कार्यों का विवरण

(₹ लाख में)

क्र स	प क्रि इ का नाम	मार्ग का नाम	निधि का स्रोत	ब्लैक टॉप कार्य की लागत		अन्तर
				बी एम / एस डी बी सी / बी सी	पी सी / सील कोट	
1	2	3	4	5	6	7=(5-6)
1.	अ अ, ए वि बें, खण्ड, रुद्रप्रयाग	नगर पालिका, रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत नया बस स्टैंड मार्ग	उ आ स प	23.63	11.29	12.34
2.		सोनप्रयाग-त्रियुगीनारायण मो मा	उ आ स प	387.24	124.10	263.14
3.	अ अ, ए वि बें खण्ड, गोपेश्वर	गौचर-सिद्धोली मो मा एवं कर्णप्रयाग-नौटी-पैठानी मो मा	उ आ स प	1,211.65	345.83	865.82
4.		कर्णप्रयाग-नैनीसैन एम डी आर	उ आ स प	913.82	254.41	659.41
5.	अ अ, ए वि बें खण्ड, उत्तरकाशी	सिलक्यारा-बणगाँव-चापड़ा-सरोथ एम डी आर	उ आ स प	540.37	242.30	298.07
6.		बड़ेथी-बनचौरा-बद्रीगाड मो मा	उ आ स प	537.32	247.29	290.03
7.		कालसी-बैराटखाई मो मा	उ आ स प	372.98	195.69	177.29
8.		नौगाव-पौंटी-राजगढ़ी मो मा	उ आ स प	99.52	33.41	66.11
9.	अ अ, ए वि बें खण्ड, बागेश्वर	नगर पालिका बागेश्वर का आंतरिक मार्ग	उ आ स प	100.77	36.41	64.36
10.	अ अ, ए वि बें खण्ड, पिथौरागढ़	नगर पंचायत डीडिहाट के आंतरिक मार्ग	उ आ स प	327.22	72.77	254.45
11.		नगर पंचायत धारचूला के आंतरिक मार्ग	उ आ स प	144.66	41.43	103.23
12.	अ अ, वि बै खण्ड उत्तरकाशी	चिन्यलीसौड़-जोगथ मो मा	उ आ रि प	589.60	213.81	375.79
13.	अ अ, वि बै खण्ड, बागेश्वर	कांडा-सनई उड़ियार मो मा	उ आ रि प	569.14	205.26	363.88
14.	अ अ, वि बै खण्ड, रुद्रप्रयाग	नगरासू-धनपुर-डांडाखाल मो मा	उ आ रि प	815.04	318.18	496.86
<b>योग</b>				<b>6,632.96</b>	<b>2,342.18</b>	<b>4,290.78</b>

परिशिष्ट - 3.4

(संदर्भ प्रस्तर संख्या: 3.2.2.2; पृष्ठ 39)

निर्धारित मापदण्डों की तुलना में परिचालन पथ की अतिरिक्त चौड़ाई वाली उ आ रि प परियोजनाओं का विवरण

क्र सं	सड़क कार्य का नाम / पैकेज संख्या	सड़क की स्वीकृत लंबाई (कि मी)	3.75 मीटर चौड़ाई में निर्मित सड़क की लंबाई (कि मी)	परिहार्य व्यय (₹ लाख में)	इकाई का नाम
1	2	4	5	6	7
1.	मदकोट बोना मो मा (पैकेज-101)	24.125	24.125	180.51	अ अ वि बै खण्ड, मुनस्यारी, पिथौरागढ़
2.	क्वीटी सैन राठी मो मा (पैकेज-35)	6.050	6.050	36.58	
3.	शहीद पुष्कर सिंह मो मा (पैकेज-35)	1.875	1.875	10.71	
4.	बड़ाबे सिलीगिया मो मा (पैकेज-011)	10.500	10.000	50.05	अ अ वि बै खण्ड, अस्कोट, पिथौरागढ़
5.	बदरी कांटेबोरा मो मा (पैकेज-102)	6.000	6.000	34.00	
6.	झूला-घाट तलैसड़ मो मा (पैकेज-102)	5.125	5.125	29.20	अ अ वि बै खण्ड, रुद्रप्रयाग
7.	कुसुमगाड़ सुरसाल मो मा (पैकेज-055)	2.850	2.916	17.52	
8.	नारायणबगड़ कौब मो मा (पैकेज-82)	6.350	6.350	50.57	अ अ वि बै खण्ड, चमोली
9.	पीपली से ग्वाना मो मा (पैकेज-032)	2.90	2.90	14.47	अ अ वि बै खण्ड, उत्तरकाशी
<b>योग</b>				<b>423.61</b>	

परिशिष्ट - 3.5

(संदर्भ प्रस्तर संख्या: 3.2.2.2; पृष्ठ 39)

दोषपूर्ण पेवमेंट डिजाइन वाली उ आ रि प परियोजनाओं का विवरण

क्र सं	मार्ग कार्य का नाम / मोटर मार्ग	सड़क की लंबाई (मीटर में)	सड़क की चौड़ाई (मीटर में)	मोटाई प्रावधान / निर्मित (मीटर में)	आई आर सी के अनुसार आवश्यक मोटाई (मीटर में)	अतिरिक्त मोटाई प्रावधान / निष्पादित (मीटर में)*	अत्यधिक मात्रा (घन मी)	इकाई लागत प्रति घन मी	सामग्री की परिहार्य लागत (₹ लाख में)	इकाई का नाम
1	2	3	4	5	6	7=(5-6)	8=(3x4x7)	9	10=(8x9)	11
1.	बदरी कांटेबोरा मो मा	5,069	3.00	0.225	0.125	0.075	1,140.52	1,817.20	20.73	अ अ वि बै खण्ड, पिथौरागढ़
2.	झूलाघाट तलैसर मो मा	5,125	3.00	0.225	0.125	0.075	1,153.15	1,817.20	20.95	
3.	मदनपुर नैनी मो मा	10,060	3.75	0.225	0.125	0.075	2,829.00	1,820.80	51.52	
<b>योग</b>									<b>93.20</b>	

\*0.075 मीटर के गुणक में राउंड ऑफ किया गया क्योंकि डब्लूबीएम (ग्रेड-II और ग्रेड-III) 0.075 मीटर के गुणांक में बिछाया जा सकता है।

**परिशिष्ट - 3.6**  
(संदर्भ प्रस्तर संख्या: 3.2.2.5; पृष्ठ 42)

चयनित कार्यों में भिन्नता के उदाहरण दिखाते हुए विवरण (₹ एक करोड़ से अधिक)

क्र स	इकाई का नाम	कार्यका नाम/पैकेज	स्वीकृत लागत (₹ लाख में)	संशोधित लागत (₹ लाख में)	भिन्नता (₹ लाखों में)	निर्माण कार्यों की स्थिति
अ	ब	स	द	ध	न (ध-द)	प
<b>(i) - उत्तराखण्ड आपदा रिकवरी परियोजना (उ आ रि प) के अन्तर्गत मार्ग एवं सेतु कार्य</b>						
1.	अ अ, प क्रि इ (वि बै), गोपेश्वर, चमोली	पैकेज संख्या-09 के अन्तर्गत स्वीकृत एक मो मा (सोनला-कंदरा मैखुरा) का पुनर्निर्माण कार्य	1,233.96	1,587.46	353.50	प्रगति पर
2.		पैकेज संख्या-25 के अन्तर्गत स्वीकृत एक मो मा (बटंधार-धुनारघाट) का पुनर्निर्माण कार्य	919.51	1,083.84	164.33	प्रगति पर
3.		पैकेज संख्या -88 के अन्तर्गत स्वीकृत एक मो मा (सीमा-बैरो) का पुनर्निर्माण कार्य	762.57	1,057.22	294.65	प्रगति पर
4.		पैकेज संख्या-106 के अन्तर्गत स्वीकृत दो मो मा (अगर-चट्टी जिंंगोर, सरकोट-सम्पर्क) का पुनर्निर्माण कार्य	1,032.07	1,245.39	213.32	प्रगति पर
5.		पैकेज संख्या-107 के अन्तर्गत स्वीकृत एक मो मा (कुलसारी-गौरवारम) का पुनर्निर्माण कार्य	517.52	661.61	144.09	प्रगति पर
6.	अ अ, प क्रि इ (वि बै), अस्कोट, पिथौरागढ़	पैकेज संख्या 36 के अन्तर्गत स्वीकृत एक मो पुनर्निर्माण कार्य (ओगला पाठकगांव नरैथ-भागिचौरा)	499.11	737.10	237.99	प्रगति पर
7.		पैकेज संख्या 44 के अन्तर्गत स्वीकृत एक मो मा (बलुवाकोट पैया पोरी) का पुनर्निर्माण कार्य	293.75	514.04	220.29	प्रगति पर
8.	अ अ, प क्रि इ (वि बै), मुनस्यारी, पिथौरागढ़	पैकेज संख्या-101 के अन्तर्गत स्वीकृत एक मो मा (मदकोट-बोना) का पुनर्निर्माण कार्य	2,108.13	3,018.37	910.24	प्रगति पर
9.		पैकेज संख्या 24 के अन्तर्गत स्वीकृत दो मो मा (डीडीहाट-दुनाकोट, डीडीहाट-आदीचौरा) का पुनर्निर्माण कार्य	1,000.30	1,238.18	237.88	पूर्ण
10.		पैकेज संख्या-35 के अन्तर्गत स्वीकृत तीन मो मा (क्वीटी सैन-राठी मो मा, शहीद पुष्कर सिंह एवं शिशु मंदिर-नानासेन मो मा) का पुनर्निर्माण कार्य	782.12	916.42	134.30	प्रगति पर
11.	अ अ, प क्रि इ (वि बै), उत्तरकाशी	पैकेज संख्या 08 के अंतर्गत स्वीकृत एक मो मा का पुनर्निर्माण कार्य	1,275.46	1,377.92	102.46	प्रगति पर
12.		पैकेज संख्या-बी आर/04 के अंतर्गत भागीरथी नदी पर डिडसारी में 100 मीटर स्पान का पैदल झूला सेतु का निर्माण कार्य	633.83	1,123.28	489.45	प्रगति पर
<b>(ii) - उत्तराखण्ड आपातकालीन सहायता परियोजना (उ आ स प) के अंतर्गत मार्ग एवं सेतु कार्य</b>						
1.	अ अ, प क्रि इ (ए वि बै), बागेश्वर	पैकेज संख्या सी-26 के अंतर्गत स्वीकृत बागेश्वर-कपकोट-समा मो मा का पुनर्निर्माण	712.83	874.87	162.04	पूर्ण
2.	अ अ, प क्रि इ (ए वि बै), गोपेश्वर, चमोली	पैकेज संख्या सी -33 के अंतर्गत स्वीकृत एक मो मा (थराली-देवाल-मुंजोली) का पुनर्निर्माण कार्य	1,925.86	2,203.37	277.51	पूर्ण
3.		पैकेज संख्या सी-49 के अंतर्गत स्वीकृत दो मो मा (कर्णप्रयाग-नीटी-पैठानी, गौचर-सिद्धोली) का पुनर्निर्माण कार्य	1,603.62	2,025.79	422.17	पूर्ण
4.		पैकेज संख्या सी -50 के अंतर्गत कर्णप्रयाग नैनीसेन मो मा का निर्माण	1,523.62	2,117.93	594.31	पूर्ण
5.	अ अ, प क्रि इ (ए वि बै), उत्तरकाशी	पैकेज संख्या सी -52 के अंतर्गत स्वीकृत सिलक्यारा-बगगांव-चापड़ा-सरोथ मो मा का पुनर्निर्माण कार्य	1,214.23	1,393.71	179.48	पूर्ण

**परिशिष्ट - 3.7**  
(संदर्भ प्रस्तर संख्या: 3.3.1.1 (ब); पृष्ठ 46)

स्वीकृतियों के बिना निष्पादित कार्यों की सूची

क्र सं	कार्य का नाम	व्यय (08/2017 तक) (₹ लाख में)	कार्यान्वयन संस्था का नाम
1.	तीर्थयात्री कॉटेज के लिए भण्डारों को स्थापित करने के लिए चारधाम (गुप्तकाशी) में एम आई -17 हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड का निर्माण	35.72	नेहरू पर्वतारोहण संस्थान
2.	केदारनाथ धाम में एम आई -26 हेलीपैड के पास हेलीकॉप्टर एजेंसियों के लिए कार्यालय परिसर की स्थापना के लिए टेंट की खरीद और नींव का निर्माण	5.19	
3.	22 जून 2016 को केदारनाथ धाम में भारत के माननीय राष्ट्रपति की यात्रा के लिए तैयारियों पर किए गए व्यय	6.17	
4.	यात्रा 2017 के दौरान रास्ता खोलना और बर्फ काटना	31.37	
5.	यात्रा 2016 के लिए 25 कॉटेज क्षेत्र में नींव के साथ नए डाइनिंग हॉल/ रसोई का निर्माण	56.79	
6.	केदारनाथ धाम में डाइनिंग हॉल/ रसोई भोजन के लिए बैठने का क्षेत्र प्रदान करने के लिए के सामने इंटरलॉकिंग पेवर टाइल्स के साथ प्लेटफार्म का निर्माण	25.65	
7.	केदारनाथ मंदिर के पूर्वी किनारे पर मलबा प्रवाह बाधा प्रणाली का निर्माण	506.30	
<b>योग</b>		<b>667.19</b>	

परिशिष्ट - 3.8

(संदर्भ प्रस्तर संख्या: 3.3.3; पृष्ठ 51)

उ आ स प की कार्य की सूची के अनुसार हेलीड्रोमस, हेलीपोर्ट्स, हैलीपैड्स और बहुउद्देशीय आश्रयों के निर्माण के लिए चिन्हित स्थान

हेलीड्रोमस					
1. हरिद्वार	2. कोटी	3. श्रीनगर	4. केदारनाथ	5. हल्द्वानी	
हेलीपोर्ट्स					
1. ऋषिकेश	2. रुड़की	3. उत्तरकाशी	4. हर्षिल	5. खर्शाली	
6. बड़कोट	7. चम्बा	8. कोटद्वार	9. रुद्रप्रयाग	10. जोशीमठ	
11. घाघरिया	12. बागेश्वर	13. अल्मोड़ा	14. नैनीताल	15. चम्पावत	
16. रुद्रपुर	17. धारचूला	18. गुंजी	19. देहरादून (सहस्त्रधारा)		
हेलीपैड्स					
1. मसूरी	2. त्युनी	3. चकराता	4. लक्सर	5. भटवारी	
6. मनेरी	7. मोरी	8. नौगांव	9. सूखी टॉप	10. घनसाली	
11. लम्बगांव	12. नरेन्द्रनगर	13. पौड़ी	14. ऊखीमठ	15. भीमबली	
16. बद्रीनाथ	17. औली	18. ग्वालदम	19. देवाल	20. लोहजंग	
21. कपकोट	22. बदियाकोट	23. द्वाराहाट	24. चौकड़ी	25. जागेश्वर	
26. रानीखेत	27. रामनगर	28. अब्बोट माउंट	29. खटीमा	30. मिलम	
31. तेजम	32. जीप्ति	33. जौलजीवी	34. सोसा		
बहुउद्देशीय हाल/आश्रय					
जिले का नाम	बागेश्वर	चमोली	पिथौरागढ़	रुद्रप्रयाग	उत्तरकाशी
बहुउद्देशीय हॉल/आश्रय की संख्या	5	4	6	15	7
क्षमता	550	400	450	1,500	650

परिशिष्ट - 3.9

(संदर्भ प्रस्तर संख्या: 3.10; पृष्ठ 63)

एकीकृत जलागम प्रबंधन कार्यक्रम की सात परियोजनाओं के लिए अवमुक्त धनराशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	परियोजना का नाम	का क्रि इ का नाम	परियोजना की लागत	का क्रि इ को अवमुक्त धनराशि	व्यय	31 मार्च, 2018 को अवशेष
1.	चमोली / ए ज प्र का -IV/13-14	प्र व अ, बद्रीनाथ	26.27	4.03	3.11	0.92
2.	चमोली / ए ज प्र का -V/13-14	प्र व अ, भू सं वि, गोपेश्वर	35.48	5.46	4.24	1.22
3.	चमोली / ए ज प्र का -VI/13-14	मु कृ अ, चमोली	11.84	1.82	1.07	0.76
4.	रुद्रप्रयाग / ए ज प्र का -III/13-14	मु कृ अ, रुद्रप्रयाग	12.19	2.03	1.60	0.43
5.	बागेश्वर / ए ज प्र का -VI/13-14	मु कृ अ, बागेश्वर	12.03	1.85	1.35	0.50
6.	पिथौरागढ़ / ए ज प्र का -IV/13-14	प्र व अ, पिथौरागढ़	30.24	4.66	3.70	0.96
7.	उत्तरकाशी / ए ज प्र का -VI/13-14	प्र व अ, उत्तरकाशी	22.46	3.46	2.40	1.05
<b>योग</b>			<b>150.51</b>	<b>23.31</b>	<b>17.47</b>	<b>5.84</b>

**परिशिष्ट - 3.10**  
(संदर्भ प्रस्तर संख्या: 3.12.2; पृष्ठ 65)

**आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए तकनीकी सहायता और क्षमता विकास (आ जो प्र त स और क्ष वि) की उप-घटकानुसार गतिविधियाँ**

उप-घटक का नाम	उप-घटक के उद्देश्य और गतिविधियाँ	स्वीकृत लागत (₹ लाख में)	मार्च 2018 तक व्यय (₹ लाख में)
उत्तराखण्ड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (यू सेक) के जोखिम आकलन, मॉडलिंग और क्षमता में वृद्धि	उप-घटक का उद्देश्य उत्तराखण्ड के लिए बहु-जोखिम खतरों के मूल्यांकन मॉडल के संरचना विकास व क्रियान्वयन द्वारा उत्तराखण्ड के संस्थाओं को तकनीकी सहायता प्रदान करना है; ऐतिहासिक खतरों और हानि के लिए डेटाबेस का विकास, बहु-जोखिम खतरों के मूल्यांकन के लिए तकनीकी सलाहकार समूह की स्थापना, जोखिम मूल्यांकन के लिए उच्च-रिज़ॉल्यूशन उपग्रह डेटा का अधिग्रहण और प्रसंस्करण, टिकाऊ जोखिम मूल्यांकन क्षमता बनाने के लिए प्रशिक्षकों के पाठ्यक्रमों के प्रशिक्षण का विकास, निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक रूपरेखा का विकास; ऐसे तंत्र का विकास जो जोखिम की जानकारी के इष्टतम उपयोग की अनुमति देगा और समुदायों की समुत्थान शक्ति और राज्य की आपदा जोखिम प्रबंधन क्षमता में वृद्धि; और यूसेक की क्षमता में वृद्धि करेगा।	6,000.00	1,236.83
निर्णय समर्थन प्रणाली (नि स प्र) की स्थापना	इस उप-घटक का उद्देश्य सूचना को प्रदर्शित करने और उपयोगकर्ता की आसान पहुंच प्रदान करने के लिए एकीकृत भू-स्थानिक प्रणाली में विभिन्न स्रोतों से जानकारी (आपदा क्षतियों और सभी पुनर्प्राप्ति कार्यों पर आधारित डेटा) को एकीकृत और विश्लेषण करना एवं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वित्तीय और भौतिक प्रगति को प्राप्त करने और रिपोर्ट करने; पुनर्स्थापना और पुनर्निर्माण कार्यक्रम में समुदायों की सक्रिय भागीदारी के लिए नागरिक प्रतिक्रिया और शिकायतों को हल करने के तंत्र को सक्षम करना; प्रतिक्रिया एकत्रित करने के लिए मीडिया चैनलों और मोबाइल ऐप्स के लिए समर्पित शीर्षकों की स्थापना; निकासी मार्गों का निर्धारण, कमजोर बुनियादी ढाँचे और महत्वपूर्ण जीवन रेखाओं का पता लगाने, और राहत और प्रतिक्रिया आपूर्ति का अनुमान लगाने जैसे क्षेत्रों में प्रतिक्रिया योजना में सुधार; और राज्य की आपदा तैयारी और प्रतिक्रिया संसाधनों की एक सूची बनाए रखना।	1,800.00	0.00
नदी आकृति का वैज्ञानिक अध्ययन	इस उप-घटक का उद्देश्य आपदा द्वारा प्रभावित कुछ प्रमुख नदियों के लिए नदी किनारों को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक अवस्थापना कार्यों का विश्लेषण और पहचान करने के लिए उद्देश्यित है।	1,800.00	720.86
ढाल स्थिरीकरण अध्ययन	इस उप-घटक में वर्तमान सफलतम तकनीकों से ढलान स्थिरीकरण के बारे में सीखना चालू अग्रणी कार्यों व राज्य के ढलान स्थिरीकरण कार्यों के लिए इस क्षेत्र में किनारों को काटने के चालू कार्य और अनुसंधान में उपयुक्त तकनीक को लागू करना सम्मिलित है।	2,400.00	149.87
उ रा आ प्र प्रा को सुदृढ़ करना	इस उप-घटक से संस्थागत स्थापना के विकास, आपदा प्रबंधन शमन केंद्र (आ प्र श के), में तकनीकी सुविधाओं की वृद्धि, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और आपातकालीन परिचालन केंद्र कर्मचारियों और जिला और राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन अधिकारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण सुविधाओं का तकनीकी वृद्धि का समावेश करना है।	3,000.00	0.00
जल मौसम विज्ञान नेटवर्क और पूर्व चेतावनी प्रणाली (पू चे प्र) को सुदृढ़ करना	इस उप-घटक का उद्देश्य राज्य की मौजूदा जल मौसम विज्ञान क्षमताओं की समीक्षा करना और उत्तराखण्ड के लिए मौजूदा जल मौसम विज्ञान आधुनिकीकरण योजना का विकास/लागू करना जिसमें वर्तमान जल विज्ञान व मौसम विज्ञान समीक्षा नेटवर्क, पूर्वानुमान क्षमता एवं पू चे प्र की समीक्षा हेतु प्रशासकीय और संस्थागत क्षमता अंतराल का विश्लेषण; जल-मौसम विज्ञान नेटवर्क को अपग्रेड करने और भविष्यवाणी के लिए समय सीमा में सुधार के लागत और लाभ का विश्लेषण; और आपदा तैयारी और लचीलापन को मजबूत करने के लिए आधुनिकीकृत जल-मौसम विज्ञान प्रणाली के डिजाइन का अनुमोदन करना। यह उप-घटक मौजूदा पू चे प्र पहचान अंतरालों की भी समीक्षा करता है और राज्य में एक मजबूत/ सुरक्षित पू चे प्र स्थापित करने के लिए बढ़ती आपातकालीन तैयारी और मौजूदा नेटवर्क और एन आई सी एन ई टी, पोलनेट और इसरो डी एम एस नेटवर्क जैसी सुविधाओं का इष्टतम उपयोग हो।	6,000.00	44.79
आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता को सुदृढ़ बनाना	इस उप-घटक का उद्देश्य राज्य के आपदा प्रतिक्रिया बल, अग्निशमन सेवा कर्मियों और अन्य महत्वपूर्ण तत्काल प्रतिक्रिया एजेंसियों की क्षमता को मजबूत बनाने के लिए बेहतर खोज और बचाव उपकरण और प्रशिक्षण वृद्धि के द्वारा आपदा स्थितियों के लिए उपयुक्त प्रतिक्रिया दे सके।	1,800.00	1,681.58
<b>योग</b>		<b>22,800.00</b>	<b>3,833.93</b>