

ଅଧ୍ୟାୟ VII

ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ

ଅଧ୍ୟାୟ VII

7. ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ

ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ, କ୍ଷେତ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନୁପାଳନ ସମୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସମ୍ପଳ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତ୍ରୁଟିର ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆସିଥିଲା । ଏଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।

ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ (ପରିବହନ) ବିଭାଗ

7.1 ପଣ୍ୟବାହୀ ଯାନରୁ ମୋଟର ଯାନ କର ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ କରର ଅନାଦାୟ

ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀମାନେ 3,081 ଖୁଲାପକାରୀ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ 4.64 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୋଟର ଯାନ କର ଏବଂ ଜୋରିମାନା 9.28 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ।

ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଯାନ କର (ଓଏମ୍‌ଭିଟି) ଅଧିନିୟମ, 1975 ର ଧାରା 3, 3A, 4 (1) ଏବଂ 10 ଅନୁଯାୟୀ, ବ୍ୟବହୃତ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋଟର ଯାନ ଠାରୁ ମୋଟର ଯାନ କର ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ କର ସମୂହ ଚଳାଚଳ ରହିତ ଘୋଷଣା ନାମା¹⁹⁵ ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ କୌଣସି ସମୟ ପାଇଁ କର ଛାଡ଼ ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ, ସଂଶୋଧିତ ଅଧିନିୟମର (21 ନଭେମ୍ବର 2017) କର ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସୂଚୀ-I ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଯାନ ନିମନ୍ତେ ବିନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହାରରେ କର ଅଗ୍ରୀମ ରୂପେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅଧିନିୟମର ଧାରା 13(1) ସହିତ ଓଏମ୍‌ଭିଟି ନିୟମାବଳୀ, 1976 ର ନିୟମ 9(2) ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ସେହି ଯାନ ନିମନ୍ତେ ଯଥୋଚିତ କର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର 15 ଦିନ ପରଠାରୁ ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପଇଠ ହୋଇନଥାଏ, ତେବେ ସେହି ଗାଡ଼ିର ପଞ୍ଜିକୃତ ମାଲିକ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ିକୁ ଅଧିକାର ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଧାର୍ଯ୍ୟ କର ସହିତ କରର ଦୁଇଗୁଣା ଜୋରିମାନା ଦେବାକୁ ଦାୟୀ ରହିବେ । ପୁନଶ୍ଚ, ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ଫେବୃଆରୀ 1966) ଅନୁଯାୟୀ ଟିକସ ଦେବାର ଅନୁଗ୍ରହ ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହେବା ଠାରୁ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀମାନେ (ଆରଟିଓ) ଦାବା ପତ୍ର ପଠାଇବା ଆବଶ୍ୟକ । କର ଖୁଲାପ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କର ପଇଠ କରିବା ପାଇଁ ଦାବା ପତ୍ର ଜାରି କରାଯିବା ତାରିଖ ଠାରୁ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କର ଅଧିକାରୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ (ଟିଆରସି) ମାମଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

ଅତିର, 35 ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ 26 ଟି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ବାହାନ¹⁹⁶ ତାଗାବେସ୍ ସହ 2019-21 ଅବଧି ସମ୍ପନ୍ନିତ କର ନଥିବାରୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2020 ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2022) । ଏବଂ ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ, 16ଟି¹⁹⁷ ଆରଟିଓ ସମ୍ପର୍କିତ ମୋଟ 1,63,800 ଟି ପଣ୍ୟବାହୀ ଯାନ ମଧ୍ୟରୁ 3,081 ଟି ଯାନର ମାଲିକ, 2019-21 ଅବଧି ନିମନ୍ତେ ମୋଟର ଯାନ କର ଓ ଅତିରିକ୍ତ କର ପଇଠ କରିନଥିଲେ । ଆରଟିଓରେ ପରିଚାଳିତ ଚଳାଚଳ ରହିତ ରେଜିଷ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚରୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏହି ଯାନଗୁଡ଼ିକ ଓଏମ୍‌ଭିଟି ଅଧିନିୟମର ଧାରା 10(1) ଅନୁଯାୟୀ ଚଳାଚଳ ରହିତ ଘୋଷଣାନାମା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇ କର ଛାଡ଼ ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ । ଯେହେତୁ ସେହି ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଳମ୍ବର ଅବଧି ଦୁଇମାସରୁ ଅଧିକ ଥିଲା,

¹⁹⁵ ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଯାନ କର ଅଧିନିୟମ, 1975 ର ଧାରା 10(1) ଅନୁଯାୟୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଏବଂ ଅସ୍ୱାକ୍ଷର ସମୟ ପାଇଁ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ନକରିବା ଏବଂ ଉକ୍ତ ସମୟ ପାଇଁ ଟିକସ ନଦେବା ପାଇଁ ଚାକ୍ଷ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଅନୁମତି

¹⁹⁶ ବାହାନ ହେଉଛି ଏକ ଆପ୍ଲିକେସନ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଯାହା ପରିବହନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଯାନ ପଞ୍ଜିକରଣ ଏବଂ ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରେ

¹⁹⁷ ବରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଭୁବନେଶ୍ୱର-I, ଭୁବନେଶ୍ୱର-II, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନୂଆପଡ଼ା, ରାୟଗଡ଼ା, ସମଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଡାଳଚେର

ଧାର୍ଯ୍ୟ କରର ଦୁଇ ଗୁଣ ଜୋରିମାନା ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରାଯିବାର ଥିଲା । 3,081 ଯାନର ମୋଟର ଯାନ କର ଏବଂ ଜୋରିମାନାର ବିବରଣୀ ନିମ୍ନ ସାରଣୀ ସଂଖ୍ୟା 7.1 ରେ ଦର୍ଶାଗଲା ।

ସାରଣୀ ସଂଖ୍ୟା 7.1: ପଣ୍ୟବାହୀ ଯାନଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଅନାଦାୟ ଥିବା ମୋଟର ଯାନ କର ଏବଂ ଜୋରିମାନାର ବିବରଣୀ

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା	ଆରଟିଓ ସଂଖ୍ୟା	ଯାନର ପ୍ରକାର	ଯାନ ସଂଖ୍ୟା	ଅନାଦାୟ କର	ସର୍ବାଧିକ ଜୋରିମାନା ଦେୟ	ମୋଟ
1	16	ପଣ୍ୟବାହୀ ଯାନ	3,081	4.64	9.28	13.92

(ଉତ୍ତ- ସମାକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସଂକଳିତ ତଥ୍ୟ)

ଯଦିଓ ବାହାନ ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ, ଆରଟିଓ ମାନକୁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କର ଖୁଲାପ କାରାକ ତାଲିକା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସଂପୃକ୍ତ ଆରଟିଓ ମାନେ କର ଆଦାୟ ପାଇଁ ଦାବୀ ପତ୍ର ଜାରି କରିନଥିଲେ କିମ୍ବା କର ଖୁଲାପକାରୀ ଗାଡ଼ିମାଲିକମାନଙ୍କଠାରୁ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ ପାଇଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ । ଏହାଫଳରେ 4.64 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୋଟର ଯାନ କର ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ କର ଅନାଦାୟ ରହିଥିଲା । ଜୋରିମାନା ବାବଦରେ 9.28 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖୁଲାପକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ଯାହା **ପରିଶିଷ୍ଟ-XXXI** ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଆରଟିଓ ମାନେ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2020 / ମାର୍ଚ୍ଚ 2022) ଯେ କର ଓ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଖୁଲାପକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାବିପତ୍ର/ ଟିଆରସି ଜାରି କରି ଅସୁଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ । ଏହି ମାମଲା ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା (ଜାନୁଆରୀ 2022/ ଡିସେମ୍ବର 2022) । ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି (ଫେବୃଆରୀ 2024) ।

ଅଡିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ (ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ର) 2019-20 ରେ ଏକ ସମାନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ/ କ୍ଷାପନ କରିନାହାଁନ୍ତି ।

7.2 ମୋଟର ଯାନ କରର ସ୍ୱାକ୍ଷାଦାୟ

4,373 ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରୁଣା ହାରରେ କର ଆଦାୟ କରାଯିବାରୁ 1.16 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୋଟର ଯାନ କର ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ କର ଓ 23.26 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ସ୍ୱାକ୍ଷାଦାୟ ହୋଇଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ମୋଟର ଯାନ କର (ଓଏମ୍‌ଭିଟି) ଅଧିନିୟମ, 1975 ର ଧାରା 4-A ଓ ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା-I ଅନୁସାରେ, ମୋଟର ସାଇକେଲ୍ /ମୋପେଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ଜିପ୍ ସହିତ ମୋଟର କାର, ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବ ଏବଂ 21 ନଭେମ୍ବର 2017 ତାରିଖରେ କିମ୍ବା ତାପରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରାଯାଇଥିବ, ଉକ୍ତ ଯାନର ପ୍ରଥମ ପଞ୍ଜିକରଣ ତାରିଖରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ମୂଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅଧିନିୟମର ଅନୁସୂଚୀ-III ରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଅନୁଯାୟୀ ଏକକାଳୀନ କର (ଓଟିଟି) ଆଦାୟ କରାଯିବ । 21 ନଭେମ୍ବର 2017 ର ଗେଜେଟ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଓ 27 ଜୁଲାଇ 2018 ର ସଂଶୋଧିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ ଓଏମ୍‌ଭିଟି ଅଧିନିୟମ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ବିକ୍ରୟମୂଲ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 6 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ, 5 ରୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ 8 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ, 10 ରୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ 10 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ଓ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବା ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ 12 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ କର ଆଦାୟ କରାଯିବ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ିରୁ ସମାନ ହିସାବରେ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିଲା । ଓଏମ୍‌ଭିଟି ଅଧିନିୟମ, 1975 ର ଧାରା 13 ଓ ଓଏମ୍‌ଭିଟି ନିୟମାବଳୀ 1976 ର ନିୟମ 9 ଅନୁସାରେ, କର ପ୍ରଦାନରେ ବିଫଳତା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ, ବାକି ଥିବା ଟିକସର 20 ପ୍ରତିଶତ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ ।

ବର୍ଷ 2017 ରୁ 2021 ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ଭାବେ ପଞ୍ଜିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯାନ ଯଥା କାର, ମୋଟର ସାଇକେଲ/ ମୋପେଡ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ମୋଟର ଯାନ କର ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବାହାନ ତାଟାବେସ୍ ଏବଂ ସମୁଦାୟ 35 ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟରୁ 25¹⁹⁸ ଟି (ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅଧିନରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଅତିରିକ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ), ପଞ୍ଜିକରଣ ରେକର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ସମୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲା (ଡିସେମ୍ବର 2020 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2022) । ସମୀକ୍ଷା ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ 22 ନଭେମ୍ବର 2017 ଏବଂ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଏବଂ 21 ନଭେମ୍ବର 2017 ପରେ କର ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା 12,28,276 ଯାନ ମଧ୍ୟରୁ 4,373 ଯାନ, 21 ନଭେମ୍ବର 2017 ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ଦରରେ କର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀମାନେ ରୂଡ଼ାନ୍ତ ପଞ୍ଜିକରଣ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସଂଗୃହୀତ କର ଯାଞ୍ଚ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ସମୀକ୍ଷା ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନଥିଲେ । ବାହାନ ତାଟାବେସରେ ଇନ୍‌ପୁଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଭାବର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ । ଏହାଦ୍ୱାରା, 1.16 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୋଟର ଯାନ କର ଓ 23.26 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ । ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ ଅନୁଯାୟୀ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ପରିଶିଷ୍ଟ-XXXII ରେ ଦିଆଯାଇଅଛି ।

ସମୀକ୍ଷାରେ ଏହା ସୂଚିତ କରାଯିବା ପରେ, ଆରୁଟିଓମାନେ ଦର୍ଶାଇଲେ ଯେ ବାହାନର ଅତିର୍ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ମତ୍ୟୁଲରେ କର ଭିନ୍ନକ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦାବିପତ୍ର ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ସଂଗ୍ରହୀତ ସମସ୍ତାୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2023 ସୁଦ୍ଧା) କରାଯାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇ ନଥିଲା । ଉକ୍ତ ରିପୋର୍ଟ କେବଳ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ଆରୁଟିଓରେ ତଥ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ବିଭାଗ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଉକ୍ତ ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା (ମଇ 2022/ଜାନୁଆରୀ 2023) ଉତ୍ତର ପ୍ରତିକ୍ଷାତ ଅଛି (ଫେବୃଆରୀ 2024) ।

ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ

7.3 ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଜାଠର ଅଣନିକାଶ

349.70 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଜାଠ ନିକାଶ ନହେବା କାରଣରୁ ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱ ଅବରୋଧ

ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ (ଏଫ୍‌ଇଆଣ୍ଡସିସି), ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, 2018 ରେ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନିକ୍ ଡିଡ୍‌ଲି ସମୟରେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗରେ ଉପୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା/ ଅଧା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା/ ଉପର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ (ଆର୍‌ଏସ୍) ବୃକ୍ଷର ଅମଳ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ବନ ବିକାଶ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ଓଏଫ୍‌ଡିସି ଲିଡ୍)କୁ ଏକ ଅଫର (ଡିସେମ୍ବର 2018) ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯାହା ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଜାଠର ଅମଳ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁ ଓଏଫ୍‌ଡିସି ଲିମିଟେଡ୍‌ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ (22 ଡିସେମ୍ବର 2018) । ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ, ଭାରତ ସରକାର (ଜିଓଆଇ) ରପ୍ତାନି ନୀତିରେ କୋହଳ କରିବାକୁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସାଇକ୍ଲୋନ୍ କାରଣରୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା 810.19 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ଜାଠ ଲଗ୍ ଫର୍ମରେ ରପ୍ତାନି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଉକ୍ତ ପରିମାଣର ରପ୍ତାନି ପାଇଁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ତାରିଖ ଠାରୁ 12 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାର ଭିତ୍ତିରେ ରୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ (ନଭେମ୍ବର 2022) ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମୟ ସୀମା 6 ଅକ୍ଟୋବର 2023 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା ।

¹⁹⁸ ଆରୁଟିଓ, ଅନୁଗୁଳ, ବାଲେଶ୍ୱର, ବଡ଼ବିଲ, ବରଗଡ଼, ଭୁବନେଶ୍ୱର I ସହ ଏଆରଟିଓ ଶୋର୍ଦ୍ଧା, ଭୁବନେଶ୍ୱର II, ଚଣ୍ଡିଖୋଲ, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଗଜପତି, ଜଗତସିଂହପୁର, ଜଳାହାଣ୍ଡି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସହ ଏଆରଟିଓ ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ପୁଲରୀଶା, ପୁରୀ, ରାୟଗଡ଼ା, ରାଉରକେଲା, ସମଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଟାଳଚେର ।

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର (ଜାନୁଆରୀ 2022) ରେ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଏଫ୍.ଇ.ଆଇ.ସି.ସି ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ, ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ କାଠର ନିକାଶ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଗ୍ଲୋବାଲ ଇ-ଟେଣ୍ଡର/ ଇ-ନିଲ୍ଲାମ ବିକ୍ରୟ ଓଥା ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗକୁ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଆଠ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଥିବା ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ । ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଆଞ୍ଚଳିକ ମୁଖ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣକାରୀ (ଆର.ସି.ସି.ଏଫ୍.)ଙ୍କ ଅଧିକାରୀରେ (i) ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୋଦାମର ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ଭିତରେ ଫ୍ୟାସନ/ ପୁନଃମାପ / ଗ୍ରେଡ଼ିଂ/ ଲଗ୍ ଗଠନର ତଦାରଖ (ii) ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଜଙ୍ଗଲ ବିକାଶ ନିଗମ (ଏସିଏଫ୍.ସି.ସି) ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁସରଣ କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ପାଇଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏକ ବୈଷୟିକ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଡିଭିଜନାଲ ବନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ (ଡିଏଫ୍.ଓ) ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ କାଠର ଉଦ୍ଧାର ମାମଲା ନଥିପଡ଼ି ଯାଏ (ଫେବୃଆରୀ 2022) ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଭିଜନାଲ ମ୍ୟାନେଜର, ବ୍ରହ୍ମପୁର(ସି) ଡିଭିଜନ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ଜଙ୍ଗଲରୁ 810.19 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଉଦ୍ଧାର ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ କାଠ ବିହୀନ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ବ୍ରହ୍ମପୁରର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୋଦାମରେ 2018 ରୁ ନିକାଶ ନହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲା । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 503.24 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍, 232.59 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍, 23.63 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଏବଂ 50.73 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଯଥାକ୍ରମେ ଗ୍ରେଡ଼ 'ଏ', 'ବି', 'ସି' ଏବଂ 'ଅଣଗ୍ରେଡ଼' ଗୁଣବତ୍ତା ଥିଲା । ବୈଷୟିକ କମିଟି ସେମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ (ଫେବୃଆରୀ 2022) ଭାରତୀୟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ ପାଇଁ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ପ୍ରତି ହାରାହାରି ହାର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରେଡ଼ 'ଏ', 'ବି', ଏବଂ 'ସି' ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନର ମୂଲ୍ୟ 347.92 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯାହା ନିମ୍ନ ସାରଣୀ 7.1 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ-7.1: ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ ସବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟର ଗଣନା

ଗ୍ରେଡ଼	ପରିମାଣ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ରେ	ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟର ଶେଷତମ ବର୍ଷ	ପ୍ରତି ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କାରେ)	ମୂଲ୍ୟ (ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)
ଏ	503.24	2020-21	57,18,824	287.80
ବି	232.59	2018-19	24,48,280	56.94
ସି	23.63	2017-18	13,44,588	3.18
ମୋଟ	759.46			347.92

ସେହିଭଳି, ଅବଶିଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ 50.73 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଅଣଗ୍ରେଡ଼ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ କାଠ ପାଇଁ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା (ଡିସେମ୍ବର 2004) ଦର ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 350 ଟଙ୍କା ହାରରେ 1.78 କୋଟି ଟଙ୍କା¹⁹⁹ ଥିଲା । ଯଦିଓ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିତମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ କାଠର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇସାରିଛି, ବିଭାଗ ଏଗୁଡ଼ିକର ନିକାଶ ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ । ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ କାଠର ଦୀର୍ଘସ୍ୱାୟୀ ସଂରକ୍ଷଣ କେବଳ ଯେ ଗୁଣବତ୍ତାରେ ଖରାପ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ନଥିଲା, ବରଂ ସଙ୍କୋଚନ ହେତୁ ପରିମାଣ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ।

ଏହିପରି, ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ କାଠ ନିକାଶର ଅତ୍ୟଧିକ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ 349.70 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲା । ଏଥିରୁ ଚନ୍ଦନ କାଠ ନିକାଶରେ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଫଳପ୍ରଦ ଏବଂ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହାକୁ ସୂଚାଇ ଦିଆଯିବା ପରେ ଡିଭିଜନାଲ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର (ଡିଏଫ୍.ଓ) ଦର୍ଶାଇଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2022) ଯେ ଦକ୍ଷ ଅଧିକାରୀ, ଯେପରିକି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରଜାତିର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ (ସାଇଟସ୍), ବୈଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟର ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ (ଡିଜିଏଫ୍.ଟି) ଏବଂ ସରକାର ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କ ଅନୁମତି ପରେ ଅଧିକ ରାଜସ୍ୱ ପାଇବା ପାଇଁ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ କାଠକୁ ନିକାଶ କରାଯିବ । ଏହାର ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଭାରତ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ତାରିଖ ୦ାରୁ 12 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରଥାନୀ ପାଇଁ ମୋଡାଲିଟି

¹⁹⁹ 50,733 କିଲୋଗ୍ରାମ x 350 ଟଙ୍କା = 1,77,56,550 ଟଙ୍କା

ରୂଡ଼ାନ୍ତ ସହିତ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ କାଠ ନିକାଶ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇସାରିଥିଲା, ଯାହା ବିଭାଗ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ କାଠ ନଭେମ୍ବର 2022 ସୁଦ୍ଧା ନିକାଶ ନହେବା ଫଳରେ ଗୁଣାବତ୍ତା, ପରିମାଣର ଅବନତି ଘଟିଲା ଏବଂ ସରକାରୀ ରାଜସ୍ୱର ଅବରୋଧ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହି ମାମଲା ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା (ନଭେମ୍ବର 2022) । ଉଭର ଅପେକ୍ଷିତ ରହିଛି (ଫେବୃଆରୀ 2024 ସୁଦ୍ଧା) ।

7.4 ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟର ବିଳମ୍ବିତ ଦେୟ ଉପରେ ସୁଧର ଅନାଦାୟ

ଉପଭୋକ୍ତା ଏଜେନ୍ସୀ ବିଳମ୍ବରେ ନେଟ୍ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦତ୍ତ କରିଥିବାରୁ 95.69 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁଧ ଅନାଦାୟ ରହିଥିଲା ।

ଜଙ୍ଗଲ (ସଂରକ୍ଷଣ) ଅଧିନିୟମ, 1980 ର ଧାରା 2 ଅନୁଯାୟୀ ଅକ୍ଟୋବର 2002 ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଉପଭୋକ୍ତା ଏଜେନ୍ସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୂଲ୍ୟ (ଏନ୍‌ପିଭି) ଅଣ ଜଙ୍ଗଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯିବା ଜନିତ ଉପଭୋକ୍ତା ଏଜେନ୍ସୀ (ୟୁଏ) ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରାଯିବ । ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏନ୍‌ପିଭି ହେଉଛି ଅସ୍ୱଳ୍ପ ଯୋଗ୍ୟ, ଯେଉଁଠାରେ 29 ଅକ୍ଟୋବର 2002 ରେ କିମ୍ବା ପରେ ଡାଇଭର୍ସିନ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ମାମଲା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ 29 ଅକ୍ଟୋବର 2002 ପୂର୍ବରୁ ନାତିଗତ (ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ) କ୍ଲିଅରାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ରୂଡ଼ାନ୍ତ (ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ) ଅନୁମୋଦନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ।

ଅଧିକତ୍ର, ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କ୍ଷମତାପନ୍ନ କମିଟି (ସିଇସି) ଅନୁଦେଶ ଦେଇଛି (ମଇ 2010) ଯେ, ଯେଉଁ ଲିଭିଆରୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ, ବିଭାଗୀୟ ବନ ଅଧିକାରୀ (ଡିଏଫ୍‌ଓ) ଦ୍ୱାରା ଚାହିଦା ଉତ୍ତାପନ ହେବାର 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏନ୍‌ପିଭି ଦେବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ସୁଧ ସହିତ ଏନ୍‌ପିଭି ଦେୟ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣି ଖନନ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ । ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର (ମଇ 2013) ଏନ୍‌ପିଭିର ବିଳମ୍ବିତ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ନଅ ପ୍ରତିଶତ ସୁଧ ହାର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ।

ଡିଏଫ୍‌ଓ, ସମଲପୁର ଜଙ୍ଗଲ କମି ଡାଇଭର୍ସିନ ରେକର୍ଡର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ (ଡିସେମ୍ବର 2021) ସମଲପୁର ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବନ ବିଭାଗରେ ଯଥାକ୍ରମେ 192.626 ହେକ୍ଟର ଏବଂ 845.561 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲ କମି ଏକ ଓପନକାଷ୍ଟ କୋଇଲା ଖଣି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମେସର୍ସ ନେଭିଲ୍ ଲିଗ୍‌ନାଇଟ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଏନ୍‌ଏଲ୍‌ସି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଡ୍) ସପକ୍ଷରେ ପଠାଯାଇଥିଲା । ପରିବେଶ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ (ଏମ୍‌ଓଇଏଫ୍‌ଆଣ୍ଡସିସି) ଦ୍ୱାରା 03 ଜୁଲାଇ 2018 ରେ ନାତିଗତ (ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ) ଅନୁମୋଦନ ଏବଂ ରୂଡ଼ାନ୍ତ (ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ) ଅନୁମୋଦନ 28 ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଡିଏଫ୍‌ଓଗୁଡ଼ିକ (13 ଅଗଷ୍ଟ ରୁ 03 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018 ମଧ୍ୟରେ) ଯୁଏକୁ ପ୍ରତି ହେକ୍ଟର ପିଛା 6,26,000 ଟଙ୍କାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ 64,99,05,062²⁰⁰ ଟଙ୍କା ଏନ୍‌ପିଭି ଦେୟ ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ ।

ଅତିର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ, ଏନ୍‌ପିଭି ଦେୟ ପାଇଁ 30 ଦିନର ସମୟ ସୀମା ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଚାହିଦା ତାରିଖ ଠାରୁ 56 ଦିନ ଏବଂ 76 ଦିନ ବିଳମ୍ବ ପରେ ଯୁଏ ଏନ୍‌ପିଭି ରାଶି 28 ନଭେମ୍ବର 2018 ରେ ଜମା କରିଛି । କିନ୍ତୁ, ଏନ୍‌ପିଭିର ବିଳମ୍ବ ଦେୟ ପାଇଁ ନଅ ପ୍ରତିଶତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହାରରେ 95.69²⁰¹ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସୁଧ, ସଂପୃକ୍ତ ଡିଏଫ୍‌ଓ

²⁰⁰ ସମଲପୁର ଡିଏଫ୍‌ଓଙ୍କ ବିଷୟରେ (192.626 ହେକ୍ଟର X 6,26,000 ଟଙ୍କା = 12,05,83,876 ଟଙ୍କା) ଏବଂ ଡିଏଫ୍‌ଓ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଇଁ (845.561 ହେକ୍ଟର X 6,26,000 ଟଙ୍କା = 52,93,21,186 ଟଙ୍କା)
²⁰¹ (12,05,83,876 ଟଙ୍କା x 9 / 100) / 365 x 76 = 22,59,709 ଟଙ୍କା + (52,93,21,186 ଟଙ୍କା x 9 / 100) / 365 x 56 = 73,08,983 ଟଙ୍କା

ଦ୍ୱାରା ଦାବି କରାଯାଇ ନଥିଲା କିମ୍ବା ଏହା ଯୁଏ ଦ୍ୱାରା ଜମା କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ଉକ୍ତ ପରିମାଣ ଏନ୍‌ପିଭି ଉପରେ ସୁଧ ଯୁଏ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ଅକ୍ଟୋବର 2022) ସୁଦ୍ଧା ଅନାଦାୟ ଥିଲା ।

ଅତିର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସୂଚିତ କରାଯିବା ପରେ, ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2022) ଯେ, ଆଇଏ 2009 ର ନମ୍ବର 2746-2748 ଅଧିନରେ ଥିବା ଲିଜ୍ ପାଇଁ ଉକ୍ତ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ମଇ 2010) ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ନୁହେଁ । ସମସ୍ତ ଲିଜ୍ ପାଇଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଆଦେଶ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, ଯେଉଁଠାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଏନ୍‌ପିଭି ବିଳମ୍ବରେ ଜମା କରାଯାଇଥିଲା ।

7.5 ଗଢ଼ିକାଠ ଓ ଖୁଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଅଣନିକାଶ

ଗଢ଼ିକାଠ, ଖୁଣ୍ଟ ଓ ଜାଲେଣି କାଠର ନିକାଶ ପାଇଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାରେ ବିଫଳ ହେବା ଫଳରେ 88.37 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଅଟକି ରହିଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ସରକାର (ଜିଓଓ), ଜଙ୍ଗଲ, ପରିବେଶ ଓ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଭାଗ ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟ ବନସଂରକ୍ଷକ (ପିସିସିଏଫ୍) ଏବଂ ବନ ସୈନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ (ଏର୍‌ଓଏଫ୍‌ଏଫ୍)ଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ (ଅଗଷ୍ଟ 2005) ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ଅନୁସନ୍ଧାନହୀନ (ୟୁଡି) ଜଙ୍ଗଲ ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଗଢ଼ିକାଠ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଜବତ ହେବାର ଦୁଇ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ନିଲାମ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ବନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ଓଏଫ୍‌ଡିସି) କୁ ନିକାଶ କରିବା କଥା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକର ଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଜନିତ ରାଜସ୍ୱହାନୀକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ରେ ସରକାର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 2020-21 ପାଇଁ ଗଢ଼ିକାଠ ଉପରେ ରକ୍ଷାଲିପି ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥିଲେ ।

30 ଟି ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ²⁰² ସମନ୍ୱୟ ରେକର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକର ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ (2019-20 ରୁ 2021-22) ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଯେ 2015-21 ମଧ୍ୟରେ 1,676 ଟି ଅତିହ୍ନା (ୟୁଡି) ଜଙ୍ଗଲ ଅପରାଧ ମାମଲାରେ ଜବତ ହୋଇଥିବା 24,324.70 ଘନଫୁଟ (ସିଫୁ) ଗଢ଼ିକାଠ (ଲଗ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକାର), 6,667 ଟି ଖୁଣ୍ଟ ଓ 1,304.33 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଜାଲେଣି କାଠ ନିକାଶ ନ ହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲା । ଅତିର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛି ଯେ, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦର ଅନୁଯାୟୀ ଉପରୋକ୍ତ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ 88.37 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଯାହା *ପରିଶିଷ୍ଟ -XXXIII* ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ତେଣୁ, ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ (ଆର୍‌ଓ) ଓ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ (ଡିଏଫ୍‌ଓ) କ ସମେତ ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ ନକରିବା ଫଳରେ 88.37 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜସ୍ୱ ଅଟକି ରହିଥିଲା ।

ଏହି ମାମଲା, ନଭେମ୍ବର 2022 ରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷିତ ରହିଛି (ଫେବୃଆରୀ 2024) ।

ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ

7.6 ଆଧୁନିକ ମାଂସ ଦୋକାନ ନିର୍ମାଣରେ ନିଷ୍ଠଳ ବ୍ୟୟ

29 ଟି ମାଂସ ଦୋକାନର ଆବଶ୍ୟକ ନହେବା ଯୋଗୁଁ 1.78 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ଠଳ ବ୍ୟୟ ହେବା ସହ 55.02 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ହାନୀ ହୋଇଥିଲା ।

ପଶୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ପରତା ନିବାରଣ (କଂସେଇ ଖାନା) ନିୟମାବଳୀ, 2001 ର ନିୟମ 3 ଅନୁସାରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି, ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ଏକ କଂସେଇ ଖାନା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ

²⁰² ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, କେଉଁଝର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ବୋଣାଇ, କଟକ, ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, ରାଉରକେଲା, ଫୁଲବାଣୀ, ଆଠଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବାରିପଦା, ବାଲିଗୁଡ଼ି, ଘୁମସୁର(ଉତ୍ତର), ଢେଙ୍କାନାଳ, ଘୁମସୁର(ଦକ୍ଷିଣ), ବରଗଡ଼, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ବାମରା(ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ), ବାଲେଶ୍ୱର(ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ), ସୁନାବେଡ଼ା (ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ), ବ୍ରହ୍ମପୁର, କେଉଁଝର(ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ), ପୁରୀ(ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ) ଏବଂ ସାତକୋଶିଆ (ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ) ।

ପ୍ରାଣୀକୁ ହତ୍ୟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶା ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧିନିୟମ, 2003 ର ଧାରା 562 ଅନୁସାରେ ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ କୌଣସି ପ୍ରାଣୀକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧାଦେଶ ରହିବ । ଓପିଡବ୍ଲୁଡି ସଂହିତାର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.2.7 ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପାଦ୍ୟତାକୁ ଆଧାର କରି ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ଆର୍ଥିକ ମଞ୍ଚର ଆଦେଶ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2016) ଅନୁଯାୟୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ (ବିଏମ୍‌ସି), ମାର୍ଚ୍ଚେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଦୋକାନ ବନ୍ଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଜ୍ଜତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ୍ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସଠିକ୍ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦୋକାନ ଗୃହ ମିଳିପାରିବ । ସମ୍ପତ୍ତି ଆବେଦନର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ନଭେମ୍ବର 2015) ଅନୁଯାୟୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରାଧିକରଣ ସମିତି (ପରିଚାଳନା ଏବଂ ବନ୍ଧନ) ନିୟମାବଳୀ, 2015 ପୁସ୍ତିକା ଅନୁସାରେ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଏବଂ ସଫଳ ଭାବେ ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଲଗେରୀ କିମ୍ବା ନିଲାମ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଆବେଦନ କରାଯିବାର ଥିଲା ।

ବିଏମ୍‌ସିର ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ (ଜାନୁଆରୀ 2021) ରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର (ଜିଓୱ)ଙ୍କ ଅଧିକାରରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ (12 ଅଗଷ୍ଟ 2014), 30 ଟି ଆଧୁନିକ ମାଂସ ଦୋକାନ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା । ଉପକରଣ ସହିତ 30 ଟି ଆଧୁନିକ ମାଂସ ଦୋକାନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 3.78 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା (ମଇ 2016) । ଅତିରିକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ 2.70 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ ମାଂସ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା (ନଭେମ୍ବର 2016) ଏବଂ ଏହା ନଭେମ୍ବର 2017 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ହେବାର ଥିଲା । ଜମିର ଅଭାବ ହେତୁ 29 ଟି ଦୋକାନର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1.78 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା (ଫେବୃଆରୀ 2018) । ମାଂସ ଦୋକାନ ବନ୍ଧନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ, ଡିସେମ୍ବର 2017 ରେ ସିଟି ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଡେପୁଟି କମିଶନର (ଡିସି), ରାଜସ୍ୱକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଯଦିଓ ମାଂସ ଦୋକାନ ଆବେଦନ ଆବେଦନ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଖବର କାଗଜରେ ପ୍ରକାଶନ କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର କୌଣସି ଆବେଦନକାରୀ ଆବେଦନ କରିନଥିଲେ । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ, ବିଏମ୍‌ସି ଏକ ସର୍ଭେ (ଜୁଲାଇ 2018) କରି 16 ମାଂସ ବିକ୍ରେତାଙ୍କ ନାମ ଥିବା ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା । ଏହି ତାଲିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାଂସ ବିକ୍ରେତା ଆସୋସିଏସନ ଆପତ୍ତି ଉଠାଇ ବିଏମ୍‌ସିରେ 300 ମାଂସ ବିକ୍ରେତା ଥିବାରୁ ଆଗକୁ ଆହୁରି 271 ମାଂସ ଦୋକାନ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2018) । ଏହା ବିଏମ୍‌ସି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଭେ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା ସୂଚାଇଲା । 29 ଟି ଦୋକାନକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ ଏବଂ 29 ଟି ଦୋକାନକୁ ବିକ୍ରେତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 2021 ସୁଦ୍ଧା ବିଏମ୍‌ସି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ ।

- i) କଂସେଇଖାନା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ କଂସେଇ ଖାନାରେ ଏକ ପଶୁକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମହାନଗର ନିଗମ ଅଧିନିୟମ, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କୌଣସି ପଶୁକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି କରିଛି । ଏଠାରେ 300 ମାଂସ ବିକ୍ରେତା ଥିବା ସୁଲେ, ମାତ୍ର 29 ଟି ଦୋକାନ ବନ୍ଧନ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ।
- ii) ବିଏମ୍‌ସିର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ସରକମିନ୍ ଡବଡ (12 ଜାନୁଆରୀ 2021 ଏବଂ 24 ନଭେମ୍ବର 2021) ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ 29 ଟି ଆଧୁନିକ ମାଂସ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟରୁ ଯୁନିଟ୍-IV ରେ 17 ଟି ଆଧୁନିକ ମାଂସ ଦୋକାନ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସହିତ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଯଦିଓ ଘାଟିକିଆରେ 12 ଟି ଆଧୁନିକ ମାଂସ ଦୋକାନର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହମତି ହୋଇଥିବା ଉପକରଣ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୋଗାଣ ହୋଇ ନଥିଲା ।



ଫଟୋ ସଂଖ୍ୟା.25 -ୟୁନିଟ୍-IV ମାର୍କେଟରେ ଥିବା ଆଧୁନିକ ମାଂସ ଦୋକାନ



ଫଟୋ ସଂଖ୍ୟା.26 -ଘାଟିକିଆରେ ଥିବା ଆଧୁନିକ ମାଂସ ଦୋକାନ

ଡେଣ୍ଟ୍ରୀ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀ ତାଲିକା ରୂପାନ୍ତ କରିବାରେ ବିଏମ୍‌ସିର ବିଫଳତା ହେତୁ 29 ଟି ମାଂସ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ଫଳସ୍ଵରୂପ, 1.78 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଷ୍ପଳ ବ୍ୟୟ ହେବା ସହ ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ବେଆଇନ୍ ପଶୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଥିଲା । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ, ନଭେମ୍ବର 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଡ଼ା ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ବିଏମ୍‌ସିକୁ 55.02 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ଵ ହାନୀ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହି ମାମଲା, ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା (ଫେବୃଆରୀ 2024) ।

7.7 ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ୍ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ

ସାତଟି ପୌରାଞ୍ଚଳରେ ଜଳ ଯୋଗାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ଡକ୍ଟରଲ ଆଇରନ୍ ପାଇପର ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଯୋଗୁଁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 1.05 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଚିତ୍ ଲାଭ ମିଳିଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ବିଭାଗ (ଓପିଡବ୍ଲୁଡି) ସଂହିତାର ଅନୁକ୍ଳେପ 3.4.10 ଅନୁସାରେ ଅଟକଳ ଦାଖଲ ସମୟରେ, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, କାର୍ଯ୍ୟର ଆକଳନ ଅନୁମୋଦିତ ସୂଚୀ (ଏସ୍‌ଓଆର୍) ବ୍ୟବହାର କରି ଏବଂ ଅଧିକତମ ମିତବ୍ୟୟତାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଏକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସଂଲଗ୍ନ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଠିକା ରୁକ୍ଷିନାମାର ଧାରା 31(a) ଅନୁସାରେ ଟେଣ୍ଡର ଦାଖଲ ପରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଇସ୍ତାଫ୍, ସିମେଣ୍ଟ, ବିଗୁମେନ୍ ଏବଂ ପାଇପ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଟେଣ୍ଡର ଗ୍ରହଣକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁମୋଦନରେ ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନ (ଇଇ) ଭିନ୍ନତା ମୂଲ୍ୟର ପରିଶୋଧ କରିବେ ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟ, ଇସ୍ତାଫ୍, ବିଗୁମେନ୍ ଏବଂ ପାଇପ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ହେଲେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନ ଭିନ୍ନତା ମୂଲ୍ୟ ଆଦାୟ କରିବେ ।

ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ (ଏର୍‌ଆଣ୍ଡୟୁଡି) ଅଧିନସ୍ଥ ଜନସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ(ପିଏର୍)ବିଭାଜନ ସଂଖ୍ୟା-II, କଟକର ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ (ନଭେମ୍ବର 2021) ରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଚାରୋଟି ପୌରାଞ୍ଚଳ²⁰³ରେ ଜଳଯୋଗାଣ ହୋଇନଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ²⁰⁴ ଜଳଯୋଗାଣ ପାଇଁ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବିଛାଇବା ନିମନ୍ତେ ସାତଟି କାର୍ଯ୍ୟର ଅଟକଳକୁ ଅଧିକ୍ଷଣ ଯତ୍ନ (ଏସ୍‌ଇ), ପିଏର୍ ସର୍ଭିଲ, କଟକ, 11.78 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବୈଷୟିକ ମଞ୍ଜୁରୀ କରିଥିଲେ (ଜୁଲାଇ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2017 ମଧ୍ୟରେ) । ଯେହେତୁ ନମନାୟ ଲୋହି (ଡିଆଇ) କେ7 ପାଇପ୍ ଏକ ଅଣ-ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆଇଟମ୍, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯତ୍ନ, ପିଏର୍ ଓଡ଼ିଶା 100 ମିମି, 150 ମିମି ଏବଂ 200 ମିମି (Ø)²⁰⁵ ଡିଆଇ କେ7 ପାଇପ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଦର ମିଟର ପ୍ରତି ଯଥାକ୍ରମେ 928 ଟଙ୍କା, 1,325 ଟଙ୍କା ଏବଂ 1,661 ଟଙ୍କା ଅନୁମୋଦିତ କରିଥିଲେ (ଜୁଲାଇ 2017) । ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ, ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନ, 7.5 ପ୍ରତିଶତ ଓଭରହେଡ୍ ଚାର୍ଜ୍, ଏବଂ 7.5 ପ୍ରତିଶତ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଲାଭ ଓ ମୌଳିକ ମୂଲ୍ୟ²⁰⁶ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରତିଶତ ଶ୍ରମ ସେସ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି 100

²⁰³ i)ଯାଜପୁର ନଗର ନିଗମ, ii)ବ୍ୟାସନଗର ନଗର ନିଗମ, iii) ଜଗତସିଂହପୁର ନଗର ନିଗମ, iv) ପାରାଦୀପ ନଗର ନିଗମ
²⁰⁴ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଳ ଯୋଗାଣ ପାଇପ୍‌ଲାଇନ୍ ବିଛାଯାଇନଥିଲା
²⁰⁵ ବ୍ୟାସ
²⁰⁶ ମୌଳିକ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯତ୍ନ, ପିଏର୍ ଟଙ୍କା ଦ୍ଵାରା ଅନୁମୋଦିତ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଓଭରହେଡ୍ ଚାର୍ଜ୍ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଲାଭ

ମିମି, 150 ମିମି ଏବଂ 200 ମିମି(Ø) ପାଇପର ମିଟର ପ୍ରତି ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ 1,077.87 ଟଙ୍କା, 1,538.99 ଟଙ୍କା ଏବଂ 1,937.38 ଟଙ୍କା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । 11.20 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଡିସେମ୍ବର 2017 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2018 ମଧ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ମଇ 2018 ରୁ ଜୁଲାଇ 2018 ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବାର ଥିଲା । ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କୁ 10.58 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେୟ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଚାଲୁ ରହିଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021) ।

ପୁନଶ୍ଚ, ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା, ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସେବା କର (ଜିଏସ୍‌ଟି) ଲାଗୁ ହେବା ପରେ, 100 ମିମି, 150 ମିମି ଏବଂ 200 ମିମି(Ø) ଡିଆଇ (କେ7) ପାଇପକୁ ମିଟର ପ୍ରତି ଯଥାକ୍ରମେ 786.40 ଟଙ୍କା, 1,122.90 ଟଙ୍କା ଏବଂ 1,413.60 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ପୁନଃ ସଂଗୋଧିତ କରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତା (ପିଏଚ୍) ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ (ଅକ୍ଟୋବର 2017) । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ, ଡିଆଇ (କେ7) ପାଇପଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ଓଭର ହେଉଁ ଟାର୍ଜ /ଠିକାଦାରଙ୍କ ଲାଭ ଏବଂ ଶ୍ରମ ସେସ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ମିଟର ପିଛା 913.40 ଟଙ୍କା, 1,304.75 ଟଙ୍କା ଏବଂ 1,641.90 ଟଙ୍କାରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା । ଯେହେତୁ ଡିଆଇ(କେ7) ପାଇପଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯନ୍ତା (ଏସ୍‌ଇ), ଜନସାଧୁ୍ୟ (ପିଏଚ୍) ବିଭାଜନ ରୁଚ୍ଛିନାମାର ଧାରା 31(a) ଅନୁଯାୟୀ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନତା ମୂଲ୍ୟ ଅସୁଲ କରିବାର ଥିଲା । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ସୁଦ୍ଧା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯନ୍ତା (ଏସ୍‌ଇ), ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ପାଇପର ଭିନ୍ନତା ମୂଲ୍ୟ ଆଦାୟ ନକରି ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । 100 ମିଲିମିଟର (Ø) ପାଇପ୍ 41,075.50 ମିଟର, 150 ମିଲିମିଟର(Ø) ପାଇପ୍ 14,563 ମିଟର ଏବଂ 200 ମିଲିମିଟର (Ø) ପାଇପ୍ 1,816 ମିଟର ବିଛାଇବା ପାଇଁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 1.05 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଚିତ୍ ଦେୟ ଏବଂ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା **ପରିଶିଷ୍ଟ -XXXIV** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯନ୍ତା ଦର୍ଶାଇଲେ (ନଭେମ୍ବର 2021) ଯେ ଅଣ-ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଆଇଟମଗୁଡ଼ିକର ସର୍ବନିମ୍ନ ବଜାର ଦରକୁ ବିଚାର କରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତା(ପିଏଚ୍)ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଇପଗୁଡ଼ିକର ଦର ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା । ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯନ୍ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣାୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଜିଏସ୍‌ଟି ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ପାଇପର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ରୁଚ୍ଛିନାମାର ଧାରା 31(a) ଅନୁଯାୟୀ ଡିଆଇ ପାଇପର ଭିନ୍ନତା ମୂଲ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଯନ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅସୁଲ କରାଯିବାର ଥିଲା ।

ଏହି ମାମଲା, ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ରେ ଏହି ମାମଲା ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା (ଫେବୃଆରୀ 2024) ।

7.8 ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ

ବାଲୁଗାଁରୁ ଆଇଏନ୍‌ଏସ୍ ଟିଲିଜାକୁ ଭୂତଳ ଜଳଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ପାଇପ ଲାଇନ୍ ବିଛାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 5.16 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବବିଭାଗ ସଂହିତାର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.2.7 ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବର ବୈଷୟିକ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଉଚିତ୍ ଯେ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଗଠନମୂଳକ ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ ଅଟେ ଏବଂ ଅଟଳକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ ଯାହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଆଧାରିତ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଞ୍ଜୁର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବ । ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଅନୁକ୍ଷେପ 3.6.3 ଧାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜମି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ସର୍ବସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଥମେ ଉଚ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସୂଚନା ଯଥା ଏକର ପ୍ରତି ଜମିର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଅନୁକ୍ଷେପ 3.7.4 ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଯେ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ହୋଇ ନଥିବା ଜମିରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।


ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନ (ଇଇ), ଜନସାମ୍ବ୍ଲ୍ୟ(ପିଏଚ୍) ବିଭାଜନ, ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ସାଲିଆ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ବାଲୁଗାଁ ଏବଂ ବାଣପୁର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ (ଏନ୍ଏସି) କୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ 40.86 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ(ଏଏ) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2013) । ଟ୍ରିଟ୍ମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ବାଣପୁର ଓ ବାଲୁଗାଁ ଭୂତଳ ଜଳ ଭଣ୍ଡାର(ୟୁଜିଆର୍)କୁ 16.31 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ରାଇଜିଙ୍ଗ୍ ମେନ୍²⁰⁷ର ଏକ ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଅଟକଳ, ମୁଖ୍ୟ ଯତ୍ନ (ସିଇ), ଜନସାମ୍ବ୍ଲ୍ୟ(ପିଏଚ୍)(ସହରୀ), ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 41.06 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବୈଷୟିକ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା (ମଇ 2013) । ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ବାଲୁଗାଁ ଏବଂ ବାଣପୁରରେ ଦୁଇଟି ଭୂତଳ ଜଳଭଣ୍ଡାର(ୟୁଜିଆର୍) ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଏନ୍ଏସି କୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ 20.473 କିଲୋମିଟର ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବିଛାଇବା ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ରିଟ୍ମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଭୂତଳ ଜଳଭଣ୍ଡାର (ୟୁଜିଆର୍) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବନ୍ଧନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବାଲୁଗାଁ ଏବଂ ବାଣପୁର ଭୂତଳ ଜଳଭଣ୍ଡାର(ୟୁଜିଆର୍) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବିଛାଇବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ(ଡିପିଆର୍) ଅନୁଯାୟୀ, ବାଣପୁର ଏବଂ ବାଲୁଗାଁରେ ୟୁଜିଆର୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ଉପଯୁକ୍ତ ଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶାସନିକ ଅନୁମୋଦନ(ଏଏ) ଏବଂ ଡିପିଆର୍ ରେ ଉପରୋକ୍ତ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ।

ଅତିର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ଟ୍ରିଟ୍ମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ବାଣପୁର ଓ ବାଲୁଗାଁ ୟୁଜିଆର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଇଜିଙ୍ଗ୍ ମେନ୍ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବିଛାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା । କୌଣସି କାରଣ ଦର୍ଶାନ୍ଯାଇ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୟୁଜିଆର୍କୁ ବାଲୁଗାଁରେ ନକରି ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଟିଲିକାଠାରେ କରିବାକୁ ମୁଖ୍ୟଯତ୍ନ(ସିଏ), ଜନସାମ୍ବ୍ଲ୍ୟ(ପିଏଚ୍) (ସହରୀ), ଓଡ଼ିଶା ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2018) । ବାଲୁଗାଁରେ ୟୁଜିଆର୍ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, 20.473²⁰⁸କିଲୋମିଟର ପରିବର୍ତ୍ତେ 28.142²⁰⁹ କିଲୋମିଟର ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବିଛାଇବା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଟିଲିକା ଠାରେ ୟୁଜିଆର୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା । ସିଇ, ପିଏଚ୍(ସହରୀ)ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଚ୍ଚ ସଂଶୋଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ 17.04 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବୈଷୟିକ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା (ଜୁଲାଇ 2017) ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ରିଟ୍ମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ବାଣପୁର ଏବଂ ବାଲୁଗାଁ ୟୁଜିଆର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଇଜିଙ୍ଗ୍ ମେନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ଅପ୍ରେଲ 2018 ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 16.64 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା (ଜୁଲାଇ 2017) ଯାହା ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟରୁ 2.36 ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ଥିଲା । ବାଣପୁର ଏବଂ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଟିଲିକାରେ ୟୁଜିଆର୍ ନିର୍ମାଣ ସହିତ 28.142 କିଲୋମିଟର ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବିଛାଯାଇ 17.11 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଚୁକ୍ତିନାମା ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ 2.78 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଥିଲା ।

ଅତିର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଟ୍ରିଟ୍ମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଠାରୁ ୟୁଜିଆର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 20.473 କିଲୋମିଟର ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବିଛାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷକ ଯତ୍ନ (ଏସ୍ଇ) ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସ୍ଥାନ ବାଲୁଗାଁ ବଦଳରେ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଟିଲିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 28.142 କିଲୋମିଟର ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବିଛାଇଥିଲେ । ଏହାଦ୍ୱାରା 7.669 କିଲୋମିଟର ଅଧିକ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବିଛାଯାଇଥିଲା ଯାହାପଲରେ 3.36 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ବାଲୁଗାଁ ରୁ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଟିଲିକାକୁ ୟୁଜିଆର୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହେତୁ, ବିଭାଗକୁ ଟିଲିକା ଠାରୁ ବାଲୁଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବିଛାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯାହା ଏଡ଼ାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା । ଅତିର୍ ଦ୍ୱାରା, ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ଟିଲିକା ଠାରୁ ବାଲୁଗାଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୂତନ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ସ୍ଥାପନ ସମକ୍ଷୟ ରେକର୍ଡ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ ପରେ, ବିଭାଗ 1.80 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କିତ ଆକଳନ ଏବଂ ଚୁକ୍ତିନାମା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।

²⁰⁷ ରାଇଜିଙ୍ଗ୍ ମେନ୍ ହେଉଛି ପମ୍ପରୁ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳ ପରିବହନ କରୁଥିବା ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ।
²⁰⁸ 20.473 କିଲୋମିଟର ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍=13.177 କିଲୋମିଟର ପାଇଁ 400 ମିମି, 1.325 କିଲୋମିଟର ପାଇଁ 350 ମିମି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଏବଂ 5.971 କିଲୋମିଟର ପାଇଁ 300 ମିମି ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଏମ୍ଏସ୍ ପାଇପ୍ ।
²⁰⁹ 28.142 କିଲୋମିଟର ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ = 13.274 କିଲୋମିଟର 400 ମିମି, 12.468 କିଲୋମିଟର 350 ମିମି ଏବଂ 2.400 କିଲୋମିଟର ପାଇଁ 300 ମିମି ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ଏମ୍ଏସ୍ ପାଇପ୍ ।

ମିଳିତ ସରକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମୟରେ (ଅକ୍ଟୋବର, 2021) ଜଣାଗଲା ଯେ ପୁରୁଣା ଏନ୍-ଏଚ୍-5 କଡ଼ଦେଇ ଏକ ନୂତନ ପାଇପଲାଇନ୍ ଆଇଏନ୍-ଏସ୍ ଚିଲିକା ଠାରୁ ବାଲୁଗାଁ ଏନ୍-ଏସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଛାଯାଇଥିଲା । ସଂଶୋଧିତ ରାଇଜିଂ ମେନର ଚିତ୍ର ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି :



ତେଣୁ, ବୈଧ କାରଣ ବିନା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ପାଇପଲାଇନ୍ ବିଛାଇବା କାର୍ଯ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ 5.16 କୋଟି (3.36 କୋଟି ଟଙ୍କା+1.80 କୋଟି ଟଙ୍କା)ର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

ଏହାର ଉତ୍ତରରେ, ଏସ୍‌ଇ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଜାନୁଆରୀ 2022) ଯେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମନୋନୀତ ଜମି ଧାନ କ୍ଷେତ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଯାହା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଯିବ । ଜଳମଗ୍ନତା ହେତୁ, ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା ଏବଂ ଭୂତଳ ଜଳ ସ୍ତର ଟେକ୍‌ଲୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା । ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ରାସ୍ତା ନଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଥିଲା । ଯେହେତୁ ଆଇଏନ୍-ଏସ୍ ଚିଲିକା ନିକଟରେ ଜମି ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ଥିଲା, ଯୁଜିଆର୍ କୁ ଆଇଏନ୍-ଏସ୍ ଚିଲିକାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ।


ଏହି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା, କାରଣ ସଂଶୋଧିତ ଅଟକଳରେ ବାଲୁଗାଁ ରୁ ଆଇଏନ୍-ଏସ୍ ଚିଲିକାକୁ ଯୁଜିଆର୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣର କାରଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇନଥିଲା । ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ, ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଓ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ଯୁଜିଆର୍ ପାଇଁ ବାଲୁଗାଁରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଥିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯିବା (ମେ 2013) ଏବଂ ତଦନୁଯାୟୀ ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟର ଅଟକଳକୁ ବୈଷୟିକ ମଞ୍ଜୁର କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅଧିକ ଯତ୍ନ ଏହି ଉତ୍ତର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲା । ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ, ବାଲୁଗାଁରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଜମି ଉପଲବ୍ଧ ନହେବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଯତ୍ନ କୌଣସି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରିପାରି ନଥିଲେ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ଅଧିକ ଯତ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଯେ ବାଲୁଗାଁ ଏନ୍-ଏସ୍ କୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିବ୍ୟୟନ ଥିବା ପାଇପଲାଇନ୍ ପାର୍ଶ୍ୱ ଧାନ ବିଲ ଦେଇ ବିଛାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଅତି ଏବଂ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ସରକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା (ଅକ୍ଟୋବର 2021) ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇସାରିଥିଲା । ଏହି ତୁଟି ଯୋଗୁଁ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

7.9 ନିଷ୍ପତ୍ତି ବ୍ୟୟ

ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ (ଡିଏଚ୍‌ସିଆର୍) ବିନା ଅନୁମତିରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ପେଡେଷ୍ଟାଲ୍ ନିର୍ମାଣ, ଯାହାପଂକରେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ 91 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅପବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ସଂହିତା (ଓପିଡିସିଆର୍) କୋଡର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.4.10 ସୂଚିତ କରିଛି ଯେ ଅଟକଳ ସର୍ବାଧିକ ମିତବ୍ୟୟ ଆଧାରରେ ଡିଆରି ହେବା ଉଚିତ୍ । ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ ସଂହିତା କୋଡର ଅନୁକ୍ଷେପ 2.2.62 ରେ ସୂଚିତ କରିଛି ଯେ ସମୟ ଏବଂ ଯତ୍ନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଉପ-ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାନ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତାଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ଆକଳନ

ସହିତ ଯୋଜନା ଏବଂ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଆଇଏସ୍ 5822:1994²¹⁰ ର ଅନୁକ୍ଳେପ 4.2.1 ଅନୁଯାୟୀ, ଯେଉଁଠାରେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ସ୍ଥାପନ ସମୟରେ ପଥର କିମ୍ବା ବୋଲ୍ଡର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ, ସେହି ଖାଲଟି ଅତି କମରେ 100 ମିଲିମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଛେଦନ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟାକ କଭର ତଳଭାଗ ଅଛି । ପାଇପ୍ ରଖିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଗଭୀରତାରେ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପତଳା ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ସହିତ, କିମ୍ବା ସଙ୍କୋଚନୀୟ ପଦାର୍ଥ ସହିତ (ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଗଭୀରତାର ବାଲି ପାରି) ଭରିବାକୁ ହେବ । ନିମ୍ନରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଏକ ବକ୍ର ଆସନ ଦେବାକୁ ।



ଉତ୍ସ: ଆଇଏସ୍ 5822:1994, ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଷ୍ଟେଲ୍ ଷ୍ଟାଲ୍ ପାଇପ୍ ପକାଇବା ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ସଂକେତ ।

ଭୂତଳ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସରକାରୀ ଜମି ଉପରେ ରାଇଟ୍-ଅଫ୍-ଓଫ୍ (ଆରଡ୍‌ଓଫ୍) ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏକକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ (ଫେବୃଆରୀ 2014) ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଦକ୍ଷ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିବେ । ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରୀ ଜମି ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ, 1962 ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ବିଦେଶୀକରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ନିୟୁତ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଘୋଷିତ ହେବେ ।

ଝାଟର କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ଝାଟକୋ), କଟକ ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ, ଓଡ଼ିଶାର ଇଞ୍ଜିନିୟର-ଇନ୍-ଚିଫ୍ (ଇଆଇସି), ଜନସାମ୍ମୁ୍ୟ (ପିଏଚ୍)-ସହଚାରୀ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ “କଟକ ଟାଉନ୍ (ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ-I B) କୁ ଜଳ ଯୋଗାଣ ର ଉନ୍ନତିକରଣ” କୁ 22.06 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବୈଷୟିକ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2016) । କାର୍ଯ୍ୟକୁ (ଜୁଲାଇ 2018 ସୁଦ୍ଧା) ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିନାମା ମୂଲ୍ୟ 22.06 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ ଏକ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ (ଜୁଲାଇ 2016) କାମ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଆକଳନକୁ 33.35 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପୁନଃ ସଂଶୋଧିତ କରାଯାଇଥିଲା (ନଭେମ୍ବର 2021) ଏବଂ 30.20 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା (ଜୁନ୍ 2022 ସୁଦ୍ଧା) ।

ସାଇଟର ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଅତିବ୍ରତ ଦେଖିଲେ ଯେ, ଏର୍ଥାକ୍ସୟୁଡି ବିଭାଗ (ନଭେମ୍ବର 2017) ଯେ 5.55 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଅର୍ଡ଼୍‌ମେଣ୍ଟ କୃପ ଠାରୁ ଜଳ ବିଶୋଧନ କାରଖାନା (ଡବ୍ଲୁଟିପି) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମ୍‌ଏସ୍ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆରସିସି ପେଡେଷ୍ଟାଲ²¹¹ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଜମି ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ (ଡିଓଡବ୍ଲୁଆର୍) ଅଧିନରେ ଥିଲା । ତଥାପି ଏର୍ଥାକ୍ସୟୁଡି ବିଭାଗ ଡିଓଡବ୍ଲୁଆର୍ ରୁ ଅନୁମତି ପାଇନଥିଲା । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ଇଇ), ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନ ନଂ-1, କଟକ, ଚହଟା ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଅର୍ଡ଼୍‌ମେଣ୍ଟ କୃପ ସ୍ଥାନରୁ 1300 ମିଲିମିଟର ବ୍ୟାସ ଏମ୍‌ଏସ୍ (ମିଲ୍ଟୁ ଷ୍ଟାଲ୍) ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଡିଓଡବ୍ଲୁଆର୍ ରୁ ଅନୁମତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2018) ଚହଟା କ୍ଷେତ୍ରର ମହାନଦୀ ସେତୁ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ କଟକ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ (ସିଡିଏ) ର କ୍ଷେତ୍ର-12 ର ଅନୁମତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ (ଅଗଷ୍ଟ 2019), ଡିଓଡବ୍ଲୁଆର୍ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲା ଯେ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭୂତଳ ଭାଗରେ ରଖାଯିବ,

²¹⁰ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଷ୍ଟେଲ୍ ଷ୍ଟାଲ୍ ପାଇପ୍ ପକାଇବା ପାଇଁ କୋଡର ବ୍ୟବହାର
²¹¹ ଆରସିସି ପେଡେଷ୍ଟାଲ ହେଉଛି ଏକ ସଙ୍କୋଚନ ଉପାଦାନ ଯାହାକି ସମ, ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ସମର୍ପିତ ଉପାଦାନକୁ ଭୂମି ତଳେ ପାଦ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ।

ଜମିର ଅତି ପ୍ରାକ୍ତରେ ବନ୍ୟା ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଧ-କମ୍-ରିଜ୍ ରାସ୍ତାର ଆଜୁଠି ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରରେ, ତେଣୁ ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟ(ଏଚ୍.ଜି) ଲାଇନ୍²¹² ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ । ଅଧିକ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ପିଏଚ୍ ସର୍ଜଲ ସଂଶୋଧିତ ଆକଳନ (ଜୁଲାଇ 2019), ଇଆଇସି, ପିଏଚ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ 27.53 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି କାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଆରସିସି ପେଡେଷ୍ଟାଲ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଂକ୍ରିଟ୍ ବୁଲ୍ ଅଟଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଅବସ୍ଥାପିତ ଅବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଅନ୍ତରଗ୍ରାହଣ ପାଇଁ ଲାଇନ୍ ସ୍ଥାପନକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବାକୁ, ଇଇ, ପିଏଚ୍ ଡିଭିଜନ ନମ୍ବର-1, କଟକ (ଡିସେମ୍ବର 2019) ଏଜେନ୍ଦ୍ରୀ ସହିତ 2.62 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ସର୍ଭିସ୍‌କୋଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ରୁକ୍ଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଉପରୋକ୍ତ 1.02 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆରସିସି ପେଡେଷ୍ଟାଲ୍ ନିର୍ମାଣ ଅଟଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ଜାନୁଆରୀ 2020 ସୁଦ୍ଧା, 91 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏମ୍‌ଏସ୍ ପାଇଁ ଲାଇନ୍ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଏଜେନ୍ଦ୍ରୀ ଆରସିସି ପେଡେଷ୍ଟାଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ଅବଞ୍ଚିତ ଥିଲା ଏବଂ ବ୍ୟୟବହୁଳ ହୋଇଥିଲା ।

ଜେନେରାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜର (ଜିଏମ୍), ଓଡ଼ିଶା, କଟକ (ଫେବୃଆରୀ 2022) କହିଛନ୍ତି ଯେ ପେଡେଷ୍ଟାଲ୍ ପାଇଁ 109 ଟି କଂକ୍ରିଟ୍ ବୁଲ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଯାହାକି ନୂତନ ବୁଲ୍ ନିର୍ମାଣ ବିନା ଆରସିସି ବୁଲ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା । ଏହାର ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ଯେହେତୁ ଜିଏମ୍ ଆରସିସି ପେଡେଷ୍ଟାଲ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସର୍ଭିସ୍‌କୋଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ନାମା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି, ଭୂତଳ ପାଇଁ ଲାଇନ୍ ଲଗାଯିବାକୁ ଥିବା ଡିଓଡ୍ରୁଆର୍ର ର ସର୍ଭ ସତ୍ତ୍ୱେ ।

ଜାନୁଆରୀ 2023 ରେ ଏହି ମାମଲା ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା, ଉତ୍ତର ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି (ଫେବୃଆରୀ 2024) ।

ଇସ୍ତତ୍ ଓ ଖଣି ବିଭାଗ

7.10 ତେଡ୍ ରେଷ୍ ଏବଂ ପରିଶାମା ସୁଧ ଆଦାୟ ନହେବା

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନଥିବା ଖଣି ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ତେଡ୍ ରେଷ୍ ଏବଂ ପରିଶାମା ସୁଧ ଦାବି କରିବାରେ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ 2.06 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।

ଖଣି ଓ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ (ବିକାଶ ଓ ନିୟମାବଳୀ) ଅଧିନିୟମ, 1957ର ଧାରା 9(A) ଅନୁଯାୟୀ ତୃତୀୟ ସୁତୀରେ, ସମୟାନୁସାରେ କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଦରରେ, ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଲିଜ୍ ଅଟଭୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଖଣି ଲିଜ୍‌ଧାରୀ ମାନେ ତେଡ୍ ରେଷ୍²¹³ ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଖଣିଜ ରିହାତି ନିୟମ, 1960 ର ଧାରା 64(A) ଅନୁଯାୟୀ, ନିୟମାନୁଯାୟୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭଡ଼ା ଦେୟ ତାରିଖରୁ 60 ଦିନ ବିତିଯାଇଥାଏ ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ 24 ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ସମୂଳ ସୁଧ ଆଦାୟ କରିପାରନ୍ତି ।

ଖଣି ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସମଲପୁରଙ୍କ ଖଣି ଲିଜ୍ ରେକର୍ଡର (ମାର୍ଚ୍ଚ 2022) ଅନୁଧ୍ୟାନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ମହାନଦୀ କୋଲ୍‌ଫିଲ୍ଡ୍ ଲିମିଟେଡ୍ (ଏମ୍‌ସିଏଲ୍) ଚାରିଟି²¹⁴ ଖଣି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ (ମଇ 1973) । ଏହି ଖଣିଗୁଡ଼ିକରୁ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଚାରିଟିଯାକ ଖଣି ବିଭିନ୍ନ ତାରିଖ²¹⁵ 24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1999 ରୁ 11 ଅଗଷ୍ଟ 2015 ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନଥିଲା । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ ଏମ୍‌ସିଏଲ୍, ଏହି

²¹² ଏକ ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍‌ରୁ ଉତ୍ପତ୍ତୀ ଭୁଲ୍‌ମ୍ ଖୋଲା ପାଇପ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ କ୍ରମରେ ଜଳର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତା ସହିତ ଏକ ରେଖା ଯୋଗ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଜଳ ଟାପରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ।

²¹³ ତେଡ୍ ରେଷ୍ ଅର୍ଥ ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଖଣି ଲିଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ବର୍ଷରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପରିମାଣର ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଆଂଶିକ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।

²¹⁴ ଓରିଏଣ୍ଟ କୋଇଲା ଖଣି, ନୂଆ ଗଣ୍ଡଘୋରା କୋଇଲା ଖଣି, ଗଣ୍ଡଘୋରା କୋଇଲା ଖଣି ଏବଂ ଇବ୍ ନଦୀ କୋଇଲା ଖଣି ।

²¹⁵ ଓରିଏଣ୍ଟ କୋଇଲା ଖଣି (26 ନଭେମ୍ବର 2014), ନୂଆ ଗଣ୍ଡଘୋରା କୋଇଲା ଖଣି (11 ଅଗଷ୍ଟ 2015), ଗଣ୍ଡଘୋରା କୋଇଲା ଖଣି (30 ନଭେମ୍ବର 2013) ଏବଂ ଇବ୍ ନଦୀ କୋଇଲା ଖଣି (24 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1999) ।

ଅଣକାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଖଣିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ ହେବା ତାରିଖ ପରଠାରୁ ତେଡ୍ ରେଷ୍ଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ୍ । କିନ୍ତୁ, ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ତାରିଖରୁ ତେଡ୍ ରେଷ୍ଟ୍ ଭଡ଼ା ଆଦାୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉପ-ଖଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କେବଳ ଜାନୁଆରୀ 2020 ଠାରୁ ତେଡ୍ ରେଷ୍ଟ୍ ଆଦାୟ ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ । ଲିଜ୍ ଧାରାଙ୍କ ଠାରୁ ସୁଧ ସହିତ ତେଡ୍ ରେଷ୍ଟ୍ ଦେୟ ପରିମାଣ ମୋଟ 2.06 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବାର ଥିଲା ଯାହା **ପରିଶିଷ୍ଟ-XXXV** ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି ।

ଅତିର୍ଦ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ଏହା ସୂଚିତ କରାଗଲା ପରେ ଉପଖଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତିସେମ୍ବର 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ହିସାବ କରି 2.04 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେୟ ପାଇଁ ଖଣି ଲିଜ୍‌ଧାରୀମାନଙ୍କୁ ଦାବି ଜାରି କରିଥିଲେ (ଜୁନ୍ 2022) । ଦାବି ହୋଇଥିବା ରାଜସ୍ଵ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅସ୍ଵଳ ହୋଇପାରି ନାହିଁ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2023) ।

7.11 କୋଇଲା ବିକ୍ରୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ରାଶିର ଅନାଦାୟ ଓ ରୟାଲିଟିର କମ୍ ଆଦାୟ

ଓସିପିଏଲ୍ ଠାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ରାଶି ଆଦାୟରେ ବିଫଳତା ଓ କୋଇଲା ବିକ୍ରୟରେ ରୟାଲିଟିର ଭୁଲ୍ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଯୋଗୁଁ 19.88 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ଦେୟର ଅଣ/ କମ୍ ଆଦାୟ ।

କ. ଅତିରିକ୍ତ ରାଶିର ଅନାଦାୟ

ଖଣି ଓ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ (ବିକାଶ ଏବଂ ନିୟମାବଳୀ) ସଂଗୋଧନ ଅଧିନିୟମ, 2021 ର ଧାରା 8 (5) ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ଲିଜ୍‌ଧାରୀ, ଯେଉଁଠାରେ କୋଇଲା କ୍ୟାପ୍‌ଟିଭ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଖଣି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ କାରାଖାନାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପରେ, ଏକ ବର୍ଷରେ ଉତ୍ପାଦିତ କୋଇଲାର ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ମତେ ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ମତେ ଅତିରିକ୍ତ ରାଶି ପଇଠ କରି ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲିଖିତ ଆକାରରେ ସରକାରୀ ଗେଜେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରି ସରକାର ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵାରା କୋଇଲାର ବିକ୍ରି ପରିମାଣକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ । ଏହି ଅଧିନିୟମର ଷଷ୍ଠ ଅନୁସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଲିଜ୍‌ଧାରୀ, ରୟାଲିଟି ସହ ରୟାଲିଟି ପରିମାଣର ଅତିରିକ୍ତ ରାଶି ପଇଠ କରିବେ । ଏହି ସଂଗୋଧନ 28 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଉପଖଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (ଡିଡିଏମ୍), ରାଉରକେଲା ଓ ସମଲପୁରର ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2022) ଯେ, କୋଇଲା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଭାରତ ସରକାର , ରାଉରକେଲା ଖଣି ବିଭାଜନରେ ମନୋହରପୁର କୋଇଲା ବ୍ଲକ୍‌କୁ ମେସର୍ସ ଓଡ଼ିଶା କୋଲ ଓ ପାଞ୍ଚାରି ଲିମିଟେଡ୍ (ଓସିପିଏଲ୍)କୁ ଅଗଷ୍ଟ 2015 ରେ ଏବଂ ତଲାବିରା II ଏବଂ III କୋଇଲା ଖଣିକୁ ନେଭେଲି ଲିଗ୍‌ନାଇଟ୍ କର୍ପୋରେସନ (ଏନ୍‌ଏଲ୍‌ସି)କୁ ମଇ 2016 ରେ ଆବଣ୍ଟିତ କରିଥିଲେ । ମନୋହରପୁର କୋଇଲା ବ୍ଲକ୍ କୋଇଲାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟୋଗ ଯଥା ଓଡ଼ିଶା ପାଞ୍ଚାରି ଜେନେରେସନ୍ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ୍ (ଓପିଜିସି) ଦ୍ଵାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାର ଥିଲା । ତଲାବିରା II and III କୋଇଲା ବ୍ଲକ୍ କୋଇଲାକୁ କ୍ୟାପ୍‌ଟିଭ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମନୋହରପୁର କୋଇଲା ବ୍ଲକ୍ ଦ୍ଵାରା ପରିଚାଳିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଓପିଜିସି ପାଞ୍ଚାରି ପ୍ୟୁଣ୍ଟ ପରିଚାଳନାରେ ବିଲମ୍ବ ଯୋଗୁଁ ଓ ତଲାବିରା II and III କୋଇଲା ବ୍ଲକ୍ ଅତିରିକ୍ତ ବଳକା କୋଇଲା ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓସିପିଏଲ୍ (ଡିସେମ୍ବର 2019) ଏବଂ ଏନ୍‌ଏଲ୍‌ସି (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020) କୁ ମହାନଦୀ କୋଲଫିଲ୍ଡକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କୋଇଲା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020) ।

ସମସ୍ତାରୁ ଅବଲୋକନ କରାଗଲା ଯେ, ଲିଜ୍‌ଧାରୀ ଯଥା ଓସିପିଏଲ୍ ଏବଂ ଏନ୍‌ଏଲ୍‌ସି, 28 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ରୁ 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍‌ସିଏଲ୍‌କୁ 26,70,020 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କୋଇଲା ବିକ୍ରି କରିଥିଲେ । ଏହିପରି ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ରାଶି ବାବଦରେ 48.40 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାର ଥିଲା ।

ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ରେ ଅତିର୍ଦ୍ଦ ଦ୍ଵାରା ଏହା ସୂଚିତ ହେବା ପରେ, ଏନ୍‌ଏଲ୍‌ସି ଅତିରିକ୍ତ ରାଶି ବାବଦରେ 33.77 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲା (ଜୁନ୍ 2022) । କିନ୍ତୁ, ଉପଖଣି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ରାଉରକେଲା **ପରିଶିଷ୍ଟ-XXXVI** ରେ

ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ମତେ 14.63 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ରାଶି ଅସୁଲ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲେ । ଉଭୟ ଲିଜ୍‌ଧାରୀ ଅକ୍ଟୋବର 2021 ଠାରୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଅତିରିକ୍ତ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ।

ଖ. ରୟାଲିଟିର ସମ୍ବନ୍ଧ

ମନୋହରପୁର କୋଇଲା ବୁକରୁ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ ଅକ୍ଟୋବର 2019 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମୟା ଯୋଗୁଁ ଆବଶ୍ୟକ ରେଳ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିର୍ମାଣରେ ବିଳମ୍ବ ହେତୁ, ଓପିଜିସିର ଓଡ଼ିଆଲ ପ୍ଲାନକୁ ଏହି ବୁକ / ଖଣିରୁ କୋଇଲା ବିକ୍ରି କରାଯାଇ ପାରିନଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଉତ୍ପାଦିତ/ ଅତିରିକ୍ତ କୋଇଲାକୁ ମହାନଦୀ କୋଲଫିଲ୍ଡସ ଲିମିଟେଡକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଓପିସିସିକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2019) । ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁମତି ପାଇବା ପରେ ଓପିସିସି ମନୋହରପୁର କୋଇଲା ବୁକରୁ ଉତ୍ପାଦିତ/ ଅତିରିକ୍ତ କୋଇଲା ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ସହିତ ଏକ ରୁକ୍ଷିନାମାକୁ ସାକ୍ଷର କରିଥିଲା (ଡିସେମ୍ବର 2019) । ରୁକ୍ଷିନାମା ଅନୁଯାୟୀ କୋଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ଦ୍ୱାରା ସମୟ ଅନୁସାରେ ସୂଚିତ ଅନୁସାରେ ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମୂଲ୍ୟରେ²¹⁶ ଓପିସିସିକୁ କୋଇଲା କ୍ରୟ କରିବ ଏବଂ ଅଣ-ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମୂଲ୍ୟରେ²¹⁷ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେହି କୋଇଲା ବିକ୍ରୟ କରିବ । ଓପିସିସି କୋଇଲା ଉପରେ ରୟାଲିଟି, ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଠାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଏବଂ ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଗ୍ରାହକ ଠାରୁ ଅଣ-ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ରୟାଲିଟି ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଥିଲା । ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଠାରୁ ସଂଗୃହୀତ ରୟାଲିଟିକୁ ଓପିସିସି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଜମା କରିବାର ଥିଲା ଏବଂ ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଅଣ-ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପ୍ରଭେଦ ରୟାଲିଟି ଜମା କରିବାର ଥିଲା । ଯେହେତୁ ଓପିସିସି, ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଠାରୁ ବିକ୍ରୟ ସମୟରେ ରୟାଲିଟି ଚାର୍ଜ କରିସାରିଥିଲା । କୋଇଲା ମହାଲକ୍ଷ୍ମର ବିଜ୍ଞପ୍ତି (ମଇ 2012) ଅନୁଯାୟୀ, କୋଇଲା ଉପରେ ରୟାଲିଟିର ଚିକିତ୍ସା ଆଦାୟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେୟକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ଇନ୍‌ଭେସ୍‌ମେନ୍‌ଟ୍ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ହାର କୋଇଲା ମୂଲ୍ୟର 14 ପ୍ରତିଶତ ଆର୍-ଭଲୋରେମ୍ ଥିଲା ।

ପୁନଶ୍ଚ ଏମ୍‌ସିଏଲ୍‌ଆର୍ ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମ 2015 ର ଧାରା 9C (4) ଅନୁଯାୟୀ, ଖଣି ଲିଜ୍‌ଧାରୀ ଜାତୀୟ ଖଣିଜ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଗ୍ରନ୍ଥ (ଏନ୍‌ଏମ୍‌ଇଟି) କୁ ରୟାଲିଟିର ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ସମାନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବେ । ଓଡ଼ିଶା ଜିଲ୍ଲା ମିନେରାଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ନିୟମ, 2015 ର ନିୟମ 9(2) (b) ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ନିଲାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଲିଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ତେବେ ପ୍ରମୁଖ ଖଣି ଲିଜ୍‌ଧାରୀମାନେ ରୟାଲିଟି ସହିତ 10 ପ୍ରତିଶତ ଡିଏମ୍‌ଏମ୍ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ଅବଦାନ ଭାବରେ ରୟାଲିଟି ଦେବେ । ଡିଡିଏମ୍, ରାଉରକେଲା ରେକର୍ଡ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2022) ରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଡିସେମ୍ବର 2019 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ମଧ୍ୟରେ ଏମ୍‌ସିଏଲ୍, ଓପିସିସି ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 22,45,782 ଏମ୍‌ଟି କୋଇଲାକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅଣ-ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ଅଣ-ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା କୋଇଲା ପରିମାଣ ଉପରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଭେଦାତ୍ମକ ରୟାଲିଟି ଜମା କରିନଥିଲା । ଏମ୍‌ସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଣ-ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ଉପରୋକ୍ତ କୋଇଲା ଉପରେ ଭେଦାତ୍ମକ ରୟାଲିଟି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଣ୍ଠି ଏବଂ ଜାତୀୟ ଖଣିଜ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରତି ଅବଦାନର ମୂଲ୍ୟ 5.25 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା **ପରିଶିଷ୍ଟ-XXXVII** ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଅଛି ।

ଏହିପରି କୋଇଲା ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ରାଶି ଅସୁଲ କରିବାରେ ବିଫଳତା ଏବଂ ରୟାଲିଟିର କମ୍ ଆଦାୟ ଯୋଗୁଁ 19.88 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ଦେୟ ଅସୁଲ ହୋଇପାରି ନଥିଲା ।

ନଭେମ୍ବର 2022 ରେ ଏହି ମାମଲା ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା (ଫେବୃଆରୀ 2024) ।

²¹⁶ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା କୋଇଲା ହାର
²¹⁷ ଅଣଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ଚାର୍ଜ ହୋଇଥିବା କୋଇଲା ଦ୍ୱାରା ଅଣଶକ୍ତି ମୂଲ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଟେ ।

ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ

7.12 ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀକୁ ଅନିୟମିତ ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ

ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀକୁ ପଇଠ କରାଯାଇଥିବା ଦେୟ ଉତ୍ସରୁ ଆୟକର ନ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ନିଗମକୁ 23.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନିୟମିତ ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ।

ଆୟକର ଅଧିନିୟମ 1961 ର ଧାରା 195 ଅନୁଯାୟୀ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀକୁ ଯେକୌଣସି ଦେୟ ପଇଠ କରିବା ସମୟରେ ଦେୟ ପ୍ରଦାନକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେୟର ରାଶିର 20 ପ୍ରତିଶତ ଆୟକର ବାବଦରେ କାଟି ରଖିବେ ।

ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଦସ୍ତାବିଜ ଯାଞ୍ଚରୁ ଦେଖାଗଲା (ଅଗଷ୍ଟ 2021) ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ତାର ବିଜ୍ଞାପନ ବିଷୟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରିପ୍ ଆଡଭାଇଜର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଷ୍ଟେର୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ହୋଷ୍ଟିଂ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଟ୍ରିପ୍ ଆଡଭାଇଜର, ସିଙ୍ଗାପୁର ପ୍ରାଇଭେଟ୍, ଲିମିଟେଡ୍ ନାମକ ଏକ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତିନାମା (ଜୁଲାଇ 2018) ସାକ୍ଷର କରିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ଚୁକ୍ତିନାମାର ଅନୁକ୍ଳେଦ 5 (a) ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରିପ୍ ଆଡଭାଇଜର ମାସିକ ଭିତ୍ତିରେ ବିଭାଗକୁ ଇନ୍ଭେସ୍ଟ୍ ପଠାଇବ ଏବଂ ବିଭାଗ କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ରାଶିକୁ ଆୟକର ବାବଦରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ ରାଶି କାଟି ସ୍ଥାନୀୟ ଟିକସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ପଇଠ କରିବେ ।

ଟ୍ରିପ୍ ଆଡଭାଇଜର ତାହାର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ଷ୍ଟେର୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଅଗଷ୍ଟ 2018 ରୁ ଜାନୁଆରୀ 2019 ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ମାସିକ ଭିତ୍ତିରେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018 ରୁ ଫେବୃଆରୀ 2019) 94 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଇନ୍ଭେସ୍ଟ୍ ଜାରି କରିଥିଲା । ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ଟ୍ରେଜରୀରୁ ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀକୁ କୌଣସି ଦେୟ ସମୟ ନଥିଲା, ଉକ୍ତ ଦେୟ ମଞ୍ଜୁର (ନଭେମ୍ବର 2019) କରିବା ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ନିଗମ (ଓଟିସି) କୁ ଉକ୍ତ ଦେୟକୁ ବିଭାଗ ଡରଫ୍ଟରୁ ପଇଠ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା । ଆୟକର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଓଟିସିକୁ ଉକ୍ତ ଦେୟ ପଇଠ କରିବା ସମୟରେ ସମୁଦାୟ ବିଲ୍ 94.00 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର 20 ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥାତ୍ 18.80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାଟି ଉକ୍ତ ରାଶିକୁ ଆୟକର ବିଭାଗକୁ ପଇଠ କରିବାର ଥିଲା ଏବଂ ବଳକା 75.20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ଟ୍ରିପ୍ ଆଡଭାଇଜରକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଥିଲା । ତଥାପି ଓଟିସି ଟିକସ ବାବଦରେ ରାଶିକୁ ନ କାଟି ଟ୍ରିପ୍ ଆଡଭାଇଜରକୁ ସମୁଦାୟ 94 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ (ଜାନୁଆରୀ 2020) କରିଦେଇଥିଲା ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ଓଟିସି (ଫେବୃଆରୀ 2020) ରେ 1.18 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତିପୂରଣ ନିମିତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ରିପ୍ ଆଡଭାଇଜରରେ ଦେୟ ବାବଦରେ 94 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ଟିକସ ବାବଦରେ ଦେୟ ରାଶିର 20 ପ୍ରତିଶତ ହିସାବରେ 23.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା²¹⁸ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲା । ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ନକରି ଓଟିସିକୁ ମଇ 2020 ରେ ସମୁଦାୟ 1.18 କୋଟି ଟଙ୍କା ପଇଠ କରିଥିଲା ।

ଏହିପରି ଆୟକର ଅଧିନିୟମ ଓ ଚୁକ୍ତିନାମାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ମୋଟ ରାଶିରୁ ଟିକସ କାଟ୍ କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ ଟ୍ରିପ୍ ଆଡଭାଇଜରକୁ 18.80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନିୟମିତ ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଓଟିସିକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ବାବଦରେ 23.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ବିଭାଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ବିଫଳତା ।

ଅତିର୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସରକାର ଦର୍ଶାଇଥିଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2022) ଯେ, ଟ୍ରିପ୍ ଆଡଭାଇଜରକୁ ଆୟକର ବାବଦରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଅର୍ଥକୁ ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ।

²¹⁸ (94,00,000/80 ଟଙ୍କା x 100) x 20 ପ୍ରତିଶତ = 23,50,000 ଟଙ୍କା

ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଗ

7.13 ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ ଲାଭ

ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, କ୍ରୟ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ବୁଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ-H ର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରି ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାଫଳରେ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ 11.29 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଚିତ ଲାଭ ମିଳିଥିଲା

ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ପରିପତ୍ର, ତା: 28.11.2018 ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, କ୍ରୟ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ (ଇପିସି) ବୁଦ୍ଧିନାମାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ-H ରେ ରାସ୍ତାର ମାଟି କାର୍ଯ୍ୟ, ସର୍ବସ୍ୱେପ୍ (ଜିଏସ୍‌ସ୍‌ସି), ସ୍ୱେପ୍ କୋର୍ସ୍ (ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ଏମ୍) ଏବଂ ଉପରି ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଯଥାନ୍ୱୟାତ ଦେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଅଛି ।

ତିନୋଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଭାଜନ²¹⁹ ର ନଥିପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚରୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନିୟମିତତା ଦର୍ଶାଇଲା ।

i) ଏନ୍‌ଏଚ୍ 53 ର ବିଦ୍ୟମାନ ଏକ ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାକୁ ପକ୍କା ବନ୍ଧ ସହ ଦୁଇ ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା 246.100 ରୁ 292.164 ଏବଂ 307.934 ରୁ 314.130 କିଲୋମିଟର ସର୍ବମୋଟ 51.146 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ଓ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ସହିତ ଆନୁସଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥା ପୋଲ, କଲଭର୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ସହ ଦୁଇ ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜୁଲାଇ 2017 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ 152.92 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2015) । ଜୁଲାଇ 2019 ସୁଦ୍ଧା ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 130.06 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ସହ 41.437 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ବଳକା 9.709 କିଲୋମିଟର କାର୍ଯ୍ୟ 15.67 ହେକ୍ଟର ଘରୋଇ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇନଥିବା ଯୋଗୁଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ସୁଦ୍ଧା ହୋଇପାରି ନଥିଲା । ବୁଦ୍ଧିନାମାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ-H ଅନୁଯାୟୀ 51.146 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଯଥାନ୍ୱୟାତ ଦେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା । ତେଣୁ, 41.437 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 76.93 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାରଣୀ ସଂଖ୍ୟା 7.2 ଅନୁସାରେ ପ୍ରାପ୍ୟ ଥିଲା :

ସାରଣୀ ସଂଖ୍ୟା 7.2: ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଯଥାନ୍ୱୟାତ ଦେୟର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)

କ	ପ୍ରକଳ୍ପର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ (ବୁଦ୍ଧିନାମା ଅନୁଯାୟୀ)	152.92
ଖ	ବିୟୋଗ (-) ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ (21.46 ପ୍ରତିଶତ) (ସେବା ରାସ୍ତା, ଖସଡ଼ା ରାସ୍ତା, ଟୋଲ ପୁଲ୍, ରାସ୍ତାକଡ଼ ନାଳ, ଧରି ରଖିବା କାନ୍ଥ ଇତ୍ୟାଦି)	32.32
ଗ	ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟର ନିଟ୍ ମୂଲ୍ୟ (A-B)	120.60
ଘ	ବିୟୋଗ (-) ରାସ୍ତାର ଆନୁସଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ (21.35 ପ୍ରତିଶତ) (କଲଭର୍ଟର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ଓ ମରାମତି, ନୂତନ କଲଭର୍ଟ ଏବଂ ଛୋଟ ପୋଲ)	25.64
ଙ	ସମୁଦାୟ 51.146 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ଯଥାନ୍ୱୟାତ ମୂଲ୍ୟ (C-D)	94.96
ଚ	ନିର୍ମିତ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ (41.437 କିଲୋମିଟର) (94.46 କୋଟି / 51.146*41.437)	76.93
ଛ	ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଦତ୍ତ ରାଶି	80.28
ଜ	ରାସ୍ତା କାମ ପାଇଁ ପ୍ରଦତ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ରାଶି	76.93
ଝ	ଅଧିକ ରାଶି ପ୍ରଦାନ	3.35

(ଉତ୍ସ: ଅତିରିକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହିତ ତଥ୍ୟ)

²¹⁹ i) ଏନ୍‌ଏଚ୍ ବିଭାଜନ, ପାଲଲହଡ଼ା ii) ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆର୍‌ଆଇବି ବିଭାଜନ ଏବଂ iii) ଏନ୍‌ଏଚ୍ ବିଭାଜନ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରେ ସୂଚିତ ହେଉଛି ଯେ, କଲଭର୍ଟ, ଛୋଟ ପୋଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆନୁସଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ 41.437 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନ ପ୍ରାପ୍ୟ ରାଶି 76.93 କୋଟି ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 80.28 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ 3.35 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ହୋଇନପାରିବାରୁ ରୁକ୍ଷିନାମାଟି ମୁଖ୍ୟ ଯତ୍ନ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, ଓଡ଼ିଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକ୍ ସମାପ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା (ମଇ 2019) । ସମ୍ପାଦନ ଅମାନତ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା (ମଇ 2019) । ତେଣୁ, ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟର ଅସୁଲ ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷୀଣ ଥିଲା ।

ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ମଇ 2022) ଯେ ରୁକ୍ଷିନାମା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ-H ରେ ଦୁଇଟି ସତତ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଉପ ଆଇଟମ୍ ଥିଲା ଯେପରିକି 48.636 କିଲୋମିଟର ବିଦ୍ୟମାନ ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରଗତିକରଣ ଓ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଏବଂ 2.51 କିଲୋମିଟର ନୂତନ ଦୁଇ ଲେନ୍ ପୁନଃ ସୁରାକରଣ ବାହ୍ୟପଥ ନିର୍ମାଣ । ଏହିପରି ମୋଟ ରୁକ୍ଷିନାମା ପରିମାଣ 48.636 କିଲୋମିଟର ପାଇଁ 80.28 କୋଟି ଟଙ୍କା ହିସାବରେ 41.437 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ, ରୁକ୍ଷିନାମା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟଟି ପ୍ରାକ୍ ସମାପ୍ତ କରାଯାଇ ଥିବାରୁ, ବଳକା କାର୍ଯ୍ୟ ମୂଲ୍ୟର 10 ପ୍ରତିଶତ ଠିକାଦାର ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ମହାଲେଖା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, 3.34 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମାପ୍ତି ରାଶିକୁ ଦାବି ନ କରିବାକୁ ଠିକା ସଂସ୍ଥା ଏକ ଅଣ୍ଟରଟେକିଂ ଦାଖଲ କରିଥିଲା ।

ଉତ୍ତରଟି ସମର୍ଥନୀୟ ନଥିଲା କାରଣ, 51.146 କିଲୋମିଟରରୁ 41.437 କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ଯଥାନୁପାତ ଆଧାରରେ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ ହେବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା । ରୁକ୍ଷିନାମାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ-H ରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଯଥାନୁପାତ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇନଥିବା ଫଳରେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 3.35 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଚିତ୍ ଲାଭ ମିଳିଥିଲା । ଯେଉଁଠାରେ, ସମାପ୍ତି ରାଶିକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର ଦାବି ଦାଖଲ କରିବାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଲଗା ଥିଲା ସେଠାରେ ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦେୟ ଦେଇ ବୁଝାବଣା/ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।

ii) 199.36 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବାଙ୍କିବାହାଲରୁ କାନିକା ରେଳ ସାଇଡିଙ୍ଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାକୁ ଚାରି ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଗତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନଅ ମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ୟାରିଏଜ୍ ରାସ୍ତା (ପକ୍କା ବନ୍ଧ ସହିତ) ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା । ଏହା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା ଯେ ଠିକାଦାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 8.75 ମିଟର ଓସାର ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ୟାରେଜ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ରାସ୍ତାର ଓସାର 0.25 ମିଟର କମିଥିଲା । ନିର୍ମିତ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଯଥାନୁପାତ ଦେୟ 84.33 ପ୍ରତିଶତ ଅର୍ଥାତ୍ 168.12 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ମାପ କରିନଥିବାରୁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 4.67 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଚିତ୍ ଲାଭ ହେଲା । ଏହିପରି ତଦାରଖରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନ ଉପରେ କୌଣସି ଉତ୍ତରଦାୟୀତ୍ୱ ସ୍ଥିର କରାଯାଇ ନଥିଲା (ମଇ 2021) କିମ୍ବା ରୁକ୍ଷିନାମାର ଧାରା 13 ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ମଇ 2022) ଯେ 'I କର୍ବ' ର ଧାର ଠାରୁ ପକ୍କା ବନ୍ଧର ଧାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଅ ମିଟର କ୍ୟାରିଏଜ୍ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ମଧ୍ୟମ କର୍ବର ନକ୍ସାକୁ 'I କର୍ବ' ରୁ 'L କର୍ବ' କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା । ପ୍ରକୃତ ମାପ 'L କର୍ବ'ର ଭିତର ଧାରରୁ ହେବା ଉଚିତ୍ ଯାହାକି ପକ୍କା ବନ୍ଧ ଧାରରୁ ନଅ ମିଟର ଅଟେ ।

ଉତ୍ତରଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା କାରଣ ପେଡ଼ମେଣ୍ଟ ନକ୍ସା ଏବଂ ଅନୁମୋଦିତ ଆକଳନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିସର ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କର୍ବକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ନଅ ମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ୟାରିଏଜ୍ ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଥିଲା ଏବଂ କ୍ୟାରିଏଜ୍ ରାସ୍ତାର ମାପକୁ ପ୍ରାଧିକରଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର 8.75 ମିଟର ପାଇଁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ ।

iii) ଏନ୍ ଏଚ୍ 59 ର ବିଦ୍ୟମାନ ଏକ ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ 118.400 କିମିରୁ 173.400 କିମି (55କିମି) ରାସ୍ତାକୁ ପକ୍କା ବନ୍ଧ ସହ ଦୁଇ ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରଗତିକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅପ୍ରେଲ 2018 ରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ

ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ 237.60 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା (ଅକ୍ଟୋବର 2015) । ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ, ଏନ୍‌ଏଚ୍, ଉଚ୍ଚ ରାସ୍ତାର 118.370 କିମିରୁ 173.370 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 55କିମି ପରିବର୍ତ୍ତେ 55.850 କିମି ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2018) । 850 ମିଟର ଲମ୍ବ ରାସ୍ତାକୁ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ବିନା ନିଖୋଜ ଲିଙ୍କ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥିଲା । ଅତିର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ଉଚ୍ଚ ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଗୋଟି ରାସ୍ତା କାମ²²⁰ କୌଣସି ଫାଙ୍କ ବିନା ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲା, ତେଣୁ 850 ମିଟର ଅଧିକ ଲମ୍ବ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ମଞ୍ଜୁରି ମୋଟାମୋଟି ଭୁଲ ଥିଲା କାରଣ ଅଧିକ ଲମ୍ବ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ବାସ୍ତବରେ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା । ତଦନୁସାରେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 2.87 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଅନୁଚିତ ଲାଭ ମିଳିଥିଲା ।

ସରକାର ଦର୍ଶାଇଲେ (ମଇ 2022) ଯେ ଯଦିଓ ବୃତ୍ତିନାମାରେ 118.400 କିଲୋମିଟରରୁ 173.400 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତିକରଣ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟ 118.370 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 174.220 କିମିରେ ଶେଷ ହୋଇଛି (ମୋଟ 55.850 କିଲୋମିଟର) ।

ଉତ୍ତରୀ ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା କାରଣ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ, 118.370 କିଲୋମିଟରରୁ 173.370 କିଲୋମିଟର (55 କିଲୋମିଟର) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଶୋଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁମୋଦିତ କରିଥିଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2018) ଏବଂ ଏହି ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ଫାଙ୍କ ବିନା ସମାପ୍ତ ହୋଇ ସାରିଥିଲା । ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ 55 କିମି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ 850 ମିଟର ଅତିରିକ୍ତ ରାସ୍ତା ସହ 118.370 କିମିରୁ 174.220 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଭୁଲ ଥିଲା ।

ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥ ଅସୁଲ ଏବଂ ସେହି ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ସରକାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସ୍ଥାନ କରିବା ଉଚିତ୍ ।

7.14 ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ

ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, କ୍ରୟ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ବୃତ୍ତିନାମାର ଧାରା 13କୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରି ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 1.43 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଅନୁଚିତ ଲାଭ ମିଳିଥିଲା ।

ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, କ୍ରୟ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ (ଇପିସି) ବୃତ୍ତିନାମାର ଧାରା 13.1.2 ଏବଂ 13.1.3 ଅନୁଯାୟୀ, କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସର (ସିଓଏସ) ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଠିକାଦାରମାନେ , ପ୍ରମୁଖ୍ୟ ବିବରଣୀ ସହିତ ସମର୍ପିତ ସିଓଏସ ପ୍ରସ୍ତାବ ଏବଂ ବୃତ୍ତି ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ/ବୃଦ୍ଧି ପରିମାଣ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଦାଖଲ କରିବାର ଥିଲା ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତା ଓ କୋଠାବାଡ଼ି ବିଭାଜନ ସଂଖ୍ୟା -II ରେ ନଥି ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚରୁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା ଯେ ବାଳକାଟି-ବାଲିଅଡ଼ା ରାସ୍ତାର 12 କିଲୋମିଟର ଠାରେ କୁଶଭଦ୍ରା ନଦୀ ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆକଳନକୁ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀ (ନକ୍ସା, ଯୋଜନା, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ରାସ୍ତା), ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧିକରେ 25.15 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବୈଷୟିକ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2013) । ଅନୁମୋଦିତ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଉଚ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟରେ 400 ମିଟର ଲମ୍ବ ଉଚ୍ଚ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା । ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟେଣ୍ଡର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 380 ମିଟର ଲମ୍ବ ବିଶିଷ୍ଟ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା । ସେତୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିନଥିଲେ । ନଭେମ୍ବର 2016 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ 28.50 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବୃତ୍ତିନାମା ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଇପିସି ପ୍ରଣାଳୀରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା (ନଭେମ୍ବର 2014) । ମଇ 2018 ସୁଦ୍ଧା 28.50 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେୟ ସହିତ ଠିକାଦାର

²²⁰ ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତିନାମା ସାକ୍ଷରିତ ହେଲା (i) 68.260 କିମି ଠାରୁ 118.370 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟମାନ ଏକ ଲେନ୍ ରାସ୍ତାକୁ ପକ୍ୱା ବନ୍ଦ ସହିତ ଦୁଇ ଲେନ୍‌ରେ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ଓ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ଏବଂ ii) ଇପିସି ମୋଡରେ ଏନ୍‌ଏଚ୍-59 ର 173.370 କିମି ଠାରୁ 229.400 କିମି

କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲା । ତେଣୁ, ରୁକ୍ଷିନୀମାର ଧାରା 13 ଅନୁଯାୟୀ ଟେଣ୍ଡର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କିମ୍ବା ରୁକ୍ଷିନୀମା ପରେ ସଂଶୋଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେତୁର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରମିୟମ ସହିତ 1.43 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ମଇ 2022) ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ସମୟରେ, ସ୍ଥାନ ସଂଖ୍ୟା 10 ରୁ 11 କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆପ୍ରୋଚ ରାସ୍ତାର ଲମ୍ବ 189 ମିଟରରୁ 300 ମିଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା ଯଦ୍ୱାରା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ।

ଉତ୍ତରୀ ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା କାରଣ ଟେଣ୍ଡର ସମୟରେ ସେତୁର ଲମ୍ବକୁ 400 ମିଟରରୁ 380 ମିଟରକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଆକଳନ ଗୁଡ଼ିକ ପୁନଃ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା । ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ଅସୁଲ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଏହିପରି ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ପାଇଁ ଦାୟା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

7.15 ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଜାଲାପଣ ହେତୁ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ

ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଜାଲାପଣ ଯୋଗୁଁ 9.54 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହେଲା ।

ଓପିଡବ୍ଲୁଡି ସଂହିତାର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.4.10 (i) ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଯେ ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରା/ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଟକଳ ମଞ୍ଜୁର ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ସମୟରେ, ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ²²¹ ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମଞ୍ଜୁର ମୂଲ୍ୟ ସୁଚୀ ବ୍ୟବହାର କରି ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହ କରିବାରେ ସବୁଠାରୁ ମିତବ୍ୟୟୀ ଏବଂ ନିରାପଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି । ପୁନଶ୍ଚ, ଓପିଡବ୍ଲୁଡି ସଂହିତା ଅନୁକ୍ଷେପ 3.2.7 ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଯେ ବୈଷୟିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇବାପରେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଗଠନମୂଳକ ଭାବେ ଠିକ୍ ଅଟେ ଏବଂ ଆକଳନ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ଏହା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାର କରାଯାଇ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହେବ । କାର୍ଯ୍ୟର ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ବୈଷୟିକ ମଞ୍ଜୁର ପୂର୍ବରୁ, ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରା ଏବଂ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରା ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ ।

• ରେଳ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ

“ହାଓଡ଼ା-ମାଡ୍ରାସ ମେନ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ରେଡକ୍ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଷ୍ଟେସନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜଟଣୀ ନିକଟସ୍ଥ କୁଦିଆରୀରେ 454.939 କିଲୋମିଟରଠାରେ ରେଳ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ନିର୍ମାଣ” କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରା (ନକ୍ସା, ଯୋଜନା, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ରାସ୍ତା) ବୈଷୟିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2014) । କାର୍ଯ୍ୟର ବୈଷୟିକ ମଞ୍ଜୁରୀ, ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରା ଏବଂ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା ଯେ, ସେମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଯୋଜନା ଏବଂ ନକ୍ସା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ଜୁଲାଇ 2017 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ 38.35 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଏକ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ²²² ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା (ଜୁଲାଇ 2015) । ମୂଳ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟକୁ, 37.24 ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ 4 ସ୍ଥାନ ଏବଂ 37.24 ମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ 9 ସ୍ଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପଟେ ସିତାରାମ ଛକ (ଜଙ୍କସନ) ଏବଂ ପିପିଲି ପଟେ କୁଦିଆରୀ ଛକରେ ଆରଓବିର ଲେଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ବୈଷୟିକ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ବହୁଳ ଗ୍ରାଫିକ୍ ହେତୁ ସାତାରାମ ଛକରୁ ଆରଓବି ର ଲେଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ । ପୁନଶ୍ଚ ଉପମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରା/ ନିର୍ମାଣ-I, ପୂର୍ବତନ ରେଳପଥ, ଅଗଷ୍ଟ 2015 ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 2015 ରେ

²²¹ ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ବିଭାଗ (ଓପିଡବ୍ଲୁଡି) ସଂହିତାର ଅନୁକ୍ଷେପ 2.2.25 ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରା, ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୁଅନ୍ତି
²²² ମେସର୍ସ ପଣ୍ଡା ଇନ୍‌ସ୍ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ୍ସ (ଇଣ୍ଡିଆ) ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍

ଆର୍ଡବି ର ରେଳପଥ ଅଂଶର 51.48 ମିଟର ସ୍ଥାନକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ବିଭାଗକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ନକ୍ସା ଏବଂ ଅଟକଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, କାର୍ଯ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ବିଳମ୍ବ ହେଲା । ଅଗଷ୍ଟ 2018 ରେ, କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁପମୁକ୍ତ ଅଗ୍ରଗତି ହେତୁ, 10.80 କୋଟି ଟଙ୍କା (28 ପ୍ରତିଶତ) ମୂଲ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପରେ ବିଭାଗ, ମୂଳ ରୁଚ୍ଛିନାମାକୁ ବାତିଲ କରିଦେଲା, ଯାହାଫଳରେ 27.55 କୋଟି ଟଙ୍କା (38.35 କୋଟି ଟଙ୍କା – 10.80 କୋଟି ଟଙ୍କା)ର କାର୍ଯ୍ୟ ବଳକା ରହିଲା ।

ଅଧିକ ପରିମାଣ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ବଳକା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ଆକଳନ (ସଂପ୍ରସାରଣ ସହିତ), 63.11 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ (129 ପ୍ରତିଶତ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି) ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା (ନଭେମ୍ବର 2018) । ତେଣୁ, କାର୍ଯ୍ୟର ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ 35.56 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହେଲା । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ 71.94 କୋଟି ଟଙ୍କା (64.23 କୋଟି ଟଙ୍କା + 12 ପ୍ରତିଶତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା କର)ରେ ଏକ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2019) ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲୁଅଛି । ଟେଣ୍ଡର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏବଂ ଆକଳନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସଂଶୋଧିତ ଆକଳନକୁ ଆଧାର କରି ବଳକା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଯୋଗୁଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରମିୟମ ଏବଂ ଜିଏସ୍ଟି ସହ ରୁଚ୍ଛିନାମା ମୂଲ୍ୟ 71.94 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା । ଅଡିଟ୍ କିନ୍ତୁ, ରୁଚ୍ଛିନାମାର ମୂଳ ମୂଲ୍ୟର ସହମତ ହାରରେ ସଂଶୋଧିତ ପରିମାଣ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଡିଜାଇନକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୂଲ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିଥିଲା । ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରମିୟମ, ସହିତ ବଳକା କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟକୁ ଅଡିଟ୍ 64.28 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟାୟନ କଲା ଯାହା **ପରିଶିଷ୍ଟ-XXXVIII** ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି । ତେଣୁ, ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ବିନା, ଯାନବାହନ ରହିଲି ସଂଯୋଗ ସ୍ଥଳରେ ଆର୍ଡବିର ଲେଣ୍ଡିଙ୍ଗକୁ ପୂର୍ବାନୁମୋଦନ କରିବାରେ ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନ / ଅଧିକାରୀ ଯତ୍ନାକ୍ତ ଢିଲାପଣ ଯୋଗୁଁ 7.66 କୋଟି ଟଙ୍କା (71.94 କୋଟି ଟଙ୍କା – 64.28 କୋଟି ଟଙ୍କା) ର ଅତିରିକ୍ତ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବ ବିଭାଗ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ (ମଇ 2022) ଯେ ସାତାରାମ ଛକରେ ଆର୍ଡବି ଲେଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ ହେତୁ ଯାନବାହନ ଧକ୍କା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟାର ନିରାପତ୍ତାକୁ ବିଚାର କରି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆର୍ଡବିକୁ ସଂପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା । ସଂଶୋଧିତ ଆକଳନରେ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ରେଳ ବିଭାଗ ଅଂଶର ସ୍ଥାନର ଲମ୍ବ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା ।

ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା କାରଣ ସାତାରାମ ଛକରେ ଆର୍ଡବି ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଙ୍ଗ୍ ହେତୁ ଯାନବାହନ ଧକ୍କା ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନିର୍ବାହୀଯତ୍ନ / ଅଧିକାରୀ ଯତ୍ନାକ୍ତ ବିଚାର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଅଭାବରୁ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହେଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ରାଜକୋଷ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାର ହେଲା ।

• **ଦୁଇଟି ଉଚ୍ଚ ସେତୁ²²³ ନିର୍ମାଣ**

ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମଶାଳା ଠାରୁ କବାଟ ବନ୍ଦ ରାସ୍ତାର ଆରଡି 5.080 କିଲୋମିଟର ଏବଂ 11.050 କିଲୋମିଟର ଠାରେ ଦୁଇଟି ଉଚ୍ଚ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ, ଅଧିକାରୀ ଯତ୍ନାକ୍ତ (ଏସ୍.ଇ), ରାସ୍ତା ଏବଂ କୋଠାବାଡ଼ି ମଣ୍ଡଳ, କଟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 7.20 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବୈଷୟିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା । ଅକ୍ଟୋବର 2017 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ 6.82 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନଭେମ୍ବର 2016 ରେ ଏକ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ମୂଲ୍ୟ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ବିଚାରକୁ ନେଇ, ଗଠନମୂଳକ ସୁଦୃଢ଼ତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ପାଇଲ ଭାର କ୍ଷମତା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଅଛି ଏବଂ ଏହା ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନକ୍ସା (ଜିଏଡି) ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ । ଉପରୋକ୍ତ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପାଇଲ ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନାକ୍ତ ନିରାପତ୍ତା ଭାର ପରୀକ୍ଷା କରି ଜିଏଡି ଅନୁଯାୟୀ ପାଇଲ ଭାର କ୍ଷମତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ ।

²²³ ଉଚ୍ଚ ସେତୁ ହେଉଛି ଏକ ସେତୁ, ଯାହା ବ୍ୟାନେଲର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବନ୍ୟା ସ୍ତରରୁ ରାସ୍ତାକୁ ବହନ କରେ ।

କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ (ନଭେମ୍ବର 2017) ସମୟରେ, ଏସ୍‌ଇ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଉଭୟ ସେତୁରେ ଥିବା 68 ଟି ପାଇଲ୍ ମଧ୍ୟରୁ 50 ଟି ପାଇଲ୍, ଠିକାଦାର ଦ୍ୱାରା ପାଇଲ୍ ଭାର ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ନିର୍ମାଣ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହା ଇଲ/ଏସ୍‌ଇଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କରିବା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା । ନିରାପଦ ଭାର ପରୀକ୍ଷା²²⁴ ବିନା ପାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା, ସେତୁକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବ ଏବଂ ପରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।



ଫଟୋ ସଂଖ୍ୟା 27- 5.080 କିମି ଠାରେ ସେତୁ



ଫଟୋ ସଂଖ୍ୟା 28- 11.050 କିମି ଠାରେ ସେତୁ

ଭାର ପରୀକ୍ଷା କରିବାରେ ଇଲ୍‌ଇଟି ବିଫଳତା ହେତୁ, ଏସ୍‌ଇର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପାଇଲ୍ ଭାର ପରୀକ୍ଷା ବିଳମ୍ବିତ ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା (ଜାନୁଆରୀ 2018) ଏବଂ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆରଡ଼ି 5.080 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଆରଡ଼ି 11.050 କିଲୋମିଟରରେ ଥିବା ସେତୁ ପାଇଁ ଯଥାକ୍ରମେ ମୂଳ ଜିଏଡ଼ିରେ ପ୍ରଦତ୍ତ 230 ଏବଂ 280 ଟନ୍ ନିରାପତ୍ତା ଭାର ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳରେ ନିରାପତ୍ତା ଭାର 162.70 ଏବଂ 130 ଟନ୍ ଥିଲା । ତଦନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରା (ଡିଜାଇନ୍) ପାଇଲ୍ ନିର୍ମାଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ 11.050 କିଲୋମିଟର ଠାରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ସେତୁର ପାଇଲ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ 32 ରୁ 56 କୁ ଏବଂ 5.080 କିଲୋମିଟର ଠାରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ସେତୁର ପାଇଲ୍ ସଂଖ୍ୟାକୁ 36 ରୁ 40 କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ (ଜୁଲାଇ/ଅଗଷ୍ଟ 2018) ।

ଇତି ମଧ୍ୟରେ, କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଠିକାଦାର ସମୟ ବୃଦ୍ଧି ଆବେଦନ ନକରିବାକୁ ଚୟନ କରିଥିଲେ । ଠିକାଦାର 1.55 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପରେ ରୁକ୍ଷିନାମା ବନ୍ଦ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2018) । ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରା (ଇଇ), ପାଣିକୋଇଲି (ରାସ୍ତା ଓ କୋଠାବାଡ଼ି) ବିଭାଜନ, ପାଣିକୋଇଲି ଉଭୟ ସେତୁର ରୁକ୍ଷିନାମା ବାତିଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅଧିକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରା, କଟକ (ରାସ୍ତା ଓ କୋଠାବାଡ଼ି) ମଣ୍ଡଳକୁ ଦେଇଥିଲେ (ଅପ୍ରେଲ 2019) ଯାହା ଜୁଲାଇ 2019 ରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା । ବଳକା କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ 5.28 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା । ତେଣୁ, ନିରାପତ୍ତା ଭାର ପରୀକ୍ଷା ନକରି 50 ଟି ପାଇଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ସହିତ ଗଠନ ମୂଳକ ନକ୍ସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ପାଇଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ରୁକ୍ଷିନାମା ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ।

ଉଭୟ କାର୍ଯ୍ୟର ବଳକା ଅଂଶ ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ଆକଳନକୁ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରା 7.32 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର/ ନଭେମ୍ବର 2020) ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 2021/ ଜୁନ୍ 2022 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 7.29 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା (ଫେବୃଆରୀ/ ଜୁଲାଇ 2021) । କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଏବଂ ଟେଣ୍ଡର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବଳକା କାର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ସଂଶୋଧିତ ଆକଳନ ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାରୁ ରୁକ୍ଷିନାମା ମୂଲ୍ୟ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରମିୟମ/ ରିହାତି ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବା କର²²⁵ ସହିତ 8.16 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଯଦି ସଂଶୋଧିତ ଡିଜାଇନ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମାପ୍ତ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ରୁଡ୍ଡାନ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରୁକ୍ଷିଭିତ୍ତିକ ସହମତ ହାରରେ ସଂଶୋଧିତ ପରିମାଣ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ସଂଶୋଧିତ ଡିଜାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ବଳକା କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ 6.28 କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥାନ୍ତା ଯାହା **ପରିଶିଷ୍ଟ-XXXIX** ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି ।

²²⁴ ସଂରଚନା/ ସେତୁର ନିରାପଦ ଭାର ଧାରଣ କ୍ଷମତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ନିରାପଦ ଲୋଡ୍ ପରୀକ୍ଷା ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ ।

²²⁵ 5.080 କିମିରେ ଉଚ୍ଚ ସେତୁ (- 5.11 ପ୍ରତିଶତ ଟେଣ୍ଡର ରିହାତି) ଏବଂ 11.050 କିମିରେ ଉଚ୍ଚ ସେତୁ (+ 4.99 ପ୍ରତିଶତ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରମିୟମ)/ 12 ପ୍ରତିଶତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାକର

ଅତିବ୍ରତ ପରିଲକ୍ଷିତ କଲା ଯେ ପାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନିରାପତ୍ତା ଭାର ପରୀକ୍ଷଣ ନକରିବା ଯତ୍ନାତ୍ମକ ଅବହେଳାକୁ ସୂଚାଉଛି ଯାହାପାଇଁ ଦାୟିତ୍ଵବୋଧତା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ଯଦି ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯତ୍ନାତ୍ମକ ଦ୍ଵାରା ସମ୍ପର୍କଯୋଗୀ ତଦାରଖ ହୋଇନଥାନ୍ତା, ସେତୁ ଦୁର୍ଘଟ ନିରାପତ୍ତା ଭାର ପରୀକ୍ଷଣ ବିନା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଫଳସ୍ଵରୂପ ସେତୁଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ଘଟ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା । ଏହିପରି ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନ/ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯତ୍ନାତ୍ମକ ଦ୍ଵାରା ପାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ନିରାପତ୍ତା ଭାର ପରୀକ୍ଷଣ ନକରିବା ଦ୍ଵାରା ଏବଂ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଅବଧି ସହିତ ଡିଜାଇନ୍ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନକରାଯିବା ହେତୁ 1.88 କୋଟି ଟଙ୍କା (8.16 କୋଟି ଟଙ୍କା – 6.28 କୋଟି ଟଙ୍କା)ର ଅତିରିକ୍ତ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହେଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହେବାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ଠାରୁ ଉକ୍ତ ସେତୁ ନିର୍ମାଣରେ ତିନି ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା ।

ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ମଇ 2022) ଯେ ପାଇଲ୍ ସଂଖ୍ୟା 68 ରୁ 96 କୁ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ନକ୍ସାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଉଭୟ ସେତୁରେ ପାଇଲ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା । ଉତ୍ତରୀ ଗ୍ରହଣାୟ ନଥିଲା କାରଣ ପାଇଲ୍ ଭାର କ୍ଷମତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ମୂଳ ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ 68 ଟି ପାଇଲ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥାନ୍ତା । କିନ୍ତୁ, ପାଇଲ୍ ଗୁଡ଼ିକର ନିରାପତ୍ତା ଭାର ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାରେ ଇଚ୍ଛାକୃତ ବିଫଳତା ହେତୁ ପାଇଲ୍ ସଂଖ୍ୟା 68 ରୁ 96 କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ଯାହାଦ୍ଵାରା ନୂତନ ଟେଣ୍ଡର ଦ୍ଵାରା ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହେବାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ।

ତେଣୁ, ଜିଏଡିରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ନିର୍ମାଣ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ପାଇଲ୍ ଭାର ପରୀକ୍ଷଣର ସଠିକ୍ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ହୋଇଥିଲେ, ଆର୍ଡ଼ବି ଏବଂ ଉକ୍ତ ସେତୁ ଦୁର୍ଘଟର ପୁନଃ ଟେଣ୍ଡର ଦ୍ଵାରା ଅତିରିକ୍ତ 9.54 କୋଟି ଟଙ୍କା (7.66 କୋଟି ଟଙ୍କା + 1.88 କୋଟି ଟଙ୍କା) ବ୍ୟୟକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା । ଏହିପରି ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି ସତ୍ତ୍ଵେ ସଂପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଦାୟୀ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

7.16 କୁଖ ବିଫଳତା ଯୋଗୁଁ ଅତିରିକ୍ତ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ

ଏକ ବହୁଳ ଯାନ ବାହନ ଚଳାଚଳ/ ଆକୃତ୍ ଲୋଡ଼ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ କୁଖ ମୋଟେଇର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଯୋଗୁଁ 16 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କୁଖ ବିଫଳତା ହେଲା ଏବଂ ପୁନଃ ଆକାଦନର ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗୁଁ 3.14 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

ଭାରତୀୟ ରୋଡ୍ କଂଗ୍ରେସ (ଆଇଆର୍ସି-37:2001/2012) ମାଟିର ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ରାସ୍ତାର ପେଡ଼ମେଣ୍ଟ ଘନତାକୁ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ବିୟରିଂ ଅନୁଯାତ (ସିବିଆର୍)²²⁶ ଆକାରରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାନ ଚଳାଚଳ ଆଧାରରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ମିଲିୟନ ଷ୍ଟ୍ରାଟ୍ ଆକୃତ୍ (ଏମ୍ଏସ୍ଏ) ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଇଥାଏ । 5 ଏମ୍ଏସ୍ଏ ରୁ ଅଧିକ ପରିବହନ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତା ନିମନ୍ତେ ତେନ୍ତୁ ବିଗୁମିନସ୍ ମାକାଡମ (ଡିବିଏମ୍) ବାଲଣ୍ଡର କୋର୍ସ ଏବଂ 10 ଏମ୍ଏସ୍ଏ ରୁ ଅଧିକ ପରିବହନ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ରାସ୍ତା ନିମନ୍ତେ ବିଗୁମିନସ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ (ବିସି)ର ଡ୍ରେଇଜ୍ କୋର୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଇଆର୍ସି ସୁପାରିଶ କରେ । ଆଇଆର୍ସି 82-1982 ସୁପାରିଶ କରେ ଯେ ପିଚୁ ଆବରଣରେ ଏକ ସାଧାରଣ ତ୍ରୁଟି ହେଉଛି ଫାଟ²²⁷ ସୃଷ୍ଟି । ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପିଚୁ ସ୍ତର ନହେବା କିମ୍ବା ଭାରା ଯାନ ଦ୍ଵାରା ଅତ୍ୟଧିକ ଭାର ଏବଂ ସର୍ବଗ୍ରେଡ୍ କିମ୍ବା ପେଡ଼ମେଣ୍ଟର ତଳ ଭାଗର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । କୁଖ ବିଫଳତାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯତ୍ନ ସହିତ ସିବିଆର୍ ଏବଂ ଏମ୍ଏସ୍ଏ ଅନୁଯାୟୀ ପିଚୁ ରାସ୍ତାର ମୋଟେଇ ସ୍ଥିର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ପୁନଶ୍ଚ, ଆଇଆର୍ସି 82-1982 ର ପରିଚ୍ଛେଦ 6.5 ସୁପାରିଶ କରିଛି ଯେ 450 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ଵ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାକୁ ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ପୂଷ୍ଟ ଆବରଣ ଦ୍ଵାରା ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମେ ନବୀକରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

²²⁶ ସିବିଆର୍ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଏକ ଅନୁପ୍ରବେଶ ପରୀକ୍ଷଣ ଯାହାକି ରାସ୍ତା ଏବଂ ପେଡ଼ମେଣ୍ଟର ସର୍ବଗ୍ରେଡ୍ ଶକ୍ତି ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଏହି ପରୀକ୍ଷଣର ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ପେଡ଼ମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏହାର ଉପାଦାନ ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ବକ୍ସଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ନମନାୟ ରାସ୍ତା ବର୍ଗାଣର ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପଦ୍ଧତି

²²⁷ ଆଇଆର୍ସି 82-1982: ଅନୁଯାୟୀ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଫାଟଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେପରିକି i) କେଶ ରେଖା ଫାଟ, ii) ଆଲିଗେଟର ଫାଟ, iii) ବ୍ରାକିମା ଫାଟ, iv) ଧାର ଫାଟ, ଏବଂ v) ସଙ୍କୋଚନ ଫାଟ ଏବଂ ପ୍ରତିଫଳିତ ଫାଟ

ରାଷ୍ଟ୍ରା ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମହଣାଳୟ (ଏମ୍‌ଓଆର୍‌ଟିଏର୍) ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2002) ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନବୀକରଣ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଏବଂ 1500 ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ (ସିଡିପିଡି) କରୁଥିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଗଛଳି ରାଷ୍ଟ୍ରା ଉପରେ 25 ମିଲିମିଟର ଏସ୍‌ଡିବିସି / ବିସିର ଆବରଣ ଦିଆଯାଇପାରିବ । ବିଚ୍ଚୁମିନସ୍ କଂକ୍ରିଟ୍(ବିସି) କେବଳ ବିଦ୍ୟମାନ ବିଚ୍ଚୁମିନସ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ଆକ୍ଷାଦିତ ପୃଷ୍ଠରେ ବିଛାଯାଇ ପାରିବ ।

ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରା (ଇଇ), ରାଉରକେଲା (ରାଷ୍ଟ୍ରା ଓ କୋଠାବାଡି) ବିଭାଜନକ୍ ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରା (ନକ୍ସା, ଯୋଜନା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରା), କୋଇତା-ଡେଙ୍ଗୁଲା-ଟେନସା-ବରସୁଆଁ-କଲେଇପୋଷ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ 15 କିଲୋମିଟର ଠାରୁ 24.025 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ 21.59 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବୈଷୟିକ ମଂଜୁର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ (ମଇ 2014) । ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ଆକଳନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟଗୁଡିକ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମାର୍ଗର ସିବିଆର୍ ମୂଲ୍ୟ ଦୁଇରୁ ଋରି ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଯାନ ବାହାନ ଚଳାଚଳ 38 ଏମଏସଏ ଥିଲା । ଆଇଆର୍‌ସି 37-2001/2012 ଅନୁଯାୟୀ ଆବଶ୍ୟକ 805²²⁸ ମିଲିମିଟର କ୍ରଷ୍ଟ ମୋଟେଇ ସୁଲେ ଇଇ, 650²²⁹ ମିଲିମିଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହିପରି ଏକ 10 ଏମଏସଏ ରୁ ଅଧିକ ଅତ୍ୟଧିକ ଯାନ ବାହାନ ଗଛଳି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ରଷ୍ଟ ମୋଟେଇ 155²³⁰ ମିଲିମିଟର କମ୍ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନଥିଲା । ଏପ୍ରିଲ 2016 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ , ଏହିପରି ଅପଥେକ୍ଟ କ୍ରଷ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଅନୁରୂପ ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ ନଅ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ଅର୍ଥାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ 23.53 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୁଚ୍ଛିନାମା ମୂଲ୍ୟରେ ଜଣେ ଠିକାଦାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା (ଏପ୍ରିଲ 2015) । ଉପରୋକ୍ତ ଆକଳନକୁ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରା (ନକ୍ସା, ଯୋଜନା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରା)କ୍ ଦ୍ୱାରା 23.62 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ସଂଶୋଧିତ କରାଯାଇଥିଲା (ନଭେମ୍ବର 2016) ଯେଉଁଥିରେ ପିଚୁ ସ୍ତର ଯଥାକ୍ରମେ 4871.80 ଘନ ଫୁଟ 75 ମିଲିମିଟର ବିଏମ୍ ଏବଂ 2356.34 ଘନପୁଟ 40 ମିଲିମିଟର ଏସ୍‌ଡିବିସି କୁ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟଟି ନଭେମ୍ବର 2016 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂପ୍ରସାରଣ ସହିତ 23.61 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।

ଅତିର୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ଆଇଆର୍‌ସି /ଏମ୍‌ଓଆର୍‌ଟିଏର୍ ଅନୁଯାୟୀ ବିସି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏସ୍‌ଡିବିସି ର ଚୂଚିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକଳନ ହେତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଯାତାୟାତ ଉପଯୋଗୀ ନଥିଲା । ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ 10 ବର୍ଷ ଯାନ ବାହାନ ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ନିମ୍ନ ମାନର ନିର୍ମାଣ ଯୋଗୁଁ , 16 ମାସରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2018 ରେ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ତ୍ତେ ସମୟରେ, ସତକ ପୃଷ୍ଠରେ ଫାଟ ଏବଂ ଖଲ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଅଧ୍ୟାକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରା, କେଉଁଝର (ରାଷ୍ଟ୍ରା ଓ କୋଠାବାଡି) ମଣ୍ଡଳ, କେଉଁଝର, ଉପରୋକ୍ତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାମୟିକ ମରାମତି ପାଇଁ 1,794.33 ମିଟର ପାଇଁ 50 ମିମି ବିସି ଏବଂ 4936 ବର୍ଗ ମିଟର ପାଇଁ 25 ମିମି ମୋଟେଇ ମାଷ୍ଟିକ୍ ଆସ୍‌ଫାଲ୍ଟ ଆକ୍ଷାଦିତ କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 3.29 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁନଃ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୈଷୟିକ ମଞ୍ଜୁର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2018) । ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ସୁଦ୍ଧା ସମାପ୍ତ ପାଇଁ 3.14 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୁଚ୍ଛିନାମା ମୂଲ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ହୋଇଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018) । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019 ସୁଦ୍ଧା 3.14 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେୟ ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।

ଅତିର୍ ପୁନଶ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ ଅଟକଳକୁ ମଞ୍ଜୁର ଦେବା ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟଯନ୍ତ୍ରା (ନକ୍ସା, ଯୋଜନା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରା), ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆକ୍ଷାଦିତ ଲୋଡ୍ କିମ୍ବା ନିର୍ବାହ ଯନ୍ତ୍ରା ଆଇଆର୍‌ସି -37-2001/2012 ଅନୁଯାୟୀ ଉପଯୁକ୍ତ ଡିଜାଇନ୍ ସ୍ତର²³¹, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସିବିଆର୍ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଏମଏସଏ ଅନୁସାରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କ୍ରଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା । ତେଣୁ ବହୁଳ ଯାନବାହାନ / ଆକ୍ଷାଦିତ ଲୋଡ୍²³² ରାଷ୍ଟ୍ରା ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରାନ୍ତୁଲାର ସର୍ବ-

228 330 ମିମି ଜିଏସ୍‌ବି, 250 ମିମି ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ଏମ୍, 130 ମିମି ଡିବିଏମ୍, 185 ମିମି ବିଏମ୍ ଏବଂ 40 ମିମି ବିସି ସହ ସମାନ
229 300 ମିମି ଜିଏସ୍‌ବି, 250 ମିମି ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ଏମ୍, 75 ମିମି ବିଏମ୍ ଏବଂ 25 ମିମି ଏସ୍‌ଡିବିସି
230 30 ମିମି ଜିଏସ୍‌ବି, 110 ମିମି ବିଏସ୍ ଏବଂ ବିସି ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିମ୍ନମାନର ଏସ୍‌ଡିବିସି (ଏହା ମଧ୍ୟ 15 ମିମି କମ୍) ଡ୍ରେରିଙ୍ଗ୍ କୋର୍ସ
231 ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ଲେନ୍ ହେଉଛି ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣର ସର୍ବବୃହତ୍ ଉପାଦାନ ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବ-ବେସ୍, ବେସ୍ ଏବଂ ପିଚୁ ସ୍ତର ପରି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଡିଜାଇନ୍ ଥାଏ
232 ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅକ୍ଷୁଳ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଚକ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମୁଦାୟ ଓଜନ ହେଉଛି ଆକ୍ଷୁଳ ଲୋଡ୍

ବେସ ଓ ବିଟୁମିନସ୍ ସ୍ତର ପାଇଁ କ୍ରଷ୍ଟ ମୋଟେଇର ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ 16 ମାସ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରଷ୍ଟ ବିଫଳତା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 3.14 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ସାମୟିକ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହାକି ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ।

ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଯେ (ମଇ 2022) ଯେ ବିପୁଳ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗକୁ ଏତାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଖଣି ଯାତାୟାତରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ହିସାବ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ସ୍ତରର ନମନାୟ ଅଂଶ (ବିଏମ୍ ଏବଂ ଏସଡିବିସି) କୁ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁମ୍ଭିକ ଭିତ୍ତିରେ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ତେଣୁ ପ୍ରକଟ ସମାପ୍ତ ହେବା ଦିନ ଚାରୁ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା ।

ଉତ୍ତରୀ ଗ୍ରହଣାୟ ନଥିଲା, କାରଣ ଆଇଆରସି ର ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିଭାଗ ଆଇଆରସି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ରାସ୍ତା ସ୍ତରର ମୋଟେଇ ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ବିଫଳତା ହେତୁ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ଡିପିଆର୍ ଅନୁଯାୟୀ 10 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା, ଏହା 16 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସି ପାରିଲା ନାହିଁ । 38 ଏମଏସଏ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପାଇଁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଗ୍ରାନ୍ତୁଲାର ସବ୍ ବେସ ଓ ବିଟୁମିନସ୍ ସ୍ତର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାର କ୍ରଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଏବଂ ଏହାର ସମାପ୍ତ ହେବାର 16 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସାମୟିକ ମରାମତି ଏବଂ ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 3.14 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା । ଏହି ଗୁରୁତର ତ୍ରୁଟି ସତ୍ତ୍ୱେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

7.17 ଫମ୍ପା ଅଂଶ ବିକ୍ଷୋଗ କରାନଯିବା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ

ଗାବିଅନ୍ ବକ୍ସ କାନ୍ଥରେ ଫମ୍ପା ଅଂଶ ବିକ୍ଷୋଗ କରାନଯିବାରୁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 81 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଓପିଡବ୍ଲୁଡି ସଂହିତାର ପରିଚ୍ଛେଦ 3.4.10 ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ମିତବ୍ୟୟୀ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ୍ । ମଞ୍ଜୁରାପାତ୍ର ଆକଳନରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିବା ଗାବିଅନ୍ ବକ୍ସଗୁଡ଼ିକ²³³ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ଗଣନା ସିବ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଗାବିଅନ୍ ବାକ୍ସଗୁଡ଼ିକରେ ଫମ୍ପା ଅଂଶ 30 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଆଇଆରସି 56-2011, ଅନୁଯାୟୀ ଗାବିଅନ୍ ଏବଂ ମେଟ୍ରେସ୍ 30 ପ୍ରତିଶତ ଫମ୍ପା ସହିତ ଗଢ଼ାଣି କ୍ଷୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଏବଂ



ଫମ୍ପା ସଂଖ୍ୟା 29-ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସୁରକ୍ଷିତ କାନ୍ଥ ପାଇଁ ଗାବିଅନ୍

ସଂରଚନାଗୁଡ଼ିକ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନରେ ତଟ ଦୃଢ଼ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଆଇଆରସି-ଏସ୍ପି-116-2018 ମଧ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ଯେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଗାବିଅନ୍ ବାକ୍ସର ଫମ୍ପା ଅଂଶ ପ୍ରାୟ 30 ରୁ 40 ପ୍ରତିଶତ ହେବ ।

ଜାତୀୟ ରାଜପଥ(ଏନ୍ଏଚ୍) ବିଭାଜନ, ସମଲପୁରର ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଗଲା (ନଭେମ୍ବର 2019) ଯେ, 'ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ରାଜପଥ-157 ରେ କଲିଙ୍ଗା ଘାଟି ଖାତ ପାର୍ଶ୍ୱ 83.00 କିମି ଠାରୁ

93.00 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ' ପାଇଁ 11.56 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା (ନଭେମ୍ବର 2016) । ଜୁଲାଇ 2017 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟର ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ଚେଣ୍ଡର ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ 13.08 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠାରୁ 11.61 ପ୍ରତିଶତ କମ୍ରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ନଭେମ୍ବର 2021 ସୁଦ୍ଧା, 11.28 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେୟ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଥିଲା ।

²³³ ଗାବିଅନ୍ କାଳ ବାକ୍ସ କିମ୍ବା କ୍ଲେଟ୍, ବ୍ୟାକ୍ ଫିଲରେ ସଂରଚନାକୁ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଦୃଢ଼ତା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । କିଆଇ ଚାର କାଳ ମଧ୍ୟ ସଂରଚନାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥାଏ ଯାହାକି ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ଥିରତା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ପ୍ରକାରର ସଂରଚନାକୁ ମୂଲିକା ସଂଗ୍ରହକରଣ କାନ୍ଥ କୁହାଯାଏ

ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ, ପୋଲିଭିନାଇଲ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ (ପିଭିସି) ରେ 200 ମିମି ହାର୍ଡ ଗ୍ରାନାଇଟ୍ ପଥରର ପ୍ୟାକ୍ ସହିତ 13,965 ଘନ ମିଟର ଗାବିଅନ୍ ବାକ୍ସକୁ 6 ମି x 1 ମି x 1 ମି ଉଚ୍ଚ ଜିଙ୍କ୍ ଗାଲ୍‌ଭାନାଇଜଡ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ତାର ବାକ୍ସରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବାର ଥିଲା । କିନ୍ତୁ, ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ପ୍ରକୃତ ପରିମାଣର ପଥରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗାବିଅନ୍ ବାକ୍ସରେ ଥିବା ପଥରଗୁଡ଼ିକର ସମୁଦାୟ ପରିମାଣରୁ 30 ପ୍ରତିଶତ ଫର୍ମା ଅଂଶ ବିୟୋଗ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଧାରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

ପୁନଶ୍ଚ, ଅତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ଯେ, ବ୍ୟତିକ୍ରମ ବିବରଣୀ (ଜାନୁଆରୀ 2018) ଅନୁଯାୟୀ ଚୁକ୍ତିନାମା ପରିମାଣ 13,965 ଘନ ମିଟର ଗାବିଅନ୍ ବାକ୍ସ ନିର୍ମାଣ ପରିମାଣ, 7,603 ଘନ ମିଟରକୁ ହ୍ରାସ ହୋଇ 2.51 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେଲା । ଖାତ ପାର୍ଶ୍ୱ କାନୁର ନିର୍ମାଣ ନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଗାବିଅନ୍ ବାକ୍ସ କାନୁର ହ୍ରାସ ଘଟିଲା । ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରାପ୍ତ ଆକଳନ ଏବଂ ଆଇଆରସି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଥିବା ବୈଷୟିକ ନୋଟକୁ ଅବମାନନା କରି, ଜୁଲାଇ 2019 ସୁଦ୍ଧା, ଫର୍ମା ଅଂଶ ହ୍ରାସ ନକରି ନିର୍ମିତ 6,841.95 ଘନ ମିଟର ଗାବିଅନ୍ ବାକ୍ସ ପାଇଁ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ 2.26 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହିପରି, 2,052.59 ଘନ ମିଟର ଅର୍ଥାତ୍ 6,841.95 ଘନ ମିଟର ଗାବିଅନ୍ କାନୁର 30 ପ୍ରତିଶତ ଫର୍ମା ଅଂଶ ହ୍ରାସ ନକରି ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 81 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ସରକାର ଦର୍ଶାଇଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2022) ଯେ ଆଇଆରସି-ଏସ୍‌ପି-116-2018 ର ଧାରା 6.6 ଅନୁଯାୟୀ ଗାବିଅନ୍ ବାକ୍ସ ସଂରଚନା 30 ପ୍ରତିଶତ ଫର୍ମାଅଂଶ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଏବଂ ଏମ୍‌ଓଆର୍‌ଟିଏଚ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ଏବଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ୍ ତାତା ବୁକ୍ ଅନୁସାରେ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ତାତା ବୁକ୍ ଅନୁଯାୟୀ 6 ଘନ ପରିମାଣ ପାଇଁ 200 ମିମି ପଥର ଖଣ୍ଡ ସହିତ 1.2 ଘନ ପରିମାଣ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ 25 ମିମି ପଥର ଖଣ୍ଡକୁ ଧାନରେ ରଖି ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । କଥିତ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ତାତା ବୁକ୍‌ରେ ମୂଲ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଫର୍ମା ଅଂଶ ବିୟୋଗର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ।

ସରକାରଙ୍କ ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା ଯେହେତୁ, ଆଇଆରସି-ଏସ୍‌ପି-116-2018 ଅନୁଯାୟୀ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଗାବିଅନ୍ ବାକ୍ସର ଫର୍ମା ଅଂଶ ପ୍ରାୟ 30 ରୁ 40 ପ୍ରତିଶତ ହେବ । ପୁନଶ୍ଚ, ଆଇଆରସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଫର୍ମା ଅଂଶକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଗାବିଅନ୍ ବାକ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ଛୋଟ ଆକାରର ପଥରରେ ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେବେ, ଅତିର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଆକାର 25 ମିମି ବିଶିଷ୍ଟ ପଥର ଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଫର୍ମା ଅଂଶ ଭରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା କିମ୍ବା 25 ମିମି ପଥର ଖଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ଗାବିଅନ୍ ବାକ୍ସର ଫର୍ମା ଅଂଶ ଭରିବା ପାଇଁ ଏମ୍‌ଓଆର୍‌ଟିଏଚ୍/ଆଇଆରସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଅଲଗା ମାପର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିମ୍ବା ଦେୟ ହୋଇନଥିଲା । ତେଣୁ, ଚୁକ୍ତିନାମା ଅନୁଯାୟୀ କେବଳ 200 ମିମି ପଥର ଖଣ୍ଡକୁ ଧାନରେ ରଖି ଗାବିଅନ୍ ବାକ୍ସଗୁଡ଼ିକର ସଂରଚନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବାରୁ ଇଚ୍ଛା ଗାବିଅନ୍ ବାକ୍ସରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟତା/ ଫର୍ମା ଅଂଶ କାଟିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା ।

7.18 ଅଧିକ ପିରୁ ଓ ଗ୍ରାନୁଲାର ସର୍ବ୍‌ବେସ୍ ସ୍ତରର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଅତିରିକ୍ତ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ

ଆଇଆରସି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅବମାନନା କରି ପିରୁ ଓ ଗ୍ରାନୁଲାର ସର୍ବ୍‌ବେସ୍ ସ୍ତର ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ମୋଟେଇ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା 4.35 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ବିଭାଗ (ଓପିଡବ୍ଲୁଡି) ସଂହିତାର ପାରା 3.4.10 ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ଯେ, ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ଅଧିକତମ ମିତବ୍ୟୟାତା ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଭାରତୀୟ ରୋଡ୍ କଂଗ୍ରେସ (ଆଇଆରସି-37:2001/2012) ଅନୁସାରେ ମାଟିର ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ରାସ୍ତାର ପେଭ୍‌ମେଣ୍ଟ ଘନତାକୁ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ବିୟର୍ ଅନୁପାତ (ସିବିଆର)²³⁴ ଆକାରରେ ଏବଂ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାନ ଚଳାଚଳ ଆଧାରରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ମିଲିୟନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ୍ ଆକୃତ୍ତି ଭାବରେ (ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏ) ଗଣନା କରାଯାଇଥାଏ । ଆଶା କରାଯାଉଥିବା

²³⁴ ସିବିଆର ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ଏକ ଅନୁପ୍ରବେଶ ପରୀକ୍ଷା ଯାହାକି ରାସ୍ତା ଏବଂ ପେଭ୍‌ମେଣ୍ଟର ସର୍ବ୍‌ଗ୍ରେଡ୍ ଶକ୍ତି ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଏହି ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକର ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ପେଭ୍‌ମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏହାର ଉପାଦାନ ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ବକ୍ସଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ନମନାୟ ରାସ୍ତା ଚଟାଣର ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ପଦ୍ଧତି

ଯାନ ବାହନ ଚଳାଚଳ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ରାସ୍ତାର ଭାର ଧାରଣ କ୍ଷମତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରି ରାସ୍ତାର ପେଡ଼ମେଣ୍ଟ ମୋଟେଇ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥାଏ । ଆଇଆରସି -37-2001 ର ଅନୁକ୍ଷେପ 4.2.3.1 ଅନୁଯାୟୀ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସଂଖ୍ୟାକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ପିଚୁ ସ୍ତରକୁ ଏକ ଡ୍ରେରିଙ୍ଗ୍ କୋର୍ସ²³⁵ କିମ୍ବା ବାଇଣ୍ଡର କୋର୍ସ²³⁶ ଯୁକ୍ତ ଏକ ଡ୍ରେରିଙ୍ଗ୍ କୋର୍ସ ଅନୁସାରେ କରାଯାଇଥାଏ । ପାଞ୍ଚ ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏ ରୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିବହନ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ସଡ଼କଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଘନ ବିଗୁମିନସ୍ ମାକାଡାମ୍ (ଡିବିଏମ୍) ବାଇଣ୍ଡର କୋର୍ସ ସୁପାରିଶ କରାଯାଏ । ଉପରୋକ୍ତ ଆଇଆରସି ଅନୁଯାୟୀ, ଡିବିଏମ୍ ବାଇଣ୍ଡର କୋର୍ସ ପୂର୍ବରୁ 75 ମିଲିମିଟର ମୋଟା ବିଗୁମିନସ୍ ମାକାଡାମ୍ (ବିଏମ୍) ବିଛା ଯାଇପାରେ ଏବଂ ବିଏମ୍ ସ୍ତରର ଯୋଗ ହେତୁ ଡିବିଏମ୍ ସ୍ତର 55.85 ମିମିକୁ ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ ।

ଅଧ୍ୟାୟ ୧ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ସମଲପୁର (ରାସ୍ତା ଓ କୋଠାବାଡ଼ି) ବିଭାଜନ, ସଂଖ୍ୟା- I ଏବଂ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ, କଳାହାଣ୍ଡି (ରାସ୍ତା ଓ କୋଠାବାଡ଼ି) ବିଭାଜନଙ୍କ ନଥିପତ୍ର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଗଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର/ ଡିସେମ୍ବର 2021) ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ନକ୍ସା, ଯୋଜନା ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ରାସ୍ତା), କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଡ଼କ ପାଣ୍ଠି²³⁷ (ସିଆରଏଫ୍) ଅଧୀନରେ ଫେବୃଆରୀ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 2019 ମଧ୍ୟରେ 76.76 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଦୁଇ ଗୋଟି ରାସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ (ସାରଣୀ 7.3 ରେ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି) ବୈଷୟିକ ମଞ୍ଜୁର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021 ଓ ଡିସେମ୍ବର 2022 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ 65.26 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଜାନୁଆରୀ 2020 ଏବଂ ଜୁନ୍ 2021 ରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଡିସେମ୍ବର 2021 ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା ଏବଂ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ 49.85 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ପୁନଶ୍ଚ, ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଆଇଆରସି-(ଆଇଆରସି-37-2001/2012) ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଅଧିକ କ୍ରଷ୍ଟ ମୋଟେଇ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ନିମ୍ନ ସାରଣୀ 7.3 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଅଛି:

ସାରଣୀ 7.3: ରାସ୍ତା ପ୍ରକଳ୍ପକରଣରେ ପେଡ଼ମେଣ୍ଟର ସଂରଚନା

କ୍ର.ସଂ.	ପ୍ରକଳ୍ପର ନାମ	ଦୈର୍ଘ୍ୟ	ପେଡ଼ମେଣ୍ଟର ସଂରଚନା		ଅଧିକ
			ଆଇଆରସି ଅନୁଯାୟୀ	କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅନୁଯାୟୀ	
1.	ଡାଲପାଲି-ହିରାଲୋଇ- ବାଲମ-ବରଘାଟ- ଗୋଧୁଡ଼ିପ ରାସ୍ତାର ପ୍ରକଳ୍ପକରଣ ଓ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ (ଏମ୍‌ଡିଆର)	1.30 କିମି ରୁ 38.00 କିମି (ସିବିଆର :8 ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏ : 5)	ଜିଏସ୍‌ବି 150 ମିମି ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ଏମ୍ 250 ମିମି ଡିବିଏମ୍ 50 ମିମି ବିସି 25 ମିମି ମୋଟ 475 ମିମି	ଜିଏସ୍‌ବି 200 ମିମି ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ଏମ୍ 250 ମିମି ଡିବିଏମ୍ 50 ମିମି ବିସି 30 ମିମି ମୋଟ 530 ମିମି	ଜିଏସ୍‌ବି 50 ମିମି ବିସି 05 ମିମି ମୋଟ 55 ମିମି
2.	ମାଡ଼ିଙ୍ଗ-ପଞ୍ଚିକୁଡ଼ି-ଦେପୁର ରାସ୍ତାକୁ ପକ୍କା ବନ୍ଦି ସହ ଦୁଇ ଲେନ୍‌କୁ ପ୍ରକଳ୍ପକରଣ ଓ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ	0 କିମି ରୁ 18.953 କିମି (ସିବିଆର :5 ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏ : 17)	ଜିଏସ୍‌ବି 300 ମିମି ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ଏମ୍ 250 ମିମି ବିଏମ୍ 75 ମିମି ଡିବିଏମ୍ 34.15 ମିମି ବିସି 40 ମିମି ମୋଟ 699.15 ମିମି	ଜିଏସ୍‌ବି 300 ମିମି ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ଏମ୍ 250 ମିମି ବିଏମ୍ 100 ମିମି ଡିବିଏମ୍ 50 ମିମି ବିସି 40 ମିମି ମୋଟ 740 ମିମି	ବିଏମ୍ 25 ମିମି ଡିବିଏମ୍ 15.85 ମିମି ମୋଟ 40.85 ମିମି

ଉତ୍ସ: ଅତିର୍ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହିତ ସୂଚନା

²³⁵ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ଡ୍ରେରିଙ୍ଗ୍ କୋର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସରଫେସ୍ ଡ୍ରେସିଙ୍ଗ୍, ଖୋଲା ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରିମିୟମ୍ କାର୍ପେଟ୍, ମିଶ୍ରିତ ସିଲ୍ ସରଫେସିଙ୍ଗ୍, ସେମି ଡେନ୍‌ ବିଗୁମିନସ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ଏବଂ ବିଗୁମିନସ୍ କଂକ୍ରିଟ୍

²³⁶ ବାଇଣ୍ଡର କୋର୍ସ ହେଉଛି ବିଗୁମିନସ୍ ମାକାଡାମ୍ ଏବଂ ଡେନ୍‌ସ ବିଗୁମିନସ୍ ମାକାଡାମ୍

²³⁷ ସିଆରଏଫ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନ 100 ପ୍ରତିଶତ

ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ସୂଚିତ ହେଉଅଛି ଯେ ପେଡ଼ମେଣ୍ଟର କ୍ରମରେ ଅଧିକ ମୋଟେଲ ଯୋଗୁ 1.48 କୋଟି ଟଙ୍କା²³⁸ ଓ 2.87 କୋଟି ଟଙ୍କା²³⁹ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ।

ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବ ବିଭାଗ ଦର୍ଶାଇଲେ (ମଇ 2022) ଯେ, ରାସ୍ତାରେ ଦଉଳ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସିବିଆର୍ ମୂଲ୍ୟ ଆଠ ପ୍ରତିଶତ ନୁହେଁ ଛଅ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ତେଣୁ, ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସିବିଆର୍ ଛଅ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏ ପାଞ୍ଚ କ୍ରମ ସରଂଚନା 535 ମିମି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଯେହେତୁ ଉପରୋକ୍ତ ରାସ୍ତାର ଆକଳନ ମଞ୍ଜୁର ସିବିଆର୍ ଆଠ ଏବଂ ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ଯତ୍ନା (ଡିପିଆଇ ଏବଂ ରାସ୍ତା)ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୈଷୟିକ ଭାବରେ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ସରକାର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ବିଟୁମିନସ୍ ପୃଷ୍ଠର ବ୍ୟବହାରଜନିତ କ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ବଢ଼ିଥାଏ, 90 ଏମ୍‌ଏମ୍ ଡିବିଏମ୍ ଯୋଗାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉପରୋକ୍ତ ଷ୍ଟେଟରେ ଡିଏମ୍‌ଏମ୍ 100 ଏମ୍‌ଏମ୍ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଡିବିଏମ୍ 50 ଏମ୍‌ଏମ୍ ଯୋଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ଏହି ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଯେହେତୁ ଡିବିଏମ୍ 55.85 ମିମି ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ଡିବିଏମ୍ ବାକଶ୍ଚର କୋର୍ସର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଇଆରସି ପ୍ରଦାନ କରେ । ଅଧିକତ୍ତ୍ୱ, ଆଇଆରସି ଆନୁଯାୟୀ, ସିବିଆର୍ ପାଞ୍ଚ ଏବଂ ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏ 17 ଥିବା ରାସ୍ତା ପାଇଁ 90 ମିମି ଡିବିଏମ୍‌ର ଘନତା ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ।

7.19 ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ୍ ଫାଇଦା

ଲାଟେରାଇଟ୍ ପଥରରେ ମୂଳଦୁଆ ଖନନ ପାଇଁ ଆଇଟମ୍ ମୂଲ୍ୟ ହିସାବ ପାଇଁ ତୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ଳେଷଣର ଗ୍ରହଣ ଯୋଗୁଁ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 5.83 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 4.64 କୋଟି ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେଲା । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅତିର୍ ସମୟରେ ଠିକାଦାରଙ୍କଠାରୁ 1.23 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅସୁଳ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ବିଭାଗ ସଂହିତାର ଅନୁକ୍ଳେଦ 3.4.10 ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ ଅଧିକତମ ମିତବ୍ୟୟିତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ୍ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଲ୍ୟ ସୂଚୀ (ଏସ୍‌ଓଆର୍) ଆନାଲିସିସ୍ ଅଫ୍ ରେଟ୍ (ଏଓଆର୍) ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଏଓଆର୍ରେ, ଲାଟେରାଇଟ୍ ପଥରର, ମୂଳଦୁଆ ଖନନ କିମ୍ବା ଗ୍ରାନାଇଟ୍ କିମ୍ବା ବିଜ୍ଜିନ୍ ପଥର ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଠିନ ପଥର ଖନନ ଦ୍ୱାରା 1.5 ମିଟର ଗଭୀରତା ଠାରୁ ଅଧିକ ନଥିବା ଶଯ୍ୟାକୁ ସଜାଇବା ଏବଂ ମାଟି ଜମା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 50 ମିଟରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ଖନନ ଏବଂ ପରିବହନ ପାଇଁ 3.74 ମଣିଷ ମୂଲିଆ²⁴⁰ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ଏକ କ୍ୟୁମି ଲାଟେରାଇଟ୍ ପଥର ଖନନ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଘନ ମିଟର ପିଛା 1,169.20 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ମୂଳଦୁଆ ଖନନ ପାଇଁ 20 ପ୍ରତିଶତ, ଓଭର ହେଡ୍ ଚାର୍ଜ୍ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଲାଭ ଉପରେ 7.5 ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ସେଥିରେ ଏକ ପ୍ରତିଶତ ଶ୍ରମ ସେସ୍ ଥିଲା । 1.5 ମିଟର ଲିଫ୍ଟରୁ²⁴¹ ଅଧିକ ଖନନ ପାଇଁ ଏଓଆର୍ ରେ 100 କ୍ୟୁମି ପ୍ରତି 4.1 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ଶ୍ରମ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ।


²³⁸ 50 ମିମି ପାଇଁ ଅଧିକ କିଏସ୍‌ସି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା: (6,287.39 ଘନ ମିଟର x 1,725.30 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଘନ ମିଟର) = 1,08,47,633 ଟଙ୍କା + 5 ମିମି ଅଧିକ ବିସି ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା (953.10 ଘନ ମିଟର x 6,871.90 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଘନ ମିଟର)=65,50,266 ଟଙ୍କା=1,73,97,899 ଟଙ୍କା – 14.99 ପ୍ରତିଶତ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରିମିୟମ=1,47,89,954 ଟଙ୍କା

²³⁹ 15.85 ମିମି ପାଇଁ ଅଧିକ ଡିବିଏମ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା: (1612.58 ଘନମିଟର x 12,952 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଘନମିଟର) = 2,08,86,136 ଟଙ୍କା + 25 ମିମି ଅଧିକ ବିଏମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା (2,645.24 ଘନମିଟର x 4,865.20 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଘନମିଟର)=1,28,69,622 ଟଙ୍କା=3,37,55,758 ଟଙ୍କା–14.99 ପ୍ରତିଶତ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରିମିୟମ=2,86,95,770 ଟଙ୍କା

²⁴⁰ ପୁରୁଷ ଶ୍ରମିକକୁ ଏଓଆର୍ରେ ପୁରୁଷ ମୂଲିଆ କୁହାଯାଏ ।

²⁴¹ ଲିଫ୍ଟର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭୂତଳ ସ୍ତର ସହିତ ଅପସାରମ ପାଇଁ ଭୂଲମ୍ବ ଦୂରତା

ପ୍ରତିଛବି ସଂଖ୍ୟା 2 – ମୃତ୍ତିକା କାର୍ଯ୍ୟର ଖନନ ପାଇଁ କ୍ରସ୍ ବିଭାଗ ଦେଖାଉଥିବା ଚିତ୍ର



ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆର୍ଥୋଡକ୍ସ ଡିଭିଜନ ସଂଖ୍ୟା II ର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟକଳ ଏବଂ ରୁକ୍ଷିତା (ଫେବୃଆରୀ 2021) ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ “ଜୁଡ଼ିସିଆଲ୍ କୋର୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ” ମୁଖ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର (ବିଲ୍ଡିଂ)ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 79.77 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ମଇ 2018 ରେ ବୈଷୟିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଥିଲା । ନଭେମ୍ବର 2020 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 2018 ରେ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ 6.32 ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ହୋଇ 74.73 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶେଷ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ 32.89 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ (ଜୁଲାଇ 2022) ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା । ଲାଟେରାଇଟ୍ ପଥର ଖନନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରେ 50 ମିଟରର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦୂରତା ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ 4664.01 ଘନ ମିଟର ପାଇଁ 1.5 ମିଟର ଉଠାଇବା ପାଇଁ 1169.20 ପ୍ରତି ଘନ ମିଟର 4664.01 ଘନ ମିଟର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅତିରିକ୍ତ ଲିଫ୍ଟ ସହିତ 2237.40 ପ୍ରତି ଦୁଇଟି ଅତିରିକ୍ତ ଲିଫ୍ଟ, 4198.65 ଘନ ମିଟର ପ୍ରତି 3305.60 ରେ ଏବଂ ତିନୋଟି ଅତିରିକ୍ତ ଲିଫ୍ଟ 629.80 ଘନ ମିଟର ପାଇଁ 4373.80 ଘନ ମିଟର ପ୍ରତି ।

ଅତିରିକ୍ତ ଲିଫ୍ଟ ପାଇଁ ଆଇଟମ୍ ହାର ଗଣନା କରିବା ବେଳେ, ଏଓଆର୍କୁ ବିଚ୍ୟୁତ୍ କରି ଇଇ 4.1 ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ 100 ଘନ ମିଟର ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ଘନ ମିଟର ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । କାର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମୟରେ, ପ୍ରଥମ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କାଳିନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ରିପୋର୍ଟ (ଡିସେମ୍ବର 2019) ଅନୁଯାୟୀ ପରିମାଣ 8,396.40 ଘନ ମିଟର, 10,495.50 ଘନ ମିଟର, 10,495.50 ଘନ ମିଟର ଏବଂ 7,871.63 ଘନ ମିଟର ଯଥାକ୍ରମେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା । ପରିମାଣର ବୃଦ୍ଧି ସାଧାରଣ ମାଟି ଏବଂ କଠିନ ପଥର ଖନନ ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ହେତୁ ହୋଇଥିଲା ।

ପୁନଶ୍ଚ, ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟର ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଅଟକଳର ପରୀକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଆଇଟମ୍ ହାରର ବିଶ୍ଳେଷଣରେ, ଡିଭିଜନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତିରିକ୍ତ ଲିଫ୍ଟ ପାଇଁ 100 ଘନ ମିଟର ବଦଳରେ ଗୋଟିଏ ଘନ ମିଟର ପ୍ରତି 4.1 ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୂଲ୍ୟକୁ ଭୁଲ୍ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତିରିକ୍ତ ଲିଫ୍ଟ ପାଇଁ ଶ୍ରମ ଦେୟର ଅବାସ୍ଥିତ ଅତିରିକ୍ତ ଯୋଗାଣ ହେତୁ ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟରେ 5.83 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା । ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରମିୟମ ଏବଂ ଜିଏସ୍ଟିକୁ ମିଶାଇ 4.64 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଚିତ୍ ଫାଇଦା ଠିକାଦାରଙ୍କୁ (ଜୁଲାଇ 2022) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ନିମ୍ନ ସାରଣୀ 7.4 ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 7.4: ଆଇଟମ୍ ହାରରେ ତୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣନା ହେତୁ ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ

କ୍ର. ସଂ.	ଲାଟେରାଇଟ୍ ପଥରର ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ	କେତେ ପରିମାଣର ଖନନ କରାଯାଇଛି (ଘନ ମିଟରରେ)	ଅତିରିକ୍ତ ଲିଫ୍ଟ	ଏଡିଆର୍ ହାର (ଘନ ମିଟର ପ୍ରତି) (ଟଙ୍କାରେ)	ଦର ଲାଗୁ ହୋଇଛି (ଘନ ମିଟର ପ୍ରତି) (ଟଙ୍କାରେ)	ଭେଦାତ୍ମକ ଅତିରିକ୍ତ ହାର ପ୍ରୟୋଗ (ଘନ ମିଟର ପ୍ରତି) (ଝମ୍ପ ଏଫ୍-ଇ) (ଟଙ୍କାରେ)	ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ (ଟଙ୍କାରେ) (ଝମ୍ପ 8 = 4 x 7)
A	B	C	D	E	F	G	H
1	1.5 ମିଟର ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ	7,742.67	-	1,169.20	1,169.20	-	-
2	1.5 ରୁ 3 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ	7,733.94	1	1,179.88	2,237.40	1,057.52	81,78,778
3	3 ରୁ 4.5 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ	7,733.94	2	1,190.57	3,305.60	2,115.03	1,63,57,532
4	4.5 ରୁ 6 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ	6,206.73	3	1,201.25	4,373.80	3,172.55	1,96,91,139
	ମୋଟ	29,417.28					4,42,27,449
	ଚେଣ୍ଡର ପ୍ରମିୟମ ସହିତ	6.32 ପ୍ରତିଶତ କମ୍					4,14,32,275
	ମୋଟ 12 ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସ୍ଟି ସହିତ						4,64,04,148

ଅତିର୍ତ୍ତ ମତ୍ରବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗ୍ରହ କରି ସରକାର ଦର୍ଶାଇଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ, ଲାଟେରାଇଟ୍ ପଥର କିମ୍ବା କୋଣାସି ଟାଣ ପଥର (ଗ୍ରାନାଇଟ୍ କିମ୍ବା ବିଜ୍ଜିନ୍ ପଥର ବ୍ୟତୀତ) ଭିତ୍ତିରେ ଖନନ ପାଇଁ ଯୁନିଟ୍ ହାରରେ ଭୁଲ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଏସ୍.ଇ. କେନ୍ଦ୍ରୀୟ (ଆର୍.ଆର୍.ଏ) ସର୍କଲ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର (ଅପ୍ରେଲ 2021) ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବୈଷୟିକ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଛି । ତଦନୁସାରେ, ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ରାଶି 3.23 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ 1.23 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଦେୟ 10^୯ ରୁ 19^୯ ଆର୍ଏ ବିଲ୍‌ରୁ ଅସୁଲ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବାକି ଆର୍ଏ ବିଲ୍‌ରୁ ବଳକା ରାଶି ଅସୁଲ କରାଯିବ । ତେବେ, ସରକାର ଅଧିକ ଦେୟ ପରିମାଣର ଅସୁଲ ଏବଂ ଦେୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସମୟରେ ବିଭାଗ ଅଧିକ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

7.20 ନିଷ୍ପଳ ବ୍ୟୟ


ଏକ ବିଦ୍ୟମାନ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭିଲ୍‌ପତ୍ର ହେତୁ 3.54 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିଷ୍ପଳ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ବିଭାଗ ସଂହିତା (ଓପିଡିଏ) ର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.4.10(i) ଏକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଯେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସେହି ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନୁମୋଦିତ ସୂଚୀ (ଏସ୍.ଏଆର୍) ବ୍ୟବହାର କରି ଅଟଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକତମ ମିତ୍ରବ୍ୟୟତା ରାତିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଉପାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ । ପୂର୍ବ ବିଭାଗ ନୁତନ ସଡ଼କ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ସହିତ ବିଦ୍ୟମାନ ସଡ଼କ-ଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସଡ଼କ କଂଗ୍ରେସ (ଆଇଆର୍.ସି) ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ଅନୁସରଣ କରେ । ଆଇଆର୍.ସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଟାଣ ମୋଟେଲ ମାଟିର ଭାର ଧାରଣ କ୍ଷମତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ବିୟର୍ ଅନୁପାତ (ସିବିଆର୍) ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକାଶିତ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକର ଆନୁମାନିକ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଭର କରେ, ଯାହା ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବ, ମିଲିୟନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏକ୍ସ୍‌ଲ (ଏମ୍.ଏସ୍.ଏ) ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଇଛି । ଅବସ୍ଥିତ ପକ୍ୱା ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ କିମ୍ବା ଓଭରଲୋଡ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପାଇଁ ଆଇଆର୍.ସି-2001/2012 ବେଙ୍ଗଲମାନ୍ ବିମ୍, ଡିଫ୍ରେକ୍ସନ୍ ଟେକ୍ନିକ୍ (ବିବିଡିଟି) ପାଇଁ ଆଇଆର୍.ସି-81-1997 ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ କିମ୍ବା ଓଜନ ଡିଫ୍ରେକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପକ୍ୱା ସ୍ତରର ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଉପରେ

ଆଧାର କରି ବା ଆଇଆରସି 115-2014 ଅନୁଯାୟୀ ଫଲିଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରେକ୍ ଡିଫେଲୋମିଟର (ଏଫ୍ଡବ୍ଲୁଡି²⁴²) ଅଧିକ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆରମ୍ଭିତ୍ୱ ଡିଭିଜନରେ ସଡ଼କ କାର୍ଯ୍ୟର (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021) ଆକଳନ ଏବଂ ଚୁକ୍ତିନାମା ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଗ ସ୍କିମ୍ ଅଧୀନରେ ଗୋପାଳପୁର-ଛତିଶଗଡ଼ ସାମାର ରାସ୍ତାକୁ 4,700 କିମି ରୁ 28,860 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍କା ବନ୍ଧ ସହିତ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ଓ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା 2017-18 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର (ଜିଓଆଇ) କ୍ୱାଟରା ମାର୍ଚ୍ଚ 2018 ରେ 53.80 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା । ଜୁଲାଇ 2020 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବାକୁ ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜାନୁଆରୀ 2019 ରେ 39.18 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ରାସ୍ତାର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2017) ଏବଂ ଆଇଆରସି 37-2012 ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରଷ୍ଟର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଯେପରି ଡିଜାଇନ୍ ଟ୍ରାଫିକ୍‌କୁ 20 ଏମ୍ଏସ୍ଏ ଏବଂ ସିବିଆର 6 ଭାବରେ ବିଚାର କରି ଯାହାପାଇଁ ଆଇଆରସି ରାସ୍ତା ଚଟାଣର ମୋଟେଇ 260 ମିମି ଗ୍ରାନ୍ୟୁଲାର୍ ସର୍ବ୍‌ସେସ୍ (ଜିଏସ୍‌ସି) 250 ମିଲିମିଟର, ଓଦା ମିକ୍ସ୍ ମାକାଡାମ୍ (ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ଏମ୍) 90 ମିମି ସାହାଯ୍ୟ ବିଟୁମିନେସ୍ ମାକାଡାମ୍ (ଡିବିଏମ୍) ଏବଂ 40 ମିଲି ମିଟର ବିଟୁମିନେସ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ (ବିସି) ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିଛି । ଏହି ରାସ୍ତାଟି ଏକ ବିଦ୍ୟମାନ ରାସ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ ଡିଭିଜନ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ଅଂଶରେ 260 ମିଲି ମିଟର ଜିଏସ୍‌ସି ଏବଂ 250 ମିଲିମିଟର ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ଏମ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଏବଂ ବିଦ୍ୟମାନ ଯାନବାହାନ ରାସ୍ତାରେ କେବଳ 100 ମିଲିମିଟର ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ଏମ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଦ୍ୟମାନ କ୍ରଷ୍ଟ ମୋଟେଇ 310 ମିଲିମିଟର ଭାବରେ ବିଚାର କରି ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା (ଡିସେମ୍ବର 2017), ଯାହା ବିବିଡିଟି କିମ୍ବା ଏଫ୍ଡବ୍ଲୁଡି ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଦ୍ୟମାନ କ୍ରଷ୍ଟର ସଂରଚନା ଶକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ବିଚାର କରାଯାଇଥିଲା ।

LAYERS OF A ROAD



କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ସମୟରେ (2019), ବିଦ୍ୟମାନ ପରିବହନ ପଥ ଥିବାର ଦେଖାଗଲା, ରାସ୍ତାରେ ବହୁ ଭାଗା ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ହେତୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଲ ଏବଂ ରାସ୍ତାର ଜିଏସ୍‌ସି ଏବଂ ଡବ୍ଲୁଏମ୍‌ଏମ୍ ସ୍ତର ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ ରାସ୍ତାର ଉପରିଭାଗ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ 5.050 କିଲୋମିଟର (4.700 କିଲୋମିଟରରୁ 9.750 କିଲୋମିଟର), ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଡିପିଆରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି 3.54 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ 2020 ରେ ବନ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ସେହି ସମାନ କାମ ନିମନ୍ତେ କଠିନ ପକ୍କା ରାସ୍ତା²⁴³ ସହିତ 146.51 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନୂତନ ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ “ଡୁଡୁକା-ଗୋପାଳପୁର-ଗୋପାରିଆ ରାସ୍ତା 6.206 କିଲୋମିଟରରୁ 28.564 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍କା ବନ୍ଧ ସହ ଦୁଇ ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ

²⁴² ଫଲିଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରେକ୍ ଡିଫେଲୋମିଟର ଆଇଆରସି 115-2014 ଅନୁଯାୟୀ, ଫଲିଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରେକ୍ ଡିଫେଲୋମିଟର (ଏଫ୍ଡବ୍ଲୁଡି) ହେଉଛି ଏକ ଇମ୍ପ୍ୟୁଲ୍ସ ଲୋଡିଂ ଉପକରଣ ଯେଉଁଥିରେ ରାସ୍ତା ଚଟାଣର ଏକ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଭାର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଚଟାଣର ଅବସ୍ଥା ଆକାର ମାପ କରାଯାଏ ।

²⁴³ କଠିନ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଏକ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ ରାସ୍ତା ।

ରାସ୍ତା” ନାମରେ ନାମିତ କରାଗଲା (ଜାନୁଆରୀ 2021) ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପର ନିର୍ମାଣ ଅବଧି 24 ମାସ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ଜିଏସ୍‌ଟିକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ 102.65 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା (ଜୁଲାଇ 2021) ।

ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, ଅତିର୍ଣ୍ଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଅନିୟମିତତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି:

- ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀପଣ ହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାର ପ୍ରକୃତ ଭୂତଳ ଘନତାକୁ ବିଚାର ନକରି ମୂଳ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାରେ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ନକରି ମୋଟେଇକୁ 310 ମିଲି ମିଟର ପ୍ରମାଣିତ କରାଯାଇଥିଲା ।
- କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ ସମୟରେ ରାସ୍ତା ପୃଷ୍ଠ ବିଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏକ ନୂତନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜନଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା (ନଭେମ୍ବର 2019) ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା (ଡିସେମ୍ବର 2019) ।
- ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ଡିପିଆଇ ଆଣ୍ଡ ରାସ୍ତା) ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, (ଜାନୁଆରୀ 2020) ଏଫ୍‌ଡବ୍ଲୁଡି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ୍ (ସିସି) ରାସ୍ତା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇ ସଂଶୋଧିତ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜିଏସ୍‌ଟି ଏବଂ ଡ୍ରାଏ ଲିନ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ (ଡିଏଲସି)²⁴⁴ ସମଗ୍ର ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ରାସ୍ତାର ବିସ୍ତାର ମୂଳ ଚୁକ୍ତିନାମା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021) ର ପୂର୍ବବନ୍ଧନ ନକରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ (ଜୁଲାଇ 2021) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

- ଅତିର୍ଣ୍ଣ ଟିମ୍ ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ସରଜମିନ ତଦନ୍ତ ସମୟରେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2021) ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେଠାରେ କୌଣସି ବିଦ୍ୟମାନ ଟାଣ ଆବରଣ ନାହିଁ ଏବଂ ରାସ୍ତାଟି ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ।



ଫଟୋ ସଂଖ୍ୟା.30: ଗୋପାଳପୁର-ଛତିଶଗଡ଼ ରୋଡର ରାସ୍ତା

- 4.800 କିଲୋମିଟରରୁ 6.206 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସଡ଼କ ଅଂଶ ଯେଉଁଠାରେ ଆନ୍ତରାଜ୍ୟ ସଂଯୋଗକରଣ ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା, ଏହି ଅଂଶ ଏକ କୋଇଲା ଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିନରେ ଥିବାରୁ ମହାନଦୀ କୋଇଲା ଲିମିଟେଡ୍ (ଏମ୍‌ସିଏଲ୍) ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିଲା । ଚାରି ଲାଇନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ନୂତନ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା ଯାହା 4.700 କିଲୋମିଟରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 6.700 କିଲୋମିଟରକୁ ସଂଯୋଗ କରିଥିଲା ।

ଡେଣ୍ଡୁ, ବିଦ୍ୟମାନ ରାସ୍ତାର ପ୍ରକୃତ ଭୂତଳ ଘନତା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ବିଚାର ନକରି ଚୁକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯୋଗୁଁ 3.54 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବହୁଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ।

ସରକାର ଜଣାଇଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ, ଦିନ ରାତି ରାସ୍ତାରେ ଖଣିଜ ବନ୍ଧନ କରୁଥିବା ଭାରୀ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ହେତୁ ବିଦ୍ୟମାନ ରାସ୍ତା ଖଣିଆଖାବରା ହୋଇଯାଇଥିଲା / ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଖାଲ ସହିତ ବଡ଼ ଖାଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ପୁନଶ୍ଚ, ସରକାରୀ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ, (ଡିପିଆଇ ଆଣ୍ଡ ରୋଡ୍) ରାସ୍ତା ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି (ଜାନୁଆରୀ 2020) ଏବଂ ନୂତନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜନଗଣନାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ମୂଳ ଆକଳନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଅନୁପଯୁକ୍ତ ଭୂତଳ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତା କ୍ରମ୍ପ ବିଫଳତା ହେତୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ନୂତନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜନଗଣନାକୁ ବିଚାର କରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଆର୍‌ଆଣ୍ଡ ବି ବିଭାଗ ଇପିସି ମୋଡରେ ଦୁଇ ଲେନ୍ ରାସ୍ତା ବଦଳରେ ଚାରି ଲେନ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ

²⁴⁴ ଡ୍ରାଏ ଲିନ୍ କଂକ୍ରିଟ୍: ଡ୍ରାଏ ଲିନ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ (ଡିଏଲସି) ଏକ କଂକ୍ରିଟ୍ ସର୍ବବେଧ୍ କୋର୍ସ ଭାବରେ କାମ କରେ ଯାହା ଉପରେ ପକ୍କା ଗୁଣାତୁଳ କଂକ୍ରିଟ୍ ସ୍ପ୍ଲଟ୍ ରହିଥାଏ ।

ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୂଳ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୂର୍ବରୁ ଏଫଡ଼ବୁଡ଼ି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା, ଏହି କାରଣରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବଡ଼ବଡ଼ ଖାଲ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଥିଲା । ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।

7.21 ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦେୟ

ରୁକ୍ଷିନାମା ପରିସରର ନକରାମୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଧିନରେ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ନହେବା କାରଣରୁ 3.71 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏଫଡ଼ବୁଡ଼ିଏଚ୍ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2019²⁴⁵) ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମାଟ୍, ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଯତ୍ନ କ୍ରମ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ (ଇପିସି) ରୁକ୍ଷିନାମା ଫର୍ମାଟ୍‌ର ଧାରା 3.13 ଅନୁଯାୟୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟରତ୍ନ (ତାରିଖର ପରିବର୍ତ୍ତନ), ହେବାର ଛଅ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ । କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସରର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିକଟରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ।

ରୁକ୍ଷପୁରର ଗଞ୍ଜାମ (ଆର୍ ଏସ୍ ବି) ଡିଭିଜନ ନମ୍ବର 1 ରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆକଳନ ଏବଂ ରୁକ୍ଷିନାମା (ମାର୍ଚ୍ଚ 2022) ର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ (ଏସ୍‌ଏଚ୍‌ଡିପି) ଅଧିନରେ କାର୍ଯ୍ୟ “ରୁକ୍ଷପୁର-ତମାନା-ଚିକିଟି-ସୁରଙ୍ଗି-ମାନ୍ଦାରୀ ରୋଡର ପ୍ରଗତିକରଣ ଓ ସୁଦୂରୀକରଣ” 0.0 ରୁ 01.0 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ 2.0 କିଲୋମିଟରରୁ 32.0 କିଲୋମିଟର ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ମଇ 2014 ରେ 43 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ମଇ 2016 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା (ଡିସେମ୍ବର 2019) ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ବିଲ୍ 37.74 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା (ଫେବୃଆରୀ 2020) ।

କାର୍ଯ୍ୟର ସର୍ବଶେଷ ଆକଳନରୁ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ମୂଳ ପରିସର ଅନୁଯାୟୀ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 19.300 କିଲୋମିଟରରୁ 21.200 କିଲୋମିଟର ଏବଂ 300 ମିଟର ବକ୍ସ ପ୍ରାଚୀରରେ²⁴⁶ 2,600 ମିଟର ଡ୍ରେନ୍ (ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଅତିରିକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ଯେ, କାର୍ଯ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସର 1.9 କିଲୋମିଟର²⁴⁷ ହ୍ରାସ ପାଇଛି । ତେଣୁ ସେଠାରେ ଡ୍ରେନର ଲମ୍ବ 2,600 ମିଟର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ 300 ମିଟରରେ ହ୍ରାସ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ, 76 କ୍ରସ ଡ୍ରେନେଜ୍ (ସିଡି)ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 657.45 ମିଟର ମଧ୍ୟ ଏହି ରାସ୍ତାରୁ କଟାଯାଇ ନାହିଁ କାରଣ ଏହି ସିଡି ଗୁଡ଼ିକ ପୃଥକ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

ବିଭାଗୀୟ ଯତ୍ନ ସହିତ ଅତିରିକ୍ତ ଦଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାର ମିଳିତ ସରକମିନ୍ ଡବ୍ଲୁ (ଜେପିଭି) ସମୟରେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2022) 20.900 ରୁ 21.850 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ତିନି ପ୍ରାଚର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କୌଣସି ଗାବିୟନ ପ୍ରାଚର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇନଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଳ ପରିସରର ବିବରଣୀ ନିମ୍ନରେ ସାରଣୀ 7.5 ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି:

ସାରଣୀ 7.5: କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସର ଏବଂ ନିଷ୍ପାଦନ ନକରିବାର ବିବରଣୀ

ପ୍ରକ୍ଷ	କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଳ ପରିସର	କାର୍ଯ୍ୟର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ	କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ	(ଟଙ୍କା କୋଟିରେ)	
				ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ (ମିଟରରେ)	ମୂଲ୍ୟ
ଗାବିୟନ କାନ୍ଥ	1.150 କିମି	2.32	20.900 ରୁ 21.200 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ= 0.300 କିମି (ଏଲ୍‌ଏସ୍‌ଏସ୍ ²⁴⁸)	1,150 ମି	2.32

²⁴⁵ ବିକ୍ଷେପ ସଂଖ୍ୟା ଆର୍/ ଏନ୍‌ଏଚ୍ -37010/4/2010-ଇଏପି (ପ୍ରିକ୍ସକ୍) ଭଲ୍ୟୁମ୍. IV ତାରିଖ 05 ମାର୍ଚ୍ଚ 2019
²⁴⁶ ରାସ୍ତାର ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଏକ କାନ୍ଥ ପାହାଡ଼ ମୁଣ୍ଡରେ ପୃଥକ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଘରୁଥିବା ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ବକ୍ସ ପ୍ରାଚର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା
²⁴⁷ 19.300 ରୁ 21.200 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା
²⁴⁸ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ରାସ୍ତା

ପ୍ରକ୍ଷ	କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଳ ପରିସର	କାର୍ଯ୍ୟର ମୋଟ ମୂଲ୍ୟ	କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ	ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ (ମିଟରରେ)	ମୂଲ୍ୟ
			21.200 ରୁ 21.850 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ = 0.650 କିମି (ଏଲ୍ ଏର୍ ଏସ୍) 21.300 ରୁ 21.500 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ = 0.200 କିମି (ଆର୍ ଏର୍ ଏସ୍ ²⁴⁹)		
ବକ୍ଷ କାନ୍ଥ	0.800 କିମି	0.37	20.900 ରୁ 21.200 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ = 0.300 କିମି (ଆର୍ ଏର୍ ଏସ୍)	300 ମି	0.13
ନାଳ	7.820 କିମି	2.03	19.300 ରୁ 20.100 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ = 1.600 କିମି 20.200 ରୁ 20.700 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ = 1.000 କିମି	2,600 ମି	0.67
ସିଡି କାର୍ଯ୍ୟ	657.45 ମି	0.59	ସଡ଼କ ଦେଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅଣରିହାତି	657.45 ମି	0.59
	ମୋଟ	5.31			3.71

ଯଦିଓ ଠିକାଦାର 1,150 ମିଟର ଗାବିୟନ୍ ପ୍ରାଚୀର, 2,600 ମିଟର ଡ୍ରେନ୍ ଏବଂ 300 ମିଟର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନାହାଁନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସର ପରିବର୍ତ୍ତନ 3.12 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରାଯାଇନାହିଁ ଏବଂ 657.45 ମିଟର ସିଡି ଗୁଡ଼ିକର ଦେଇଁ (ମୋଟ 59 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ସମୁଦାୟ ସଡ଼କ ଦେଇଁକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 3.71 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ସାରଣୀରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଛି ।

ସରକାର ଜଣାଇଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ, ଇପିସି ରୁଚ୍ଛିନାମା ଅନୁଯାୟୀ ସମଗ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ଦେଇଁକୁ ଏକକ ଯୁନିଟ୍ ଭାବରେ ବିଚାର କରି ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତିନାଇନ୍ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଇପିସି ରୁଚ୍ଛିନାମା ଏବଂ ବିସ୍ତୃତ ପରିମାଣ, ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେର୍ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ଭୂତଳ ଘନତା ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଦେଇଁକୁ ରୁଚ୍ଛିନାମା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିନରେ ସିଡି ସଂରଚନା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦେଇଁ ଇଦ୍ୟାଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଜଣାଣଥିଲା । ତେଣୁ, ସମଗ୍ର ପ୍ରକଳ୍ପର ଦେଇଁକୁ ନେଇ ପେମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ରାସ୍ତାର ଦେଇଁକୁ କମ୍ ଗ୍ରହଣୀୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହାର ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇନଥିଲା କାରଣ ମଞ୍ଜୁର ଆକଳନ ରାସ୍ତାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସିଡି କାର୍ଯ୍ୟର ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ଉଚ୍ଚ ଅଂଶରେ ଡ୍ରେନ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀରର ଦେଇଁର ଅଣରିହାତି, ଗାବିୟନ୍ ବକ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସିଡିର ଦେଇଁ ଅଧିକ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କଲା ।

7.22 ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୟାଗ ହେତୁ ନିରର୍ଥକ ଖର୍ଚ୍ଚ

କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସର୍ଭେ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଏକ ସେତୁ ପାଇଁ ତ୍ୱରିତପୂର୍ଣ୍ଣ ତିନାଇନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତା ଏବଂ ସେତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିତ୍ୟାଗ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଫଳରେ 1.41 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିରର୍ଥକ ବ୍ୟୟବରାଦ ହେଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ବିଭାଗ (ଓପିଡବ୍ଲୁଡି) ସଂହିତାର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.4.10 (i) ଭାଗ-I ଅନୁଯାୟୀ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ²⁵⁰ ଯେତେବେଳେ ଅଧ୍ୟାକ୍ଷକ ଯତ୍ନ (ଏସ୍ଇ) / ମୁଖ୍ୟ ଯତ୍ନ (ସିଇ) କ୍ ଦ୍ୱାରା ବୈଷୟିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ଆକଳନ ଦାଖଲ କରିବେ, ସେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ଯେ, ସେ ସୟ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂପାଦନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମିତବ୍ୟୟିତା ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ସହ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ବିଭାଗ ସଂହିତାର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.2.7 ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ଯେ, କୌଣସି ବୈଷୟିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇବା ବେଳେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ହେବା ଉଚିତ୍ ଯେ ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଗଠନମୂଳକ ଅଟେ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇ ଆକଳନ

²⁴⁹ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ
²⁵⁰ ଓପିଡବ୍ଲୁଡି କୋଡ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ I ର ଅନୁକ୍ଷେପ 2.2.25 ଅନୁସାରେ ଏକ ତିଭିଜନର ନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ନ ବିଭାଜନୀୟ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହେବେ ।

ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯାଇଛି । ଅଧିକତ୍ରୁ, ଅନୁକ୍ଷେପ 3.7.4 ରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ଯେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଥାବିଧି ଅନୁସାରେ ଅନ୍ତରଣ ହୋଇନଥିଲେ ଜମିର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।

ପୁରୀ, ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ବି ଡିଭିଜନର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ଇଇ)ଙ୍କ ନଥିପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2022) ରୁ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ, ଶକ୍ତିଆ ବନ୍ଧରୁ ଏନ୍ଏଚ୍ ବାଇପାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 0.00 କିଲୋମିଟରରୁ 3.500 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ମୂଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ (ଡିଜାଇନ, ଯୋଜନା, ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ସଡ଼କ) ଦ୍ୱାରା ବୈଷୟିକ ଭାବରେ 8.87 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଅକ୍ଟୋବର 2016 ରେ ମଞ୍ଜୁର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ (ଡିସେମ୍ବର 2016) ଯୋଗାଯୋଗ ସଂସ୍ଥାକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା 8.32 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟେଣ୍ଡରରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ 6.20 ପ୍ରତିଶତ କମ୍ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ଯଥାକ୍ରମେ 23 ଡିସେମ୍ବର 2016 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 22 ଫେବୃଆରୀ 2018 ରେ ଶେଷ ହେବାର ଥିଲା ।

ଅତିର୍ତ୍ତ ଅବଲୋକନ କଲା ଯେ ଇଇ ଏବଂ ଏସଇ (ଆର୍ଆଣ୍ଡବି) ସର୍କଲ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆକଳନରେ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ସେମାନେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016) ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି । ରୁକ୍ମିନୀମା ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ (ଡିସେମ୍ବର 2016) ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ଏଇଇ) ସଡ଼କ, ସର୍ବତ୍ରିଭିଜନ ନମ୍ବର II, ପୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ (ଅପ୍ରେଲ 2018) କରି ବିବୃତି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ସେତୁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ନଦୀ ଶଯ୍ୟା ଖନନ ସମୟରେ କାଦୁଅ ମାଟି ସହିତ ବହୁଳ କାଦୁଅ ଏକ ମିଟର ଗଭୀରତା ପରେ ବାହାରକୁ ଆଣି ଖାଲ ଭରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ । ବିଭାଗ, ରାଫ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହିତ ବକ୍ସ ସେଲ୍‌କୁ (ବିସିବି) ²⁵¹ର ପରିସରକୁ ଏକ ପାଇଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହିତ ହାଇଲେବଲ୍ କ୍ରିଜ୍ (ଏଚ୍ଏଲ୍ କ୍ରିଜ୍) ²⁵²କୁ ବଦଳାଇଲା । ରାସ୍ତାର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ପାଇଁ ଜମି ଉପଲବ୍ଧ ନହେବା ଏବଂ ବିସିବିର ଡିଜାଇନ୍ ଏଚ୍ଏଲ୍ କ୍ରିଜ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଏଜେନ୍ସୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ରାଜି ହୋଇନଥିଲା । ଏହିପରି ଯେଉଁଠାରେ ଜମି ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ସେଠାରେ କେବଳ 514 ମିଟରର ଏକ ସଡ଼କ ଅଂଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପରେ, ଏଜେନ୍ସୀ (ଅଗଷ୍ଟ 2019) ରୁକ୍ମିନୀମା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା । 1.41 କୋଟି ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର୍-ଇନ୍ ଚିଫ୍ (ସିଭିଲ୍) ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟେଣ୍ଡର ଜମିଟିର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ରୁକ୍ମିନୀମା (ଅକ୍ଟୋବର 2021) ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

ବିସିବି ଅଧ୍ୟାକ୍ଷକ ଯନ୍ତ୍ରୀ (ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ବି), ପୁରୀ ଅତିର୍ତ୍ତ ଜଣାଇଲେ ଯେ, ବୈଷୟିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ନଥିବାରୁ ସଡ଼କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ପାଇଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହିତ ଏଚ୍ଏଲ୍ କ୍ରିଜ୍ ଭାବରେ ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ରାସ୍ତା ଅଂଶ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଆବଶ୍ୟକ ।

ଆହୁରି ମଧ୍ୟ, ରାସ୍ତାର ମିଳିତ ସରଜମିନ୍ ଚଢ଼ତ୍ର (ମାର୍ଚ୍ଚ 2022) ସମୟରେ ଅତିର୍ତ୍ତ ଦେଖିଲା ଯେ, 7 ମିଟର ଓସାର ସହିତ ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ୍ (ଏନ୍ଏଚ୍ ପାର୍ଶ୍ୱ) ଠାରୁ କେବଳ 514 ମିଟର ରାସ୍ତା ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ବାକି ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ଆରମ୍ଭରୁ ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଏଚ୍ଏଲ୍ କ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇନଥିଲା ।

²⁵¹ ଏକ ବକ୍ସ ସେଲ୍ କ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି ଏକ ଚନେଲ୍ ଭଳି ସଂରଚନା ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଡ୍ରେନେଜ୍ ପାଇଁ ରାସ୍ତା କିମ୍ବା ରେଲୱେ ଟ୍ରାକ୍ ଚଳେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ।
²⁵² ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ କ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି ଏକ ସେତୁ ଯାହା ଏକ ଚ୍ୟାନେଲର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବନ୍ୟା ସ୍ତର (ଏଚ୍ଏଫ୍ଏଲ୍) କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ସ୍ତରରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭୂମି କ୍ଷମାକୁ ସହିତ ସଡ଼କପଥ ବନ୍ଦନ କରେ ।



ଫଟୋ ସଂଖ୍ୟା 31: ଖଣ୍ଡିଆ ବନ୍ଧୁ ଏନ୍-ଏର୍ ବାଇ ପାସ୍ (ଏନ୍-ଏର୍-316) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଓ ପୋଲର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ



ଫଟୋ ସଂଖ୍ୟା.32: ଖଣ୍ଡିଆ ବନ୍ଧୁ ଏନ୍-ଏର୍ ବାଇ ପାସ୍ (ଏନ୍-ଏର୍-316) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ଅଂଶ

ଏହିପରି, ରାସ୍ତାର ଅନୁପଯୁକ୍ତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିସି ବ୍ରାଜର (ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏନ୍-ଏଲ୍ ବ୍ରାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଲା) ଟୁଟିପୁର୍ଣ୍ଣ ଡିଜାଇନ୍ ଗ୍ରହଣ ଫଳରେ ସମୁଦାୟ ସଡ଼କ ଦୈର୍ଘ୍ୟ 2,304 ମିଟର²⁵³ରୁ ମାତ୍ର 514 ମିଟର ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ । ଏହିପରି ଦୁଇ ଲେନ୍ (7 ମିଟର ସହିତ) ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କରି ଏନ୍-ଏର୍ 316 ରୁ ପୁରୀ ସହର ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଲିଙ୍କ୍ ହେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ । ଫଳସ୍ଵରୂପ, 1.41 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିରର୍ଥକ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ।

ସରକାର ଜଣାଇଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ, ତ୍ରେନେଜ ଜଳ ନିଷ୍କାସନରୁ ଜମା ହୋଇଥିବା ମୃତ୍ତିକା ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ରାଫ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସହିତ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା ବନ୍ଧୁ ସେଲ୍ ବ୍ରାଜ, ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକ ଦ୍ଵାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇନଥିଲା । ତେଣୁ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ସହିତ ରାଫ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନରୁ ପାଇଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତୁର ଡିଜାଇନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା । ସରକାର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାର କିଛି ଭାଗରେ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଘରୋଇ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିଲା ଏବଂ ବଳକା କାମ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ନିମନ୍ତଣ କାମ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିଲା । ଉଭୟ ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା କାରଣ ସେତୁର ଟୁଟିପୁର୍ଣ୍ଣ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଘରୋଇ ଜମିର ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ନ ଦର୍ଶାଇବାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଗଲା ।

7.23 ବର୍ଷିତ ଆକଳନ ଯୋଗୁଁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ

ଜି-ଏସ୍‌ବିର ପରିବହନ ମୂଲ୍ୟର ଭୁଲ୍ ଗ୍ରହଣ ସାମଗ୍ରିକ ପରିବହନ ଉପରେ ସଡ଼କ କାର୍ଯ୍ୟର ଆକଳନକୁ ବଢ଼ାଇଲା ଏବଂ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ 6.26 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଚିତ୍ ଫାଇଦା ହେଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ବିଭାଗ ସଂହିତା କୋଡରେ ଅନୁକ୍ଷେପ 3.4.10 ସୂଚିତ କରିଛି ଯେ, ଅଟକଳ ସର୍ବାଧିକ ମିତବ୍ୟୟୀ ଆଧାରରେ ତିଆରି ହେବା ଉଚିତ୍ । ଏଥିପାଇଁ ଡିଭିଜନାଲ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏହି ସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର ସୂଚୀ (ଏସ୍‌ଓଆର୍) କୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ସବୁଠାରୁ ମିତବ୍ୟୟିତା ଏବଂ ନିରାପଦ ଉପାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି । ଏସ୍‌ଓଆର୍ ଅଧ୍ୟାୟ III ଲୋଡିଂ ଏବଂ ଅନଲୋଡିଂ ସହିତ ଭଲ୍ୟୁମେଟ୍ରିକ୍ ଭିତ୍ତିରେ ପଦାର୍ଥ ପରିବହନ ପାଇଁ ହାର ପ୍ରଦାନ କରେ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏସ୍‌ଓଆର୍ ଅଧ୍ୟାୟ IV ସଂଯନ୍ତ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ମୃତ୍ତିକା ପରିବହନ ଗ୍ରାନ୍ତୁଲାର୍ ସର୍ବେକ୍ସ (ଜି-ଏସ୍‌ବି)²⁵⁴ ଷ୍ଟେର୍ ମିକ୍ସ ମାକାଡାମ୍ (ଡବ୍ଲୁ-ଏମ୍-ଏମ୍)²⁵⁵ ହର୍ ମିକ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ସେବା ରୁକ୍ଷିନାମାର ବ୍ୟବହାର ତିନୋଟି ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯଥା-ଭଲ୍ୟୁମେଟ୍ରିକ୍, ଓଜନ ଏବଂ ସମୟ

²⁵³ ଇଇ, ଆରାଣ୍ଡବି ଡିଭିଜନ୍, ପୁରୀ, ଅତିରିକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯତ୍ତା (ରାସ୍ତା), ଭୁବନେଶ୍ଵରକୁ ଜଣାଇଲେ (ଅଗଷ୍ଟ 2021) ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁରେ ରାସ୍ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଟୁଟିପୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 0.00 କିଲୋମିଟର ରୁ 2.304 କିଲୋମିଟର ପରିବର୍ତ୍ତେ 0.00 କିଲୋମିଟର ରୁ 3.50 କିଲୋମିଟର ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

²⁵⁴ ଗ୍ରାନ୍ତୁଲାର୍ ସର୍ବେକ୍ସ: ରେଖା, ଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ କ୍ରସ୍-ସେକ୍ସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବେକ୍ସ ଏବଂ ଉପର ସର୍ବେକ୍ସ (ସର୍ବେକ୍ସ କୁହାଯାଏ) ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ଗ୍ରେଡ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲକୁ ଏକ କିମ୍ବା ଅଧିକ ସ୍ତରରେ ବିଛାଯିବ ।

²⁵⁵ ଷ୍ଟେର୍ ମିକ୍ସ ମାକାଡାମ୍: ଷ୍ଟେର୍ ମିକ୍ସ ମାକାଡାମ୍‌ରେ ଜଳ ସହିତ ପରିଷ୍କାର, ରୁଷ୍ଟି, ଗ୍ରେଡ୍, ଗ୍ରେଡ୍ ସଗ୍ରିଗେଟ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାନ୍ତୁଲାର୍ ସାମଗ୍ରୀ ବିସ୍ତାର ଏବଂ କମ୍ପାକ୍ଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ,

ଭିତ୍ତିରେ । ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭଲ୍ୟୁମେଟ୍ରିକ୍ ଭିତ୍ତିରେ ଜିଏସ୍‌ଟି ପରିବହନ ହାର 5.5 ଘନ ମିଟର ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଟ୍ରାକ୍ଟର କିମି ପିଛା 20.87 ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ କିମି ପିଛା 3.79 ଟଙ୍କା ହାରରେ ହୋଇଥିବା ଚାର୍ଜ ଲୋଡ଼ିଂ ଏବଂ ଅନୁଲୋଡ଼ିଂ ଉପରେ 10 ପ୍ରତିଶତ ଯୋଡ଼ିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଘନ ମିଟର ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ କିମି ପିଛା 4.17 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ।

ପାଞ୍ଚଟି²⁵⁶ ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ବି ଡିଭିଜନରେ ହୋଇଥିବା ଆକଳନ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତି, ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ଓ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ପାଇଁ 13 ଟି କାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର (ଡିପିଆଇ ଏବଂ ରାସ୍ତା)ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 257.88 କୋଟି ଟଙ୍କା ବୈଷୟିକ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦିତ କରିଥିଲେ । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅପ୍ରେଲ 2017 ରୁ ଜୁନ୍ 2021 ମଧ୍ୟରେ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ 234.14 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯାହା ଫେବୃଆରୀ 2018 ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2022 ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଚାଲିଥିଲା କିମ୍ବା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ 230.30 କୋଟି ଟଙ୍କା (ଅଗଷ୍ଟ 2022) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 1.39 ଲକ୍ଷ ଘନ ମିଟର ସହିତ ଜିଏସ୍‌ଟି ଜଡ଼ିତ ଥିଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ 1.78 ଲକ୍ଷ ଘନ ମିଟର ଖାଲି ପଥର ସାମଗ୍ରୀ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷାରେ, 10.37 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ପରିବହନ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଏସ୍‌ଓଆରର ଅଧ୍ୟାୟ IV ଅନୁଯାୟୀ ଜିଏସ୍‌ଟି ପାଇଁ ପରିବହନ ମୂଲ୍ୟ ଭଲ୍ୟୁମେଟ୍ରିକ୍ ଆଧାରରେ ହିସାବ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ । ତେଣୁ, 10 ରୁ 121 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତାକୁ ପରିବହନ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଘନ ମିଟର ପିଛା 41.70 ଟଙ୍କାରୁ 504.57 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଉଚିତ୍, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଅଡିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ହିସାବ ଅନୁଯାୟୀ, ଜିଏସ୍‌ଟି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ । ପରିବହନ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ 1.78 ଲକ୍ଷ ଘନ ମିଟର ପଥର ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ପାଇଁ, ମୋଟ ପରିବହନ ମୂଲ୍ୟ 4.31 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବା ଉଚିତ୍ । ଅଡିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ହିସାବ କରାଯାଇଥିବା ଜିଏସ୍‌ଟି ପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏସ୍‌ଓଆରର ଅଧ୍ୟାୟ III ଅନୁଯାୟୀ ଡିଭିଜନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ୍ୟୁମେଟ୍ରିକ୍ ଭିତ୍ତିରେ ସାମଗ୍ରୀର ପରିବହନ ମୂଲ୍ୟକୁ 10 ରୁ 121 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମାରେ 193.67 ଟଙ୍କାରୁ 987.29 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭରଣ କରିଛନ୍ତି । ଏସ୍‌ଓଆରର ଅଧ୍ୟାୟ IV ଅନୁଯାୟୀ, 41.70 ଟଙ୍କାରୁ 504.57 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆକଳନରେ ଏହିପରି ଜିଏସ୍‌ଟି ପରିବହନ ଉପରେ ପରିବହନ ଶୁଳ୍କର ଭୁଲ୍ ଆକଳନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । ଯାହାଦ୍ୱାରା, ଆକଳନରେ ଜିଏସ୍‌ଟି ପରିବହନ ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଟେଣ୍ଡରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଅଧିକ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ ନିଲାମ ଏବଂ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ରୁଚ୍ଛିନାମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରମିୟମ²⁵⁷ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ କରି 6.26 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଲାଭ କରିଥିଲା, ଯାହା **ପରିଶିଷ୍ଟ-XL** ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ସରକାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି (ମାର୍ଚ୍ଚ 2023) ଯେ, ଏସ୍‌ଓଆରର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ପୁଣି ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ନିୟୁତ୍ତି ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେଉଁଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଯୁନିଟ୍ ଏବଂ ହାରର ଉତ୍ପାଦନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି । ପୁଣି ଅଧ୍ୟାୟରୁ ପୁଣି ମିଶ୍ରିତ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ପାଇଁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଯେଉଁଠାରେ ଆଇଟମ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମଗ୍ର ସାମଗ୍ରୀ ତରୁ ଏମ୍ ଏମ୍ ପୁଣି/ ଏମ୍ ଏମ୍ ପୁଣିରେ ମିଶ୍ରିତ ହୋଇ ରଖିବା ପାଇଁ ପରିବହନ କରାଯାଇଥାଏ । ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସରକାର ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ, ଜିଏସ୍‌ଟି ଆଇଟମ୍ ପାଇଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପଇତି ଯଥା- ପୁଣି ମିଶ୍ରିତ ପଇତି ଏବଂ ସ୍ଥାନ ପଇତିରେ ମିଶ୍ରିତ । ଏମ୍ ଏମ୍ ଏମ୍ ଏମ୍ ଏବଂ ତଥ୍ୟାବଳୀର ଅଧ୍ୟାୟ IV ରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୁଣି ମିଶ୍ରିତ ପଇତି ଏବଂ ସ୍ଥାନ ପଇତିରେ ମିଶ୍ରିତ ପାଇଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏସ୍‌ଓଆରର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ କେବଳ ପୁଣି ମିଶ୍ରିତ ପଇତି ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦ୍ୱାରା ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ ପାଇଁ ହାର ବର୍ଗୀକୃତ କରୁନଥିବାରୁ ଏହାର ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ । ଏହିପରି ଜିଏସ୍‌ଟି ପରିବହନ ପାଇଁ ଏସ୍‌ଓଆରର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ପରିବହନ ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନକରିବା, ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଟେଣ୍ଡରରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଅଧିକ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଅଧିକ ନିଲାମ ଏବଂ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ ରୁଚ୍ଛିନାମା ପ୍ରଦାନ ଦ୍ୱାରା ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 6.26 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିଥିଲା ।

²⁵⁶ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାଉରକେଲା, ସମଲପୁର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼
²⁵⁷ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରମିୟମର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ ଏକ ବିତର କୋଟ୍ କରୁଥିବା ଅର୍ଥ କେତେ ଅଧିକ/ କମ୍ ଅଟେ ।

7.24 ରାସ୍ତାର ଅଧିକ ଚଉଡ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଅତିରିକ୍ତ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ

ଆଇଆରସି ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ୍ ହୋଇ ପକ୍କା ବନ୍ଧ ଦୁଇ ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା 7.30 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହେଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ବିଭାଗ ସଂହିତା(ଓପିଡବ୍ଲୁଡି) ର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.4.10 ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ଯେ ଅଟଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବେଳେ ଅଧିକତମ ମିତବ୍ୟୟିତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଆଇଆରସି-73-1980²⁵⁸ର ଅନୁକ୍ଷେପ 7.2 ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ଯେ ସାଧାରଣରେ ସଡ଼କ ବନ୍ଧରେ ଦୁଇ ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାର ସାତ ମିଟର ଓସାର ରାସ୍ତା ପ୍ରତିଦିନ 10,000 ପାସେଞ୍ଜର କାର୍ ମ୍ୟୁନିଟ୍ (ପିସିୟୁ) ଟ୍ରାଫିକ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ପାରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଚଉଡ଼ା ରାସ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ 5.5 ମିଟର କ୍ୟାରେଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେ ସହିତ ସାଧାରଣ ମାଟି କାନ୍ଥରେ 5,000 ପିସିୟୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବ । ଆଇଆରସି-ଏସ୍ପି-73-2007 ର ଅନୁକ୍ଷେପ 1.14(b) ଅନୁଯାୟୀ କ୍ୟାରେଜ୍‌ଷ୍ଟ୍ରେର ଯେକୌଣସି ଉଚ୍ଚତ୍ତ୍ୱ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 1.5 ମିଟର ଚଉଡ଼ା ପକ୍କା ବନ୍ଧ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଦୈନିକ ହାରାହାରି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ 10,000 ପାସେଞ୍ଜର କାର୍ ମ୍ୟୁନିଟ୍ କିମ୍ବା ରୋଲିଂ ଭୁଲ୍‌ଆଗ ପାଇଁ 8,000 ପାସେଞ୍ଜର କାର୍ ମ୍ୟୁନିଟ୍ ବାର ମାସର ଏକ ହିସାବ ବର୍ଷରେ ହାରାହାରି ହିସାବ ଆଧାରରେ ହେବ ।



ଦୁଇଟି²⁵⁹ ଆରାଧିତ ବିଭାଜନର ଆକଳନ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତା (ସିଇ) (ଡିପିଆଇ ଏବଂ ରାସ୍ତା)²⁶⁰ ଦୁଇଟି ସଡ଼କ କାର୍ଯ୍ୟ²⁶¹ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016 ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 2019) ପାଇଁ ବୈଷୟିକ ଭାବେ 48.66 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା (ଜୁନ୍ 2017 ଏବଂ ମଇ 2020) ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତାରିଖ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2018 ଏବଂ ଜୁନ୍ 2021 ରଖାଯାଇଥିଲା । ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 1.5 ମିଟର ପକ୍କା ବନ୍ଧ ସହିତ ସାତ ମିଟର ଓସାରର ଦୁଇ ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସଡ଼କ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା । କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁରହିବା ସହିତ ଏଥିପାଇଁ 50.29 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା (ଜାନୁଆରୀ 2022) ।

ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ, ଏହି ଦୁଇଟି ବିଭାଜନ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016 ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 2018) ଉପରୋକ୍ତ ସଡ଼କ ଗୁଡ଼ିକର ପିସିୟୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ସାଫ୍ଟୱେର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସାହାଯ୍ୟ ଓଥା ଆକଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସଡ଼କ ଗୁଡ଼ିକର ପିସିୟୁ ଦୈନିକ 2,394²⁶² ଏବଂ 4,699²⁶³ ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ଯେହେତୁ ପିସିୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆଇଆରସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଠାରୁ କମ୍ ହୋଇଥିଲା, ଏହି ସଡ଼କ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ଓ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ପାଇଁ ସାତ ମିଟର ଓସାରିଆ ସଡ଼କକୁ ପକ୍କା ବନ୍ଧ ଦେଇ ଦୁଇ ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନଥିଲା । ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତା (ଡିପିଆଇ ଏବଂ ରାସ୍ତା)ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବୈଷୟିକ ମଞ୍ଜୁରୀ ଠିକ୍ ନଥିଲା ଏବଂ ଆଇଆରସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରୁ ବିଚ୍ୟୁତ୍ ହୋଇ ପକ୍କା ବନ୍ଧ ସହିତ ଦୁଇ ଲେନ୍ କ୍ୟାରେଜ୍‌ଷ୍ଟ୍ରେ କରିବା ଅନାବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ପକ୍କା

²⁵⁸ ଡିଜାଇନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଆଇଆରସି 73-1980 ର ପାରା 7.2 ଆଧାରରେ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାର କ୍ଷମତା (ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପାସେଞ୍ଜର କାର୍ ମ୍ୟୁନିଟ୍) ଗଣନା କରାଯାଏ
²⁵⁹ ରାସ୍ତା ଏବଂ ଗୃହ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ
²⁶⁰ ନକ୍ସା, ଯୋଜନା ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ରାସ୍ତା
²⁶¹ 1) କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା (କେନ୍ଦୁଝର ଆରାଧିତ ବିଭାଜନ) ରେ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 18/000 ରୁ 28/000 କିମିର ରଙ୍ଗଡିହି-ଫୁଲଝର-ବଳଭଦ୍ରପୁର-ଜଗଦଳା ଓଥାମ୍ ରାସ୍ତାର (ଓଡିଆର) ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ 2) ଦାନ୍ତିମୁହାଣ-ଚିତ୍ରଡ଼ା ରାସ୍ତା (ଏମ୍ଡିଆର) 0/000 କିମି ରୁ 12/000 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ଏବଂ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ (ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆରାଧିତ ବିଭାଜନ)
²⁶² ଦାନ୍ତିମୁହାଣ-ଚିତ୍ରଡ଼ା ରାସ୍ତା 0/000 କିମିରୁ 12/000 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
²⁶³ ରଙ୍ଗଡିହି-ଫୁଲଝର-ବଳଭଦ୍ରପୁର-ଜଗଦଳା ଓଥାମ୍ ରାସ୍ତା (ଓଡିଆର) କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 18/000 ରୁ 28/000 କିମି

ବନ୍ଧର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ ଏଥିରେ 31,306.20 ଘନ ମିଟର ଗ୍ରାନୁଲାର ସବ୍-ବେସ୍, ଡ୍ରେଗ୍ ମିଶ୍ଟ୍ ମାକାଡାମ୍, ଡେନ୍ସ ଗ୍ରେଡେଡ୍ ବିଟୁମିନସ୍ ମାକାଡାମ୍ ଏବଂ ବିଟୁମିନସ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ଅଧିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବା ଫଳରେ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରମିୟମ୍ ସହିତ 7.30 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟ ହୋଇଥିଲା ଯାହାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ପରିଶିଷ୍ଟ-XLI ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସରକାର ଦାନ୍ତିଆମୁହାଣ-ଚିତ୍ରୋଡ଼ା ରାସ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2022) ଯେ, ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ (ଡିପିଆର୍) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର 10,000 ପିସିୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଟ୍ରାଫିକ୍ ସାହୁତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ 10 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଲେନ୍ କ୍ୟାରେଜ୍ ଡ୍ରେଗ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା । ରଙ୍ଗଡ଼ିହ-ଫୁଲଝର-ବଳଭଦ୍ରପୁର-ଜଗଦଳା ଡାମ୍ ରାସ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର କହିଲେ ଯେ ଏହି ରାସ୍ତା ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ରାସ୍ତାର ପାଚେରୀକୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଲେନରୁ ଦୂରରେ ବାଡ଼୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ପକ୍କା ବନ୍ଧର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଲା ।

ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା କାରଣ ଆଇଆରସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀରେ ଯେକୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱରେ 1.5 ମିଟର ଚଉଡ଼ାର ପକ୍କା ବନ୍ଧର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ଦୈନିକ ହାରାହାରି ଯାତାୟତ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ 10,000 ପିସିୟୁ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏ²⁶⁴ ଗଣନା କରାଯାଇ ଓ ଭୁରୁକ²⁶⁵ ଡିଜାଇନକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଓ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ପୂର୍ବରୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାସ୍ତାର ପିସିୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ତଳକୁ ଅର୍ଥାତ୍ 2,394 (23.94 ପ୍ରତିଶତ) ଓ 4,699 (46.99 ପ୍ରତିଶତ) ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା । ତେଣୁ, ଉପରୋକ୍ତ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଦୁଇ ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ପକ୍କା ବନ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅପାରିତ ଥିଲା ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ 7.30 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ବରାଦକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ।

7.25 ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ

କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ସ୍ମାର୍ଗ ଉପଲକ୍ଷ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟର ସବ୍-ବେସ୍ ସାମଗ୍ରୀର ଉପଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସଡ଼କ ଟଟାଣ ନିର୍ମାଣରେ 2.76 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ ହେଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ବିଭାଗ ସଂହିତାର ଅନୁକ୍ଳେଦ 3.4.10 ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ଯେ, ଅଟକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ବେଳେ ଅଧିକତମ ମିତବ୍ୟୟିତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଆଇଆରସି 37-2012 ର ଅନୁକ୍ଳେଦ 7.2.1.1 ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ, ସବ୍-ବେସ୍²⁶⁶ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରାକୃତିକ ବାଲି, ମୋରମ୍, ଗ୍ରାଭେଲ୍, ଲାଟେରାଇଟ୍, କଙ୍କର, ଇଟା ଧାତୁ, ଆଉ ଗୁଣ୍ଡ ପଥର, ରୁକ୍ଷିତ ପଥର ଏବଂ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା କଂକ୍ରିଟ୍ ଗୁଣ୍ଡ/ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଟଟାଣର ଆସ୍‌ଫାଲ୍ଟ୍ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରଣକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗ୍ରେଡିଂ ଓ ବସ୍ତୁଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବ ।

ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର (ଏସ୍‌ଇ), ରାଉରକେଲା (ଆର୍‌ଆଣ୍ଡି) ଡିଭିଜନ୍‌ର ଆକଳନର ଯାଞ୍ଚ, ଦରର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ଆର୍‌ଏ ବିଲ୍ ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତିନୋଟି ରାସ୍ତା²⁶⁷ କାମ ତିସେମର 2016 ରୁ ତିସେମର 2019 ମଧ୍ୟରେ 66.82 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ରାସ୍ତା କାମଗୁଡ଼ିକ ମାର୍ଚ୍ଚ 2018 ରୁ ତିସେମର 2021 ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେବାର ଥିଲା । ଏହି ତିନୋଟି ସଡ଼କ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ

²⁶⁴ ପେଡ଼ମେଣ୍ଟର ଡିଜାଇନିଂ ପାଇଁ ମିଲିୟନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ୍ ଏକ୍ସ୍‌ଏ (ଏମ୍‌ଏସ୍‌ଏ) ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାନ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ ଯାହା ସଡ଼କର ଡିଜାଇନ୍ ସମୟ ଶେଷରେ ସଡ଼କକୁ ଦଖଲ କରେ ।
²⁶⁵ କ୍ରଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ରାସ୍ତାର ପୃଷ୍ଠ
²⁶⁶ ସବ୍-ବେସ୍ ହେଉଛି ସାମଗ୍ରିକ ସାମଗ୍ରୀ ଯାହା ପେଡ଼ମେଣ୍ଟ ତଳେ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ରୂନା ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ
²⁶⁷ (i) ଆର୍‌ଡି 0.000 ରୁ 8.000 କି.ମି. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଇଡ଼ା ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ (ii) ଆର୍‌ଡି 14.800 ରୁ 27.450 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁନିଆପାଲୁ-ବାଲିଆ ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କରିବା ଏବଂ (iii) ଆର୍‌ଡି 0.000 to 12.050 କି.ମି. ରୁନିଆପାଲୁ-ବାଲିଆ ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ କରିବା ।

କାର୍ଯ୍ୟ²⁶⁸ 11.54 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2018) ଶେଷ ହୋଇଅଛି, ଅବଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ସଡ଼କ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଅଛି ଏବଂ ଠିକାଦାର ମାନଙ୍କୁ 85.24 କୋଟି ଟଙ୍କା (ଡିସେମ୍ବର 2022 ସୁଦ୍ଧା) ଆରଏ ବିଲରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଅଛି ।

ଅଧିକତ୍ରୁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ 60 ରୁ 133 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲିଡ୍²⁶⁹ ଥିବା ଗ୍ରାମ୍ୟାଞ୍ଚଳ ସର୍ବ-ବେସ୍ (ଜିଏସ୍‌ବି) (ପଥର ଉତ୍ପାଦ)କୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଏହି ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଘନ ମିଟର ପ୍ରତି 1,853.82 ଟଙ୍କାରୁ 2,252.58 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । 29,592.50 ଘନ ମିଟର ଜିଏସ୍‌ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ, ତିନୋଟି ରାସ୍ତାର ସର୍ବ-ବେସ୍ ପାଇଁ, ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ 6.20 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା (ଡିସେମ୍ବର 2022 ସୁଦ୍ଧା) ।

ଅତିତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ରାଉରକେଲା ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା ପରିସରରେ ସର୍ବ-ବେସ୍ ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଗ²⁷⁰ ଏକ ଶସ୍ତା ବିକଳ୍ପ, ଯାହା ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା ଏବଂ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ²⁷¹ ସେହି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବ-ବେସ୍ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ସ୍ମାର୍ଗ ପାଇଁ ଲିଡ୍ ଦୂରତା 52 ରୁ 124 କିଲୋମିଟର ଥିଲା । ସ୍ମାର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ସର୍ବ-ବେସ୍ ଆଇଟମ୍ ରେଟ୍ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ସ୍ମାର୍ଗର ଅନୁପାତ 90 ପ୍ରତିଶତ ଓ ଛାଟା ଧୂଳି 10 ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । ଉପରୋକ୍ତ ଅନୁପାତକୁ ବିଚାରକୁ ନେଲେ, ସ୍ମାର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି ସର୍ବ-ବେସ୍ ମୂଲ୍ୟ ଘନ ମିଟର ପ୍ରତି 825.93 ଟଙ୍କାରୁ 1,377.04 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଆନ୍ତା । ସ୍ମାର୍ଗର ଉପଲବ୍ଧତା ଓ ମିତବ୍ୟୟ ମୂଲ୍ୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରା (ଇଇ), ରାଉରକେଲା (ଆରଏସ୍‌ବି) ବିଭାଗ, ସର୍ବ-ବେସ୍‌ରେ ସ୍ମାର୍ଗର ବ୍ୟବହାରକୁ ଅଟକଳରେ ବିଚାରକୁ ନେଲେ, ଓପିଡବ୍ଲୁଡି ସଂହିତା ଏବଂ ଆଇଆରସି-37 ରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଜିଏସ୍‌ବିକୁ ବାଛିଥିଲେ । ଏହିପରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟର ସ୍ମାର୍ଗ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଡ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆକଳନକୁ ନ ନେଇ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଜିଏସ୍‌ବି ସହ ଅତିରିକ୍ତ ଲିଡ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ନେଇଥିଲେ ଫଳରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ 2.76 କୋଟି ଟଙ୍କା ପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଛି (ଡିସେମ୍ବର 2022 ସୁଦ୍ଧା) । **ପରିଶିଷ୍ଟ-XLIII** ରେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ରହିଛି ।

ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ (ଫେବୃଆରୀ 2023) ଯେ, ଏନ୍‌ଆଇଟି, ରାଉରକେଲାକୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ସର୍ବ-ଗ୍ରେଡର ସ୍ମାର୍ଗ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀର ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟତା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା । ଏନ୍‌ଆଇଟି, ରାଉରକେଲା ରିପୋର୍ଟ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଗକୁ ସର୍ବ-ବେସ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟପାଇଁ ବିଚାରକୁ ନିଆଗଲା ନାହିଁ । ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା କାରଣ କୌଣସି ସମ୍ପାଦ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା, ଆଇଆରସି-37 ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ମାର୍ଗ ସଡ଼କର ସର୍ବ-ବେସ୍‌ରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତ ସାମଗ୍ରୀ ଥିଲା ଏବଂ ପଥର ଉତ୍ପାଦ ତୁଳନାରେ ଏହା ଶସ୍ତା ଥିଲା, ଏହା ସହିତ ଏହା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଡ଼କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିଲା ।

7.26 ବର୍ଷିତ ଦରରେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ ଯୋଗୁଁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଅନୁଚିତ୍ ଲାଭ

ବର୍ଷିତ ଅଟକଳରେ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 18.94 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅହେତୁକ ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଓଡ଼ିଶା ପୂର୍ବ ବିଭାଗ (ଓପିଡବ୍ଲୁଡି) ସଂହିତା ଭାଗ-I, ର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.4.10 ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ ଯେ, ଅଟକଳ କରିବା ବେଳେ ଅଧିକତମ ମିତବ୍ୟୟିତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ୍ । ଓପିଡବ୍ଲୁଡି ସଂହିତାର ଅନୁକ୍ଷେପ 3.2.7 ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରତି କାମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଏକ ସଠିକ୍ ବିସ୍ତୃତ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପୂର୍ବରୁ ଆକଳନର ବୈଷୟିକ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ ।

²⁶⁸ ଚୁନିଆପାଲୁ-ବାଲିଆ ରାସ୍ତା ଆର୍ଡି 14.800 ରୁ 27.450 କିମି ରାସ୍ତାକୁ ପ୍ରଗଞ୍ଚିକରଣ
²⁶⁹ ଲିଡ୍ ହେଉଛି ଖନନର କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଜମା କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭୂସମାପ୍ତର ଦୂରତା ।
²⁷⁰ ସ୍ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଏକ ଗ୍ଲୁସ୍ ପରି ଉପ-ଉତ୍ପାଦ ଯାହାକି କଞ୍ଚା ଓରରୁ ଧାତୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ବାକି ରହୁଥିବା ଅଂଶ ।
²⁷¹ ଚୁକ୍ତି ସଂଖ୍ୟା 2017-18 ର 29P1 ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ରୁ କୋଇଡା ରାସ୍ତାର 0.000 ରୁ 8.000 କିମି

ଆରମ୍ଭାନ୍ତର ବିଭାଜନ ସଂଖ୍ୟା-V, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଆକଳନ ଓ ଟେଣ୍ଡର ଫାଇଲର ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ, ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ (ଜିଏ) ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର (ଜିଓଓ) ଏକ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ବହୁମୁଖୀ ଅର୍ଦ୍ଧ-ବିଲ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2013) ଯାହା ଭୁବନେଶ୍ୱର (ଖାରବେଳ ଭବନ) ଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରଦାନର 24 କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମାସ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବ । ମୁଖ୍ୟ ଯତ୍ନ (ବିଲ୍), 30,000 ବର୍ଗମିଟର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବର୍ଗମିଟର ପ୍ରତି 35,000 ଟଙ୍କାର ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2013) ଏଥିସହିତ ଜାଗାର ବିକାଶ, ଯୋଜନା, ବାହ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କରିବା, ଜଳ ଯୋଗାଣ, ପରିମଳ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଜେନେରେଟର ପାଇଁ 22 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଥିଲା । ଉପରୋକ୍ତ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ 127.00 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଥିଲା (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2013) । ଠିକାଦାରମାନେ ଟେଣ୍ଡରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ଅଟଳିକାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେମାନଙ୍କର ଟେଣ୍ଡର ଦାଖଲ କରିଥିଲେ (ଡିସେମ୍ବର 2013) । ଟେଣ୍ଡର କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ବିତ ଖୋଲା ଯାଇ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥିଲା (11 ଫେବୃଆରୀ 2014) । ସର୍ବନିମ୍ନ ନିଲାମଧାରୀ 123.94 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିଲାମା ମୂଲ୍ୟ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ (20 ଫେବୃଆରୀ 2014) ଯାହା ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା 127 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ଠାରୁ 2.41 ପ୍ରତିଶତ କମ୍ ଥିଲା ।

ତେବେ, ଏହା ଜଣାଗଲା ଯେ, ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ ପରେ ଉପରୋକ୍ତ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ସିଭିଲ୍ କାର୍ଯ୍ୟର ରେଟ୍ ସିଇ ଦ୍ୱାରା ସଂଶୋଧିତ କରାଯାଇ (14 ଫେବୃଆରୀ 2014) ପ୍ରତି ବର୍ଗମିଟର ପିଛା 30,000 ଟଙ୍କା କରାଯାଇ ଥିଲା । ତେଣୁ, 30,000 ବର୍ଗମିଟର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 90 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଥିବା 15 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 105 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ କାର୍ଯ୍ୟର ସଂଶୋଧିତ ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଁ କୌଣସି ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ ପରେ ନିଲାମଧାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

କ୍ଷତିମଧ୍ୟରେ, 26 ଫେବୃଆରୀ 2014ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଟେଣ୍ଡର କମିଟି ବୈଠକରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବିତରକ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ବିତ୍ ମୂଲ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ମୂଲ୍ୟ (105 କୋଟି ଟଙ୍କା) ସହିତ ତୁଳନା କରି ବିତ୍ ମୂଲ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ସାକ୍ଷତି ରାଶି 123.94 କୋଟି ଟଙ୍କା ସଂଶୋଧିତ ବ୍ୟୟ 105 କୋଟି ଟଙ୍କା ତୁଳନାରେ 18.04 ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା । ନୂତନ ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଶୁଦ୍ଧିପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଟେଣ୍ଡର ରାଶି ହ୍ରାସ ନକରିବାର କାରଣ ରେକର୍ଡରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନଥିଲା । ତେଣୁ, ସଂଶୋଧିତ କମି ଥିବା ଦର ଲାଗୁ କରାଯାଇ ନଥିଲା ଏବଂ ଟେଣ୍ଡରର ମୂଳ ଅଧିକ ଆକଳନକୁ ଆଧାର କରି ରୁକ୍ଷିନାମା କରାଯାଇଥିଲା । ମାର୍ଚ୍ଚ 2017 ସୁଦ୍ଧା କାମ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ (ମାର୍ଚ୍ଚ 2015) କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହା ପରେ (ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2019) ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 2.88 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସେବା ଟିକସ ସମେତ 126.82 କୋଟି ଟଙ୍କା (ଅପ୍ରେଲ 2019) ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଣୁ, ସିଭିଲ୍ ଡିଲାପଣ ବାସ୍ତବ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରୟୋଗ୍ୟ ହାରକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆକଳନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଓପିଡବ୍ଲୁଡି କୋଡର ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ସଂଶୋଧନ ପରେ ନୂତନ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 18.94 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅହେତୁକ ଲାଭ ମିଳିଥିଲା ।

ଏହାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପରେ ସରକାର କହିଥିଲେ (ଜାନୁଆରୀ 2023) ଯେ, ବିଭାଗୀୟ ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ କେବଳ ସୂଚକ ଏବଂ ଟେଣ୍ଡର ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବିତର ମାନଙ୍କ ଅଫରକୁ ତୁଳନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଆନୁମାନିକ ବ୍ୟୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥିଲା । ଉତ୍ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲା କାରଣ ବିଭାଗୀୟ ଅଟକଳ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଟେଣ୍ଡରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନିଲାମଧାରୀ ମାନେ ପ୍ରିମିୟମ କିମ୍ବା ରିହାତି ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ଦର ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ ।

ଅର୍ଥ ବିଭାଗ

7.27 ସମାକ୍ଷା ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

ସମାକ୍ଷା ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଉତ୍ତମ ଶାସନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣ କାରଣ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ସରକାର ଏହାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ଭୂମିକାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଧାନ ମହାଲେଖାକାର (ଅଡିଟ୍-II), ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ କାରବାରର ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହିସାବ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରେକର୍ଡ୍ ଗୁଡ଼ିକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଯାଞ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି । ଏହି ନିରୀକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ (ଆଇଆର୍) ଜରିଆରେ ପଠାଯାଇଥାଏ । ତୁଚ୍ଚ ଏବଂ ବିତ୍ତ୍ୱିକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ସଂଶୋଧନ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ମହାଲେଖାକାରଙ୍କୁ ଅନୁପାଳନ ପଠାଇବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ । ଅଡିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପାଳନର ତଦାରଖ ପାଇଁ ବିଚାରାଧୀନ ଆଇଆର୍ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଦ୍ଧ ବାର୍ଷିକ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଏ । ଉପରୋକ୍ତ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରଶାସନିକ ବିଭାଗର ପ୍ରତିନିଧି, ପ୍ରଧାନ ମହାଲେଖାକାର (ଅଡିଟ୍-II) ଏବଂ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଅଡିଟ୍ କମିଟି ସଭା ଦ୍ୱାରା ବିଚାରାଧୀନ ନିରୀକ୍ଷଣ ରିପୋର୍ଟ (ଆଇଆର୍) ଓ ଅନୁକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ବିଚାର ଏବଂ ଦସ୍ତାବିଜ୍ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସମାଧାନ ହୋଇଥାଏ ।

ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15 ଟି ବିଭାଗ ସମନ୍ୱୟ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଆଇଆର୍ ଗୁଡ଼ିକର ସମାକ୍ଷା ଦର୍ଶାଇଲା ଯେ ଜୁନ୍ 2022 ସୁଦ୍ଧା, 3,796 ଆଇଆର୍ ସମ୍ପର୍କିତ 18,309 ଅନୁକ୍ଷେପ ମାମାଂସା ହୋଇନଥିଲା । ଏଥିମଧ୍ୟରୁ, 1,584 ଟି ଆଇଆର୍ ସମ୍ପର୍କିତ 5,787 ଟି ଅନୁକ୍ଷେପ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ମାମାଂସା ନହୋଇ ପଡ଼ିରହିଥିଲା । ଏପରିକି ମାର୍ଚ୍ଚ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଠାଯାଇଥିବା 358 ଆଇଆର୍ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲା, ଯଦିଓ ଏହା ଆପେକ୍ଷା କମିଟି ସଭା ଓ ବିଭାଗୀୟ ତଦାରଖ କମିଟି ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିଲା । ମାମାଂସା ନହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଆଇଆର୍ ଏବଂ ଅନୁକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଷଭାରା ସ୍ଥିତି **ପରିଶିଷ୍ଟ-XLIII** ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ।

ଏହି ଆଇଆର୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଗୁରୁତର ଅନିୟମିତତା ଜୁନ୍ 2022 (**ପରିଶିଷ୍ଟ-XLIV**) ସୁଦ୍ଧା ମାମାଂସା ହୋଇନଥିଲା । ଏହି ଅନିୟମିତତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନୁକ୍ଷେପ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପରିମାଣ ନିମ୍ନରେ **ସାରଣୀ ସଂଖ୍ୟା 7.6** ରେ ବର୍ଣ୍ଣାକୃତ ହୋଇଛି:

ସାରଣୀ ସଂଖ୍ୟା.7.6: ଅନିୟମିତତାର ବର୍ଗ, ଅନୁକ୍ଷେପ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପରିମାଣ

(କୋଟି ଟଙ୍କାରେ)


କ୍ର. ସଂ.	ଅନିୟମିତତାର ବର୍ଗ	ଅନୁକ୍ଷେପ ସଂଖ୍ୟା	ପରିମାଣ
1	ନିୟମ ଓ ବିନିୟମର ଅନୁପାଳନ ନହେବା	97	2,045.42
2	ଔଚିତ୍ୟ ବିରୋଧରେ ଅଡିଟ୍/ ଅପୌକ୍ତିକ ଖର୍ଚ୍ଚ	26	137.32
3	ଲଗାତାର/ ବିସ୍ତାରିତ ଅନିୟମିତତା	42	669.47
4	ତଦାରଖ/ ଶାସନର ବିଫଳତା	2	4.23

(ଉତ୍ସ: ଅଡିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହିତ ସୂଚନା)

ଅଡିଟ୍ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବା ବିଷୟ ଉପରେ ଆପତ୍ତି କରିଛି ଏବଂ ଏହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ରୋକିବା ପାଇଁ


ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭାରତର ମହା ଲେଖାନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହାସମୀକ୍ଷକଙ୍କ ଅତିବ୍ ରିପୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଅଛି । ଅତିବ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଗଲା ଯେ ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନିୟମିତତା ଜାରି ରହିଛି । ଏହିପରି କ୍ରମାଗତ ଅନିୟମିତତା ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଅନିୟମିତତା ପରିଶିଷ୍ଟ - XLV ରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି ।

ଭୁବନେଶ୍ୱର
ତାରିଖ : 02 May 2024


(ବିଶ୍ୱନାଥ ସିଂହ ଜାଡୋନ୍)
ମହାଲେଖାକାର (ଲେଖାପରୀକ୍ଷା-II), ଓଡ଼ିଶା

ପ୍ରତିହସ୍ତାକ୍ଷରିତ

ନୂଆ ଦିଲ୍ଲୀ
ତାରିଖ : 06 May 2024


(ଗିରୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମୁର୍ମୁ)
ଭାରତର ମହାଲେଖା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ତଥା ମହାସମୀକ୍ଷକ