

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1

(संदर्भ: कंडिका 1.8)

वार्ड क्रियान्वयण समितियों के द्वारा अभिश्रवों की अप्रस्तुतीकरण को दर्शाती विवरणी

क्रम सं.	जिला	प्रखंड	ग्राम पंचायत	वार्ड सं.	अभिश्रव (₹ में)
1.	दरभंगा	अलीनगर	हरसिंगपुर	3	19,40,700
2.	दरभंगा	अलीनगर	हरसिंगपुर	6	19,44,000
3.	दरभंगा	अलीनगर	हरसिंगपुर	10	13,17,700
4.	दरभंगा	अलीनगर	हरसिंगपुर	12	19,44,000
5.	दरभंगा	अलीनगर	हनुमान नगर	2	17,82,000
6.	दरभंगा	अलीनगर	हनुमान नगर	5	17,82,000
7.	दरभंगा	अलीनगर	हनुमान नगर	6	18,93,400
8.	दरभंगा	अलीनगर	हनुमान नगर	7	17,62,575
9.	दरभंगा	अलीनगर	हनुमान नगर	13	20,07,000
10.	औरंगाबाद	औबरा	अमीलोना	13	3,31,392
11.	औरंगाबाद	औबरा	अमीलोना	3	5,17,556
12.	औरंगाबाद	औबरा	अमीलोना	9	15,14,100
13.	औरंगाबाद	औबरा	अमीलोना	10	14,27,500
14.	औरंगाबाद	औबरा	अमीलोना	7	14,35,500
15.	औरंगाबाद	औबरा	अमीलोना	14	14,10,600
16.	औरंगाबाद	औबरा	अमीलोना	12	14,37,500
17.	औरंगाबाद	औबरा	अमीलोना	6	9,50,000
18.	औरंगाबाद	औबरा	अमीलोना	4	6,83,475
19.	औरंगाबाद	औबरा	अमीलोना	15	13,54,673
20.	औरंगाबाद	औबरा	अमीलोना	11	14,93,500
21.	औरंगाबाद	औबरा	अमीलोना	5	9,97,500
22.	मधुबनी	फुलपरास	सुगापट्टी	1	14,91,600
23.	मधुबनी	फुलपरास	सुगापट्टी	2	13,06,400
24.	मधुबनी	फुलपरास	सुगापट्टी	3	13,00,900
25.	मधुबनी	फुलपरास	सुगापट्टी	4	19,47,200
26.	मधुबनी	फुलपरास	सुगापट्टी	5	16,75,500
27.	मधुबनी	फुलपरास	सुगापट्टी	6	14,49,000
28.	मधुबनी	फुलपरास	सुगापट्टी	7	14,36,600
29.	मधुबनी	फुलपरास	सुगापट्टी	8	20,94,400
30.	मधुबनी	फुलपरास	सुगापट्टी	9	21,10,900
31.	मधुबनी	फुलपरास	सुगापट्टी	10	13,21,200
32.	मधुबनी	फुलपरास	सुगापट्टी	11	21,58,500
33.	मधुबनी	फुलपरास	सुगापट्टी	12	18,00,000
34.	मधुबनी	फुलपरास	सुगापट्टी	13	21,43,100
35.	मधुबनी	फुलपरास	सुगापट्टी	14	13,65,900
	कुल				5,35,27,871

परिशिष्ट-1.2

(संदर्भ: कडिका 1.8)

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल के द्वारा मापी पुस्त की अप्रस्तुतीकरण को दर्शाती विवरणी

क्रम सं.	प्रमंडल का नाम	प्रखंड	पंचायत	वार्ड सं.	एकरारनामा सं.
1	सुपौल	सुपौल	चैनसिंह पट्टी	9	एस.बी.डी.- 65 / 2019.20
2	सुपौल	सुपौल	चैनसिंह पट्टी	10	एस.बी.डी.- 65 / 2019.20
3	सुपौल	सुपौल	चैनसिंह पट्टी	11	एस.बी.डी.- 65 / 2019.20
4	सुपौल	सुपौल	चैनसिंह पट्टी	12	एस.बी.डी.- 65 / 2019.20
5	सुपौल	सुपौल	चैनसिंह पट्टी	13(ए)	एस.बी.डी.- 65 / 2019.20
6	सुपौल	सुपौल	चैनसिंह पट्टी	13(बी)	एस.बी.डी.- 65 / 2019.20
7	सुपौल	सुपौल	पीपरा खुर्द	8 (ए)	एम.बी.डी.- 198 / 2019.20
8	सुपौल	सुपौल	पीपरा खुर्द	8(बी)	एम.बी.डी.- 198 / 2019.20
9	सुपौल	सुपौल	पीपरा खुर्द	9	एम.बी.डी.- 198 / 2019.20
10	सुपौल	सुपौल	पीपरा खुर्द	10(ए)	एम.बी.डी.- 198 / 2019.20
11	सुपौल	सुपौल	पीपरा खुर्द	10(बी)	एम.बी.डी.- 198 / 2019.20
12	सुपौल	सुपौल	पीपरा खुर्द	11	एम.बी.डी.- 198 / 2019.20
13	सुपौल	सुपौल	पीपरा खुर्द	12	एम.बी.डी.- 198 / 2019.20
14	सुपौल	सुपौल	पीपरा खुर्द	13	एम.बी.डी.- 198 / 2019.20
15	सुपौल	सुपौल	बासपट्टी	1(ए)	एम.बी.डी.- 612 / 2019.20
16	सुपौल	सुपौल	बासपट्टी	1(बी)	एम.बी.डी.- 612 / 2019.20
17	सुपौल	सुपौल	बासपट्टी	1(सी)	एम.बी.डी.- 612 / 2019.20
18	सुपौल	सुपौल	तेलवा	5(ए)	एम.बी.डी.- 698 / 2019.20
19	सुपौल	सुपौल	तेलवा	5(बी)	एम.बी.डी.- 698 / 2019.20
20	सुपौल	सुपौल	तेलवा	5(सी)	एम.बी.डी.- 698 / 2019.20
21	सुपौल	सुपौल	तेलवा	6(ए)	एम.बी.डी.- 698 / 2019.20
22	सुपौल	सुपौल	तेलवा	6(बी)	एम.बी.डी.- 698 / 2019.20
23	सुपौल	सुपौल	तेलवा	6(सी)	एम.बी.डी.- 698 / 2019.20
24	सुपौल	सुपौल	तेलवा	6(डी)	एम.बी.डी.- 698 / 2019.20
25	सुपौल	सुपौल	तेलवा	7(ए)	एम.बी.डी.- 697 / 2019.20
26	सुपौल	सुपौल	तेलवा	7(बी)	एम.बी.डी.- 697 / 2019.20
27	सुपौल	सुपौल	तेलवा	7(सी)	एम.बी.डी.- 697 / 2019.20
28	सुपौल	सुपौल	तेलवा	8(ए)	एम.बी.डी.- 697 / 2019.20
29	सुपौल	सुपौल	तेलवा	8(बी)	एम.बी.डी.- 697 / 2019.20
30	सुपौल	सुपौल	तेलवा	8(सी)	एम.बी.डी.- 697 / 2019.20
31	सुपौल	सुपौल	तेलवा	9(ए)	एम.बी.डी.- 696 / 2019.20
32	सुपौल	सुपौल	तेलवा	9(बी)	एम.बी.डी.- 696 / 2019.20
33	सुपौल	सुपौल	तेलवा	9(सी)	एम.बी.डी.- 696 / 2019.20
34	सुपौल	सुपौल	तेलवा	10(ए)	एम.बी.डी.- 696 / 2019.20
35	सुपौल	सुपौल	तेलवा	10(बी)	एम.बी.डी.- 696 / 2019.20
36	सुपौल	सुपौल	तेलवा	10(सी)	एम.बी.डी.- 696 / 2019.20
37	सुपौल	सुपौल	बलवा	9(ए)	एम.बी.डी.- 664 / 2019.20
38	सुपौल	सुपौल	बलवा	9(बी)	एम.बी.डी.- 664 / 2019.20
39	सुपौल	सुपौल	बलवा	10	एम.बी.डी.- 664 / 2019.20
40	सुपौल	सुपौल	बलवा	11 (ए)	एम.बी.डी.- 664 / 2019.20
41	सुपौल	सुपौल	बलवा	11(बी)	एम.बी.डी.- 664 / 2019.20
42	सुपौल	सुपौल	बलवा	11(सी)	एम.बी.डी.- 664 / 2019.20
43	सुपौल	सुपौल	बलवा	11(डी)	एम.बी.डी.- 664 / 2019.20

परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: कडिका 2.1.1.1)

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के स्थान पर डब्ल्यू.आई.एम.सी. (पं.रा.वि.) के द्वारा गुणवत्ता प्रभावित
वार्डों के आच्छादन की विवरणी

क्र. स.	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	ग्रा.प. का नाम	वार्ड का प्रकार	वार्ड सं.	जल गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन		
						आर्सेनिक	लोहा	फ्लोराइड
1.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	खैरा बिन्द	फ्लोराइड	12			
2.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	नौगढ़	फ्लोराइड	8			
3.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	नौगढ़	फ्लोराइड	14			
4.	औरंगाबाद	देव	बेरहना	फ्लोराइड	11			1.18
5.	औरंगाबाद	देव	खरकानी	फ्लोराइड	5			
6.	औरंगाबाद	देव	खरकानी	फ्लोराइड	7			
7.	औरंगाबाद	देव	बेरहनी	फ्लोराइड	2			
8.	औरंगाबाद	मदनपुर	महुवान	फ्लोराइड	12			
9.	औरंगाबाद	मदनपुर	घटरेन	फ्लोराइड	1			
10.	औरंगाबाद	मदनपुर	घटरेन	फ्लोराइड	5			
11.	औरंगाबाद	मदनपुर	मदनपुर	फ्लोराइड	13			
12.	औरंगाबाद	नवीनगर	राम नगर	फ्लोराइड	6			1.32
13.	औरंगाबाद	नवीनगर	राम नगर	फ्लोराइड	7			
14.	औरंगाबाद	कुटुम्बा	भरौंघा	फ्लोराइड	1			
15.	भागलपुर	इसमाइलपुर	इसमाइलपुर पश्चिमी भित्ता	आर्सेनिक	11			
16.	भागलपुर	कहलगाँव	कोडवर	आर्सेनिक	10			
17.	भागलपुर	नाथनगर	बेलखोरिया	आर्सेनिक	6			
18.	भागलपुर	नाथनगर	बेलखोरिया	आर्सेनिक	7			
19.	भागलपुर	नाथनगर	बेलखोरिया	आर्सेनिक	10			
20.	भागलपुर	नाथनगर	बेलखोरिया	आर्सेनिक	11			
21.	भागलपुर	नाथनगर	बिशम्बरपुर	आर्सेनिक	1			
22.	भागलपुर	नाथनगर	बिशम्बरपुर	आर्सेनिक	2			
23.	भागलपुर	नाथनगर	बिशम्बरपुर	आर्सेनिक	3			
24.	भागलपुर	नाथनगर	बिशम्बरपुर	आर्सेनिक	8			
25.	भागलपुर	नाथनगर	बिशम्बरपुर	आर्सेनिक	13			
26.	भागलपुर	नाथनगर	निसंबेय	आर्सेनिक	1			
27.	भागलपुर	नाथनगर	निसंबेय	आर्सेनिक	6			
28.	भागलपुर	नाथनगर	निसंबेय	आर्सेनिक	8			
29.	भागलपुर	नाथनगर	निसंबेय	आर्सेनिक	14			
30.	भागलपुर	नाथनगर	राघोपुर	आर्सेनिक	4			
31.	भागलपुर	पीरपैती	रौसनपुर	आर्सेनिक	10			
32.	भागलपुर	पीरपैती	रौसनपुर	आर्सेनिक	11			
33.	भागलपुर	सबौर	रौसनपुर	आर्सेनिक	7			
34.	भागलपुर	सबौर	ममलखा	आर्सेनिक	1			
35.	भागलपुर	सबौर	ममलखा	आर्सेनिक	5			
36.	भागलपुर	सबौर	ममलखा	आर्सेनिक	6			
37.	भागलपुर	सबौर	ममलखा	आर्सेनिक	9			
38.	भागलपुर	सबौर	ममलखा	आर्सेनिक	10			
39.	भागलपुर	सबौर	ममलखा	आर्सेनिक	11			
40.	भागलपुर	सबौर	ममलखा	आर्सेनिक	12			
41.	भागलपुर	सबौर	राजन्दिपुर	आर्सेनिक	4			
42.	भागलपुर	सुल्तानगंज	नयागांव	आर्सेनिक	6			
43.	भागलपुर	गोराडीह	मुरहजमीन	फ्लोराइड	9			
44.	भागलपुर	गोराडीह	बिशुनपुरजिछो	फ्लोराइड	12			

क्र. सं.	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	ग्रा.प. का नाम	वार्ड का प्रकार	वार्ड सं.	जल गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन		
						आर्सेनिक	लोहा	फ्लोराइड
45.	भागलपुर	खरीक	अकिदतपुर	आर्सेनिक	1			
46.	भागलपुर	खरीक	अकिदतपुर	आर्सेनिक	2	0.023		
47.	भागलपुर	खरीक	अकिदतपुर	आर्सेनिक	3			
48.	भागलपुर	खरीक	अकिदतपुर	आर्सेनिक	4	0.014		
49.	भागलपुर	खरीक	अकिदतपुर	आर्सेनिक	5			
50.	भागलपुर	खरीक	अकिदतपुर	आर्सेनिक	6		5.49	
51.	भागलपुर	खरीक	अकिदतपुर	आर्सेनिक	7	0.013		
52.	भागलपुर	खरीक	अकिदतपुर	आर्सेनिक	8	0.026		
53.	भागलपुर	खरीक	अकिदतपुर	आर्सेनिक	9	0.029	1.07	
54.	भागलपुर	खरीक	अकिदतपुर	आर्सेनिक	10		1.75	
55.	भागलपुर	खरीक	अकिदतपुर	आर्सेनिक	11		3.46	
56.	भागलपुर	खरीक	अकिदतपुर	आर्सेनिक	12		2.28	
57.	भागलपुर	खरीक	अकिदतपुर	आर्सेनिक	13	0.057		
58.	भागलपुर	खरीक	अकिदतपुर	आर्सेनिक	14		1.36	
59.	भागलपुर	खरीक	अकिदतपुर	आर्सेनिक	15	0.029		
60.	भागलपुर	खरीक	अकिदतपुर	आर्सेनिक	16	0.038		
61.	भागलपुर	खरीक	अकिदतपुर	आर्सेनिक	17			
62.	भागलपुर	खरीक	अकिदतपुर	आर्सेनिक	18			
63.	दरभंगा	बेनीपुर	रमौली	आर्सेनिक	4			
64.	दरभंगा	बेनीपुर	मकरमपुर	आर्सेनिक	4			
65.	दरभंगा	बेनीपुर	मकरमपुर	आर्सेनिक	10			
66.	दरभंगा	बिरौल	कमारकला	आर्सेनिक	7			
67.	दरभंगा	बिरौल	मनौराबौराम	आर्सेनिक	4			
68.	दरभंगा	बिरौल	मनौराबौराम	आर्सेनिक	5			
69.	दरभंगा	बेनीपुर	शिवराम	आर्सेनिक	2			
70.	दरभंगा	बेनीपुर	शिवराम	आर्सेनिक	3			
71.	दरभंगा	बेनीपुर	शिवराम	आर्सेनिक	4			
72.	दरभंगा	बेनीपुर	संझौर	आर्सेनिक	1			
73.	दरभंगा	बेनीपुर	रमौली	आर्सेनिक	4			
74.	जमुई	खैरा	भीमेन	फ्लोराइड	2			
75.	जमुई	सोनपुर	डुमरी बुजुर्ग	आर्सेनिक	4			
76.	जमुई	सोनपुर	कल्याणपुर	आर्सेनिक	4			
77.	जमुई	सोनपुर	सहपुर दिआरा	आर्सेनिक	3			

(स्रोत: लो.स्वा.अभि.वि. एवं पं.रा.वि. के अभिलेख और पंचायत निश्चय सॉफ्ट पर उपलब्ध आकड़े)

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ: कंडिका 2.1.1.1)

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग अथवा पं.रा.वि. द्वारा डब्ल्यूआई.एम.सी. वार्डों में योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होना

क्र.सं.	जिला	प्रखंड	ग्राम पंचायत	वार्ड सं.
1	गोपालगंज	कुचायेकोट	कुचायेकोट	12
2	गोपालगंज	बैकुंठपुर	दिघवा उत्तरी	13
3	भागलपुर पूर्वी	बिहपुर	लत्तीपुर उत्तरी	13
4	भागलपुर पूर्वी	नौगछिया	पकड़ा	1
5	भागलपुर पूर्वी	पीरपैती	रानी दियारा	10
6	भागलपुर पूर्वी	पीरपैती	रानी दियारा	8
7	भागलपुर पूर्वी	पीरपैती	रानी दियारा	9
8	भागलपुर पश्चिमी	नाथनगर	निसंबेय	3
9	भागलपुर पश्चिमी	नाथनगर	निसंबेय	4
10	भागलपुर पश्चिमी	शाहकुंड	दासपुर	2
11	दरभंगा	हायघाट	पतौर	6
12	दरभंगा	हायघाट	पतौर	11
13	दरभंगा	हायघाट	पतौर	12
14	दरभंगा	मनीगाछी	बल्लौर	1
15	दरभंगा	मनीगाछी	बल्लौर	11
16	दरभंगा	मनीगाछी	राजे	4
17	दरभंगा	मनीगाछी	राजे	5
18	दरभंगा	मनीगाछी	राजे	15
19	दरभंगा	बिरौल	कमरकला	13

(स्रोत: लो.स्वा.अभि.वि. एवं पं.रा.वि. के अभिलेख और पंचायत निश्चय सॉफ्ट पर उपलब्ध आकड़े)

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ: कंडिका 2.1.1.2)

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा गैर गुणवत्ता प्रभावित वार्डों में फ्लोराइड शोधन सयंत्र के अधिष्ठापन पर परिहार्य व्यय

(राशि ₹ में)

क्र. स.	प्रखंड	पंचायत	वार्ड स.	वार्ड का प्रकार	एकरारनामा का वर्ष	एकरारनामा का वर्ष	फ्लो. शो. स. की लागत
1	गिद्धौर	सेवा	9	गैर गुणवत्ता प्रभावित	1	2017-18	18,65,760
2	गिद्धौर	सेवा	8	गैर गुणवत्ता प्रभावित	1	2017-18	18,65,760
3	इस्लामनगर अलीगंज	कोदवारिया	12 ए	गैर गुणवत्ता प्रभावित	1	2016-17	18,40,000
4	इस्लामनगर अलीगंज	कोदवारिया	12 बी	गैर गुणवत्ता प्रभावित	1	2016-17	18,40,000
5	झाझा	बराजोर	10	गैर गुणवत्ता प्रभावित	1	2016-17	18,40,000
6	सिकंदरा	भुल्लो	11 बी	गैर गुणवत्ता प्रभावित	1	2016-17	18,40,000
7	सिकंदरा	गोखुला फतेपुर	9 बी	गैर गुणवत्ता प्रभावित	1	2017-18	18,65,760
8	सिकंदरा	गोखुला फतेपुर	9 ए	गैर गुणवत्ता प्रभावित	1	2016-17	18,40,000
9	सिकंदरा	गोखुला फतेपुर	10	गैर गुणवत्ता प्रभावित	1	2016-17	18,40,000
10	सिकंदरा सोनो	मथुरापुर	13 बी	गैर गुणवत्ता प्रभावित	1	2017-18	18,65,760
11	सोनो	बलथर	4 ए	गैर गुणवत्ता प्रभावित	1	2016-17	18,40,000
12	सोनो	बलथर	4 बी	गैर गुणवत्ता प्रभावित	1	2016-17	18,40,000
13	सोनो	छुछुनरिया	11	गैर गुणवत्ता प्रभावित	1	2017-18	18,65,760
14	सोनो	लोहा	2	गैर गुणवत्ता प्रभावित	1	2016-17	18,40,000
15	सोनो	लोहा	1 बी	गैर गुणवत्ता प्रभावित	1	2016-17	18,40,000
	कुल						2,77,28,800

(स्रोत: नमूना जांचित लो.स्वा. प्रमंडल के अभिलेख)

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ: कंडिका-2.2.1.1)

वर्ष 2017-18 से 2022-23 के लिए चयनित ग्राम पंचायतों में हर घर नल का जल (पं.रा.वि.) योजना की वित्तीय स्थिति

(राशि ₹ में)

जिला का नाम	प्रखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल वार्ड	सात निश्चय के तहत प्राप्त अनुदान	हर घर नल का जल के लिए डब्ल्यू.आई. एम.सी. में स्थानांतरण	मापी पुस्तिका के अनुसार डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा किया गया व्यय	अभियुक्ति
छपरा	रिविलगंज	मोहब्बत परसा	14	3,14,77,454	1,85,50,000	उपलब्ध नहीं	सभी 14 वार्डों के मापी पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराए गए।
	एकमा	बनपुरा	15	3,01,51,141	2,01,01,913	1,93,15,305	वार्ड नंबर 08 का मापी पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराया गया
गया	इमामगंज	दुमल	14	3,39,02,439	1,92,33,435	1,54,34,420	वार्ड नंबर 5 और 7 के मापी पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराए गए
		छकरबंधा	13	3,37,95,889	1,78,04,057	1,37,60,885	वार्ड नंबर 1 और 7 के मापी पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराए गए
	फतेहपुर	उत्तरी लोधावे	15	4,34,02,081	2,23,58,146	1,79,19,700	वार्ड नंबर 2, 6 और 9 के मापी पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराए गए
		बारा	14	4,98,41,757	2,24,64,044	2,67,95,385	वार्ड नंबर 01 का मापी पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराया गया
बेतिया	लौरिया	धोबनी	15	2,95,52,048	1,84,76,228	1,71,03,068	वार्ड नंबर 03 का मापी पुस्तिका उपलब्ध नहीं कराया गया
		बेलवा लखनपुर	14	2,94,31,203	1,69,02,478	1,62,64,233	
गोपालगंज	गौनाहा	महुई	14	3,32,86,426	2,29,36,736	2,34,91,509	
		बेलसंड	13	3,42,78,657	1,93,10,449	1,92,37,138	
	फुलवारिया	गिद्धा	14	3,42,89,513	2,77,74,122	2,70,50,392	
		करिया	13	2,93,06,941	1,67,25,725	1,69,03,460	
जमुई	हथुआ	पक्फरा	13	2,74,11,903	2,32,81,186	2,38,03,419	
		रतनचक	15	3,32,87,298	2,12,27,365	1,91,96,514	
	सिकन्दरा	पोहे	15	3,37,70,598	1,92,01,150	1,64,14,937	
भागलपुर	गिद्धौर	सबलबीघा	13	2,79,52,679	1,82,12,900	1,76,18,582	
		गंगरा	9	2,14,18,316	1,44,56,100	1,42,55,998	
	शाहकुंड	पैरा डोमिनिया माल	10	1,74,97,523	1,23,75,861	1,19,06,253	
		बैल्यू	13	3,56,66,467	2,39,66,426	2,13,67,103	

जिला का नाम	प्रखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	कुल वार्ड	सात निश्चय के तहत प्राप्त अनुदान	हर घर नल का जल के लिए डब्ल्यू.आई. एम.सी. में स्थानांतरण	मापी पुस्तिका के अनुसार डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा किया गया व्यय	अभियुक्ति
औरंगाबाद	गौराडीह	मोहनपुर	13	3,13,55,274	2,16,60,047	2,05,20,758	
		शालपुर	11	2,48,41,410	1,73,47,800	1,38,40,559	वार्ड नंबर 8 का मापी पुस्त लेखा परीक्षा दल को नहीं दिया गया।
	ओबरा	अमिलोना	15	3,29,91,652	1,85,16,623	1,09,20,308	वार्ड 1, 2, 5, 8, 9 और 12 (6 वार्ड) का मापी पुस्त लेखा परीक्षा दल को नहीं दिया गया।
		महुवान	13	3,29,57,466	1,61,62,000	42,03,354	वार्ड 1, 2, 4ए, 4बी, 5, 7, 10, 11ए, 11बी, 12, 13 (9 वार्ड) की मापी पुस्त लेखा परीक्षा दल को उपलब्ध नहीं कराई गई।
दरभंगा	वारुण	धनगाई	17	4,23,51,040	2,18,66,619	1,56,74,307	
		पौथु	13	3,18,49,120	1,82,02,400	1,82,23,237	
	केओटी	बरिआल	10	1,91,11,983	1,38,18,500	1,23,41,963	
		नानौरा	14	3,47,46,701	2,30,70,500	1,96,44,017	वार्ड नंबर 14 का मापी पुस्त लेखा परीक्षा दल को उपलब्ध नहीं कराई गई।
मधुबनी	अलीनगर	हरसिंगपुर	20	5,05,33,672	3,51,22,600	3,35,95,461	
		हनुमान नगर	15	3,37,82,703	2,70,71,696	2,47,47,617	वार्ड नंबर 8 का मापी पुस्त लेखा परीक्षा दल को उपलब्ध नहीं कराई गई।
	फुलपरास	कालापट्टी	17	3,48,45,641	2,07,76,000	2,07,10,983	वार्ड नंबर 17 का मापी पुस्त लेखा परीक्षा दल को उपलब्ध नहीं कराई गई।
		सुग्गापट्टी	14	3,39,55,586	2,36,01,200	1,75,26,868	वार्ड नंबर 4, 8 और 1 का मापी पुस्त लेखा परीक्षा दल को उपलब्ध नहीं कराई गई।
कुल	राजनगर	शिवापट्टी	13	3,21,22,035	2,38,04,600	2,12,65,638	
		चिचारिकानूगो	15	3,52,52,949	2,57,05,423	2,50,05,742	
	कुल	33	456	1,08,04,17,565	68,20,84,329	59,60,59,113	

परिशिष्ट-2.5

(संदर्भ: कंडिका-2.2.1.2)

नमूना जांचित लोक स्वास्थ्य प्रमंडल में हर घर नल का जल योजना के लिए आवंटन एवं व्यय को दर्शाती विवरणी

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल का नाम	वर्ष	प्रारंभिक शेष	आवंटन	कुल उपलब्ध निधि	व्यय	अवशेष	प्रत्यर्पण	अंत शेष
औरंगाबाद	2017-18	0	0	0	0	0	0	0
दरभंगा	2017-18	0	0	0	0	0	0	0
भागलपुर पूर्व	2017-18	0	64,78,29,000	64,78,29,000	63,17,26,000	1,61,03,000	1,61,03,000	0
भागलपुर पश्चिम	2017-18	0	5,70,20,000	5,70,20,000	4,98,16,000	72,04,000	72,04,000	0
गोपालगंज	2017-18	0	0	0	0	0	0	0
कुल		0	70,48,49,000	70,48,49,000	68,15,42,000	2,33,07,000	2,33,07,000	0
औरंगाबाद	2018-19	0	0	0	0	0	0	0
दरभंगा	2018-19	0	0	0	0	0	0	0
मधुबनी	2018-19	0	9,18,00,000	9,18,00,000	1,51,14,800	7,66,85,200	0	7,66,85,200
सुपौल	2018-19	0	10,28,00,000	10,28,00,000	1,69,80,529	8,58,19,471	0	8,58,19,471
खगड़िया	2018-19	0	16,79,68,600	16,79,68,600	3,08,65,942	13,71,02,658	13,71,02,658	0
छपरा	2018-19	0	1,75,67,816	1,75,67,816	1,75,67,816	0	0	0
गया	2018-19	0	8,39,31,545	8,39,31,545	5,48,23,038	2,91,08,507	0	2,91,08,507
बेतिया	2018-19	0	18,04,98,040	18,04,98,040	7,42,94,895	10,62,03,145	0	10,62,03,145
भागलपुर पूर्व	2018-19	0	37,77,30,512	37,77,30,512	30,81,26,837	6,96,03,675	6,96,03,675	0
भागलपुर पश्चिम	2018-19	0	14,09,08,000	14,09,08,000	13,94,42,000	14,66,000	14,66,000	0
कटिहार	2018-19	0	0	0	0	0	0	0
गोपालगंज	2018-19	0	5,40,75,000	5,40,75,000	71,60,000	4,69,15,000	4,69,15,000	0
कुल		0	1,21,72,79,513	1,21,72,79,513	66,43,75,857	55,29,03,656	25,50,87,333	29,78,16,323
औरंगाबाद	2019-20	0	7,76,98,556	7,76,98,556	6,88,09,425	88,89,131	88,89,131	0
दरभंगा	2019-20	0	20,07,64,646	20,07,64,646	6,68,51,134	13,39,13,512	13,39,13,512	0
मधुबनी	2019-20	7,66,85,200	42,28,00,000	49,94,85,200	31,29,83,821	18,65,01,379	33,92,630	18,31,08,749
सुपौल	2019-20	8,58,19,471	2,70,78,01,000	2,79,36,20,471	1,14,96,91,353	1,64,39,29,118	0	1,64,39,29,118
खगड़िया	2019-20	0	80,39,41,350	80,39,41,350	40,51,54,268	39,87,87,082	0	39,87,87,082
छपरा	2019-20	0	37,53,95,414	37,53,95,414	16,87,60,559	20,66,34,855	0	20,66,34,855

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल का नाम	वर्ष	प्रारंभिक शेष	आवंटन	कुल उपलब्ध निधि	व्यय	अवशेष	प्रत्यर्पण	अंत शेष
गया	2019-20	2,91,08,507	63,38,85,648	66,29,94,155	32,70,65,869	33,59,28,286	2,56,38,638	31,02,89,648
बेतिया	2019-20	10,62,03,145	32,60,19,807	43,22,22,952	28,07,57,011	15,14,65,941	38,57,136	14,76,08,805
भागलपुर पूर्व	2019-20	0	1,29,76,46,000	1,29,76,46,000	1,26,11,09,000	3,65,37,000	3,65,37,000	0
भागलपुर पश्चिम	2019-20	0	36,75,19,000	36,75,19,000	34,89,34,000	1,85,85,000	1,85,85,000	0
जमुई	2019-20	0	2,26,22,07,619	2,26,22,07,619	76,99,42,145	1,49,22,65,474	12,28,41,857	1,36,94,23,617
कटिहार	2019-20	0	0	0	0	0	0	0
गोपालगंज	2019-20	0	9,44,15,000	9,44,15,000	5,36,84,000	4,07,31,000	4,07,31,000	0
कुल		29,78,16,323	9,57,00,94,040	9,86,79,10,363	5,21,37,42,585	4,65,41,67,778	39,43,85,904	4,25,97,81,874
औरंगाबाद	2020-21	0	74,86,35,432	74,86,35,432	72,02,82,087	2,83,53,345	2,83,53,345	0
दरभंगा	2020-21	0	31,52,00,129	31,52,00,129	16,68,05,951	14,83,94,178	7,51,79,664	7,32,14,514
मधुबनी	2020-21	18,31,08,749	47,88,77,000	66,19,85,749	58,97,10,960	7,22,74,789	3,99,24,465	3,23,50,324
सुपौल	2020-21	1,64,39,29,118	4,26,46,77,000	5,90,86,06,118	5,42,11,88,095	48,74,18,023	16,24,60,000	32,49,58,023
खगड़िया	2020-21	39,87,87,082	2,65,54,63,184	3,05,42,50,266	2,72,87,72,787	32,54,77,479	2,50,81,332	30,03,96,147
छपरा	2020-21	20,66,34,855	33,85,35,628	54,51,70,483	51,76,97,686	2,74,72,797	17,61,132	2,57,11,665
गया	2020-21	31,02,89,648	1,24,74,26,566	1,55,77,16,214	1,43,41,57,396	12,35,58,818	9,75,99,344	2,59,59,474
बेतिया	2020-21	14,76,08,805	76,45,43,538	91,21,52,343	87,37,87,423	3,83,64,920	1,22,88,677	2,60,76,243
भागलपुर पूर्व	2020-21	0	51,36,89,000	51,36,89,000	51,30,55,000	6,34,000	6,34,000	0
भागलपुर पश्चिम	2020-21	0	40,30,50,960	40,30,50,960	39,04,75,000	1,25,75,960	1,25,75,960	0
जमुई	2020-21	1,36,94,23,617	1,07,57,63,200	2,44,51,86,817	2,14,57,25,355	29,94,61,462	5,87,16,208	24,07,45,254
कटिहार	2020-21	0	7,44,94,27,844	7,44,94,27,844	6,58,32,57,987	86,61,69,857	86,61,69,857	0
गोपालगंज	2020-21	0	14,25,73,000	14,25,73,000	9,26,83,000	4,98,90,000	4,98,90,000	0
कुल		4,25,97,81,874	20,39,78,62,481	24,65,76,44,355	22,17,75,98,727	2,48,00,45,628	1,43,06,33,984	1,04,94,11,644
औरंगाबाद	2021-22	0	30,79,31,172	30,79,31,172	27,46,33,030	3,32,98,142	3,32,98,142	0
दरभंगा	2021-22	7,32,14,514	8,75,22,233	16,07,36,747	7,14,08,431	8,93,28,316	39,00,850	8,54,27,466
मधुबनी	2021-22	3,23,50,324	11,77,27,776	15,00,78,100	14,13,30,395	87,47,705	11,73,030	75,74,675
सुपौल	2021-22	32,49,58,023	1,89,45,13,800	2,21,94,71,823	2,20,85,29,345	1,09,42,478	1,32,62,021	-23,19,543
खगड़िया	2021-22	30,03,96,147	1,70,49,67,577	2,00,53,63,724	1,92,61,65,202	7,91,98,522	5,53,52,439	2,38,46,083
छपरा	2021-22	2,57,11,665	20,08,23,667	22,65,35,332	17,88,49,346	4,76,85,986	2,71,94,693	2,04,91,293
गया	2021-22	2,59,59,474	50,61,11,404	53,20,70,878	46,49,32,772	6,71,38,106	5,74,84,044	96,54,062

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल का नाम	वर्ष	प्रारंभिक शेष	आवंटन	कुल उपलब्ध निधि	व्यय	अवशेष	प्रत्यर्पण	अंत शेष
शेरघाटी	2021-22	0	7,01,46,705	7,01,46,705	6,90,43,360	11,03,345	7,70,845	3,32,500
बेतिया	2021-22	2,60,76,243	33,86,64,903	36,47,41,146	35,00,39,478	1,47,01,668	11,38,154	1,35,63,514
भागलपुर पूर्व	2021-22	0	30,06,56,000	30,06,56,000	29,87,79,000	18,77,000	18,77,000	0
भागलपुर पश्चिम	2021-22	0	14,72,23,000	14,72,23,000	14,71,30,000	93,000	93,000	0
जमुई	2021-22	24,07,45,254	25,90,12,060	49,97,57,314	44,05,27,402	5,92,29,912	17,46,647	5,74,83,265
कटिहार	2021-22	0	2,23,82,01,847	2,23,82,01,847	2,22,95,87,540	86,14,307	86,14,307	0
गोपालगंज	2021-22	0	6,66,15,000	6,66,15,000	3,56,35,000	3,09,80,000	3,09,80,000	0
कुल		1,04,94,11,644	8,24,01,17,144	9,28,95,28,788	8,83,65,90,301	45,29,38,487	23,68,85,172	21,60,53,315
औरंगाबाद	2022-23	0	22,87,41,134	22,87,41,134	20,68,36,101	2,19,05,033	2,19,05,033	0
दरभंगा	2022-23	8,54,27,466	8,49,58,113	17,03,85,579	7,03,45,220	10,00,40,359	80,80,623	9,19,59,736
मधुबनी	2022-23	75,74,672	12,04,08,842	12,79,83,514	11,67,26,406	1,12,57,108	6,72,964	1,05,84,144
सुपौल	2022-23	-23,19,543	1,10,27,54,959	1,10,04,35,416	1,08,43,64,091	1,60,71,325	1,48,53,339	12,17,986
झंझारपुर	2022-23	0	3,42,63,631	3,42,63,631	3,31,19,140	11,44,491	11,43,938	553
खगड़िया	2022-23	2,38,46,083	1,01,11,63,311	1,03,50,09,394	1,02,15,18,116	1,34,91,278	1,34,80,377	10,901
छपरा	2022-23	2,04,91,293	12,52,48,522	14,57,39,815	12,25,33,264	2,32,06,551	39,69,096	1,92,37,455
गया	2022-23	96,54,062	22,93,13,979	23,89,68,041	20,56,92,766	3,32,75,275	2,13,88,669	1,18,86,606
शेरघाटी	2022-23	3,32,500	18,02,68,477	18,06,00,977	17,13,71,543	92,29,434	72,89,494	19,39,940
बेतिया	2022-23	1,35,63,514	27,56,90,735	28,92,54,249	26,30,06,849	2,62,47,400	67,09,092	1,95,38,308
भागलपुर पूर्व	2022-23	0	38,29,77,000	38,29,77,000	37,75,20,000	54,57,000	54,57,000	0
भागलपुर पश्चिम	2022-23	0	15,84,03,000	15,84,03,000	15,49,44,000	34,59,000	34,59,000	0
जमुई	2022-23	5,74,83,265	20,46,74,270	26,21,57,535	19,56,41,401	6,65,16,134	1,17,06,349	5,48,09,785
कटिहार	2022-23	0	99,41,27,755	99,41,27,755	91,38,09,695	8,03,18,060	8,03,18,060	0
गोपालगंज	2022-23	0	4,13,29,000	4,13,29,000	2,98,70,000	1,14,59,000	1,14,59,000	0
कुल		21,60,53,312	5,17,43,22,728	5,39,03,76,040	4,96,72,98,592	42,30,77,448	21,18,92,034	21,11,85,414

परिशिष्ट-2.6

(संदर्भ: कडिका-2.2.1.3)

औरंगाबाद जिले में अधूरी / प्राथमिकी दर्ज योजनाओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक राशि की मांग नहीं किये जाने से सम्बंधित विवरणी

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या	प्रखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड सं.	राशि	अभियुक्ति
1	औरंगाबाद	औरा	4	2,27,200	विशेष मरम्मत
2	औरंगाबाद	नौगढ़	12	5,25,800	विशेष मरम्मत
3	औरंगाबाद	पारसडीह	10	11,29,600	एफ.आई.आर दर्ज
4	देव	पूर्वी केतकी	5	14,86,200	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
5	देव	पूर्वी केतकी	10	14,86,200	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
6	देव	पूर्वी केतकी	11	14,86,200	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
7	देव	पूर्वी केतकी	12	9,80,725	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
8	देव	पूर्वी केतकी	14	9,80,725	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
9	कुटुम्बा	घेउरा	4	7,35,000	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
10	कुटुम्बा	जगदीशपुर	6	3,85,000	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
11	कुटुम्बा	जगदीशपुर	13	4,00,500	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
12	कुटुम्बा	डुमरा	1	9,50,000	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
13	कुटुम्बा	डुमरा	2	9,00,500	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
14	कुटुम्बा	कुटुम्बा	1	4,50,000	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
15	कुटुम्बा	कुटुम्बा	7	2,50,000	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
16	कुटुम्बा	कुटुम्बा	15	8,00,000	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
17	कुटुम्बा	वर्मा	6	8,20,000	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
18	कुटुम्बा	वर्मा	9	6,50,000	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
19	ओबरा	भरुब	सभी 17 योजनाएँ	60,00,000	विशेष मरम्मत
20	हसपुरा	कोइलवा	12	6,21,800	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
21	हसपुरा	कोइलवा	13	8,85,300	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
22	हसपुरा	अहियापुर	10	11,78,500	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
23	नबीनगर	तौल	सभी 7 योजनाएँ	50,96,000	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
24	वारुण	पिपरा	8	6,00,000	विशेष मरम्मत
25	वारुण	पिपरा	13	6,50,000	विशेष मरम्मत
26	वारुण	गठौली	2	5,94,700	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
27	वारुण	गठौली	11	12,00,000	विशेष मरम्मत
28	वारुण	गठौली	12	2,27,300	योजना पूरी लेकिन भुगतान बाकी
29	दाउदनगर	संसा	2	4,00,000	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
30	दाउदनगर	संसा	14	4,00,000	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
31	दाउदनगर	तरारी	13	4,00,000	विशेष मरम्मत
32	दाउदनगर	सिंदुआर	1	12,09,200	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
33	दाउदनगर	सिंदुआर	9	6,48,250	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
34	दाउदनगर	सिंदुआर	5	11,94,200	काम अधूरा है और एफ.आई.आर. दर्ज है
35	दाउदनगर	अराइ	8	13,13,000	अधूरी योजना
36	दाउदनगर	तरार	4	9,60,000	विशेष मरम्मत

क्रम संख्या	प्रखंड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	वार्ड सं.	राशि	अभियुक्ति
37	दाउदनगर	तरार	5	5,30,000	अधूरी योजना
38	मदनपुर	बनिया	10	7,26,900	अधूरी योजना
39	मदनपुर	घोड़ादिहरी	4	15,08,300	अधूरी योजना
40	मदनपुर	बेरी	1	7,63,450	अधूरी योजना
41	मदनपुर	बेरी	9	8,10,100	अधूरी योजना
42	मदनपुर	एर्किंकाला	4 बी	8,26,900	अधूरी योजना
43	मदनपुर	एर्किंकाला	5	9,84,200	अधूरी योजना
44	मदनपुर	पिपरौरा	2 बी	3,80,300	अधूरी योजना
45	मदनपुर	पिपरौरा	12	14,64,200	अधूरी योजना
46	मदनपुर	पिपरौरा	13	15,08,300	अधूरी योजना
47	मदनपुर	दक्षिण उमगा	9	5,53,800	अधूरी योजना
48	मदनपुर	वार	2ए	4,26,200	अधूरी योजना
49	मदनपुर	वार	2 बी	11,92,400	अधूरी योजना
50	मदनपुर	वार	4 ए	9,22,400	अधूरी योजना
51	मदनपुर	वार	9ए	9,92,400	अधूरी योजना
52	मदनपुर	वार	9बी	15,64,200	अधूरी योजना
53	मदनपुर	चेईनवादा	2	5,26,900	अधूरी योजना
54	मदनपुर	चेईनवादा	4	5,26,900	अधूरी योजना
55	मदनपुर	चेईनवादा	7ए	10,92,400	अधूरी योजना
56	मदनपुर	चेईनवादा	7 बी	12,26,200	अधूरी योजना
57	मदनपुर	खिरिवान	13	4,68,500	अधूरी योजना
58	मदनपुर	पिर्थू	10ए	5,52,200	अधूरी योजना
59	मदनपुर	पिर्थू	10बी	9,59,500	अधूरी योजना
60	मदनपुर	पिरवान	3 ए	5,22,400	अधूरी योजना
61	मदनपुर	मदनपुर	9बी	6,40,000	अधूरी योजना
62	मदनपुर	महुवान	4ए,4बी	7,90,400	अधूरी योजना
63	मदनपुर	घटरायिन	11ए	15,26,900	अधूरी योजना
64	मदनपुर	घटरायिन	11बी	15,26,900	अधूरी योजना
	कुल		87	6,37,35,150	

परिशिष्ट-2.7

(संदर्भ: कंडिका-2.2.1.3)

डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा ग्राम पंचायतों को वापस नहीं की गई राशि की विवरणी

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	ग्राम पंचायत	वार्ड संख्या	प्राक्कलित लागत	अंतरित राशि	मापि पुस्त में दर्ज मूल्य	शेष राशि
1	गोपालगंज	हथुआ	रतनचक	2	17,47,700	13,50,000	13,08,876	41,124
2	गोपालगंज	हथुआ	रतनचक	9	16,45,200	14,50,000	12,71,424	1,78,576
3	गोपालगंज	हथुआ	रतनचक	10	18,32,600	11,50,000	3,72,988	7,77,012
4	गोपालगंज	हथुआ	रतनचक	12	15,04,300	13,55,364	3,04,735	10,50,629
5	गोपालगंज	फुलवरिया	गिद्धा	2	19,94,000	19,94,000	19,24,900	69,100
6	गोपालगंज	फुलवरिया	गिद्धा	7	13,99,500	15,00,000	13,98,156	1,01,844
7	गोपालगंज	फुलवरिया	गिद्धा	9	16,79,300	18,00,000	16,66,779	1,33,221
8	गोपालगंज	फुलवरिया	गिद्धा	11	18,92,000	18,92,000	18,30,578	61,422
9	गोपालगंज	फुलवरिया	गिद्धा	12	19,99,100	19,99,100	16,87,000	3,12,100
10	गोपालगंज	फुलवरिया	गिद्धा	13	17,49,600	17,49,600	17,07,050	42,550
11	गोपालगंज	फुलवरिया	कररिया	2	14,99,000	15,00,000	13,61,891	1,38,109
12	जमुई	गिद्धौर	गंगारा	3	19,46,700	19,46,700	17,38,596	2,08,104
13	जमुई	गिद्धौर	गंगारा	4	18,02,200	18,02,200	17,87,548	14,652
14	जमुई	गिद्धौर	गंगारा	6 ए	6,81,500	6,81,500	5,67,242	1,14,258
15	जमुई	गिद्धौर	गंगारा	6 बी	7,68,000	7,68,000	6,03,438	1,64,562
16	जमुई	गिद्धौर	गंगारा	7	19,65,200	17,00,000	14,63,448	2,36,552
17	जमुई	सिकन्दरा	पोहे	2	12,23,100	12,23,100	10,45,555	1,77,545
18	जमुई	सिकन्दरा	पोहे	3	12,94,200	12,94,200	11,55,260	1,38,940
19	जमुई	सिकन्दरा	पोहे	5	14,66,000	14,66,000	13,59,300	1,06,700
20	जमुई	सिकन्दरा	पोहे	6	12,23,100	11,37,400	10,45,555	91,845
21	जमुई	सिकन्दरा	पोहे	7	15,52,550	15,52,550	14,69,800	82,750
22	जमुई	सिकन्दरा	पोहे	9	14,66,000	13,26,000	9,89,480	3,36,520
23	जमुई	सिकन्दरा	पोहे	10	14,66,000	14,66,000	8,69,434	5,96,566

(राशि ₹ में)

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	ग्राम पंचायत	वार्ड संख्या	प्राक्कलित लागत	अंतरित राशि	मापि पुस्त में दर्ज मूल्य	शेष राशि
24	जमुई	सिकन्दरा	पोहे	12	12,23,100	12,23,100	9,87,167	2,35,933
25	जमुई	सिकन्दरा	पोहे	13	13,71,700	13,71,700	10,05,880	3,65,820
26	जमुई	सिकन्दरा	पोहे	15	16,68,950	17,68,950	14,22,600	3,46,350
27	जमुई	सिकन्दरा	सबलबिगहा	1	14,50,580	13,14,700	9,32,816	3,81,884
28	जमुई	सिकन्दरा	सबलबिगहा	2	13,47,647	13,71,700	13,11,300	60,400
29	जमुई	सिकन्दरा	सबलबिगहा	3	13,09,800	13,09,800	12,16,200	93,600
30	जमुई	सिकन्दरा	सबलबिगहा	4	13,09,800	13,09,800	12,19,900	89,900
31	जमुई	सिकन्दरा	सबलबिगहा	6	12,95,578	12,95,500	12,76,200	19,300
32	जमुई	सिकन्दरा	सबलबिगहा	8	12,32,300	12,20,000	11,34,800	85,200
33	जमुई	सिकन्दरा	सबलबिगहा	12	12,23,100	12,00,000	11,50,200	49,800
34	जमुई	सिकन्दरा	सबलबिगहा	13	12,65,900	12,23,100	12,00,700	22,400
35	भागलपुर	शाहकुंड	बेल्थू	3	19,62,460	19,50,060	18,92,060	58,000
36	भागलपुर	शाहकुंड	बेल्थू	5	19,42,400	17,00,000	13,09,431	3,90,569
37	भागलपुर	शाहकुंड	बेल्थू	6	19,62,460	17,00,000	13,78,503	3,21,497
38	भागलपुर	शाहकुंड	बेल्थू	9ए	16,15,650	15,50,000	9,00,237	6,49,763
39	भागलपुर	शाहकुंड	बेल्थू	11	19,11,800	17,00,000	16,18,457	81,543
40	भागलपुर	शाहकुंड	बेल्थू	11ए	11,53,900	9,50,000	2,67,119	6,82,881
41	भागलपुर	शाहकुंड	पियर डोमिनिया माल	1	14,41,100	14,00,000	13,58,358	41,642
42	भागलपुर	शाहकुंड	पियर डोमिनिया माल	9	12,37,700	11,10,000	5,60,018	5,49,982
43	भागलपुर	गोराडीह	मोहनपुर	1	19,87,600	19,00,000	16,28,209	2,71,791
44	भागलपुर	गोराडीह	मोहनपुर	3	23,23,000	23,00,000	18,04,667	4,95,333
45	भागलपुर	गोराडीह	मोहनपुर	6	19,87,600	19,00,000	17,68,532	1,31,468
46	भागलपुर	गोराडीह	मोहनपुर	8	19,87,600	19,00,000	17,01,615	1,98,385
47	भागलपुर	गोराडीह	मोहनपुर	11	19,87,600	19,00,000	18,85,309	14,691
48	भागलपुर	गोराडीह	मोहनपुर	12	13,63,000	13,58,593	13,48,593	10,000

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	ग्राम पंचायत	वार्ड संख्या	प्राक्कलित लागत	अंतरित राशि	मापि पुस्त में दर्ज मूल्य	शेष राशि
49	भागलपुर	गोराडीह	सालपुर	2	19,53,500	15,25,000	15,06,103	18,897
50	भागलपुर	गोराडीह	सालपुर	3	12,69,000	12,50,000	12,18,361	31,639
51	भागलपुर	गोराडीह	सालपुर	4	19,53,500	19,50,000	19,04,743	45,257
52	भागलपुर	गोराडीह	सालपुर	5	19,53,500	19,00,000	17,79,505	1,20,495
53	औरंगाबाद	ओबरा	अमिलौना	4	9,52,100	9,52,100	9,33,828	18,272
54	औरंगाबाद	ओबरा	अमिलौना	10	14,65,100	14,65,100	14,26,847	38,253
55	औरंगाबाद	ओबरा	महुवान	3	15,38,978	10,00,000	8,97,275	1,02,725
56	औरंगाबाद	ओबरा	महुवान	6	8,29,700	8,51,000	8,15,388	35,612
57	औरंगाबाद	ओबरा	महुवान	8	12,10,243	12,24,000	11,88,591	35,409
58	औरंगाबाद	ओबरा	महुवान	9	15,38,978	14,00,000	13,02,100	97,900
59	दरभंगा	केओटी	बारिओल	1	16,85,900	16,85,000	14,11,201	2,73,799
60	दरभंगा	केओटी	बारिओल	2	15,04,300	15,00,000	14,43,545	56,455
61	दरभंगा	केओटी	बारिओल	3	12,69,000	12,69,000	11,24,718	1,44,282
62	दरभंगा	केओटी	बारिओल	5	16,90,900	16,90,000	14,78,946	2,11,054
63	दरभंगा	केओटी	बारिओल	6	15,04,300	15,00,000	13,15,893	1,84,107
64	दरभंगा	केओटी	बारिओल	7	12,69,000	12,69,000	9,82,824	2,86,176
65	दरभंगा	केओटी	बारिओल	8	15,04,300	15,00,000	12,12,212	2,87,788
66	दरभंगा	केओटी	बारिओल	9	12,69,000	12,69,000	12,32,057	36,943
67	दरभंगा	केओटी	बारिओल	10	12,69,000	12,69,000	12,29,706	39,294
68	दरभंगा	केओटी	ननौरा	1	20,28,000	20,28,000	18,96,975	1,31,025
69	दरभंगा	केओटी	ननौरा	2	18,05,500	18,05,500	17,37,057	68,443
70	दरभंगा	केओटी	ननौरा	3	12,69,000	12,69,000	12,61,970	7,030
71	दरभंगा	केओटी	ननौरा	5	19,20,500	19,20,500	17,41,252	1,79,248
72	दरभंगा	केओटी	ननौरा	6	19,20,500	19,20,500	18,15,243	1,05,257
73	दरभंगा	केओटी	ननौरा	8	20,28,000	20,28,000	17,50,650	2,77,350
74	दरभंगा	केओटी	ननौरा	9	12,69,000	12,69,000	12,01,792	67,208
75	दरभंगा	केओटी	ननौरा	10	20,28,000	20,28,000	11,49,252	8,78,748

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	ग्राम पंचायत	वार्ड संख्या	प्राक्कलित लागत	अंतरित राशि	मापि पुस्त में दर्ज मूल्य	शेष राशि
76	दरभंगा	केओटी	ननौरा	11	18,05,500	18,05,500	15,37,098	2,68,402
77	दरभंगा	केओटी	ननौरा	12	12,69,000	12,69,000	12,59,444	9,556
78	दरभंगा	केओटी	ननौरा	13	19,20,500	19,20,500	17,56,493	1,64,007
79	मधुबनी	फुलपरास	कालापट्टी	10	12,32,700	12,50,000	12,30,167	19,833
80	मधुबनी	फुलपरास	कालापट्टी	12	14,16,200	14,50,000	13,75,172	74,828
81	मधुबनी	फुलपरास	कालापट्टी	14	18,11,800	18,00,000	16,45,430	1,54,570
82	मधुबनी	फुलपरास	कालापट्टी	16	16,65,300	15,00,000	13,96,461	1,03,539
83	मधुबनी	फुलपरास	सुगापट्टी	5	16,75,500	16,75,500	16,63,755	11,745
84	मधुबनी	फुलपरास	सुगापट्टी	6	14,49,000	14,49,000	14,37,432	11,568
85	मधुबनी	फुलपरास	सुगापट्टी	9	21,10,900	21,10,900	18,59,193	2,51,707
86	मधुबनी	फुलपरास	सुगापट्टी	11	21,58,500	21,58,500	19,47,211	2,11,289
87	मधुबनी	फुलपरास	सुगापट्टी	13	21,43,100	21,43,100	19,41,235	2,01,865
88	पश्चिम चंपारण	लौरिया	बेलवा लखनपुर	1	15,41,358	15,41,358	15,18,539	22,819
89	पश्चिम चंपारण	लौरिया	बेलवा लखनपुर	5	16,89,759	16,89,759	15,67,476	1,22,283
90	पश्चिम चंपारण	लौरिया	बेलवा लखनपुर	6	6,14,823	6,14,823	4,82,538	1,32,285
91	पश्चिम चंपारण	लौरिया	बेलवा लखनपुर	10	13,83,113	13,83,113	13,48,463	34,650
92	पश्चिम चंपारण	लौरिया	बेलवा लखनपुर	12	12,25,045	12,25,045	11,64,866	60,179
93	पश्चिम चंपारण	लौरिया	धोबनी	1	9,39,389	9,39,389	8,81,966	57,423
94	पश्चिम चंपारण	लौरिया	धोबनी	2	9,80,594	9,80,594	8,78,557	1,02,037
95	पश्चिम चंपारण	लौरिया	धोबनी	4	10,63,993	10,63,993	10,47,785	16,208
96	पश्चिम चंपारण	लौरिया	धोबनी	5	13,46,940	13,46,940	12,85,390	61,550
97	पश्चिम चंपारण	लौरिया	धोबनी	6	13,00,451	13,00,451	12,49,353	51,098
98	पश्चिम चंपारण	लौरिया	धोबनी	7	18,26,198	18,26,198	17,35,356	90,842
99	पश्चिम चंपारण	लौरिया	धोबनी	8	12,49,363	12,49,363	12,43,366	5,997
100	पश्चिमी चंपारण	लौरिया	धोबनी	9	16,79,596	16,79,596	16,65,264	14,332
101	पश्चिमी चंपारण	लौरिया	धोबनी	10	11,61,874	11,61,874	11,27,643	34,231
102	पश्चिमी चंपारण	लौरिया	धोबनी	11	12,56,290	12,56,290	10,87,536	1,68,754

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रखंड का नाम	ग्राम पंचायत	वार्ड संख्या	प्राक्कलित लागत	अंतरित राशि	मापि पुस्त में दर्ज मूल्य	शेष राशि
103	पश्चिम चंपारण	लौरिया	धोबनी	12	7,62,524	7,62,524	5,91,108	1,71,416
104	पश्चिम चंपारण	लौरिया	धोबनी	13	8,17,850	8,17,850	6,68,272	1,49,578
105	पश्चिम चंपारण	लौरिया	धोबनी	14	10,44,700	10,44,700	7,31,524	3,13,176
106	पश्चिम चंपारण	लौरिया	धोबनी	15	13,39,573	13,39,573	12,33,951	1,05,622
107	पश्चिम चंपारण	गौनाहा	बेलसंडी	5	15,80,993	15,80,993	15,65,479	15,514
108	पश्चिम चंपारण	गौनाहा	बेलसंडी	7	17,65,220	17,34,561	16,85,393	49,168
109	गया	फतेहपुर	बारा	5	26,99,700	22,00,000	19,80,171	2,19,829
110	गया	फतेहपुर	बारा	8	27,55,600	27,00,000	26,01,605	98,395
111	गया	फतेहपुर	बारा	10	10,56,000	10,56,000	10,09,988	46,012
112	गया	इमामगंज	छकरबंदा	4	14,56,200	14,56,200	14,49,536	6,664
113	गया	इमामगंज	छकरबंदा	5	13,76,700	13,76,700	13,65,986	10,714
114	गया	इमामगंज	छकरबंदा	11	13,95,214	13,95,214	13,75,550	19,664
115	गया	इमामगंज	छकरबंदा	13	11,10,400	11,10,400	11,02,257	8,143
116	गया	इमामगंज	दुभल	1	11,64,776	11,64,776	10,90,517	74,259
117	गया	इमामगंज	दुभल	9	12,90,600	12,90,600	8,95,292	3,95,308
118	गया	इमामगंज	दुभल	11	14,10,100	14,10,100	13,98,700	11,400
119	सारण	एकमा	बनपुरा	1	10,72,220	13,00,000	8,82,237	4,17,763
120	सारण	एकमा	बनपुरा	4	15,04,300	14,89,726	14,12,438	77,288
	कुल				18,27,77,430	17,77,88,120	15,85,39,131	1,92,48,989

परिशिष्ट-2.8

(संदर्भ: कंडिका-2.2.1.4)

ग्राम पंचायतों द्वारा डब्ल्यू.आई.एम.सी. को कम राशि का हस्तांतरण के अलावा विलम्ब से हस्तांतरण को दर्शाती विवरणी

क्रम संख्या	प्रखंड/ग्राम पंचायत	वार्ड संख्या	तकनीकी स्वीकृति की तिथि	प्राक्कलन राशि (₹ में)	प्रथम किस्त हस्तांतरण की तिथि	प्रथम किस्त हस्तांतरण की राशि (₹ में)	तकनीकी स्वीकृति से राशि हस्तांतरण के विलंब (महीनों में)	राशि हस्तांतरण का प्रतिशत	योजना स्वीकृति के समय ग्रा.पं. के रोकड़ वही में अन्तर्ग्राह राशि (₹ में)
1	गौनहा / बेलसंडी	5	20/12/2018	15,80,993	14/06/2019	4,91,500	6	31	43,59,964
2	गौनहा / बेलसंडी	8	25/05/2019	17,57,960	13/01/2020	8,35,000	8	47	27,83,000
3	गौनहा / बेलसंडी	11	12/02/2019	20,13,254	04/09/2019	6,50,000	7	32	22,72,202
4	लौरिया / बेलवा लखनपुर	7	17/09/2018	13,32,762	18/06/2019	4,00,000	9	30	75,22,455
5	लौरिया / बेलवा लखनपुर	8	08/09/2018	13,13,808	18/06-2019	4,00,000	9	30	75,22,455
6	लौरिया / बेलवा लखनपुर	14	28/10/2018	12,29,785	08/06/2019	4,00,000	7	33	75,22,455
7	लौरिया / बेलवा लखनपुर	11	26/12/2017	10,03,160	08/02/2018	6,00,000	1	60	95,05,399
8	केवटी / बरियोल	1	08/02/2019	16,85,900	20/08/2019	8,00,000	6	47	25,46,404
9	केवटी / बरियोल	2	11/01/2019	15,04,300	22/10/2019	4,00,000	9	27	25,46,404
10	केवटी / बरियोल	8	11/01/2019	15,04,300	07/03/2019	8,05,000	2	54	25,46,404
11	केवटी / बरियोल	9	02/04/2017	12,69,000	16/02/2018	6,00,000	11	47	49,50,371
12	केवटी / ननौरा	4	11/01/2018	14,65,100	08/03/2018	6,00,000	2	41	1,08,07,749
13	ओबरा / महुआन	3	20/06/2020	15,38,978	03/08/2020	2,00,000	1	13	39,61,759
14	ओबरा / महुआन	11बी	17/07/2018	12,10,243	30/12/2019	1,00,000	18	8	21,28,219
15	फुलपरास / कालापट्टी	3	22/08/2018	13,02,100	06/12/2018	10,00,000	4	77	1,00,47,681
16	फुलपरास / कालापट्टी	9	22/08/2018	13,57,600	02/11/2018	10,00,000	2	74	1,00,47,681
17	फुलपरास / कालापट्टी	10	22/08/2018	12,32,500	02/11/2018	10,00,000	2	81	1,00,47,681
18	फुलपरास / कालापट्टी	15	22/08/2018	13,86,700	02/11/2018	10,00,000	2	72	1,00,47,681
19	फुलपरास / कालापट्टी	12	23/01/2019	14,16,200	20/12/2019	10,00,000	11	71	59,02,996

क्रम संख्या	प्रखंड/ग्राम पंचायत	वार्ड संख्या	तकनीकी स्वीकृति की तिथि	प्राक्कलन राशि (₹ में)	प्रथम किस्त हस्तांतरण की तिथि	प्रथम किस्त हस्तांतरण की राशि (₹ में)	तकनीकी स्वीकृति से राशि हस्तांतरण के विलंब (महीनों में)	राशि हस्तांतरण का प्रतिशत	योजना स्वीकृति के समय ग्रा.पं. के रोकड़ वही में अन्तर्लेख राशि (₹ में)
20	फुलपरास / कालापट्टी	7	24/05/2019	23,76,900	06/07/2019	10,00,000	1	42	65,41,959
21	गौराडीह / मोहनपुर	12	30/12/2017	13,63,000	05/03/2018	7,10,000	2	52	1,09,64,810
22	गौराडीह / सालपुर	2	06/07/2019	19,53,500	03/09/2019	5,00,000	2	26	32,17,465
23	फुलवरिया / गिद्धा	2	05/09/2019	19,94,000	21/11/2019	2,00,000	3	10	27,74,974
24	फुलवरिया / कररिया	8	25/07/2019	16,58,400	25/10/2019	3,50,000	3	21	30,47,067
25	गिद्धौर / गंगरा	8	28/08/2019	16,10,600	14/11/2019	2,00,000	3	12	27,44,818
26	गिद्धौर / गंगरा	9	28/08/2019	19,80,400	14/11/2019	5,00,000	3	25	27,44,818

परिशिष्ट-2.9

(संदर्भ: कंडिका-2.2.1.5)

डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा राशि की अधिक निकासी

[ए] डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा कार्यान्वित योजना में कार्य के वास्तविक मूल्य से अधिक निकासी को दर्शाती विवरणी

क्र. सं.	जिला	प्रखंड का नाम	ग्राम पंचायत	वार्ड संख्या	प्राक्कलित मूल्य	ग्राम पंचायत द्वारा डब्ल्यू.आई.एम.सी.को हस्तांतरित राशि	डब्ल्यू.आई.एम.सी. द्वारा निकासी	मापी पुस्त के अनुसार कार्य का मूल्य	अंतिम मापि की तिथि	अंतिम निकासी
1	औरंगाबाद	वारुण	धनगई	1	19,10,500	18,87,051	18,87,051	13,65,512	17/06/2022	5,21,539
2	औरंगाबाद	वारुण	धनगई	2	19,10,500	18,44,943	18,93,943	12,98,254	20/06/2022	5,95,689
3	औरंगाबाद	वारुण	धनगई	3	17,89,600	19,00,000	19,00,000	12,08,449	उपलब्ध नहीं	6,91,551
4	औरंगाबाद	वारुण	धनगई	4	8,26,800	8,00,000	8,00,000	3,19,121	उपलब्ध नहीं	4,80,879
5	औरंगाबाद	वारुण	धनगई	5	7,99,200	6,00,000	6,00,000	2,24,647	24/06/2022	3,75,353
6	औरंगाबाद	वारुण	धनगई	6	17,96,500	16,20,000	16,20,000	14,45,969	15/06/2022	1,74,031
7	औरंगाबाद	वारुण	धनगई	7	9,27,400	9,00,000	8,97,500	6,97,637	04/11/2019	1,99,863
8	औरंगाबाद	वारुण	धनगई	13	8,26,800	8,26,800	8,26,800	7,12,475	04/11/2019	1,14,325
9	औरंगाबाद	वारुण	धनगई	14	7,99,200	8,00,000	7,98,221	6,43,688	05/11/2019	1,54,533
10	औरंगाबाद	वारुण	धनगई	15	18,65,500	17,00,000	16,41,867	11,09,819	उपलब्ध नहीं	5,32,048
11	औरंगाबाद	वारुण	धनगई	16	7,99,200	6,90,000	6,90,000	2,97,488	07/07/2022	3,92,512
12	औरंगाबाद	वारुण	धनगई	17	17,96,500	16,00,000	16,27,173	13,20,582	18/06/2022	3,06,591
				कुल	1,60,47,700	1,51,68,794	1,51,82,555	1,06,43,641		45,38,914

(राशि ₹ में)

[बी] डब्ल्यू.आई.एम.सी. को हस्तांतरित राशि और किए गए कार्य के वास्तविक मूल्य से अधिक निकासी एवं अपर्याप्त शेष को दर्शाती विवरणी

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	जिला	प्रखंड का नाम	ग्राम पंचायत	वार्ड संख्या	प्राक्कलित मूल्य	ग्राम पंचायत द्वारा डब्ल्यू.आई.एम.सी. को हस्तांतरित राशि	प्रथम हस्तांतरण	मापी पुस्तिका के अनुसार कार्य मूल्य	अंतिम मापी की तिथि	बैंक खाते में उपलब्ध राशि	अतिरिक्त आहरण	पासबुक का अंतः शेष (दिनांक को)
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12
1	औरंगाबाद	वारुण	धनगाई	12	19,64,000	17,95,000	अगस्त 2019	11,63,383	23/06/2022	12,439	6,19,178	30/03/2023
2	दरभंगा	अलीनगर	हरसिंगपुर	10	13,17,700	13,17,700	फरवरी 2018	10,93,917	21/09/2019	1,83,646	40,137	31/03/2022
3	दरभंगा	अलीनगर	हरसिंगपुर	13	19,44,000	19,44,000	फरवरी 2019	18,53,291	11/12/2019	63,588	27,121	25/12/2021
4	दरभंगा	अलीनगर	हरसिंगपुर	19	19,44,000	19,44,000	फरवरी 2019	17,05,052	25/10/2019	1,05,918	1,33,030	30/12/2022
5	जमुई	सिकन्दरा	पोहे	1	13,09,800	13,09,800	मई 2020	12,56,200	10/12/2020	318	53,282	19/01/2022
6	जमुई	सिकन्दरा	पोहे	4	13,09,800	13,09,800	जून 2019	12,56,200	09/12/2020	18,980	34,620	16/07/2023
7	जमुई	सिकन्दरा	पोहे	8	12,23,100	12,00,000	सितंबर 2019	9,87,170	17/03/2020	14,796	1,98,034	16/07/2023
8	जमुई	सिकन्दरा	पोहे	9	14,66,000	13,26,000	जनवरी 2019	9,89,480	09/12/2020	32,042	3,04,478	03/03/2022
9	जमुई	सिकन्दरा	पोहे	10	14,66,000	14,66,000	जनवरी 2019	8,69,450	18/11/2021	2,53,890	3,42,660	07/04/2021
10	जमुई	सिकन्दरा	पोहे	12	12,23,100	12,23,100	जनवरी 2019	9,87,167	09/12/2020	33,027	2,02,906	28/02/2022
11	जमुई	सिकन्दरा	पोहे	13	13,71,700	13,71,700	जनवरी 2019	10,05,880	10/12/2020	83,877	2,81,943	16/07/2023
12	जमुई	सिकन्दरा	पोहे	15	16,68,950	16,68,950	जनवरी 2019	15,65,320	10/12/2020	1,553	1,02,077	27/03/2022
				कुल	1,82,08,150	1,78,76,050		1,47,32,510		8,04,074	23,39,466	

परिशिष्ट-2.10

(संदर्भ: कंडिका-2.2.2.1)

नमूना जांचित शहरी स्थानीय निकायों में हर-घर नल का जल योजना में आवंटन एवं व्यय को दर्शाती विवरणी

शहरी स्थानीय निकाय का नाम	वर्ष	प्रारम्भिक राशि	पंचम राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि	चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त राशि	राज्य योजना मद से प्राप्त राशि	कुल आवंटन	कुल योग	व्यय	अंतर्शेष
खगड़िया	2017-18	1,65,14,611	1,22,65,833	50,02,708	2,07,83,901	3,80,52,442	5,45,67,053	-	5,45,67,053
रिविलगंज	2017-18	4,58,51,140	91,07,289	45,83,880	-	1,36,91,169	5,95,42,309	1,18,36,210	4,77,06,099
टेकारी	2017-18	2,24,38,457	43,31,351	22,45,010	-	65,76,361	2,90,14,818	6,55,149	2,83,59,669
बेतिया	2017-18	5,76,56,740	3,28,32,616	1,33,90,984	-	4,62,23,600	10,38,80,340	-	10,38,80,340
औरंगाबाद	2017-18	4,35,22,754	1,40,52,966	1,12,98,286	-	2,53,51,252	6,88,74,006	-	6,88,74,006
बेनीपुर	2017-18	8,23,98,362	1,26,50,505	1,01,46,237	-	2,27,96,742	10,51,95,104	4,18,131	10,47,76,973
झंझारपुर	2017-18	1,44,83,971	1,51,67,906	18,81,333	-	1,70,49,239	3,15,33,210	-	3,15,33,210
कटिहार	2017-18	11,47,96,855	3,55,70,647	2,50,13,047	-	6,05,83,693	17,53,80,548	-	17,53,80,548
भागलपुर	2017-18	11,91,44,549	5,82,67,597	2,04,23,806	-	7,86,91,402	19,78,35,952	2,12,86,211	17,65,49,741
गोपालगंज	2017-18	3,06,10,267	90,24,900	72,58,230	-	1,62,83,130	4,68,93,397	-	4,68,93,397
झाझा	2017-18	2,50,45,702	45,60,064	45,78,085	-	91,38,149	3,41,83,851	-	3,41,83,851
कुल		57,24,63,407	20,78,31,673	10,58,21,605	2,07,83,901	33,44,37,180	90,69,00,587	3,41,95,701	87,27,04,886
खगड़िया	2018-19	5,45,67,053	1,27,32,995	58,24,492	-	1,85,57,487	7,31,24,540	79,33,412	6,51,91,128
रिविलगंज	2018-19	4,77,06,099	94,55,562	53,35,497	-	1,47,91,059	6,24,97,158	1,69,19,500	4,55,77,658
टेकारी	2018-19	2,83,59,669	44,96,538	26,13,607	-	71,10,145	3,54,69,814	1,35,42,913	2,19,26,901
बेतिया	2018-19	10,38,80,340	3,39,33,100	1,55,90,683	-	4,95,23,783	15,34,04,123	8,76,83,208	6,57,20,915
औरंगाबाद	2018-19	6,88,74,006	1,36,80,441	1,31,52,182	-	2,68,32,623	9,57,06,629	-	9,57,06,629
बेनीपुर	2018-19	10,47,76,973	2,49,01,835	-	-	2,49,01,835	12,96,78,808	1,02,48,505	11,94,30,303

शहरी स्थानीय निकाय का नाम	वर्ष	प्रारम्भिक राशि	पंचम राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि	चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त राशि	राज्य योजना मद से प्राप्त राशि	कुल आवंटन	कुल योग	व्यय	अंतशेष
झंझारपुर	2018-19	3,15,33,210	75,30,100	62,49,455	-	1,37,79,555	4,53,12,765	1,19,91,751	3,33,21,014
कटिहार	2018-19	17,53,80,548	-	-	-	-	17,53,80,548	-	17,53,80,548
भागलपुर	2018-19	17,65,49,741	11,47,51,399	2,37,24,387	-	13,84,75,786	31,50,25,527	8,35,79,984	23,14,45,543
गोपालगंज	2018-19	4,68,93,397	1,77,71,400	84,49,582	-	2,62,20,982	7,31,14,379	-	7,31,14,379
झाझा	2018-19	3,41,83,851	44,89,103	53,29,115	5,04,17,335	6,02,35,552	9,44,19,403	34,08,251	9,10,11,152
कुल		87,27,04,886	24,37,42,472	8,62,68,999	5,04,17,335	38,04,28,807	1,25,31,33,692	23,53,07,524	1,01,78,26,168
खगड़िया	2019-20	6,51,91,128	1,52,30,139	78,42,448	-	2,30,72,587	8,82,63,715	46,52,064	8,36,11,651
रिविलगंज	2019-20	4,55,77,658	1,12,83,861	71,84,036	-	1,84,67,897	6,40,45,555	35,58,897	6,04,86,658
टेकारी	2019-20	2,19,26,901	53,65,326	35,19,118	-	88,84,444	3,08,11,345	22,17,152	2,85,94,193
बेतिया	2019-20	6,57,20,915	4,07,67,323	2,09,92,237	-	6,17,59,560	12,74,80,475	-	12,74,80,475
औरंगाबाद	2019-20	9,57,06,629	3,01,19,486	1,77,08,891	-	4,78,28,377	14,35,35,006	11,73,36,458	2,61,98,548
बेनीपुर	2019-20	11,94,30,303	2,62,78,453	1,54,11,193	-	4,16,89,646	16,11,19,949	1,90,76,920	14,20,43,029
झंझारपुर	2019-20	3,33,21,014	82,00,351	58,88,471	-	1,40,88,822	4,74,09,836	86,56,295	3,87,53,541
कटिहार	2019-20	17,53,80,548	7,62,29,891	3,92,09,634	-	11,54,39,525	29,08,20,073	19,14,33,757	9,93,86,316
भागलपुर	2019-20	23,14,45,543	12,48,67,977	6,41,12,859	-	18,89,80,836	42,04,26,379	11,25,13,190	30,79,13,189
गोपालगंज	2019-20	7,31,14,379	1,93,41,900	1,13,77,026	-	3,07,18,926	10,38,33,305	54,71,896	9,83,61,409
झाझा	2019-20	9,10,11,152	1,13,18,654	71,75,442	-	1,84,94,096	10,95,05,247	1,40,37,548	9,54,67,699
कुल		1,01,78,26,168	36,90,03,361	20,04,21,355	-	56,94,24,716	1,58,72,50,884	47,89,54,177	1,10,82,96,707
खगड़िया	2020-21	8,36,11,651	1,42,78,640	-	-	1,42,78,640	9,78,90,291	69,26,901	9,09,63,390
रिविलगंज	2020-21	6,04,86,658	1,06,70,960	-	-	1,06,70,960	7,11,57,618	57,75,159	6,53,82,459
टेकारी	2020-21	2,85,94,193	52,93,167	-	-	52,93,167	3,38,87,360	70,28,440	2,68,58,920
बेतिया	2020-21	12,74,80,475	3,82,20,172	-	-	3,82,20,172	16,57,00,647	10,43,04,614	6,13,96,033

शहरी स्थानीय निकाय का नाम	वर्ष	प्रारम्भिक राशि	पंचम राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि	चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त राशि	राज्य योजना मद से प्राप्त राशि	कुल आवंटन	कुल योग	व्यय	अंतर्शेष
औरंगाबाद	2020-21	2,61,98,548	1,91,15,086	-	-	1,91,15,086	4,53,13,634	-	4,53,13,634
बेनीपुर	2020-21	14,20,43,029	1,62,38,385	-	-	1,62,38,385	15,82,81,414	7,53,19,321	8,29,62,093
झंझारपुर	2020-21	3,87,53,541	38,86,510	-	-	38,86,510	4,26,40,051	42,91,134	3,83,48,917
कटिहार	2020-21	9,93,86,316	4,78,87,333	-	-	4,78,87,333	14,72,73,649	-	14,72,73,649
भागलपुर	2020-21	30,79,13,189	3,92,18,023	-	-	3,92,18,023	34,71,31,211	2,52,58,520	32,18,72,691
गोपालगंज	2020-21	9,83,61,409	1,22,76,900	-	-	1,22,76,900	11,06,38,309	1,52,07,552	9,54,30,757
झाझा	2020-21	9,54,67,699	46,33,006	-	-	46,33,006	10,01,00,705	2,33,45,242	7,67,55,463
कुल		1,10,82,96,707	21,17,18,181	-	-	21,17,18,181	1,32,00,14,889	26,74,56,883	1,05,25,58,006
खगड़िया	2021-22	9,09,63,390	0	-	-	-	9,09,63,390	2,17,88,790	6,91,74,600
रिविलगंज	2021-22	6,53,82,459	0	-	-	-	6,53,82,459	41,47,170	6,12,35,289
टेकारी	2021-22	2,68,58,920	0	-	-	-	2,68,58,920	37,13,016	2,31,45,904
बेतिया	2021-22	6,13,96,033	0	-	-	-	6,13,96,033	-	6,13,96,033
औरंगाबाद	2021-22	4,53,13,634	6,42,75,862	-	-	6,42,75,862	10,95,89,496	-	10,95,89,496
बेनीपुर	2021-22	8,29,62,093	2,63,20,059	-	-	2,63,20,059	10,92,82,152	5,29,43,013	5,63,39,139
झंझारपुर	2021-22	3,83,48,917	21,94,440	-	-	21,94,440	4,05,43,357	1,47,27,859	2,58,15,498
कटिहार	2021-22	14,72,73,649	4,07,98,716	-	-	4,07,98,716	18,80,72,365	-	18,80,72,365
भागलपुर	2021-22	32,18,72,691	3,34,15,062	-	-	3,34,15,062	35,52,87,753	2,60,65,322	32,92,22,431
गोपालगंज	2021-22	9,54,30,757	2,07,07,800	-	-	2,07,07,800	11,61,38,557	3,09,88,422	8,51,50,135
झाझा	2021-22	7,67,55,463	1,01,96,302	-	-	1,01,96,302	8,69,51,766	1,73,07,564	6,96,44,202
कुल		1,05,25,58,006	19,79,08,241	-	-	19,79,08,241	1,25,04,66,247	17,16,81,156	1,07,87,85,091
खगड़िया	2022-23	6,91,74,600	0	-	-	-	6,91,74,600	87,95,619	6,03,78,981
रिविलगंज	2022-23	6,12,35,289	0	-	-	-	6,12,35,289	41,29,660	5,71,05,629

शहरी स्थानीय निकाय का नाम	वर्ष	प्रारम्भिक राशि	पंचम राज्य वित्त आयोग से प्राप्त राशि	चौदहवें वित्त आयोग से प्राप्त राशि	राज्य योजना मद से प्राप्त राशि	कुल आवंटन	कुल योग	व्यय	अंतर्शेष
टेकारी	2022-23	2,31,45,904	0	-	-	-	2,31,45,904	25,63,183	2,05,82,721
बेतिया	2022-23	6,13,96,033	0	-	-	-	6,13,96,033	-	6,13,96,033
औरंगाबाद	2022-23	10,95,89,496	0	-	-	-	10,95,89,496	-	10,95,89,496
बेनीपुर	2022-23	5,63,39,139	0	-	-	-	5,63,39,139	2,87,37,566	2,76,01,573
झंझारपुर	2022-23	2,58,15,498	0	-	-	-	2,58,15,498	1,79,42,476	78,73,022
कटिहार	2022-23	18,80,72,365	0	-	-	-	18,80,72,365	-	18,80,72,365
भागलपुर	2022-23	32,92,22,431	0	-	-	-	32,92,22,431	-	32,92,22,431
गोपालगंज	2022-23	8,51,50,135	0	-	-	-	8,51,50,135	35,34,220	8,16,15,915
झाझा	2022-23	6,96,44,202	0	-	-	-	6,96,44,202	26,81,837	6,69,62,365
कुल		1,07,87,85,091	0	-	-	-	1,07,87,85,091	6,83,84,561	1,01,04,00,530

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: कंडिका-3.1)

नमूना जांचित लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों में अधूरे कार्यों की सूची

क्रम संख्या	लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों का नाम	एकरारनामा संख्या/वर्ष	आच्छादित किए जाने वाले वार्डों की संख्या	अपूर्ण वार्डों की संख्या	उपलब्ध कराये जाने वाले गृह संयोजनों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)	अंतिम मापी की तिथि	अपूर्ण वार्डों का कारण
1	औरंगाबाद	एसबीडी - 156/2019-20 (ओबरा पीडबलुएस)	10	10	931	52.10	05/04/2021	जल स्रोत वार्डों में जलापूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं
2	जमूई	एसबीडी- 07/2018-19	34	5	730	2.5	15/10/2020	खैरा प्रखंड के अरुणमाबंक पंचायत के वार्ड संख्या 8 में केवल ट्यूबवेल का कार्य किया गया, जबकि गोपालपुर के वार्ड संख्या 5 एवं 7 गोली के वार्ड संख्या 6 तथा रायपुरा ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 13 में कोई कार्य निष्पादित नहीं किया गया।
3	मधुबनी	एफ2-29/2018-19	8	8	604	28.33	27/02/2020	इस पी.डब्ल्यू.एस. का ट्यूबवेल (बोरिंग) एकरारनामा के निष्पादन (मार्च 2019) के पश्चात कार्यरत नहीं था। जैसा कि संवेदक द्वारा वर्णित (मई 2019) किया गया।
4	मधुबनी	एसबीडी - 71/2019-20	6	6	900	19.6	मई 2023	वार्ड संख्या 9 में कोई कार्य नहीं किया गया, वार्ड संख्या 5 एवं 6 में गृह संयोजन तथा स्टेजिंग नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, किसी भी वार्ड में ना संचालन एवं अनुरक्षण ना ही ट्रायल रन किया गया।
5	झंझारपुर	एसबीडी -37/ 2019-20	5	5	1000	88.81	मार्च 2021	वार्ड संख्या 5 में पाइप वितरण कार्य निष्पादित नहीं हुआ तथा संचालन पूर्व परीक्षण भी नहीं किया गया।
6	झंझारपुर	एसबीडी -78/ 2019-20	5	5	975	69.54	नवंबर 2020	वार्ड संख्या 9 में पाइप वितरण प्रणाली तथा गृह संयोजन का कार्य नहीं किया गया और संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण भी नहीं किया गया।
7	झंझारपुर	एसबीडी -99/ 2019-20	4	1	150	10.7	मई 2021	वार्ड संख्या 11 में पानी की टंकी रखने के लिए स्टेजिंग, संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण का कार्य नहीं किया गया।
8	सुपौल	एसबीडी - 678/2019-20	1	1	338	15.58	फरवरी 2022	फरवरी 2022 से पानी टंकी के लिए स्टेजिंग एवं गृह संयोजन के लिए कोई भुगतान नहीं किया गया। संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण भी नहीं किया गया।
9	सुपौल	एसबीडी - 679/2019-20	2	2	458	33.93	फरवरी 2022	फरवरी 2022 से पानी टंकी के लिए स्टेजिंग एवं गृह

क्रम संख्या	लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों का नाम	एकरारनामा संख्या/वर्ष	आच्छादित किए जाने वाले वार्डों की संख्या	अपूर्ण वार्डों की संख्या	उपलब्ध कराये जाने वाले गृह संयोजनों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)	अंतिम मापी की तिथि	अपूर्ण वार्डों का कारण
								संयोजन के लिए कोई भुगतान नहीं किया गया। संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण भी नहीं किया गया।
	कुल		75	43	6086	321.09		
10	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी - 22/2019-20	6	6	1135	199.72	मार्च 2021	दो वार्डों में जल शोधन संयंत्र स्थापित नहीं किया गया। किसी भी वार्ड में संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण नहीं किया गया।
11	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी - 65/2019-20	5	3	975	54.01	जून 2020	संचालन पूर्व परीक्षण एवं संचालन एवं अनुरक्षण का भुगतान नहीं किया गया, जिसमें सभी पाँच वार्डों के लिए स्टेजिंग एवं क्लोरीनेटर भी सम्मिलित है, जिससे यह संकेत मिलता है कि योजना अपूर्ण रही।
12	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी - 66/2019-20	2	1	400	37.65	अक्टूबर 2021	सभी वार्डों के लिए संचालन पूर्व परीक्षण एवं संचालन एवं अनुरक्षण का भुगतान नहीं किया गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि योजना अपूर्ण रही।
13	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी - 67/2019-20	2	2	400	36.28	नवंबर 2022	सभी वार्डों के लिए संचालन पूर्व परीक्षण एवं संचालन एवं अनुरक्षण का भुगतान नहीं किया गया, जिससे यह संकेत मिलता है कि योजना अपूर्ण रही।
14	दरभंगा	एसबीडी - 35/2019-20 (कंतौल पी.डब्ल्यू.एस.)	6	6	1410	22.99	मई 2020	संवेदक पूरक अनुबंध में सम्मिलित कार्य को निष्पादित करने में अनिच्छुक था।
15	दरभंगा	एसबीडी - 1/2018-19	6	3	448	0.00	अक्टूबर 2018	तीन वार्डों में कोई कार्य नहीं किया गया। संचालन पूर्व परीक्षण भी नहीं किया गया।
16	गया	एसबीडी -01/ 2017-18	25	25	3500	928.27	अगस्त 2020	सभी 25 वार्डों में संचालन पूर्व परीक्षण एवं संचालन एवं अनुरक्षण का कार्य नहीं किया गया तथा 9 वार्डों में फ्लॉराइड रिमूवल प्लांट भी स्थापित नहीं किया गया।
17	गया	एसबीडी -05/ 2019-20	6	6	1700	87.99	फरवरी 2020	संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण (ओ.एवं एम) का कार्य नहीं किया गया। संवेदक के निधन के कारण योजनाएँ अपूर्ण रहीं।
18	गया	एसबीडी -06/ 2019-20	6	6	1525	62.8	फरवरी 2020	संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण (ओ.एवं एम) का कार्य नहीं किया गया। संवेदक के निधन के कारण योजनाएँ अपूर्ण रहीं।
19	गया	एसबीडी -07/ 2019-20	7	7	1250	56.39	मई 2020	संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण (ओ.एवं

क्रम संख्या	लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों का नाम	एकरारनामा संख्या/वर्ष	आच्छादित किए जाने वाले वार्डों की संख्या	अपूर्ण वार्डों की संख्या	उपलब्ध कराये जाने वाले गृह संयोजनों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)	अंतिम मापी की तिथि	अपूर्ण वार्डों का कारण
								एम) का कार्य नहीं किया गया। संवेदक के निधन के कारण योजनाएँ अपूर्ण रही।
20	गया	एसबीडी -08/ 2019-20	7	7	1,300	68.77	मई 2020	संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण (ओ. एवं एम) का कार्य नहीं किया गया। संवेदक के निधन के कारण योजनाएँ अपूर्ण रही।
21	गया	एसबीडी - 268/ 2019-20	4	4	700	26.88	मई 2020	संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण (ओ. एवं एम) का कार्य नहीं किया गया। संवेदक के निधन के कारण योजनाएँ अपूर्ण रही।
22	गया	एसबीडी - 271/ 2019-20	3	3	825	37.85	सितंबर 2020	संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण (ओ. एवं एम) का कार्य नहीं किया गया। संवेदक के निधन के कारण योजनाएँ अपूर्ण रही।
23	गया	एसबीडी - 291/ 2019-20	5	5	800	9.77	सितंबर 2020	संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण (ओ. एवं एम) का कार्य नहीं किया गया। संवेदक के निधन के कारण योजनाएँ अपूर्ण रही।
24	गया	एसबीडी - 292/ 2019-20	5	5	825	47.66	सितंबर 2020	संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण (ओ. एवं एम) का कार्य नहीं किया गया। संवेदक के निधन के कारण योजनाएँ अपूर्ण रही।
25	गया	एसबीडी -70/ 2019-20	7	3	525	0	फरवरी 2023	संवेदकों की शिथिलता/अनिच्छा
26	गया	एसबीडी -71/ 2019-20	6	6	1,000	26.2	अगस्त 2021	किसी भी वार्ड में स्टेजिंग एवं चैम्बर का कार्य निष्पादित नहीं किया गया। वार्ड संख्या 7 एवं 12 में मोटर पंप स्थापित नहीं किया गया तथा केवल 462 गृह संयोजन उपलब्ध कराए गए। किसी भी योजना में संचालन पूर्व परीक्षण एवं संचालन एवं अनुरक्षण का कार्य नहीं किया गया।
27	गया	एसबीडी -72/ 2019-20	5	5	800	39.41	अगस्त 2021	किसी भी वार्ड में स्टेजिंग एवं चैम्बर का कार्य निष्पादित नहीं किया गया। केवल 507 गृह संयोजन उपलब्ध कराए गए। किसी भी योजना में संचालन पूर्व परीक्षण एवं संचालन एवं अनुरक्षण का कार्य नहीं किया गया।
28	गया (गुणवत्ता प्रभावित)	एसबीडी -03/ 2018-19	11	1	100	0	जनवरी 23	संडा पंचायत के वार्ड संख्या 13 में कार्य निष्पादित नहीं किया गया।
29	गया	एसबीडी - 219/ 2019-20	13	1	250	0	अगस्त 2021	वार्ड 5 में बोरिंग असफल

क्रम संख्या	लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों का नाम	एकरारनामा संख्या/वर्ष	आच्छादित किए जाने वाले वार्डों की संख्या	अपूर्ण वार्डों की संख्या	उपलब्ध कराये जाने वाले गृह संयोजनों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)	अंतिम मापी की तिथि	अपूर्ण वार्डों का कारण
30	शेरघाटी	एसबीडी -88/ 2019-20	9	9	1,600	69.45	मई 2023	किसी भी वार्ड में स्टेजिंग एवं चैम्बर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया। तीन वार्डों में मोटर अधिष्ठापित नहीं की गई तथा केवल 146 गृह संयोजन उपलब्ध कराए गए। किसी भी योजना में संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण का कार्य नहीं किया गया।
31	शेरघाटी	एसबीडी -87/ 2019-20	6	6	1,150	43.67	मई 2023	किसी भी योजना में संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण का कार्य नहीं किया गया।
32	शेरघाटी (गुणवत्ता प्रभावित)	एसबीडी -09/ 2017-18	8	5	1,040	28.56	नवंबर 2023	संवेदकों की शिथिलता/ अनिच्छा
33	शेरघाटी	एसबीडी - 272/ 2019-20	11	11	2,050	106.99	अगस्त 2023	संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण (ओ.एवं एम) का कार्य नहीं किया गया। संवेदक के निधन के कारण योजनाएँ अपूर्ण रहीं।
	कुल		171	136				
	कुल योग			179				

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ: कंडिका-3.3.1)

नमूना जांचित लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों में विद्यमान पाइप जलापूर्ति योजना के अंतर्गत प्राक्कलनों के संशोधन से संबंधित विवरण

क्रम संख्या	प्रमंडल का नाम/ एकरारनामा संख्या/ वर्ष (पाइप जलापूर्ति योजना का नाम/ एकरारित राशि (₹ लाख में)/ एकरारनामा अवधि)	आच्छादित किए जाने वाले वार्ड (संख्या में)	प्राथमिक एकरारनामा में लिए गए मद	पूरक एकरारनामा में लिए गए अतिरिक्त मद (एकरारित राशि ₹ लाख में)/ एकरारनामा अवधि)	विचलन का कारण	उपलब्ध कराये जाने वाली गृह संयोजन की संख्या	उपलब्ध कराई गई गृह संयोजन की संख्या	प्राथमिक एवं पूरक एकरारनामा के मदों को पूर्ण होने में विलंब
1	औरंगाबाद/ एस. बी.डी.-156/ 2019-20 (ओबरा पाइप जलापूर्ति योजना / ₹ 64.23/ जून 2020	10	पाइपलाईन -2,050 मी. गृह संयोजन -550	पाइपलाईन -11,597 मी. गृह जल संयोजन -1,045 नलकूप-2 पम्प-2 (₹ 174.73)/ अप्रैल 2021	विभाग द्वारा बताया गया कि प्रारंभिक प्राक्कलन बिना सर्वेक्षण के तैयार किया गया। प्रथम संशोधन (नवंबर 2020) में भी विद्यमान नलकूप की क्षमता का आकलन नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, द्वितीय विचलन में 2 नलकूप एवं 2 पंप अपूर्ण रहे।	1,595	931	अपूर्ण
2	दरभंगा/ एस.बी.डी.-35 2019-20 (कमतौल पाइप जलापूर्ति योजना)/ ₹ 80.91/ मई 2020	6	पाइपलाईन -3,815 मी. गृह संयोजन -1,300	पाइपलाईन -6,885 मी. गृह जल संयोजन -110 नलकूप-1 पम्प-1 (₹ 159.27)/ जनवरी 2022	विभाग द्वारा बताया गया कि प्रारंभिक प्राक्कलन बिना सर्वेक्षण के तैयार किया गया। पूर्व में स्वीकृत पाइपलाईन सभी वार्डों को पूर्ण रूप से आच्छादित नहीं कर सकी। इसके अतिरिक्त, पुराने नलकूप ने अपनी अभिकल्पित आयु पूर्ण कर ली थी।	1,410	251	अपूर्ण
3	मधुबनी/ एफ ₂ -29/ 2018-19 (मधवापुर पाइप जलापूर्ति योजना)/ ₹ 62.37/ मार्च 2019	8	पाइपलाईन -4,235 मी. गृह संयोजन -931	नलकूप-1	इस कार्य का प्राक्कलन नवंबर 2018 में तैयार किया गया तथा मार्च 2019 में पाइपलाईन विस्तार एवं गृह संयोजन के साथ अनुबंध निष्पादित किया गया। प्राक्कलन एवं अनुबंध में नलकूप की व्यवस्था नहीं की गई थी। तथापि, संवेदक ने मई 2019 में प्रमंडल को बताया कि नलकूप कार्यरत नहीं था। कार्यपालक अभियंता ने अक्टूबर 2023 में बताया कि नलकूप हेतु निविदा आमंत्रित की गई।	931	604	अपूर्ण
कुल	एकरारित राशि: ₹207.51 लाख एकरारनामा की अवधि - मार्च 2019 से जून 2020	24	गृह संयोजन -2,781 पाइपलाईन -10,100 मी.	गृह जल संयोजन-1,155 पाइपलाईन -18,482 मी. अनुपूरक एकरारनामा की राशि ₹334 लाख अनुपूरक एकरारनामा अवधि अप्रैल 2021 एवं जनवरी 2022 गृह जल संयोजन-1,145		3,936	1,786	
4	औरंगाबाद/ एफ ₂ -03/ 2019-20 (कर्मा भगवान)/ ₹36.21/ जुलाई 2019	6	पाइपलाईन -500 मी. गृह संयोजन -46 1 वार्ड	5 वार्डस नलकूप-4 मोटर पम्प-4 पाइपलाईन -1,580 मी. गृह जल संयोजन -1,375 (₹128.88)/ जुलाई 2021	प्रारंभिक प्राक्कलन केवल एक वार्ड के लिए तैयार किया गया। पाँच वार्ड सम्मिलित किए गए, वार्डों के बीच दूरी के कारण पाइपलाईन बढ़ाई गई। विभाग द्वारा बताए अनुसार प्रारंभिक प्राक्कलन बिना सर्वेक्षण के तैयार किया गया।	1,421	620	11

क्रम संख्या	प्रमंडल का नाम/ एकरारनामा संख्या/ वर्ष (पाइप जलापूर्ति योजना का नाम/ एकरारित राशि (₹ लाख में)/ एकरारनामा अवधि	आच्छादित किए जाने वाले वार्ड (संख्या में)	प्राथमिक एकरारनामा में लिए गए मद	पूरक एकरारनामा में लिए गए अतिरिक्त मद (एकरारित राशि ₹ लाख में)/ एकरारनामा अवधि)	विचलन का कारण	उपलब्ध कराये जाने वाली गृह संयोजन की संख्या	उपलब्ध कराई गई गृह संयोजन की संख्या	प्राथमिक एवं पूरक एकरारनामा के मदों को पूर्ण होने में विलंब
5	छपरा/एस.बी.डी. -99/ 2019-20 (विष्णुपुर)/ ₹52.74/ अक्टूबर 2019	8	पाइपलाईन -2,150 मी. गृह जल संयोजन -505	पाइपलाईन -3,600 मी. गृह संयोजन-199 (₹63.28)/ अक्टूबर 2020	विभाग द्वारा बताया गया की प्रारंभिक प्राक्कलन बिना सर्वेक्षण के तैयार किया गया।	704	600	5
6	छपरा/एस.बी.डी. -51/ 2019-20 (तरेया पाइप जलापूर्ति योजना)/ ₹66.32/ अगस्त 2019	7	पाइपलाईन -3,175 मी. गृह जल संयोजन -550	पाइपलाईन -1,890 मी. गृह संयोजन-200 (₹ 79.52)/ सितम्बर 2020	विचलन की स्वीकृति में कारण का जिक्र नहीं था।	750	550	3
7	छपरा/एस.बी.डी. -95/ 2019-20 (नगरा पाइप जलापूर्ति योजना)/ ₹139.63/ अक्टूबर 2019	5	पाइपलाईन -5,161 मी. गृह जल संयोजन -678	पाइपलाईन -2,100 मी. गृह संयोजन-300 (₹ 167.24)/ जुलाई 2020	विचलन की स्वीकृति में कारण का जिक्र नहीं था।	978	978	7
8	दरभंगा/एफ ₂ -09/ 2019-20 (जाले दक्षिणी पाइप जलापूर्ति योजना)/ ₹117.52/ सितम्बर 2019	7	पाइपलाईन -10,102 मी. गृह जल संयोजन -1,305	नलकूप-1 पम्प (25 एचपी)-1 (₹140.60 लाख)/ जुलाई 2021	विचलन की स्वीकृति में कारण का जिक्र नहीं था।	1,305	661	19
9	दरभंगा/एस.बी.डी. -02/ 2020-21 (अलीनगर पाइप जलापूर्ति योजना)/ ₹186.75/ मई 2020	18	पाइपलाईन -8,061 मी. गृह जल संयोजन -2,425 पम्प-1	पाइपलाईन -9,724 मी. पम्प-1 (₹ 245.46)/ जनवरी 2020	कुछ वार्ड पूर्व के प्रावधान में पृथक रह गए थे, अतः वार्डों के पूर्ण आच्छादित करने हेतु अतिरिक्त पाइपलाईन की आवश्यकता हुई। इसके अतिरिक्त, सौर आधारित प्रणाली से जलापूर्ति ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही थी, इसलिए संशोधित अनुमान में अतिरिक्त मोटर पंप की व्यवस्था भी की गई।	2,425	1,367	22
10	झंझारपुर/ एफ ₂ -14/ 2019-20 (अंधराथाडी)/ ₹70.26/ नवंबर 2019	6	पाइपलाईन -3,740 मी. गृह जल संयोजन -892	पाइपलाईन -3,364 मी. गृह संयोजन-95 (₹83.95)/ जून 2021	विचलन की स्वीकृति में कारण का जिक्र नहीं था।	987	987	14
11	झंझारपुर/ एफ ₂ -22/ 2018-19 (फुलपरास पाइप जलापूर्ति योजना)/ ₹54.64/ जनवरी 2019	2	पाइपलाईन -2,300 मी. गृह जल संयोजन -635	पाइपलाईन -1,410 मी. गृह संयोजन-50 (₹ 64.51/ जून 2021	विचलन की स्वीकृति में कारण का जिक्र नहीं था।	685	692	23
12	मधुबनी/ एफ ₂ -18/ 2018-19 (सरिसवपाही)/ ₹54.66/ दिसम्बर 2018	8	पाइपलाईन -2,355 मी. गृह जल संयोजन -980	पाइपलाईन -9,800 मी. गृह संयोजन-550 नलकूप-1 (₹158.33)/ जुलाई 2020	पूर्व प्राक्कलन में केवल 2,355 मीटर पाइपलाईन एवं 980 गृह संयोजन की व्यवस्था की गई थी, किन्तु सभी वार्डों के आच्छादन हेतु संशोधित प्राक्कलन में 9,800 मीटर अतिरिक्त पाइप एवं 550 गृह संयोजन की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त, पुराने मोटर की अभिकल्पित आयु पूर्ण हो जाने के कारण संशोधित अनुमान में नए मोटर की व्यवस्था भी की गई।	1,530	780	17

क्रम संख्या	प्रमंडल का नाम/ एकरारनामा संख्या/ वर्ष (पाइप जलापूर्ति योजना का नाम/ एकरारित राशि (₹ लाख में)/ एकरारनामा अवधि	आच्छादित किए जाने वाले वार्ड (संख्या में)	प्राथमिक एकरारनामा में लिए गए मद	पूरक एकरारनामा में लिए गए अतिरिक्त मद (एकरारित राशि ₹ लाख में)/ एकरारनामा अवधि)	विचलन का कारण	उपलब्ध कराये जाने वाली गृह संयोजन की संख्या	उपलब्ध कराई गई गृह संयोजन की संख्या	प्राथमिक एवं पूरक एकरारनामा के मदों को पूर्ण होने में विलंब
13	मधुबनी/ एफ ₂ -02/ 2019-20 (बलिया बेलाम)/ ₹57.41/ जुलाई 2019	11	पाइपलाईन -1,980 मी. गृह जल संयोजन -955	पाइपलाईन -4,385 मी. (₹67.34)/ सितम्बर 2020	प्रारंभिक प्राकलन में केवल 1,980 मीटर पाइपलाईन का प्रावधान किया गया था। वार्ड संख्या 3, 5 एवं 6 पूर्णतः आच्छादित नहीं हुए तथा अन्य वार्ड जैसे 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11 एवं 12 आंशिक रूप से आच्छादित हुए।	955	734	11
14	मधुबनी/ एस.बी. डी.-84/ 2019-20 (बसैठ पाइप जलापूर्ति योजना)/ ₹69.26/ अक्टूबर 2019	6	पाइपलाईन -3,560 मी. गृह जल संयोजन -900	पाइपलाईन -4,120 मी. गृह संयोजन-750 (₹ 116.74 लाख)/ जनवरी 2022	छः वार्डों को पूर्ण रूपेण आच्छादित करने के लिए 6,778 मीटर पाइप एवं 750 संख्या में गृह संयोजन की आवश्यकता थी।	1,650	1,650	17
15	मधुबनी/ एफ ₂ -25/ 2018-19 (पंडौल पश्चिमी)/ ₹62.21/ फरवरी 2019	7	पाइपलाईन -4,212 मी. गृह जल संयोजन -407	पाइपलाईन -3,300 मी. गृह संयोजन-410 (₹74.62)/ नवंबर 2020	विचलन की स्वीकृति में कारण का जिक्र नहीं था।	817	812	18
16	मधुबनी/ एफ ₂ -19/ 2019-20 (मलमल दक्षिणी)/ ₹70.29/ जनवरी 2020	9	पाइपलाईन -2,340 मी. गृह जल संयोजन -1,055	पाइपलाईन -7,599 मी. गृह संयोजन-555 नलकूप-1 पम्प-1 (₹110.42)/ जुलाई 2022	प्रारंभिक प्राकलन नौ वार्डों के लिए तैयार किया गया, किन्तु वार्ड संख्या 1 एवं 8 के बीच दूरी अधिक होने के कारण पृथक वार्डवार योजना ली जानी थी। प्रारंभ में केवल 1,890 मीटर पाइप की व्यवस्था की गई थी, जबकि सभी वार्डों के आच्छादन हेतु 10,917 मीटर अतिरिक्त पाइप की आवश्यकता हुई। इसके अतिरिक्त, पूर्व नलकूप के विफल हो जाने के कारण संशोधित अनुमान में नए नलकूप की व्यवस्था की गई। विभाग द्वारा बताए अनुसार प्रारंभिक प्राकलन बिना सर्वेक्षण के तैयार किया गया।	1,610	761	23
कुल	एकरारित राशि: ₹1,037.90 लाख अवधि- दिसम्बर 2018 से मई 2020	100	पाइपलाईन -49,636 मी. गृह जल संयोजन -11,333	पाइपलाईन -52,872 मी. गृह संयोजन -4,484 एकरारित राशि ₹1,491.89 लाख अवधि - सितम्बर 2020 से जनवरी 2022		15,817	11,192	
कुल योग	एकरारित राशि ₹1,245.41 लाख	124	पाइपलाईन -59,736 मी. गृह जल संयोजन -14,114	पाइपलाईन -71,354 मी. गृह संयोजन -5,639 नलकूप-11 एकरारित राशि ₹ 1,825.89 लाख		19,753	12,978	

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ: कंडिका-3.3.2.1)

नमूना जांचित प्रमंडलों में नमूना जांचित एकरारनामों के अनुसार संवेदक द्वारा छोड़े गए कार्य के कारण अपूर्ण वार्डों का विवरण

क्रम संख्या	लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों का नाम	एकरारनामा संख्या / वर्ष	आच्छादित करने वाले वार्डों की संख्या	अपूर्ण वार्डों की संख्या	अपूर्ण वार्डों में परिवारों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)	मापी की अंतिम तिथि	अपूर्ण रहने का कारण
1.	भागलपुर पूर्वी (गुणवत्ता प्रभावित)	एसबीडी. 22 / 2019-20	6	6	1,135	199.72	मार्च 2021	दो वार्डों में जल शोधन यंत्र स्थापित नहीं किया गया। किसी भी वार्ड में संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण नहीं किया गया।
2.	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी. 65 / 2019-20	5	3	975	54.01	जनवरी 2020	पाँचों वार्डों में संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण का भुगतान नहीं किया गया, जिसमें स्टेजिंग और क्लोरीनेटर भी शामिल हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि योजना अधूरी रही।
3.	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी. 66 / 2019-20	2	1	400	37.65	अक्टूबर 2021	सभी वार्डों में संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण का भुगतान नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि योजना अधूरी रही।
4.	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी. 67 / 2019-20	2	2	400	36.28	नवंबर 2022	सभी वार्डों में संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण का भुगतान नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि योजना अधूरी रही।
कुल	4		15	12	2,910	327.66		
5.	दरभंगा	एसबीडी. 01 / 2018-19	6	3	448	0.00	अक्टूबर 2018	तीन वार्डों में कोई कार्य नहीं किया गया। संचालन पूर्व परीक्षण नहीं किया गया।
कुल	1		6	3	448	0.00		
6.	गया (गुणवत्ता प्रभावित)	एसबीडी.01 / 2017-18	25	25	3,500	928.27	अगस्त 2020	सभी 25 वार्डों में संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण नहीं किया गया तथा 9 वार्डों में फ्लोराइड निष्कासन यंत्र भी स्थापित नहीं किया गया।
7.	गया	एसबीडी. 05 / 2019-20	6	6	1,700	87.99	फरवरी 2020	संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण नहीं किया गया। संवेदक की मृत्यु के कारण योजना अपूर्ण रह गया।
8.	गया	एसबीडी.06 / 2019-20	6	6	1,525	62.8	फरवरी 2020	संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण नहीं किया गया। संवेदक की मृत्यु के कारण योजना अपूर्ण रह गया।
9.	गया	एसबीडी.07 / 2019-20	7	7	1,250	56.39	मई 2020	संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण नहीं किया गया। संवेदक की मृत्यु के कारण योजना अपूर्ण रह गया।
10.	गया	एसबीडी.08 / 2019-20	7	7	1,300	68.77	मई 2020	संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण नहीं किया गया। संवेदक की मृत्यु के कारण योजना अपूर्ण रह गया।

क्रम संख्या	लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों का नाम	एकरारनामा संख्या / वर्ष	आच्छादित करने वाले वार्डों की संख्या	अपूर्ण वार्डों की संख्या	अपूर्ण वार्डों में परिवारों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)	मापी की अंतिम तिथि	अपूर्ण रहने का कारण
11.	गया	एसबीडी. 268 / 2019-20	4	4	700	26.88	मई 2020	संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण नहीं किया गया। संवेदक की मृत्यु के कारण योजना अपूर्ण रह गया।
12.	गया	एसबीडी. 271 / 2019-20	3	3	825	37.85	सितंबर 2020	संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण नहीं किया गया। संवेदक की मृत्यु के कारण योजना अपूर्ण रह गया।
13.	गया	एसबीडी. 291 / 2019-20	5	5	800	9.77	सितंबर 2020	संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण नहीं किया गया। संवेदक की मृत्यु के कारण योजना अपूर्ण रह गया।
14.	गया	एसबीडी. 292 / 2019-20	5	5	825	47.66	सितंबर 2020	संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण नहीं किया गया। संवेदक की मृत्यु के कारण योजना अपूर्ण रह गया।
15.	गया	एसबीडी. 70 / 2019-20	7	3	525	0	फरवरी 2023	संवेदक का शिथिलता/अनिच्छा
16.	गया	एसबीडी. 71 / 2019-20	6	6	1,000	26.2	अगस्त 2021	किसी भी वार्ड में स्टेजिंग एवं चैम्बर कार्य निष्पादित नहीं किया गया। दो वार्डों (7, 12) में मोटर पंप स्थापित नहीं किया गया तथा केवल 462 गृह संयोजन उपलब्ध कराए गए। किसी भी योजना में संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण नहीं किया गया।
17.	गया	एसबीडी. 72 / 2019-20	5	5	800	39.41	अगस्त 2021	किसी भी वार्ड में स्टेजिंग एवं चैम्बर कार्य निष्पादित नहीं किया गया। केवल 507 गृह संयोजन उपलब्ध कराए गए। किसी भी योजना में संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण नहीं किया गया।
18.	गया (गुणवत्ता प्रभावित)	एसबीडी. 03 / 2018-19	11	1	100	0	जनवरी 2023	सांडा पंचायत के वार्ड संख्या 13 में कोई कार्य नहीं किया गया।
19.	गया	एसबीडी. 219 / 2019-20	13	1	250	0	अगस्त 2021	वार्ड संख्या 5 में बोरिंग असफल
कुल	14		110	84	15,100	1,391.99		
20.	झंझारपुर	एसबीडी. 37 / 2019-20	5	5	1,000	88.81	मार्च 2021	वार्ड संख्या 5 में पाइप वितरण प्रणाली का काम नहीं किया गया और संचालन पूर्व परीक्षण नहीं किया गया
21.	झंझारपुर	एसबीडी. 78 / 2019-20	5	5	975	69.54	नवंबर 2020	वार्ड संख्या 9 में पाइप वितरण प्रणाली और गृह संयोजन का काम नहीं किया गया और संचालन पूर्व परीक्षण के साथ संचालन एवं अनुरक्षण नहीं किया गया
22.	झंझारपुर	एसबीडी. 99 / 2019-20	4	1	150	10.70	मई 2021	वार्ड संख्या 11 में पानी टंकी के लिए स्टेजिंग और संचालन पूर्व परीक्षण के साथ संचालन एवं अनुरक्षण नहीं किया गया
कुल	3		14	11	2,125	169.05		

क्रम संख्या	लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों का नाम	एकरारनामा संख्या / वर्ष	आच्छादित करने वाले वार्डों की संख्या	अपूर्ण वार्डों की संख्या	अपूर्ण वार्डों में परिवारों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)	मापी की अंतिम तिथि	अपूर्ण रहने का कारण
23.	मधुबनी	एसबीडी-71 / 2019-20	6	6	900	19.60	मई 2023	वार्ड संख्या 9 में कोई कार्य नहीं किया गया, वार्ड संख्या 5 और 6 में गृह संयोजन और स्टैजिंग नहीं किया गया। इसके अलावे, संचालन पूर्व परीक्षण के साथ संचालन एवं अनुरक्षण नहीं किया गया।
कुल	1		6	6	900	19.60		
24.	शेरघाटी	एसबीडी-88 / 2019-20	9	9	1,600	69.45	मई 2023	किसी भी वार्ड में स्टैजिंग एवं चैम्बर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं किया गया। तीन वार्डों में मोटर स्थापित नहीं की गई तथा केवल 146 गृह संयोजन उपलब्ध कराए गए। किसी भी योजना में संचालन पूर्व परीक्षण के साथ संचालन एवं अनुरक्षण नहीं किया गया।
25.	शेरघाटी	एसबीडी-87 / 2019-20	6	6	1,150	43.67	मई 2023	किसी भी योजना में संचालन पूर्व परीक्षण के साथ संचालन एवं अनुरक्षण नहीं किया गया।
26.	शेरघाटी (गुणवत्ता प्रभावित)	एसबीडी-09 / 2017-18	8	5	1,040	28.56	मई 2023	संवेदक की शिथिलता/अनिच्छा
27.	शेरघाटी	एसबीडी-272 / 2019-20	11	11	2,050	106.99	अगस्त 2020	संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण नहीं किया गया। संवेदक की मृत्यु के कारण योजना अपूर्ण रह गया।
कुल	4		34	31	5,840	248.67		
28.	सुपौल (गुणवत्ता प्रभावित)	एसबीडी-678 / 2019-20	1	1	338	15.58	फरवरी 2022	फरवरी 2022 से स्टैजिंग, गृह संयोजन का भुगतान नहीं किया गया। संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण नहीं किया गया।
29.	सुपौल (गुणवत्ता प्रभावित)	एसबीडी-679 / 2019-20	2	2	458	33.93	फरवरी 2022	फरवरी 2022 से स्टैजिंग, गृह संयोजन का भुगतान नहीं किया गया। संचालन पूर्व परीक्षण तथा संचालन एवं अनुरक्षण नहीं किया गया।
कुल	2		3	3	796	49.51		
30.	जमुई	एसबीडी-07 / 2018-19	34	5	730	2.50	15 / 10 / 2020	अरुणमाबाँक पंचायत, खैरा प्रखंड के वार्ड संख्या 8 में केवल नलकूप का कार्य किया गया, जबकि गोपालपुर के वार्ड संख्या 5 एवं 7, गोली के वार्ड संख्या 6 तथा रायपुरा ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 13 में कोई कार्य निष्पादित नहीं किया गया।
कुल	1		34	5	730	2.50		
कुल योग			222	155	28,849	2,208.09		

परिशिष्ट-3.4
(संदर्भ: कडिका-3.3.2.1)

कठिन भू-भाग के पाँच वार्डों में अपूर्ण योजनाओं पर व्यय का विवरण

क्रम संख्या	प्रखण्ड/पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	परिवारों की संख्या	वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को हस्तांतरित राशि (₹ लाख में)	संवेदक को हस्तांतरित राशि (₹ लाख में)	कार्य की स्थिति
1	फतेहपुर / उत्तरी लोढ़ावे	1	270	16.00	16.00	स्टैजिंग कार्य नहीं किया गया
		2	270	17.87	17.87	स्टैजिंग कार्य नहीं किया गया
		6	270	18.13	17.35	स्टैजिंग कार्य नहीं किया गया
		10	270	15.99	16.00	स्टैजिंग कार्य नहीं किया गया
2	फतेहपुर / बारा	7	290	17.10	12.00	स्टैजिंग कार्य नहीं किया गया
	योग		1,370	85.09	79.22	

(स्रोत: जिला पंचायती राज कार्यालय द्वारा योजना अभिलेख)

परिशिष्ट-3.5

(संदर्भ: कंडिका-3.3.2.1)

कठिन भू-भाग के सोलह वार्डों में अपूर्ण योजनाओं पर व्यय का विवरण

क्रम संख्या	प्रखण्ड/पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	परिवारों की संख्या	वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को हस्तांतरित राशि (₹ लाख में)	संवेदक को हस्तांतरित राशि (₹ लाख में)	कार्य की स्थिति
1	फतेहपुर/बारा	1	270	15.99	0.00	केवल बोरिंग कार्य किया गया लेकिन असफल
2	फतेहपुर/बारा	2	270	21.42	16.60	केवल बोरिंग कार्य किया गया लेकिन असफल
3	फतेहपुर/बारा	6	270	16.24	12.00	केवल बोरिंग कार्य किया गया लेकिन असफल
4	फतेहपुर/बारा	9	270	16.00	13.00	केवल बोरिंग कार्य किया गया लेकिन असफल
5	फतेहपुर/बारा	11	270	17.06	14.00	केवल बोरिंग कार्य किया गया लेकिन असफल
6	फतेहपुर/बारा	13	300	16.00	14.00	केवल बोरिंग कार्य किया गया लेकिन असफल
7	मोहरा/उत्तरी कजूर	6	उ. नहीं	3.00	0.00	केवल बोरिंग कार्य किया गया
8	मोहरा/उत्तरी कजूर	8	उ. नहीं	0.00	0.00	केवल बोरिंग कार्य किया गया
9	मोहरा/उत्तरी कजूर	9	उ. नहीं	0.00	0.00	केवल बोरिंग कार्य किया गया
10	मोहरा/जेठीयन	1	302	0.00	6.00	आंशिक पाइप लाइन और गृह संयोजन लेकिन स्टैजिंग नहीं किया गया
11	मोहरा/जेठीयन	3	295	0.00	13.00	केवल बोरिंग कार्य किया गया
12	मोहरा/जेठीयन	4	310	0.00	0.00	केवल बोरिंग कार्य किया गया लेकिन असफल
13	मोहरा/जेठीयन	7	295	0.00	0.00	केवल बोरिंग कार्य किया गया लेकिन असफल
14	मोहरा/जेठीयन	8	295	0.00	17.00	आंशिक पाइप लाइन और बोरिंग किया गया
15	मोहरा/जेठीयन	9	300	0.00	10.00	आंशिक पाइप लाइन और बोरिंग किया गया
16	मोहरा/जेठीयन	10	295	0.00	10.00	आंशिक पाइप लाइन और बोरिंग किया गया
	योग		3,742	105.71	125.60	

(स्रोत: जिला पंचायती राज कार्यालय के योजना अभिलेख)

परिशिष्ट-3.6

(संदर्भ: कंडिका-3.3.2.2)

पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित अपूर्ण हर घर नल का जल योजना का विवरण

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	अधूरे कार्य का कारण
1.	औरंगाबाद	बारुण	पौथू	12	ग्राम पंचायत द्वारा ₹1 लाख वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति को निर्गत किया गया जिसे बाद में ग्राम पंचायत को वापस कर दिया गया
2.	औरंगाबाद	मदनपुर	बनिया	10	निधि के अभाव में अपूर्ण
3.	औरंगाबाद	मदनपुर	घोराडीहरी	4	निधि के अभाव में अपूर्ण
4.	औरंगाबाद	मदनपुर	बेरी	1	निधि के अभाव में अपूर्ण
5.	औरंगाबाद	मदनपुर	बेरी	9	निधि के अभाव में अपूर्ण
6.	औरंगाबाद	मदनपुर	एकरी कला	4 बी	निधि के अभाव में अपूर्ण
7.	औरंगाबाद	मदनपुर	एकरी कला	5	निधि के अभाव में अपूर्ण
8.	औरंगाबाद	मदनपुर	पिपराऊरा	2 बी	निधि के अभाव में अपूर्ण
9.	औरंगाबाद	मदनपुर	पिपराऊरा	12	निधि के अभाव में अपूर्ण
10.	औरंगाबाद	मदनपुर	पिपराऊरा	13	निधि के अभाव में अपूर्ण
11.	औरंगाबाद	मदनपुर	दक्षिण उमगा	9	निधि के अभाव में अपूर्ण
12.	औरंगाबाद	मदनपुर	वार	2 ए	निधि के अभाव में अपूर्ण
13.	औरंगाबाद	मदनपुर	वार	2 बी	निधि के अभाव में अपूर्ण
14.	औरंगाबाद	मदनपुर	वार	4 ए	निधि के अभाव में अपूर्ण
15.	औरंगाबाद	मदनपुर	वार	9 ए	निधि के अभाव में अपूर्ण
16.	औरंगाबाद	मदनपुर	वार	9 बी	निधि के अभाव में अपूर्ण
17.	औरंगाबाद	मदनपुर	चेई नवादा	2	निधि के अभाव में अपूर्ण
18.	औरंगाबाद	मदनपुर	चेई नवादा	4	निधि के अभाव में अपूर्ण
19.	औरंगाबाद	मदनपुर	चेई नवादा	7 ए	निधि के अभाव में अपूर्ण
20.	औरंगाबाद	मदनपुर	चेई नवादा	7 बी	निधि के अभाव में अपूर्ण
21.	औरंगाबाद	मदनपुर	खिरियावा	13	निधि के अभाव में अपूर्ण
22.	औरंगाबाद	मदनपुर	पिरथु	10 ए	निधि के अभाव में अपूर्ण
23.	औरंगाबाद	मदनपुर	पिरथु	10 बी	निधि के अभाव में अपूर्ण
24.	औरंगाबाद	मदनपुर	पिरवा	3 ए	निधि के अभाव में अपूर्ण
25.	औरंगाबाद	मदनपुर	मदनपुर	9 बी	निधि के अभाव में अपूर्ण
26.	औरंगाबाद	मदनपुर	महुआवा	4	निधि के अभाव में अपूर्ण
27.	औरंगाबाद	मदनपुर	घटरैन	11 ए	निधि के अभाव में अपूर्ण
28.	औरंगाबाद	मदनपुर	घटरैन	11 बी	निधि के अभाव में अपूर्ण
29.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	पोईवा	1	संस्थान को निधि उपलब्ध करवाई गई परंतु उन्होंने काम पूर्ण नहीं किया
30.	औरंगाबाद	बारुण	धमनी	8	संस्थान को निधि उपलब्ध करवाई गई परंतु उन्होंने काम पूर्ण नहीं किया
31.	औरंगाबाद	देव	खरकनी	5	संस्थान को निधि उपलब्ध करवाई गई परंतु उन्होंने काम पूर्ण नहीं किया
32.	औरंगाबाद	रफीगंज	भादवा	14	संस्थान को निधि उपलब्ध करवाई गई परंतु उन्होंने काम पूर्ण नहीं किया
33.	औरंगाबाद	रफीगंज	कोटवारा	1	संस्थान को निधि उपलब्ध करवाई गई परंतु उन्होंने काम पूर्ण नहीं किया
34.	औरंगाबाद	रफीगंज	कोटवारा	5	संस्थान को निधि उपलब्ध करवाई गई परंतु उन्होंने काम पूर्ण नहीं किया
35.	औरंगाबाद	रफीगंज	कोटवारा	6	संस्थान को निधि उपलब्ध करवाई गई परंतु उन्होंने काम पूर्ण नहीं किया
36.	औरंगाबाद	रफीगंज	कोटवारा	8	संस्थान को निधि उपलब्ध करवाई गई परंतु उन्होंने काम पूर्ण नहीं किया
37.	औरंगाबाद	रफीगंज	कोटवारा	9	संस्थान को निधि उपलब्ध करवाई गई परंतु उन्होंने काम पूर्ण नहीं किया
38.	औरंगाबाद	रफीगंज	कोटवारा	11	संस्थान को निधि उपलब्ध करवाई गई परंतु उन्होंने काम पूर्ण नहीं किया
39.	औरंगाबाद	रफीगंज	कोटवारा	12	संस्थान को निधि उपलब्ध करवाई गई परंतु उन्होंने काम पूर्ण नहीं किया
40.	औरंगाबाद	रफीगंज	कोटवारा	14	संस्थान को निधि उपलब्ध करवाई गई परंतु उन्होंने काम पूर्ण नहीं किया
41.	औरंगाबाद	रफीगंज	एटारह	1	संस्थान को निधि उपलब्ध करवाई गई परंतु उन्होंने काम पूर्ण नहीं किया

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	अधूरे कार्य का कारण
42.	औरंगाबाद	रफीगंज	एटारह	05 (ख)	संस्थान को निधि उपलब्ध करवाई गई परंतु उन्होंने काम पूर्ण नहीं किया
43.	औरंगाबाद	रफीगंज	एटारह	11	संस्थान को निधि उपलब्ध करवाई गई परंतु उन्होंने काम पूर्ण नहीं किया
44.	औरंगाबाद	दाउदनगर	संसा	14	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्ट्या प्रतिवेदन दर्ज
45.	औरंगाबाद	हसपुरा	कोइलवान	12	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्ट्या प्रतिवेदन दर्ज
46.	औरंगाबाद	हसपुरा	कोइलवान	13	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्ट्या प्रतिवेदन दर्ज
47.	औरंगाबाद	देव	पूर्वी कटकी	5	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्ट्या प्रतिवेदन दर्ज
48.	औरंगाबाद	देव	पूर्वी कटकी	10	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्ट्या प्रतिवेदन दर्ज
49.	औरंगाबाद	देव	पूर्वी कटकी	11	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्ट्या प्रतिवेदन दर्ज
50.	औरंगाबाद	देव	पूर्वी कटकी	12	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्ट्या प्रतिवेदन दर्ज
51.	औरंगाबाद	देव	पूर्वी कटकी	14	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्ट्या प्रतिवेदन दर्ज
52.	औरंगाबाद	हसपुरा	अभियापुर	10	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्ट्या प्रतिवेदन दर्ज
53.	औरंगाबाद	कुटुंबा	धेओरा	4	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्ट्या प्रतिवेदन दर्ज
54.	औरंगाबाद	कुटुंबा	डुमरा	1	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्ट्या प्रतिवेदन दर्ज
55.	औरंगाबाद	कुटुंबा	डुमरा	2	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्ट्या प्रतिवेदन दर्ज
56.	औरंगाबाद	कुटुंबा	कुटुंबा	1	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्ट्या प्रतिवेदन दर्ज
57.	औरंगाबाद	कुटुंबा	कुटुंबा	12	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्ट्या प्रतिवेदन दर्ज
58.	औरंगाबाद	कुटुंबा	कुटुंबा	15	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्ट्या प्रतिवेदन दर्ज
59.	औरंगाबाद	कुटुंबा	जगदीशपुर	6	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्ट्या प्रतिवेदन दर्ज
60.	औरंगाबाद	कुटुंबा	जगदीशपुर	13	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्ट्या प्रतिवेदन दर्ज
61.	औरंगाबाद	कुटुंबा	वर्मा	6	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्ट्या प्रतिवेदन दर्ज
	योग औरंगाबाद			61	
62.	दरभंगा	केओटी	चाचा पछाडि	4	ग्राम पंचायत द्वारा निधि का हस्तांतरण नहीं किया गया
63.	दरभंगा	केओटी	चाचा पछाडि	6	ग्राम पंचायत द्वारा निधि का हस्तांतरण नहीं किया गया
64.	दरभंगा	केओटी	चाचा पछाडि	10	ग्राम पंचायत द्वारा निर्गत ₹18.60 लाख की राशि वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में अव्ययित
65.	दरभंगा	जाले	करवा तरियान	13	निधि के अभाव में अपूर्ण
66.	दरभंगा	बहेरी	धानौली	7	बोरिंग समस्या
67.	दरभंगा	बहेरी	धानौली	12	बोरिंग समस्या
68.	दरभंगा	बहेरी	निमैथी	4	पुराने वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा असहयोग
69.	दरभंगा	बहेरी	बढ़ाऊनी	1	कोई कारण वर्णित नहीं
70.	दरभंगा	बेनीपुर	गणेश बनौली बलनी	3	भौतिक रूप से शुरू नहीं
71.	दरभंगा	बेनीपुर	गणेश बनौली बलनी	11	भौतिक रूप से शुरू नहीं
72.	दरभंगा	दरभंगा सदर	अदलपुर	2	भूमि विवाद
73.	दरभंगा	दरभंगा सदर	धोई	13	भूमि विवाद
74.	दरभंगा	दरभंगा सदर	बासदेओपुर	10	उक्त योजना का क्रियान्वित करने का प्रयास शुरू कर दिया गया है।
75.	दरभंगा	दरभंगा सदर	सहबार्जपुर	9	उक्त योजना का क्रियान्वित करने का प्रयास शुरू कर दिया गया है।

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	अधूरे कार्य का कारण
76.	दरभंगा	सिंघवारा	रामपुरा	3	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्टया प्रतिवेदन दर्ज
77.	दरभंगा	सिंघवारा	रामपुरा	4	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्टया प्रतिवेदन दर्ज
78.	दरभंगा	सिंघवारा	रामपुरा	5	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्टया प्रतिवेदन दर्ज
79.	दरभंगा	सिंघवारा	रामपुरा	6	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्टया प्रतिवेदन दर्ज
80.	दरभंगा	सिंघवारा	रामपुरा	7	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्टया प्रतिवेदन दर्ज
81.	दरभंगा	दरभंगा सदर	कांशी	1	जलापूर्ति शुरू नहीं किया गया है और संस्था को राशि निकालने के बावजूद कार्य नहीं करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
82.	दरभंगा	दरभंगा सदर	कांशी	6	जलापूर्ति शुरू नहीं किया गया है और संस्था को राशि निकालने के बावजूद कार्य नहीं करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।
83.	दरभंगा	दरभंगा सदर	कांशी	15	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्टया प्रतिवेदन दर्ज
84.	दरभंगा	दरभंगा सदर	माधोपुर बसतबारा	12	योजना शुरू से ही बंद है क्योंकि संस्था द्वारा कार्य नहीं किया गया था।
85.	दरभंगा	केओटी	छतवन	6	भूमि विवाद
86.	दरभंगा	केओटी	पिंडाराउच	12	स्टैजिंग और पाइपलाइन अपूर्ण
87.	दरभंगा	बेनीपुर	साझाऊर	9	केवल बोरिंग का कार्य किया गया था।
88.	दरभंगा	बेनीपुर	साझाऊर	5	केवल बोरिंग का कार्य किया गया था।
89.	दरभंगा	बेनीपुर	साझाऊर	3	केवल बोरिंग का कार्य किया गया था।
	योग दरभंगा			28	
90.	गया	बाराचट्टी	बिंदा	2	केवल बोरिंग का कार्य किया गया था।
91.	गया	बाराचट्टी	बिंदा	4	केवल बोरिंग का कार्य किया गया था।
92.	गया	बोध गया	धनावन	6	निधि की निकासी के बाद कार्य नहीं करवाए जाने के कारण प्रथम दृष्टया प्रतिवेदन दर्ज
93.	गया	डुमरिया	सेवर	10	कार्य अपूर्ण, पानी की टंकी का निर्माण नहीं किया गया
94.	गया	पारैया	पुना कला	13	बोरिंग असफल
95.	गया	बाराचट्टी	बीबी पेसरा	5	भूमि विवाद
96.	गया	बाराचट्टी	बिंदा	11	ग्राम पंचायत द्वारा निधि का हस्तांतरण नहीं किया जाना
97.	गया	डोभी	खरांति	4	पानी का लेवल नीचे चल गया है और कार्य अपूर्ण है।
98.	गया	वजीरगंज	तारावन	13	पानी का लेवल नीचे चल गया है और कार्य अपूर्ण है।
99.	गया	मोहरा	जेठीयन	4	केवल बोरिंग किया गया है लेकिन असफल
100.	गया	मोहरा	जेठीयन	1	पानी का लेवल नीचे चल गया है और कार्य अपूर्ण है।
101.	गया	मोहरा	जेठीयन	3	केवल बोरिंग किया गया है
102.	गया	मोहरा	जेठीयन	6	कार्य शुरू नहीं किया गया है
103.	गया	मोहरा	जेठीयन	7	केवल बोरिंग किया गया है
104.	गया	मोहरा	जेठीयन	8	केवल बोरिंग किया गया है और आंशिक वितरण पाइप लाइन
105.	गया	मोहरा	जेठीयन	9	केवल बोरिंग किया गया है और आंशिक वितरण पाइप लाइन
106.	गया	मोहरा	जेठीयन	10	केवल बोरिंग किया गया है और आंशिक वितरण पाइप लाइन
107.	गया	मोहरा	गहलौर	1	बोरिंग असफल और कार्य अपूर्ण
108.	गया	मोहरा	गहलौर	2	कार्य अपूर्ण
109.	गया	मोहरा	गहलौर	4	कार्य अपूर्ण
110.	गया	मोहरा	गहलौर	5	कार्य अपूर्ण
111.	गया	मोहरा	गहलौर	6	कार्य अपूर्ण
112.	गया	मोहरा	गहलौर	7	कार्य अपूर्ण
113.	गया	मोहरा	गहलौर	8	कार्य अपूर्ण
114.	गया	मोहरा	गहलौर	9	कार्य अपूर्ण
115.	गया	मोहरा	गहलौर	11	कार्य अपूर्ण
116.	गया	मोहरा	गहलौर	12	बोरिंग असफल और कार्य अपूर्ण
117.	गया	मोहरा	उत्तरी काजूर	6	कार्य शुरू नहीं किया गया है।
118.	गया	मोहरा	उत्तरी काजूर	8	कार्य शुरू नहीं किया गया है।
119.	गया	मोहरा	उत्तरी काजूर	9	कार्य शुरू नहीं किया गया है।
120.	गया	फतेहपुर	बारा	1	बोरिंग असफल और कार्य अपूर्ण

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	अधूरे कार्य का कारण
121.	गया	फतेहपुर	बारा	2	कार्य अपूर्ण
122.	गया	फतेहपुर	बारा	6	बोरिंग असफल और कार्य अपूर्ण
123.	गया	फतेहपुर	बारा	7	गृह संयोजन नहीं किया गया है और कार्य अपूर्ण है।
124.	गया	फतेहपुर	बारा	9	कार्य अपूर्ण
125.	गया	फतेहपुर	बारा	11	कार्य अपूर्ण
126.	गया	फतेहपुर	बारा	13	गृह संयोजन नहीं किया गया है और कार्य अपूर्ण है।
127.	गया	फतेहपुर	उत्तरी लोढ़ावे	1	मोटर जल गया है।
128.	गया	फतेहपुर	उत्तरी लोढ़ावे	10	पानी टंकी स्थापित नहीं किया गया है और पाइप लाइन क्षतिग्रस्त है
129.	गया	फतेहपुर	उत्तरी लोढ़ावे	6	मोटर जल गया है।
130.	गया	फतेहपुर	उत्तरी लोढ़ावे	2	मोटर जल गया है।
	योग गया			41	
131.	गोपालगंज	हथुआ	रतनचक	10	मोटर पम्प, स्टार्टर, स्टैबजाइजर, पानी की टंकी, राइजिंग मेन और वितरण प्रणाली जैसे मदों का काम नहीं किया गया था।
132.	गोपालगंज	हथुआ	रतनचक	11	मोटर पम्प, स्टार्टर, स्टैबजाइजर, पानी की टंकी, राइजिंग मेन और वितरण प्रणाली जैसे मदों का काम नहीं किया गया था।
133.	गोपालगंज	हथुआ	रतनचक	12	मोटर पम्प, स्टार्टर, स्टैबजाइजर, पानी की टंकी, राइजिंग मेन और वितरण प्रणाली जैसे मदों का काम नहीं किया गया था।
	योग गोपालगंज			3	
134.	जमुई	झाझा	राजाकला	9	अपूर्ण कार्य, आंशिक सट्रक्चर और पाइपलाइन का कार्य किया गया।
135.	जमुई	खैरा	निम्नावडा	11	अपूर्ण कार्य, बोरिंग असफल
136.	जमुई	झाझा	हटिया	3	अपूर्ण कार्य, बोरिंग असफल
137.	जमुई	सिकंदरा	मैंजोश	5	अपूर्ण कार्य (गृह संयोजन, पानी की टंकी और मुख्य पाइपलाइन)
138.	जमुई	गिद्धौर	गंगरा	1	अपूर्ण कार्य (गृह संयोजन, पानी की टंकी और मुख्य पाइपलाइन)
	योग जमुई			5	
139.	सारण	रिविलगंज	मोहबत पर्स	7	केवल गृह संयोजन उपलब्ध करवाया गया
	योग सारण			1	
140.	पश्चिमी चंपारण	लौरिया	बगाही बसबरिया	6	गृह संयोजन अपूर्ण
141.	पश्चिमी चंपारण	पिपरासी	सेमरा लबेदहन	7	विद्युत की अनुपलब्धता
142.	पश्चिमी चंपारण	लौरिया	लाकर सिसई	1	गृह संयोजन अपूर्ण
143.	पश्चिमी चंपारण	लौरिया	शिऑपुर सत्वरिया	4	कार्य अपूर्ण
144.	पश्चिमी चंपारण	नरकटियागंज	राजपुर तुमकड़िया	3	विवाद के कारण
145.	पश्चिमी चंपारण	पिपरासी	मझारिया	2	कार्य अपूर्ण और प्रथम दृष्ट्या प्रतिवेदन दर्ज
146.	पश्चिमी चंपारण	पिपरासी	मझारिया	7	कार्य अपूर्ण और प्रथम दृष्ट्या प्रतिवेदन दर्ज
147.	पश्चिमी चंपारण	पिपरासी	मझारिया	10	कार्य अपूर्ण और प्रथम दृष्ट्या प्रतिवेदन दर्ज
148.	पश्चिमी चंपारण	पिपरासी	मझारिया	11	कार्य अपूर्ण और प्रथम दृष्ट्या प्रतिवेदन दर्ज
149.	पश्चिमी चंपारण	पिपरासी	मझारिया	12	कार्य अपूर्ण और प्रथम दृष्ट्या प्रतिवेदन दर्ज
150.	पश्चिमी चंपारण	पिपरासी	मझारिया	9	कार्य अपूर्ण और प्रथम दृष्ट्या प्रतिवेदन दर्ज
	योग पश्चिमी चंपारण			11	
151.	मधुबनी	फुलपरास	गोधियार	6	पानी टंकी नहीं और आंशिक गृह संयोजन
152.	मधुबनी	फुलपरास	सुग्गापट्टी	14	योजना शुरू नहीं किया गया है।
	योग मधुबनी			2	
	कुल योग			152	

परिशिष्ट-3.7

(संदर्भ: कडिका-3.3.2.3)

शहरी क्षेत्रों में अपूर्ण योजनाओं/वार्डों की विवरणी

क्रम सं.	नगर निकायों का नाम/स्वीकृती की तिथि	व्यय (₹ करोड़ में)	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण वार्डों की संख्य	परिवारों की संख्या (संख्या में)	अपूर्ण योजनाओं/वार्डों की विवरणी																																																
1	बेनीपुर (नगर निकाय) / 2020—21	1.19	4	4	2,600	बेनीपुर नगर निकाय ने 29 वार्डों में हर घर नल का जल योजना लागू की और सभी वार्डों को योजना से आच्छादित दिखाया। तथापि, 4 वार्डों में कार्य पूर्ण रूप से नहीं किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वार्ड संख्या 13, 14, 18बी और 20 में हर घर नल का जल योजना अधूरी रही क्योंकि इन वार्डों में किसी भी घर को जल कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया गया। आगे, वार्ड संख्या 14 में केवल पाइप बिछाने का कार्य किया गया तथा मोटर भी स्थापित नहीं की गई। चूँकि इन वार्डों के लिए कार्य आदेश जून 2020 से अगस्त 2020 के बीच जारी किए गए थे, अतः कार्य आदेश जारी होने की तिथि से तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इन वार्डों के 2,600 परिवार कार्यशील घरेलू नल जल संयोजन से वंचित रहे, जबकि ₹ 1.19 करोड़ का व्यय किया जा चुका था।																																																
2	झाझा (नगर निकाय) 2017—18 और 2018—19	0.34	9	9	2,250	नगर परिषद, झाझा में कुल 22 वार्ड थे। इनमें से 20 वार्डों के लिए जलापूर्ति योजनाएँ बनाई गईं, जबकि दो वार्ड (वार्ड संख्या 07 और 08) रेलवे कॉलोनी के अंतर्गत थे। इन वार्डों को आच्छादित करने हेतु कुल 61 योजनाएँ (42 जलापूर्ति योजनाएँ और 19 पानी टंकी के लिए योजनाएँ) प्रस्तावित की गईं। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 42 जलापूर्ति योजनाओं में से चार योजनाएँ (वार्ड संख्या 14ए एवं बी, 15 और 16) ₹ 33.65 लाख व्यय होने के बावजूद अधूरी रहीं। इसके अतिरिक्त पाँच योजनाएँ (वार्ड संख्या 4, 6, 10, 13 और 17) जून 2023 तक प्रारंभ ही नहीं की गईं। इस कारण 1,250 परिवार अब भी हर घर नल का जल योजना के लाभ से वंचित रहे																																																
3	झाझा (नगर निकाय) 2018-19	0.16	1	1	500	झंझारपुर नगर निकाय ने 16 वार्डों में हर घर नल का जल योजना लागू की और सभी वार्डों को योजना से आच्छादित दिखाया। वार्ड संख्या 2 में ठेकेदार ने ₹ 15.80 लाख व्यय होने के बावजूद कार्य पूरा नहीं किया, जबकि नगर निकाय द्वारा बार—बार स्मरण दिलाया गया। अंततः, अक्टूबर 2023 में नगर निकाय ने उस ठेकेदार को निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया।																																																
4	रफीगंज (लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग) 2020—21	0.00	1	8	2,850	शहरी विकास एवं आवास विभाग ने अप्रैल 2020 में रफीगंज के सभी 16 वार्डों में हर घर नल का जल योजना हेतु ₹ 38.64 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की, जिन्हें तीन जोन में विभाजित किया गया। इसके बाद कार्यान्वयन एजेंसी (लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, औरंगाबाद) ने सितंबर 2020 में एक फर्म के साथ ₹ 36.18 करोड़ का एकरारनामा (सबीडी—6/2019—20) किया। इस कार्य को पूर्ण करने की निर्धारित तिथि 23/03/2022 थी। अप्रैल 2022 तक लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, औरंगाबाद ने ₹ 17.43 करोड़ का भुगतान किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन जोन में से जोन—3 में जलापूर्ति योजना का कार्य जल स्रोत उपलब्ध न होने के कारण निष्पादित नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, जुलाई 2022 तक जोन—3 के 2,850 परिवार नल जल कनेक्शन से वंचित रहे। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि एकरारनाम के अनुसार जोन—1 और 2 में कुल 4,150 परिवारों को आच्छादित किया जाना था, परंतु केवल 1,429 घरों को ही गृह संयोजन दिया गया। परिणामस्वरूप, ₹ 17.43 करोड़ व्यय होने के बावजूद जोन—1 और 2 के 2,721 परिवार नल जल कनेक्शन से वंचित रहे।																																																
5	दरभंगा (बुडको)/ 2021-22	0.00	1	35	31,275	लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि दरभंगा नगर में एक ही अवधि के दौरान लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा तथा बुडको, दरभंगा ने जलापूर्ति योजनाओं का समानांतर रूप से क्रियान्वयन किया। लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा तथा बुडको , दरभंगा द्वारा किए गए कार्यों का विवरण नीचे दी गई सारणी में प्रस्तुत है। दरभंगा नगर में लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा तथा बुडको, दरभंगा द्वारा किए गए कार्यों का विवरण<table><tr><th>क्रम संख्या</th><th>कार्यकारी संस्था का नाम</th><th>एकरारनामा संख्या</th><th>एकरारनामा की तिथि</th><th>अब तक का व्यय (₹ करोड़ में)</th><th colspan="3">कार्य मद</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>उपलब्ध करवाए गए गृह संयोजन</th><th>वितरण प्रणाली (किमी में)</th><th>मापी की अंतिम तिथि</th></tr><tr><td>1</td><td>लोक स्वास्थ्य प्रमंडल दरभंगा</td><td>एसबीडी-1 एवं 2/ 2010-11</td><td>अप्रैल 2010</td><td>28.34</td><td>0</td><td>99.85</td><td>सितम्बर 2017</td></tr><tr><td>2</td><td>बुडको, दरभंगा</td><td>एसबीडी-02/ 2018-19</td><td>जुलाई 2018</td><td>44.68</td><td>13,500</td><td>71.18</td><td>अक्टूबर 2022</td></tr><tr><td>3</td><td>लोक स्वास्थ्य प्रमंडल दरभंगा</td><td>एफ₂-1, 2, 11, 13, 14, 15 / 2019-20</td><td>अगस्त और नवंबर 2019</td><td>2.29</td><td>10,632</td><td>0.00</td><td>मार्च 2020 से मार्च 2021</td></tr><tr><td>4</td><td>बुडको, दरभंगा</td><td>एसबीडी -02/ 2023-24</td><td>जून 2023</td><td>0.00</td><td>31,275[#]</td><td>188.70</td><td>कार्य प्रगति में</td></tr></table> (स्रोत: नमूना जांचित लो.स्वा. प्रमंडल और बुडको के अभिलेख) # प्रावधान किया गया लोक स्वास्थ्य प्रमंडल और बुडको, दरभंगा की योजना अभिलेखों की जांच से यह स्पष्ट हुआ कि दरभंगा नगर में कुल 46,940 परिवारों में से, जिनके पास कार्यशील घरेलू नल जल कनेक्शन नहीं था, उनमें से	क्रम संख्या	कार्यकारी संस्था का नाम	एकरारनामा संख्या	एकरारनामा की तिथि	अब तक का व्यय (₹ करोड़ में)	कार्य मद								उपलब्ध करवाए गए गृह संयोजन	वितरण प्रणाली (किमी में)	मापी की अंतिम तिथि	1	लोक स्वास्थ्य प्रमंडल दरभंगा	एसबीडी-1 एवं 2/ 2010-11	अप्रैल 2010	28.34	0	99.85	सितम्बर 2017	2	बुडको, दरभंगा	एसबीडी-02/ 2018-19	जुलाई 2018	44.68	13,500	71.18	अक्टूबर 2022	3	लोक स्वास्थ्य प्रमंडल दरभंगा	एफ ₂ -1, 2, 11, 13, 14, 15 / 2019-20	अगस्त और नवंबर 2019	2.29	10,632	0.00	मार्च 2020 से मार्च 2021	4	बुडको, दरभंगा	एसबीडी -02/ 2023-24	जून 2023	0.00	31,275 [#]	188.70	कार्य प्रगति में
क्रम संख्या	कार्यकारी संस्था का नाम	एकरारनामा संख्या	एकरारनामा की तिथि	अब तक का व्यय (₹ करोड़ में)	कार्य मद																																																	
					उपलब्ध करवाए गए गृह संयोजन	वितरण प्रणाली (किमी में)	मापी की अंतिम तिथि																																															
1	लोक स्वास्थ्य प्रमंडल दरभंगा	एसबीडी-1 एवं 2/ 2010-11	अप्रैल 2010	28.34	0	99.85	सितम्बर 2017																																															
2	बुडको, दरभंगा	एसबीडी-02/ 2018-19	जुलाई 2018	44.68	13,500	71.18	अक्टूबर 2022																																															
3	लोक स्वास्थ्य प्रमंडल दरभंगा	एफ ₂ -1, 2, 11, 13, 14, 15 / 2019-20	अगस्त और नवंबर 2019	2.29	10,632	0.00	मार्च 2020 से मार्च 2021																																															
4	बुडको, दरभंगा	एसबीडी -02/ 2023-24	जून 2023	0.00	31,275 [#]	188.70	कार्य प्रगति में																																															

क्रम सं.	नगर निकायों का नाम/स्वीकृति की तिथि	व्यय (₹ करोड़ में)	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण वार्डों की संख्या	परिवारों की संख्या (संख्या में)	अपूर्ण योजनाओं/वार्डों की विवरणी
						10,632 परिवारों को लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, दरभंगा तथा 13,500 परिवारों को बुडको, दरभंगा द्वारा आच्छादित किया गया। अर्थात् कुल 24,132 (51 प्रतिशत) परिवारों को ही आच्छादित किया जा सका। इस प्रकार, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और बुडको द्वारा शहरी जलापूर्ति योजनाएँ लागू किए जाने तथा 13 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी 49 प्रतिशत परिवार पाइप जलापूर्ति से वंचित रहे।
6	औरंगाबाद (बुडको)/ 2015-16	0.00	1	26	8,340	औरंगाबाद नगर में अमृत योजना के अंतर्गत जलापूर्ति योजनाएँ दो चरणों (चरण-I और II) में शहरी विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा ली गई। इन योजनाओं की कुल परियोजना लागत ₹ 83.05 करोड़ थी तथा इन्हें वर्ष 2015-16 से 2019-20 के बीच पाँच वर्षों में पूर्ण किया जाना था। हालाँकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि कुल 12,110 परिवारों (चरण-I ₹ 3,770 + चरण-II ₹ 8,340) को आच्छादित करने के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 3,770 (28 प्रतिशत) परिवारों को ही सितंबर 2023 तक 33 वार्डों में से सात वार्डों में आच्छादित किया गया। औरंगाबाद नगर परिषद की दो जलापूर्ति योजनाएँ नवंबर 2015 में स्वीकृत हुई थीं, परंतु इनमें से एक योजना (चरण-II) जून 2023 तक प्रारंभ ही नहीं हो सकी। यह देखा गया कि इस कार्य की निविदा का प्रथम प्रकाशन अगस्त 2019 में होने के बाद भी एकरारनामा जून 2023 में ही किया जा सका, जिसका कारण निविदा दस्तावेज का अनुचित मूल्यांकन, परिमाण विपत्र में संशोधन में विलंब तथा निविदा रद्द करने के निर्णय में देरी रहा। जून 2023 तक औरंगाबाद नगर के 26 वार्डों में कार्य प्रारंभ नहीं हो सका। परिणामस्वरूप, औरंगाबाद नगर परिषद के 8,340 परिवार पेयजल आपूर्ति से वंचित रहे।
7	भागलपुर (बुडको)/ 2020-21	357.94	1	51	61,160	भागलपुर नगर में हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत जलापूर्ति हेतु सितंबर 2020 में बुडको, भागलपुर द्वारा ₹ 302.40 करोड़ का एकरारनामा किया गया, जिसमें 23 नलकूप और 23 पानी टंकी का निर्माण कर 78,131 परिवारों को नल जल संयोजन उपलब्ध कराने का प्रावधान था। इसके अतिरिक्त जून 2020 में सतही जल स्रोत से जल लाने हेतु ₹ 289.98 करोड़ का एक अन्य एकरारनामा भी किया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि बुडको, भागलपुर ने लक्षित 78,131 परिवारों में से 61,160 परिवारों को ही जल संयोजन उपलब्ध कराया, जबकि 23 नलकूप में से केवल 3 तथा 23 पानी टंकी में से केवल 7 का ही निर्माण किया गया। इसके अलावा सतही जल स्रोत से जल लाने का कार्य भी नवंबर 2023 तक अधूरा रहा। कार्य अधूरा रहने का मुख्य कारण था जल वितरण पाइपलाइन की लंबाई में विचलन के कारण अनुमान का संशोधन, उपयोगिता स्थानांतरण जैसे इनटेक वेल की लोकेशन बदलना, सड़क की बहाली आदि। फलस्वरूप, भागलपुर नगर जलापूर्ति योजना के प्रमुख घटक पूर्ण न होने के कारण ₹ 357.94 करोड़ व्यय होने के बाद भी 61,160 परिवार हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत जलापूर्ति से वंचित रहे।
8	कटिहार (बुडको)/ 2017-18 और 2018-19	113.25	2	43	17,055	बुडको, कटिहार ने हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत कटिहार नगर के 35,205 परिवारों को नल जल संयोजन उपलब्ध कराने हेतु दो एकरारनामा (सबीडी-02/2017-18 ₹ 110.16 करोड़ और सबीडी-04/2018-19 ₹ 44.39 करोड़) किए। इन कार्यों को जुलाई 2021 तक पूर्ण किया जाना था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि बुडको, कटिहार ने जलापूर्ति योजना के महत्वपूर्ण घटक जैसे नलकूप, पानी टंकी, पाइपलाइन आदि का निर्माण कर लिया, परंतु लक्षित 35,205 परिवारों में से केवल 18,150 (52 प्रतिशत) परिवारों को ही घर-घर जल संयोजन उपलब्ध कराया गया। इसके अतिरिक्त प्रमुख घटकों जैसे गृह संयोजन, पाइपलाइन, जल शोधन यंत्र आदि का परीक्षण नहीं किया गया क्योंकि इसके लिए भुगतान नहीं किया गया, जबकि एकरारनामा में इसका प्रावधान था। यह दर्शाता है कि नवंबर 2023 तक ₹ 113.25 करोड़ व्यय होने के बावजूद कटिहार नगर जलापूर्ति योजना अधूरी रही, क्योंकि 17,055 परिवारों को नल जल कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया गया तथा प्रमुख घटकों का परीक्षण भी नहीं किया गया।
9	खगड़िया (नगर निकाय)/ 2017-18	0.10	11	11	2,666	खगड़िया नगर निकाय ने वर्ष 2017-18 में सभी 26 वार्डों को आच्छादित करने हेतु 26 एकरारनामा किए। इनमें से वार्ड संख्या 6 के 250 परिवारों को आच्छादित करने का एक एकरारनामा अधूरा रहा, क्योंकि केवल नलकूप का निर्माण किया गया और ₹ 3.28 लाख व्यय होने के बावजूद अन्य घटकों का कार्य नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, खगड़िया नगर निकाय ने वर्ष 2021-22 में 10 वार्डों के 2,416 परिवारों को आच्छादित करने हेतु एकरारनामा किए। इनमें से आठ वार्डों (वार्ड संख्या 2, 3, 8, 13, 14, 17, 19 एवं 25) में कार्य प्रारंभ ही नहीं हुआ तथा दो वार्डों (वार्ड संख्या 16 एवं 24) में केवल बोरिंग का कार्य किया गया, जिस पर ₹ 6.57 लाख व्यय हुआ। इस प्रकार कुल ₹ 9.85 लाख व्यय होने के बावजूद 2,666 परिवार हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत नल जल कनेक्शन से वंचित रहे।
10	बीरपुर (नगर निकाय) 2017-18	0.32	1	1	250	मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के क्रियान्वयन हेतु बीरपुर नगर निकाय ने जनवरी 2018 में वार्ड संख्या 9 में वितरण प्रणाली एवं घर-घर जल संयोजन उपलब्ध कराने के लिए कार्यदेश जारी किया। इसमें लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से हस्तांतरित उच्च स्तरीय नलकूप, मोटर पंप, 80 किलो लिटर प्रति घंटा क्षमता का जल शोधन संयंत्र, स्ट्रेजिंग आदि को ध्यान में रखा गया। नवंबर 2019 तक पाइपलाइन बिछाने एवं घर-घर जल संयोजन पर ₹ 31.76 लाख का व्यय किया गया। हालाँकि, फरवरी 2023 में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा हस्तांतरित संरचनाएँ (वितरण नेटवर्क, ओ.एच.टी., डब्ल्यू.टी.पी.) अनुपयोगी घोषित कर दी गई, जिसके कारण इस वार्ड में जलापूर्ति संभव नहीं हो सकी।

क्रम सं.	नगर निकायों का नाम/स्वीकृति की तिथि	व्यय (₹ करोड़ में)	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण वार्डों की संख्या	परिवारों की संख्या (संख्या में)	अपूर्ण योजनाओं/वार्डों की विवरणी
						बाद में, अप्रैल 2023 में नगर निकाय ने नलकूप, जल शोधन संयंत्र, पानी टंकी आदि के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की, परंतु कार्य प्रारंभ नहीं हो सका।
11	रिविलगंज (नगर निकाय) 2019-20	0.08	2	2	175	नगर निकाय, रिविलगंज ने वर्ष 2017-18 और 2018-19 में हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत वार्ड संख्या 1, 13 और 16 को आच्छादित करने हेतु एकरारनामा किए। इन एकरारनामा के अंतर्गत कार्य सितंबर 2017 से दिसंबर 2018 के बीच पूर्ण किए गए। बाद में, वर्ष 2019-20 से 2023-24 के दौरान नगर निकाय, रिविलगंज ने उपरोक्त वार्डों में 251 परिवारों को आच्छादित करने हेतु पुनः एकरारनामा किए। लेखापरीक्षा में पाया गया कि तीन वार्डों में से दो वार्डों (वार्ड संख्या 1 एवं 16) में कार्य प्रारंभ ही नहीं हुआ और एक वार्ड (वार्ड संख्या 13) में यद्यपि 71 घरों को जल संयोजन दिया गया, परंतु पानी टंकी की स्टेजिंग का कार्य नहीं किया गया। इस प्रकार ₹ 7.95 लाख व्यय होने के बावजूद 175 परिवार हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत नल जल संयोजन से वंचित रहे।
12	गोपालगंज (नगर निकाय) 2018-19 और 2020-21	0.00	2	2	572	गोपालगंज नगर निकाय ने जुलाई 2018 और मई 2020 में दो वार्डों (वार्ड संख्या 19 एवं 27) के 572 परिवारों (245 + 287) को आच्छादित करने हेतु एकरारनामा किए। हालाँकि, एकरारनामा निष्पादित होने के बाद भी संवेदक ने कार्य प्रारंभ नहीं किया। परिणामस्वरूप, इन वार्डों के 572 परिवार हर घर नल का जल योजना के अंतर्गत नल जल कनेक्शन से वंचित रहे।
13	बेतिया (बुडको) 2018-19	81.25	1	39	21,864	बुडको ने मार्च 2018 में ₹ 101.93 करोड़ का अनुबंध (सबीडी-01/2017-18) 21,864 परिवारों को आच्छादित करने हेतु किया। जून 2023 तक ₹ 81.25 करोड़ का भुगतान कर 19,400 परिवारों को घर-घर जल संयोजन उपलब्ध कराया गया तथा जलापूर्ति योजना के अन्य घटकों पर भी कार्य किया गया। हालाँकि, नवंबर 2023 तक जलापूर्ति प्रारंभ नहीं हो सकी क्योंकि योजना का परीक्षण एवं संचालन पूर्व परीक्षण पूर्ण नहीं किया गया था, जिसके कारण योजना अधूरी रही।
	योग	554.63	37	232	1,51,557	

परिशिष्ट-3.8

(संदर्भ: कंडिका-3.3.3)

पंचायती राज विभाग के अक्रियाशील वार्डों की विवरणी

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	अक्रियाशील अवधि	अपूर्ण कार्य का कारण	व्यय (₹ लाख में)
1	औरंगाबाद	गोह	झिटकिया	13	12	मोटर जल गया है, विशेष मरम्मति की आवश्यकता	12.60
2	औरंगाबाद	देव	दुलारे	6	12	विशेष मरम्मति की आवश्यकता	14.83
3	औरंगाबाद	ओबरा	करा	1	5	साधारण मरम्मति की आवश्यकता	7.70
4	औरंगाबाद	ओबरा	ऊबी	11 (पांडे बीघा)	12	योजना पिछले 3 महीने से अक्रियाशील	10.49
5	औरंगाबाद	ओबरा	ऊबी	11 बरपिसाई	12	योजना पिछले 4 महीने से अक्रियाशील	10.49
6	औरंगाबाद	देव	दुलारे	3	11	सड़क चौड़ीकरण के कारण वितरण प्रणाली, पानी टंकी क्षतिग्रस्त	10.17
7	औरंगाबाद	दाऊदनगर	महावरा	1	5	विशेष मरम्मति की आवश्यकता	12.08
8	औरंगाबाद	ओबरा	भारुब	1	24	शुरु से योजना बंद है। नई वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के द्वारा योजना को चालू करने का प्रयास किया गया परंतु शुरु नहीं हो पाया।	15.25
9	औरंगाबाद	ओबरा	भारुब	2	24	शुरु से योजना बंद है। नई वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के द्वारा योजना को चालू करने का प्रयास किया गया परंतु शुरु नहीं हो पाया।	5.93
10	औरंगाबाद	ओबरा	भारुब	3	24	शुरु से योजना बंद है। नई वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के द्वारा योजना को चालू करने का प्रयास किया गया परंतु शुरु नहीं हो पाया।	2.12
11	औरंगाबाद	बरुन	गोतहोउली	11	24	विशेष मरम्मति की आवश्यकता, मोटर, वितरण प्रणाली, पानी टंकी क्षतिग्रस्त	8.82
12	दरभंगा	दरभंगा सदर	भलपट्टी	14	4	पानी टंकी क्षतिग्रस्त	11.14
13	दरभंगा	दरभंगा सदर	भलपट्टी	17	12	विद्युत दोष एवं साधारण मरम्मति के कारण	12.58
14	दरभंगा	सिंघवाड़ा	बनौली	1	36	सड़क चौड़ीकरण के कारण वितरण प्रणाली, पानी टंकी क्षतिग्रस्त	11.16
15	दरभंगा	सिंघवाड़ा	बनौली	4	36	सड़क चौड़ीकरण के कारण वितरण प्रणाली, पानी टंकी क्षतिग्रस्त	10.54
16	दरभंगा	केओटी	राजौरा	6	3	वितरण प्रणाली में रिसाव	14.45
17	दरभंगा	केओटी	पिंडरऔच	9	12	विशेष मरम्मति की आवश्यकता	16.66
18	दरभंगा	केओटी	मजीगमा	15	3	विद्युत दोष	12.11
19	दरभंगा	केओटी	मजीगमा	4	12	सड़क चौड़ीकरण के कारण वितरण प्रणाली क्षतिग्रस्त	18.13
20	दरभंगा	केओटी	दिधीयार	1	12	पानी टंकी क्षतिग्रस्त	10.79
21	दरभंगा	केओटी	दिधीयार	2	12	विद्युत दोष	12.14
22	दरभंगा	केओटी	दिधीयार	3	12	विद्युत दोष	10.91
23	दरभंगा	केओटी	दिधीयार	4	3	वितरण प्रणाली में रिसाव	10.92
24	दरभंगा	केओटी	दिधीयार	5	3	वितरण प्रणाली में रिसाव	9.04
25	दरभंगा	केओटी	दिधीयार	6	12	वितरण प्रणाली में रिसाव	8.74
26	दरभंगा	केओटी	दिधीयार	7	12	वितरण प्रणाली में रिसाव	11.12
27	दरभंगा	केओटी	दिधीयार	8	12	वितरण प्रणाली में रिसाव	10.10

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	अक्रियाशील अवधि	अपूर्ण कार्य का कारण	व्यय (₹ लाख में)
28	दरभंगा	केओटी	मजीगमा	2	24	नए डब्ल्यूआईएम.सी. का योजना चालू करने में इच्छा की कमी	17.69
29	दरभंगा	केओटी	मजीगमा	7	24	नए डब्ल्यूआईएम.सी. का योजना चालू करने में इच्छा की कमी	17.10
30	दरभंगा	केओटी	मजीगमा	8	24	नए डब्ल्यूआईएम.सी. का योजना चालू करने में इच्छा की कमी	18.12
31	दरभंगा	केओटी	मजीगमा	3	24	नए डब्ल्यूआईएम.सी. का योजना चालू करने में इच्छा की कमी	18.76
32	दरभंगा	केओटी	मजीगमा	10	12	नए डब्ल्यूआईएम.सी. का योजना चालू करने में इच्छा की कमी	19.80
33	दरभंगा	केओटी	मजीगमा	16	24	नए डब्ल्यूआईएम.सी. का योजना चालू करने में इच्छा की कमी	12.53
34	दरभंगा	घनश्यामपुर	कोरथु पूर्वी	4	12	वितरण प्रणाली में रिसाव	10.13
35	दरभंगा	घनश्यामपुर	जयदेव पट्टी	3	4	वितरण प्रणाली में रिसाव	10.83
36	दरभंगा	घनश्यामपुर	बोरहियाब इनयतपुर	12	24	वितरण प्रणाली, गृह संयोजन, बोरिंग क्षतिग्रस्त	8.03
37	दरभंगा	घनश्यामपुर	बोरहियाब इनयतपुर	1	24	वितरण प्रणाली, गृह संयोजन, बोरिंग क्षतिग्रस्त	11.61
38	दरभंगा	घनश्यामपुर	बोरहियाब इनयतपुर	8	24	पंचायत, नगर पंचायत में हस्तांतरित	15.60
39	दरभंगा	घनश्यामपुर	जयदेवपट्टी	17	12	वितरण प्रणाली, गृह संयोजन, बोरिंग क्षतिग्रस्त	12.32
40	दरभंगा	घनश्यामपुर	जयदेवपट्टी	1	8	वितरण प्रणाली, गृह संयोजन, बोरिंग क्षतिग्रस्त	12.03
41	दरभंगा	घनश्यामपुर	कोरथु पूर्वी	11	4	वितरण प्रणाली, गृह संयोजन, बोरिंग क्षतिग्रस्त	0.00
42	दरभंगा	घनश्यामपुर	लगमा	4	4	वितरण प्रणाली, गृह संयोजन, बोरिंग क्षतिग्रस्त	13.68
43	दरभंगा	बेनीपुर	शिवराम	4	24	भूमि विवाद	13.06
44	दरभंगा	बेनीपुर	शिवराम	18	12	मरम्मत की आवश्यकता	12.40
45	मधुबनी	फुलपरास	गोढ़ियारी	8	12	विशेष मरम्मत की आवश्यकता	0.00
46	मधुबनी	फुलपरास	गोढ़ियारी	7	12	विशेष मरम्मत की आवश्यकता	0.00
47	मधुबनी	फुलपरास	गोढ़ियारी	14	उपलब्ध नहीं	जलापूर्ति शुरू नहीं हुई	0.00
48	मधुबनी	फुलपरास	सुगापट्टी	5	24	जलापूर्ति शुरू नहीं हुई	0.00
49	पश्चिमी चंपारण	सिधाव	जिमारी नौतनवा	6	उपलब्ध नहीं	आशिक पूर्ण	12.96
50	पश्चिमी चंपारण	सिधाव	जिमारी नौतनवा	5	उपलब्ध नहीं	विद्युत विपन्न का भुगतान नहीं	9.26
51	पश्चिमी चंपारण	सिधाव	महुआवा कथारवा	5	उपलब्ध नहीं	पानी टंकी क्षतिग्रस्त	11.82
52	पश्चिमी चंपारण	सिधाव	मंगलपुर अवसानी	2	उपलब्ध नहीं	असफल बोरिंग	7.48
53	पश्चिमी चंपारण	गौनहा	भीतिहारवा	1	उपलब्ध नहीं	पानी टंकी क्षतिग्रस्त	15.00
54	पश्चिमी चंपारण	गौनहा	भीतिहारवा	2	उपलब्ध नहीं	वितरण प्रणाली में रिसाव	14.00
55	पश्चिमी चंपारण	गौनहा	भीतिहारवा	3	उपलब्ध नहीं	पानी टंकी क्षतिग्रस्त	17.95
56	पश्चिमी चंपारण	गौनहा	धमाओरा	4	उपलब्ध नहीं	अक्रियाशील स्टार्टर और जला हुआ स्टबिलाइजर	21.82
57	पश्चिमी चंपारण	गौनहा	धमाओरा	5	उपलब्ध नहीं	अक्रियाशील मोटर	24.85
58	पश्चिमी चंपारण	गौनहा	धमाओरा	7	उपलब्ध नहीं	अक्रियाशील मोटर	25.67
59	पश्चिमी चंपारण	गौनहा	धानौजि	5	उपलब्ध नहीं	पानी टंकी क्षतिग्रस्त	12.00
60	पश्चिमी चंपारण	गौनहा	गौनहा	1	उपलब्ध नहीं	पानी टंकी क्षतिग्रस्त	10.20
61	पश्चिमी चंपारण	गौनहा	मतैरिया	14	उपलब्ध नहीं	पानी टंकी क्षतिग्रस्त	18.78
62	पश्चिमी चंपारण	गौनहा	रूपवालिया	8	उपलब्ध नहीं	पानी टंकी क्षतिग्रस्त	18.20
63	पश्चिमी चंपारण	लौरिया	बगाही बसवारिया	8	उपलब्ध नहीं	विद्युत दोष	0.00
64	पश्चिमी चंपारण	लौरिया	बसंतपुर	1	उपलब्ध नहीं	विद्युत दोष	15.88
65	पश्चिमी चंपारण	लौरिया	बसंतपुर	2	उपलब्ध नहीं	वितरण प्रणाली क्षतिग्रस्त	11.07
66	पश्चिमी चंपारण	लौरिया	बसंतपुर	7	उपलब्ध नहीं	विद्युत दोष	15.90
67	पश्चिमी चंपारण	लौरिया	शिओपुर सत्वरिया	11	उपलब्ध नहीं	विद्युत दोष	10.62

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	अक्रियाशील अवधि	अपूर्ण कार्य का कारण	व्यय (₹ लाख में)
68	पश्चिमी चंपारण	लौरिया	शिआँपुर सत्वरिया	12	उपलब्ध नहीं	वितरण प्रणाली क्षतिग्रस्त	12.65
69	पश्चिमी चंपारण	मधुबनी	चिउरही	5	उपलब्ध नहीं	बोरिंग असफल	10.00
70	पश्चिमी चंपारण	मधुबनी	धनाहा	7	उपलब्ध नहीं	जला हुआ स्टबिलाइजर और बोरिंग असफल	10.83
71	पश्चिमी चंपारण	मधुबनी	खोंटहवा	2	उपलब्ध नहीं	पूर्व वार्ड सदस्य द्वारा दरवाजा में ताला मार दिया गया है।	13.31
72	पश्चिमी चंपारण	मधुबनी	खोंटहवा	11	उपलब्ध नहीं	बोरिंग असफल	19.10
73	पश्चिमी चंपारण	नरकटियागंज	बिनबलिया	5	उपलब्ध नहीं	विद्युत आपूर्ति बाधित	12.65
74	पश्चिमी चंपारण	नरकटियागंज	मानव पारसी	3	उपलब्ध नहीं	विद्युत आपूर्ति बाधित	11.82
75	पश्चिमी चंपारण	नरकटियागंज	रखाही	4	उपलब्ध नहीं	विशेष मरम्मत की आवश्यकता	12.43
76	पश्चिमी चंपारण	नरकटियागंज	रखाही	5	उपलब्ध नहीं	स्टबिलाइजर चोरी	12.54
77	पश्चिमी चंपारण	नरकटियागंज	सेराहवा	7	उपलब्ध नहीं	विद्युत दोष	10.73
78	पश्चिमी चंपारण	नरकटियागंज	सेराहवा	8	उपलब्ध नहीं	विद्युत दोष	10.84
79	पश्चिमी चंपारण	पिपरासी	डुमरी भगव	6	उपलब्ध नहीं	स्टार्टर चोरी	12.04
80	पश्चिमी चंपारण	पिपरासी	डुमरी मुरडीह	6	उपलब्ध नहीं	रिसाव एवं वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव में मतभेद	17.19
81	पश्चिमी चंपारण	पिपरासी	मझारिया	2	उपलब्ध नहीं	कार्य अपूर्ण और प्रथम एफ.आई. आर. दर्ज	10.33
82	पश्चिमी चंपारण	पिपरासी	मझारिया	7	उपलब्ध नहीं	कार्य अपूर्ण और प्रथम एफ.आई. आर. दर्ज	8.45
83	पश्चिमी चंपारण	पिपरासी	मझारिया	10	उपलब्ध नहीं	कार्य अपूर्ण और प्रथम एफ.आई. आर. दर्ज	8.58
84	पश्चिमी चंपारण	पिपरासी	मझारिया	11	उपलब्ध नहीं	कार्य अपूर्ण और प्रथम एफ.आई. आर. दर्ज	7.29
85	पश्चिमी चंपारण	पिपरासी	मझारिया	12	उपलब्ध नहीं	कार्य अपूर्ण और प्रथम एफ.आई. आर. दर्ज	11.74
86	पश्चिमी चंपारण	पिपरासी	मझारिया	9	उपलब्ध नहीं	कार्य अपूर्ण और प्रथम एफ.आई. आर. दर्ज	7.05
87	पश्चिमी चंपारण	पिपरासी	सौरहन	3	उपलब्ध नहीं	स्टबिलाइजर अक्रियाशील	11.13
88	पश्चिमी चंपारण	लौरिया	बेलवा लखनपुर	9	उपलब्ध नहीं	विद्युत संबंध नहीं लिया गया	11.67
89	पश्चिमी चंपारण	लौरिया	बेलवा लखनपुर	14	उपलब्ध नहीं	स्टबिलाइजर, मोटर और स्टार्टर जला हुआ	12.14
90	पश्चिमी चंपारण	लौरिया	बेलवा लखनपुर	5	उपलब्ध नहीं	मोटर जला हुआ।	15.67
91	पश्चिमी चंपारण	लौरिया	बेलवा लखनपुर	11	उपलब्ध नहीं	स्टबिलाइजर और स्टार्टर चोरी	9.54
92	पश्चिमी चंपारण	लौरिया	बेलवा लखनपुर	12	उपलब्ध नहीं	मोटर जला हुआ।	11.65
93	पश्चिमी चंपारण	लौरिया	बेलवा लखनपुर	13	उपलब्ध नहीं	विद्युत संबंध नहीं किया गया	8.96
94	पश्चिमी चंपारण	गौनाहा	बेलसदी	3	उपलब्ध नहीं	मोटर जला हुआ।	17.96
95	पश्चिमी चंपारण	गौनाहा	बेलसदी	6	उपलब्ध नहीं	मोटर अक्रियाशील	10.70
96	पश्चिमी चंपारण	गौनाहा	बेलसदी	9	उपलब्ध नहीं	मोटर अक्रियाशील	10.94
97	पश्चिमी चंपारण	गौनाहा	मुहाई	5	उपलब्ध नहीं	पाइप क्षतिग्रस्त और रिसाव समस्या	11.69
98	पश्चिमी चंपारण	गौनाहा	मुहाई	7	उपलब्ध नहीं	विद्युत संबंध नहीं किया गया	16.83
99	पश्चिमी चंपारण	गौनाहा	मुहाई	8	उपलब्ध नहीं	विद्युत संबंध नहीं किया गया	18.27
100	पश्चिमी चंपारण	गौनाहा	मुहाई	10	उपलब्ध नहीं	दरबाज बंद	16.22
101	पश्चिमी चंपारण	गौनाहा	मुहाई	11	उपलब्ध नहीं	विद्युत संबंध नहीं किया गया	17.12
102	गया	डोभी	आगरा	6	उपलब्ध नहीं	जल स्तर नीचे	8.33
103	गया	डोभी	घोरा घाट	9	उपलब्ध नहीं	जल स्तर नीचे	10.52
104	गया	डोभी	खराति	7	उपलब्ध नहीं	जल स्तर नीचे	10.81
105	गया	डोभी	खराति	10	उपलब्ध नहीं	जल स्तर नीचे	8.41
106	गया	डोभी	खराति	12	उपलब्ध नहीं	जल स्तर नीचे	11.72
107	गया	डोभी	पछारतन	15	उपलब्ध नहीं	जल स्तर नीचे	9.03
108	गया	इमामगंज	दुबहल	5	उपलब्ध नहीं	मोटर अकार्यरत	4.11
109	गया	वजीरगंज	करजारा	8	उपलब्ध नहीं	पानी टंकी क्षतिग्रस्त, मोटर जल हुआ और वितरण प्रणाली क्षतिग्रस्त	11.52

क्रम संख्या	जिला का नाम	प्रखण्ड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड संख्या	अक्रियाशील अवधि	अपूर्ण कार्य का कारण	व्यय (₹ लाख में)
110	गया	इमामगंज	चक्करबंदा	5	उपलब्ध नहीं	बोरिंग जल हुआ।	13.66
111	गया	इमामगंज	चक्करबंदा	12	उपलब्ध नहीं	बोरिंग असफल और विद्युत संबंध नहीं लिया गया	12.95
112	गया	इमामगंज	दुबहल	5	उपलब्ध नहीं	मोटर अकार्यरत	4.11
113	गया	इमामगंज	दुबहल	9	उपलब्ध नहीं	बोरिंग असफल	8.95
114	गया	फतेहपुर	बारा	4	उपलब्ध नहीं	स्टबिलाइजर जला हुआ	20.10
115	गया	फतेहपुर	बारा	10	उपलब्ध नहीं	मोटर जला हुआ	10.10
116	गया	फतेहपुर	बारा	3	उपलब्ध नहीं	मोटर जला हुआ	20.22
117	सारण	रिविलगंज	मोहब्बत पर्स	8	उपलब्ध नहीं	वितरण प्रणाली क्षतिग्रस्त	14.00
118	सारण	रिविलगंज	मोहब्बत पर्स	14	उपलब्ध नहीं	स्टार्टर जल हुआ और वितरण प्रणाली में रिसाव	12.00
119	सारण	रिविलगंज	कचनार	3	उपलब्ध नहीं	रिसाव और विद्युत समस्या, पानी टंकी के साथ मोटर का नहीं जुड़ा होना।	12.54
120	सारण	रिविलगंज	कचनार	14	उपलब्ध नहीं	मोटर अकार्यरत और वितरण प्रणाली में रिसाव	12.56
121	सारण	एकमा	हुसेपुर	4	उपलब्ध नहीं	राजकीय उच्च पथ के निर्माण के दौरान वितरण प्रणाली क्षतिग्रस्त हो गया है।	13.83
122	सारण	एकमा	बनपुरा	2	उपलब्ध नहीं	वितरण प्रणाली क्षतिग्रस्त।	13.40
123	जमुई	झाझा	पेरगहा	4	उपलब्ध नहीं	वितरण प्रणाली, मोटर, स्टबिलाइजर क्षतिग्रस्त	14.44
124	जमुई	झाझा	पेरगहा	5	उपलब्ध नहीं	वितरण प्रणाली, मोटर, स्टबिलाइजर क्षतिग्रस्त	16.40
125	जमुई	झाझा	हथिया	3	उपलब्ध नहीं	बोरिंग असफल	12.67
126	जमुई	चकाई	वमादह	13	उपलब्ध नहीं	बोरिंग असफल	14.10
127	जमुई	खैरा	निमनावाडा	5B	उपलब्ध नहीं	बोरिंग असफल	14.75
128	जमुई	खैरा	निमनावाडा	11	उपलब्ध नहीं	बोरिंग असफल	8.43
129	जमुई	खैरा	झुंडों	4A	उपलब्ध नहीं	वितरण प्रणाली क्षतिग्रस्त।	7.38
130	जमुई	खैरा	झुंडों	4B	उपलब्ध नहीं	बोरिंग असफल	5.17
131	जमुई	खैरा	झुंडों	7A	उपलब्ध नहीं	वितरण प्रणाली क्षतिग्रस्त।	5.31
132	जमुई	खैरा	झुंडों	7B	उपलब्ध नहीं	बोरिंग असफल	6.67
133	जमुई	लक्ष्मीपुर	मोहनपुर	10	उपलब्ध नहीं	बोरिंग असफल	6.84
134	जमुई	सिकंदरा	मैजोश	5	उपलब्ध नहीं	पानी टंकी, गृह संयोजन, मुख्य वितरण प्रणाली का कार्य नहीं किया गया।	10.78
	योग	134 योजना		134			1,584.03

परिशिष्ट-3.9

(संदर्भ: कंडिका-3.3.4.2)

बिना कार्य के क्रियान्वयन किए ही भुगतान की विवरणी

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	लोक स्वास्थ्य प्रमंडल का नाम	एकरारनामा संख्या/ वर्ष	किया गया भुगतान	किया जाने वाला भुगतान	अधिक भुगतान	अभियुक्ति
1	शेरघाटी	एसबीडी-88/ 2019-20	69.45	41.59	27.86	अंतिम मापी के अनुसार वास्तविक रूप से किए गए कार्य से अधिक मात्रा के लिए भुगतान किया गया।
2	गया	एसबीडी-17/ 2019-20	4.86	0.00	4.86	इस एकरारनामा के अंतर्गत कार्य 6 वार्डों में किया गया, तथापि संचालन एवं अनुरक्षण का भुगतान 7 वार्डों के लिए किया गया (वार्ड संख्या 11)।
3	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी -75 और 76/ 2019-20	211.10	63.91	147.19	इस एकरारनामा के अंतर्गत पुनर्मा प्रताप नगर ग्राम पंचायत के पाँच वार्ड (वार्ड संख्या 8, 9, 10, 11 एवं 12) जुलाई 2020 में कोसी नदी में कटावग्रस्त हो गए। तथापि, इन वार्डों के लिए निर्माण हेतु ₹ 136.30 लाख तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु ₹ 10.89 लाख का भुगतान प्रमंडल द्वारा वार्डों के कटाव के बाद भी किया गया।
4	शेरघाटी	एसबीडी -160, 80, 81/ 2019-20	14.04	9.40	4.64	3 एचपी मोटर का भुगतान किया गया, जबकि मापी पुस्तिका के अनुसार 15 वार्डों (रानीगंज के 4 वार्ड, दक्षिण लोढाबे के 6 वार्ड तथा नौदिहारा जुरन के 5 वार्ड) में केवल 2 एचपी /1 एचपी मोटर ही स्थापित की गई।
5	खगड़िया	7 एकरारनामा	207.00	161.00	46.00	23 उच्च क्षमता (3 एचपी) के आई.आर.पी. का भुगतान किया गया, जबकि वास्तविक रूप से केवल 1 एचपी या 2 एच पी के आई.आर.पी. स्थापित किए गए।
	योग	14 एकरारनामा	506.45	275.90	230.55	

परिशिष्ट-3.10

(संदर्भ: कडिका-3.4.1.1)

नमूना जांचित योजनाओं में जहाँ संचालन एवं अनुसंधान का भुगतान नहीं किया गया

क्रम संख्या	लोक स्वास्थ्य प्रमंडल का नाम	एकरारनामा संख्या	एकरारनामा के तहत वार्डों की संख्या	डीबी लागत के अंतर्गत व्यय (₹ लाख में)	मापी पुस्तिका में दर्ज संचालन एवं अनुसंधान (₹ लाख में)	परिवारों की संख्या	योजना पूर्ण होने की तिथि	विलंब प्रतिवेदित करने की तिथि	31.03.23 तक विलंब की अवधि (दिनों में)
1	दरभंगा	एसबीडी-22/19-20	3	89.27	नहीं	614	02/04/2020	31/03/2023	1,093
2	गया	एसबीडी-04/18-19	5	144.31	10.10 (18 महीने)	565	30/05/2022	31/03/2023	305
3	गया	एसबीडी-261/19-20	5	101.38	नहीं	955	31/05/2021	31/03/2023	669
4	गया	एसबीडी-142/19-20	5	99.05	13.10 (24 महीने)	960	31/12/2020	31/03/2023	820
5	खगड़िया	एमबीडी-416/19-20	3	101.3	नहीं	406	26/12/2021	31/03/2023	460
6	खगड़िया	एमबीडी -376/19-20	2	72.44	नहीं	318	12/04/2021	31/03/2023	718
7	खगड़िया	एमबीडी -254/19-20	4	125.7	नहीं	377	10/09/2022	31/03/2023	202
8	खगड़िया	एमबीडी -182/19-20	3	98.03	नहीं	591	28/10/2020	31/03/2023	884
9	खगड़िया	एमबीडी -253 / 19-20	4	110.49	नहीं	379	16/12/2021	31/03/2023	470
10	खगड़िया	एमबीडी -256 / 19-20	3	87.79	नहीं	330	16/12/2021	31/03/2023	470
11	खगड़िया	एमबीडी -503 / 19-20	3	83.84	नहीं	266	12/02/2021	31/03/2023	777
12	खगड़िया	एमबीडी -504 / 19-20	4	117.97	नहीं	339	10/02/2021	31/03/2023	779
13	खगड़िया	एमबीडी -505 / 19-20	4	116.01	नहीं	325	10/02/2021	31/03/2023	779
14	खगड़िया	एमबीडी -506 / 19-20	2	59.03	नहीं	214	05/02/2021	31/03/2023	784
15	सारण	एसबीडी-06 / 17-18	10	292.53	नहीं	1147	14/06/2021	31/03/2023	655
16	सारण	एसबीडी-62 / 19-20	4	63.88	नहीं	619	28/10/2021	31/03/2023	519
17	सारण	एसबीडी-99 / 19-20	8	31.2	नहीं	505	08/09/2020	31/03/2023	934
18	शेरघाटी	एसबीडी-160 / 19-20	5	88.04	नहीं	725	30/09/2020	31/03/2023	912
19	शेरघाटी	एसबीडी-09 / 17-18	6	143.32	नहीं	473	11/10/2022	31/03/2023	171
20	सुपौल	एमबीडी -279 / 19-20	4	125.36	नहीं	810	17/12/2020	31/03/2023	834
21	सुपौल	एमबीडी -280 / 19-20	3	91.98	नहीं	618	17/12/2020	31/03/2023	834
22	सुपौल	एमबीडी -685 / 19-20	6	103.14	नहीं	326	04/09/2021	31/03/2023	573
23	सुपौल	एमबीडी -659 / 19-20	3	46.28	नहीं	116	23/08/2022	31/03/2023	220
योग			99	2392.34		11,978			

परिशिष्ट-3.11

(संदर्भ: कडिका-3.4.1.1)

संचालन एवं अनुरक्षण लागत का मापी लेने के बावजूद भुगतान नहीं किए जाने वाले
एकरारनामों की विवरणी

क्रम संख्या	लोक स्वास्थ्य प्रमंडल का नाम	मांग पत्र संख्या	एकरारनामा संख्या	मूल्य (₹ लाख में)	अवधि जिसमें संचालन एवं अनुरक्षण का भुगतान नहीं किया गया
1	दरभंगा	1840-26/08/2023	एसबीडी-21/19-20	15.95	26/10/2020 से 25/07/2023
2	दरभंगा	1846-26/08/2023	एसबीडी-19/19-20	3.47	04/01/2022 से 03/04/2023
3	दरभंगा	1472-08/07/2023	एसबीडी-18/19-20	7.84	05/10/2021 से 04/04/2023
4	दरभंगा	1472-08/07/2023	एसबीडी-16/19-20	2.7	25/06/2021 से 26/12/2022
5	दरभंगा	1472-08/07/2023	एसबीडी-12/19-20	3.56	24/12/2020 से 23/12/2022
6	दरभंगा	1472-08/07/2023	एसबीडी-27/19-20	7.46	02/04/2021 से 01/10/2022
7	दरभंगा	1472-08/07/2023	एसबीडी-10/19-20	12.01	21/07/2020 से 20/07/2022
8	दरभंगा	1472-08/07/2023	एसबीडी-09/19-20	8.33	24/06/2020 से 23/06/2022
9	दरभंगा	1472-08/07/2023	एसबीडी-46/19-20	7.62	17/05/2022 से 16/02/2023
10	दरभंगा	1472-08/07/2023	एसबीडी-05/19-20	5.07	03/06/2022 से 02/12/2022
11	दरभंगा	1472-08/07/2023	एसबीडी-06/19-20	9.16	01/11/2020 से 31/01/2023
12	दरभंगा	1472-08/07/2023	एसबीडी-11/19-20	3.1	03/03/2021 से 03/03/2022
13	दरभंगा	1472-08/07/2023	एफ2-06/19-20	1.73	19/12/2021 से 18/12/2022
14	दरभंगा	1471-08/07/2023	एसबीडी-30/19-20	3.19	03/03/2021 से 02/03/2022
15	दरभंगा	1471-08/07/2023	एसबीडी-23/19-20	3.55	27/07/2020 से 26/07/2022
16	दरभंगा	1471-08/07/2023	एसबीडी-49/19-20	9.4	16/03/2021 से 15/03/2022
17	दरभंगा	1471-08/07/2023	एसबीडी-4/19-20	4.28	03/06/2026 से 02/03/2021
18	दरभंगा	1471-08/07/2023	एसबीडी-25/19-20	5.87	18/04/2022 से 17/04/2023
19	दरभंगा	1471-08/07/2023	एफ2-08/19-20	3.51	20/06/2020 से 19/06/2021
20	दरभंगा	1446-08/07/2023	एसबीडी-24/19-20	7.53	15/03/2022 से 14/12/2022
21	दरभंगा	1445-08/07/2023	एसबीडी-14/19-20	1.7	06/12/2021 से 05/06/2022
22	दरभंगा	1193-01/06/2023	एफ2-09/19-20	6.89	21/06/2020 से 20/03/2023
23	दरभंगा	1192-01/06/2023	एसबीडी-51/19-20	2.82	19/04/2022 से 18/01/2023
24	दरभंगा	1192-01/06/2023	एफ2-18/19-20	3.38	17/10/2021 से 16/04/2023
25	दरभंगा	1154-30/05/2023	एसबीडी-42/19-20	2.71	2021-22 से 2022-23
26	दरभंगा	1150-30/05/2023	एसबीडी-32/19-20	5.32	11/03/2022 से 10/03/2023
27	दरभंगा	1149-30/05/2023	एसबीडी-40/19-20	3.61	14/09/2022 से 13/03/2023
28	दरभंगा	1149-30/05/2023	एसबीडी-41/19-20	3.57	14/09/2022 से 13/03/2023
29	दरभंगा	1149-30/05/2023	एसबीडी-36/19-20	1.74	16/09/2022 से 15/03/2023
30	दरभंगा	1149-30/05/2023	एसबीडी-37/19-20	3.53	11/09/2022 से 10/03/2023
31	दरभंगा	1149-30/05/2023	एसबीडी-38/19-20	3.53	14/09/2022 से 13/03/2023
32	दरभंगा	1149-30/05/2023	एसबीडी-39/19-20	3.57	16/09/2022 से 15/03/2023
33	मधुबनी	2266-10/10/2023	एसबीडी-28/19-20	11.63	09/02/2023 से 08/08/2023
34	मधुबनी	2266-10/10/2023	एसबीडी-29/19-20		09/02/2023 से 08/08/2023
35	मधुबनी	2285-11/10/2023		14.3	07/12/2019 से 06/06/2023
36	मधुबनी	2284-11/10/2023	एसबीडी-82/19-20	11.91	01/07/2023 से 30/09/2023
37	मधुबनी	2284-11/10/2023	एसबीडी-02/19-20		05/01/2023 से 04/10/2023
38	मधुबनी	2283-11/10/2023		8.13	01/01/2023 से 30/09/2023
39	मधुबनी	1800-10/10/2023	एसबीडी-13/19-20	26.92	01/03/2023 से 30/06/2023
40	मधुबनी	1800-10/10/2023	एसबीडी-48/19-20		01/02/2023 से 30/04/2023
41	मधुबनी	1800-10/10/2023	एसबीडी-49/19-20		01/02/2023 से 30/04/2023
42	मधुबनी	1800-10/10/2023	एसबीडी-82/19-20		01/01/2022 से 30/06/2023
43	मधुबनी	1800-10/10/2023	एसबीडी-12/19-20		21/12/2022 से 20/06/2023

क्रम संख्या	लोक स्वास्थ्य प्रमंडल का नाम	मांग पत्र संख्या	एकरारनामा संख्या	मूल्य (₹ लाख में)	अवधि जिसमें संचालन एवं अनुरक्षण का भुगतान नहीं किया गया
44	मधुबनी	1800-10//10/2023	एसबीडी-28/21-22		01/04/2023 से 30/06/2023
45	मधुबनी	2007-08/09/2023		3.63	02/11/2022 से 01/08/2023
46	मधुबनी	2077-19/09/2023		5.68	16/01/2022 से 15/01/2023
47	मधुबनी	1799-10//08/2023	एसबीडी-98/19-20	23.78	26/10/2021 से 25/04/2023
48	मधुबनी	1799-10//08/2023	एसबीडी-52/19-20		18/11/2022 से 17/05/2023
49	मधुबनी	1799-10//08/2023	एफ2-10/19-20		26/06/2023 से 25/09/2023
50	मधुबनी	1799-10//08/2023	एफ2-11/19-20		26/06/2023 से 25/09/2023
51	मधुबनी	1799-10//08/2023	एसबीडी-09/19-20		09/01/2023 से 08/07/2023
52	मधुबनी	2008-08/09/2023		5.12	19/01/2023 से 18/07/2023
53	मधुबनी	2040-09/09/2023		1.68	01/06/2023 से 30/09/2023
54	मधुबनी	1611-18/07/2023		2.83	01/10/2022 से 30/09/2023
55	झंझारपुर	1030-04/09/2023	एसबीडी-26/19-20	11.2	10/07/2021 से 09/07/2023
56	झंझारपुर	1216-30/10/2023	एफ2-04/18-19	1.82	15/02/2023 से 14/08/2023
57	झंझारपुर	1216-30/10/2023	एफ2-13/18-19	1.61	14/02/2023 से 13/08/2023
58	झंझारपुर	1031-04/09/2023	एसबीडी-72/19-20	4.73	27/12/2022 से 26/06/2023
59	झंझारपुर	1031-04/09/2023	एसबीडी-97/19-20	4.79	01/02/2023 से 31/07/2023
60	झंझारपुर	1199-11/10/2023	एसबीडी-17/19-20	3.41	02/0/2022 से 01/08/2023
61	झंझारपुर	1214-13/10/2023	एसबीडी-16/19-20	5.98	19/12/2022 से 18/09/2023
62	झंझारपुर	1200-11/10/2023	एसबीडी-16/19-20	1.63	19/09/2022 से 18/12/2022
63	झंझारपुर	1067-12/09/2023	एफ2-05/19-20	3.12	02/09/2022 से 01/03/2023
64	झंझारपुर	1068-12/09/2023	एफ2-16/18-19	1.97	01/05/2022 से 30/04/2023
65	झंझारपुर	1068-12/09/2023	एफ2-06/19-20	3.27	10/05/2020 से 09/11/2021
66	झंझारपुर	1059-12/09/2023	एफ2-11/18-19	5	08/01/2022 से 07/04/2023
	उप-योग			331.84	
67	औरंगाबाद		एसबीडी-306/19-20	4.53	01/04/2021 से 31/12/2022
68	औरंगाबाद		एसबीडी-83/19-20	2.4	19/12/2021 से 18/09/2022
69	औरंगाबाद		एसबीडी-248/19-20	3.26	09/12/2021 से 08/09/2022
70	औरंगाबाद		एसबीडी-305/19-20	2.9	01/04/2021 से 31/12/2022
71	औरंगाबाद		एसबीडी-195/19-20	4.82	23/04/2021 से 22/04/2023
72	गोपालगंज		एसबीडी-07/19-20	4.19	दिसम्बर-2022 से जून -2023
73	गोपालगंज		एसबीडी-25/19-20	2.06	मई -2022 से जून -2023
74	गोपालगंज		एसबीडी-42/19-20	7.17	अक्टूबर -2021 से जून -2023
75	गोपालगंज		एसबीडी-13/19-20	7.67	अक्टूबर -2021 से जून -2023
76	गोपालगंज		एसबीडी-22/19-20	2.69	जुलाई -2021 से जून -2023
77	गोपालगंज		एसबीडी-41/19-20	10.59	अक्टूबर -2021 से जून -2023
78	गोपालगंज		एसबीडी-30/19-20	6.65	अक्टूबर -2021 से जून -2023
79	गोपालगंज		एसबीडी-17/19-20	1.69	अप्रैल -2022 से जून -2023
80	गोपालगंज		एसबीडी-28/19-20	3	मई -2021 से जून -2023
81	गोपालगंज		एसबीडी-34/19-20	1.76	अप्रैल -2022 से जून -2023
82	गोपालगंज		एसबीडी-18/19-20	9.73	मई -2022 से जून -2023
83	गोपालगंज		एसबीडी-16/19-20	2.39	अक्टूबर -2021 से जून -2023
84	गोपालगंज		एसबीडी-24/19-20	4.55	जुलाई -2021 से जून -2023
85	गोपालगंज		एसबीडी-36/19-20	5.94	जनवरी-2022 से जून -2023
86	गोपालगंज		एसबीडी-09/19-20	3.63	नवंबर-2022 से जून -2023
87	गोपालगंज		एसबीडी-33/19-20	4.21	मई-2021 से जून -2023
88	गोपालगंज		एसबीडी-43/19-20	6.01	सितम्बर-2020 से जून -2023
89	गोपालगंज		एसबीडी-44/19-20	2.72	नवंबर-2021 से जून -2023

क्रम संख्या	लोक स्वास्थ्य प्रमंडल का नाम	मांग पत्र संख्या	एकरारनामा संख्या	मूल्य (₹ लाख में)	अवधि जिसमें संचालन एवं अनुरक्षण का भुगतान नहीं किया गया
90	गोपालगंज		एफ2-31/19-20	5.77	मई -2021 से जून -2023
91	गोपालगंज		एफ2-06/2018-19	2.99	जुलाई -2022 से जून -2023
92	गोपालगंज		एफ2-07/2018-19	6.43	जनवरी -2021 से जून -2023
93	गोपालगंज		एफ2-03/2018-19	5.29	फरवरी -2021 से जून -2023
94	गोपालगंज		एफ2 -01/2018-19	13.42	फरवरी -2021 से जून -2023
95	गोपालगंज		एफ2-11/19-20	6.26	अगस्त -2021 से जून -2023
96	गोपालगंज		एफ2-14/19-20	3.5	मई -2021 से जून -2023
97	गोपालगंज		एफ2-21/19-20	3.5	जुलाई -2022 से जून -2023
98	गोपालगंज		एफ2-20/19-20	10.15	मई -2022 से जून -2023
	उप योग			161.87	
	कुल योग			493.71	

परिशिष्ट-3.12

(संदर्भ: कंडिका-3.4.1.2)

पाक्षिक जल परीक्षण की लागत के अनियमित भुगतान का विवरण

क्रम संख्या	लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों का नाम	एकरारनामा संख्या	पाक्षिक परीक्षण का मूल्य (प्रति महीना)	वार्ड की संख्या/ योजना	महीनों की संख्या जिसके लिए संचालन एवं अनुरक्षण का भुगतान किया गया	अनियमित भुगतान
1	औरंगाबाद	एसबीडी-02/19-20	833.33	5	15	62,499.75
2	औरंगाबाद	एसबीडी-87/19-20	833.33	3	21	52,499.79
3	औरंगाबाद	एसबीडी-86/19-20	833.33	3	18	44,999.82
4	औरंगाबाद	एसबीडी-132/19-20	833.33	2	15	24,999.9
5	औरंगाबाद	एसबीडी-01/17-18	833.33	16	18	2,39,999.04
6	औरंगाबाद	एसबीडी-169/19-20	833.33	2	12	19,999.92
7	औरंगाबाद	एसबीडी-262/19-20	833.33	2	21	34,999.86
8	औरंगाबाद	एसबीडी-153/19-20	833.33	1	9	7,499.97
9	औरंगाबाद	एसबीडी-147/19-20	833.33	2	21	34,999.86
10	औरंगाबाद	एसबीडी-71/19-20	833.33	2	12	19,999.92
11	औरंगाबाद	एसबीडी-92/19-20	833.33	3	18	44,999.82
12	औरंगाबाद	एसबीडी-121/19-20	833.33	3	21	52,499.79
13	औरंगाबाद	एसबीडी-175/19-20	833.33	1	9	7,499.97
14	बेतिया	एसबीडी-102/19-20	833.33	5	26	1,08,332.9
15	बेतिया	एसबीडी-08/19-20	833.33	5	21	87,499.65
16	बेतिया	एसबीडी-09/19-20	833.33	6	17	84,999.66
17	बेतिया	एसबीडी-19/19-20	833.33	6	20	99,999.6
18	बेतिया	एसबीडी-81/19-20	833.33	4	16	53,333.12
19	बेतिया	एसबीडी-108/19-20	833.33	5	21	87,499.65
20	बेतिया	एसबीडी-52/19-20	833.33	4	24	79,999.68
21	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-02/18-19	833.33	12	30	2,99,998.8
22	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-68/19-20	833.33	7	30	1,74,999.3
23	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-07/18-19	833.33	2	41	68,333.06
24	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-15/18-19	833.33	2	32	53,333.12
25	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-16/18-19	833.33	2	35	58,333.1
26	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-20/18-19	833.33	4	32	1,06,666.24
27	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-06/19-20	833.33	5	41	1,70,832.65
28	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-13/19-20	833.33	6	32	1,59,999.36
29	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-14/19-20	833.33	5	31	1,29,166.15
30	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-15/19-20	833.33	5	38	1,58,332.7
31	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-19/19-20	833.33	5	23	95,832.95
32	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-20/19-20	833.33	5	12	49,999.8
33	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-25/19-20	833.33	4	11	36,666.52
34	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-36/19-20	833.33	3	17	42,499.83
35	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-37/19-20	833.33	6	11	54,999.78
36	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-48/19-20	833.33	3	36	89,999.64
37	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-83/19-20	833.33	2	24	39,999.84
38	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-161/19-20	833.33	3	27	67,499.73
39	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-204/19-20	833.33	5	20	83,333
40	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-207/19-20	833.33	1	28	23,333.24
41	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-04/17-18	833.33	10	43	3,58,331.9
42	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-46/19-20	833.33	3	35	87,499.65
43	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-47/19-20	833.33	3	38	94,999.62
44	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-74/19-20	833.33	3	14	34,999.86
45	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-77/19-20	833.33	3	26	64,999.74

क्रम संख्या	लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों का नाम	एकरारनामा संख्या	पाक्षिक परीक्षण का मूल्य (प्रति महीना)	वार्ड की संख्या/ योजना	महीनों की संख्या जिसके लिए संचालन एवं अनुसंधान का भुगतान किया गया	अनियमित भुगतान
46	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-101/19-20	833.33	3	17	42,499.83
47	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-102/19-20	833.33	1	17	14,166.61
48	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-163/19-20	833.33	1	23	19,166.59
49	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-193/19-20	833.33	1	31	25,833.23
50	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-231/19-20	833.33	1	17	14,166.61
51	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-10/19-20	833.33	3	18	44,999.82
52	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-104/19-20	833.33	6	28	1,39,999.44
53	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-107/19-20	833.33	5	16	66,666.4
54	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-108/19-20	833.33	6	17	84,999.66
55	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-110/19-20	833.33	1	30	24,999.9
56	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-114/19-20	833.33	1	23	19,166.59
57	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-115/19-20	833.33	4	20	66,666.4
58	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-117/19-20	833.33	4	18	59,999.76
59	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-118/19-20	833.33	2	18	29,999.88
60	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-126/19-20	833.33	2	14	23,333.24
61	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-127/19-20	833.33	1	30	24,999.9
62	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-133/19-20	833.33	4	26	86,666.32
63	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-134/19-20	833.33	4	30	99,999.6
64	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-135/19-20	833.33	1	30	24,999.9
65	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-144/19-20	833.33	2	22	36,666.52
66	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-145/19-20	833.33	4	24	79,999.68
67	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-151/19-20	833.33	4	18	59,999.76
68	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-152/19-20	833.33	2	29	48,333.14
69	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-153/19-20	833.33	3	30	74,999.7
70	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-158/19-20	833.33	3	12	29,999.88
71	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-16/19-20	833.33	4	26	86,666.32
72	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-160/19-20	833.33	2	27	44,999.82
73	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-162/19-20	833.33	1	24	19,999.92
74	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-166/19-20	833.33	1	27	22,499.91
75	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-167/19-20	833.33	4	26	86,666.32
76	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-168/19-20	833.33	4	30	99,999.6
77	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-173/19-20	833.33	4	33	1,09,999.56
78	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-174/19-20	833.33	1	27	22,499.91
79	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-184/19-20	833.33	4	33	1,09,999.56
80	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-189/19-20	833.33	4	6	19,999.92
81	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-190/19-20	833.33	4	3	9,999.96
82	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-191/19-20	833.33	1	30	24,999.9
83	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-200/19-20	833.33	4	24	79,999.68
84	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-201/19-20	833.33	4	23	76,666.36
85	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-202/19-20	833.33	3	21	52,499.79
86	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-205/19-20	833.33	2	14	23,333.24
87	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-206/19-20	833.33	6	21	1,04,999.58
88	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-222/19-20	833.33	3	19	47,499.81
89	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-234/19-20	833.33	4	30	99,999.6
90	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-236/19-20	833.33	2	14	23,333.24
91	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-12/19-20	833.33	6	6	29,999.88
92	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-27/19-20	833.33	4	20	66,666.4
93	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-28/19-20	833.33	4	20	66,666.4
94	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-30/19-20	833.33	2	26	43,333.16

क्रम संख्या	लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों का नाम	एकरारनामा संख्या	पाक्षिक परीक्षण का मूल्य (प्रति महीना)	वार्ड की संख्या/ योजना	महीनों की संख्या जिसके लिए संचालन एवं अनुस्क्षण का भुगतान किया गया	अनियमित भुगतान
95	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-45/19-20	833.33	4	14	46,666.48
96	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-69/19-20	833.33	5	26	1,08,332.9
97	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-70/19-20	833.33	3	37	92,499.63
98	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-71/19-20	833.33	2	27	44,999.82
99	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-72/19-20	833.33	4	30	99,999.6
100	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-75/19-20	833.33	2	29	48,333.14
101	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-76/19-20	833.33	4	21	69,999.72
102	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-79/19-20	833.33	3	32	79,999.68
103	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-86/19-20	833.33	3	31	77,499.69
104	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-93/19-20	833.33	1	17	14,166.61
105	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-94/19-20	833.33	3	30	74,999.7
106	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-95/19-20	833.33	2	30	49,999.8
107	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-96/19-20	833.33	2	30	49,999.8
108	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-02/19-20	833.33	3	33	82,499.67
109	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-09/19-20	833.33	3	41	1,02,499.59
110	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-232/19-20	833.33	4	11	36,666.52
111	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-05/17-18	833.33	10	46	3,83,331.8
112	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-01/17-18	833.33	4	35	1,16,666.2
113	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-02/17-18	833.33	3	45	1,12,499.55
114	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-73/19-20	833.33	2	20	33,333.2
115	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-103/19-20	833.33	1	17	14,166.61
116	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-214/19-20	833.33	2	29	48,333.14
117	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-230/19-20	833.33	1	28	23,333.24
118	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-100/19-20	833.33	5	20	83,333
119	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-43/19-20	833.33	13	27	2,92,498.83
120	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-124/19-20	833.33	5	14	58,333.1
121	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-170/19-20	833.33	9	26	1,94,999.22
122	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-196/19-20	833.33	9	26	1,94,999.22
123	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-208/19-20	833.33	4	21	69,999.72
124	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-218/19-20	833.33	9	24	1,79,999.28
125	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-221/19-20	833.33	10	26	2,16,665.8
126	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-228/19-20	833.33	9	26	1,94,999.22
127	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-54/19-20	833.33	2	18	29,999.88
128	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-146/19-20	833.33	6	32	1,59,999.36
129	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-177/19-20	833.33	1	20	16,666.6
130	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-195/19-20	833.33	1	8	6,666.64
131	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-04/18-19	833.33	1	35	29,166.55
132	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-238/19-20	833.33	1	26	21,666.58
133	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-120/19-20	833.33	1	26	21,666.58
134	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-121/19-20	833.33	1	26	21,666.58
135	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-141/19-20	833.33	4	23	76,666.36
136	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-178/19-20	833.33	3	20	49,999.8
137	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-183/19-20	833.33	4	26	86,666.32
138	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-217/19-20	833.33	3	29	72,499.71
139	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-227/19-20	833.33	1	12	9,999.96
140	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-229/19-20	833.33	1	26	21,666.58
141	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-233/19-20	833.33	3	27	67,499.73
142	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-53/19-20	833.33	1	36	29,999.88
143	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-57/19-20	833.33	1	32	26,666.56

क्रम संख्या	लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों का नाम	एकरारनामा संख्या	पाक्षिक परीक्षण का मूल्य (प्रति महीना)	वार्ड की संख्या/ योजना	महीनों की संख्या जिसके लिए संचालन एवं अनुस्क्षण का भुगतान किया गया	अनियमित भुगतान
144	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-58/19-20	833.33	2	32	53,333.12
145	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-59/19-20	833.33	1	32	26,666.56
146	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-61/19-20	833.33	3	32	79,999.68
147	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-62/19-20	833.33	2	32	53,333.12
148	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-63/19-20	833.33	4	34	1,13,332.88
149	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-64/19-20	833.33	1	32	26,666.56
150	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-111/19-20	833.33	2	26	43,333.16
151	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-112/19-20	833.33	2	26	43,333.16
152	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-113/19-20	833.33	1	26	21,666.58
153	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-128/19-20	833.33	5	20	83,333
154	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-129/19-20	833.33	3	8	19,999.92
155	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-147/19-20	833.33	1	8	6,666.64
156	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-148/19-20	833.33	3	32	79,999.68
157	भागलपुर पूर्वी	सबीडी-149/19-20	833.33	4	32	1,06,666.24
158	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-192/19-20	833.33	3	14	34,999.86
159	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-213/19-20	833.33	2	23	38,333.18
160	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-215/19-20	833.33	5	23	95,832.95
161	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-216/19-20	833.33	3	32	79,999.68
162	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-237/19-20	833.33	4	11	36,666.52
163	भागलपुर पूर्वी	एसबीडी-29/19-20	833.33	1	32	26,666.56
164	भागलपुर पश्चिमी	एसबीडी-20/19-20	833.33	5	18	74,999.7
165	दरभंगा	एसबीडी-28/19-20	833.33	1	12	9,999.96
166	दरभंगा	एसबीडी-32/19-20	833.33	3	6	14,999.94
167	दरभंगा	एसबीडी-01/19-20	833.33	3	12	29,999.88
168	दरभंगा	एसबीडी-08/19-20	833.33	3	21	52,499.79
169	दरभंगा	एसबीडी-05/19-20	833.33	6	18	89,999.64
170	दरभंगा	एसबीडी-09/19-20	833.33	3	24	59,999.76
171	गया	एसबीडी-219/19-20	833.33	13	5	54,166.45
172	गया	एसबीडी-220/19-20	833.33	14	10	1,16,666.2
173	गया	एसबीडी-17/19-20	833.33	7	28	1,63,332.68
174	गोपालगंज	एसबीडी-07/19-20	833.33	5	30	1,24,999.5
175	गोपालगंज	एसबीडी-37/19-20	833.33	4	18	59,999.76
176	जमुई	एसबीडी-07/18-19	833.33	7	21	1,22,499.51
	जमुई	एसबीडी-07/18-19	833.33	22	24	4,39,998.24
177	झंझारपुर	एसबीडी-101/19-20	833.33	3	22	54,999.78
178	झंझारपुर	एसबीडी-43/19-20	833.33	3	33	82,499.67
179	झंझारपुर	एसबीडी-102/19-20	833.33	4	12	39,999.84
180	झंझारपुर	एसबीडी-103/19-20	833.33	4	22	73,333.04
181	झंझारपुर	एसबीडी-89/19-20	833.33	4	27	89,999.64
	झंझारपुर	एसबीडी-89/19-20	833.33	1	22	18,333.26
182	झंझारपुर	सबीडी-77/19-20	833.33	3	24	59,999.76
183	झंझारपुर	एसबीडी-94/19-20	833.33	6	12	59,999.76
184	झंझारपुर	एसबीडी-50/19-20	833.33	2	15	24,999.9
185	झंझारपुर	एसबीडी-43/19-20	833.33	3	20	49,999.8
186	झंझारपुर	सबीडी-90/19-20	833.33	5	23	70,833.05
	झंझारपुर	एसबीडी-90/19-20	833.33	1	24	19,999.92
187	झंझारपुर	सबीडी-91/19-20	833.33	5	9	37,499.85
188	झंझारपुर	एसबीडी-63/19-20	833.33	4	24	79,999.68
189	कटिहार	एसबीडी-13/18-19	833.33	14	42	4,89,998.04

क्रम संख्या	लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों का नाम	एकरारनामा संख्या	पाक्षिक परीक्षण का मूल्य (प्रति महीना)	वार्ड की संख्या/ योजना	महीनों की संख्या जिसके लिए संचालन एवं अनुक्षण का भुगतान किया गया	अनियमित भुगतान
190	कटिहार	एसबीडी-20/18-19	833.33	18	30	4,49,998.2
191	खगरिया	एमबीडी-403/19-20	833.33	4	21	69,999.72
192	खगरिया	एमबीडी -01/19-20	833.33	5	19	79,166.35
193	खगरिया	एमबीडी-208/19-20	833.33	4	26	86,666.32
194	खगरिया	एमबीडी -397/19-20	833.33	4	15	49,999.8
195	खगरिया	एमबीडी -08/19-20	833.33	15	21	2,62,498.95
196	खगरिया	एमबीडी -10/19-20	833.33	11	21	1,92,499.23
197	खगरिया	एमबीडी -09/19-20	833.33	23	15	2,87,498.85
198	खगरिया	एमबीडी -88/19-20	833.33	3	24	59,999.76
	खगरिया	एमबीडी -88/19-20	833.33	1	12	9,999.96
199	खगरिया	एमबीडी -12/19-20	833.33	25	26	5,41,664.5
200	खगरिया	एमबीडी -11/20-21	833.33	4	6	19,999.92
201	मधुबनी	एसबीडी-48/19-20	833.33	5	22	91,666.3
202	मधुबनी	एसबीडी-49/19-20	833.33	4	22	73,333.04
203	मधुबनी	एसबीडी-06/19-20	833.33	4	27	89,999.64
204	सारण	एसबीडी-28/19-20	833.33	4	12	39,999.84
205	सारण	एसबीडी-03/17-18	833.33	7	15	87,499.65
206	सारण	एसबीडी-26/19-20	833.33	5	27	1,12,499.55
207	सारण	एसबीडी-01/17-18	833.33	4	12	39,999.84
208	सारण	एसबीडी-02/17-18	833.33	4	24	79,999.68
209	शेरघाटी	एसबीडी-81/19-20	833.33	5	24	99,999.6
210	शेरघाटी	एसबीडी-55/19-20	833.33	6	24	1,19,999.52
211	शेरघाटी	एसबीडी-56/19-20	833.33	5	21	87,499.65
212	शेरघाटी	एसबीडी-49/19-20	833.33	7	26	1,51,666.06
213	शेरघाटी	एसबीडी-50/19-20	833.33	9	28	2,09,999.16
214	शेरघाटी	एसबीडी-80/19-20	833.33	6	27	1,34,999.46
215	सुपौल	एसबीडी-03/19-20	833.33	27	24	5,39,997.84
216	सुपौल	एसबीडी-138/19-20	833.33	7	6	34,999.86
217	सुपौल	एसबीडी-196/19-20	833.33	4	15	49,999.8
218	सुपौल	एसबीडी-204/19-20	833.33	2	21	34,999.86
219	सुपौल	एसबीडी-138/19-20	833.33	7	6	34,999.86
220	सुपौल	एसबीडी-64/19-20	833.33	5	3	12,499.95
221	सुपौल	एसबीडी-88/19-20	833.33	4	12	39,999.84
222	सुपौल	एसबीडी-89/19-20	833.33	5	12	49,999.8
223	सुपौल	एसबीडी-90/19-20	833.33	6	15	74,999.7
224	सुपौल	एसबीडी-39/19-20	833.33	29	24	5,79,997.68
225	सुपौल	एसबीडी-195/19-20	833.33	4	15	49,999.8
	योग					1,92,85,756.19

परिशिष्ट-3.13

(संदर्भ: कडिका-3.4.3.1)

नगर निकायों की वे योजनाएँ जिनको संचालन एवं अनुरक्षण के अंतर्गत नहीं रखा गया

क्रम संख्या	जिला का नाम	नगर निकायों का नाम	वार्ड की संख्या	शुरू करने की तिथि	समाप्त करने की तिथि	योजना की संख्या	परिवारों की संख्या
1	दरभंगा	बेनीपुर नगर परिषद	2बी	जून 2021	अगस्त 2021	1	200
2	दरभंगा	बेनीपुर नगर परिषद	3	अगस्त 2020	अक्टूबर 2020	1	405
3	दरभंगा	बेनीपुर नगर परिषद	4	अगस्त 2020	मई 2023	1	348
4	दरभंगा	बेनीपुर नगर परिषद	7बी	अगस्त 2020	सितम्बर 2020	1	185
5	दरभंगा	बेनीपुर नगर परिषद	8	जनवरी 2018	अप्रैल 2019	1	410
6	दरभंगा	बेनीपुर नगर परिषद	8बी	अगस्त 2020	अक्टूबर 2020	1	180
7	दरभंगा	बेनीपुर नगर परिषद	10बी	अगस्त 2020	फरवरी 2021	1	125
8	दरभंगा	बेनीपुर नगर परिषद	11	जनवरी 2018	मई 2019	1	380
9	दरभंगा	बेनीपुर नगर परिषद	12बी	अगस्त 2020	मई 2022	1	475
10	दरभंगा	बेनीपुर नगर परिषद	16	दिसम्बर 2017	जनवरी 2019	1	380
11	दरभंगा	बेनीपुर नगर परिषद	16बी	अगस्त 2020	सितम्बर 2020	1	50
12	दरभंगा	बेनीपुर नगर परिषद	18अ	जनवरी 2018	फरवरी 2019	1	325
13	दरभंगा	बेनीपुर नगर परिषद	19अ	जनवरी 2018	जनवरी 2020	1	480
14	दरभंगा	बेनीपुर नगर परिषद	19बी	जून 2021	अप्रैल 2022	1	225
15	दरभंगा	बेनीपुर नगर परिषद	21	अगस्त 2020	जून 2022	1	700
16	दरभंगा	बेनीपुर नगर परिषद	27	जनवरी 2018	सितम्बर 2019	1	450
17	गया	टेकरी	1	अप्रैल 2018	फरवरी 2020	1	292
18	गया	टेकरी	3	मार्च 2018	मार्च 2019	1	201
19	गया	टेकरी	4	अप्रैल 2018	मार्च 2021	1	442
20	गया	टेकरी	5	अप्रैल 2018	जुलाई 2018	1	321
21	गया	टेकरी	6	अप्रैल 2018	जुलाई 2018	1	307
22	गया	टेकरी	7	मार्च 2018	जून 2018	1	392
23	गया	टेकरी	8	नवंबर 2017	जुलाई 2018	1	313
24	गया	टेकरी	9	नवंबर 2017	मार्च 2019	1	197
25	गया	टेकरी	10	नवंबर 2017	नवंबर 2018	1	338
26	गया	टेकरी	11	नवंबर 2017	अगस्त 2018	1	212
27	गया	टेकरी	12	नवंबर 2017	अगस्त 2018	1	160
28	गया	टेकरी	13	अप्रैल 2018	मार्च 2019	1	368
29	गोपालगंज	गोपालगंज	11	जून 2020	अक्टूबर 2021	1	210
30	गोपालगंज	गोपालगंज	12	अगस्त 2018	मई 2020	1	235
31	गोपालगंज	गोपालगंज	13	जुलाई 2018	जून 2019	1	235
32	गोपालगंज	गोपालगंज	14	जुलाई 2018	मई 2019	1	230
33	गोपालगंज	गोपालगंज	15	अगस्त 2018	मई 2019	1	282
34	गोपालगंज	गोपालगंज	16	सितम्बर 2018	मई 2020	1	183
35	गोपालगंज	गोपालगंज	17	सितम्बर 2018	मई 2020	1	385
36	गोपालगंज	गोपालगंज	18	जनवरी 2020	अक्टूबर 2020	1	316
37	गोपालगंज	गोपालगंज	20	फरवरी 2018	जुलाई 2018	1	295
38	गोपालगंज	गोपालगंज	21	अगस्त 2020	नवंबर 2020	1	382
39	गोपालगंज	गोपालगंज	22	अप्रैल 2020	दिसम्बर 2020	1	435
40	गोपालगंज	गोपालगंज	23	अप्रैल 2020	दिसम्बर 2020	1	675
41	गोपालगंज	गोपालगंज	24	जून 2019	फरवरी 2022	1	133
42	गोपालगंज	गोपालगंज	25	अप्रैल 2018	मई 2020	1	298
43	गोपालगंज	गोपालगंज	26	जुलाई 2018	जुलाई 2018	1	448
44	गोपालगंज	गोपालगंज	28	फरवरी 2020	मई 2020	1	226
45	जमुई	झाझा	1	दिसम्बर 2017	अक्टूबर 2020	1	250
46	जमुई	झाझा	2	दिसम्बर 2017	फरवरी 2023	1	175
47	जमुई	झाझा	3	अक्टूबर 2019	मार्च 2021	1	225
48	जमुई	झाझा	5	दिसम्बर 2017	फरवरी 2022	1	248
49	जमुई	झाझा	6	दिसम्बर 2017	मार्च 2021	1	247
50	जमुई	झाझा	9	दिसम्बर 2017	फरवरी 2022	1	247

क्रम संख्या	जिला का नाम	नगर निकायों का नाम	वार्ड की संख्या	शुरू करने की तिथि	समाप्त करने की तिथि	योजना की संख्या	परिवारों की संख्या
51	जमुई	झाझा	10बी	दिसम्बर 2017	मार्च 2020	1	235
52	जमुई	झाझा	11	जनवरी 2019	अगस्त 2020	1	250
53	जमुई	झाझा	12	दिसम्बर 2017	मार्च 2021	1	247
54	जमुई	झाझा	13	उपलब्ध नहीं	जुलाई 2021	1	225
55	जमुई	झाझा	14	दिसम्बर 2017	नवंबर 2018	1	103
56	जमुई	झाझा	15	दिसम्बर 2017	अप्रैल 2021	1	125
57	जमुई	झाझा	16	दिसम्बर 2017	नवंबर 2020	1	160
58	जमुई	झाझा	17	दिसम्बर 2017	नवंबर 2021	1	225
59	जमुई	झाझा	18	अक्टूबर 2018	नवंबर 2021	1	250
60	जमुई	झाझा	19	उपलब्ध नहीं	सितम्बर 2020	1	250
61	जमुई	झाझा	20	दिसम्बर 2017	नवंबर 2021	1	246
62	जमुई	झाझा	21	अक्टूबर 2018	जनवरी 2022	1	247
63	जमुई	झाझा	22	सितम्बर 2017	अक्टूबर 2020	1	250
64	खगरिया	खगरिया	2	मई 2018	अप्रैल 2022	1	250
65	खगरिया	खगरिया	3	जून 2018	दिसम्बर 2021	1	190
66	खगरिया	खगरिया	7	मई 2018	दिसम्बर 2021	1	160
67	खगरिया	खगरिया	14	जून 2018	मई 2020	1	205
68	खगरिया	खगरिया	15	जून 2018	अक्टूबर 2020	1	190
69	खगरिया	खगरिया	16	जून 2018	अक्टूबर 2021	1	218
70	खगरिया	खगरिया	18	मई 2018	दिसम्बर 2021	1	216
71	खगरिया	खगरिया	20	अप्रैल 2020	मई 2022	1	180
72	खगरिया	खगरिया	21	मई 2018	जनवरी 2020	1	190
73	खगरिया	खगरिया	22	जुलाई 2018	अप्रैल 2022	1	250
74	खगरिया	खगरिया	12	जुलाई 2018	दिसम्बर 2021	1	195
75	खगरिया	खगरिया	15	जून 2018	अक्टूबर 2020	1	205
76	खगरिया	खगरिया	22	मार्च 2022	दिसम्बर 2022	1	180
77	खगरिया	खगरिया	26	अप्रैल 2020	अगस्त 2020	1	175
78	मधुबनी	झंझारपुर नगर परिषद	1	मार्च 2019	मई 2023	1	500
79	मधुबनी	झंझारपुर नगर परिषद	2	मार्च 2019	अपूर्ण	1	200
80	मधुबनी	झंझारपुर नगर परिषद	4	सितम्बर 2018	अक्टूबर 2021	1	400
81	मधुबनी	झंझारपुर नगर परिषद	5	जुलाई 2021	अक्टूबर 2022	1	400
82	मधुबनी	झंझारपुर नगर परिषद	7	जुलाई 2022	अक्टूबर 2022	1	350
83	मधुबनी	झंझारपुर नगर परिषद	8	जुलाई 2021	अक्टूबर 2021	1	420
84	मधुबनी	झंझारपुर नगर परिषद	11	अप्रैल 2021	अगस्त 2022	1	500
85	मधुबनी	झंझारपुर नगर परिषद	12 और 13	मई 2019	मई 2021	2	1,036
86	सारण	रिविलगंज	1 से 21	अप्रैल 2017 से जुलाई 2022	नवंबर 2017 से अक्टूबर 2022	21	6,754
	कुल					107	

परिशिष्ट-3.14

(संदर्भ: कडिका-3.4.3.3)

उपभोक्ता शुल्क की वसूली न होने का विवरण

क्रम संख्या	नगर निकाय का नाम	वार्ड संख्या	गृह संयोजन की संख्या	गृह संयोजन की तारीख	तिथि जबसे उपभोक्ता शुल्क वसूला जाना था	महीनों की संख्या (मार्च 23 तक)	उपभोक्ता शुल्क का दर (₹ 40 प्रति महिना)	वसूलनीय राशि (₹ में)
1	औरंगाबाद	7 वार्ड	3,770	31/08/2021	19/08/2021	19	40	28,65,200
2	बेनीपुर नगर परिषद	1	256	13/09/2020	19/08/2021	19	40	1,94,560
3	बेनीपुर नगर परिषद	2	350	30/05/2018	19/08/2021	19	40	2,66,000
4	बेनीपुर नगर परिषद	2 बी	200	17/08/2021	19/08/2021	19	40	1,52,000
5	बेनीपुर नगर परिषद	3	405	12/10/2020	19/08/2021	19	40	3,07,800
6	बेनीपुर नगर परिषद	5	265	21/10/2020	19/08/2021	19	40	2,01,400
7	बेनीपुर नगर परिषद	6	350	24/06/2018	19/08/2021	19	40	2,66,000
8	बेनीपुर नगर परिषद	7	350	27/05/2018	19/08/2021	19	40	2,66,000
9	बेनीपुर नगर परिषद	7 बी	185	30/09/2020	19/08/2021	19	40	1,40,600
10	बेनीपुर नगर परिषद	8	410	17/04/2019	19/08/2021	19	40	3,11,600
11	बेनीपुर नगर परिषद	8 बी	180	25/10/2020	19/08/2021	19	40	1,36,800
12	बेनीपुर नगर परिषद	9	635	09/10/2020	19/08/2021	19	40	4,82,600
13	बेनीपुर नगर परिषद	10	410	24/12/2018	19/08/2021	19	40	3,11,600
14	बेनीपुर नगर परिषद	10 बी	125	20/02/2021	19/08/2021	19	40	95,000
15	बेनीपुर नगर परिषद	11	380	04/12/2018	19/08/2021	19	40	2,88,800
16	बेनीपुर नगर परिषद	12 ए	255	12/11/2020	19/08/2021	19	40	1,93,800
17	बेनीपुर नगर परिषद	12 बी	475	12/11/2020	19/08/2021	19	40	3,61,000
18	बेनीपुर नगर परिषद	15	700	19/10/2020	19/08/2021	19	40	5,32,000
19	बेनीपुर नगर परिषद	16	380	27/01/2019	19/08/2021	19	40	2,88,800
20	बेनीपुर नगर परिषद	16 बी	50	29/09/2020	19/08/2021	19	40	38,000
21	बेनीपुर नगर परिषद	17	350	21/04/2020	19/08/2021	19	40	2,66,000
22	बेनीपुर नगर परिषद	18 ए	325	16/02/2019	19/08/2021	19	40	2,47,000
23	बेनीपुर नगर परिषद	19 ए	480	29/01/2020	19/08/2021	19	40	3,64,800
24	बेनीपुर नगर परिषद	19 बी	225	14/04/2022	19/08/2021	11	40	99,000
25	बेनीपुर नगर परिषद	21	700	10/06/2022	19/08/2021	9	40	2,52,000
26	बेनीपुर नगर परिषद	22	295	20/10/2020	19/08/2021	19	40	2,24,200
27	बेनीपुर नगर परिषद	23	360	14/08/2020	19/08/2021	19	40	2,73,600
28	बेनीपुर नगर परिषद	24	720	25/10/2020	19/08/2021	19	40	5,47,200
29	बेनीपुर नगर परिषद	25 ए	380	14/04/2019	19/08/2021	19	40	2,88,800
30	बेनीपुर नगर परिषद	26 ए	240	18/10/2020	19/08/2021	19	40	1,82,400
31	बेनीपुर नगर परिषद	26 बी	250	22/10/2020	19/08/2021	19	40	1,90,000
32	बेनीपुर नगर परिषद	27	450	19/09/2019	19/08/2021	19	40	3,42,000
33	बेनीपुर नगर परिषद	28	260	23/10/2020	19/08/2021	19	40	1,97,600
34	बेनीपुर नगर परिषद	29 ए	285	23/10/2020	19/08/2021	19	40	2,16,600
35	बेनीपुर नगर परिषद	29 बी	150	23/10/2020	19/08/2021	19	40	11,4000
36	बेतिया नगर निगम	1 से 33	15,581	01/09/2021	19/08/2021	18	40	1,12,18,320
37	बेतिया नगर निगम	1 से 33	1,084	01/10/2021	19/08/2021	17	40	7,37,120
38	बेतिया नगर निगम	1 से 33	272	06/12/2021	19/08/2021	15	40	1,63,200
39	बेतिया नगर निगम	1 से 35	577	07/02/2022	19/08/2021	13	40	3,00,040
40	बेतिया नगर निगम	1 से 35	113	04/03/2022	19/08/2021	12	40	54,240
41	बेतिया नगर निगम	1 से 35	289	05/04/2022	19/08/2021	11	40	1,27,160
42	बेतिया नगर निगम	1 से 37	587	03/06/2022	19/08/2021	9	40	2,11,320
43	बेतिया नगर निगम	1 से 37	300	06/07/2022	19/08/2021	8	40	96,000
44	बेतिया नगर निगम	1 से 38	130	30/07/2022	19/08/2021	8	40	41,600
45	बेतिया नगर निगम	1 से 38	152	12/09/2022	19/08/2021	6	40	36,480

क्रम संख्या	नगर निकाय का नाम	वार्ड संख्या	गृह संयोजन की संख्या	गृह संयोजन की तारीख	तिथि जबसे उपभोक्ता शुल्क वसूला जाना था	महीनों की संख्या (मार्च 23 तक)	उपभोक्ता शुल्क का दर (₹ 40 प्रति महिना)	वसूलनीय राशि (₹ में)
46	बेतिया नगर निगम	1 से 38	210	03/12/2022	19/08/2021	3	40	25,200
47	बेतिया नगर निगम	1 से 38	69	02/01/2023	19/08/2021	2	40	5,520
48	गोपालगंज	11	210	22/10/2021	19/08/2021	17	40	1,42,800
49	गोपालगंज	12	235	09/05/2020	19/08/2021	19	40	1,78,600
50	गोपालगंज	13	235	18/06/2019	19/08/2021	19	40	1,78,600
51	गोपालगंज	14	230	15/05/2019	19/08/2021	19	40	1,74,800
52	गोपालगंज	15	282	12/05/2019	19/08/2021	19	40	2,14,320
53	गोपालगंज	16	183	08/05/2020	19/08/2021	19	40	1,39,080
54	गोपालगंज	17	385	08/05/2020	19/08/2021	19	40	2,92,600
55	गोपालगंज	18	316	23/10/2020	19/08/2021	19	40	2,40,160
56	गोपालगंज	20	295	07/07/2018	19/08/2021	19	40	2,24,200
57	गोपालगंज	21	382	30/11/2020	19/08/2021	19	40	2,90,320
58	गोपालगंज	22	435	22/12/2020	19/08/2021	19	40	3,30,600
59	गोपालगंज	23	675	22/12/2020	19/08/2021	19	40	5,13,000
60	गोपालगंज	24	133	02/02/2022	19/08/2021	13	40	69,160
61	गोपालगंज	25	298	08/05/2020	19/08/2021	19	40	2,26,480
62	गोपालगंज	26	448	06/07/2018	19/08/2021	19	40	3,40,480
63	गोपालगंज	28	226	09/05/2020	19/08/2021	19	40	1,71,760
64	झाझा	1	250	02/10/2020	19/08/2021	19	40	1,90,000
65	झाझा	2	175	30/09/2021	19/08/2021	18	40	1,26,000
66	झाझा	3	225	03/03/2021	19/08/2021	19	40	1,71,000
67	झाझा	5	248	02/02/2022	19/08/2021	13	40	1,28,960
68	झाझा	5(बी)	248	01/02/2022	19/08/2021	13	40	1,28,960
69	झाझा	6	247	17/03/2021	19/08/2021	19	40	1,87,720
70	झाझा	9	247	08/02/2022	19/08/2021	13	40	1,28,440
71	झाझा	10(बी)	235	07/03/2020	19/08/2021	19	40	1,78,600
72	झाझा	11	250	24/08/2020	19/08/2021	19	40	1,90,000
73	झाझा	11(बी)	235	25/02/2020	19/08/2021	19	40	1,78,600
74	झाझा	12	247	13/03/2021	19/08/2021	19	40	1,87,720
75	झाझा	13	225	03/07/2021	19/08/2021	19	40	1,71,000
76	झाझा	15	125	08/02/2021	19/08/2021	19	40	95,000
77	झाझा	16	160	28/11/2020	19/08/2021	19	40	1,21,600
78	झाझा	17	225	03/02/2021	19/08/2021	17	40	1,53,000
79	झाझा	18	250	16/08/2020	19/08/2021	17	40	1,70,000
80	झाझा	20	246	02/09/2020	19/08/2021	17	40	1,67,280
81	झाझा	21	247	14/06/2021	19/08/2021	14	40	1,38,320
82	झाझा	22	250	14/10/2020	19/08/2021	19	40	1,90,000
83	झाझा	22(बी)	250	14/10/2020	19/08/2021	19	40	1,90,000
84	झंझारपुर नगर परिषद	1	500	01/06/2019	19/08/2021	19	40	3,80,000
85	झंझारपुर नगर परिषद	2	200	17/08/2020	19/08/2021	19	40	1,52,000
86	झंझारपुर नगर परिषद	3	500	15/02/2021	19/08/2021	19	40	3,80,000
87	झंझारपुर नगर परिषद	4	400	25/10/2021	19/08/2021	17	40	2,72,000
88	झंझारपुर नगर परिषद	5	400	24/07/2022	19/08/2021	8	40	1,28,000
89	झंझारपुर नगर परिषद	6	240	02/04/2019	19/08/2021	19	40	1,82,400
90	झंझारपुर नगर परिषद	7	350	15/10/2022	19/08/2021	5	40	70,000
91	झंझारपुर नगर परिषद	8	470	08/03/2022	19/08/2021	12	40	2,25,600
92	झंझारपुर नगर परिषद	9	119	01/04/2019	19/08/2021	19	40	90,440
93	झंझारपुर नगर परिषद	10	270	05/04/2019	19/08/2021	19	40	2,05,200
94	झंझारपुर नगर परिषद	11	500	03/02/2022	19/08/2021	13	40	2,60,000
95	झंझारपुर नगर परिषद	14 और 15	250	02/04/2019	19/08/2021	19	40	1,90,000

क्रम संख्या	नगर निकाय का नाम	वार्ड संख्या	गृह संयोजन की संख्या	गृह संयोजन की तारीख	तिथि जबसे उपभोक्ता शुल्क वसूला जाना था	महीनों की संख्या (मार्च 23 तक)	उपभोक्ता शुल्क का दर (₹ 40 प्रति महीना)	वसूलनीय राशि (₹ में)
96	झंझारपुर नगर परिषद	14 और 16	200	26/05/2021	19/08/2021	19	40	1,52,000
97	खगारिया नगर परिषद	1 से 24	5,866	04/06/2021	19/08/2021	19	40	44,58,160
98	खगारिया नगर परिषद	1 से 25	232	04/10/2021	19/08/2021	17	40	1,57,760
99	खगारिया नगर परिषद	1 से 26	3,358	01/11/2021	19/08/2021	16	40	21,49,120
100	सिविलगंज नगर परिषद	1 से 21	5,530	सितमबर-21	19/08/2021	18	40	39,81,600
101	सिविलगंज नगर परिषद	1 से 21	25	नवंबर-21	19/08/2021	16	40	16,000
102	सिविलगंज नगर परिषद	1 से 21	5	दिसम्बर-21	19/08/2021	15	40	3,000
103	सिविलगंज नगर परिषद	1 से 21	1,194	जनवरी-23	19/08/2021	2	40	95,520
104	टेकारी नगर परिषद	1 से 13	3,523	14/08/2021	19/08/2021	19	40	26,77,480
	योग		68,650					4,76,66,400

*(गृह संयोजन की संख्या x महीनों की संख्या x दर)

परिशिष्ट-4.1
(संदर्भ: कडिका 4.1.1.3)
 शेरघाटी के फ्लोराइड प्रभावित वार्डों की सूची

क्र. सं.	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड नं.	फ्लोराइड (मि.ग्रा./ली)	टिप्पणी
1	फतेहपुर	नौडिहा जुरंग	8	3.11	असुरक्षित
2	फतेहपुर	नौडिहा जुरंग	11	1.76	असुरक्षित
3	फतेहपुर	नौडिहा जुरंग	14	3.15	असुरक्षित
4	फतेहपुर	नौडिहा जुरंग	1	2.96	असुरक्षित
5	फतेहपुर	नौडिहा जुरंग	4 आर	5.70	असुरक्षित
6	फतेहपुर	नौडिहा जुरंग	7 आर	10.70	असुरक्षित
7	फतेहपुर	नौडिहा जुरंग	15 आर	1.75	असुरक्षित
8	फतेहपुर	नगवां	9 आर	1.73	असुरक्षित
9	फतेहपुर	नगवां	7 बी आर	1.74	असुरक्षित
10	फतेहपुर	दक्षिणी लोधवे	3 आर	4.02	असुरक्षित
11	फतेहपुर	दक्षिणी लोधवे	12 आर	2.60	असुरक्षित
12	फतेहपुर	दक्षिणी लोधवे	9 आर	1.71	असुरक्षित
13	फतेहपुर	दक्षिणी लोधवे	6 आर	2.35	असुरक्षित
14	फतेहपुर	दक्षिणी लोधवे	5 आर	2.62	असुरक्षित
15	फतेहपुर	दक्षिणी लोधवे	4 आर	1.64	असुरक्षित
16	फतेहपुर	दक्षिणी लोधवे	14 आर	4.53	असुरक्षित
17	फतेहपुर	दक्षिणी लोधवे	13 आर	2.70	असुरक्षित
18	फतेहपुर	कटुलिया केवल	1 आर	1.94	असुरक्षित
19	फतेहपुर	कटुलिया केवल	4 आर	1.51	असुरक्षित
20	फतेहपुर	कटुलिया केवल	6 आर	1.93	असुरक्षित
21	बाराचट्टी	कहुदाग	14	1.56	असुरक्षित
22	बाराचट्टी	बुमेर	3	1.84	असुरक्षित
23	बाराचट्टी	बुमेर	10	2.08	असुरक्षित
24	बाराचट्टी	बुमेर	11	1.88	असुरक्षित
25	बाराचट्टी	बुमेर	12	2.62	असुरक्षित
26	बाराचट्टी	भलुआ	4	1.62	असुरक्षित
27	बाराचट्टी	भलुआ	3	1.49	असुरक्षित
28	बाराचट्टी	नवाडीह	7 आर	1.72	असुरक्षित
29	बाराचट्टी	नवाडीह	8 आर	2.24	असुरक्षित

परिशिष्ट-4.2

(संदर्भ: कंडिका 4.1.1.3)

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल जमुई के फ्लोराइड प्रभावित वार्ड जहां एफ.आर.पी. स्थापित नहीं किया गया है

क्र. सं.	प्रखंड का नाम	पंचायत का नाम	वार्ड सं.	एकरारनामा सं. / योजना का नाम	जे.पी.सी. के दौरान प्राप्त फ्लोराइड प्रदूषण का स्तर (मि.ग्रा./ली)
1	चकाई	बरमोरिया	5	उपलब्ध नहीं	1.90
2	चकाई	पोझा	2	उपलब्ध नहीं	1.58
3	चकाई	पोझा	14	उपलब्ध नहीं	1.71
4	चकाई	प्रांची	9	उपलब्ध नहीं	1.61
5	चकाई	चकाई	11	उपलब्ध नहीं	1.11
6	चकाई	चकाई	14	उपलब्ध नहीं	1.03
7	चकाई	बमदाह	13	उपलब्ध नहीं	1.53
8	चकाई	कल्याणपुर	8	उपलब्ध नहीं	1.23
9	चकाई	कल्याणपुर	11	उपलब्ध नहीं	1.43
10	चकाई	सरुन	8	उपलब्ध नहीं	1.22
11	चकाई	सरुन	13	उपलब्ध नहीं	1.55
12	चकाई	नौवाडीह	6	उपलब्ध नहीं	1.21
13	चकाई	नौवाडीह	14	उपलब्ध नहीं	1.13
14	चकाई	गजाही	6	उपलब्ध नहीं	1.40
15	चकाई	गजाही	14	उपलब्ध नहीं	1.14
16	चकाई	घुटवे	1	उपलब्ध नहीं	1.39
17	चकाई	कियाजोरी	7	उपलब्ध नहीं	1.19
18	झाझा	छापा	1	उपलब्ध नहीं	1.68
19	झाझा	छापा	2	उपलब्ध नहीं	1.16
20	झाझा	राजलाकला	3	उपलब्ध नहीं	1.16
21	झाझा	बरकोला	5	उपलब्ध नहीं	1.58
22	झाझा	बोदवा	3	उपलब्ध नहीं	1.02
23	झाझा	बोदवा	5	उपलब्ध नहीं	1.46
24	झाझा	बोदवा	12	उपलब्ध नहीं	1.31
25	बरहट	पंडो	13	उपलब्ध नहीं	2.23
26	बरहट	नुमार	1	उपलब्ध नहीं	1.63
27	सिकंदरा	सिझौदी	9	उपलब्ध नहीं	1.11
28	सिकंदरा	ईटासागर	4	उपलब्ध नहीं	1.14

परिशिष्ट-4.3

(संदर्भ: कड़िका 4.1.1.3)

औरंगाबाद में जल में फ्लोराइड की मात्रा स्वीकृत स्तर से अधिक की उपस्थिति

क्र. सं.	प्रखंड	पंचायत	गाँव	वार्ड सं.	परीक्षण की तिथि	परीक्षण मान (मि.ग्रा./ली.)	योजना का प्रकार
1	औरंगाबाद	पोईवाई	इंग्लिश	1	21/07/2020	2.12	पं.रा.वि.
2	औरंगाबाद	नौगढ़	नौगढ़	5	18/01/2021	1.86	गु. प्र.
3	औरंगाबाद	कर्माभगवान		16	08/05/2020	1.17	गैर-गु. प्र.
4	देव	बेढ़ना	कर्माडीह	11	21/07/2020	1.18	पं.रा.वि.
5	देव	देव		9-13	02/02/2021	1.23	गैर-गु. प्र.
6	देव	पवई	सितार	2	02/02/2021	2.36	गैर-गु. प्र.
7	देव	पवई	सुहागीय बीघा	13	10/12/2020	1.24	गु. प्र.
8	देव	बेढ़ना	पचोखर	6	10/12/2020	1.28	गु. प्र.
9	देव	अरोरा	बेराइ बीघा	3	04/02/2021	1.24	गैर-गु. प्र.
10	देव	अरोरा	भंडारी	11	04/02/2021	1.32	गैर-गु. प्र.
11	कुटुम्बा	डुमरी	भदुरी कला	5	04/02/2021	1.78	गैर-गु. प्र.
12	कुटुम्बा	डुमरी	मंझौली	9	04/02/2021	1.48	गैर-गु. प्र.
13	कुटुम्बा	डुमरी	सिधना	10	04/02/2021	1.62	गैर-गु. प्र.
14	कुटुम्बा	डुमरी	सुगही	2	04/02/2021	1.33	गैर-गु. प्र.
15	कुटुम्बा	पिपरा बगही	पिपरा बगही	5	04/02/2021	1.04	गैर-गु. प्र.
16	कुटुम्बा	पिपरा बगही	मधुपुर	11	04/02/2021	3.28	गैर-गु. प्र.
17	कुटुम्बा	पिपरा बगही	पिपरा बगही	6	04/02/2021	1.44	गैर-गु. प्र.
18	कुटुम्बा	डुमरी	मेहशो	4	04/02/2021	1.72	गैर-गु. प्र.
19	मदनपुर	पिर्थु	मैकिदिह	13 पी1	22/10/2020	1.36	गु. प्र.
20	मदनपुर	सलैया	लखनपुर	8 पी1	22/10/2020	1.54	गु. प्र.
21	मदनपुर	सलैया	राजबिघा	5 पी1	06/11/2020	1.66	गु. प्र.
22	मदनपुर	सलैया	इटखोला	1	08/12/2020	1.52	गु. प्र.
23	मदनपुर	सलैया	बेला	7	10/12/2020	1.62	गु. प्र.
24	मदनपुर	सलैया	बेला	6	10/12/2020	2.28	गु. प्र.
25	मदनपुर	सलैया	बलाकर्मा	11	10/12/2020	1.38	गु. प्र.
26	मदनपुर	सलैया	दिप्तिबिघा	8	18/01/2021	1.50	गु. प्र.
27	मदनपुर	सलैया	हरीबिघा	13	18/01/2021	1.14	गु. प्र.
28	मदनपुर	सलैया	अररुआ	10	18/01/2021	1.77	गु. प्र.
29	मदनपुर	सलैया	महेशपुर	4	18/01/2021	1.36	गु. प्र.
30	मदनपुर	खिरियावा	बोरादी	5	18/01/2021	3.28	गु. प्र.
31	मदनपुर	पिर्थु	रामराज बीघा	6	22/10/2020	1.74	गु. प्र.
32	मदनपुर	सलैया	धुखाम बीघा	10 पी1	25/02/2021	1.60	गु. प्र.
33	नबीनगर	रामपुर	भटकुर	3	21/07/2020	1.44	पं.रा.वि.
34	नबीनगर	रामनगर	महुआरी	6	21/07/2020	1.32	पं.रा.वि.
35	नबीनगर	रामपुर	शिवपुर	4	17/08/2020	1.26	गु. प्र.
36	रफीगंज	दुगुल	खैरा फिरोज	3	08/12/2020	2.02	गु. प्र.
37	रफीगंज	दुगुल	दुआरी	12	08/12/2020	2.60	गु. प्र.
38	रफीगंज	दुगुल	दुगुल	7	08/12/2020	2.60	गु. प्र.
39	रफीगंज	दुगुल	दुगुल	9	08/12/2020	1.76	गु. प्र.
40	रफीगंज	दुगुल	सलेमपुर	6	08/12/2020	2.04	गु. प्र.
41	रफीगंज	बलार	गौर पोखर	7 एवं 10	08/12/2020	1.58	गु. प्र.
42	रफीगंज	बलार	पखनोर	10	10/12/2020	3.14	गु. प्र.
43	रफीगंज	बलार	डोमनबीघा	9	08/12/2020	1.05	गु. प्र.
44	रफीगंज	बलार	कड़ी	8	08/12/2020	1.60	गु. प्र.

परिशिष्ट-4.4

(संदर्भ: कड़िका 4.1.1.4)

फ्लोराइड निष्कासन संयंत्र के क्षमता का कम प्रावधान

इकाई का नाम	योजना की सं. जहाँ कम क्षमता वाले एफ. आर.पी. का प्रावधान किया गया	आधार वर्ष (2018) में जनसंख्या	डी.पी.आर. में प्रावधानित एफ. आर.पी. का क्षमता (कि.ली. प्रति घंटा)	डी.पी.आर. में प्रावधानित एफ. आर. पी. द्वारा शोधित पानी की क्षमता (8000 /कि.ली. प्रति घंटा*)	जल आपूर्ति की मात्रा की सीमा (लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन)#
1	2	3	4	5	6= (5 / 3)
ले. स्वा. प्रमंडल जमुई	1	323	2	16,000	50
	2	495-779	4	32,000	41-65
	10	645-966	6	48,000	50-74
	18	840-1,151	8	64,000	56-76
	6	1,246-1,613	12	96,000	60-77
लो. स्वा. प्रमंडल गया	1	846	8	64,000	76
कुल	38	323-1,613			41-77

(स्रोत: नमूना जांचित प्रमंडलों द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

* एफ. आर. पी. की उपचार क्षमता 1 किलोलीटर प्रति घंटा (1000 लीटर) है, जिसे प्रतिदिन 8 घंटे चलाने पर 8000 लीटर के रूप में गणना किया जाता है।

81 एल.पी.सी.डी. जल की आवश्यकता के विरुद्ध।

परिशिष्ट-4.5

(संदर्भ: कडिका 4.1.2.1)

नमूना जांचित शहरी स्थानीय निकायों के गुणवत्ता प्रभावित वार्डों में स्थापित जल शोधन संयंत्र की स्थिति

(अ) आवश्यक जल शोधन संयंत्र के बिना क्रियान्वित योजनाएँ

क्र.सं.	श. स्था. नि. का नाम	एकरारनामा सं. / योजना सं.	वार्ड सं.	डब्लू.टी.पी. पर व्यय (लाख में)	मा.पु. से अनुसार घरों की सं.
1	बेनीपुर	2एफ2/17-18	6	6.30	350
2	बेनीपुर	3एफ 2/17-18	7	6.30	350
3	बेनीपुर	5एफ2/17-18	17	6.30	350
4	बेनीपुर	17एफ2/20-21	26 ए	12.00	240
5	बेनीपुर	11एफ2/20-21	26 बी	12.00	250
6	झंझारपुर	41/22-23	7	12.60	350
7	झंझारपुर	38/21-22	8	12.60	420+50
	कुल			68.10	2360

(ब) आवश्यक जल शोधन संयंत्र के बिना क्रियान्वित योजनाएँ

क्र.सं.	श. स्था. नि. का नाम	एकरारनामा सं. / योजना सं.	वार्ड सं.	योजना पर व्यय (लाख में)	मा.पु. से अनुसार घरों की सं.
1.	बेनीपुर	11एफ2/17-18	27	42.28	450
2.	बीरपुर	14/17-18	4	21.77	250
3.	बीरपुर	06/17-18	9	31.76	250
4.	खगडिया	03/17-18	2	3.28+9.23+5.46	250 (205+45)
5.	खगडिया	04/17-18	3	3.28+7.62	190
6.	खगडिया	07/17-18	6	3.28	0
7.	खगडिया	08/17-18	7	3.28+7.31	160
8.	खगडिया	15/17-18	14	3.28+8.73	205
9.	खगडिया	16/17-18	15	3.28+7.69	190
10.	खगडिया	17/17-18	16	3.28+7.38	218
11.	खगडिया	19/17-18	18	3.28+13.33	216
12.	खगडिया	21/17-18	20	3.28+6.47	180
13.	खगडिया	22/17-18	21	3.28+7.95	190
14.	खगडिया	23/17-18	22	3.28+7.23+7.53	250 (205+45)
15.	झाझा	01/18-19	1	16.93	231
16.	झाझा	28/17-18	1	19.58	250
17.	झाझा	27/18-19	5	19.49	248
18.	झाझा	48/17-18	9	19.14	225
19.	झाझा	47/17-18	9	19.35	247
20.	झाझा	33/17-18	11	18.51	235
21.	झाझा	7/18-19	11	20.27	250
22.	झाझा	49/17-18	13	18.98	225
23.	झाझा	37/17-18	14	3.01	0
24.	झाझा	09/18-19	17	17.2	225
25.	झाझा	11/18-19	21	18.55	247
26.	झाझा	29/17-18	22	19.04	250
	कुल			437.88	5632

परिशिष्ट-4.6

(संदर्भ: कंडिका 4.1.3.1)

न्यूनतम आवश्यक जल गुणवत्ता परीक्षण करने के लिए जिलों में प्रयोगशालाओं की कम क्षमता

क्र. सं.	जिला का नाम	जिले में लो.स्वा. अभि.वि. द्वारा क्रियान्वित आर्सेनिक एवं फ्लोराइड निवारण योजनाएँ	जिले में लो. स्वा.अभि.वि. द्वारा क्रियान्वित लौह निवारण योजनाएँ	लो.स्वा.अभि.वि., पं.रा.वि. एवं श. स्था.नि. द्वारा क्रियान्वित कुल गैर-गु. वार्ड	आवश्यक कुल मासिक परीक्षणों की संख्या	प्रयोगशाला की अधिकतम मासिक परीक्षण करने की क्षमता	क्षमता की कमी	क्षमता की कमी (प्रतिशत में)
A	B	C	D	E	F= C+ D/3+ E/4	G	H	I
1	अररिया	0	2,992	73	1,016	550	466	46
2	अरवल	0	0	890	223	550	-328	
3	औरंगाबाद	90	0	2,808	792	550	242	31
4	बांका	972	0	1,545	1,358	550	808	60
5	बेगुसराय	557	1,849	716	1,352	550	802	59
6	भागलपुर	916	378	1,883	1,513	550	963	64
7	भोजपुर	907	0	2,314	1,486	550	936	63
8	बक्सर	487	0	1,551	875	550	325	37
9	दरभंगा	30	17	4,426	1,142	550	592	52
10	पूर्वी चंपारण	0	0	5,769	1,442	550	892	62
11	गया	200	0	4,452	1,313	550	763	58
12	गोपालगंज	0	0	3,223	806	550	256	32
13	जमुई	711	0	1,302	1,037	550	487	47
14	जहानाबाद	0	0	1,326	332	550	-219	
15	कैमूर	202	0	1,688	624	550	74	12
16	कटिहार	114	3,095	72	1,164	550	614	53
17	खगडिया	465	1,379	46	936	550	386	41
18	किशनगंज	0	1,769	64	606	550	56	9
19	लखीसराय	227	0	943	463	550	-87	
20	मधेपुरा	0	2,242	41	758	550	208	27
21	मधुबनी	0	0	5,398	1,350	550	800	59
22	मुंगेर	307	43	1,077	591	550	41	7
23	मुजफ्फरपुर	0	0	5,412	1,353	550	803	59
24	नालंदा	246	0	3,269	1,063	550	513	48
25	नवादा	323	0	2,259	888	550	338	38
26	पटना	178	0	4,495	1,302	550	752	58
27	पूर्णिया	0	3,280	64	1,109	550	559	50
28	रोहतास	340	0	3,153	1,128	550	578	51
29	सहरसा	0	1,724	51	587	550	37	6
30	समस्तीपुर	536	0	4,717	1,715	550	1165	68
31	सारण	47	0	4,678	1,217	550	667	55
32	शेखपूरा	328	0	437	437	550	-113	
33	शिवहर	0	0	762	191	550	-360	
34	सीतामढ़ी	206	0	3,696	1,130	550	580	51

क्र. सं.	जिला का नाम	जिले में लो.स्वा. अभि.वि. द्वारा क्रियान्वित आर्सेनिक एवं फ्लोराइड निवारण योजनाएँ	जिले में लो. स्वा.अभि.वि. द्वारा क्रियान्वित लौह निवारण योजनाएँ	लो.स्वा.अभि.वि., पं.रा.वि. एवं श. स्था.नि. द्वारा क्रियान्वित कुल गैर-गु. वार्ड	आवश्यक कुल मासिक परीक्षणों की संख्या	प्रयोगशाला की अधिकतम मासिक परीक्षण करने की क्षमता	क्षमता की कमी	क्षमता की कमी (प्रतिशत में)
35	सिवान	0	0	4,135	1,034	550	484	47
36	सुपौल	0	2,522	53	854	550	304	36
37	वैशाली	311	0	3,765	1,252	550	702	56
38	प. चंपारण	0	0	4,256	1,064	550	514	48
	कुल	8,700	21,290	86,809	37,499	20,900	16,599	

परिशिष्ट-4.7
(संदर्भ: कंडिका 4.1.3.2)

नमूना जांचित प्रमंडलों की प्रयोगशालाओं में रसायनज्ञ एवं प्रयोगशाला सहायक के लिए स्वीकृत पद तथा कार्यरत बल

प्रमंडल का नाम	स्वीकृत पद का नाम	स्वीकृत पद		कार्यरत बल	
		प्र. प्रयोगशाला	अनु. प्रयोगशाला	प्र. प्रयोगशाला	अनु. प्रयोगशाला
औरंगाबाद	रसायनज्ञ	1	2	1	0
	प्रयोगशाला सहायक	2	2	1	0
दरभंगा	रसायनज्ञ	1	2	0	0
	प्रयोगशाला सहायक	2	2	1	0
मधुबनी	रसायनज्ञ	1	2	0	0
	प्रयोगशाला सहायक	2	2	1	0
खगड़िया	रसायनज्ञ	1	2	1	2
	प्रयोगशाला सहायक	2	2	1	2
छपरा	रसायनज्ञ	1	2	1	0
	प्रयोगशाला सहायक	2	2	1	0
गया	रसायनज्ञ	1	2	1	0
	प्रयोगशाला सहायक	2	2	1	0
बेतिया	रसायनज्ञ	1	2	1	0
	प्रयोगशाला सहायक	2	2	1	0
भागलपुर	रसायनज्ञ	1	2	1	0
	प्रयोगशाला सहायक	1	2	0	0
जमुई	रसायनज्ञ	1	2	0	0
	प्रयोगशाला सहायक	2	2	1	0
कटिहार	रसायनज्ञ	1	2	1	0
	प्रयोगशाला सहायक	2	2	1	0
कुल		29	40	16	4

परिशिष्ट-4.8
(संदर्भ: कडिका 4.1.3.3)
नमूना जांचित प्रमंडलों में उपकरणों की स्थिति

क्र.सं.	उपकरणों का नाम	लो.स्वा.प्र. औरंगाबाद		लो.स्वा.प्र. दरभंगा		लो.स्वा.प्र. मधुबनी		लो.स्वा.प्र. बेतिया	
		उपलब्ध	कार्यरत	उपलब्ध	कार्यरत	उपलब्ध	कार्यरत	उपलब्ध	कार्यरत
1	पी.एच. मीटर	1	0	1	1	1	1	1	1
2	टर्बिडिटी मीटर	1	1	1	1	1	1	1	1
3	कंडक्टिविटी मीटर	1	1	1	1	1	1	1	1
4	यूवी-स्पेक्ट्रोफोटोमीटर	1	1	1	1	1	1	1	1
5	फ्लोराइड जांच के लिए आयन मीटर	0	0	1	1	1	1	1	1
6	हॉट एयर ओवन	1	1	0	0	0	0	1	0
7	मैग्नेटिक स्टिरर	1	1	1	1	0	0	0	0
8	वॉटर बाथ	1	1	0	0	0	0	0	0
9	डिजिटल बैलेंस	2	2	1	1	1	1	1	1
10	फ्यूम हुड चैम्बर	1	1	1	1	1	1	0	0
11	डिजिटल आरटीडी प्रोब	0	0	0	0	0	0	0	0
12	थर्मामीटर	1	1	0	0	0	0	0	0
13	वेट बॉक्स / एनालिटिक वेट बॉक्स	0	0	0	0	0	0	0	0
14	रेफ्रिजरेटर	1	1	1	1	1	0	1	1
15	हॉट प्लेट	1	1	0	0	0	0	1	1
16	मेम्ब्रेन फिल्टर असेंबली	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	13	12	9	9	8	7	9	8
कुल उपलब्ध-39 कुल कार्यरत: 36									

परिशिष्ट-4.9

(संदर्भ: कडिका 4.1.3.5)

अप्रयुक्त एफ.टी.के. एवं एच.2एस. वायल्स का विवरण

जिला/प्रमण्डल का नाम	परीक्षण किट का सं.	चालान के अनुसार परीक्षण किटों की आपूर्ति की तिथि	समाप्ति तिथि	किए जाने वाले परीक्षणों की संख्या	13/02/24 तक किए गए परीक्षणों की संख्या(22-23+23-24)	न किए गए / अप्रयुक्त परीक्षणों की संख्या (E-F)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)
एफ.टी.के की स्थिति						
औरंगाबाद	211	05/01/2022	31/12/2023	21,100	1,374* (599+775)	19,726
भागलपुर	255	12/02/2022	31/12/2024	25,500	2,314 (957+1,357)	23,186
दरभंगा	343	14/02/2022	14/02/2024	34,300	921 (168+753)	33,379
गया	348	17/01/2022	17/01/2024	34,800	2,073 (302+1,771)	32,727
गोपालगंज	247	15/01/2022	15/01/2024	24,700	378 (66+312)	24,322
जमुई	165	18/01/2022	18/01/2024	16,500	2,249 (1,290+959)	14,251
कटिहार	285	14/02/2022	14/02/2024	28,500	998 (145+853)	27,502
खगड़िया	180	14/02/2022	14/02/2024	18,000	1,655 (379+1,276)	16,345
मधुबनी	227	26/04/2022	26/04/2022	22,700	354 (120+234)	22,346
पश्चिम चंपारण	330	11/02/2022	11/02/2024	33,000	1,139 (46+1,093)	31,861
सारण	300	16/02/2022	16/02/2024	30,000	1,391 (537+854)	28,609
सुपौल	196	15/02/2022	15/02/2024	19,600	4,664 (1,021+3,643)	14,936
कुल	3,087			3,08,700	19,510	2,89,190
कुल समाप्ति तिथि पार कर चुके एफ.टी. के की सं. = 1,227 = (211-14) + (348-21) + (247-4) + (165-23) + (330-12)						
1 एफ.टी.के द्वारा किए जाने वाले परीक्षण:- 100 परीक्षण 1 एफ.टी.के का मूल्य (गैर-गुणवत्ता): ₹ 1,450.01 (12 प्रतिशत जी.एस.टी. सहित), 1,227 समाप्ति तिथि पार कर चुके एफ.टी. के. का मूल्य = ₹ 17.79 लाख (1,227*1,450.01)						
एच.2एस. वायल्स की स्थिति						
औरंगाबाद	41,400	21/02/2022	21/02/2024	41,400	1,359 (584+775)	40,041
भागलपुर	49,000	15/02/2022	15/02/2024	49,000	2,352 (953+1,399)	46,648
दरभंगा	65,400	09/07/2022	09/07/2024	65,400	1,464 (162+1,302)	63,936
गया	67,000	11/03/2022	11/03/2024	67,000	1,997 (297+1,700)	65,003
गोपालगंज	47,400	23/07/2022	23/07/2024	47,400	338 (51+287)	47,062
जमुई	31,200	16/02/2022	16/02/2024	31,200	2,247 (1,290+957)	28,953
कटिहार	47,600	18/04/2022	18/04/2024	47,600	846 (90+756)	46,754
खगड़िया	26,400	12/04/2022	12/04/2024	26,400	1,506 (255+1,251)	24,894
मधुबनी	44,200	02/03/2023	02/03/2025	44,200	214 (2+212)	43,986
पश्चिम चंपारण	63,600	18/01/2023	18/01/2025	63,600	2,234 (3+2,231)	61,366
सारण	65,200	10/12/2022	10/12/2024	65,200	643 (113+530)	64,557
सुपौल	36,800	23/07/2022	23/07/2024	36,800	4,735 (1,094+3,641)	32,065
कुल	5,85,200			5,85,200	19,935	5,65,265

परिशिष्ट-4.10

(संदर्भ: कडिका 4.2.1.1)

नमूना जांचित जिलों में लो. स्वा. अभि. वि. के प्रतिवेदन एवं नमूना जांचित एकरारनामा के अनुसार परिवारों के आच्छादन का विवरण

क्र.सं.	जिला का नाम	लो. स्वा. अभि. वि. के प्रतिवेदन (अप्रैल 2023) के अनुसार परिवारों का आच्छादन			नमूना जांचित एकरारनामा के अनुसार परिवारों का आच्छादन			
		लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत में	नमूना जांचित एकरारनामा का सं.	एकरारनामा के अनुसार लक्ष्य	मा.पु.के अनुसार उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत में
1	औरंगाबाद	1,67,629	1,60,848	96	26	11,771	9,198	78
2	दरभंगा	89,550	86,665	97	25	24,044	17,511	73
3	मधुबनी	1,28,168	1,27,501	99	47	45,102	36,672	81
4	सुपौल	4,19,056	4,17,489	100	40	38,341	32,920	86
5	खगड़िया	2,62,675	2,62,675	100	22	29,966	19,603	65
6	छपरा	1,53,892	1,53,892	100	12	10,951	9,207	84
7	गया	2,36,187	2,36,187	100	33	44,232	27,492	62
8	बेतिया	1,48,907	1,48,907	100	8	7,418	5,854	79
9	जमुई	1,94,145	1,94,145	100	31	68,307	45,677	67
10	कटिहार	5,23,889	5,23,889	100	22	46,999	40,305	86
11	गोपालगंज	52,520	52,520	100	13	8,983	6,541	73
12	भागलपुर	3,27,784	3,25,224	99	25	1,11,127	91,830	83
	कुल	27,04,402	26,89,942	99	304	4,47,241	3,42,810	77

परिशिष्ट-4.11

(संदर्भ: कडिका 4.2.1.2)

नमूना जांचित पंचायतों में पं.रा.वि. की निश्चयसॉफ्ट प्रतिवेदन तथा नमूना जांचित पंचायतों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार परिवारों के आच्छादन का विवरण

क्र. सं.	जिला का नाम	नमूना जांचित वार्डों की सं.	नमूना जांचित पंचायतों की निश्चय सॉफ्ट प्रतिवेदन के अनुसार परिवारों का आच्छादन			नमूना जांचित पंचायतों द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार परिवारों का आच्छादन		
			लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत में	प्राक्कलन के अनुसार लक्ष्य	मा. पु./ अभिलेख के अनुसार उपलब्धि	उपलब्धि प्रतिशत में
1	औरंगाबाद	32	3,820	3,300	86	4,685	3,794	81
2	भागलपुर	37	6,193	6,187	100	6,988	6,046	87
3	दरभंगा	40	7,515	6,825	91	8,050	6,726	84
4	गया	37	5,131	5,235	102	6,865	6,171	90
5	गोपालगंज	30	4,135	4,069	98	5,087	4,595	90
6	जमुई	24	3,628	3,453	95	3,830	3,595	94
7	मधुबनी	38	6,745	6,196	92	7,299	6,338	87
8	सारण	6	610	575	94	884	663	75
9	प. चंपारण	51	7,984	7,890	99	8,522	8,139	96
	कुल	295	45,761	43,730	96	52,210	46,067	88

परिशिष्ट-4.12

(संदर्भ: कंडिका 4.2.3)

निरंतर जलापूर्ति हेतु पानी टंकी की अपर्याप्त व्यवस्था

परिवारों की सं.	वर्ष (आधार एवं मध्यवर्ती)	वर्षवार अनुमानित जनसंख्या	जल की मांग @ 81 एल.पी.सी.डी. (लीटर में)	जल मांग के 33 प्रतिशत पर आवश्यक भंडारण जलाशय की क्षमता (लीटर में)
100	2018	513	41,553	13,712
100	2033	700	56,700	18,711
150	2018	769	62,289	20,555
150	2033	1,050	85,050	28,067
200	2018	1,025	83,025	27,398
200	2033	1,400	1,13,400	37,422

(स्रोत: लो.स्वा.अभि.वि. एवं प.रा.वि. का मॉडल प्राक्कलन)

परिशिष्ट-4.13

(संदर्भ: कडिका 4.2.3)

शहरी स्थानीय निकायों के योजनाओं में जल टंकी की अपर्याप्त व्यवस्था

परिवारों की सं.	जनसंख्या	जल की मांग @ 155 एल. पी.सी.डी.	जल मांग के @ 15 प्रतिशत पर भंडारण जलाशय की क्षमता (लीटर में)
250	1,250	1,93,750	29,062
500	2,500	3,87,500	58,125
1,000	5,000	7,75,000	1,16,250
1,500	7,500	11,62,500	1,74,375

(स्रोत: न.वि. एवं आ. वि. का मॉडल प्राक्कलन)

परिशिष्ट-5.1
(संदर्भ: कंडिका 5.1.2)
लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों में कनीय अभियंता/सहायक अभियंता के कार्यभार का विवरण

क्र. सं.	लोक स्वास्थ्य प्रमंडल का नाम	प्रमंडल के अंतर्गत वार्डों की सं.	कनिय अभियंता (जे.ई.)				सहायक अभियंता (ए.ई.)				जे.ई. में रिकियां (%)	ए.ई. में रिकियां (%)	प्रत्येक जे.ई. पर वार्ड का कार्यभार	प्रत्येक ए.ई.पर वार्ड का कार्यभार	जे.ई. पर वार्ड के कार्यभार सीमा	ए.ई. पर वार्ड के कार्यभार सीमा
			स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिकियां	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिकियां								
1	सुपौल	2,522	11	4	7	4	3	1	64	25	631	841	113 से 226 से 4,035	113 से 631	226 से 4,035	
2	औरंगाबाद	694	11	6	5	4	3	1	45	25	116	231				
3	मधुबनी	678	20	6	14	8	3	5	70	63	113	226				
4	झंझारपुर															
5	कटिहार	3,209	16	9	7	5	2	3	44	60	357	1,605				
6	जमुई	1,443	10	3	7	4	3	1	70	25	481	481				
7	भागलपुर पूर्व	1,212	14	4	10	6	2	4	71	67	303	606				
8	भागलपुर पश्चिम	482	9	2	7	3	2	1	78	33	241	241				
9	खगड़िया	1,844	11	5	6	4	4	0	55	0	369	461				
10	गया	1,970	24	7	17	8	7	1	71	13	281	281				
11	शेखाटी															
12	बेतिया	4,035	18	7	11	4	1	3	61	75	576	4,035				
	कुल	18,089	144	53	91	50	30	20	63	40	341	603				

(स्रोत: नमूना जांचित लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों के अभिलेख)

परिशिष्ट-5.2

(संदर्भ: कंडिका 5.1.3.1)

निश्चयसॉफ्ट पर अकार्यशील योजनाओं को कार्यशील दिखाये जाने का विवरण

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	निश्चयसॉफ्ट के अनुसार अकार्यशील योजनाएँ (कुल योजनाएँ)	संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाए गए अकार्यशील योजनाएँ	कुल योजनाएँ
1.	हनुमाननगर	0 (15)	6 भौतिक सत्यापित योजनाओं में से 02 वार्ड (5,10)	15
2.	हरसिंघपुर	0 (20)	6 भौतिक सत्यापित योजनाओं में से 02 वार्ड (15,20)	20
3.	बेलसंडी	01(13)	9 भौतिक सत्यापित योजनाओं में से 03 वार्ड (3,6,9)	14
4.	महुई	0 (14)	7 भौतिक सत्यापित योजनाओं में से 06 वार्ड (5,6,7,8,10,11)	14
5.	बेलवा लखनपुर	0 (14)	8 भौतिक सत्यापित योजनाओं में से 06 वार्ड (5,9,11,12,13,14)	14
6.	चकरबंदा	0 (13)	5 भौतिक सत्यापित योजनाओं में से 02 वार्ड (05,12)	13
7.	सुगापट्टी	4 (13)	6 भौतिक सत्यापित योजनाओं में से 6 वार्ड (7,8,9,10,11,12) अकार्यशील पाए गए	14
8.	कालापट्टी	0 (15)	6 भौतिक सत्यापित योजनाओं में से वार्ड 14 एवं 15 अकार्यशील पाए गए	17
9.	महुवन	0 (4)	4 भौतिक सत्यापित योजनाओं में से वार्ड 8 एवं 10 अकार्यशील पाए गए	15
10.	पचफेडा	1 (14)	6 भौतिक सत्यापित योजनाओं में से 2 वार्ड (06 व 07) अकार्यशील पाए गए	14
11.	गंगारा	0 (10)	5 भौतिक सत्यापित योजनाओं में से 4 वार्ड (06, 07, 08 व 09) अकार्यशील पाए गए	10
12.	पोहे	0 (14)	6 भौतिक सत्यापित योजनाओं में से 3 वार्ड (04, 05 व 06) अकार्यशील पाए गए	14
13.	मोहनपुर	0 (13)	6 भौतिक सत्यापित योजनाओं में से 1 योजना (वार्ड 12) अकार्यशील पाए गए	13
	कुल		36	187

(स्रोत: निश्चयसॉफ्ट एवं संयुक्त भौतिक सत्यापन)

परिशिष्ट-5.3

(संदर्भ: कंडिका 5.1.3.1)

निश्चयसॉफ्ट पर अकार्यशील योजनाओं को नहीं दर्शाए जाने का विवरण

क्र. सं.	प्रखंड	ग्रा. पं.	अकार्यशील वार्ड	निश्चयसॉफ्ट पर दर्शाए गए वार्ड	अकार्यशील वार्ड जो निश्चयसॉफ्ट पर नहीं दर्शाए गए
1.	गोराडीह	नदियामा	11बी	1, 2, 3, 5, 6, 11, 12	11बी
2.	नाथनगर	गौराचौकी	12	1, 2, 4, 5	12
3.	नाथनगर	निस्फाम्बे	3बी, 8, 11, 14	1, 2, 6, 7, 8, 11, 14	3बी
4.	नाथनगर	बिशनरामपुर	2, 10	2, 13, 8, 3, 1,	10
5.	नाथनगर	कजरली	3बी, 12	4, 12, 11, 2, 1, 6, 14, 10	3बी
6.	सुल्तानगंज	महेशी	1बी, 10बी	7, 2, 12, 6, 3, 1, 11, 9, 4, 13, 10, 5	1बी, 10बी
7.	सुल्तानगंज	नवादा	14बी	नहीं दिखाया गया	14बी
8.	सुल्तानगंज	धंधी बेलरी	12बी	5, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 1, 2	12बी
9.	सुल्तानगंज	खानपुर	13बी	14, 16, 15, 12, 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 13, 11, 7	13बी
10.	सुल्तानगंज	नयागांव	6बी	11, 6, 12, 10	6बी
11.	सुल्तानगंज	गंगनिया	1बी	1, 12, 10, 9, 7, 5, 4, 3, 2, 6, 8, 11, 13, 14, 15	1बी

(स्रोत: निश्चयसॉफ्ट एवं विवरण)

परिशिष्ट-5.4

(संदर्भ: कंडिका 5.1.5.1)

गुणवत्ता परीक्षण से पूर्व बिछाये गए पाइप का विवरण

क्र. सं.	लो. स्वा. प्रमंडल का नाम	एकरारनामा सं.	पाइप पर किया गया व्यय (₹ लाख में)	अभ्युक्ति
1	खगड़िया	एम.बी.डी.-403 / 19-20	6.28	6,348 मीटर एच.डी.पी.ई. पाइप (50/40 मि.मी. व्यास), जिसकी कीमत 14.69 लाख थी, की गुणवत्ता सी.आई.पी.ई.टी. द्वारा अस्वीकृत कर दी गई। लेकिन लो. स्वा. प्रमंडल द्वारा इनमें से 2,747 मीटर पाइप, जिसकी कीमत 6.28 लाख थी, योजना में उपयोग कर लिया। पाइप 08/07/2020 से पहले बिछाई गई थीं, लेकिन निरीक्षण प्रतिवेदन 31/07/2020 को प्राप्त हुई।
		कुल	6.28	
2	खगड़िया	एम.बी.डी.-403 / 19-20	7.63	2,706 मीटर पाइप (90/75/63 मि.मी.) 08/07/2020 से पहले बिछाई गई थीं, लेकिन निरीक्षण प्रतिवेदन 31/07/2020 को प्राप्त हुई।
3	खगड़िया	एम.बी.डी.-208 / 19-20	45.52	8,712 मीटर पाइप 12/04/2020 से पहले बिछाई गई थीं, लेकिन निरीक्षण प्रतिवेदन 11/05/2020 को प्राप्त हुई।
4	छपरा	एस.बी.डी.-28 / 19-20	5.93	1,450 मीटर पाइप 28/10/2020 से पहले बिछाई गई थीं, लेकिन निरीक्षण प्रतिवेदन 04/11/2020 को प्राप्त हुई।
5	छपरा	एस.बी.डी.-02 / 17-18	1.42	991 मीटर पाइप 21/07/2019 से पहले बिछाई गई थीं, लेकिन निरीक्षण प्रतिवेदन 13/08/2019 को प्राप्त हुई।
6	शेरघाटी	एस.बी.डी.-81 / 19-20	34.13	8,100 मीटर पाइप 15/03/2020/08/06/2020 से पहले बिछाई गई थीं, लेकिन निरीक्षण प्रतिवेदन 12/08/2020 को प्राप्त हुई।
7	सुपौल	एस.बी.डी.-88 / 19-20 एस.बी.डी.-89 / 19-20 एस.बी.डी.-90 / 19-20	212.46	40,632 मीटर पाइप अप्रैल 2020 से मई 2020 के मध्य बिछाई गई थीं, लेकिन निरीक्षण प्रतिवेदन 03/10/2020 को प्राप्त हुआ।
		कुल	307.09	62,591 मीटर

(स्रोत: नमूना जांचित लो.स्वा. प्रमंडलों का अभिलेख)

परिशिष्ट-5.5

(संदर्भ: कडिका 5.3.1)

नमूना जांचित जिलों में आई.ओ.टी. की न्यूनतम लागत की तुलना में अधिक भुगतान का विवरण

क्र. सं.	डी.पी.आर.ओ. का नाम	स्थापित आई.ओ.टी. की संख्या	प्रति आई. ओ.टी. उपकरण का दर	आई.ओ.टी. की स्थापना पर किया गया भुगतान (कुल लागत का प्रतिशत) (₹ करोड़ में)	प्रथम स्वीकृति (सितम्बर 2020) के समय आई. ओ.टी. की न्यूनतम दर (₹ में)	आई.ओ.टी. की न्यूनतम लागत पर किए जाने वाला भुगतान 3*6*5 (कुल लागत का प्रतिशत) (₹ करोड़ में)	आई.ओ.टी. की लागत में अंतर (कॉलम 5- कॉलम 7) (₹ करोड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	औरंगाबाद	2,095	16,800	1.76 (50)	10,790	1.13	0.63
2	भागलपुर	1,370	11,100	0.53 (35)	10,790	0.52	0.01
3	दरभंगा	3,217	16,640	3.09 (58)	10,790	2.00	1.09
4	गया	2,702	14,880	1.94 (48)	10,790	1.41	0.53
5	गोपालगंज	2,352	13,330	1.76 (56)	10,790	1.42	0.34
6	जमुई	520	13,900	0.32 (44)	10,790	0.25	0.07
7	मधुबनी	69	7,985	0 (0)	10,790	0.00	0.00
8	सारण	3,750	12,885	1.93 (40)	10,790	1.62	0.31
9	पश्चिमी चंपारण	2,002	12,500	1.04 (42)	10,790	0.90	0.14
	कुल	18,077					3.12

