

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

(परिच्छेद 4.2 तथा 4.6 में संदर्भित)

नमूना-जांचित मण्डलों में संवीक्षित पूर्ण जलापूर्ति स्कीमों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मण्डल का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदन		कार्यक्रम	निर्धारित अवधि	पूर्णता की तिथि	किया गया व्यय	वर्तमान जनसंख्या	बस्तियां जिन्हें सम्मिलित करना आवश्यक था	वास्तव में सम्मिलित	जल की आवश्यकता
			माह	राशि								
1	बग्गी	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम कर्नेहरा, समलोन, पिपली और कोटलू, जिला मण्डी	नवम्बर -10	205.05	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	2 वर्ष	सितम्बर-17	263.37	2863	16	16	9.33 लीटर प्रति सेकंड
2	बग्गी	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम मोवीसेरी और इसके आसपास के गाँव, जिला मण्डी	जून -13	371.09	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	4 वर्ष	अक्टूबर-20	432.36	3025	42	42	289795 लीटर प्रति दिन
3	बिलासपुर	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम दल्ली का सुधार, जिला बिलासपुर	मार्च -12	104.97	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	3 वर्ष	नवम्बर-16	104.97	7632	14	14	667790 लीटर प्रति दिन
4	बिलासपुर	संगणना की गई गांवों की आंशिक आच्छादित और आच्छादित नहीं की गई ग्राम पंचायत कुटेहला, तनबोल और तल्ली जकातखाना की बस्तियों को उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम प्रदान करना, जिला बिलासपुर	अक्टूबर -09	375.14	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	4 वर्ष	मई-17	365.12	7881	70	70	517193 लीटर प्रति दिन
5	भोरंज	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम जाख्याल फेज़ -2 एवं उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम करोहता के अंतर्गत आंशिक आच्छादित बस्ती को उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम उपलब्ध कराना, जिला हमीरपुर	अक्टूबर -18	279.89	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	5 वर्ष	अक्टूबर-21	204.52	2766	20	20	242060 लीटर प्रति दिन
6	भोरंज	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम करोहता के अंतर्गत हरिजन बस्ती कथियालवी को जलापूर्ति प्रदान करना, जिला हमीरपुर	फरवरी -14	60.52	अनुसूचित जाति घटक कार्यक्रम	3 वर्ष	सितम्बर-20	69.18	640	1	1	56350 लीटर प्रति दिन
7	चम्बा	जल आपूर्ति स्कीम साच, राठियार, बक्तपुर और द्रमन का विस्तार, जिला चम्बा	मार्च -15	84.32	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	3 वर्ष	जुलाई-20	138.67	2135	33	33	197610 लीटर प्रति दिन

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	मण्डल का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदन		कार्यक्रम	निर्धारित अवधि	पूर्णता की तिथि	किया गया व्यय	वर्तमान जनसंख्या	बस्तियां जिन्हें सम्मिलित करना आवश्यक था	वास्तव में सम्मिलित	जल की आवश्यकता
			माह	राशि								
8	चम्बा	सभी सूखा प्रभावित ग्राम पंचायत यूटीप, बैट, लुड्डू और बेली में घोसन नाला से जल आपूर्ति स्कीम का विस्तार, जिला चम्बा	जुलाई -11	1286.27	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	3 वर्ष	अप्रैल-17	1400.97	13813	13	13	987844 लीटर प्रति दिन
9	चौतड़ा	ग्राम पंचायत मटरू बडेहर और तालकेहर में आंशिक आच्छादित बस्ती को जल आपूर्ति स्कीम प्रदान करना, जिला मण्डी	जनवरी -11	149.61	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	3 वर्ष	दिसम्बर -20	92.40	2939	5	5	271950 लीटर प्रति दिन
10	चौतड़ा	दुल पंजाजन और दागोन, आच्छादित नहीं की गई/आंशिक आच्छादित बस्तियों को जल आपूर्ति स्कीम प्रदान करना, जिला मण्डी	जनवरी -11	244.62	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	4 वर्ष	मार्च -18	168.44	1104	16	16	70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन
11	डलहौजी	चम्बा जिले के जसूर, डूखर, भराड़ी और टिकरी गांव में जल आपूर्ति स्कीम का विस्तार, जिला चम्बा	जनवरी -09	60.77	अनुसूचित जाति घटक कार्यक्रम	3 वर्ष	दिसम्बर -17	118.82	2557	61	61	354240 लीटर प्रति दिन
12	डलहौजी	ग्राम पंचायत अवान में बनूनी अवान की जल आपूर्ति स्कीम का विस्तार, जिला चम्बा	मई -12	89.60	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	3 वर्ष	जुलाई -18	84.77	2232	35	35	211290 लीटर प्रति दिन
13	धर्मशाला	धर्मशाला शहर की जलापूर्ति स्कीम में सुधार, जिला कांगड़ा	मार्च -13	2085.00	शहरी विकास विभाग	5 वर्ष	अप्रैल-17	3070.64	37777	लागू नहीं	लागू नहीं	10267855 लीटर प्रति दिन
14	धर्मशाला	दारी बरोल की जलापूर्ति स्कीम का सुधार और विस्तार, जिला कांगड़ा	अक्टूबर -14	167.10	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	4 वर्ष	मई -19	192.00	9161	6	6	1509920 लीटर प्रति दिन
15	हमीरपुर	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम लगवाल्टी जांगले और उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम भाटलाम्बर का सुधार, जिला हमीरपुर	मई -12	47.31	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	3 वर्ष	अक्टूबर -20	56.55	2765	2	2	70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन
16	हमीरपुर	ग्राम बंधरा बरता करदी और बनोह में हरिजन बस्तियों में जल आपूर्ति स्कीम में सुधार के लिए उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम करेरी टकरून गवाल पाथेर और हाथोल का सुधार, जिला हमीरपुर	नवम्बर -15	48.52	अनुसूचित जाति घटक कार्यक्रम	3 वर्ष	मार्च -18	94.31	2955	11	11	70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन

क्र. सं.	मण्डल का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदन		कार्यक्रम	निर्धारित अवधि	पूर्णता की तिथि	किया गया व्यय	वर्तमान जनसंख्या	बस्तियां जिन्हें सम्मिलित करना आवश्यक था	वास्तव में सम्मिलित	जल की आवश्यकता
			माह	राशि								
17	झंडुता	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम बरड मनन, जिला बिलासपुर	जून -13	150.17	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	3 वर्ष	नवम्बर -18	159.84	2931	10	10	294775 लीटर प्रति दिन
18	झंडुता	धरारसानी और उसके आसपास के गांवों की आंशिक आच्छादित बस्तियों को उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम और नेरस, भजवान व इसके आसपास के गांवों की आंशिक आच्छादित बस्तियों की उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम का आवर्धन एवं उन्नयन, जिला बिलासपुर	अगस्त -12	294.15	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	3 वर्ष	अप्रैल -18	241.03	3538	16	16	333180 लीटर प्रति दिन
19	काज़ा	ग्राम पंचायत काजा में उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम काजा का विस्तार, जिला लाहौल एवं स्पीति	जून -16	182.28	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	3 वर्ष	अगस्त -20	489.56	1663	2	2	417555 लीटर प्रति दिन
20	काज़ा	संगणना किए गए गांव ताबो के आच्छादित नहीं किए/आंशिक आच्छादित बस्तियों को उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम प्रदान करना, जिला लाहौल एवं स्पीति	जून -17	139.09	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	3 वर्ष	अक्टूबर -20	124.11	671	1	1	160160 लीटर प्रति दिन
21	केलांग	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम तांडी का विस्तार, जिला लाहौल एवं स्पीति	सितम्बर -16	38.64	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	4 वर्ष	अक्टूबर -20	34.85	194	1	1	23920 लीटर प्रति दिन
22	केलांग	आंशिक आच्छादित बस्ती गौशाल को जल आपूर्ति स्कीम प्रदान करना, जिला लाहौल एवं स्पीति	फरवरी -18	20.36	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	3 वर्ष	अक्टूबर -19	13.82	419	1	1	35210 लीटर प्रति दिन
23	कुल्लू-1	जलापूर्ति स्कीम दवाड़ा, जिला कुल्लू	जुलाई -10	88.31	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	3 वर्ष	मई -16	88.35	1275	3	3	118410 लीटर प्रति दिन
24	कुल्लू-1	जलापूर्ति स्कीम डोभी शिम, जिला कुल्लू	अक्टूबर -14	72.70	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	3 वर्ष	दिसम्बर -20	83.97	696	2	2	उपलब्ध नहीं है
25	मण्डी	जूनी खड्ड से ऊपरी पंडोह और उसके आसपास के गांवों तक उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम उपलब्ध कराना, जिला मण्डी	अक्टूबर -09	366.72	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	3 वर्ष	जुलाई -16	410.89	6899	47	47	731690 लीटर प्रति दिन

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	मण्डल का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदन		कार्यक्रम	निर्धारित अवधि	पूर्णता की तिथि	किया गया व्यय	वर्तमान जनसंख्या	बस्तियां जिन्हें सम्मिलित करना आवश्यक था	वास्तव में सम्मिलित	जल की आवश्यकता
			माह	राशि								
26	मण्डी	ग्राम पंचायत बग्गी, निखला, लोट, सई, कासन और सेहली में आच्छादित नहीं किए/ आंशिक आच्छादित सुका कुन और इसके आस-पास के गाँव की बस्तियों को उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम प्रदान करना, जिला मण्डी	अक्टूबर -08	502.62	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	3 वर्ष	2017	482.32	6271	38	38	596480 लीटर प्रति दिन
27	मतियाना	चियोग दादास और देहां आदि की आच्छादित नहीं की गई बस्तियों को उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम, जिला शिमला	मार्च -12	95.07	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	3 वर्ष	नवम्बर -20	130.69	922	11	10	85330 लीटर प्रति दिन
28	मतियाना	ग्राम पंचायत किर्ती में स्वारी खड्ड (बेहरा खड्ड) से ग्राम नंजा घराल किर्ती को उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम प्रदान करना, जिला शिमला	नवम्बर -13	260.09	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	3 वर्ष	फरवरी -21	227.57	3167	16	16	318640 लीटर प्रति दिन
29	पालमपुर	आंशिक आच्छादित बस्ती बनूरी, बनूरी खास को जल आपूर्ति स्कीम प्रदान करना, जिला कांगड़ा	मार्च -15	357.41	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	4 वर्ष	दिसम्बर -20	120.57	9440	6	6	868390 लीटर प्रति दिन
30	पालमपुर	जलापूर्ति स्कीम जिया गोपालपुर फेज़ -1, जिला कांगड़ा	मई -12	114.10	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	5 वर्ष	फरवरी-20	122.10	6362	15	15	590145 लीटर प्रति दिन
31	रामपुर	पटैना कुहल और चिक्सा के माध्यम से काशापाट खड्ड से डंसा (ग्राम पंचायत डंसा में) तक उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम प्रदान करना, जिला शिमला	जनवरी -13	1595.34	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक/ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	4 वर्ष	अगस्त -17	1913.62	8647	75	75	773488 लीटर प्रति दिन
32	रामपुर	ग्राम पंचायत खराहन में खराहन खड्ड से जाहू, कोफराधार उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम, जिला शिमला	मार्च -12	285.43	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	4 वर्ष	मई -17	292.41	3384	33	33	322100 लीटर प्रति दिन
33	रिकांग पिओ	छबले से पांगी तक जल आपूर्ति स्कीम उपलब्ध कराना, जिला किन्नौर	मार्च -07	34.18	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	3 वर्ष	अप्रैल -16	26.18	228	5	1	22820 लीटर प्रति दिन
34	रिकांग पिओ	सोसरिंग की आच्छादित नहीं की गई/ आंशिक आच्छादित बस्ती को जल आपूर्ति स्कीम प्रदान करना, जिला किन्नौर।	सितम्बर -19	9.02	जल जीवन मिशन	6 महीने	दिसम्बर -20	6.40	41	1	1	95 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन

क्र. सं.	मण्डल का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदन		कार्यक्रम	निर्धारित अवधि	पूर्णता की तिथि	किया गया व्यय	वर्तमान जनसंख्या	बस्तियां जिन्हें सम्मिलित करना आवश्यक था	वास्तव में सम्मिलित	जल की आवश्यकता
			माह	राशि								
35	सलूणी	जल आपूर्ति स्कीम बच्चनी पुखरी फेज़-II और जल आपूर्ति स्कीम दानून का सुधार, जिला चम्बा	अप्रैल -17	26.62	पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	1 वर्ष	फ़रवरी-20	26.61	900	14	14	80025 लीटर प्रति दिन
36	सलूणी	जल आपूर्ति स्कीम भुनाड भालोगी, चम्बा जिले का पुनर्निर्माण/संवर्द्धन, जिला चम्बा	जुलाई -18	115.28	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	3 वर्ष	जून -21	119.40	1161	21	21	110380 लीटर प्रति दिन
37	शिमला	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम नलकूप मेहली से पुजारली और आसपास के गाँव, जिला शिमला	मार्च -08	352.82	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	5 वर्ष	जुलाई -2019	372.81	3895	24	24	745780 लीटर प्रति दिन
38	शिमला	ग्राम शिरगुल्ली कदरेन और बालघर घस्सिगांव मडहोग को उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम, जिला शिमला	सितम्बर -06	83.83	त्वरित ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम/ राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	4 वर्ष	मई -16	135.62	1478	30	30	125770 लीटर प्रति दिन
39	थुरल	नेउगल खड्ड से उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम झरेट रझूं और उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम किरवान का स्रोत स्तर का सुधार और संवर्द्धन, जिला कांगड़ा	मई -11	705.15	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	1 वर्ष	मार्च -20	662.61	9495	64	64	896735 लीटर प्रति दिन
40	थुरल	संगणना किए गए गांव खजुरनू और रापोटा की आंशिक आच्छादित बस्ती को उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम प्रदान करना, जिला कांगड़ा	मार्च -11	97.49	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	3 वर्ष	अक्टूबर -17	106.88	945	6	6	87430 लीटर प्रति दिन
		कुल		11646.65				13249.30	176867		456	

परिशिष्ट-2

(परिच्छेद 4.6 तथा 4.8 में संदर्भित)

नमूना-जांचित मण्डलों में संवीक्षित अपूर्ण जलापूर्ति स्कीमों का विवरण दर्शाने वाला विवरणी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मण्डल का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदन		कार्यक्रम	निर्धारित अवधि	व्यय	वर्तमान जनसंख्या	बस्तियां जिन्हे सम्मिलित करना था	वास्तव में सम्मिलित	जल की आवश्यकता
			माह	राशि							
1	बग्गी	ग्राम पंचायत ढाबन और लोहारा में ढाबन और टांडा की आंशिक आच्छादित बस्ती के लिए उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम, जिला मण्डी	जनवरी -17	99.80	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	4 वर्ष	47.67	2208	3	0	313595 लीटर प्रति दिन
2	बिलासपुर	अली खड्ड से शिरा की आंशिक आच्छादित बस्ती के लिए उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम, जिला बिलासपुर	सितम्बर -12	105.72	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	4 वर्ष	70.83	1293	1	0	122100 लीटर प्रति दिन
3	भोरंज	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम बगवार का निर्माण, जिला हमीरपुर	सितम्बर -18	79.70	राज्य	4 वर्ष	92.50	1148	4	0	1.80 लीटर प्रति सेकंड
4	चम्बा	समोह, द्रबब्ला, बुटकर, बंगोट धार, सेरी निउला आदि ग्रामों के समूह के लिए उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम, जिला चम्बा	जनवरी -13	432.55	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	3 वर्ष	435.80	3085	141	141	287340 लीटर प्रति दिन
5	चौतड़ा	जल आपूर्ति स्कीम लड़-भरोल (अनुसूचित जाति घटक कार्यक्रम के अंतर्गत), के विस्तार का निर्माण, जिला मण्डी	जुलाई -17	79.32	अनुसूचित जाति घटक कार्यक्रम	2 वर्ष	114.05	874	5	0	70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन
6	डलहौजी	छावनी क्षेत्र डलहौजी को उठाऊ जलापूर्ति स्कीम प्रदान करना, जिला चम्बा	प्राप्त नहीं	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

क्र. सं.	मण्डल का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदन		कार्यक्रम	निर्धारित अवधि	व्यय	वर्तमान जनसंख्या	बस्तियां जिन्हे सम्मिलित करना था	वास्तव में सम्मिलित	जल की आवश्यकता
			माह	राशि							
7	धर्मशाला	जल आपूर्ति स्कीम रामनगर शामनगर के पीने योग्य नल के जल के स्रोत में सुधार के लिए अत्याधुनिक जल उपचार संयंत्र, जिला कांगड़ा	नवम्बर -18	546.00	स्मार्ट सिटी	3 वर्ष	149.62	7862	2	0	2067095 लीटर प्रति दिन
8	हमीरपुर	लौंगनी करोत इत्यादि ग्रामों को पृथक पेयजल आपूर्ति स्कीम उपलब्ध कराना, जिला हमीरपुर	जून -13	214.90	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	5 वर्ष	262.47	4213	26	0	398560 लीटर प्रति दिन
9	झंडुता	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम चौंटा जंगल थाटल, जिला बिलासपुर	जुलाई -18	93.99	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	3 वर्ष	16.27	618	4	0	64330 लीटर प्रति दिन
10	कुल्लू-1	ग्राम पंचायत रायसन और बेंच में जल आपूर्ति स्कीम रायसन माली पाथेर का विस्तार, जिला कुल्लू	दिसम्बर -14	255.82	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	4 वर्ष	230.19	3755	15	15	349710 लीटर प्रति दिन
11	मतियाना	सिचाई एवं जन स्वास्थ्य उप-मण्डल मतियाना के अंतर्गत मतियाना में 8 उठाऊ जल आपूर्ति स्कीमों का संवर्धन, जिला शिमला	मार्च -12	1279.00	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	5 वर्ष	941.71	14173	276	0	1189610 लीटर प्रति दिन
12	पालमपुर	कुसमाल बागोरा में जलापूर्ति स्कीम के अंतर्गत आच्छादित नहीं की गई/ आंशिक आच्छादित बस्ती को जल आपूर्ति स्कीम प्रदान करने का निर्माण, जिला कांगड़ा	फरवरी -12	61.88	त्वरित ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	5 वर्ष	59.32	1820	5	0	70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	मण्डल का नाम	स्कीम का नाम	अनुमोदन		कार्यक्रम	निर्धारित अवधि	व्यय	वर्तमान जनसंख्या	बस्तियां जिन्हे सम्मिलित करना था	वास्तव में सम्मिलित	जल की आवश्यकता
			माह	राशि							
13	रामपुर	शिमला जिले के ग्राम पंचायत देवनगर में मछड़ा खड्ड से खनेवली गांव समूह तक उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम, जिला शिमला	फरवरी -17	220.00	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	4 वर्ष	268.59	1918	14	0	195650 लीटर प्रति दिन
14	सलूणी	ग्राम पंचायत ब्रांगल में जल आपूर्ति स्कीम हाडला बनेटू फेज़- II के लिए अतिरिक्त स्रोत का दोहन, जिला चम्बा	मार्च -14	48.31	पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	3 वर्ष	92.50	247	3	0	70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन
15	थुरल	जल आपूर्ति स्कीम दारंग धोरान घनेटा का विस्तार, जिला कांगड़ा	सितम्बर -11	234.00	राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक	1 वर्ष	183.67	3996	6	0	375790 लीटर प्रति दिन
		कुल		3750.99			2204.34				

परिशिष्ट-3

(परिच्छेद 4.6 में संदर्भित)

चयनित मण्डलों की पूर्ण हो चुकी स्कीमों में जल की अपर्याप्त आपूर्ति

क्र.सं.	मण्डल का नाम	स्कीम का नाम	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार जनसंख्या*	प्रति दिन कुल जल की आवश्यकता (लीटर में)	उठाया गया जल/ एक दिन के दौरान उपलब्ध जल (लीटर में)	लाभार्थियों को जल की आपूर्ति लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन में	जल की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण प्रभाव
1	हमीरपुर	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम लग्वालटी में सुधार	3349	234430 (70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से)	129216	39	लाभार्थियों ने सर्वे में बताया कि गर्मी में पर्याप्त जल नहीं मिलता है।
	हमीरपुर	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम करेरी टकरून ग्वाल पाथेर एवं हाथोल का सुधार	2912	203840 (70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से)	64516	22	गर्मियों में भारी कमी (सर्वेक्षण में लाभार्थी ने बताया)
2	मण्डी	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम जूनी खड्ड से ऊपरी पंडोह तक	7211	504770 (70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से)	423220	59	सर्वेक्षण में लाभार्थियों ने बताया कि स्कीम के अंतिम छोर पर स्थित ग्राम चौकी, ग्राम पंचायत मझवाड़ लम्बे समय से जल की समस्या से जूझ रहा था। लोगों को आवश्यक मात्रा में जल नहीं मिल रहा था जैसा कि उन्होंने सर्वेक्षण में पुष्टि की। उन्होंने बताया कि सभी ग्रामीणों द्वारा राज्य के जल शक्ति मंत्री को लिखित शिकायत (अप्रैल 2021) की गई थी लेकिन जल की कमी की समस्या को हल करने के लिए जल शक्ति विभाग द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने आगे बताया कि वैकल्पिक स्रोत अर्थात् स्थापित हैण्डपम्प भी काम नहीं कर रहा था।
		उठाऊ जल आपूर्ति	7695	538650 (70 लीटर प्रति	519020	67	बाथर, चलहर और खजरौन के ग्रामीणों ने सर्वेक्षण में

क्र.सं.	मण्डल का नाम	स्कीम का नाम	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार जनसंख्या*	प्रति दिन कुल जल की आवश्यकता (लीटर में)	उठाया गया जल/ एक दिन के दौरान उपलब्ध जल (लीटर में)	लाभार्थियों को जल की आपूर्ति लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन में	जल की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण प्रभाव
		स्कीम सुका कुन		व्यक्ति प्रति दिन की दर से)			बताया कि जल की आपूर्ति नियमित (3 दिन में एक बार) नहीं थी।
3	मतियाना	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम स्वारी खड्ड से नंजा घराल	2420	169400 (70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से)	146560	61	स्कीम के अंतिम छोर पर स्थित ग्राम पंचायत कीर्ति के केपू गांव के लाभार्थियों को जल की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आवश्यक मात्रा में जल नहीं मिल रहा है (सप्ताह में केवल एक बार) जिसकी उन्होंने सर्वेक्षण में पुष्टि की है। केपू गांव के लाभार्थियों की जल की समस्या के समाधान के लिए विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, ग्राम नांजा एवं घराल के लाभार्थियों को एक दिन छोड़कर तथा कीर्ति ग्राम में सप्ताह में दो बार जल प्रदान किया जाता है।
		उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम चियोग दादास	1057	73990 (70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से)	64387	61	स्कीम के अंतिम छोर पर स्थित ग्राम जगोरा ग्राम पंचायत दादस में जल की पर्याप्तता की समस्या है। लोगों को आवश्यक मात्रा में जल नहीं मिल रहा है जिसकी उन्होंने सर्वे (पुरानी ग्रेविटी स्कीम से जल की आपूर्ति की जा रही है) में पुष्टि की है। नई स्कीम का जल अभी भी लाभार्थियों को नहीं दिया जा रहा है जबकि गांव को इस स्कीम के अंतर्गत आच्छादित किया जाना था। जगोरा गांव की जल की समस्या को दूर करने के लिए अभी तक विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

क्र.सं.	मण्डल का नाम	स्कीम का नाम	विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार जनसंख्या*	प्रति दिन कुल जल की आवश्यकता (लीटर में)	उठाया गया जल/ एक दिन के दौरान उपलब्ध जल (लीटर में)	लाभार्थियों को जल की आपूर्ति लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन में	जल की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण प्रभाव
4	रामपुर	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम काशापाट से डंसा	9791	685370 (70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से)	424899	43	गर्मियों के दौरान कीम गांव में जल की कमी जैसाकि किए गए सर्वेक्षण में लाभार्थियों द्वारा बताया गया।
		उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम खराहन खड्ड से जाहू इत्यादि	3832	268240 (70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से)	221021	58	रेरा गांव में जल की अनियमित आपूर्ति (सप्ताह में एक बार) जैसा कि लाभार्थियों द्वारा सर्वेक्षण में बताया गया है।
5	शिमला	उठाऊ जल आपूर्ति स्कीम मेहली पुजारली	5534	664080 (120 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की दर से)	403200	73 (120 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की आवश्यकता के प्रति)	धामेची के लाभार्थियों ने सर्वेक्षण में बताया कि आधा इंच वितरण पाइप से 6 कनेक्शन के मानक के प्रति 15 कनेक्शन जारी कर दिये गये हैं, जिससे अपर्याप्त जल मिल रहा है। लाभार्थियों ने सर्वेक्षण में सूचित किया कि धामेची की मलाई एवं ढाला बस्तियां अभी तक स्कीम से जुड़ी नहीं हैं। लाभार्थियों ने सूचित किया कि जल की आपूर्ति नियमित/ उचित (वैकल्पिक दिनों में) नहीं हो रही है।

स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध आपूर्ति सूचना

नोट- वर्तमान जनसंख्या (2021) की गणना स्कीम की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनों में दी गई जनसंख्या के आधार पर की गई है।

परिशिष्ट-4

(परिच्छेद 5.3 (ii) में संदर्भित)

नमूना-जांचित मण्डलों में प्रयोगशालाओं द्वारा संचालित जल गुणवत्ता परीक्षण हेतु मापदण्डों का विवरण

प्रयोगशाला का नाम	सम्भावित हाइड्रोजन	मटमैलापन	कुल घुलित ठोस	कुल कठोरता के साथ कुल	क्षारीयता	फ्लोराइड	क्लोराइड	सल्फेट	नाइट्रेट	आर्सेनिक	आयरन	कुल कॉलोफॉर्म	इ-कोलाई
बग्गी	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं
भोरंज	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
बिलासपुर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ
चम्बा	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
डलहौजी	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ
धर्मशाला	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
हमीरपुर (हथली)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ
हमीरपुर (डिडविन टिक्कर)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
झंडुता (धुमारवीं में)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
काज़ा	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
कुल्लू (कटराइन)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
कुल्लू (शमशी)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
केलांग	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ
मण्डी	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
मतियाना (ठियोग में)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
पालमपुर (पंचरुखी)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं
रिकांगपिओ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
रामपुर	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	हाँ
सलूणी (कोटी में)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	हाँ	हाँ
थुरल	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ	नहीं

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित सूचना।

परिशिष्ट-5

(परिच्छेद 5.5 में संदर्भित)

नमूना-जांच की गई प्रयोगशालाओं में स्टाँफ की उपलब्धता का विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	मण्डल का नाम	प्रयोगशाला का नाम	रसायनज्ञ/ सहायक रसायनज्ञ/ जल विश्लेषक		सूक्ष्मजीव विज्ञानी/ जीवाणु तत्व विज्ञानी		प्रयोगशाला सहायक		प्रयोगशाला परिचारक		आंकड़ा प्रविष्टि संचालक		नमूना सहायक	
			स्वीकृत पद	पदस्थ कर्मी	स्वीकृत पद	पदस्थ कर्मी	स्वीकृत पद	पदस्थ कर्मी	स्वीकृत पद	पदस्थ कर्मी	स्वीकृत पद	पदस्थ कर्मी	स्वीकृत पद	पदस्थ कर्मी
1	बग्गी	उप-मण्डलीय प्रयोगशाला, बग्गी	1	1 (नियमित)	1	0	2	1	1	0	1	0	2	0
2	भोरंज	उप-मण्डलीय प्रयोगशाला, भोरंज	1	1 (बाह्य स्रोतित)	1	0	2	1	1	0	1	1	2	0
3	बिलासपुर	जिला प्रयोगशाला बिलासपुर	1	1 (नियमित)	1	0	2	1	1	1	1	0	2	0
4	चम्बा	जिला प्रयोगशाला, चम्बा	1	1 (अनुबन्ध)	1	0	2	0	1	0	1	0	2	0
5	डलहौजी	उप-मण्डलीय प्रयोगशाला, बनीखेत	1	0	1	0	2	1	1	0	1	0	2	0
6	धर्मशाला	जिला प्रयोगशाला, धर्मशाला	1	1 (अनुबन्ध)	1	0	2	1	1	0	1	0	2	0
7	हमीरपुर	उप-मण्डलीय प्रयोगशाला, डिडविन टिक्कर	1	1 (अनुबन्ध)	1	0	2	1	1	0	1	0	2	0
8	झंडुता*	उप-मण्डलीय प्रयोगशाला, घुमारवीं	1	1 (नियमित)	1	0	2	1	1	0	1	0	2	0
9	हमीरपुर	जिला प्रयोगशाला, हमीरपुर	1	1 (अनुबन्ध)	1	0	2	1	1	0	1	0	2	0
10	कुल्लू-1	उप-मण्डलीय प्रयोगशाला, कटराइन	1	0	1	0	2	1	1	0	1	0	2	1
11	काज़ा	उप-मण्डलीय प्रयोगशाला, काज़ा	1	1 (बाह्य स्रोतित)	1	0	2	0	1	0	1	0	2	0

क्र. सं.	मण्डल का नाम	प्रयोगशाला का नाम	रसायनज्ञ/ सहायक रसायनज्ञ/ जल विश्लेषक		सूक्ष्मजीव विज्ञानी/ जीवाणु तत्व विज्ञानी		प्रयोगशाला सहायक		प्रयोगशाला परिचारक		आंकड़ा प्रविष्टि संचालक		नमूना सहायक	
			स्वीकृत पद	पदस्थ कर्मी	स्वीकृत पद	पदस्थ कर्मी	स्वीकृत पद	पदस्थ कर्मी	स्वीकृत पद	पदस्थ कर्मी	स्वीकृत पद	पदस्थ कर्मी	स्वीकृत पद	पदस्थ कर्मी
12	केलांग	जिला प्रयोगशाला, केलांग	1	1 (बाह्य स्रोतित)	1	0	2	0	1	0	1	1	2	1
13	कुल्लू-1	जिला प्रयोगशाला, कुल्लू	1	1 (नियमित)	1	0	2	0	1	0	1	0	2	1
14	मण्डी	जिला प्रयोगशाला, मण्डी	1	1 (बाह्य स्रोतित)	1	0	2	1	1	0	1	0	2	2
15	पालमपुर	उप-मण्डलीय प्रयोगशाला, पंचरुखी	1	0	1	0	2	2	1	0	1	0	2	0
16	रामपुर	उप-मण्डलीय प्रयोगशाला, रामपुर	1	1 (नियमित)	1	0	2	1	1	0	1	0	2	0
17	रिकांगपि ओ	जिला प्रयोगशाला, रिकांगपिओ	1	1 (नियमित)	1	0	2	0	1	0	1	0	2	0
18	सलूणी	उप-मण्डलीय प्रयोगशाला, कोटी **	1	1 (अनुबन्ध)	1	0	2	0	1	0	1	0	2	0
19	मतियाना	उप-मण्डलीय प्रयोगशाला, ठियोग	1	1 (अनुबन्ध)	1	1	2	1	1	0	1	0	2	0
20	थुरल	उप-मण्डलीय प्रयोगशाला, थुरल	1	1 (अनुबन्ध)	1	0	2	1	1	1	1	0	2	0
कुल			20	17	20	1	40	15	20	2	20	2	40	5

स्रोत: विभाग द्वारा आपूरित सूचना।

- * उप-मण्डलीय प्रयोगशाला जल शक्ति मण्डल घुमारवीं के अधीन है। जल शक्ति मण्डल झंडुता के जल के नमूनों की जांच उप-मण्डल प्रयोगशाला घुमारवीं में की गई।
- ** उप-मण्डलीय प्रयोगशाला जल शक्ति मण्डल तीसा के अधीन है। जल शक्ति मण्डल सलूणी के जल के नमूनों की जांच उप-मण्डलीय प्रयोगशाला कोटी में की गई।