

ଅଧ୍ୟାୟ – VII

ସ୍ମାରକ ସିଟି ଦ୍ଵାରା କଠିନ
ବଜ୍ୟବସ୍ତୁ ର ପରିଚାଳନା

ଅଧ୍ୟାୟ – VII

ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଦ୍ୱାରା କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ର ପରିଚାଳନା

7.1 ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ

ଭାରତ ସରକାର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ମିଶନ୍ ଦେଶର 100 ଟି ସହରକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲେ (ଜୁନ୍, 2015) । ଦେଶର 100 ଟି ସହର ମଧ୍ୟରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇଟି ସହର କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା ।

ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ମିଶନ୍‌ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସହରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଯାହାକି ମୂଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇବ ଏବଂ ଏହାର ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ବିକାଶ ସହିତ ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ଆବଜ୍ଞ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ, ଏକ ଅବିକଳ ମତେଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ଆଶାୟୀ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ସହଜ ପରିକଳ୍ପନା ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ । ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ମିଶନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଦଶଟି⁵² ମୂଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପାଦାନ ଯୋଗାଇଦେଇଥିଲା ଯାହାକି ପାଞ୍ଚବର୍ଷର (2015-20) ମିଶନ୍ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବା କଥା । କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି ଦଶଟି ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପାଦାନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ।

7.2 ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପାଇଁ ପରିକଳ୍ପିତ ସଂସ୍ଥାଗତ ତନ୍ତ୍ର

ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ସହର ସ୍ତରରେ ମିଶନ୍‌ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାନ (ଏସପିଭି) ସିଟି ସ୍ତରରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ । ଏସପିଭି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯୋଜନା, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ, ଅନୁମୋଦନ, ପାଣ୍ଠିଛାଡ଼ିବା, ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ପରିଚାଳନା, ମନିଟରିଂ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିରେ ଏକ ଏସପିଭି ରହିବ ଯାହାକି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ଼ରେ କେନ୍ଦ୍ର/ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଯୁଏଲବି ର ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ରହିବେ । ବୋର୍ଡ଼ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁଯାୟୀ ଏସପିଭି କାର୍ଯ୍ୟ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ପାଞ୍ଚଜଣ ସାଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ 13 ଜଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରହିବେ, ଯେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାତ ଜଣ ମହିଳା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ । ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପାଇଁ ମେୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସହର ସ୍ତରୀୟ ପରାମର୍ଶଦାତା କମିଟି ଏବଂ ସହରର ନେତା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଏସପିଭି କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ।

ବୋର୍ଡ଼ର ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ ଯିଏ କି ପଦ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ଏବଂ ସଂଯୋଜନ ବିଭାଗ ର ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର-ଓ-ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅଟନ୍ତି । ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧିକାରୀ ରହିବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିସାବରେ ମୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ କମିଶନରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏସପିଭି ପରିଚାଳିତ ହେବ ।

7.3 ରଣନୀତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା

ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପ୍ରସାର (ଏସସିପି) ତିନୋଟି ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାଲପୋଲୋଜି ,(କ) କ୍ଷେତ୍ରର ଉନ୍ନତି (ଖ) ସହରର ନବୀକରଣ ଏବଂ (ଗ) ସହରର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଅତି କମ୍ ରେ ସହର ଅନୁଯାୟୀ ଏକ (ପାନ୍ ସିଟି) ଉପରେ ଆଧାର କରି କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ ରଣନୀତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଧାରଣା କରିବ ଯାହା ଭୌତିକ,ଆର୍ଥିକ,ସାମାଜିକ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସ୍ମାର୍ଟ ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ।

ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ସୁଦ୍ଧା ସହରଗୁଡ଼ିକରେ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଉଭୟ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଦ୍ୱାରା ସେପରି କୌଣସି ରଣନୀତି ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇନାହିଁ ।

⁵² ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ମିଶନ୍ ର ଦଶଟି ଉପାଦାନ (i) ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଜଳ ଯୋଗାଣ (ii)ସୁନିଶ୍ଚିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ (iii)ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା (iv) ସରକାରୀ ପରିବହନ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ସହରୀ ଯାତାୟତ (v)ବିଶେଷତଃ ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମୂଲ୍ୟରେ ଗୃହ (vi) ସୁତନା ଓ ପ୍ରଦୂର୍ଭି ବିଦ୍ୟାର ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନର ସୁଦୃଢ଼ିକରଣ (vii) ଭଲ ଶାସନ ଗାଡ଼ି , ବିଶେଷକରି ଇ-ଶାସନ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଯୋଗାଣ (viii) ସହନୀୟ ପରିବେଶ (ix) ନିରାପଦ ଏବଂ ସହରବାସୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ,ବିଶେଷକରି ମହିଳା,ଶିଶୁ ଓ ବୟସ୍କ ଏବଂ (x) ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା

7.4 ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା

ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରକ୍ରିୟା ସ୍ୱାର୍ଥସିଦ୍ଧି ପ୍ରସାରରେ ପ୍ରସାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଚକ୍ରର ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯିବ । ଏହି ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅବଧି ଉପରେ ପରିଚାଳନା ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହର ଆବଶ୍ୟକତା (ଟିକସ, ଭଡା, ଲାଇସେନ୍ସ ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା ଦେୟ) ଏବଂ ବାହ୍ୟ (ଅନୁଦାନ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜସ୍ୱ, ରଣ ଏବଂ କରଜ) ଉତ୍ପାଦନ ଚିହ୍ନଟ ହେବ । ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା 8-10 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୁଲ୍ୟର ପରିଶୋଧ ଏବଂ ଓ ଆଖି ଏମ୍ ମୁଲ୍ୟ ପାଇଁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୁଡିକର ଆର୍ଥିକ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ପାଦନ ଉତ୍ପାଦନର ଖସତା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବ ।

ଏହା ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ, ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାର୍ଥସିଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସେପରି କୌଣସି ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ନଥିଲା ।

7.5 ନାଗରିକ ପରିଚାଳିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା

ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଏସିପି ସ୍ୱାର୍ଥ ନାଗରିକତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ଏହି ପ୍ରସାର ଆରମ୍ଭରୁ ନାଗରିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ, ଯେପରିକି ବାସିନ୍ଦା କଲ୍ୟାଣ ସଙ୍ଗଠନ, ଟିକସଦାତା ସଂଘ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ବସ୍ତି ବସିନ୍ଦା ସଙ୍ଗଠନ ଇତ୍ୟାଦି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଲୋକସମୂହକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ନାଗରିକ ମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ମେ ହାସଲ କରାଯିବ । ପରାମର୍ଶ ସମୟରେ ନାଗରିକ ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀର ସମସ୍ୟା, ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକତା ଚିହ୍ନଟ ହେବ ଏବଂ ନାଗରିକ ପରିଚାଳିତ ସମାଧାନ ଗୁଡିକ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ।

ଅତିର୍କ୍ରେତେ ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନାରେ ନାଗରିକଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାର୍ଥସିଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଏହିପରି, ସ୍ୱାର୍ଥସିଦ୍ଧିରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନାରେ ନାଗରିକଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ତଳ ସ୍ତରରୁ ସୂଚନା ଗୁଡିକ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ ।

7.6 ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଉପାଦାନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା

ସହର ସ୍ତରରେ ସ୍ୱାର୍ଥସିଦ୍ଧି ମିଶନର ଏସଡବ୍ଲୁଏମ ଉପାଦାନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ଏସପିଭି ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ । ରାଜ୍ୟ/କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୁଡିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିବେ ଯେ (କ) ଏକ ଉତ୍ପାଦକ ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜସ୍ୱ ଷ୍ଟିମ୍ ଏସପିଭି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ଯେପରି ଦ୍ୱାରା ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ବଜାରରୁ ଅତିରିକ୍ତ ସମ୍ପଦ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ନିଜର କ୍ରେଡିଟ୍ ମୁଲ୍ୟବୋଧକୁ ବିକଶିତ କରିପାରିବ ଏବଂ (ଖ) ସ୍ୱାର୍ଥସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅବଦାନ କେବଳ ଯାହା ଭିଡିଓମି ସୃଷ୍ଟିକରି ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଫଳାଫଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ । ଏହି ପାଣ୍ଠିକୁ ନଗର ଉତ୍ପାଦନ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀର ସର୍ତ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟକରାଯିବ । କେବଳ ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ଉଚିତ୍ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ସେହି ଅନୁଯାୟୀ 08 ମାର୍ଚ୍ଚ 2016 ରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱାର୍ଥସିଦ୍ଧି ଲିମିଟେଡ୍ (ବିଏସସିଏଲ) ଏବଂ 03 ଅକ୍ଟୋବର 2016 ରୁ ରାଉରକେଲା ସ୍ୱାର୍ଥସିଦ୍ଧି ଲିମିଟେଡ୍ (ଆରଏସସିଏଲ) ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା । ଏସପିଭି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସ୍ୱାର୍ଥସିଦ୍ଧି ସହରଗୁଡିକରେ କଠିନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ର ସ୍ଥିତି ନିମ୍ନ ସାରଣୀ ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ 7.1 2011-12 ରୁ 2014-15 ମଧ୍ୟରେ ଉପାଦିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ସ୍ଥିତି

(ପରିମାଣ ଟନ୍ ରେ)

ବର୍ଷ	ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱାର୍ଥସିଦ୍ଧି ଲିମିଟେଡ୍			ରାଉରକେଲା ସ୍ୱାର୍ଥସିଦ୍ଧି ଲିମିଟେଡ୍		
	କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ	ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ	ନିମାଣ ଏବଂ ଏହା ଉତ୍ପାଦନଶୀଳ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ	କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ	ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ	ନିମାଣ ଏବଂ ଏହା ଉତ୍ପାଦନଶୀଳ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ
2011-12	450	ତଥ୍ୟ ନାହିଁ	ତଥ୍ୟ ନାହିଁ	80	ତଥ୍ୟ ନାହିଁ	ତଥ୍ୟ ନାହିଁ
2012-13	450	ତଥ୍ୟ ନାହିଁ	ତଥ୍ୟ ନାହିଁ	125	ତଥ୍ୟ ନାହିଁ	ତଥ୍ୟ ନାହିଁ
2013-14	450	ତଥ୍ୟ ନାହିଁ	ତଥ୍ୟ ନାହିଁ	125	ତଥ୍ୟ ନାହିଁ	ତଥ୍ୟ ନାହିଁ
2014-15	450	ତଥ୍ୟ ନାହିଁ	ତଥ୍ୟ ନାହିଁ	125	ତଥ୍ୟ ନାହିଁ	ତଥ୍ୟ ନାହିଁ

(ଉତ୍ସ: ଏସପିଭିର ଶାସିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ)

ଅତିର୍କ୍ରେତେ ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାର୍ଥସିଦ୍ଧିରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏସପିଭି ଗୁଡିକ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନଥିଲେ । ଫଳସରୂପ, ଉତ୍ତମ ସହରେ ଉପାଦିତ ଏବଂ ସଂଗୃହିତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହୋପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଶେଷରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫିଲ୍ ରେ ପକାଗଲା ଯାହା ନିମ୍ନରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ।

ସାରଣୀ - 7.2: 2015-16 ରୁ 2019-20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାଗିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଉତ୍ପାଦନ,ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ର ସ୍ଥିତି

ବିଶେଷ	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ର ଦୈନିକ(ଟନ୍ ରେ)					
ଉତ୍ପାଦିତ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ	575	575	640	640	640
ସଂଗୃହୀତ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ	545	545	622	622	622
ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ	0	0	0	0	0
ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫିଲ୍ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ	545	545	622	622	622
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଆବର୍ଜନା ବାର୍ଷିକ ଟନ୍ ରେ					
ଉତ୍ପାଦିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ	85*	ତଥ୍ୟ ନାହିଁ	2160*	15292	17520
ସଂଗୃହୀତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ	85	ତଥ୍ୟ ନାହିଁ	2160	15292	17520
ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ	0	ତଥ୍ୟ ନାହିଁ	0	0	0
ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫିଲ୍ କୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ	85	ତଥ୍ୟ ନାହିଁ	2160	15292	17520
ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଏହାର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବାର୍ଷିକ ଟନ୍ ରେ					
ଉତ୍ପାଦିତ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଏହାର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ	ତଥ୍ୟ ନାହିଁ	ତଥ୍ୟ ନାହିଁ	ତଥ୍ୟ ନାହିଁ	67	67
ସଂଗୃହୀତ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଏହାର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ	ତଥ୍ୟ ନାହିଁ	ତଥ୍ୟ ନାହିଁ	ତଥ୍ୟ ନାହିଁ	67	67
ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଏହାର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ	ତଥ୍ୟ ନାହିଁ	ତଥ୍ୟ ନାହିଁ	ତଥ୍ୟ ନାହିଁ	0	0
ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫିଲ୍ ନିମନ୍ତେ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଏହାର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ	ତଥ୍ୟ ନାହିଁ	ତଥ୍ୟ ନାହିଁ	ତଥ୍ୟ ନାହିଁ	67	67

ଏହା ଉପରୋକ୍ତ ସାରଣୀରୁ ଦେଖାଯାଇ ପାରେ ଯେ, 2,956 ଟିପିଡି କ ଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏବଂ 35,057 ଟିପିଡି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ 2015-20 ମସିହାରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ନକରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫିଲ୍ ରେ ପକାଯାଇଥିଲା । ସେଇଭଳି 2018-2020 ମଧ୍ୟରେ ସଂଗୃହୀତ 134 ଟିପିଏ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଏହାର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ , ଯୁଏଲବି ଏବଂ ସ୍ଥାଗିତ ସିଟିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଭିଜିଭୁମି ଅଭାବର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ନକରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫିଲ୍ ରେ ପକାଯାଇଥିଲା । ଉଭୟ ସ୍ଥାଗିତ ଫାଇ 2021 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପାଇଁ କୌଣସି ସସ୍ତକ୍ଷୁ ଏମ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିନାହାନ୍ତି । ଆବର୍ଜନା ମୁକ୍ତ ସ୍ଥାଗିତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ନହେବା ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ମାନକର ଉତ୍ତରଦାୟୀତ୍ୱହୀନତା କୁ ସୂଚିତ କରୁଛି ।

ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବାକୁ ଥିବା ନୀତି ହେଉଛି 3 ଆର ପଦାନୁକ୍ରମ ଯାହା ଅନାବଶ୍ୟକ ବର୍ଜ୍ୟ କମାଉବା, ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଜିନିଷକୁ ବଜାର ଉପଯୋଗୀ କରିବାକୁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାରିତ ପଦାର୍ଥରେ ରୁପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ , ପୁନଃ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରିବା ଏହା 3 ଆର ନୀତି ର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବେ ଜଡିତ, ଯାହା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ପରିମାଣ, ଏହାର ପରିଚାଳନା ସହିତ ଜଡିତ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ପରିବେଶ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ କମାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ସସ୍ତକ୍ଷୁ ଏମ ମାନୁଆଲ ଦର୍ଶାଏ ଯେ, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କମ୍ କରିବା, ରଣନୀତି ଜାତୀୟ, ରାଜ୍ୟ ତଥା ସହର ସ୍ତରରେ ନୀତିଗତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦରକାର କରେ ।

ଅତିଟ ନୀତିକ୍ରମ କରି ଦେଖିଲେ ଯେ ସ୍ଥାଗିତ ସହରଗୁଡିକ ଫାଇ 2021 ସୁଦ୍ଧା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କୁ ରୋକିବା, କମ କରିବା, ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ କୌଣସି ରଣନୀତି/ ନୀତି ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲେ ଯାହା ଫଳରେ ଶତପ୍ରତିଶତ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହୋଇନପାରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫିଲ୍/ ତଫିଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜମା ହୋଇଥିଲା ।

7.6.1 ପାଣ୍ଠିର ଅନ୍ୟତ୍ର ବିନିଯୋଗ

ସ୍ଥାଗିତ ସିଟି ମିଶନ ନିୟମାବଳୀ ସହରଗୁଡିକରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ଯେପରି ବର୍ଜ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଇନ୍ଦନ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କମ୍ପୋଷ୍ଟରେ ପରିଣତ, ବର୍ଜ୍ୟଜଳ ବିଶୋଧନ ହେବା ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଓ ଏହାର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ର ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରେ ।

ଅତିଟ୍ ଦେଶିଲା (ଡିସେମ୍ବର 2020) ଯେ ଏକ ସସ୍ତକ୍ଷୁ ଏମ ପ୍ରକଳ୍ପ “ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପୁନଃ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ” (ଯଥା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରୁ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଇନ୍ଦନ, ବର୍ଜ୍ୟରୁ କମ୍ପୋଷ୍ଟ,ବର୍ଜ୍ୟଜଳ ବିଶୋଧନ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଏହାର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ) କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବିସର୍ପିତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମକୁ । ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ (ମୋଟ

2017/ମାର୍ଚ୍ଚ 2018) ₹25 କୋଟି⁵³ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା । ପରନ୍ତୁ ବିଏମସି ଖନନକାରୀ, ପାଣିଚାକି, ଯାନବାହାନ, ମିନି ଟ୍ରକ୍, କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିବହନ, ବୃତ୍ତିଂ ପାଉଁଶର ଯୋଗାଣ, ଡିଜିଟାଲ୍ କ୍ରୟ, ବାବଦରେ ପାଣ୍ଠି ଅନ୍ୟତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବର୍ଜ୍ୟ ପୁନଃ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ ନ କରି ₹25 କୋଟି ର ବିନିଯୋଗ ପତ୍ର ମାର୍ଚ୍ଚ 2017/ମାର୍ଚ୍ଚ 2018) ଦାଖଲ କଲେ । ମିଶନ ଅବଧି ସମାପ୍ତ ହେବାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସଞ୍ଚ ସହର ଭାବେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ବିଏସସିଏଲ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ବୋଧହୁଏ ବିଏସସିଏଲର ଅଭାବନୀୟ ମନୋଭାବ ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଏବଂ ସଞ୍ଚ ସହର ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ସଂପ୍ରଦାୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନକରି ଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ ଉପାଦାନ ଅଧିନରେ ଅର୍ଥ ପାଇବା ହେଉଛି ଏସପିସିଭିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ । ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଟି ରାଉରକେଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ ପ୍ରକଳ୍ପ ନେଇ ନଥିଲେ । ଏହାଦ୍ୱାରା, 3 ଆର ନୀତି ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଟି ଗୁଡିକରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ହୋଇ ପାରିଲା ନାହିଁ ।

ସରକାର କହିଲେ (ମଇ 2022) ଯେ, ଅତିର୍ ଓ ବିରୋଧ ଯୋଗୁଁ ସେହି ସମୟର ମୁଖ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାଣି କରାଯାଇଥିବା ଉପଯୋଗ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବିଚାର କରାଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ବିଏମସି ପାଣ୍ଠିର ଉପଯୋଗ ଲାଗି ବିଏସସିଏଲ ସହ ଏକ ରୁଚ୍ଛି କଲା । ଏହି ଉତ୍ତରଟି ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ଯେହେତୁ, ବିଏମସି ଏହି ପାଣ୍ଠିକୁ ବର୍ଜ୍ୟ- ପୁନଃ - ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଲାଗି ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଅନ୍ୟ କାମରେ ଉପଯୋଗ କରିଥିଲା ।

7.6.2 ଉପଭୋକ୍ତା ଦେୟର ଅଣ ସଂଗ୍ରହ

ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଟି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଭାବରେ ଯୁଏଲବି ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ଉପଭୋକ୍ତା ଦେୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ ।

ଅତିର୍ ନୀତିକ୍ରମ କଲା ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ସୁଦ୍ଧା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ ରାଉରକେଲା ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଟି ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଉପଭୋକ୍ତା ଦେୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇନଥିଲା । ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୌର ନିଗମ ମଧ୍ୟ କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ସୁଦ୍ଧା ଉପଭୋକ୍ତା ଦେୟ ଆଦାୟ କରିନଥିଲେ । ରାଉରକେଲା ମୁନିସିପାଲିଟି ଉପଭୋକ୍ତା ଦେୟ ସଂଗ୍ରହ ମେ 2020 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ସୁଦ୍ଧା ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ₹32 ଲକ୍ଷ ଆଦାୟ ହୋଇଥିଲା ।

7.7 ସଞ୍ଚ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସର୍ତ୍ତେ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ରେ ପତନ

ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗ ଯଥା: ସଞ୍ଚତା,ପରିମଳ,ଆବର୍ଜନା ମୁକ୍ତ ସହର ଇତ୍ୟାଦି ଅଧିନରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଟି ମାନକର ଏକ ବାର୍ଷିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ହେଉଛି ସଞ୍ଚ ସର୍ବେକ୍ଷଣ । ସହରାଞ୍ଚଳର ଆହୁାନର ସମାଧାନ ତଥା ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଆଧାର କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହର 2016 ରେ ଦେଶର ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ୱାର୍ଥ ସିଟି ଥିଲା । ସଞ୍ଚ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ସର୍ତ୍ତେ ଅନୁସାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 2016 ରେ 24 ଡମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା । ଏହା 2019 ରେ 274 ଡମ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଲା ଏବଂ 2021 ମସିହାରେ ପୁନର୍ବାର 144 ଡମ ମାନ୍ୟତାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା । ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ସଞ୍ଚତା ଏବଂ ପରିମଳ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ଏହା 130 ଡମ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛି । ଯେତେବେଳେ କି ରାଉରକେଲା ଖ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟାର ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍⁵⁴ ପାଇବାରେ ଏକମାତ୍ର ସହର ଥିଲା । 1-10 ଲକ୍ଷ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଆବର୍ଜନା ମୁକ୍ତ ସହର ବର୍ଗରେ ଏହା 57 ଡମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ।

ଅତିର୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ , ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସର୍ତ୍ତେ ଏବଂ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ସତ୍ୟତା କେତେଦୂର ଠିକ୍ ଏହା ବୁଝାପଡୁଥିଲା ଯେହେତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଷନା କରାଯାଇଥିବା ପରି ଏହି ସ୍ୱାର୍ଥ ସହର ଗୁଡିକରେ ଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁଏମ ର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଥିଲା ।

⁵³ ମିଶନ ଅଧିନରେ ଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଏବଂ ଓଡିଶା ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶର 50 ପ୍ରତିଶତ ପାଣ୍ଠି ମୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି
⁵⁴ ଗୋଟିଏ ଚାରକା ପାଇଁ ନ(i) ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅତିକମ୍ ରେ 40 ପ୍ରତିଶତ (ଦ୍ୱାରକୁ ଦ୍ୱାର ସଂଗ୍ରହ,ଫ୍ଲୋର୍ ସ୍ତରରେ ପୃଥକତା,ସୁଲପିଂ, ଲିଟର ବିନ୍,ଷୋରେଇଁ ବିନ୍, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ,(ଓପା ଆବର୍ଜନା),ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷମତା,ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ(ଶୁଖିଲା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ) (ii)ଅତିକମ୍ ରେ 30 ପ୍ରତିଶତ ଜଗୁରା (ପେନାଲ୍ଟି, ସ୍ୱର୍ ଜୋରିମାନା,ସହର ସ୍ତରରେ ପ୍ରାଥମିକ, ଉପଭୋକ୍ତା ଚାର୍ଜ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ନିଷେଧ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ସାହଗୋଷ୍ଠ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫିଲ୍ ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ବ୍ୟବହାର,ବୈଜ୍ଞାନିକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫିଲ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍ପାସନ,ଜଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନଥିବା କଠିନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍ପାସନର ସ୍ତ୍ରୁନିଂ

7.7.1 ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ସ୍ଥାଗ୍ ବିଟି ମିଶନର ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା

ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧିକାରରେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରୀୟ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି (ଏଚ୍.ପି.ସି) ରହିବ, ଯାହାକି ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବ । ଏଚ୍.ପି.ସି ସଭାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ ବିଭାଗର⁵⁵ ପ୍ରତିନିଧି ରହିବେ । ସ୍ଥାଗ୍ ବିଟି ସହ ଜଡ଼ିତ ଯୁଏଲବିର ମେମ୍ବର ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କମିଶନରଙ୍କୁ ଏଚ୍.ପି.ସି ସଭାରେ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ରହିବ । ସେଠାରେ ଜଣେ ରାଜ୍ୟ ମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ରହିବେ ଯିଏକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସଚିବ ପଦବୀରୁ କର୍ମ ନୁହନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ମିଶନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜ୍ୟ ଏଚ୍.ପି.ସି ସଭାରେ ସହସ୍ୟ ସଚିବ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ଏଚ୍.ପି.ସି ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି (i) ମିଶନକୁ ମାର୍ଗ ଦର୍ଶନ ଦେବା ଏବଂ ସ୍ଥାଗ୍ ବିଟିର ବିକାଶ ସମନ୍ୱୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ଲାନିଂ ଯୋଗାଇବା ଏବଂ (ii) ସ୍ଥାଗ୍ ବିଟି ପ୍ରସାର ଗୁଡ଼ିକର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଚାଲେଞ୍ଜରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଏମ୍.ଓ.ୟୁ.ଟିକୁ ପଠାଇବା ।

ଅଡିଟ୍ ଦେଖିଲେ ଯେ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଏଚ୍.ପି.ସି ସଭା ବୈଠକରେ ବିଏସସଏଲ ଏବଂ ଆରଏସସଏଲ ପାଇଁ ସ୍ଥାଗ୍ ବିଟି ପ୍ରସାର ଯଥାକ୍ରମେ ଡିସେମ୍ବର 2015 ଏବଂ ଜୁନ୍ 2016 ରେ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା । ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସ୍ଥାଗ୍ ବିଟି ମିଶନ ଅଧିନରେ ସ୍ଥାଗ୍ ବିଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପାଇଁ ଉଭୟ ସ୍ଥାଗ୍ ବିଟିର ଏସଭିପିକୁ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ (ନଭେମ୍ବର 2017) । ପରନ୍ତୁ, ଏହି ସ୍ଥାଗ୍ ବିଟି ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏଚ୍.ପି.ସି କୌଣସି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ହୋଇନଥିଲା । ଏହା ସ୍ଥାଗ୍ ବିଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଦକ୍ଷତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀତା ପାଇଁ ଖରାପ ସମର୍ଥନ ବୋଲି ସୂଚିତ କରେ ।

7.7.2 ବିଟି ସ୍ତରରେ ସ୍ଥାଗ୍ ବିଟି ମିଶନର ତୃତୀୟତ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା

ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ଥାଗ୍ ବିଟିର ବିକାଶ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ⁵⁶ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାଗ୍ ବିଟି ପାଇଁ ସହର ସ୍ତରରେ ଏକ ସ୍ଥାଗ୍ ବିଟି ପରାମର୍ଶଦାତା ଫୋରମ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯିବ । ମେମ୍ବରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସହର ସ୍ତରୀୟ ଫୋରମ୍ ଏବଂ ସ୍ଥାଗ୍ ବିଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ସହରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କଦ୍ୱାରା ଏସଭିପିକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ ।

ଅଡିଟ୍ ଦେଖିଲା ଯେ ଯୁଏଲବି ନିର୍ବାଚନ ବିନା ଜାନୁଆରୀ 2019 (ବିଏମସି)/ନଭେମ୍ବର 2014(ଆରଏସସଏଲ) ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିଗମରେ କୌଣସି ମେମ୍ବର ନଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ସ୍ଥାଗ୍ ବିଟି ଦ୍ୱୟରେ କୌଣସି ସହର ସ୍ତରୀୟ ଫୋରମ୍ ଗଠନ ହୋଇନଥିଲା । ଏହିପରି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସ୍ଥାଗ୍ ବିଟି ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅଂଶଗ୍ରହଣର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ।

⁵⁵ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ପରିଚାଳନା କମିଟିର ଗଠନ(i)ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, ଅର୍ଥ(ii)ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ,ସୋଜନା(iii)ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ/ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ, ସହର ଏବଂ ବେଶ ସୋଜନା ବିଭାଗ(iv)ଏମ୍.ଓ.ୟୁ.ଟି ର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ(v)ରାଜ୍ୟରେ ଏସଭିପିର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ (vi)ମେମ୍ବର ଏବଂ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କମିଶନର/ୟୁଏଲବି ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ (vii)ସଚିବ/ଇଞ୍ଜିନିୟର-ମୁଖ୍ୟ, ଜନସାଧୁ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଭାଗ ଏବଂ (viii)ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, ସହର ବିକାଶ ସଦସ୍ୟ ସଚିବ

⁵⁶ ହିତାଧିକାରୀରେ ଅର୍ଡିଭିଏ ଅଟନ୍ତି: ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟର, ସଂସଦ, ବିଧାନସଭା, ମେମ୍ବର, ସତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଯାନ(ଏସପିଭି) ର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ(ସିଇଓ), ସ୍ଥାନୀୟ ଯୁବକ, ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର ଅତି କମ୍ ବେଶ ସଦସ୍ୟ ଯିଏ (i) ପଞ୍ଜିକୃତ ବାସିନ୍ଦା ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ (ii) ପଞ୍ଜିକୃତ ଚିକିତ୍ସାଗାର ସଂଘ/କରଗାର ପ୍ରଦାନ ସଙ୍ଗଠନର ସଦସ୍ୟ (iii) ବଞ୍ଚି ସ୍ତରୀୟ ଫୋରମ୍ରେ ଗଣନ ସଭାପତି/ ସଚିବ ଏବଂ (iv) ଏକ ଅଣ ସରକାରୀ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟ କିମ୍ବା ମହିଳା ମଣ୍ଡଳ/ ଚାମର ଅଫ୍ କର୍ମସୂଚୀ ସଙ୍ଗଠନର ସଦସ୍ୟ

