

ವಿಷಯಸೂಚಿ

ಕಂಡಿಕೆ	ವಿವರಗಳು	ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
	ಮುನ್ನುಡಿ	v
	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾರಾಂಶ	vii
ಅಧ್ಯಾಯ 1	ಪರಿಚಯ	
1.1	ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ನ ಉದ್ದೇಶಗಳು	1
1.2	ಸಂಘಟನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ	1
1.3	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಉದ್ದೇಶಗಳು	3
1.4	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಮಾನದಂಡಗಳು	3
1.5	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ	3
1.6	ಕೃತಜ್ಞತೆ	4
1.7	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಜೋಡಣೆ	4
ಅಧ್ಯಾಯ 2	ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ	
2.1	ಹಣದ ಸ್ವೀಕೃತಿ ಮತ್ತು ಬಳಕೆ/ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ	6
2.2	ರಾಯಧನ ವಸೂಲಾತಿ ಆಗದಿರುವುದು/ಕಡಿಮೆ ವಸೂಲಾತಿ ಆಗಿರುವುದು - ₹4.81 ಕೋಟಿ	9
2.3	ಯೋಜನಾ ನಿಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಳಿಸಿದ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡದೆ ಇರುವುದು - ₹238.89 ಕೋಟಿ	10
ಅಧ್ಯಾಯ 3	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಹಿಸುವಿಕೆ, ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಜೂರಾತಿಗಳು	
3.1	ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್ ನ ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ (ಭೂಸಿರಿ)	12
3.2	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಹಿಸುವಿಕೆ	13
3.3	ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆ	17
3.4	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ	21
3.5	ನಿವೇಶನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿತ್ಯಜಿಸಲಾದ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೇಲಿನ ವ್ಯರ್ಥ ವೆಚ್ಚ - ₹15.25 ಲಕ್ಷ	23
3.6	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ	24

ಕಂಡಿಕೆ	ವಿವರಗಳು	ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
ಅಧ್ಯಾಯ 4	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ	
4.1	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಯೋಜನೆ	30
4.2	ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ	34
4.3	ಔಪಚಾರಿಕ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿರುವುದು	35
4.4	ಕೋಲಾರ ಉಪ-ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನ	35
4.5	ಗುಂಪು ನಾಯಕರುಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿರುವುದು	36
4.6	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ಮಿತವ್ಯಯ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ	38
4.7	ಬಿಬಿಎಂಪಿ ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ	40
ಅಧ್ಯಾಯ 5	ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ	
5.1	ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ	44
5.2	ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಖರೀದಿ	49
5.3	ಸ್ವೀಕೃತಿಗಳು, ನೀಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ	51
5.4	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮಂಡಳಿಯ ಸಭೆಗಳು	52
5.5	ಗಾಂಧಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕಾರ್ಯ ತಂತ್ರಾಂಶ	53
5.6	ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಲೋಪಗಳು	54
5.7	ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ	59
	ಅನುಬಂಧಗಳು	63
	ಪದಕೋಶ	84

ಅನುಬಂಧಗಳ ಪಟ್ಟಿ		
ಅನುಬಂಧ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವರಗಳು	ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
I	ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಉಪ-ವಿಭಾಗಗಳ ಪಟ್ಟಿ	63
II	ಪರಿಷ್ಕಾ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	64
III	ಅಂದಾಜಿಸಿದ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚ	65
IV	ರಾಜಧನದ ವಸೂಲಿ ಮಾಡದಿರುವಿಕೆ/ ಕಡಿಮೆ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿರುವಿಕೆ	66
V	ಎರಡು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು	67
VI	ಇ ಎ ರವರಿಂದ ಎರಡು ಕೋಟಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂದಾಜುಗಳ ವಿಭಜನೆ	68
VII	ಅನರ್ಹ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಹಿಸಿಕೊಡುವಿಕೆ	69
VIII	ಕೆಆರ್‌ಐಡಿಎಲ್‌ನಿಂದ ಎರಡು ಕೋಟಿಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂದಾಜುಗಳ ವಿಭಜನೆ	70
IX	ಪಿಆರ್‌ಇಡಿ ದರಪಟ್ಟಿ ಬದಲು ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ದರಪಟ್ಟಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾರಣದಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ವೆಚ್ಚ	71
X	ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ ನಿಧಿಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ	72
XI(a)	ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅಂದಾಜುಗಳ ವಿಭಜನೆ.	73
XI(b)	ಉಪ-ಸಮಿತಿಯ ಬದಲು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಿದ್ದು	74
XII	ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು	75
XIII	ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ	76
XIV	ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ	77
XV	ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಇಡಿಗಂಟು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು	78
XVI	ಅಧಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡದಿದ್ದು	79
XVII	ಉಳಿತಾಯಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡದಿದ್ದು	80
XVIII	ಅನುಮೋದಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸ್ಪೀಲ್/ಸಿಮೆಂಟು ಖರೀದಿ	81
XIX	ಟೆಂಡರು ಕರೆಯದೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು	82
XX	ನೊಂದಾಯಿಸಲ್ಪಡದ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಂದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಖರೀದಿ ಮತ್ತು ಕೂಲಿಯಿಂದಾಗಿ ಖರೀದಿ ತೆರಿಗೆ ಜಮೆಯ ನಷ್ಟ	83

