

ಭಾರತದ ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಕರು ಮತ್ತು
ಮಹಾಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ ವರದಿ

ಮಹಾನಗರ ಮಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನಗರೋತ್ಥಾನ
ಯೋಜನೆ (ಹಂತ-III)ರ ಮೇಲಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ
ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ

ಮಾರ್ಚ್ 2021ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ವರ್ಷ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

2022ನೇ ವರ್ಷದ ವರದಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 6

ವಿಷಯಸೂಚಿ		
ಕಂಡಿಕೆ	ವಿವರಗಳು	ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
	ಮುನ್ನುಡಿ	v
	ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಸಾರಾಂಶ	vii
ಅಧ್ಯಾಯ-I	ಪರಿಚಯ	
1.1	ಪರಿಚಯ	1
1.2	ಸಂಘಟನಾ ರಚನೆ	2
1.3	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಉದ್ದೇಶಗಳು	3
1.4	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಮಾನದಂಡ	3
1.5	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ	3
1.6	ಕೃತಜ್ಞತೆ	5
1.7	ಅಧ್ಯಾಯಗಳು	5
ಅಧ್ಯಾಯ-II	ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆ	
2.1	ಸಮಗ್ರ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು	7
2.2	ಮೂಲ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸದಿರುವುದು	9
2.3	ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ	9
2.4	ಅನುದಾನದ ಸ್ಥಿತಿ	11
2.5	ವರ್ಗವಾರು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದಿರುವುದು	12
2.6	ಯೋಜನೆಯ ನಿಧಿಗಳ ತಿರುವು	14
2.7	ನಗರೋತ್ಥಾನ (ಹಂತ-III)ರ ಕಡೆಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಪಾರಂಪರಿಕ ಅನುದಾನ ನಿಧಿಯ ತಿರುವು	14
2.8	ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸದಿರುವುದು	15
2.9	ಸಾಲ ಮತ್ತು ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು	15
2.10	ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿನ ಇತರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು	23
ಅಧ್ಯಾಯ-III	ಒಪ್ಪಂದದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ	
3.1	ವಿವರವಾದ ಯೋಜನಾ ವರದಿಗಳ ತಯಾರಿಕೆ	28
3.2	ರಸ್ತೆ ಇತಿಹಾಸ ವಹಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡದಿರುವುದು	28
3.3	ದೋಷಪೂರಿತ ಅಂದಾಜುಗಳು	29
3.4	ರಸ್ತೆಗಳ ದೋಷಯುಕ್ತ ವಿನ್ಯಾಸ	31
3.5	ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಲಹೆಗಾರರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	32
3.6	ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ	38
3.7	ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್/ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚದ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಲನ	47

ಕಂಡಿಕೆ	ವಿವರಗಳು	ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
3.8	ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ	47
3.9	ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನಿಯಮಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ	48
3.10	ಕೋಡಲ್ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ	52
3.11	ಅನುಮೋದನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ	53
3.12	ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಲ್ಲದ ಪಾವತಿಗಳು	54
3.13	ಬಳಕೆಯಾಗದ ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ವೃಥಾ ವೆಚ್ಚ	55
3.14	ಏಕರೂಪ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸದ ಕಾರಣ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ	57
3.15	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಐಟಂಗಳಿಗೆ ಪೂರಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸದಿರುವುದು.	58
ಅಧ್ಯಾಯ-IV	ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ	
4.1	ಡಿಎಂಎ/ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಭೆಗಳು	61
4.2	ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗಳು	61
4.3	ಯೋಜನಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಲಹೆಗಾರರ ಗುಣಮಟ್ಟದ ತಪಾಸಣಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಕೊರತೆಗಳು	62
4.4	ಹಣಕಾಸಿನ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು	62
4.5	ಮಾಹಿತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿನ ಕೊರತೆಗಳು	65
4.6	ಆಂತರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ	65
4.7	ಪರಿಣಾಮದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡದಿರುವುದು	66
	ಅನುಬಂಧಗಳು	69
	ಶಬ್ದಕೋಶ	107

ಅನುಬಂಧಗಳ ಪಟ್ಟಿ		
ಅನುಬಂಧ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವರಗಳು	ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
1.1	ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳ ಸಾರಾಂಶ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಮೇಲೆ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸುಗಳು (ನಗರೋತ್ಥಾನ ಹಂತ-1)	69
1.2	ಪರೀಕ್ಷಾ-ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವರ್ಗವಾರು ಮತ್ತು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆವಾರು ವಿವರಗಳು	71
2.1	ಪರೀಕ್ಷಾ-ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಲ್ಲಿಕೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆ	73
2.2	ಪರೀಕ್ಷಾ-ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಮ.ಪಾಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾದ ಆದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವರ್ಗವಾರು ವಿವರಗಳು	74
2.3	ಇತರ ಯೋಜನೆಗಳು/ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆ	75
2.4	ಬಜೆಟ್ ಅಂದಾಜುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮೊತ್ತದ ವಿವರಗಳು	76
2.5	ಹಂತ-III ರಿಂದ ಹಂತ-II ಕ್ಕೆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾದ ಬಡ್ಡಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆ (ಮಾರ್ಚ್ 2021).	77
2.6	ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಸಾಲದ ವಿವರಗಳು	78
2.7	ಎಸ್‌ಬಿಐ ಸಾಲದ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾದುದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾದ ಬಡ್ಡಿ (ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರಂತೆ)	79
2.8	ಐಸಿಐಐಐ ಸಾಲದ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾದುದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾದ ಬಡ್ಡಿ (ಮಾರ್ಚ್ 2021 ರಂತೆ)	80
2.9	ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಎಫ್.ಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಮೊತ್ತದ ತಿಂಗಳವಾರು ವಿವರಗಳು (ಎಸ್.ಬಿ.ಐ).	81
2.10	ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕೆ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಎಸ್.ಪಿ.ಎಫ್.ಟಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಮೊತ್ತದ ಮಾಸಿಕ ವಿವರಗಳು (ಐಸಿಐಐಐ ಬ್ಯಾಂಕ್).	83
2.11	ಯುಡಿಐಯಿಂದ ಪಡೆದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾದ ಬಡ್ಡಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ.	85
2.12	30.11.2017 ರಂದು ವಿಜಯಪುರದ ಮ.ಪಾಯವರು ಪಾವತಿಸಿದ ಭೂ ಪರಿಹಾರದ ಮೇಲಿನ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾದ ಬಡ್ಡಿಯ ವಿವರಗಳು.	86
2.13	13.07.2018 ಮತ್ತು 14.02.2019 ರಂದು ವಿಜಯಪುರದ ಮ.ಪಾಯವರು ಪಾವತಿಸಿದ ಭೂ ಪರಿಹಾರದ ಮೇಲಿನ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾದ ಬಡ್ಡಿಯ ವಿವರಗಳು.	88
3.1	ಐ.ಆರ್.ಸಿಯ ಪ್ರಕಾರ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗದ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 19ರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ (ಬಳ್ಳಾರಿ).	89
3.2	ಡಿಎಂಎಯಿಂದ ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು.	90
3.3	ಮೂರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆ.	92
3.4	ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆ.	93
3.5	ಮೂರು ಬಿಡ್ಡಾರರ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಟೆಂಡರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ತಪ್ಪಾದ ಅಳವಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಿಡ್ಡುಗಳ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವ ವಿವರಗಳು	94

ಅನುಬಂಧ ಸಂಖ್ಯೆ	ವಿವರಗಳು	ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
3.6	ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ 22 ಪ್ಯಾಕೇಜ್‌ಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಸಂಧಾನದ ದರ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದರದ ವಿವರಗಳು	95
3.7	ಶ್ರೀ ವೈ ಆರ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್.ರವರ ಬಿಡ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಕಾರಣದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಬಹುದಾದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಹೇಳಿಕೆ	96
3.8	ನಿಗದಿತ ಮಿತಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು	97
3.9	ಸ್ಥಳದ ಅಲಭ್ಯತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸದಿರುವಲ್ಲಿ ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ವಿವರಗಳು.	98
3.10	ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 3ರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರಿಚ್‌ಗೆ ಎರಡು ಬಾರಿ (ಎಸ್‌ಜೆಹೆಚ್ ರಸ್ತೆ) ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ (ಕೊಳಚೆ ರಸ್ತೆ) ಪಾವತಿ ಮಾಡಿರುವ ವಿವರಗಳು	100
3.11	ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದ ಐಟಂಗಳ ಮೇಲಿನ ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ ವೆಚ್ಚದ ವಿವರಗಳು	101
3.12	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಸ್.ಆರ್ ದರಗಳಿಂದ (ವಿದ್ಯುತ್ ವಸ್ತುಗಳು) ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಷ್ಟದ ವಿವರಗಳು.	103
4.1	ಪಿ.ಎಂ.ಸಿ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳ ವಿವರಗಳು.	105

ಮುನ್ನುಡಿ

1. 31 ಮಾರ್ಚ್ 2021ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಂಡ ಭಾರತದ ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಕರು ಮತ್ತು ಮಹಾಲೇಖಪರಿಶೋಧಕರ ವರದಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ 151(2)ನೇ ವಿಧಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. 2014-21ನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸುವ ಈ ವರದಿಯು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಯೋಜನೆ (ಹಂತ-III)ರ ಮೇಲಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
3. ಭಾರತದ ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಕರು ಮತ್ತು ಮಹಾಲೇಖಪರಿಶೋಧಕರು ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನಾ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.
4. ಈ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹಗಳಿಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷಾ ಆವೃತ್ತಿಯೇ ಅಧೀಕೃತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.