

अनुक्रमणिका

	संदर्भ	
	परिच्छेद क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
उपोद्घात		vii
कार्यकारी सारांश		ix-xv
प्रकरण I		
प्रस्तावना		
या अहवालासंबंधी	1.1	1
लेखापरीक्षीत घटकांची रूपरेखा	1.2	2
लेखापरीक्षणासाठी प्राधिकार	1.3	3
लेखापरीक्षणाचे नियोजन व आयोजन	1.4	3
लेखापरीक्षणाला शासनाचा प्रतिसाद	1.5	4
लेखापरीक्षणाचे परिणाम	1.6	8
प्रकरण II		
कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षण		
सार्वजनिक बांधकाम विभाग		
'हायब्रिड ॲन्युइटी मॉडेलद्वारे महाराष्ट्रातील रस्त्यांची सुधारणा' या विषयावर कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षण	2.1	9
प्रकरण III		
व्यवहारांचे लेखापरीक्षण: शासकीय विभाग		
विशिष्ट विषय आधारित अनुपालन लेखापरीक्षण		
पर्यावरण व हवामान बदल विभाग		
महाराष्ट्रात जल प्रदूषण रोखणे, नियंत्रण करणे व कमी करणे यासाठी संमती जारी करण्याची आणि संमती अटींच्या अनुपालनावर देखरेख ठेवण्याची एमपीसीबीची भूमिका यावर विशिष्ट विषय आधारित अनुपालन लेखापरीक्षण	3.1	53
अनुपालन लेखापरीक्षण परिच्छेद		
सार्वजनिक बांधकाम विभाग		
आवश्यक जमीन उपलब्धतेच्या अभावी पुलाचे काम पूर्ण न झाल्यामुळे ₹ 9.64 कोटींचा खर्च निष्क्रिय झाला	3.2	79

पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग		
अटल पुनरुज्जीवन आणि नागरी परिवर्तन अभियानांतर्गत बीड शहरासाठी भूमिगत सांडपाणी योजनेच्या बांधकामावर ₹ 17.80 कोटींचा निष्फळ खर्च	3.3	82
परिशिष्टे	परिशिष्ट क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II), महाराष्ट्र, नागपूर यांच्या अधिकार क्षेत्रांतर्गत येणाऱ्या समूह-निहाय विभागांची, स्वायत्त संस्थांची आणि सार्वजनिक उपक्रमांची यादी दर्शविणारे विवरण	1.1	87
डिसेंबर 2022 पर्यंत निर्गमित परंतु 30 जून 2023 रोजी प्रलंबित असलेले विभाग निहाय निरीक्षण अहवाल (आयआर)/परिच्छेद	1.2	90
प्रलंबित स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन/अनौपचारिक संदर्भांची स्थिती	1.3	92
लोक लेखा समितीच्या/सार्वजनिक उपक्रम समितीच्या शिफारशींची समूह-निहाय स्थिती ज्यावर कारवाई केलेल्या टिप्पण्यांची प्रतीक्षा होती	1.4	93
2022-23 दरम्यान लेखापरीक्षणाचे परिणाम दर्शविणारे विवरण	1.5	94
कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षणासाठी निवडलेले प्रकल्प	2.1.1	95
कार्यचालन आणि देखभालीसाठी विमा व गस्ती खर्चाचा अवास्तव भार	2.1.2	97
क्रस्ट जाडीसाठी उच्च मापदंडे स्वीकारल्याने प्रकल्पांवर अनावश्यक खर्च	2.1.3	98
अॅन्युइटी व व्याजामुळे अतिरिक्त प्रदान	2.1.4	99
सवलतधारकाकडून नुकसानीची वसुली न करणे	2.1.5	100
मुख्य अभियंता, अधीक्षक अभियंता आणि कार्यकारी अभियंता यांच्याद्वारे केलेल्या तपासणीचा तपशील	2.1.6(a)	101
दक्षता व गुण नियंत्रण समितिद्वारे करण्यात आलेल्या तपासणी कमतरतांचा तपशील	2.1.6(b)	102
दक्षता व गुण नियंत्रण समितिद्वारे उपस्थित केलेल्या निरीक्षणांचे अनुपालन करण्यातील प्रलंबितता	2.1.6(c)	103

परिशिष्टे	परिशिष्ट क्रमांक	पृष्ठ क्रमांक
बांधकाम कालावधीसाठी स्वतंत्र अभियंत्यांच्या नियुक्तीमध्ये विलंब	2.1.7	104
सुरक्षा सल्लागारांच्या नियुक्तीमध्ये विलंब	2.1.8	106
संमतीशिवाय कार्यरत उद्योग	3.1.1	108
संमती अटींचे अनुपालन न करणे	3.1.2	109
सीईटीपीद्वारे औद्योगिक सांडपाण्याच्या सर्व मापदंडांची तपासणी करणे	3.1.3	110
उद्योगांच्या बाबतीत सनदी लेखापाल (सीए) प्रमाणपत्राच्या आधारे संमती शुल्क आकारणे (संमती शुल्काचे कमी प्रदान)	3.1.4	112
पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये सीए प्रमाणपत्राच्या आधारे संमती शुल्क आकारणे (संमती शुल्काची कमी प्राप्ती)	3.1.5	113
संक्षेपांचा गोषवारा	--	115