

## विषय सूची

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन	-	v
कार्यकारी सार	-	vii
<b>अध्याय-1 प्रस्तावना</b>		
अध्याय का सार	-	1
प्रस्तावना	1.1	1
संगठनात्मक ढांचा	1.2	2
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.3	3
लेखापरीक्षा मानदंड	1.4	3
लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली	1.5	3
चयनित सिंचाई परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण	1.6	5
बाणसागर नहर परियोजना (उत्तर प्रदेश)	1.6.1	5
लहचुरा डैम परियोजना	1.6.2	7
प्रतिफलों के संकेतक	1.7	8
प्रतिवेदन की संरचना	1.8	8
अभिस्वीकृति	1.9	9
<b>अध्याय-2 परियोजना का नियोजन</b>		
अध्याय का सार	-	11
प्रस्तावना	2.1	11
बाणसागर नहर परियोजना (उत्तर प्रदेश) की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में कमियां	2.2	12
नियोजन की कमी के कारण विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में बार-बार संशोधन होना	2.2.1	12
जल की आवश्यकता का गलत मूल्यांकन	2.2.2	14
पुनर्रचना हेतु नहरों के चयन तदर्थता	2.2.3	15
लहचुरा डैम और पहाड़ी डैम परियोजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में कमियाँ	2.3	16
लहचुरा डैम परियोजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बारम्बार संशोधन	2.3.1	16
विस्तृत सर्वेक्षण के बिना पहाड़ी डैम परियोजना की विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना।	2.3.2	18
डैमों की अपर्याप्त जल भण्डारण क्षमता	2.3.3	19
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में धसान नहर प्रणाली की पुनर्स्थापना का कार्य सम्मिलित न होना	2.3.4	21
<b>अध्याय-3 परियोजना का क्रियान्वयन</b>		
अध्याय का सार	-	23
प्रस्तावना	3.1	23

वित्तीय प्रबंधन	3.2	24
वित्तीय प्रबंधन : बाणसागर नहर परियोजना (उत्तर प्रदेश)	3.2.1	24
आवंटन और व्यय	3.2.1.1	24
निधियों का कम निर्गमन	3.2.1.2	25
सेंटेज चार्ज का अनियमित विचलन	3.2.1.3	25
वित्तीय प्रबंधन-लहचुरा और पहाड़ी डैम परियोजनाएं	3.2.2	26
आवंटन और व्यय	3.2.2.1	26
भण्डार का अनियमित विचलन एवं व्यय वृद्धि	3.2.2.2	27
देनदारियों का सृजन	3.2.2.3	27
बाणसागर नहर परियोजना (उत्तर प्रदेश) में अनुबंध प्रबंधन	3.3	28
शेष कार्यों का निर्धारण	3.3.1	29
धरोहर धनराशि का जब्त न किया जाना	3.3.1.1	29
निविदा की शर्तों का विलम्ब से प्रविष्टि	3.3.2	30
मूल्य समायोजन का अनुचित भुगतान	3.3.2.1	31
मोबलाइजेशन अग्रिम का अनियमित भुगतान	3.3.3	33
लहचुरा डैम परियोजना में अनुबंध प्रबंधन	3.4	34
कार्य की स्वीकृति से पूर्व निविदा आमन्त्रण	3.4.1	34
अपात्र ठेकेदारों को कार्य प्रदान करना	3.4.2	35
परफॉरमेंस सिक्कूरिटी का कम लिया जाना	3.4.3	36
सुरक्षित अग्रिम का अनियमित भुगतान	3.4.4	37
लहचुरा डैम परियोजना से खुदाई में प्राप्त ग्रेनाइट पत्थर की लागत वसूल न किया जाना	3.4.5	37
श्रम उपकर की कटौती ना किया जाना	3.4.6	38
बाणसागर नहर परियोजना और लहचुरा डैम परियोजना के लागत विभिन्नताओं की अनधिकृत स्वीकृति	3.5	39
बाणसागर नहर परियोजना के अन्तर्गत ठेकेदार को अनियमित समयवृद्धि दिया जाना	3.6	42
गुणवत्ता नियंत्रण	3.7	44
नहरों का अनुरक्षण	3.8	45
<b>अध्याय-4</b>		
<b>परियोजना के प्रतिफल</b>		
अध्याय का सार	-	49
प्रस्तावना	4.1	50
परियोजनाओं की पूर्णता एवं संचालन	4.2	50
बाणसागर नहर परियोजना (उत्तर प्रदेश) के अपूर्ण कार्य	4.2.1	50
परियोजना के प्रतिफल	4.3	54
जल की उपलब्धता में वृद्धि	4.4	55
बाणसागर नहर परियोजना (उत्तर प्रदेश) में जल की उपलब्धता	4.4.1	55
धसान नहर प्रणाली में जल की उपलब्धता	4.4.2	57
नहरों से खेतों में जल की आपूर्ति	4.4.3	58

नहरों का कम अवधि में संचालन	4.5	59
सिंचाई सघनता में वृद्धि	4.6	61
बाणसागर नहर परियोजना (उत्तर प्रदेश) में सिंचाई के लक्ष्यों की प्राप्ति	4.6.1	61
धसान नहर प्रणाली में सिंचाई के लक्ष्यों की प्राप्ति	4.6.2	63
उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि	4.7	64
प्रमाणित बीजों का वितरण	4.7.1	65
किसानों को प्रमाणित बीजों की सीमित/विलंबित आपूर्ति	4.7.1.1	65
अनुशंसित किस्मों के अलावा अन्य बीजों का वितरण	4.7.1.2	66
मृदा परीक्षण	4.7.2	67
ग्राम स्तर पर मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित न होना	4.7.2.1	67
अपर्याप्त मृदा परीक्षण	4.7.2.2	67
उत्पादकता	4.8	68
उत्पादन	4.9	70
कमाण्ड क्षेत्र का विकास	4.10	70
जल उपभोक्ता संघ का गठन न किया जाना	4.11	73
<b>परिशिष्टियाँ</b>		
परिशिष्ट-1.1	उत्तर प्रदेश में आर्थिक क्षेत्रवार जिलों का विवरण	77
परिशिष्ट-1.2	लेखापरीक्षा में आच्छादित विभाग एवं कार्यालय	78
परिशिष्ट-2.1	लागत में भिन्नता का विवरण	80
परिशिष्ट-2.2	लहचुरा डैम परियोजना के डीपीआर के सापेक्ष मात्राओं में भिन्नता	85
परिशिष्ट-2.3	लहचुरा डैम परियोजना के अनुसंगी कार्यों का उच्च दरों पर निष्पादन	86
परिशिष्ट-3.1	बाणसागर नहर परियोजना के अंतर्गत वर्षवार आवंटन व व्यय	87
परिशिष्ट-3.2	बाणसागर नहर परियोजना के अंतर्गत अतिरिक्त मात्राएँ/नई कार्य मदें जिनको नई बिल ऑफ़ क्वांटिटी में सम्मिलित किया गया	88
परिशिष्ट-3.3	बाणसागर नहर परियोजना के अंतर्गत निरस्त अनुबन्धों में जमानत राशि जब्त न किया जाना	89
परिशिष्ट-3.4	आर.पी.पी.एल. को सुरक्षित अग्रिम का अनियमित भुगतान	90
परिशिष्ट-3.5	बाणसागर नहर परियोजना में मात्रा में भिन्नता विवरण	92
परिशिष्ट-3.6	लहचुरा डैम परियोजना के अनुसंगी कार्यों की मात्रा में भिन्नता का विवरण	94
परिशिष्ट-3.7	बाणसागर नहर परियोजना में अदवा बैराज के कार्य की मात्रा में भिन्नता विवरण	95
परिशिष्ट-3.8 (अ)	वर्षवार नमूनों के परीक्षण का विवरण	96
परिशिष्ट-3.8 (ब)	बाणसागर नहर परियोजना में गुणवत्ता नियंत्रण खण्ड द्वारा किये गये क्यूब टेस्ट का विवरण	97
परिशिष्ट-3.9	नहरों के संचालन एवं अनुरक्षण के लिए निधि की आवश्यकता	98
परिशिष्ट-3.10	चयनित नहरों के संचालन एवं रख-रखाव की स्थिति	99
परिशिष्ट-4.1 (अ)	बाणसागर नहर परियोजना की नमूना जांच की गई नहरों में पानी के अपर्याप्त प्रवाह का विवरण (खरीफ एवं रबी)	101
परिशिष्ट-4.1 (ब)	धसान नहर प्रणाली की नमूना जांच की गयी नहरों में अपर्याप्त जलापूर्ति	105

परिशिष्ट-4.2	(I) बाणसागर नहर परियोजना के नमूना जांच की गयी नहरों में टेल फीडिंग की स्थिति (II) धसान नहर परियोजना के चयनित नहरों में टेल फीडिंग की स्थिति	106
परिशिष्ट-4.3	बाणसागर नहर परियोजना में नहर प्रणालीवार लक्ष्य के सापेक्ष सिंचाई सघनता	107
परिशिष्ट-4.4 (अ)	जनपद स्तर पर प्रमाणित बीजों की आवश्यकता एवं आपूर्ति का विवरण	109
परिशिष्ट-4.4 (ब)	चयनित ग्रामों के स्तर पर प्रमाणित बीजों की आवश्यकता एवं आपूर्ति का विवरण	110
परिशिष्ट-4.5 (अ)	वर्ष 2014-21 के मध्य केन्द्रीय बीज भण्डार पर बीजों की उपलब्धता में विलम्ब का विवरण	111
परिशिष्ट-4.5 (ब)	नमूना जांच किये गये विकास खण्डों में बुवाई अवधि के पश्चात बीजों के वितरण में विलम्ब का विवरण	112
परिशिष्ट-4.6	अप्रमाणित किस्म के बीज एवं उनके वितरण का विवरण	113
परिशिष्ट-4.7 (अ)	नमूना जांच किये गये ग्रामों में उत्पादकता का विवरण	116
परिशिष्ट-4.7 (ब)	नमूना जांच किये गये ग्रामों में उत्पादकता का विवरण (ग्रामवार)	117
परिशिष्ट-4.8	बाणसागर नहर परियोजना एवं धसान नहर प्रणाली में चयनित गांवों में उत्पादन का विवरण	122